Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане

Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012

Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За июнь , 2013 г.

на Общестроительные работы. Надземная часть. Марка АР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Стены						
				Кирпичные стены				
5	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	3,355	10830,26	337,41	36336	1132	3154
		м3		670,50	126,00	2250	423	118
6	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	20	110,78	66,43	2216	1329	1336
		шт		23.85	23.85	477	477	140
7	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,574	26400,00	--	15154	--	--
		м3		--	--	--	--	--
				Узел 45				
8	9-43-1	Монтаж фахверка	0,1884	11487,34	4590,56	2164	865	943
		т		4725,00	840,11	890	158	90
9	2-1-118	Ригели фахверка	0,1884	110400,00	--	20799	--	--
		т		--	--	--	--	--
10	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0016	8679,65	422,15	14	1	15
		т		8257,50	157,50	13	--	118
11	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0016	53600,00	--	86	--	--
		т		--	--	--	--	--
12	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,009	93997,62	304,24	846	3	314
		1т		33075,00	114,75	298	1	105

13	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллич[illegible]е покрытия	0,009	18000,00	--	162	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			77777		
		Накладные расходы -	Тенге			5762		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5012		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88551		

РАЗДЕЛ 3.Перегородки

Перегородки гипсокартонные тип С362 толщ.125мм на отм.0.00 АБК и производственный корпус

121	10-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	330,9	968,68	22,79	320536	7541	184789
		м2		456,75	8,62	151139	2852	120
122	1-1-2198 Изм. и доп.вып.13 СН	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	1323,6	321,00	--	424876	--	--
		м2		--	--	--	--	--
123	1-3-100 Изм. и доп.вып.16 СН	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-	24,8175	7634,00	--	189457	--	--
		м3		--	--	--	--	--
124	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	661,8	154,56	6,86	102288	4540	104289
		м2		147,46	2,62	97589	1734	105
125	1-1-1032	Шпаклевка клеевая	33,1	62,00	--	2052	--	--
		кг		--	--	--	--	--
126	1-1-1035	Шпаклевка НЦ-0038	99,3	198,00	--	19661	--	--
		кг		--	--	--	--	--

Перегородки гипсокартонные тип С363 толщ.150мм на отм.0.00 АБК и производственный корпус

127	10-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	82,5	968,68	22,79	79916	1880	46072
		м2		456,75	8,62	37682	711	120
128	1-1-2198 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	330,6	321,00	--	106123	--	--
		м2		--	--	--	--	--
129	1-3-100 Изм. и доп.вып.16 СН	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-	8,25	7634,00	--	62981	--	--

			м3		--	--	--	--	--
130	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	165	154,56	6,86	25502	1132	26001
					147,46	2,62	24331	432	105
131	1-1-1032	Шпаклевка клеевая	кг	8,5	62,00	--	527	--	--
					--	--	--	--	--
132	1-1-1035	Шпаклевка НЦ-0038	кг	24,9	198,00	--	4930	--	--
					--	--	--	--	--
					Перегородки гипсокартонные тип С362 толщ.125мм на отм.+3.6 АБК				
133	10-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	114,5	968,68	22,79	110914	2609	63942
					456,75	8,62	52298	987	120
134	1-1-2198 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	458	321,00	--	147018	--	--
					--	--	--	--	--
135	1-3-100 Изм. и доп.вып.16 СН	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-	м3	5,725	7634,00	--	43705	--	--
					--	--	--	--	--
136	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	229	154,56	6,86	35394	1571	36086
					147,46	2,62	33768	600	105
137	1-1-1032	Шпаклевка клеевая	кг	12	62,00	--	744	--	--
					--	--	--	--	--
138	1-1-1035	Шпаклевка НЦ-0038	кг	57,3	198,00	--	11345	--	--
					--	--	--	--	--
					Перегородки гипсокартонные тип С363 толщ.150мм на отм.+3.6 АБК				
139	10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	369,8	798,19	13,90	295171	5140	145105
					321,75	5,24	118983	1938	120
140	1-1-2198 Изм. и доп.вып.13 СН	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	844,6	321,00	--	271117	--	--
					--	--	--	--	--
141	1-3-100 Изм. и доп.вып.16 СН	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-	м3	36,98	7634,00	--	282305	--	--
					--	--	--	--	--

142	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных п[illegible]рхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	739,6	154,56	6,86	114313	5074	116549
		м2		147,46	2,62	109061	1938	105
143	1-1-1032	Шпаклевка клеевая	133,5	62,00	--	8277	--	--
		кг		--	--	--	--	--
144	1-1-1035	Шпаклевка НЦ-0038	295,7	198,00	--	58549	--	--
		кг		--	--	--	--	--
145	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	0,058	156900,00	--	9100	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Перегородки гипсокартонные тип С363 толщ.150мм на отм.+3.6 производственный корпус				
146	10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	1167,1	798,19	13,90	931568	16223	457956
		м2		321,75	5,24	375514	6116	120
147	1-1-2198 Изм. и доп.вып.13 СН	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	2334,2	321,00	--	749278	--	--
		м2		--	--	--	--	--
148	1-3-100 Изм. и доп.вып.16 СН	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-	116,71	7634,00	--	890964	--	--
		м3		--	--	--	--	--
149	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2334,2	154,56	6,86	360774	16013	367833
		м2		147,46	2,62	344201	6116	105
150	1-1-1032	Шпаклевка клеевая	223,4	62,00	--	13851	--	--
		кг		--	--	--	--	--
151	1-1-1035	Шпаклевка НЦ-0038	583,5	198,00	--	115533	--	--
		кг		--	--	--	--	--
152	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	0,116	156900,00	--	18200	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Перегородки гипсокартонные тип С365 толщ.65мм на отм.+3.6 АБК				
153	10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	189,13	798,19	13,90	150962	2629	74213
		м2		321,75	5,24	60853	991	120
154	1-1-2198 Изм. и доп.вып.13 СН	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	366,26	321,00	--	117569	--	--
		м2		--	--	--	--	--
155	1-3-100 Изм. и доп.вып.16 СН	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-	7,5652	7634,00	--	57753	--	--
		м3		--	--	--	--	--

156	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных п рхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	378,26	154,56	6,86	58464	2595	59607
		м2		147,46	2,62	55778	991	105
157	1-1-1032	Шпаклевка клеевая	37,83	62,00	--	2345	--	--
		кг		--	--	--	--	--
158	1-1-1035	Шпаклевка НЦ-0038	94,57	198,00	--	18725	--	--
		кг		--	--	--	--	--
159	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	0,019	156900,00	--	2981	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Узел 5 - 3шт.				
160	10-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	28,5	968,68	22,79	27607	650	15916
		м2		456,75	8,62	13017	246	120
161	1-1-2198 Изм. и доп.вып.13 СН	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	57	321,00	--	18297	--	--
		м2		--	--	--	--	--
162	1-3-100 Изм. и доп.вып.16 СН	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-	1,425	7634,00	--	10878	--	--
		м3		--	--	--	--	--
163	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	57	154,56	6,86	8810	391	8982
		м2		147,46	2,62	8405	149	105
164	1-1-1032	Шпаклевка клеевая	6	62,00	--	372	--	--
		кг		--	--	--	--	--
165	1-1-1035	Шпаклевка НЦ-0038	8,55	198,00	--	1693	--	--
		кг		--	--	--	--	--
166	1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	0,003	156900,00	--	471	--	--
		т		--	--	--	--	--
167	15-17-2	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по дереву	28,5	1774,87	4,21	50584	120	11226
		м2		373,50	1,60	10645	46	105
168	8-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м в осях В-Ж, 1-3	1271,096	213,01	1,52	270756	1932	167899
		м2		111,38	0,56	141575	712	118
169	8-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	1136,31	213,01	1,52	242045	1727	150094

		м2		111,38	),56	126562	636	118
170	8-36-2	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	1136,31	129,52	0,86	147175	977	106330
		м2		78,98	0,32	89746	364	118
				Перегородки из пеноблоков				
171	8-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	24,7	481,27	7,14	11887	176	722
		м2		22,10	2,68	546	66	118
172	9-43-1	Монтаж фахверка	0,64535	11487,34	4590,56	7413	2963	3232
		т		4725,00	840,11	3049	542	90
173	2-1-117	Стойки фахверка	0,64535	113100,00	--	72989	--	--
		т		--	--	--	--	--
174	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0096	172357,31	536,06	1655	5	481
		1т		47475,00	202,50	456	2	105
175	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1932	33697,62	304,24	6510	59	6733
		1т		33075,00	114,75	6390	22	105
176	1-4-18	Детали закладные фундаментов, одноствольных мачт и фидерных опор	0,1932	150500,00	--	29077	--	--
		т		--	--	--	--	--
177	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,2028	18000,00	--	3650	--	--
		т		--	--	--	--	--
178	6-11-10	Каркас из арматуры 8AIII	0,2396465	5239,08	327,33	1256	78	507
		1т		1890,00	123,75	453	30	105
179	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2396465	68200,00	--	16344	--	--
		т		--	--	--	--	--
180	8-22-4	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа	65,28	722,08	234,95	47137	15338	41596
		м3		452,25	87,75	29523	5728	118
181	Прайс-лист	Стоимость пеноблоков	2176	216,25	--	470560	--	--
		шт		--	--	--	--	--
182	Прайс-лист	Супер клей для теплоблоков	1776,06	17,00	--	30193	--	--
		кг		--	--	--	--	--
183	26-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	0,2415	4791,45	374,40	1157	90	765
		м3		3026,25	139,50	731	34	100
184	15-70-1	Натягивание сетки	15,81	764,00	4,92	12079	78	3236

		м2		193,05	1,87	3052	30	105
185	1-3-588 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 35	0,24633	4356,00	--	1073	--	--
		м3		--	--	--	--	--
				Рама РМ-1 - 1шт.				
186	6-18-9	Устройство перемычек	0,67	15237,12	367,51	10209	246	1647
		м3		2202,75	138,83	1476	93	105
187	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0476	50600,00	--	2409	--	--
		т		--	--	--	--	--
188	4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0367115	53000,00	--	1946	--	--
		т		--	--	--	--	--
189	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,052907	52400,00	--	2772	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Сердечники монолитные				
190	6-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	1,18	13541,77	955,03	15979	1127	3458
		м3		2430,00	360,77	2867	426	105
191	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01728	53600,00	--	926	--	--
		т		--	--	--	--	--
192	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0744144	52400,00	--	3899	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Рама РМ-2 - 2шт.				
193	6-18-9	Устройство перемычек	0,1	15237,12	367,51	1524	37	246
		м3		2202,75	138,83	220	14	105
194	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00476	50600,00	--	241	--	--
		т		--	--	--	--	--
195	4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,004171	53000,00	--	221	--	--
		т		--	--	--	--	--

196	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0060028	52400,00	--	315	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Сердечники монолитные				
197	6-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	1,88	13541,77	955,03	25459	1795	5508
		м3		2430,00	360,77	4568	678	105
198	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,027	53600,00	--	1447	--	--
		т		--	--	--	--	--
199	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1186368	52400,00	--	6217	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Перемычкм для отверстий				
200	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,17848	5030,50	2020,02	898	361	446
		т		2272,50	502,43	406	90	90
201	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,17848	101700,00	--	18151	--	--
		т		--	--	--	--	--
202	6-18-9	Устройство перемычек	0,19	15237,12	367,51	2895	70	467
		м3		2202,75	138,83	419	26	105
203	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0171384	53600,00	--	919	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Перегородки из стеклоблоков				
204	15-211-1	Остекление металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 0,5 м2	15,813	3060,83	8,83	48401	140	4240
		м2		252,00	3,33	3985	53	105
205	6-14-7	Сердечники СМ1-3	0,29	11572,67	955,03	3356	277	851
		м3		2430,00	360,77	705	105	105
206	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0048	50600,00	--	243	--	--
		т		--	--	--	--	--
207	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1224	52400,00	--	6414	--	--
		т		--	--	--	--	--
208	6-18-9	Устройство перемычек	0,08	13268,02	367,51	1061	29	196

		м3		2202,75	8,83	176	11	105
209	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00201	50600,00	--	102	--	--
		т		--	--	--	--	--
210	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0082	52400,00	--	430	--	--
		т		--	--	--	--	--
211	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05644	5239,08	327,33	296	18	120
		1т		1890,00	123,75	107	7	105
212	4-1-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0493	56200,00	--	2771	--	--
		т		--	--	--	--	--
213	4-1-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00414	64100,00	--	265	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Перегородки кирпичные				
214	8-14-3	Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	514,07345	846,85	27,64	435343	14209	102092
		м2		157,95	10,35	81198	5321	118
				Узел 17 - 17шт.				
215	9-43-1	Монтаж фахверка	0,7106	11487,34	4590,56	8163	3262	3560
		т		4725,00	840,11	3358	597	90
216	2-1-118	Ригели фахверка	0,7106	110400,00	--	78450	--	--
		т		--	--	--	--	--
217	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0952	8679,65	422,15	826	40	945
		т		8257,50	157,50	786	15	118
218	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0952	53600,00	--	5103	--	--
		т		--	--	--	--	--
219	4-1-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,06258	64100,00	--	4011	--	--
		т		--	--	--	--	--
220	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0238	33697,62	304,24	802	7	830
		1т		33075,00	114,75	787	3	105
221	2-1-259	Закладные детали и детали креплениямассой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемыена сварке	0,0238	162700,00	--	3872	--	--

		т		--	--	--	--	--
222	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0238	18000,00	--	428	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Перегородки в санузлах				
223	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1859	93997,62	304,24	17474	57	6479
		1т		33075,00	114,75	6149	21	105
224	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1859	40200,00	--	7473	--	--
		т		--	--	--	--	--
225	10-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	28,89	304,75	31,62	8804	914	5368
		м2		142,88	11,95	4128	345	120
226	1-1-601	Плиты древесностружечные трехслойные, марка П-3, шлифованные, I сорт, толщина 18-20 мм	0,2889	46300,00	--	13376	--	--
		100м2		--	--	--	--	--
				Передаточное окно ОК-9				
227	10-20-3	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными открывающимися, площадь проема до 5 м2	0,4964	1214,63	38,15	603	19	239
		м2		387,00	14,42	192	7	120
228	6-5-15	Коробки и импосты оконные, размер 94х45-46; 84х54; 84х44; 80х54; 72х54 мм	3	232,00	--	696	--	--
		м		--	--	--	--	--
229	6-5-16	Коробки и импосты оконные, размер 64х54; 64х44-46; 63х64; 63х44 мм	3	188,00	--	564	--	--
		м		--	--	--	--	--
230	6-5-23	Плита столярная	0,397536	3110,00	--	1236	--	--
		м2		--	--	--	--	--
231	2-1-194	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 п.м. газопровода до 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	0,02	185400,00	--	3708	--	--
		т		--	--	--	--	--
232	10-18-1	Установка приборов фрамужных	1	154,50	0,37	155	--	185
		шт		154,13	0,14	154	--	120
233	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00	--	616	--	--
		шт		--	--	--	--	--

234	1-1-819	Петля накладная	4	40,00	--	160	--	--
		шт		--	--	--	--	--
235	1-1-818	Петля врезная	2	21,00	--	42	--	--
		шт		--	--	--	--	--
236	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т уголок	0,0028	154400,00	--	432	--	--
		т		--	--	--	--	--
237	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000792	149300,00	--	118	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8459657		
		Накладные расходы -	Тенге			2337038		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			647802		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11444497		

РАЗДЕЛ 5.Кровля

В осях 1-17

267	Прайс-лист ТОО	Доборные элементы	6805	361,15	--	2457626	--	--
		шт		--	--	--	--	--
				Шахты				
270	12-1-5 Изм. и доп. вып.	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	20,12	42,86	18,33	862	369	752
		м2		24,53	6,86	494	138	119
271	1-1-1417 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4.5 ГОСТ 30547-97	20,12	154,00	--	3098	--	--
		м2		--	--	--	--	--
272	Прайс-лист	Лист с полимерным покрытием	60,2	325,29	--	19582	--	--
		м2		--	--	--	--	--
273	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,54634	93997,62	304,24	51355	166	19040
		1т		33075,00	114,75	18070	63	105
274	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,54634	18000,00	--	9834	--	--
		т		--	--	--	--	--
275	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	27,96	114,39	36,18	3198	1012	1493
		м2		51,08	8,25	1428	231	90
276	Прайс-лист	Профелей НС-34-1000-0,5	27,96	587,75	--	16433	--	--

		м2		--	--	--	--	--
277	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,019572	525600,00	--	10287	--	--
		т		--	--	--	--	--
278	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1364352	5030,50	2020,02	686	276	341
		т		2272,50	502,43	310	69	90
279	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,1364352	101700,00	--	13875	--	--
		т		--	--	--	--	--
280	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1364352	542,84	144,52	74	20	36
		т		292,50	--	40	--	90
281	26-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	3,56	4791,45	374,40	17058	1333	11270
		м3		3026,25	139,50	10773	497	100
282	1-3-588 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 35	0,79	4356,00	--	3441	--	--
		м3		--	--	--	--	--
283	1-3-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	2,77	7402,00	--	20504	--	--
		м3		--	--	--	--	--
284	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	10,75	715,87	1,24	7696	13	1966
		м2		153,23	0,47	1647	5	119
285	12-10-1	Обделки из листовой стали толщ. 4мм	19,416	594,46	1,24	11542	24	3551
		м2		153,23	0,47	2975	9	119
286	15-70-1	Натягивание сетки	7,12	764,00	4,92	5440	35	1457
		м2		193,05	1,87	1375	13	105
287	12-10-1	Колпаки под шахтами	12,69	715,87	1,24	9084	16	2321
		м2		153,23	0,47	1944	6	119
288	4-1-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1276286	50900,00	--	6496	--	--

		т		--	--	--	--	--
289	7-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	15,04	59,17	0,14	890	2	566
		м		26,78	0,05	403	1	140
				Расход материалов для стаканов				
290	12-1-5 Изм. и доп. вып.	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	2,7	42,86	18,33	116	49	101
		м2		24,53	6,86	66	19	119
291	1-1-1417 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,5 ГОСТ 30547-97	2,7	154,00	--	416	--	--
		м2		--	--	--	--	--
292	Прайс-лист	Лист с полимерным покрытием	50,9	325,29	--	16557	--	--
		м2		--	--	--	--	--
293	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,07618	9850,48	1162,95	750	89	511
		т		7357,50	108,00	560	8	90
294	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,07618	154400,00	--	11762	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Кровельные листы навеса в осях 6-10				
295	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	124,75	114,39	36,18	14270	4513	6661
		м2		51,08	8,25	6372	1029	90
296	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	124,75	1190,00	--	148453	--	--
		м2		--	--	--	--	--
297	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,087325	525600,00	--	45898	--	--
		т		--	--	--	--	--
298	Прайс-лист	Доборный элемент ДЭ-К4	10,7	445,06	--	4762	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2912045		
		Накладные расходы -	Тенге			50066		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177727		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3139838		

РАЗДЕЛ 6.Фундаменты под пожарную лестн

299	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,564	5856,31	66,01	3303	37	130
		м3		195,75	24,93	110	14	105
300	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,73	8527,16	112,36	14752	194	1932
		м3		1021,50	42,44	1767	73	105
301	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,294	70,00	--	161	--	--
		м3		--	--	--	--	--
302	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,294	200,00	--	459	--	--
		м3		--	--	--	--	--
303	4-1-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0098	45800,00	--	449	--	--
		т		--	--	--	--	--
304	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,024	67700,00	--	1625	--	--
		т		--	--	--	--	--
305	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1284	65900,00	--	8462	--	--
		т		--	--	--	--	--
306	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,01368	126994,77	680,89	1737	9	84
		1т		5535,00	256,50	76	4	105
307	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,01368	18000,00	--	246	--	--
		т		--	--	--	--	--
308	6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,32	8155,28	98,32	2610	31	246
		м3		695,25	37,15	222	12	105
309	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,32	70,00	--	22	--	--
		м3		--	--	--	--	--
310	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01996	70437,87	304,24	1406	6	205
		1т		9675,00	114,75	193	2	105
311	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01996	40200,00	--	802	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**36034**		

		Накладные расходы -	Тенге			2597		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2318		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			40949		

РАЗДЕЛ 7.Фундаменты под оборудование ФОМ 1,2

312	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,8545	8127,25	260,48	6945	223	631
		м3		614,25	89,46	525	76	105
313	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	10,3	8127,25	260,48	83711	2683	7610
		м3		614,25	89,46	6327	921	105
314	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,3	70,00	--	721	--	--
		м3		--	--	--	--	--
315	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм толщ. 50мм	6,835	210,60	1,80	1439	12	506
		м2		69,75	0,68	477	5	105
316	6-9-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	6,835	261,85	2,25	1790	15	477
		м2		65,49	0,87	448	6	105
317	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	50,66	245,44	3,82	12434	194	2319
		м2		37,35	1,44	1892	73	118
318	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 лишний грунт	13,4485	56,25	52,36	756	704	303
		м3		3,89	19,37	52	260	97
319	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	26,09009	21,67	21,67	565	565	113
		т		--	4,33	--	113	100
320	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	13,4485	3,79	3,24	51	44	20
		м3		0,48	1,12	6	15	97
321	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	169,2157381	33,67	32,10	5697	5432	2281

		м3		1,57	33	266	2086	97
322	1-164-2	Доработка вручную	0,403455	262,72	--	106	--	120
		м3		262,72	--	106	--	113
323	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	118,4510166	6,83	6,83	809	809	215
		м3		--	1,87	--	222	97
324	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50,7647214	134,10	--	6808	--	7693
		м3		134,10	--	6808	--	113
325	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	118,4510166	21,55	4,52	2553	535	1956
		м3		17,03	--	2017	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			124385		
		Накладные расходы -	Тенге			24244		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8918		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			157547		

РАЗДЕЛ 8.Фундаменты под площадку и навес

Земляные работы

326	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м под фундаменты ФМ1 /сухой грунт/	99,125	38,69	36,92	3835	3660	1126
		м3		1,70	10,01	169	992	97
327	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья под фундаменты ФМ1	148,6875	42,56	40,62	6328	6040	1859
		м3		1,87	11,02	278	1639	97
328	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сухой грунт	2,97375	262,72	--	781	--	883
		м3		262,72	--	781	--	113
329	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,460625	302,12	--	1348	--	1523
		м3		302,12	--	1348	--	113

330	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до [illegible] вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы под фундамент ФМ2	1,68	402,75	--	677	--	765
		м3		402,75	--	677	--	113
331	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	495,625	21,67	21,67	10740	10740	2146
		т		--	4,33	--	2146	100
332	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	247,8125	3,79	3,24	939	803	385
		м3		0,48	1,12	119	278	97
333	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 для обратной засыпки	483,485	21,67	21,67	10477	10477	2093
		т		--	4,33	--	2093	100
334	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	169,21975	6,83	6,83	1156	1156	307
		м3		--	1,87	--	316	97
335	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	72,52275	134,10	--	9725	--	10989
		м3		134,10	--	9725	--	113
336	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	169,21975	21,55	4,52	3647	765	2796
		м3		17,03	--	2882	--	97
337	6-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты ФМ1, ФМ2	1,312	5856,31	66,01	7683	87	305
		м3		195,75	24,93	257	33	105
338	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ 1	4,4	8527,16	112,36	37520	494	4916
		м3		1021,50	42,44	4495	187	105
339	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,4	70,00	--	308	--	--
		м3		--	--	--	--	--
340	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН [illegible]	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d /С1/ 12 мм	0,12	65900,00	--	7908	--	--
		т		--	--	--	--	--

341	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь пери[illegible]ческого профиля класса А-III, d /С2/ 10 мм	0,0484	67700,00	--	3277	--	--
		т		--	--	--	--	--
342	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d /С2/ 12 мм	0,1146	65900,00	--	7552	--	--
		т		--	--	--	--	--
343	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d /С3/ 12 мм	0,1146	65900,00	--	7552	--	--
		т		--	--	--	--	--
344	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d /С3/ 10 мм	0,0748	67700,00	--	5064	--	--
		т		--	--	--	--	--
345	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0245	60300,00	--	1477	--	--
		т		--	--	--	--	--
346	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0684	126994,77	680,89	8686	47	417
		1т		5535,00	256,50	379	18	105
347	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0684	40200,00	--	2750	--	--
		т		--	--	--	--	--
348	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ2	0,47	8240,69	95,97	3873	45	399
		м3		771,75	36,25	363	17	105
349	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,47	70,00	--	33	--	--
		м3		--	--	--	--	--
350	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МН1	0,01996	70437,87	304,24	1406	6	205
		1т		9675,00	114,75	193	2	105
351	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01996	40200,00	--	802	--	--
		т		--	--	--	--	--
352	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм под фундаменты ФМ1, ФМ2	3,12	210,60	1,80	657	6	231
		м2		69,75	0,68	218	2	105
353	6-9-2	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки до толщины 50 мм	3,12	261,85	2,25	817	7	217
		м2		65,49	0,87	204	3	105

354	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная б[illegible]инная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов фундаментов ФМ1, ФМ2 м2	62,96	245,44	3,82	15453	241	2883
				37,35	1,44	2352	91	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			162471		162470
		Накладные расходы -	Тенге			34445		34445
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11815		11815
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			208731		208729
		РАЗДЕЛ 11.Витражи и окна наружные						
365	9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке ОК2-ОК4 м2	208,583	965,99	28,84	201489	6016	175926
				927,00	10,15	193356	2117	90
366	Прайс-лист ТОО "ROdOs GrAnd"	Стоимость витражей ОК-2 м2	27,821	40925,25	--	1138581	--	--
				--	--	--	--	--
367	Прайс-лист ТОО "ROdOs GrAnd"	Стоимость витражей ОК-3 м2	75,071	40330,85	--	3027677	--	--
				--	--	--	--	--
368	Прайс-лист ТОО "ROdOs GrAnd"	Стоимость витражей ОК-4 м2	105,691	41578,43	--	4394466	--	--
				--	--	--	--	--
369	9-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими м2	201,285	985,59	202,91	198384	40843	147860
				765,00	51,20	153983	10306	90
370	Прайс-лист ТОО "ROdOs GrAnd"	Стоимость окон ОК-1 м2	90,72	36845,04	--	3342582	--	--
				--	--	--	--	--
371	Прайс-лист ТОО "ROdOs GrAnd"	Стоимость окон ОК-1а м2	62,37	55856,23	--	3483753	--	--
				--	--	--	--	--
372	Прайс-лист ТОО "ROdOs GrAnd"	Стоимость окон ОК-5 м2	32,13	47043,73	--	1511515	--	--
				--	--	--	--	--
373	Прайс-лист ТОО "ROdOs GrAnd"	Стоимость окон ОК-5а м2	16,065	82565,79	--	1326419	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			18624866		
		Накладные расходы -	Тенге			323786		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1136919		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			20085571		

		РАЗДЕЛ 12.Витражи и окна внутренние							
374	9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	м2	68,543	965,99 927,00	28,84 10,15	66212 63539	1977 696	57812 90
375	Прайс-лист ТОО "ROdOs GrAnd"	Стоимость витражей В-1,В-4, В-8, В-9	м2	36,637	7758,62 --	-- --	284253 --	-- --	-- --
376	Прайс-лист ТОО "ROdOs GrAnd"	Стоимость витражей В-2, В-3, В-5, В-6, В-7	м2	31,906	9985,40 --	-- --	318594 --	-- --	-- --
377	9-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими	м2	69,91	3607,14 765,00	202,91 51,20	252175 53481	14185 3579	51354 90
378	Прайс-лист ТОО "ROdOs GrAnd"	Стоимость окон ОК-6, ОК-7, ОК-9	м2	45,91	31606,33 --	-- --	1451047 --	-- --	-- --
379	Прайс-лист ТОО "ROdOs GrAnd"	Стоимость окон ОК-8, ОК-10	м2	24	15437,77 --	-- --	370506 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			2742787		
		Накладные расходы -		Тенге			109166		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			171117		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			3023070		
		РАЗДЕЛ 13.Полы							
380	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по узлу "58"	м3	72	5403,36 499,50	261,86 99,00	389042 35964	18854 7128	53003 123
381	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	14,4	6350,16 567,00	-- --	91442 8165	-- --	10043 123
382	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,8871	5239,08 1890,00	327,33 123,75	4648 1677	290 110	1876 105
383	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,8871	41200,00 --	-- --	36549 --	-- --	-- --
				Тип 1					
384	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	210,6	318,95 66,60	13,43 5,04	67171 14026	2828 1061	18557 123

385	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 50мм	210,6	326,04	4,02	68664	847	1368
		м2		3,78	1,50	796	316	123
				Тип 2				
389	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 61мм из легкого бетона кл.В5	14,85594	11494,02	--	170754	--	10360
		м3		567,00	--	8423	--	123
390	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	243,54	270,87	9,95	65968	2423	16758
		м2		52,20	3,74	12713	911	123
391	11-11-2	Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 5 мм	243,54	-140,38	-2,01	-34188	-490	-791
		м2		-1,89	-0,75	-460	-183	123
				Тип 3				
397	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 70мм из легкого бетона кл.В5	4,0131	11494,02	--	46127	--	2798
		м3		567,00	--	2275	--	123
398	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,33	270,87	9,95	15529	570	3945
		м2		52,20	3,74	2993	214	123
399	11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 10 мм	57,33	-93,58	-1,34	-5365	-77	-124
		м2		-1,26	-0,50	-72	-29	123
400	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	57,33	292,99	14,76	16797	846	4089
		м2		52,43	5,54	3006	318	123
401	11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 20 мм	57,33	-71,03	-1,34	-4072	-77	-274
		м2		-3,38	-0,50	-194	-29	123
402	11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	57,33	127,03	9,83	7283	564	8384
		м2		115,20	3,69	6604	212	123
403	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	41,02	34,53	0,22	1416	9	938
		м		18,50	0,09	759	4	123
				Тип 4				
404	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 36мм из легкого бетона кл.В5	3,23136	11494,02	--	37141	--	2253
		м3		567,00	--	1832	--	123
405	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой по узлу "57"	162,185	223,97	18,42	36325	2987	18525
		м2		85,95	6,91	13940	1121	123
406	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	162,185	115,71	9,05	18766	1468	10822
		м2		50,85	3,40	8247	551	123
407	1-1-104	Гидростеклоизол Т, М	363,2944	509,00	--	184917	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				Тип 5				
410	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2483,74	290,46	9,95	721427	24713	170896
		м2		52,20	3,74	129651	9289	123

411	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 90 мм	2483,74	723,63	9,38	1797309	23297	37638
		м2		8,82	3,50	21907	8693	123
412	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	7,1531712	5239,08	327,33	37476	2341	15124
		1т		1890,00	123,75	13519	885	105
413	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	7,1531712	41200,00	--	294711	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Тип 6				
418	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	11,29	318,95	13,43	3601	152	995
		м2		66,60	5,04	752	57	123
419	11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 30мм	11,29	108,68	1,34	1227	15	25
		м2		1,26	0,50	14	6	123
420	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,29	270,87	9,95	3058	112	776
		м2		52,20	3,74	589	42	123
421	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм	11,29	187,17	2,68	2113	30	48
		м2		2,52	1,00	28	11	123
				Тип 16				
434	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	865,23	290,46	9,95	251315	8609	59533
		м2		52,20	3,74	45165	3236	123
435	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 90 мм	865,23	723,63	9,38	626106	8116	13111
		м2		8,82	3,50	7631	3028	123
436	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,4918624	5239,08	327,33	13055	816	5269
		1т		1890,00	123,75	4710	308	105
437	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	2,4918624	41200,00	--	102665	--	--
		т		--	--	--	--	--
438	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	865,23	270,87	9,95	234365	8609	59533
		м2		52,20	3,74	45165	3236	123
439	11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 5 мм	865,23	-140,38	-2,01	-121461	-1739	-2809
		м2		-1,89	-0,75	-1635	-649	123
440	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	865,23	292,99	14,76	253504	12771	61693
		м2		52,43	5,54	45364	4793	123
441	11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 25 мм	865,23	-35,52	-0,67	-30733	-580	-2064
		м2		-1,69	-0,25	-1462	-216	123
442	11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	865,23	127,03	9,83	109910	8505	126526
		м2		115,20	3,69	99674	3193	123
443	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	489,96	28,27	0,22	13851	108	11203

		м		18,50	,09	9064	44	123
				Тип 9				
444	12-15-3	Устройство прокладной звукоизоляции из рулонного материала в 1 слой	826,45	37,08	0,99	30645	818	11773
		м2		11,59	0,38	9579	314	119
445	Прайс-лист	Стоимость рулонного материала "Изолон-3010"	909,095	366,32	--	333020	--	--
		м2		--	--	--	--	--
446	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	826,45	290,46	9,95	240051	8223	56865
		м2		52,20	3,74	43141	3091	123
447	11-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	826,45	643,68	23,26	531969	19223	274168
		м2		261,00	8,71	215703	7198	123
448	11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/до толщины 30 мм	826,45	221,48	1,34	183042	1107	56316
		м2		54,90	0,50	45372	413	123
449	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	139,4	34,53	0,22	4813	31	3188
		м		18,50	0,09	2579	13	123
				Тип 10				
450	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	303,19	223,97	18,42	67905	5585	34629
		м2		85,95	6,91	26059	2095	123
451	1-1-104	Гидростеклоизол Т, М	339,5728	509,00	--	172843	--	--
		м2		--	--	--	--	--
452	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	303,19	318,95	13,43	96702	4072	26716
		м2		66,60	5,04	20192	1528	123
453	11-11-6	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 15 мм	303,19	-54,34	-0,67	-16475	-203	-328
		м2		-0,63	-0,25	-191	-76	123
454	12-15-3	Устройство прокладной звукоизоляции из рулонного материала в 2 слоя	303,19	74,16	1,98	22485	600	8637
		м2		23,18	0,76	7028	230	119
455	Прайс-лист	Стоимость рулонного материала "Изолон-3010"	667,018	122,72	--	81856	--	--
		м2		--	--	--	--	--
456	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	303,19	270,87	9,95	82125	3017	20862
		м2		52,20	3,74	15827	1134	123
457	11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 5 мм	303,19	-140,38	-2,01	-42562	-609	-984
		м2		-1,89	-0,75	-573	-227	123
				Тип 11				

463	12-15-3	Устройство прокладной звукоизоляци з рулонного материала в 1 слой	26,4	37,08	0,99	979	26	376
		м2		11,59	0,38	306	10	119
464	Прайс-лист	Стоимость рулонного материала "Изолон-3010"	29,04	122,72	--	3564	--	--
		м2		--	--	--	--	--
465	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	26,4	318,95	13,43	8420	355	2326
		м2		66,60	5,04	1758	133	123
466	11-11-6	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщины 5 мм	26,4	-163,02	-2,01	-4304	-53	-86
		м2		-1,89	-0,75	-50	-20	123
467	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой по узлу "57"	41,154	223,97	18,42	9217	758	4700
		м2		85,95	6,91	3537	284	123
468	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	41,154	115,71	9,05	4762	372	2747
		м2		50,85	3,40	2093	140	123
469	1-1-104	Гидростеклоизол Т, М	92,18496	509,00	--	46922	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				Тип 12				
472	12-15-3	Устройство прокладной звукоизоляции из рулонного материала в 2 слоя	135,4	74,16	1,98	10041	268	3858
		м2		23,18	0,76	3139	103	119
473	Прайс-лист	Стоимость рулонного материала "Изолон-3010"	297,88	122,72	--	36556	--	--
		м2		--	--	--	--	--
474	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	135,4	270,87	9,95	36676	1347	9316
		м2		52,20	3,74	7068	506	123
475	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 35 мм	135,4	140,38	2,01	19007	272	440
		м2		1,89	0,75	256	102	123
476	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,417	5239,08	327,33	2185	136	882
		1т		1890,00	123,75	788	52	105
477	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,417	41200,00	--	17180	--	--
		т		--	--	--	--	--
478	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	135,4	292,99	14,76	39671	1999	9654
		м2		52,43	5,54	7099	750	123

479	11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменен[illegible]лщины бетонных покрытий до толщины 20 мм	135,4	-71,03	-1,34	-9617	-181	-647
		м2		-3,38	-0,50	-458	-68	123
480	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	62,96	34,53	0,22	2174	14	1440
		м		18,50	0,09	1165	6	123
				Тип 17				
501	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	290,39	223,97	18,42	65039	5349	33168
		м2		85,95	6,91	24959	2007	123
502	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	290,39	115,71	9,05	33601	2628	19376
		м2		50,85	3,40	14766	987	123
503	1-1-104	Гидростеклоизол Т, М по узлу "57"	726,7456	509,00	--	369914	--	--
		м2		--	--	--	--	--
504	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 70мм	20,3273	6975,42	--	141791	--	14177
		м3		567,00	--	11526	--	123
505	11-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	290,39	441,83	2,61	128303	758	14406
		м2		46,73	0,97	13570	282	104
506	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	290,39	292,99	14,76	85081	4286	20706
		м2		52,43	5,54	15225	1609	123
507	11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 25 мм	290,39	-35,52	-0,67	-10315	-195	-694
		м2		-1,69	-0,25	-491	-73	123
508	11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	290,39	127,03	9,83	36888	2855	42466
		м2		115,20	3,69	33453	1072	123
509	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	68,1	28,27	0,22	1925	15	1557
		м		18,50	0,09	1260	6	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			8392492		
		Накладные расходы -	Тенге			1392037		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			587072		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			10371601		

РАЗДЕЛ 14.Потолки

				Подвесной потолок "ARMSTRONG"				
515	15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	1178,7	326,29	2,21	384598	2605	396452
		м2		319,50	0,83	376595	978	105

516	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	1214,061	1070,00	--	1299045	--	--
		м2		--	--	--	--	--
517	34-56-7	Устройство дополнительных элементов металлического каркаса подвесного потолка на отм.+6,50	447,6	464,12	10,56	207740	4727	141569
		м2		283,50	4,03	126895	1804	110
518	1-1-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	4,671472	59200,00	--	276551	--	--
		т		--	--	--	--	--
519	4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Тяж из арматуры А-III диаметром 10мм	0,1965145	53000,00	--	10415	--	--
		т		--	--	--	--	--
				Натяжной потолок				
520	13-42-1 т.ч. п-3.19 К=1,1	Монтаж натяжного потолка		946,22	2,00	0	0	0
		м2		470,25	0,75	0	0	90
521	Прайс-лист ИП "Образцовые потолки"	Натяжной матовый потолок, ширина полотна 3,2м		462,06	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2178349		
		Накладные расходы -	Тенге			538021		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162982		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2879352		
		РАЗДЕЛ 15.Лестница в осях "Д-Е"						
522	6-22-7	Устройство монолитных лестничных площадок по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2,4594825	12160,54	383,89	29909	944	6302
		м3		2295,00	145,01	5645	357	105
523	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1252325	67700,00	--	8478	--	--
		т		--	--	--	--	--

524	7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	22	210,51	12,56	4631	276	5691
		м		180,00	4,75	3960	105	140
525	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	33	1040,00	--	34320	--	--
		м		--	--	--	--	--
526	30-21-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	33	468,00	--	15444	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			92782		
		Накладные расходы -	Тенге			11993		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6287		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			111062		
		РАЗДЕЛ 17.Отделочные работы						
535	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков тоьщиной 4мм	--	434,19	3,94	--	--	--
		м2		102,11	1,49	--	--	--
536	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1360,27	145,55	1,42	197987	1932	102651
		м2		71,33	0,54	97028	735	105
537	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1360,27	325,41	2,33	442645	3169	117277
		м2		81,23	0,88	110495	1197	105
538	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	3168,13	123,89	1,19	392500	3770	202087
		м2		60,30	0,45	191038	1426	105
539	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1121,63	168,08	4,07	188524	4565	160935
		м2		135,68	0,97	152183	1088	105

540	30-2-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	20,974481	10400,00	--	218135	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1439791		
		Накладные расходы -	Тенге			582950		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121364		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			2144105		
		РАЗДЕЛ 18.Крыльцо - 3шт.						
555	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,58278	7695,37	66,01	27571	236	830
		м3		195,75	24,93	701	89	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			27571		
		Накладные расходы -	Тенге			830		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1704		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			30105		
		РАЗДЕЛ 19.Пандусы - 2шт.						
559	27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума толщ. 150мм	32,8814	512,66	17,70	16857	582	557
		м2		7,88	4,86	259	160	133
560	27-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять или исключать	32,8814	400,30	2,71	13162	89	65
		м2		0,35	1,12	12	37	133
561	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,57628	6815,11	66,01	44818	434	1524
		м3		195,75	24,93	1287	164	105
562	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2630512	5239,08	327,33	1378	86	557
		1т		1890,00	123,75	497	33	105
563	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2630512	68200,00	--	17940	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			94155		
		Накладные расходы -	Тенге			2703		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5811		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			102669	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**45365162**	
		Накладные расходы -	Тенге			5415638	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3046848	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			53827648	

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	1 561 002
Итого с временными		55 388 650
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	1 744 742
Выслуга лет 1%	1%	553 887
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	221 555
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		57 908 834
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		57 908 834
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	129 342 160
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	129 342 160
СМР С учетом 2%	1,02	131 929 003
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	131 929 003
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	15 831 480
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-

Всег налога на добавленную сто. ость 12%	12%	15 831 480
Итого СМР с НДС 12 %		147 760 483
Итого Оборудования с НДС 12 %		-
Всего с НДС 12 %		**147 760 483**

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заксзчик: ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА В Г. АСТАНЕ
Договор № 9/22 от 18 сентября 2012г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июнь 2013г

№п/п	Наименование зданий и сооружений		СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
	Производственный корпус	Общестроительные работы. Надземная часть. Марка АР	131 929 003	15 831 480	147 760 483
	Проходная	Общестроительные работы	10 655 738	1 278 689	11 934 427
	Насосная станция водоснабжения	Общестроительные работы	5 758 338	691 001	6 449 339
	Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3	Общестроительные работы. Резервуар 1	115 187	13 822	129 009
	Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3	Общестроительные работы. Резервуар 2	115 187	13 822	129 009
	Яма досмотра		654 063	78 488	732 551
	Котельная на жидком топливе. Саркофаг		10 032 037	1 203 844	11 235 881
	Бытовая наружная Канализация К1	Общестроительные работы	7 126 921	855 231	7 982 152
	Наруж канализация	Общестроительные работы	1 707 817	204 938	1 912 755
	Наружный водопровод	Общестроительные работы	21 704 797	2 604 576	24 309 373
	Благоустройство	Проезды и площадки	5 461 022	655 323	6 116 345
	Вертикальная планировка		7 413 141	889 577	8 302 718
	ИТОГО:		202 673 251	24 320 791	**226 994 042**

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С._____

ТОП Лтд
ДЛЯ ДОГОВОРОВ И СЧЕТОВ-ФАКТУР

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ИТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012
Наименование объекта: Строительство аффинажного завода в г.Астана

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013года

Код заказчика			Договор		Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце -июнь	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1 из них в отчетном месяце	Из графы 1 из них по монтажу оборудо	Стоимость прочих затрат, не	Дополнительные на приобретение материа	Дополнительные другие дополнительные затраты	июнь НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	766 553 351								91 986 402	858 539 753
	в том числе		202 673 251							24 320 791	226 994 042
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									0
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	277 556 345	131 929 003							15 831 480	147 760 483
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	97 833 113									0
6	Насосная станция водоснабжения АР	16 764 967	5 758 338							691 001	6 449 339
7	Проходная АР	11 026 060	10 655 738							1 278 689	11 934 427
8	Резервуары	7 291 191	230 374							27 644	258 018
9	Навес на въезде	2 397 179									0
10	Навес над автостоянкой	12 017 154									0
11	Котельная. Саркофаг.	10 032 037	10 032 037							1 203 844	11 235 881
12	Яма досмотра	654 063	654 063							78 488	732 551
13	Благоустройство. Проезды и площадки	8 111 283	5 461 022							655 323	6 116 345
14	Наружные сети водопровода	21 704 797	21 704 797							2 604 576	24 309 373
15	Наружные сети канализации	1 707 817	1 707 817							204 938	1 912 755

16	Наружные сети бытовой канализации	7 126 921	7 126 921							855 231	7 982 152
17	Вертикальная планировка	113 146 171	7 413 141							889 577	8 302 718
Итого к оплате тг		Двести двадцать шесть миллионов девятьсот девяноста четыре тысячи сорок два тенге									

Заказчик :

Подрядчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Первый Заместитель директора
ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000091 от 30 июня 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/22 от 18.09.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, Индустриальный парк

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тау-Кен Алтын" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 091240012920, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Д.Кунаева, дом № 12/1 (10а)

ИИК получателя: KZ806010111000150603, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство аффинажного завода в г.Астана	тг.	1	202 673 252,00	202 673 252,00	12%	24 320 790,00	226 994 042,00	0	
Всего по счету:					**202 673 252,00**		**24 320 790,00**	**226 994 042,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта:Подпорные стены с ограждением

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За июль , 2013 г.

на Подпорные стены с ограждением (ПСтм-6, ПСтм-7)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	1-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 лишний грунт**	4,562575	33,67	32,10	154	146	61
		м3		1,57	12,33	7	56	97
2	1-13-5 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	57,506625	37,04	35,31	2130	2031	853
		м3		1,73	13,56	99	780	97
3	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка вручную**	4,344844	262,72		1141	0	1289
		м3		262,72		1141	0	113
4	1-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	40,254638	6,83	6,83	275	275	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3			1,87	0	75	97
5	1-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	40,254638	3,29	3,29	132	132	35
		м3			0,90	0	36	97
6	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,251988	134,10		2313		2614
		м3		134,10		2313		113
7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40,254638	21,55	4,52	867	182	665
		м3		17,03		686	0	97
8	1-173-1	Водоотлив из траншей	62,0692	289,15	289,15	17947	17947	11236
		м3			186,62	0	11583	97
		Бетонные работы						
9	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,6	5856,31	66,01	9370	106	371
		м3		195,75	24,93	313	40	105
10	5-30-1	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах группы 1-2	3,88575	8820,18	6530,43	34273	25376	13250
		м3		1374,75	1590,30	5342	6180	115
11	30-1-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В25 /М-300/	3,88575	7910,00	--	30736	--	--
		м3		--	--	--	--	--
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,88575	70,00	--	272	--	--
		м3		--	--	--	--	--
13	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,88575	100,00	--	389	--	--
		м3		--	--	--	--	--
14	6-13-3	Столбы для навески ограждений	3,2625	11731,04	360,48	38273	1176	5399

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		1440,00	136,17	4698	444	105
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,2625	70,00	--	228	--	--
		м3		--	--	--	--	--
16	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,2625	100,00	--	326	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	6-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	6,95175	10648,97	341,75	74029	2376	8218
		м3		996,75	129,11	6929	898	105
18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,95175	70,00	--	487	--	--
		м3		--	--	--	--	--
19	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,95175	100,00	--	695	--	--
		м3		--	--	--	--	--
20	4-1-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,514541	72000,00	--	37047	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,096516	69000,00	--	6660	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	4-1-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,254448	68800,00	--	17506	--	--
		т		--	--	--	--	--
23	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03873	93997,62	304,24	3641	12	1349
		1т		33075,00	114,75	1281	4	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,156564	70437,87	304,24	11028	48	1610
		1т		9675,00	114,75	1515	18	105
25	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,156564	40200,00	--	6294	--	--
		т		--	--	--	--	--
26	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	81,67	245,44	3,82	20045	312	3738
		м2		37,35	1,44	3050	118	118
27	15-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе		1711,91	3,99	0	0	0
		м2		467,15	1,22	0	0	105
28	Прайс-лист	Стоимость травертина		2051,57	--	0	--	--
		м2		--	--	--	--	--
29	Прайс-лист	Стоимость и монтаж ограждения	71,15	17647,67	--	1255632	--	--
		м2		--	--	--	--	--
30	Прайс-лист	Стоимость и монтаж ворот		588255,67	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
31	Прайс-лист	Стоимость и монтаж калитки		88238,35	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Козырек						
32	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,18272	218,93		259		293
		м3		218,93		259		113
33	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,18272	8240,69	95,97	9746	114	1004
		м3		771,75	36,25	913	43	105
34	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1518838	5030,50	2020,02	764	307	379

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		2272,50	502,43	345	76	90
35	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1518838	2452,13	545,76	372	83	168
		т		1230,75		187	0	90
36	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,1518838	101700,00	--	15447	--	--
		т		--	--	--	--	--
37	9-43-1	Монтаж фахверка	0,2767198	11487,34	4590,56	3179	1270	1386
		т		4725,00	840,11	1308	232	90
38	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,2767198	162700,00	--	45022	--	--
		т		--	--	--	--	--
39	ц.2 табл.4	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,4286036	5940,00	--	2546	--	--
				--	--	--	--	--
40	15-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Монтаж листов поликарбоната	41,076	704,47	3,99	28937	164	20201
		м2		467,15	1,22	19189	50	105
41	Прайс-лист	Стоимость листов поликарбоната	41,076	425,10	--	17461	--	--
		м2		--	--	--	--	--
42	Прайс-лист	Пылезащитная лента	50,1	52,81	--	2646	--	--
		м		--	--	--	--	--
43	Прайс-лист	Конечный алюминиевый профиль	28,2	184,83	--	5212	--	--
		м		--	--	--	--	--
44	Прайс-лист	Профиль-основание из поликарбоната	30,6	147,86	--	4525	--	--
		м		--	--	--	--	--
45	Прайс-лист	Профиль-крышка из поликарбоната	30,6	166,34	--	5090	--	--
		м		--	--	--	--	--
46	Прайс-лист	Профиль для заполнения зазоров	4,6	47,53	--	219	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		--	--	--	--	--
47	Прайс-лист	Термошайба	65	29,57	--	1922	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1715237		
		Накладные расходы -	Тенге			74192		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107366		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1896795		

Временные здания и сооружения 2,816045%	2,9%	55 007
Итого с временными		1 951 802
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	61 482
Выслуга лет 1%	1%	19 518
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	7 807
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 040 609
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 040 609
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	4 557 798
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	4 557 798
СМР С учетом 2%	1,02	4 648 954
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	4 648 954
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	557 874
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			557 874		
		Итого СМР с НДС 12 %				5 206 828		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				5 206 828		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Проезды и площадки

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За июль , 2013 г.

на Проезды и площадки

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.В границах участка						
		Проезды тип 1, S=5784м2						
3	010333-А60-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1**	2216,492	332,31	332,31	736562	736562	147308
		т		--	66,46	--	147308	100
4	1-19-2	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	1108,246	187,58	164,40	207885	182196	65790
		м3		--	61,20	--	67825	97
5	справка заказчика	**Стоимость щебенистой дресвы**	1108,246	277,24	--	307250	--	--
		м3		--	--	--	--	--
28	справка заказчика	**Стоимость щебенистой дресвы**	0,56	277,24	--	155	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1251852		
		Накладные расходы -	Тенге			213098		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87897		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1552847		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1251852		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			213098		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87897		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1552847		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	45 033
Итого с временными		1 597 880
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	50 333
Выслуга лет 1%	1%	15 979
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	6 392
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 670 584
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 670 584
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	3 731 330
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	3 731 330
СМР С учетом 2%	1,02	3 805 957
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	3 805 957
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	456 715
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%	456 715

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого СМР с НДС 12 %				4 262 672		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				4 262 672		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын "_____ Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"_____ Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Наружные сети канализации

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За июль , 2013 г.

на Ливневую канализацию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По данным геологических изысканий грунт на площадке имеет свойство морозного пучения, непригоден для обратной засыпки и в связи с этим весь вывозится								
1	**Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**602,16**	**38,69**	**36,92**	**23298**	**22232**	**6840**
		м3		**1,70**	**10,01**	**1024**	**6028**	**97**
2	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и /уширение под колодцы/**	**30,64**	**218,93**		**6708**		**7580**
		м3		**218,93**		**6708**		**113**
3	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /приямки под стыки труб/**	**13,9**	**218,93**		**3043**		**3439**
		м3		**218,93**		**3043**		**113**
4	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**48,7**	**262,72**		**12794**		**14457**
		м3		**262,72**		**12794**		**113**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (от ручной разработки и доработки дна и стенок траншеи)	93,24	26,22	25,02	2445	2333	718
		м3		1,15	6,79	107	633	97
6	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	1355,835	98,12	98,12	133035	133035	26601
		т			19,62	0	26601	100
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	695,3	3,79	3,24	2635	2253	1080
		м3		0,48	1,12	334	779	97
15	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,3475	139336,75	90794,12	48420	31551	30700
		км		48375,00	19582,83	16810	6805	130
16	СТОО "Арыстан"	Труба двухслойная профилированная КОРСИС SN6 д200 мм	350,975	780,43	--	273911	--	--
		м		--	--	--	--	--
17	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0684	147352,61	97234,98	10079	6651	6348
		км		49950,00	21436,60	3417	1466	130
18	СТОО "Арыстан"	Труба двухслойная профилированная КОРСИС SN6 д250 мм	69,084	1189,14	--	82151	--	--
		м		--	--	--	--	--
19	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	30,83	20454,23	2308,84	630604	71182	126276
		м3		2286,00	864,68	70477	26658	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Е0123-18-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах	10,566	25061,52	2986,27	264800	31553	43414
		м3		2362,50	798,12	24962	8433	130
21	С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дождеприемник круглый с шарниром, тип ДМ /С250/, ГОСТ 3634-99	18	16000,00	--	288000	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
22	С11011-774	Скобы ходовые	88,4	129,00	--	11404	--	--
		кг		--	--	--	--	--
23	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	7	17100,00	--	119700	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
24	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400,00	--	40200	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
25	Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.400мм/футляры L-0,3м в перепадных колодцах/	0,0027	216367,60	140427,57	584	379	377
		км		75702,00	31929,48	204	86	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	С130804-814 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 355х8,7 питьевая ГОСТ 18599-2001						
		м	2,727	2097,00	--	5719	--	--
				--	--	--	--	--
27	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.250мм/в перепадных колодцах/						
		км	0,00842	147942,61	97234,98	1246	819	781
				49950,00	21436,60	421	180	130
28	С130804-810 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 255х5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001						
		м	8,5042	845,00	--	7186	--	--
				--	--	--	--	--
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов						
		шт	9	300,57	225,64	2705	2031	1504
				69,53	58,98	626	531	130
30	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников						
		шт	9	440,21	332,43	3962	2992	2214
				102,38	86,87	921	782	130
31	СТОО "Арыстан"	Тройник сварной Д 200х200мм						
		шт	9	2537,64	--	22839	--	--
				--	--	--	--	--
32	СТОО "Арыстан"	Колено сварное д200 мм						
		шт	9	3274,23	--	29468	--	--
				--	--	--	--	--
33	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы						
		м3	57	1234,60	152,52	70372	8694	15623
				153,68	57,15	8760	3258	130
34	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах						
		врезка		3790,88	83,18	0	0	0
				2835,00	31,50	0	0	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			2097308		
		Накладные расходы -	Тенге			287952		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143116		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			2528376		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	73 323
Итого с временными		2 601 699
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	81 954
Выслуга лет 1%	1%	26 017
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	10 407
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 720 077
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 720 077
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	6 075 423
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	6 075 423
СМР С учетом 2%	1,02	6 196 931
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	6 196 931
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	743 632
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-
Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%	743 632
Итого СМР с НДС 12 %		6 940 563
Итого Оборудования с НДС 12 %		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего с НДС 12 %				6 940 563		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын "_____ Тлеужанов М.Ш.

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"_____ Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За июль , 2013 г.

на Водопровод и канализацию. Резервуар 2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,008	115636,32	31953,19	925	256	816
		км		66375,00	12071,25	531	97	130
2	8-6-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	8	968,00	--	7744	--	--
		м		--	--	--	--	--
3	16-21-4	Установка воронок сливных диам. 150 мм	1	290,45	6,95	290	7	282
		1воронка		218,25	2,25	218	2	128
4	13-12-22	Водоприемная воронка 219х152	1	888,00	--	888	--	--
		шт		--	--	--	--	--
5	8-10-83	Отвод диам. 152х3 90 град.	1	711,00	--	711	--	--
		шт		--	--	--	--	--
6	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,006	154891,68	66009,80	929	396	742
		км		70200,00	24936,75	421	150	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	8-6-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	6	1623,00	--	9738	--	--
		м		--	--	--	--	--
8	16-21-4	Установка воронок сливных диам. 150 мм	1	290,45	6,95	290	7	282
		1воронка		218,25	2,25	218	2	128
9	13-12-22	Водоприемная воронка диам. 219х245	1	888,00	--	888	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	22-8-3	Укладка стальных труб диам.83х3	0,012	70153,47	10674,97	842	128	824
		км		48825,00	4032,00	586	48	130
11	8-6-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм	12	363,00	--	4356	--	--
		м		--	--	--	--	--
12	16-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	173
		1воронка		135,00		135	0	128
13	13-12-21	Водоприемная воронка диам. 83х108	1	824,00	--	824	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	8-10-78	Отводы диам. 83х3	3	321,00	--	963	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0035	70153,47	10674,97	246	37	241
		км		48825,00	4032,00	171	14	130
18	8-6-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	3,5	474,00	--	1659	--	--
		м		--	--	--	--	--
19	22-18-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,008	152108,33	35112,58	1217	281	384
		км		23625,00	13263,75	189	106	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	22-18-6	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,006	197709,40	41899,52	1186	251	328
		км		26100,00	15828,75	157	95	130
21	22-18-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,012	102332,90	17414,15	1228	209	421
		км		20430,00	6579,00	245	79	130
22	22-18-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0035	102332,90	17414,15	358	61	124
		км		20430,00	6579,00	72	23	130
23	Прайс-лист	Битумно-полимерная мастика "Славянка"	9	251,36	--	2262	--	--
		кг		--	--	--	--	--
24	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200,00	--	800	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			38520		
		Накладные расходы -	Тенге			4617		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2588		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			45725		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	1 326
Итого с временными		47 051
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	1 482
Выслуга лет 1%	1%	471
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	188
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		49 192
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				49 192		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			109 873		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			109 873		
		СМР С учетом 2%	1,02			112 070		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			112 070		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			13 448		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			13 448		
		Итого СМР с НДС 12 %				125 518		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**125 518**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За июль , 2013 г.

на Водопровод и канализацию. Резервуар 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,008	115636,32	31953,19	925	256	816
		км		66375,00	12071,25	531	97	130
2	8-6-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	8	968,00	--	7744	--	--
		м		--	--	--	--	--
3	16-21-4	Установка воронок сливных диам. 150 мм	1	290,45	6,95	290	7	282
		1воронка		218,25	2,25	218	2	128
4	13-12-22	Водоприемная воронка 219х152	1	888,00	--	888	--	--
		шт		--	--	--	--	--
5	8-10-83	Отвод диам. 152х3 90 град.	1	711,00	--	711	--	--
		шт		--	--	--	--	--
6	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,006	154891,68	66009,80	929	396	742
		км		70200,00	24936,75	421	150	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	8-6-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	6	1623,00	--	9738	--	--
		м		--	--	--	--	--
8	16-21-4	Установка воронок сливных диам. 150 мм	1	290,45	6,95	290	7	282
		1воронка		218,25	2,25	218	2	128
9	13-12-22	Водоприемная воронка диам. 219х245	1	888,00	--	888	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	22-8-3	Укладка стальных труб диам.83х3	0,012	70153,47	10674,97	842	128	824
		км		48825,00	4032,00	586	48	130
11	8-6-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм	12	363,00	--	4356	--	--
		м		--	--	--	--	--
12	16-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	173
		1воронка		135,00		135	0	128
13	13-12-21	Водоприемная воронка диам. 83х108	1	824,00	--	824	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	8-10-78	Отводы диам. 83х3	3	321,00	--	963	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0035	70153,47	10674,97	246	37	241
		км		48825,00	4032,00	171	14	130
18	8-6-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	3,5	474,00	--	1659	--	--
		м		--	--	--	--	--
19	22-18-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,008	152108,33	35112,58	1217	281	384
		км		23625,00	13263,75	189	106	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	22-18-6	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм**	0,006	197709,40	41899,52	1186	251	328
		км		26100,00	15828,75	157	95	130
21	22-18-3	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм**	0,012	102332,90	17414,15	1228	209	421
		км		20430,00	6579,00	245	79	130
22	22-18-3	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм**	0,0035	102332,90	17414,15	358	61	124
		км		20430,00	6579,00	72	23	130
23	Прайс-лист	**Битумно-полимерная мастика "Славянка"**	9	251,36	--	2262	--	--
		кг		--	--	--	--	--
24	8-10-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	4	200,00	--	800	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	**Тенге**			**38520**		
		Накладные расходы -	Тенге			**4617**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2588**		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			**45725**		

Временные здания и сооружения	2,816045%	2,9%	1 326
Итого с временными			47 051
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3,15%	3,150%	1 482
Выслуга лет 1%		1%	471
Доп. отпуска	0,4%	0,4%	188
Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			49 192
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				49 192		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			109 873		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			109 873		
		СМР С учетом 2%	1,02			112 070		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			112 070		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			13 448		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			13 448		
		Итого СМР с НДС 12 %				125 518		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**125 518**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За июль , 2013 г.

на Общестроительные работы. Резервуар 2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Бетонные работы						
16	Е0123-24-1	**Установка люков**	3	8370,27	35,42	25111	106	870
		шт		209,25	13,50	628	41	130
17	Е0106-40-1	**Испытание емкостей на водонепроницаемость**	100	24,60	0,69	2460	69	1257
		м3		11,70	0,27	1170	27	105
		Наружная и внутренняя отделка						
25	Е0113-55-2	**Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП**	112,5	267,52	121,37	30096	13654	19022
		м2		142,43	45,45	16023	5113	90
26	СПрайс-лист	**Стоимость "Лахты" проникающая гидроизоляция**	135,0	292,02	--	39423	--	--
		кг		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	173,2196	245,44	3,82	42515	662	7928
		м2		37,35	1,44	6470	249	118
28	Е0106-37-3	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика	54	52,34	1,84	2826	99	2209
		1м шва		38,25	0,70	2066	38	105
29	СПрайс-лист	"Лахта" водяная пробка	324	295,72	--	95813	--	--
		кг		--	--	--	--	--
30	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	0,882	4003,58	185,63	3531	164	2942
		м3		3264,75	69,75	2880	62	100
31	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху	1,6038	1792,82	184,07	2875	295	2692
		м3		1608,75	69,75	2580	112	100
32	С11031-558 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 50 мм	2,4858	472,00	--	1173	--	--
		рулон		--	--	--	--	--
33	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	82,86	9,18	0,23	761	19	693
		м2		7,88	0,09	653	7	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			246584		
		Накладные расходы -	Тенге			37613		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17052		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			301249		

Временные здания и сооружения 2,9% 2,9% 8 736

Итого с временными 309 985

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15% 3,150% 9 765

Выслуга лет 1% 1% 3 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			1 240		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				324 090		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				324 090		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			723 871		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			723 871		
		СМР С учетом 2%	1,02			738 348		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			738 348		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			88 602		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			88 602		
		Итого СМР с НДС 12 %				826 950		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**826 950**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За июль , 2013 г.

на Общестроительные работы. Резервуар 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Бетонные работы						
16	Е0123-24-1	**Установка люков**	3	8370,27	35,42	25111	106	870
		шт		209,25	13,50	628	41	130
17	Е0106-40-1	**Испытание емкостей на водонепроницаемость**	100	24,60	0,69	2460	69	1257
		м3		11,70	0,27	1170	27	105
		Наружная и внутренняя отделка						
25	Е0113-55-2	**Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП**	112,5	267,52	121,37	30096	13654	19022
		м2		142,43	45,45	16023	5113	90
26	СПрайс-лист	**Стоимость "Лахты" проникающая гидроизоляция**	135,0	292,02	--	39423	--	--
		кг		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	173,2196	245,44	3,82	42515	662	7928
		м2		37,35	1,44	6470	249	118
28	Е0106-37-3	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика	54	52,34	1,84	2826	99	2209
		1м шва		38,25	0,70	2066	38	105
29	СПрайс-лист	"Лахта" водяная пробка	324	295,72	--	95813	--	--
		кг		--	--	--	--	--
30	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	0,882	4003,58	185,63	3531	164	2942
		м3		3264,75	69,75	2880	62	100
31	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху	1,6038	1792,82	184,07	2875	295	2692
		м3		1608,75	69,75	2580	112	100
32	С11031-558 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 50 мм	2,4858	472,00	--	1173	--	--
		рулон		--	--	--	--	--
33	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	82,86	9,18	0,23	761	19	693
		м2		7,88	0,09	653	7	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			246584		
		Накладные расходы -	Тенге			37613		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17052		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			301249		

Временные здания и сооружения	2,9%	2,9%	8 736
Итого с временными			309 985
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3,15%	3,150%	9 765
Выслуга лет 1%		1%	3 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			1 240		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				324 090		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				324 090		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			723 871		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			723 871		
		СМР С учетом 2%	1,02			738 348		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			738 348		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			88 602		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			88 602		
		Итого СМР с НДС 12 %				826 950		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**826 950**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Проходная

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка
За июль , 2013 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Окна						
145	9-44-1	**Монтаж стальных оконных блоков с нащельниками из стали в зданиях высотой до 50 м**	1,04	41830,93	9420,05	43504	9797	15600
		т		15052,50	1613,63	15655	1678	90
146	2-1-87	**Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб**	1,04	180100,00	--	187304	--	--
		т		--	--	--	--	--
147	15-208-1	**Остекление стальных переплетов стеновых стеклом оконным**	43,68	961,11	2,56	41981	112	3150
		м2		67,73	0,97	2958	42	105
148	15-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	46,8	148,40	0,07	6945	3	5308
		м2		108,00	0,02	5054	1	105
149	10-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	21,84	245,16	5,58	5354	122	2520
		м2		94,05	2,12	2054	46	120
150	Прайс-лист ТОО "PYRAMIDA""	**Доска подоконная,белая,ширина 300 мм**	18,20	887,16	--	16146	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	232,15	16,15	232	16	22
		шт		177,75	6,75	178	7	12
152	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,00399	180100,00	--	719	--	--
		т		--	--	--	--	--
153	13-12-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,06	1040,00	--	62	--	--
		м2		--	--	--	--	--
154	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,125	148,40	0,07	19	--	15
		м2		108,00	0,02	14	--	105
		Двери						
155	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8,4	398,48	102,53	3347	861	1889
		м2		151,65	35,67	1274	300	120
156	6-3-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-10П	8,4	4370,00	--	36708	--	--
		м2		--	--	--	--	--
157	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	9,45	634,99	31,85	6001	301	2300
		м2		190,80	12,04	1803	114	120
158	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010,00	--	15158	--	--
		м2		--	--	--	--	--
159	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	5,67	3640,00	--	20639	--	--
		м2		--	--	--	--	--
160	10-89-2	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	5	1067,23	1,72	5336	9	841
		шт		139,50	0,65	698	3	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,2	104,40	0,09	438	--	284
		м2		56,48	0,05	237	--	120
162	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
163	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00	--	9660	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
164	15-176-2	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов дверных с подготовкой поверхности	21,546	184,50	0,16	3975	3	2878
		м2		127,13	0,07	2739	2	105
		Полы						
		Тип-1						
172	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	30,73	925,06	4,90	28427	151	2282
		м2		58,50	1,85	1798	57	123
173	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	30,72	109,84	0,46	3374	14	462
		м		12,04	0,18	370	6	123
174	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	3,07	167,96	1,88	516	6	255
		м2		78,30	0,72	241	2	105
		Тип-2						
181	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,5878	950,29	11,72	3409	42	777
		м2		171,68	4,39	616	16	123
182	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	17,62	142,94	0,32	2519	6	905
		м		41,63	0,11	734	2	123
		Тип-3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	11-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	22	643,68	23,26	14161	512	7299
		м2		261,00	8,71	5742	192	123
188	11-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	18,43	105,12	0,22	1937	4	1793
		м		78,98	0,09	1456	2	123
		Узлы 4,7,8						
		Наружная отделка						
197	15-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	20,1	1711,91	3,99	34409	80	9886
		м2		467,15	1,22	9390	25	105
198	Прайс-лист ТОО "Stone House Group"	Стоимость травертина	20,3	2053,35	--	41685	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			537885		
			Тенге					
		Стоимость оборудования -	Тенге			0		
		Тара и упаковка -	Тенге			0		
		Транспортные расходы -	Тенге			0		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			0		
		Комплектация -	Тенге			0		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			537885		
		Накладные расходы -	Тенге			58466		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35781		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			632132		
		Оборудование				0		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:				632132		

Временные здания и сооружения	2,9%	2,9%	18 332
Итого с временными			650 464
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3,15%	3,150%	20 490
Выслуга лет 1%		1%	6 505

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			2 602		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				680 061		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				680 061		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			1 518 949		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			1 518 949		
		СМР С учетом 2%	1,02			1 549 328		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			1 549 328		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			185 919		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			185 919		
		Итого СМР с НДС 12 %				1 735 247		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				1 735 247		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Насосная станция водоснабжения

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка
За июль , 2013 г.

на Общестроительные работы.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				УЗЛЫ ПО КРОВЛЕ И СТЕНАМ.				
				Узел "А" (цоколь)				
174	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	**Доборный элемент ДЭ-Ц1** м	39,5	404,80	--	15990	--	--
				--	--	--	--	--
175	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	**Доборный элемент ДЭ-Ц2** м	39,5	374,40	--	14789	--	--
				--	--	--	--	--
				Узлы "М" и "П"				
176	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	**Доборный элемент ДЭ-К4** м	18,7	538,21	--	10065	--	--
				--	--	--	--	--
177	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	**Доборный элемент ДЭ-К1** м	18,7	205,83	--	3849	--	--
				--	--	--	--	--
178	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	**Доборный элемент ДЭ-К5** м	15,5	205,83	--	3190	--	--
				--	--	--	--	--
179	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	**Доборный элемент ДЭ-К1**	15,5	205,83	--	3190	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		--	--	--	--	--
180	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	Доборный элемент ДЭ-К5	15,5	282,83	--	4384	--	--
		м		--	--	--	--	--
181	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	Доборный элемент КС6	18,7	304,93	--	5702	--	--
		м		--	--	--	--	--
				Узел "Л"				
182	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	Доборный элемент ДЭ-К10	7,5	534,40	--	4008	--	--
		м		--	--	--	--	--
				Узел "С" и "К"				
183	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	Доборный элемент ДЭ-К11	15	422,72	--	6341	--	--
		м		--	--	--	--	--
184	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	Доборный элемент ДЭ-К10	22,5	534,40	--	12024	--	--
		м		--	--	--	--	--
				Узлы к стеновому ограждению.				
185	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	Доборный элемент ДЭ-У2	17,1	329,33	--	5632	--	--
		м		--	--	--	--	--
186	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	Доборный элемент ДЭ-У3	17,1	194,40	--	3324	--	--
		м		--	--	--	--	--
187	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	Доборный элемент ДЭ-С1	18,7	286,26	--	5353	--	--
		м		--	--	--	--	--
188	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	Доборный элемент ДЭ-01	10,3	286,26	--	2948	--	--
		м		--	--	--	--	--
189	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	Доборный элемент ДЭ-02	10,3	210,41	--	2167	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	Доборный элемент ДЭ-03	10,3	340,00	--	3502	--	--
		м		--	--	--	--	--
191	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	Доборный элемент ДЭ-04	49,3	226,80	--	11181	--	--
		м		--	--	--	--	--
192	СПрайс-лист ТОО"Полимерметалл-Т"	Доборный элемент ДЭ-05	14,3	351,06	--	5020	--	--
		м		--	--	--	--	--
				Ограждение кровли				
193	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	18,9	13,42	2,49	254	47	238
		м		9,68	0,92	183	17	119
194	С12021-96	Стоимость металлоконструкций ограждения	0,2115	177400,00	--	37520	--	--
		т		--	--	--	--	--
195	Е0115-172-4	Масляная окраска металлоконструкций ограждения, окрасок 2	9,5175	148,40	0,07	1412	1	1079
		м2		108,00	0,02	1028	--	105
196	Е0112-18-4	Изоляция стаканов с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из профилированного настила	2,5120	1076,27	7,95	2704	20	292
		м		94,73	2,97	238	7	119
				Окна				
197	Е0109-44-1 т.ч. п-3.6 К=1,03	Монтаж стальных оконных блоков с нащельниками из стали в зданиях высотой до 50 м /окрашенных в заводских условиях /	0,216	42282,51	9420,05	9133	2035	3328
		т		15504,08	1613,63	3349	349	90
198	С11011-902	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 151-200 мм	0,0258	164900,00	--	4254	--	--
		т		--	--	--	--	--
199	С11011-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0,00036	1607200,00	--	579	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,72	148,40	0,07	1442	1	1103
		м2		108,00	0,02	1050	--	105
201	Е0115-208-1	Остекление стальных переплетов стеновых стеклом оконным	21,6	961,11	2,56	20760	55	1558
		м2		67,73	0,97	1463	21	105
202	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	10,8	165,55	5,58	1788	60	1247
		м2		94,05	2,12	1016	23	120
203	СПрайс-лист ТОО"Пирамида"	Доска подоконная пластиковая	10,1	800,45	--	8085	--	--
		м		--	--	--	--	--
204	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	1	447,17	35,42	447	35	370
		шт		274,50	13,50	275	14	128
205	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,01964	180100,00	--	3537	--	--
		т		--	--	--	--	--
206	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	1,26	836,00	--	1053	--	--
		м2		--	--	--	--	--
207	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,4375	148,40	0,07	510	--	390
		м2		108,00	0,02	371	--	105
208	Е0108-26-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких	0,3125	502,84	23,54	157	7	61
		м2		157,73	8,82	49	3	118
209	С143021-23	Плиты подоконные из бетона на белом цементе с глянцевой лицевой поверхностью /ГОСТ 8484-82, ГОСТ 26919-86/, площадь более 0,22 м2, толщина 35 мм	0,3125	1010,00	--	316	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				Ворота				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	Е0110-30-1	Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	11,52	941,79	140,25	10849	1616	5612
		м2		355,50	50,56	4095	582	120
211	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	2	131400,00	--	262800	--	--
		шт		--	--	--	--	--
				Внутренняя отделка				
230	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	15,73	145,55	1,42	2290	22	1187
		м2		71,33	0,54	1122	8	105
231	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,73	325,41	2,33	5119	37	1357
		м2		81,23	0,88	1278	14	105
232	Е0115-63-2	Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	20,00	195,68	4,45	3914	89	3441
		м2		162,90	0,97	3258	19	105
233	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,374	10400,00	--	3890	--	--
		м3		--	--	--	--	--
234	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	137	168,08	4,07	23027	558	19657
		м2		135,68	0,97	18588	133	105
235	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	2,5619	10400,00	--	26644	--	--
		м3		--	--	--	--	--
236	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,48	768,08	6,33	1905	16	821

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		312,75	2,39	776	6	105
237	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	159,48	306,50	2,10	48881	335	11022
		м2		65,03	0,79	10371	126	105
				Наружная отделка				
238	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	21,7	133,23	1,19	2891	26	872
		м2		37,80	0,45	820	10	105
239	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	21,7	1080,20	4,92	23440	107	4442
		м2		193,05	1,87	4189	41	105
240	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,7	306,50	2,10	6651	46	1499
		м2		65,03	0,79	1411	17	105
				Пандусы 2шт				
245	Е0106-13-1	Устройство подпорной стенки	0,27744	7387,87	86,60	2050	24	152
		м3		490,50	32,72	136	9	105
246	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,27744	70,00	--	19	--	--
		м3		--	--	--	--	--
247	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,27744	200,00	--	55	--	--
		м3		--	--	--	--	--
248	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,53	6741,91	196,62	10315	301	558
		м3		272,25	74,27	417	114	105
249	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,53	70,00	--	107	--	--
		м3		--	--	--	--	--
250	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,53	200,00	--	306	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
251	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05372	5239,08	327,33	281	18	114
		1т		1890,00	123,75	102	7	105
252	C12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,05372	72000,00	--	3868	--	--
		т		--	--	--	--	--
253	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	13,872	276,74	14,76	3839	205	989
		м2		52,43	5,54	727	77	123
254	E0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	13,872	-32,81	-0,67	-455	-9	-33
		м2		-1,69	-0,25	-23	-3	123
255	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,353736	70,00	--	25	--	--
		м3		--	--	--	--	--
256	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,353736	100,00	--	35	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			659356		
		Накладные расходы -	Тенге			61356		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43243		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			763955		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	22 155
Итого с временными		786 110
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	24 762
Выслуга лет 1%	1%	7 861
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	3 144
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		821 877

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.						
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				821 877		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			1 835 702		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			1 835 702		
		СМР С учетом 2%	1,02			1 872 416		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			1 872 416		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			224 690		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			224 690		
		Итого СМР с НДС 12 %				2 097 106		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				2 097 106		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка

За июль , 2013 г.

на Общестроительные работу (дополнительные объемы по замечаниям экспертизы)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Огнезащитнае покрытие металлоконструкций толщ.6мм в административной части						
72	13-26-17	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784**	937,9391	28,92	0,24	27125	225	4761
		1м2		5,54	0,10	5196	94	90
73	Прайс-лист	**Стоимость огнезащитной краски PIREX-METAL Plus**	9285,5971	554,48	--	5148678	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5175803		
		Накладные расходы -	Тенге			4761		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			310834		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5491398		

Временные здания и сооружения	2,816045%	2,9%	159 251
Итого с временными			5 650 649
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3,15%	3,150%	177 995

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Выслуга лет 1%	1%			56 506		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			22 603		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				5 907 753		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				5 907 753		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			13 195 250		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			13 195 250		
		СМР С учетом 2%	1,02			13 459 154		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			13 459 154		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			1 615 099		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			1 615 099		
		Итого СМР с НДС 12 %				15 074 253		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				15 074 253		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка
За июль , 2013 г.

на Отопление

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Система отопления №1						
1	18-9-8	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	128	961,78	8,09	123108	1036	6840
		м		38,71	3,04	4955	389	128
2	16-10-7	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм**	14	2035,81	28,71	28501	402	3520
		м		185,64	10,75	2599	151	128
3	16-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	30	474,16	4,08	14225	122	2124
		м		53,77	1,53	1613	46	128
4	16-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	75	424,16	4,08	31812	306	5309
		м		53,77	1,53	4033	115	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	112	345,16	4,08	38658	457	7927
		м		53,77	1,53	6022	171	128
6	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	60	266,16	4,08	15970	245	4247
		м		53,77	1,53	3226	92	128
7	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	318,04	40,42	3180	404	3560
		1шт		261,88	16,22	2619	162	128
8	Прайс-лист	Термостатический клапан BP-HP диам.20 RW1238041	10	1027,14		10271	0	--
		шт				0	0	--
9	Прайс-лист	Термостатическая головка STArTEC 4SRD RW1356440	10	1160,36		11604	0	--
		шт				0	0	--
10	Прайс-лист	Кран шаровой сварной Ду-15 Jip-WW	2	2759,66		5519	0	--
		шт				0	0	--
11	Прайс-лист	Автоматический воздухоотводчик MKV15R	1	531,88		532	0	--
		шт				0	0	--
12	18-22-5	Установка воздухоотводчика	1	28,81		29	0	29
		комплект		23,18		23	0	128
13	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	500	200,00		100000	0	--
		кг				0	0	--
14	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	130	21,97	0,05	2856	7	702
		м2		5,98	0,02	777	3	90
15	13-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	130	39,47	0,04	5131	5	755
		м2		6,45		839	0	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Система отопления №2						
16	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	27,4505	4331,44	35,77	118900	982	4396
		1кВт		111,70	13,40	3066	368	128
17	18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	20	961,78	8,09	19236	162	1069
		м		38,71	3,04	774	61	128
18	16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	1,4	2035,81	28,71	2850	40	352
		м		185,64	10,75	260	15	128
19	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	9	805,72	16,47	7251	148	1449
		м		119,58	6,17	1076	56	128
20	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	265	424,16	4,08	112402	1081	18757
		м		53,77	1,53	14249	405	128
21	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	35	345,16	4,08	12081	143	2478
		м		53,77	1,53	1882	54	128
22	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	110	266,16	4,08	29278	449	7786
		м		53,77	1,53	5915	168	128
23	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	60	268,16	4,08	16090	245	4247
		м		53,77	1,53	3226	92	128
24	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	22	318,04	40,42	6997	889	7831

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1шт		261,88	16,22	5761	357	128
25	Прайс-лист	Проходной термостатический клапан ВР-НР диам.15 RW1238041	22	1027,14		22597	0	--
		шт				0	0	--
26	Прайс-лист	Термостатическая головка STArTEC 4SRD RW1356440	22	1160,36		25528	0	--
		шт				0	0	--
27	Прайс-лист	Автоматический воздухоотводчик MKV15R	1	531,88		532	0	--
		шт				0	0	--
28	18-22-5	Установка воздухоотводчика	1	28,81		29	0	29
		комплект		23,18		23	0	128
29	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	680	200,00		136000	0	--
		кг				0	0	--
30	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	106	21,97	0,05	2329	5	572
		м2		5,98	0,02	634	2	90
31	13-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	106	39,47	0,04	4184	4	616
		м2		6,45		684	0	90
		Система отопления №3						
35	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	46,2737	4331,44	35,77	200432	1655	7410
		1кВт		111,70	13,40	5169	620	128
36	18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	28	961,78	8,09	26930	227	1496
		м		38,71	3,04	1084	85	128
37	16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	2,8	2035,81	28,71	5700	80	704
		м		185,64	10,75	520	30	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	8	961,78	8,09	7694	65	428
		м		38,71	3,04	310	24	128
39	16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	5,6	2035,81	28,71	11401	161	1408
		м		185,64	10,75	1040	60	128
40	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	26,5	805,72	16,47	21352	436	4266
		м		119,58	6,17	3169	164	128
41	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	160	474,16	4,08	75866	653	11325
		м		53,77	1,53	8603	245	128
42	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	110	424,16	4,08	46658	449	7786
		м		53,77	1,53	5915	168	128
43	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	345,16	4,08	6903	82	1416
		м		53,77	1,53	1075	31	128
44	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	135	266,16	4,08	35932	551	9556
		м		53,77	1,53	7259	207	128
45	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	85	268,16	4,08	22794	347	6016
		м		53,77	1,53	4570	130	128
46	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	32	318,04	40,42	10177	1293	11391
		1шт		261,88	16,22	8380	519	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Прайс-лист	Проходной термостатический клапан BP-HP диам.15 RW1238041						
			32	1027,14		32868	--	--
		шт				--	--	--
48	Прайс-лист	Термостатическая головка STArTEC 4SRD RW1356440						
			33	1160,36		38292	--	--
		шт				--	--	--
49	Прайс-лист	Проходной термостатический клапан PW12390X1ПН диаметром 15						
			1	1675,05		1675	--	--
		шт				--	--	--
50	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм						
			1	318,04	40,42	318	40	356
		1шт		261,88	16,22	262	16	128
51	Прайс-лист	Ручной балансировачный клапан диам. 20 MSV-2650						
			14	6257,37		87603	--	--
		шт				--	--	--
52	Прайс-лист	Ручной балансировачный клапан диам. 40 MSV-2650						
			2	11150,96		22302	--	--
		шт				--	--	--
53	Прайс-лист	Клапан шаровой сварной Ду-15 Jip-WW						
			1	2759,66		2760	--	--
		шт				--	--	--
54	Прайс-лист	Проходной вентиль RW1230011 диам. 15						
			1	672,27		672	--	--
		шт				--	--	--
55	Прайс-лист	Автоматический воздухоотводчик MKV15R						
			1	531,88		532	--	--
		шт				--	--	--
56	18-22-5	Установка воздухоотводчика						
			1	28,81		29	0	29
		комплект		23,18		23	0	128
57	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/						
			750	200,00		150000	--	--
		кг				--	--	--
58	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз						
			156	21,97	0,05	3427	8	842
		м2		5,98	0,02	933	3	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	13-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	156	39,47	0,04	6157	6	905
		м2		6,45		1006	0	90
		Система отопления №4						
63	18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	90	961,78	8,09	86560	728	4810
		м		38,71	3,04	3484	274	128
64	16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	11,2	2035,81	28,71	22801	322	2815
		м		185,64	10,75	2079	120	128
65	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	14	424,16	4,08	5938	57	991
		м		53,77	1,53	753	21	128
66	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	95	345,16	4,08	32790	388	6724
		м		53,77	1,53	5108	145	128
67	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	200	266,16	4,08	53232	816	14157
		м		53,77	1,53	10754	306	128
74	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	500	200,00		100000	--	--
		кг				--	--	--
75	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	85	21,97	0,05	1867	4	459
		м2		5,98	0,02	508	2	90
76	13-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	85	39,47	0,04	3355	3	493
		м2		6,45		548	0	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Система теплоснабжения N1						
80	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	160	805,72	16,47	128915	2635	25754
		м		119,58	6,17	19133	987	128
81	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	95	627,13	14,54	59577	1381	13231
		м		103,36	5,45	9819	518	128
82	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	9	266,16	4,08	2395	37	637
		м		53,77	1,53	484	14	128
83	Прайс-лист	Кран шаровой сварной диам.20 JIP WW	5	3128,69		15643	--	--
		шт				--	--	--
84	9-1-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	1140,00		4560	--	--
		шт				--	--	--
85	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00		656	--	--
		шт				--	--	--
86	8-10-71	Расширитель для установки термометра с оправой, штуцер для установки трубки	5	1010,00		5050	0	--
		шт				0	0	--
87	Прайс-лист	Автоматический воздухоотводчик диам.15 MKV 15R	2	531,88		1064	0	--
		шт				0	0	--
88	18-22-5	Установка воздухоотводчика	2	28,81		58	0	59
		комплект		23,18		46	0	128
89	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	106
		комплект		41,72		83	0	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых						
			3	64,62		194	0	214
		комплект		55,62		167	0	128
91	12-5-4	Термометры прямые в оправе						
			3	352,00		1056	0	--
		шт				0	0	--
92	Прайс-лист	Комнатный термостат RAA30						
			2	2515,11		5030	0	--
		шт				0	0	--
93	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/						
			650	200,00		130000	0	--
		кг				0	0	--
94	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз						
			63	21,97	0,05	1384	3	340
		м2		5,98	0,02	377	1	90
95	13-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза						
			63	39,47	0,04	2487	3	365
		м2		6,45		406	0	90
		Система теплоснабжения N2						
99	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм						
			230	1245,29	21,42	286417	4927	41935
		м		134,42	8,02	30917	1845	128
100	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм						
			80	940,29	21,42	75223	1714	14587
		м		134,42	8,02	10754	642	128
101	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм						
			20	266,16	4,08	5323	82	1416
		м		53,77	1,53	1075	31	128
102	Прайс-лист	Кран шаровой сварной диам.20 ЛР WW						
			11	3128,69		34416	0	--
		шт				0	0	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	9-1-76	Вентиль запорный муфтовый диам.80 15кч18П2	4	6060,00		24240	0	--
		шт				0	0	--
104	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00		656	0	--
		шт				0	0	--
105	8-10-71	Расширитель для установки термометра с оправой, штуцер для установки трубки	5	1010,00		5050	0	--
		шт				0	0	--
106	Прайс-лист	Автоматический воздухоотводчик диам.15 MKV 15R	2	531,88		1064	0	--
		шт				0	0	--
107	18-22-5	Установка воздухоотводчика	2	28,81		58	0	59
		комплект		23,18		46	0	128
108	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	106
		комплект		41,72		83	0	128
109	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64,62		194	0	214
		комплект		55,62		167	0	128
110	12-5-4	Термометры прямые в оправе	3	352,00		1056	0	--
		шт				0	0	--
111	Прайс-лист	Комнатный термостат RAA30	5	2515,11		12576	0	--
		шт				0	0	--
112	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	720	200,00		144000	0	--
		кг				0	0	--
113	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	108	21,97	0,05	2373	5	583
		м2		5,98	0,02	646	2	90
114	13-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	108	39,47	0,04	4263	4	627
		м2		6,45		697	0	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Узел управления №1						
118	16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	20	2035,81	28,71	40716	574	5028
		м		185,64	10,75	3713	215	128
119	16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	10	1571,81	28,71	15718	287	2514
		м		185,64	10,75	1856	108	128
120	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	10	805,72	16,47	8057	165	1610
		м		119,58	6,17	1196	62	128
121	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	266,16	4,08	3992	61	1062
		м		53,77	1,53	807	23	128
122	Прайс-лист	Клапан балансировочный автоматический диам.40 ASV-1	2	8583,83		17168	0	--
		шт				0	0	--
123	Прайс-лист	Клапан балансировочный автоматический диам.32 ASV-1	2	7701,38		15403	0	--
		шт				0	0	--
124	Прайс-лист	Клапан балансировочный автоматический диам.40 ASV-PV	2	19093,01		38186	0	--
		шт				0	0	--
125	Прайс-лист	Клапан балансировочный автоматический диам.32 ASV-PV	2	18130,33		36261	0	--
		шт				0	0	--
126	Прайс-лист	Кран шаровой фланцевый Ду 65 JIP-FF	6	11584,16		69505	0	--
		шт				0	0	--
127	Прайс-лист	Кран шаровой фланцевый Ду 100 JIP-FF	2	19718,74		39437	0	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт				0	0	--
128	Прайс-лист	Кран шаровой фланцевый Ду 125 JIP-FF	4	39260,99		157044	0	--
		шт				0	0	--
129	Прайс-лист	Кран шаровой фланцевый Ду 150 JIP-FF	2	58947,65		117895	0	--
		шт				0	0	--
130	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	328,00		1968	0	--
		шт				0	0	--
131	Прайс-лист	Кран шаровой сварной диам.20 JIP-WW	6	3128,69		18772	0	--
		шт				0	0	--
132	Прайс-лист	Кран шаровой сварной диам.25 JIP-WW	1	3529,80		3530	0	--
		шт				0	0	--
133	Прайс-лист	Кран шаровой сварной диам.32 JIP-WW	8	3690,24		29522	0	--
		шт				0	0	--
134	8-9-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	12	412,00		4944	0	--
		шт				0	0	--
135	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572,00		2288	0	--
		шт				0	0	--
136	8-9-37	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 125 мм	8	721,00		5768	0	--
		шт				0	0	--
137	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	881,00		3524	0	--
		шт				0	0	--
138	Прайс-лист	Фильтр тонкой очистки Ду 150 FVF	1	27949,59		27950	0	--
		шт				0	0	--
139	18-21-9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм	1	1133,41	284,03	1133	284	1175
		1фильтр		811,13	106,60	811	107	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	8-10-71	Расширитель для установки термометра с оправой, штуцер для установки трубки						
			12	1010,00		12120	0	--
		шт				0	0	--
141	16-10-5	Коллектор диам.108х3,5						
			3,88	1245,29	21,42	4832	83	708
		м		134,42	8,02	522	31	128
142	16-10-8	Коллектор диам.219х5						
			2	2522,69	46,69	5045	93	810
		м		298,96	17,48	598	35	128
143	11-3-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 20 мм						
			240	400,00		96000	0	--
		м				0	0	--
144	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном						
			6	859,96	1,62	5160	10	320
		комплект		41,72		250	0	128
145	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых						
			6	64,62		388	0	428
		комплект		55,62		334	0	128
146	12-5-4	Термометры прямые в оправе						
			6	352,00		2112	0	--
		шт				0	0	--
147	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/						
			80,08	200,00		16016	0	--
		кг				0	0	--
148	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз						
			23	21,97	0,05	505	1	124
		м2		5,98	0,02	138	0	90
149	13-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза						
			23	39,47	0,04	908	1	133
		м2		6,45		148	0	90
		Тепловые сети						
157	16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм						
			145	2035,81	28,71	295192	4163	36451
		м		185,64	10,75	26918	1559	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	205	429,13	14,54	87972	2981	28552
		м		103,36	5,45	21189	1117	128
159	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	195	429,13	14,54	83680	2835	27159
		м		103,36	5,45	20155	1063	128
160	Прайс-лист	Кран шаровой сварной диам.25 JIP-WW	2	3529,80		7060	0	--
		шт				0	0	--
161	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	116	21,97	0,05	2549	6	626
		м2		5,98	0,02	694	2	90
162	13-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	116	39,47	0,04	4579	5	673
		м2		6,45		748	0	90
163	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	800	200,00		160000	0	--
		кг				0	0	--
		Узел смешения						
166	16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	9	1571,81	28,71	14146	258	2263
		м		185,64	10,75	1671	97	128
167	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	30	1245,29	21,42	37359	643	5471
		м		134,42	8,02	4033	241	128
168	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	9	805,72	16,47	7251	148	1449
		м		119,58	6,17	1076	56	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	9	627,13	14,54	5644	131	1253
		м		103,36	5,45	930	49	128
170	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	14	429,13	14,54	6008	204	1949
		м		103,36	5,45	1447	76	128
171	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	35	424,16	4,08	14846	143	2478
		м		53,77	1,53	1882	54	128
172	8-9-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	260,00		1040	0	--
		шт				0	0	--
173	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330,00		1320	0	--
		шт				0	0	--
174	8-9-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	412,00		1648	0	--
		шт				0	0	--
175	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572,00		2288	0	--
		шт				0	0	--
176	8-9-37	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 125 мм	4	721,00		2884	0	--
		шт				0	0	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4528448		
		Стоимость оборудования -	Тенге			0		
		Транспортные расходы -	Тенге			0		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			0		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0		
		Стоимость СМР	Тенге			4528448		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			402847		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295878		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			5227173		
		Оборудование	Тенге			0		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			5227173		

Временные здания и сооружения	2,816045%	2,9%	151 588
Итого с временными			5 378 761
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%		3,150%	169 431
Выслуга лет 1%		1%	53 788
Доп. отпуска 0,4%		0,4%	21 515
Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			5 623 495
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			5 623 495
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г.	К=2,233548	2,233548	12 560 346
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г.	К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г.	К=2,233548	2,233548	12 560 347
СМР С учетом 2%		1,02	12 811 553
Оборудования с учетом 2%		1,02	-
Всего с учетом 2%		1,02	12 811 553
Налог на добавленную стоимость СМР 12%		12%	1 537 386
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%		12%	-
Всего налога на добавленную стоимость 12%		12%	1 537 386
Итого СМР с НДС 12 %			14 348 939

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				14 348 939		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка

За июль , 2013 г.

на Вентиляцию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Система П1						
		Воздуховоды						
44	20-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	146,2	1169,91	13,82	171041	2020	49601
		м2		259,88	5,18	37994	757	128
45	20-3-9	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	363,9	1210,51	11,11	440505	4043	113080
		м2		238,61	4,16	86830	1514	128
46	20-3-15	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм**	53,432	1136,39	8,46	60720	452	7471
		м2		106,08	3,17	5668	169	128
47	20-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	22	320,85	16,96	7059	373	5455

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		186,64	7,09	4106	156	128
48	20-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	39	355,85	16,96	13878	661	9672
		шт		186,64	7,09	7279	277	128
49	20-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм	12	358,43	16,96	4301	204	2976
		шт		186,64	7,09	2240	85	128
50	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--
		шт		--	--	--	--	--
52	20-15-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм	1	319,40	12,95	319	13	321
		шт		245,70	4,73	246	5	128
53	20-3-15	Переход 900х960-1155х1200	8,43	1136,39	8,46	9580	71	1179
		м2		106,08	3,17	894	27	128
54	20-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм	14	358,43	16,96	5018	237	3471
		шт		186,64	7,09	2613	99	128
55	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	131	93,00	--	12183	--	--
		кг		--	--	--	--	--
56	26-22-2	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	567,5	668,79	31,14	379538	17672	360522
		м2		623,70	11,58	353950	6572	100
57	1-3-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	28,375	7370,00	--	209124	--	--
		м3		--	--	--	--	--

Система П2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Воздуховоды						
58	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	61,3	1169,91	13,82	71715	847	20799
		м2		259,88	5,18	15931	318	128
59	20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	210,3	1210,51	11,11	254570	2336	65350
		м2		238,61	4,16	50180	875	128
60	20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	290,6	1174,73	9,61	341377	2793	78228
		м2		206,72	3,59	60073	1043	128
61	20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	66,2	1115,92	8,82	73874	584	13434
		м2		155,22	3,31	10276	219	128
62	20-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	426,4	1084,55	9,22	462452	3931	70222
		м2		125,21	3,45	53390	1471	128
63	20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	5,424	1136,39	8,46	6164	46	758
		м2		106,08	3,17	575	17	128
64	20-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	83	355,85	16,96	29536	1408	20581
		шт		186,64	7,09	15491	588	128
65	20-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм	39	358,43	16,96	13979	661	9672
		шт		186,64	7,09	7279	277	128
66	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00		39	0	--
		шт				0	0	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	20-3-15	Переход 1950x1400-2095x2160	15,21	1136,39	8,46	17284	129	2126
		м2		106,08	3,17	1613	48	128
68	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	115	93,00		10695	0	--
		кг				0	0	--
69	26-22-2	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	272	668,79	31,14	181911	8470	172796
		м2		623,70	11,58	169646	3150	100
70	1-3-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	13,608	7370,00	--	100291	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		Система В1						
		Воздуховоды						
71	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	56,1	1169,91	13,82	65632	775	19034
		м2		259,88	5,18	14579	291	128
72	20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	58,8	1210,51	11,11	71178	653	18272
		м2		238,61	4,16	14030	245	128
76	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	40	93,00	--	3720	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Система В2						
		Воздуховоды						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13	1169,91	13,82	15209	180	4410
		м2		259,88	5,18	3378	67	128
78	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,5312	1151,91	13,82	7523	90	2216
		м2		259,88	5,18	1697	34	128
81	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	16	93,00	--	1488	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Система В3						
		Воздуховоды						
82	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19,5	1169,91	13,82	22813	269	6616
		м2		259,88	5,18	5068	101	128
83	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5216	1151,91	13,82	5208	62	1533
		м2		259,88	5,18	1175	23	128
86	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	17	93,00	--	1581	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Система В4						
		Воздуховоды						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	27,1	1169,91	13,82	31705	375	9194
		м2		259,88	5,18	7043	140	128
88	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,652	1151,91	13,82	6511	78	1917
		м2		259,88	5,18	1469	29	128
91	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20	92,93	--	1859	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3111619		
		Стоимость оборудования -	Тенге			0		
		Транспортные расходы -	Тенге			0		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			0		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0		
		Стоимость СМР	Тенге			3111619		
		Накладные расходы -	Тенге			1070906		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250952		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			4433477		
		Оборудование	Тенге			0		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			4433477		

Временные здания и сооружения	2,816045%	2,9%	128 571
Итого с временными			4 562 048
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%		3,150%	143 705
Выслуга лет 1%		1%	45 620
Доп. отпуска 0,4%		0,4%	18 248
Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			4 769 621

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				4 769 621		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			10 653 177		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			10 653 177		
		СМР С учетом 2%	1,02			10 866 241		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			10 866 241		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			1 303 949		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			1 303 949		
		Итого СМР с НДС 12 %				12 170 190		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				12 170 190		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**