Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

150740006826

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №27 "Акбота " государственного учреждения "Городской отдел образования"Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон СМП 136, 8 "Б"

Заказчик _____

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "БАТЫССТРОЙСЕРВИС",Атырауская область,г.Атырау улица Баймуханова дом 12В кабинет 24** | **040940003221**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор о государственных закупках работ №32 от 15.06.2019 года

Номер документа	Дата составления
12	16.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Ясли-сад №27 "Акбота"			работа	1	24 697 102,00	24 697 102,00	2 646 118,07
				Итого	1	x	24 697 102,00	2 646 118,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Джолымбетов С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Кошкинова Г.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2019

М.П.

Заказчик :Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №27 "Акбота" государственного учреждения "Городской отдел образования"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Ясли-сад №27 "Акбота" мкр.СМП-136 8Б

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика		подряд-чика		№32	15.06.2019	наиме-нование	код	наименов ание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за 2019года) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетно м месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Ясли-сад №27 "Акбота" мкр.СМП-136 8Б	38378002	22050984 0		-	-	-	-	-	2646118	24697102

М.П. Заказчик: Директор Коммунального государственного казенного предприятия "Ясли-сад №27 "Акбота" государственного учреждения "Городской отдел образования"

_____Кошкинова Г.М.
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А.
(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №27 "Акбота" государственного учреждения "Городской отдел образования"
Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"
Договор: договор о государственныз закупках работ №32от 15.06.2019 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Ясли-сад №27 "Акбота" мкр.СМП-136 8Б

Акт выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля									
		Перекрытие									
1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	200	704,05	25,45	140809	5091	99014	34465	189297
		НР - 92%; СП - 8%			183,52	3,79	36704	758		14022	
2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из базальтовой энегетичской ваты толщиной 140 мм**	м2 утепляемого покрытия	200	858,00	50,40	171600	10079	64479	91340	283974
		НР - 92%; СП - 8%			485,21	11,20	97042	2240		21035	
3	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200**	м3	33	35526,00	--	1172358	--	1172358	--	1266147
		СП - 8%			--	--	--	--		93789	
4	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	279,5	777,55	99,14	217325	27711	131408	59651	299134
		НР - 92%; СП - 8%			208,25	23,73	58206	6631		22158	
5	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30 мм**	м2 стяжки	1180	448,09	22,02	528744	25978	489114	18534	591066
		НР - 92%; СП - 8%			11,57	5,50	13652	6494		43782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2230836	68859	1956373	203990	2629613
							205605	16124	--	194786	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2230836				
	Материалы		Тенге				784015				
	Всего заработная плата		Тенге					221728			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1172358				
		Накладные расходы	Тенге				203990				
		Сметная прибыль	Тенге				194786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2629612				208
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					221728			
		Сметная заработная плата	Тенге				2629612				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								208
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					221728			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Металлические конструкции									
6	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	282	93,52	22,53	26372	6353	1983	18107	48037
		НР - 92%; СП - 8%			63,96	5,84	18036	1646		3558	
7	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	2,0884	513084,00	--	1071525	--	1071525	--	1157247
		СП - 8%			--	--	--	--		85722	
8	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,5546	53787,37	2465,14	29830	1367	1998	18430	52121
		НР - 69%; СП - 8%			47718,40	442,01	26465	245		3861	
9	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,5546	688314,00	--	381739	--	381739	--	412278
		СП - 8%			--	--	--	--		30539	
10	2105-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,1005	310584,00	--	31214	--	31214	--	33711
		СП - 8%			--	--	--	--		2497	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	118,935	186,54	3,18	22186	379	16112	3970	28248
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	5695	58		2092	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1562866	8099	1504571	40507	1731642
							50195	1949	--	128269	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1151297				
	Материалы		Тенге				18096				
	Всего заработная плата		Тенге					25434			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1102738				
		Накладные расходы	Тенге				22076				
		Сметная прибыль	Тенге				93870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1267243				23
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25434			
		Сметная заработная плата	Тенге				411569				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1999				
	Материалы		Тенге					26710			
	Всего заработная плата		Тенге				381739				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18430				
		Накладные расходы	Тенге				34400				
		Сметная прибыль	Тенге				464399				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					26710			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1731642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					52144			
РАЗДЕЛ 3.Деревянные конструкции кровли											
12	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка**	м3 древесины в конструкции	2,98	96196,80	1315,07	286666	3919	218733	59037	373360
		НР - 90%, СП - 8%			21481,20	531,11	64014	1583		27656	
13	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Контробрешетка. Устройство**	м2	88,35	204,30	11,35	18050	1003	1643	11447	31857
		НР - 72%; СП - 8%			174,35	5,60	15404	495		2360	
14	2107-0204-0402 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	1,77	15286,00	--	27056	--	27056	--	29221
		СП - 8%			--	--	--	--		2164	
15	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Сплошной натил. Устройство**	м2	206	304,74	16,87	62777	3476	5747	39789	110771
		НР - 72%; СП - 8%			259,97	8,30	53554	1709		8205	
16	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	6,59	15286,00	--	100735	--	100735	--	108794
		СП - 8%			--	--	--	--		8059	
17	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,98	10065,81	53,85	29996	160	27409	2247	34822
		НР - 90%; СП - 8%			814,32	23,41	2427	70		2579	
18	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1600	349,62	2,50	559392	3996	506026	45997	653821
		НР - 90%; СП - 8%			30,86	1,09	49370	1739		48431	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1084673	12554	887349	158517	1342646
							184768	5595	--	99454	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1084673				
Материалы			Тенге				759560				
Всего заработная плата			Тенге					190363			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				127791				
		Накладные расходы	Тенге				158518				
		Сметная прибыль	Тенге				99455				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1342645				196
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					190363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1342645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					190363			
РАЗДЕЛ 4.Покрытие кровли											
19	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1416	200,90	12,05	284474	17066	162848	99882	415105
		НР - 92%; СП - 8%			73,84	2,83	104560	4008		30749	
20	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	1600	1900,01	96,21	3040016	153937	413887	2311758	5779917
		НР - 92%; СП - 8%			1545,12	25,37	2472192	40589		428142	
21	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1769,6	2130,00	--	3769248	--	3769248	--	4070788
		СП - 8%			--	--	--	--		301540	
22	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	293	1216,00	--	356288	--	356288	--	384791
		СП - 8%			--	--	--	--		28503	
23	2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	шт.	5	471,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7452382	171003	4704626	2411640	10653144
							2576752	44597	--	789122	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7452382				
		Материалы	Тенге				576736				
		Всего заработная плата	Тенге					2621348			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4127891				
		Накладные расходы	Тенге				2411641				
		Сметная прибыль	Тенге				789122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10653144				2500
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2621348			
		Сметная заработная плата	Тенге				10653144				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								2500
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2621348			
		Сметная заработная плата	Тенге								
РАЗДЕЛ 5.Устройство карниза											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Карнизы. Облицовка профилированным листом	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	186	245,18	5,98	45604	1113	653	39925	92371
		НР - 90%; СП - 8%			235,69	2,81	43838	523		6842	
25	2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	213,9	2097,00	--	448548	--	448548	--	484432
		СП - 8%			--	--	--	--		35884	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				494152	1113	449201	39925	576803
							43838	523	--	42726	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				494152				
	Материалы		Тенге				653				
	Всего заработная плата		Тенге					44361			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				448548				
		Накладные расходы	Тенге				39925				
		Сметная прибыль	Тенге				42726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				576803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					44361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				576803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					44361			
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение									
26	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	68,191	219,75	219,75	14985	14985	--	2581	18971
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,57	--	3585		1405	
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,109	1523,06	--	3212	--	--	2313	5967
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	--	3212	--		442	
28	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	18	11854,04	1703,76	213373	30668	124393	65069	300718
		НР - 94%; СП - 8%			3239,55	606,16	58312	10911		22275	
29	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	31,25	40146,99	1948,89	1254593	60903	1071740	121817	1486523
		НР - 91%; СП - 8%			3902,40	381,28	121950	11915		110113	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2673	199767,00	--	53398	--	53398	--	57670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4272	
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,475	198790,00	--	94425	--	94425	--	101979
		СП - 8%			--	--	--	--		7554	
32	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 2 м, высотой м2 м. Установка	м оград	180	2543,19	1390,39	457774	250270	29945	323221	843475
		НР - 118%; СП - 8%			986,44	535,32	177559	96357		62480	
33	2104-1203-9902 РСНБ РК 2015	Столбы железобетонные	шт.	94	2800,00	--	263200	--	263200	--	284256
		СП - 8%			--	--	--	--		21056	
34	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	13,5	53257,00	--	718970	--	718970	--	776487
		СП - 8%			--	--	--	--		57518	
35	2104-1202-9902 РСНБ РК 2015	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	4,5	73363,00	--	330134	--	330134	--	356544
		СП - 8%			--	--	--	--		26411	
36	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетчатые конструкции кованные/ ворота калитки. Монтаж	т конструкций	0,54	53787,37	2465,14	29045	1331	1946	17945	50749
		НР - 69%; СП - 8%			47718,40	442,01	25768	239		3759	
37	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Решетчатые конструкции кованные/ ворота калитки.	т	0,54	688314,00	--	371690	--	371690	--	401425
		СП - 8%			--	--	--	--		29735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3804798**	**358157**	**3059841**	**532946**	**4684764**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**386801**	**123006**	--	**347020**	
		Материалы	Тенге				**3404063**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1489278**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**483801**			
		Местные материалы	Тенге				**147823**				
		Накладные расходы	Тенге				**1312303**				
		Сметная прибыль	Тенге				**515002**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**313525**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4232589**				**419**
		Сметная заработная плата	Тенге					**483801**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**400735**				
		Материалы	Тенге				**1946**				
		Всего заработная плата	Тенге					**26007**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**371690**				
		Накладные расходы	Тенге				**17945**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33494**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**452174**				**25**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					26007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4684763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	Тенге					509807			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21618612**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3447958				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					619784			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					191794			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12561961		
		- Накладные расходы	Тенге							3387525	
		- Сметная прибыль	Тенге							1601377	
		Непредвиденные работы и затраты 2%									432372
		Итого с непредвиденными									22050984
		НДС 12%									2646118
		Итого с НДС									24697102

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №27 "Акбота" государственного учреждения "Городской отдел образования"

Кошкинова Г.М.

Технадзор: ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Даулеткалиев Р.

Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"

Джолымбетов С.А.