Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование строй: СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка
За июль , 2013 г.

на Общестроительные работы. Надземная часть. Марка АР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Стены						
		Цоколь						
14	8-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	90,52	282,34	4,19	25557	379	6370
		м2		58,05	1,58	5255	143	118
15	5-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Облицовка стен на клее листовыми материалами**	134	255,70	4,97	34264	666	16276
		м2		114,18	1,50	15300	201	105
16	1-3-588 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 35**	12,06	4356,00	--	52533	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	15-71-1	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	134	133,23	1,19	17853	159	5381
		м2		37,80	0,45	5065	60	105
18	15-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	134	1080,20	4,92	144747	659	27426

		м2		193,05	1,87	25869	251	105
19	15-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	164,2	1711,91	3,99	281096	655	80751
		м2		467,15	1,22	76706	200	105
20	Прайс-лист	Стоимость травертина	174,052	3003,42	--	522751	--	--
		м2		--	--	--	--	--
21	Прайс-лист	Доборный элемент ДЭ-Ц2	279	361,15	--	100761	--	--
		п.м		--	--	--	--	--
22	Прайс-лист	Доборный элемент ДЭ-Ц3	279	263,93	--	73636	--	--
		п.м		--	--	--	--	--
			Пилястры - 8 шт.					
23	6-1-2	Обетонирование каркаса пилястр	1,84464	8155,28	98,32	15044	181	1419
		м3		695,25	37,15	1282	69	105
24	15-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	79,52	1711,91	3,99	136131	317	39107
		м2		467,15	1,22	37148	97	105
25	Прайс-лист	Стоимость травертина	84,2912	2051,57	--	172929	--	--
		м2		--	--	--	--	--
26	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,12016	70437,87	304,24	8464	37	1236
		1т		9675,00	114,75	1163	14	105
27	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,12016	18000,00	--	2163	--	--
		т		--	--	--	--	--
28	12-15-3 применит.	Ветрозащитная мембрана	133,6	37,08	0,99	4954	132	1903
		м2		11,59	0,38	1548	51	119
29	1-1-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	146,96	38,09	--	5598	--	--
		м2		--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1598481**		
		Накладные расходы -	Тенге			**179869**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**106701**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1885051**		

РАЗДЕЛ 2.Входные группы

Отделочные работы

117	**15-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе подколонников**	**55,5**	**1711,91**	**3,99**	**95011**	**221**	**27295**
		м2		**467,15**	**1,22**	**25927**	**68**	**105**
118	**Прайс-лист ТОО "Мрамор-Гранит"**	**Стоимость травертина**	**55,5**	**2051,57**	**--**	**113862**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Покрытие из стекла

119	**9-27-3**	**Монтаж покрфытия из стекла**	**160,55**	**1122,55**	**327,04**	**180225**	**52506**	**126519**
		м2		**789,75**	**85,85**	**126794**	**13783**	**90**
120	**Прайс-лист ТОО "ROdOs GrAnd"**	**Стоимость покрытий и комлектующих**	**160,55**	**60542,67**	**--**	**9720126**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10109224**		
		Накладные расходы -	Тенге			**153814**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**615782**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**10878820**		

РАЗДЕЛ 5.Кровля

268	**12-12-1**	**Ограждение кровель перилами**	**194**	**13,42**	**2,49**	**2603**	**483**	**2447**
		м		**9,68**	**0,92**	**1878**	**178**	**119**
269	**Прайс-лист**	**Стоимость ограждения**	**194**	**6565,02**	**--**	**1273614**	**--**	**--**
		пм		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1276217**		

		Накладные расходы -	Тенге			2447		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76720		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1355384		

РАЗДЕЛ 10.Ворота

363	10-30-1	**Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками**	121,2	978,58	177,04	118604	21457	59142
		м2		355,50	51,14	43087	6198	120
364	Прайс-лист "Ворота сервис"	**Стоимость комплекта ворот 14шт**	1	2450051,83	--	2450052	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2568656		
		Накладные расходы -	Тенге			59142		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157668		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2785466		

РАЗДЕЛ 13.Полы

386	11-31-9	**Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2**	210,6	1044,45	16,93	219961	3565	184072
		м2		704,25	6,35	148315	1337	123
387	30-11-29	**Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные, толщина 25 мм**	218,85	9340,00	--	2044059	--	--
		м2		--	--	--	--	--
388	11-39-4	**Устройство плинтусов**	117,87	55,07	0,32	6491	38	6052
		м		41,63	0,11	4907	13	123
			Тип 2					
392	12-13-1	**Звукоизоляция из плит на битумной мастике**	243,54	148,03	4,93	36051	1201	9014
		м2		29,25	1,85	7124	451	119
393	1-1-590	**Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм**	2,508462	42300,00	--	106108	--	--
		100м2		--	--	--	--	--

394	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	243,54	123,63	4,90	30109	1193	18079
		м2		58,50	1,85	14247	451	123
395	1-1-352	Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове /релин/	243,54	1060,00	--	258152	--	--
		м2		--	--	--	--	--
396	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	190,14	123,31	0,16	23446	30	3799
		м		16,18	0,07	3076	13	123
		Тип 4						
408	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	89,76	950,29	11,72	85298	1052	19439
		м2		171,68	4,39	15410	394	123
409	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	144,85	142,94	0,32	20705	46	7437
		м		41,63	0,11	6030	16	123
		Тип 5						
410	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		290,46	9,95	0	0	0
		м2		52,20	3,74	0	0	123
411	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 90 мм		723,63	9,38	0	0	0
		м2		8,82	3,50	0	0	123
412	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		5239,08	327,33	0	0	0
		1т		1890,00	123,75	0	0	105
413	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		41200,00	--	0	--	--
		т		--	--	--	--	--
414	11-20-3	Устройство поливинилацетатных покрытий толщиной 3 мм	515,995	174,23	37,55	89902	19376	74473
		м2		103,28	14,06	53292	7255	123
415	11-20-4	Добавлять или исключать на каждый мм изменения толщины поливинилацетатных покрытий	515,995	44,28	11,28	22848	5820	14953
		м2		19,33	4,23	9974	2183	123

416	Прайс-лист ТОО "БАСФ Центральная Азия"	Стоимость грунтовки "Primer SC"	754,40991	854,52	--	644658	--	--
		кг		--	--	--	--	--
417	Прайс-лист ТОО "БАСФ Центральная Азия"	Стоимость особо прочного напольного покрытия на полиуретановой основе Ucrete UД 200 толщиной 4 мм	20117,598	309,27	--	6221769	--	--
		кг		--	--	--	--	--
				Тип 6				
422	12-13-1	Звукоизоляция из плит на битумной мастике	11,29	148,03	4,93	1671	56	418
		м2		29,25	1,85	330	21	119
423	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	0,1453588	42300,00	--	6149	--	--
		100м2		--	--	--	--	--
424	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	11,29	123,63	4,90	1396	55	838
		м2		58,50	1,85	660	21	123
425	1-1-352	Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове /релин/	11,29	1060,00	--	11967	--	--
		м2		--	--	--	--	--
426	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	13,1	123,31	0,16	1615	2	262
		м		16,18	0,07	212	1	123
				Тип 7				
427	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	290,46	9,95	1162	40	276
		м2		52,20	3,74	209	15	123
428	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 90 мм	4	723,63	9,38	2895	38	60
		м2		8,82	3,50	35	14	123
429	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4	950,29	11,72	3801	47	867
		м2		171,68	4,39	687	18	123
430	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	9,56	142,94	0,32	1367	3	491
		м		41,63	0,11	398	1	123
				Тип 8				

431	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,9	292,99	14,76	1729	87	421
		м2		52,43	5,54	309	33	123
432	11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 20 мм	5,9	-71,03	-1,34	-419	-8	-28
		м2		-3,38	-0,50	-20	-3	123
433	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	5	34,53	0,22	173	1	114
		м		18,50	0,09	93	--	123
			Тип 10					
456	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		270,87	9,95	0	0	0
		м2		52,20	3,74	0	0	123
457	11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 5 мм		-140,38	-2,01	0	0	0
		м2		-1,89	-0,75	0	0	123
458	12-13-1	Звукоизоляция из плит на битумной мастике	303,19	148,03	4,93	44881	1495	11221
		м2		29,25	1,85	8868	561	119
459	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	3,9035713	42300,00	--	165121	--	--
		100м2		--	--	--	--	--
			Тип 13					
481	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,23	270,87	9,95	7918	291	2011
		м2		52,20	3,74	1526	109	123
			Тип 14					
488	12-15-3	Устройство прокладной звукоизоляции из рулонного материала в 2 слоя	102,5	74,16	1,98	7601	203	2920
		м2		23,18	0,76	2376	78	119
489	Прайс-лист	Стоимость рулонного материала "Изолон-3010"	225,5	122,72	--	27673	--	--
		м2		--	--	--	--	--
			Тип 15					
493	12-15-3	Устройство прокладной звукоизоляции из рулонного материала в 2 слоя	108,77	74,16	1,98	8066	215	3099
		м2		23,18	0,76	2521	83	119
494	Прайс-лист	Стоимость рулонного материала "Изолон-3010"	239,294	122,72	--	29366	--	--
		м2		--	--	--	--	--
495	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	108,77	290,46	9,95	31593	1082	7485

		м2		52,20	3,74	5678	407	123
496	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30 мм	108,77	103,38	1,34	11245	146	235
		м2		1,26	0,50	137	54	123
497	11-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	108,77	441,83	2,61	48058	284	5397
		м2		46,73	0,97	5083	106	104
				Тип 18				
510	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	273,7	223,97	18,42	61301	5042	31262
		м2		85,95	6,91	23525	1891	123
511	1-1-104	Гидростеклоизол Т, М	306,544	509,00	--	156031	--	--
		м2		--	--	--	--	--
512	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	273,7	290,46	9,95	79499	2723	18833
		м2		52,20	3,74	14287	1024	123
513	11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 15 мм	273,7	-46,79	-0,67	-12806	-183	-295
		м2		-0,63	-0,25	-172	-68	123
514	0-9-4	Автобетононасосы, 65 м3/час	170	2659,00	2659,00	452030	452030	13586
		маш-ч		--	666,00	--	113220	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			10960640		
		Накладные расходы -	Тенге			436791		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			683846		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			12081277		

РАЗДЕЛ 15.Лестница в осях "Д-Е"

527	15-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе /лестничные марши и площадки/	32,72725	670,87	2,86	21956	94	9724
		м2		282,04	0,94	9230	31	105

528	1-1-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	34,363613	250,00	--	8591	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			30547		
		Накладные расходы -	Тенге			9724		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2416		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			42687		
		РАЗДЕЛ 16.Ограждение на отм. +3.60						
532	7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	65,9	90,96	5,89	5994	388	6828
		м		71,78	2,23	4730	147	140
533	2-1-96	Ограждение металлическое ОГ-9	0,3138	177400,00	--	55668	--	--
		т		--	--	--	--	--
534	15-172-4	Масляная окраска поверхности металлического ограждения за 2 раза	14,121	148,40	0,07	2096	1	1601
		м2		108,00	0,02	1525	--	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			63758		
		Накладные расходы -	Тенге			8429		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4331		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			76518		
		РАЗДЕЛ 17.Отделочные работы						
535	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков тольщиной 4мм	--	434,19	3,94	--	--	--
		м2		102,11	1,49	--	--	--
541	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	54,931	768,08	6,33	42191	348	18177
		м2		312,75	2,39	17180	131	105

542	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен толщиной 4мм	5646,11	358,58	3,43	2024582	19366	444868
		м2		73,73	1,31	416288	7396	105
543	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	21906,907	29,00	--	635300	--	--
		кг		--	--	--	--	--
544	15-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских толщиной 4мм	54,931	645,94	6,12	35482	336	8289
		м2		141,39	2,32	7767	127	105
545	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	377,48583	29,00	--	10947	--	--
		кг		--	--	--	--	--
546	15-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен с откосами	2988,341	372,09	2,33	1111932	6963	352935
		м2		111,60	0,88	333499	2630	105
547	13-55-2	Огрунтовка бетонных стен	1356,35	267,52	121,37	362851	164620	229348
		м2		142,43	45,45	193185	61646	90
548	Прайс-лист ТОО "БАСФ Центральная Азия"	Тиксотропная грунтовка и порозаполнитель PRIMER RG	203,4525	1542,60	--	313846	--	--
		кг		--	--	--	--	--
549	13-38-6	Окраска бетонных поверхностей полимерцементным составом	1356,35	777,82	1,57	1054996	2129	947580
		м2		776,25	--	1052867	--	90
550	Прайс-лист ТОО "БАСФ Центральная Азия"	Сверхпрочное полиуретановое покрытие UCRETE RG	5425,4	344,46	--	1868833	--	--
		кг		--	--	--	--	--
551	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2763,77	325,41	2,33	899358	6440	238280

		м2		81,23	0,88	224501	2432	105
553	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	724,05	1079,16	2,10	781366	1521	253765
		м2		333,00	0,79	241109	572	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			9141684		
		Накладные расходы -	Тенге			2493242		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			698096		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			12333022		

РАЗДЕЛ 18.Крыльцо - 3шт.

556	11-17-3	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	20,1365	686,43	23,26	13822	468	7738
		м2		303,75	8,71	6116	175	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			13822		
		Накладные расходы -	Тенге			7738		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1294		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			22854		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			35763029		
		Накладные расходы -	Тенге			3351196		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2346854		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			41461079		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	1 202 371
Итого с временными		42 663 450
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	1 343 899
Выслуга лет 1%	1%	426 635
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	170 654
Итого по главе 9		

Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			44 604 638
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			44 604 638
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548		2,233548	99 626 600
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548		2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548		2,233548	99 626 600
СМР С учетом 2%	1,02		101 619 132
Оборудования с учетом 2%	1,02		-
Всего с учетом 2%	1,02		101 619 132
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%		12 194 296
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%		-
Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%		12 194 296
Итого СМР с НДС 12 %			113 813 428
Итого Оборудования с НДС 12 %			-
Всего с НДС 12 %			**113 813 428**

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012
Наименование объекта: Строительство аффинажного завода в г.Астана

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименован	код	наименован		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце -июль	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					июль НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат,	Дополнительны			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд		на приобретение материа	другие дополнительные		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	925 083 853								111 010 062	1 036 093 915
	в том числе		158 530 502							19 023 660	177 554 162
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									0
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	379 175 477	101 619 132							12 194 296	113 813 428
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	97 833 113									0
6	Производственный корпус. Отопление	12 811 553	12 811 553							1 537 386	14 348 939
7	Производственный корпус. Вентиляция	10 866 241	10 866 241							1 303 949	12 170 190
8	Дополнительные работы по замечаниям экспертизы.	13 459 154	13 459 154							1 615 099	15 074 253
9	Насосная станция водоснабжения АР	18 637 383	1 872 416							224 690	2 097 106

10	Проходная АР	12 575 [illegible]88	1 549 328							185 919	1 735 247
11	Резервуары АС	8 767 887	1 476 696							177 204	1 653 900
12	Резервуары ВК	224 140	224 140							26 896	251 036
13	Навес на въезде	2 397 179									0
14	Навес над автостоянкой	12 017 154									0
15	Котельная. Саркофаг.	10 032 037									0
16	Яма досмотра	654 063									0
17	ПСТМ 4-6	4 648 954	4 648 954							557 874	5 206 828
18	Наружные сети водопровода	21 704 797									0
19	Наружные сети канализации ливневой	6 196 931	6 196 931							743 632	6 940 563
20	Наружные сети канализации К1	7 126 921									0
21	Наружные сети канализации	1 707 817									0
22	Благоустройство. Проезды и площадки.	11 917 240	3 805 957							456 715	4 262 672
23	Вертикальная планировка	113 146 171									0
Итого к оплате тг		Сто семьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два тенге									

Заказчик :

Подрядчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заксзчик: ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА В Г. АСТАНЕ
Договор № 9/22 от 18 сентября 2012г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2013г

№п/п	Наименование зданий и сооружений		СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Производственный корпус	Общестроительные работы. Надземная часть. Марка АР	101 619 132	12 194 296	113 813 428
2	Производственный корпус	Вентиляция	10 866 241	1 303 949	12 170 190
3	Производственный корпус	Отопление	12 811 553	1 537 386	14 348 939
4	Производственный корпус	Надземная часть. Дополнительные работы по замечаниям экспертизы.	13 459 154	1 615 099	15 074 253
5	Насосная станция водоснабжения	Общестроительные работы	1 872 416	224 690	2 097 106
6	Проходная	Общестроительные работы	1 549 328	185 919	1 735 247
7	Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3	Общестроительные работы. Резервуар 1	738 348	88 602	826 950
8	Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3	Общестроительные работы. Резервуар 2	738 348	88 602	826 950
9	Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3	Водопровод и канализация. Резервуар 1	112 070	13 448	125 518
10	Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3	Водопровод и канализация Резервуар 2	112 070	13 448	125 518
11	Наружные сети канализации	Ливневая канализация	6 196 931	743 632	6 940 563
12	Котельная на жидком топливе. Саркофаг				
13	Яма досмотра				
14	Благоустройство.	Проезды и площадки	3 805 957	456 715	4 262 672
15	Подпорные стены с ограждением	Подпорные стены с ограждением (ПСтм-6, ПСтм-	4 648 954	557 874	5 206 828
	ИТОГО:		158 530 502	19 023 660	**177 554 162**

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000109 от 31 июля 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/22 от 18.09.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, Индустриальный парк

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тау-Кен Алтын" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 091240012920, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Д.Кунаева, дом № 12/1 (10а)

ИИК получателя: KZ806010111000150603, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство аффинажного завода в г.Астана	тг.	1	158 530 503,00	158 530 503,00	12%	19 023 659,00	177 554 162,00	0	
Всего по счету:					**158 530 503,00**		**19 023 659,00**	**177 554 162,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Подпорные стены с ограждением

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За июль 2013 г.

на ПСтм-1;ПСтм-2;ПСтм-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПСтм-2						
43	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	126,6777	55,00	52,87	6967	6697	1060
		м3		2,07	6,56	262	831	97
44	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	253,3553	19,70	19,70	4991	4991	998
		т			3,94	0	998	100
45	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	126,6777	15,84	15,08	2007	1910	193
		м3		0,70	0,87	89	110	97
46	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	764,8944	55,80	53,74	42681	41105	5505
		м3		2,05	5,37	1568	4107	97
47	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка вручную	62,41021	446,29		27853	0	31474
		м3		446,29		27853	0	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	624,1021	√356,49	356,49	222486	222486	142022
		м3			√234,60	0	146414	√97
49	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	535,4211	√25,35	25,35	13573	13573	728
		м3			√1,40	0	750	√97
50	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	535,4211	√12,22	12,22	6543	6543	353
		м3			√0,68	0	364	√97
51	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	229,4683	204,12		46839	0	52928
		м3		√204,12		46839	0	√113
52	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	535,4211	√27,20	4,52	14563	2420	11779
		м3		√22,68		12143	0	√97
53	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	94,83	√7484,73	94,02	709777	8916	33499
		м3		√283,50	√52,94	26884	5020	√105
54	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	161,718	√11082,44	486,77	1792230	78719	264781
		м3		√1285,20	√274,13	207840	44332	√105
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	161,718	√70,00	--	11320	--	--
		м3		--	--	--	--	--
56	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	161,718	√100,00	--	16172	--	--
		м3		--	--	--	--	--
57	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,50784	√68200,00	--	34635	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,12421	√71100,00	--	151031	--	--
		т		--	--	--	--	--
59	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,95388	√68800,00	--	272027	--	--
		т		--	--	--	--	--
60	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,7452	√64400,00	--	434391	--	--
		т		--	--	--	--	--
61	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки простанственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,5703	√62100,00	--	283816	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Подготовка оснований						
126	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	808	√61,21	58,87	49458	47567	8003
		м3		√2,27	√7,94	1834	6416	√97
127	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка вручную	56,56	√446,29	0,00	25242	0	28523
		м3		√446,29	0,00	25242	0	√113
128	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1616	√21,67	√21,67	35019	35019	6997
		т		0,00	√4,33	0	6997	√100
129	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	808	√3,75	2,99	3030	2416	1231
		м3		√0,70	√0,87	566	703	√97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	Е010333-А60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	1616	332,31	332,31	537013	537013	107399
		т		0,00	66,46	0	107399	100
131	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	808	255,20	232,02	206202	187472	100964
		м3		0,00	128,82	0	104087	97
132	Сданные заказчика	Стоимость щебенистой дресвы	808	277,24	--	224010	--	--
		м3		0,00	0,00	--	--	--
133	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	808	289,80	0,00	234158	0	264599
		м3		289,80	0,00	234158	0	113
134	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	808	32,47	5,38	26236	4347	21232
		м3		27,09	0,00	21889	0	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5434270		
		Накладные расходы -	Тенге			1084268		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391112		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6909650		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,90%	200 380
Итого с временными		7 110 030
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	223 966
Выслуга лет 1%	1%	71 100
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	28 440
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		7 433 536
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		7 433 536

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			16 603 159		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2;233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			16 603 159		
		СМР С учетом 2%	1,02			16 935 222		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			16 935 222		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			2 032 227		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			2 032 227		
		Итого СМР с НДС 12 %				18 967 449		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				18 967 449		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Клеуканов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора Присадков Р.С.

Сарсенов Ж.Н. 29.07.2013г подлежит корректировке после получения экспертизы

Подлежит корректир. после получения экспертизы Д.Т.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Подпорные стены с ограждением

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За июль, 2013 г.

на Подпорные стены с ограждением (ПСтм-4, ПСтм-5)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
6	1-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	82,04	25,35	25,35	2080	2080	112
		м3		--	1,40	--	115	97
7	1-28-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	82,04	12,22	12,22	1003	1003	54
		м3		--	0,68	--	56	97
8	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	35,16	204,12	--	7177	--	8110
		м3		204,12	--	7177	--	113
9	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	82,04	27,20	4,52	2231	371	1805
		м3		22,68	--	1861	--	97
		Ограждение						
33	Прайс-лист	**Стоимость и монтаж ограждения**	420,67	18197,51	--	7655147	--	--
		м2		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	7-24-13	Монтаж спирального барьера безопасности	552,35	712,93	450,09	393787	248607	186990
		м		205,59	36,22	113558	20006	140
38	Прайс-лист	Стоимость барьера	552,35	343,05	--	189484	--	--
		м		--	--	--	--	--
39	4-1-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматура для крепления барьера	0,82251	48300,00	--	39727	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	Тенге			8 290 636		
	Стоимость оборудования -		Тенге			-		
	Строительно-монтажные работы		Тенге			8 290 636		
		Накладные расходы -	Тенге			197 071		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			509 262		
		ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	Тенге			8 996 969		
		Оборудование	чел.-ч			-		
		ИТОГО ПО АКТу с оборудованием:	Тенге			8 996 969		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,90%	260 912
Итого с временными		9 257 881
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	291 623
Выслуга лет 1%	1%	92 579
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	37 032
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		9 679 115
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		9 679 115

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,2335			21 618 768		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,2335			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,2335			21 618 768		
		СМР С учетом 2%	1,02			22 051 143		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			22 051 143		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			2 646 137		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			2 646 137		
		Итого СМР с НДС 12 %				24 697 280		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**24 697 280**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель **Присадков Р.С.**

Тау-Кен Алтын

ТОП Лтд

Сарсенов Ш.Н.
29.07.2013г
подлежит корректировке после получения экспертизы

Д.Т.
подлежит корректир. после пол-я экспертизы
Д.Т.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ БӨЛІМІ
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП Л
Договор: Договор №29-ТКА от 30 мая 2013г.
Наименование объекта: *Строительство аффинажного завода в г.Астана*

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года

Код заказчика			Договор		Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	июль	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1			Дополнительные		июль НДС 12% тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящи	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту	148 815 539								17 857 865	166 673 404
	в том числе		38 986 365							4 678 364	43 664 729
1	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-1, ПСтм-2, ПСтм-3	120 814 714	16 935 222							2 032 227	18 967 449
2	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-4, ПСтм-5	28 000 825	22 051 143							2 646 137	24 697 280
Итого к оплате тг		Сорок три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать девять тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Елеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП Лтд" Матвеев А.В.

Заксзчик: ТОО "Тау-Кен Алтын"

Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА В Г. АСТАНЕ

Договор № 29-ТКА от 30 мая 2013г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2013г

№п/п	Наименование зданий и сооружений		СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Подпорные стенки сограждением ПСтм-1,ПСтм-2,ПСтм-3	Общестроительные работы	16 935 222,00	2 032 227,00	18 967 449
2	Подпорные стенки сограждением ПСтм-4,ПСтм-5	Общестроительные работы	22 051 143,00	2 646 137,00	24 697 280
	ИТОГО:		38 986 365	4 678 364	43 664 729

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000110 от 31 июля 2013 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29-ТКА от 30.05.2013г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, Индустриальный парк (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: , (7)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (8)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тау-Кен Алтын"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 091240012920, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Д.Кунаева, дом № 12/1 (9)

ИИК получателя: KZ806010111000150603, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-1, ПСтм-2, ПСтм-3	тг.	1	16 935 222,00	16 935 222,00	12%	2 032 227,00	18 967 449,00	0	
2	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-4, ПСтм-5	тг.	1	22 051 143,00	22 051 143,00	12%	2 646 137,00	24 697 280,00	0	
Всего по счету:					**38 986 365,00**		**4 678 364,00**	**43 664 729,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Проезды и площадки

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За август 1, 2013 г.

на Проезды и площадки

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.В границах участка								
		Проезды тип 1, S=5784м2						
1	27-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	5784	33,43	29,06	193359	168083	86852
		м2		1,03	10,26	5958	59344	133
2	27-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	3470,4	95,48	73,75	331354	255942	152547
		м3		21,38	11,67	74197	40500	133
6	27-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм толщиной 8 см**	5784	295,12	34,29	1706974	198333	113852
		м2		6,01	8,79	34762	50841	133
7	27-26-5	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.4**	5781	-89,14	-6,05	-515318	-34975	-16992
		м2		-0,44	-1,77	-2544	-10232	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	27-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1163	554,88	6,63	645325	7711	170828
		м		108,68	1,76	126395	2047	133
13	30-3-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	50,009	28200,00	--	1410254	--	--
		м3		--	--	--	--	--
				Тротуары тип 2, S=1976м2				
14	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1976	33,43	29,06	66058	57423	29671
		м2		1,03	10,26	2035	20274	133
15	27-14-2	Щебенистая дресва	691,6	95,48	73,75	66034	51006	30400
		м3		21,38	11,67	14786	8071	133
16	010333-А60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	1383,2	332,31	332,31	459651	459651	91927
		т		--	66,46	--	91927	100
17	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	691,6	187,58	164,40	129730	113699	41056
		м3		--	61,20	--	42326	97
18	справка заказчика	Стоимость щебенистой дресвы	691,6	277,24	--	191739	--	--
		м3		--	--	--	--	--
19	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см из отсева толщиной 15 см	1976	158,21	17,83	312623	35232	30170
		м2		6,41	5,07	12666	10018	133
20	27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	302,315	122,86	49,85	37142	15070	34853

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		69,08	17,60	20884	5321	133
21	30-3-40	Плитка тротуарная	302,315	842,00	--	254549	--	--
		м2		--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5289474		
		Накладные расходы -	Тенге			765164		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			363278		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6417916		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	186 120
Итого с временными		6 604 036
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	208 027
Выслуга лет 1%	1%	66 040
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	26 416
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		6 904 519
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		6 904 519
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	15 421 575
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	15 421 575
СМР С учетом 2%	1,02	15 730 007
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	15 730 007
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	1 887 601
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%	1 887 601
Итого СМР с НДС 12 %		17 617 608

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				17 617 608		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын"_____ Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"_____ Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Проходная

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За август-1 , 2013 г.

на Вентиляцию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Оборудование						
1	Прайс-лист	**Вентилятор канальный ВКТ-125**	1	7332,50	--	7333	--	--
		шт		--	--	--	--	--
2	20-32-3	**Установка вентилятора**	1	2655,77	100,89	2656	101	2113
		шт		1613,25	38,25	1613	38	128
3	Прайс-лист	**Кондиционернастенного типа FS-12-H**	1	32686,74	--	32687	--	--
		шт		--	--	--	--	--
4	20-40-1	**Установка кондиционера**	1	365,34	17,71	365	18	453
		шт		346,50	6,75	347	7	128
		Воздуховоды						
5	20-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	2,15875	1138,88	13,16	2459	28	698
		м2		247,50	4,93	534	11	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	20-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	3	1156,88	13,16	3471	39	970
		м2		247,50	4,93	743	15	128
7	20-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	3	311,15	16,15	933	48	708
		шт		177,75	6,75	533	20	128
8	20-12-5	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм**	2	590,15	16,15	1180	32	474
		шт		177,75	6,75	356	14	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			51084		
		Стоимость оборудования -	Тенге			40020		
		Транспортные расходы -	Тенге			2001		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			504		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			42525		
		Стоимость СМР	Тенге			11064		
		Накладные расходы -	Тенге			5416		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			989		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			17469		
		Оборудование	Тенге			42525		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			59994		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	507
Итого с временными		17 976
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	566
Выслуга лет 1%	1%	180
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	72
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		18 794
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		42 525

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				61 319		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			41 977		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			94 982		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			136 959		
		СМР С учетом 2%	1,02			42 817		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			96 882		
		Всего с учетом 2%	1,02			139 699		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			5 138		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			11 626		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			16 764		
		Итого СМР с НДС 12 %				47 955		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				108 508		
		Всего с НДС 12 %				156 463		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Проходная

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За август -1 , 2013 г.

на Водопровод и канализацию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Канализация						
1	16-14-9	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм**	17	903,94	14,83	15367	252	4390
		м		196,20	5,56	3335	95	128
2	8-4-60	**Отвод 110-ПНД**	0,1	6190,00	--	619	--	--
		10шт		--	--	--	--	--
3	8-4-60	**Тройник 110х110-ПНД**	0,1	6190,00	--	619	--	--
		10шт		--	--	--	--	--
4	11-1-60	**Ревизия 110ПНД**	1	284,00	--	284	--	--
		шт		--	--	--	--	--
5	8-4-40	**Муфта 110ПНД**	0,1	594,00	--	59	--	--
		10шт		--	--	--	--	--
6	8-4-50	**Переход 110х50-ПНД**	0,1	1220,00	--	122	--	--
		10шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	8-4-56	Тройник 50х50-ПНД	0,2	820,00	--	164	--	--
		10шт		--	--	--	--	--
8	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	3	603,52	9,63	1811	29	842
		м		215,78	3,60	647	11	128
9	8-4-39	Муфта, d 50 мм	0,1	369,00	--	37	--	--
		10шт		--	--	--	--	--
		Водопровод холодной воды						
14	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	4,5	364,67	4,19	1641	19	353
		м		59,85	1,58	269	7	128
15	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	5	329,67	4,19	1648	21	393
		м		59,85	1,58	299	8	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			22371		
		Накладные расходы -	Тенге			5978		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1701		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			30050		

Временные здания и сооружения	2,816045%	2,9%	871
Итого с временными			30 921
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%		3,150%	974
Выслуга лет 1%		1%	309
Доп. отпуска 0,4%		0,4%	124
Итого по главе 9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				32 328		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				32 328		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			72 206		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			72 206		
		СМР С учетом 2%	1,02			73 650		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			73 650		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			8 838		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			8 838		
		Итого СМР с НДС 12 %				82 488		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**82 488**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка
За август-1, 2013 г.

на Вентиляцию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Оборудование						
17	13-1-12	**Вентилятор осевой с эл. двигателем NV20**	1	16400,00	--	16400	--	--
		компл		--	--	--	--	--
18	20-32-1	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	1	712,67	29,90	713	30	890
		шт		682,76	11,81	683	12	128
		Производственный блок						
40	Прайс-лист	**Шумоглушители пластинчатые А7Е 178.000-05**	1	46984,44	--	46984	--	--
		шт		--	--	--	--	--
41	20-27-6	**Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-3 размером пластин 200х1000х1000 мм**	1	4758,72	22,61	4759	23	196
		шт		144,11	9,45	144	9	128
42	13-1-12	**Вентилятор осевой NV20**	4	16400,00	--	65600	--	--
		компл		--	--	--	--	--
43	20-32-1	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	4	712,67	29,90	2851	120	3556
		шт		682,76	11,81	2731	47	128
		Система П1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Система П2						
		Воздуховоды						
69	26-22-2	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	624	668,79	31,14	417325	19431	396415
		м2		623,70	11,58	389189	7226	100
70	1-3-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	31,192	7370,00	--	229885	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		Система В5						
		Воздуховоды						
92	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1169,91	13,82	11231	133	3258
		м2		259,88	5,18	2495	50	128
93	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,5552	1151,91	13,82	13311	160	3921
		м2		259,88	5,18	3003	60	128
96	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	15	93,00	--	1395	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Система В6						
		Воздуховоды						
97	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15	1169,91	13,82	17549	207	5089

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		259,88	5,18	3898	78	128
98	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5216					
				1151,91	13,82	5208	62	1533
		м2		259,88	5,18	1175	23	128
101	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	14					
				93,00	--	1302	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Система В7						
		Воздуховоды						
102	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	80,9					
				1169,91	13,82	94646	1118	27447
		м2		259,88	5,18	21024	419	128
106	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	36					
				93,00	--	3348	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Система ВЕ1						
		Воздуховоды						
107	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,7584					
				1151,91	13,82	2026	24	596
		м2		259,88	5,18	457	9	128
108	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	0,5					
				647,00		324	--	
		м2				--	--	
112	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1					
				93,00	--	93	--	--
		кг		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Система В8						
		Воздуховоды						
113	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	28,9	1169,91	13,82	33810	399	9806
		м2		259,88	5,18	7511	150	128
114	20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	11,8692	1209,51	11,11	14356	132	3688
		м2		238,61	4,16	2832	49	128
118	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20	93,00	--	1860	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Система В9						
		Воздуховоды						
119	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,6	1169,91	13,82	14741	174	4274
		м2		259,88	5,18	3274	65	128
120	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,536	1151,91	13,82	8681	104	2556
		м2		259,88	5,18	1958	39	128
121	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	6	808,36	16,79	4850	101	984
		м		121,91	6,29	731	38	128
125	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12	93,00	--	1116	--	--
		кг		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Узел А						
126	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	1169,91	13,82	1755	21	509
		м2		259,88	5,18	390	8	128
127	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	12	808,36	16,79	9700	201	1969
		м		121,91	6,29	1463	75	128
		Система В11						
		Воздуховоды						
130	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1169,91	13,82	4095	48	1188
		м2		259,88	5,18	910	18	128
131	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,3825	1151,91	13,82	13112	157	3862
		м2		259,88	5,18	2958	59	128
136	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	13	93,00	--	1209	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Система В12						
		Воздуховоды						
137	20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8	1144,51	11,11	5494	53	1491
		м2		238,61	4,16	1145	20	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1	93,00	--	93	--	--
		кг			--	--	--	--
		Система В13						
		Воздуховоды						
139	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	21	1169,91	13,82	24568	290	7124
		м2		259,88	5,18	5457	109	128
140	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,512	1151,91	13,82	2894	35	852
		м2		259,88	5,18	653	13	128
143	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	16	93,00	--	1488	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Система В16						
		Воздуховоды						
144	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14,7	1169,91	13,82	17198	203	4987
		м2		259,88	5,18	3820	76	128
145	20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	10,8801	1209,51	11,11	13160	121	3380
		м2		238,61	4,16	2596	45	128
148	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12	93,00	--	1116	--	--
		кг		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Система В19						
149	20-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	1,8	1169,91	13,82	2106	25	611
		м2		259,88	5,18	468	9	128
150	20-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	5,1025	1151,91	13,82	5878	71	1731
		м2		259,88	5,18	1326	26	128
153	13-12-78	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	12	93,00	--	1116	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1119346		
		Стоимость оборудования -	Тенге			46984		
		Транспортные расходы -	Тенге			2349		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			592		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			49925		
		Стоимость СМР	Тенге			1072362		
		Накладные расходы -	Тенге			491913		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93857		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			1658132		
		Оборудование	Тенге			49925		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			1708057		

Временные здания и сооружения	2,816045%	2,9%	48 086
Итого с временными			1 706 218
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%		3,150%	53 746
Выслуга лет 1%		1%	17 062
Доп. отпуска 0,4%		0,4%	6 825
Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			1 783 851

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				49 925		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 833 776		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			3 984 317		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			111 510		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			4 095 827		
		СМР С учетом 2%	1,02			4 064 004		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			113 740		
		Всего с учетом 2%	1,02			4 177 744		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			487 680		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			13 649		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			501 329		
		Итого СМР с НДС 12 %				4 551 684		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				127 389		
		Всего с НДС 12 %				4 679 073		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка
За август -1 , 2013 г.

на Общестроительные работу (дополнительные объемы по замечаниям экспертизы)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Заполнения верха перегородок						
1	9-43-2	**Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м**	349,68	292,34	125,09	102225	43741	54678
		м2		144,00	29,74	50354	10399	90
2	Прайс-лист ТОО "Полимерметалл"	**Стоимость листа с полимерным покрытием**	349,68	587,75	--	205524	--	--
		м2		--	--	--	--	--
3	1-1-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,0000962	149300,00	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--
4	26-31-1	**Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	35	2139,46	330,46	74881	11566	67646
		м3		1809,00	123,75	63315	4331	100
5	1-3-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150**	35,7	9950,00	--	355215	--	--
		м3		--	--	--	--	--
6	9-25-1	**Монтаж уголков**	0,2925	5030,50	2020,02	1471	591	731
		т		2272,50	502,43	665	147	90
7	2-1-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0,2925	154400,00	--	45162	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,2925	18000,00	--	5265	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Дополнительное ограждение ОГ-9 - 16шт.						
9	7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	36	90,96	5,89	3275	212	3730
		м		71,78	2,23	2584	80	140
10	2-1-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,16736	177400,00	--	29690	--	--
		т		--	--	--	--	--
11	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,5312	148,40	0,07	1118	1	854
		м2		108,00	0,02	813	--	105
		Усиление потолка кассы						
12	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,345	9850,48	1162,95	3398	401	2318
		т		7357,50	108,00	2538	37	90
13	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,345	134000,00	--	46230	--	--
		т		--	--	--	--	--
14	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15,525	148,40	0,07	2304	1	1761
		м2		108,00	0,02	1677	--	105
		Короба-шахты						
15	9-53-2	Прокладка из тонколистовой стали между гипсокартонных листов	0,3971	9850,48	1162,95	3912	462	2669
		т		7357,50	108,00	2922	43	90
16	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,3971	109500,00	--	43482	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Маты из базальтового волокна над плитой подвесного потолка						
17	26-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	46,08	2483,15	360,50	114424	16612	92586

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		1874,25	135,00	86365	6221	100
18	1-3-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50	46,08	4916,00	--	226529	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		Перегородка из теплоблоков на отм. 3,60 лист АР38						
19	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,05	7023,19	66,01	351	3	12
		м3		195,75	24,93	10	1	105
20	8-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	4,1	481,27	7,14	1973	29	120
		м2		22,10	2,68	91	11	118
21	9-43-1	Монтаж фахверка	0,2233	11487,34	4590,56	2565	1025	1119
		т		4725,00	840,11	1055	188	90
22	2-1-117	Стойки фахверка	0,2233	113100,00	--	25255	--	--
		т		--	--	--	--	--
23	ц.2 табл.4	Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,2233	5940,00	--	1326	--	--
		тн		--	--	--	--	--
24	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00744	172357,31	536,06	1282	4	373
		1т		47475,00	202,50	353	2	105
25	46-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	24	139,90	69,75	3358	1674	2577
		отверст.		66,38	40,98	1593	984	100
26	6-11-10 применит.	Каркас из арматуры AIII	0,05925	5239,08	327,33	310	19	125
		1т		1890,00	123,75	112	7	105
27	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,05925	68200,00	--	4041	--	--
		т		--	--	--	--	--
28	8-22-4	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа свыше 4 м	15,45	722,08	234,95	11156	3630	9845
		м3		452,25	87,75	6987	1356	118
29	Прайс-лист	Стоимость пеноблоков	515	216,25	--	111369	--	--
		шт		--	--	--	--	--
30	Прайс-лист	Суперклей для теплоблоков	417,15	17,00	--	7092	--	--
		кг		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	26-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	0,14	4791,45	374,40	671	52	444
		м3		3026,25	139,50	424	20	100
32	1-3-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50	0,14	4916,00	--	688	--	--
		м3		--	--	--	--	--
33	15-70-1 применит.	Натягивание сетки	15,81	764,00	4,92	12079	78	3236
		м2		193,05	1,87	3052	30	105
		Рама РМ-3						
		Перемычка						
34	6-18-9	Устройство перемычек	0,31	15237,12	367,51	4724	114	762
		м3		2202,75	138,83	683	43	105
35	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0102	50600,00	--	516	--	--
		т		--	--	--	--	--
36	4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0106124	53000,00	--	562	--	--
		т		--	--	--	--	--
37	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0152736	52400,00	--	800	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Сердечники						
38	6-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	0,18	13541,77	955,03	2438	172	527
		м3		2430,00	360,77	437	65	105
39	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0024	53600,00	--	129	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,010656	52400,00	--	558	--	--
		т		--	--	--	--	--
41	9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	8,3976	965,99	28,84	8112	242	7083
		м2		927,00	10,15	7785	85	90
42	Прайс-лист	Стоимость витража	8,3976	7758,62	--	65154	--	--
		м2		--	--	--	--	--
43	10-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	2,7324	363,03	22,07	992	60	529
		м2		153,73	7,58	420	21	120
44	Прайс-лист	Стоимость двери	2,7324	29104,53	--	79525	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		Фрагмент плана №11 (санузел) на отм. 3,6м						
45	8-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	29,96	1533,32	34,73	45938	1041	8415
		м2		225,00	13,01	6741	390	118
46	9-43-1	Монтаж фахверка крепление из уголков	0,0836	11487,34	4590,56	960	384	419
		т		4725,00	840,11	395	70	90
47	2-1-118	Ригели фахверка	0,0836	110400,00	--	9229	--	--
		т		--	--	--	--	--
48	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00048	8679,65	422,15	4	--	5
		т		8257,50	157,50	4	--	118
49	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00048	53600,00	--	26	--	--
		т		--	--	--	--	--
50	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0028	93997,62	304,24	263	1	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1т		33075,00	114,75	93	--	105
51	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0028	18000,00	--	50	--	--
		т		--	--	--	--	--
52	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,9	12880,54	241,10	11592	217	1298
		м3		1282,50	91,08	1154	82	105
53	4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,102794	53000,00	--	5448	--	--
		т		--	--	--	--	--
54	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	7,47	141,96	1,19	1060	9	244
		м2		27,00	0,45	202	3	119
55	1-1-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	8,217	38,09	--	313	--	--
		м2		--	--	--	--	--
56	12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	7,47	148,03	4,93	1106	37	276
		м2		29,25	1,85	218	14	119
57	1-3-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50	0,76941	4916,00	--	3782	--	--
		м3		--	--	--	--	--
58	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	7,47	37,08	0,99	277	7	107
		м2		11,59	0,38	87	3	119
59	1-1-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	8,217	38,09	--	313	--	--
		м2		--	--	--	--	--
60	12-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	7,47	676,29	9,15	5052	68	436
		м2		45,45	3,42	340	26	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	1-1-1204 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	8,5905	205,00	--	1761	--	--
		м2		--	--	--	--	--
62	10-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	3,36	363,03	22,07	1220	74	650
		м2		153,73	7,58	517	25	120
63	Прайс-лист	Стоимость дверей	3,36	29104,53	--	97791	--	--
		м2		--	--	--	--	--
64	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	39,032	1079,16	2,10	42122	82	13680
		м2		333,00	0,79	12998	31	105
65	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	7,1553	145,55	1,42	1041	10	540
		м2		71,33	0,54	510	4	105
66	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7,1553	325,41	2,33	2328	17	616
		м2		81,23	0,88	581	6	105
67	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	26,713	362,56	4,07	9685	109	3833
		м2		135,68	0,97	3624	26	105
68	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30,073	306,50	2,10	9217	63	2079
		м2		65,03	0,79	1956	24	105
69	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,1553	290,46	9,95	2078	71	493
		м2		52,20	3,74	374	27	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,1553	950,29	11,72	6800	84	1549
		м2		171,68	4,39	1228	31	123
71	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	13,0008	34,53	0,22	449	3	298
		м		18,50	0,09	241	1	123
		Огнезащитнае покрытие металлоконструкций толщ.6мм в административной части						
72	13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	2804,2403	28,92	0,24	81099	673	14234
		1м2		5,54	0,10	15535	280	90
73	Прайс-лист	Стоимость огнезащитной краски PIREX-METAL Plus	27762,774	554,48	--	15393903	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Отдел купирования						
74	8-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	28,427	1533,32	34,73	43588	987	7984
		м2		225,00	13,01	6396	370	118
75	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	64,498	362,56	4,07	23384	263	9255
		м2		135,68	0,97	8751	63	105
76	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	110,78	66,43	222	133	134
		шт		23,85	23,85	48	48	140
77	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,052	26400,00	--	1373	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		Лестница эвакуационная						
78	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	7907,15	95,97	3954	48	424
		м3		771,75	36,25	386	18	105
79	9-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,197657	5181,42	2080,62	1024	411	509
		т		2340,68	517,50	463	102	90
80	9-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж фахверка с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,062418	11831,96	4728,27	739	295	322

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		4866,75	865,31	304	54	90
81	9-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,499344	14122,81	5640,14	7052	2816	3052
		т		5191,20	1599,46	2592	799	90
82	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,197657	2452,13	545,76	485	108	219
		т		1230,75	--	243	--	90
83	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,197657	101700,00	--	20102	--	--
		т		--	--	--	--	--
84	2-1-118	Ригели фахверка	0,062418	110400,00	--	6891	--	--
		т		--	--	--	--	--
85	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,499344	133700,00	--	66762	--	--
		т		--	--	--	--	--
86	ц.2табл4	Окраска за 2 раза эмулью ПФ-115	0,759419	18208,80	--	13828	--	--
		тн		--	--	--	--	--
		Узел 10, 11						
87	10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	5,8	1545,79	13,90	8966	81	2275
		м2		321,75	5,24	1866	30	120
88	1-1-2198 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	11	321,00	--	3531	--	--
		м2		--	--	--	--	--
89	1-3-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,435	7634,00	--	3321	--	--
		м3		--	--	--	--	--
90	1-1-339	Лента тиоколовая уплотнительная	0,3	598,00	--	179	--	--
		м2		--	--	--	--	--
91	1-1-338	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	0,0000391	49000,00	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--
92	1-1-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	7	36,00	--	252	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,00625	475300,00	--	2971	--	--
		т		--	--	--	--	--
94	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	11,6	154,56	6,86	1793	80	1828
		м2		147,46	2,62	1711	30	105
95	Прайс-лист	Шпаклевка "Глатт"	1,2	28,09	--	34	--	--
		кг		--	--	--	--	--
96	Прайс-лист	Шпаклевка "Финиш"	2,4	42,14	--	101	--	--
		кг		--	--	--	--	--
97	Прайс-лист	Затирка "Джойнт"	0,5	42,14	--	21	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Перегородки для коробов К1-К6 тип С-362 толщ. 125мм на отм. +3,6						
98	10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	101	1545,79	13,90	156125	1404	39631
		м2		321,75	5,24	32497	529	120
99	1-1-2198 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	202	321,00	--	64842	--	--
		м2		--	--	--	--	--
100	1-3-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	5,05	7634,00	--	38552	--	--
		м3		--	--	--	--	--
101	1-1-339	Лента тиоколовая уплотнительная	3,636	598,00	--	2174	--	--
		м2		--	--	--	--	--
102	1-1-338	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	0,0013174	49000,00	--	65	--	--
		т		--	--	--	--	--
103	1-1-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	161,6	36,00	--	5818	--	--
		шт		--	--	--	--	--
104	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,02121	475300,00	--	10081	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	101	154,56	6,86	15611	693	15916
		м2		147,46	2,62	14893	265	105
106	Прайс-лист	Шпаклевка "Глатт"	50,5	28,09	--	1419	--	--
		кг		--	--	--	--	--
107	Прайс-лист	Шпаклевка "Финиш"	50,5	42,14	--	2128	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Шахта-окно 700х1000х335-580мм(h)-2шт						
108	12-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	12,6	42,86	18,33	540	231	470
		м2		24,53	6,86	309	86	119
109	1-1-1244 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	12,6	146,00	--	1840	--	--
		м2		--	--	--	--	--
110	9-41-2	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером 3х6 м	0,4656306	4370,01	1999,23	2035	931	839
		т		1566,00	436,70	729	203	90
111	Прайс-лист	Лист с подимерным покрытием	32,6	325,29	--	10604	--	--
		м2		--	--	--	--	--
112	1-1-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2864936	87100,00	--	24954	--	--
		т		--	--	--	--	--
113	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	18	114,39	36,18	2059	651	961
		м2		51,08	8,25	919	149	90
114	Прайс-лист	Профлист НС-34-1000-0,5	18	587,75	--	10580	--	--
		м2		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям						
			0,0126	525600,00	--	6623	--	--
		т		--	--	--	--	--
116	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м						
			0,259497	5030,50	2020,02	1305	524	648
		т		2272,50	502,43	590	130	90
117	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей						
			0,259497	101700,00	--	26391	--	--
		т		--	--	--	--	--
118	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий						
			0,259497	542,84	144,52	141	38	68
		т		292,50	--	76	--	90
119	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали						
			0,0479712	9850,48	1162,95	473	56	322
		т		7357,50	108,00	353	5	90
120	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т						
			0,0479712	154400,00	--	7407	--	--
		т		--	--	--	--	--
121	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115						
			13,836069	40,72	0,04	563	1	104
		м2		8,32	--	115	--	90
122	26-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок						
			2,3	4791,45	374,40	11020	861	7281
		м3		3026,25	139,50	6960	321	100
123	1-3-588 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 35						
			0,5	4356,00	--	2178	--	--
		м3		--	--	--	--	--
124	1-3-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100						
			1,8	7402,00	--	13324	--	--
		м3		--	--	--	--	--
125	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали						
			5,2	715,87	1,24	3723	6	951
		м2		153,23	0,47	797	2	119
126	9-27-3	Монтаж остекленных из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке оконных фонарных покрытий						
			4,948	1122,55	327,04	5554	1618	3900

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		789,75	85,85	3908	425	90
127	Прайс-лист	Окна фирмы "Rodos Crados"	4,948	66596,82	--	329521	--	--
		м2		--	--	--	--	--
128	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0049	149300,00	--	732	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			18315009		
		Накладные расходы -	Тенге			400088		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1122906		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			19838003		

Временные здания и сооружения 2,816045%	2,9%	575 302
Итого с временными		20 413 305
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	643 019
Выслуга лет 1%	1%	204 133
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	81 653
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		21 342 110
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		21 342 110
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	47 668 627
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	47 668 627
СМР С учетом 2%	1,02	48 622 000
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	48 622 000
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	5 834 640
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%	5 834 640

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого СМР с НДС 12 %				54 456 640		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				54 456 640		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане

Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012

Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За август -1 , 2013 г.

на Общестроительные работы. Надземная часть. Марка АР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 9.Двери						
				Двери отм. 0.00				
355	10-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	45,0466	367,11	19,34	16537	871	7890
		м2		139,39	6,57	6279	296	120
356	10-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	20,9664	328,76	20,41	6893	428	3305
		м2		124,24	7,13	2605	149	120
357	10-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	74,8838	363,03	22,07	27185	1653	14496
		м2		153,73	7,58	11512	568	120
358	Прайс-лист	Стоимость дверей	135,4056	29104,53	--	3940916	--	--
		м2		--	--	--	--	--
359	Прайс-лист	Сейфовые двери	2	739303,51	--	1478607	--	--
		шт		--	--	--	--	--
				Двери отм. +3.60				
360	10-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	7,55	367,11	19,34	2772	146	1322

		м2		139,39	6,57	1052	50	120
361	10-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	58,43	363,03	22,07	21212	1290	11310
		м2		153,73	7,58	8982	443	120
362	Прайс-лист	Стоимость дверей	65,98	29104,53	--	1920317	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7414439		
		Накладные расходы -	Тенге			38323		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447166		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7899928		

РАЗДЕЛ 13.Полы

Тип 10

460	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	303,19	123,63	4,90	37483	1486	22507
		м2		58,50	1,85	17737	561	123
461	1-1-352	Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове /релин/	303,19	1060,00	--	321381	--	--
		м2		--	--	--	--	--
462	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	239,64	123,31	0,16	29550	38	4790
		м		16,18	0,07	3877	17	123

Тип 11

470	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	26,4	950,29	11,72	25088	309	5717
		м2		171,68	4,39	4532	116	123
471	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	49,18	142,94	0,32	7030	16	2524
		м		41,63	0,11	2047	5	123

Тип 13

482	13-13-7	Огрунтовка поверхности бетонных ступеней и площадок плиточным клеем	29,23	6,41	0,16	187	5	157
		м2		5,90	0,07	172	2	90

483	Прайс-лист ТОО "Алина"	Клей плиточный СЭТ301	73,075	443,58	--	32415	--	--
		кг		--	--	--	--	--
484	15-31-1	Облицовка ступеней гранитными плитами	15	4050,70	683,33	60761	10250	47068
		м2		2587,50	400,91	38813	6014	105
485	15-33-7	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных число плит в 1 м2 до 10	14,23	5177,05	925,11	73669	13164	58545
		м2		3375,00	543,31	48026	7731	105
486	11-41-1	Установка плинтусов из мраморных плит	0,9156	1900,33	6,95	1740	6	1958
		м2		1737,00	2,25	1590	2	123
487	30-11-29	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные, толщина 25 мм	30,5879	9340,00	--	285691	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				Тип 14				
490	15-33-5	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных число плит в 1 м2 до 4	102,5	3235,74	680,13	331663	69713	253616
		м2		1957,50	398,98	200644	40895	105
491	11-41-1	Установка плинтусов из мраморных плит	2,9127	1900,33	6,95	5535	20	6231
		м2		1737,00	2,25	5059	7	123
492	30-11-29	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные, толщина 25 мм	106,4377	9340,00	--	994128	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2206321		
		Накладные расходы -	Тенге			403113		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156566		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2766000		

РАЗДЕЛ 14.Потолки

Натяжной потолок

520	13-42-1 т.ч. п-3.19 К=1,1	Монтаж натяжного потолка	93,5	946,22	2,00	88472	187	39634
		м2		470,25	0,75	43968	70	90

521	Прайс-лист ИП "Образцовые потолки"	Натяжной матовый потолок, ширин: лотна 3,2м	93,5	462,06	--	43203	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			131675		
		Накладные расходы -	Тенге			39634		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10279		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			181588		

РАЗДЕЛ 15.Лестница в осях "Д-Е"

529	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску /лестничные марши и площадки/	32,72725	257,14	2,33	8415	76	1531
		м2		43,65	0,88	1429	29	105
530	7-60-4	Установка металлических ограждений ОГ1-ОГ8	27,62	90,96	5,89	2512	163	2863
		м		71,78	2,23	1983	62	140
531	Прайс-лист	Ограждение лестниц и площадок из никелированных труб	27,62	8317,16	--	229720	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			240647		
		Накладные расходы -	Тенге			4394		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14702		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			259743		

РАЗДЕЛ 17.Отделочные работы

552	15-180-4 т.ч. п-3.19 К=1,1	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку в помещениях высотой от 4 до 8 м	902,13	333,77	2,56	301104	2309	85554
		м2		89,35	0,97	80605	875	105

554	15-17-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по дереву /гипсокартоннымперегородкам/**	277,54	1738,47	7,00	482495	1943	90558
		м2		309,66	4,08	85943	1132	104
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**783599**		
		Накладные расходы -	Тенге			**176112**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**57583**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			**1017294**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**10776681**		
		Накладные расходы -	Тенге			**661576**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**686295**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**12124552**		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%		351 612
Итого с временными			12 476 164
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%		392 999
Выслуга лет 1%	1%		124 762
Доп. отпуска 0,4%	0,4%		49 905
Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			13 043 830
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			13 043 830
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		29 134 020
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		29 134 020

СМР С учетом 2%	1,02	29 716 700
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	29 716 700
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	3 566 004
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-
Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%	3 566 004
Итого СМР с НДС 12 %		33 282 704
Итого Оборудования с НДС 12 %		-
Всего с НДС 12 %		**33 282 704**

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ Тлеужанов М.Ш.

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012
Наименование объекта: Строительство аффинажного завода в г.Астана

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август-1 месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименован	код	наименован		код
			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце -август-1	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат,	Дополнительны		август-1 НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд		на приобретение материа	другие дополнительные		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	1 023 543 653								122 825 238	1 146 368 891
	в том числе		98 459 800							11 815 176	110 274 976
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									0
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	408 892 177	29 716 700							3 566 004	33 282 704
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	97 833 113									0
6	Производственный корпус. Отопление	12 811 553									0
7	Производственный корпус. Вентиляция	15 043 985	4 177 744							501 329	4 679 073
8	Дополнительные работы по замечаниям экспертизы.	62 081 154	48 622 000							5 834 640	54 456 640
9	Насосная станция водоснабжения АР	18 637 383									0

10	Проходная АР	12 575 288									0
	Проходная ВК	73 650	73 650							8 838	82 488
	Проходная Вентиляция	139 699	139 699							16 764	156 463
11	Резервуары АС	8 767 887									0
12	Резервуары ВК	224 140									0
13	Навес на въезде	2 397 179									0
14	Навес над автостоянкой	12 017 154									0
15	Котельная. Саркофаг.	10 032 037									0
16	Яма досмотра	654 063									0
17	ПСТМ 4-6	4 648 954									0
18	Наружные сети водопровода	21 704 797									0
19	Наружные сети канализации ливневой	6 196 931									0
20	Наружные сети канализации К1	7 126 921									0
21	Наружные сети канализации	1 707 817									0
22	Благоустройство. Проезды и площадки.	27 647 247	15 730 007							1 887 601	17 617 608
23	Вертикальная планировка	113 146 171									0
Итого к оплате тг		Сто десять миллионов двести семьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заксзчик: ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА В Г. АСТАНЕ
Договор № 9/22 от 18 сентября 2012г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ (1) 2013г

№п/п	Наименование зданий и сооружений		СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Производственный корпус	Общестроительные работы. Надземная часть. Марка АР	29 716 700	3 566 004	33 282 704
2	Производственный корпус	Общестроительные работу (дополнительные объемы по замечаниям экспертизы)	48 622 000	5 834 640	54 456 640
3	Производственный корпус	Вентиляция	4 177 744	501 329	4 679 073
4	Проходная	Водопровод и канализация	73 650	8 838	82 488
5	Проходная	Вентиляция	139 699	16 764	156 463
6	Проезды и площадки		15 730 007	1 887 601	17 617 608
	ИТОГО:		98 459 800	11 815 176	**110 274 976**

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С._____

Счет-фактура № 00000000124 от 12 августа 2013 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/22 от 18.09.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, Индустриальный парк (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тау-Кен Алтын" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 091240012920, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Д.Кунаева, дом № 12/1 (10а)

ИИК получателя: KZ806010111000150603, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.	Строительство аффинажного завода в г.Астана	тг.	1	98 459 800,00	98 459 800,00	12%	11 815 176,00	110 274 976,00	0	
Всего по счету:					**98 459 800,00**		**11 815 176,00**	**110 274 976,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОП Лтд ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Республика Казахстан г. Алматы

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Трансформаторная подстанция ТП (2КТПП) 1000

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За август 2 , 2013 г.

на Фундаменты

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундаменты						
1	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	7,5	5856,31	66,01	43922	495	1738
		м3		195,75	24,93	1468	187	105
2	6-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	24	7695,82	353,46	184700	8483	18106
		м3		585,00	133,52	14040	3204	105
3	30-1-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	24	70,00	--	1680	--	--
		м3		--	--	--	--	--
4	30-1-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	24	100,00	--	2400	--	--
		м3		--	--	--	--	--
5	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,01792	50600,00	--	907	--	--
		т		--	--	--	--	--
6	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,64091	53600,00	--	34353	--	--
		т		--	--	--	--	--
7	6-18-1	**Устройство фундаментных балок**	2,8	13081,42	308,99	36628	865	5509
		м3		1757,25	116,73	4920	327	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	4-1-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм						
		т	0,07084	50600,00	--	3585	--	--
				--	--	--	--	--
9	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм						
		т	0,145512	52400,00	--	7625	--	--
				--	--	--	--	--
10	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг						
		1т	0,05496	93997,62	304,24	5166	17	1915
				33075,00	114,75	1818	6	105
11	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия						
		т	0,05496	18000,00	--	989	--	--
				--	--	--	--	--
12	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов						
		м2	10,02	282,34	4,19	2829	42	706
				58,05	1,58	582	16	118
		Приямки ПРМ-1 шт.2						
13	6-1-1	Устройство бетонной подготовки						
		м3	1	5856,31	66,01	5856	66	232
				195,75	24,93	196	25	105
14	6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм						
		м3	7	11342,38	954,99	79397	6685	10334
				1075,50	330,44	7529	2313	105
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента						
		м3	7	70,00	--	490	--	--
				--	--	--	--	--
16	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2						
		м3	7	100,00	--	700	--	--
				--	--	--	--	--
17	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м						
		т	0,09088	5030,50	2020,02	457	184	228
				2272,50	502,43	207	46	90
18	4-1-120 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 10 мм						
		т	0,09088	76000,00	--	6907	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	9-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,3291	16367,84	681,42	5387	224	4385
		т		14670,00	132,75	4828	44	90
20	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,3291	134000,00	--	44099	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	1,164	3888,79	161,51	4527	188	352
		м3		227,03	61,02	264	71	105
22	22-2-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0366	456831,67	1984,82	16720	73	2219
		км		45900,00	749,25	1680	27	130
		Полы						
23	11-3-3	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных	32,859	3036,66	266,56	99782	8759	24917
		м3		517,50	99,00	17005	3253	123
24	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,2859	6350,16		20866	0	2291
		м3		567,00		1863	0	123
25	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	32,859	336,10	14,76	11044	485	2343
		м2		52,43	5,54	1723	182	123
26	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	34,6	34,53	0,22	1195	8	791
		м		18,50	0,09	640	3	123
27	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	170,9943	245,44	3,82	41969	653	7827
		м2		37,35	1,44	6387	246	118
		Земляные работы						
28	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 лишний грунт	72,50805	36,40	34,96	2639	2535	919
		м3		1,44	11,62	104	843	97
29	1-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	157,709457	30,62	28,79	4829	4540	1492
		м3		1,83	7,92	289	1249	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка вручную	11,039662	262,72		2900	0	3277
		м3		262,72		2900	0	113
31	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	110,39662	6,83	6,83	754	754	200
		м3			1,87	0	206	97
32	1-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	110,39662	3,29	3,29	363	363	96
		м3			0,90	0	99	97
33	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	47,3128371	134,10		6345	0	7170
		м3		134,10		6345	0	113
34	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	110,39662	21,55	4,52	2379	499	1824
		м3		17,03		1880	0	97
		Пандус						
35	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,375	6481,57	66,01	8912	91	318
		м3		195,75	24,93	269	34	105
36	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0552	5239,08	327,33	289	18	117
		1т		1890,00	123,75	104	7	105
37	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0552	68200,00		3765	0	--
		т				0	0	--
38	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм толщ.25мм	5,996	292,99	14,76	1757	89	427
		м2		52,43	5,54	314	33	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	**Тенге**			699112		
		Накладные расходы -	Тенге			99733		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47931		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			846776		
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%			24 557		
		Итого с временными				871 333		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			27 447		
		Выслуга лет 1%	1%			8 713		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			3 485		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				910 978		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				910 978		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			2 034 713		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			2 034 713		
		СМР С учетом 2%	1,02			2 075 407		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			2 075 407		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			249 049		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			249 049		
		Итого СМР с НДС 12 %				2 324 456		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**2 324 456**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Насосная станция водоснабжения

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За август-2 , 2013 г.

на Водопровод и канализацию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В2-Водопровод противопожарный						
1	10-2-7	**Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 100-80-160, подача 100 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин**	2	71900,00	--	143800	--	--
		шт		--	--	--	--	--
2	7-218-4	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.6 т**	2	8092,00	972,00	16184	1944	10206
		шт		5490,00	180,00	10980	360	90
3	16-15-6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм**	5	2466,80	234,95	12334	1175	8972
		1шт		1314,00	87,75	6570	439	128
4	Прайс-лист	**Кран шаровой фланцевый JIP-FF Ду 200**	5	107402,17	--	537011	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	16-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм						
		1шт	5	2004,94	155,59	10025	778	6870
				1014,75	58,50	5074	293	128
6	Прайс-лист	Кран шаровой фланцевый JIP-FF Ду 125						
		шт	5	39260,99	--	196305	--	--
				--	--	--	--	--
7	16-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм						
		1шт	2	2004,94	155,59	4010	311	2748
				1014,75	58,50	2030	117	128
8	Прайс-лист	Клапан обратный пружинный ТИП 402, диам. 125						
		шт	2	30292,10	--	60584	--	--
				--	--	--	--	--
9	16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм						
		м	8	2512,62	45,33	20101	363	3146
				290,25	16,97	2322	136	128
10	16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм						
		м	10	1565,57	27,87	15656	279	2440
				180,23	10,44	1802	104	128
11	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм						
		м	5	935,75	20,80	4679	104	886
				130,50	7,79	653	39	128
12	16-12-7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм						
		1соедин.	5	3279,50	84,74	16398	424	3082
				450,00	31,50	2250	158	128
13	16-12-5	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 125 мм						
		1соедин.	5	2013,53	84,74	10068	424	3082
				450,00	31,50	2250	158	128
14	8-10-124	Переход 200x100						
		шт	2	750,00	--	1500	--	--
				--	--	--	--	--
15	8-10-115	Переход 133x80						
		шт	2	347,00	--	694	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	6	321,00	--	1926	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401,00	--	1604	--	--
		шт		--	--	--	--	--
18	8-10-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219х8 мм	2	2250,00	--	4500	--	--
		шт		--	--	--	--	--
19	8-10-139	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 133х4 мм	2	830,00	--	1660	--	--
		шт		--	--	--	--	--
20	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	9	623,70	14,12	5613	127	1217
		м		100,35	5,29	903	48	128
21	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	7	227,00	--	1589	--	--
		шт		--	--	--	--	--
22	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346
		1шт		254,25	15,75	254	16	128
23	9-1-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1230,00	--	1230	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,47	21,80	0,05	272	1	65
		м2		5,81	0,02	72	--	90
25	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,47	100,70	0,07	1256	1	790
		м2		60,30	0,02	752	--	105
26	6-1-13	Опорные столбики	0,048	7907,15	95,97	380	5	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		771,75	36,25	37	2	105
27	Прайс-лист	Первичные средства пожаротушения ОУ-10	2	6073,38	--	12147	--	--
		шт		--	--	--	--	--
28	Прайс-лист	Таль ручная г/п 1т Н 5м	1	26248,75	--	26249	--	--
		шт		--	--	--	--	--
29	3-140-1	Монтаж тали ручной	1	796,40	64,30	796	64	667
		шт		725,00	15,80	725	16	90
		ВЗ-Водопровод производственной воды						
30	Прайс-лист	Насосная станция Wilo CO-1MVI 1605-6/ER	2	264985,81	--	529972	--	--
		шт		--	--	--	--	--
31	7-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	2	6282,00	508,00	12564	1016	8691
		шт		4770,00	58,50	9540	117	90
32	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	5	891,93	90,13	4460	451	3082
		1шт		447,75	33,75	2239	169	128
33	Прайс-лист	Кран шаровой фланцевый JIP-FF Ду 80	5	14263,60	--	71318	--	--
		шт		--	--	--	--	--
34	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037
		1шт		254,25	15,75	763	47	128
35	Прайс-лист	Кран шаровой фланцевый JIP-FF Ду 50	3	8872,63	--	26618	--	--
		шт		--	--	--	--	--
36	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692
		1шт		254,25	15,75	509	32	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Прайс-лист	Клапан обратный пружинный ТИП 402, Ду 50	2	10741,82	--	21484	--	--
		шт		--	--	--	--	--
38	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	6	935,75	20,80	5615	125	1062
		м		130,50	7,79	783	47	128
39	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6	623,70	14,12	3742	85	812
		м		100,35	5,29	602	32	128
40	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	3	425,70	14,12	1277	42	406
		м		100,35	5,29	301	16	128
41	16-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	5	1185,46	53,14	5927	266	1857
		1соедин.		270,00	20,25	1350	101	128
42	16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	3	893,06	36,99	2679	111	735
		1соедин.		177,75	13,50	533	41	128
43	8-10-110	Переход 83х50	2	321,00	--	642	--	--
		шт		--	--	--	--	--
44	8-10-107	Переход 53х32	2	251,00	--	502	--	--
		шт		--	--	--	--	--
45	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227,00	--	908	--	--
		шт		--	--	--	--	--
46	8-10-75	Отвод диам. 32, 90 град.	4	208,00	--	832	--	--
		шт		--	--	--	--	--
47	8-10-137	Тройник равнопроходной диам. 83х3	2	646,00	--	1292	--	--
		шт		--	--	--	--	--
48	8-10-135	Тройник равнопроходной диам. 53х2	2	495,00	--	990	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	6-1-13	Опорные столбики	0,04	7907,15	95,97	316	4	34
		м3		771,75	36,25	31	1	105
50	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,86368	21,80	0,05	62	--	15
		м2		5,81	0,02	17	--	90
51	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,86368	100,70	0,07	288	--	182
		м2		60,30	0,02	173	--	105
		К3-Канализация производственных стоков						
52	7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925,00	388,00	11850	776	8276
		шт		4568,00	29,30	9136	59	90
53	10-4-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	2	19700,00	--	39400	--	--
		шт		--	--	--	--	--
54	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4,5	623,70	14,12	2807	64	609
		м		100,35	5,29	452	24	128
55	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227,00	--	454	--	--
		шт		--	--	--	--	--
56	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	200,00	--	300	--	--
		кг		--	--	--	--	--
57	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,74889	21,80	0,05	16	--	4
		м2		5,81	0,02	4	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	15-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**						
		м2	0,74889	100,70	0,07	75	--	47
				60,30	0,02	45	--	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1857801		
		Стоимость оборудования -	Тенге			568368		
		Транспортные расходы -	Тенге			28418		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			7161		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			603947		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1289433		
		Накладные расходы -	Тенге			72099		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81692		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			1443224		
		Оборудование	чел.-ч			603947		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			2047171		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	41 853
Итого с временными		1 485 077
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	46 780
Выслуга лет 1%	1%	14 851
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	5 940
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 552 648
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		603 947
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 156 595
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	3 467 914
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	1 348 945
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	4 816 858

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМР С учетом 2%	1,02			3 537 272		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			1 375 924		
		Всего с учетом 2%	1,02			4 913 195		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			424 473		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			165 111		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			589 583		
		Итого СМР с НДС 12 %				3 961 745		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				1 541 035		
		Всего с НДС 12 %				5 502 778		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Корректировка
За август 2 , 2013 г.

на Электрическое освещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Прайс-лист	Щиток осветительный ПР-8-РУ-1202-20	1	15488,41	--	15488	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	Прайс-лист	Светильник ДСП01-48х4-001	95	49957,33	--	4745946	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	95	758,30	283,00	72039	26885	47111
		шт		441,00	81,00	41895	7695	95
40	16-1-1208 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,385	98287,00	--	37840	--	--
		км		--	--	--	--	--
63	8-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	384,645	47,50	21,00	18271	8078	9573
		м		21,20	5,00	8154	1923	95
70	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	9	237,00	--	2133	--	--
		шт		--	--	--	--	--
73	8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	9	133,40	3,60	1201	32	986

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		115,00	0,30	1035	3	95
78	18-3-48	**Коробка монтажная**	0,03	26100,00	--	783	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
108	8-397-1	**Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный**	88	170,10	15,30	14969	1346	1588
		м		15,80	3,20	1390	282	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4908670**		
		Стоимость оборудования -	Тенге			**0**		
		Транспортные расходы -	Тенге			**0**		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**0**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**0**		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4908670**		
		Накладные расходы -	Тенге			**59258**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**298076**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			**5266004**		
		Оборудование:	Тенге			**0**		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			**5266004**		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	152 714
Итого с временными		5 418 718
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	170 690
Выслуга лет 1%	1%	54 187
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	21 675
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		5 665 270
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		5 665 270
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	12 653 652
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	12 653 653
СМР С учетом 2%	1,02	12 906 726

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			12 906 726		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			1 548 807		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			1 548 807		
		Итого СМР с НДС 12 %				14 455 533		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				14 455 533		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За август -2, 2013 г.

на Общестроительные работу (дополнительные объемы по замечаниям экспертизы)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Огнезащитнае покрытие металлоконструкций толщ.6мм в административной части						
72	13-26-17	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784**	594,6956	28,92	0,24	17199	143	3019
		1м2		5,54	0,10	3295	59	90
73	Прайс-лист	**Стоимость огнезащитной краски PIREX-METAL Plus**	5886,6915	554,48	--	3264053	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3 281 252		
		Накладные расходы -	Тенге			3 019		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197 056		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3 481 327		

Временные здания и сооружения 2,816045%	2,9%	100 958
Итого с временными		3 582 285
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	112 842
Выслуга лет 1%	1%	35 823
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	14 329
Итого по главе 9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				3 745 279		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				3 745 279		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			8 365 260		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			8 365 260		
		СМР С учетом 2%	1,02			8 532 565		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			8 532 565		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			1 023 908		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			1 023 908		
		Итого СМР с НДС 12 %				9 556 473		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				9 556 473		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"

Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане

Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012

Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За август-2 , 2013 г.

на Отопление

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Система отопления №2						
32	1-3-316 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 10 мм	4	883,00		3532	0	--
		м2				0	0	--
33	26-35-2 Изм. и доп. вып. 8	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	6,4	74,63	17,36	478	111	283
		м		39,75	4,46	254	29	100
34	1-3-539 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	1	822,00		822	0	--
		рулон				0	0	--
		Система отопления №3						
60	1-3-316 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 10 мм	11	883,00		9713	--	--
		м2				--	--	--
61	26-35-2 Изм. и доп. вып. 8	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	20	74,63	17,36	1493	347	884
		м		39,75	4,46	795	89	100
62	1-3-540 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	2	1080,00		2160	--	--
		рулон				--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Система теплоснабжения N1						
96	1-3-316 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 10 мм	185	883,00		163355	0	--
		м2				0	0	--
97	26-35-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	264	74,63	17,36	19702	4583	11671
		м		39,75	4,46	10494	1177	100
98	1-3-540 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	27	1080,00		29160	0	--
		рулон				0	0	--
		Система теплоснабжения N2						
115	1-3-316 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 10 мм	66,8285	883,00		59010	0	--
		м2				0	0	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			289425		
		Стоимость оборудования -	Тенге			0		
		Транспортные расходы -	Тенге			0		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			0		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0		
		Стоимость СМР	Тенге			289425		
		Накладные расходы -	Тенге			12838		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18136		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			320399		
		Оборудование	Тенге			0		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			320399		

Временные здания и сооружения 2,9% 2,9% 9 292

Итого с временными 329 691

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			10 385		
		Выслуга лет 1%	1%			3 297		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			1 319		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				344 692		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				344 692		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			769 886		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			769 886		
		СМР С учетом 2%	1,02			785 284		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			785 284		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			94 234		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			94 234		
		Итого СМР с НДС 12 %				879 518		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				879 518		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Корректировка

За август 2, 2013 г.

на Общестроительные работы. Надземная часть. Марка АР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 13.Полы						
		Тип 15						
498	11-34-4 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Укладка паркета по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки**	108,77	140,77	3,50	15312	381	9146
		м2		67,27	1,09	7317	119	123
499	6-9-63 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Многослойные паркетные доски типа Tarkett**	108,77	3920,00	--	426378	--	--
		м2		--	--	--	--	--
500	11-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	77,9	123,31	0,16	9606	12	1556
		м		16,18	0,07	1260	5	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			451296		
		Накладные расходы -	Тенге			10702		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27720		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			489718		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 18.Крыльцо - 3шт.						
557	15-38-1 Изм. и доп. вып. 6	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	6,226	1711,91	3,99	10658	25	3062
		м2		467,15	1,22	2908	8	105
558	Прайс-лист	Стоимость травертина	6,59956	3003,42	--	19821	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			30479		
		Накладные расходы -	Тенге			3062		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2012		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			35553		
		РАЗДЕЛ 19.Пандусы - 2шт.						
564	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщ. 50мм	32,8814	604,12	15,35	19864	505	480
		м2		5,94	5,06	195	166	133
565	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	32,8814	145,24	--	4776	--	1
		м2		0,02	--	1	--	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			24640		
		Накладные расходы -	Тенге			481		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1507		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			26628		
		РАЗДЕЛ 20.Отмостка						
566	27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума толщ. 150мм	270,7	512,66	17,70	138777	4791	4587
		м2		7,88	4,86	2133	1316	133
567	27-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять или исключать	270,7	400,30	2,71	108361	734	529
		м2		0,35	1,12	95	303	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
568	6-1-4	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом более 5 м3 под колонны						
			27,07	6731,97	285,58	182234	7731	14898
		м3		416,25	107,89	11268	2921	105
569	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок						
			1,02866	5239,08	327,33	5389	337	2175
		1т		1890,00	123,75	1944	127	105
570	4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм						
			1,02866	41200,00	--	42381	--	--
		т		--	--	--	--	--
571	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщ 30мм						
			270,7	604,12	15,35	163535	4155	3961
		м2		5,94	5,06	1608	1370	133
572	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3						
			270,7	-145,24	--	-39316	--	-7
		м2		-0,02	--	-5	--	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			**601361**		
		Накладные расходы -	Тенге			**26143**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**37650**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			**665154**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1107776**		
		Накладные расходы -	Тенге			**40388**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**68890**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1217054**		**168046968**

Временные здания и сооружения 2,9% 2,9% 35 295

Итого с временными 1 252 349

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			39 449		
		Выслуга лет 1%	1%			12 523		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			5 009		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 309 330		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.						
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 309 330		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			2 924 451		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			2 924 451		
		СМР С учетом 2%	1,02			2 982 940		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			2 982 940		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			357 953		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			357 953		
		Итого СМР с НДС 12 %				3 340 893		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**3 340 893**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Т Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012 Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73
Наименование объекта: Строительство аффинажного завода в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август-2 месяц 2013года

		Код заказчика	Договор				Источник финансирован		Организационная форма		
					номер	дата	наименован	код	наименован		код
					9/22	18.09.2012					
№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце - август-2	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					август-2 НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат,	Дополнительн			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо		на приобретение матери	другие дополнительные		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	1 055 739 770								126 688 772	1 182 428 542
	в том числе		32 196 117							3 863 534	36 059 651
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									0
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	411 875 117	2 982 940							357 953	3 340 893
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	97 833 113									0
6	Производственный корпус. Отопление	13 596 837	785 284							94 234	879 518
7	Производственный корпус. Вентиляция	15 043 985									0
8	Производственный корпус. Часть АР. Дополнительные работы по замечаниям экспертизы.	70 613 719	8 532 565							1 023 908	9 556 473

9	Производственный корпус. ЭО	12 906 726	12 906 726							1 548 807	14 455 533
10	Насосная станция водоснабжения АР	18 637 383									0
11	Насосная станция водоснабжения ВК	4 913 195	4 913 195							589 583	5 502 778
12	Проходная АР	12 575 388									0
13	Проходная ВК	73 650									0
14	Проходная Вентиляция	139 699									0
15	Резервуары АС	8 767 887									0
16	Резервуары ВК	224 140									0
17	Навес на въезде	2 397 179									0
18	Навес над автостоянкой	12 017 154									0
19	Котельная. Саркофаг.	10 032 037									0
20	Яма досмотра	654 063									0
21	ПСТМ 4-6	4 648 954									0
22	Наружные сети водопровода	21 704 797									0
23	Наружные сети канализации ливневой	6 196 931									0
24	Наружные сети канализации К1	7 126 921									0
25	Наружные сети канализации	1 707 817									0
26	Трансформаторная подстанция.Фундаменты	2 075 407	2 075 407							249 049	2 324 456
27	Благоустройство. Проезды и площадки.	27 647 247									0
28	Вертикальная планировка	113 146 171									0
Итого к оплате тг		Тридцать шесть миллионов пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят один тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА В Г. АСТАНЕ
Договор № 9/22 от 18 сентября 2012г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ (2) 2013г

№п/п	Наименование зданий и сооружений		СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Производственный корпус	Общестроительные работу	2 982 940	357 953	3 340 893
2	Производственный корпус	Отопление	785 284	94 234	879 518
3	Производственный корпус	Общестроительные работу (дополнительные объемы по замечаниям экспертизы)	8 532 565	1 023 908	9 556 473
4	Производственный корпус	ЭО	12 906 726	1 548 807	14 455 533
5	Насосная станция водоснабжения	Водопровод и канализация	4 913 195	589 583	5 502 778
6	Трансформаторная подстанция .	Фундаменты	2 075 407	249 049	2 324 456
	ИТОГО:		32 196 117	3 863 534	36 059 651

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С._____

Счет-фактура № 00000000126 от 27 августа 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/22 от 18.09.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, Индустриальный парк
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)
(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)
(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тау-Кен Алтын" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 091240012920, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Д.Кунаева, дом № 12/1 (10а)

ИИК получателя: KZ806010111000150603, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство аффинажного завода в г.Астана	тг.	1	32 196 116,97	32 196 116,97	12%	3 863 534,03	36 059 651,00	0	
Всего по счету:					**32 196 116,97**		**3 863 534,03**	**36 059 651,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.
(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Насосная станция водоснабжения

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
За октябрь , 2013 г.

на Отопление

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Отопление						
1	18-9-6	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм	102,5	594,94	4,42	60981	453	3574
		м		25,59	1,65	2623	169	128
2	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	7,8	1245,29	21,42	9713	167	1422
		м		134,42	8,02	1048	63	128
3	Прайс-лист	Клапан угловой диам.15 RTD-N-Y	1	971,98	--	972	--	--
		шт		--	--	--	--	--
4	16-15-1	Установка клапана	1	318,04	40,42	318	40	356
		1шт		261,88	16,22	262	16	128
5	Прайс-лист	Клапан угловой диам.20 RTD-N-Y	4	1278,55	--	5114	--	--
		шт		--	--	--	--	--
6	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	318,04	40,42	1272	162	1425
		1шт		261,88	16,22	1048	65	128
7	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	1250,00	--	5000	--	--
		шт		--	--	--	--	--
8	Прайс-лист	Автоматический спускник воздуха	5	531,88	--	2659	--	--
		шт		--	--	--	--	--
9	18-22-5	Установка сбросника воздуха	5	28,81	--	144	--	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		комплект		23,18	--	116	--	128
		Трубопроводы						
10	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	10	805,72	16,47	8057	165	1610
		м		119,58	6,17	1196	62	128
11	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	39	424,16	4,08	16542	159	2761
		м		53,77	1,53	2097	60	128
12	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	26	345,16	4,08	8974	106	1841
		м		53,77	1,53	1398	40	128
13	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	28	266,16	4,08	7452	114	1983
		м		53,77	1,53	1506	43	128
14	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	6	268,16	4,08	1609	24	425
		м		53,77	1,53	323	9	128
15	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	169,65	200,00	--	33930	--	--
		кг		--	--	--	--	--
16	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36	21,97	0,05	791	2	194
		м2		5,98	0,02	215	1	90
17	13-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2раза	36	39,47	0,04	1421	1	209
		м2		6,45	--	232	--	90
18	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	109	11,45	--	1248	--	1536
		м		11,01	--	1200	--	128
		Узел №1						
19	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--
		шт		--	--	--	--	--
20	Прайс-лист	Кран шаровой фланцевый ЛР-FF Ду25	2	5054,03	--	10108	--	--
		шт		--	--	--	--	--
21	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	482,27	40,42	965	81	712

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1шт		261,88	16,22	524	32	128
22	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	1250,00	--	2500	--	--
		шт		--	--	--	--	--
23	Прайс-лист	Запорно-измерительный клапан ASV-1 Ду32	1	6876,23	--	6876	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	482,27	40,42	482	40	356
		1шт		261,88	16,22	262	16	128
25	Прайс-лист	Запорно-измерительный клапан ASV-PV, Ду32	1	16187,80	--	16188	--	--
		шт		--	--	--	--	--
26	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	482,27	40,42	482	40	356
		1шт		261,88	16,22	262	16	128
27	12-5-5	Термометры угловые в оправе	2	541,00	--	1082	--	--
		шт		--	--	--	--	--
28	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142
		комплект		55,62	--	111	--	128
29	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	106
		комплект		41,72	--	83	--	128
30	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	345,16	4,08	1381	16	283
		м		53,77	1,53	215	6	128
31	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	424,16	4,08	848	8	142
		м		53,77	1,53	108	3	128
32	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	268,16	4,08	536	8	142
		м		53,77	1,53	108	3	128
33	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	12	429,13	14,54	5150	174	1670
		м		103,36	5,45	1240	65	128
34	8-9-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	181,00	--	362	--	--
		шт		--	--	--	--	--
35	Прайс-лист	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый FVF Ду25	1	3585,96	--	3586	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128
37	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,97	0,05	88	--	22
		м2		5,98	0,02	24	--	90
38	13-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	4	39,47	0,04	158	--	23
		м2		6,45	--	26	--	90
39	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	20	11,31	--	226	--	282
		м		11,01	--	220	--	128
40	26-35-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	20	74,63	17,36	1493	347	795
		м		39,75	4,46	795	89	100
41	1-3-316 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 10 мм	0,8	883,00	--	706	--	--
		м2		--	--	--	--	--
42	1-3-540 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	3	1080,00	--	3240	--	--
		рулон		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			225351		
		Накладные расходы -	Тенге			22711		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14884		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			262946		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	7 625
Итого с временными		270 571
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	8 523
Выслуга лет 1%	1%	2 706
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	1 082
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		282 882

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.						
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				282 882		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			631 831		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			631 831		
		СМР С учетом 2%	1,02			644 468		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			644 468		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			77 336		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			77 336		
		Итого СМР с НДС 12 %				721 804		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				721 804		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**