Заказчик :Коммунальное государственное казенное предприя "Ясли-сад №27 "Акбота" государственного учреж ния "Городской отдел образования"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Ясли-сад №27 "Акбота" мкр.СМП-136 8Б

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№32	15.06.2019	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2019 года) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Ясли-сад №27 "Акбота" мкр.СМП-136 8Б	43496077,97	4569710,68		-	-	-	-	-	548365,28	5118075,97

М.П. Заказчик: Директор Коммунального государственного казенного предприятия "Ясли-сад №27 "Акбота" государственного учреждения "Городской отдел образования" _____ Кошкинова Г.М.
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А.
(должность, ф., и., о., подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №27 "Акбота " государственного учреждения "Городской отдел образования"** ИИН/БИН **150740006826**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "БАТЫССТРОЙСЕРВИС",Атырауская область,г.Атырау улица Баймуханова дом 12В кабинет 24** **040940003221**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор о государственных закупках работ №32 от 15.06.2019 года

Номер документа	Дата составления
18	26.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Ясли-сад №27 "Акбота"			работа	1	5 118 075,97	5 118 075,97	548 365,28
				Итого	1	x	5 118 075,97	548 365,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Джолымбетов С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Кошкинова Г.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясл №27 "Акбота" государственного учреждения "Городской отдел зования"
Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"
Договор: №32 от 15.06.2019года
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Ясли-сад №27 "Акбота" мкр.СМП-136 8Б

Акт выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вентшахты									
1	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	5,1	33629,55	1599,39	171511	8157	134957	22197	209205
		НР - 72%; СП - 8%			5568,07	476,97	28397	2433		15497	
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,065	343484,68	2163,08	22327	141	18212	3736	28147
		НР - 93%; СП - 8%			61137,60	660,42	3974	43		2085	
3	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	2,115	20665,65	1333,31	43708	2820	4452	28694	78194
		НР - 76%; СП - 8%			17227,20	623,73	36436	1319		5792	
4	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200**	м3	2,6226	35526,00	--	93170	--	93170	--	100624
		СП - 8%			--	--	--	--		7454	
5	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по сетке стеклянной**	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,3	1485,40	29,06	62832	1229	29994	26119	96067
		НР - 80%; СП - 8%			747,25	24,58	31609	1040		7116	
6	2108-0102-1502 РСНБ РК 2015	**Стеклосетка, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 кН/м**	м2	42,3	853,00	--	36082	--	36082	--	38968
		СП - 8%			--	--	--	--		2887	
7	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Листы асбестоцементные плоские. Устройство по готовым прогонам**	м2 кровли	8	660,66	53,03	5285	424	1370	3330	9305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			436,39	16,07	3491	129		689	
8	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	8	2224,00	--	17792	--	17792	--	19215
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
9	1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	5	3346,80	197,38	16734	987	1633	14110	33312
		НР - 98%; СП - 8%			2822,74	56,87	14114	284		2468	
10	2305-0301-0915 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 3600 мм	шт.	5	16668,00	--	83340	--	83340	--	90007
		СП - 8%			--	--	--	--		6667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				552781	13758	421002	98186	703044
							118020	5247	--	52078	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				452707				
		Материалы	Тенге				188986				
		Всего заработная плата	Тенге					108869			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				147044				
		Накладные расходы	Тенге				84076				
		Сметная прибыль	Тенге				42943				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				579725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					108869			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				100074				
		Материалы	Тенге				1633				
		Всего заработная плата	Тенге					14398			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				83340				
		Сдача и испытание	Тенге				719				
		Накладные расходы	Тенге				14110				
		Сметная прибыль	Тенге				9135				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				123319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					14398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				703044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					123267			
		РАЗДЕЛ 2.Водосток									
11	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	425	1346,73	86,73	572361	36862	20807	482466	1139213
		НР - 92%; СП - 8%			1211,04	22,89	514692	9727		84386	
12	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	286	1606,00	--	459316	--	459316	--	496061
		СП - 8%			--	--	--	--		36745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм *СП - 8%*	шт.	306	889,00	--	272034	--	272034	--	293797
					--	--	--	--		21763	
14	2110-0302-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм *СП - 8%*	шт.	10	349,00	--	3490	--	3490	--	3769
					--	--	--	--		279	
15	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм *СП - 8%*	м	139	2075,00	--	288425	--	288425	--	311499
					--	--	--	--		23074	
16	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм *СП - 8%*	шт.	40	1578,00	--	63120	--	63120	--	68170
					--	--	--	--		5050	
17	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм *СП - 8%*	шт.	40	3570,00	--	142800	--	142800	--	154224
					--	--	--	--		11424	
18	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм *СП - 8%*	шт.	160	896,00	--	143360	--	143360	--	154829
					--	--	--	--		11469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1944906	36862	1393352	482466	2621562
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				514692	9727	--	194190	
		Материалы	Тенге				1944906				
		Всего заработная плата	Тенге				20807				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					524419			
		Накладные расходы	Тенге				1372545				
		Сметная прибыль	Тенге				482466				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге Тенге				194190 2621561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
		Сметная заработная плата	Тенге					524419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2621561				
		Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата	чел.-ч Тенге					524419			500
		РАЗДЕЛ 3.Лотки									
19	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,6	58533,69	4342,57	210721	15633	155225	41336	272222
					11073,12	1544,70	39863	5561		20165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				210721	15633	155225	41336	272222
							39863	5561	--	20165	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				210721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				155225				
	Всего заработная плата		Тенге					45424			
		Накладные расходы	Тенге				41336				
		Сметная прибыль	Тенге				20165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				272222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					45424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				272222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					45424			
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение									
20	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	31,25	40146,99	1948,89	1254593	60903	1071740	121817	1486523
		НР - 91%; СП - 8%			3902,40	381,28	121950	11915		110113	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2673	199767,00	--	53398	--	53398	--	57670
		СП - 8%			--	--	--	--		4272	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,475	198790,00	--	94425	--	94425	--	101979
		СП - 8%			--	--	--	--		7554	
23	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	1,772	69760,79	16297,56	123616	28879	2633	93931	234951
		НР - 91%; СП - 8%			51977,50	6273,74	92104	11117		17404	
24	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	1,772	250253,00	--	443448	--	443448	--	478924
		СП - 8%			--	--	--	--		35476	
25	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 2 м, высотой м2 м. Установка**	м оград	180	2543,19	1390,39	457774	250270	29945	323221	843475
		НР - 118%; СП - 8%			986,44	535,32	177559	96357		62480	
26	2104-1203-9902 РСНБ РК 2015	**Столбы железобетонные**	шт.	94	2800,00	--	263200	--	263200	--	284256
		СП - 8%			--	--	--	--		21056	
27	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м3	13,5	53257,00	--	718970	--	718970	--	776487
		СП - 8%			--	--	--	--		57518	
28	2104-1202-9902 РСНБ РК 2015	**Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м3	4,5	73363,00	--	330134	--	330134	--	356544
		СП - 8%			--	--	--	--		26411	
29	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетчатые конструкции кованные/ворота, калитки. Монтаж**	т конструкций	0,54	53787,37	2465,14	29045	1331	1946	17945	50749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			47718,40	442,01	25768	239		3759	
30	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Решетчатые конструкции кованные/ворота, калитки. Монтаж**	т	0,54	688314,00	--	371690	--	371690	--	401425
		СП - 8%			--	--	--	--		29735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4140292	341383	3381529	556914	5072983
							417381	119628	--	375778	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3739558				
	Материалы		Тенге				1367518				
	Всего заработная плата		Тенге					511003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				591271				
	Местные материалы		Тенге				1312303				
		Накладные расходы	Тенге				538970				
		Сметная прибыль	Тенге				342282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4620810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426
		Сметная заработная плата	Тенге					511003			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				400735				
	Материалы		Тенге				1946				
	Всего заработная плата		Тенге					26007			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				371690				
		Накладные расходы	Тенге				17945				
		Сметная прибыль	Тенге				33494				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				452174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					26007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5072983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
		Сметная заработная плата	Тенге					537009			
		РАЗДЕЛ 5.Уборка мусора									
31	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	38	75,00	--	2850	--		--	3078
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
32	4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км**	т	38	941,00	--	35758	--		--	38619
		СП - 8%			--	--	--	--		2861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				38608	--	--	--	41697
							--	--	--	3089	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38608				
	Транспортные расходы		Тенге				38608				
		Сметная прибыль	Тенге				3089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41697				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				41697				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8711508
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				997853				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					378757			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					129046			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4762227		
		- Перевозка грузов	Тенге				38608				
		- Накладные расходы	Тенге							1084971	
		- Сметная прибыль	Тенге							580996	
		Понижающий коэффициент									4569710,68
		НДС 12%									548365,28
		Итого с НДС									5118075,97

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №27 "Ақбота" государственного учреждения "Городской отдел образования"

_____ Кошкинова Г.М.

Технадзор: ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Даулеткалиев Р.

Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"

_____ Джолымбетов С.А.