Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Проходная

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь , 2013 г.

на Электрическое освещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прайс-лист	Щиток осветительный ПР-8-РУ-3202-20	1	18297,76	--	18298	--	--
		шт		--	--	--	--	--
2	8-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1233,60	54,60	1234	55	584
		шт		610,00	4,50	610	5	95
3	Прайс-лист	Устройство защитное УЗО	1	831,72	--	832	--	--
		шт		--	--	--	--	--
4	8-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	1	108,50	1,60	109	2	96
		шт		101,00		101	0	95
5	Прайс-лист	Светильник КД218	5	5275,67	--	26378	--	--
		шт		--	--	--	--	--
6	Прайс-лист	Светильник PRS/S236	12	2298,49	--	27582	--	--
		шт		--	--	--	--	--
7	Прайс-лист	Блок аварийного питания	3	3485,82	--	10457	--	--
		шт		--	--	--	--	--
8	Прайс-лист	Светильник Arctic SMC/SAN 236	2	2254,88	--	4510	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	Прайс-лист	Лампа КЛ18	10	288,33	--	2883	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	Прайс-лист	Лампа F36W33	28	57,30	--	1604	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	17-6-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16,00	--	16	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	Прайс-лист	Переносной аккумуляторный светильник	1	2790,87	--	2791	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	19	342,80	134,00	6513	2546	3534
		шт		158,00	37,80	3002	718	95
15	16-1-1180 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	27789,00	--	695	--	--
		км		--	--	--	--	--
16	16-1-1206 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,10	39710,00	--	3971	--	--
		км		--	--	--	--	--
19	Прайс-лист	Труба гофрированная диам.25	110	15,53	--	1708	--	--
		м		--	--	--	--	--
21	8-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	110	48,70	2,60	5357	286	3031
		м		28,80	0,20	3168	22	95
22	8-412-2	Кабель затянутый в трубу	125	10,60	0,10	1325	13	1057
		м		8,80	0,10	1100	13	95
33	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,028	18000,00	--	504	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			116767		
		Накладные расходы -	Тенге			8302		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7504		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			132573		

Временные здания и сооружения 2,816045% 2,9% 3 845

Итого с временными 136 418

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15% 3,150% 4 297

Выслуга лет 1% 1% 1 364

Доп. отпуска 0,4% 0,4% 546

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				142 625		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				142 625		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			318 560		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			318 560		
		СМР С учетом 2%	1,02			324 931		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			324 931		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			38 992		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			38 992		
		Итого СМР с НДС 12 %				363 923		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**363 923**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

10.10.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Проходная

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь, 2013 г.

на Отопление

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Отопление						
1	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	11,45078	4331,44	35,77	49598	410	1833
		1кВт		111,70	13,40	1279	153	128
2	Прайс-лист	Термостатический клапан RTD-N-II Ду15	10	971,98	--	9720	--	--
		шт		--	--	--	--	--
3	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	318,04	40,42	3180	404	3560
		1шт		261,88	16,22	2619	162	128
4	Прайс-лист	Автоматический воздухоотводчик MKV-15R	3	531,88	--	1596	--	--
		шт		--	--	--	--	--
5	18-22-5	Установка воздухоотводчика	3	28,81	--	86		90
		комплект		23,18	--	70		128
6	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	70	266,16	4,08	18631	286	4955
		м		53,77	1,53	3764	107	128
7	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	35	268,16	4,08	9386	143	2478
		м		53,77	1,53	1882	54	128
8	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	105	11,31	--	1188		1480
		м		11,01	--	1156		128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7	21,97	0,05	154		38
		м2		5,98	0,02	42		90
10	13-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	7	39,47	0,04	276		41
		м2		6,45	--	45		90
11	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200,00	--	5000		--
		кг		--	--	--	--	--
12	26-35-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	105	74,63	17,36	7836	1823	4642
		м		39,75	4,46	4174	468	100
13	1-3-316 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 10 мм	7	883,00	--	6181	--	--
		м2		--	--	--	--	--
14	1-3-540 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	11	1080,00	--	11880	--	--
		рулон		--	--	--	--	--
		Узел №1						
15	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	12	429,13	14,54	5150	174	1670
		м		103,36	5,45	1240	65	128
16	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	11,31	--	136		169
		м		11,01	--	132		128
17	18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128
18	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328,00	--	1312	--	--
		шт		--	--	--	--	--
19	Прайс-лист	Кран шаровой фланцевый Ду20 JIP-FF	6	4512,53	--	27075	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	482,27	40,42	2894	243	2135
		1шт		261,88	16,22	1571	97	128
21	Прайс-лист	Запорно-измерительный клапан ASV-1 Ду20	2	3796,25	--	7593	--	--
		шт		--	--	--	--	--
22	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	482,27	40,42	965	81	712
		1шт		261,88	16,22	524	32	128
23	Прайс-лист	Запорно-измерительный клапан ASV-PV, Ду20	2	10385,98	--	20772	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	482,27	40,42	965	81	712
		1шт		261,88	16,22	524	32	128
25	12-5-5	Термометры угловые в оправе	2	541,00	--	1082	--	--
		шт		--	--	--	--	--
26	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129		142
		комплект		55,62	--	111		128
27	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	106
		комплект		41,72		83	0	128
28	Прайс-лист	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый FVF Ду20	2	3321,22	--	6642	--	--
		шт		--	--	--	--	--
29	18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	192,46	52,42	385	105	392
		1фильтр		134,42	18,54	269	37	128
30	8-9-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	12	169,00	--	2028	--	--
		шт		--	--	--	--	--
31	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200,00	--	3000	--	--
		кг		--	--	--	--	--
32	26-35-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	12	74,63	17,36	896	208	531
		м		39,75	4,46	477	54	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	1-3-319 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 19 мм	4	1530,00	--	6120		--
		м2		--	--	--		--
34	1-3-539 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	2	822,00	--	1644		--
		рулон		--	--	--		--
35	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,97	0,05	88		22
		м2		5,98	0,02	24		90
36	13-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	4	39,47	0,04	158		23
		м2		6,45		26		90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			231836		
		Накладные расходы -	Тенге			28994		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15650		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			276480		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	8 018
Итого с временными		284 498
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	8 962
Выслуга лет 1%	1%	2 845
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	1 138
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		297 443
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		297 443
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	664 353
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	664 353

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМР С учетом 2%	1,02			677 640		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			677 640		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			81 317		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			81 317		
		Итого СМР с НДС 12 %				758 957		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**758 957**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"_____ **Присадков Р.С.**

10.10.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Насосная станция водоснабжения

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
За октябрь, 2013 г.

на Общестроительные работы.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ленточный фундамент ЛФМ-1						
67	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	4,4	70,00	--	308	--	--
		м3		--	--	--	--	--
68	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	4,4	200,00	--	880	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		Отмостка						
241	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	51,4382	358,57	27,83	18444	1432	990
		м2		5,00	9,47	257	487	133
242	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	51,4382	24,52	15,35	1261	790	753
		м2		5,94	5,06	306	260	133
243	Е0127-54-1	**Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	51,4382	-0,04	--	-2	--	-1
		м2		-0,02	--	-1	--	133
244	С143010-10	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II**	3,7241	5530,00	--	20594	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			41485		
		Накладные расходы -	Тенге			1742		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2594		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			45821		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	1 329
Итого с временными		47 150
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	1 485
Выслуга лет 1%	1%	472
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	189
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		49 296
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		49 296
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	110 105
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	110 105
СМР С учетом 2%	1,02	112 307
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	112 307
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	13 477
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%	13 477
Итого СМР с НДС 12 %		125 784
Итого Оборудования с НДС 12 %		-
Всего с НДС 12 %		125 784

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Наружные сети канализации

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
За октябрь , 2013 г.

на Ливневую канализацию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По данным геологических изысканий грунт на площадке имеет свойство морозного пучения, непригоден для обратной засыпки и в связи с этим весь вывозится								
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)	527,08	32,25	30,77	16998	16218	4990
		м3		1,42	8,34	748	4396	97
9	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1/для обратной засыпки непучинистым грунтом/	948,744	98,12	98,12	93091	93091	18614
		т			19,62	0	18614	100
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/приямки под стыки труб/	13,9	134,10		1864		2106
		м3		134,10		1864		113
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	117,87	134,10		15806		17861
		м3		134,10		15806		113
12	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	395,31	6,83	6,83	2700	2700	717

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3			1,87	0	739	97
13	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	395,31	3,29	3,29	1301	1301	345
		м3			0,90	0	356	97
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	395,31	21,55	4,52	8519	1787	6530
		м3		17,03		6732	0	97
34	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	3	3790,88	83,18	11373	250	11180
		врезка		2835,00	31,50	8505	95	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			151652		
		Накладные расходы -	Тенге			62343		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12840		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			226835		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	6 578
Итого с временными		233 413
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	7 353
Выслуга лет 1%	1%	2 334
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	934
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		244 034
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		244 034
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	545 062
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	545 062

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМР С учетом 2%	1,02			555 963		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			555 963		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			66 716		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			66 716		
		Итого СМР с НДС 12 %				622 679		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**622 679**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын" **Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"**

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш. **Первый Заместитель Присадков Р.**

10.10.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Наружные электрические сети

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
За октябрь , 2013 г.

на Наружные электрические сети

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Наружные электрические сети						
		Земляные работы						
49	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами - сухой грунт	77,282888	38,69	36,92	2990	2853	878
		м3		1,70	10,01	131	774	97
50	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1.1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	40,931192	42,56	40,62	1742	1663	512
		м3		1,87	11,02	77	451	97
51	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/- сухой грунт	2,31848665	262,72	--	609	--	688
		м3		262,72	--	609	--	113
52	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,22793575	302,12	--	371	--	419
		м3		302,12	--	371	--	113
53	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами вблизи существующих фундаментов, сухой грунт	6,999008	218,93	--	1532	--	1731

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		218,93	--	1532	--	113
54	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент вблизи существующих фундаментов	3,704992	251,77	--	933	--	1054
		м3		251,77	--	933	--	113
55	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /разработанного вручную/	10,704	32,25	30,77	345	329	101
		м3		1,42	8,34	15	89	97
56	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	257,83616	21,67	21,67	5587	5587	1116
		т		--	4,33	--	1116	100
57	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	128,91808	3,79	3,24	489	418	200
		м3		0,48	1,12	62	144	97
		Сборные железобетонные конструкции						
62	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	13,1712	1986,57	564,43	26166	7434	14060
		м3		567,00	195,49	7468	2575	140
63	30-18-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	1,2	20800,00	--	24960	--	--
		м3		--	--	--	--	--
64	30-18-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	6,24	20300,00	--	126672	--	--
		м3		--	--	--	--	--
65	30-18-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,1232	21400,00	--	24036	--	--
		м3		--	--	--	--	--
66	30-18-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	4,608	21100,00	--	97229	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			313661		
		Накладные расходы -	Тенге			20759		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20065		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			354485		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%		10 280
Итого с временными			364 765
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%		11 490
Выслуга лет 1%	1%		3 648
Доп. отпуска 0,4%	0,4%		1 459
Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			381 362
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			381 362
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		851 790
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		851 790
СМР С учетом 2%	1,02		868 826
Оборудования с учетом 2%	1,02		-
Всего с учетом 2%	1,02		868 826
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%		104 259
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%		-
Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%		104 259
Итого СМР с НДС 12 %			973 085
Итого Оборудования с НДС 12 %			-
Всего с НДС 12 %			**973 085**

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

10.10.13.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Вертикальная планировка

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
За октябрь, 2013 г.

на Вертикальная планировка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Отсыпка площадки.						
		319+422+403+403=1547м3-грунт отпотпорных стен						
		3470+691,6+110+996+123+17,5+200=5608,1 м3 с проездови площадок						
		49753+4975-1547-5608=47573м3 для отсыпки площадки						
10	1-17-8	**Разработка дресвы**	0,3965	32,25	30,77	13	12	4
		м3		1,42	8,34	1	3	97
18	1-145-12	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	10431,3	8,55	4,43	89188	46211	49175
		м2		4,12	0,74	42977	7719	97
		За пределами участка						
19	1-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м с перемещением до 50 м**	128,0	9,85	9,85	1261	1261	334
		м3		--	2,69	--	344	97
20	1-25-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	128,0	33,12	33,12	4239	4239	1125
		м3		--	9,06	--	1160	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	128,0	26,22	25,02	3356	3203	986
		м3		1,15	6,79	147	869	97
22	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	179,2	21,67	21,67	3883	3883	776
		т		--	4,33	--	776	100
23	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	128,0	3,08	2,66	394	340	164
		м3		0,39	0,93	50	119	97
24	1-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	128,0	2,84	2,52	364	323	116
		м3		--	0,94	--	120	97
25	1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м и выемка с перемещением до 40 метров	26,0	11,19	11,19	291	291	78
		м3		--	3,06	--	80	97
26	1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	26,0	28,20	28,20	733	733	194
		м3		--	7,71	--	200	97
27	1-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	404,0	14,12	3,88	5704	1568	4318
		м2		10,24	0,78	4137	315	97
		Отсыпка площадки.						
28	1-17-8	Разработка дресвы	14,0	32,25	30,77	452	431	133
		м3		1,42	8,34	20	117	97
29	010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	28,0	215,60	215,60	6037	6037	1207
		т		--	43,12	--	1207	100
30	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	14,0	93,79	82,20	1313	1151	415
		м3		--	30,60	--	428	97
31	Данные заказчика	Стоимость дресвы	14,0	129,38	--	1811	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	1-25-2	Разравнивание с перемещением до 40 м	14,0	11,19	11,19	157	157	42
		м3		--	3,06	--	43	97
33	1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	14,0	37,60	37,60	526	526	140
		м3		--	10,28	--	144	97
34	1-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см 6 проходов катка	40,0	21,90	21,90	876	876	295
		м3		--	7,61	--	304	97
35	1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см	40,0	16,01	16,01	640	640	218
		м3		--	5,62	--	225	97
36	1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	446,0	8,55	4,43	3813	1976	2103
		м2		4,12	0,74	1838	330	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			125 051,00		
		Накладные расходы -	Тенге			61 823,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 212,00		
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			198 086,00		

Временные здания и сооружения 2,9%	0,029		5 744
Итого с временными			203 830
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,15%		6 421
Выслуга лет 1%	1%		2 038
Доп. отпуска 0,4%	0,4%		815
Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			213 104
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			213 104

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,233548			475 978		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088	2,233548			475 978		
		СМР С учетом 2%	1,02			485 498		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			485 498		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			58 260		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%		12%		-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			58 260		
		Итого СМР с НДС 12 %				543 758		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				543 758		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3 № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь, 2013 г.

на Водопровод и канализацию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	12-816-2	**Установка клапана поплавкового**	1	597,40	15,50	597	16	523
		шт		576,00	4,50	576	5	90
16	307-40176	**Клапан поплавковый Ду 100**	1	12556,09	--	12556	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			13153		
		Накладные расходы -	Тенге			523		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			821		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			14497		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%		420
Итого с временными			14 917
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%		470
Выслуга лет 1%	1%		149
Доп. отпуска 0,4%	0,4%		60
Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			15 596
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				15 596		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			34 834		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			34 834		
		СМР С учетом 2%	1,02			35 531		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			35 531		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			4 264		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			4 264		
		Итого СМР с НДС 12 %				39 795		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**39 795**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

10.10.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3 № 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь . 2013 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Отмостка						
34	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	2,79774	1232,52	73,75	3448	206	124
		м3		21,38	11,67	60	33	133
35	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	20,724	480,53		9959	0	682
		м2		24,75		513	0	133
36	Е0127-55-2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	20,724	-153,16		-3174	0	-219
		м2		-7,96		-165	0	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			10233		
		Накладные расходы -	Тенге			587		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			649		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			11469		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%		333
Итого с временными			11 802
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%		372
Выслуга лет 1%	1%		118
Доп. отпуска 0,4%	0,4%		47

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			12 339
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			12 339
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548		2,233548	27 560
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548		2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548		2,233548	27 560
СМР С учетом 2%		1,02	28 111
Оборудования с учетом 2%		1,02	-
Всего с учетом 2%		1,02	28 111
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%		3 373
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%		-
Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%		3 373
Итого СМР с НДС 12 %			31 484
Итого Оборудования с НДС 12 %			-
Всего с НДС 12 %			**31 484**

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3 № 2

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь , 2013 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Отмостка						
34	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	2,79774	1232,52	73,75	3448	206	124
		м3		21,38	11,67	60	33	133
35	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	20,724	480,53		9959	0	682
		м2		24,75		513	0	133
36	Е0127-55-2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	20,724	-153,16		-3174	0	-219
		м2		-7,96		-165	0	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			10233		
		Накладные расходы -	Тенге			587		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			649		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			11469		

Временные здания и сооружения 2,9% 2,9% 333
Итого с временными 11 802

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			372		
		Выслуга лет 1%	1%			118		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			47		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				12 339		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				12 339		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			27 560		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			27 560		
		СМР С учетом 2%	1,02			28 111		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			28 111		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			3 373		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			3 373		
		Итого СМР с НДС 12 %				31 484		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**31 484**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Резервуары

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь , 2013 г.

на Общестроительные работы. Земляные работы на 2 резервуара

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	246,487852	3,35	3,35	826	826	277
		м3			1,16	0	286	97
6	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	246,487852	1,48	1,48	365	365	122
		м3			0,51	0	126	97
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	105,637651	134,10		14166	0	16008
		м3		134,10		14166	0	113
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	246,487852	21,55	4,52	5312	1114	4072
		м3		17,03		4198	0	97
9	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	81,852372	3,35	3,35	274	274	92
		м3			1,16	0	95	97
10	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	81,852372	1,48	1,48	121	121	41
		м3			0,51	0	42	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	190,988868	134,10		25612	0	28942
		м3		134,10		25612	0	113
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	81,852372	21,55	4,52	1764	370	1352
		м3		17,03		1394	0	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			48440		
		Накладные расходы -	Тенге			50906		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5961		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			105307		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	3 054
Итого с временными		108 361
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	3 413
Выслуга лет 1%	1%	1 084
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	433
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		113 291
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		113 291
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	253 041
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	253 041
СМР С учетом 2%	1,02	258 102
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	258 102
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	30 972

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			30 972		
		Итого СМР с НДС 12 %				289 074		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**289 074**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3 № 2

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь, 2013 г.

на Водопровод и канализацию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	12-816-2	**Установка клапана поплавкового**	1	597,40	15,50	597	16	523
		шт		576,00	4,50	576	5	90
16	307-40176	**Клапан поплавковый Ду 100**	1	12556,09	--	12556	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			13153		
		Накладные расходы -	Тенге			523		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			821		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			14497		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%		420
Итого с временными			14 917
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%		470
Выслуга лет 1%	1%		149
Доп. отпуска 0,4%	0,4%		60
Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			15 596
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				15 596		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			34 834		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			34 834		
		СМР С учетом 2%	1,02			35 531		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			35 531		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			4 264		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			4 264		
		Итого СМР с НДС 12 %				39 795		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**39 795**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

10.10.13.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Электрическое освещение территории

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь , 2013 г.

на Электрическое освещение территории

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	33-30-1 применит.	Установка металлических оснований для опор (4м)(10м)	2,8824	7040,80	3953,80	20294	11396	12394
		1т		3060,00	1035,18	8820	2984	105
17	Прайс-лист	Стоимость металлических оснований для опор ОНО-4,0-5,5м	12	4786,99	--	57444	--	--
		шт		--	--	--	--	--
18	Прайс-лист	Стоимость металлических оснований для опор ОНО-9,0-10,5м	50	4786,99	--	239350	--	--
		шт		--	--	--	--	--
19	33-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	62	1065,02	925,52	66031	57382	24444
		котлован		139,50	235,98	8649	14631	105
20	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов бетон В12,5	22,09775	7025,50	95,97	155248	2121	18748
		м3		771,75	36,25	17054	801	105
21	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,58	149300,00	--	86594	--	--
		т		--	--	--	--	--
26	16-1-1180 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	27789,00	--	556	--	--
		км		--	--	--	--	--
39	Прайс-лист	Лента сигнальная	700	30,87	--	21609	--	--
		м		--	--	--	--	--
61	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,70	2,10	554	42	384
		м		19,70	0,50	394	10	95
66	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	256,5	218,93	--	56156	--	63456
		м3		218,93	--	56156	--	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО	**Тенге**			**703836**		
		Накладные расходы -	Тенге			**119426**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**49396**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**872658**		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	25 307
Итого с временными		897 965
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	28 286
Выслуга лет 1%	1%	8 980
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	3 592
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету		938 823
Итого Оборудования по		-
Всего по сметному расчету в		938 823
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	2 096 906
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г.	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г.	2,233548	2 096 906
СМР С учетом 2%	1,02	2 138 844
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	2 138 844
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	256 661
Налог на добавленную	12%	-
Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%	256 661
Итого СМР с НДС 12 %		2 395 505
Итого Оборудования с НДС 12 %		-
Всего с НДС 12 %		**2 395 505**

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора **Присадков Р.С.**

10.10.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Трансформаторная подстанция ТП (2КТПП) 1000

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь , 2013 г.

на Фундаменты

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундаменты						
38	11-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм толщ.25мм**	5,004	292,99	14,76	1466	74	357
		м2		52,43	5,54	262	28	123
		Отмостка						
39	27-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	38,6	381,24	33,28	14716	1285	847
		м2		5,00	11,49	193	444	133
40	27-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см толщ.30мм**	38,6	480,53		18548	0	1270
		м2		24,75		955	0	133
41	27-55-2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	38,6	-153,16		-5912	0	-408
		м2		-7,96		-307	0	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			28818		
		Накладные расходы -	Тенге			2066		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1853		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			32737		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%			949		
		Итого с временными				33 686		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			1 061		
		Выслуга лет 1%	1%			337		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			135		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				35 219		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				35 219		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			78 663		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			78 663		
		СМР С учетом 2%	1,02			80 236		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			80 236		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			9 628		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			9 628		
		Итого СМР с НДС 12 %				89 864		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**89 864**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель Присадков Р.С.

10.10.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта:Подпорные стены с ограждением

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь , 2013 г.

на Подпорные стены с ограждением (ПСтм-6, ПСтм-7)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	15-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе**	79,68	1711,91	3,99	136405	318	39186
		м2		467,15	1,22	37223	97	105
28	Прайс-лист	**Стоимость травертина**	84,4608	2051,57	--	173277	--	--
		м2		--	--	--	--	--
30	Прайс-лист	**Стоимость и монтаж ворот**	1	588255,67	--	588256	--	--
		шт		--	--	--	--	--
31	Прайс-лист	**Стоимость и монтаж калитки**	2	88238,35	--	176477	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1074415		
		Накладные расходы -	Тенге			39186		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66816		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1180417		

Временные здания и сооружения 2,9% 2,9% 34 232
Итого с временными 1 214 649

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15% 3,150% 38 261
Выслуга лет 1% 1% 12 146

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			4 859		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 269 915		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.						
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 269 915		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			2 836 416		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			2 836 416		
		СМР С учетом 2%	1,02			2 893 144		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			2 893 144		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			347 177		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			347 177		
		Итого СМР с НДС 12 %				3 240 321		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				3 240 321		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Проезды и площадки

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь, 2013 г.

на Проезды и площадки

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.В границах участка								
Проезды тип 1, S=5784м2								
2	27-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы дресва**	0,4	95,48	73,75	38	30	19
		м3		21,38	11,67	9	5	133
8	27-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщиной 5 см**	5781	487,02	15,35	2815463	88738	84576
		м2		5,94	5,06	34339	29252	133
9	27-54-6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	5784	116,04	--	671175	--	154
		м2		0,02	--	116	--	133
10	27-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщиной 5 см**	5784	512,35	15,35	2963432	88784	84620
		м2		5,94	5,06	34357	29267	133
11	27-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	5784	122,25	--	707094	--	154
		м2		0,02	--	116	--	133
Тротуары тип 2, S=1976м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	1673,685	122,86	49,85	205629	83433	192950
		м2		69,08	17,60	115618	29457	133
21	30-3-40	Плитка тротуарная	1673,685	842,00	--	1409243	--	--
		м2		--	--	--	--	--
22	27-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2960	554,88	6,63	1642445	19625	434781
		м		108,68	1,76	321693	5210	133
23	30-3-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	47,36	28200,00	--	1335552	--	--
		м3		--	--	--	--	--
			0	Тротуары тип 3, S=220м2				
24	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	220	19,95	15,58	4389	3428	1911
		м2		1,03	5,50	227	1210	133
25	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	110	95,48	73,75	10503	8113	4836
		м3		21,38	11,67	2352	1284	133
26	010333-А60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	220	332,31	332,31	73108	73108	14621
		т		--	66,46	--	14621	100
27	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	110	187,58	164,40	20634	18084	6530
		м3		--	61,20	--	6732	97
28	справка заказчика	Стоимость щебенистой дресвы	109,44	277,24	--	30341	--	--
		м3		--	--	--	--	--
29	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм толщиной 0,10 м щебень фракции 10-20 мм	220	40,45	34,29	8899	7544	4330
		м2		6,01	8,79	1322	1934	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	220	-2,93	-2,73	-645	-601	-293
		м2		-0,20	-0,80	-44	-176	133
31	30-8-35	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1200, фракция 10-20 мм	28,1783333	2190,00	--	61711	--	--
		м3		--	--	--	--	--
32	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщиной 5 см	110	512,35	15,35	56359	1689	1609
		м2		5,94	5,06	653	557	133
33	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	110	122,25	--	13448	--	3
		м2		0,02	--	2	--	133
		Тротуары тип 4, S=2848м2						
34	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2848	33,43	29,06	95209	82763	42763
		м2		1,03	10,26	2933	29220	133
35	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	996,8	95,48	73,75	95174	73514	43817
		м3		21,38	11,67	21312	11633	133
36	010333-А60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	1993,6	332,31	332,31	662493	662493	132495
		т		--	66,46	--	132495	100
37	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	996,8	187,58	164,40	186980	163874	59174
		м3		--	61,20	--	61004	97
38	справка заказчика	Стоимость щебенистой дресвы	996,8	277,24	--	276353	--	--
		м3		--	--	--	--	--
39	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	854,4	1018,16	68,13	869916	58210	38795
		м3		21,38	12,76	18267	10902	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14214943		
		Накладные расходы -	Тенге			1147845		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			921767		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16284555		
		РАЗДЕЛ 2.За пределами участка						
		Проезды тип 1, S=205м2						
40	27-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	205	33,43	29,06	6853	5957	3078
		м2		1,03	10,26	211	2103	133
41	27-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы дресва**	123	95,48	73,75	11744	9071	5406
		м3		21,38	11,67	2630	1435	133
42	010333-А60-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1**	246	332,31	332,31	81748	81748	16349
		т		--	66,46	--	16349	100
43	1-19-2	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	123	187,58	164,40	23072	20221	7302
		м3		--	61,20	--	7528	97
44	справка заказчика	**Стоимость щебенистой дресвы**	123	277,24	--	34101	--	--
		м3		--	--	--	--	--
45	27-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм толщиной 8 см**	205	295,12	34,29	60500	7029	4035
		м2		6,01	8,79	1232	1802	133
46	27-26-5	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.4**	205	-89,14	-6,05	-18274	-1240	-602
		м2		-0,44	-1,77	-90	-363	133
47	27-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщиной 5 см**	102,5	487,02	15,35	49920	1573	1500
		м2		5,94	5,06	609	519	133
48	27-54-6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	102,5	116,04	--	11894	--	3
		м2		0,02	--	2	--	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщиной 5 см	102,5	512,35	15,35	52516	1573	1500
		м2		5,94	5,06	609	519	133
50	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	102,5	122,25	--	12531	--	3
		м2		0,02	--	2	--	133
51	27-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	90	554,88	6,63	49939	597	13219
		м		108,68	1,76	9781	158	133
52	30-3-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	3,87	28200,00	--	109134	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		Тротуары тип 2, S=50м2						
53	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	50	33,43	29,06	1672	1453	751
		м2		1,03	10,26	52	513	133
54	27-14-2	Щебенистая дресва	17,5	95,48	73,75	1671	1291	769
		м3		21,38	11,67	374	204	133
55	010333-А60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	35	332,31	332,31	11631	11631	2326
		т		--	66,46	--	2326	100
56	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	17,5	187,58	164,40	3283	2877	1039
		м3		--	61,20	--	1071	97
57	справка заказчика	Стоимость щебенистой дресвы	17,5	277,24	--	4852	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	50	122,86	49,85	6143	2493	5764
		м2		69,08	17,60	3454	880	133
59	30-3-40	Плитка тротуарная	50	842,00	--	42100	--	--
		м2		--	--	--	--	--
60	27-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка бортовых бетонных камней сеченнем 150х300 мм при других видах покрытий	342	554,88	6,63	189769	2267	50235
		м		108,68	1,76	37169	602	133
61	30-3-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	5,472	28200,00	--	154310	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		Тротуары тип 3, S=400м2						
62	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	400	19,95	15,58	7980	6232	3474
		м2		1,03	5,50	412	2200	133
63	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	200	95,48	73,75	19096	14750	8791
		м3		21,38	11,67	4276	2334	133
64	010333-А60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	400	332,31	332,31	132924	132924	26584
		т		--	66,46	--	26584	100
65	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	200	187,58	164,40	37516	32880	11873
		м3		--	61,20	--	12240	97
66	справка заказчика	Стоимость щебенистой дресвы	200	277,24	--	55448	--	--
		м3		--	--	--	--	--
67	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм толщиной 0,10 м щебень фракции 10-20 мм	400	40,45	34,29	16180	13716	7874
		м2		6,01	8,79	2404	3516	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	27-26-3	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2**	400	-10,27	-9,57	-4108	-3828	-1867
		м2		-0,70	-2,81	-280	-1124	133
69	30-8-35	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1200, фракция 10-20 мм**	51,2333333	2190,00	--	112201	--	--
		м3		--	--	--	--	--
70	27-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщиной 5 см**	200	512,35	15,35	102470	3070	2926
		м2		5,94	5,06	1188	1012	133
71	27-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	200	122,25	--	24450	--	5
		м2		0,02	--	4	--	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1405266**		
		Накладные расходы -	Тенге			**172337**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**94656**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1672259**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**15620209**		
		Накладные расходы -	Тенге			**1320182**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1016423**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**17956814**		

Временные здания и сооружения 2,816045%	2,9%		520 748
Итого с временными			18 477 562
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%		582 043
Выслуга лет 1%	1%		184 776
Доп. отпуска 0,4%	0,4%		73 910
Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			19 318 291

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.						
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				19 318 291		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			43 148 330		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			43 148 330		
		СМР С учетом 2%	1,02			44 011 297		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			44 011 297		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			5 281 356		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			5 281 356		
		Итого СМР с НДС 12 %				49 292 653		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				49 292 653		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Вышка 2

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь . 2013 г.

на Общестроительные работы.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м - сухой грунт	15,8480666	38,69	36,92	613	585	180
		м3		1,70	10,01	27	159	97
2	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1.1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	18,6042521	42,56	40,62	792	756	233
		м3		1,87	11,02	35	205	97
3	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сухой грунт	0,475442	262,72		125	0	141
		м3		262,72		125	0	113
4	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,5581276	302,12		169	0	191
		м3		302,12		169	0	113
5	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,224	402,75		493	0	557
		м3		402,75		493	0	113
6	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	71,3526375	21,67	21,67	1546	1546	309
		т			4,33	0	309	100
7	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	35,6763188	3,79	3,24	135	116	55
		м3		0,48	1,12	17	40	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 для обратной засыпки	64,2006375	21,67	21,67	1391	1391	278
		т			4,33	0	278	100
9	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	32,1003188	134,10		4305	0	4865
		м3		134,10		4305	0	113
		Фундаменты ФМ1-4шт; ФМ2-1шт						
10	6-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм под фундаменты ФМ1, ФМ2	0,546	5856,31	66,01	3198	36	127
		м3		195,75	24,93	107	14	105
11	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ1	2,8	8195,25	112,36	22947	315	3128
		м3		1021,50	42,44	2860	119	105
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,8	70,00	--	196	--	--
		м3		--	--	--	--	--
13	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d С1 12 мм	0,0464	65900,00	--	3058	--	--
		т		--	--	--	--	--
14	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d С2 10 мм	0,012	67700,00	--	812	--	--
		т		--	--	--	--	--
15	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d С2 12 мм	0,0416	65900,00	--	2741	--	--
		т		--	--	--	--	--
16	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d С3 12 мм	0,0416	65900,00	--	2741	--	--
		т		--	--	--	--	--
17	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d С3 8 мм	0,02816	68200,00	--	1921	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0098	60300,00	--	591	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,02736	126994,77	680,89	3475	19	166
		1т		5535,00	256,50	151	7	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02736	40200,00	--	1100	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ2	0,23	8240,69	95,97	1895	22	195
		м3		771,75	36,25	178	8	105
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,23	70,00	--	16	--	--
		м3		--	--	--	--	--
23	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МН1	0,01872	70437,87	304,24	1319	6	192
		1т		9675,00	114,75	181	2	105
24	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01872	40200,00	--	753	--	--
		т		--	--	--	--	--
25	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм по фундаментам ФМ1, ФМ2	1,032	210,60	1,80	217	2	77
		м2		69,75	0,68	72	1	105
26	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм добавлять до толщины 50 мм	1,032	631,79	5,40	652	6	229
		м2		209,25	2,04	216	2	105
27	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов ФМ1, ФМ2	24,522	245,44	3,82	6019	94	1122
		м2		37,35	1,44	916	35	118
		Металлоконструкции						
28	9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,52015	4646,85	2285,57	2417	1189	1029
		т		1579,50	617,13	822	321	90
29	2-1-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	0,52015	105100,00	--	54668	--	--
		т		--	--	--	--	--
30	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,083224	13864,97	4022,39	1154	335	761
		т		9090,00	1071,86	757	89	90
31	2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,083224	122800,00	--	10220	--	--
		т		--	--	--	--	--
32	9-25-1	Монтаж прогонов и ригелей фахверка	0,447329	5030,50	2020,02	2250	904	1118
		т		2272,50	502,43	1017	225	90
33	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,135239	101700,00	--	13754	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	2-1-118	Ригели фахверка	0,31209	110400,00	--	34455	--	--
		т		--	--	--	--	--
35	9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,102718	14359,66	5522,03	15835	6089	7341
		т		6075,00	1322,37	6699	1458	90
36	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,249672	13711,47	5475,87	3423	1367	1481
		т		5040,00	1552,87	1258	388	90
37	2-1-96	Площадки, маршевые лестницы, ограждения	1,35239	177400,00	--	239914	--	--
		т		--	--	--	--	--
38	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,050703	1333,50	312,12	1401	328	643
		т		679,50		714	0	90
39	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4,7281635	20,14	0,23	95	1	85
		шт		19,91	0,09	94	0	90
40	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0030639	149300,00	--	457	--	--
		т		--	--	--	--	--
41	кн.2, т.3, п.3.2	Поправка на марку стали	1	561,14	--	561	--	--
				--	--	--	--	--
		Антикоррозионные работы						
42	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	69,0941	21,80	0,05	1506	3	362
		м2		5,81	0,02	401	1	90
43	13-16-6 т.ч. п-3.19 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/	10,85952	23,98	0,06	260	1	62
		м2		6,39	0,02	69	0	90
44	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	69,0941	40,72	0,04	2814	3	518
		м2		8,32		575	0	90
45	13-26-6 т.ч. п-3.19 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /по защите потолочных поверхностей от коррозии/ за 2 раза	10,85952	44,79	0,04	486	0	89
		м2		9,15		99	0	90
		Стены. Кровля						
46	9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	22,28	675,16	350,51	15043	7809	6782
		м2		249,75	88,47	5564	1971	90
47	2-3-44 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 120 мм	22,28	4220,00	--	94022	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		--	--	--	--	--
48	9-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	12,4	226,98	120,75	2815	1497	1075
		м2		66,60	29,70	826	368	90
49	2-3-18 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	12,4	4820,00	--	59768	--	--
		м2		--	--	--	--	--
50	12-10-1	Устройство доборных элементов из оцинкованной стали	35	715,87	1,24	25055	43	6401
		м2		153,23	0,47	5363	16	119
51	15-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-	Подшивка потолка сайдингом	14,2	660,34	2,86	9377	41	4219
		м2		282,04	0,94	4005	13	105
52	Прайс-лист "Центросталь-Домсталь"	Сайдинг виниловый	14,2	365,96	--	5197	--	--
		м2		--	--	--	--	--
53	10-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-	Облицовка стен гипсокартонными листами с изоляционной прослойкой толщиной 50мм	14,2	1446,78	14,49	20544	206	6688
		м2		387,00	5,47	5495	78	120
54	1-1-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	14,91	393,00	--	5860	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		Проемы						
55	10-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,24	427,50	19,32	1385	63	748
		м2		185,83	6,39	602	21	120
56	6-1-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	3,24	5206,00	--	16867	--	--
		м2		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	10-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверей в наружных стенах площадью приема до 3м2	1,89	367,11	19,34	694	37	330
		м2		139,39	6,57	263	12	120
58	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	1,89	11200,00	--	21168	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		Полы						
59	10-49-2	Укладка прогонов из брусьев	0,086	3496,97	309,62	301	27	265
		м3		2452,50	117,00	211	10	120
60	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,086	8200,00	--	705	--	--
		м3		--	--	--	--	--
61	26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,405	2139,46	330,46	866	134	783
		м3		1809,00	123,75	733	50	100
62	1-3-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,4131	7634,00	--	3154	--	--
		м3		--	--	--	--	--
63	10-50-5	Устройство настила из досок	3,24	84,24	13,00	273	42	198
		м2		46,13	4,91	149	16	120
64	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,098	7940,00	--	778	--	--
		м3		--	--	--	--	--
65	10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	3,24	131,98	0,55	428	2	26
		м2		6,48	0,20	21	1	120
66	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,184	573,75	28,11	106	5	30
		м3		123,75	10,58	23	2	120
67	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	3,24	769,78	4,90	2494	16	241
		м2		58,50	1,85	190	6	123
68	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	6,3	123,31	0,16	777	1	125
		м		16,18	0,07	102	0	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	**Тенге**			**736567**		
		Накладные расходы -	Тенге			**53445**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47401**		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			**837413**		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%		24 285
Итого с временными			861 698
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%		27 143
Выслуга лет 1%	1%		8 617
Доп. отпуска 0,4%	0,4%		3 447
Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			900 905
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			900 905
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		2 012 215
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		2 012 215
СМР С учетом 2%	1,02		2 052 459
Оборудования с учетом 2%	1,02		-
Всего с учетом 2%	1,02		2 052 459
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%		246 295
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%		-
Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%		246 295
Итого СМР с НДС 12 %			2 298 754
Итого Оборудования с НДС 12 %			-
Всего с НДС 12 %			**2 298 754**

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Вышка 1

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь . 2013 г.

на Общестроительные работы.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	
								%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Земляные работы							
1	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м - сухой грунт	15,8480666	38,69	36,92	613	585	180	15,8480666
		м3		1,70	10,01	27	159	97	
2	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1.1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	18,6042521	42,56	40,62	792	756	233	18,6042521
		м3		1,87	11,02	35	205	97	
3	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сухой грунт	0,475442	262,72		125	0	141	0,475442
		м3		262,72		125	0	113	
4	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,5581276	302,12		169	0	191	0,5581276
		м3		302,12		169	0	113	
5	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,224	402,75		493	0	557	1,224
		м3		402,75		493	0	113	
6	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	71,3526375	21,67	21,67	1546	1546	309	71,3526375
		т			4,33	0	309	100	
7	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	35,6763188	3,79	3,24	135	116	55	35,6763188
		м3		0,48	1,12	17	40	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 для обратной засыпки	64,2006375	21,67	21,67	1391	1391	278	64,2006375
		т			4,33	0	278	100	
9	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	32,1003188	134,10		4305	0	4865	32,1003188
		м3		134,10		4305	0	113	
		Фундаменты ФМ1-4шт; ФМ2-1шт							
10	6-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм под фундаменты ФМ1, ФМ2	0,546	5856,31	66,01	3198	36	127	0,546
		м3		195,75	24,93	107	14	105	
11	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ1	2,8	8195,25	112,36	22947	315	3128	2,8
		м3		1021,50	42,44	2860	119	105	
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,8	70,00	--	196	--	--	2,8
		м3		--	--	--	--	--	
13	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d С1 12 мм	0,0464	65900,00	--	3058	--	--	0,0464
		т		--	--	--	--	--	
14	4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d С2 10 мм	0,012	67700,00	--	812	--	--	0,012
		т		--	--	--	--	--	
15	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d С2 12 мм	0,0416	65900,00	--	2741	--	--	0,0416
		т		--	--	--	--	--	
16	4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d С3 12 мм	0,0416	65900,00	--	2741	--	--	0,0416
		т		--	--	--	--	--	
17	4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d С3 8 мм	0,02816	68200,00	--	1921	--	--	0,02816
		т		--	--	--	--	--	
18	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0098	60300,00	--	591	--	--	0,0098
		т		--	--	--	--	--	
19	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,02736	126994,77	680,89	3475	19	166	0,02736
		1т		5535,00	256,50	151	7	105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02736	40200,00	--	1100	--	--	0,02736
		т		--	--	--	--	--	
21	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ2	0,23	8240,69	95,97	1895	22	195	0,23
		м3		771,75	36,25	178	8	105	
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,23	70,00	--	16	--	--	0,23
		м3		--	--	--	--	--	
23	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МН1	0,01872	70437,87	304,24	1319	6	192	0,01872
		1т		9675,00	114,75	181	2	105	
24	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01872	40200,00	--	753	--	--	0,01872
		т		--	--	--	--	--	
25	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм по фундаментам ФМ1, ФМ2	1,032	210,60	1,80	217	2	77	1,032
		м2		69,75	0,68	72	1	105	
26	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм добавлять до толщины 50 мм	1,032	631,79	5,40	652	6	229	1,032
		м2		209,25	2,04	216	2	105	
27	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов ФМ1, ФМ2	24,522	245,44	3,82	6019	94	1122	24,522
		м2		37,35	1,44	916	35	118	
		Металлоконструкции							
28	9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,52015	4646,85	2285,57	2417	1189	1029	0,52015
		т		1579,50	617,13	822	321	90	
29	2-1-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	0,52015	105100,00	--	54668	--	--	0,52015
		т		--	--	--	--	--	
30	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,083224	13864,97	4022,39	1154	335	761	0,083224
		т		9090,00	1071,86	757	89	90	
31	2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,083224	122800,00	--	10220	--	--	0,083224
		т		--	--	--	--	--	
32	9-25-1	Монтаж прогонов и ригелей фахверка	0,447329	5030,50	2020,02	2250	904	1118	0,447329
		т		2272,50	502,43	1017	225	90	
33	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,135239	101700,00	--	13754	--	--	0,135239
		т		--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
34	2-1-118	Ригели фахверка	0,31209	110400,00	--	34455	--	--	0,31209
		т		--	--	--	--	--	
35	9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,102718	14359,66	5522,03	15835	6089	7341	1,102718
		т		6075,00	1322,37	6699	1458	90	
36	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,249672	13711,47	5475,87	3423	1367	1481	0,249672
		т		5040,00	1552,87	1258	388	90	
37	2-1-96	Площадки, маршевые лестницы, ограждения	1,35239	177400,00	--	239914	--	--	1,35239
		т		--	--	--	--	--	
38	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,050703	1333,50	312,12	1401	328	643	1,050703
		т		679,50		714	0	90	
39	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4,7281635	20,14	0,23	95	1	85	4,7281635
		шт		19,91	0,09	94	0	90	
40	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0030639	149300,00	--	457	--	--	0,0030639
		т		--	--	--	--	--	
41	кн.2, т.3, п.3.2	Поправка на марку стали	1	561,14	--	561	--	--	1
				--	--	--	--	--	
		Антикоррозионные работы							
42	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	69,0941	21,80	0,05	1506	3	362	69,0941
		м2		5,81	0,02	401	1	90	
43	13-16-6 т.ч. п-3.19 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/	10,85952	23,98	0,06	260	1	62	10,85952
		м2		6,39	0,02	69	0	90	
44	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	69,0941	40,72	0,04	2814	3	518	69,0941
		м2		8,32		575	0	90	
45	13-26-6 т.ч. п-3.19 К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /по защите потолочных поверхностей от коррозии/ за 2 раза	10,85952	44,79	0,04	486	0	89	10,85952
		м2		9,15		99	0	90	
		Стены. Кровля							
46	9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	22,28	675,16	350,51	15043	7809	6782	22,28
		м2		249,75	88,47	5564	1971	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
47	2-3-44 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 120 мм	22,28	4220,00	--	94022	--	--	22,28
		м2		--	--	--	--	--	
48	9-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	12,4	226,98	120,75	2815	1497	1075	12,4
		м2		66,60	29,70	826	368	90	
49	2-3-18 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	12,4	4820,00	--	59768	--	--	12,4
		м2		--	--	--	--	--	
50	12-10-1	Устройство доборных элементов из оцинкованной стали	35	715,87	1,24	25055	43	6401	35
		м2		153,23	0,47	5363	16	119	
51	15-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Подшивка потолка сайдингом	14,2	660,34	2,86	9377	41	4219	14,2
		м2		282,04	0,94	4005	13	105	
52	Прайс-лист "Центросталь-Ломсталь"	Сайдинг виниловый	14,2	365,96	--	5197	--	--	14,2
		м2		--	--	--	--	--	
53	10-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен гипсокартонными листами с изоляционной прослойкой толщиной 50мм	14,2	1446,78	14,49	20544	206	6688	14,2
		м2		387,00	5,47	5495	78	120	
54	1-1-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	14,91	393,00	--	5860	--	--	14,91
		м2		--	--	--	--	--	
		Проемы							
55	10-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-07-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,24	427,50	19,32	1385	63	748	3,24
		м2		185,83	6,39	602	21	120	
56	6-1-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	3,24	5206,00	--	16867	--	--	3,24
		м2		--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
57	10-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверей в наружных стенах площадью приема до 3м2	1,89	367,11	19,34	694	37	330	1,89
		м2		139,39	6,57	263	12	120	
58	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	1,89	11200,00	--	21168	--	--	1,89
		м2		--	--	--	--	--	
		Полы							
59	10-49-2	Укладка прогонов из брусьев	0,086	3496,97	309,62	301	27	265	0,086
		м3		2452,50	117,00	211	10	120	
60	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,086	8200,00	--	705	--	--	0,086
		м3		--	--	--	--	--	
61	26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,405	2139,46	330,46	866	134	783	0,405
		м3		1809,00	123,75	733	50	100	
62	1-3-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,4131	7634,00	--	3154	--	--	0,4131
		м3		--	--	--	--	--	
63	10-50-5	Устройство настила из досок	3,24	84,24	13,00	273	42	198	3,24
		м2		46,13	4,91	149	16	120	
64	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,098	7940,00	--	778	--	--	0,098
		м3		--	--	--	--	--	
65	10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	3,24	131,98	0,55	428	2	26	3,24
		м2		6,48	0,20	21	1	120	
66	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,184	573,75	28,11	106	5	30	0,184
		м3		123,75	10,58	23	2	120	
67	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	3,24	769,78	4,90	2494	16	241	3,24
		м2		58,50	1,85	190	6	123	
68	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	6,3	123,31	0,16	777	1	125	6,3
		м		16,18	0,07	102	0	123	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			736567			
		Накладные расходы -	Тенге			53445			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47401		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			837413		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	24 285
Итого с временными		861 698
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	27 143
Выслуга лет 1%	1%	8 617
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	3 447
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		900 905
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		900 905
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	2 012 215
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	2 012 215
СМР С учетом 2%	1,02	2 052 459
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	2 052 459
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	246 295
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-
Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%	246 295
Итого СМР с НДС 12 %		2 298 754
Итого Оборудования с НДС 12 %		-
Всего с НДС 12 %		**2 298 754**

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь, 2013 г.

на Технологические трубопроводы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8-6-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	49	111,00	--	5439	--	--
		м		--	--	--	--	--
2	12-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,18746	96902,00	3153,00	18165	591	15526
		т		91800.00	225.00	17209	42	90
3	12-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	1,53614	52703,00	2455,00	80959	3771	67882
		т		48830.00	270.00	75010	415	90
4	8-6-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	275	333,00	--	91575	--	--
		м		--	--	--	--	--
5	8-9-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	84	225,00	--	18900	--	--
		шт		--	--	--	--	--
6	8-9-54	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 65 мм	12	432,00	--	5184	--	--
		шт		--	--	--	--	--
7	8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	8	277,00	--	2216	--	--
		шт		--	--	--	--	--

8	8-10-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 76х3,5 мм	3	548,00	--	1644	--	--
		шт		--	--	--	--	--
9	12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	3,36764	59769,00	2748,00	201280	9254	169356
		т		55580.00	297.00	187173	1000	90
10	8-6-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	798	250,00	--	199500	--	--
		м		--	--	--	--	--
11	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	52	227,00	--	11804	--	--
		шт		--	--	--	--	--
12	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	58	330,00	--	19140	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	12-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	1,669	74051,00	2985,00	123591	4982	104890
		т		69530.00	299.01	116046	499	90
14	8-6-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	256	141,00	--	36096	--	--
		м		--	--	--	--	--
15	8-10-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	4	208,00	--	832	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	26	285,00	--	7410	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	8-7-22	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,50 мм	33,2	13800,00	--	458160	--	--
		10м		--	--	--	--	--
18	12-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,41478	146183,00	4850,00	60634	2012	51787
		т		138380.00	347.02	57397	144	90

19	8-6-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	209	99,00	--	20691	--	--
		м		--	--	--	--	--
20	8-9-29	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	40	191,00	--	7640	--	--
		шт		--	--	--	--	--
21	12-2-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18 мм	0,39301	192156,00	5446,00	75519	2140	64784
		т		182930.00	224.97	71893	88	90
22	8-6-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	300,5	56,00	--	16828	--	--
		м		--	--	--	--	--
23	8-7-7	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х2,00 мм	4,65	5840,00	--	27156	--	--
		10м		--	--	--	--	--
24	8-9-28	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	138	169,00	--	23322	--	--
		шт		--	--	--	--	--
25	12-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,17665	96902,00	3153,00	17118	557	14631
		т		91800.00	225.00	16216	40	90
26	8-6-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	71	141,00	--	10011	--	--
		м		--	--	--	--	--
27	8-9-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	260,00	--	2080	--	--
		шт		--	--	--	--	--
28	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	338,32244	21,80	0,05	7375	17	1775
		м2		5.81	0.02	1966	7	90
29	13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	338,32244	16,92	0,02	5725	7	1261
		м2		4.14	--	1401	--	90
30	Прайс-лист	Клапан запорный проходной 15кч16п, Ду 65мм, Ру 25кгс/см2	6	12974,78	--	77849	--	--
		шт		--	--	--	--	--

31	12-800-2	Вентили чугунные фланцевые на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	6	645,80	58,90	3875	353	3210
		шт		581,00	13,50	3486	81	90
32	9-1-90	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	29	1830,00	--	53070	--	--
		шт		--	--	--	--	--
33	9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	5	1530,00	--	7650	--	--
		шт		--	--	--	--	--
34	9-1-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	958,00	--	3832	--	--
		шт		--	--	--	--	--
35	9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	111	748,00	--	83028	--	--
		шт		--	--	--	--	--
36	12-805-2	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	38	595,80	96,10	22640	3652	17698
		шт		495,00	22,50	18810	855	90
37	12-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	111	466,40	45,70	51770	5073	42687
		шт		416,00	11,30	46176	1254	90
38	12-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	3	466,40	45,70	1399	137	1154
		шт		416,00	11,30	1248	34	90
39	Прайс-лист	Клапан обратный подъемный 16ч3П Д 25мм	3	1157,01	--	3471	--	--
		шт		--	--	--	--	--
40	12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	6	885,30	59,10	5312	355	4363
		шт		799,00	9,00	4794	54	90
41	12-798-1	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	9	765,10	24,20	6886	218	5867
		шт		722,00	2,30	6498	21	90
42	Прайс-лист	Клапан запорный проходной фланцевый 15нж65п, Ду-40мм	6	17003,98	--	102024	--	--

		шт		--	--	--	--	--
43	Прайс-лист	Клапан запорный проходной фланцевый 15нж65п, Ду-15мм	9	9241,29	--	83172	--	--
		шт		--	--	--	--	--
44	12-70-4	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 55 мм	237,12	249,80	30,20	59233	7161	43279
		м		196,00	6,80	46476	1612	90
45	12-6-3	Монтаж отводов медных Д54	20	561,20	402,00	11224	8040	4505
		шт		158,00	92,30	3160	1846	90
46	12-6-2	Монтаж отводов медных Д42	16	436,20	302,00	6979	4832	2887
		шт		133,00	67,50	2128	1080	90
47	Прайс-лист	Стоимость труб медных Д54х1,5	150	1902,23	--	285334	--	--
		м		--	--	--	--	--
48	Прайс-лист	Стоимость труб медных Д42х1,5	78	1233,90	--	96244	--	--
		м		--	--	--	--	--
49	Прайс-лист	Отводы медные Д42	16	346,73	--	5548	--	--
		шт		--	--	--	--	--
50	Прайс-лист	Отводы медныех Д54	20	630,26	--	12605	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2 539 139		
		Накладные расходы -	Тенге			617 543		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189 400		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3 346 082		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	97 036
Итого с временными		3 443 118
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	108 458
Выслуга лет 1%	1%	34 431
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	13 772
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		3 599 779
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-

Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		3 599 779
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	8 040 279
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	8 040 279
СМР С учетом 2%	1,02	8 201 085
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	8 201 085
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	984 130
Налог на добавленную стоимость	12%	-
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%	984 130
Итого СМР с НДС 12 %		9 185 215
Итого Оборудования с НДС 12 %		-
Всего с НДС 12 %		9 185 215

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

10.10.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Озеленение

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь , 2013 г.

на Озеленение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Плодородный грунт						
1	30-12-7	**Земля растительная при заготовке механизированным способом**	6522,4	1240,00	--	8087776	--	--
		м3		--	--	--	--	--
2	1-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м разравнивание с перемещением до 50 м**	6522,4	9,85	9,85	64246	64246	17019
		м3		--	2,69	--	17545	97
3	1-25-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	6522,4	33,12	33,12	216022	216022	57320
		м3		--	9,06	--	59093	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8368044		
		Накладные расходы -	Тенге			74339		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			506543		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8948926		

Временные здания и сооружения 2,9% 2,9% 259 519

Итого с временными 9 208 445

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			290 066		
		Выслуга лет 1%	1%			92 084		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			36 834		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				9 627 429		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.						
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				9 627 429		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			21 503 325		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			21 503 325		
		СМР С учетом 2%	1,02			21 933 392		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			21 933 392		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			2 632 007		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			2 632 007		
		Итого СМР с НДС 12 %				24 565 399		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				24 565 399		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
За октябрь , 2013 г.

на Отопление

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Система отопления №4						
68	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	318,04	40,42	2544	323	2848
		1шт		261,88	16,22	2095	130	128
69	Прайс-лист	Проходной термостатический клапан BP-HP диам.20 RW1238041	8	1027,14		8217	--	--
		шт				--	--	--
70	Прайс-лист	Термостатическая головка STArTEC 4SRD RW1356440	8	1160,36		9283	--	--
		шт				--	--	--
71	Прайс-лист	Кран шаравой сварной Ду-15 Jip-WW	1	2759,66		2760	--	--
		шт				--	--	--
72	Прайс-лист	Автоматический воздухоотводчик MKV15R	2	531,88		1064	--	--
		шт				--	--	--
73	18-22-5	Установка воздухоотводчика	2	28,81		58	0	59
		комплект		23,18		46	0	128
77	1-3-316 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 10 мм	2,5	883,00		2208	--	--
		м2				--	--	--
78	26-35-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	2,5	74,63	17,36	187	43	110
		м		39,75	4,46	99	11	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	1-3-539 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м рулон	1	822,00		822 --	-- --	-- --
		Система теплоснабжения N2						
115	1-3-316 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 10 мм м2	261,1715	883,00		230614 0	0 0	-- --
116	26-35-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	330	74,63 39,75	17,36 4,46	24628 13118	5729 1472	14590 100
117	1-3-540 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м рулон	22	1080,00		23760 0	0 0	-- --
		Узел управления №1						
150	26-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	20	176,37 104,75	15,64 5,80	3527 2095	313 116	2211 100
151	26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	10	132,52 79,72	11,82 4,41	1325 797	118 44	841 100
152	26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	25	106,36 59,33	10,23 3,94	2659 1483	256 99	1582 100
153	1-3-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50 м3	1,15	7370,00		8476 0	0 0	-- --
154	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	530,5	11,45 11,01		6074 5841	0 0	7476 128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1709	11,31		19329	0	24084
		м		11,01		18816	0	128
156	16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	30	12,08		362	0	422
		м		11,01		330	0	128
		Тепловые сети						
164	16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	145	12,08		1752	0	2043
		м		11,01		1596	0	128
165	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	400	11,31		4524	0	5637
		м		11,01		4404	0	128
		Узел смешения						
177	16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	9	12,08		109	0	127
		м		11,01		99	0	128
178	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	39	11,45		447	0	549
		м		11,01		429	0	128
179	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	58	11,31		656	0	818
		м		11,01		639	0	128
180	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200,00		20000	0	--
		кг				0	0	--
181	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28	21,97	0,05	615	1	151
		м2		5,98	0,02	167	1	90
182	13-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	28	39,47	0,04	1105	1	163
		м2		6,45		181	0	90
183	26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	39	132,52	11,82	5168	461	3281
		м		79,72	4,41	3109	172	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	67	106,36	10,23	7126	685	4239
		м		59,33	3,94	3975	264	100
185	1-3-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	1,4	7370,00		10318	0	--
		м3				0	0	--
		Оборудование						
186	Прайс-лист	Электро-магнитный расходомер ПРЭМ/ВКТ 7-02	1	118012,40		118012	0	--
		шт				0	0	--
187	11-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	273,19		273	0	204
		шт		227,12		227	0	90
188	Прайс-лист	УСПД	1	35930,89		35931	0	--
		шт				0	0	--
189	11-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	544,92	1,63	545	2	442
		шт		491,31		491	0	90
190	Прайс-лист	Клапан регулятора перепада давления VFG-2 DH 65мм	1	153038,95		153039	0	--
		шт				0	0	--
191	11-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	1	865,16	1,63	865	2	600
		шт		667,44		667	0	90
192	Прайс-лист	Регулирующий блок регулятора AFP-9	1	79993,45		79993	0	--
		шт				0	0	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	11-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-нетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	1	865,16	1,63	865	2	600
		шт		667,44		667	0	90
194	Прайс-лист	Импульсная трубка AF	2	3802,72		7605	0	--
		шт				0	0	--
195	Прайс-лист	Разборный пластинчатый теплообменник FP-08-19	1	56818,61		56819	0	--
		шт				0	0	--
196	18-3-2	Установка теплообменника	1	6442,06	691,84	6442	692	3242
		шт		2273,47	259,56	2273	260	128
197	Прайс-лист	Разборный пластинчатый теплообменник FP-205-17	1	188416,18		188416	0	--
		шт				0	0	--
198	18-3-3	Установка теплообменника	1	8906,53	1021,13	8907	1021	4285
		шт		2966,40	382,39	2966	382	128
199	Прайс-лист	Электронный регулятор ECL210	2	32463,19		64926	0	--
		шт				0	0	--
200	11-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-нетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	2	544,92	1,63	1090	3	885
		шт		491,31		983	0	90
201	Прайс-лист	Интеллектуальная карта для ECL210 A266	1	16146,57		16147	0	--
		шт				0	0	--
202	Прайс-лист	Интеллектуальная карта для ECL210 A230	1	9688,41		9688	0	--
		шт				0	0	--
203	Прайс-лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	2	4960,97		9922	0	--
		шт				0	0	--
204	11-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-нетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	2	544,92	1,63	1090	3	885
		шт		491,31		983	0	90
205	Прайс-лист	Клемная панель Socket	2	4419,85		8840	0	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт				0	0	--
206	Прайс-лист	Датчик температуры погружной 100мм ESMU	4	8126,57		32506	0	--
		шт				0	0	--
207	11-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	4	1191,34	5,59	4765	22	3554
		шт		984,94	2,32	3940	9	90
208	Прайс-лист	Гильза для ESMU	4	2468,53		9874	0	--
		шт				0	0	--
209	Прайс-лист	Датчик температуры поверхностный накладной ESM-11	2	4960,97		9922	0	--
		шт				0	0	--
210	11-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	2	1191,34	5,59	2383	11	1778
		шт		984,94	2,32	1970	5	90
211	Прайс-лист	Седельный регулирующий клапан VB2 DN 50мм	1	47715,20		47715	0	--
		шт				0	0	--
212	11-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	1	1191,34	5,59	1191	6	888
		шт		984,94	2,32	985	2	90
213	Прайс-лист	Редукционный электропривод для VB2 AMV20	1	41425,53		41426	0	--
		шт				0	0	--
214	8-481-1	Установка электропривода	1	719,35	106,09	719	106	544
		шт		537,66	34,81	538	35	95
215	Прайс-лист	Седельный регулирующий клапан VB2 DN 20мм	1	27515,93		27516	0	--
		шт				0	0	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	11-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	198,71		199	0	152
		шт		169,18		169	0	90
217	Прайс-лист	Редукционный электропривод для VB2 AMV20	1	41425,53		41426	0	--
		шт				0	0	--
218	8-481-1	Установка электропривода	1	719,35	106,09	719	106	544
		шт		537,66	34,81	538	35	95
219	Прайс-лист	Седельный регулирующий клапан VB2 DN 15мм	1	25353,81		25354	0	--
		шт				0	0	--
220	11-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	198,71		199	0	152
		шт		169,18		169	0	90
221	Прайс-лист	Редукционный электропривод для VB2 AMV30	1	55293,60		55294	0	--
		шт				0	0	--
222	8-481-1	Установка электропривода	1	719,35	106,09	719	106	544
		шт		537,66	34,81	538	35	95
223	Прайс-лист	Циркуляционный насос IP-E 32/160-1,1/2	2	197794,65		395589	0	--
		шт				0	0	--
224	7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	6073,68	399,64	12147	799	8523
		шт		4705,04	30,18	9410	60	90
225	Прайс-лист	Циркуляционный насос IP-E 50/130-2,2/2	2	282886,99		565774	0	--
		шт				0	0	--
226	7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	6073,68	399,64	12147	799	8523
		шт		4705,04	30,18	9410	60	90
227	Прайс-лист	Циркуляционный насос для ГВС TOP-Z 25/6 EM	2	24952,18		49904	0	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт				0	0	--
228	7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	6073,68	399,64	12147	799	8523
		шт		4705,04	30,18	9410	60	90
229	Прайс-лист	Гайка накидная диам.25	2	466,28		933	0	--
		шт				0	0	--
230	18-16-5	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 133 мм	2	25251,79	218,22	50504	436	3630
		1шт		1337,20	81,11	2674	162	128
231	Прайс-лист	Шаровый кран под приварку Ду125мм JIP LD	6	24208,86		145253	0	--
		шт				0	0	--
232	16-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	6	2040,05	160,26	12240	962	8490
		1шт		1045,19	60,25	6271	362	128
233	Прайс-лист	Шаровый кран под приварку Ду100мм JIP LD	7	11407,08		79850	0	--
		шт				0	0	--
234	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	7	908,07	92,83	6356	650	4443
		1шт		461,18	34,76	3228	243	128
235	Прайс-лист	Шаровый кран под приварку Ду65мм JIP LD	6	6323,26		37940	0	--
		шт				0	0	--
236	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	908,07	92,83	5448	557	3809
		1шт		461,18	34,76	2767	209	128
237	Прайс-лист	Шаровыйкран под приварку Ду50мм JIP LD	2	3997,78		7996	0	--
		шт				0	0	--
238	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712
		1шт		261,88	16,22	524	32	128
239	Прайс-лист	Шаровый кран под приварку Ду32мм JIP LD	4	2809,72		11239	0	--
		шт				0	0	--
240	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1425
		1шт		261,88	16,22	1048	65	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
241	Прайс-лист	Шаровый кран под приварку Ду15мм JIP LD	2	2044,91		4090	0	--
		шт				0	0	--
242	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	482,27	40,42	965	81	712
		1шт		261,88	16,22	524	32	128
243	Прайс-лист	Фильтр сетчатый фланцевый Ду125мм	2	15812,22		31624	0	--
		шт				0	0	--
244	18-21-8	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм	2	896,23	213,37	1792	427	1887
		1фильтр		655,85	81,11	1312	162	128
245	Прайс-лист	Фильтр сетчатый фланцевый Ду100мм	2	10634,88		21270	0	--
		шт				0	0	--
246	18-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	2	460,24	149,17	920	298	883
		1фильтр		289,69	55,62	579	111	128
247	Прайс-лист	Фильтр сетчатый фланцевый Ду65мм	2	7155,35		14311	0	--
		шт				0	0	--
248	18-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	2	301,49	94,44	603	189	588
		1фильтр		194,67	34,76	389	70	128
249	Прайс-лист	Фильтр сетчатый муфтовый Ду32мм	1	1047,59		1048	0	--
		шт				0	0	--
250	18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192,46	52,42	192	52	196
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128
251	Прайс-лист	Фильтр сетчатый муфтовый Ду25мм	2	532,30		1065	0	--
		шт				0	0	--
252	18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	192,46	52,42	385	105	392
		1фильтр		134,42	18,54	269	37	128
253	Прайс-лист	Обратный клапан межфланцевый Ду125мм	3	6457,08		19371	0	--
		шт				0	0	--
254	Прайс-лист	Обратный клапан межфланцевый Ду65мм	3	2879,59		8639	0	--
		шт				0	0	--
255	Прайс-лист	Обратный клапан муфтовый Ду32мм	1	980,69	--	981	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	Прайс-лист	Обратный клапан муфтовый Ду25мм	2	814,34	--	1629	--	--
		шт		--	--	--	--	--
257	Прайс-лист	Кран шаровый муфтовый Ду15мм	3	307,18	--	922	--	--
		шт		--	--	--	--	--
258	Прайс-лист	Кран шаровый муфтовый Ду25мм	8	602,16	--	4817	--	--
		шт		--	--	--	--	--
259	Прайс-лист	Кран шаровый муфтовый Ду32мм	5	999,91	--	5000	--	--
		шт		--	--	--	--	--
260	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	30	859,96	1,62	25799	49	1603
		комплект		41,72		1252	0	128
261	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	10	64,62		646		712
		комплект		55,62		556		128
262	12-5-4	Термометры прямые в оправе	10	352,00		3520		--
		шт		--		--		--
263	Прайс-лист	Автоматический воздухоотводчик	8	531,88		4255		--
		шт		--		--		--
264	18-22-5	Установка кранов воздушных	8	28,81		230		237
		комплект		23,18		185		128

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3033494		
		Стоимость оборудования -	Тенге			2052571		
		Транспортные расходы -	Тенге			102629		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			25862		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2181062		
		Стоимость СМР	Тенге			980923		
		Накладные расходы -	Тенге			145818		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67604		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			1194345		
		Оборудование	Тенге			2181062		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			3375407		

Временные здания и сооружения 2,9% 2,9% 34 636

Итого с временными 1 228 981

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15% 3,150% 38 713

Выслуга лет 1% 1% 12 290

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			4 916		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 284 900		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				2 181 062		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				3 465 962		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			2 869 886		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			4 871 507		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			7 741 393		
		СМР С учетом 2%	1,02			2 927 284		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			4 968 937		
		Всего с учетом 2%	1,02			7 896 221		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			351 274		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			596 272		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			947 546		
		Итого СМР с НДС 12 %				3 278 558		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				5 565 209		
		Всего с НДС 12 %				8 843 767		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
За октябрь , 2013 г.

на Электрическое освещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прайс-лист	Щиток осветительный ПР-8-РУ-3202-20	1	18297,76	--	18298	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	Прайс-лист	Светильник ДСП01-48х4-001	15	49957,33	--	749360	--	--
		шт		--	--	--	--	--
15	Прайс-лист	Светильник LZ LED1200	80	13564,37	--	1085150	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	15	758,30	283,00	11375	4245	7439
		шт		441,00	81,00	6615	1215	95
28	8-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	80	467,80	183,00	37424	14640	21721
		шт		234,00	51,80	18720	4144	95
40	16-1-1208 и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	3,645	98287,00	--	358256	--	--
		км		--	--	--	--	--
63	8-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	1030	47,50	21,00	48925	21630	25637

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		21,20	5,00	21836	5150	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2308788**		
		Стоимость оборудования -	Тенге			**0**		
		Транспортные расходы -	Тенге			**0**		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**0**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**0**		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2308788**		
		Накладные расходы -	Тенге			**54797**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**141815**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			**2505400**		
		Оборудование:	Тенге			**0**		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			**2505400**		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	72 657
Итого с временными		2 578 057
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	81 209
Выслуга лет 1%	1%	25 781
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	10 312
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 695 359
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 695 359
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	6 020 214
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	6 020 214
СМР С учетом 2%	1,02	6 140 618
Оборудования с учетом 2%	1,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего с учетом 2%	1,02			6 140 618		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			736 874		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			736 874		
		Итого СМР с НДС 12 %				6 877 492		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				6 877 492		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель **Присадков Р.**

10.10.13.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Насосная станция водоснабжения

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
За октябрь , 2013 г.

на Силовое электрооборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прайс-лист	**Дизель-электростанция P250HE 250/200 кВА, цена с доставкой и пуско-наладочными работами**	1	5118894,02	--	5118894	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5118894		
		Стоимость оборудования -	Тенге			5118894		
		Транспортные расходы -	Тенге			41159		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			10372		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			5170425		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			0		
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			0		
		Оборудование	чел.-ч			5170425		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			5170425		

Временные здания и сооружения 2,9% 2,9% -
Итого с временными -

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15% 3,150% -
Выслуга лет 1% 1% -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			-		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				5 170 425		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				5 170 425		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			11 548 392		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			11 548 392		
		СМР С учетом 2%	1,02			-		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			11 779 360		
		Всего с учетом 2%	1,02			11 779 360		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			-		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			1 413 523		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			1 413 523		
		Итого СМР с НДС 12 %				-		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				13 192 883		
		Всего с НДС 12 %				13 192 883		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель **Присадков Р.С.**

10.10.13.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
За октябрь, 2013 г.

на Силовое электрооборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	Прайс-лист	Труба гофрированная диаметром 20	38	30,68	--	1166	--	--
		м		--	--	--	--	--
64	Прайс-лист	Труба гофрированная диаметром 25	30	30,68	--	920	--	--
		м		--	--	--	--	--
65	Прайс-лист	Труба гофрированная диаметром 32	2	36,97	--	74	--	--
		м		--	--	--	--	--
66	Прайс-лист	Труба гофрированная диаметром 40	10	44,36	--	444	--	--
		м		--	--	--	--	--
68	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	338	108,60	48,90	36707	16528	16634
		м		39,60	12,20	13385	4124	95
69	8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	12	147,30	73,00	1768	876	773
		м		49,50	18,30	594	220	95
72	8-6-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Труба электросварочная 25х2	6	99,00	--	594	--	--
		м		--	--	--	--	--
74	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6	125,60	64,10	754	385	326
		м		41,40	15,80	248	95	95
76	18-3-87	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1152 У3	0,012	126000,00	--	1512	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
77	8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	12	71,50	5,70	858	68	509
		шт		43,70	1,00	524	12	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	18-3-80	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 445x46x76,5 мм, тип К1163 У3	0,048	73000,00	--	3504	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
81	8-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	48	5,60	1,40	269	67	187
		шт		3,50	0,60	168	29	95
82	Прайс-лист	Лоток проволочный FC-1010	18	858,33	--	15450	--	--
		м		--	--	--	--	--
83	Прайс-лист	Лоток проволочный FC-1030	108	858,52	--	92720	--	--
		м		--	--	--	--	--
84	Прайс-лист	Лоток проволочный FC-1040	399	989,93	--	394982	--	--
		м		--	--	--	--	--
85	Прайс-лист	Консоль FC-34104	260	46,87	--	12186	--	--
		шт		--	--	--	--	--
86	Прайс-лист	Консоль FC-33833	72	74,63	--	5373	--	--
		шт		--	--	--	--	--
87	Прайс-лист	Пластина С-37306	170	91,30	--	15521	--	--
		шт		--	--	--	--	--
91	8-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,019	18664,00	7302,00	355	139	209
		т		9720,00	1850,03	185	35	95
92	8-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	1,487	15590,00	6127,00	23182	9111	13860
		т		8258,00	1553,01	12280	2309	95
		Участок "F"						
185	8-88-3	Конструкции металлические	13	102170,00	1870,00	1328210	24310	105593
		т		8280,00	270,01	107640	3510	95

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			1936549			
Стоимость оборудования -		Тенге			0			
Транспортные расходы -		Тенге			0			
Заготов.-складские расходы -		Тенге			0			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0			
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1936549			
	Накладные расходы -	Тенге			138091			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124478			
	ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			2199118			
	Оборудование	чел.-ч			0			
	ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			2199118			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения 2,816045%	2,9%			63 774		
		Итого с временными				2 262 892		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			71 281		
		Выслуга лет 1%	1%			22 629		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			9 052		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				2 365 854		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				2 365 854		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			5 284 248		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			5 284 249		
		СМР С учетом 2%	1,02			5 389 933		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			5 389 933		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			646 792		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			646 792		
		Итого СМР с НДС 12 %				6 036 725		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				6 036 725		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"_____ Присадков Р.С.

10.10.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Трансформаторная подстанция ТП (2КТПП) 1000

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
За октябрь, 2013 г.

на Силовое электрооборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прайс-лист	Стоимость комплектной трансформаторной подстанции 2КТПН-1000-10/0,4	1	19415415,79	--	19415416	--	--
		к-т		--	--	--	--	--
2	Прайс-лист	Комплектная конденсаторная установка УКМ63-0,4-325-25У3	2	265021,85	--	530044	--	--
		шт		--	--	--	--	--
3	8-67-9	Установка /шкаф/ комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 900 кг	2	1682,00	789,00	3364	1578	1767
		шкаф		734,00	196,00	1468	392	95
4	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	180	61,90	3,30	11142	594	4001
		м		23,00	0,40	4140	72	95
5	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	88,90	3,10	3556	124	1072
		м		27,90	0,30	1116	12	95
6	8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	10	431,60	21,60	4316	216	1443
		шт		149,00	2,90	1490	29	95
7	8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	25	84,60	2,80	2115	70	774
		м		32,40	0,20	810	5	95
8	8-88-3	Конструкции металлические	0,01	102170,00	1870,00	1022	19	82
		т		8280,00	270,01	83	3	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	8-407-9	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм	10	83,10	8,90	831	89	543
		м		55,10	2,10	551	21	95
10	8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	10	60,40	15,60	604	156	404
		м		38,70	3,80	387	38	95
11	8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	70	113,20	42,70	7924	2989	3312
		м		40,50	9,30	2835	651	95
12	8-163-2	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2	8	376,40		3011		2295
		шт		302,00		2416		95
13	Прайс-лист	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-1кВ, сеч.5х120мм2	80	8372,61	--	669809		--
		м		--	--	--	--	--
14	1-1-196	Канат оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, d 11 мм	0,36	1480,00	--	533	--	--
		10м		--	--	--	--	--
15	8-6-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	10	400,00	--	4000	--	--
		м		--	--	--	--	--
16	1-1-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,016	736700,00	--	11787	--	--
		т		--	--	--	--	--
17	Прайс-лист	Наконечники медные ТМ120-16-18УХЛ3	40	154,14	--	6166	--	--
		шт		--	--	--	--	--
18	16-10-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	8	5070,00	--	40560	--	--
		компл		--	--	--	--	--
19	8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	3	193,00	--	579	--	--
		м		--	--	--	--	--
20	10-898-23	Ввод в здание	8	970,20	--	7762		7779
		шт		884,00	--	7072		110
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			20724541		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость оборудования -	Тенге			19945460		
		Транспортные расходы -	Тенге					
		Заготов.-складские расходы -	Тенге					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			19945460		
		Стоимость СМР	Тенге			779081		
		Накладные расходы -	Тенге			23472		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48153		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			850706		
		Оборудование	Тенге			19945460		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			20796166		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	24 670
Итого с временными		875 376
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	27 574
Выслуга лет 1%	1%	8 754
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	3 502
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		915 206
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		19 945 460
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		20 860 666
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	2 044 157
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	44 549 142
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	46 593 298
СМР С учетом 2%	1,02	2 085 040
Оборудования с учетом 2%	1,02	45 440 125
Всего с учетом 2%	1,02	47 525 165
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	250 205
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	5 452 815
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%	5 703 020
Итого СМР с НДС 12 %		2 335 245

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого Оборудования с НДС 12 %				50 892 940		
		Всего с НДС 12 %				53 228 185		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

10.10.13

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: Договор № 9/22 от18 сентября 2012 Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73
Наименование объекта: Строительство аффинажного завода в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник финансирования		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
1 221 889 002			9/22	18.09.2012					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце -октябрь	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					октябрь НДС 12%, тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не входя	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо		на приобретение материал	другие дополнительные		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту с начала года	1 221 889 002								146 626 679	1 368 515 681
	в том числе		166 149 232							19 937 907	186 087 139
1	Разбивка осей зданий и сооружений по объекту	434 119									0
2	Нулевой цикл	75 329 617									0
3	Производственный корпус. Каркас	103 420 517									0
4	Производственный корпус. Часть АР	411 875 117									0
5	Производственный корпус. Монолитные стены и перекрытия	97 833 113									0
6	Производственный корпус. Отопление	21 493 058	7 896 221							947 546	8 843 767
7	Производственный корпус. Вентиляция	15 043 985									0
8	Производственный корпус. Часть АР. Дополнительные работы по замечаниям экспертизы.	70 613 719									0

9	Производственный корпус. ЭМ	5 38 33	5 389 933							646 792	6 036 725
10	Производственный корпус. ЭО	19 047 344	6 140 618							736 874	6 877 492
11	Производственный корпус. Технологические трубопроводы	8 201 085	8 201 085							984 130	9 185 215
12	Насосная станция водоснабжения АР	18 749 690	112 307							13 477	125 784
13	Насосная станция водоснабжения Отопление	644 468	644 468							77 336	721 804
14	Насосная станция водоснабжения ВК	4 913 195									0
15	Насосная станция водоснабжения ЭМ	11 779 360	11 779 360							1 413 523	13 192 883
16	Проходная АР	12 575 388									0
17	Проходная ВК	73 650									0
18	Проходная Отопление	677 640	677 640							81 317	758 957
19	Проходная Вентиляция	139 699									0
20	Проходная ЭО	324 931	324 931							38 992	363 923
21	Резервуары АС	9 082 211	314 324							37 718	352 042
22	Резервуары ВК	295 202	71 062							8 528	79 590
23	Навес на въезде	2 397 179									0
24	Навес над автостоянкой	12 017 154									0
25	Котельная. Саркофаг.	10 032 037									0
26	Яма досмотра	654 063									0
27	ПСТМ 6-7	7 542 098	2 893 144							347 177	3 240 321
28	Наружные сети водопровода	21 704 797									0
29	Наружные сети канализации ливневой	6 752 894	555 963							66 716	622 679
30	Наружные сети канализации К1	7 126 921									0
31	Наружные сети канализации	1 707 817									0
32	Наружные электрические сети ЭМ	868 826	868 826							104 259	973 085
33		0									0
34	Трансформаторная подстанция.Фундаменты	2 155 643	80 236							9628	89 864
35	Трансформаторная подстанция.ЭМ	47 525 165	47 525 165							5 703 020	53 228 185
36	Электрическое освещение территории ЭО	2 138 844	2 138 844							256 661	2 395 505

37	Благоустройство. Проезды и площадки.	71 65[illegible]44	44 011 297							5 281 356	49 292 653
38	Вертикальная планировка	113 631 669	485 498							58 260	543 758
39	Вышка №1,№2	4 104 918	4 104 918							492 590	4 597 508
40	Озеленение	21 933 392	21 933 392							2 632 007	24 565 399
Итого к оплате тг		Сто восемьдесят шесть миллионов восемьдесят семь тысяч сто тридцать девять тенге									

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заксзчик: ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА В Г. АСТАНЕ
Договор № 9/22 от 18 сентября 2012г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь 2013г

№п/п	Наименование зданий и сооружений		СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
1	Производственный корпус	Отопление	7 896 221	947 546	8 843 767
2	Производственный корпус	Силовое электрооборудование ЭМ	5 389 933	646 792	6 036 725
3	Производственный корпус	Электрическое освещение ЭО	6 140 618	736 874	6 877 492
4	Производственный корпус	Технологические трубопроводы	8 201 085	984 130	9 185 215
5	Насосная станция водоснабжения	Общестроительные работы	112 307	13 477	125 784
6	Насосная станция водоснабжения	Отопление	644 468	77 336	721 804
7	Насосная станция водоснабжения	ЭМ	11 779 360	1 413 523	13 192 883
8	Проходная	Отопление	677 640	81 317	758 957
9	Проходная	Электрическое освещение ЭО	324 931	38 992	363 923
10	Земляные работы на 2 резервуара	Общестроительные работы	258 102	30 972	289 074
11	Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3	Общестроительные работы. Резервуар 1	28 111	3 373	31 484
12	Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3	Общестроительные работы. Резервуар 2	28 111	3 373	31 484
13	Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3	Водопровод и канализация. Резервуар 1	35 531	4 264	39 795
14	Резервуар производственно-противопожарный емк.100м3	Водопровод и канализация Резервуар 2	35 531	4 264	39 795
15	Трансформаторная подстанция ТП(2КТПП)1001	Фундаменты	80 236	9 628	89 864
16	Трансформаторная подстанция ТП(2КТПП)1001	Силовое электрооборудование ЭМ	47 525 165	5 703 020	53 228 185
17	Наружные электрические сети	ЭМ	868 826	104 259	973 085
18	Электрическое освещение территории	ЭО	2 138 844	256 661	2 395 505
19	Наружные сети ВК	Ливневая канализация	555 963	66 716	622 679
20	Благоустройство.	Вертикальная планировка	485 498	58 260	543 758
21	Благоустройство.	Проезды и площадки	44 011 297	5 281 356	49 292 653
22	Вышка №1	Общестроительные работы	2 052 459	246 295	2 298 754
23	Вышка №2	Общестроительные работы	2 052 459	246 295	2 298 754
24	Подпорные стены с ограждением	Подпорные стены с ограждением (ПСтм-6, ПСтм-7)	2 893 144	347 177	3 240 321
25	Озеленение		21 933 392	2 632 007	24 565 399
	ИТОГО:		166 149 232	19 937 907	186 087 139

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С. _____

Счет-фактура № 00000000156 от 11 октября 2013 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/22 от 18.09.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, Индустриальный парк (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тау-Кен Алтын" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 091240012920, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Д.Кунаева, дом № 12/1 (10а)

ИИК получателя: KZ806010111000150603, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство Аффинажного завода в г.Астана	тг.	1	166 149 232,00	166 149 232,00	12%	19 937 907,00	186 087 139,00	0	
Всего по счету:					**166 149 232,00**		**19 937 907,00**	**186 087 139,00**		

Первый Зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта - Наружные сети связи

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
За октябрь-2, 2013 г.

на Противотаранный дорожный блокиратор

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишний грунт	10,26	27,84	26,18	286	269	88	0,01	--
		м3		1,66	7,20	17	74	97	0,03	--
2	1-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	43,6525848	30,62	28,79	1337	1257	413	0,01	1
		м3		1,83	7,92	80	346	97	0,03	1
3	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка вручную	3,7738809	302,12	--	1140	--	1288	2,13	8
		м3		302,12	--	1140	--	113	--	--
4	1-173-2	Водоотлив из котлованов	37,7388094	343,74	343,74	12972	12972	8121	--	--
		м3		--	221,85	--	8372	97	1,02	38
5	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	30,5568094	6,83	6,83	209	209	55	--	--
		м3		--	1,87	--	57	97	0,01	--
6	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,0957754	134,10	--	1756	--	1984	0,97	13
		м3		134,10	--	1756	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30,5568094	21,55	4,52	658	138	505	0,11	3
		м3		17,03	--	520	--	97	--	--
8	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,25	2541,77	100,89	3177	126	239	0,85	1
		м3		123,75	38,25	155	48	118	0,18	--
9	6-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	11,3	9395,56	210,97	106170	2384	6484	3,06	35
		м3		470,25	76,19	5314	861	105	0,34	4
10	4-1-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,34083	60500,00	--	20620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	4-1-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,177	50900,00	--	9009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,12	245,44	3,82	5920	92	1104	0,21	5
		м2		37,35	1,44	901	35	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			163254	17447			65
			Тенге			9883	9792			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163254				
	Материалы -		Тенге			12682				
	Всего заработная плата -		Тенге				19675			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29630				
	Местные материалы -		Тенге			93613				
		Накладные расходы -	Тенге			20281				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3042			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				22718			
		ИТОГО ПО АКту:	Тенге			194548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				22718			

Временные здания и сооружения 2,9% 2,9% 5 642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными				200 190				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			6 306				
		Выслуга лет 1%	1%			2 002				
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			801				
		Итого по главе 9								
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				209 299				
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.								
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				209 299				
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			467 479				
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			467 479				
		СМР С учетом 2%	1,02			476 829				
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-				
		Всего с учетом 2%	1,02			476 829				
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			57 219				
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-				
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			57 219				
		Итого СМР с НДС 12 %				534 048				
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-				
		Всего с НДС 12 %				534 048				

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын "_____ Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"_____ Присадков Р.С.