Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 29/ТКА - от 30 мая 2013г.
Наименование объекта - ТП, Насосная станция и Котельная

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь , 2013 г.

на ПС/СО-СС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц0110-667-2	Кросс-плата. (Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей)	1	7509,60	1,60	7510	2	6440
		шт		7155,00	--	7155	--	90
2	ПС-1 цена поставщика	Кросс-плата V9.10.1 в BOX-TS с блоком питания KS 1.0 TS	1	17745,30	--	17745	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
3	Ц0110-667-7	Плата связи. (Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный)	1	248,50	0,20	249	--	215
		луч		239,00	--	239	--	90
4	ПС-2 цена поставщика	Плата интерфейса связи NS-1.0	1	14902,38	--	14902	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
5	Ц0110-667-9	Плата центрального процессора. (Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча)	1	3503,10	1,60	3503	2	3078
		шт		3420,00	--	3420	--	90
6	ПС-3 цена поставщика	Плата центрального процессора V 9.10.1 CS-1.0	1	8890,48	--	8890	--	--

		шт.		--	--	--	--	--
7	Ц0110-667-13	Плата сканера. (Промежуточные устройства на количество лучей 1)	1	792,70	1,60	793	2	682
		шт		758,00	--	758	--	90
8	ПС-4 цена поставщика	Плата сканера SS-1.1m	1	6404,20	--	6404	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
9	Ц0110-667-11	Плата контроллера на 8 шлейфов. (Промежуточные устройства на количество лучей 10)	2	2820,60	1,60	5641	3	4820
		шт		2678,00	--	5356	--	90
10	ПС-5 цена поставщика	Плата на 8 пожарных зон (V9.10.1) (FS-1.1) FS-1.0 (2,2к)	2	8286,74	--	16573	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
11	Ц0111-96-1	Модули. (Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/)	3	219,96	3,85	660	12	583
		шт		213,75	2,25	641	7	90
12	ПС-6 цена поставщика	Модуль внешних устройств OS 1.0 TS	2	855,93	--	1712	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
13	ПС-7 цена поставщика	Модуль внешних устройств (реле) RS 1.0 TS	1	1355,23	--	1355	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
14	ПС-8 цена поставщика	Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч Yuasa NP7-12	1	2273,08	--	2273	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
15	Ц0110-682-4	Клавиатура индикации и управления. (Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 20)	1	1797,00	--	1797	--	1523
		шт		1692,00	--	1692	--	90
16	ПС-9 цена поставщика	Клавиатура индикации и управления MG32 LED	1	12051,63	--	12052	--	--
		шт.		--	--	--	--	--

17	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	10	369,90	1,60	3699	16	3123
		шт		347,00	--	3470	--	90
18	ПС-10 цена поставщика	Извещатель пожарный атоматический дымовой оптико-электронный, автоматический пламени, "Пульсар1-010С", IP41, Способ установки: Открытый, Среда установки: Закрытые помещения ИП 212-87 с УС-02	10	774,41	--	7744	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
19	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1	153,50	--	154	--	130
		шт		144,00	--	144	--	90
20	ПС-11 цена поставщика	Извещатель пожарный пламени, Извещатель пожарный автоматический пламени, "Пульсар1-010С", IP41, Способ установки: Открытый, Среда установки: Закрытые помещения ИП 330-110	1	11169,44	--	11169	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
21	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	22	153,50	--	3377	--	2851
		шт		144,00	--	3168	--	90
22	ПС-12 цена поставщика	Извещатель пожарный тепловой максимальн IP30, Способ установки - открытый, Среда установки: Закрытые помещения Диапазон температур срабатывания + 64С -76 С ИП101-1А-А3	22	250,43	--	5509	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
23	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	3	195,70	--	587	--	481
		шт		178,00	--	534	--	90

24	ПС-13 цена поставщика	Извещатель пожарный ручной электроконтактный, IP41, Способ установки - открытый, С механической блокировкой. LD-95	5	1489,26	--	7446	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
25	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	5	3220,00	--	16100	--	8910
		шт		1980,00	--	9900	--	90
26	ПС-14 цена поставщика	Сирена со стробоскопической вспышкой, Способ установки: настенный, Среда установки: Закрытые помещения, 110 дБ, питание 12В DC, ток потребления 250mA LD-95	4	1136,54	--	4546	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
27	ПС-15 цена поставщика	Оповещатели звуковые, Сирена со стробоскопической вспышкой, уличная, Способ установки: настенный, BELLE	1	5321,36	--	5321	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
28	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	5	241,70	91,00	1209	455	744
		шт		131,00	25,70	655	129	95
29	ПС-16 цена поставщика	Световой оповещатель, IP41, Способ установки: Открытый, Входное постоянное напряжение эл. питания 12В Блик 3С-12	5	3056,90	--	15284	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
30	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	5	10,50	0,10	53	1	56
		шт		10,10	--	51	--	110
31	СПС-17 цена поставщика	Вставка "EXIT" для световых оповещателей Блик 3С-12 Вставка "EXIT"	5	129,40	--	647	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
32	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча	1	2218,60	1,60	2219	2	1897
		шт		2108,00	--	2108	--	90
33	ПС-18 цена поставщика	Контроллер управления сиренами ППУ"БУС" ППУ"БУС"	1	28174,42	--	28174	--	--
		компл.		--	--	--	--	--

34	ПС-19 цена поставщика	Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч Yuasa NP7-12	1	2273,08	--	2273	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
35	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	1300	73,70	1,30	95810	1690	68913
		м		58,70	0,20	76310	260	90
36	СПС-20 цена поставщика	Кабель для пожарной сигнализации с медными жилами, экранированный, парной скрутки, в МДБГ изоляции,Сечение жил-0.8 мм Красный J-Y (St)Y Пожарный 4х0,8	1300	57,31	--	74500	--	--
		м.		--	--	--	--	--
37	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	400	27,70	2,10	11080	840	7676
		м		19,70	0,50	7880	200	95
38	СПС-21 цена поставщика	Кабель сигнальный экранированный материал жил-Медь, изоляция жил-PVC, Сечение жил-0.5 мм , SQR-8х0.5	50	66,55	--	3328	--	--
		м.		--	--	--	--	--
39	16-1-1206	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5-0.66кВ, ГОСТ 16442-80	0,35	39710,00	--	13899	--	--
		км		--	--	--	--	--
40	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	1	123,90	0,70	124	1	106
		шт		111,00	0,20	111	--	95
41	СПС-23 цена поставщика	Розетка бытовая одинарная, IP23, Способ установки: Открытый, Uном 220В, Iном	2	360,48	--	721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
42	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	3	36,70	0,90	110	3	72
		жил		25,00	0,20	75	1	95

43	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218
		шт		227,00	2,30	227	2	95
44	СПС-24 цена ----------	Автомат 1Р, Iн 63А, Iном расцепителя	1	414,09	--	414	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
45	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	51	177,70	116,00	9063	5916	4264
		м		54,90	33,10	2800	1688	95
46	СПС-25 цена поставщика	Кабельный канал 100х50мм NCT1050 D1	6	805,26	--	4832	--	--
		м.		--	--	--	--	--
47	СПС-26 цена поставщика	Аксессуары к кабельному каналу 100х50мм	1	3142,68	--	3143	--	--
		компл.		--	--	--	--	--
48	СПС-27 цена поставщика	Кабельный канал 40х25мм УТ-4 D1	30	173,03	--	5191	--	--
		м.		--	--	--	--	--
49	СПС-28 цена поставщика	Аксессуары к кабельному каналу 40х25мм СМТ-3 D1	1	3401,48	--	3401	--	--
		компл.		--	--	--	--	--
50	СПС-29 цена поставщика	Кабельный канал 16х10мм	15	93,91	--	1409	--	--
		м.		--	--	--	--	--
51	СПС-30 цена поставщика	Подрозетник, Одинарный, Способ установки: открытой установки, накладной К2140	1	279,14	--	279	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
52	Ц0108-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	80	3,50	0,30	280	24	236
		шт		3,10	--	248	--	95

53	СПС-31 цена поставщика	Кабельные подвесы Fischer 15 Fisher-15	80	102,04	--	8164	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
54	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	10	180,30	91,60	1803	916	764
		м		57,40	23,00	574	230	95
55	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	800	108,60	48,90	86880	39120	39368
		м		39,60	12,20	31680	9760	95
56	СПС-32 цена поставщика	Труба ПНД, полиэтиленовая, нар.габар. D 63, внутр.габар. D	10	242,91	--	2429	--	--
		м.		--	--	--	--	--
57	СПС-33 цена поставщика	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, с протяжкой, 100м, цвет серый (20/14,9) 91920	800	14,79	--	11831	--	--
		м.		--	--	--	--	--
58	СПС-36 цена поставщика	Материалы для заделки кабельных проходок через стены и перекрытия Promastop	3	3697,26	--	11092	--	--
		компл.		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			567854		
		Стоимость оборудования -	Тенге			169376		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			169376		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			398478		
		Накладные расходы -	Тенге			157150		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33338		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			588966		
		Оборудование	Тенге			169376		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			758342		

Временные здания и сооружения 2,9% 2,900000% 17 080

Итого с временными 606 046

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	19 090
Выслуга лет 1%	1%	6 060
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	2 424
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		633 620
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		169 376
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		802 996
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	1 415 221
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	378 309
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	1 793 530
СМР С учетом 2%	1,02	1 443 525
Оборудования с учетом 2%	1,02	385 875
Всего с учетом 2%	1,02	1 829 400
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	173 223
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	46 305
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%	219 528
Итого СМР с НДС 12 %		1 616 748
Итого Оборудования с НДС 12 %		432 180
Всего с НДС 12 %		2 048 928

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

30.10.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 29/ТКА - от 30 мая 2013г.
Наименование объекта - ТП, Насосная станция и Котельная

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За октябрь , 2013 г.

на ОС.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1.1510-3,4,6-ОС.С . Насосная.						
		РАЗДЕЛ 1. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.						
1	Ц0110-667-2	Кросс-плата. (Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей)	1	7509,60	1,60	7510	2	6440
		шт		7155,00	--	7155	--	90
2	СС-19 цена поставщика	Прибор приемно-контрольный "ПИКАР", Кросс-плата V9.10.1 в BOX-TS с блоком питания KS 1.0 TS	1	17745,30	--	17745	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
3	Ц0110-667-9	Плата центрального процессора. (Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча)	1	3503,10	1,60	3503	2	3078
		шт		3420,00	--	3420	--	90
4	СС-20 цена поставщика	Прибор приемно-контрольный "ПИКАР", Плата центрального процессора V 9.10.1 CS-1.0	1	8890,48	--	8890	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
5	Ц0110-667-13	Плата сканера. (Промежуточные устройства на количество лучей 1)	1	792,70	1,60	793	2	682
		шт		758,00	--	758	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	СС-21 цена поставщика	Прибор приемно-контрольный "ПИКАР", Плата сканера SS-1.1m	1	6404,20	--	6404	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
7	Ц0110-667-11	Плата контроллера на 8 шлейфов. (Промежуточные устройства на количество лучей 10)	2	2820,60	1,60	5641	3	4820
		шт		2678,00	--	5356	--	90
8	СС-22 цена поставщика	Прибор приемно-контрольный "ПИКАР", Плата на 8 охранных шлейфов AS-1.0 (2,2к)	2	4463,07	--	8926	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
9	Ц0111-96-1	Модули. (Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/)	2	219,96	3,85	440	8	390
		шт		213,75	2,25	428	5	90
10	СС-23 цена поставщика	Прибор приемно-контрольный "ПИКАР", Модуль внешних устройств (реле) RS 1.0 TS	2	1355,23	--	2710	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
11	Ц0110-682-4	Клавиатура индикации и управления. (Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 20)	1	1797,00	--	1797	--	1523
		шт		1692,00	--	1692	--	90
12	СС-24 цена поставщика	Прибор приемно-контрольный "ПИКАР", Клавиатура индикации и управления РС-1689	1	12051,63	--	12052	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
13	СС-25 цена поставщика	Прибор приемно-контрольный "ПИКАР", Аккумулятор гелевый необслуживаемый 12В,7 А/ч NP7-12	1	2273,08	--	2273	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
14	Ц0110-667-7	Плата связи. (Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный)	1	248,50	0,20	249	--	215
		луч		239,00	--	239	--	90
15	СС-26 цена поставщика	Прибор приемно-контрольный "ПИКАР", Плата интерфейса связи IP NSU-Z	1	14902,38	--	14902	--	--
		шт.		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	5	195,70	--	979	--	801
		шт		178,00	--	890	--	90
17	СС-27 цена поставщика	Извещатель охранный магнитоконтактный, 67x14x13мм, рабочий зазор 20мм, Способ установки: накладной, Uном 12В, Iном	5	120,71	--	604	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
18	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	345	73,70	1,30	25427	449	18289
		м		58,70	0,20	20252	69	90
19	ССС-28 цена поставщика	Кабель сигнальный , материал жил-Медь, изоляция жил-PVC, Сечение жил-0.25 мм , Uном 0.4кВ SQR 2x0.25, VDE 0815	320	24,40	--	7808	--	--
		м.		--	--	--	--	--
20	ССС-29 цена поставщика	Кабель сигнальный , материал жил-Медь, изоляция жил-PVC, Сечение жил-0.25 мм , Uном 0.4кВ SQR 6x0.25, VDE 0815	19	31,06	--	590	--	--
		м.		--	--	--	--	--
21	ССС-30 цена поставщика	Кабель компьютерный , материал жил-Медь, изоляция жил-МДБГ , GPF-HF1-D,экранированный, Uном 0.4кВ F/UTP Cat 5E GigaPlus 8x0.5, ANSI/TIA/EIA 568B.2	6	64,33	--	386	--	--
		м.		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			129629		
		Стоимость оборудования -	Тенге			74507		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			74507		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			55122		
		Накладные расходы -	Тенге			36238		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5482		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 без оборудования:	Тенге			96842		
		Оборудование	Тенге			74507		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с оборудованием:	Тенге			171349		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.						
22	Ц0108-396-5	**Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м**	86	177,70	116,00	15282	9976	7190
		м		54,90	33,10	4721	2847	95
23	ССС-32 цена поставщика	**Короб, PVC пластиковый, 25x20, Способ установки: Настенный, нар.габар. LxBxH 2000x25x20 TMC-30/10**	86	73,95	--	6360	--	--
		м.		--	--	--	--	--
24	Ц0108-411-1	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	1	114,40	7,80	114	8	47
		м		48,80	0,50	49	--	95
25	ССС-33 цена поставщика	**Материалы ГЭМ, Муфта вводная, нар.габар. D 50, внутр.габар. D**	1	129,40	--	129	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
26	Ц0108-409-1	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	40	108,60	48,90	4344	1956	1968
		м		39,60	12,20	1584	488	95
27	ССС-34 цена поставщика	**Труба, гофрированная, ПВХ, нар.габар. Усл.проход 20мм. ТУ2248-015-47022248-2006**	40	14,79	--	592	--	--
		м.		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			26821		
		Накладные расходы -	Тенге			9205		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2162		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38188		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			156450		
		Стоимость оборудования -	Тенге			74507		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			74507		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			81943		
		Накладные расходы -	Тенге			45443		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7643		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			135029		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Оборудование	Тенге			74507		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			209536		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,900000%	3 916
Итого с временными		138 945
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	4 377
Выслуга лет 1%	1%	1 389
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	556
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		145 267
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		74 507
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		219 774
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	324 461
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	166 415
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	490 876
СМР С учетом 2%	1,02	330 950
Оборудования с учетом 2%	1,02	169 743
Всего с учетом 2%	1,02	500 693
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	39 714
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	20 369
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%	60 083
Итого СМР с НДС 12 %		370 664

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого Оборудования с НДС 12 %				190 112		
		Всего с НДС 12 %				560 776		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

30.10.13

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын "
Подрядчик: ТОО "ТОП Л
Договор: Договор №29-ТКА от 30 мая 2013г.
Наименование объекта: *Строительство аффинажного завода в г.Астана*

Госкомитета РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь-2 месяц 2013 года

Код заказчика	Договор				Источник		Организационная форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			29-ТКА	30.05.2013г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	Каз.02	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1					октябрь-2 НДС 12% тенге	ВСЕГО с НДС
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз ценах	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3		7	8	9	10		11		13
	Всего по объекту	442 487 481								53 098 499	495 585 980
	в том числе		293 671 942							35 240 634	328 912 576
1	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-1, ПСтм-2, ПСтм-3	120 814 714									0
2	Подпорные стенки с ограждением ПСтм-4, ПСтм-5	28 000 825									0
8	Производственный корпус.ОС.С	106 026 639	106 026 639							12 723 197	118 749 836
9	Производственный корпус.ВН.С	117 660 817	117 660 817							14 119 298	131 780 115
10	Производственный корпус.ЭС.С	20 309 980	20 309 980							2 437 198	22 747 178
11	Производственный корпус.СС.С	39 908 020	39 908 020							4 788 962	44 696 982
12	Проходная.ПС/СО-СС	765 320	765 320							91 839	857 159
13	Проходная.СКУД.С	6 213 450	6 213 450							745 614	6 959 064
14	Проходная.СС.С	457 623	457 623							54 915	512 538
15	ТП,Насосная станция и Котельная.ПС/СО-СС	1 829 400	1 829 400							219 528	2 048 928
16	ТП,Насосная станция и Котельная.ОС.С	500 693	500 693							60 083	560 776

Итого к оплате тг Триста двадцать восемь миллионов девятьсот двенадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть тенге

Заказчик :

И.О. Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик :

Первы заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" Присадков Р.С.

Заказчик: ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик: ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА В Г. АСТАНЕ
Договор № 29/ТКА - от 30 мая 2013г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь-2 2013г

Наименование зданий и сооружений			СМР без НДС	НДС 12%	Итого с НДС
		Периметр			
1	0-6	ВНН.С			-
2	0-9	ОС.С			-
3	0-4	ЭС.С			-
4					-
		1510-1 Производственный корпус			-
5	1-7	ПС/СО-СС			-
6	1-8	СКУД.С			-
7	1-9	ОС.С	106 026 639,00	12723197	118 749 836,00
8	1-6	ВН.С	117 660 817,00	14 119 298,00	131 780 115,00
9	1-4	ЭС.С	20 309 980,00	2 437 198,00	22 747 178,00
10	1-5	СС.С	39 908 020,00	4 788 962,00	44 696 982,00
		Проходная			-
		1510-2 Проходная			-
12	2-7	ПС/СО-СС	765 320,00	91 839,00	857 159,00
13	2-8	СКУД.С	6 213 450,00	745 614,00	6 959 064,00
14	2-5	СС.С	457 623,00	54 915,00	512 538,00
					-
		1510-3,4,6 ТП, Насосная станция и			
16	3,4,6-7	ПС/СО-СС	1 829 400,00	219 528,00	2 048 928,00
17	3,4,6-9	ОС.С	500 693,00	60 083,00	560 776,00
			293 671 942,00	35 240 634,00	328 912 576,00

Первый заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"

Присадков Р.С.

Счет-фактура № 00000000158 от 30 октября 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040003399, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, дом 310 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0032855, от 10.08.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №29-ТКА от 30.05.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, Индустриальный парк
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)
(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)
(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тау-Кен Алтын" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 091240012920, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Д.Кунаева, дом № 12/1 (10а)

ИИК получателя: KZ806010111000150603, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Производственный корпус.ОС.С	тг.	1	106 026 639,00	106 026 639,00	12%	12 723 197,00	118 749 836,00	0	
2	Производственный корпус.ВН.С	тг.	1	117 660 817,00	117 660 817,00	12%	14 119 298,00	131 780 115,00	0	
3	Производственный корпус.ЭС.С	тг.	1	20 309 980,00	20 309 980,00	12%	2 437 198,00	22 747 178,00	0	
4	Производственный корпус.СС.С	тг.	1	39 908 020,00	39 908 020,00	12%	4 788 962,00	44 696 982,00	0	
5	Проходная. ПС/СО-СС	тг.	1	765 320,00	765 320,00	12%	91 839,00	857 159,00	0	
6	Проходная. СКУД.С	тг.	1	6 213 450,00	6 213 450,00	12%	745 614,00	6 959 064,00	0	
7	Проходная. СС.С	тг.	1	457 623,00	457 623,00	12%	54 915,00	512 538,00	0	
8	ТП. Насосная станция и Котельная. ПС/СО-СС	тг.	1	1 829 400,00	1 829 400,00	12%	219 528,00	2 048 928,00	0	
9	ТП. Насосная станция и Котельная. ОС.С	тг.	1	500 693,00	500 693,00	12%	60 083,00	560 776,00	0	
Всего по счету:					**293 671 942,00**		**35 240 634,00**	**328 912 576,00**		

Первый зам.директора: Присадков Р.С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Подпорные стены с ограждением

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь, 2013 г.

на Подпорные стены с ограждением (ПСтм-4, ПСтм-5)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	15-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	607,425	1711,91	3,99	1039857	2424	298725
		м2	0	467,15	1,22	283759	741	105
30	Прайс-лист	Стоимость травертина	643,7802	2051,57	--	1320760	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		Ограждение						
32	Прайс-лист	Стоимость и монтаж ворот	1	588255,67	--	588256	--	--
		шт		--	--	--	--	--
33	Прайс-лист	Стоимость и монтаж ворот	2	705906,80	--	1411814	--	--
		шт		--	--	--	--	--
34	Прайс-лист	Стоимость и монтаж калитки	1	88238,35	--	88238	--	--
		шт		--	--	--	--	--
38	Прайс-лист	Монтаж откатного устройства	1	19058,44	--	19058		2287
		тг		19058,44	--	19058		12
39	Прайс-лист	Стоимость откатного устройства	1	173581,07	--	173581	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу:	**Тенге**			**4 641 564**		
	Стоимость оборудования -		Тенге			**173 581**		
	Строительно-монтажные работы		Тенге			**4 467 983**		
		Накладные расходы -	Тенге			**301 012**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**286 140**		
		ИТОГО ПО АКТу без оборудования:	Тенге			**5 055 135**		
		Оборудование	чел.-ч			**173 581**		
		ИТОГО ПО АКТу с оборудованием:	Тенге			**5 228 716**		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,90%	146 599
Итого с временными		5 201 734
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	163 855
Выслуга лет 1%	1%	52 017
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	20 807
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		5 438 413
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		173 581
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		5 611 994
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,2335	12 146 956
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,2335	387 701
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,2335	12 534 657
СМР С учетом 2%	1,02	12 389 895
Оборудования с учетом 2%	1,02	395 455
Всего с учетом 2%	1,02	12 785 350

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			1 486 787		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			47 455		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			1 534 242		
		Итого СМР с НДС 12 %				13 876 682		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				**442 910**		
		Всего с НДС 12 %				**14 319 592**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын" **Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"**

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" **Тлеужанов М.Ш.** **Первый Заместитель** **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Периметр

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь, 2013 г.

на ЭС.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1.1510-0-ЭС.С. Периметр.						
		РАЗДЕЛ 1. ЭС.						
1	Ц0108-596-1	**Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт**	79	705,60	23,60	55742	1864	20054
		шт		263,00	4,20	20777	332	95
2	ЭМ-1 цена поставщика	**Светильник Прожектор светодиодный СП4-12**	79	13716,85	--	1083631	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1139373		
		Стоимость оборудования -	Тенге			1083631		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1083631		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			55742		
		Накладные расходы -	Тенге			20054		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4548		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 без оборудования:	Тенге			80344		
		Оборудование	Тенге			1083631		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с оборудованием:	Тенге			1163975		
		РАЗДЕЛ 2.ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3988	27,70	2,10	110468	8375	76530
		м		19,70	0,50	78564	1994	95
4	16-1-1180	Кабель силовой ВВГнг 2Х2,5-0.66кВ, ГОСТ 16442-80	2,49	42493,00	--	105808	--	--
		км		--	--	--	--	--
5	16-1-1243	Кабель силовой ВВГнг 4Х1,5-0.66кВ, ГОСТ 16442-80	0,014	53775,00	--	753	--	--
		км		--	--	--	--	--
6	16-1-1244	Кабель силовой ВВГнг 4Х2,5-0.66кВ, ГОСТ 16442-80	0,308	83028,00	--	25573	--	--
		км		--	--	--	--	--
7	16-1-1245	Кабель силовой ВВГнг 4Х4-0.66кВ, ГОСТ 16442-80	0,63	128122,00	--	80717	--	--
		км		--	--	--	--	--
8	СЭМ-6 цена поставщика	Кабель контрольный , материал жил-Медь, изоляция жил-ПВХ, Uном 0.4кВ МКЭШ 2х0.5, 16442_80М	174	52,50	--	9135	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			332454		
		Накладные расходы -	Тенге			76530		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24539		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			433523		

РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

9	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	48	702,30	--	33710	--	31415
		шт		648,00	--	31104	--	101
10	СЭМ-7 цена поставщика	Прочее, Развет.коробка, 220в 5пол. DE 9325	48	239,95	--	11518	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	79	186,90	--	14765	--	6755
		ввод		90,00	--	7110	--	95
12	СЭМ-8 цена поставщика	Прочее CCTV, Гибкий переход D 10 мм белый 10318/30 W	40	55,46	--	2218	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**62211**		
		Накладные расходы -	Тенге			**38170**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6023**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**106404**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1534038**		
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1083631**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1083631**		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**450407**		
		Накладные расходы -	Тенге			**134754**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**35110**		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			**620271**		
		Оборудование	Тенге			**1083631**		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			**1703902**		

Временные здания и сооружения 2,816045%	2,9%	17 988
Итого с временными		638 259
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	20 105
Выслуга лет 1%	1%	6 383
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	2 553
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		667 300
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 083 631
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 750 931
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	1 490 447
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	2 420 342

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			3 910 789		
		СМР С учетом 2%	1,02			1 520 256		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			2 468 749		
		Всего с учетом 2%	1,02			3 989 005		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			182 431		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			296 250		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			478 681		
		Итого СМР с НДС 12 %				1 702 687		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				2 764 999		
		Всего с НДС 12 %				4 467 686		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

15.12.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 29/ТКА - от 30 мая 2013г.
Наименование объекта : Периметр

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
За декабрь, 2013 г.

на ОС.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1.1510-0-ОС.С. Периметр.						
		РАЗДЕЛ 1.Извещатели периметровые трибоэлектрические.						
1	Ц0110-669-1	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной**	7	2062,70	1,60	14439	11	12487
		шт		1982,00	--	13874	--	90
2	ОС-1 цена поставщика	**Извещатель охранный вибрационный ,периметровый Наружная установки: подземный, Uном 24В, Iном**	2	136306,33	--	272613	--	--
		шт		--	--	--	--	--
3	ОС-2 цена поставщика	**Извещатель охранный вибрационный ,периметровый трибоэлектрический, двухзонный 2х500м, IP65, Наружная установка,от -40С до +50С Гюрза-070П3**	5	226249,69	--	1131248	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1418300**		
			Тенге					
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1403861**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1403861**		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**14439**		
		Накладные расходы -	Тенге			**12487**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1616**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 без оборудования:	Тенге			28542		
		Оборудование	Тенге			1403861		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с оборудованием:	Тенге			1432403		
		РАЗДЕЛ 2.Чувствительные элементы к извещателям вибрационным.						
4	Ц0110-671-2	**Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям**	930	61,10	0,80	56823	744	40929
		м		48,80	0,10	45384	93	90
5	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	2500	27,70	2,10	69250	5250	47975
		м		19,70	0,50	49250	1250	95
6	С151605-35	**Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 50-2-16, /ГОСТ 11326.65-79/**	0,17	23400,00	--	3978	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
7	СОС-4 цена поставщика	**Кабель сигнальный , материал жил-Медь, изоляция жил-ПВХ, Сечение жил-0.4мм, Uном 0.4кВ КТВУ-М 1х2, ГОСТ 16336-77**	760	476,95	--	362482	--	--
		м		--	--	--	--	--
8	С151604-83	**Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10**	2,5	40600,00	--	101500	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			594033		
		Накладные расходы -	Тенге			88904		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40976		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			723913		
		РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ПС И СО.						
9	Ц0108-155-1	**Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой**	18	373,80	--	6728	--	1347
		проход		78,80	--	1418	--	95
10	СОС-6 цена поставщика	**Муфты, оконечная, устройство оконечное МПУО-001**	12	2565,90	--	30791	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	СОС-7 цена поставщика	Муфты, переходная, переход с РК на ТПП МП	6	2233,15	--	13399	--	--
		шт		--	--	--	--	--
12	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640x840 мм	7	554,90	13,90	3884	97	2961
		шт		380,00	4,50	2660	32	110
13	ОС-8 цена поставщика	Шкаф металлический 500x700x250 МА-75-D250	7	6466,52	--	45266	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			100068		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			45266		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			45266		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			54802		
		Накладные расходы -	Тенге			4308		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3547		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 без оборудования:	Тенге			62657		
		Оборудование	Тенге			45266		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с оборудованием:	Тенге			107923		

РАЗДЕЛ 4. Извещатели периметровые лучевые и радиоволновые.

14	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	14	980,00	1,60	13720	22	11970
		шт		950,00	--	13300	--	90
15	ОС-9 цена поставщика	Извещатель охранный , IP54, Среда установки: от минус 40 до +70 °С, Uном 12В, Iном	3	50438,83	--	151316	--	--
		к-т		--	--	--	--	--
16	ОС-10 цена поставщика	Извещатель охранный радиоволновый,однопозиционный, максимальная дальность 50м, IP65, Наружная установка,от -40°С до +65°С, Способ установки: открытый, Uном 24В, Iном	1	88179,77	--	88180	--	--
		к-т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	ОС-11 цена поставщика	Извещатель охранный радиоволновый,линейный, двухпозиционный,максимальная дальность 200м, ПРМ (блок приемника), IP65, Наружная установка,от -40°С до +65°С, Способ установки: открытый, Uном 24В, Iном	6	137168,53	--	823011	--	--
		к-т		--	--	--	--	--
18	ОС-12 цена поставщика	Извещатель охранный радиоволновый,линейный, двухпозиционный,максимальная дальность 300м, ПРМ (блок приемника), IP65, Наружная установка,от -40°С до +65°С, Способ установки: открытый, Uном 24В, Iном	2	129134,37	--	258269	--	--
		к-т		--	--	--	--	--
19	ОС-13 цена поставщика	Извещатель охранный радиоволновый,линейный, двухпозиционный, максимальная дальность 100м, ПРД (блок передатчика), IP65, Наружная установка,от -40°С до +65°С, Способ установки: открытый, Uном 24В, Iном	2	133053,47	--	266107	--	--
		к-т		--	--	--	--	--
20	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	3	153,50	--	461	--	389
		шт		144,00	--	432	--	90
21	ОС-14 цена поставщика	Извещатель охранный (ручный тревожный извещатель), Среда установки: закрытые помещения, Способ установки: накладной, Uном 12В, Iном	3	384,07	--	1152	--	--
		шт		--	--	--	--	--
22	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	3	195,70	--	587	--	481
		шт		178,00	--	534	--	90
23	ОС-15 цена поставщика	Извещатель охранный магнитоконтактный, D 8мм, Способ установки: врезной, Uном	3	120,71	--	362	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640x840 мм	1	554,90	13,90	555	14	424
		шт		380,00	4,50	380	5	110
25	ОС-16 цена поставщика	Щит ШСС-1 Шкаф металлический МА-86-D250	1	9053,12	--	9053	--	--
		шт		--	--	--	--	--
26	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	30	10,50	0,10	315	3	333

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		10,10	--	303	--	110
27	СОС-17 цена поставщика	Держатель этикетки H24MM W432						
			1,1	369,73	--	407	--	--
		м.		--	--	--	--	--
28	СОС-18 цена поставщика	DIN рейка SAR21034						
			2,8	92,43	--	259	--	--
		м.		--	--	--	--	--
29	СОС-19 цена поставщика	Фиксатор JXB-GD35						
			20	12,94	--	259	--	--
		шт		--	--	--	--	--
30	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм						
			16	490,00	--	7840	--	4299
		шт		266,00	--	4256	--	101
31	СОС-20 цена поставщика	Клеммник 2.5 кв.мм.						
			320	16,64	--	5325	--	--
		шт		--	--	--	--	--
32	Ц0110-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка						
			1	150,20	--	150	--	150
		шт		149,00	--	149	--	101
33	СОС-21 цена поставщика	Тампер						
			1	73,95	--	74	--	--
		шт		--	--	--	--	--
34	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/						
			12	10,50	0,10	126	1	133
		шт		10,10	--	121	--	110
35	СОС-22 цена поставщика	Кабельный патрубок 25мм						
			8	62,85	--	503	--	--
		шт		--	--	--	--	--
36	СОС-23 цена поставщика	Кабельный патрубок 50мм						
			4	144,19	--	577	--	--
		шт		--	--	--	--	--
37	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640x840 мм						
			1	554,90	13,90	555	14	424
		шт		380,00	4,50	380	5	110
38	ОС-24 цена поставщика	Щит ШСС-2 Шкаф металлический 500x700x250 MA-75-D250						
			1	6466,52	--	6467	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
39	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	20	10,50	0,10	210	2	222
		шт		10,10	--	202	--	110
40	СОС-25 цена поставщика	Держатель этикетки H24MM W432	1,1	369,73	--	407	--	--
		м.		--	--	--	--	--
41	СОС-26 цена поставщика	DIN рейка SAR21034	1,5	92,43	--	139	--	--
		м.		--	--	--	--	--
42	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	7	490,00	--	3430	--	1881
		шт		266,00	--	1862	--	101
43	СОС-27 цена поставщика	Клеммная колодка AL TB 2512	6	81,34	--	488	--	--
		шт		--	--	--	--	--
44	СОС-28 цена поставщика	Клеммная колодка AL TB 2506	1	46,22	--	46	--	--
		шт		--	--	--	--	--
45	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	2,5	177,70	116,00	444	290	209
		м		54,90	33,10	137	83	95
46	СОС-29 цена поставщика	Короб перфорированный 20х40	2,5	319,44	--	799	--	--
		м.		--	--	--	--	--
47	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	9	10,50	0,10	95	1	100
		шт		10,10	--	91	--	110
48	СОС-30 цена поставщика	Фиксатор JXB-GD35	9	12,94	--	116	--	--
		шт		--	--	--	--	--
49	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	16	280,30	11,70	4485	187	2771
		шт		180,00	2,30	2880	37	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	СОС-31 цена поставщика	Держатель предохранителя 5х20	16	73,95	--	1183	--	--
		шт		--	--	--	--	--
51	СОС-32 цена поставщика	Предохранитель 5х20	16	18,49	--	296	--	--
		шт		--	--	--	--	--
52	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	1	490,00	--	490	--	269
		шт		266,00	--	266	--	101
53	СОС-33 цена поставщика	Клеммник 2.5 кв.мм.	16	16,64	--	266	--	--
		шт		--	--	--	--	--
54	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	12	10,50	0,10	126	1	133
		шт		10,10	--	121	--	110
55	СОС-34 цена поставщика	Кабельный патрубок 25мм	8	62,85	--	503	--	--
		шт		--	--	--	--	--
56	СОС-35 цена поставщика	Кабельный патрубок 50мм	4	144,19	--	577	--	--
		шт		--	--	--	--	--
57	Ц0110-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	1	150,20	--	150	--	150
		шт		149,00	--	149	--	101
58	СОС-36 цена поставщика	Тампер	1	73,95	--	74	--	--
		шт		--	--	--	--	--
59	Ц0110-99-6	Коммутатор.(Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый)	4	1526,20	--	6105	--	5184
		шт		1440,00	--	5760	--	90
60	СОС-37 цена поставщика	Коммутатор EDS-305-M-SC-T	4	43003,26	--	172013	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8	1	7107,82	4851,38	7108	4851	3806
		УССЛК		2226,31	1234,04	2226	1234	110
62	СОС-38 цена поставщика	Оптический бокс WP-0801-SC/APC-MM	1	2747,07	--	2747	--	--
		шт		--	--	--	--	--
63	СОС-39 цена поставщика	Оптический патчкорд	8	377,12	--	3017	--	--
		шт		--	--	--	--	--
64	Ц0111-169-2	Электрические проводки в малогабаритных щитах и пультах	75	25,13	0,07	1885	5	1643
		м		24,30	0,02	1823	2	90
65	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,075	10001,00	--	750	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
66	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640x840 мм	1	554,90	13,90	555	14	424
		шт		380,00	4,50	380	5	110
67	ОС-41 цена поставщика	Щит ШСС-3 Шкаф металлический 500x700x250 MA-75-D250	1	6466,52	--	6467	--	--
		шт		--	--	--	--	--
68	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	20	10,50	0,10	210	2	222
		шт		10,10	--	202	--	110
69	СОС-42 цена поставщика	Держатель этикетки H24MM W432	1,1	369,73	--	407	--	--
		м.		--	--	--	--	--
70	СОС-43 цена поставщика	DIN рейка SAR21034	1,5	18,49	--	28	--	--
		м.		--	--	--	--	--
71	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	7	490,00	--	3430	--	1881
		шт		266,00	--	1862	--	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	СОС-44 цена поставщика	Клеммная колодка AL TB 2512	6	81,34	--	488	--	--
		шт		--	--	--	--	--
73	СОС-45 цена поставщика	Клеммная колодка AL TB 2506	1	46,22	--	46	--	--
		шт		--	--	--	--	--
74	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	2,5	177,70	116,00	444	290	209
		м		54,90	33,10	137	83	95
75	СОС-46 цена поставщика	Короб перфорированный 20х40	2,5	319,44	--	799	--	--
		м.		--	--	--	--	--
76	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	9	10,50	0,10	95	1	100
		шт		10,10	--	91	--	110
77	СОС-47 цена поставщика	Фиксатор JXB-GD35	9	12,94	--	116	--	--
		шт		--	--	--	--	--
78	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	16	280,30	11,70	4485	187	2771
		шт		180,00	2,30	2880	37	95
79	СОС-48 цена поставщика	Держатель предохранителя 5х20	16	73,95	--	1183	--	--
		шт		--	--	--	--	--
80	СОС-49 цена поставщика	Предохранитель 5х20	16	18,49	--	296	--	--
		шт		--	--	--	--	--
81	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	1	490,00	--	490	--	269
		шт		266,00	--	266	--	101
82	СОС-50 цена поставщика	Клеммник 2.5 кв.мм.	16	16,64	--	266	--	--
		шт		--	--	--	--	--
83	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	12	10,50	0,10	126	1	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		10,10	--	121	--	110
84	СОС-51 цена поставщика	Кабельный патрубок 25мм	8	62,85	--	503	--	--
		шт		--	--	--	--	--
85	СОС-52 цена поставщика	Кабельный патрубок 50мм	4	144,19	--	577	--	--
		шт		--	--	--	--	--
86	Ц0110-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	1	150,20	--	150	--	150
		шт		149,00	--	149	--	101
87	СОС-53 цена поставщика	Тампер	1	73,95	--	74	--	--
		шт		--	--	--	--	--
88	Ц0110-99-6	Комутатор.(Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый)	3	1526,20	--	4579	--	3888
		шт		1440,00	--	4320	--	90
89	СОС-54 цена поставщика	Коммутатор EDS-305-M-SC-T	3	43003,26	--	129010	--	--
		шт		--	--	--	--	--
90	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8	1	7107,82	4851,38	7108	4851	3806
		УССЛК		2226,31	1234,04	2226	1234	110
91	СОС-55 цена поставщика	Оптический бокс WP-0801-SC/APC-MM	1	2747,07	--	2747	--	--
		шт		--	--	--	--	--
92	СОС-56 цена поставщика	Оптический патчкорд	6	377,12	--	2263	--	--
		шт		--	--	--	--	--
93	Ц0111-169-2	Электрические проводки в малогабаритных щитах и пультах	70	25,13	0,07	1759	5	1532
		м		24,30	0,02	1701	1	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,07	10001,00	--	700	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
95	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640х840 мм	1	554,90	13,90	555	14	424
		шт		380,00	4,50	380	5	110
96	ОС-58 цена поставщика	Щит ШСС-4 Шкаф металлический 500х700х250 МА-75-D250	1	6466,52	--	6467	--	--
		шт		--	--	--	--	--
97	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	20	10,50	0,10	210	2	222
		шт		10,10	--	202	--	110
98	СОС-59 цена поставщика	Держатель этикетки H24MM W432	1,1	369,73	--	407	--	--
		м.		--	--	--	--	--
99	СОС-60 цена поставщика	DIN рейка SAR21034	1,5	92,43	--	139	--	--
		м.		--	--	--	--	--
100	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	5	490,00	--	2450	--	1343
		шт		266,00	--	1330	--	101
101	СОС-61 цена поставщика	Клеммная колодка AL TB 2512	4	81,34	--	325	--	--
		шт		--	--	--	--	--
102	СОС-62 цена поставщика	Клеммная колодка AL TB 2506	1	46,22	--	46	--	--
		шт		--	--	--	--	--
103	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	2,5	177,70	116,00	444	290	209
		м		54,90	33,10	137	83	95
104	СОС-63 цена поставщика	Короб перфорированный 20х40	2,5	319,44	--	799	--	--
		м.		--	--	--	--	--
105	СОС-64 цена поставщика	Фиксатор JXB-GD35	9	12,94	--	116	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
106	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	16	280,30	11,70	4485	187	2771
		шт		180,00	2,30	2880	37	95
107	СОС-65 цена поставщика	Держатель предохранителя 5х20	16	73,95	--	1183	--	--
		шт		--	--	--	--	--
108	СОС-66 цена поставщика	Предохранитель 5х20	16	18,49	--	296	--	--
		шт		--	--	--	--	--
109	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	1	490,00	--	490	--	269
		шт		266,00	--	266	--	101
110	СОС-67 цена поставщика	Клеммник 2.5 кв.мм.	16	16,64	--	266	--	--
		шт		--	--	--	--	--
111	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	12	10,50	0,10	126	1	133
		шт		10,10	--	121	--	110
112	СОС-68 цена поставщика	Кабельный патрубок 25мм	8	62,85	--	503	--	--
		шт		--	--	--	--	--
113	СОС-69 цена поставщика	Кабельный патрубок 50мм	4	144,19	--	577	--	--
		шт		--	--	--	--	--
114	Ц0110-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	1	150,20	--	150	--	150
		шт		149,00	--	149	--	101
115	СОС-70 цена поставщика	Тампер	1	73,95	--	74	--	--
		шт		--	--	--	--	--
116	Ц0110-99-6	Комутатор.(Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый)	3	1526,20	--	4579	--	3888
		шт		1440,00	--	4320	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	СОС-71 цена поставщика	Коммутатор EDS-305-M-SC-T	3	43003,26	--	129010	--	--
		шт		--	--	--	--	--
118	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8	1	7107,82	4851,38	7108	4851	3806
		УССЛК		2226,31	1234,04	2226	1234	110
119	СОС-72 цена поставщика	Оптический бокс WP-0801-SC/APC-MM	1	2747,07	--	2747	--	--
		шт		--	--	--	--	--
120	СОС-73 цена поставщика	Оптический патчкорд	6	377,12	--	2263	--	--
		шт		--	--	--	--	--
121	Ц0111-169-2	Электрические проводки в малогабаритных щитах и пультах	70	25,13	0,07	1759	5	1532
		м		24,30	0,02	1701	1	90
122	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,07	10001,00	--	700	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
123	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640x840 мм	1	554,90	13,90	555	14	424
		шт		380,00	4,50	380	5	110
124	ОС-75 цена поставщика	Щит ШСС-5 Шкаф металлический 500x700x250 MA-75-D250	1	6466,52	--	6467	--	--
		шт		--	--	--	--	--
125	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	20	10,50	0,10	210	2	222
		шт		10,10	--	202	--	110
126	СОС-76 цена поставщика	Держатель этикетки H24MM W432	1,1	369,73	--	407	--	--
		м.		--	--	--	--	--
127	СОС-77 цена поставщика	DIN рейка SAR21034	1,5	92,43	--	139	--	--
		м.		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	7	490,00	--	3430	--	1881
		шт		266,00	--	1862	--	101
129	СОС-78 цена поставщика	Клеммная колодка AL TB 2512	6	81,34	--	488	--	--
		шт		--	--	--	--	--
130	СОС-79 цена поставщика	Клеммная колодка AL TB 2506	1	46,22	--	46	--	--
		шт		--	--	--	--	--
131	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	2,5	177,70	116,00	444	290	209
		м		54,90	33,10	137	83	95
132	СОС-80 цена поставщика	Короб перфорированный 20х40	2,5	319,44	--	799	--	--
		м.		--	--	--	--	--
133	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	9	10,50	0,10	95	1	100
		шт		10,10	--	91	--	110
134	СОС-81 цена поставщика	Фиксатор JXB-GD35	9	12,94	--	116	--	--
		шт		--	--	--	--	--
135	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	16	280,30	11,70	4485	187	2771
		шт		180,00	2,30	2880	37	95
136	СОС-82 цена поставщика	Держатель предохранителя 5х20	16	73,95	--	1183	--	--
		шт		--	--	--	--	--
137	СОС-83 цена поставщика	Предохранитель 5х20	16	18,49	--	296	--	--
		шт		--	--	--	--	--
138	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	7	490,00	--	3430	--	1881
		шт		266,00	--	1862	--	101
139	СОС-84 цена поставщика	Клеммник 2.5 кв.мм.	16	16,64	--	266	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
140	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	12	10,50	0,10	126	1	133
		шт		10,10	--	121	--	110
141	СОС-85 цена поставщика	Кабельный патрубок 25мм	8	62,85	--	503	--	--
		шт		--	--	--	--	--
142	СОС-86 цена поставщика	Кабельный патрубок 50мм	4	144,19	--	577	--	--
		шт		--	--	--	--	--
143	Ц0110-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	1	150,20	--	150	--	150
		шт		149,00	--	149	--	101
144	СОС-87 цена поставщика	Тампер	1	73,95	--	74	--	--
		шт		--	--	--	--	--
145	Ц0110-99-6	Комутатор.(Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый)	3	1526,20	--	4579	--	3888
		шт		1440,00	--	4320	--	90
146	СОС-88 цена поставщика	Коммутатор EDS-305-M-SC-T	3	43003,26	--	129010	--	--
		шт		--	--	--	--	--
147	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8	1	7107,82	4851,38	7108	4851	3806
		УССЛК		2226,31	1234,04	2226	1234	110
148	СОС-89 цена поставщика	Оптический бокс WP-0801-SC/APC-MM	1	2747,07	--	2747	--	--
		шт		--	--	--	--	--
149	СОС-90 цена поставщика	Оптический патчкорд	6	377,12	--	2263	--	--
		шт		--	--	--	--	--
150	Ц0111-169-2	Электрические проводки в малогабаритных щитах и пультах	70	25,13	0,07	1759	5	1532

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		24,30	0,02	1701	1	90
151	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,07	10001,00	--	700	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
152	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640х840 мм	1	554,90	13,90	555	14	424
		шт		380,00	4,50	380	5	110
153	ОС-92 цена поставщика	Щит ШСС-6 Шкаф металлический 500х700х250 МА-75-D250	1	6466,52	--	6467	--	--
		шт		--	--	--	--	--
154	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	20	10,50	0,10	210	2	222
		шт		10,10	--	202	--	110
155	СОС-93 цена поставщика	Держатель этикетки H24MM W432	1,1	369,73	--	407	--	--
		м.		--	--	--	--	--
156	СОС-94 цена поставщика	DIN рейка SAR21034	1,5	92,43	--	139	--	--
		м.		--	--	--	--	--
157	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	7	490,00	--	3430	--	1881
		шт		266,00	--	1862	--	101
158	СОС-95 цена поставщика	Клеммная колодка AL TB 2512	6	81,34	--	488	--	--
		шт		--	--	--	--	--
159	СОС-96 цена поставщика	Клеммная колодка AL TB 2506	1	46,22	--	46	--	--
		шт		--	--	--	--	--
160	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	2,5	177,70	116,00	444	290	209
		м		54,90	33,10	137	83	95
161	СОС-97 цена поставщика	Короб перфорированный 20х40	2,5	319,44	--	799	--	--
		м.		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	9	10,50	0,10	95	1	100
		шт		10,10	--	91	--	110
163	СОС-98 цена поставщика	Фиксатор JXB-GD35	9	12,94	--	116	--	--
		шт		--	--	--	--	--
164	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	16	280,30	11,70	4485	187	2771
		шт		180,00	2,30	2880	37	95
165	СОС-99 цена поставщика	Держатель предохранителя 5х20	16	73,95	--	1183	--	--
		шт		--	--	--	--	--
166	СОС-100 цена поставщика	Предохранитель 5х20	16	18,49	--	296	--	--
		шт		--	--	--	--	--
167	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	1	490,00	--	490	--	269
		шт		266,00	--	266	--	101
168	СОС-101 цена поставщика	Клеммник 2.5 кв.мм.	16	16,64	--	266	--	--
		шт		--	--	--	--	--
169	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	12	10,50	0,10	126	1	133
		шт		10,10	--	121	--	110
170	СОС-102 цена поставщика	Кабельный патрубок 25мм	8	62,85	--	503	--	--
		шт		--	--	--	--	--
171	СОС-103 цена поставщика	Кабельный патрубок 50мм	4	144,19	--	577	--	--
		шт		--	--	--	--	--
172	Ц0110-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	1	150,20	--	150	--	150
		шт		149,00	--	149	--	101
173	СОС-104 цена поставщика	Тампер	1	73,95	--	74	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
174	СОС-105 цена поставщика	Коммутатор EDS-305-M-SC-T	1	43003,26	--	43003	--	--
		шт		--	--	--	--	--
175	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8	1	7107,82	4851,38	7108	4851	3806
		УССЛК		2226,31	1234,04	2226	1234	110
176	СОС-106 цена поставщика	Оптический бокс WP-0801-SC/APC-MM	1	2747,07	--	2747	--	--
		шт		--	--	--	--	--
177	СОС-107 цена поставщика	Оптический патчкорд	8	377,12	--	3017	--	--
		шт		--	--	--	--	--
178	Ц0111-169-2	Электрические проводки в малогабаритных щитах и пультах	75	25,13	0,07	1885	5	1643
		м		24,30	0,02	1823	2	90
179	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,075	10001,00	--	750	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
180	Ц0110-99-6	Комутатор.(Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый)	4	1526,20	--	6105	--	5184
		шт		1440,00	--	5760	--	90
181	СОС-109 цена поставщика	Коммутатор EDS-308-M-SC-T	2	56525,27	--	113051	--	--
		шт		--	--	--	--	--
182	СОС-110 цена поставщика	Коммутатор EDS-G308-2SFP-T	1	73030,97	--	73031	--	--
		шт		--	--	--	--	--
183	СОС-111 цена поставщика	Модуль SFP-1GLSXLC-T	1	38672,28	--	38672	--	--
		шт		--	--	--	--	--
184	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640x840 мм	1	554,90	13,90	555	14	424

1	2	3		4	5	6	7	8	9
			шт		380,00	4,50	380	5	110
185	ОС-112 цена поставщика	Щит ШСС-7 Шкаф металлический МА-75-D250		1	6466,52	--	6467	--	--
			шт		--	--	--	--	--
186	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/		20	10,50	0,10	210	2	222
			шт		10,10	--	202		110
187	СОС-113 цена поставщика	Держатель этикетки H24MM W432		1,1	369,73	--	407	--	--
			м.		--	--	--	--	--
188	СОС-114 цена поставщика	DIN рейка SAR21034		1,5	92,43	--	139	--	--
			м.		--	--	--	--	--
189	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м		2,5	177,70	116,00	444	290	209
			м		54,90	33,10	137	83	95
190	СОС-117 цена поставщика	Короб перфорированный 20х40		2,5	319,44	--	799	--	--
			м.		--	--	--	--	--
191	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/		7	10,50	0,10	74	1	78
			шт		10,10	--	71	--	110
192	СОС-118 цена поставщика	Фиксатор JXB-GD35		7	12,94	--	91	--	--
			шт		--	--	--	--	--
193	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А		16	280,30	11,70	4485	187	2771
			шт		180,00	2,30	2880	37	95
194	СОС-119 цена поставщика	Держатель предохранителя 5х20		6	73,95	--	444	--	--
			шт		--	--	--	--	--
195	СОС-120 цена поставщика	Предохранитель 5х20		6	18,49	--	111	--	--
			шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	1	490,00	--	490	--	269
		шт		266,00	--	266	--	101
197	СОС-121 цена поставщика	Клеммник 2.5 кв.мм.	6	16,64	--	100	--	--
		шт		--	--	--	--	--
198	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	12	10,50	0,10	126	1	133
		шт		10,10	--	121	--	110
199	СОС-122 цена поставщика	Кабельный патрубок 25мм	8	62,85	--	503	--	--
		шт		--	--	--	--	--
200	СОС-123 цена поставщика	Кабельный патрубок 50мм	4	144,19	--	577	--	--
		шт		--	--	--	--	--
201	Ц0110-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	1	150,20	--	150	--	150
		шт		149,00	--	149	--	101
202	СОС-124 цена поставщика	Тампер	1	73,95	--	74	--	--
		шт		--	--	--	--	--
203	Ц0110-99-6	Комутатор.(Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый)	3	1526,20	--	4579	--	3888
		шт		1440,00	--	4320	--	90
204	СОС-125 цена поставщика	Коммутатор EDS-305-M-SC-T	3	43003,26	--	129010	--	--
		шт		--	--	--	--	--
205	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8	1	7107,82	4851,38	7108	4851	3806
		УССЛК		2226,31	1234,04	2226	1234	110
206	СОС-126 цена поставщика	Оптический бокс WP-0801-SC/APC-MM	1	2747,07	--	2747	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	СОС-115 цена поставщика	Оптический патчкорд шт	6	377,12 --	-- --	2263 --	-- --	-- --
208	Ц0111-169-2	Электрические проводки в малогабаритных щитах и пультах м	75	25,13 24,30	0,07 0,02	1885 1823	5 2	1643 90
209	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,075	10001,00 --	-- --	750 --	-- --	-- --
210	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640х840 мм шт	1	554,90 380,00	13,90 4,50	555 380	14 5	424 110
211	ОС-127 цена поставщика	Щит ШСС-8 Шкаф металлический МА-75-D250 шт	1	6466,52 --	-- --	6467 --	-- --	-- --
212	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/ шт	20	10,50 10,10	0,10 --	210 202	2 --	222 110
213	СОС-128 цена поставщика	Держатель этикетки H24MM W432 м.	1,1	369,73 --	-- --	407 --	-- --	-- --
214	СОС-129 цена поставщика	DIN рейка SAR21034 м.	1,5	92,43 --	-- --	139 --	-- --	-- --
215	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м м	2,5	177,70 54,90	116,00 33,10	444 137	290 83	209 95
216	СОС-132 цена поставщика	Короб перфорированный 20х40 м.	2,5	319,44 --	-- --	799 --	-- --	-- --
217	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/ шт	7	10,50 10,10	0,10 --	74 71	1 --	78 110
218	СОС-133 цена поставщика	Фиксатор JXB-GD35	7	12,94	--	91	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
219	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	16	280,30	11,70	4485	187	2771
		шт		180,00	2,30	2880	37	95
220	СОС-134 цена поставщика	Держатель предохранителя 5х20	9	73,95	--	666	--	--
		шт		--	--	--	--	--
221	СОС-135 цена поставщика	Предохранитель 5х20	9	18,49	--	166	--	--
		шт		--	--	--	--	--
222	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	1	490,00	--	490	--	269
		шт		266,00	--	266	--	101
223	СОС-136 цена поставщика	Клеммник 2.5 кв.мм.	9	16,64	--	150	--	--
		шт		--	--	--	--	--
224	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	12	10,50	0,10	126	1	133
		шт		10,10	--	121	--	110
225	СОС-137 цена поставщика	Кабельный патрубок 25мм	8	62,85	--	503	--	--
		шт		--	--	--	--	--
226	СОС-138 цена поставщика	Кабельный патрубок 50мм	4	144,19	--	577	--	--
		шт		--	--	--	--	--
227	Ц0110-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	1	150,20	--	150	--	150
		шт		149,00	--	149	--	101
228	СОС-139 цена поставщика	Тампер	1	73,95	--	74	--	--
		шт		--	--	--	--	--
229	Ц0111-169-2	Электрические проводки в малогабаритных щитах и пультах	75	25,13	0,07	1885	5	1643
		м		24,30	0,02	1823	2	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,075	10001,00	--	750	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
231	Ц0110-99-6	Комутатор.(Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый)	9	1526,20	--	13736	--	11664
		шт		1440,00	--	12960	--	90
232	СОС-140 цена поставщика	Коммутатор EDS-308-M-SC-T	9	56525,27	--	508727	--	--
		шт		--	--	--	--	--
233	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8	3	7107,82	4851,38	21323	14554	11419
		УССЛК		2226,31	1234,04	6679	3702	110
234	СОС-141 цена поставщика	Оптический бокс WP-0801-SC/APC-MM	3	2747,07	--	8241	--	--
		шт		--	--	--	--	--
235	СОС-130 цена поставщика	Оптический патчкорд .	18	377,12	--	6788	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3407032		
		Стоимость оборудования -	Тенге			1642719		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1642719		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1764313		
		Накладные расходы -	Тенге			141467		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114347		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 без оборудования:	Тенге			2020127		
		Оборудование	Тенге			1642719		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 с оборудованием:	Тенге			3662846		

РАЗДЕЛ 5. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.

236	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1380	27,70	2,10	38226	2898	26482

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		19,70	0,50	27186	690	95
237	С151604-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	0,39	90100,00	--	35139	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
238	С151604-102	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 30	0,69	121300,00	--	83697	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
239	С151606-28	Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 20х2, диаметр жилы 0,5 мм	0,07	78300,00	--	5481	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
240	С151606-26	Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 10х2, диаметр жилы 0,5 мм	0,11	52600,00	--	5786	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
241	С151606-24	Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 5х2, диаметр жилы 0,5 мм	0,12	34300,00	--	4116	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
242	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	1916	73,70	1,30	141209	2491	101567
		м		58,70	0,20	112469	383	90
243	СОС-147 цена поставщика	Кабель контрольный , материал жил-Медь, изоляция жил-ПВХ, Uном 0.4кВ МКЭШ 2х0.5, 16442_80М	251	52,50	--	13178	--	--
		м		--	--	--	--	--
244	СОС-148 цена поставщика	Кабель контрольный , материал жил-Медь, изоляция жил-ПВХ, Uном 0.4кВ МКЭШ 4х0.75, 16442_80М	390	117,94	--	45997	--	--
		м		--	--	--	--	--
245	СОС-149 цена поставщика	Кабель контрольный , материал жил-Медь, изоляция жил-ПВХ, Uном 0.4кВ МКЭШ 8х0.5, 16442_80М	780	166,38	--	129776	--	--
		м		--	--	--	--	--
246	СОС-150 цена поставщика	Кабель контрольный , материал жил-Медь, изоляция жил-ПВХ, Uном 0.4кВ МКЭШ 10х0.5, 16442_80М	495	166,38	--	82358	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			584963		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			128049		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42781		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			755793		
		РАЗДЕЛ 6. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.						
247	Ц0108-407-8	**Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм**	65	57,40	6,00	3731	390	2459
		м		38,50	1,30	2503	85	95
248	8-6-3119	**Труба, Стальная водогазопроводная, D 50, ГОСТ3262-75**	65	290,00	--	18850	--	--
		м		--	--	--	--	--
249	Ц0110-349-4	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	28	702,30	--	19664	--	18325
		шт		648,00	--	18144	--	101
250	СОС-152 цена поставщика	**Коробка распаячная, Способ установки: открытый, нар.габар. LxBxH 254x199x102, 6 гермовводов самозатухающий пластик 54120**	28	549,04	--	15373	--	--
		шт		--	--	--	--	--
251	Ц0108-411-1	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	70	114,40	7,80	8008	546	3278
		м		48,80	0,50	3416	35	95
252	СОС-153 цена поставщика	**Труба, Металлорукав , внутр.габар. D 10, в ПВХ изоляции черного цвета 10мм Р3-ЦП 10**	70	40,67	--	2847	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			68473		
		Накладные расходы -	Тенге			24062		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5552		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			98087		
		РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ.						
253	Е0134-106-4	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2**	45	544,50	--	24503	--	26953
		колодец		544,50	--	24503	--	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9
254	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	540	201,48	2,32	108799	1253	79563
		отверст		163,35	0,36	88209	194	90
255	СОС-154 цена поставщика	Люк, Люк ТЛФ, Способ установки: в грунт, нар.габар. LxBxH 600x600x620, для малопарной телефонизации ККТМ2	45	7165,30	--	322439	--	--
		шт		--	--	--	--	--
256	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	540	183,88	--	99295	--	77921
		канал		131,18	--	70837	--	110
257	СОС-161 цена поставщика	Адаптер гермитичного ввода D 63	360	254,37	--	91573	--	--
		шт		--	--	--	--	--
258	СОС-162 цена поставщика	Адаптер гермитичного ввода D 50	180	230,71	--	41528	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			688137		
		Накладные расходы -	Тенге			184437		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52354		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			924928		
		РАЗДЕЛ 8. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.						
259	Ц0111-234-6	Присоединение к приборам трубных проводок из пластмассовых и резиновых труб диаметром до 22 мм	90	38,03	--	3423	--	3081
		шт		38,03	--	3423	--	90
260	СОС-155 цена поставщика	Материалы ГЭМ, Муфта вводная, нар.габар. D 50, внутр.габар. D	90	129,40	--	11646	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			15069		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			3081		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1089		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			19239		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 9. КАБЕЛЬНЕСУЩИЕ ИЗДЕЛИЯ.						
261	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	4,68	21603,38	--	101104	--	107027
		кан.-км		20790,00	--	97297	--	110
262	СОС-156 цена поставщика	Труба гофр. DN50мм, ПВ-0, Dвн 50,5 мм, цвет тёмно-серый, с протяжкой	780	517,62	--	403744	--	--
		м		--	--	--	--	--
263	СОС-158 цена поставщика	Труба гофр. DN63мм, ПВ-0, Dвн 63,5 мм, цвет тёмно-серый, с протяжкой	3900	591,56	--	2307084	--	--
		м		--	--	--	--	--
264	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,15	115031,02	1733,92	17255	260	12016
		км		60966,00	650,25	9145	98	130
265	С130802-46	Муфты асбестоцементные САМ-12 к трубам ВТ-12 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 100 мм, Dн 179 мм	144	163,00	--	23472	--	--
		шт		--	--	--	--	--
266	С130802-17	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-12 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 96 мм	150	390,00	--	58500	--	--
		м		--	--	--	--	--
267	Ц0108-407-9	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм	70	83,10	8,90	5817	623	3804
		м		55,10	2,10	3857	147	95
268	8-6-3120	Труба, Стальная водогазопроводная, D 65,толщена стенки 4,0мм ГОСТ3262-75	70	405,00	--	28350	--	--
		м		--	--	--	--	--
269	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,375	7246,57	66,01	31704	289	1013
		м3		195,75	24,93	856	109	105
270	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	35	970,20	--	33957	--	34034
		шт		884,00	--	30940	--	110
271	Ц0111-1-5	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 10 кг	35	640,51	49,72	22418	1740	6663
		шт		209,25	2,25	7324	79	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	8-6-3119	Труба, Стальная водогазопроводная, D 50, ГОСТ3262-75 м	65	290,00	--	18850	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3052255		
		Накладные расходы -	Тенге			164557		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193009		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3409821		

РАЗДЕЛ 10. БЛОКИРАТОРЫ.

273	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	22,6	402,75	--	9102	--	10285
				402,75	--	9102	--	113
274	Ц0108-489-5	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегат двухмашинный, масса до 2 т шт	2	8150,00	2425,00	16300	4850	9103
				4118,00	673,01	8236	1346	95
275	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах т	0,517	33051,58	14360,60	17088	7424	9080
				16524,00	2990,06	8543	1546	90
276	С12041-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 16 мм т	0,354	58000,00	--	20532	--	--
				--	--	--	--	--
277	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,68	50600,00	--	34408	--	--
				--	--	--	--	--
278	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование м3	22,6	6787,60	230,16	153400	5202	12418
				441,00	82,31	9967	1860	105
279	С143008-10	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-300 фракции 10-20 мм м3	2,5	1530,00	--	3825	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
280	ОС-24 цена поставщика	Противотаранные выдвижные дорожные блокираторы шт	2	1706548,95 --	-- --	3413098 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3667753		
		Стоимость оборудования -	Тенге			3413098		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3413098		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			254655		
		Накладные расходы -	Тенге			40886		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17732		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 без оборудования:	Тенге			313273		
		Оборудование	Тенге			3413098		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 с оборудованием:	Тенге			3726371		

РАЗДЕЛ 11. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.

Траншея Т-3;В=400, Н=450

281	С143008-92	Песок природный м3	84	844,00 --	-- --	70896 --	-- --	-- --
282	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	252	218,93 218,93	-- --	55170 55170	-- --	62342 113
283	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы м2	560	20,27 20,27	-- --	11351 11351	-- --	12827 113
284	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	168	134,10 134,10	-- --	22529 22529	-- --	25458 113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			159946		
		Накладные расходы -	Тенге			100627		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15634		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			276207		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**13756029**		
			Тенге					
Стоимость оборудования -			Тенге			**6504944**		
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**6504944**		
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**7251085**		
		Накладные расходы -	Тенге			**892865**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**488637**		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			**8632587**		
		Оборудование	чел.-ч			**6504944**		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			**15137531**		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	250 345
Итого с временными		8 882 932
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	279 812
Выслуга лет 1%	1%	88 829
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	35 532
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		9 287 105
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		6 504 944
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		15 792 049
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	20 743 195
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	14 529 105
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	35 272 300
СМР С учетом 2%	1,02	21 158 059
Оборудования с учетом 2%	1,02	14 819 687
Всего с учетом 2%	1,02	35 977 746
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	2 538 967

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налог на добавленную стоимость						
		Оборудования 12%	12%			1 778 362		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			4 317 329		
		Итого СМР с НДС 12 %				23 697 026		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				16 598 049		
		Всего с НДС 12 %				40 295 075		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

11.12.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 29/ТКА - от 30 мая 2013г.
Наименование объекта : Периметр

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь , 2013 г.

на ВНН.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1.1510-0-ВНН.С. Периметр.						
		РАЗДЕЛ 1. Видекамеры уличные.						
1	Ц0110-350-22	**Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая**	87	4209,80	27,80	366253	2419	340848
		шт		3870,00	9,00	336690	783	101
2	ВНН-1 цена поставщика	**Видеокамера IP,цветная,1280x960, 1.2 Mpixel,режим день/ночь/0.1/ 0.005лк, объектив варифокал ,AC 24V,, IP-65, -30 C +50 C, Способ установки: На кронштейне IXE10LW**	82	137741,89	--	11294835	--	--
		шт		--	--	--	--	--
3	ВНН-2 цена поставщика	**Видеокамера купольная,цветная,поворотная,540ТВЛ (360,+2-92),сетевая, режим антивандальная, Способ установки: на кронштейне0.12лк,AC 24V,, IP-65, -30 C +50 C, день/ночь/0.55/ SD4E27**	4	308230,62	--	1232922	--	--
		шт		--	--	--	--	--
4	ВНН-3 цена поставщика	**Видеокамера купольная,цветная,5-ти мегапиксельная,сетевая, 360 обзор, 0,5 Лк, DC 12V, 100Base-TX, IP-67, -30 C +50 C, антивандальная, Способ установки: на кронштейне GE-IPZ-004**	1	151277,29	--	151277	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**13045287**		
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость оборудования -	Тенге			12679034		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			12679034		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			366253		
		Накладные расходы -	Тенге			340848		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42426		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 без оборудования:	Тенге			749527		
		Оборудование	Тенге			12679034		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с оборудованием:	Тенге			13428561		
		РАЗДЕЛ 2.ОХРАННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.						
5	Ц0108-411-4	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм**	87	186,90	--	16260	--	7439
		ввод		90,00	--	7830	--	95
6	СВНН-4 цена поставщика	**Прочее CCTV, Гибкий переход D 10 мм белый 10318/30 W**	87	55,46	--	4825	--	--
		м		--	--	--	--	--
7	СВНН-5 цена поставщика	**Прочее CCTV, Кронштейн для видеокамер, Способ установки: Настенный, нар.габар. Крепление для вертикальной поверхностиLxD 410, EM22**	82	31426,75	--	2576994	--	--
		шт		--	--	--	--	--
8	СВНН-6 цена поставщика	**Прочее CCTV, Переходник для EM, Способ установки: Настенный, Переходник для крепления к столбам D 38тыс.тенге200mm PA100**	82	4669,28	--	382881	--	--
		шт		--	--	--	--	--
9	СВНН-7 цена поставщика	**Прочее CCTV, Уличный кожух для камер, IP-65, нар.габар. LxBxH 400x67x83 EH1512-2**	82	14346,13	--	1176383	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	СВНН-8 цена поставщика	**Прочее CCTV, Кронштейн для видеокамер купольных, IP-65, Способ установки: Настенный, нар.габар. PP450**	5	48295,89	--	241479	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	СВНН-10 цена поставщика	**Прочее CCTV, Переходник для PP, IWM,IDM, IP-65, Способ установки: Настенный, Переходник для крепления к столбам PA402**	5	8149,88	--	40749	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Ц0111-106-1	**Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14**	174	389,76	--	67818	--	55671
		шт		355,50	--	61857	--	90
13	Ц0111-107-1	**Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14**	174	33,75	--	5873	--	5286
		шт		33,75	--	5873	--	90
14	СВНН-9 цена поставщика	**Прочее СКС, Конектор для витой пары кат.5Е RJ-45**	174	8,13	--	1415	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4514677		
		Накладные расходы -	Тенге			68396		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274984		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4858057		
		РАЗДЕЛ 3. ЛИНИИ СВЯЗИ.						
15	Ц0110-671-3	**Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям**	6200	73,70	1,30	456940	8060	328662
		м		58,70	0,20	363940	1240	90
16	СВНН-11 цена поставщика	**Кабель компьютерный , материал жил-Медь, изоляция жил-МДБГ , GPF-HF1-D, F/UTP Cat 5E GigaPlus Экранированный 8x0.5, ANSI/TIA/EIA 568B.2**	4700	64,33	--	302351	--	--
		м		--	--	--	--	--
17	СВНН-12 цена поставщика	**Кабель оптоволоконный , материал жил-Стекло, изоляция жил-LSZH, HF 062 PDC 08LU, F.O. 62.5/125M FiberPlus Многомодовый 8x1, ISO11801,TSB-72**	1500	81,34	--	122010	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			881301		
		Накладные расходы -	Тенге			328662		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72598		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1282561		
		РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.						
18	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	30	970,20	--	29106	--	29172
		шт		884,00	--	26520	--	110
19	Ц0111-1-6	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 25 кг	30	1365,99	81,35	40980	2441	8020
		шт		294,75	2,25	8843	68	90
20	8-6-3119	Труба, Стальная водогазопроводная, D 50, ГОСТ3262-75	120	290,00	--	34800	--	--
		м		--	--	--	--	--
21	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	33	295,80	30,40	9761	1003	9159
		шт		250,00	2,30	8250	76	110
22	СВНН-14 цена поставщика	Коробка распаячная, Способ установки: открытый, КЗН32У2	33	8503,71	--	280622	--	--
		шт		--	--	--	--	--
23	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	29	114,40	7,80	3318	226	1359
		м		48,80	0,50	1415	15	95
24	СВНН-15 цена поставщика	Труба, Металлорукав , внутр.габар. D 32, в ПВХ изоляции черного цвета 40мм Р3-ЦП 10	29	93,54	--	2713	--	--
		м		--	--	--	--	--
25	Ц0108-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	33	202,90	--	6696	--	3323
		ввод		106,00	--	3498	--	95
26	СВНН-16 цена поставщика	Муфта труба-коробка 50250	33	179,32	--	5918	--	--
		шт		--	--	--	--	--
27	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	15	1526,20	--	22893	--	19440
		шт		1440,00	--	21600	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	ВНН-17 цена поставщика	WCS-1, WCS-6, WCS-2, WCS-3, WCS-4, WCS-5 Блок питания, IP-54, Способ установки: шкаф, Среда установки: -40-+75 С, Габариты LxBxH 368x127x305, Блок питания в/камер 230/24,28в, АС/АС, 20А, предохранители, 4выхода WCS4-20 шт	6	97796,85 --	-- --	586781 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1023588		
		Стоимость оборудования -	Тенге			586781		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			586781		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			436807		
		Накладные расходы -	Тенге			70473		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30437		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 без оборудования:	Тенге			537717		
		Оборудование	чел.-ч			586781		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 с оборудованием:	Тенге			1124498		

РАЗДЕЛ 5. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.

29	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	2383	27,70 19,70	2,10 0,50	66009 46945	5004 1192	45730 95
30	16-1-1207	Кабель силовой ВВГнг 3x2,5-0.66кВ, ГОСТ 16442-80 км	0,013	62459,00 --	-- --	812 --	-- --	-- --
31	16-1-1206	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5-0.66кВ, ГОСТ 16442-80 км	0,063	39710,00 --	-- --	2502 --	-- --	-- --
32	16-1-1180	Кабель силовой ВВГнг 2x1,5-0.66кВ, ГОСТ 16442-80 км	1,998	27789,00 --	-- --	55522 --	-- --	-- --
33	16-3-250	Кабель силовой КВВГнг 7x2,5, ГОСТ 1508-78 км	0,058	153935,00 --	-- --	8928 --	-- --	-- --
34	СВНН-22 цена поставщика	Кабель контрольный , материал жил-Медь, изоляция жил-ПВХ, Uном 0.4кВ МКЭШ 2x0.5, 16442_80М м	251	52,50 --	-- --	13178 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			146951		
		Накладные расходы -	Тенге			45730		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11561		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			204242		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**19611804**		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			13265815		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			13265815		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6345989		
		Накладные расходы -	Тенге			854109		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432006		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			7632104		
		Оборудование	Тенге			13265815		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			20897919		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	221 331
Итого с временными		7 853 435
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	247 383
Выслуга лет 1%	1%	78 534
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	31 414
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		8 210 766
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		13 265 815
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		21 476 581
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	18 339 140
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	29 629 835
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	47 968 975
СМР С учетом 2%	1,02	18 705 923
Оборудования с учетом 2%	1,02	30 222 432
Всего с учетом 2%	1,02	48 928 355

215 524,195

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			2 244 711		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			3 626 692		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			5 871 403		
		Итого СМР с НДС 12 %				20 950 634		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				33 849 124		
		Всего с НДС 12 %				54 799 758		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

11.12.13