Счет-фактура № 162 от 28 декабря 2010 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40),Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от 22.10.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33/III от 05.03.2010г, доп.соглашение № 22 от 16.03.2010г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI", Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40) (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 451500212165, БИН: 040540000212, АО "Центрказэнергомонтаж", Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "Центрказэнергомонтаж" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451500212165, БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ719420122030000033, в банке Эксимбанк Казахстан Филиал АО, БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Трубопроводы тепловых потребителей котлоагрегата ст. №3 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"	тг.	1	265 026,79	265 026,79	12%	31 803,21	296 830,00	0	
Всего по счету:					**265 026,79**		**31 803,21**	**296 830,00**		

Руководитель: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центркаэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:

Трубопроводы тепловых потребителей котлоагрегата ст. №3 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		33/III-10	05.03.2010г.				
		Доп. согл. №22	16.03.2010г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 127 770**								
в том числе декабрь:		**296 830**	**142 530**					**122 497**	**31 803**

Генподрядчик

Субподрядчик:

ф№ N22

Расчет текущей стоимости работ
по замене котлоагрегата ст. №3 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
за декабрь месяц 2010 года

тыс. тенге

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Стоимость материалов с 6%	Стоимость оборудования	Общая сметная стоимость
1	2	3	4	5	6	8
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Раздел III. Трубопроводы				
21.	л.с. 126-05-1-СМ.ТМ.34	Трубопроводы тепловых потребителей котлоагрега	138,412	2,15		140,562
	Итого по главам 1-7		**138,412**	**2,15**	**0**	**140,562**
	Итого по главам 1-8					**140,562**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	1,384	0,022		1,406
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,554	0,009		0,562
	Итого по главам 1-9		**140,350**	**2,180**		**142,530**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	140,350	2,180		142,530
	СН РК 8.02-02-2002, К=1,823	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 года (МРП = 1413 тг)	255,858	3,973		259,830
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	5,117	0,079		5,197
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	260,975	4,052		265,027
	Решение Правительства	НДС - 12%	31,317	0,486		31,803
		Стоимость строительства	**292,292**	**4,538**	**0,000**	**296,830**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: АО «Центрказэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №33/III-10 от 05.03.2010г. Доп. согл. №22 от 16.03.2010г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 г. АСТАНЫ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-05-1-СМ.ТМ34

Акт выполненных объемов работ
за декабрь месяц 2010 года

НА ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОТЛОАГРЕГАТА СТ. № 3

ОСНОВАНИЕ: 126-05-1-ТМ15

Сметная стоимость 140,562 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 380 чел.-ч
Сметная заработная плата 73,225 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепловая изоляция								
1	Е0126-17-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 18-25 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	40	289,09	18,48	11564	739	10714	1,38	55
				260,82	7,02	10433	281	100	0,03	1
		м								
2	Е0126-17-3	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 57-76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	60	274,5	21,17	16470	1270	15083	1,33	80
				243,54	7,84	14612	470	100	0,04	2
		м								
3	Е0126-17-7	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	100	365,97	29,48	36597	2948	33778	1,81	181
				326,7	11,08	32670	1108	100	0,05	5
		м								
4	Е0126-22-2	-Покрытие изоляции арматуры сталью оцинкованной	4,86	762,34	35,59	3705	173	3529	3,92	19
				712,8	13,24	3464	64	100	0,06	-
		м2								
5	Е0115-172-3	-Окраска опознавательных колец по поверхности изоляции трубопровода масляной краской 2 раза	7,85	72,74	0,08	571	1	596	0,44	3
				72,36	0,02	568	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			68907	5131			339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			---			---	---			---
			Тенге			61747	1923			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68907	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2028	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63670	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9555	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7956	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			140562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		380
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73225	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			140562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		380
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73225	-		-

Генподрядчик:

Субподрядчик: