Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Береке-Бетон"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕРЫ С УСТАНОВКОЙ ДВУХРЕЖИМНОГО РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ДИАМ.400ММ ПО АЛМАТИНСКОЙ ТРАССЕ СЛЕВА ДАЧИ КНБ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 200** от **10.12.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№

за декабрь 2019 года
на СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕРЫ С УСТАНОВКОЙ ДВУХРЕЖИМНОГО РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ДИАМ.400ММ ПО АЛМАТИНСКОЙ ТРАССЕ СЛЕВА ДАЧИ КНБ, ИНВ.№ 61120

Составлен (а) в текущих ценах на 25.12.2019.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	52,5	144,31	138,6	7576	7277	0	1817	10145
					5,71	42,37	300	2224		751	
2	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	2544,36	0	5089	0	0	3664	9453
					2544,36	0	5089	0		700	
3	Е11-221301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций колодца	21,66	21551,03	1209,1	466795	26189	359402	91142	602572
					3749,04	501,31	81204	10858		44635	
4	С121-040302-0228	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3	40342		121026		121026		130708
										9682	
5	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411		23411		23411		25284
										1873	
6	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	30	904,31	50,95	27129	1528	8027	15038	45541
					585,81	40,79	17574	1224		3373	
7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,5	730,94	0	5482	0	0	3947	10184
					730,94	0	5482	0		754	
8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,5	135,12	63,84	1013	479	0	545	1683
					71,28	29,56	535	222		125	
9	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: БОРТОВКИ. Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	0	1271	4044
					428,49	213,48	857	427		300	
10	С123-010501-1325	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001/БОРТОВКИ/	м	0,8	23176		18541		18541		20024
										1483	

	0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 40 Установка	задвижка или клапан	2	19184,8		38370	18804	2507	22145		65356
					8529,3	2655,02	17059	5310		4841		
	5101-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	660271		1320542					1320542
		Отпускная цена							1320542			
		Сметная стоимость оборудования			660271		1320542					
13	Е11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка					*1320542*					
			фланец	2	4712,57	443,48	9425	887	764	7763		18563
					3887,05	33,78	7774	68		1375		
14	С123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	8	15984		127872		127872			138102
15	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ФИЛЬТР, ВСТАВКИ, ТРУБЫ/	т фасонных частей	0,5046	608585,29	397389,15	307092	200523	6328	10230		
					198656,5	103614,57	100242	52284		151001		494740
16	С123-051205-0208	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 219 мм, Dн корпуса 426 мм	шт.	1	96223		96223		96223	36647		103921
17	С123-041012-1212	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1	162267		162267		162267	7698		175248
18	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	15738		62952		62952	12981		67988
19	Е11-220901-0207 Изм. и доп. вып. 1	Регулятор давления стальные диаметром 400 мм. Установка	рег.давл.	1	20085,85	8229,4	20086	8229	1116	5036		
					10740,6	2359,14	10741	2359		12969		35699
20	5101-1010-0103 РСНБ РК 2015	Клапан регулировки давления серия 100, PN 16 2-х режимный модель 77-16-P R-2W. DN 400мм	шт.	1	10957600		10957600			2644		10957600
		Отпускная цена			10957600		10957600		10957600			
		Сметная стоимость оборудования					*10957600*					
		ИТОГО:					13780964	265532	990436	311302		14237397
		В том числе :					246857	74976	12278142	145128		
		Накладные расходы										311302
		Сметная прибыль										145130
		Итого с временными			1 %				19593			14256989
		Итого с зимними удорожаниями			0,91 %				18008			14274997
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %										14314933,93
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,998956759										14 300 000,00
		НДС			12 %							1 716 000,00
		Итогок оплате с НДС							1717792			16 016 000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Береке-Бетон"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Бердалиев Е.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГКП"Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Ділдәбеков Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл.инженер: Алимбетов М.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Вед.инженер: С.Исакулов

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Инсп. по контролю за качеством СМР: Тулебаев Н.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник участка: Диллабеков С.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)