Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№03-3/77	05.03.2018			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	17 953 151,35			16 029 599,42			1 923 551,93	17 953 151,35
в т.ч. За май 2018г.		17 953 151,35		16 029 599,42			1 923 551,93	17 953 151,35

Итого к оплате за май 2018г: 17 953 151,35 (семнадцать миллионов девятсот пятьдесят три тысяч сто пятьдесят одна) тенге, (тридцать пять) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор: №03-3/77 от 05.03.2018

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За апрель месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**316,8000**		**98,24**	**31122,63**
		Итого оплата труда:				**21,37**	**6768,51**
		Итого эксплуатация машин:				**94,06**	**29798,47**
		Накладные расходы	%	--		17,33	5489,39
		Сметная прибыль	%	8		9,25	2928,96
		Сметная стоимость:				**124,81**	**39540,98**
2	11-010102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1176,0977**		**150,47**	**176970,87**
		Итого оплата труда:				**34,80**	**40933,16**
		Итого эксплуатация машин:				**144,81**	**170313,38**
		Итого материалов:				**0,31**	**364,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		27,82	32720,78
		Сметная прибыль	%	8		14,26	16775,33
		Сметная стоимость:				**192,56**	**226466,99**
3	**41-010103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2175,7808**		**301,40**	**655780,33**
		Накладные расходы	%	--		12,78	27805,09
		Сметная прибыль	%	8		25,13	54686,83
		Сметная стоимость:				**339,31**	**738272,25**
4	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1176,0977**		**13,51**	**15886,84**
		Итого оплата труда:				**5,49**	**6462,58**
		Итого эксплуатация машин:				**11,66**	**13715,02**
		Итого материалов:				**0,10**	**121,49**
		Накладные расходы	%	--		3,96	4654,93
		Сметная прибыль	%	8		1,40	1643,34
		Сметная стоимость:				**18,86**	**22185,11**
5	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**78,8450**		**1890,45**	**149052,17**
		Итого оплата труда:				**1890,45**	**149052,17**
		Накладные расходы	%	--		1244,78	98144,65
		Сметная прибыль	%	8		250,82	19775,75
		Сметная стоимость:				**3386,04**	**266972,57**
6	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**78,8450**		**507,80**	**40037,65**
		Итого оплата труда:				**507,80**	**40037,65**
		Накладные расходы	%	--		334,37	26363,12
		Сметная прибыль	%	8		67,37	5312,06
		Сметная стоимость:				**909,54**	**71712,83**
7	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**633,6000**		**19,74**	**12507,20**
		Итого оплата труда:				**7,07**	**4482,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**19,74**	**12507,20**
		Накладные расходы	%	--		5,20	3291,78
		Сметная прибыль	%	8		1,99	1263,92
		Сметная стоимость:				**26,93**	**17062,90**
8	**11-010104-0408 РСНБ РК 2015 К=3**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**633,6000**		**29,24**	**18528,04**
		Итого оплата труда:				**10,48**	**6640,30**
		Итого эксплуатация машин:				**29,24**	**18528,04**
		Накладные расходы	%	--		7,70	4876,40
		Сметная прибыль	%	8		2,96	1872,36
		Сметная стоимость:				**39,89**	**25276,80**
9	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**712,4450**		**101,28**	**72158,15**
		Итого оплата труда:				**75,76**	**53972,87**
		Итого эксплуатация машин:				**45,53**	**32439,62**
		Накладные расходы	%	--		50,97	36309,95
		Сметная прибыль	%	8		12,18	8677,45
		Сметная стоимость:				**164,43**	**117145,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1172043,88**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1172043,88**
Материалы -			Тенге				**485,96**
Всего заработная плата -			Тенге				**308349,71**
Транспортные расходы -			Тенге				**655780,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**239656,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**112936,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1524636,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**526,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**308349,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1524636,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**526,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**308349,71**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
10	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**58,0000**		**2895,49**	**167938,35**
		Итого оплата труда:				**643,33**	**37313,12**
		Итого эксплуатация машин:				**603,17**	**34983,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1879,27**	**108997,69**
		Накладные расходы	%	--		463,44	26879,35
		Сметная прибыль	%	8		268,71	15585,42
		Сметная стоимость:				**3627,64**	**210403,11**
11	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**29,0000**		**17351,17**	**503183,80**
		Итого оплата труда:				**847,07**	**24565,06**
		Итого эксплуатация машин:				**578,56**	**16778,17**
		Итого материалов:				**16063,72**	**465847,96**
		Накладные расходы	%	--		1163,94	33754,20
		Сметная прибыль	%	8		1481,21	42955,04
		Сметная стоимость:				**19996,31**	**579893,04**
12	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**76,0000**		**21424,10**	**1628231,77**
		Итого оплата труда:				**2168,80**	**164828,84**
		Итого эксплуатация машин:				**1115,24**	**84758,59**
		Итого материалов:				**18376,85**	**1396640,27**
		Накладные расходы	%	--		2004,85	152368,56
		Сметная прибыль	%	8		1874,32	142448,03
		Сметная стоимость:				**25303,27**	**1923048,35**
13	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**7,9210**		**191513,63**	**1516979,46**
		Накладные расходы	%	--		8120,18	64319,93
		Сметная прибыль	%	8		15970,70	126503,95
		Сметная стоимость:				**215604,51**	**1707803,34**
14	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,5076**		**196197,30**	**295787,05**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	12541,37
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	24666,27
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**332994,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3280**		**200100,36**	**265733,28**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	11267,09
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	22160,03
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**299160,40**
16	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**47,0000**		**945,04**	**44417,08**
		Итого оплата труда:				**428,77**	**20151,98**
		Итого эксплуатация машин:				**479,28**	**22526,20**
		Итого материалов:				**210,73**	**9904,40**
		Накладные расходы	%	--		317,62	14928,27
		Сметная прибыль	%	8		101,01	4747,63
		Сметная стоимость:				**1363,68**	**64092,97**
17	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**127,0000**		**1342,47**	**170493,09**
		Итого оплата труда:				**602,62**	**76532,67**
		Итого эксплуатация машин:				**672,64**	**85424,73**
		Итого материалов:				**311,93**	**39614,93**
		Накладные расходы	%	--		447,01	56770,83
		Сметная прибыль	%	8		143,16	18181,11
		Сметная стоимость:				**1932,64**	**245445,04**
18	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**60,0000**		**2004,77**	**120286,08**
		Итого оплата труда:				**895,02**	**53701,29**
		Итого эксплуатация машин:				**1064,58**	**63874,51**
		Итого материалов:				**436,50**	**26189,95**
		Накладные расходы	%	--		664,38	39862,61
		Сметная прибыль	%	8		213,53	12811,90
		Сметная стоимость:				**2882,68**	**172960,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**127,0000**		**2852,27**	**362238,05**
		Итого оплата труда:				**1236,52**	**157038,15**
		Итого эксплуатация машин:				**1594,01**	**202439,59**
		Итого материалов:				**623,93**	**79239,72**
		Накладные расходы	%	--		921,37	117014,46
		Сметная прибыль	%	8		301,89	38340,20
		Сметная стоимость:				**4075,53**	**517592,71**
20	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**33,8960**		**23116,22**	**783547,39**
		Накладные расходы	%	--		980,13	33222,41
		Сметная прибыль	%	8		1927,71	65341,58
		Сметная стоимость:				**26024,06**	**882111,39**
21	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**14,3280**		**22022,03**	**315531,65**
		Накладные расходы	%	--		933,73	13378,54
		Сметная прибыль	%	8		1836,46	26312,82
		Сметная стоимость:				**24792,23**	**355223,00**
22	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**136,0850**		**20725,06**	**2820369,79**
		Накладные расходы	%	--		878,74	119583,68
		Сметная прибыль	%	8		1728,30	235196,28
		Сметная стоимость:				**23332,11**	**3175149,75**
23	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,5337**		**275340,14**	**146949,03**
		Итого оплата труда:				**30679,77**	**16373,80**
		Итого эксплуатация машин:				**1226,53**	**654,60**
		Итого материалов:				**243845,42**	**130140,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		27920,56	14901,21
		Сметная прибыль	%	8		24260,86	12948,02
		Сметная стоимость:				**327521,57**	**174798,26**
24	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство монолитных участков**	**м3**	**7,0000**		**19497,93**	**136485,52**
		Итого оплата труда:				**1817,78**	**12724,47**
		Итого эксплуатация машин:				**690,51**	**4833,59**
		Итого материалов:				**17167,93**	**120175,52**
		Накладные расходы	%	--		1745,72	12220,02
		Сметная прибыль	%	8		1699,49	11896,44
		Сметная стоимость:				**22943,14**	**160601,98**
25	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**5,9000**		**22306,24**	**131606,82**
		Итого оплата труда:				**2717,12**	**16030,99**
		Итого эксплуатация машин:				**1270,46**	**7495,70**
		Итого материалов:				**18623,54**	**109878,91**
		Накладные расходы	%	--		2384,60	14069,17
		Сметная прибыль	%	8		1975,27	11654,08
		Сметная стоимость:				**26666,11**	**157330,06**
26	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0403**		**275340,14**	**11082,44**
		Итого оплата труда:				**30679,77**	**1234,86**
		Итого эксплуатация машин:				**1226,53**	**49,37**
		Итого материалов:				**243845,42**	**9814,78**
		Накладные расходы	%	--		27920,56	1123,80
		Сметная прибыль	%	8		24260,86	976,50
		Сметная стоимость:				**327521,57**	**13182,74**
27	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**6,0500**		**4824,50**	**29188,20**
		Итого оплата труда:				**2325,16**	**14067,20**
		Итого эксплуатация машин:				**1397,50**	**8454,89**
		Итого материалов:				**1437,20**	**8695,08**
		Накладные расходы	%	--		1435,82	8686,71
		Сметная прибыль	%	8		500,83	3029,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6761,14**	**40904,91**
28	**21-030302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**386,0000**		**89,00**	**34354,00**
		Накладные расходы	%	--		3,77	1456,61
		Сметная прибыль	%	8		7,42	2864,85
		Сметная стоимость:				**100,20**	**38675,46**
29	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**201,0000**		**605,50**	**121704,60**
		Итого оплата труда:				**116,43**	**23402,53**
		Итого эксплуатация машин:				**10,82**	**2174,44**
		Итого материалов:				**479,77**	**96434,03**
		Накладные расходы	%	--		87,33	17552,83
		Сметная прибыль	%	8		55,43	11140,59
		Сметная стоимость:				**748,25**	**150398,03**
30	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**108,9000**		**1633,88**	**177929,16**
		Итого оплата труда:				**112,67**	**12269,69**
		Итого эксплуатация машин:				**24,52**	**2670,46**
		Итого материалов:				**1502,02**	**163570,02**
		Накладные расходы	%	--		128,94	14041,48
		Сметная прибыль	%	8		141,03	15357,65
		Сметная стоимость:				**1903,84**	**207328,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9784036,62**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9784036,62**
Материалы -			Тенге				**2232064,89**
Всего заработная плата -			Тенге				**630234,65**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6032302,62**
Местные материалы -			Тенге				**598964,83**
		Накладные расходы -	Тенге				**779943,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**845118,38**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11409098,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1051,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**630234,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11409098,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1051,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**630234,65**
		РАЗДЕЛ 3.Монолитный пояс на отм.-0,575					
31	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**20,3000**		**26715,12**	**542316,94**
		Итого оплата труда:				**4988,20**	**101260,44**
		Итого эксплуатация машин:				**2574,17**	**52255,68**
		Итого материалов:				**19706,08**	**400033,40**
		Накладные расходы	%	--		3654,57	74187,87
		Сметная прибыль	%	8		2429,58	49320,38
		Сметная стоимость:				**32799,27**	**665825,20**
32	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1560**		**196197,30**	**226804,08**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	9616,49
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	18913,65
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**255334,22**
33	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1950**		**200100,36**	**39011,57**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	1654,09
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	3253,25
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**43918,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**808132,58**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**808132,58**
Материалы -			Тенге				**400033,40**
Всего заработная плата -			Тенге				**101260,44**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**265815,65**
Накладные расходы -			Тенге				**85458,46**
Сметная прибыль -			Тенге				**71487,28**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**965078,32**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**182,15**
Сметная заработная плата -			Тенге				**101260,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**965078,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**182,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101260,44**
		РАЗДЕЛ 7.Перемычки					
		Перемычки подвала					
64	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**243,99**	**11223,34**
		Итого оплата труда:				**112,07**	**5155,21**
		Итого эксплуатация машин:				**133,74**	**6151,91**
		Итого материалов:				**30,95**	**1423,84**
		Накладные расходы	%	--		82,89	3813,00
		Сметная прибыль	%	8		26,15	1202,91
		Сметная стоимость:				**353,03**	**16239,24**
65	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,5060**		**72376,39**	**108998,84**
		Накладные расходы	%	--		3068,76	4621,55
		Сметная прибыль	%	8		6035,61	9089,63
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**122710,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**120222,18**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**120222,18**
Материалы -			Тенге				**1423,84**
Всего заработная плата -			Тенге				**5155,21**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**108998,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**8434,55**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10292,54**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**138949,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5155,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**138949,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5155,21**
		РАЗДЕЛ 14.Полы					

1	2	3	4	5	6	7	8
		тип 1-подвальный этаж					
178	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**35,5400**		**18404,11**	**654081,92**
		Итого оплата труда:				**1938,15**	**68881,96**
		Итого эксплуатация машин:				**4,77**	**169,59**
		Итого материалов:				**16461,18**	**585030,37**
		Накладные расходы	%	--		2010,72	71460,83
		Сметная прибыль	%	8		1633,19	58043,42
		Сметная стоимость:				**22048,01**	**783586,17**
179	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**355,4000**		**787,95**	**280037,47**
		Итого оплата труда:				**211,13**	**75034,59**
		Итого эксплуатация машин:				**60,79**	**21605,32**
		Итого материалов:				**536,95**	**190833,76**
		Накладные расходы	%	--		167,44	59507,17
		Сметная прибыль	%	8		76,43	27163,57
		Сметная стоимость:				**1031,82**	**366708,21**
180	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**355,4000**		**176,56**	**62749,20**
		Итого оплата труда:				**13,52**	**4806,60**
		Итого эксплуатация машин:				**4,89**	**1738,54**
		Итого материалов:				**160,71**	**57115,79**
		Накладные расходы	%	--		16,07	5711,90
		Сметная прибыль	%	8		15,41	5476,89
		Сметная стоимость:				**208,04**	**73937,99**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**996868,59**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**996868,59**
Материалы -			Тенге				**832979,92**
Всего заработная плата -			Тенге				**148723,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**136679,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**90683,88**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1224232,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**277,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148723,15**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1224232,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**277,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148723,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:					**15 261 994,08**
		Временные здания и сооружения 0,5%					76 309,97
		Итого:					15 338 304,05
		Производство работ в зимнее время 0,40745%					62 495,92
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:					15 400 799,97
		В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1					4 466 231,99
		В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383					11 589 967,39
		Итого					16 056 199,39
		С учетом конкурсной скидки k=0,9983433					16 029 599,42
		НДС 12%					1 923 551,93
		Всего по объекту:					**17 953 151,35**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Отес Актобе" _____ Кенжебаев Ж.Х.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.

Расчет по сите прил

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№03-3/77	05.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	30 359 108,00			27 106 346,43			3 252 761,57	30 359 108,00
в т.ч. За июнь 2018г.		12 405 956,65		11 076 747,01			1 329 209,64	12 405 956,65

Итого к оплате за июнь 2018г: 12 405 956,65 (двенадцать миллионов четыреста пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) тенге, (шестьдесят пять) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Договор: №03-3/77 от 05.03.2018

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июнь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие на отм -0,155					
34	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**3415,40**	**157108,29**
		Итого оплата труда:				**1609,58**	**74040,78**
		Итого эксплуатация машин:				**702,94**	**32335,31**
		Итого материалов:				**1270,71**	**58452,63**
		Накладные расходы	%	--		1186,74	54590,24
		Сметная прибыль	%	8		368,17	16935,88
		Сметная стоимость:				**4970,31**	**228634,41**
35	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**2286,50**	**32010,96**
		Итого оплата труда:				**1063,48**	**14888,66**
		Итого эксплуатация машин:				**522,72**	**7318,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**823,78**	**11532,88**
		Накладные расходы	%	--		785,37	10995,15
		Сметная прибыль	%	8		245,75	3440,49
		Сметная стоимость:				**3317,61**	**46446,59**
36	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**423,2070**		**5220,50**	**2209352,14**
		Накладные расходы	%	--		221,35	93676,53
		Сметная прибыль	%	8		435,35	184242,29
		Сметная стоимость:				**5877,20**	**2487271,00**
37	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1009**		**287094,58**	**28964,97**
		Итого оплата труда:				**93713,75**	**9454,78**
		Итого эксплуатация машин:				**8672,43**	**874,96**
		Итого материалов:				**185523,95**	**18717,51**
		Накладные расходы	%	--		72836,57	7348,48
		Сметная прибыль	%	8		28794,49	2905,08
		Сметная стоимость:				**388725,64**	**39218,53**
38	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1009**		**196197,30**	**19794,35**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	839,28
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	1650,69
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**22284,32**
		Монолитный участок МУ-1 (2шт.)					
39	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**1,0600**		**28438,52**	**30144,83**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**4995,23**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**1529,84**
		Итого материалов:				**22603,83**	**23960,06**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3803,55
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2715,87
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**36664,25**
40	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0320**		**200100,36**	**6403,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8484,26	271,50
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	533,98
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**7208,68**
41	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0258**		**196197,30**	**5061,89**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	214,62
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	422,12
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**5698,64**
		Монолитный участок МУ-2 (2шт.)					
42	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**0,8600**		**28438,52**	**24457,13**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**4052,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**1241,19**
		Итого материалов:				**22603,83**	**19439,29**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3085,90
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2203,44
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**29746,47**
43	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0576**		**200100,36**	**11525,78**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	488,69
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	961,16
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**12975,63**
44	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0224**		**196197,30**	**4394,82**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	186,34
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	366,49
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**4947,65**
		Монолитный участок МУ-3 (4шт.)					
45	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**0,9200**		**28438,52**	**26163,44**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**4335,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**1327,79**
		Итого материалов:				**22603,83**	**20795,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3301,19
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2357,17
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**31821,80**
46	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0398**		**200100,36**	**7972,00**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	338,01
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	664,80
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**8974,81**
47	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0164**		**196197,30**	**3217,64**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	136,43
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	268,33
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**3622,39**
			Монолитный участок МУ-4 (4шт.)				
48	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**1,9600**		**28438,52**	**55739,50**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**9236,45**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**2828,77**
		Итого материалов:				**22603,83**	**44303,50**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	7032,97
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	5021,80
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**67794,28**
49	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1680**		**273983,62**	**46029,25**
		Накладные расходы	%	--		11616,91	1951,64
		Сметная прибыль	%	8		22848,04	3838,47
		Сметная стоимость:				**308448,57**	**51819,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2668340,20**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2668340,20**
Материалы -			Тенге				**197201,38**
Всего заработная плата -			Тенге				**121004,11**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2313751,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				188260,52
		Сметная прибыль -	Тенге				228528,06
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3085128,78
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				217,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				121004,11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3085128,78
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				217,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				121004,11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 5.Стены					
50	**11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича)**	**м3 кладки**	**106,8559**		**8552,52**	**913886,38**
		Итого оплата труда:				**2570,71**	**274695,41**
		Итого эксплуатация машин:				**1461,99**	**156222,19**
		Итого материалов:				**4900,92**	**523691,98**
		Накладные расходы	%	--		1723,92	184210,86
		Сметная прибыль	%	8		822,11	87847,26
		Сметная стоимость:				**11098,55**	**1185945,02**
51	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**273,9894**		**30,60**	**8385,21**
		Итого оплата труда:				**29,61**	**8112,83**
		Итого эксплуатация машин:				**0,64**	**175,36**
		Итого материалов:				**0,66**	**180,34**
		Накладные расходы	%	--		18,21	4989,99
		Сметная прибыль	%	8		3,91	1071,30
		Сметная стоимость:				**52,72**	**14444,72**
52	**21-110101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-60 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**27,3989**		**11439,69**	**313435,34**
		Накладные расходы	%	--		485,04	13289,66
		Сметная прибыль	%	8		953,98	26138,04
		Сметная стоимость:				**12878,71**	**352862,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,3781		275340,14	104112,99
		Итого оплата труда:				30679,77	11600,79
		Итого эксплуатация машин:				1226,53	463,78
		Итого материалов:				243845,42	92204,05
		Накладные расходы	%	--		27920,56	10557,46
		Сметная прибыль	%	8		24260,86	9173,64
		Сметная стоимость:				327521,57	123844,09
54	11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Кладка выступов балконов. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	13,0562		17213,35	224740,83
		Итого оплата труда:				3716,36	48521,51
		Итого эксплуатация машин:				1175,17	15343,25
		Итого материалов:				12603,83	164558,02
		Накладные расходы	%	--		2697,81	35223,07
		Сметная прибыль	%	8		1592,89	20797,08
		Сметная стоимость:				21504,05	280761,01
55	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки	66,2288		4824,50	319520,50
		Итого оплата труда:				2325,16	153992,49
		Итого эксплуатация машин:				1397,50	92554,71
		Итого материалов:				1437,20	95183,99
		Накладные расходы	%	--		1435,82	95092,63
		Сметная прибыль	%	8		500,83	33169,36
		Сметная стоимость:				6761,14	447782,01
56	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	27,0854		17847,77	483413,72
		Итого оплата труда:				2632,10	71291,43
		Итого эксплуатация машин:				1270,46	34410,89
		Итого материалов:				14250,09	385969,08
		Накладные расходы	%	--		2150,55	58248,40
		Сметная прибыль	%	8		1599,87	43333,08
		Сметная стоимость:				21598,19	584995,16

1	2	3	4	5	6	7	8
57	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки	24,9941		4824,50	120583,91
		Итого оплата труда:				2325,16	58115,26
		Итого эксплуатация машин:				1397,50	34929,24
		Итого материалов:				1437,20	35921,51
		Накладные расходы	%	--		1435,82	35887,03
		Сметная прибыль	%	8		500,83	12517,79
		Сметная стоимость:				6761,14	168988,55
58	21-030302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	шт.	14454,2500		89,00	1286428,25
		Накладные расходы	%	--		3,77	54544,56
		Сметная прибыль	%	8		7,42	107250,54
		Сметная стоимость:				100,20	1448315,85
59	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,1563		2914,36	26684,69
		Итого оплата труда:				677,47	6203,10
		Итого эксплуатация машин:				130,54	1195,26
		Итого материалов:				2137,68	19573,19
		Накладные расходы	%	--		482,31	4416,20
		Сметная прибыль	%	8		271,73	2488,03
		Сметная стоимость:				3668,41	33588,97
60	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	271,6214		2187,26	594106,70
		Итого оплата труда:				677,47	184015,33
		Итого эксплуатация машин:				130,54	35457,45
		Итого материалов:				1410,58	383143,68
		Накладные расходы	%	--		451,48	122632,92
		Сметная прибыль	%	8		211,10	229356,68
		Сметная стоимость:				2849,84	774077,47
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				4395298,52
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4395298,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				1700425,85
		Всего заработная плата -	Тенге				816548,15
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1599863,59
		Местные материалы -	Тенге				3075525,36
		Накладные расходы -	Тенге				619092,77
		Сметная прибыль -	Тенге				573142,80
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				5587534,08
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				1475,14
		Сметная заработная плата -	Тенге				816548,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	чел.-ч				5587534,08
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				1475,14
		Сметная заработная плата -					816548,15

РАЗДЕЛ 7.Перемычки

Перемычки выше 0,000

66	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**155,0000**		**243,99**	**37818,45**
		Итого оплата труда:				**112,07**	**17370,85**
		Итого эксплуатация машин:				**133,74**	**20729,70**
		Итого материалов:				**30,95**	**4797,25**
		Накладные расходы	%	--		82,89	12889,59
		Сметная прибыль	%	8		26,15	4053,25
		Сметная стоимость:				**353,03**	**54719,65**
67	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**5,1750**		**72376,39**	**374547,82**
		Накладные расходы	%	--		3068,76	15880,83
		Сметная прибыль	%	8		6035,61	31234,28
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**421662,93**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**412366,27**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**412366,27**
		Материалы -	Тенге				**4797,25**
		Всего заработная плата -	Тенге				**17370,85**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**374547,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**28770,41**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35287,53**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**476424,21**
		Нормативная трудоемкость -					**29,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				17370,85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				476424,21
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29,61
		Сметная заработная плата -	Тенге				17370,85
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие-типового этажа					
68	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	23,0000		3415,40	78554,20
		Итого оплата труда:				1609,58	37020,34
		Итого эксплуатация машин:				702,94	16167,62
		Итого материалов:				1270,71	29226,33
		Накладные расходы	%	--		1186,74	27295,12
		Сметная прибыль	%	8		368,17	8467,91
		Сметная стоимость:				4970,31	114317,13
69	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	6,0000		2286,50	13719,00
		Итого оплата труда:				1063,48	6380,88
		Итого эксплуатация машин:				522,72	3136,32
		Итого материалов:				823,78	4942,68
		Накладные расходы	%	--		785,37	4712,21
		Сметная прибыль	%	8		245,75	1474,50
		Сметная стоимость:				3317,61	19905,66
70	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	207,5775		5220,50	1083658,33
		Накладные расходы	%	--		221,35	45947,11
		Сметная прибыль	%	8		435,35	90368,86
		Сметная стоимость:				5877,20	1219974,48
71	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0452		287094,58	12975,24
		Итого оплата труда:				93713,75	4235,39
		Итого эксплуатация машин:				8672,43	391,95
		Итого материалов:				185523,95	8384,75
		Накладные расходы	%	--		72836,57	3291,85
		Сметная прибыль	%	8		28794,49	1301,37
		Сметная стоимость:				388725,64	17568,46

1	2	3	4	5	6	7	8
72	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0452		196197,30	8867,14
		Накладные расходы	%	--		8318,77	375,97
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	739,45
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**9982,55**
		Монолитный участок МУ-2 (2шт. на каждый этаж)					
73	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	м3	0,4300		28438,52	12228,57
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**2026,37**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**620,60**
		Итого материалов:				**22603,83**	**9719,65**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	1542,95
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	1101,72
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**14873,24**
74	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0288		200100,36	5762,89
		Накладные расходы	%	--		8484,26	244,35
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	480,58
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**6487,82**
75	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0112		196197,30	2197,41
		Накладные расходы	%	--		8318,77	93,17
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	183,25
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**2473,83**
		Монолитный участок МУ-3 (4шт.на каждый этаж)					
76	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	м3	0,4600		28438,52	13081,72
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**2167,74**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**663,90**
		Итого материалов:				**22603,83**	**10397,76**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	1650,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	1178,58
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**15910,90**
77	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0199**		**200100,36**	**3986,00**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	169,01
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	332,40
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**4487,41**
78	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0082**		**196197,30**	**1608,82**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	68,21
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	134,16
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**1811,19**
		Монолитный участок МУ-4 (4шт.на каждый этаж)					
79	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**0,9800**		**28438,52**	**27869,75**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**4618,23**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**1414,39**
		Итого материалов:				**22603,83**	**22151,75**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3516,49
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2510,90
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**33897,14**
80	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0840**		**273983,62**	**23014,62**
		Накладные расходы	%	--		11616,91	975,82
		Сметная прибыль	%	8		22848,04	1919,24
		Сметная стоимость:				**308448,57**	**25909,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1287523,69**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1287523,69**
Материалы -			Тенге				**84822,93**
Всего заработная плата -			Тенге				**56448,95**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1129095,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**89882,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19824,05**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1397230,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56448,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1397230,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56448,95**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: **10 546 317,65**

Временные здания и сооружения 0,5%	52 731,59
Итого:	10 599 049,24
Производство работ в зимнее время 0,40745%	43 185,83
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	10 642 235,06
В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1	3 086 248,17
В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383	8 008 879,91
Итого	11 095 128,07
С учетом конкурсной скидки k=0,9983433	11 076 747,01
НДС 12%	1 329 209,64
Всего по объекту:	**12 405 956,65**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Отес Актобе" _____ Кенжебаев Ж.Х.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.

Вышли по акте прош

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№03-3/77	05.03.2018			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	36 864 473,02			32 914 708,06			3 949 764,97	36 864 473,02
в т.ч. За июль 2018г.		6 505 365,02		5 808 361,63			697 003,40	6 505 365,02

Итого к оплате за июль 2018г: 6 505 365,02 (шесть миллионов пятьсот пять тысяч триста шестьдесят пять) тенге, (две) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор: №03-3/77 от 05.03.2018

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 5.Стены					
50	**11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича)**	**м3 кладки**	**74,7991**		**8552,52**	**639720,47**
		Итого оплата труда:				**2570,71**	**192286,79**
		Итого эксплуатация машин:				**1461,99**	**109355,53**
		Итого материалов:				**4900,92**	**366584,39**
		Накладные расходы	%	--		1723,92	128947,60
		Сметная прибыль	%	8		822,11	61493,45
		Сметная стоимость:				**11098,55**	**830161,51**
51	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**191,7926**		**30,60**	**5869,65**
		Итого оплата труда:				**29,61**	**5678,98**
		Итого эксплуатация машин:				**0,64**	**122,75**
		Итого материалов:				**0,66**	**126,24**
		Накладные расходы	%	--		18,21	3492,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3,91	749,01
		Сметная стоимость:				**52,72**	**10111,30**
52	**21-110101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-60 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**19,1793**		**11439,69**	**219404,74**
		Накладные расходы	%	--		485,04	9302,76
		Сметная прибыль	%	8		953,98	18296,60
		Сметная стоимость:				**12878,71**	**247004,07**
53	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,2647**		**275340,14**	**72879,09**
		Итого оплата труда:				**30679,77**	**8120,55**
		Итого эксплуатация машин:				**1226,53**	**324,65**
		Итого материалов:				**243845,42**	**64542,83**
		Накладные расходы	%	--		27920,56	7390,22
		Сметная прибыль	%	8		24260,86	6421,55
		Сметная стоимость:				**327521,57**	**86690,87**
54	**11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Кладка выступов балконов. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**9,1393**		**17213,35**	**157318,58**
		Итого оплата труда:				**3716,36**	**33965,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,17**	**10740,27**
		Итого материалов:				**12603,83**	**115190,62**
		Накладные расходы	%	--		2697,81	24656,15
		Сметная прибыль	%	8		1592,89	14557,98
		Сметная стоимость:				**21504,05**	**196532,70**
55	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**46,3601**		**4824,50**	**223664,35**
		Итого оплата труда:				**2325,16**	**107794,75**
		Итого эксплуатация машин:				**1397,50**	**64788,30**
		Итого материалов:				**1437,20**	**66628,80**
		Накладные расходы	%	--		1435,82	66564,84
		Сметная прибыль	%	8		500,83	23218,34
		Сметная стоимость:				**6761,14**	**313447,41**
56	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**18,9598**		**17847,77**	**338389,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2632,10**	**49904,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1270,46**	**24087,62**
		Итого материалов:				**14250,09**	**270178,36**
		Накладные расходы	%	--		2150,55	40773,88
		Сметная прибыль	%	8		1599,87	30333,08
		Сметная стоимость:				**21598,19**	**409496,61**
57	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**17,4959**		**4824,50**	**84408,74**
		Итого оплата труда:				**2325,16**	**40680,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1397,50**	**24450,47**
		Итого материалов:				**1437,20**	**25145,06**
		Накладные расходы	%	--		1435,82	25120,92
		Сметная прибыль	%	8		500,83	8762,37
		Сметная стоимость:				**6761,14**	**118291,98**
58	**21-030302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**10117,9750**		**89,00**	**900499,78**
		Накладные расходы	%	--		3,77	38181,19
		Сметная прибыль	%	8		7,42	75094,48
		Сметная стоимость:				**100,20**	**1013821,10**
59	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**6,4094**		**2914,36**	**18679,28**
		Итого оплата труда:				**677,47**	**4342,17**
		Итого эксплуатация машин:				**130,54**	**836,68**
		Итого материалов:				**2137,68**	**13701,23**
		Накладные расходы	%	--		482,31	3091,34
		Сметная прибыль	%	8		271,73	1741,65
		Сметная стоимость:				**3668,41**	**23512,28**
60	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**190,1350**		**2187,26**	**415874,69**
		Итого оплата труда:				**677,47**	**128810,73**
		Итого эксплуатация машин:				**130,54**	**24820,22**
		Итого материалов:				**1410,58**	**268200,58**
		Накладные расходы	%	--		451,48	85843,04
		Сметная прибыль	%	8		211,10	40137,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2849,84**	**541854,23**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3076708,96**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3076708,96**
		Материалы -	Тенге				**1190298,10**
		Всего заработная плата -	Тенге				**571583,70**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1119904,51**
		Местные материалы -	Тенге				**3075525,36**
		Накладные расходы -	Тенге				**433364,94**
		Сметная прибыль -	Тенге				**108814,41**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3618888,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1032,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**571583,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3618888,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1032,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**571583,70**
		РАЗДЕЛ 7.Перемычки					
		Перемычки выше 0,000					
66	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**108,0000**		**243,99**	**26350,92**
		Итого оплата труда:				**112,07**	**12103,56**
		Итого эксплуатация машин:				**133,74**	**14443,92**
		Итого материалов:				**30,95**	**3342,60**
		Накладные расходы	%	--		82,89	9022,71
		Сметная прибыль	%	8		26,15	2824,20
		Сметная стоимость:				**353,03**	**38127,24**
67	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**3,6225**		**72376,39**	**262183,47**
		Накладные расходы	%	--		3068,76	11116,58
		Сметная прибыль	%	8		6035,61	21864,00
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**295164,05**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**288534,39**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**288534,39**
		Материалы -	Тенге				**3342,60**
		Всего заработная плата -	Тенге				**12103,56**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**262183,47**
		Накладные расходы -	Тенге				**20139,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				24688,20
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				333361,88
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20,63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12103,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				333361,88
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20,63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12103,56
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие-типового этажа					
68	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**23,0000**		**3415,40**	**78554,20**
		Итого оплата труда:				**1609,58**	**37020,34**
		Итого эксплуатация машин:				**702,94**	**16167,62**
		Итого материалов:				**1270,71**	**29226,33**
		Накладные расходы	%	--		1186,74	27295,12
		Сметная прибыль	%	8		368,17	8467,95
		Сметная стоимость:				**4970,31**	**114317,13**
69	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**2286,50**	**13719,00**
		Итого оплата труда:				**1063,48**	**6380,88**
		Итого эксплуатация машин:				**522,72**	**3136,32**
		Итого материалов:				**823,78**	**4942,68**
		Накладные расходы	%	--		785,37	4712,21
		Сметная прибыль	%	8		245,75	1474,50
		Сметная стоимость:				**3317,61**	**19905,66**
70	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**207,5775**		**5220,50**	**1083658,33**
		Накладные расходы	%	--		221,35	45947,11
		Сметная прибыль	%	8		435,35	180737,30
		Сметная стоимость:				**5877,20**	**1219974,48**
71	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0452**		**287094,58**	**12975,24**
		Итого оплата труда:				**93713,75**	**4235,39**
		Итого эксплуатация машин:				**8672,43**	**391,95**
		Итого материалов:				**185523,95**	**8384,75**
		Накладные расходы	%	--		72836,57	3291,85
		Сметная прибыль	%	8		28794,49	1301,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**388725,64**	**17568,46**
72	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0452**		**196197,30**	**8867,14**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	375,97
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	739,45
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**9982,55**
		Монолитный участок МУ-2 (2шт. на каждый этаж)					
73	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**0,4300**		**28438,52**	**12228,57**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**2026,37**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**620,60**
		Итого материалов:				**22603,83**	**9719,65**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	1542,95
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	1101,72
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**14873,24**
74	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0288**		**200100,36**	**5762,89**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	244,35
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	480,58
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**6487,82**
75	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0112**		**196197,30**	**2197,41**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	93,17
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	183,25
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**2473,83**
		Монолитный участок МУ-3 (4шт.на каждый этаж)					
76	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**0,4600**		**28438,52**	**13081,72**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**2167,74**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**663,90**
		Итого материалов:				**22603,83**	**10397,76**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	1650,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	1178,58
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**15910,90**
77	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0199**		**200100,36**	**3986,00**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	169,01
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	332,40
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**4487,41**
78	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0082**		**196197,30**	**1608,82**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	68,21
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	134,16
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**1811,19**
		Монолитный участок МУ-4 (4шт.на каждый этаж)					
79	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**0,9800**		**28438,52**	**27869,75**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**4618,23**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**1414,39**
		Итого материалов:				**22603,83**	**22151,75**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3516,49
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2510,90
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**33897,14**
80	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0840**		**273983,62**	**23014,62**
		Накладные расходы	%	--		11616,91	975,82
		Сметная прибыль	%	8		22848,04	1919,24
		Сметная стоимость:				**308448,57**	**25909,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1287523,69**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1287523,69**
Материалы -			Тенге				**84822,93**
Всего заработная плата -			Тенге				**56448,95**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1129095,21**
Накладные расходы -			Тенге				**89882,84**
Сметная прибыль -			Тенге				**200561,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1577967,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56448,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1577967,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56448,95**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**5 530 218,10**
Временные здания и сооружения 0,5%	27 651,09
Итого:	5 557 869,19
Производство работ в зимнее время 0,40745%	22 645,54
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	5 580 514,72
В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1	1 618 349,27
В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383	4 199 650,92
Итого	5 818 000,19
С учетом конкурсной скидки k=0,9983433	5 808 361,63
НДС 12%	697 003,40
Всего по объекту:	**6 505 365,02**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Отес Актобе" _____ Примбетов М.Б.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№03-3/77	05.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	49 986 152,31			44 630 493,13			5 355 659,18	49 986 152,31
в т.ч. За октябрь 2018г.		13 121 679,29		11 715 785,08			1 405 894,21	13 121 679,29

Итого к оплате за октябрь 2018г: 13 121 679,29 (тринадцать миллионов сто двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят девять) тенге 29 (двадать девять) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор: №03-3/77 от 05.03.2018

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 5.Стены					
50	11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича)**	м3 кладки	85,4847		8552,52	731109,10
		Итого оплата труда:				2570,71	219756,33
		Итого эксплуатация машин:				1461,99	124977,75
		Итого материалов:				4900,92	418953,59
		Накладные расходы	%	--		1723,92	147368,69
		Сметная прибыль	%	8		822,11	70278,22
		Сметная стоимость:				11098,55	948756,02
51	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	м2 оштукатуриваемой поверхности	219,1915		30,60	6708,17
		Итого оплата труда:				29,61	6490,26
		Итого эксплуатация машин:				0,64	140,29
		Итого материалов:				0,66	144,27
		Накладные расходы	%	--		18,21	3991,99
		Сметная прибыль	%	8		3,91	856,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**52,72**	**11555,78**
52	**21-110101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-60 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**21,9191**		**11439,69**	**250748,27**
		Накладные расходы	%	--		485,04	10631,73
		Сметная прибыль	%	8		953,98	20910,40
		Сметная стоимость:				**12878,71**	**282290,37**
53	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,3025**		**275340,14**	**83290,39**
		Итого оплата труда:				**30679,77**	**9280,63**
		Итого эксплуатация машин:				**1226,53**	**371,03**
		Итого материалов:				**243845,42**	**73763,24**
		Накладные расходы	%	--		27920,56	8445,97
		Сметная прибыль	%	8		24260,86	7338,91
		Сметная стоимость:				**327521,57**	**99075,27**
54	**11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Кладка выступов балконов. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**10,4450**		**17213,35**	**179792,66**
		Итого оплата труда:				**3716,36**	**38817,21**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,17**	**12274,60**
		Итого материалов:				**12603,83**	**131646,42**
		Накладные расходы	%	--		2697,81	28178,45
		Сметная прибыль	%	8		1592,89	16637,69
		Сметная стоимость:				**21504,05**	**224608,80**
55	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**52,9830**		**4824,50**	**255616,40**
		Итого оплата труда:				**2325,16**	**123194,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1397,50**	**74043,77**
		Итого материалов:				**1437,20**	**76147,19**
		Накладные расходы	%	--		1435,82	76074,10
		Сметная прибыль	%	8		500,83	26535,24
		Сметная стоимость:				**6761,14**	**358225,61**
56	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**21,6683**		**17847,77**	**386730,97**
		Итого оплата труда:				**2632,10**	**57033,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1270,46**	**27528,71**
		Итого материалов:				**14250,09**	**308775,27**
		Накладные расходы	%	--		2150,55	46598,72
		Сметная прибыль	%	8		1599,87	34666,38
		Сметная стоимость:				**21598,19**	**467996,13**
57	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**19,9953**		**4824,50**	**96467,13**
		Итого оплата труда:				**2325,16**	**46492,21**
		Итого эксплуатация машин:				**1397,50**	**27943,39**
		Итого материалов:				**1437,20**	**28737,21**
		Накладные расходы	%	--		1435,82	28709,62
		Сметная прибыль	%	8		500,83	10014,14
		Сметная стоимость:				**6761,14**	**135190,84**
58	**21-030302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**11563,4000**		**89,00**	**1029142,60**
		Накладные расходы	%	--		3,77	43635,65
		Сметная прибыль	%	8		7,42	85822,26
		Сметная стоимость:				**100,20**	**1158652,68**
59	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**7,3250**		**2914,36**	**21347,75**
		Итого оплата труда:				**677,47**	**4962,48**
		Итого эксплуатация машин:				**130,54**	**956,21**
		Итого материалов:				**2137,68**	**15658,55**
		Накладные расходы	%	--		482,31	3532,96
		Сметная прибыль	%	8		271,73	1990,46
		Сметная стоимость:				**3668,41**	**26871,18**
60	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**217,2971**		**2187,26**	**475285,36**
		Итого оплата труда:				**677,47**	**147212,27**
		Итого эксплуатация машин:				**130,54**	**28365,96**
		Итого материалов:				**1410,58**	**306514,95**
		Накладные расходы	%	--		451,48	98106,33
		Сметная прибыль	%	8		211,10	45871,34
		Сметная стоимость:				**2849,84**	**619261,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3516238,81
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3516238,81
Материалы -			Тенге				1360340,68
Всего заработная плата -			Тенге				653238,52
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1279890,87
Накладные расходы -			Тенге				495274,21
Сметная прибыль -			Тенге				320921,04
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				4332434,07
Нормативная трудоемкость -			Тенге				1180,11
Сметная заработная плата -			Тенге				653238,52
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			чел.-ч				4332434,07
Нормативная трудоемкость -			Тенге				1180,11
Сметная заработная плата -							653238,52
РАЗДЕЛ 6.Монолитный пояс на отм.+5,425							
61	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**20,3000**		**26715,12**	**542316,94**
		Итого оплата труда:				**4988,20**	**101260,44**
		Итого эксплуатация машин:				**2574,17**	**52255,68**
		Итого материалов:				**19706,08**	**400033,40**
		Накладные расходы	%	--		3654,57	74187,87
		Сметная прибыль	%	8		2429,58	49320,38
		Сметная стоимость:				**32799,27**	**665825,20**
62	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1560**		**196197,30**	**226804,08**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	9616,49
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	18913,65
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**255334,22**
63	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1950**		**200100,36**	**39011,57**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	1654,09
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	3253,25
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**43918,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				808132,58
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				808132,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				400033,40
		Всего заработная плата -	Тенге				101260,44
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				265815,65
		Накладные расходы -	Тенге				85458,46
		Сметная прибыль -	Тенге				71487,28
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				965078,32
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				182,15
		Сметная заработная плата -	Тенге				101260,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				965078,32
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				182,15
		Сметная заработная плата -	Тенге				101260,44

РАЗДЕЛ 7.Перемычки

		Перемычки выше 0,000					
66	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**124,0000**		**243,99**	**30254,76**
		Итого оплата труда:				**112,07**	**13896,68**
		Итого эксплуатация машин:				**133,74**	**16583,76**
		Итого материалов:				**30,95**	**3837,80**
		Накладные расходы	%	--		82,89	10311,67
		Сметная прибыль	%	8		26,15	3245,31
		Сметная стоимость:				**353,03**	**43775,72**
67	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**4,1400**		**72376,39**	**299638,25**
		Накладные расходы	%	--		3068,76	12704,66
		Сметная прибыль	%	8		6035,61	24987,43
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**337330,35**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**329893,01**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**329893,01**
		Материалы -	Тенге				**3837,80**
		Всего заработная плата -	Тенге				**13896,68**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**299638,25**
		Накладные расходы -	Тенге				**23016,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28232,75**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**381142,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13896,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**381142,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23,68
		Сметная заработная плата -	Тенге				13896,68
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие-типового этажа					
68	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	46,0000		3415,40	157108,40
		Итого оплата труда:				1609,58	74040,68
		Итого эксплуатация машин:				702,94	32335,24
		Итого материалов:				1270,71	58452,66
		Накладные расходы	%	--		1186,74	54590,24
		Сметная прибыль	%	8		368,17	16935,89
		Сметная стоимость:				4970,31	228634,26
69	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	12,0000		2286,50	27438,00
		Итого оплата труда:				1063,48	12761,76
		Итого эксплуатация машин:				522,72	6272,64
		Итого материалов:				823,78	9885,36
		Накладные расходы	%	--		785,37	9424,41
		Сметная прибыль	%	8		245,75	2948,99
		Сметная стоимость:				3317,61	39811,32
70	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	415,1550		5220,50	2167316,67
		Накладные расходы	%	--		221,35	91894,23
		Сметная прибыль	%	8		435,35	180736,87
		Сметная стоимость:				5877,20	2439948,97
71	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0904		287094,58	25950,48
		Итого оплата труда:				93713,75	8470,79
		Итого эксплуатация машин:				8672,43	783,90
		Итого материалов:				185523,95	16769,51
		Накладные расходы	%	--		72836,57	6583,70
		Сметная прибыль	%	8		28794,49	2602,73
		Сметная стоимость:				388725,64	35136,91

1	2	3	4	5	6	7	8
72	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0904		196197,30	17734,27
		Накладные расходы	%	--		8318,77	751,93
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	1478,90
		Сметная стоимость:				220877,35	19965,10
		Монолитный участок МУ-2 (2шт. на каждый этаж)					
73	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	м3	0,8600		28438,52	24457,13
		Итого оплата труда:				4712,48	4052,73
		Итого эксплуатация машин:				1443,25	1241,20
		Итого материалов:				22603,83	19439,29
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3085,90
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2203,44
		Сметная стоимость:				34588,92	29746,47
74	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0576		200100,36	11525,78
		Накладные расходы	%	--		8484,26	488,69
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	961,16
		Сметная стоимость:				225271,38	12975,63
75	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0224		196197,30	4394,82
		Накладные расходы	%	--		8318,77	186,34
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	366,49
		Сметная стоимость:				220877,35	4947,65
		Монолитный участок МУ-3 (4шт.на каждый этаж)					
76	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	м3	0,9200		28438,52	26163,44
		Итого оплата труда:				4712,48	4335,48
		Итого эксплуатация машин:				1443,25	1327,79
		Итого материалов:				22603,83	20795,52
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3301,19
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2357,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**31821,81**
77	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0398**		**200100,36**	**7972,00**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	338,01
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	664,80
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**8974,81**
78	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0164**		**196197,30**	**3217,64**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	136,43
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	268,33
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**3622,39**
		Монолитный участок МУ-4 (4шт.на каждый этаж)					
79	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**1,9600**		**28438,52**	**55739,50**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**9236,46**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**2828,77**
		Итого материалов:				**22603,83**	**44303,51**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	7032,97
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	5021,80
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**67794,28**
80	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1680**		**273983,62**	**46029,25**
		Накладные расходы	%	--		11616,91	1951,64
		Сметная прибыль	%	8		22848,04	3838,47
		Сметная стоимость:				**308448,57**	**51819,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2575047,37**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2575047,37**
Материалы -			Тенге				**169645,85**
Всего заработная плата -			Тенге				**112897,90**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2258190,42**
Накладные расходы -			Тенге				**179765,69**
Сметная прибыль -			Тенге				**220385,04**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2975198,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112897,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2975198,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101,52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112897,90**

8 653 853

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:

Временные здания и сооружения 0,5%	43 269,26
Итого:	8 697 121,85
Производство работ в зимнее время 0,40745%	35 436,42
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	8 732 558,27
В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1	2 532 441,90
В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383	6 571 740,81
Итого	9 104 182,70
С учетом конкурсной скидки k=0,9983433	9 089 100,00
НДС 12%	1 090 692,00
Всего по объекту:	**10 179 792,00**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Отес Актобе" Примбетов М.Б.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор: №03-3/77 от 05.03.2018

АКТ №5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За октябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 5.Стены					
50	**11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича)**	**м3 кладки**	**27,1007**		**8552,52**	**231779,54**
		Итого оплата труда:				**2570,71**	**69668,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1461,99**	**39621,00**
		Итого материалов:				**4900,92**	**132818,51**
		Накладные расходы	%	--		1723,92	46719,49
		Сметная прибыль	%	8		822,11	22279,92
		Сметная стоимость:				**11098,55**	**300778,82**
58	**21-030302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**3942,0682**		**89,00**	**350844,07**
		Накладные расходы	%	--		3,77	14861,60
		Сметная прибыль	%	8		7,42	29256,45
		Сметная стоимость:				**100,20**	**394995,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				582623,61
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				582623,61
		Материалы -	Тенге				132818,51
		Всего заработная плата -	Тенге				69668,12
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				350844,07
		Накладные расходы -	Тенге				61581,09
		Сметная прибыль -	Тенге				51536,38
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				695741,08
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				124,12
		Сметная заработная плата -	Тенге				69668,12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				695741,08
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				124,12
		Сметная заработная плата -	Тенге				69668,12
		РАЗДЕЛ 13.Проемы					
		Окна					
154	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**15,0000**		**2153,70**	**32305,50**
		Итого оплата труда:				788,15	11822,25
		Итого эксплуатация машин:				98,23	1473,45
		Итого материалов:				1314,92	19723,80
		Накладные расходы	%	--		582,62	8739,30
		Сметная прибыль	%	8		218,91	3283,58
		Сметная стоимость:				2955,22	44328,30
155	**21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**15,0000**		**13770,74**	**206561,10**
		Накладные расходы	%	--		583,88	8758,20
		Сметная прибыль	%	8		1148,37	17225,54
		Сметная стоимость:				15502,99	232544,85
158	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**50,0000**		**2080,44**	**104022,00**
		Итого оплата труда:				644,11	32205,50
		Итого эксплуатация машин:				102,98	5149,00
		Итого материалов:				1381,61	69080,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		489,72	24486,00
		Сметная прибыль	%	8		205,61	10280,64
		Сметная стоимость:				2775,77	**138788,50**
159	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**50,0000**		**19457,24**	**972862,00**
		Накладные расходы	%	--		824,99	41249,50
		Сметная прибыль	%	8		1622,58	81128,92
		Сметная стоимость:				**21904,81**	**1095240,50**
160	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**42,7000**		**2462,95**	**105167,97**
		Итого оплата труда:				**114,57**	**4892,14**
		Итого эксплуатация машин:				**2,90**	**123,83**
		Итого материалов:				**2346,90**	**100212,63**
		Накладные расходы	%	--		175,85	7508,80
		Сметная прибыль	%	8		211,10	9014,14
		Сметная стоимость:				**2849,90**	**121690,73**
161	**11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**15,0000**		**1052,53**	**15787,95**
		Итого оплата труда:				**210,91**	**3163,65**
		Итого эксплуатация машин:				**3,54**	**53,10**
		Итого материалов:				**838,69**	**12580,35**
		Накладные расходы	%	--		165,10	2476,50
		Сметная прибыль	%	8		97,41	1461,16
		Сметная стоимость:				**1315,04**	**19725,60**
162	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**65,6000**		**1712,45**	**112336,72**
		Итого оплата труда:				**597,20**	**39176,32**
		Итого эксплуатация машин:				**101,81**	**6678,74**
		Итого материалов:				**1062,32**	**69688,19**
		Накладные расходы	%	--		444,87	29183,47
		Сметная прибыль	%	8		172,59	11321,62
		Сметная стоимость:				**2329,91**	**152842,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**1549043,24**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1549043,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**271285,47**
	Всего заработная плата -		Тенге				**91259,86**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1179423,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**122401,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**133715,60**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1805160,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**338,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91259,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1805160,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**338,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91259,86**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**2 500 902**
Временные здания и сооружения 0,5%	12 504,51
Итого:	2 513 406,19
Производство работ в зимнее время 0,40745%	10 240,87
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	2 523 647,06
В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1	731 857,65
В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383	1 899 186,23
Итого	2 631 043,87
С учетом конкурсной скидки k=0,9983433	2 626 685,08
НДС 12%	315 202,21
Всего по объекту:	**2 941 887,29**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Отес Актобе" _____ Примбетов М.Б.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2019г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			дополнительное соглашение к договору №03-3/77 от 05.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		гр.4+7
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	76 397 216,05			68 211 800,05			8 185 416,01	76 397 216,05
в т.ч. За апрель 2019г.		26 411 063,74		23 581 306,91			2 829 756,83	26 411 063,74

Итого к оплате за апрель 2019г: 26 411 063,74 (двадцать шесть миллионов четыреста одиннадцать тысяч шестьдесят три) тенге 74 (семьдесят четыре) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Расчет по сите тоже

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор: Дополнительное соглашение №2 к договору №03-3/77 от 05.03.2018

АКТ №6
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За апрель месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 5.Стены					
50	**11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича)**	**м3 кладки**	**133,1830**		**8552,52**	**1139050,03**
		Итого оплата труда:				**2570,71**	**342375,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1461,99**	**194710,38**
		Итого материалов:				**4900,92**	**652718,09**
		Накладные расходы	%	--		1723,92	229596,80
		Сметная прибыль	%	8		822,11	109492,26
		Сметная стоимость:				**11098,55**	**1478138,70**
51	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**410,9840**		**30,60**	**12577,82**
		Итого оплата труда:				**29,61**	**12170,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,64**	**263,04**
		Итого материалов:				**0,66**	**270,51**
		Накладные расходы	%	--		18,21	7484,99
		Сметная прибыль	%	8		3,91	1603,74
		Сметная стоимость:				**52,72**	**21669,07**
52	**21-110101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-60 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**41,0984**		**11439,69**	**470153,01**
		Накладные расходы	%	--		485,04	19934,49
		Сметная прибыль	%	8		953,98	39206,96
		Сметная стоимость:				**12878,71**	**529294,61**
53	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,5672**		**275340,14**	**156169,49**
		Итого оплата труда:				**30679,77**	**17401,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1226,53**	**695,68**
		Итого материалов:				**243845,42**	**138306,08**
		Накладные расходы	%	--		27920,56	15836,19
		Сметная прибыль	%	8		24260,86	13760,46
		Сметная стоимость:				**327521,57**	**185766,14**
54	**11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Кладка выступов балконов. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**19,5843**		**17213,35**	**337111,24**
		Итого оплата труда:				**3716,36**	**72782,39**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,17**	**23015,02**
		Итого материалов:				**12603,83**	**246836,98**
		Накладные расходы	%	--		2697,81	52834,60
		Сметная прибыль	%	8		1592,89	31195,71
		Сметная стоимость:				**21504,05**	**421141,49**
55	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**99,3432**		**4824,50**	**479280,75**
		Итого оплата труда:				**2325,16**	**230987,95**
		Итого эксплуатация машин:				**1397,50**	**138832,84**
		Итого материалов:				**1437,20**	**142776,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1435,82	142638,94
		Сметная прибыль	%	8		500,83	49753,27
		Сметная стоимость:				**6761,14**	**671673,65**
56	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**40,6281**		**17847,77**	**725120,57**
		Итого оплата труда:				**2632,10**	**106937,55**
		Итого эксплуатация машин:				**1270,46**	**51616,03**
		Итого материалов:				**14250,09**	**578953,76**
		Накладные расходы	%	--		2150,55	87372,60
		Сметная прибыль	%	8		1599,87	64999,34
		Сметная стоимость:				**21598,19**	**877492,45**
57	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**37,4911**		**4824,50**	**180875,86**
		Итого оплата труда:				**2325,16**	**87172,60**
		Итого эксплуатация машин:				**1397,50**	**52394,15**
		Итого материалов:				**1437,20**	**53882,55**
		Накладные расходы	%	--		1435,82	53830,54
		Сметная прибыль	%	8		500,83	18776,40
		Сметная стоимость:				**6761,14**	**253483,06**
58	**21-030302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**17739,3068**		**89,00**	**1578798,31**
		Накладные расходы	%	--		3,77	66955,24
		Сметная прибыль	%	8		7,42	131687,57
		Сметная стоимость:				**100,20**	**1777217,67**
59	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**13,7344**		**2914,36**	**40027,04**
		Итого оплата труда:				**677,47**	**9304,52**
		Итого эксплуатация машин:				**130,54**	**1792,87**
		Итого материалов:				**2137,68**	**29359,85**
		Накладные расходы	%	--		482,31	6624,30
		Сметная прибыль	%	8		271,73	3732,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3668,41**	**50383,42**
60	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**407,4321**		**2187,26**	**891160,05**
		Итого оплата труда:				**677,47**	**276018,93**
		Итого эксплуатация машин:				**130,54**	**53185,61**
		Итого материалов:				**1410,58**	**574716,59**
		Накладные расходы	%	--		451,48	183949,38
		Сметная прибыль	%	8		211,10	86008,75
		Сметная стоимость:				**2849,84**	**1161121,48**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**6010324,11**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6010324,11**
Материалы -			Тенге				**2285002,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**1155150,91**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2048951,32**
Накладные расходы -			Тенге				**867058,08**
Сметная прибыль -			Тенге				**550190,58**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7427572,77**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2088,59**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1155150,91**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**7427572,77**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2088,59**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1155150,91**
		РАЗДЕЛ 7.Перемычки					
			Перемычки выше 0,000				
66	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**235,0000**		**243,99**	**57334,95**
		Итого оплата труда:				**112,07**	**26336,37**
		Итого эксплуатация машин:				**133,74**	**31427,17**
		Итого материалов:				**30,95**	**7275,11**
		Накладные расходы	%	--		82,89	19334,38
		Сметная прибыль	%	8		26,15	6142,63
		Сметная стоимость:				**353,03**	**82960,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**7,7625**		**72376,39**	**561821,73**
		Накладные расходы	%	--		3068,76	23821,24
		Сметная прибыль	%	8		6035,61	46851,46
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**632494,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**619156,68**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**619156,68**
Материалы -			Тенге				**7275,11**
Всего заработная плата -			Тенге				**26336,37**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**561821,74**
Накладные расходы -			Тенге				**43155,62**
Сметная прибыль -			Тенге				**52994,08**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**715306,38**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**44,89**
Сметная заработная плата -			Тенге				**26336,37**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**715306,38**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**44,89**
Сметная заработная плата -			Тенге				**26336,37**
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие-типового этажа					
68	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**3415,40**	**157108,06**
		Итого оплата труда:				**1609,58**	**74040,98**
		Итого эксплуатация машин:				**702,94**	**32335,46**
		Итого материалов:				**1270,71**	**58452,56**
		Накладные расходы	%	--		1186,74	54590,24
		Сметная прибыль	%	8		368,17	16935,90
		Сметная стоимость:				**4970,31**	**228634,70**
69	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**2286,50**	**27437,89**
		Итого оплата труда:				**1063,48**	**12761,61**
		Итого эксплуатация машин:				**522,72**	**6272,64**
		Итого материалов:				**823,78**	**9885,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		785,37	9424,41
		Сметная прибыль	%	8		245,75	2948,98
		Сметная стоимость:				**3317,61**	**39811,46**
70	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**415,1550**		**5220,50**	**2167316,67**
		Накладные расходы	%	--		221,35	91894,23
		Сметная прибыль	%	8		435,35	90367,59
		Сметная стоимость:				**5877,20**	**2439945,40**
71	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0904**		**287094,58**	**25950,48**
		Итого оплата труда:				**93713,75**	**8470,79**
		Итого эксплуатация машин:				**8672,43**	**783,90**
		Итого материалов:				**185523,95**	**16769,51**
		Накладные расходы	%	--		72836,57	6583,70
		Сметная прибыль	%	8		28794,49	2602,73
		Сметная стоимость:				**388725,64**	**35136,91**
72	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0904**		**196197,30**	**17734,27**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	751,93
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	1478,90
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**19965,10**
			Монолитный участок МУ-2 (2шт. на каждый этаж)				
73	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**0,8600**		**28438,52**	**24457,13**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**4052,72**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**1241,19**
		Итого материалов:				**22603,83**	**19439,28**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3085,90
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2203,45
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**29746,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0576		200100,36	11525,78
		Накладные расходы	%	--		8484,26	488,69
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	961,15
		Сметная стоимость:				225271,38	12975,64
75	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0224		196197,30	4394,82
		Накладные расходы	%	--		8318,77	186,34
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	366,49
		Сметная стоимость:				220877,35	4947,65
			Монолитный участок МУ-3 (4шт.на каждый этаж)				
76	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	м3	0,9200		28438,52	26163,44
		Итого оплата труда:				4712,48	4335,48
		Итого эксплуатация машин:				1443,25	1327,79
		Итого материалов:				22603,83	20795,51
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3301,19
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2357,17
		Сметная стоимость:				34588,92	31821,80
77	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0398		200100,36	7972,00
		Накладные расходы	%	--		8484,26	338,01
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	664,80
		Сметная стоимость:				225271,38	8974,82
78	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0164		196197,30	3217,64
		Накладные расходы	%	--		8318,77	136,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	268,33
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**3622,39**
				Монолитный участок МУ-4 (4шт.на каждый этаж)			
79	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**1,9600**		**28438,52**	**55739,50**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**9236,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**2828,77**
		Итого материалов:				**22603,83**	**44303,49**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	7032,97
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	5021,80
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**67794,26**
80	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1680**		**273983,62**	**46029,25**
		Накладные расходы	%	--		11616,91	1951,64
		Сметная прибыль	%-	8		22848,04	- 3838,47
		Сметная стоимость:				**308448,57**	**51819,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2575046,96**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2575046,96**
Материалы -			Тенге				**169645,60**
Всего заработная плата -			Тенге				**112898,02**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2258190,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**179765,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**220384,62**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2975197,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**304,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112898,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2975197,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**304,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112898,02**
		РАЗДЕЛ 9.Покрытие					
81	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**3415,40**	**157108,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1609,58**	**74040,78**
		Итого эксплуатация машин:				**702,94**	**32335,31**
		Итого материалов:				**1270,71**	**58452,63**
		Накладные расходы	%	--		1186,74	54590,24
		Сметная прибыль	%	8		368,17	16935,88
		Сметная стоимость:				**4970,31**	**228634,41**
82	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**2286,50**	**32010,96**
		Итого оплата труда:				**1063,48**	**14888,66**
		Итого эксплуатация машин:				**522,72**	**7318,08**
		Итого материалов:				**823,78**	**11532,88**
		Накладные расходы	%	--		785,37	10995,15
		Сметная прибыль	%	8		245,75	3440,49
		Сметная стоимость:				**3317,61**	**46446,59**
83	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**423,7650**		**5220,50**	**2212265,18**
		Накладные расходы	%	--		221,35	93800,04
		Сметная прибыль	%	8		435,35	184485,22
		Сметная стоимость:				**5877,20**	**2490550,44**
84	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0988**		**287094,58**	**28362,07**
		Итого оплата труда:				**93713,75**	**9257,98**
		Итого эксплуатация машин:				**8672,43**	**856,75**
		Итого материалов:				**185523,95**	**18327,91**
		Накладные расходы	%	--		72836,57	7195,52
		Сметная прибыль	%	8		28794,49	2844,61
		Сметная стоимость:				**388725,64**	**38402,21**
85	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2712**		**196197,30**	**53202,82**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	2255,80
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	4436,69
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**59895,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монолитный участок МУ-5 (1шт.)				
86	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1	м3	1,0000		28438,52	28438,52
		Итого оплата труда:				4712,48	4712,48
		Итого эксплуатация машин:				1443,25	1443,25
		Итого материалов:				22603,83	22603,83
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3588,25
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2562,14
		Сметная стоимость:				34588,92	34588,92
87	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055		200100,36	1100,55
		Накладные расходы	%	--		8484,26	46,66
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	91,78
		Сметная стоимость:				225271,38	1238,99
88	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0836		196197,30	16402,09
		Накладные расходы	%	--		8318,77	695,45
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	1367,80
		Сметная стоимость:				220877,35	18465,35
			Монолитный участок МУ-2 (2шт.)				
89	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1	м3	0,8600		28438,52	24457,13
		Итого оплата труда:				4712,48	4052,73
		Итого эксплуатация машин:				1443,25	1241,19
		Итого материалов:				22603,83	19439,29
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3085,90
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2203,44
		Сметная стоимость:				34588,92	29746,47
90	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0576		200100,36	11525,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8484,26	488,69
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	961,16
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**12975,63**
91	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0224**		**196197,30**	**4394,82**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	186,34
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	366,49
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**4947,65**
		Монолитный участок МУ-3 (4шт.)					
92	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	**м3**	**0,9200**		**28438,52**	**26163,44**
		Итого оплата труда:				**4712,48**	**4335,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1443,25**	**1327,79**
		Итого материалов:				**22603,83**	**20795,52**
		Накладные расходы	%	--		3588,25	3301,19
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	2357,17
		Сметная стоимость:				**34588,92**	**31821,80**
93	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0398**		**200100,36**	**7972,00**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	338,01
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	664,80
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**8974,81**
94	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0164**		**196197,30**	**3217,64**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	136,43
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	268,33
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**3622,39**
		Монолитный участок МУ-4 (4шт.на каждый этаж)					

1	2	3	4	5	6	7	8
95	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство монолитного уастка МУ-1**	м3	5,8800		28438,52	167218,51
		Итого оплата труда:				4712,48	27709,36
		Итого эксплуатация машин:				1443,25	8486,31
		Итого материалов:				22603,83	132910,50
		Накладные расходы	%	--		3588,25	21098,92
		Сметная прибыль	%	8		2562,14	15065,39
		Сметная стоимость:				34588,92	203382,83
96	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,5040		273983,62	138087,74
		Накладные расходы	%	--		11616,91	5854,92
		Сметная прибыль	%	8		22848,04	11515,41
		Сметная стоимость:				308448,57	155458,08
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				2911927,55
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2911927,55
Материалы -			Тенге				284062,55
Всего заработная плата -			Тенге				138997,47
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2448168,63
Накладные расходы -			Тенге				207657,52
Сметная прибыль -			Тенге				249566,81
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3369151,88
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				250,73
Сметная заработная плата -			Тенге				138997,47
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				3369151,88
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				250,73
Сметная заработная плата -			Тенге				138997,47

РАЗДЕЛ 10.Лестницы

97	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Косоуров, ограждений и балок. Монтаж**	**т конструкций**	6,3822		38266,28	244223,03
		Итого оплата труда:				20258,44	129293,40
		Итого эксплуатация машин:				15614,49	99654,83
		Итого материалов:				7013,41	44761,01
		Накладные расходы	%	--		14482,98	92433,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4219,94	26932,51
		Сметная стоимость:				**56969,20**	**363588,83**
98	**21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**2,2152**		**289147,98**	**640520,61**
		Накладные расходы	%	--		12259,87	27158,07
		Сметная прибыль	%	8		24112,63	53414,29
		Сметная стоимость:				**325520,48**	**721092,97**
99	**21-050204-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,9270**		**365303,93**	**338636,74**
		Накладные расходы	%	--		15488,89	14358,20
		Сметная прибыль	%	8		30463,43	28239,60
		Сметная стоимость:				**411256,24**	**381234,54**
100	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**3,2400**		**203265,09**	**658578,89**
		Накладные расходы	%	--		8618,44	27923,75
		Сметная прибыль	%	8		16950,68	54920,21
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**741422,85**
101	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**187,2000**		**3112,71**	**582699,70**
		Итого оплата труда:				**594,27**	**111246,43**
		Итого эксплуатация машин:				**30,66**	**5739,45**
		Итого материалов:				**2500,53**	**468098,58**
		Накладные расходы	%	--		516,66	96719,66
		Сметная прибыль	%	8		290,35	54353,55
		Сметная стоимость:				**3919,73**	**733772,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2464658,97**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2220435,94**
Материалы -			Тенге				**468098,58**
Всего заработная плата -			Тенге				**111246,43**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1637736,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				166159,68
		Сметная прибыль -	Тенге				190927,65
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2577523,27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				204,93
		Сметная заработная плата -	Тенге				111246,43
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				244223,03
		Материалы -	Тенге				44761,01
		Всего заработная плата -	Тенге				129293,40
		Накладные расходы -	Тенге				92433,30
		Сметная прибыль -	Тенге				26932,51
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				363588,83
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				217,93
		Сметная заработная плата -	Тенге				129293,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2941112,10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				422,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				240539,83
		РАЗДЕЛ 12.Вентшахты					
152	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	колпак	7,0000		7812,29	54686,03
		Итого оплата труда:				1038,24	7267,69
		Итого эксплуатация машин:				16,00	112,00
		Итого материалов:				6765,67	47359,69
		Накладные расходы	%	--		941,64	6591,46
		Сметная прибыль	%	8		700,31	4902,20
		Сметная стоимость:				9454,24	66179,70
153	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0002		211256,61	32,32
		Накладные расходы	%	--		8957,28	1,37
		Сметная прибыль	%	8		17617,11	2,70
		Сметная стоимость:				237831,00	36,39
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				54718,36
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				54718,36
		Материалы -	Тенге				47359,69
		Всего заработная плата -	Тенге				7267,69
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				32,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				6592,83
		Сметная прибыль -	Тенге				4904,90
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				66216,08
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				7267,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				66216,08
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				7267,69

РАЗДЕЛ 13.Проемы

Окна

154	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**14,7000**		**2153,70**	**31659,45**
		Итого оплата труда:				**788,15**	**11585,91**
		Итого эксплуатация машин:				**98,23**	**1443,92**
		Итого материалов:				**1314,92**	**19329,29**
		Накладные расходы	%	--		582,62	8564,41
		Сметная прибыль	%	8		218,91	3217,91
		Сметная стоимость:				**2955,22**	**43441,85**
155	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**14,7000**		**13770,74**	**202429,88**
		Накладные расходы	%	--		583,88	8583,02
		Сметная прибыль	%	8		1148,37	16881,04
		Сметная стоимость:				**15502,99**	**227893,92**
156	11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**40,3200**		**2483,65**	**100140,59**
		Итого оплата труда:				**739,76**	**29827,29**
		Итого эксплуатация машин:				**106,43**	**4291,20**
		Итого материалов:				**1687,35**	**68033,81**
		Накладные расходы	%	--		566,44	22838,96
		Сметная прибыль	%	8		244,01	9838,36
		Сметная стоимость:				**3294,09**	**132817,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
157	**21-090203-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**40,3200**		**21240,20**	**856404,86**
		Накладные расходы	%	--		900,58	36311,57
		Сметная прибыль	%	8		1771,26	71417,31
		Сметная стоимость:				**23912,05**	**964133,74**
158	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**51,2500**		**2080,44**	**106622,17**
		Итого оплата труда:				**644,11**	**33011,09**
		Итого эксплуатация машин:				**102,98**	**5277,77**
		Итого материалов:				**1381,61**	**70808,00**
		Накладные расходы	%	--		489,72	25098,41
		Сметная прибыль	%	8		205,61	10537,65
		Сметная стоимость:				2775,77	**142258,37**
159	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**51,2500**		**19457,24**	**997183,55**
		Накладные расходы	%	--		824,99	42280,43
		Сметная прибыль	%	8		1622,58	83157,12
		Сметная стоимость:				**21904,81**	**1122621,02**
160	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**45,2000**		**2462,95**	**111325,15**
		Итого оплата труда:				**114,57**	**5178,38**
		Итого эксплуатация машин:				**2,90**	**130,91**
		Итого материалов:				**2346,90**	**106079,45**
		Накладные расходы	%	--		175,85	7948,03
		Сметная прибыль	%	8		211,10	9541,85
		Сметная стоимость:				**2849,90**	**128815,20**
161	**11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**15,0000**		**1052,53**	**15787,82**
		Итого оплата труда:				**210,91**	**3163,56**
		Итого эксплуатация машин:				**3,54**	**53,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**838,69**	**12580,39**
		Накладные расходы	%	--		165,10	2476,64
		Сметная прибыль	%	8		97,41	1461,15
		Сметная стоимость:				**1315,04**	**19725,62**
162	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**67,8880**		**1712,45**	**116254,84**
		Итого оплата труда:				**597,20**	**40542,50**
		Итого эксплуатация машин:				**101,81**	**6911,44**
		Итого материалов:				**1062,32**	**72119,41**
		Накладные расходы	%	--		444,87	30201,95
		Сметная прибыль	%	8		172,59	11716,54
		Сметная стоимость:				**2329,91**	**158173,04**
163	**21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**133,4880**		**12258,17**	**1636318,60**
		- Накладные расходы	%	--		519,75	69379,91
		Сметная прибыль	%	8		1022,23	136455,88
		Сметная стоимость:				**13800,15**	**1842154,39**
164	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**74,1600**		**1309,45**	**97109,14**
		Итого оплата труда:				**114,57**	**8496,36**
		Итого эксплуатация машин:				**2,90**	**214,92**
		Итого материалов:				**1193,40**	**88502,67**
		Накладные расходы	%	--		126,94	9413,68
		Сметная прибыль	%	8		114,91	8521,83
		Сметная стоимость:				**1551,30**	**115044,64**
165	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения лоджии. Установка**	**м ограждения**	**74,1600**		**307,79**	**22825,48**
		Итого оплата труда:				**243,97**	**18093,16**
		Итого эксплуатация машин:				**48,04**	**3562,81**
		Итого материалов:				**35,18**	**2608,95**
		Накладные расходы	%	--		170,98	12680,06
		Сметная прибыль	%	8		38,30	2840,44
		Сметная стоимость:				**517,07**	**38345,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
166	**21-050206-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0799**		**232596,30**	**18577,47**
		Накладные расходы	%	--		9862,08	787,68
		Сметная прибыль	%	8		19396,67	1549,21
		Сметная стоимость:				**261855,05**	**20914,36**
167	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0039**		**203265,09**	**782,57**
		Накладные расходы	%	--		8618,44	33,18
		Сметная прибыль	%	8		16950,68	65,26
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**881,01**
168	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0013**		**200100,36**	**264,13**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	11,20
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	22,03
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**297,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**4313685,70**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4313685,70**
Материалы -			Тенге				**440061,97**
Всего заработная плата -			Тенге				**144719,87**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3711961,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**276609,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**367223,58**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4957518,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**258,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144719,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**4957518,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**258,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144719,87**
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:					**22 452 075**
		Временные здания и сооружения 0,5%					112 260,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого:					22 564 335,26
		Производство работ в зимнее время 0,40745%					91 938,38
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:					22 656 273,64
		В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1					6 570 319,36
		В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383					17 050 119,04
		Итого					23 620 438,40
		С учетом конкурсной скидки k=0,9983433					23 581 306,91
		НДС 12%					2 829 756,83
		Всего по объекту:					**26 411 063,74**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Отес Актобе" _____ Примбетов М.Б.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.

Расчет по сметам