Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Проходная

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
За декабрь, 2013 г.

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
5	1-173-2	**Водоотлив из котлованов**	0,34	343,74	343,74	117	117	73
		м3		--	221,85	--	75	97
		Оборудование						
209	9-35-1	**Монтаж защитных ограждений оборудования**	0,1	17937,36	627,68	1794	63	1287
		т		14197,50	101,25	1420	10	90
210	Прайс-лист EXP /Франко-завод/г.Москва	**Турникет PERCo-RTД-03S с формирователем проходаPERCo-03TP**	1	287638,82	--	287639	--	--
		1 комплект		--	--	--	--	--
		Отмостка						
220	27-24-1	**Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)**	35,5419	323,18	23,94	11486	851	617
		м2		5,00	8,04	178	286	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	35,5419	24,52	15,35	871	546	520
		м2		5,94	5,06	211	180	133
222	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	35,5419	-0,04	--	-1	--	-1
		м2		-0,02	--	-1	--	133
223	30-10-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	2,5732336	5530,00	--	14230	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			316136		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			287639		
	Тара и упаковка -		Тенге			1007		
	Транспортные расходы -		Тенге			14432		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			3637		
	Комплектация -		Тенге			2876		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			309591		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28497		
		Накладные расходы -	Тенге			2496		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1860		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			32853		
		Оборудование				309591		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:				342444		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	953
Итого с временными		33 806
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	1 065
Выслуга лет 1%	1%	338
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				35 344		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				309 591		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				344 935		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			78 943		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			691 486		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			770 429		
		СМР С учетом 2%	1,02			80 522		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			705 316		
		Всего с учетом 2%	1,02			785 838		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			9 663		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			84 638		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			94 301		
		Итого СМР с НДС 12 %				90 185		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				789 954		
		Всего с НДС 12 %				880 139		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын" **Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"**

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" **Тлеужанов М.Ш.** **Первый Заместитель** **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Проходная

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь, 2013 г.

на Электрическое освещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	17-1-90	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	1	561,00	--	561	--	--
		шт		--	--	--	--	--
34	18-3-192	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	1	4720,00	--	4720	--	--
		шт		--	--	--	--	--
35	8-603-1	**Ящик с понижающим трансформатором**	1	228,80	13,20	229	13	197
		шт		205,00	2,30	205	2	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			5510		
		Накладные расходы -	Тенге			197		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			342		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			6049		

Временные здания и сооружения	2,9%	2,9%	175
Итого с временными			6 224
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3,15%	3,150%	196
Выслуга лет 1%		1%	62
Доп. отпуска	0,4%	0,4%	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				6 507		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				6 507		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			14 534		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			14 534		
		СМР С учетом 2%	1,02			14 825		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			14 825		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			1 779		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			1 779		
		Итого СМР с НДС 12 %				16 604		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**16 604**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын" **Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"**

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.** **Первый Заместитель** **Присадков Р.С.**

11.12.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Насосная станция водоснабжения

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь , 2013 г.

на Кип и автоматику

Основание: КА.С

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прайс-лист	Датчик-реле уровня РОС-301	3	6067,09	--	18201	--	--
		к-т		--	--	--	--	--
2	11-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	3	210,04	--	630	--	523
		компл		193,50	--	581	--	90
3	Прайс-лист	Датчик-реле температуры ДТКБ-53	2	875,98	--	1752	--	--
		к-т		--	--	--	--	--
4	11-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	--	130	--	89
		шт		49,50	--	99	--	90
5	Прайс-лист	Манометр ДМ2010Сг	1	2970,08	--	2970	--	--
		шт		--	--	--	--	--
6	11-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	--	65	--	45
		шт		49,50	--	50	--	90
7	Прайс-лист	Манометр МП-4У	2	999,76	--	2000	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	11-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	--	130	--	89
		шт		49,50	--	99	--	90
9	Прайс-лист	Арматура сигнальная АС-220	9	99,92	--	899	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	8-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	9	97,70	1,60	879	14	732
		шт		85,50	--	770	--	95
11	Прайс-лист	Выключатель кнопочный КЕ-011	2	119,51	--	239	--	--
		шт		--	--	--	--	--
12	8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	2	467,40	9,40	935	19	500
		шт		263,00	--	526	--	95
13	Прайс-лист	Реле промежуточное ПЭ-37	10	2303,97	--	23040	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	8-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	10	108,50	1,60	1085	16	960
		шт		101,00	--	1010	--	95
15	608-2050	Диод Д-226-Д	8	29,44	--	236	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	8-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	8	97,70	1,60	782	13	650
		шт		85,50	--	684	--	95
17	Прайс-лист	Выключатель АП-50Б2МТ	1	1131,22	--	1131	--	--
		шт		--	--	--	--	--
18	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218
		шт		227,00	2,30	227	2	95
19	Прайс-лист	Щиток ЭЩП-2М	3	5055,91	--	15168	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
20	11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	3	68,91	--	207	--	170
		шт		63,00	--	189	--	90
21	517-1505	Рамка	12	103,04	--	1236	--	--
		шт		--	--	--	--	--
22	Прайс-лист	Зажимы	30	33,27	--	998	--	--
		шт		--	--	--	--	--
23	Прайс-лист	Крышка торцевая	1	74,45	--	74	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	Прайс-лист	Щит ЩШМ-1-1000х600х500	1	35264,78	--	35265	--	--
		шт		--	--	--	--	--
25	11-168-2	Щиты, пульты, массой до 100 кг	1	2023,46	161,42	2023	161	1064
		шт		1149,75	31,50	1150	32	90
26	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	5	88,90	3,10	445	16	135
		м		27,90	0,30	140	2	95
27	18-1-130	Звонок МЗ-2У	1	2930,00	--	2930	--	--
		шт		--	--	--	--	--
28	8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1	115,10	2,80	115	3	97
		компл		102,00	0,50	102	--	95
29	16-3-92	Кабель КВВБ 5х1,5	0,075	174800,00	--	13110	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
30	16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,16	59400,00	--	9504	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
31	16-3-12	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1 мм2	0,013	68300,00	--	888	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
32	16-7-256	Провод ПРИ 1х1	0,0485	13400,00	--	650	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
33	1-1-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 2,5 мм	2	49,00	--	98	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		кг		--	--	--	--	--
34	1-1-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм	7,7	36,00	--	277	--	--
		кг		--	--	--	--	--
35	8-6-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба 20х1,6	50	56,00	--	2800	--	--
		м		--	--	--	--	--
36	8-6-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба 25х1,6	20	99,00	--	1980	--	--
		м		--	--	--	--	--
37	8-6-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	6	81,00	--	486	--	--
		м		--	--	--	--	--
38	Прайс-лист	Металлорукав РЗ-ЦХ-Ш-15	4	38,07	--	152	--	--
		м		--	--	--	--	--
39	Прайс-лист	Металлорукав РЗ-ЦХ-Ш-20	15	51,01	--	765	--	--
		м		--	--	--	--	--
40	Прайс-лист	Металлорукав РЗ-ЦХ-Ш-25	3	70,60	--	212	--	--
		м		--	--	--	--	--
41	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	60	125,60	64,10	7536	3846	3260
		м		41,40	15,80	2484	948	95
42	8-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	10	57,40	6,00	574	60	378
		м		38,50	1,30	385	13	95
43	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	22	114,40	7,80	2517	172	1031
		м		48,80	0,50	1074	11	95
44	12-522-1	Проводка трубная из водогазопроводных труб на разъемных соединениях, диаметр условного прохода 25 мм	6	98,60	25,80	592	155	409
		м		68,90	6,90	413	41	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	12-753-1	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 15-38 мм	6	148,80	115,00	893	690	329
		м		33,80	27,00	203	162	90
46	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	85	27,70	2,10	2355	179	1632
		м		19,70	0,50	1675	43	95
47	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	24	26,40	3,10	634	74	447
		м		19,10	0,50	458	12	95
48	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	49	73,10	20,80	3582	1019	1295
		м		23,40	4,40	1147	216	95
49	8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	90	196,80	46,30	17712	4167	2813
		м		22,50	10,40	2025	936	95
50	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	7	8,50	0,10	60	1	48
		м		7,30	--	51	--	95
51	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	41,5	5,40	0,10	224	4	146
		м		3,70	--	154	--	95
52	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	24	36,70	27,80	881	667	358
		м		8,80	6,90	211	166	95
53	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	24	32,40	23,70	778	569	331
		м		8,60	5,90	206	142	95
54	8-161-1	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	30	144,00	--	4320	--	2118
		шт		74,30	--	2229	--	95
55	8-472-11	Проводник заземляющий П-550	20	66,70	4,10	1334	82	923
		шт		48,40	0,20	968	4	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	18-3-7	Кронштеин КУ-1У2	15	584,00	--	8760	--	--
		шт		--	--	--	--	--
57	18-1-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10	3	1080,00	--	3240	--	--
		шт		--	--	--	--	--
58	8-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	3	843,50	19,50	2531	59	1372
		шт		479,00	2,30	1437	7	95
59	18-1-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300x202x110 мм, КС-20	1	1750,00	--	1750	--	--
		шт		--	--	--	--	--
60	8-545-2	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	1	1392,90	28,90	1393	29	720
		шт		756,00	2,30	756	2	95
61	9-1-108	Вентиль ЭВ-2М	3	3520,00	--	10560	--	--
		шт		--	--	--	--	--
62	12-799-1	Вентили стальные муфтовые и цапковые, диаметр условного прохода 6-25 мм	3	448,70	7,00	1346	21	1186
		шт		437,00	2,30	1311	7	90
63	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	489,00	--	489	--	--
		шт		--	--	--	--	--
64	12-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	420,30	1,60	420	2	373
		шт		414,00	--	414	--	90
65	Прайс-лист	Отборное устройство давления 160-200У3	1	578,48	--	578	--	--
		шт		--	--	--	--	--
66	12-699-2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	1	189,90	26,60	190	27	140
		шт		155,00	--	155	--	90
67	8-88-3	Металл+(профили,стойки анкер,муфты натяжные,полоски,зажим тросовый)	0,14	102170,00	1870,00	14304	262	1137

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		8280,00	270,01	1159	38	95
68	Прайс-лист	Швеллер ШП 60х35	8	221,33	--	1771	--	--
		м		--	--	--	--	--
69	Прайс-лист	Полоса ПП28У2	8	69,42	--	555	--	--
		м		--	--	--	--	--
70	Прайс-лист	Профиль ZП 45х25У1	6	154,93	--	930	--	--
		м		--	--	--	--	--
71	30-6-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,1	23400,00	--	2340	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
72	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,3	218,93	--	941	--	1063
		м3		218,93	--	941	--	113
73	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,3	134,10	--	577	--	652
		м3		134,10	--	577	--	113
74	11-711-2	Ввод кабельный	10	293,92	--	2939	--	2693
		шт		289,95	--	2900	--	93
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			244594		
	Стоимость оборудования -		Тенге			102211		
	Транспортные расходы -		Тенге			5111		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1288		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			108610		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			142383		
		Накладные расходы -	Тенге			30126		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10351		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			182860		
		Оборудование	чел.-ч			108610		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			291470		

90

Временные здания и сооружения 2,9% 2,9% 5 303

Итого с временными 188 163

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			5 927		
		Выслуга лет 1%	1%			1 882		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			753		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				196 725		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				108 610		
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				305 335		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			439 395		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			242 586		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			681 980		
		СМР С учетом 2%	1,02			448 183		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			247 438		
		Всего с учетом 2%	1,02			695 620		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			53 782		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			29 693		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			83 474		
		Итого СМР с НДС 12 %				501 965		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				277 131		
		Всего с НДС 12 %				779 094		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП **Присадков Р.С.**

11.12.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Тепловые сети

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь , 2013 г.

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
		По данным геологических изысканий грунт на площадке имеет свойство морозного пучения,непригоден для обратной засыпкии в связи с этим весь вывозится						
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	267,5	38,69	36,92	10350	9876	3039
		м3		1,70	10,01	455	2678	97
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Уширение под колодцы/	8,3	218,93	--	1817		2053
		м3		218,93	--	1817		113
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Уширение под камеры/	9,7	218,93	--	2124		2400
		м3		218,93	--	2124		113
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,8	262,72	--	2312		2613
		м3		262,72	--	2312		113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(от ручной разработки и доработки дна и стенок траншеи)						
		м3	26,8	26,22	25,02	703	671	207
				1,15	6,79	31	182	97
6	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1						
		т	52,26	98,12	--	5128		1025
				19,62	--	1025		100
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов						
		м3	26,8	3,79	3,24	102	87	42
				0,48	1,12	13	30	97
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/для обратной засыпки)						
		м3	170,2	32,25	30,77	5489	5237	1611
				1,42	8,34	242	1419	97
9	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1/для обратной засыпки непучинистым грунтом)						
		т	306,36	98,12	98,12	30060	30060	6011
					19,62	0	6011	100
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы						
		м3	62	1234,60	152,52	76545	9456	16992
				153,68	57,15	9528	3543	130
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группыпесок/уширение под колодцы/						
		м3	8,3	134,10	--	1113		1258
				134,10	--	1113		113
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группыпесок/уширение под камеры/						
		м3	9,7	134,10	--	1301		1470
				134,10	--	1301		113
13	С143008-92	Песок природный						
		м3	190,36	844,00	--	160664	--	--
					--	0	--	--
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную песком траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы						
		м3	34,04	134,10	--	4565		5158
				134,10	--	4565		113
15	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов песком бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м						
		м3	136,16	6,83	6,83	930	930	247
					1,87	0	255	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	136,16	3,29	3,29	448	448	119
		м3			0,90	0	123	97
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	136,16	21,55	4,52	2934	615	2249
		м3		17,03		2319	0	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			306585		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			46494		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21185		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			374264		

РАЗДЕЛ 2.ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н-1

18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,1	6481,57	66,01	26574	271	950
		м3		195,75	24,93	803	102	105
19	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций (неподвижная опора)	0,2608	9751,19	2162,21	2543	564	805
		т		3015,00	415,31	786	108	90
20	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,11176	114900,00	--	12841	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05632	52400,00	--	2951	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02268	53600,00	--	1216	--	--
		т		--	--	--	--	--
23	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,04448	51000,00	--	2268	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01368	47400,00	--	648	--	--
		т		--	--	--	--	--
25	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01188	47400,00	--	563	--	--
		т		--	--	--	--	--
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н-2						
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,9	6481,57	66,01	5833	59	208
		м3		195,75	24,93	176	22	105
27	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций (неподвижная опора)	0,0286	9751,19	2162,21	279	62	88
		т		3015,00	415,31	86	12	90
28	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0247	53000,00	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--
29	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0039	47400,00	--	185	--	--
		т		--	--	--	--	--
		СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ СК-1						
30	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	536,39	243,37	2146	973	1075
		шт		106,88	85,08	428	340	140
31	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 (24.4.6)	2,304	11000,00	--	25344	--	--
		м3		--	--	--	--	--
32	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,77	2867,54	1856,11	2208	1429	1520
		м3		812,93	597,97	626	460	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (ПО3)	0,7	20800,00	--	14560	--	--
		м3		--	--	--	--	--
34	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,29	4137,50	--	1200	--	--
		м		--	--	--	--	--
35	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное КО6	1	920,00	--	920	--	--
		шт		--	--	--	--	--
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,7	70,00	--	49	--	--
		м3		--	--	--	--	--
37	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,7	465,00	--	326	--	--
		м3		--	--	--	--	--
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,20414	245,44	3,82	1032	16	192
		м2		37,35	1,44	157	6	118
39	Е0123-24-1	Установка люков	1	310,27	35,42	310	35	290
		шт		209,25	13,50	209	14	130
40	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
41	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0136	14806,01	1133,15	201	15	162
		т		12892,50	398,25	175	5	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (крышка К1)	0,0136	147100,00	--	2001	--	--
		т		--	--	--	--	--
43	Е0106-19-1	Монолитные заделки	0,5	9467,82	316,01	4734	158	781
		м3		1368,00	119,39	684	60	105
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1						
44	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,88	69446,84	2104,76	61113	1852	3416
		м3		2362,50	623,48	2079	549	130
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,88	70,00	--	62	--	--
		м3		--	--	--	--	--
46	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,88	465,00	--	409	--	--
		м3		--	--	--	--	--
47	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
48	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное КО6	4	920,00	--	3680	--	--
		шт		--	--	--	--	--
49	С11011-774	Скобы ходовые	4,92	129,00	--	635	--	--
		кг		--	--	--	--	--
50	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1009
		1сальник		393,75		788	0	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0136	14806,01	1133,15	201	15	162
		т		12892,50	398,25	175	5	90
52	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (крышка К1)	0,0136	147100,00	--	2001	--	--
		т		--	--	--	--	--
53	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,0096	664,14	24,55	1335	49	121
		м2		39,83	9,20	80	18	123
54	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике первый слой	2,0096	340,45	18,42	684	37	230
		м2		85,95	6,91	173	14	123
55	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике последующий слой	2,0096	232,19	9,05	467	18	134
		м2		50,85	3,40	102	7	123
56	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,20096	6625,56		1331		140
		м3		567,00		114		123
57	E0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом в 1 слой	9,587176	472,48	5,38	4530	52	1631
		м2		186,75	2,25	1790	22	90
58	E0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на битумной мастике гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	9,587176	250,82	1,57	2405	15	641
		м2		74,25		712	0	90
59	E0108-6-9	Кладка защитной стенки из керамического кирпича на растворе М50	1,1504611	12534,05	296,60	14420	341	1394
		м3		915,75	110,25	1054	127	118
60	E0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	2	3549,82	1,57	7100	3	1348
		1сальник		526,50		1053	0	128

Устройство отмостки

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/	5,34	310,11	14,09	1656	75	303
		м2		38,03	4,75	203	25	133
62	Е0127-56-2 к=2 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /отмостка/	10,68	-0,83	--	-9		-12
		м2		-0,83	--	-9		133
63	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,34	412,70		2204	0	176
		м2		24,75		132	0	133
		КАМЕРА ВЫХОДА ТРУБ В-1						
64	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,1	6481,57	66,01	13611	139	486
		м3		195,75	24,93	411	52	105
65	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,16602	49326,74	16388,64	8189	2721	4850
		т		28980,00	3478,90	4811	578	90
66	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,16602	14806,01	1133,15	2458	188	1985
		т		12892,50	398,25	2140	66	90
67	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,16602	147100,00	--	24422	--	--
		т		--	--	--	--	--
68	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,74	21,80	0,05	38		9
		м2		5,81	0,02	10		90
69	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	3,48	20,36	0,02	71		13
		м2		4,16	--	14		90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			296089		
		Накладные расходы -	Тенге			24107		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19212		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			339408		

1	2	3	4	5		7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ						
		УТ-1, РАЗРЕЗ 1-1						
70	Е0124-13-1	Установка шаровых кранов стальных диаметром 45 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067
		шт		317,25	93,15	635	186	130
71	СЦен.предл. ТОО "КТЗ"	ШК "BROEN" Ballomax полнопроходной с МЗИ Ст45-1-ППУ-ПЭ, А 1200	2	59284,53	--	118569	--	--
		шт		--	--	--	--	--
72	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,046	121294,13	49389,75	5580	2272	4870
		т		62775,00	18657,00	2888	858	130
73	СЦен.предл. ТОО "КТЗ"	Тройниковое ответвление укороченное L 725мм, I	1	19829,91	--	19830	--	--
		шт		--	--	--	--	--
74	СЦен.предл. ТОО "КТЗ"	Тройниковое ответвление нестандартное L 1300мм, I	1	22035,70	--	22036	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ АРМАТУРЫ						
75	Е0124-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 108 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,175	297200,13	80882,13	52010	14154	40235
		км		156375,00	20479,00	27366	3584	130
76	СЦен.предл. ТОО "КТЗ"	Труба Ст108х4-2-ППУ-ПЭ	160	3083,52	--	493363	--	--
		м		--	--	--	--	--
77	СЦен.предл. ТОО "КТЗ"	Труба Ст108х4-2-ППУ-ОЦ	15	3124,19	--	46863	--	--
		м		--	--	--	--	--
78	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,83775	121294,13	49389,75	101614	41376	88686
		т		62775,00	18657,00	52590	15630	130
79	СЦен.предл. ТОО "КТЗ"	Отвод стандартный Ст108х4-90-2-ППУ-ПЭ	8	13605,94	--	108848	--	--
		шт		--	--	--	--	--
80	СЦен.предл. ТОО "КТЗ"	Отвод нестандартный L 1350 Ст108х4-90-2-ППУ-ПЭ	2	14369,05	--	28738	--	--
		шт		--	--	--	--	--
81	СЦен.предл. ТОО "КТЗ"	Отвод стандартный Ст108х4-90-2-ППУ-ОЦ	3	17340,91	--	52023	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
82	СЦен.предл. ТОО "КТЗ"	Отвод нестандартный L 1350 Ст108х4-90-2-ППУ-ОЦ	1	19373,67	--	19374	--	--
		шт		--	--	--	--	--
83	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Концевой элемент трубопровода с МЗИ L 1м с кабелем вывода Ст108х4-2-ППУ-ПЭ-200	2	17820,82	--	35642	--	--
		шт		--	--	--	--	--
84	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Концевой элемент трубопровода с МЗИ L 1м с кабелем вывода Ст108х4-2-ППУ-ОЦ-200	2	17820,82	--	35642	--	--
		шт		--	--	--	--	--
85	СЦен.предл. ТОО "КТЗ"	Опора неподвижная диэлектрическая L 2000 Ст108х4-315х16-2-ППУ-ОЦ-Д	2	66672,04	--	133344	--	--
		шт		--	--	--	--	--
86	СЦен.предл. ТОО "КТЗ"	Опора неподвижная диэлектрическая L 2500 Ст108х4-315х16-2-ППУ-ПЭ-Д	2	72509,28	--	145019	--	--
		шт		--	--	--	--	--
87	Е0113-44-7	Очистка щетками концов труб перед монтажем муфт	7,618	60,75	--	463		417
		м2		60,75	--	463		90
88	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	0,38	6740,11	3311,11	2561	1258	2023
		м3		3267,00	2058,75	1241	782	100
89	Е0122-40-6	Монтаж муфт 200-500	52	391,37	57,24	20351	2976	20534
		шт		301,50	2,25	15678	117	130
90	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Пенопакет в комплекте с муфтой "Тумар" ф108/200	52	3967,17	--	206293	--	--
		шт		--	--	--	--	--
91	Е0122-40-5	Монтаж муфт 140-500	2	231,52	33,52	463	67	475
		шт		180,00	2,25	360	5	130
92	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Пенопакет в комплекте с муфтой "Тумар" ф45/125	2	2968,90	--	5938	--	--
		шт		--	--	--	--	--
93	Е0125-122-7	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 108 мм методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа /100 кгс/см2/	54	1341,63	897,25	72448	48452	35722
		шт		211,50	339,75	11421	18347	120
94	Е0112-13-1	Укладка полиэтиленовых мат	0,0168	34,18	4,93	1		0
		м2		29,25	1,85			119
95	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Маты ППЭ-Л НР 3015 (2000х1200х15)	7	1404,96	--	9835	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	Ц0110-926-1к=0,3т.ч.О.12,р.4,п.6	Укладка ленты маркировочной	0,15	18506,50	17195,84	2776	2579	743
		км		1310,66	2415,60	197	362	133
97	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Сигнальная лента	150	30,32	--	4548	--	--
		м		--	--	--	--	--
98	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Т-образный ключ	1	7865,56	--	7866	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1753555		
		Накладные расходы -	Тенге			194772		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116900		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2065227		
		РАЗДЕЛ 4.Системы ОДК						
104	Ц0108-545-1	Монтаж терминала и детектора	3	843,50	19,50	2531	59	1372
		шт		479,00	2,30	1437	7	95
105	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Терминал двойной концевой КТ-13	1	4531,37	--	4531	--	--
		шт		--	--	--	--	--
106	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Терминал концевой с выходом на стационарный детектор КТ-15Ш	1	6137,46	--	6137	--	--
		шт		--	--	--	--	--
107	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Детектор стационарный 2-х канальный ПИККОН ДПС-2АМ	1	53737,53	--	53738	--	--
		шт		--	--	--	--	--
108	Ц0108-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	8	57,40	6,00	459	48	302
		м		38,50	1,30	308	10	95
109	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	8	354,00	--	2832	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2						
		м	8	8,50	0,10	68	1	55
				7,30	--	58		95
111	Ц0108-161-1	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил						
		шт	60	144,00	--	8640		4235
				74,30	--	4458		95
112	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Кабель 5х1,5 для соединения стационарного детектора						
		шт	1	1005,29	--	1005	--	--
				--	--	--	--	--
113	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Кабель 3х1,5 для соединения стационарного детектора						
		шт	1	776,43	--	776	--	--
				--	--	--	--	--
114	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля 3х1,5						
		шт	1	798,61	--	799	--	--
				--	--	--	--	--
115	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля 5х1,5						
		шт	1	1001,96	--	1002	--	--
				--	--	--	--	--
116	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2						
		шт	48	20,70	--	994		935
				20,50	--	984		95
117	Ц0111-31-2	Монтаж коверов						
		шт	2	156,99	--	314		259
				144,00	--	288		90
118	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Ковер наземный						
		шт	1	9291,23	--	9291	--	--
				--	--	--	--	--
119	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Ковер навесной						
		шт	1	6618,47	--	6618	--	--
				--	--	--	--	--
120	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования (УСПД)						
		шкаф	1	3089,00	497,00	3089	497	2264
				2273,00	110,00	2273	110	95
121	СЦен.предл. ТОО"КТЗ"	Устройство сбора и передачи данных (УСПД)						
		шт	1	88734,36	--	88734	--	--
				--	--	--	--	--
122	Ц0110-950-1	Контрольные и приемосдаточные испытания системы ОДК						
			1	141529,52	46704,00	141530	46704	96035

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		объект		94825,52	11880,00	94826	11880	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**333088**		
		Накладные расходы -	Тенге			**105457**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26313**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**464858**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	**Тенге**			**2689317**		
		Накладные расходы -	Тенге			**370830**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**183609**		
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге			**3243756**		

Временные здания и сооружения 2,9%	0,029	94 069
Итого с временными		3 337 825
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	105 141
Выслуга лет 1%	1%	33 378
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	13 351
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		3 489 695
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		3 489 695
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	7 794 401
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	7 794 401
СМР С учетом 2%	1,02	7 950 289
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	7 950 289
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	954 035

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего с НДС 12 %				8 904 324		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП **Присадков Р.С.**

11.12.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь , 2013 г.

на 10 кВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		=Земляные работы						
1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	42,4	27,84	26,18	1180	1110	364
		м3		1,66	7,20	70	305	97
2	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,6	262,72	--	420	--	475
		м3		262,72	--	420	--	113
3	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	18,6	39,75	37,82	739	703	233
		м3		1,87	11,00	35	205	97
4	010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	18,6	98,12	98,12	1825	1825	365
		т		--	19,62	--	365	100
5	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	18,6	3,79	3,24	70	60	29
		м3		0,48	1,12	9	21	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	25,4	6,83	6,83	173	173	46
		м3		--	1,87	--	47	97
7	1-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	25,4	3,29	3,29	84	84	22
		м3		--	0,90	--	23	97
8	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,35	134,10	--	852	--	963
		м3		134,10	--	852	--	113
9	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	25,4	21,55	4,52	547	115	420
		м3		17,03	--	433	--	97
10	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее/из песка/	169,6	36,70	27,80	6224	4715	2529
		м		8,80	6,90	1492	1170	95
11	8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1/2 кабеля в траншее/	169,6	11,20	7,90	1900	1340	854
		м		3,30	2,00	560	339	95
12	30-8-92	Песок природный	17	844,00	--	14348	--	--
		м3		--	--	--	--	--
13	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,024	78005,00	36133,62	1872	867	1606
		км		41850,00	9612,90	1004	231	130
14	8-4-104 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 160 мм	2,448	6050,00	--	14810	--	--
		10м		--	--	--	--	--
15	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	169,6	32,40	23,70	5495	4020	2337
		м		8,60	5,90	1459	1001	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	169,6	18,80	14,20	3188	2408	1289
		м		4,50	3,50	763	594	95
17	30-6-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1,763	20200,00	--	35613	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
18	8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	291,2	44,00	10,60	12813	3087	8659
		м		29,00	2,30	8445	670	95
19	8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	48	60,40	15,60	2899	749	1938
		м		38,70	3,80	1858	182	95
20	8-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	54	65,50	9,50	3537	513	2616
		м		49,30	1,70	2662	92	95
21	8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	86,8	60,40	15,60	5243	1354	3505
		м		38,70	3,80	3359	330	95
22	Прайс-лист	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБл, число жил и сечение 3x185 мм2	0,5088	2272618,98	--	1156309	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
23	8-166-5	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 185 мм2	2	2457,90	39,40	4916	79	4512
		шт		2363,00	11,30	4726	23	95
24	16-10-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10x70-120("Райхем")	2	13100,00	--	26200	--	--
		комплект		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	8-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	4	2352,90	1407,00	9412	5628	4709
		шт		927,00	311,00	3708	1244	95
26	16-10-22	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10УЗ("Райхем")	4	11100,00	--	44400	--	--
		шт		--	--	--	--	--
27	18-3-208	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ3	4	333,00	--	1332	--	--
		шт		--	--	--	--	--
28	8-144-8	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 400 мм2	12	116,20	--	1394	--	1311
		шт		115,00	--	1380	--	95
29	8-157-1	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, кабель, масса 1 м до 9 кг	60	2,20	--	132	--	125
		м		2,20	--	132	--	95
30	13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	60	16,64	0,02	998	1	237
		м2		4,39	--	263	--	90
31	13-26-20	Окраска кузбаслаком	15,1	96,73	0,12	1461	2	38
		м2		2,77	0,05	42	--	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1360386		
		Накладные расходы -	Тенге			39182		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83974		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1483542		1483542

Временные здания и сооружения	2,9%	2,9%	43 023
Итого с временными			1 526 565
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3,15%	3,150%	48 087
Выслуга лет 1%		1%	15 266
Доп. отпуска	0,4%	0,4%	6 106

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 596 024		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.						
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1 596 024		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			3 564 796		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			3 564 796		
		СМР С учетом 2%	1,02			3 636 092		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			3 636 092		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			436 331		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			436 331		
		Итого СМР с НДС 12 %				4 072 423		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				4 072 423		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын "_____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"_____ **Присадков Р.С.**

11.12.13.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Внутриплощадочные тепловые сети

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь, 2013 г.

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
		По данным геологических изысканий грунт на площадке имеет свойство морозного пучения,непригоден для обратной засыпкии в связи с этим весь вывозится						
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	159,92	38,69	36,92	6187	5904	1817
		м3		1,70	10,01	272	1601	97
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Уширение под колодцы/	1,7	218,93	--	372		420
		м3		218,93	--	372		113
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Уширение под камеры/	5,8	218,93	--	1270		1435
		м3		218,93	--	1270		113
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,3	262,72	--	867		980
		м3		262,72	--	867		113
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(от ручной разработки и доработки дна и стенок траншеи)	10,8	26,22	25,02	283	270	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		1,15	6,79	12	73	97
6	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	21,06	98,12	--	2066		413
		т		19,62	--	413		100
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10,8	3,79	3,24	41	35	16
		м3		0,48	1,12	5	12	97
8	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1/для обратной засыпки непучинистым грунтом)	339,228	98,12	98,12	33285	33285	6656
		т			19,62	0	6656	100
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группыпесок/уширение под колодцы/	1,7	134,10	--	228		258
		м3		134,10	--	228		113
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группыпесок/уширение под камеры/	5,8	134,10	--	778		879
		м3		134,10	--	778		113
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группыпесок/приямки под стыки труб/	3,3	134,10	--	443		501
		м3		134,10	--	443		113
12	С143008-92	Песок природный	124,86	844,00	--	105382	--	--
		м3		--	--	--	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,94	134,10	--	2808		3173
		м3		134,10	--	2808		113
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	83,76	6,83	6,83	572	572	152
		м3			1,87	0	157	97
15	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	136,16	3,29	3,29	448	448	119
		м3			0,90	0	123	97
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	136,16	21,55	4,52	2934	615	2249
		м3		17,03		2319	0	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,54	1234,60	152,52	17951	2218	3986
		м3		153,68	57,15	2235	831	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			175915		
		Накладные расходы -	Тенге			23136		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11943		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			210994		

РАЗДЕЛ 2.ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н-1

18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	6481,57	66,01	3241	33	116
		м3		195,75	24,93	98	12	105
19	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций (неподвижная опора)	0,06646	9751,19	2162,21	648	144	205
		т		3015,00	415,31	200	28	90
20	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,06646	114900,00	--	7636	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	0,18	2701,79	1240,62	486	223	123
		м3		362,25	127,08	65	23	140
22	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 (П12д-15)	0,18	23200,00	--	4176	--	--
		м3		--	--	--	--	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,18	70,00	--	13	--	--
		м3		--	--	--	--	--
24	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,18	465,00	--	84	--	--
		м3		--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,125	245,44	3,82	276	4	52
		м2		37,35	1,44	42	2	118

КАМЕРА ВЫХОДА ТРУБ В-1

26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,2	6481,57	66,01	20741	211	741

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		195,75	24,93	626	80	105
27	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,2127978	49326,74	16388,64	10497	3487	6216
		т		28980,00	3478,90	6167	740	90
28	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,2127978	14806,01	1133,15	3151	241	2545
		т		12892,50	398,25	2743	85	90
29	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,2127978	147100,00	--	31303	--	--
		т		--	--	--	--	--
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,74	21,80	0,05	38	0	9
		м2		5,81	0,02	10	0	90
31	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	3,48	20,36	0,02	71	0	13
		м2		4,16		14	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			82361		
		Накладные расходы -	Тенге			10020		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5543		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			97924		

РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

УТ-1 (ТК-1), РАЗРЕЗ 1-1

32	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,3	1143,60	97,07	2630	223	404
		м3		112,50	36,00	259	83	118
33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,3	5856,31	66,01	13470	152	532
		м3		195,75	24,93	450	57	105
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,3	200,00	--	460	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,3	232,00	--	534	--	--
		м3		--	--	--	--	--
36	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	4,2	9373,28	954,99	39368	4011	6200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		1075,50	330,44	4517	1388	105
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,2	200,00	--	840	--	--
		м3		--	--	--	--	--
38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,2	232,00	--	974	--	--
		м3		--	--	--	--	--
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,90514	65900,00	--	59649	--	--
		т		--	--	--	--	--
40	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,05586	45800,00	--	2558	--	--
		т		--	--	--	--	--
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23	270,87	9,95	6230	229	1583
		м2		52,20	3,74	1201	86	123
42	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	23	760,91	11,21	17501	258	970
		м2		31,50	4,21	725	97	118
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/по гидроизолу/	23	270,87	9,95	6230	229	1583
		м2		52,20	3,74	1201	86	123
44	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором 1:3/по днищу/	8,5	270,87	9,95	2302	85	585
		м2		52,20	3,74	444	32	123
45	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	376,72	172,69	3767	1727	1911
		шт		76,28	60,21	763	602	140
46	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	44	536,39	243,37	23601	10708	11826
		шт		106,88	85,08	4703	3744	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	8,422	11900,00	--	100222	--	--
		м3		--	--	--	--	--
48	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	5,296	9518,00	--	50407	--	--
		м3		--	--	--	--	--
49	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,718	200,00	--	2744	--	--
		м3		--	--	--	--	--
50	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	13,718	232,00	--	3183	--	--
		м3		--	--	--	--	--
51	Е0106-13-1	Монолитные заделки из бетона	3,7	6762,61	86,60	25022	320	2033
		м3		490,50	32,72	1815	121	105
52	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,7	200,00	--	740	--	--
		м3		--	--	--	--	--
53	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,7	232,00	--	858	--	--
		м3		--	--	--	--	--
54	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	16	110,78	66,43	1772	1063	1070
		шт		23,85	23,85	382	382	140
55	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,656	26400,00	--	17318	--	--
		м3		--	--	--	--	--
56	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,656	200,00	--	131	--	--
		м3		--	--	--	--	--
57	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,656	232,00	--	152	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Е0107-61-1	У плит по 1,по4	1,92	1986,57	564,43	3814	1084	2050
		м3		567,00	195,49	1089	375	140
59	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2/по 4,по 1/	1,92	21100,00	--	40512	--	--
		м3		--	--	--	--	--
60	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,92	101,00	--	194	--	--
		м3		--	--	--	--	--
61	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,92	232,00	--	445	--	--
		м3		--	--	--	--	--
62	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,16	2867,54	1856,11	459	297	316
		м3		812,93	597,97	130	96	140
63	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,56	2950,00	--	1652	--	--
		м		--	--	--	--	--
64	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,16	200,00	--	32	--	--
		м3		--	--	--	--	--
65	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,16	232,00	--	37	--	--
		м3		--	--	--	--	--
66	Е0123-24-1	Установка люков тяжелого типа Т	4	13710,27	35,42	54841	142	1158
		шт		209,25	13,50	837	54	130
67	Е0109-53-1	Монтаж металлической крышки	0,05456	14806,01	1133,15	808	62	653
		т		12892,50	398,25	703	22	90
68	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,05456	154200,00	--	8413	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,4	40,72	0,04	98	0	18
		м2		8,32		20	0	90
70	Е0108-12-1	Установка ходовых скоб	0,00931	8679,65	422,15	81	4	92
		т		8257,50	157,50	77	1	118
71	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Скобы: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00931	52400,00	--	488	--	--
		т		--	--	--	--	--
72	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг Сальники д=250,д=50мм	0,067	70437,87	304,24	4719	20	689
		1т		9675,00	114,75	648	8	105
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	48,18	245,44	3,82	11825	184	2205
		м2		37,35	1,44	1800	69	118
74	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ОТМОСТКА	21,36	50,65	12,52	1082	267	1205
		м2		38,03	4,39	812	94	133
75	Е0127-56-2 т.ч. п-3.7 К=1,2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять при применении дегтя вместо битума	42,72	1,66		71	0	94
		м2		1,66		71	0	133
76	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ОТМОСТКА толщ.25 мм	21,36	52,13		1113	0	704
		м2		24,75		529	0	133
77	Е0127-55-2	Вычитается позиция: Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	1	-3,98		-4	0	-5
		м2		-3,98		-4	0	133
78	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,54	1234,60	152,52	13013	1608	2889
		м3		153,68	57,15	1620	602	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692
		1шт		254,25	15,75	509	32	128
80	С130904-42	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	726,00	--	1452	--	--
		шт		--	--	--	--	--
81	С130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	953,00	--	1906	--	--
		компл		--	--	--	--	--
82	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	425,70	14,12	2129	71	676
		м		100,35	5,29	502	26	128
83	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 32 на Ру 10 МПа из стали марки 20	2	208,00	--	416	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		УТ-1 (ТК-1), РАЗРЕЗ 1-1						
84	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692
		1шт		254,25	15,75	509	32	128
85	С130904-42	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	726,00	--	1452	--	--
		шт		--	--	--	--	--
86	С130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	953,00	--	1906	--	--
		компл		--	--	--	--	--
87	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	425,70	14,12	2129	71	676
		м		100,35	5,29	502	26	128
88	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 32 на Ру 10 МПа из стали марки 20	2	208,00	--	416	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	1	903,94	14,83	904	15	259
		м		196,20	5,56	196	6	128
		ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДУ25 95-70 С НА ОТОПЛЕНИЕ НАСОСНОЙ И ДУ25 ОТОПЛЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (КАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА)						
90	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 32 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,085	212117,21	46381,71	18030	3942	10283
		км		76050,00	17015,25	6464	1446	130
91	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х3 мм	85	173,00	--	14705	--	--
		м		--	--	--	--	--
92	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорная с диэлектрической прокладкой из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	5,4	19600,00	--	105840	--	--
		м3		--	--	--	--	--
93	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	0,085	112748,86	16526,11	9584	1405	2933
		км		20295,00	6243,75	1725	531	130
94	Е0126-3-6	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	85	431,47	7,62	36675	648	4591
		м		51,08	2,93	4342	249	100
95	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ	0,048	314500,00	--	15096	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			740890		
		Накладные расходы -	Тенге			61567		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48147		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			850604		

РАЗДЕЛ 4.ОТ КОТЕЛЬНОЙ

УТ-1 (ТК-1), РАЗРЕЗ 1-1

96	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692
		1шт		254,25	15,75	509	32	128
97	С130904-43	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	2490,00	--	4980	--	--
		шт		--	--	--	--	--
98	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	10	623,70	14,12	6237	141	1353
		м		100,35	5,29	1004	53	128
99	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227,00	--	908	--	--
		шт		--	--	--	--	--
100	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	1	903,94	14,83	904	15	259
		м		196,20	5,56	196	6	128

ТЕПЛОСЕТЬ ДУ 150 (95-70С) ОТ КОТЕЛЬНОЙ ДО ПРИЯМКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА (КАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА)

Каналы

101	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	7,821	1143,60	97,07	8944	759	1371
		м3		112,50	36,00	880	282	118
102	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	20,4	1986,57	564,43	40526	11514	21777
		м3		567,00	195,49	11567	3988	140
103	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	7,74	22000,00	--	170280	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	3,84	20800,00	--	79872	--	--
		м3		--	--	--	--	--
105	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,28	101,00	--	533	--	--
		м3		--	--	--	--	--
106	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	5,28	109,00	--	576	--	--
		м3		--	--	--	--	--
107	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	5,28	125,00	--	660	--	--
		м3		--	--	--	--	--
108	С143001-50	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	5,28	273,00	--	1441	--	--
		м3		--	--	--	--	--
109	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,28	232,00	--	1225	--	--
		м3		--	--	--	--	--
110	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	3,36	21400,00	--	71904	--	--
		м3		--	--	--	--	--
111	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	2,84	21100,00	--	59924	--	--
		м3		--	--	--	--	--
112	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	2,62	23200,00	--	60784	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
113	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	15,12	100,00	--	1512	--	--
		м3		--	--	--	--	--
114	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15,12	232,00	--	3508	--	--
		м3		--	--	--	--	--
115	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,018	60300,00	--	1085	--	--
		т		--	--	--	--	--
116	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,64	40,72	0,04	26	0	5
		м2		8,32		5	0	90
117	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,2	10297,30	1327,03	12357	1592	3268
		м3		2137,50	456,24	2565	547	105
118	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,2	200,00	--	240	--	--
		м3		--	--	--	--	--
119	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,2	232,00	--	278	--	--
		м3		--	--	--	--	--
120	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	63,46	245,44	3,82	15576	242	2904
		м2		37,35	1,44	2370	91	118
121	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0594	89308,57	2434,57	5305	145	2734
		т		31950,00	920,25	1898	55	140
122	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0594	64200,00	--	3813	--	--
		т		--	--	--	--	--
123	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4	40,72	0,04	163	0	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		8,32		33	0	90
124	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 159 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,06	362321,29	83195,41	21739	4992	11691
		км		126000,00	23881,50	7560	1433	130
125	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	60	1055,00	--	63300	--	--
		м		--	--	--	--	--
126	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 25 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,002	212117,21	46381,71	424	93	242
		км		76050,00	17015,25	152	34	130
127	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	2	99,00	--	198	--	--
		м		--	--	--	--	--
128	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорная с диэлектрической прокладкой из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,16	19600,00	--	42336	--	--
		м3		--	--	--	--	--
129	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1009
		1сальник		393,75		788	0	128
130	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	0,062	112748,86	16526,11	6990	1025	2139
		км		20295,00	6243,75	1258	387	130
131	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическомсвязующем толщиной 80 мм	2	374,70	7,09	749	14	102
		м		48,38	2,70	97	5	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	Е0126-4-6	**Изоляция трубопроводов диаметром 159 ммцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм**	60	944,22	16,79	56653	1007	5414
		м		83,93	6,30	5036	378	100
133	С11011-940	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ**	0,0775	314500,00	--	24374	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			775306		
		Накладные расходы -	Тенге			54990		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49818		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			880114		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1774472		
		Накладные расходы -	Тенге			149713		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115451		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2039636		

Временные здания и сооружения 2,9%	0,029	59 149
Итого с временными		2 098 785
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	66 112
Выслуга лет 1%	1%	20 988
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	8 395
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 194 280
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 194 280
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	4 901 030
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	4 901 030
СМР С учетом 2%	1,02	4 999 051

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			4 999 051		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			599 886		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			599 886		
		Итого СМР с НДС 12 %				5 598 937		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**5 598 937**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП **Присадков Р.С.**

11.12.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Малые архитектурные формы

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
За декабрь, 2013 г.

на Малые архитектурные формы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Т1-43-6	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа IV, строительные работы	16	11366,12	421,22	181858	6740	24426
		скамья		1310,10	143,82	20962	2301	105
2	Т1-43-4	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типов II и V, строительные работы	20	5717,30	152,63	114346	3053	19506
		скамья		889,35	39,48	17787	790	105
3	Т1-53-12	Цветочница типа 3, строительные работы	22	25250,70	1774,80	555515	39046	49050
		цветочн.		1531,20	592,20	33686	13028	105
4	Т1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	33	1471,62	2,50	48563	83	10556
		урна		355,42	--	11729	--	90
5	Т1-39-7	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	150095,48	3600,08	150095	3600	21054
		площадка		14916,00	913,68	14916	914	133
		Установка флагштоков						
8	1-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	5	209,01	180,88	1045	904	402
		яма		28,13	54,63	141	273	97
9	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,675	7246,57	66,01	4891	45	156
		м3		195,75	24,93	132	17	105
10	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы дресва	30	95,48	73,75	2864	2213	1318

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		21,38	11,67	641	350	133
11	010333-А60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	60	332,31	332,31	19939	19939	3988
		т		--	66,46	--	3988	100
12	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	60	187,58	164,40	11255	9864	3562
		м3		--	61,20	--	3672	97
13	справка заказчика	Стоимость щебенистой дресвы	30	277,24	--	8317	--	--
		м3		--	--	--	--	--
14	47-28-1	Устройство песчанной подготовки	6	68,04	--	408	--	526
		м2		68,04	--	408	--	129
15	30-8-92	Песок природный	0,6	844,00	--	506	--	--
		м3		--	--	--	--	--
16	27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	6	99,88	42,08	599	252	576
		м2		57,38	14,85	344	89	133
17	27-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	8	599,88	6,63	4799	53	1653
		м		153,68	1,76	1229	14	133
18	30-3-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	0,36	28200,00	--	10152	--	--
		м3		--	--	--	--	--
19	30-3-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	6	572,00	--	3432	--	--
		м2		--	--	--	--	--
20	Т1-50-3	Флагшток Ф-2, стоимость	5	84690,47	2486,87	423452	12434	46897
		флагшток		8266,50	665,52	41333	3328	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Т1-50-4	**Флагшток Ф-2, монтаж металлоконструкций**	5	9585,99	74,31	47930	372	405
		флагшток		65,58	24,31	328	122	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1589966		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1589966		
		Накладные расходы -	Тенге			184075		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106442		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			1880483		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			1880483		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	54 534
Итого с временными		1 935 017
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	60 953
Выслуга лет 1%	1%	19 350
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	7 740
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		2 023 060
Итого оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				2 023 060		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,234	2,234			4 519 516		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,234	2,234			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,234	2,234			4 519 516		
		СМР С учетом 2%	1,02			4 609 906		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			4 609 906		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			553 189		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			553 189		
		Итого СМР с НДС 12 %				5 163 095		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				5 163 095		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Электрическое освещение территории

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь, 2013 г.

на Электрическое освещение территории

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прайс-лист	Модульный выключатель BM40-1xL2-УХЛ3	19	161,11	--	3061	--	--
		шт		--	--	--	--	--
2	Прайс-лист	Выключатель автоматический АП50Б-3МТО2	6	1177,71	--	7066	--	--
		шт		--	--	--	--	--
3	8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	6	1008,70	32,70	6052	196	2539
		шт		441,00	4,50	2646	27	95
4	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	19	501,20	13,20	9523	251	4139
		шт		227,00	2,30	4313	44	95
5	Прайс-лист	Ящик управления ЯУО9601-3474У3.1-IP54	2	14754,23	--	29508	--	--
		шт		--	--	--	--	--
6	8-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	1054,60	39,60	2109	79	804
		шт		416,00	6,80	832	14	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	8-158-15	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**						
			26	**273,20**	**--**	**7103**	**--**	**4940**
		шт		**200,00**	**--**	**5200**	**--**	**95**
41	Прайс-лист	**Наконечник кабельный медный 120**						
			20	**179,28**	**--**	**3586**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**68008**		
		Накладные расходы -	Тенге			**12422**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4826**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**85256**		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	2 472
Итого с временными		87 728
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	2 763
Выслуга лет 1%	1%	877
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	351
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		91 719
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		91 719
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	204 859
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	204 859
СМР С учетом 2%	1,02	208 956
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	208 956
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	25 075

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			25 075		
		Итого СМР с НДС 12 %				234 031		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**234 031**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын " **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель **Присадков Р.С.**

11.12.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Вертикальная планировка

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь, 2013 г.

на Вертикальная планировка. Корректировка ИМРП за 2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			0		
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%			-		
		Итого с временными				-		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			-		
		Выслуга лет 1%	1%			-		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			-		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.						
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				-		
		Разница между ИМРП 2012года и ИМРП 2013 года за ноябрь 2012 года				6 020 057		
		Разница между ИМРП 2012года и ИМРП 2013 года за декабрь 2012 года				1 203 354		
		Итого разница				7 223 411		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,088				-		
		СМР С учетом 2%	1,02			7 367 879		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Оборудования с учетом 2%	1,02					
		Всего с учетом 2%	1,02			7 367 879		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			884 145		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%		12%		-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			884 145		
		Итого СМР с НДС 12 %				8 252 024		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				8 252 024		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора

ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Тепловые сети

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь , 2013 г.

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.(Установка электрокотла в Проходной)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Установка котла в проходной						
8	Е0118-1-2	**Установка электрических отопительных водогрейных котлов теплопроизводительностью более 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/**	1	21318,37	2048,24	21318	2048	17859
		1котел		13185,00	767,25	13185	767	128
9	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	3	343,48	3,96	1030	12	206
		м		52,20	1,49	157	4	128
10	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	2	473,47	39,24	947	78	692
		1шт		254,25	15,75	509	32	128
11	С130901-8	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм**	2	403,00		806	0	--
		шт				0	0	--
		Электромонтажные работы						
12	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	55	73,10	20,80	4021	1144	1453
		м		23,40	4,40	1287	242	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Ц0108-183-1	Ящик или короб для одножильных кабелей, количество кабелей до 2	1	4706,10	58,10	4706	58	2617
		шт		2723,00	31,50	2723	32	95
14	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655
		шт		340,00	4,50	680	9	95
15	Спрайс	Котел электро DHIPPO КЭО-БМ 9/380 мини с насосом	2	16083,45		32167	0	--
		шт				0	0	--
16	Спрайс	Сборка аварийная Watta	1	3068,80		3069	0	--
		шт				0	0	--
17	Спрайс	бак расширительный Warma	1	1700,78		1701	0	--
		шт				0	0	--
18	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,20		1093	0	760
		шт		200,00		800	0	95
19	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,015	248700,00		3731	0	--
		1000м				0	0	--
20	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,04	360600,00		14424	0	--
		1000м				0	0	--
21	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	1	1080,00		1080	0	--
		шт				0	0	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С151801-73	**Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ2-60 М1Б 56, 67 латунь**						
			2	7600,00		15200	0	--
		шт				0	0	--
23	Ц0108-158-15	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**						
			4	273,20		1093	0	760
		шт		200,00		800	0	95
24	С151610-5	**Комплект материалов для заделок**						
			4	3160,00		12640	0	--
		компл				0	0	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			120750		
		Стоимость оборудования -	Тенге			33868		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			33868		
		Стоимость СМР	Тенге			86882		
		Накладные расходы -	Тенге			25002		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6713		
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования: .	Тенге			118597		
		Оборудование	Тенге			33868		
		ИТОГО ПО АКТУ с оборудованием:	Тенге			152465		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	3 439
Итого с временными		122 036
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	3 844
Выслуга лет 1%	1%	1 220
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	488
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		127 588
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		33 868
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		161 456

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			284 974		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			75 646		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			360 620		
		СМР С учетом 2%	1,02			290 673		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			77 159		
		Всего с учетом 2%	1,02			367 832		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			34 881		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			9 259		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			44 140		
		Итого СМР с НДС 12 %				325 554		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				86 418		
		Всего с НДС 12 %				411 972		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" **Тлеужанов М.Ш.**

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП **Присадков Р.С.**

11.12.13.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Разбивка осей здания

АКТ ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь, 2013 г.

на Разбивка осей зданий и сооружений . Корректировка за 2012 год

Разница между ИМРП 2012года и ИМРП 2013 года за ноябрь 2012 года		29 658
СМР С учетом 2%	1,02	30 251
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	30 251
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	3 630
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%	3 630
Итого СМР с НДС 12 %		33 881
Итого Оборудования с НДС 12 %		-
Всего с НДС 12 %		33 881

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын "_____ Тлеужанов М.Ш.

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"_____ Присадков Р.С.

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане

Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012

Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь, 2013 г.

на Общестроительные работы. Надземная часть. Марка АР Водопонижение.Доп. работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Забивка свай и Водопонижение .						
		Производственный корпус						
1	5-53-3	**Бурение лидерных скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 3 под забивкку свай**	429	1077,51	803,01	462252	344491	261698
		м		229,50	300,95	98456	129108	115
2	4-8-3	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 10 м станками с дизельным двигателем**	108	1285,41	1056,69	138824	114122	43753
		м		202,50	187,04	21870	20200	104
3	1-215-12	**Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины, без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м**	10	1488,54	271,99	14885	2720	3341
		шт		414,00	63,27	4140	633	70
4	1-216-2	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м**	10	600,70	418,45	6007	4185	1932
		шт		182,25	93,78	1823	938	70
		Резервуары						
5	4-8-3	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 10 м станками с дизельным двигателем**	8	1285,41	1056,69	10283	8454	3241

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		202,50	187,04	1620	1496	104
6	1-215-12	Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины, без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	1	1488,54	271,99	1489	272	334
		шт		414,00	63,27	414	63	70
7	1-216-2	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	1	600,70	418,45	601	418	193
		шт		182,25	93,78	182	94	70
		Сети НВК						
8	4-8-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 10 м станками с дизельным двигателем	152	1285,41	1056,69	195382	160617	61578
		м		202,50	187,04	30780	28430	104
9	1-215-12	Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины, без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	15	1488,54	271,99	22328	4080	5011
		шт		414,00	63,27	6210	949	70
10	1-216-2	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	15	600,70	418,45	9011	6277	2898
		шт		182,25	93,78	2734	1407	70
		Водоотводная канава						
11	1-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	350	154,96	100,95	54237	35331	18216
		м		46,35	28,00	16223	9800	70
12	1-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	350	92,82	63,34	32486	22168	11848
		м		29,48	18,88	10318	6608	70
13	9-4-2	Монтаж металлических баков отстойников массой до 0,25 т	4	15164,69	3387,51	60659	13550	39508
		т		10192,50	782,01	40770	3128	90
14	1-217-1	Монтаж водоотводящего коллектора	450	154,96	100,95	69733	45426	23420
		м		46,35	28,00	20858	12600	70
15	1-217-2	Демонтаж водоотводящего коллектора	450	92,82	63,34	41768	28502	15233
		м		29,48	18,88	13266	8496	70
16	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2625	32,25	30,77	84668	80772	24864
		м3		1,42	8,34	3728	21906	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	183,75	262,72	--	48274	--	54550
		м3		262,72	--	48274	--	113
18	010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	4515	139,80	139,80	631197	631197	126239
		т		--	27,96	--	126239	100
19	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2625	3,79	3,24	9945	8516	4074
		м3		0,48	1,12	1260	2940	97
20	8-3-3	Устройство гравийного основания дренажной канавы	250	3967,77	100,89	991943	25223	47790
		м3		123,75	38,25	30938	9563	118
21	8-3-3	Устройство гравийного основания пластового дренажа двухслойного	2437,5	3967,77	100,89	9671439	245919	465953
		м3		123,75	38,25	301641	93234	118
22	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	15,5	40097,59	339,59	621513	5264	2905
		т		--	140,94	--	2185	133
23	23-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	43	25231,34	2538,55	1084948	109158	201014
		м3		2645,33	950,63	113749	40877	130
24	23-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	43	2073,55	1015,42	89163	43663	80406
		м3		1058,13	380,25	45500	16351	130
				Стены				
25	7-57-8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	1997,3635	101,12	38,87	201963	77638	112803
		м		25,65	14,69	51232	29341	140
				Земляные работы. Входные группы				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,9884	218,93	--	6346	--	7171
		м3		218,93	--	6346	--	113
27	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	44,9616	251,77	--	11320	--	12792
		м3		251,77	--	11320	--	113
28	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	156,774765	38,69	36,92	6066	5789	1782
		м3		1,70	10,01	267	1570	97
29	1-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	243,16086	42,56	40,62	10348	9876	3040
		м3		1,87	11,02	456	2679	97
30	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,703243	262,72	--	1236	--	1396
		м3		262,72	--	1236	--	113
31	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,2948258	288,99	--	2108	--	2382
		м3		288,99	--	2108	--	113
32	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,703243	262,72	--	1236	--	1396
		м3		262,72	--	1236	--	113
33	1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,2948258	288,99	--	2108	--	2382
		м3		288,99	--	2108	--	113
34	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	73,95	32,25	30,77	2385	2275	700

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		1,42	8,34	105	617	97
35	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	947,77125	21,67	--	20538	--	4108
		т		4,33	--	4108	--	100
36	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	473,885625	3,79	3,24	1795	1537	735
		м3		0,48	1,12	227	531	97
37	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	382,649625	32,25	30,77	12342	11774	3624
		м3		1,42	8,34	543	3193	97
38	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	765,29925	21,67	--	16584	--	3317
		т		4,33	--	3317	--	100
39	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	144,794888	6,83	6,83	988	988	262
		м3		--	1,87	--	270	97
40	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	267,854737	134,10	--	35919	--	40589
		м3		134,10	--	35919	--	113
41	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	114,794888	21,55	4,52	2473	518	1896
		м3		17,03	--	1955	--	97
				Стены				
42	7-57-8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	1997,3635	101,12	38,87	201963	77638	112803
		м		25,65	14,69	51232	29341	140
				Перегородки				
43	10-89-2	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	6	1067,23	1,72	6403	10	1009
		шт		139,50	0,65	837	4	120
				Перегородки гипсокартонные тип С363 толщ. 150мм на отм. 0.00 АБК и производственный корпус				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	10-89-2	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	9	1067,23	1,72	9605	15	1514
		шт		139,50	0,65	1256	6	120
		Перегородки гипсокартонные тип С362 толщ. 125мм на отм. +3.6 АБК						
45	10-89-2	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	20	1067,23	1,72	21345	34	3364
		шт		139,50	0,65	2790	13	120
		Перегородки гипсокартонные тип С363 толщ. 150 мм на отм. +3.6 АБК						
46	10-89-2	Оформление /обделка/ дверных проемов вперегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	20	1067,23	1,72	21345	34	3364
		шт		139,50	0,65	2790	13	120
		Перегородки гипсокартонные тип С365 толщ. 65 мм на отм. +3.6 АБК						
47	10-89-2	Оформление /обделка/ дверных проемов вперегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	18	1067,23	1,72	19210	31	3027
		шт		139,50	0,65	2511	12	120
		Полы						
48	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(под линолеум)	243,54	270,87	9,95	65969	2423	16757
		м2		52,20	3,74	12713	911	123
49	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	243,54	46,79	0,67	11396	163	264
		м2		0,63	0,25	153	61	123
50	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	57,33	333,23	13,43	19104	770	5052
		м2		66,60	5,04	3818	289	123
51	11-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	243,54	57,91	0,67	14103	163	264
		м2		0,63	0,25	153	61	123
52	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,33	270,87	9,95	15529	570	3945
		м2		52,20	3,74	2993	214	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	57,33	46,79	0,67	2683	38	62
		м2		0,63	0,25	36	14	123
		Тип 4						
54	11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	89,76	333,23	13,43	29910	1205	7909
		м2		66,60	5,04	5978	452	123
55	11-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	89,76	57,91	0,67	5198	60	97
		м2		0,63	0,25	57	22	123
		Полы хим стойкие в помещении сейфа, отдела контроля						
56	13-38-6 прим	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 4 мм	168,61	777,82	1,57	131148	265	117795
		м2		776,25	--	130884	--	90
57	Прайс-лист ТОО "БАСФ Центральная Азия"	Стоимость грунтовки "Primer SC"	3,03498	854,52	--	2593	--	--
		кг		--	--	--	--	--
58	Прайс-лист ТОО "БАСФ Центральная Азия"	Стоимость особо прочного напольного покрытия на полиуретановой основе Ucrete UД 200 толщиной 4 мм	80,9328	309,27	--	25030	--	--
		кг		--	--	--	--	--
59	13-53-3	Приготовление химстойкого полимерраствора	0,0404664	4004,23	838,04	162	34	116
		м3		2873,25	315,00	116	13	90
60	11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	168,61	127,03	9,83	21419	1657	24657
		м2		115,20	3,69	19424	622	123
		Окраска полов коридора и шлюза 1-2 полимерной краской						
61	13-13-11 К=2	Огрунтовка праймером Ризопокс бетонных и оштукатуренных поверхностей	482,8	12,54	0,14	6054	68	5101
		м2		11,70	0,04	5649	19	90
62	прайс Казполмонтаж	Праймер Ризопокс 1100	193,12	462,17	--	89254	--	--
		кг		--	--	--	--	--
63	13-31-9	Окраска бетонной поверхности базовым слоем Ризопокс 4610	482,8	83,29	0,94	40212	454	35939

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		82,35	0,36	39759	174	90
64	прайс Казполмонтаж	Эпоксидная Краска Ризопокс 4610	241,4	462,17	--	111567	--	--
		кг		--	--	--	--	--
				Линолеум в спортзал				
65	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	826,45	123,63	4,90	102174	4050	61348
		м2		58,50	1,85	48347	1529	123
66	1-1-352	Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове /релин/	909,095	1060,00	--	963641	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				Перегородки и проемы				
67	10-88-4	Демонтаж перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией с толщиной 150 мм	86	411,25	18,23	35367	1568	38421
		м2		365,40	6,90	31424	593	120
68	10-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией с толщиной 150 мм	203,2	2463,88	22,79	500661	4631	113476
		м2		456,75	8,62	92812	1752	120
69	10-88-4	Демонтаж перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией с толщиной 125 мм	68,76	411,25	18,23	28277	1254	30719
		м2		365,40	6,90	25125	474	120
70	10-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией с толщиной 125 мм	55,65	2463,88	22,79	137115	1268	31077
		м2		456,75	8,62	25418	480	120
71	10-83-1	Устройство фальшстен с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 65 мм	152,91	618,80	11,18	94620	1710	23277
		м2		122,63	4,23	18751	647	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	303,2	358,58	3,43	108721	1040	23890
		м2		73,73	1,31	22355	397	105
73	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	303,2	358,58	3,43	108721	1040	23890
		м2		73,73	1,31	22355	397	105
74	15-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	303,2	372,09	2,33	112818	706	35809
		м2		111,60	0,88	33837	267	105
75	56-11-2	Увеличение дверного проема в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	1	698,67	30,35	699	30	725
		шт		668,32	2,93	668	3	108
76	56-11-4	Демонтаж дверных коробок в перегородках	1	119,71	8,29	120	8	121
		шт		111,42	0,18	111	--	108
77	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2	330,85	32,08	662	64	683
		м2		272,25	12,13	545	24	120
		Работы в санузле						
78	15-17-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж кафельного покрытия в санузлах	5	271,33	4,62	1357	23	1396
		м2		265,25	3,14	1326	16	104
79	15-17-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Монтаж кафельного покрытия в санузлах	5	1561,93	4,62	7810	23	1396
		м2		265,25	3,14	1326	16	104
80	17-3-4	Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	2	21796,49	84,74	43593	169	1486
		комплект		549,00	31,50	1098	63	128
		Лестница из нержавеющей стали в помещении лаборатории						
81	7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию	6,2	210,51	12,56	1305	78	1604
		м		180,00	4,75	1116	29	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	Прайс-лист"Хром-KZ"	Изготовление и монтаж лестницы и ограждений из нержавеющей стали	1	596012,02	--	596012	--	--
		шт		--	--	--	--	--
				Металлопластиковые перегородки в лаборатории				
83	9-45-3	Монтаж металлопластиковых перегородок	81	965,99	28,84	78245	2336	68318
		м2		927,00	10,15	75087	822	90
84	Прайс-лист ТОО "Астана-Мегаполис"	Стоимость металлопластиковой прегородки для Лаборатории	81	16620,68	--	1346275	--	--
		м2		--	--	--	--	--
85	10-29-1	Герметизация стыков	81	56,57	0,09	4582	7	5495
		м2		56,48	0,05	4575	4	120
86	9-41-2	Обрамление полимерными листами откосов дверей	0,2198	4370,01	1999,23	961	439	396
		т		1566,00	436,70	344	96	90
87	Прайс-лист	Лист с полимерным покрытием	20	813,23	--	16265	--	--
		м2		--	--	--	--	--
				Пробивка отверстий под установку патрубка в лаборатории				
88	46-41-1	Разборка бетонных оснований	0,009	2399,04	1107,54	22	10	15
		м3		1291,50	418,50	12	4	100
89	46-30-6	Пробивка отверстий в бетонных полах, площадью до 500 см2	2	422,62	200,07	845	400	596
		отверст.		222,55	75,58	445	151	100
90	46-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 160 мм с применением охлаждающей жидкости/воды/	2	256,17	119,79	512	240	367
		отверст.		113,63	70,10	227	140	100
91	46-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,009	16988,15	203,35	153	2	60
		м3		6633,00	76,50	60	1	100
92	16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50 мм	2	5180,96	63,90	10362	128	2644
		1врезка		1008,00	24,75	2016	50	128
93	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	2	1700,00	--	3400	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
94	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772
		1сальник		301,50	--	603	--	128
95	11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	0,045	127,03	9,83	6	--	7
		м2		115,20	3,69	5	--	123
96	13-13-11 К=2	Огрунтовка праймером Ризопакс бетонных и оштукатуренных поверхностей	0,045	12,54	0,14	1	--	--
		м2		11,70	0,04	1	--	--
97	Прайс-лист"Казполмонтаж"	Праймер Ризопокс 1100	0,027	462,17	--	12	--	--
		кг		--	--	--	--	--
98	13-31-9	Окраска бетонной поверхности базовым слоем Ризопокс 4610	0,0225	88,05	0,94	2	--	2
		м2		82,35	0,36	2	--	90
99	Прайс-лист"Казполмонтаж"	Эпоксидная краска Ризопокс 4610	0,0225	462,17	--	10	--	--
		кг		--	--	--	--	--
				Увеличение площадки под автостоянку				
100	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишний грунт	55	41,98	40,04	2309	2202	687
		м3		1,87	11,00	103	605	97
101	010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	106,7	21,67	21,67	2312	2312	462
		т		--	4,33	--	462	100
102	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	55	4,64	4,10	255	225	85
		м3		0,48	1,12	26	62	97
103	1-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1199,034	53,93	52,10	64665	62475	11335
		м3		1,83	7,92	2189	9496	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	1-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка вручную	37,17	302,12	--	11230	--	12690
		м3		302,12	--	11230	--	113
105	1-173-2	Водоотлив из котлованов	318,6	343,74	343,74	109516	109516	68561
		м3		--	221,85	--	70681	97
106	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	839,3238	6,83	6,83	5729	5729	1520
		м3		--	1,87	--	1567	97
107	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	359,7102	134,10	--	48237	--	54508
		м3		134,10	--	48237	--	113
108	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	839,3238	21,55	4,52	18084	3790	13865
		м3		17,03	--	14294	--	97
109	27-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума толщ. 50мм	531	512,66	17,70	272220	9400	8997
		м2		7,88	4,86	4184	2581	133
110	27-49-11	Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий с применением битумной эмульсии, на каждый 1 см толщины слоя добавлять или исключать	531	-268,03	-1,69	-142322	-895	-643
		м2		-0,21	-0,70	-112	-372	133
111	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	531	33,43	29,06	17751	15431	7973
		м2		1,03	10,26	547	5448	133
112	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы дресва	31,86	95,48	73,75	3042	2350	1400
		м3		21,38	11,67	681	372	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	010333-А60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1						
			63,72	332,31	332,31	21175	21175	4235
		т		--	66,46	--	4235	100
114	справка заказчика	Стоимость щебенистой дресвы						
			63,72	277,24	--	17666	--	--
		м3		--	--	--	--	--
115	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщиной 5 см						
			531	487,02	15,35	258608	8152	7769
		м2		5,94	5,06	3154	2687	133
116	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3						
			531	116,04	--	61617	--	14
		м2		0,02	--	11	--	133
117	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщиной 5 см						
			531	512,35	15,35	272059	8152	7769
		м2		5,94	5,06	3154	2687	133
118	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3						
			531	122,25	--	64915	--	14
		м2		0,02	--	11	--	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20975927	20975928	
		Накладные расходы -	Тенге			2712644		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1421314		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25109885		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			20975927		
		Накладные расходы -	Тенге			2712644		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1421314		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			25109885		
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%			728 187		
		Итого с временными				25 838 072		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			813 899		
		Выслуга лет 1%	1%			258 381		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			103 352		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				27 013 704		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.						
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				27 013 704		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			60 336 405		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			60 336 405		
		СМР С учетом 2%	1,02			61 543 133		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			61 543 133		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			7 385 176		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			7 385 176		
		Итого СМР с НДС 12 %				68 928 309		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего с НДС 12 %				68 928 309		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" _____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" _____ **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта :Проезды и площадки

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь . 2013 г.

на Проезды и площадки

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.В границах участка						
		Тротуары тип 3, S=220м2						
32	27-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщиной 5 см**	110	512,35	15,35	56359	1689	1609
		м2		5,94	5,06	653	557	133
33	27-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	110	122,25		13448	0	3
		м2		0,02		2	0	133
		Укладка усиленных жб плит поверх лотков						
40	27-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	31,5	1018,16	68,13	32072	2146	1430
		м3		21,38	12,76	673	402	133
41	27-57-1	**Устройство бетонных плитных тротуаров**	210	122,86	49,85	25801	10469	24210
		м2		69,08	17,60	14507	3696	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	30-3-31 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 100 мм	210	866,00		181860	0	--
		м2				0	0	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			309540		
		Накладные расходы -	Тенге			27252		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20208		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			357000		
		РАЗДЕЛ 2.За пределами участка						
		Проезды тип 1, S=205м2						
50	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщиной 5 см	102,5	487,02	15,35	49920	1573	1500
		м2		5,94	5,06	609	519	133
51	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	102,5	116,04		11894	0	3
		м2		0,02		2	0	133
52	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщиной 5 см	102,5	512,35	15,35	52516	1573	1500
		м2		5,94	5,06	609	519	133
53	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	102,5	122,25		12531	0	3
		м2		0,02		2	0	133
		Тротуары тип 3, S=400м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	-400	19,95	15,58	-7980	-6232	-3474
		м2		1,03	5,50	-412	-2200	133
66	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	-200	95,48	73,75	-19096	-14750	-8791
		м3		21,38	11,67	-4276	-2334	133
67	010333-А60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	-400	332,31	332,31	-132924	-132924	-26584
		т			66,46	0	-26584	100
68	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	-200	187,58	164,40	-37516	-32880	-11873
		м3			61,20	0	-12240	97
69	справка заказчика	Стоимость щебенистой дресвы	-200	277,24		-55448	0	--
		м3				0	0	--
70	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм толщиной 0,10 м щебень фракции 10-20 мм	-400	40,45	34,29	-16180	-13716	-7874
		м2		6,01	8,79	-2404	-3516	133
71	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	-400	-10,27	-9,57	4108	3828	1867
		м2		-0,70	-2,81	280	1124	133
72	30-8-35	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1200, фракция 10-20 мм	-51,233333	2190,00		-112201	0	--
		м3				0	0	--
73	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщиной 5 см	-200	512,35	15,35	-102470	-3070	-2926
		м2		5,94	5,06	-1188	-1012	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	27-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**-200**	**122,25**		**-24450**	**0**	**-5**
		м2		**0,02**		**-4**	**0**	**133**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-377296**		
		Накладные расходы -	Тенге			**-56654**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-26037**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**-459987**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**-67756**		
		Накладные расходы -	Тенге			**-29402**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-5829**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**-102987**		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	-	2 987
Итого с временными		-	105 974
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	-	3 338
Выслуга лет 1%	1%	-	1 060
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	-	424
Итого по главе 9			
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-	110 796
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		-	110 796
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-	247 488
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			- 247 468		
		СМР С учетом 2%	1,02			- 252 417		
		Оборудований с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			- 252 417		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			- 30 290		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			- 30 290		
		Итого СМР с НДС 12 %				- 282 707		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				- 282 707		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП **Присадков Р.С.**

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Наружные электрические сети

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь, 2013 г.

на Дополнительные работы. Увеличение мощности плавильной печи

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц0108-147-14	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг	160	84,30	13,00	13488	2080	10154
		м		64,40	2,40	10304	384	95
2	СНЭС.С-4 цена поставщика	Кабель ВВГнг 5х120 ВВГнг-1кВ	160	8372,43	--	1339589	--	--
		м		--	--	--	--	--
3	Ц0108-494-1	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2	10	324,80	68,40	3248	684	1717
		шт		177,00	3,70	1770	37	95
4	СНЭС.С-27 цена поставщика	Медные кабельные наконечники: ТМ 120-12-18(КВТ)	10	231,02	--	2310	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
5	Ц0108-526-5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	1	1827,60	57,60	1828	58	723
		шт		752,00	9,00	752	9	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	СЭО.С-13 цена поставщика	Выкл.Автомат. 400А	1	25880,85	--	25881	--	--
		шт.		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1386344		
		Накладные расходы -	Тенге			12594		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83936		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1482874		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	43 003
Итого с временными		1 525 877
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	48 065
Выслуга лет 1%	1%	15 259
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	6 104
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 595 305
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		1 595 305
Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	3 563 190
Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	-
Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548	3 563 190
СМР С учетом 2%	1,02	3 634 454
Оборудования с учетом 2%	1,02	-
Всего с учетом 2%	1,02	3 634 454
Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%	436 134
Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%	-
Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%	436 134

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого СМР с НДС 12 %				4 070 588		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				4 070 588		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд" **Присадков Р.С.**

11.12.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь, 2013 г.

на Силовое электрооборудование (заземление плавильной печи)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прайс-лист	Кабель ВВГнг 1х16	0,005	138653,79	--	693	--	--
		км		--	--	--	--	--
2	Прайс-лист	Кабель ВВГнг 1х35	0,045	290473,46	--	13071	--	--
		км		--	--	--	--	--
3	Прайс-лист	Труба диам.20 атмосферостойкая (серии 6UF)	12	28,41	--	341	--	--
		м		--	--	--	--	--
4	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6	125,60	64,10	754	385	326
		м		41,40	15,80	248	95	95
5	8-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	6	39,50	3,50	237	21	151
		м		25,90	0,70	155	4	95
6	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	12	27,70	2,10	332	25	230
		м		19,70	0,50	236	6	95
7	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	38	73,10	20,80	2778	790	1003
		м		23,40	4,40	889	167	95
8	8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,20	--	1093	--	760

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		200,00	--	800	--	95
9	16-10-5	Муфта концевая (к-т материалов для заделок)	4	3160,00	--	12640	--	--
		компл		--	--	--	--	--
10	8-472-2	Плита заземления (медная)	1,6	61,90	3,30	99	5	36
		м		23,00	0,40	37	1	95
11	8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	2	107,30	3,50	215	7	63
		м		32,40	0,40	65	1	95
12	1-1-387	Плита медная 1600х1600х5	0,116	387900,00	--	44996	--	--
		т		--	--	--	--	--
13	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,3	218,93	--	2036	--	2301
		м3		218,93	--	2036	--	113
14	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,3	134,10	--	845	--	955
		м3		134,10	--	845	--	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			80130		
		Накладные расходы -	Тенге			5825		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5157		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			91112		

Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%	2 642
Итого с временными		93 754
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%	2 953
Выслуга лет 1%	1%	938
Доп. отпуска 0,4%	0,4%	375
Итого по главе 9		
Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		98 020
Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		
Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		98 020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			218 932		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			218 932		
		СМР С учетом 2%	1,02			223 311		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			223 311		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			26 797		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всег налога на добавленную стоимость 12%	12%			26 797		
		Итого СМР с НДС 12 %				250 108		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				**250 108**		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын"

Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын" **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"_____ Присадков Р.С.

11.12.13

Заказчик ТОО "Тау-Кен Алтын"
Подрядчик ТОО "ТОП Лтд"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО Аффинажного завода в г.Астане
Договор № 9/22 - от 18 сентября 2012
Наименование объекта : Производственный корпус

АКТ ПРИЕМКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

За декабрь , 2013 г.

на Общестроительные работы. Надземная часть. Марка АР Доп. Работы. Стеллажи.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стеллажи						
1	9-62-8 и доп.вып.12	**Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях**	9,724	25987,18	4444,95	252699	43223	179373
		т		19800,00	696,02	192535	6768	90
2	9-29-1	**Монтаж стеллажей и стремянок**	9,724	13711,47	5475,87	133330	53247	57698
		т		5040,00	1552,87	49009	15100	90
3	1-4-86	**Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/**	10,6964	45500,00	--	486686	--	--
		т		--	--	--	--	--
4	13-44-7	**Очистка щетками**	87,3936	60,75	--	5309	--	4778
		м2		60,75	--	5309	--	90
5	13-44-9	**Обеспыливание**	87,3936	59,00	47,75	5156	4173	2300
		м2		11,25	18,00	983	1573	90
6	13-45-4	**Обезжиривание поверхностей бензином**	87,3936	15,94	0,11	1393	10	568
		м2		7,18	0,05	627	4	90
7	13-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз с внутренней и наружной стороны**	43,6968	21,80	0,05	953	2	230
		м2		5,81	0,02	254	1	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серой эмалью ПФ-115	43,6968	20,36	0,02	890	1	164
		м2		4,16	--	182	--	90
9	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей белой эмалью ПФ-115	43,6968	20,36	0,02	890	1	164
		м2		4,16	--	182	--	90
10	10-50-5	Устройство по стелажжам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	289	529,44	13,00	153008	3757	17701
		м2		46,13	4,91	13332	1419	120
11	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных щитов на 2 раза	289	335,93	3,76	97084	1087	47957
		м2		156,60	1,44	45257	416	105
12	10-7-3	Обшивка стеллажей фанерой толщиной 18 мм	73	129,31	4,32	9440	315	10788
		м2		121,50	1,64	8870	120	120
13	1-2-107	Фанера бакелизированная, марка ФБС, толщина 14-18 мм	1,46	115800,00	--	169068	--	--
		м3		--	--	--	--	--
14	34-60-8	Облицовка фанеры для стеллажей сукном	73	304,02	1,20	22193	88	24066
		м2		299,25	0,45	21845	33	110
15	Прайс лист	Сукно	146	3326,87	--	485723	--	--
		м2		--	--	--	--	--
16	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,05	525600,00	--	26280	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1850102		
		Накладные расходы -	Тенге			345787		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131753		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2327642		

Временные здания и сооружения 2,9% 2,9% 67 502

Итого с временными 2 395 144

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3,150%			75 447		
		Выслуга лет 1%	1%			23 951		
		Доп. отпуска 0,4%	0,4%			9 581		
		Итого по главе 9						
		Итого СМР по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				2 504 123		
		Итого Оборудования по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.						
		Всего по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				2 504 123		
		Итого СМР по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			5 593 079		
		Итого Оборудования по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			-		
		Всего по сметному расчету в текущих ценах 2012 г. К=2,233548	2,233548			5 593 079		
		СМР С учетом 2%	1,02			5 704 941		
		Оборудования с учетом 2%	1,02			-		
		Всего с учетом 2%	1,02			5 704 941		
		Налог на добавленную стоимость СМР 12%	12%			684 593		
		Налог на добавленную стоимость Оборудования 12%	12%			-		
		Всего налога на добавленную стоимость 12%	12%			684 593		
		Итого СМР с НДС 12 %				6 389 534		
		Итого Оборудования с НДС 12 %				-		
		Всего с НДС 12 %				6 389 534		

Заказчик: ТОО"Тау-Кен Алтын" **Подрядчик : ТОО "ТОП Лтд"**

И.О.Директора ТОО "Тау-Кен Алтын"_____ **Тлеужанов М.Ш.**

Первый Заместитель директора ТОО "ТОП Лтд"_____ **Присадков Р.С.**