Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2019г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			дополнительное соглашение к договору №03-3/77 от 05.03.2018					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	93 632 170,96			83 600 152,64			10 032 018,32	93 632 170,96
в т.ч. За май 2019г.		17 234 954,91		15 388 352,60			1 846 602,31	17 234 954,91

Итого к оплате за май 2019г: 17 234 954,91 (семнадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят четыре) тенге 91 (девяносто одна) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор: Дополнительное соглашение №2 к договору №03-3/77 от 05.03.2018

АКТ №6
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 11.Кровля					
110	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**396,0000**		**419,17**	**165991,40**
		Итого оплата труда:				**142,39**	**56384,82**
		Итого эксплуатация машин:				**62,75**	**24849,33**
		Итого материалов:				**228,82**	**90612,74**
		Накладные расходы	%	--		101,48	40187,44
		Сметная прибыль	%	8		41,65	16494,31
		Сметная стоимость:				**562,31**	**222673,14**
111	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**396,0000**		**-125,77**	**-49803,32**
		Итого оплата труда:				**-7,01**	**-2776,95**
		Итого эксплуатация машин:				**-9,23**	**-3656,58**
		Итого материалов:				**-111,81**	**-44275,29**
		Накладные расходы	%	--		-9,46	-3744,26
		Сметная прибыль	%	8		-10,82	-4283,81
		Сметная стоимость:				**-146,04**	**-57831,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**396,0000**		**464,02**	**183753,44**
		Итого оплата труда:				**86,19**	**34131,18**
		Итого эксплуатация машин:				**14,13**	**5596,22**
		Итого материалов:				**366,02**	**144943,28**
		Накладные расходы	%	--		70,35	27857,33
		Сметная прибыль	%	8		42,75	16928,86
		Сметная стоимость:				**577,12**	**228539,64**
113	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**396,0000**		**466,64**	**184790,56**
		Итого оплата труда:				**225,28**	**89209,51**
		Итого эксплуатация машин:				**28,40**	**11248,34**
		Итого материалов:				**219,81**	**87043,93**
		Накладные расходы	%	--		152,23	60282,60
		Сметная прибыль	%	8		49,51	19605,85
		Сметная стоимость:				**668,38**	**264679,01**
114	**21-110103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**79,2000**		**25522,75**	**2021401,80**
		Накладные расходы	%	--		1082,16	85707,44
		Сметная прибыль	%	8		2128,39	168568,74
		Сметная стоимость:				**28733,31**	**2275678,00**
115	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**14,4420**		**59259,41**	**855824,43**
		Итого оплата труда:				**12063,43**	**174220,00**
		Итого эксплуатация машин:				**807,34**	**11659,64**
		Итого материалов:				**46709,68**	**674581,16**
		Накладные расходы	%	--		10032,40	144887,90
		Сметная прибыль	%	8		5543,34	80056,99
		Сметная стоимость:				**74835,16**	**1080769,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**14,4420**		**5241,64**	**75699,78**
		Итого оплата труда:				**431,47**	**6231,32**
		Итого эксплуатация машин:				**33,25**	**480,21**
		Итого материалов:				**4791,18**	**69194,16**
		Накладные расходы	%	--		491,21	7094,00
		Сметная прибыль	%	8		458,63	6623,50
		Сметная стоимость:				**6191,47**	**89417,28**
117	**21-130205-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкер забиваемый размерами 12 мм х 80 мм**	**1000 шт.**	**0,4700**		**46416,99**	**21815,99**
		Накладные расходы	%	--		1968,08	925,00
		Сметная прибыль	%	8		3870,81	1819,28
		Сметная стоимость:				**52255,88**	**24560,26**
118	**21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,0497**		**207021,79**	**10291,05**
		Накладные расходы	%	--		8777,72	436,34
		Сметная прибыль	%	8		17263,96	858,19
		Сметная стоимость:				**233063,48**	**11585,59**
119	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1531**		**205629,70**	**31481,91**
		Накладные расходы	%	--		8718,70	1334,83
		Сметная прибыль	%	8		17147,87	2625,34
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**35442,08**
120	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,1127**		**203265,09**	**22916,11**
		Накладные расходы	%	--		8618,44	971,64
		Сметная прибыль	%	8		16950,68	1911,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**25798,77**
121	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**111,4650**		**593,64**	**66170,08**
		Накладные расходы	%	--		25,17	2805,61
		Сметная прибыль	%	8		49,50	5518,06
		Сметная стоимость:				**668,32**	**74493,75**
122	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**738,0000**		**181,99**	**134311,44**
		Итого оплата труда:				**16,20**	**11955,30**
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**1138,24**
		Итого материалов:				**164,91**	**121706,43**
		Накладные расходы	%	--		17,81	13147,20
		Сметная прибыль	%	8		15,98	11796,69
		Сметная стоимость:				**215,79**	**159255,33**
123	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2,0000**		**3733,95**	**7467,89**
		Итого оплата труда:				**3443,02**	**6886,04**
		Итого эксплуатация машин:				**487,23**	**974,45**
		Накладные расходы	%	--		2304,54	4609,09
		Сметная прибыль	%	8		483,08	966,16
		Сметная стоимость:				**6521,57**	**13043,14**
124	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**738,0000**		**4363,22**	**3220053,73**
		Итого оплата труда:				**930,28**	**686545,99**
		Итого эксплуатация машин:				**53,78**	**39690,07**
		Итого материалов:				**3394,77**	**2505343,18**
		Накладные расходы	%	--		731,92	540160,00
		Сметная прибыль	%	8		407,61	300817,10
		Сметная стоимость:				**5502,75**	**4061030,83**
125	**21-100102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**22,5000**		**679,47**	**15288,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		28,81	648,21
		Сметная прибыль	%	8		56,66	1274,90
		Сметная стоимость:				**764,94**	**17211,19**
126	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**7,0854**		**1056,29**	**7484,25**
		Итого оплата труда:				**807,25**	**5719,72**
		Итого эксплуатация машин:				**53,78**	**381,06**
		Итого материалов:				**210,87**	**1494,12**
		Накладные расходы	%	--		519,38	3680,03
		Сметная прибыль	%	8		126,05	893,14
		Сметная стоимость:				**1701,73**	**12057,42**
127	**11-200301-0103 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1370,54**	**2741,07**
		Итого оплата труда:				**963,71**	**1927,42**
		Итого эксплуатация машин:				**84,16**	**168,32**
		Итого материалов:				**349,41**	**698,81**
		Накладные расходы	%	--		664,87	1329,74
		Сметная прибыль	%	8		162,83	325,66
		Сметная стоимость:				**2198,24**	**4396,48**
128	**23-050306-2223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Жалюзийные решетки**	**шт.**	**2,0000**		**23700,08**	**47400,16**
		Накладные расходы	%	--		1004,88	2009,77
		Сметная прибыль	%	8		1976,40	3952,79
		Сметная стоимость:				**26681,36**	**53362,72**
129	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**268,8000**		**1920,38**	**516199,22**
		Итого оплата труда:				**521,11**	**140073,27**
		Итого эксплуатация машин:				**7,47**	**2008,56**
		Итого материалов:				**1393,86**	**374670,55**
		Накладные расходы	%	--		387,79	104237,83
		Сметная прибыль	%	8		184,65	49634,96
		Сметная стоимость:				**2492,83**	**670072,01**
130	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство подшивки карниза**	**м2 покрытия**	**72,0000**		**1920,38**	**138267,65**
		Итого оплата труда:				**521,11**	**37519,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,47**	**538,01**
		Итого материалов:				**1393,86**	**100358,18**
		Накладные расходы	%	--		387,79	27920,85
		Сметная прибыль	%	8		184,65	13295,08
		Сметная стоимость:				**2492,83**	**179483,57**
131	**21-100104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**110,1100**		**1929,05**	**212407,70**
		Накладные расходы	%	--		81,79	9006,09
		Сметная прибыль	%	8		160,87	17713,10
		Сметная стоимость:				**2171,71**	**239126,88**
			Ограждение кровли				
132	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**100,2400**		**51,21**	**5133,47**
		Итого оплата труда:				**35,23**	**3531,17**
		Итого эксплуатация машин:				**13,64**	**1367,15**
		Итего материалов:				**5,91**	**592,37**
		Накладные расходы	%	--		22,88	2293,68
		Сметная прибыль	%	8		5,93	594,17
		Сметная стоимость:				**80,02**	**8021,32**
133	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1193**		**211256,61**	**25202,91**
		Накладные расходы	%	--		8957,28	1068,60
		Сметная прибыль	%	8		17617,11	2101,72
		Сметная стоимость:				**237831,00**	**28373,24**
134	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4760**		**200100,36**	**95247,77**
		Накладные расходы	%	--		8484,26	4038,51
		Сметная прибыль	%	8		16686,77	7942,90
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**107229,18**
			Снегоуловитель				

1	2	3	4	5	6	7	8
135	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Снегоуловитель**	**м ограждения**	**66,3000**		**51,21**	**3395,34**
		Итого оплата труда:				**35,23**	**2335,56**
		Итого эксплуатация машин:				**13,64**	**904,25**
		Итого материалов:				**5,91**	**391,80**
		Накладные расходы	%	--		22,88	1517,07
		Сметная прибыль	%	8		5,93	392,99
		Сметная стоимость:				**80,02**	**5305,41**
136	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,6986**		**205629,70**	**143657,02**
		Накладные расходы	%	--		8718,70	6091,06
		Сметная прибыль	%	8		17147,87	11979,85
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**161727,92**
137	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**44,8800**		**45,42**	**2038,46**
		Итого оплата труда:				**16,35**	**733,87**
		Итого эксплуатация машин:				**0,92**	**41,29**
		Итого материалов:				**28,30**	**1270,14**
		Накладные расходы	%	--		11,16	501,05
		Сметная прибыль	%	8		4,53	203,16
		Сметная стоимость:				**61,11**	**2742,67**
138	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**44,8800**		**113,61**	**5098,93**
		Итого оплата труда:				**23,24**	**1043,14**
		Итого эксплуатация машин:				**1,46**	**65,48**
		Итого материалов:				**89,22**	**4004,00**
		Накладные расходы	%	--		17,95	805,55
		Сметная прибыль	%	8		10,52	472,36
		Сметная стоимость:				**142,09**	**6376,84**
			Лестница и люк				
140	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0770**		**38266,28**	**2948,03**
		Итого оплата труда:				**20258,44**	**1560,71**
		Итого эксплуатация машин:				**15614,49**	**1202,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**7013,41**	**540,31**
		Накладные расходы	%	--		14482,98	1115,77
		Сметная прибыль	%	8		4219,94	325,10
		Сметная стоимость:				**56969,20**	**4388,91**
141	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0006**		**211256,39**	**135,20**
		Накладные расходы	%	--		8957,27	5,73
		Сметная прибыль	%	8		17617,09	11,27
		Сметная стоимость:				**237830,75**	**152,21**
142	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0764**		**218240,80**	**16673,60**
		Накладные расходы	%	--		9253,41	706,96
		Сметная прибыль	%	8		18199,54	1390,44
		Сметная стоимость:				**245693,75**	**18771,00**
143	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0451**		**47953,56**	**2160,79**
		Итого оплата труда:				**44898,75**	**2023,14**
		Итого эксплуатация машин:				**2746,53**	**123,76**
		Итого материалов:				**1365,64**	**61,54**
		Накладные расходы	%	--		30535,93	1375,95
		Сметная прибыль	%	8		6279,16	282,94
		Сметная стоимость:				**84768,65**	**3819,68**
144	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0128**		**211256,39**	**2704,08**
		Накладные расходы	%	--		8957,27	114,65
		Сметная прибыль	%	8		17617,09	225,50
		Сметная стоимость:				**237830,75**	**3044,23**
145	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0023**		**211256,61**	**477,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8957,28	20,24
		Сметная прибыль	%	8		17617,11	39,81
		Сметная стоимость:				**237831,00**	**537,50**
146	**21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,0300**		**207021,79**	**6210,65**
		Накладные расходы	%	--		8777,72	263,33
		Сметная прибыль	%	8		17263,96	517,92
		Сметная стоимость:				**233063,48**	**6991,90**
147	**21-050206-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0018**		**232596,30**	**418,67**
		Накладные расходы	%	--		9862,08	17,75
		Сметная прибыль	%	8		19396,67	34,91
		Сметная стоимость:				**261855,05**	**471,34**
148	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2,0000**		**428,37**	**856,74**
		Накладные расходы	%	--		18,16	36,33
		Сметная прибыль	%	8		35,72	71,45
		Сметная стоимость:				**482,26**	**964,51**
149	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**1,8368**		**57,17**	**105,01**
		Итого оплата труда:				**16,40**	**30,13**
		Итого эксплуатация машин:				**0,92**	**1,69**
		Итого материалов:				**40,00**	**73,47**
		Накладные расходы	%	--		11,69	21,48
		Сметная прибыль	%	8		5,51	10,12
		Сметная стоимость:				**74,37**	**136,61**
150	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,8368**		**113,61**	**208,68**
		Итого оплата труда:				**23,24**	**42,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1,46**	**2,68**
		Итого материалов:				**89,22**	**163,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		17,95	32,97
		Сметная прибыль	%	8		10,52	19,33
		Сметная стоимость:				**142,09**	**260,98**
151	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015 К=6**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**м2**	**1,8368**		**29816,30**	**54766,58**
		Итого оплата труда:				**2026,82**	**3722,85**
		Итого эксплуатация машин:				**340,92**	**626,21**
		Итого материалов:				**27572,50**	**50645,16**
		Накладные расходы	%	--		2409,32	4425,44
		Сметная прибыль	%	8		2578,05	4735,36
		Сметная стоимость:				**34803,68**	**63927,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**8259393,80**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8251543,91**
Материалы -			Тенге				**4160675,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**1257539,24**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2740757,00**
Местные материалы -			Тенге				**24873,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**1096125,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**747813,54**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10095482,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2335,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1257539,24**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5108,82**
Материалы -			Тенге				**601,85**
Всего заработная плата -			Тенге				**3583,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**2491,72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**608,04**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**8208,58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3583,85**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2741,07**
Материалы -			Тенге				**698,81**
Всего заработная плата -			Тенге				**1927,42**
Сдача и испытание -			Тенге				**97,25**
		Накладные расходы -	Тенге				**1329,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**325,66**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4396,47**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1927,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**10108087,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2344,96
		Сметная заработная плата -	Тенге				1263050,51
		РАЗДЕЛ 21.Наружняя отделка					
275	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшеннаяцементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1095,9575		654,13	716897,15
		Итого оплата труда:				347,91	381299,29
		Итого эксплуатация машин:				20,87	22876,67
		Итого материалов:				301,54	330478,34
		Накладные расходы	%	--		226,48	248208,01
		Сметная прибыль	%	8		70,45	77208,41
		Сметная стоимость:				951,05	1042313,57
276	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	547,9787		118,39	64875,44
		Итого оплата труда:				47,92	26259,88
		Итого эксплуатация машин:				0,86	472,66
		Итого материалов:				69,99	38351,74
		Накладные расходы	%	--		32,39	17751,29
		Сметная прибыль	%	8		12,06	6610,14
		Сметная стоимость:				162,85	89236,86
277	11-150301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные,простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка**	м деталей	310,0000		565,26	175229,80
		Итого оплата труда:				524,15	162486,24
		Итого эксплуатация машин:				11,52	3571,26
		Итого материалов:				34,03	10549,50
		Накладные расходы	%	--		323,38	100247,61
		Сметная прибыль	%	8		71,09	22038,19
		Сметная стоимость:				959,73	297515,60
278	11-150301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные,простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 250 мм. Установка**	м деталей	215,0000		336,64	72378,48
		Итого оплата труда:				307,19	66046,58
		Итого эксплуатация машин:				5,18	1114,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**26,07**	**5604,09**
		Накладные расходы	%	--		189,75	40796,98
		Сметная прибыль	%	8		42,11	9054,04
		Сметная стоимость:				**568,51**	**122229,50**
279	**21-130816-3435 РСНБ РК 2015**	**Изделия лепные**	**м**	**525,0000**		**55,00**	**28875,00**
		Накладные расходы	%	--		2,33	1224,30
		Сметная прибыль	%	8		4,59	2407,94
		Сметная стоимость:				**61,92**	**32507,24**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**1058255,87**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1058255,87**
	Материалы -		Тенге				**384983,67**
	Всего заработная плата -		Тенге				**636091,99**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**28875,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**408228,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**117318,72**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1583802,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1110,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**636091,99**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**1583802,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1110,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**636091,99**
		ВНУТРЕНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
		ОТДЕЛ 1.Общедомовые помещения					
		РАЗДЕЛ 4.Кабельные изделия					
22	**13-080206-1302 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	**м**	**250,0000**		**113,06**	**28265,30**
		Итого оплата труда:				**80,94**	**20235,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**422,92**
		Итого материалов:				**31,03**	**7757,37**
		Накладные расходы	%	--		40,91	10226,41
		Сметная прибыль	%	8		12,32	3079,34
		Сметная стоимость:				**166,28**	**41571,04**
23	**13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**100,0000**		**541,79**	**54178,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**276,93**	**27693,27**
		Итого эксплуатация машин:				**18,74**	**1874,45**
		Итого материалов:				**251,12**	**25112,19**
		Накладные расходы	%	--		146,52	14652,45
		Сметная прибыль	%	8		55,06	5506,49
		Сметная стоимость:				**743,38**	**74337,58**
24	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**3800,0000**		**48,28**	**183464,46**
		Итого оплата труда:				**31,10**	**118181,93**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**2142,81**
		Итого материалов:				**16,82**	**63901,65**
		Накладные расходы	%	--		15,92	60505,43
		Сметная прибыль	%	8		5,14	19517,59
		Сметная стоимость:				**69,34**	**263487,48**
25	**13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**5,0000**		**66,32**	**331,61**
		Итого оплата труда:				**44,06**	**220,31**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**11,28**
		Итого материалов:				**20,81**	**104,03**
		Накладные расходы	%	--		22,47	112,35
		Сметная прибыль	%	8		7,10	35,52
		Сметная стоимость:				**95,89**	**479,47**
26	**13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**130,0000**		**91,63**	**11912,43**
		Итого оплата труда:				**63,40**	**8242,53**
		Итого эксплуатация машин:				**4,51**	**586,45**
		Итого материалов:				**25,32**	**3291,98**
		Накладные расходы	%	--		32,17	4182,47
		Сметная прибыль	%	8		9,90	1287,59
		Сметная стоимость:				**133,71**	**17382,49**
27	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**380,0000**		**262,12**	**99607,25**
		Итого оплата труда:				**138,17**	**52502,93**
		Итого эксплуатация машин:				**11,04**	**4194,35**
		Итого материалов:				**115,13**	**43748,10**
		Накладные расходы	%	--		72,76	27647,38
		Сметная прибыль	%	8		26,79	10180,37
		Сметная стоимость:				**361,67**	**137435,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**135,0000**		**318,53**	**43001,91**
		Итого оплата труда:				**185,84**	**25087,97**
		Итого эксплуатация машин:				**23,74**	**3204,88**
		Итого материалов:				**115,57**	**15602,32**
		Накладные расходы	%	--		96,42	13016,21
		Сметная прибыль	%	8		33,20	4481,45
		Сметная стоимость:				**448,14**	**60499,56**
29	**23-060902-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2142**		**660930,28**	**141571,27**
		Накладные расходы	%	--		28023,44	6002,62
		Сметная прибыль	%	8		55116,30	11805,91
		Сметная стоимость:				**744070,02**	**159379,80**
30	**23-060902-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1530**		**418951,25**	**64099,54**
		Накладные расходы	%	--		17763,53	2717,82
		Сметная прибыль	%	8		34937,18	5345,39
		Сметная стоимость:				**471651,97**	**72162,75**
31	**23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0255**		**90280,80**	**2302,16**
		Накладные расходы	%	--		3827,91	97,61
		Сметная прибыль	%	8		7528,70	191,98
		Сметная стоимость:				**101637,40**	**2591,75**
32	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4182**		**139768,37**	**58451,13**
		Накладные расходы	%	--		5926,18	2478,33
		Сметная прибыль	%	8		11655,56	4874,36
		Сметная стоимость:				**157350,11**	**65803,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	23-060144-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0714**		**99925,41**	**7134,67**
		Накладные расходы	%	--		4236,84	302,51
		Сметная прибыль	%	8		8332,98	594,97
		Сметная стоимость:				**112495,23**	**8032,16**
34	23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**130,0000**		**160,35**	**20845,50**
		Накладные расходы	%	--		6,80	883,85
		Сметная прибыль	%	8		13,37	1738,35
		Сметная стоимость:				**180,52**	**23467,70**
35	23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**5,0000**		**111,31**	**556,55**
		Накладные расходы	%	--		4,72	23,60
		Сметная прибыль	%	8		9,28	46,41
		Сметная стоимость:				**125,31**	**626,56**
36	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**380,0000**		**22,48**	**8542,40**
		Накладные расходы	%	--		0,95	362,20
		Сметная прибыль	%	8		1,87	712,37
		Сметная стоимость:				**25,31**	**9616,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**724264,81**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**420761,59**
Материалы -			Тенге				**159517,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**252164,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**130342,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44088,34**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**595192,63**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**405,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**252164,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**303503,22**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**303503,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**12868,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25309,74**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**341681,50**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**936874,13**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**405,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**252164,32**
		ОТДЕЛ 2.Жилая часть					
		РАЗДЕЛ 10.Кабельные изделия					
77	**13-080206-1302 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	**м**	**115,0000**		**113,06**	**13002,04**
		Итого оплата труда:				**80,94**	**9308,28**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**194,54**
		Итого материалов:				**31,03**	**3568,39**
		Накладные расходы	%	--		40,91	4704,15
		Сметная прибыль	%	8		12,32	1416,49
		Сметная стоимость:				**166,28**	**19122,68**
78	**13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**470,0000**		**541,79**	**254639,61**
		Итого оплата труда:				**276,93**	**130158,38**
		Итого эксплуатация машин:				**18,74**	**8809,90**
		Итого материалов:				**251,12**	**118027,31**
		Накладные расходы	%	--		146,52	68866,52
		Сметная прибыль	%	8		55,06	25880,49
		Сметная стоимость:				**743,38**	**349386,61**
79	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**2100,0000**		**48,28**	**101388,25**
		Итого оплата труда:				**31,10**	**65311,07**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**1184,18**
		Итого материалов:				**16,82**	**35314,07**
		Накладные расходы	%	--		15,92	33437,21
		Сметная прибыль	%	8		5,14	10786,04
		Сметная стоимость:				**69,34**	**145611,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**210,0000**		**56,52**	**11869,87**
		Итого оплата труда:				**37,48**	**7871,01**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**236,84**
		Итого материалов:				**18,32**	**3846,23**
		Накладные расходы	%	--		19,12	4014,91
		Сметная прибыль	%	8		6,05	1270,78
		Сметная стоимость:				**81,69**	**17155,56**
81	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**2100,0000**		**262,12**	**550461,11**
		Итого оплата труда:				**138,17**	**290147,76**
		Итого эксплуатация машин:				**11,04**	**23179,31**
		Итого материалов:				**115,13**	**241765,80**
		Накладные расходы	%	--		72,76	152788,16
		Сметная прибыль	%	8		26,79	56259,94
		Сметная стоимость:				**361,67**	**759509,22**
82	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**210,0000**		**318,53**	**66891,86**
		Итого оплата труда:				**185,84**	**39025,73**
		Итого эксплуатация машин:				**23,74**	**4985,37**
		Итого материалов:				**115,57**	**24270,28**
		Накладные расходы	%	--		96,42	20247,43
		Сметная прибыль	%	8		33,20	6971,14
		Сметная стоимость:				**448,14**	**94110,43**
83	**23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,3315**		**90280,80**	**29928,09**
		Накладные расходы	%	--		3827,91	1268,95
		Сметная прибыль	%	8		7528,70	2495,76
		Сметная стоимость:				**101637,40**	**33692,80**
84	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,3260**		**224710,81**	**297966,53**
		Накладные расходы	%	--		9527,74	12633,78
		Сметная прибыль	%	8		18739,08	24848,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**252977,63**	**335448,34**
85	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,9690**		**139768,37**	**135435,55**
		Накладные расходы	%	--		5926,18	5742,47
		Сметная прибыль	%	8		11655,56	11294,24
		Сметная стоимость:				**157350,11**	**152472,26**
86	**23-060144-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3264**		**99925,41**	**32615,65**
		Накладные расходы	%	--		4236,84	1382,90
		Сметная прибыль	%	8		8332,98	2719,88
		Сметная стоимость:				**112495,23**	**36718,44**
87	**23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**210,0000**		**111,31**	**23375,10**
		Накладные расходы	%	--		4,72	991,10
		Сметная прибыль	%	8		9,28	1949,30
		Сметная стоимость:				**125,31**	**26315,50**
88	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**2100,0000**		**22,48**	**47208,00**
		Накладные расходы	%	--		0,95	2001,62
		Сметная прибыль	%	8		1,87	3936,77
		Сметная стоимость:				**25,31**	**53146,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1564781,66**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**998252,73**
Материалы -			Тенге				**426792,08**
Всего заработная плата -			Тенге				**541822,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**284058,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**102584,89**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1384896,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**871,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**541822,22**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**566528,92**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**566528,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**24020,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47243,98**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**637793,73**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2022689,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**871,18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**541822,22**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: **14 651 454**

Временные здания и сооружения 0,5%	73 257,27
Итого:	14 724 711,75
Производство работ в зимнее время 0,40745%	59 995,84
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	14 784 707,59
В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1	4 287 565,20
В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383	11 126 323,26
Итого	15 413 888,46
С учетом конкурсной скидки k=0,9983433	15 388 352,60
НДС 12%	1 846 602,31
Всего по объекту:	**17 234 954,91**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Отес Актобе" _____ Примбетов М.Б.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.

Авторский надзор: ТОО "Арт-Лайн Групп" _____ Кан В.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май месяц 2019г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			дополнительное соглашение к договору №03-3/77 от 05.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	135 472 802,22			120 957 859,13			14 514 943,10	135 472 802,22
в т.ч. За май 2019г.		41 840 631,26		37 357 706,48			4 482 924,78	41 840 631,26

Итого к оплате за май 2019г: 41 840 631,26 (сорок один миллион восемьсот сорок тысяч шестьсот тридцать одна) тенге 26 (двадцать шесть) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор: Дополнительное соглашение №2 к договору №03-3/77 от 05.03.2018

АКТ №8
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 15.Отделочные работы					
		Подвальный этаж					
205	**11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**355,4000**		**175,00**	**62193,78**
		Итого оплата труда:				**161,20**	**57290,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**486,69**
		Итого материалов:				**13,17**	**4680,28**
		Накладные расходы	%	--		99,50	35363,50
		Сметная прибыль	%	8		21,96	7804,58
		Сметная стоимость:				**296,46**	**105361,86**
206	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**355,4000**		**390,30**	**138714,07**
		Итого оплата труда:				**264,76**	**94095,33**
		Итого эксплуатация машин:				**2,81**	**998,35**
		Итого материалов:				**124,09**	**44101,80**
		Накладные расходы	%	--		167,79	59632,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		44,65	15867,69
		Сметная стоимость:				**602,74**	**214213,80**
207	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**639,0000**		**779,70**	**498226,81**
		Итого оплата труда:				**437,83**	**279772,97**
		Итого эксплуатация машин:				**48,01**	**30678,05**
		Итого материалов:				**331,26**	**211674,75**
		Накладные расходы	%	--		283,16	180940,98
		Сметная прибыль	%	8		85,03	54333,42
		Сметная стоимость:				**1147,89**	**733501,22**
208	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**639,0000**		**383,25**	**244899,56**
		Итого оплата труда:				**212,22**	**135605,40**
		Итого эксплуатация машин:				**15,24**	**9739,17**
		Итого материалов:				**168,46**	**107644,23**
		Накладные расходы	%	--		137,47	87846,32
		Сметная прибыль	%	8		41,66	26619,67
		Сметная стоимость:				**562,39**	**359365,54**
209	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**639,0000**		**288,47**	**184330,32**
		Итого оплата труда:				**210,93**	**134782,17**
		Итого эксплуатация машин:				**2,65**	**1692,77**
		Итого материалов:				**76,17**	**48672,23**
		Накладные расходы	%	--		132,72	84807,93
		Сметная прибыль	%	8		33,69	21531,06
		Сметная стоимость:				**454,88**	**290669,31**
			1 этаж				
210	**11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**314,8400**		**175,00**	**55095,92**
		Итого оплата труда:				**161,20**	**50752,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**431,15**
		Итого материалов:				**13,17**	**4146,14**
		Накладные расходы	%	--		99,50	31327,64
		Сметная прибыль	%	8		21,96	6913,88
		Сметная стоимость:				**296,46**	**93337,45**
211	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**314,8400**		**390,30**	**122883,34**
		Итого оплата труда:				**264,76**	**83356,70**
		Итого эксплуатация машин:				**2,81**	**884,42**
		Итого материалов:				**124,09**	**39068,68**
		Накладные расходы	%	--		167,79	52826,54
		Сметная прибыль	%	8		44,65	14056,79
		Сметная стоимость:				**602,74**	**189766,67**
212	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1227,0000**		**779,70**	**956689,04**
		Итого оплата труда:				**437,83**	**537216,64**
		Итого эксплуатация машин:				**48,01**	**58907,63**
		Итого материалов:				**331,26**	**406455,27**
		Накладные расходы	%	--		283,16	347440,67
		Сметная прибыль	%	8		85,03	104330,38
		Сметная стоимость:				**1147,89**	**1408460,08**
213	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1065,0000**		**545,68**	**581146,66**
		Итого оплата труда:				**212,22**	**226009,00**
		Итого эксплуатация машин:				**15,24**	**16231,94**
		Итого материалов:				**330,88**	**352387,79**
		Накладные расходы	%	--		144,36	153744,91
		Сметная прибыль	%	8		55,20	58791,33
		Сметная стоимость:				**745,24**	**793682,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
214	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1065,0000**		**288,47**	**307217,20**
		Итого оплата труда:				**210,93**	**224636,95**
		Итого эксплуатация машин:				**2,65**	**2821,28**
		Итого материалов:				**76,17**	**81120,38**
		Накладные расходы	%	--		132,72	141346,54
		Сметная прибыль	%	8		33,69	35885,10
		Сметная стоимость:				**454,88**	**484448,85**
215	**11-150107-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**167,4000**		**3486,50**	**583639,61**
		Итого оплата труда:				**825,61**	**138207,49**
		Итого эксплуатация машин:				**15,16**	**2536,97**
		Итого материалов:				**2656,94**	**444771,51**
		Накладные расходы	%	--		619,45	103695,30
		Сметная прибыль	%	8		328,48	54986,79
		Сметная стоимость:				**4434,42**	**742321,71**
216	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**70,0000**		**667,98**	**46758,48**
		Итого оплата труда:				**252,90**	**17703,04**
		Итого эксплуатация машин:				**1,88**	**131,92**
		Итого материалов:				**414,10**	**28986,94**
		Накладные расходы	%	--		172,79	12095,16
		Сметная прибыль	%	8		67,26	4708,29
		Сметная стоимость:				**908,03**	**63561,93**
			2-4 этаж				
217	**11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**947,5200**		**175,00**	**165812,74**
		Итого оплата труда:				**161,20**	**152740,90**
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**1297,56**
		Итого материалов:				**13,17**	**12477,93**
		Накладные расходы	%	--		99,50	94281,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		21,96	20807,53
		Сметная стоимость:				**296,46**	**280901,72**
218	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**947,5200**		**390,30**	**369820,93**
		Итого оплата труда:				**264,76**	**250864,38**
		Итого эксплуатация машин:				**2,81**	**2661,67**
		Итого материалов:				**124,09**	**117578,32**
		Накладные расходы	%	--		167,79	158982,97
		Сметная прибыль	%	8		44,65	42304,31
		Сметная стоимость:				**602,74**	**571108,22**
219	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3681,0000**		**779,70**	**2870067,11**
		Итого оплата труда:				**437,83**	**1611649,92**
		Итого эксплуатация машин:				**48,01**	**176722,88**
		Итого материалов:				**331,26**	**1219365,82**
		Накладные расходы	%	--		283,16	1042322,00
		Сметная прибыль	%	8		85,03	312991,13
		Сметная стоимость:				**1147,89**	**4225380,25**
220	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3195,0000**		**545,68**	**1743440,00**
		Итого оплата труда:				**212,22**	**678026,99**
		Итого эксплуатация машин:				**15,24**	**48695,83**
		Итого материалов:				**330,88**	**1057163,36**
		Накладные расходы	%	--		144,36	461234,74
		Сметная прибыль	%	8		55,20	176373,98
		Сметная стоимость:				**745,24**	**2381048,68**
221	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3195,0000**		**288,47**	**921651,61**
		Итого оплата труда:				**210,93**	**673910,85**
		Итого эксплуатация машин:				**2,65**	**8463,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**76,17**	**243361,13**
		Накладные расходы	%	--		132,72	424039,63
		Сметная прибыль	%	8		33,69	107655,30
		Сметная стоимость:				**454,88**	**1453346,54**
222	**11-150107-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**491,4000**		**3486,50**	**1713264,67**
		Итого оплата труда:				**825,61**	**405705,85**
		Итого эксплуатация машин:				**15,16**	**7447,24**
		Итого материалов:				**2656,94**	**1305619,60**
		Накладные расходы	%	--		619,45	304395,89
		Сметная прибыль	%	8		328,48	161412,84
		Сметная стоимость:				**4434,42**	**2179073,40**
223	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**210,0000**		**667,98**	**140275,45**
		Итого оплата труда:				**252,90**	**53109,11**
		Итого эксплуатация машин:				**1,88**	**395,76**
		Итого материалов:				**414,10**	**86960,82**
		Накладные расходы	%	--		172,79	36285,47
		Сметная прибыль	%	8		67,26	14124,87
		Сметная стоимость:				**908,03**	**190685,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**11706127,27**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11706127,27**
Материалы -			Тенге				**5816237,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**5805436,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**3812609,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1241499,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16760235,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10651,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5805436,85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**16760235,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10651,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5805436,85**

РАЗДЕЛ 21.Наружняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8
276	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**547,9787**		**118,39**	**64875,44**
		Итого оплата труда:				**47,92**	**26259,88**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**472,66**
		Итого материалов:				**69,99**	**38351,74**
		Накладные расходы	%	--		32,39	17751,29
		Сметная прибыль	%	8		12,06	6610,14
		Сметная стоимость:				**162,85**	**89236,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**64875,44**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**64875,44**
	Материалы -		Тенге				**38351,74**
	Всего заработная плата -		Тенге				**26259,88**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**17751,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6610,14**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**89236,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26259,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**89236,86**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26259,88**
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		РАЗДЕЛ 1.Отопление ниже отм.0,000					
1	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**127,0000**		**352,31**	**44743,40**
		Итого оплата труда:				**313,99**	**39876,15**
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**3210,26**
		Итого материалов:				**22,33**	**2835,85**
		Накладные расходы	%	--		212,63	27003,53
		Сметная прибыль	%	8		45,19	5739,75
		Сметная стоимость:				**610,13**	**77486,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**112,0000**		**432,14**	**48399,68**
		Накладные расходы	%	--		18,32	2052,15
		Сметная прибыль	%	8		36,04	4036,15
		Сметная стоимость:				**486,50**	**54487,97**
3	**23-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0000**		**650,58**	**9758,70**
		Накладные расходы	%	--		27,58	413,77
		Сметная прибыль	%	8		54,25	813,80
		Сметная стоимость:				**732,42**	**10986,27**
4	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**48,0000**		**1294,70**	**62145,37**
		Итого оплата труда:				**313,99**	**15071,30**
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**1213,33**
		Итого материалов:				**964,71**	**46306,30**
		Накладные расходы	%	--		252,58	12124,00
		Сметная прибыль	%	8		123,78	5941,55
		Сметная стоимость:				**1671,06**	**80210,92**
5	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**64,0000**		**1708,62**	**109351,81**
		Итого оплата труда:				**372,31**	**23827,79**
		Итого эксплуатация машин:				**30,29**	**1938,51**
		Итого материалов:				**1316,88**	**84280,12**
		Накладные расходы	%	--		306,86	19638,72
		Сметная прибыль	%	8		161,24	10319,24
		Сметная стоимость:				**2176,72**	**139309,78**
6	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**175,0000**		**32,69**	**5721,40**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**4936,10**
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**327,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2,62**	**458,04**
		Накладные расходы	%	--		19,15	3350,40
		Сметная прибыль	%	8		4,15	725,74
		Сметная стоимость:				**55,99**	**9797,55**
7	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**64,0000**		**39,30**	**2515,06**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**1805,20**
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**119,68**
		Итого материалов:				**9,22**	**590,17**
		Накладные расходы	%	--		19,43	1243,21
		Сметная прибыль	%	8		4,70	300,66
		Сметная стоимость:				**63,42**	**4058,93**
8	**11-180601-0103 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**23823,87**	**47647,75**
		Итого оплата труда:				**5116,93**	**10233,86**
		Итого эксплуатация машин:				**341,11**	**682,23**
		Итого материалов:				**18474,90**	**36949,80**
		Накладные расходы	%	--		4231,80	8463,60
		Сметная прибыль	%	8		2244,45	4488,91
		Сметная стоимость:				**30300,13**	**60600,26**
9	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**1499,27**	**11994,14**
		Итого оплата труда:				**174,98**	**1399,81**
		Итого материалов:				**1324,29**	**10594,33**
		Накладные расходы	%	--		173,74	1389,89
		Сметная прибыль	%	8		133,84	1070,72
		Сметная стоимость:				**1806,84**	**14454,75**
10	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**2210,45**	**17683,57**
		Итого оплата труда:				**125,08**	**1000,67**
		Итого материалов:				**2085,36**	**16682,91**
		Накладные расходы	%	--		172,48	1379,81
		Сметная прибыль	%	8		190,63	1525,07
		Сметная стоимость:				**2573,56**	**20588,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1156,58**	**4626,31**
		Итого оплата труда:				**809,71**	**3238,86**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**287,53**
		Итого материалов:				**283,55**	**1134,19**
		Накладные расходы	%	--		558,84	2235,37
		Сметная прибыль	%	8		137,23	548,93
		Сметная стоимость:				**1852,66**	**7410,62**
12	**23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1229,97**	**4919,88**
		Накладные расходы	%	--		52,15	208,60
		Сметная прибыль	%	8		102,57	410,28
		Сметная стоимость:				**1384,69**	**5538,76**
13	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1174,56**	**1174,56**
		Итого оплата труда:				**818,28**	**818,28**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**89,86**
		Итого материалов:				**283,55**	**283,55**
		Накладные расходы	%	--		565,00	565,00
		Сметная прибыль	%	8		139,16	139,16
		Сметная стоимость:				**1878,72**	**1878,72**
14	**23-040502-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2417,61**	**2417,61**
		Накладные расходы	%	--		102,51	102,51
		Сметная прибыль	%	8		201,61	201,61
		Сметная стоимость:				**2721,73**	**2721,73**
15	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1174,56**	**2349,11**
		Итого оплата труда:				**818,28**	**1636,56**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**179,72**
		Итого материалов:				**283,55**	**567,09**
		Накладные расходы	%	--		565,00	1129,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		139,16	278,33
		Сметная стоимость:				**1878,72**	**3757,44**
16	**23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**5955,77**	**11911,54**
		Накладные расходы	%	--		252,52	505,05
		Сметная прибыль	%	8		496,66	993,33
		Сметная стоимость:				**6704,96**	**13409,92**
17	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**875,81**	**3503,24**
		Накладные расходы	%	--		37,13	148,54
		Сметная прибыль	%	8		73,04	292,14
		Сметная стоимость:				**985,98**	**3943,92**
18	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1096,19**	**1096,19**
		Итого оплата труда:				**809,71**	**809,71**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**71,88**
		Итого материалов:				**223,16**	**223,16**
		Накладные расходы	%	--		556,28	556,28
		Сметная прибыль	%	8		132,20	132,20
		Сметная стоимость:				**1784,67**	**1784,67**
19	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1114,17**	**2228,33**
		Итого оплата труда:				**818,28**	**1636,56**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**179,72**
		Итого материалов:				**223,16**	**446,31**
		Накладные расходы	%	--		562,44	1124,87
		Сметная прибыль	%	8		134,13	268,26
		Сметная стоимость:				**1810,73**	**3621,46**
20	**23-041009-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**64872,25**	**64872,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2750,58	2750,58
		Сметная прибыль	%	8		5409,83	5409,83
		Сметная стоимость:				**73032,66**	**73032,66**
21	**23-041009-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**86267,68**	**172535,36**
		Накладные расходы	%	--		3657,75	7315,50
		Сметная прибыль	%	8		7194,03	14388,07
		Сметная стоимость:				**97119,46**	**194238,93**
22	**23-020101-2303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Резьбовые фитинги для балансировочного клапана, Ду25**	**шт.**	**2,0000**		**75,53**	**151,06**
		Накладные расходы	%	--		3,20	6,40
		Сметная прибыль	%	8		6,30	12,60
		Сметная стоимость:				**85,03**	**170,06**
23	**23-020101-2305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Резьбовые фитинги для балансировочного клапана, Ду40**	**шт.**	**4,0000**		**105,14**	**420,56**
		Накладные расходы	%	--		4,46	17,83
		Сметная прибыль	%	8		8,77	35,07
		Сметная стоимость:				**118,37**	**473,46**
24	**11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**	**узел**	**1,0000**		**12765,04**	**12765,04**
		Итого оплата труда:				**5650,02**	**5650,02**
		Итого эксплуатация машин:				**683,85**	**683,85**
		Итого материалов:				**6699,44**	**6699,44**
		Накладные расходы	%	--		4098,55	4098,55
		Сметная прибыль	%	8		1349,09	1349,09
		Сметная стоимость:				**18212,67**	**18212,67**
25	**Акватория Актобе**	**Пункт блочный тепловой модели БТПА 0.068/0.134**	**к-т**	**1,0000**		**5235311,47**	**5235311,47**
		Накладные расходы	%	--		221977,21	221977,21
		Сметная прибыль	%	8		436583,09	436583,09
		Сметная стоимость:				**5893871,77**	**5893871,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,0000		49,26	1872,03
		Итого оплата труда:				16,60	630,91
		Итого эксплуатация машин:				1,03	39,28
		Итого материалов:				31,80	1208,35
		Накладные расходы	%	--		11,47	435,82
		Сметная прибыль	%	8		4,86	184,63
		Сметная стоимость:				65,59	2492,48
27	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	38,0000		183,02	6954,72
		Итого оплата труда:				17,95	682,25
		Итого эксплуатация машин:				2,68	101,91
		Итого материалов:				162,90	6190,08
		Накладные расходы	%	--		17,90	680,34
		Сметная прибыль	%	8		16,07	610,80
		Сметная стоимость:				217,00	8245,86
28	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	4,5000		20083,23	90374,55
		Итого оплата труда:				10737,47	48318,63
		Итого эксплуатация машин:				742,18	3339,79
		Итого материалов:				8954,71	40296,19
		Накладные расходы	%	--		7041,12	31685,02
		Сметная прибыль	%	8		2169,95	9764,77
		Сметная стоимость:				29294,30	131824,34
29	21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,4250		6707,52	49803,34
		Накладные расходы	%	--		284,40	2111,66
		Сметная прибыль	%	8		559,35	4153,20
		Сметная стоимость:				7551,27	56068,20
30	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	92,0000		318,02	29258,03
		Итого оплата труда:				177,04	16287,39
		Итого эксплуатация машин:				10,45	961,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**134,56**	**12379,29**
		Накладные расходы	%	--		115,54	10629,36
		Сметная прибыль	%	8		34,68	3190,99
		Сметная стоимость:				**468,24**	**43078,38**
31	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,1058**		**314117,26**	**33233,61**
		Накладные расходы	%	--		13318,57	1409,10
		Сметная прибыль	%	8		26194,87	2771,42
		Сметная стоимость:				**353630,70**	**37414,13**
32	**23-020101-0163 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**18,0000**		**417,76**	**7519,68**
		Накладные расходы	%	--		17,71	318,83
		Сметная прибыль	%	8		34,84	627,08
		Сметная стоимость:				**470,31**	**8465,60**
33	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**128,0000**		**511,02**	**65410,56**
		Накладные расходы	%	--		21,67	2773,41
		Сметная прибыль	%	8		42,61	5454,72
		Сметная стоимость:				**575,30**	**73638,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6164669,91**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5235311,47**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5235311,47**
Накладные расходы -			Тенге				**221977,21**
Сметная прибыль -			Тенге				**436583,09**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5893871,77**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**603316,39**
Материалы -			Тенге				**60073,91**
Всего заработная плата -			Тенге				**65919,18**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**474857,06**
Накладные расходы -			Тенге				**63564,48**
Сметная прибыль -			Тенге				**53350,47**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**720231,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				118,89
		Сметная заработная плата -	Тенге				65919,18
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				326042,05
	Материалы -		Тенге				208051,26
	Всего заработная плата -		Тенге				111940,87
	Сдача и испытание -		Тенге				558,18
		Накладные расходы -	Тенге				84303,23
		Сметная прибыль -	Тенге				32827,62
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				443172,90
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				201,10
		Сметная заработная плата -	Тенге				111940,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7057276,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				319,99
		Сметная заработная плата -	Тенге				177860,05
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция ниже отм.0,000					
34	**11-201401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1,0000**		**4259,54**	**4259,54**
		Итого оплата труда:				**3423,05**	**3423,05**
		Итого эксплуатация машин:				**155,25**	**155,25**
		Итого материалов:				**702,29**	**702,29**
		Накладные расходы	%	--		2335,79	2335,79
		Сметная прибыль	%	8		527,63	527,63
		Сметная стоимость:				**7122,96**	**7122,96**
35	**23-050401-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**20461,97**	**20461,97**
		Накладные расходы	%	--		867,59	867,59
		Сметная прибыль	%	8		1706,36	1706,36
		Сметная стоимость:				**23035,92**	**23035,92**
36	**11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,4000**		**3233,15**	**7759,56**
		Итого оплата труда:				**889,70**	**2135,28**
		Итого эксплуатация машин:				**35,15**	**84,35**
		Итого материалов:				**2321,59**	**5571,81**
		Накладные расходы	%	--		697,25	1673,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		314,43	754,64
		Сметная стоимость:				**4244,83**	**10187,59**
37	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**7,0000**		**2188,92**	**15322,41**
		Итого оплата труда:				**620,18**	**4341,23**
		Итого эксплуатация машин:				**41,08**	**287,58**
		Итого материалов:				**1536,65**	**10756,54**
		Накладные расходы	%	--		483,28	3382,95
		Сметная прибыль	%	8		213,78	1496,43
		Сметная стоимость:				**2885,97**	**20201,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**47803,48**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20461,97**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20461,97**
		Накладные расходы -	Тенге				**867,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1706,36**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23035,92**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**27341,51**
Материалы -			Тенге				**17030,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**9899,57**
Сдача и испытание -			Тенге				**490,99**
		Накладные расходы -	Тенге				**7392,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2778,69**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**37512,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9899,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**60548,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9899,57**
		РАЗДЕЛ 3.Отопление выше отм. 0,000					
38	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1632,0000**		**1232,97**	**2012199,72**
		Итого оплата труда:				**1009,13**	**1646893,83**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**513848,42**
		Итого материалов:				**12,83**	**20934,34**
		Накладные расходы	%	--		687,63	1122217,44
		Сметная прибыль	%	8		153,65	250753,37
		Сметная стоимость:				**2074,25**	**3385170,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1467,1680**		**281,87**	**413550,64**
		Накладные расходы	%	--		11,95	17534,55
		Сметная прибыль	%	8		23,51	34486,82
		Сметная стоимость:				**317,33**	**465572,01**
40	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**27,0000**		**928,34**	**25065,12**
		Итого оплата труда:				**167,84**	**4531,59**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**311,95**
		Итого материалов:				**753,43**	**20342,72**
		Накладные расходы	%	--		145,03	3915,89
		Сметная прибыль	%	8		85,87	2318,48
		Сметная стоимость:				**1159,24**	**31299,49**
41	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**105,0000**		**1029,07**	**108051,90**
		Итого оплата труда:				**167,84**	**17622,84**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**1213,12**
		Итого материалов:				**854,16**	**89687,03**
		Накладные расходы	%	--		149,30	15676,91
		Сметная прибыль	%	8		94,27	9898,31
		Сметная стоимость:				**1272,64**	**133627,12**
42	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25,0000**		**1033,16**	**25828,88**
		Итого оплата труда:				**167,84**	**4195,92**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**288,84**
		Итого материалов:				**858,25**	**21456,30**
		Накладные расходы	%	--		149,48	3736,93
		Сметная прибыль	%	8		94,61	2365,27
		Сметная стоимость:				**1277,24**	**31931,08**
43	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55,0000**		**1272,29**	**69976,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**167,84**	**9231,01**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**635,44**
		Итого материалов:				**1097,39**	**60356,43**
		Накладные расходы	%	--		159,62	8778,92
		Сметная прибыль	%	8		114,55	6300,40
		Сметная стоимость:				**1546,46**	**85055,45**
44	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**265,0000**		**1670,35**	**442643,13**
		Итого оплата труда:				**213,37**	**56542,68**
		Итого эксплуатация машин:				**21,34**	**5655,02**
		Итого материалов:				**1444,41**	**382769,12**
		Накладные расходы	%	--		205,16	54367,88
		Сметная прибыль	%	8		150,04	39760,88
		Сметная стоимость:				**2025,55**	**536771,90**
45	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**477,0000**		**32,69**	**15594,90**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**13454,41**
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**892,01**
		Итого материалов:				**2,62**	**1248,48**
		Накладные расходы	%	--		19,15	9132,25
		Сметная прибыль	%	8		4,15	1978,17
		Сметная стоимость:				**55,99**	**26705,32**
46	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**103,4000**		**640,35**	**66211,72**
		Итого оплата труда:				**357,83**	**36999,63**
		Итого эксплуатация машин:				**55,38**	**5726,11**
		Итого материалов:				**253,82**	**26244,79**
		Накладные расходы	%	--		252,44	26102,70
		Сметная прибыль	%	8		71,42	7385,15
		Сметная стоимость:				**964,21**	**99699,57**
47	**23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**642,0000**		**2021,03**	**1297501,26**
		Накладные расходы	%	--		85,69	55014,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		168,54	108201,23
		Сметная стоимость:				**2275,26**	**1460716,54**
48	**23-020401-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушка полипропиленовая**	**шт.**	**92,0000**		**20,05**	**1844,60**
		Накладные расходы	%	--		0,85	78,21
		Сметная прибыль	%	8		1,67	153,82
		Сметная стоимость:				**22,57**	**2076,64**
49	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**92,0000**		**80,18**	**7376,34**
		Итого оплата труда:				**68,47**	**6299,64**
		Итого материалов:				**11,70**	**1076,69**
		Накладные расходы	%	--		46,51	4279,07
		Сметная прибыль	%	8		10,14	932,43
		Сметная стоимость:				**136,82**	**12587,85**
50	**23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**92,0000**		**227,55**	**20934,60**
		Накладные расходы	%	--		9,65	887,63
		Сметная прибыль	%	8		18,98	1745,78
		Сметная стоимость:				**256,17**	**23568,01**
51	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**184,0000**		**1096,19**	**201698,71**
		Итого оплата труда:				**809,71**	**148987,38**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**13226,25**
		Итого материалов:				**223,16**	**41060,86**
		Накладные расходы	%	--		556,28	102355,91
		Сметная прибыль	%	8		132,20	24324,37
		Сметная стоимость:				**1784,67**	**328378,99**
52	**23-041008-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан RA-N-20, прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**92,0000**		**8097,12**	**744935,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		343,32	31585,25
		Сметная прибыль	%	8		675,24	62121,62
		Сметная стоимость:				**9115,67**	**838641,91**
53	**23-040905-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**92,0000**		**1083,48**	**99680,16**
		Накладные расходы	%	--		45,94	4226,44
		Сметная прибыль	%	8		90,35	8312,53
		Сметная стоимость:				**1219,77**	**112219,13**
54	**23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**528,0000**		**44,65**	**23575,20**
		Накладные расходы	%	--		1,89	999,59
		Сметная прибыль	%	8		3,72	1965,98
		Сметная стоимость:				**50,27**	**26540,77**
55	**23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**130,0000**		**21,88**	**2844,40**
		Накладные расходы	%	--		0,93	120,60
		Сметная прибыль	%	8		1,82	237,20
		Сметная стоимость:				**24,63**	**3202,20**
56	**11-180601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 50 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**13460,08**	**107680,64**
		Итого оплата труда:				**3927,49**	**31419,96**
		Итого эксплуатация машин:				**151,76**	**1214,08**
		Итого материалов:				**9422,13**	**75377,04**
		Накладные расходы	%	--		3043,50	24347,97
		Сметная прибыль	%	8		1320,29	10562,29
		Сметная стоимость:				**17823,86**	**142590,89**
57	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**76,0000**		**1096,19**	**83310,34**
		Итого оплата труда:				**809,71**	**61538,26**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**5463,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**223,16**	**16959,92**
		Накладные расходы	%	--		556,28	42277,44
		Сметная прибыль	%	8		132,20	10047,02
		Сметная стоимость:				**1784,67**	**135634,80**
58	**23-040905-1802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод - ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**28,0000**		**761,14**	**21311,92**
		Накладные расходы	%	--		32,27	903,63
		Сметная прибыль	%	8		63,47	1777,24
		Сметная стоимость:				**856,89**	**23992,79**
59	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**48,0000**		**819,85**	**39352,80**
		Накладные расходы	%	--		34,76	1668,56
		Сметная прибыль	%	8		68,37	3281,71
		Сметная стоимость:				**922,98**	**44303,07**
60	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**24,0000**		**549,17**	**13180,08**
		Итого оплата труда:				**455,39**	**10929,27**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**2691,91**
		Итого материалов:				**13,68**	**328,25**
		Накладные расходы	%	--		310,00	7440,01
		Сметная прибыль	%	8		68,73	1649,61
		Сметная стоимость:				**927,90**	**22269,70**
61	**23-041013-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**24,0000**		**983,87**	**23612,88**
		Накладные расходы	%	--		41,72	1001,19
		Сметная прибыль	%	8		82,05	1969,13
		Сметная стоимость:				**1107,63**	**26583,19**
62	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**24,0000**		**254,36**	**6104,68**
		Итого оплата труда:				**233,24**	**5597,86**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**431,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**11,70**	**280,88**
		Накладные расходы	%	--		157,64	3783,30
		Сметная прибыль	%	8		32,96	791,04
		Сметная стоимость:				**444,96**	**10679,02**
63	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**24,0000**		**873,03**	**20952,76**
		Итого оплата труда:				**809,71**	**19433,14**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1725,16**
		Накладные расходы	%	--		546,82	13123,69
		Сметная прибыль	%	8		113,59	2726,12
		Сметная стоимость:				**1533,44**	**36802,57**
64	**23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**24,0000**		**93633,57**	**2247205,68**
		Накладные расходы	%	--		3970,06	95281,52
		Сметная прибыль	%	8		7808,29	187398,98
		Сметная стоимость:				**105411,92**	**2529886,18**
65	**23-051501-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**24,0000**		**6501,69**	**156040,56**
		Накладные расходы	%	--		275,67	6616,12
		Сметная прибыль	%	8		542,19	13012,53
		Сметная стоимость:				**7319,55**	**175669,21**
66	**23-051501-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24,0000**		**7434,06**	**178417,44**
		Накладные расходы	%	--		315,20	7564,90
		Сметная прибыль	%	8		619,94	14878,59
		Сметная стоимость:				**8369,21**	**200860,93**
67	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах изстальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**32,0000**		**873,03**	**27937,02**
		Итого оплата труда:				**809,71**	**25910,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**2300,22**
		Накладные расходы	%	--		546,82	17498,25
		Сметная прибыль	%	8		113,59	3634,82
		Сметная стоимость:				**1533,44**	**49070,09**
68	**23-041009-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**24,0000**		**14737,31**	**353695,44**
		Накладные расходы	%	--		624,86	14996,69
		Сметная прибыль	%	8		1228,97	29495,37
		Сметная стоимость:				**16591,15**	**398187,50**
69	**23-020101-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Резьбовые фитинги для балансировочного клапана, Ду20**	**шт.**	**48,0000**		**59,19**	**2841,12**
		Накладные расходы	%	--		2,51	120,46
		Сметная прибыль	%	8		4,94	236,93
		Сметная стоимость:				**66,64**	**3198,51**
70	**23-040502-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**1824,07**	**14592,56**
		Накладные расходы	%	--		77,34	618,72
		Сметная прибыль	%	8		152,11	1216,90
		Сметная стоимость:				**2053,52**	**16428,19**
71	**23-020401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**48,0000**		**116,65**	**5599,20**
		Накладные расходы	%	--		4,95	237,41
		Сметная прибыль	%	8		9,73	466,93
		Сметная стоимость:				**131,32**	**6303,53**
72	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**70,0000**		**49,26**	**3448,47**
		Итого оплата труда:				**16,60**	**1162,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**72,36**
		Итого материалов:				**31,80**	**2225,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11,47	802,83
		Сметная прибыль	%	8		4,86	340,10
		Сметная стоимость:				**65,59**	**4591,41**
73	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**70,0000**		**183,02**	**12811,32**
		Итого оплата труда:				**17,95**	**1256,77**
		Итого эксплуатация машин:				**2,68**	**187,73**
		Итого материалов:				**162,90**	**11402,79**
		Накладные расходы	%	--		17,90	1253,25
		Сметная прибыль	%	8		16,07	1125,17
		Сметная стоимость:				**217,00**	**15189,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**8897607,36**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5663795,30**
Материалы -			Тенге				**13628,70**
Всего заработная плата -			Тенге				**2418,96**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5647535,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**241511,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**472424,55**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6377731,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2418,96**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3233812,06**
Материалы -			Тенге				**758122,85**
Всего заработная плата -			Тенге				**2099588,26**
Сдача и испытание -			Тенге				**2662,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**1459034,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**375427,73**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5068274,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3719,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2099588,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11446005,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3724,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2102007,23**
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция выше отм.0,000					
74	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки , площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**60,0000**		**742,48**	**44549,04**
		Итого оплата труда:				**620,18**	**37210,57**
		Итого эксплуатация машин:				**41,08**	**2465,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**90,22**	**5413,00**
		Накладные расходы	%	--		421,95	25317,01
		Сметная прибыль	%	8		93,15	5589,28
		Сметная стоимость:				**1257,59**	**75455,34**
75	**23-050306-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 170 мм**	**шт.**	**24,0000**		**1184,49**	**28427,76**
		Накладные расходы	%	--		50,22	1205,34
		Сметная прибыль	%	8		98,78	2370,65
		Сметная стоимость:				**1333,49**	**32003,74**
76	**23-050306-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 250 мм**	**шт.**	**24,0000**		**1184,49**	**28427,76**
		Накладные расходы	%	--		50,22	1205,34
		Сметная прибыль	%	8		98,78	2370,65
		Сметная стоимость:				**1333,49**	**32003,74**
77	**23-050306-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 190 мм х 190 мм**	**шт.**	**12,0000**		**1184,49**	**14213,88**
		Накладные расходы	%	--		50,22	602,67
		Сметная прибыль	%	8		98,78	1185,32
		Сметная стоимость:				**1333,49**	**16001,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**115618,44**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**71069,40**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**71069,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**3013,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5926,62**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**80009,36**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**44549,04**
		Материалы -	Тенге				**5413,00**
		Всего заработная плата -	Тенге				**37210,57**
		Сдача и испытание -	Тенге				**1863,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**25317,01**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5589,28**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**75455,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				68,04
		Сметная заработная плата -	Тенге				37210,57
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				155464,70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				68,04
		Сметная заработная плата -	Тенге				37210,57

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: **35 568 768**

Временные здания и сооружения 0,5%	177 843,84
Итого:	35 746 611,36
Производство работ в зимнее время 0,40745%	145 649,57
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	35 892 260,93
В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1	10 408 755,67
В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383	27 010 943,24
Итого	37 419 698,91
С учетом конкурсной скидки k=0,9983433	37 357 706,48
НДС 12%	4 482 924,78
Всего по объекту:	**41 840 631,26**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Отес Актобе" _____ Примбетов М.Б.

Авторский надзор: ТОО "Арт-Лайн Групп" _____ Кан В.П.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.

Расшифровка по смете

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			дополнительное соглашение к договору №03-3/77 от 05.03.2018					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	148 583 017,70			132 663 408,66			15 919 609,04	148 583 017,70
в т.ч. За июль 2019г.		13 110 215,48		11 705 549,54			1 404 665,94	13 110 215,48

Итого к оплате за июль 2019г: 13 110 215,48 (тринадцать миллионов сто десять тысяч двести пятнадцать) тенге 48 (сорок восемь) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №39 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе
Договор: Дополнительное соглашение №2 к договору №03-3/77 от 05.03.2018

АКТ №9
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 13.Проемы					
		Наружные двери					
169	**11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**57,5400**		**1436,67**	**82666,23**
		Итого оплата труда:				**1089,21**	**62672,87**
		Итого эксплуатация машин:				**27,82**	**1600,66**
		Итого материалов:				**330,97**	**19044,22**
		Накладные расходы	%	--		752,37	43291,14
		Сметная прибыль	%	8		175,12	10076,59
		Сметная стоимость:				**2364,16**	**136033,95**
170	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**57,5400**		**35290,26**	**2030601,56**
		Накладные расходы	%	--		1496,31	86097,51
		Сметная прибыль	%	8		2942,93	169335,93
		Сметная стоимость:				**39729,49**	**2286035,00**
		Внутренние двери					

1	2	3	4	5	6	7	8
171	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**220,0800**		**897,82**	**197591,77**
		Итого оплата труда:				**542,18**	**119322,07**
		Итого эксплуатация машин:				**45,56**	**10026,00**
		Итого материалов:				**329,72**	**72563,79**
		Накладные расходы	%	--		376,04	82757,92
		Сметная прибыль	%	8		101,91	22427,98
		Сметная стоимость:				**1375,76**	**302777,67**
172	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН 2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**244,0000**		**428,37**	**104522,28**
		Накладные расходы	%	--		18,16	4431,74
		Сметная прибыль	%	8		35,72	8716,32
		Сметная стоимость:				**482,26**	**117670,35**
173	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**78,9600**		**10520,89**	**830729,47**
		Накладные расходы	%	--		446,09	35222,93
		Сметная прибыль	%	8		877,36	69276,19
		Сметная стоимость:				**11844,33**	**935228,60**
174	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**136,0800**		**9915,44**	**1349293,08**
		Накладные расходы	%	--		420,41	57210,03
		Сметная прибыль	%	8		826,87	112520,25
		Сметная стоимость:				**11162,72**	**1519023,35**
175	**21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**5,0400**		**8761,00**	**44155,44**
		Накладные расходы	%	--		371,47	1872,19
		Сметная прибыль	%	8		730,60	3682,21
		Сметная стоимость:				**9863,06**	**49709,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
176	**11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**722,0000**		**300,19**	**216735,79**
		Итого оплата труда:				**41,72**	**30118,73**
		Итого эксплуатация машин:				**0,64**	**462,10**
		Итого материалов:				**258,14**	**186375,08**
		Накладные расходы	%	--		38,73	27964,26
		Сметная прибыль	%	8		27,11	19576,00
		Сметная стоимость:				**366,03**	**264276,05**
177	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**122,0000**		**3869,00**	**472018,00**
		Накладные расходы	%	--		164,05	20013,56
		Сметная прибыль	%	8		322,64	39362,53
		Сметная стоимость:				**4355,69**	**531394,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**5328313,62**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5328313,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**358861,28**
		Сметная прибыль -	Тенге				**454974,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6142148,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**6142148,88**

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОТДЕЛ 1.Общедомовые помещения

РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование

1	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**14231,01**	**14231,01**
		Итого оплата труда:				**9664,07**	**9664,07**
		Итого эксплуатация машин:				**4511,18**	**4511,18**
		Итого материалов:				**1659,84**	**1659,84**
		Накладные расходы	%	--		4914,99	4914,99
		Сметная прибыль	%	8		1531,68	1531,68
		Сметная стоимость:				**20677,69**	**20677,69**
2	**51-080401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Распределительная панель ВРУ-1-28-63 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**113528,00**	**113528,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4813,59	4813,59
		Сметная прибыль	%	8		9467,33	9467,33
		Сметная стоимость:				**127808,91**	**127808,91**
3	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**8,0000**		**4072,69**	**32581,49**
		Итого оплата труда:				**1444,51**	**11556,07**
		Итого эксплуатация машин:				**682,48**	**5459,88**
		Итого материалов:				**2146,20**	**17169,62**
		Накладные расходы	%	--		817,15	6537,16
		Сметная прибыль	%	8		391,19	3129,49
		Сметная стоимость:				**5281,02**	**42248,15**
4	**23-070201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты этажные модели ЩЭ-Т1-02-С, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**8,0000**		**17802,35**	**142418,80**
		Накладные расходы	%	--		754,82	6038,56
		Сметная прибыль	%	8		1484,57	11876,59
		Сметная стоимость:				**20041,74**	**160333,95**
5	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**24,0000**		**273,37**	**6560,98**
		Итого оплата труда:				**231,53**	**5556,74**
		Итого эксплуатация машин:				**56,39**	**1353,35**
		Итого материалов:				**5,50**	**132,11**
		Накладные расходы	%	--		114,89	2757,31
		Сметная прибыль	%	8		31,06	745,46
		Сметная стоимость:				**419,32**	**10063,76**
6	**23-070501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**24,0000**		**4462,69**	**107104,56**
		Накладные расходы	%	--		189,22	4541,23
		Сметная прибыль	%	8		372,15	8931,66
		Сметная стоимость:				**5024,06**	**120577,46**
7	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**754,51**	**2263,52**
		Итого оплата труда:				**662,10**	**1986,31**
		Итого эксплуатация машин:				**115,35**	**346,04**
		Итого материалов:				**17,16**	**51,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		327,39	982,16
		Сметная прибыль	%	8		86,55	259,65
		Сметная стоимость:				**1168,44**	**3505,33**
8	**23-070203-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**3,0000**		**7210,16**	**21630,48**
		Накладные расходы	%	--		305,71	917,13
		Сметная прибыль	%	8		601,27	1803,81
		Сметная стоимость:				**8117,14**	**24351,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**440318,85**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**113528,00**
Накладные расходы -			Тенге				**4813,59**
Сметная прибыль -			Тенге				**9467,33**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**127808,91**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**55637,01**
Материалы -			Тенге				**19013,04**
Всего заработная плата -			Тенге				**28763,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**15191,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5666,29**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**76494,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28763,19**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**271153,84**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**271153,84**
		Накладные расходы -	Тенге				**11496,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22612,06**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**305262,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**509566,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28763,19**
		РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование					
9	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**59,0000**		**1097,41**	**64747,37**
		Итого оплата труда:				**815,39**	**48108,02**
		Итого эксплуатация машин:				**524,05**	**30919,22**
		Итого материалов:				**106,86**	**6304,65**
		Накладные расходы	%	--		410,31	24208,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		120,62	7116,47
		Сметная стоимость:				**1628,35**	**96072,39**
10	**23-070106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40**	**шт.**	**41,0000**		**3396,74**	**139266,34**
		Накладные расходы	%	--		144,02	5904,89
		Сметная прибыль	%	8		283,26	11613,70
		Сметная стоимость:				**3824,02**	**156784,93**
11	**23-070106-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	**шт.**	**16,0000**		**6404,14**	**102466,24**
		Накладные расходы	%	--		271,54	4344,57
		Сметная прибыль	%	8		534,05	8544,86
		Сметная стоимость:				**7209,73**	**115355,67**
12	**23-070106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65**	**шт.**	**2,0000**		**16722,85**	**33445,70**
		Накладные расходы	%	--		709,05	1418,10
		Сметная прибыль	%	8		1394,55	2789,10
		Сметная стоимость:				**18826,45**	**37652,90**
13	**23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	**шт.**	**59,0000**		**695,60**	**41040,40**
		Накладные расходы	%	--		29,49	1740,11
		Сметная прибыль	%	8		58,01	3422,44
		Сметная стоимость:				**783,10**	**46202,95**
14	**23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**3962,31**	**11886,93**
		Накладные расходы	%	--		168,00	504,01
		Сметная прибыль	%	8		330,42	991,27
		Сметная стоимость:				**4460,74**	**13382,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**0,3000**		**520,13**	**156,04**
		Накладные расходы	%	--		22,05	6,62
		Сметная прибыль	%	8		43,37	13,01
		Сметная стоимость:				**585,56**	**175,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**393009,02**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**64747,37**
Материалы -			Тенге				**6304,65**
Всего заработная плата -			Тенге				**48108,02**
		Накладные расходы -	Тенге				**24208,55**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7116,47**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**96072,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48108,02**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**328261,65**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**328261,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**13918,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27374,40**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**369554,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**465626,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48108,02**
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия					
16	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**16,0000**		**213,80**	**3420,78**
		Итого оплата труда:				**205,86**	**3293,78**
		Итого эксплуатация машин:				**2,32**	**37,18**
		Итого материалов:				**6,21**	**99,43**
		Накладные расходы	%	--		100,91	1614,55
		Сметная прибыль	%	8		25,18	402,83
		Сметная стоимость:				**339,88**	**5438,16**
17	**23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки установочные для крепления розеток и выключателей**	**шт.**	**16,0000**		**32,65**	**522,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,38	22,15
		Сметная прибыль	%	8		2,72	43,56
		Сметная стоимость:				**36,76**	**588,11**
18	**23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**16,0000**		**615,11**	**9841,76**
		Накладные расходы	%	--		26,08	417,29
		Сметная прибыль	%	8		51,30	820,72
		Сметная стоимость:				**692,49**	**11079,77**
19	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**44,0000**		**313,80**	**13807,26**
		Итого оплата труда:				**310,50**	**13662,00**
		Итого материалов:				**3,30**	**145,26**
		Накладные расходы	%	--		144,71	6367,38
		Сметная прибыль	%	8		36,68	1613,97
		Сметная стоимость:				**495,20**	**21788,62**
20	**23-070202-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная КМ 202**	**шт.**	**12,0000**		**104,09**	**1249,08**
		Накладные расходы	%	--		4,41	52,96
		Сметная прибыль	%	8		8,68	104,16
		Сметная стоимость:				**117,18**	**1406,20**
21	**23-070202-0523 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная КМ 209**	**шт.**	**32,0000**		**156,12**	**4995,84**
		Накладные расходы	%	--		6,62	211,82
		Сметная прибыль	%	8		13,02	416,61
		Сметная стоимость:				**175,76**	**5624,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**33837,12**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**17228,04**
Материалы -			Тенге				**244,69**
Всего заработная плата -			Тенге				**16955,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**7981,94**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2016,80**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**27226,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16955,78**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16609,08**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16609,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**704,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1385,06**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18698,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**45925,14**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16955,78**
		РАЗДЕЛ 5.Заземление					
37	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,2500**		**936,32**	**2106,72**
		Итого оплата труда:				**936,32**	**2106,72**
		Накладные расходы	%	--		616,53	1387,19
		Сметная прибыль	%	8		124,23	279,51
		Сметная стоимость:				**1677,08**	**3773,42**
38	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,2500**		**580,28**	**1305,64**
		Итого оплата труда:				**580,28**	**1305,64**
		Накладные расходы	%	--		382,09	859,71
		Сметная прибыль	%	8		76,99	173,23
		Сметная стоимость:				**1039,37**	**2338,58**
39	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,2500**		**114,88**	**258,48**
		Итого оплата труда:				**86,20**	**193,95**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**115,11**
		Накладные расходы	%	--		57,98	130,44
		Сметная прибыль	%	8		13,83	31,11
		Сметная стоимость:				**186,68**	**420,04**
40	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**15,0000**		**418,77**	**6281,53**
		Итого оплата труда:				**90,93**	**1363,97**
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**258,39**
		Итого материалов:				**315,02**	**4725,34**
		Накладные расходы	%	--		58,32	874,87
		Сметная прибыль	%	8		38,17	572,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**515,26**	**7728,91**
41	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**2014,35**	**6043,04**
		Итого оплата труда:				**460,67**	**1382,01**
		Итого эксплуатация машин:				**118,06**	**354,19**
		Итого материалов:				**1463,68**	**4391,05**
		Накладные расходы	%	--		290,94	872,81
		Сметная прибыль	%	8		184,42	553,27
		Сметная стоимость:				**2489,71**	**7469,12**
42	**13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**30,0000**		**334,19**	**10025,77**
		Итого оплата труда:				**102,69**	**3080,69**
		Итого эксплуатация машин:				**15,89**	**476,66**
		Итого материалов:				**219,42**	**6582,71**
		Накладные расходы	%	--		59,98	1799,53
		Сметная прибыль	%	8		31,53	946,02
		Сметная стоимость:				**425,71**	**12771,33**
43	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**2,0000**		**233,75**	**467,50**
		Итого оплата труда:				**107,27**	**214,53**
		Итого эксплуатация машин:				**11,38**	**22,76**
		Итого материалов:				**117,31**	**234,62**
		Накладные расходы	%	--		57,77	115,53
		Сметная прибыль	%	8		23,32	46,64
		Сметная стоимость:				**314,84**	**629,67**
44	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**2,0000**		**360,30**	**720,61**
		Итого оплата труда:				**115,05**	**230,10**
		Итого эксплуатация машин:				**15,89**	**31,78**
		Итого материалов:				**233,18**	**466,35**
		Накладные расходы	%	--		66,61	133,21
		Сметная прибыль	%	8		34,15	68,31
		Сметная стоимость:				**461,06**	**922,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**24-040207-3986 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Главная заземляющая шина ГЗШ (медь 40х5)**	**шт.**	**1,0000**		**928,20**	**928,20**
		Накладные расходы	%	--		39,36	39,36
		Сметная прибыль	%	8		77,40	77,40
		Сметная стоимость:				**1044,96**	**1044,96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**28137,49**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**23538,45**
	Материалы -		Тенге				**16400,07**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6271,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**3795,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2186,75**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**29521,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6271,30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4599,04**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3606,31**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**928,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**2416,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**561,26**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7577,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5,95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3606,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**37098,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9877,61**
		РАЗДЕЛ 6.Молнезащита					
46	**11-330109-0115 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,0112**		**90851,86**	**1015,27**
		Итого оплата труда:				**37463,77**	**418,66**
		Итого эксплуатация машин:				**65393,51**	**730,77**
		Итого материалов:				**3404,15**	**38,04**
		Накладные расходы	%	--		27947,35	312,31
		Сметная прибыль	%	8		9503,94	106,21
		Сметная стоимость:				**128303,15**	**1433,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**21-050304-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0999**		**159090,77**	**15893,17**
		Накладные расходы	%	--		6745,45	673,87
		Сметная прибыль	%	8		13266,90	1325,36
		Сметная стоимость:				**179103,12**	**17892,40**
48	**21-050304-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0119**		**159090,91**	**1885,23**
		Накладные расходы	%	--		6745,45	79,93
		Сметная прибыль	%	8		13266,91	157,21
		Сметная стоимость:				**179103,27**	**2122,37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**18793,66**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18793,66**
Материалы -			Тенге				**38,04**
Всего заработная плата -			Тенге				**418,66**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17778,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**1066,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1588,78**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21448,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**418,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**21448,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**418,66**
		ОТДЕЛ 2.Жилая часть					
		РАЗДЕЛ 7.Низковольтное оборудование					
49	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	**шт.**	**24,0000**		**2242,48**	**53819,50**
		Итого оплата труда:				**1572,76**	**37746,34**
		Итого эксплуатация машин:				**938,07**	**22513,76**
		Итого материалов:				**60,41**	**1449,74**
		Накладные расходы	%	--		796,77	19122,37
		Сметная прибыль	%	8		243,14	5835,35
		Сметная стоимость:				**3282,38**	**78777,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**72,0000**		**1552,98**	**111814,20**
		Итого оплата труда:				**619,00**	**44568,00**
		Итого эксплуатация машин:				**20,42**	**1469,99**
		Итого материалов:				**913,56**	**65776,22**
		Накладные расходы	%	--		342,01	24624,81
		Сметная прибыль	%	8		151,60	10915,12
		Сметная стоимость:				**2046,59**	**147354,13**
51	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**24,0000**		**2517,10**	**60410,41**
		Итого оплата труда:				**1258,05**	**30193,22**
		Итого эксплуатация машин:				**82,16**	**1971,80**
		Итого материалов:				**1196,94**	**28726,61**
		Накладные расходы	%	--		668,00	16032,02
		Сметная прибыль	%	8		254,81	6115,39
		Сметная стоимость:				**3439,91**	**82557,83**
52	**23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**24,0000**		**3305,78**	**79338,72**
		Накладные расходы	%	--		140,17	3363,96
		Сметная прибыль	%	8		275,68	6616,21
		Сметная стоимость:				3721,62	**89318,90**
53	**23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**24,0000**		**365,28**	**8766,72**
		Накладные расходы	%	--		15,49	371,71
		Сметная прибыль	%	8		30,46	731,07
		Сметная стоимость:				**411,23**	**9869,50**
54	**23-070204-0718 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**24,0000**		**475,44**	**11410,56**
		Накладные расходы	%	--		20,16	483,81
		Сметная прибыль	%	8		39,65	951,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**535,25**	**12845,92**
55	**23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**48,0000**		**3580,17**	**171848,16**
		Накладные расходы	%	--		151,80	7286,36
		Сметная прибыль	%	8		298,56	14330,76
		Сметная стоимость:				**4030,53**	**193465,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**497408,27**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**226044,11**
	Материалы -		Тенге				**95952,57**
	Всего заработная плата -		Тенге				**112507,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**59779,21**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22865,87**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**308689,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112507,56**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**271364,16**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**271364,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**11505,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22629,60**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**305499,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**614188,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112507,56**
		РАЗДЕЛ 8.Светотехническое оборудование					
56	**13-080305-0406 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**40,0000**		**1294,41**	**51776,30**
		Итого оплата труда:				**941,52**	**37660,78**
		Итого эксплуатация машин:				**521,91**	**20876,21**
		Итого материалов:				**175,38**	**7015,29**
		Накладные расходы	%	--		474,94	18997,57
		Сметная прибыль	%	8		141,55	5661,91
		Сметная стоимость:				**1910,89**	**76435,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**23-070102-1206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**40,0000**		**10806,13**	**432245,20**
		Накладные расходы	%	--		458,18	18327,20
		Сметная прибыль	%	8		901,14	36045,79
		Сметная стоимость:				**12165,45**	**486618,19**
58	**23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**40,0000**		**611,04**	**24441,60**
		Накладные расходы	%	--		25,91	1036,32
		Сметная прибыль	%	8		50,96	2038,23
		Сметная стоимость:				**687,90**	**27516,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**508463,10**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**51776,30**
	Материалы -		Тенге				**7015,29**
	Всего заработная плата -		Тенге				**37660,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**18997,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5661,91**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**76435,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37660,78**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**456686,80**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**456686,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**19363,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38084,03**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**514134,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**590570,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37660,78**
		РАЗДЕЛ 9.Электроустановочные изделия					
59	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**64,0000**		**194,71**	**12461,19**
		Итого оплата труда:				**181,18**	**11595,65**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**144,36**
		Итого материалов:				**12,07**	**772,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		89,09	5701,72
		Сметная прибыль	%	8		22,70	1453,03
		Сметная стоимость:				**306,50**	**19615,94**
60	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**64,0000**		**194,71**	**12461,19**
		Итого оплата труда:				**181,18**	**11595,65**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**144,36**
		Итого материалов:				**12,07**	**772,51**
		Накладные расходы	%	--		89,09	5701,72
		Сметная прибыль	%	8		22,70	1453,03
		Сметная стоимость:				**306,50**	**19615,94**
61	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**24,0000**		**233,02**	**5592,54**
		Итого оплата труда:				**224,72**	**5393,33**
		Итого эксплуатация машин:				**2,89**	**69,31**
		Итого материалов:				**6,21**	**149,15**
		Накладные расходы	%	--		110,14	2643,34
		Сметная прибыль	%	8		27,45	658,87
		Сметная стоимость:				**370,61**	**8894,75**
62	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**216,0000**		**233,02**	**50332,87**
		Итого оплата труда:				**224,72**	**48539,96**
		Итого эксплуатация машин:				**2,89**	**623,79**
		Итого материалов:				**6,21**	**1342,36**
		Накладные расходы	%	--		110,14	23790,08
		Сметная прибыль	%	8		27,45	5929,84
		Сметная стоимость:				**370,61**	**80052,79**
63	**23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки установочные для крепления розеток и выключателей**	**шт.**	**380,0000**		**32,65**	**12407,00**
		Накладные расходы	%	--		1,38	526,06
		Сметная прибыль	%	8		2,72	1034,64
		Сметная стоимость:				**36,76**	**13967,70**
64	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**64,0000**		**201,05**	**12867,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8,52	545,57
		Сметная прибыль	%	8		16,77	1073,02
		Сметная стоимость:				**226,34**	**14485,79**
65	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**64,0000**		**229,62**	**14695,68**
		Накладные расходы	%	--		9,74	623,10
		Сметная прибыль	%	8		19,15	1225,50
		Сметная стоимость:				**258,50**	**16544,28**
66	**23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**24,0000**		**320,34**	**7688,16**
		Накладные расходы	%	--		13,58	325,98
		Сметная прибыль	%	8		26,71	641,13
		Сметная стоимость:				**360,64**	**8655,27**
67	**23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**192,0000**		**340,73**	**65420,16**
		Накладные расходы	%	--		14,45	2773,81
		Сметная прибыль	%	8		28,41	5455,52
		Сметная стоимость:				**383,59**	**73649,49**
68	**23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**24,0000**		**514,82**	**12355,68**
		Накладные расходы	%	--		21,83	523,88
		Сметная прибыль	%	8		42,93	1030,36
		Сметная стоимость:				**579,58**	**13909,93**
69	**13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**56,0000**		**1227,83**	**68758,70**
		Итого оплата труда:				**307,39**	**17213,65**
		Итого эксплуатация машин:				**8,02**	**449,03**
		Итого материалов:				**915,04**	**51241,99**
		Накладные расходы	%	--		189,20	10595,19
		Сметная прибыль	%	8		113,36	6348,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1530,40**	**85702,20**
70	**23-070219-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**56,0000**		**335,60**	**18793,60**
		Накладные расходы	%	--		14,23	796,85
		Сметная прибыль	%	8		27,99	1567,24
		Сметная стоимость:				**377,82**	**21157,68**
71	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**630,0000**		**313,80**	**197694,87**
		Итого оплата труда:				**310,50**	**195615,00**
		Итого материалов:				**3,30**	**2079,87**
		Накладные расходы	%	--		144,71	91169,35
		Сметная прибыль	%	8		36,68	23109,14
		Сметная стоимость:				**495,20**	**311973,35**
72	**23-070202-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная КМ 202**	**шт.**	**430,0000**		**104,09**	**44758,70**
		Накладные расходы	%	--		4,41	1897,77
		Сметная прибыль	%	8		8,68	3732,52
		Сметная стоимость:				**117,18**	**50388,99**
73	**23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**200,0000**		**227,58**	**45516,00**
		Накладные расходы	%	--		9,65	1929,88
		Сметная прибыль	%	8		18,98	3795,67
		Сметная стоимость:				**256,21**	**51241,55**
74	**13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**24,0000**		**431,24**	**10349,68**
		Итого оплата труда:				**400,09**	**9602,04**
		Итого эксплуатация машин:				**7,54**	**180,86**
		Итого материалов:				**25,62**	**614,90**
		Накладные расходы	%	--		196,78	4722,75
		Сметная прибыль	%	8		50,24	1205,79
		Сметная стоимость:				**678,26**	**16278,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**24,0000**		**704,95**	**16918,80**
		Накладные расходы	%	--		29,89	717,36
		Сметная прибыль	%	8		58,79	1410,89
		Сметная стоимость:				**793,63**	**19047,05**
76	**23-070105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка потолочная с крюком**	**10 шт.**	**10,4000**		**416,00**	**4326,40**
		Накладные расходы	%	--		17,64	183,44
		Сметная прибыль	%	8		34,69	360,79
		Сметная стоимость:				**468,33**	**4870,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**613398,41**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**357651,03**
Материалы -			Тенге				**56973,29**
Всего заработная плата -			Тенге				**299555,28**
		Накладные расходы -	Тенге				**144324,15**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40158,01**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**542133,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**481,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**299555,28**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**255747,38**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**255747,38**
		Накладные расходы -	Тенге				**10843,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21327,29**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**287918,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**830051,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**481,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**299555,28**
		РАЗДЕЛ 11.Дополнительная система уравнивания потенциалов					
89	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**240,0000**		**48,28**	**11587,23**
		Итого оплата труда:				**31,10**	**7464,12**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**135,34**
		Итого материалов:				**16,82**	**4035,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15,92	3821,40
		Сметная прибыль	%	8		5,14	1232,69
		Сметная стоимость:				**69,34**	**16641,31**
90	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**240,0000**		**262,12**	**62909,84**
		Итого оплата труда:				**138,17**	**33159,74**
		Итого эксплуатация машин:				**11,04**	**2649,06**
		Итого материалов:				**115,13**	**27630,38**
		Накладные расходы	%	--		72,76	17461,50
		Сметная прибыль	%	8		26,79	6429,71
		Сметная стоимость:				**361,67**	**86801,05**
91	**23-060902-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2448**		**55590,93**	**13608,66**
		Накладные расходы	%	--		2357,06	577,01
		Сметная прибыль	%	8		4635,84	1134,85
		Сметная стоимость:				**62583,82**	**15320,52**
92	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**240,0000**		**22,48**	**5395,20**
		Накладные расходы	%	--		0,95	228,76
		Сметная прибыль	%	8		1,87	449,92
		Сметная стоимость:				**25,31**	**6073,87**
93	**13-080306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования**	**шт.**	**24,0000**		**32302,58**	**775261,82**
		Итого оплата труда:				**3126,30**	**75031,20**
		Итого эксплуатация машин:				**6,01**	**144,15**
		Итого материалов:				**29170,27**	**700086,47**
		Накладные расходы	%	--		2764,42	66346,06
		Сметная прибыль	%	8		2805,36	67328,63
		Сметная стоимость:				**37872,35**	**908936,51**
94	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**24,0000**		**3388,50**	**81324,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		143,67	3448,14
		Сметная прибыль	%	8		282,57	6781,77
		Сметная стоимость:				**3814,75**	**91553,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**950086,75**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**849758,89**
	Материалы -		Тенге				**731752,74**
	Всего заработная плата -		Тенге				**115655,07**
		Накладные расходы -	Тенге				**87628,96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74991,03**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1012378,88**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**187,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115655,07**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**100327,86**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**100327,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**4253,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8366,54**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**112948,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1125327,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**187,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115655,07**
		РАЗДЕЛ 12.Электроснабжение 0,4 (от ВРУ блока Б до ВРУ блока А)					
95	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**80,0000**		**247,37**	**19789,24**
		Итого оплата труда:				**99,48**	**7958,52**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**135,34**
		Итого материалов:				**146,79**	**11743,51**
		Накладные расходы	%	--		54,87	4389,74
		Сметная прибыль	%	8		24,18	1934,32
		Сметная стоимость:				**326,42**	**26113,30**
96	**23-060137-0667 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 3 х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0816**		**2327911,95**	**189957,62**
		Накладные расходы	%	--		98703,47	8054,20
		Сметная прибыль	%	8		194129,23	15840,95
		Сметная стоимость:				**2620744,65**	**213852,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**209746,86**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				19789,24
		Материалы -	Тенге				11743,51
		Всего заработная плата -	Тенге				7958,52
		Накладные расходы -	Тенге				4389,74
		Сметная прибыль -	Тенге				1934,32
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				26113,30
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12,85
		Сметная заработная плата -	Тенге				7958,52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				189957,62
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				189957,62
		Накладные расходы -	Тенге				8054,20
		Сметная прибыль -	Тенге				15840,95
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				213852,76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				239966,06
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12,85
		Сметная заработная плата -	Тенге				7958,52
		РАЗДЕЛ 13.Электрообогрев кровли и водостоков					
97	13-080202-0307 РСНБ РК 2015	**Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования**	км	0,1075		26237,59	2820,54
		Итого оплата труда:				20368,69	2189,63
		Итого эксплуатация машин:				8344,59	897,04
		Накладные расходы	%	--		10199,91	1096,49
		Сметная прибыль	%	8		2915,00	313,36
		Сметная стоимость:				39352,49	4230,39
98	13-080201-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	м кабеля	170,0000		772,12	131260,55
		Итого оплата труда:				246,65	41930,21
		Итого эксплуатация машин:				550,41	93569,77
		Итого материалов:				134,91	22934,78
		Накладные расходы	%	--		142,78	24272,49
		Сметная прибыль	%	8		73,19	12442,64
		Сметная стоимость:				988,09	167975,69
99	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	17,5000		520,22	9103,81
		Итого оплата труда:				151,37	2648,98
		Итого эксплуатация машин:				254,48	4453,46
		Итого материалов:				191,33	3348,35
		Накладные расходы	%	--		89,59	1567,84
		Сметная прибыль	%	8		48,78	853,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				658,59	11525,38
100	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,5000		2517,10	1258,55
		Итого оплата труда:				1258,05	629,03
		Итого эксплуатация машин:				82,16	41,08
		Итого материалов:				1196,94	598,47
		Накладные расходы	%	--		668,00	334,00
		Сметная прибыль	%	8		254,81	127,40
		Сметная стоимость:				3439,91	1719,95
101	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	15,0000		318,53	4777,99
		Итого оплата труда:				185,84	2787,55
		Итого эксплуатация машин:				23,74	356,10
		Итого материалов:				115,57	1733,59
		Накладные расходы	%	--		96,42	1446,25
		Сметная прибыль	%	8		33,20	497,94
		Сметная стоимость:				448,14	6722,17
102	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка	ввод	0,5000		782,06	391,03
		Итого оплата труда:				618,00	309,00
		Итого материалов:				164,06	82,03
		Накладные расходы	%	--		308,88	154,44
		Сметная прибыль	%	8		87,28	43,64
		Сметная стоимость:				1178,22	589,11
103	13-080303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,0000		2503,32	25033,20
		Итого оплата труда:				1236,00	12360,00
		Итого эксплуатация машин:				38,90	388,98
		Итого материалов:				1228,42	12284,22
		Накладные расходы	%	--		657,58	6575,79
		Сметная прибыль	%	8		252,87	2528,72
		Сметная стоимость:				3413,77	34137,70
104	23-070204-1719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический, Iном 50А, 220В, АП50-3Мт	шт.	0,5000		4926,37	2463,18
		Накладные расходы	%	--		208,88	104,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		410,82	205,41
		Сметная стоимость:				**5546,07**	**2773,03**
105	**23-060515-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	**м**	**70,0000**		**1567,00**	**109690,00**
		Накладные расходы	%	--		66,44	4650,86
		Сметная прибыль	%	8		130,68	9147,27
		Сметная стоимость:				**1764,12**	**123488,12**
106	**23-060515-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	**м**	**100,0000**		**1285,00**	**128500,00**
		Накладные расходы	%	--		54,48	5448,40
		Сметная прибыль	%	8		107,16	10715,87
		Сметная стоимость:				**1446,64**	**144664,27**
107	**23-060144-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0179**		**818816,86**	**14615,88**
		Накладные расходы	%	--		34717,83	619,71
		Сметная прибыль	%	8		68282,78	1218,85
		Сметная стоимость:				**921817,47**	**16454,44**
108	**21-050307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**15,3075**		**364,79**	**5584,02**
		Накладные расходы	%	--		15,47	236,76
		Сметная прибыль	%	8		30,42	465,66
		Сметная стоимость:				**410,68**	**6286,45**
109	**21-130809-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента монтажная специальная**	**м**	**5,0000**		**78,48**	**392,40**
		Накладные расходы	%	--		3,33	16,64
		Сметная прибыль	%	8		6,54	32,72
		Сметная стоимость:				**88,35**	**441,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**15,0000**		**59,28**	**889,20**
		Накладные расходы	%	--		2,51	37,70
		Сметная прибыль	%	8		4,94	74,15
		Сметная стоимость:				**66,74**	**1001,05**
111	**23-061705-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**	**м**	**5,0000**		**192,13**	**960,65**
		Накладные расходы	%	--		8,15	40,73
		Сметная прибыль	%	8		16,02	80,11
		Сметная стоимость:				**216,30**	**1081,49**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**437741,01**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**174645,67**
Материалы -			Тенге				**40981,44**
Всего заработная плата -			Тенге				**62854,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**35447,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16807,44**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**226900,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62854,40**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**263095,34**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**263095,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**11155,24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21940,05**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**296190,63**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**523091,03**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85,36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62854,40**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**11 145 009**
Временные здания и сооружения 0,5%	55 725,04
Итого:	11 200 733,91
Производство работ в зимнее время 0,40745%	45 637,39
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	11 246 371,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1					3 261 447,68
		В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383					8 463 526,37
		Итого					11 724 974,05
		С учетом конкурсной скидки k=0,9983433					11 705 549,54
		НДС 12%					1 404 665,94
		Всего по объекту:					**13 110 215,48**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Отес Актобе" _____ Примбетов М.Б.

Авторский надзор: ТОО "Арт-Лайн Групп" _____ Кан В.П.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.