Заказчик: ТОО "Demeuli"
Технический надзор: ТОО "РеалстройИнжиниринг"
Подрядчик: "Barat&Co"
Наименование строительства и его адрес: ***Строительство многоэтажного жилого дома №27/1 в микрорайоне "Сайрам" возле дома №27 в городе***

Акт
приемки выполненных работ
за май 2016

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы								
		Надземная прокладка								
1	11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	0,061	603337,77	254916,75	36804	15550	17842	415,00	25
		км трубопровода		339868,40	72462,94	20732	4420	62,1	69,49	4
		Накладные расходы -		*292496,13*		*17842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256057,76*				*15620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36438,37*				*2223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71666,71*		*4372*				
		Сметная стоимость				*59018*				
2	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	61,61	757,67	--	46680	--	1979	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,13*		*1979*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,13*				*1979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,18*		*3893*				
		Сметная стоимость				*52552*				
3	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опоры неподвижные**	0,0016	242181,89	--	387	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10268,51*		*16*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,51*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20196,03*		*32*				
		Сметная стоимость				*436*				
4	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры скользящие	0,0192	242181,89	--	4650	--	197	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10268,51*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,51*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20196,03*		*388*				
		Сметная стоимость				*5235*				
5	23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	438,07	--	2628	--	111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,57*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,57*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,53*		*219*				
		Сметная стоимость				*2959*				
6	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	2	1059,37	52,99	2119	106	1217	1,07	2
		задвижка или клапан		845,85	24,85	1692	50	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*608,54*		*1217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*540,70*				*1081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,84*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,43*		*267*				
		Сметная стоимость				*3603*				
7	23-040201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	2	27335,58	--	54671	--	2318	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1159,03*		*2318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1159,03*				*2318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2279,57*		*4559*				
		Сметная стоимость				*61548*				
8	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	359,34	34,10	1437	136	851	0,32	1
		фланец		305,22	--	1221	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*212,81*		*851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*189,54*				*758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,27*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,77*		*183*				

		Сметная стоимость				*2471*				
9	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	1176,65	--	4707	--	200	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,89*		*200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,89*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,12*		*392*				
		Сметная стоимость				*5299*				
10	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	2923,93	1310,06	5848	2620	2365	1,30	3
		врезка		1190,90	444,02	2382	888	62,1	0,48	1
		Накладные расходы -		*1182,31*		*2365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1015,29*				*2031*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,02*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,50*		*657*				
		Сметная стоимость				*8870*				
11	11-130301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	11	217,49	0,83	2392	9	168	0,01	--
		м2		10,62	0,17	117	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,32*		*168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,85*				*64*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,47*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,62*		*205*				
		Сметная стоимость				*2765*				
12	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	1,35	61513,60	716,00	83043	967	15344	18,80	25
		м3 изоляции		14861,59	331,30	20063	447	55,3	0,40	1
		Накладные расходы -		*11366,07*		*15344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8401,66*				*11342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2964,41*				*4002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5830,37*		*7871*				
		Сметная стоимость				*106258*				
13	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	10,92	1136,31	25,44	12409	278	7444	1,40	15
		м2 поверхности покрытия изоляции		1090,21	8,78	11905	96	55,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*681,69*		*7444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*607,74*				*6637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,95*				*808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,44*		*1588*				
		Сметная стоимость				*21441*				

14	21-050104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,0600054	274747,76	--	16486	--	699	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11649,31*		*699*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11649,31*				*699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22911,77*		*1375*				
		Сметная стоимость				*18560*				
		Подземная прокладка								
15	11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,0075	603337,77	254916,75	4525	1912	2194	415,00	3
		км трубопровода		339868,40	72462,94	2549	543	62,1	69,49	1
		Накладные расходы -		*292496,13*		*2194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256057,76*				*1920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36438,37*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71666,71*		*538*				
		Сметная стоимость				*7256*				
16	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	6,06	757,67	--	4591	--	195	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,13*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,13*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,18*		*383*				
		Сметная стоимость				*5169*				
17	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	1,515	327,20	--	496	--	21	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,87*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,87*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,29*		*41*				
		Сметная стоимость				*558*				
18	23-040601-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	2	20508,06	--	41016	--	1739	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*869,54*		*1739*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*869,54*				*1739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1710,21*		*3420*				

		Сметная стоимость				*46175*				
19	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	4	359,34	34,10	1437	136	851	0,32	1
		фланец		305,22	--	1221	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*212,81*		*851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*189,54*				*758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,27*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,77*		*183*				
		Сметная стоимость				*2471*				
20	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	4	510,83	--	2043	--	87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,66*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,66*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,60*		*170*				
		Сметная стоимость				*2300*				
21	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опоры скользящие**	0,0024	242181,89	--	581	--	25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10268,51*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,51*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20196,03*		*48*				
		Сметная стоимость				*654*				
22	11-130301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**	1,1	217,49	0,83	239	1	17	0,01	--
		м2		10,62	0,17	12	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,32*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,85*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,47*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,62*		*20*				
		Сметная стоимость				*276*				
23	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	0,14	61513,60	716,00	8612	100	1591	18,80	3
		м3 изоляции		14861,59	331,30	2081	46	55,3	0,40	--
		Накладные расходы -		*11366,07*		*1591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8401,66*				*1176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2964,41*				*415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5830,37*		*816*				
		Сметная стоимость				*11020*				

24	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	0,1	801,38	9,29	80	1	24	0,47	--
		м2 поверхности покрытия изоляции		350,64	3,89	35	--	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*238,35*		*24*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*196,06*				*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,29*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,18*		*8*				
		Сметная стоимость				*112*				
25	21-100401-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	0,115	152,59	--	18	--	1	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,47*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,47*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,72*		*1*				
		Сметная стоимость				*20*				
		Спускной колодец /1шт/								
26	11-070201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	1,074	5429,25	2724,28	5831	2926	2562	3,00	3
		м3 сборных железобетонных конструкций		2342,13	987,18	2515	1060	62,1	1,07	1
		Накладные расходы -		*2385,36*		*2562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2067,50*				*2220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*317,86*				*341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*625,17*		*671*				
		Сметная стоимость				*9064*				
27	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.18	1	12328,51	--	12329	--	523	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*522,73*		*523*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*522,73*				*523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1028,10*		*1028*				
		Сметная стоимость				*13880*				
28	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	17114,77	--	17115	--	726	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*725,67*		*726*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*725,67*				*726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1427,23*		*1427*				
		Сметная стоимость				*19268*				

29	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	1	1219,12	123,64	1219	124	719	1,31	1
		шт.		973,17	57,98	973	58	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*719,19*		*719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*640,34*				*640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,84*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,06*		*155*				
		Сметная стоимость				*2093*				
30	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10017,93	--	10018	--	425	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,76*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,76*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,42*		*835*				
		Сметная стоимость				*11278*				
		Плита днища спускного колодца								
31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,3	18469,50	657,19	5541	197	395	1,35	--
		м3		906,03	150,16	272	45	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1317,08*		*395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*804,83*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1582,93*		*475*				
		Сметная стоимость				*6411*				
32	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Устройство днище из бетон кл.В15/	0,34	16930,91	712,32	5757	242	395	0,97	--
		м3		711,59	168,28	242	57	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1162,70*		*395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*426,74*				*145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*735,96*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,49*		*492*				
		Сметная стоимость				*6644*				
33	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,01483	9745,38	875,50	145	13	75	11,60	--
		т		8839,90	359,96	131	5	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5064,32*		*75*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4461,93*				*66*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,39*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,78*		*18*				
		Сметная стоимость				*238*				
34	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,01483	172673,30	--	2561	--	109	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*7321,35*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7321,35*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14399,57*		*214*				
		Сметная стоимость				*2883*				
35	**21-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**0,7**	**1425,49**	**--**	**998**	**--**	**42**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*60,44*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,44*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,87*		*83*				
		Сметная стоимость				*1124*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**399413**	**25318**			**85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**499910**				
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
36	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**2,358**	**89,53**	**81,82**	**211**	**193**	**61**	**0,01**	**--**
		м3 грунта		**7,72**	**27,77**	**18**	**65**	**59,1**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*25,66*		*61*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,98*				*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,22*		*22*				
		Сметная стоимость				*293*				
37	**11-010205-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	**0,042**	**1457,69**	**--**	**61**	**--**	**40**	**2,17**	**--**
		м3 грунта		**1457,69**	**--**	**61**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*959,83*		*40*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*861,50*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,33*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,40*		*8*				
		Сметная стоимость				*109*				
38	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**1,379**	**18,35**	**18,35**	**25**	**25**	**7**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**6,59**	**--**	**9**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*4,84*		*7*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,90*				*5*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,94*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,85*		*3*				
		Сметная стоимость				*34*				

39	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	1,379	10,57	10,57	15	15	4	--	--
		м3 грунта		--	3,80	--	5	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,79*		*4*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,24*				*3*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,54*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,07*		*1*				
		Сметная стоимость				*20*				
40	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,591	580,27	--	343	--	226	0,89	1
		м3 грунта		580,27	--	343	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*382,08*		*226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,14*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,99*		*45*				
		Сметная стоимость				*614*				
41	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,379	115,77	48,97	160	68	82	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	92	30	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,46*		*82*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*19*				
		Сметная стоимость				*261*				
		Лишний грунт объемом 0,49м3 учтен в вертикальной планировке								
		Канал монолитный (600х460)								
42	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,2	16135,55	657,19	3227	131	244	1,35	--
		м3		906,03	150,16	181	30	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1218,12*		*244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*278*				
		Сметная стоимость				*3748*				
43	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	0,29	28786,63	3526,41	8348	1023	2009	12,49	4
		м3		10105,28	1185,59	2931	344	48,5	1,25	--
		Накладные расходы -		*6928,81*		*2009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5476,07*				*1588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1452,74*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2857,24*		*829*				
		Сметная стоимость				*11186*				

44	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,02108	172673,30	--	3640	--	154	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7321,35*		*154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7321,35*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14399,57*		*304*				
		Сметная стоимость				*4098*				
		Монолитный участок								
45	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	0,15	31193,68	4475,24	4679	671	1086	13,20	2
		м3		10181,69	1524,76	1527	229	48,5	1,60	--
		Накладные расходы -		*7240,97*		*1086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5677,63*				*852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1563,34*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3074,77*		*461*				
		Сметная стоимость				*6226*				
46	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,01054	172673,30	--	1820	--	77	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7321,35*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7321,35*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14399,57*		*152*				
		Сметная стоимость				*2049*				
47	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	4,4	1840,58	59,61	8099	262	2426	0,94	4
		м2		814,01	23,90	3582	105	54,2	0,03	--
		Накладные расходы -		*551,45*		*2426*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*454,15*				*1998*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,30*				*428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,36*		*842*				
		Сметная стоимость				*11367*				
		Опора ОП-1								
48	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,6	17810,51	411,04	10686	247	1389	4,05	2
		м3		2946,05	138,47	1768	83	48,5	0,15	--
		Накладные расходы -		*2314,59*		*1389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*898*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*818,60*				*491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1610,01*		*966*				
		Сметная стоимость				*13041*				

49	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,01872	13340,44	681,87	250	13	130	16,88	--
		т		12383,17	188,86	232	4	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6921,60*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*30*				
		Сметная стоимость				*410*				
50	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01872	152035,01	--	2846	--	121	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*237*				
		Сметная стоимость				*3204*				
51	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,2196	16281,61	7522,43	3575	1652	1451	9,35	2
		т конструкций		7391,27	1928,73	1623	424	60,9	2,03	--
		Накладные расходы -		*6606,88*		*1451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675,88*				*1246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931,00*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,08*		*402*				
		Сметная стоимость				*5428*				
52	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (швеллер)	0,0258	346298,35	--	8934	--	379	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*379*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*745*				
		Сметная стоимость				*10058*				
53	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,13806	387497,12	--	53498	--	2268	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*2268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*2268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*4461*				
		Сметная стоимость				*60228*				

54	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,02766	345850,53	--	9566	--	406	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*798*				
		Сметная стоимость				*10769*				
55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02808	152035,01	--	4269	--	181	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*356*				
		Сметная стоимость				*4806*				
		Опора ОП-2								
56	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,4	17810,51	411,04	7124	164	926	4,05	2
		м3		2946,05	138,47	1178	55	48,5	0,15	--
		Накладные расходы -		*2314,59*		*926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,99*				*598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*818,60*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1610,01*		*644*				
		Сметная стоимость				*8694*				
57	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,01248	13340,44	681,87	166	9	86	16,88	--
		т		12383,17	188,86	155	2	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6921,60*		*86*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6097,43*				*76*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,17*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,96*		*20*				
		Сметная стоимость				*273*				
58	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01248	152035,01	--	1897	--	80	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*158*				
		Сметная стоимость				*2136*				

59	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,11052	16281,61	7522,43	1799	831	730	9,35	1
		т конструкций		7391,27	1928,73	817	213	60,9	2,03	--
		Накладные расходы -		*6606,88*		*730*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5675,88*				*627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931,00*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1831,08*		*202*				
		Сметная стоимость				*2732*				
60	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (швеллер)	0,0172	346298,35	--	5956	--	253	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*497*				
		Сметная стоимость				*6705*				
61	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,07488	387497,12	--	29016	--	1230	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*1230*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*1230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*2420*				
		Сметная стоимость				*32666*				
62	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,01844	345850,53	--	6377	--	270	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*532*				
		Сметная стоимость				*7179*				
63	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01872	152035,01	--	2846	--	121	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*237*				
		Сметная стоимость				*3204*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**179436**	**5304**			**18**
			Тенге			**14508**	**1599**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**60713**				
	Материалы -		Тенге			**28507**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13029**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17319**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9449**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6596**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2853**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5613**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**75776**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13029**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**118723**				
	Материалы -		Тенге			**452**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3077**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**113348**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6987**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1874**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5113**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10057**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**135767**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3077**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**211542**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16106**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**578849**	**30622**			**103**
			Тенге			**82650**	**9318**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**287656**				
	Материалы -		Тенге			**112484**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**88891**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**36383**				
	Местные материалы -		Тенге			**30441**				
		Накладные расходы -	Тенге			**65604**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**51235**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14369**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28261**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**381521**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88891**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**124342**				
	Материалы -		Тенге			**452**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3077**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**118967**				

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14369		
		Сметная прибыль -	Тенге			28261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			381521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							109
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				88891			
	Материалы -		Тенге			124342				
	Всего заработная плата -		Тенге			452				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3077			
		Накладные расходы -	Тенге			118967				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			7225				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1874		
		Сметная прибыль -	Тенге					5351		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10525				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			142092				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3077			4
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166851				
		Накладные расходы -	Тенге			166851				
		Сметная прибыль -	Тенге			7074				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13914				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			187839				
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге			711453				
		Итого:	Тенге			71 145				7140
		Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			782 598				
		Итого:	Тенге			5 478				
		в текущих ценах на 2017 год с коэф. К=1,0697784	Тенге			723 598				
						774 089				

Заказчик: ТОО "Demeuli"

Технический надзор: ТОО "РеалстройИнжиниринг"

Подрядчик: "Barat&Co"

Директор Айнабекулы М.

Директор Тлеубердиев А.

Руководитель по стр-ву Абитаев М.