Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			дополнительное соглашение к договору №03-3/76 от 05.03.2018					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	154 378 959,37			137 838 356,58			16 540 602,79	154 378 959,37
в т.ч. За июнь 2019г.		15 427 321,59		13 774 394,28			1 652 927,31	15 427 321,59

Итого к оплате за июнь 2019г: 15 427 321,59 (пятнадцать миллионов четыреста двадцать семь тысяч триста двадцать одна) тенге (пятьдесят девять) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Договор: Дополнительное соглашение к договору №03-3/76 от 05.03.2018

АКТ №9

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За июнь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 10.Лестницы					
102	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждения	68,8000		791,93	54485,00
		Итого оплата труда:				330,12	22712,01
		Итого эксплуатация машин:				51,62	3551,17
		Итого материалов:				431,34	29676,04
		Накладные расходы	%	--		247,27	17012,34
		Сметная прибыль	%	8		83,14	5719,79
		Сметная стоимость:				1122,34	77217,13
103	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,2460		203265,09	50003,21
		Накладные расходы	%	--		8618,44	2120,14
		Сметная прибыль	%	8		16950,68	4169,87
		Сметная стоимость:				228834,21	56293,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		2					
104	21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,3078		205824,85	63352,89
		Накладные расходы	%	--		8726,97	2686,16
		Сметная прибыль	%	8		17164,15	5283,12
		Сметная стоимость:				231715,97	71322,18
105	21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,1414		156540,91	22134,88
		Накладные расходы	%	--		6637,33	938,52
		Сметная прибыль	%	8		13054,26	1845,87
		Сметная стоимость:				176232,50	24919,28
106	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1288		205629,70	26485,11
		Накладные расходы	%	--		8718,70	1122,97
		Сметная прибыль	%	8		17147,87	2208,65
		Сметная стоимость:				231496,27	29816,72
107	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0262		196197,30	5140,37
		Накладные расходы	%	--		8318,77	217,95
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	428,67
		Сметная стоимость:				220877,35	5786,99
108	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,9520		45,42	542,86
		Итого оплата труда:				16,35	195,44
		Итого эксплуатация машин:				0,92	11,00
		Итого материалов:				28,30	338,25
		Накладные расходы	%	--		11,16	133,44
		Сметная прибыль	%	8		4,53	54,10
		Сметная стоимость:				61,11	730,40

1	2	3	4	5	6	7	8
109	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,9520		113,61	1357,90
		Итого оплата труда:				23,24	277,80
		Итого эксплуатация машин:				1,46	17,44
		Итого материалов:				89,22	1066,30
		Накладные расходы	%	--		17,95	214,53
		Сметная прибыль	%	8		10,52	125,79
		Сметная стоимость:				142,09	1698,22
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				223502,22
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				223502,22
		Материалы -	Тенге				31080,59
		Всего заработная плата -	Тенге				23185,25
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				167116,46
		Накладные расходы -	Тенге				24446,05
		Сметная прибыль -	Тенге				19835,86
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				267784,12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42,09
		Сметная заработная плата -	Тенге				23185,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				267784,12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42,09
		Сметная заработная плата -	Тенге				23185,25
		РАЗДЕЛ 13.Проемы					
			Окна				
156	11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	40,3200		2483,65	100140,59
		Итого оплата труда:				739,76	29827,29
		Итого эксплуатация машин:				106,43	4291,20
		Итого материалов:				1687,35	68033,81
		Накладные расходы	%	--		566,44	22838,96
		Сметная прибыль	%	8		244,01	9838,36
		Сметная стоимость:				3294,09	132817,91
157	21-090203-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	40,3200		21240,20	856404,86

1	2	3	4	5	6	7	8
			4				
		Накладные расходы	%	--		900,58	36311,57
		Сметная прибыль	%	8		1771,26	71417,31
		Сметная стоимость:				**23912,05**	**964133,74**
			Внутренние двери				
171	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**220,0800**		**897,82**	**197591,77**
		Итого оплата труда:				**542,18**	**119322,07**
		Итого эксплуатация машин:				**45,56**	**10026,00**
		Итого материалов:				**329,72**	**72563,79**
		Накладные расходы	%	--		376,04	82757,92
		Сметная прибыль	%	8		101,91	22427,98
		Сметная стоимость:				**1375,76**	**302777,67**
172	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН 2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**244,0000**		**428,37**	**104522,28**
		Накладные расходы	%	--		18,16	4431,74
		Сметная прибыль	%	8		35,72	8716,32
		Сметная стоимость:				**482,26**	**117670,35**
173	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**78,9600**		**10520,89**	**830729,47**
		Накладные расходы	%	--		446,09	35222,93
		Сметная прибыль	%	8		877,36	69276,19
		Сметная стоимость:				**11844,33**	**935228,60**
174	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**136,0800**		**9915,44**	**1349293,08**
		Накладные расходы	%	--		420,41	57210,03
		Сметная прибыль	%	8		826,87	112520,25
		Сметная стоимость:				**11162,72**	**1519023,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
175	**21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**5,0400**		**8761,00**	**44155,44**
		Накладные расходы	%	--		371,47	1872,19
		Сметная прибыль	%	8		730,60	3682,21
		Сметная стоимость:				**9863,06**	**49709,84**
176	**11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**722,0000**		**300,19**	**216735,79**
		Итого оплата труда:				**41,72**	**30118,73**
		Итого эксплуатация машин:				**0,64**	**462,10**
		Итого материалов:				**258,14**	**186375,08**
		Накладные расходы	%	--		38,73	27964,26
		Сметная прибыль	%	8		27,11	19576,00
		Сметная стоимость:				**366,03**	**264276,05**
177	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**122,0000**		**3869,00**	**472018,00**
		Накладные расходы	%	--		164,05	20013,56
		Сметная прибыль	%	8		322,64	39362,53
		Сметная стоимость:				**4355,69**	**531394,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**4171591,27**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4171591,27**
		Материалы -	Тенге				**326972,68**
		Всего заработная плата -	Тенге				**179268,09**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3657123,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**348008,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**375373,14**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4894972,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**331,67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179268,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**4894972,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**331,67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179268,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 16.Вход в подвал					
224	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7554		4115,99	3109,38
		Итого оплата труда:				1812,01	1368,87
		Итого эксплуатация машин:				619,42	467,93
		Итого материалов:				1913,21	1445,32
		Накладные расходы	%	--		1324,82	1000,82
		Сметная прибыль	%	8		435,26	328,82
		Сметная стоимость:				5876,07	4439,02
225	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7554		17351,17	13107,76
		Итого оплата труда:				847,07	639,91
		Итого эксплуатация машин:				578,56	437,07
		Итого материалов:				16063,72	12135,18
		Накладные расходы	%	--		1163,94	879,29
		Сметная прибыль	%	8		1481,21	1118,96
		Сметная стоимость:				19996,31	15106,01
226	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,7554		18323,08	13841,99
		Итого оплата труда:				1177,77	889,73
		Итого эксплуатация машин:				896,13	676,98
		Итого материалов:				16471,08	12442,92
		Накладные расходы	%	--		1372,34	1036,72
		Сметная прибыль	%	8		1575,63	1190,30
		Сметная стоимость:				21271,05	16069,00
227	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,5544		479,48	3622,17
		Итого оплата труда:				196,14	1481,74
		Итого эксплуатация машин:				16,71	126,25
		Итого материалов:				275,20	2078,94
		Накладные расходы	%	--		144,85	1094,22
		Сметная прибыль	%	8		49,95	377,31
		Сметная стоимость:				674,27	5093,70
228	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,5544		439,43	3319,62

1	2	3	4	5	6	7	8
						7	
		Итого оплата труда:				22,42	169,34
		Итого эксплуатация машин:				17,07	128,95
		Итого материалов:				408,45	3085,59
		Накладные расходы	%	--		32,86	248,25
		Сметная прибыль	%	8		37,78	285,43
		Сметная стоимость:				510,07	3853,30
229	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	7,5544		68,47	517,28
		Итого оплата труда:				54,93	414,95
		Итого эксплуатация машин:				2,32	17,49
		Итого материалов:				11,96	90,33
		Накладные расходы	%	--		37,77	285,35
		Сметная прибыль	%	8		8,50	64,21
		Сметная стоимость:				114,75	866,84
230	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,7693		22306,24	17159,88
		Итого оплата труда:				2717,12	2090,24
		Итого эксплуатация машин:				1270,46	977,35
		Итого материалов:				18623,54	14326,84
		Накладные расходы	%	--		2384,60	1834,44
		Сметная прибыль	%	8		1975,27	1519,55
		Сметная стоимость:				26666,11	20513,87
231	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	13,7700		3112,71	42862,05
		Итого оплата труда:				594,27	8183,03
		Итого эксплуатация машин:				30,66	422,18
		Итого материалов:				2500,53	34432,25
		Накладные расходы	%	--		516,66	7114,48
		Сметная прибыль	%	8		290,35	3998,12
		Сметная стоимость:				3919,73	53974,64
232	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0034		205629,70	699,14
		Накладные расходы	%	--		8718,70	29,64
		Сметная прибыль	%	8		17147,87	58,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**787,09**
233	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0002**		**196197,30**	**39,24**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	1,66
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	3,27
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**44,18**
234	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**16,4000**		**24321,09**	**398865,86**
		Итого оплата труда:				**4988,20**	**81806,46**
		Итого эксплуатация машин:				**2574,17**	**42216,41**
		Итого материалов:				**17312,05**	**283917,58**
		Накладные расходы	%	--		3553,07	58270,32
		Сметная прибыль	%	8		2229,93	36570,89
		Сметная стоимость:				**30104,09**	**493707,07**
235	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0433**		**196197,30**	**8495,34**
		Накладные расходы	%	--		8318,77	360,20
		Сметная прибыль	%	8		16361,29	708,44
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**9563,99**
236	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0605**		**11526,51**	**697,35**
		Итого оплата труда:				**11082,41**	**670,49**
		Итого эксплуатация машин:				**757,51**	**45,83**
		Накладные расходы	%	--		6091,59	368,54
		Сметная прибыль	%	8		1409,45	85,27
		Сметная стоимость:				**19027,55**	**1151,17**
237	**21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0495**		**205824,85**	**10178,04**
		Накладные расходы	%	--		8726,97	431,55
		Сметная прибыль	%	8		17164,15	848,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**231715,97**	**11458,35**
238	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0034**		**203265,09**	**691,10**
		Накладные расходы	%	--		8618,44	29,30
		Сметная прибыль	%	8		16950,68	57,63
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**778,04**
239	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0072**		**194636,08**	**1401,38**
		Накладные расходы	%	--		8252,57	59,42
		Сметная прибыль	%	8		16231,09	116,86
		Сметная стоимость:				**219119,74**	**1577,66**
240	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0953**		**24981,90**	**2381,02**
		Итого оплата труда:				**10532,95**	**1003,90**
		Итого эксплуатация машин:				**5525,16**	**526,60**
		Итого материалов:				**10095,36**	**962,19**
		Накладные расходы	%	--		7745,78	738,25
		Сметная прибыль	%	8		2618,21	249,54
		Сметная стоимость:				**35345,89**	**3368,82**
241	**23-010201-0182 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,9880**		**2839,34**	**11323,29**
		Накладные расходы	%	--		120,39	480,11
		Сметная прибыль	%	8		236,78	944,27
		Сметная стоимость:				**3196,51**	**12747,67**
242	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0476**		**203265,09**	**9675,42**
		Накладные расходы	%	--		8618,44	410,24
		Сметная прибыль	%	8		16950,68	806,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**10892,51**
243	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1092**		**17403,62**	**1900,47**
		Итого оплата труда:				**9152,74**	**999,48**
		Итого эксплуатация машин:				**7071,06**	**772,16**
		Итого материалов:				**2778,06**	**303,36**
		Накладные расходы	%	--		6548,27	715,07
		Сметная прибыль	%	8		1916,15	209,24
		Сметная стоимость:				**25868,04**	**2824,79**
244	**21-050204-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0470**		**243814,65**	**11459,29**
		Накладные расходы	%	--		10337,74	485,87
		Сметная прибыль	%	8		20332,19	955,61
		Сметная стоимость:				**274484,58**	**12900,78**
245	**21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0622**		**289147,98**	**17985,00**
		Накладные расходы	%	--		12259,87	762,56
		Сметная прибыль	%	8		24112,63	1499,81
		Сметная стоимость:				**325520,48**	**20247,37**
246	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**7,5544**		**370,10**	**2795,90**
		Итого оплата труда:				**308,73**	**2332,30**
		Итого эксплуатация машин:				**12,78**	**96,56**
		Итого материалов:				**52,90**	**399,63**
		Накладные расходы	%	--		197,20	1489,74
		Сметная прибыль	%	8		45,38	342,85
		Сметная стоимость:				**612,69**	**4628,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
247	21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	8,6876		1726,49	14998,99
		Накладные расходы	%	--		73,20	635,96
		Сметная прибыль	%	8		143,98	1250,80
		Сметная стоимость:				1943,67	16885,74
248	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,1360		1917,88	2178,71
		Итого оплата труда:				521,11	591,98
		Итого эксплуатация машин:				7,47	8,49
		Итого материалов:				1391,36	1580,58
		Накладные расходы	%	--		387,68	440,41
		Сметная прибыль	%	8		184,44	209,53
		Сметная стоимость:				2490,01	2828,65
249	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	18,7600		57,17	1072,56
		Итого оплата труда:				16,40	307,74
		Итого эксплуатация машин:				0,92	17,26
		Итого материалов:				40,00	750,41
		Накладные расходы	%	--		11,69	219,35
		Сметная прибыль	%	8		5,51	103,35
		Сметная стоимость:				74,37	1395,26
250	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	18,7600		113,61	2131,37
		Итого оплата труда:				23,24	436,04
		Итого эксплуатация машин:				1,46	27,37
		Итого материалов:				89,22	1673,68
		Накладные расходы	%	--		17,95	336,72
		Сметная прибыль	%	8		10,52	197,45
		Сметная стоимость:				142,09	2665,54
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				596509,61
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				592228,11
		Материалы -	Тенге				308960,33
		Всего заработная плата -	Тенге				101382,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				86946,23
		Местные материалы -	Тенге				66740,37
		Накладные расходы -	Тенге				78305,17
		Сметная прибыль -	Тенге				53642,66
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				724175,94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				183,10
		Сметная заработная плата -	Тенге				101382,83
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4281,50
		Материалы -	Тенге				1265,55
		Всего заработная плата -	Тенге				2003,37
		Накладные расходы -	Тенге				1453,32
		Сметная прибыль -	Тенге				458,79
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				6193,61
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				2003,37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				730369,54
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				186,59
		Сметная заработная плата -	Тенге				103386,20
		РАЗДЕЛ 17.Продухи подвала-8шт.					
251	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,0362		55431,18	2006,17
		Итого оплата труда:				24599,01	890,29
		Итого эксплуатация машин:				5071,66	183,55
		Итого материалов:				27658,38	1001,01
		Накладные расходы	%	--		15376,42	556,50
		Сметная прибыль	%	8		5664,61	205,01
		Сметная стоимость:				76472,21	2767,68
252	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,0362		--	--
253	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0000		211256,61	6,76
		Накладные расходы	%	--		8957,28	0,29
		Сметная прибыль	%	8		17617,11	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**237831,00**	**7,61**
254	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7200**		**45,42**	**32,70**
		Итого оплата труда:				**16,35**	**11,77**
		Итого эксплуатация машин:				**0,92**	**0,66**
		Итого материалов:	%	--		**28,30**	**20,38**
		Накладные расходы	%	8		11,16	8,04
		Сметная прибыль				4,53	3,26
		Сметная стоимость:				**61,11**	**44,00**
255	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,7200**		**113,61**	**81,80**
		Итого оплата труда:				**23,24**	**16,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1,46**	**1,05**
		Итого материалов:	%	--		**89,22**	**64,24**
		Накладные расходы	%	8		17,95	12,92
		Сметная прибыль				10,52	7,58
		Сметная стоимость:				**142,09**	**102,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**2127,43**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2127,43**
		Материалы -	Тенге				**1085,62**
		Всего заработная плата -	Тенге				**918,80**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**6,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**577,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**216,41**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2921,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**918,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**2921,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**918,80**

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

1	**11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**2876,31**	**43144,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**354,33**	**5315,00**
		Итого эксплуатация машин:				**30,77**	**461,53**
		Итого материалов:				**2503,66**	**37554,87**
		Накладные расходы	%	--		345,05	5175,70
		Сметная прибыль	%	8		257,71	3865,62
		Сметная стоимость:				**3479,06**	**52185,92**
2	**11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**13,0000**		**2626,06**	**34138,77**
		Итого оплата труда:				**354,33**	**4606,33**
		Итого эксплуатация машин:				**30,77**	**399,99**
		Итого материалов:				**2253,41**	**29294,34**
		Накладные расходы	%	--		334,44	4347,67
		Сметная прибыль	%	8		236,84	3078,92
		Сметная стоимость:				**3197,34**	**41565,36**
3	**11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**2008,80**	**24105,60**
		Итого оплата труда:				**214,20**	**2570,37**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**158,55**
		Итого материалов:				**1786,65**	**21439,77**
		Накладные расходы	%	--		220,03	2640,41
		Сметная прибыль	%	8		178,31	2139,68
		Сметная стоимость:				**2407,14**	**28885,69**
4	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1750,67**	**10504,05**
		Итого оплата труда:				**214,20**	**1285,18**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**79,28**
		Итого материалов:				**1528,52**	**9171,13**
		Накладные расходы	%	--		209,09	1254,54
		Сметная прибыль	%	8		156,78	940,69
		Сметная стоимость:				**2116,54**	**12699,27**
5	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**1573,75**	**23606,20**
		Итого оплата труда:				**214,20**	**3212,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**198,19**
		Итого материалов:				**1351,59**	**20273,91**
		Накладные расходы	%	--		201,59	3023,81
		Сметная прибыль	%	8		142,03	2130,40
		Сметная стоимость:				**1917,36**	**28760,41**
6	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**33,0000**		**36,20**	**1194,62**
		Итого оплата труда:				**31,71**	**1046,54**
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**61,71**
		Итого материалов:				**2,62**	**86,37**
		Накладные расходы	%	--		21,50	709,56
		Сметная прибыль	%	8		4,62	152,33
		Сметная стоимость:				**62,32**	**2056,52**
7	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**28,0000**		**42,80**	**1198,53**
		Итого оплата труда:				**31,71**	**887,97**
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**52,36**
		Итого материалов:				**9,22**	**258,20**
		Накладные расходы	%	--		21,78	609,89
		Сметная прибыль	%	8		5,17	144,67
		Сметная стоимость:				**69,75**	**1953,10**
8	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60,0000**		**776,86**	**46611,72**
		Итого оплата труда:				**690,95**	**41457,19**
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**6832,61**
		Итого материалов:				**9,89**	**593,11**
		Накладные расходы	%	--		467,97	28078,18
		Сметная прибыль	%	8		99,59	5975,19
		Сметная стоимость:				**1344,42**	**80665,09**
9	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30,0000**		**1006,51**	**30195,41**
		Итого оплата труда:				**866,63**	**25998,91**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**5828,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**9,86**	**295,93**
		Накладные расходы	%	--		588,31	17649,45
		Сметная прибыль	%	8		127,59	3827,59
		Сметная стоимость:				**1722,41**	**51672,45**
10	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**115,0000**		**1347,77**	**154993,03**
		Итого оплата труда:				**1123,93**	**129251,50**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**36208,68**
		Итого материалов:				**12,83**	**1475,15**
		Накладные расходы	%	--		764,78	87949,69
		Сметная прибыль	%	8		169,00	19435,42
		Сметная стоимость:				**2281,55**	**262378,14**
11	**23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**103,3850**		**114,02**	**11787,96**
		Накладные расходы	%	--		4,83	499,81
		Сметная прибыль	%	8		9,51	983,02
		Сметная стоимость:				**128,36**	**13270,79**
12	**23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**27,8700**		**181,51**	**5058,68**
		Накладные расходы	%	--		7,70	214,49
		Сметная прибыль	%	8		15,14	421,85
		Сметная стоимость:				**204,34**	**5695,03**
13	**23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**56,2800**		**321,02**	**18067,01**
		Накладные расходы	%	--		13,61	766,04
		Сметная прибыль	%	8		26,77	1506,64
		Сметная стоимость:				**361,40**	**20339,69**
14	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**72,0000**		**283,06**	**20380,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**261,94**	**18859,97**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**1294,44**
		Итого материалов:				**11,70**	**842,63**
		Накладные расходы	%	--		176,92	12738,55
		Сметная прибыль	%	8		36,80	2649,52
		Сметная стоимость:				**496,78**	**35768,49**
15	**23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**36,0000**		**2541,29**	**91486,44**
		Накладные расходы	%	--		107,75	3879,03
		Сметная прибыль	%	8		211,92	7629,24
		Сметная стоимость:				**2860,96**	**102994,70**
16	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**36,0000**		**1199,09**	**43167,19**
		Итого оплата труда:				**912,61**	**32854,10**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**2587,74**
		Итого материалов:				**223,16**	**8033,65**
		Накладные расходы	%	--		625,43	22515,55
		Сметная прибыль	%	8		145,96	5254,62
		Сметная стоимость:				**1970,48**	**70937,36**
17	**23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**36,0000**		**702,09**	**25275,24**
		Накладные расходы	%	--		29,77	1071,67
		Сметная прибыль	%	8		58,55	2107,75
		Сметная стоимость:				**790,41**	**28454,66**
18	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**36,0000**		**603,24**	**21716,82**
		Итого оплата труда:				**509,46**	**18340,61**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**4037,87**
		Итого материалов:				**13,68**	**492,37**
		Накладные расходы	%	--		346,34	12468,22
		Сметная прибыль	%	8		75,97	2734,80
		Сметная стоимость:				**1025,55**	**36919,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	23-041013-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	36,0000		665,03	23941,08
		Накладные расходы	%	--		28,20	1015,10
		Сметная прибыль	%	8		55,46	1996,49
		Сметная стоимость:				748,69	26952,68
20	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	3,0000		1199,09	3597,27
		Итого оплата труда:				912,61	2737,84
		Итого эксплуатация машин:				71,88	215,65
		Итого материалов:				223,16	669,47
		Накладные расходы	%	--		625,43	1876,30
		Сметная прибыль	%	8		145,96	437,88
		Сметная стоимость:				1970,48	5911,45
21	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6,0000		1217,07	7302,40
		Итого оплата труда:				921,18	5527,07
		Итого эксплуатация машин:				89,86	539,16
		Итого материалов:				223,16	1338,94
		Накладные расходы	%	--		631,59	3789,52
		Сметная прибыль	%	8		147,89	887,35
		Сметная стоимость:				1996,55	11979,27
22	23-040702-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6,0000		2368,36	14210,16
		Накладные расходы	%	--		100,42	602,51
		Сметная прибыль	%	8		197,50	1185,01
		Сметная стоимость:				2666,28	15997,68
23	23-040702-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3,0000		1366,47	4099,41
		Накладные расходы	%	--		57,94	173,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		113,95	341,86
		Сметная стоимость:				**1538,36**	**4615,08**
24	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**12,0000**		**582,41**	**6988,98**
		Итого оплата труда:				**203,88**	**2446,62**
		Итого материалов:				**378,53**	**4542,36**
		Накладные расходы	%	--		153,06	1836,75
		Сметная прибыль	%	8		58,84	706,06
		Сметная стоимость:				**794,32**	**9531,79**
25	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**42,0000**		**511,02**	**21462,84**
		Накладные расходы	%	--		21,67	910,02
		Сметная прибыль	%	8		42,61	1789,83
		Сметная стоимость:				**575,30**	**24162,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**688234,44**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**215388,82**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**215388,82**
Накладные расходы -			Тенге				**9132,49**
Сметная прибыль -			Тенге				**17961,70**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**242483,01**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**472845,63**
Материалы -			Тенге				**136362,22**
Всего заработная плата -			Тенге				**296398,17**
Сдача и испытание -			Тенге				**618,19**
Накладные расходы -			Тенге				**206663,79**
Сметная прибыль -			Тенге				**54360,75**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**733870,16**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**471,87**
Сметная заработная плата -			Тенге				**296398,17**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			чел.-ч				**976353,17**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**471,87**
Сметная заработная плата -							**296398,17**

РАЗДЕЛ 2.Установка повышения давления GrundfOs CME

1	2	3	4	5	6	7	8
26	13-070401-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**18570,14**	**18570,14**
		Итого оплата труда:				**16746,15**	**16746,15**
		Итого эксплуатация машин:				**754,76**	**754,76**
		Итого материалов:				**1129,38**	**1129,38**
		Накладные расходы	%	--		7874,59	7874,59
		Сметная прибыль	%	8		2115,58	2115,58
		Сметная стоимость:				**28560,30**	**28560,30**
27	ТОО Акватория-Актобе	**Насосная установка повышения давления Grundfos CMBE CMBE 3-30 AVBE**	**шт.**	**1,0000**		**286964,29**	**286964,29**
		Накладные расходы	%	--		12167,29	12167,29
		Сметная прибыль	%	8		23930,53	23930,53
		Сметная стоимость:				**323062,10**	**323062,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**305534,42**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**286964,29**
		Накладные расходы -	Тенге				**12167,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23930,53**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**323062,10**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**18570,14**
		Материалы -	Тенге				**1129,38**
		Всего заработная плата -	Тенге				**16746,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**7874,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2115,58**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**28560,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16746,15**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**351622,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16746,15**
		РАЗДЕЛ 3.Водомерный узел					
28	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2295,66**	**9182,64**
		Итого оплата труда:				**1636,18**	**6544,72**
		Итого эксплуатация машин:				**200,24**	**800,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**496,42**	**1985,67**
		Накладные расходы	%	--		1127,49	4509,96
		Сметная прибыль	%	8		273,85	1095,41
		Сметная стоимость:				**3697,00**	**14788,01**
29	**23-040102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**24363,30**	**97453,20**
		Накладные расходы	%	--		1033,00	4132,02
		Сметная прибыль	%	8		2031,70	8126,82
		Сметная стоимость:				**27428,01**	**109712,03**
30	**23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**1487,00**	**11896,00**
		Накладные расходы	%	--		63,05	504,39
		Сметная прибыль	%	8		124,00	992,03
		Сметная стоимость:				**1674,05**	**13392,42**
31	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**283,06**	**283,06**
		Итого оплата труда:				**261,94**	**261,94**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**17,98**
		Итого материалов:				**11,70**	**11,70**
		Накладные расходы	%	--		176,92	176,92
		Сметная прибыль	%	8		36,80	36,80
		Сметная стоимость:				**496,78**	**496,78**
32	**23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32**	**шт.**	**1,0000**		**17780,00**	**17780,00**
		Накладные расходы	%	--		753,87	753,87
		Сметная прибыль	%	8		1482,71	1482,71
		Сметная стоимость:				**20016,58**	**20016,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	23-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	1,0000		24589,22	24589,22
		Накладные расходы	%	--		1042,58	1042,58
		Сметная прибыль	%	8		2050,54	2050,54
		Сметная стоимость:				27682,35	27682,35
34	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	1,0000		943,74	943,74
		Итого оплата труда:				771,36	771,36
		Итого эксплуатация машин:				216,83	216,83
		Итого материалов:				21,49	21,49
		Накладные расходы	%	--		525,67	525,67
		Сметная прибыль	%	8		117,55	117,55
		Сметная стоимость:				1586,96	1586,96
35	23-041013-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, T 120°C, PN 16, DN 65 CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1,0000		30629,12	30629,12
		Накладные расходы	%	--		1298,67	1298,67
		Сметная прибыль	%	8		2554,22	2554,22
		Сметная стоимость:				34482,02	34482,02
36	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1,0000		2226,31	2226,31
		Итого оплата труда:				140,95	140,95
		Итого материалов:				2085,36	2085,36
		Накладные расходы	%	--		183,14	183,14
		Сметная прибыль	%	8		192,76	192,76
		Сметная стоимость:				2602,20	2602,20
37	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2,0000		1199,09	2398,18
		Итого оплата труда:				912,61	1825,23
		Итого эксплуатация машин:				71,88	143,76
		Итого материалов:				223,16	446,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		625,43	1250,86
		Сметная прибыль	%	8		145,96	291,92
		Сметная стоимость:				**1970,48**	**3940,96**
38	**23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1195,71**	**1195,71**
		Накладные расходы	%	--		50,70	50,70
		Сметная прибыль	%	8		99,71	99,71
		Сметная стоимость:				**1346,12**	**1346,12**
39	**23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**337,29**	**337,29**
		Накладные расходы	%	--		14,30	14,30
		Сметная прибыль	%	8		28,13	28,13
		Сметная стоимость:				**379,72**	**379,72**
40	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0000**		**1211,91**	**1211,91**
		Итого оплата труда:				**214,20**	**214,20**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**13,21**
		Итого материалов:				**989,76**	**989,76**
		Накладные расходы	%	--		186,25	186,25
		Сметная прибыль	%	8		111,85	111,85
		Сметная стоимость:				**1510,01**	**1510,01**
41	**11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0000**		**2008,80**	**2008,80**
		Итого оплата труда:				**214,20**	**214,20**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**13,21**
		Итого материалов:				**1786,65**	**1786,65**
		Накладные расходы	%	--		220,03	220,03
		Сметная прибыль	%	8		178,31	178,31
		Сметная стоимость:				**2407,14**	**2407,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2,0000		36,20	72,40
		Итого оплата труда:				31,71	63,43
		Итого эксплуатация машин:				1,87	3,74
		Итого материалов:	%	--		2,62	5,23
		Накладные расходы	%	8		21,50	43,00
		Сметная прибыль				4,62	9,23
		Сметная стоимость:				62,32	124,64
43	23-020101-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм - 40 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2,0000		419,60	839,20
		Накладные расходы	%	--		17,79	35,58
		Сметная прибыль	%	8		34,99	69,98
		Сметная стоимость:				472,38	944,76
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				203046,78
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				184719,74
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				184719,74
Накладные расходы -			Тенге				7832,12
Сметная прибыль -			Тенге				15404,15
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				207956,01
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				18327,04
Материалы -			Тенге				7332,18
Всего заработная плата -			Тенге				10036,01
Сдача и испытание -			Тенге				30,97
Накладные расходы -			Тенге				7095,84
Сметная прибыль -			Тенге				2033,83
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				27456,71
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				16,17
Сметная заработная плата -			Тенге				10036,01
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				235412,71
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				16,17
Сметная заработная плата -			Тенге				10036,01

РАЗДЕЛ 4.Горячее водоснабжение Т3

1	2	3	4	5	6	7	8
44	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	43,0000		2626,06	112920,55
		Итого оплата труда:				354,33	15236,33
		Итого эксплуатация машин:				30,77	1323,04
		Итого материалов:				2253,41	96896,67
		Накладные расходы	%	--		334,44	14380,77
		Сметная прибыль	%	8		236,84	10184,11
		Сметная стоимость:				3197,34	137485,43
45	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10,0000		2145,67	21456,74
		Итого оплата труда:				277,91	2779,14
		Итого эксплуатация машин:				23,18	231,83
		Итого материалов:				1854,03	18540,31
		Накладные расходы	%	--		265,95	2659,54
		Сметная прибыль	%	8		192,93	1929,30
		Сметная стоимость:				2604,56	26045,58
46	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	60,0000		2008,80	120528,02
		Итого оплата труда:				214,20	12851,84
		Итого эксплуатация машин:				13,21	792,75
		Итого материалов:				1786,65	107198,87
		Накладные расходы	%	--		220,03	13202,03
		Сметная прибыль	%	8		178,31	10698,40
		Сметная стоимость:				2407,14	144428,45
47	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	7,0000		1750,67	12254,72
		Итого оплата труда:				214,20	1499,38
		Итого эксплуатация машин:				13,21	92,49
		Итого материалов:				1528,52	10699,65
		Накладные расходы	%	--		209,09	1463,63
		Сметная прибыль	%	8		156,78	1097,47
		Сметная стоимость:				2116,54	14815,81

1	2	3	4	5	6	7	8
48	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	15,0000		1573,75	23606,20
		Итого оплата труда:				214,20	3212,96
		Итого эксплуатация машин:				13,21	198,19
		Итого материалов:				1351,59	20273,91
		Накладные расходы	%	--		201,59	3023,81
		Сметная прибыль	%	8		142,03	2130,40
		Сметная стоимость:				1917,36	28760,41
49	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	92,0000		36,20	3330,47
		Итого оплата труда:				31,71	2917,62
		Итого эксплуатация машин:				1,87	172,04
		Итого материалов:				2,62	240,80
		Накладные расходы	%	--		21,50	1978,18
		Сметная прибыль	%	8		4,62	424,69
		Сметная стоимость:				62,32	5733,33
50	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	43,0000		42,80	1840,61
		Итого оплата труда:				31,71	1363,67
		Итого эксплуатация машин:				1,87	80,41
		Итого материалов:				9,22	396,52
		Накладные расходы	%	--		21,78	936,62
		Сметная прибыль	%	8		5,17	222,18
		Сметная стоимость:				69,75	2999,41
51	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	60,0000		776,86	46611,72
		Итого оплата труда:				690,95	41457,19
		Итого эксплуатация машин:				113,88	6832,61
		Итого материалов:				9,89	593,11
		Накладные расходы	%	--		467,97	28078,18
		Сметная прибыль	%	8		99,59	5975,19
		Сметная стоимость:				1344,42	80665,09

1	2	3	4	5	6	7	8
52	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	30,0000		1006,51	30195,41
		Итого оплата труда:				866,63	25998,91
		Итого эксплуатация машин:				194,27	5828,08
		Итого материалов:				9,86	295,93
		Накладные расходы	%	--		588,31	17649,45
		Сметная прибыль	%	8		127,59	3827,59
		Сметная стоимость:				1722,41	51672,45
53	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	120,0000		1347,77	161731,86
		Итого оплата труда:				1123,93	134871,13
		Итого эксплуатация машин:				314,86	37782,97
		Итого материалов:				12,83	1539,29
		Накладные расходы	%	--		764,78	91773,59
		Сметная прибыль	%	8		169,00	20280,44
		Сметная стоимость:				2281,55	273785,89
54	23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	56,2800		281,87	15863,64
		Накладные расходы	%	--		11,95	672,62
		Сметная прибыль	%	8		23,51	1322,90
		Сметная стоимость:				317,33	17859,16
55	23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	27,8700		164,21	4576,53
		Накладные расходы	%	--		6,96	194,04
		Сметная прибыль	%	8		13,69	381,65
		Сметная стоимость:				184,87	5152,22
56	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	107,8800		103,09	11121,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,37	471,55
		Сметная прибыль	%	8		8,60	927,43
		Сметная стоимость:				**116,06**	**12520,33**
57	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**36,0000**		**283,06**	**10190,21**
		Итого оплата труда:				**261,94**	**9429,98**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**647,22**
		Итого материалов:				**11,70**	**421,32**
		Накладные расходы	%	--		176,92	6369,27
		Сметная прибыль	%	8		36,80	1324,76
		Сметная стоимость:				**496,78**	**17884,25**
58	**23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**72,0000**		**2541,29**	**182972,88**
		Накладные расходы	%	--		107,75	7758,05
		Сметная прибыль	%	8		211,92	15258,47
		Сметная стоимость:				**2860,96**	**205989,40**
59	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**36,0000**		**1199,09**	**43167,19**
		Итого оплата труда:				**912,61**	**32854,10**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**2587,74**
		Итого материалов:				**223,16**	**8033,65**
		Накладные расходы	%	--		625,43	22515,55
		Сметная прибыль	%	8		145,96	5254,62
		Сметная стоимость:				**1970,48**	**70937,36**
60	**23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**36,0000**		**702,09**	**25275,24**
		Накладные расходы	%	--		29,77	1071,67
		Сметная прибыль	%	8		58,55	2107,75
		Сметная стоимость:				**790,41**	**28454,66**
61	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**36,0000**		**603,24**	**21716,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**509,46**	**18340,61**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**4037,87**
		Итого материалов:				**13,68**	**492,37**
		Накладные расходы	%	--		346,34	12468,22
		Сметная прибыль	%	8		75,97	2734,80
		Сметная стоимость:				**1025,55**	**36919,84**
62	23-041013-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	36,0000		**665,03**	**23941,08**
		Накладные расходы	%	--		28,20	1015,10
		Сметная прибыль	%	8		55,46	1996,49
		Сметная стоимость:				**748,69**	**26952,68**
63	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	5,0000		**1199,09**	**5995,44**
		Итого оплата труда:				**912,61**	**4563,07**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**359,41**
		Итого материалов:				**223,16**	**1115,78**
		Накладные расходы	%	--		625,43	3127,16
		Сметная прибыль	%	8		145,96	729,81
		Сметная стоимость:				**1970,48**	**9852,41**
64	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6,0000		**1217,07**	**7302,40**
		Итого оплата труда:				**921,18**	**5527,07**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**539,16**
		Итого материалов:				**223,16**	**1338,94**
		Накладные расходы	%	--		631,59	3789,52
		Сметная прибыль	%	8		147,89	887,35
		Сметная стоимость:				**1996,55**	**11979,27**
65	23-040702-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6,0000		**2368,36**	**14210,16**
		Накладные расходы	%	--		100,42	602,51
		Сметная прибыль	%	8		197,50	1185,01
		Сметная стоимость:				**2666,28**	**15997,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	23-040702-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**1366,47**	**4099,41**
		Накладные расходы	%	--		57,94	173,81
		Сметная прибыль	%	8		113,95	341,86
		Сметная стоимость:				**1538,36**	**4615,08**
67	23-040702-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**911,28**	**1822,56**
		Накладные расходы	%	--		38,64	77,28
		Сметная прибыль	%	8		75,99	151,99
		Сметная стоимость:				**1025,91**	**2051,82**
68	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**24,0000**		**19057,93**	**457390,42**
		Итого оплата труда:				**1546,16**	**37107,94**
		Итого эксплуатация машин:				**18,37**	**440,96**
		Итого материалов:				**17501,96**	**420047,06**
		Накладные расходы	%	--		1781,54	42756,87
		Сметная прибыль	%	8		1667,16	40011,78
		Сметная стоимость:				**22506,63**	**540159,07**
69	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	**шт.**	**72,0000**		**461,93**	**33259,12**
		Итого оплата труда:				**434,00**	**31248,00**
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**7,11**
		Итого материалов:				**27,83**	**2004,01**
		Накладные расходы	%	--		292,84	21084,23
		Сметная прибыль	%	8		60,38	4347,47
		Сметная стоимость:				**815,15**	**58690,82**
70	23-030102-1231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**24,0000**		**7196,46**	**172715,04**
		Накладные расходы	%	--		305,13	7323,12
		Сметная прибыль	%	8		600,13	14403,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8101,72**	**194441,21**
71	**23-030102-1224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**24,0000**		**3771,47**	**90515,28**
			%	--		159,91	3837,85
		Накладные расходы	%	8		314,51	7548,25
		Сметная прибыль				**4245,89**	**101901,38**
		Сметная стоимость:				**4027,87**	**96668,88**
72	**23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**24,0000**			
			%	--		170,78	4098,76
		Накладные расходы	%	8		335,89	8061,41
		Сметная прибыль				**4534,54**	**108829,05**
		Сметная стоимость:				**511,02**	**10220,40**
73	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**20,0000**			
			%	--		21,67	433,34
		Накладные расходы	%	8		42,61	852,30
		Сметная прибыль				**575,30**	**11506,04**
		Сметная стоимость:	Тенге				**1767500,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		В том числе:	Тенге				**654002,46**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**654002,46**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**27729,70**
Накладные расходы -			Тенге				**54538,57**
Сметная прибыль -			Тенге				**736270,73**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1113497,91**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**690128,19**
Материалы -			Тенге				**381258,95**
Всего заработная плата -			Тенге				**618,19**
Сдача и испытание -			Тенге				**287256,60**
Накладные расходы -			Тенге				**112060,36**
Сметная прибыль -			Тенге				**1512814,87**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**608,20**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				381258,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2249085,61
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				608,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				381258,95
		РАЗДЕЛ 5.Канализация К1					
74	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	60,0000		366,25	21975,26
		Итого оплата труда:				363,53	21812,05
		Итого эксплуатация машин:				0,85	51,14
		Итого материалов:				2,15	129,23
		Накладные расходы	%	--		244,41	14664,83
		Сметная прибыль	%	8		48,85	2931,21
		Сметная стоимость:				659,52	39571,29
75	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	24,0000		355,16	8523,75
		Итого оплата труда:				348,98	8375,47
		Итого эксплуатация машин:				2,06	49,48
		Итого материалов:				4,77	114,59
		Накладные расходы	%	--		234,78	5634,68
		Сметная прибыль	%	8		47,19	1132,67
		Сметная стоимость:				637,13	15291,11
76	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	м	59,8800		267,99	16047,24
		Накладные расходы	%	--		11,36	680,40
		Сметная прибыль	%	8		22,35	1338,21
		Сметная стоимость:				301,70	18065,86
77	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	23,9520		982,62	23535,71
		Накладные расходы	%	--		41,66	997,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		81,94	1962,69
		Сметная стоимость:				**1106,23**	**26496,32**
78	**23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**6,0000**		**325,48**	**1952,88**
		Накладные расходы	%	--		13,80	82,80
		Сметная прибыль	%	8		27,14	162,85
		Сметная стоимость:				**366,42**	**2198,54**
79	**23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**12,0000**		**716,74**	**8600,88**
		Накладные расходы	%	--		30,39	364,68
		Сметная прибыль	%	8		59,77	717,24
		Сметная стоимость:				**806,90**	**9682,80**
80	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**24,0000**		**1981,67**	**47560,09**
		Итого оплата труда:				**1431,85**	**34364,47**
		Итого эксплуатация машин:				**115,07**	**2761,79**
		Итого материалов:				**492,42**	**11817,98**
		Накладные расходы	%	--		985,53	23652,75
		Сметная прибыль	%	8		237,38	5697,03
		Сметная стоимость:				**3204,58**	**76909,86**
81	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**48,0000**		**13677,07**	**656499,36**
		Накладные расходы	%	--		579,91	27835,57
		Сметная прибыль	%	8		1140,56	54746,79
		Сметная стоимость:				**15397,54**	**739081,73**
82	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**24,0000**		**1480,32**	**35527,75**
		Итого оплата труда:				**1237,70**	**29704,84**
		Итого эксплуатация машин:				**57,93**	**1390,42**
		Итого материалов:				**213,39**	**5121,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		842,03	20208,83
		Сметная прибыль	%	8		185,79	4458,93
		Сметная стоимость:				**2508,15**	**60195,50**
83	**23-030102-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**48,0000**		**5928,73**	**284579,04**
		Накладные расходы	%	--		251,38	12066,15
		Сметная прибыль	%	8		494,41	23731,62
		Сметная стоимость:				**6674,52**	**320376,81**
84	**11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**24,0000**		**1606,11**	**38546,61**
		Итого оплата труда:				**1317,06**	**31609,53**
		Итого эксплуатация машин:				**227,32**	**5455,61**
		Итого материалов:				**169,79**	**4075,00**
		Накладные расходы	%	--		897,33	21536,04
		Сметная прибыль	%	8		200,28	4806,61
		Сметная стоимость:				**2703,72**	**64889,26**
85	**23-030102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**24,0000**		**16988,96**	**407735,04**
		Накладные расходы	%	--		720,33	17287,97
		Сметная прибыль	%	8		1416,74	34001,84
		Сметная стоимость:				**19126,04**	**459024,85**
86	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**24,0000**		**1302,65**	**31263,66**
		Итого оплата труда:				**989,05**	**23737,21**
		Итого эксплуатация машин:				**43,55**	**1045,24**
		Итого материалов:				**291,90**	**7005,62**
		Накладные расходы	%	--		677,95	16270,76
		Сметная прибыль	%	8		158,45	3802,75
		Сметная стоимость:				**2139,05**	**51337,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	23-030102-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96**	шт.	24,0000		3188,66	76527,84
		Накладные расходы	%	--		135,20	3244,78
		Сметная прибыль	%	8		265,91	6381,81
		Сметная стоимость:				3589,77	86154,43
88	23-020302-5917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 100x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	24,0000		1207,06	28969,44
		Накладные расходы	%	--		51,18	1228,30
		Сметная прибыль	%	8		100,66	2415,82
		Сметная стоимость:				1358,90	32613,56
89	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	15,0000		511,02	7665,30
		Накладные расходы	%	--		21,67	325,01
		Сметная прибыль	%	8		42,61	639,22
		Сметная стоимость:				575,30	8629,53
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1695509,85**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1512112,74**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1512112,74**
		Накладные расходы -	Тенге				**64113,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**126098,11**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1702324,42**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**183397,11**
		Материалы -	Тенге				**28263,75**
		Всего заработная плата -	Тенге				**149603,57**
		Накладные расходы -	Тенге				**101967,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22829,20**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**308194,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**239,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149603,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2010518,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				239,07
		Сметная заработная плата -	Тенге				149603,57
		РАЗДЕЛ 6.Канализация ниже 0,000					
90	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	8,0000		366,25	2930,03
		Итого оплата труда:				363,53	2908,27
		Итого эксплуатация машин:				0,85	6,82
		Итого материалов:				2,15	17,23
		Накладные расходы	%	--		244,41	1955,31
		Сметная прибыль	%	8		48,85	390,83
		Сметная стоимость:				659,52	5276,17
91	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	60,0000		355,16	21309,37
		Итого оплата труда:				348,98	20938,68
		Итого эксплуатация машин:				2,06	123,70
		Итого материалов:				4,77	286,47
		Накладные расходы	%	--		234,78	14086,71
		Сметная прибыль	%	8		47,19	2831,69
		Сметная стоимость:				637,13	38227,76
92	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50 х3 ГОСТ 22689-2014**	м	7,9840		267,99	2139,63
		Накладные расходы	%	--		11,36	90,72
		Сметная прибыль	%	8		22,35	178,43
		Сметная стоимость:				301,70	2408,78
93	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	59,8800		982,62	58839,29
		Накладные расходы	%	--		41,66	2494,79
		Сметная прибыль	%	8		81,94	4906,73
		Сметная стоимость:				1106,23	66240,80

1	2	3	4	5	6	7	8
94	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	**Ревизия, прочистка диаметром 100 мм. Установка**	комплект	6,0000		725,57	4353,43
		Итого оплата труда:				513,66	3081,94
		Итого эксплуатация машин:				48,15	288,88
		Итого материалов:				187,63	1125,75
		Накладные расходы	%	--		354,17	2125,01
		Сметная прибыль	%	8		86,38	518,28
		Сметная стоимость:				1166,12	6996,72
95	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	2,0000		716,74	1433,48
		Накладные расходы	%	--		30,39	60,78
		Сметная прибыль	%	8		59,77	119,54
		Сметная стоимость:				806,90	1613,80
96	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прочистка DN 100 ГОСТ 32414-2013**	шт.	4,0000		441,99	1767,96
		Накладные расходы	%	--		18,74	74,96
		Сметная прибыль	%	8		36,86	147,43
		Сметная стоимость:				497,59	1990,36
97	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	45,0000		776,77	34954,55
		Итого оплата труда:				426,37	19186,45
		Итого эксплуатация машин:				522,16	23497,10
		Накладные расходы	%	--		308,93	13902,05
		Сметная прибыль	%	8		86,86	3908,53
		Сметная стоимость:				1172,56	52765,12
98	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	27,0000		1144,59	30904,05
		Итого оплата труда:				628,78	16977,12
		Итого эксплуатация машин:				768,83	20758,39
		Накладные расходы	%	--		455,56	12300,14
		Сметная прибыль	%	8		128,01	3456,33
		Сметная стоимость:				1728,17	46660,52

1	2	3	4	5	6	7	8
99	23-020302-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8,0000		1267,94	10143,52
		Накладные расходы	%	--		53,76	430,09
		Сметная прибыль	%	8		105,74	845,89
		Сметная стоимость:				**1427,44**	**11419,49**
100	23-020302-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2,0000		858,09	1716,18
		Накладные расходы	%	--		36,38	72,77
		Сметная прибыль	%	8		71,56	143,12
		Сметная стоимость:				**966,03**	**1932,06**
101	23-020301-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТР 52134-2010**	шт.	25,0000		1135,68	28392,00
		Накладные расходы	%	--		48,15	1203,82
		Сметная прибыль	%	8		94,71	2367,67
		Сметная стоимость:				**1278,54**	**31963,49**
102	23-020601-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник косой, DN 100x100**	шт.	2,0000		2255,48	4510,96
		Накладные расходы	%	--		95,63	191,26
		Сметная прибыль	%	8		188,09	376,18
		Сметная стоимость:				**2539,20**	**5078,40**
103	23-020301-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	35,0000		759,25	26573,75
		Накладные расходы	%	--		32,19	1126,73
		Сметная прибыль	%	8		63,32	2216,04
		Сметная стоимость:				**854,76**	**29916,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	13-070403-0204 РСНБ РК 2015	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		13971,06	13971,06
		Итого оплата труда:				12418,48	12418,48
		Итого эксплуатация машин:				2125,75	2125,75
		Итого материалов:				8,31	8,32
		Накладные расходы	%	--		5848,05	5848,05
		Сметная прибыль	%	8		1585,53	1585,53
		Сметная стоимость:				21404,64	21404,64
105	51-020106-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	шт.	1,0000		44298,00	44298,00
		Накладные расходы	%	--		1878,24	1878,24
		Сметная прибыль	%	8		3694,10	3694,10
		Сметная стоимость:				49870,33	49870,33
106	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	16,0000		511,02	8176,32
		Накладные расходы	%	--		21,67	346,68
		Сметная прибыль	%	8		42,61	681,84
		Сметная стоимость:				575,30	9204,84
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				296413,58
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				44298,00
		Накладные расходы -	Тенге				1878,24
		Сметная прибыль -	Тенге				3694,10
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				49870,33
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				13971,06
		Материалы -	Тенге				8,31
		Всего заработная плата -	Тенге				12418,48
		Накладные расходы -	Тенге				5848,05
		Сметная прибыль -	Тенге				1585,53
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				21404,64
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				12418,48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				209551,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				36163,57
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				143693,09
		Накладные расходы -	Тенге				32294,77
		Сметная прибыль -	Тенге				19347,72
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				261194,17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				54,29
		Сметная заработная плата -	Тенге				36163,57
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				28592,84
		Материалы -	Тенге				1429,46
		Всего заработная плата -	Тенге				26928,89
		Накладные расходы -	Тенге				18167,02
		Сметная прибыль -	Тенге				3740,79
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				50500,65
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43,23
		Сметная заработная плата -	Тенге				26928,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				382969,80
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				117,10
		Сметная заработная плата -	Тенге				75510,94
		РАЗДЕЛ 7.Внутренний водосток					
107	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**2922,19**	**116887,69**
		Итого оплата труда:				**465,68**	**18627,02**
		Итого эксплуатация машин:				**43,92**	**1756,65**
		Итого материалов:				**2428,05**	**97122,04**
		Накладные расходы	%	--		417,09	16683,79
		Сметная прибыль	%	8		267,14	10685,72
		Сметная стоимость:				**3606,43**	**144257,20**
108	**11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**51,0000**		**8489,83**	**432981,30**
		Итого оплата труда:				**489,05**	**24941,40**
		Итого эксплуатация машин:				**30,83**	**1572,11**
		Итого материалов:				**7981,60**	**407061,79**
		Накладные расходы	%	--		667,88	34061,75
		Сметная прибыль	%	8		732,62	37363,44
		Сметная стоимость:				**9890,32**	**504406,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	23-090103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d 100 мм**	**шт.**	**4,0000**		**21789,24**	**87156,96**
		Накладные расходы	%	--		923,86	3695,46
		Сметная прибыль	%	8		1817,05	7268,19
		Сметная стоимость:				**24530,15**	**98120,61**
110	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1277,46**	**10219,66**
		Итого оплата труда:				**921,18**	**7369,42**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**718,88**
		Итого материалов:				**283,55**	**2268,38**
		Накладные расходы	%	--		634,15	5073,17
		Сметная прибыль	%	8		152,93	1223,43
		Сметная стоимость:				**2064,53**	**16516,26**
111	23-040501-0129 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**2461,25**	**19690,00**
		Накладные расходы	%	--		104,36	834,86
		Сметная прибыль	%	8		205,25	1641,99
		Сметная стоимость:				**2770,86**	**22166,84**
112	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**4,0000**		**14807,07**	**59228,27**
		Итого оплата труда:				**1619,31**	**6477,23**
		Итого эксплуатация машин:				**300,08**	**1200,33**
		Итого материалов:				**12904,81**	**51619,22**
		Накладные расходы	%	--		1647,35	6589,41
		Сметная прибыль	%	8		1316,35	5265,41
		Сметная стоимость:				**17770,77**	**71083,09**
113	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	**Ревизия, прочистка диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**725,57**	**5804,58**
		Итого оплата труда:				**513,66**	**4109,26**
		Итого эксплуатация машин:				**48,15**	**385,17**
		Итого материалов:				**187,63**	**1501,01**
		Накладные расходы	%	--		354,17	2833,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		86,38	691,03
		Сметная стоимость:				**1166,12**	**9328,95**
114	**23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочистка DN 100 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**8,0000**		**441,99**	**3535,92**
		Накладные расходы	%	--		18,74	149,92
		Сметная прибыль	%	8		36,86	294,87
		Сметная стоимость:				**497,59**	**3980,71**
115	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**776,77**	**9321,21**
		Итого оплата труда:				**426,37**	**5116,39**
		Итого эксплуатация машин:				**522,16**	**6265,89**
		Накладные расходы	%	--		308,93	3707,21
		Сметная прибыль	%	8		86,86	1042,27
		Сметная стоимость:				**1172,56**	**14070,70**
116	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1144,59**	**9156,75**
		Итого оплата труда:				**628,78**	**5030,26**
		Итого эксплуатация машин:				**768,83**	**6150,63**
		Накладные расходы	%	--		455,56	3644,49
		Сметная прибыль	%	8		128,01	1024,10
		Сметная стоимость:				**1728,17**	**13825,34**
117	**23-020301-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**6328,39**	**25313,56**
		Накладные расходы	%	--		268,32	1073,29
		Сметная прибыль	%	8		527,74	2110,95
		Сметная стоимость:				**7124,45**	**28497,80**
118	**23-020301-1210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**2304,01**	**9216,04**
		Накладные расходы	%	--		97,69	390,76
		Сметная прибыль	%	8		192,14	768,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2593,84**	**10375,34**
119	**23-020301-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**4784,59**	**57415,08**
			%	--		202,87	2434,40
		Накладные расходы	%	8		399,00	4787,96
		Сметная прибыль				**5386,45**	**64637,44**
		Сметная стоимость:				**511,02**	**10220,40**
120	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**20,0000**			
			%	--		21,67	433,34
		Накладные расходы	%	8		42,61	852,30
		Сметная прибыль				**575,30**	**11506,04**
		Сметная стоимость:	Тенге				**856147,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7							
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**231025,93**
		Всего заработная плата -	Тенге				**10146,64**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**212547,96**
		Накладные расходы -	Тенге				**16363,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19791,17**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**267180,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10146,64**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**625121,49**
		Материалы -	Тенге				**559572,44**
		Всего заработная плата -	Тенге				**61524,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**65241,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55229,04**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**745591,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**98,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61524,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1012772,82**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**113,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71670,98**
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:					**13 114 783**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения 0,5%					65 573,92
		Итого:					13 180 357,29
		Производство работ в зимнее время 0,40745%					53 703,37
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:					13 234 060,65
		В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1					3 837 877,59
		В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383					9 959 374,30
		Итого					13 797 251,89
		С учетом конкурсной скидки k=0,9983433					13 774 394,28
		НДС 12%					1 652 927,31
		Всего по объекту:					**15 427 321,59**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ Досов Р.И.

Авторский надзор: ТОО "Арт-Лайн Групп" _____ Кан В.П.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			дополнительное соглашение к договору №03-3/76 от 05.03.2018					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	168 732 838,40			150 654 320,00			18 078 518,40	168 732 838,40
в т.ч. За июль 2019г.		14 353 879,03		12 815 963,42			1 537 915,61	14 353 879,03

Итого к оплате за июль 2019г: 14 353 879,03 (четырнадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят девять) тенге (три) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Алимбаев А.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Наименование объекта: Строительство 24-х квартирного жилого дома №40 на территории мкр.№1 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе

Договор: Дополнительное соглашение к договору №03-3/76 от 05.03.2018

АКТ №10

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За июль месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 14.Полы					
		тип 1- 1 этаж					
185	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**236,5600**		**2679,50**	**633862,24**
		Итого оплата труда:				**209,14**	**49474,61**
		Итого эксплуатация машин:				**12,36**	**2923,32**
		Итого материалов:				**2464,17**	**582924,81**
		Накладные расходы	%	--		246,38	58283,31
		Сметная прибыль	%	8		234,07	55371,64
		Сметная стоимость:				**3159,95**	**747517,20**
		тип 2-1 этаж					
191	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,0400**		**2459,07**	**66493,21**
		Итого оплата труда:				**626,69**	**16945,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**45,30**	**1224,96**
		Итого материалов:				**1807,48**	**48874,21**
		Накладные расходы	%	--		502,10	13576,88
		Сметная прибыль	%	8		236,89	6405,61
		Сметная стоимость:				**3198,07**	**86475,70**
		тип 3- 1 этаж					
194	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**51,2400**		**2459,07**	**126002,68**
		Итого оплата труда:				**626,69**	**32111,80**
		Итого эксплуатация машин:				**45,30**	**2321,26**
		Итого материалов:				**1807,48**	**92615,18**
		Накладные расходы	%	--		502,10	25727,78
		Сметная прибыль	%	8		236,89	12138,44
		Сметная стоимость:				**3198,07**	**163868,89**
		тип 1- 2-4 этажи					
197	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**709,6800**		**2679,50**	**1901586,73**
		Итого оплата труда:				**209,14**	**148423,82**
		Итого эксплуатация машин:				**12,36**	**8769,95**
		Итого материалов:				**2464,17**	**1748774,42**
		Накладные расходы	%	--		246,38	174849,92
		Сметная прибыль	%	8		234,07	166114,93
		Сметная стоимость:				**3159,95**	**2242551,59**
		тип 2-2-4 этажи					
201	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**81,1200**		**2459,07**	**199479,64**
		Итого оплата труда:				**626,69**	**50837,42**
		Итого эксплуатация машин:				**45,30**	**3674,88**
		Итого материалов:				**1807,48**	**146622,63**
		Накладные расходы	%	--		502,10	40730,63
		Сметная прибыль	%	8		236,89	19216,82
		Сметная стоимость:				**3198,07**	**259427,10**
		тип 3- 2-4 этажи					

1	2	3	4	5	6	7	8
204	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	153,7200		2459,07	378008,03
		Итого оплата труда:				626,69	96335,40
		Итого эксплуатация машин:				45,30	6963,79
		Итого материалов:				1807,48	277845,55
		Накладные расходы	%	--		502,10	77183,34
		Сметная прибыль	%	8		236,89	36415,31
		Сметная стоимость:				3198,07	491606,67
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				3305432,53
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3305432,53
		Накладные расходы -	Тенге				390351,86
		Сметная прибыль -	Тенге				295662,75
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3991447,11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3991447,11
		РАЗДЕЛ 18.Козырек-2шт.					
256	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	0,0274		29936,53	820,02
		Итого оплата труда:				16325,63	447,19
		Итого эксплуатация машин:				14555,68	398,71
		Итого материалов:				3016,97	82,64
		Накладные расходы	%	--		11633,17	318,66
		Сметная прибыль	%	8		3325,58	91,09
		Сметная стоимость:				44895,28	1229,77
257	21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0274		218240,80	5978,05
		Накладные расходы	%	--		9253,41	253,47
		Сметная прибыль	%	8		18199,54	498,52
		Сметная стоимость:				245693,75	6730,04
258	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,2624		45,42	57,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**16,35**	**20,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,92**	**1,16**
		Итого материалов:				**28,30**	**35,73**
		Накладные расходы	%	--		11,16	14,09
		Сметная прибыль	%	8		4,53	5,71
		Сметная стоимость:				**61,11**	**77,15**
259	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,2624**		**113,61**	**143,42**
		Итого оплата труда:				**23,24**	**29,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1,46**	**1,84**
		Итого материалов:				**89,22**	**112,63**
		Накладные расходы	%	--		17,95	22,66
		Сметная прибыль	%	8		10,52	13,29
		Сметная стоимость:				**142,09**	**179,37**
260	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (поликорбонатом). Устройство**	**м2 покрытия**	**6,0000**		**1897,37**	**11384,24**
		Итого оплата труда:				**521,11**	**3126,64**
		Итого эксплуатация машин:				**7,47**	**44,83**
		Итого материалов:				**1370,85**	**8225,12**
		Накладные расходы	%	--		386,81	2320,88
		Сметная прибыль	%	8		182,73	1096,41
		Сметная стоимость:				**2466,92**	**14801,53**
261	**21-130208-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 50 мм**	**1000 шт.**	**0,0400**		**10736,66**	**429,47**
		Накладные расходы	%	--		455,23	18,21
		Сметная прибыль	%	8		895,35	35,81
		Сметная стоимость:				**12087,25**	**483,49**
262	**21-130502-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм**	**м2**	**6,0000**		**18747,81**	**112486,86**
		Накладные расходы	%	--		794,91	4769,44
		Сметная прибыль	%	8		1563,42	9380,50
		Сметная стоимость:				**21106,13**	**126636,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				131299,40
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				130479,38
		Материалы -	Тенге				8373,47
		Всего заработная плата -	Тенге				3176,62
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				118894,38
		Накладные расходы -	Тенге				7398,76
		Сметная прибыль -	Тенге				11030,25
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				148908,39
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				3176,62
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				820,02
		Материалы -	Тенге				82,64
		Всего заработная плата -	Тенге				447,19
		Накладные расходы -	Тенге				318,66
		Сметная прибыль -	Тенге				91,09
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1229,77
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,75
		Сметная заработная плата -	Тенге				447,19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				150138,16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6,69
		Сметная заработная плата -	Тенге				3623,81
		РАЗДЕЛ 19.Пандус					
263	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	12,6000		337,27	4249,56
		Итого оплата труда:				243,97	3074,08
		Итого эксплуатация машин:				48,04	605,33
		Итого материалов:				64,66	814,71
		Накладные расходы	%	--		172,23	2170,13
		Сметная прибыль	%	8		40,76	513,57
		Сметная стоимость:				550,26	6933,26
264	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	9,2800		330,04	3062,77
		Накладные расходы	%	--		13,99	129,86
		Сметная прибыль	%	8		27,52	255,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**371,56**	**3448,04**
265	**23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,6000**		**548,49**	**6910,97**
		Накладные расходы	%	--		23,26	293,03
		Сметная прибыль	%	8		45,74	576,32
		Сметная стоимость:				**617,49**	**7780,32**
266	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**2,2400**		**203265,09**	**455313,80**
		Накладные расходы	%	--		8618,44	19305,31
		Сметная прибыль	%	8		16950,68	37969,53
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**512588,64**
267	**21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,2400**		**128637,30**	**288147,55**
		Накладные расходы	%	--		5454,22	12217,46
		Сметная прибыль	%	8		10727,32	24029,20
		Сметная стоимость:				**144818,84**	**324394,21**
268	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,7584**		**45,42**	**79,87**
		Итого оплата труда:				**16,35**	**28,75**
		Итого эксплуатация машин:				**0,92**	**1,62**
		Итого материалов:				**28,30**	**49,76**
		Накладные расходы	%	--		11,16	19,63
		Сметная прибыль	%	8		4,53	7,96
		Сметная стоимость:				**61,11**	**107,46**
269	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115**	**м2**	**1,7584**		**113,61**	**199,78**
		Итого оплата труда:				**23,24**	**40,87**
		Итого эксплуатация машин:				**1,46**	**2,57**
		Итого материалов:				**89,22**	**156,88**
		Накладные расходы	%	--		17,95	31,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10,52	18,51
		Сметная стоимость:				**142,09**	**249,84**
270	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,6800**		**19879,53**	**33397,62**
		Итого оплата труда:				**1938,15**	**3256,10**
		Итого эксплуатация машин:				**4,77**	**8,02**
		Итого материалов:				**17936,61**	**30133,51**
		Накладные расходы	%	--		2073,27	3483,10
		Сметная прибыль	%	8		1756,22	2950,46
		Сметная стоимость:				**23709,03**	**39831,18**
271	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,0000**		**2459,07**	**34426,96**
		Итого оплата труда:				**626,69**	**8773,72**
		Итого эксплуатация машин:				**45,30**	**634,22**
		Итого материалов:				**1807,48**	**25304,69**
		Накладные расходы	%	--		502,10	7029,45
		Сметная прибыль	%	8		236,89	3316,51
		Сметная стоимость:				**3198,07**	**44772,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**825788,88**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**825788,88**
Материалы -			Тенге				**29460,52**
Всего заработная плата -			Тенге				**15173,52**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**753435,10**
Местные материалы -			Тенге				**30335,98**
Накладные расходы -			Тенге				**44679,52**
Сметная прибыль -			Тенге				**69637,47**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**940105,86**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**28,09**
Сметная заработная плата -			Тенге				**15173,52**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**940105,86**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**28,09**
Сметная заработная плата -			Тенге				**15173,52**

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОТДЕЛ 1.Общедомовые помещения

РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8
1	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**14231,01**	**14231,01**
		Итого оплата труда:				**9664,07**	**9664,07**
		Итого эксплуатация машин:				**4511,18**	**4511,18**
		Итого материалов:				**1659,84**	**1659,84**
		Накладные расходы	%	--		4914,99	4914,99
		Сметная прибыль	%	8		1531,68	1531,68
		Сметная стоимость:				**20677,69**	**20677,69**
2	51-080401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Распределительная панель ВРУ-1-28-63 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**113528,00**	**113528,00**
		Накладные расходы	%	--		4813,59	4813,59
		Сметная прибыль	%	8		9467,33	9467,33
		Сметная стоимость:				**127808,91**	**127808,91**
3	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**8,0000**		**4072,69**	**32581,49**
		Итого оплата труда:				**1444,51**	**11556,07**
		Итого эксплуатация машин:				**682,48**	**5459,88**
		Итого материалов:				**2146,20**	**17169,62**
		Накладные расходы	%	--		817,15	6537,16
		Сметная прибыль	%	8		391,19	3129,49
		Сметная стоимость:				**5281,02**	**42248,15**
4	23-070201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-Т1-02-С, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**8,0000**		**17802,35**	**142418,80**
		Накладные расходы	%	--		754,82	6038,56
		Сметная прибыль	%	8		1484,57	11876,59
		Сметная стоимость:				**20041,74**	**160333,95**
5	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**24,0000**		**273,37**	**6560,98**
		Итого оплата труда:				**231,53**	**5556,74**
		Итого эксплуатация машин:				**56,39**	**1353,35**
		Итого материалов:				**5,50**	**132,11**
		Накладные расходы	%	--		114,89	2757,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		31,06	745,46
		Сметная стоимость:				**419,32**	**10063,76**
6	**23-070501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**24,0000**		**4462,69**	**107104,56**
		Накладные расходы	%	--		189,22	4541,23
		Сметная прибыль	%	8		372,15	8931,66
		Сметная стоимость:				**5024,06**	**120577,46**
7	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**754,51**	**2263,52**
		Итого оплата труда:				**662,10**	**1986,31**
		Итого эксплуатация машин:				**115,35**	**346,04**
		Итого материалов:				**17,16**	**51,48**
		Накладные расходы	%	--		327,39	982,16
		Сметная прибыль	%	8		86,55	259,65
		Сметная стоимость:				**1168,44**	**3505,33**
8	**23-070203-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**3,0000**		**7210,16**	**21630,48**
		Накладные расходы	%	--		305,71	917,13
		Сметная прибыль	%	8		601,27	1803,81
		Сметная стоимость:				**8117,14**	**24351,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**440318,85**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**113528,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**4813,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9467,33**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**127808,91**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**55637,01**
		Материалы -	Тенге				**19013,04**
		Всего заработная плата -	Тенге				**28763,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**15191,63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5666,29**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**76494,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				28763,19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				271153,84
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				271153,84
		Накладные расходы -	Тенге				11496,92
		Сметная прибыль -	Тенге				22612,06
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				305262,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				509566,67
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43,96
		Сметная заработная плата -	Тенге				28763,19
		РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование					
9	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	59,0000		1097,41	64747,37
		Итого оплата труда:				815,39	48108,02
		Итого эксплуатация машин:				524,05	30919,22
		Итого материалов:				106,86	6304,65
		Накладные расходы	%	--		410,31	24208,55
		Сметная прибыль	%	8		120,62	7116,47
		Сметная стоимость:				1628,35	96072,39
10	23-070106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40**	шт.	41,0000		3396,74	139266,34
		Накладные расходы	%	--		144,02	5904,89
		Сметная прибыль	%	8		283,26	11613,70
		Сметная стоимость:				3824,02	156784,93
11	23-070106-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	шт.	16,0000		6404,14	102466,24
		Накладные расходы	%	--		271,54	4344,57
		Сметная прибыль	%	8		534,05	8544,86
		Сметная стоимость:				7209,73	115355,67

1	2	3	4	5	6	7	8
12	23-070106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65**	**шт.**	**2,0000**		**16722,85**	**33445,70**
		Накладные расходы	%	--		709,05	1418,10
		Сметная прибыль	%	8		1394,55	2789,10
		Сметная стоимость:				**18826,45**	**37652,90**
13	23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	**шт.**	**59,0000**		**695,60**	**41040,40**
		Накладные расходы	%	--		29,49	1740,11
		Сметная прибыль	%	8		58,01	3422,44
		Сметная стоимость:				**783,10**	**46202,95**
14	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**3962,31**	**11886,93**
		Накладные расходы	%	--		168,00	504,01
		Сметная прибыль	%	8		330,42	991,27
		Сметная стоимость:				**4460,74**	**13382,21**
15	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**0,3000**		**520,13**	**156,04**
		Накладные расходы	%	--		22,05	6,62
		Сметная прибыль	%	8		43,37	13,01
		Сметная стоимость:				**585,56**	**175,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**393009,02**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**64747,37**
Материалы -			Тенге				**6304,65**
Всего заработная плата -			Тенге				**48108,02**
		Накладные расходы -	Тенге				**24208,55**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7116,47**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**96072,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70,87
		Сметная заработная плата -	Тенге				48108,02
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				328261,65
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				328261,65
		Накладные расходы -	Тенге				13918,29
		Сметная прибыль -	Тенге				27374,40
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				369554,34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				465626,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70,87
		Сметная заработная плата -	Тенге				48108,02
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия					
16	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	16,0000		213,80	3420,78
		Итого оплата труда:				205,86	3293,78
		Итого эксплуатация машин:				2,32	37,18
		Итого материалов:				6,21	99,43
		Накладные расходы	%	--		100,91	1614,55
		Сметная прибыль	%	8		25,18	402,83
		Сметная стоимость:				339,88	5438,16
17	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробки установочные для крепления розеток и выключателей**	шт.	16,0000		32,65	522,40
		Накладные расходы	%	--		1,38	22,15
		Сметная прибыль	%	8		2,72	43,56
		Сметная стоимость:				36,76	588,11
18	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	16,0000		615,11	9841,76
		Накладные расходы	%	--		26,08	417,29
		Сметная прибыль	%	8		51,30	820,72
		Сметная стоимость:				692,49	11079,77
19	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	44,0000		313,80	13807,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**310,50**	**13662,00**
		Итого материалов:				**3,30**	**145,26**
		Накладные расходы	%	--		144,71	6367,38
		Сметная прибыль	%	8		36,68	1613,97
		Сметная стоимость:				**495,20**	**21788,62**
20	**23-070202-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная КМ 202**	**шт.**	**12,0000**		**104,09**	**1249,08**
		Накладные расходы	%	--		4,41	52,96
		Сметная прибыль	%	8		8,68	104,16
		Сметная стоимость:				**117,18**	**1406,20**
21	**23-070202-0523 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная КМ 209**	**шт.**	**32,0000**		**156,12**	**4995,84**
		Накладные расходы	%	--		6,62	211,82
		Сметная прибыль	%	8		13,02	416,61
		Сметная стоимость:				**175,76**	**5624,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**33837,12**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**17228,04**
Материалы -			Тенге				**244,69**
Всего заработная плата -			Тенге				**16955,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**7981,94**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2016,80**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**27226,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16955,78**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16609,08**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**16609,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**704,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1385,06**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18698,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**45925,14**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16955,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.Заземление					
37	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,2500		936,32	2106,72
		Итого оплата труда:				936,32	2106,72
		Накладные расходы	%	--		616,53	1387,19
		Сметная прибыль	%	8		124,23	279,51
		Сметная стоимость:				1677,08	3773,42
38	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,2500		580,28	1305,64
		Итого оплата труда:				580,28	1305,64
		Накладные расходы	%	--		382,09	859,71
		Сметная прибыль	%	8		76,99	173,23
		Сметная стоимость:				1039,37	2338,58
39	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2,2500		114,88	258,48
		Итого оплата труда:				86,20	193,95
		Итого эксплуатация машин:				51,16	115,11
		Накладные расходы	%	--		57,98	130,44
		Сметная прибыль	%	8		13,83	31,11
		Сметная стоимость:				186,68	420,04
40	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	15,0000		418,77	6281,53
		Итого оплата труда:				90,93	1363,97
		Итого эксплуатация машин:				17,23	258,39
		Итого материалов:				315,02	4725,34
		Накладные расходы	%	--		58,32	874,87
		Сметная прибыль	%	8		38,17	572,51
		Сметная стоимость:				515,26	7728,91
41	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3,0000		2014,35	6043,04
		Итого оплата труда:				460,67	1382,01
		Итого эксплуатация машин:				118,06	354,19
		Итого материалов:				1463,68	4391,05
		Накладные расходы	%	--		290,94	872,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		184,42	553,27
		Сметная стоимость:				**2489,71**	**7469,12**
42	**13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**30,0000**		**334,19**	**10025,77**
		Итого оплата труда:				**102,69**	**3080,69**
		Итого эксплуатация машин:				**15,89**	**476,66**
		Итого материалов:				**219,42**	**6582,71**
		Накладные расходы	%	--		59,98	1799,53
		Сметная прибыль	%	8		31,53	946,02
		Сметная стоимость:				**425,71**	**12771,33**
43	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**2,0000**		**233,75**	**467,50**
		Итого оплата труда:				**107,27**	**214,53**
		Итого эксплуатация машин:				**11,38**	**22,76**
		Итого материалов:				**117,31**	**234,62**
		Накладные расходы	%	--		57,77	115,53
		Сметная прибыль	%	8		23,32	46,64
		Сметная стоимость:				**314,84**	**629,67**
44	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**2,0000**		**360,30**	**720,61**
		Итого оплата труда:				**115,05**	**230,10**
		Итого эксплуатация машин:				**15,89**	**31,78**
		Итого материалов:				**233,18**	**466,35**
		Накладные расходы	%	--		66,61	133,21
		Сметная прибыль	%	8		34,15	68,31
		Сметная стоимость:				**461,06**	**922,13**
45	**24-040207-3986 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Главная заземляющая шина ГЗШ (медь 40х5)**	**шт.**	**1,0000**		**928,20**	**928,20**
		Накладные расходы	%	--		39,36	39,36
		Сметная прибыль	%	8		77,40	77,40
		Сметная стоимость:				**1044,96**	**1044,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				28137,49
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				23538,45
		Материалы -	Тенге				16400,07
		Всего заработная плата -	Тенге				6271,30
		Накладные расходы -	Тенге				3795,95
		Сметная прибыль -	Тенге				2186,75
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				29521,16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9,98
		Сметная заработная плата -	Тенге				6271,30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4599,04
		Всего заработная плата -	Тенге				3606,31
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				928,20
		Накладные расходы -	Тенге				2416,70
		Сметная прибыль -	Тенге				561,26
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7577,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5,95
		Сметная заработная плата -	Тенге				3606,31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				37098,16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15,93
		Сметная заработная плата -	Тенге				9877,61
		РАЗДЕЛ 6.Молнезащита					
46	**11-330109-0115 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,0112**		**90851,86**	**1015,27**
		Итого оплата труда:				37463,77	418,66
		Итого эксплуатация машин:				65393,51	730,77
		Итого материалов:				3404,15	38,04
		Накладные расходы	%	--		27947,35	312,31
		Сметная прибыль	%	8		9503,94	106,21
		Сметная стоимость:				128303,15	1433,79
47	**21-050304-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0999**		**159090,77**	**15893,17**
		Накладные расходы	%	--		6745,45	673,87
		Сметная прибыль	%	8		13266,90	1325,36
		Сметная стоимость:				179103,12	17892,40

1	2	3	4	5	6	7	8
48	21-050304-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0119		159090,91	1885,23
		Накладные расходы	%	--		6745,45	79,93
		Сметная прибыль	%	8		13266,91	157,21
		Сметная стоимость:				179103,27	2122,37
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				18793,66
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18793,66
Материалы -			Тенге				38,04
Всего заработная плата -			Тенге				418,66
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				17778,40
		Накладные расходы -	Тенге				1066,12
		Сметная прибыль -	Тенге				1588,78
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				21448,56
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,55
		Сметная заработная плата -	Тенге				418,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				21448,56
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,55
		Сметная заработная плата -	Тенге				418,66
		ОТДЕЛ 2.Жилая часть					
		РАЗДЕЛ 7.Низковольтное оборудование					
49	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	24,0000		2242,48	53819,50
		Итого оплата труда:				1572,76	37746,34
		Итого эксплуатация машин:				938,07	22513,76
		Итого материалов:				60,41	1449,74
		Накладные расходы	%	--		796,77	19122,37
		Сметная прибыль	%	8		243,14	5835,35
		Сметная стоимость:				3282,38	78777,22
50	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	72,0000		1552,98	111814,20
		Итого оплата труда:				619,00	44568,00
		Итого эксплуатация машин:				20,42	1469,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**913,56**	**65776,22**
		Накладные расходы	%	--		342,01	24624,81
		Сметная прибыль	%	8		151,60	10915,12
		Сметная стоимость:				**2046,59**	**147354,13**
51	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**24,0000**		**2517,10**	**60410,41**
		Итого оплата труда:				**1258,05**	**30193,22**
		Итого эксплуатация машин:				**82,16**	**1971,80**
		Итого материалов:				**1196,94**	**28726,61**
		Накладные расходы	%	--		668,00	16032,02
		Сметная прибыль	%	8		254,81	6115,39
		Сметная стоимость:				**3439,91**	**82557,83**
52	**23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**24,0000**		**3305,78**	**79338,72**
		Накладные расходы	%	--		140,17	3363,96
		Сметная прибыль	%	8		275,68	6616,21
		Сметная стоимость:				**3721,62**	**89318,90**
53	**23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**24,0000**		**365,28**	**8766,72**
		Накладные расходы	%	--		15,49	371,71
		Сметная прибыль	%	8		30,46	731,07
		Сметная стоимость:				**411,23**	**9869,50**
54	**23-070204-0718 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**24,0000**		**475,44**	**11410,56**
		Накладные расходы	%	--		20,16	483,81
		Сметная прибыль	%	8		39,65	951,55
		Сметная стоимость:				**535,25**	**12845,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**48,0000**		**3580,17**	**171848,16**
		Накладные расходы	%	--		151,80	7286,36
		Сметная прибыль	%	8		298,56	14330,76
		Сметная стоимость:				**4030,53**	**193465,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**497408,27**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**226044,11**
		Материалы -	Тенге				**95952,57**
		Всего заработная плата -	Тенге				**112507,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**59779,21**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22865,87**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**308689,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112507,56**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**271364,16**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**271364,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**11505,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22629,60**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**305499,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**614188,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112507,56**
		РАЗДЕЛ 8.Светотехническое оборудование					
56	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**40,0000**		**1294,41**	**51776,30**
		Итого оплата труда:				**941,52**	**37660,78**
		Итого эксплуатация машин:				**521,91**	**20876,21**
		Итого материалов:				**175,38**	**7015,29**
		Накладные расходы	%	--		474,94	18997,57
		Сметная прибыль	%	8		141,55	5661,91
		Сметная стоимость:				**1910,89**	**76435,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	23-070102-1206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**40,0000**		**10806,13**	**432245,20**
		Накладные расходы	%	--		458,18	18327,20
		Сметная прибыль	%	8		901,14	36045,79
		Сметная стоимость:				**12165,45**	**486618,19**
58	23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27**	**шт.**	**40,0000**		**611,04**	**24441,60**
		Накладные расходы	%	--		25,91	1036,32
		Сметная прибыль	%	8		50,96	2038,23
		Сметная стоимость:				**687,90**	**27516,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**508463,10**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**51776,30**
		Материалы -	Тенге				**7015,29**
		Всего заработная плата -	Тенге				**37660,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**18997,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5661,91**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**76435,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37660,78**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**456686,80**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**456686,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**19363,52**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38084,03**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**514134,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**590570,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37660,78**
		РАЗДЕЛ 9.Электроустановочные изделия					
59	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**64,0000**		**194,71**	**12461,19**
		Итого оплата труда:				**181,18**	**11595,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**144,36**
		Итого материалов:				**12,07**	**772,51**
		Накладные расходы	%	--		89,09	5701,72
		Сметная прибыль	%	8		22,70	1453,03
		Сметная стоимость:				**306,50**	**19615,94**
60	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**64,0000**		**194,71**	**12461,19**
		Итого оплата труда:				**181,18**	**11595,65**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**144,36**
		Итого материалов:				**12,07**	**772,51**
		Накладные расходы	%	--		89,09	5701,72
		Сметная прибыль	%	8		22,70	1453,03
		Сметная стоимость:				**306,50**	**19615,94**
61	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**24,0000**		**233,02**	**5592,54**
		Итого оплата труда:				**224,72**	**5393,33**
		Итого эксплуатация машин:				**2,89**	**69,31**
		Итого материалов:				**6,21**	**149,15**
		Накладные расходы	%	--		110,14	2643,34
		Сметная прибыль	%	8		27,45	658,87
		Сметная стоимость:				**370,61**	**8894,75**
62	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**216,0000**		**233,02**	**50332,87**
		Итого оплата труда:				**224,72**	**48539,96**
		Итого эксплуатация машин:				**2,89**	**623,79**
		Итого материалов:				**6,21**	**1342,36**
		Накладные расходы	%	--		110,14	23790,08
		Сметная прибыль	%	8		27,45	5929,84
		Сметная стоимость:				**370,61**	**80052,79**
63	**23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки установочные для крепления розеток и выключателей**	**шт.**	**380,0000**		**32,65**	**12407,00**
		Накладные расходы	%	--		1,38	526,06
		Сметная прибыль	%	8		2,72	1034,64
		Сметная стоимость:				**36,76**	**13967,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**64,0000**		**201,05**	**12867,20**
		Накладные расходы	%	--		8,52	545,57
		Сметная прибыль	%	8		16,77	1073,02
		Сметная стоимость:				**226,34**	**14485,79**
65	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**64,0000**		**229,62**	**14695,68**
		Накладные расходы	%	--		9,74	623,10
		Сметная прибыль	%	8		19,15	1225,50
		Сметная стоимость:				**258,50**	**16544,28**
66	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**24,0000**		**320,34**	**7688,16**
		Накладные расходы	%	--		13,58	325,98
		Сметная прибыль	%	8		26,71	641,13
		Сметная стоимость:				**360,64**	**8655,27**
67	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**192,0000**		**340,73**	**65420,16**
		Накладные расходы	%	--		14,45	2773,81
		Сметная прибыль	%	8		28,41	5455,52
		Сметная стоимость:				**383,59**	**73649,49**
68	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**24,0000**		**514,82**	**12355,68**
		Накладные расходы	%	--		21,83	523,88
		Сметная прибыль	%	8		42,93	1030,36
		Сметная стоимость:				**579,58**	**13909,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	56,0000		1227,83	68758,70
		Итого оплата труда:				307,39	17213,65
		Итого эксплуатация машин:				8,02	449,03
		Итого материалов:				915,04	51241,99
		Накладные расходы	%	--		189,20	10595,19
		Сметная прибыль	%	8		113,36	6348,31
		Сметная стоимость:				1530,40	85702,20
70	23-070219-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	56,0000		335,60	18793,60
		Накладные расходы	%	--		14,23	796,85
		Сметная прибыль	%	8		27,99	1567,24
		Сметная стоимость:				377,82	21157,68
71	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	630,0000		313,80	197694,87
		Итого оплата труда:				310,50	195615,00
		Итого материалов:				3,30	2079,87
		Накладные расходы	%	--		144,71	91169,35
		Сметная прибыль	%	8		36,68	23109,14
		Сметная стоимость:				495,20	311973,35
72	23-070202-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная КМ 202**	шт.	430,0000		104,09	44758,70
		Накладные расходы	%	--		4,41	1897,77
		Сметная прибыль	%	8		8,68	3732,52
		Сметная стоимость:				117,18	50388,99
73	23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	шт.	200,0000		227,58	45516,00
		Накладные расходы	%	--		9,65	1929,88
		Сметная прибыль	%	8		18,98	3795,67
		Сметная стоимость:				256,21	51241,55

1	2	3	4	5	6	7	8
74	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**24,0000**		**431,24**	**10349,68**
		Итого оплата труда:				**400,09**	**9602,04**
		Итого эксплуатация машин:				**7,54**	**180,86**
		Итого материалов:				**25,62**	**614,90**
		Накладные расходы	%	--		196,78	4722,75
		Сметная прибыль	%	8		50,24	1205,79
		Сметная стоимость:				**678,26**	**16278,22**
75	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**24,0000**		**704,95**	**16918,80**
		Накладные расходы	%	--		29,89	717,36
		Сметная прибыль	%	8		58,79	1410,89
		Сметная стоимость:				**793,63**	**19047,05**
76	23-070105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка потолочная с крюком**	**10 шт.**	**10,4000**		**416,00**	**4326,40**
		Накладные расходы	%	--		17,64	183,44
		Сметная прибыль	%	8		34,69	360,79
		Сметная стоимость:				**468,33**	**4870,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**613398,41**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**357651,03**
Материалы -			Тенге				**56973,29**
Всего заработная плата -			Тенге				**299555,28**
Накладные расходы -			Тенге				**144324,15**
Сметная прибыль -			Тенге				**40158,01**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**542133,20**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**481,81**
Сметная заработная плата -			Тенге				**299555,28**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**255747,38**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**255747,38**
Накладные расходы -			Тенге				**10843,69**
Сметная прибыль -			Тенге				**21327,29**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**287918,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**830051,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**481,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**299555,28**
		РАЗДЕЛ 10.Кабельные изделия					
78	**13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**182,5080**		**541,79**	**98879,33**
		Итого оплата труда:				**276,93**	**50543,23**
		Итого эксплуатация машин:				**18,74**	**3422,30**
		Итого материалов:				**251,12**	**45832,32**
		Накладные расходы	%	--		146,52	26743,20
		Сметная прибыль	%	8		55,06	10049,80
		Сметная стоимость:				**743,38**	**135670,82**
79	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**750,0000**		**48,28**	**36210,25**
		Итого оплата труда:				**31,10**	**23326,07**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**422,92**
		Итого материалов:				**16,82**	**12607,07**
		Накладные расходы	%	--		15,92	11945,21
		Сметная прибыль	%	8		5,14	3852,44
		Сметная стоимость:				**69,34**	**52002,50**
81	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**750,0000**		**262,12**	**196599,11**
		Итого оплата труда:				**138,17**	**103618,26**
		Итого эксплуатация машин:				**11,04**	**8275,31**
		Итого материалов:				**115,13**	**86340,30**
		Накладные расходы	%	--		72,76	54562,16
		Сметная прибыль	%	8		26,79	20092,90
		Сметная стоимость:				**361,67**	**271254,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**331688,69**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**331688,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**93250,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33995,14**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**458934,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**458934,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 11.Дополнительная система уравнивания потенциалов					
89	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	240,0000		48,28	11587,23
		Итого оплата труда:				31,10	7464,12
		Итого эксплуатация машин:				0,56	135,34
		Итого материалов:				16,82	4035,89
		Накладные расходы	%	--		15,92	3821,40
		Сметная прибыль	%	8		5,14	1232,69
		Сметная стоимость:				69,34	16641,31
90	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	240,0000		262,12	62909,84
		Итого оплата труда:				138,17	33159,74
		Итого эксплуатация машин:				11,04	2649,06
		Итого материалов:				115,13	27630,38
		Накладные расходы	%	--		72,76	17461,50
		Сметная прибыль	%	8		26,79	6429,71
		Сметная стоимость:				361,67	86801,05
91	23-060902-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2448		55590,93	13608,66
		Накладные расходы	%	--		2357,06	577,01
		Сметная прибыль	%	8		4635,84	1134,85
		Сметная стоимость:				62583,82	15320,52
92	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	240,0000		22,48	5395,20
		Накладные расходы	%	--		0,95	228,76
		Сметная прибыль	%	8		1,87	449,92
		Сметная стоимость:				25,31	6073,87
93	13-080306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	24,0000		32302,58	775261,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3126,30**	**75031,20**
		Итого эксплуатация машин:				**6,01**	**144,15**
		Итого материалов:				**29170,27**	**700086,47**
		Накладные расходы	%	--		2764,42	66346,06
		Сметная прибыль	%	8		2805,36	67328,63
		Сметная стоимость:				**37872,35**	**908936,51**
94	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**24,0000**		**3388,50**	**81324,00**
		Накладные расходы	%	--		143,67	3448,14
		Сметная прибыль	%	8		282,57	6781,77
		Сметная стоимость:				**3814,75**	**91553,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**950086,75**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**849758,89**
		Материалы -	Тенге				**731752,74**
		Всего заработная плата -	Тенге				**115655,07**
		Накладные расходы -	Тенге				**87628,96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74991,03**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1012378,88**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**187,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115655,07**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**100327,86**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**100327,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**4253,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8366,54**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**112948,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1125327,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**187,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115655,07**
		РАЗДЕЛ 12.Электроснабжение 0,4 (от ВРУ блока Б до ВРУ блока А)					
95	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**80,0000**		**247,37**	**19789,24**
		Итого оплата труда:				**99,48**	**7958,52**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**135,34**
		Итого материалов:				**146,79**	**11743,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		54,87	4389,74
		Сметная прибыль	%	8		24,18	1934,32
		Сметная стоимость:				**326,42**	**26113,30**
96	**23-060137-0667 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 3 х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0816**		**2327911,95**	**189957,62**
		Накладные расходы	%	--		98703,47	8054,20
		Сметная прибыль	%	8		194129,23	15840,95
		Сметная стоимость:				**2620744,65**	**213852,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**209746,86**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**19789,24**
Материалы -			Тенге				**11743,51**
Всего заработная плата -			Тенге				**7958,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**4389,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1934,32**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**26113,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7958,52**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**189957,62**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**189957,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**8054,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15840,95**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**213852,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**239966,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7958,52**
		РАЗДЕЛ 13.Электрообогрев кровли и водостоков					
97	**13-080202-0307 РСНБ РК 2015**	**Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования**	**км**	**0,1075**		**26237,59**	**2820,54**
		Итого оплата труда:				**20368,69**	**2189,63**
		Итого эксплуатация машин:				**8344,59**	**897,04**
		Накладные расходы	%	--		10199,91	1096,49
		Сметная прибыль	%	8		2915,00	313,36
		Сметная стоимость:				**39352,49**	**4230,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	13-080201-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	м кабеля	170,0000		772,12	131260,55
		Итого оплата труда:				246,65	41930,21
		Итого эксплуатация машин:				550,41	93569,77
		Итого материалов:				134,91	22934,78
		Накладные расходы	%	--		142,78	24272,49
		Сметная прибыль	%	8		73,19	12442,64
		Сметная стоимость:				988,09	167975,69
99	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	17,5000		520,22	9103,81
		Итого оплата труда:				151,37	2648,98
		Итого эксплуатация машин:				254,48	4453,46
		Итого материалов:				191,33	3348,35
		Накладные расходы	%	--		89,59	1567,84
		Сметная прибыль	%	8		48,78	853,73
		Сметная стоимость:				658,59	11525,38
100	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	0,5000		2517,10	1258,55
		Итого оплата труда:				1258,05	629,03
		Итого эксплуатация машин:				82,16	41,08
		Итого материалов:				1196,94	598,47
		Накладные расходы	%	--		668,00	334,00
		Сметная прибыль	%	8		254,81	127,40
		Сметная стоимость:				3439,91	1719,95
101	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	м	15,0000		318,53	4777,99
		Итого оплата труда:				185,84	2787,55
		Итого эксплуатация машин:				23,74	356,10
		Итого материалов:				115,57	1733,59
		Накладные расходы	%	--		96,42	1446,25
		Сметная прибыль	%	8		33,20	497,94
		Сметная стоимость:				448,14	6722,17
102	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка**	ввод	0,5000		782,06	391,03
		Итого оплата труда:				618,00	309,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**164,06**	**82,03**
		Накладные расходы	%	--		308,88	154,44
		Сметная прибыль	%	8		87,28	43,64
		Сметная стоимость:				**1178,22**	**589,11**
103	**13-080303-2505 РСНБ РК 2015**	**Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**10,0000**		**2503,32**	**25033,20**
		Итого оплата труда:				**1236,00**	**12360,00**
		Итого эксплуатация машин:				**38,90**	**388,98**
		Итого материалов:				**1228,42**	**12284,22**
		Накладные расходы	%	--		657,58	6575,79
		Сметная прибыль	%	8		252,87	2528,72
		Сметная стоимость:				**3413,77**	**34137,70**
104	**23-070204-1719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический, Iном 50А, 220В, АП50-3Мт**	**шт.**	**0,5000**		**4926,37**	**2463,18**
		Накладные расходы	%	--		208,88	104,44
		Сметная прибыль	%	8		410,82	205,41
		Сметная стоимость:				**5546,07**	**2773,03**
105	**23-060515-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	**м**	**70,0000**		**1567,00**	**109690,00**
		Накладные расходы	%	--		66,44	4650,86
		Сметная прибыль	%	8		130,68	9147,27
		Сметная стоимость:				**1764,12**	**123488,12**
106	**23-060515-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	**м**	**100,0000**		**1285,00**	**128500,00**
		Накладные расходы	%	--		54,48	5448,40
		Сметная прибыль	%	8		107,16	10715,87
		Сметная стоимость:				**1446,64**	**144664,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**23-060144-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0179**		**818816,86**	**14615,88**
		Накладные расходы	%	--		34717,83	619,71
		Сметная прибыль	%	8		68282,78	1218,85
		Сметная стоимость:				**921817,47**	**16454,44**
108	**21-050307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**15,3075**		**364,79**	**5584,02**
		Накладные расходы	%	--		15,47	236,76
		Сметная прибыль	%	8		30,42	465,66
		Сметная стоимость:				**410,68**	**6286,45**
109	**21-130809-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента монтажная специальная**	**м**	**5,0000**		**78,48**	**392,40**
		Накладные расходы	%	--		3,33	16,64
		Сметная прибыль	%	8		6,54	32,72
		Сметная стоимость:				**88,35**	**441,76**
110	**23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**15,0000**		**59,28**	**889,20**
		Накладные расходы	%	--		2,51	37,70
		Сметная прибыль	%	8		4,94	74,15
		Сметная стоимость:				**66,74**	**1001,05**
111	**23-061705-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**	**м**	**5,0000**		**192,13**	**960,65**
		Накладные расходы	%	--		8,15	40,73
		Сметная прибыль	%	8		16,02	80,11
		Сметная стоимость:				**216,30**	**1081,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				437741,01
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				174645,67
		Материалы -	Тенге				40981,44
		Всего заработная плата -	Тенге				62854,40
		Накладные расходы -	Тенге				35447,29
		Сметная прибыль -	Тенге				16807,44
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				226900,40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				85,36
		Сметная заработная плата -	Тенге				62854,40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				263095,34
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				263095,34
		Накладные расходы -	Тенге				11155,24
		Сметная прибыль -	Тенге				21940,05
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				296190,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				523091,03
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				85,36
		Сметная заработная плата -	Тенге				62854,40

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**24,0000**		**40008,56**	**960205,44**
		Итого оплата труда:				**783,35**	**18800,34**
		Итого эксплуатация машин:				**157,81**	**3787,55**
		Итого материалов:				**39143,50**	**939443,89**
		Накладные расходы	%	--		2189,57	52549,58
		Сметная прибыль	%	8		3375,85	81020,40
		Сметная стоимость:				**45573,98**	**1093775,43**
2	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики газа, диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**24,0000**		**283,06**	**6793,48**
		Итого оплата труда:				**261,94**	**6286,66**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**431,48**
		Итого материалов:				**11,70**	**280,88**
		Накладные расходы	%	--		176,92	4246,18
		Сметная прибыль	%	8		36,80	883,17
		Сметная стоимость:				**496,78**	**11922,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	23-090101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/чдо 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**24,0000**		**7104,67**	**170512,08**
		Накладные расходы	%	--		301,24	7229,71
		Сметная прибыль	%	8		592,47	14219,34
		Сметная стоимость:				**7998,38**	**191961,14**
4	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**24,0000**		**1259,48**	**30227,49**
		Итого оплата труда:				**912,61**	**21902,74**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1725,16**
		Итого материалов:				**283,55**	**6805,13**
		Накладные расходы	%	--		627,99	15071,82
		Сметная прибыль	%	8		151,00	3623,94
		Сметная стоимость:				**2038,47**	**48923,25**
5	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч38п, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24,0000**		**1229,97**	**29519,28**
		Накладные расходы	%	--		52,15	1251,62
		Сметная прибыль	%	8		102,57	2461,67
		Сметная стоимость:				**1384,69**	**33232,57**
6	11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,0000**		**1250,18**	**62509,04**
		Итого оплата труда:				**179,48**	**8973,87**
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**684,41**
		Итого материалов:				**1062,27**	**53113,63**
		Накладные расходы	%	--		166,01	8300,42
		Сметная прибыль	%	8		113,30	5664,76
		Сметная стоимость:				**1529,48**	**76474,21**
7	11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**1174,76**	**14097,13**
		Итого оплата труда:				**179,48**	**2153,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**164,26**
		Итого материалов:				**986,85**	**11842,24**
		Накладные расходы	%	--		162,81	1953,73
		Сметная прибыль	%	8		107,01	1284,07
		Сметная стоимость:				**1444,58**	**17334,93**
8	**11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**68,0000**		**1128,20**	**76717,80**
		Итого оплата труда:				**179,48**	**12204,46**
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**930,80**
		Итого материалов:				**940,29**	**63940,05**
		Накладные расходы	%	--		160,84	10936,88
		Сметная прибыль	%	8		103,12	7012,37
		Сметная стоимость:				**1392,16**	**94667,06**
9	**23-020101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**30,0000**		**82,01**	**2460,30**
		Накладные расходы	%	--		3,48	104,32
		Сметная прибыль	%	8		6,84	205,17
		Сметная стоимость:				**92,33**	**2769,79**
10	**23-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм - 15 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**30,0000**		**120,93**	**3627,90**
		Накладные расходы	%	--		5,13	153,82
		Сметная прибыль	%	8		10,08	302,54
		Сметная стоимость:				**136,14**	**4084,26**
11	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**130,0000**		**217,84**	**28318,61**
		Итого оплата труда:				**210,12**	**27315,99**
		Итого материалов:				**7,71**	**1002,62**
		Накладные расходы	%	--		141,53	18399,12
		Сметная прибыль	%	8		28,75	3737,42
		Сметная стоимость:				**388,12**	**50455,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра**	**м трубопровода**	**7,2000**		**1456,49**	**10486,72**
		Итого оплата труда:				**352,70**	**2539,41**
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**182,00**
		Итого материалов:				**1087,80**	**7832,15**
		Накладные расходы	%	--		283,82	2043,47
		Сметная прибыль	%	8		139,22	1002,42
		Сметная стоимость:				**1879,53**	**13532,61**
13	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**42,4500**		**327,81**	**13915,67**
		Итого оплата труда:				**226,53**	**9616,19**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**28,83**
		Итого материалов:				**100,94**	**4284,78**
		Накладные расходы	%	--		143,30	6083,13
		Сметная прибыль	%	8		37,69	1599,90
		Сметная стоимость:				**508,80**	**21598,71**
14	**23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**0,5800**		**3897,42**	**2260,50**
		Накладные расходы	%	--		165,25	95,85
		Сметная прибыль	%	8		325,01	188,51
		Сметная стоимость:				**4387,68**	**2544,86**
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1411651,45**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**106791,55**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7934,49**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3001,83**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1296925,41**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**65776,69**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1477428,14**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**62642,95**
	ИТОГО:		Тенге				**1540071,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**123205,69**
	ИТОГО по газоснабжению:		Тенге				**1663276,78**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: **12 206 762**

Временные здания и сооружения 0,5%	61 033,81
Итого:	12 267 796,13
Производство работ в зимнее время 0,40745%	49 985,14
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:	12 317 781,27
В текущих ценах на 2017 год - 29% k=1	3 572 156,57
В текущих ценах на 2018 год - 71% k=1,0599383	9 269 822,58
Итого	12 841 979,14
С учетом конкурсной скидки k=0,9983433	12 815 963,42
НДС 12%	1 537 915,61
Всего по объекту:	**14 353 879,03**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ Досов Р.И.

Авторский надзор: ТОО "Арт-Лайн Групп" _____ Кан В.П.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.