Заказчик: ТОО "Demeuli"
Технический надзор: ТОО "РеалстройИнжиниринг"
Подрядчик: "Barat&Co"
Наименование строительства и его адрес: ***Строительство многоэтажного жилого дома №27/1 в микрорайоне "Сайрам" возле дома №27 в городе Шымкент***

Акт
приемки выполненных работ
за март 2016

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметр диаметр до 20 мм. Прокладка**	335	1713,09	300,60	573885	100702	340782	1,64	549
		м трубопровода		1399,90	100,43	468968	33645	60,4	0,14	46
		Накладные расходы -		*1017,26*		*340782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*303578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*37204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*73173*				
		Сметная стоимость				*987841*				
2	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	301,165	139,51	--	42016	--	1781	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,92*		*1781*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,92*				*1781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,63*		*3504*				
		Сметная стоимость				*47301*				
3	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	20	1014,39	108,86	20288	2177	12607	1,05	21
		м трубопровода		896,28	36,61	17926	732	60,4	0,05	1
		Накладные расходы -		*630,37*		*12607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*563,46*				*11269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,90*				*1338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131,58*		*2632*				
		Сметная стоимость				*35527*				

4	23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,76	349,22	--	6551	--	278	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,81*		*278*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,81*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,12*		*546*				
		Сметная стоимость				*7375*				
5	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	15	1358,25	301,53	20374	4523	11655	1,22	18
		м трубопровода		1041,39	101,23	15621	1519	60,4	0,14	2
		Накладные расходы -		*777,00*		*11655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*690,15*				*10352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,85*				*1303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,82*		*2562*				
		Сметная стоимость				*34591*				
6	23-010602-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14,19	971,84	--	13790	--	585	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,21*		*585*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,21*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,04*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15525*				
7	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	13	1321,68	304,05	17182	3953	9740	1,22	16
		м трубопровода		999,13	101,81	12989	1324	60,4	0,14	2
		Накладные расходы -		*749,20*		*9740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*664,97*				*8645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,23*				*1095*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,67*		*2154*				
		Сметная стоимость				*29075*				
8	23-010602-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-65x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12,298	1595,36	--	19620	--	832	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,64*		*832*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,64*				*832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,04*		*1636*				
		Сметная стоимость				*22088*				
9	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,383	40196,89	--	15395	--	10020	51,50	20
		км трубопровода		37780,40	--	14470	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26160,75*		*10020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461,63*				*8986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2699,12*				*1034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5308,61*		*2033*				

		Сметная стоимость				*27448*				
10	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	361,08	17,66	361	18	229	0,41	--
		счетчик (водомер)		331,72	8,28	332	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*229,38*		*229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*205,36*				*205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,02*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,24*		*47*				
		Сметная стоимость				*638*				
11	23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	1	17780,02	--	17780	--	754	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*753,87*		*754*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*753,87*				*754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1482,71*		*1483*				
		Сметная стоимость				*20017*				
12	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	115	1515,88	83,96	174326	9656	91142	1,47	169
		шт.		1148,41	8,28	132067	952	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*792,54*		*91142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*80344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,90*				*10798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,67*		*21237*				
		Сметная стоимость				*286705*				
13	23-040904-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	115	19795,69	--	2276504	--	96524	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,34*		*96524*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,34*				*96524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1650,80*		*189842*				
		Сметная стоимость				*2562870*				
14	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1533,54	101,63	1534	102	799	1,47	1
		шт.		1148,41	16,56	1148	17	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,50*		*799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,86*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*187*				
		Сметная стоимость				*2519*				
15	23-040904-1508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	77982,81	--	77983	--	3306	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3306,47*		*3306*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3306,47*				*3306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6503,14*		*6503*				
		Сметная стоимость				*87793*				
		Установка индивидуальных водомеров холодной воды на 20								
16	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6прим.	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	2,5	1296,18	185,56	3240	464	1968	1,29	3
		м трубопровода		1101,14	62,14	2753	155	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*787,37*		*1968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,62*				*1757*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,75*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,68*		*417*				
		Сметная стоимость				*5625*				
17	23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	2,3225	217,92	--	506	--	21	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,24*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,24*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,17*		*42*				
		Сметная стоимость				*570*				
18	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	1	1515,88	83,96	1516	84	793	1,47	1
		шт.		1148,41	8,28	1148	8	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*792,54*		*793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,90*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,67*		*185*				
		Сметная стоимость				*2493*				
19	23-040904-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	1	25551,74	--	25552	--	1083	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1083,39*		*1083*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1083,39*				*1083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2130,81*		*2131*				
		Сметная стоимость				*28766*				
20	23-041013-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	**Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	1	55989,03	--	55989	--	2374	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2373,93*		*2374*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2373,93*				*2374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4669,04*		*4669*				
		Сметная стоимость				*63032*				
21	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	20	361,08	17,66	7222	353	4588	0,41	8
		счетчик (водомер)		331,72	8,28	6634	166	60,4	0,01	--

		Накладные расходы -		*229,38*		*4588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*205,36*				*4107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,02*				*480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,24*		*945*				
		Сметная стоимость				*12754*				
22	ТОО "LIDONET" стр.16	Счетчик холодный воды "СВК-15-Х Арзамас"	20	3505,40	--	70108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*148,63*		*2973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,63*				*2973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,32*		*5846*				
		Сметная стоимость				*78927*				
23	23-040904-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	40	19795,69	--	791828	--	33573	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,34*		*33573*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,34*				*33573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1650,80*		*66032*				
		Сметная стоимость				*891434*				
24	ИП "КВНКОМ"	Металлический утепленный ящик для квартирных водомеров	1	6259,64	--	6260	--	265	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*265,41*		*265*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*265,41*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*522,00*		*522*				
		Сметная стоимость				*7047*				
25	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	766	403,47	44,16	309056	33824	101776	0,21	162
		м		180,11	20,71	137964	15861	55,3	0,03	19
		Накладные расходы -		*132,87*		*101776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*85065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,82*				*16711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,91*		*32867*				
		Сметная стоимость				*443698*				
26	21-110403-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	737	445,60	--	328407	--	13924	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,89*		*13924*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,89*				*13924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,16*		*27387*				
		Сметная стоимость				*369718*				
27	21-110403-0411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 37 мм ГОСТ 16381-77	44	774,56	--	34081	--	1445	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*32,84*		*1445*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,84*				*1445*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,59*		*2842*					
		Сметная стоимость				*38368*					
28	21-110403-0415 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 58 мм ГОСТ 16381-77	33	880,36	--	29052	--	1232	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*37,33*		*1232*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,33*				*1232*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,41*		*2423*					
		Сметная стоимость				*32706*					
29	21-110403-0412 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	28,6	653,49	--	18690	--	792	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*27,71*		*792*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,71*				*792*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,50*		*1559*					
		Сметная стоимость				*21041*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4959094**	**155856**				**970**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6163491**					
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение ТЗ									
30	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметр диаметр до 20 мм. Прокладка	306	1713,09	300,60	524205	91985	311282	1,64	502	
		м трубопровода		1399,90	100,43	428371	30732	60,4	0,14	42	
		Накладные расходы -		*1017,26*		*311282*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*277298*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*33984*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*66839*					
		Сметная стоимость				*902326*					
31	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	275,094	139,51	--	38378	--	1627	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5,92*		*1627*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,92*				*1627*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,63*		*3200*					

		Сметная стоимость				*43206*				
32	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6прим.	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр до 32 мм. Прокладка м трубопровода	20	1014,39	108,86	20288	2177	12607	1,05	21
		Накладные расходы -		896,28	36,61	17926	732	60,4	0,05	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*630,37*		*12607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*563,46*				*11269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,90*				*1338*		
		Сметная стоимость		*131,58*		*2632*				
33	23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	18,76	349,22	--	6551	--	278	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,81*		*278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,81*				*278*		
		Сметная стоимость		*29,12*		*546*				
34	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией км трубопровода	0,326	40196,89	--	13104	--	8528	51,50	17
		Накладные расходы -		37780,40	--	12316	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*26160,75*		*8528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23461,63*				*7648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2699,12*				*880*		
		Сметная стоимость		*5308,61*		*1731*				
35	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка шт.	107	1515,88	83,96	162199	8984	84801	1,47	157
		Накладные расходы -		1148,41	8,28	122880	886	60,4	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*792,54*		*84801*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*698,64*				*74755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,90*				*10047*		
		Сметная стоимость		*184,67*		*19760*				
36	23-040904-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°C, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 шт.	107	19795,69	--	2118139	--	89809	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,34*		*89809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*839,34*				*89809*		
		Сметная стоимость		*1650,80*		*176636*				
						2384584				

37	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1533,54	101,63	3067	203	1597	1,47	3
		шт.		1148,41	16,56	2297	33	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*798,50*		*1597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,64*				*1407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,86*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*373*				
		Сметная стоимость				*5037*				
38	23-040904-1506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 63, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	42200,00	--	84400	--	3579	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1789,28*		*3579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1789,28*				*3579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3519,14*		*7038*				
		Сметная стоимость				*95017*				
39	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	326	403,47	44,16	131530	14395	43315	0,21	69
		м		180,11	20,71	58716	6750	55,3	0,03	8
		Накладные расходы -		*132,87*		*43315*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*36203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,82*				*7112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,91*		*13988*				
		Сметная стоимость				*188832*				
40	21-110403-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	336,6	445,60	--	149989	--	6360	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,89*		*6360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,89*				*6360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,16*		*12508*				
		Сметная стоимость				*168856*				
41	21-110403-0412 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	22	653,49	--	14377	--	610	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,71*		*610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,71*				*610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,50*		*1199*				

		Сметная стоимость				*16185*				
42	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	75	609,99	0,13	45749	9	29317	0,70	53
		шт.		579,77	--	43483	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*390,89*		*29317*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*350,18*				*26263*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,71*				*3053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,07*		*6005*				
		Сметная стоимость				*81071*				
43	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для умывальника УмДЦБА двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	35	3553,06	--	124357	--	5273	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,65*		*5273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,65*				*5273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,30*		*10370*				
		Сметная стоимость				*140000*				
44	23-030102-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для моек См-МДЦБА двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	20	3553,06	--	71061	--	3013	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,65*		*3013*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,65*				*3013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,30*		*5926*				
		Сметная стоимость				*80000*				
45	23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для ванны См-ВДРНШл двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	20	4281,34	--	85627	--	3631	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*181,53*		*3631*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,53*				*3631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,03*		*7141*				
		Сметная стоимость				*96398*				
		Установка индивидуальных водомеров холодной воды на 20								
46	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6прим.	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	2,5	1296,18	185,56	3240	464	1968	1,29	3
		м трубопровода		1101,14	62,14	2753	155	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*787,37*		*1968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,62*				*1757*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,75*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,68*		*417*				
		Сметная стоимость				*5625*				

47	23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,3225	217,92	--	506	--	21	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,24*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,24*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,17*		*42*				
		Сметная стоимость				*570*				
48	23-040904-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°C, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	25551,74	--	25552	--	1083	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1083,39*		*1083*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1083,39*				*1083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2130,81*		*2131*				
		Сметная стоимость				*28766*				
49	23-041013-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°C, PN 40, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	55989,03	--	55989	--	2374	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2373,93*		*2374*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2373,93*				*2374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4669,04*		*4669*				
		Сметная стоимость				*63032*				
50	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	20	361,08	17,66	7222	353	4588	0,41	8
		счетчик (водомер)		331,72	8,28	6634	166	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*229,38*		*4588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*205,36*				*4107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,02*				*480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,24*		*945*				
		Сметная стоимость				*12754*				
51	ТОО "LIDONET" стр.16	Счетчик холодный воды "СВК-15-Х Арзамас"	20	3505,40	--	70108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*148,63*		*2973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,63*				*2973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,32*		*5846*				
		Сметная стоимость				*78927*				
52	23-040904-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°C, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	40	19795,69	--	791828	--	33573	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,34*		*33573*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,34*				*33573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1650,80*		*66032*				
		Сметная стоимость				*891434*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4547467**	**118571**			**833**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5615647**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**885**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**734829**			
		РАЗДЕЛ 3.Циркуляционный трубопровод Т4								
53	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметр диаметр до 20 мм. Прокладка**	**17**	**1713,09**	**300,60**	**29122**	**5110**	**17293**	**1,64**	**28**
		м трубопровода		**1399,90**	**100,43**	**23798**	**1707**	**60,4**	**0,14**	**2**
		Накладные расходы -		*1017,26*		*17293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*15405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*1888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*3713*				
		Сметная стоимость				*50129*				
54	**23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**15,283**	**139,51**	**--**	**2132**	**--**	**90**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,92*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,92*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,63*		*178*				
		Сметная стоимость				*2400*				
55	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**0,017**	**40196,89**	**--**	**683**	**--**	**445**	**51,50**	**1**
		км трубопровода		**37780,40**	**--**	**642**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*26160,75*		*445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23461,63*				*399*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2699,12*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5308,61*		*90*				
		Сметная стоимость				*1218*				
56	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**1**	**1515,88**	**83,96**	**1516**	**84**	**793**	**1,47**	**1**
		шт.		**1148,41**	**8,28**	**1148**	**8**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*792,54*		*793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*698,64*				*699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,90*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,67*		*185*				
		Сметная стоимость				*2493*				

57	23-040904-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	1	31308,82	--	31309	--	1327	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1327,49*		*1327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1327,49*				*1327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2610,91*		*2611*				
		Сметная стоимость				*35247*				
58	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	18	403,47	44,16	7262	795	2392	0,21	4
		м		180,11	20,71	3242	373	55,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*132,87*		*2392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*1999*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,82*				*393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,91*		*772*				
		Сметная стоимость				*10426*				
59	21-110403-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	19,8	445,60	--	8823	--	374	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,89*		*374*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,89*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,16*		*736*				
		Сметная стоимость				*9933*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**80848**	**5989**			**34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**111847**				
		РАЗДЕЛ 4.Канализация К1								
60	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	171	1278,37	2,04	218602	349	60802	0,56	96
		м трубопровода		478,02	0,64	81741	109	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*355,57*		*60802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*289,11*				*49437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,46*				*11365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,72*		*22352*				
		Сметная стоимость				*301756*				
61	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	156	764,72	0,84	119296	131	54048	0,58	91
		м трубопровода		498,50	0,28	77766	43	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*346,46*		*54048*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*301,26*				*46997*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,20*				*7051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,89*		*13868*				

		Сметная стоимость				*187211*					
62	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	18	4736,50	26,65	85257	480	10020	0,70	13
		м трубопровода		553,36	11,80	9960	212	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*556,66*		*10020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*341,36*				*6144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,30*				*3875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*423,45*		*7622*				
		Сметная стоимость				*102899*				
63	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,6	1110,69	--	13995	--	9215	1,54	19
		м3		1110,69	--	13995	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,35*		*9215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,42*				*8271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,36*		*1857*				
		Сметная стоимость				*25067*				
64	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,948	637,31	--	4428	--	2916	0,97	7
		м3		637,31	--	4428	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,64*		*2916*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,65*				*2617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,99*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*587*				
		Сметная стоимость				*7931*				
65	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	24	1222,85	--	29348	--	1244	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,85*		*1244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,85*				*1244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,98*		*2447*				
		Сметная стоимость				*33040*				
66	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	30	325,46	--	9764	--	414	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,80*		*414*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,80*				*414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*814*				
		Сметная стоимость				*10992*				
67	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013/прочистка/	23	441,98	--	10166	--	431	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,74*		*431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,74*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,86*		*848*				
		Сметная стоимость				*11445*				
68	23-020403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013/прочистка/	80	325,21	--	26017	--	1103	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*1103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,79*				*1103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,12*		*2170*				
		Сметная стоимость				*29290*				
69	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	35	1896,82	57,28	66389	2005	39017	1,95	68
		комплект		1615,07	27,76	56527	972	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		*1114,76*		*39017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*992,27*				*34729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,50*				*4287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,93*		*8432*				
		Сметная стоимость				*113838*				
70	23-030102-0909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	35	5886,67	--	206033	--	8736	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*249,59*		*8736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*249,59*				*8736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*490,90*		*17182*				
		Сметная стоимость				*231950*				
71	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	40	2437,16	113,86	97486	4554	51326	2,22	89
		комплект		1818,09	55,78	72724	2231	60,4	0,07	3
		Накладные расходы -		*1283,14*		*51326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1131,82*				*45273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,32*				*6053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,62*		*11905*				
		Сметная стоимость				*160717*				
72	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	20	10859,15	--	217183	--	9209	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*460,43*		*9209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*460,43*				*9209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,57*		*18111*				

		Сметная стоимость				*244503*				
73	23-030102-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96**	20	5237,47	--	104749	--	4441	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*222,07*		*4441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*222,07*				*4441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,76*		*8735*				
		Сметная стоимость				*117926*				
74	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	20	1641,11	43,15	32822	863	17928	1,56	31
		комплект		1292,05	21,13	25841	423	60,4	0,03	1
		Накладные расходы -		*896,38*		*17928*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*793,16*				*15863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,21*				*2064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,00*		*4060*				
		Сметная стоимость				*54810*				
75	23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500мм ГОСТ 23695-94**	20	3373,41	--	67468	--	2861	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*143,03*		*2861*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,03*				*2861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,32*		*5626*				
		Сметная стоимость				*75955*				
76	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	20	2000,68	223,61	40014	4472	23350	1,95	39
		комплект		1615,07	104,51	32301	2090	60,4	0,13	3
		Накладные расходы -		*1167,49*		*23350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1038,63*				*20773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,87*				*2577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,45*		*5069*				
		Сметная стоимость				*68433*				
77	23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	20	14957,03	--	299141	--	12684	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*634,18*		*12684*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*634,18*				*12684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1247,30*		*24946*				
		Сметная стоимость				*336770*				
78	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	3,15	63,93	1,05	201	3	57	0,03	--
		м2		27,02	0,17	85	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,07*		*57*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*21*				
		Сметная стоимость				*279*				
79	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**3,15**	**588,27**	**0,67**	**1853**	**2**	**965**	**0,65**	**2**
		м2 окрашиваемойповерхности		**492,29**	**0,32**	**1551**	**1**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*306,34*		*965*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*225*				
		Сметная стоимость				*3043*				
		Оборудование узла вводов водопровода и выпусков канализации								
80	11-161201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 400 мм**	**2**	**7293,58**	**17,66**	**14587**	**35**	**4131**	**3,56**	**7**
		сальник		**2781,18**	**8,28**	**5562**	**17**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*2065,52*		*4131*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1684,83*				*3370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*380,68*				*761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*748,73*		*1497*				
		Сметная стоимость				*20215*				
81	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**1,125**	**17990,60**	**642,04**	**20239**	**722**	**2612**	**3,94**	**4**
		м3		**2866,03**	**217,33**	**3224**	**245**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		*2321,64*		*2612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,43*				*1682*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*826,21*				*929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1624,98*		*1828*				
		Сметная стоимость				*24679*				
82	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**0,3615**	**7118,31**	**2001,47**	**2573**	**724**	**849**	**3,33**	**1**
		м3 сборных конструкций		**2632,40**	**528,50**	**952**	**191**	**62,1**	**0,55**	**--**
		Накладные расходы -		*2347,96*		*849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1962,92*				*710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*385,04*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*757,30*		*274*				
		Сметная стоимость				*3696*				
83	21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**0,0615**	**27444,48**	**--**	**1688**	**--**	**72**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1163,65*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1163,65*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2288,65*		*141*				
		Сметная стоимость				*1900*				

84	**21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**0,3**	**35977,82**	**--**	**10793**	**--**	**458**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1525,46*		*458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1525,46*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3000,26*		*900*				
		Сметная стоимость				*12151*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1700093**	**14341**			**468**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2180497**				
		РАЗДЕЛ 5.Отопление и Вентиляция.ЛС 2-2-3								
		Трубопроводы от ИТП до СТ.1,Ст.1а								
85	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**20**	**376,93**	**11,39**	**7539**	**228**	**3472**	**0,30**	**6**
		м трубопровода		**245,99**	**4,34**	**4920**	**87**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*173,59*		*3472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*3024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,39*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,04*		*881*				
		Сметная стоимость				*11892*				
86	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**7**	**472,26**	**11,39**	**3306**	**80**	**1243**	**0,30**	**2**
		м трубопровода		**245,99**	**4,34**	**1722**	**30**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*177,63*		*1243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*1058*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,43*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,99*		*364*				
		Сметная стоимость				*4913*				
87	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**35,5**	**532,62**	**11,39**	**18908**	**404**	**6397**	**0,30**	**11**
		м трубопровода		**245,99**	**4,34**	**8733**	**154**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*180,19*		*6397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*5367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,99*				*1029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,03*		*2024*				
		Сметная стоимость				*27329*				
88	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**13**	**592,32**	**11,39**	**7700**	**148**	**2375**	**0,30**	**4**
		м трубопровода		**245,99**	**4,34**	**3198**	**56**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*182,72*		*2375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*1966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,52*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,00*		*806*				
		Сметная стоимость				*10881*				

89	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	26	757,55	21,05	19696	547	6018	0,37	10
		м трубопровода		308,11	8,48	8011	220	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*231,45*		*6018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*191,22*				*4972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,23*				*1046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,12*		*2057*				
		Сметная стоимость				*27771*				
90	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	101,5	52,73	2,05	5353	209	3431	0,05	5
		м трубопровода		50,14	--	5089	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,81*		*3431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*3074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,52*				*357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,92*		*703*				
		Сметная стоимость				*9487*				
91	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	40	1051,53	35,33	42061	1413	19908	0,90	36
		шт.		703,11	16,56	28124	663	60,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*497,70*		*19908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*434,68*				*17387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,02*				*2521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,94*		*4958*				
		Сметная стоимость				*66926*				
92	23-040905-2429 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые из кованой латуни, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	40	2244,16	--	89766	--	3806	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,15*		*3806*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,15*				*3806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,14*		*7486*				
		Сметная стоимость				*101058*				
93	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	53	403,47	44,16	21384	2340	7042	0,21	11
		м		180,11	20,71	9546	1097	55,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*132,87*		*7042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*5886*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,82*				*1156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,91*		*2274*				
		Сметная стоимость				*30700*				

94	21-110403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	7,7	436,57	--	3362	--	143	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,51*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,51*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,41*		*280*				
		Сметная стоимость				*3785*				
95	21-110403-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	7,7	547,75	--	4218	--	179	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,22*		*179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,22*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,68*		*352*				
		Сметная стоимость				*4749*				
96	21-110403-0412 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	14,3	653,49	--	9345	--	396	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,71*		*396*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,71*				*396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,50*		*779*				
		Сметная стоимость				*10521*				
97	21-110403-0414 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	28,6	834,22	--	23859	--	1012	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,37*		*1012*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,37*				*1012*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,57*		*1990*				
		Сметная стоимость				*26860*				
98	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	511,02	--	5110	--	217	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*426*				

		Сметная стоимость				*5753*				
99	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,7	588,27	0,67	2177	2	1133	0,65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	1821	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*1133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*999*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*71,57*		*265*				
		Сметная стоимость				*3575*				
100	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	10	194,97	2,73	1950	27	227	0,03	--
		м2		25,00	0,50	250	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,67*		*227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,82*				*138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,85*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17,41*		*174*				
		Сметная стоимость				*2351*				
		Ст.2,Ст2а								
101	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	1,56	14200,80	102,32	22153	160	1520	0,70	1
		кВт		541,84	49,59	845	77	60,4	0,06	--
		Накладные расходы -		*974,48*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*357,22*				*557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*617,26*				*963*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1214,02*		*1894*				
		Сметная стоимость				*25567*				
102	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	20	411,22	11,39	8224	228	3501	0,30	6
		м трубопровода		245,99	4,34	4920	87	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*175,04*		*3501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*3024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,85*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*46,90*		*938*				
		Сметная стоимость				*12663*				
103	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	20	52,73	2,05	1055	41	676	0,05	1
		м трубопровода		50,14	--	1003	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,81*		*676*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*606*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,52*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6,92*		*138*				
		Сметная стоимость				*1870*				
104	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	980,12	--	1960	--	83	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*41,56*		*83*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,56*				*83*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,73*		*163*					
		Сметная стоимость				*2207*					
105	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**20**	**403,47**	**44,16**	**8069**	**883**	**2657**	**0,21**	**4**	
		м		**180,11**	**20,71**	**3602**	**414**	**55,3**	**0,03**	**1**	
		Накладные расходы -		*132,87*		*2657*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*2221*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,82*				*436*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,91*		*858*					
		Сметная стоимость				*11584*					
106	**21-110403-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**22**	**458,34**	**--**	**10083**	**--**	**428**	**--**	**--**	
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*19,43*		*428*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,43*				*428*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,22*		*841*					
		Сметная стоимость				*11351*					
107	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**2,75**	**588,27**	**0,67**	**1618**	**2**	**842**	**0,65**	**2**	
		м2 окрашиваемой поверхности		**492,29**	**0,32**	**1354**	**1**	**54,8**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*306,34*		*842*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*742*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*100*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*197*					
		Сметная стоимость				*2657*					
108	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**1,7**	**194,97**	**2,73**	**331**	**5**	**39**	**0,03**	**--**	
		м2		**25,00**	**0,50**	**42**	**1**	**54,2**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*22,67*		*39*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,82*				*23*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,85*				*15*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,41*		*30*					
		Сметная стоимость				*399*					
109	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**2**	**511,02**	**--**	**1022**	**--**	**43**	**--**	**--**	
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*21,67*		*43*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*43*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*85*					
		Сметная стоимость				*1151*					

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**320249**	**6717**			**101**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**417999**				
		РАЗДЕЛ 6.Отопление								
110	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**5**	**472,26**	**11,39**	**2361**	**57**	**888**	**0,30**	**1**
		м трубопровода		**245,99**	**4,34**	**1230**	**22**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*177,63*		*888*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,43*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,99*		*260*				
		Сметная стоимость				*3509*				
111	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**5**	**52,73**	**2,05**	**264**	**10**	**169**	**0,05**	**--**
		м трубопровода		**50,14**	**--**	**251**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*33,81*		*169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,52*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,92*		*35*				
		Сметная стоимость				*468*				
112	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**5**	**403,47**	**44,16**	**2017**	**221**	**664**	**0,21**	**1**
		м		**180,11**	**20,71**	**901**	**104**	**55,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*132,87*		*664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,82*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,91*		*215*				
		Сметная стоимость				*2896*				
113	**21-110403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**5,5**	**436,57**	**--**	**2401**	**--**	**102**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,51*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,51*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,41*		*200*				
		Сметная стоимость				*2703*				
114	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**0,6**	**194,97**	**2,73**	**117**	**2**	**14**	**0,03**	**--**
		м2		**25,00**	**0,50**	**15**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*22,67*		*14*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,82*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,85*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,41*		*10*				

		Сметная стоимость				*141*					
115	23-051207-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Распределители компактные типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	5	32893,10	--	164466	--	6973	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1394,67*		*6973*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1394,67*				*6973*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2743,02*		*13715*					
		Сметная стоимость				*185154*					
116	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	900	1296,18	185,56	1166561	167003	708634	1,29	1161	
		м трубопровода		1101,14	62,14	991030	55924	60,4	0,08	76	
		Накладные расходы -		*787,37*		*708634*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,62*				*632360*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,75*				*76274*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,68*		*150016*					
		Сметная стоимость				*2025211*					
117	Т ООО "Армстрой" стр.18	Труба полипропиленовая Композит PPRS 25х4,2	836,1	250,16	--	209158	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10,61*		*8868*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,61*				*8868*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,86*		*17442*					
		Сметная стоимость				*235468*					
118	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	900	52,73	2,05	47461	1849	30425	0,05	45	
		м трубопровода		50,14	--	45127	--	60,4	--	--	
		Накладные расходы -		*33,81*		*30425*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*27257*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,52*				*3168*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,92*		*6231*					
		Сметная стоимость				*84117*					
119	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы алюминевые. Установка	60,3	768,37	54,76	46333	3302	20770	0,61	37	
		кВт		469,54	25,80	28313	1556	60,4	0,03	2	
		Накладные расходы -		*344,45*		*20770*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*299,19*				*18041*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,26*				*2729*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,03*		*5368*					
		Сметная стоимость				*72472*					
120	23-051001-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	402	1595,27	--	641299	--	27191	--	--	

		секция		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*67,64*		*27191*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,64*				*27191*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,03*		*53479*					
		Сметная стоимость				*721969*					
121	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**105**	**206,97**	**--**	**21731**	**--**	**8098**	**0,12**	**13**	
		комплект		**108,56**	**--**	**11399**	**--**	**60,4**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*77,13*		*8098*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*65,57*				*6885*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,56*				*1213*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,73*		*2386*					
		Сметная стоимость				*32216*					
122	**11-170201-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Полотенцесушитель из нержавеюшей стали. Установка**	**20**	**19583,43**	**18,16**	**391669**	**363**	**42576**	**2,48**	**50**	
		шт.		**2054,04**	**8,28**	**41081**	**166**	**60,4**	**0,01**	**--**	
		Накладные расходы -		*2128,79*		*42576*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1245,64*				*24913*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*883,15*				*17663*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1736,98*		*34740*					
		Сметная стоимость				*468984*					
123	**13-121305-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования**	**5**	**2848,62**	**76,40**	**14243**	**382**	**5925**	**3,00**	**15**	
		шт.		**2484,72**	**29,67**	**12424**	**148**	**40,6**	**0,03**	**--**	
		Накладные расходы -		*1184,91*		*5925*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1020,84*				*5104*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,07*				*820*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,68*		*1613*					
		Сметная стоимость				*21781*					
124	**23-041006-2103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**5**	**15679,58**	**--**	**78398**	**--**	**3324**	**--**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*664,81*		*3324*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*664,81*				*3324*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1307,55*		*6538*					
		Сметная стоимость				*88260*					
125	**13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**20**	**793,65**	**--**	**15873**	**--**	**7578**	**1,00**	**20**	
		шт.		**752,78**	**--**	**15056**	**--**	**44**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*378,92*		*7578*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*331,22*				*6624*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,69*				*954*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,81*		*1876*					
		Сметная стоимость				*25327*					

126	23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	20	92100,52	--	1842010	--	78101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,06*		*78101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,06*				*78101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7680,45*		*153609*				
		Сметная стоимость				*2073720*				
127	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	20	759,73	121,05	15195	2421	8905	0,77	15
		фильтр		625,01	31,00	12500	620	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		*445,24*		*8905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*396,23*				*7925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,01*				*980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,40*		*1928*				
		Сметная стоимость				*26028*				
128	23-041013-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	20	9939,09	--	198782	--	8428	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*421,42*		*8428*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*421,42*				*8428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*828,84*		*16577*				
		Сметная стоимость				*223787*				
129	13-121301-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	20	1993,91	49,94	39878	999	15876	2,00	40
		шт.		1656,48	19,39	33130	388	40,6	0,02	--
		Накладные расходы -		*793,79*		*15876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*680,40*				*13608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,39*				*2268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,02*		*4460*				
		Сметная стоимость				*60214*				
130	23-041009-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	20	12292,24	--	245845	--	10424	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*521,19*		*10424*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*521,19*				*10424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1025,07*		*20501*				
		Сметная стоимость				*276770*				
131	13-121302-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	40	3730,02	254,89	149201	10195	64054	4,00	160
		шт.		3312,96	97,15	132518	3886	40,6	0,10	4

		Накладные расходы -		*1601,36*		*64054*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1384,51*				*55380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*216,86*				*8674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,51*		*17060*				
		Сметная стоимость				*230316*				
132	**23-040904-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**40**	**15985,66**	**--**	**639426**	**--**	**27112**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*677,79*		*27112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*677,79*				*27112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1333,08*		*53323*				
		Сметная стоимость				*719861*				
133	**23-051207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**5**	**2183,96**	**--**	**10920**	**--**	**463**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*92,60*		*463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,60*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,12*		*911*				
		Сметная стоимость				*12294*				
134	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**150**	**1713,09**	**300,60**	**256963**	**45091**	**152589**	**1,64**	**246**
		м трубопровода		**1399,90**	**100,43**	**209986**	**15065**	**60,4**	**0,14**	**20**
		Накладные расходы -		*1017,26*		*152589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*906,20*				*135930*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,06*				*16659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,43*		*32764*				
		Сметная стоимость				*442316*				
135	**Т ООО "Армстрой" стр.18**	**Труба полипропиленовая Композит PPRS 20х3,4**	**134,85**	**162,25**	**--**	**21880**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,88*		*928*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,88*				*928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,53*		*1825*				
		Сметная стоимость				*24632*				
136	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**150**	**52,73**	**2,05**	**7910**	**308**	**5071**	**0,05**	**8**
		м трубопровода		**50,14**	**--**	**7521**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*33,81*		*5071*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*4543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,52*				*528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,92*		*1038*				
		Сметная стоимость				*14019*				

137	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	225	793,65	--	178572	--	85257	1,00	225
		шт.		752,78	--	169376	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*378,92*		*85257*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*331,22*				*74525*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,69*				*10731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,81*		*21106*				
		Сметная стоимость				*284935*				
138	23-041008-0431 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	110	5341,60	--	587576	--	24913	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*226,48*		*24913*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226,48*				*24913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,45*		*48999*				
		Сметная стоимость				*661488*				
139	23-051207-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	110	6581,02	--	723912	--	30694	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*279,04*		*30694*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*279,04*				*30694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,80*		*60368*				
		Сметная стоимость				*814974*				
140	ТПРАЙС-ЛИСТ ООО "ВПК-Радонеж" стр.20	Запорный клапан RLV-П Д15мм	5	3697,14	--	18486	--	784	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*156,76*		*784*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,76*				*784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,31*		*1542*				
		Сметная стоимость				*20811*				
141	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	900	403,47	44,16	363120	39741	119580	0,21	190
		м		180,11	20,71	162099	18635	55,3	0,03	23
		Накладные расходы -		*132,87*		*119580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*99946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,82*				*19634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,91*		*38616*				
		Сметная стоимость				*521316*				

142	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	990	129,26	--	127967	--	5426	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,48*		*5426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,48*				*5426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,78*		*10671*				
		Сметная стоимость				*144064*				
143	13-121305-0101 РСНБ РК 2015	Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	5	2848,62	76,40	14243	382	5925	3,00	15
		шт.		2484,72	29,67	12424	148	40,6	0,03	--
		Накладные расходы -		*1184,91*		*5925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1020,84*				*5104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,07*				*820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,68*		*1613*				
		Сметная стоимость				*21781*				
144	23-041006-2003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	5	20001,83	--	100009	--	4240	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*848,08*		*4240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*848,08*				*4240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1667,99*		*8340*				
		Сметная стоимость				*112589*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**8346247**	**272326**			**2242**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**10656593**				
		РАЗДЕЛ 7.Вентиляция								
145	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	61	1005,68	45,97	61346	2804	36218	1,12	69
		решетка		866,60	8,70	52863	530	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*593,74*		*36218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*528,68*				*32249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,06*				*3968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,95*		*7805*				
		Сметная стоимость				*105369*				
146	23-050306-0331 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	61	14198,80	--	866127	--	36724	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*602,03*		*36724*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*602,03*				*36724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1184,07*		*72228*				

		Сметная стоимость				*975079*				
		Трубопроводы ввода теплосети до индивидуального теплового пункта								
147	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	22	1397,07	24,97	30736	549	7866	0,55	12
		Накладные расходы -		464,86	8,98	10227	197	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*357,57*		*7866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,20*				*6296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,37*				*1570*		
		Сметная стоимость		*140,37*		*3088*				
148	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**				*41691*				
		м трубопровода	22	52,73	2,05	1160	45	744	0,05	1
		Накладные расходы -		50,14	--	1103	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*33,81*		*744*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,29*				*666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,52*				*77*		
		Сметная стоимость		*6,92*		*152*				
149	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**				*2056*				
		м	22	403,47	44,16	8876	971	2923	0,21	5
		Накладные расходы -		180,11	20,71	3962	456	55,3	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*132,87*		*2923*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,05*				*2443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,82*				*480*		
		Сметная стоимость		*42,91*		*944*				
150	21-110403-0415 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**				*12743*				
		м	24,2	880,36	--	21305	--	903	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,33*		*903*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,33*				*903*		
		Сметная стоимость		*73,41*		*1777*				
151	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**				*23985*				
		м2	5,1	194,97	2,73	994	14	116	0,03	--
		Накладные расходы -		25,00	0,50	127	3	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*22,67*		*116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,82*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,85*				*45*		
		Сметная стоимость		*17,41*		*89*				
		Индивидуальный тепловой пункт				*1198*				

152	Т ТОО "AUHAL" стр.24	**Индивидуальный тепловой пункт КП-1048**	1	2097453,74	--	2097454	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*88932,04*		*88932*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88932,04*				*88932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174910,86*		*174911*				
		Сметная стоимость				*2361297*				
		Обвязка БТП								
153	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	40	1811,46	29,93	72458	1197	17224	0,66	26
		м трубопровода		551,44	10,50	22058	420	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*430,61*		*17224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*339,41*				*13576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,20*				*3648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,36*		*7175*				
		Сметная стоимость				*96857*				
154	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	55	1397,07	24,97	76839	1373	19666	0,55	30
		м трубопровода		464,86	8,98	25567	494	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*357,57*		*19666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,20*				*15741*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,37*				*3925*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,37*		*7720*				
		Сметная стоимость				*104226*				
155	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	10	532,62	11,39	5326	114	1802	0,30	3
		м трубопровода		245,99	4,34	2460	43	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*180,19*		*1802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*151,20*				*1512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,99*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,03*		*570*				
		Сметная стоимость				*7698*				
156	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	4	1051,53	35,33	4206	141	1991	0,90	4
		шт.		703,11	16,56	2812	66	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*497,70*		*1991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*434,68*				*1739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,02*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,94*		*496*				
		Сметная стоимость				*6693*				
157	23-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	4	19794,28	--	79177	--	3357	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,28*		*3357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,28*				*3357*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1650,68*		*6603*				
		Сметная стоимость				*89137*				
158	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка	4	48078,20	201,73	192313	807	13681	2,72	11
		шт.		2174,79	19,97	8699	80	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*3420,36*		*13681*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1325,64*				*5303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2094,72*				*8379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4119,88*		*16480*				
		Сметная стоимость				*222474*				
159	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	4	1051,53	35,33	4206	141	1991	0,90	4
		шт.		703,11	16,56	2812	66	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*497,70*		*1991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*434,68*				*1739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,02*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,94*		*496*				
		Сметная стоимость				*6693*				
160	23-040905-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	4	2526,69	--	10107	--	429	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,13*		*429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,13*				*429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,71*		*843*				
		Сметная стоимость				*11378*				
161	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0408	597254,97	281252,81	24368	11475	11279	312,70	13
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	12169	3659	62,1	94,30	4
		Накладные расходы -		*276439,69*		*11279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*9829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35537,85*				*1450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69895,57*		*2852*				
		Сметная стоимость				*38498*				
162	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	373,67	--	747	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,84*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,84*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,16*		*62*				
		Сметная стоимость				*841*				
163	23-020101-0164 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	34	517,85	--	17607	--	747	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*21,96*		*747*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,96*				*747*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,18*		*1468*					
		Сметная стоимость				*19822*					
164	23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	10	382,92	--	3829	--	162	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16,24*		*162*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,24*				*162*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,93*		*319*					
		Сметная стоимость				*4311*					
165	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	110	403,47	44,16	44381	4857	14615	0,21	23	
		м		180,11	20,71	19812	2278	55,3	0,03	3	
		Накладные расходы -		*132,87*		*14615*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*111,05*				*12216*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,82*				*2400*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,91*		*4720*					
		Сметная стоимость				*63716*					
166	21-110403-0419 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	66	1136,99	--	75041	--	3182	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*48,21*		*3182*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,21*				*3182*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,82*		*6258*					
		Сметная стоимость				*84481*					
167	21-110403-0415 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	44	880,36	--	38736	--	1642	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*37,33*		*1642*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,33*				*1642*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,41*		*3230*					
		Сметная стоимость				*43609*					
168	21-110403-0412 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	11	653,49	--	7188	--	305	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*27,71*		*305*					

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,71*				*305*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,50*		*599*					
		Сметная стоимость				*8092*					
169	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**2**	**205,13**	**--**	**410**	**--**	**261**	**0,23**	**--**	
		комплект		**193,43**	**--**	**387**	**--**	**60,4**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*130,48*		*261*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116,83*				*234*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,65*				*27*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,85*		*54*					
		Сметная стоимость				*725*					
170	Т ТОО "Прибор" стр.25	**Манометр МП4-У**	**2**	**3171,55**	**--**	**6343**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*134,47*		*269*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,47*				*269*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,48*		*529*					
		Сметная стоимость				*7141*					
171	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**2**	**1275,26**	**--**	**2551**	**--**	**108**	**--**	**--**	
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*54,07*		*108*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,07*				*108*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,35*		*213*					
		Сметная стоимость				*2872*					
172	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**2**	**1601,98**	**--**	**3204**	**--**	**461**	**0,32**	**1**	
		комплект		**258,34**	**--**	**517**	**--**	**60,4**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*230,57*		*461*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*156,03*				*312*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,54*				*149*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,60*		*293*					
		Сметная стоимость				*3958*					
173	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**0,0481**	**157466,78**	**--**	**7574**	**--**	**321**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*6676,59*		*321*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6676,59*				*321*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13131,47*		*632*					
		Сметная стоимость				*8527*					
174	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**18,1**	**63,93**	**1,05**	**1157**	**19**	**327**	**0,03**	**1**	
		м2		**27,02**	**0,17**	**489**	**3**	**54,2**	**--**	**--**	
		Накладные расходы -		*18,07*		*327*					

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*119*				
		Сметная стоимость				*1603*				
175	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	18,1	194,97	2,73	3529	49	410	0,03	1
		м2		25,00	0,50	452	9	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,67*		*410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,82*				*250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,85*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,41*		*315*				
		Сметная стоимость				*4255*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**3769297**	**24559**			**202**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**4361024**				
		РАЗДЕЛ 8.Электрооборудование и Электроосвещение. ЛС 2-2-4								
176	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	2700,45	932,85	2700	933	1018	2,00	2
		шт.		1707,20	317,95	1707	318	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1018,02*		*1018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*866,77*				*867*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,25*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,48*		*297*				
		Сметная стоимость				*4015*				
177	51-080401-0402 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-64, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	1	155456,00	--	155456	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6591,33*		*6591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6591,33*				*6591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12963,79*		*12964*				
		Сметная стоимость				*175011*				
		ШУ								
178	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	1	2920,30	85,44	2920	85	863	2,00	2
		шт.		1637,92	19,39	1638	19	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*863,23*		*863*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*709,33*				*709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,90*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,68*		*303*				
		Сметная стоимость				*4086*				
179	23-070204-0933 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	5945,03	--	5945	--	252	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*252,07*		*252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*252,07*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*495,77*		*496*				
		Сметная стоимость				*6693*				
180	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	20	350,40	54,67	7008	1093	3060	0,34	7
		шт.		290,22	19,39	5804	388	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*152,99*		*3060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*132,52*				*2650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,48*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,27*		*805*				
		Сметная стоимость				*10873*				
181	23-070501-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 /Счетчик СЕ 102S6/	20	8835,22	--	176704	--	7492	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*374,61*		*7492*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*374,61*				*7492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*736,79*		*14736*				
		Сметная стоимость				*198932*				
182	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	20	2920,30	85,44	58406	1709	17265	2,00	40
		шт.		1637,92	19,39	32758	388	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*863,23*		*17265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*709,33*				*14187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,90*				*3078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,68*		*6054*				
		Сметная стоимость				*81724*				
183	23-070204-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	20	589,47	--	11789	--	500	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,99*		*500*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,99*				*500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,16*		*983*				
		Сметная стоимость				*13272*				
184	13-080306-1101 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	4	41079,89	24,63	164320	99	30087	17,00	68
		шт.		12955,02	--	51820	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*7521,63*		*30087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5544,75*				*22179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1976,88*				*7908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3888,12*		*15552*				
		Сметная стоимость				*209959*				

185	23-070202-1301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 /КБ63-10/	4	3388,12	--	13552	--	575	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*143,66*		*575*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,66*				*575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,54*		*1130*				
		Сметная стоимость				*15257*				
186	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	80	537,81	253,67	43025	20294	8029	0,12	10
		м кабеля		99,39	74,44	7951	5955	42,8	0,09	7
		Накладные расходы -		*100,36*		*8029*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*74,40*				*5952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,96*				*2077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,05*		*4084*				
		Сметная стоимость				*55138*				
187	23-060144-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	169049,50	--	13524	--	573	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7167,70*		*573*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7167,70*				*573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14097,38*		*1128*				
		Сметная стоимость				*15225*				
188	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Перфорированная стальная полоса К-106/	0,0106	345850,53	--	3666	--	155	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*306*				
		Сметная стоимость				*4127*				
189	Т ТОО "Электрокомплект" стр.29	Замок 18-20/40	1	267,08	--	267	--	11	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,32*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,32*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,27*		*22*				
		Сметная стоимость				*301*				
190	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	2	457,55	72,30	915	145	410	0,44	1
		м		364,43	51,39	729	103	42,8	0,06	--
		Накладные расходы -		*204,92*		*410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*177,97*				*356*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,95*					*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,00*		*106*					
		Сметная стоимость				*1431*					
191	**Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.27**	**Шины алюминевые 8х12мм 14/1**	**2**	**390,60**	**--**	**781**	**--**	**33**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,56*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,56*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,57*		*65*				
		Сметная стоимость				*879*				
192	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**0,02873**	**64467,78**	**3082,62**	**1852**	**89**	**1198**	**82,10**	**2**
		т конструкций		**60228,56**	**1148,97**	**1730**	**33**	**60,9**	**1,22**	**--**
		Накладные расходы -		*41697,21*		*1198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*37378,91*				*1074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4318,30*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8493,20*		*244*				
		Сметная стоимость				*3294*				
193	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**0,02873**	**345850,53**	**--**	**9936**	**--**	**421**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14664,06*		*421*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*829*				
		Сметная стоимость				*11186*				
194	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0,83317**	**588,27**	**0,67**	**490**	**1**	**255**	**0,65**	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности		**492,29**	**0,32**	**410**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*306,34*		*255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*60*				
		Сметная стоимость				*805*				
		ЩРВ-П-8								
195	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**20**	**2700,45**	**932,85**	**54009**	**18657**	**20360**	**2,00**	**40**
		шт.		**1707,20**	**317,95**	**34144**	**6359**	**42,8**	**0,36**	**7**
		Накладные расходы -		*1018,02*		*20360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*866,77*				*17335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,25*				*3025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,48*		*5950*				
		Сметная стоимость				*80319*				

196	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.28	Стоимость бокса ЩРВ-П-8	20	1014,06	--	20281	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,00*		*860*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,00*				*860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*1691*				
		Сметная стоимость				*22832*				
197	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А, Установка на конструкции на стене или колонне	80	1757,65	25,13	140612	2010	35192	1,00	80
		шт.		818,96	--	65517	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*439,90*		*35192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*350,51*				*28041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,39*				*7151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,80*		*14064*				
		Сметная стоимость				*189868*				
198	23-070204-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	60	589,47	--	35368	--	1500	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,99*		*1500*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,99*				*1500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,16*		*2949*				
		Сметная стоимость				*39817*				
199	23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	20	3168,13	--	63363	--	2687	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,33*		*2687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,33*				*2687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,20*		*5284*				
		Сметная стоимость				*71334*				
200	13-080303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	3	4869,18	88,33	14608	265	4073	3,00	9
		шт.		2560,80	19,39	7682	58	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1357,60*		*4073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1104,32*				*3313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*253,28*				*760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*498,14*		*1494*				
		Сметная стоимость				*20175*				
201	23-070208-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	3	6127,81	--	18383	--	779	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*259,82*		*779*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259,82*				*779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*511,01*		*1533*				
		Сметная стоимость				*20695*				
202	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**38**	**1250,79**	**408,45**	**47530**	**15521**	**17441**	**0,76**	**29**
		шт.		**648,74**	**261,14**	**24652**	**9923**	**42,8**	**0,35**	**13**
		Накладные расходы -		*458,97*		*17441*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*389,43*				*14798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,55*				*2643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,78*		*5198*				
		Сметная стоимость				*70169*				
203	**Т ООО"Ардатовский светотехнический завод"стр.31**	**Светильник для компактных с люминесцентными лампами ФБО64-15-001 Shar**	**20**	**774,09**	**--**	**15482**	**--**	**656**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,82*		*656*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,82*				*656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,55*		*1291*				
		Сметная стоимость				*17429*				
204	**23-070102-0128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП3908-136 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82**	**1**	**2870,42**	**--**	**2870**	**--**	**122**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*121,71*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,71*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,37*		*239*				
		Сметная стоимость				*3231*				
205	**Т ТОО"Электрокомплект"стр.32**	**Светильник для компактных с люминесцентными лампами С360-1х32**	**10**	**10169,83**	**--**	**101698**	**--**	**4312**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*431,20*		*4312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,20*				*4312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,08*		*8481*				
		Сметная стоимость				*114491*				
206	**23-070102-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**7**	**8111,29**	**--**	**56779**	**--**	**2407**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*343,92*		*2407*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*343,92*				*2407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*676,42*		*4735*				
		Сметная стоимость				*63921*				
207	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**15**	**1620,91**	**582,24**	**24314**	**8734**	**9116**	**0,99**	**15**

		шт.		845,06	363,02	12676	5445	42,8	0,48	7
		Накладные расходы -		*607,71*		*9116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*517,06*				*7756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,65*				*1360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,29*		*2674*				
		Сметная стоимость				*36104*				
208	Т ООО "Электрик" стр.34	**Светильник для люминесцентных ламп OTS-2x18**	10	15775,69	--	157757	--	6689	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*668,89*		*6689*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*668,89*				*6689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1315,57*		*13156*				
		Сметная стоимость				*177602*				
209	Т ООО "Спектр Электро" стр.35	**Светильник для люминесцентных ламп ЛПО 3019-2x9**	5	1677,20	--	8386	--	356	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,11*		*356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,11*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,87*		*699*				
		Сметная стоимость				*9441*				
210	Т ТОО "АВСТ компания" стр.36	**Лампа люминесцентная 15Вт FULL Spiral T2**	20	1585,78	--	31716	--	1345	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,24*		*1345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,24*				*1345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,24*		*2645*				
		Сметная стоимость				*35706*				
211	Т ТОО "Электрокомплект" стр.37	**Лампа компактная люминесцентная L32W 32Вт 220В (OSRAM)**	10	2537,24	--	25372	--	1076	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,58*		*1076*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,58*				*1076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,59*		*2116*				
		Сметная стоимость				*28564*				
212	23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 9,11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27**	17	611,04	--	10388	--	440	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,91*		*440*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,91*				*440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,96*		*866*				
		Сметная стоимость				*11695*				
213	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 /ЛБ18,ЛБ36/**	21	299,91	--	6298	--	267	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*12,72*		*267*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,72*				*267*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,01*		*525*					
		Сметная стоимость				*7090*					
214	**Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани"стр.38**	**Стартер ST 111**	**21**	**56,75**	**--**	**1192**	**--**	**51**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2,41*		*51*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,41*				*51*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,73*		*99*					
		Сметная стоимость				*1342*					
215	**Т ТОО "Электрокомплект" стр.39**	**Клеммная колодка на 4-е контакта**	**80**	**23,37**	**--**	**1870**	**--**	**79**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*0,99*		*79*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,99*				*79*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,95*		*156*					
		Сметная стоимость				*2105*					
216	**13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**64**	**433,56**	**7,76**	**27748**	**497**	**13186**	**0,49**	**31**
		шт.		**418,26**	**2,33**	**26769**	**149**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*206,03*		*13186*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*180,01*				*11521*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,02*				*1665*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,17*		*3275*					
		Сметная стоимость				*44209*					
217	**23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**64**	**195,86**	**--**	**12535**	**--**	**531**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,30*		*531*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*531*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,33*		*1045*					
		Сметная стоимость				*14112*					
218	**13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**40**	**1340,92**	**7,98**	**53637**	**319**	**9783**	**0,49**	**20**
		шт.		**418,26**	**2,52**	**16731**	**101**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*244,59*		*9783*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*180,10*				*7204*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,49*				*2580*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,84*		*5074*					
		Сметная стоимость				*68494*					
219	**23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**40**	**150,98**	**--**	**6039**	**--**	**256**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,40*		*256*					

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,40*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,59*		*504*				
		Сметная стоимость				*6799*				
220	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**295**	**312,64**	**2,19**	**92228**	**645**	**42210**	**0,34**	**100**
		шт.		**290,22**	**0,78**	**85616**	**229**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*143,08*		*42210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*124,55*				*36742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,54*				*5468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,46*		*10755*				
		Сметная стоимость				*145193*				
221	**23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**295**	**514,82**	**--**	**151872**	**--**	**6439**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,83*		*6439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,83*				*6439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,93*		*12665*				
		Сметная стоимость				*170976*				
222	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**139**	**261,62**	**2,19**	**36365**	**304**	**16941**	**0,29**	**40**
		шт.		**247,54**	**0,78**	**34409**	**108**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*121,88*		*16941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*106,28*				*14773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,60*				*2168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,68*		*4265*				
		Сметная стоимость				*57571*				
223	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный ВС10-1-0-ГБ, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**139**	**201,05**	**--**	**27946**	**--**	**1185**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,52*		*1185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,52*				*1185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,77*		*2330*				
		Сметная стоимость				*31461*				
224	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**40**	**261,62**	**2,19**	**10465**	**87**	**4875**	**0,29**	**12**
		шт.		**247,54**	**0,78**	**9902**	**31**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*121,88*		*4875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*106,28*				*4251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,60*				*624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,68*		*1227*				
		Сметная стоимость				*16567*				

225	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный ВС10-2-0-ГБ, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	40	229,62	--	9185	--	389	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,74*		*389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,74*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,15*		*766*				
		Сметная стоимость				*10340*				
226	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа, Монтаж при открытой проводке	9	290,35	2,44	2613	22	1244	0,33	3
		шт.		281,69	0,58	2535	5	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*138,24*		*1244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*120,81*				*1087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,43*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,29*		*309*				
		Сметная стоимость				*4166*				
227	23-070218-1705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный наружный модели ВС20-1-0-ГБ, открытой проводки, на напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	9	348,88	--	3140	--	133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,79*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,79*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,09*		*262*				
		Сметная стоимость				*3535*				
228	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	207	36,97	--	7653	--	324	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*638*				
		Сметная стоимость				*8616*				
229	23-070202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробка для установки выключателей и розеток 11-У2	480	373,40	--	179232	--	7599	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,83*		*7599*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,83*				*7599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,14*		*14947*				
		Сметная стоимость				*201778*				
230	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	20	579,80	7,88	11596	158	5384	0,64	13
		комплект		546,30	1,94	10926	39	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*269,18*		*5384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*234,65*				*4693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,53*				*691*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,92*		*1358*				
		Сметная стоимость				*18338*				
231	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 /Звонок КЛ-01Б/**	20	704,95	--	14099	--	598	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,89*		*598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,89*				*598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,79*		*1176*				
		Сметная стоимость				*15873*				
232	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	3865	195,65	89,74	756182	346860	225871	0,10	387
		м кабеля		82,82	29,57	320115	114291	42,8	0,04	146
		Накладные расходы -		*58,44*		*225871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,10*				*185926*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,34*				*39945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,33*		*78564*				
		Сметная стоимость				*1060617*				
233	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	2	104920,82	--	209842	--	8897	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4448,64*		*8897*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4448,64*				*8897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8749,56*		*17499*				
		Сметная стоимость				*236238*				
234	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	1,525	166858,25	--	254459	--	10789	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7074,79*		*10789*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7074,79*				*10789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13914,64*		*21220*				
		Сметная стоимость				*286468*				
235	23-060144-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,27	357595,98	--	96551	--	4094	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15162,07*		*4094*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15162,07*				*4094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29820,64*		*8052*				
		Сметная стоимость				*108696*				

236	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распростра нг 5х2,5 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 няющие горение ВВІ	0,03	301213,57	--	9036	--	383	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12771,46*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня		*12771,46*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25118,80*		*754*				
		Сметная стоимость - 4,24%				*10173*				
237	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распростра нг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 кг. Прокладка в про кг. Прокладка в про	0,04	655100,54	--	26204	--	1111	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27776,26*		*1111*				
		в т.ч. накладные второго уровня		*27776,26*				*1111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54630,14*		*2185*				
		Сметная стоимость				*29500*				
238	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 - 42,8% ложенных трубах, блоках и коробах - 42,8% - 4,24%	10	275,09	127,78	2751	1278	859	0,15	2
		м кабеля		124,24	42,11	1242	421	42,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*85,88*		*859*				
		в т.ч. накладные первого уровня		*71,20*				*712*		
		в т.ч. накладные второго уровня		*14,68*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% няющие горение АВІ		*28,88*		*289*				
		Сметная стоимость				*3899*				
239	23-060141-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распростра ЗГнг 5х50 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	1027483,80	--	10275	--	436	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы - - 4,24%		*43565,31*		*436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43565,31*				*436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85683,93*		*857*				
		Сметная стоимость				*11567*				
240	13-080206-0202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей о плетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	215	67,95	1,09	14610	235	5313	0,06	13
		м		48,54	0,39	10437	83	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,71*		*5313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,94*				*4503*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,77*				*810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,41*		*1594*				
		Сметная стоимость				*21517*				

241	23-060902-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	129402,66	--	1294	--	55	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5486,67*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5486,67*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10791,15*		*108*				
		Сметная стоимость				*1457*				
242	23-060902-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,075	53768,12	--	4033	--	171	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2279,77*		*171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2279,77*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4483,83*		*336*				
		Сметная стоимость				*4540*				
243	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,13	74293,29	--	9658	--	410	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3150,04*		*410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3150,04*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6195,47*		*805*				
		Сметная стоимость				*10873*				
244	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	3835	304,98	11,86	1169592	45473	357786	0,22	844
		м		178,00	2,13	682612	8180	42,8	--	8
		Накладные расходы -		*93,29*		*357786*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,09*				*295659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,20*				*62127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,86*		*122190*				
		Сметная стоимость				*1649568*				
245	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	3525	54,13	--	190808	--	8090	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,30*		*8090*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,30*				*8090*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,51*		*15912*				
		Сметная стоимость				*214810*				

246	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	310	72,51	--	22478	--	953	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,07*		*953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,07*				*953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,05*		*1874*				
		Сметная стоимость				*25306*				
247	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	10	374,41	24,20	3744	242	1234	0,29	3
		м		234,63	6,40	2346	64	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*123,41*		*1234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*103,16*				*1032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,25*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,83*		*398*				
		Сметная стоимость				*5376*				
248	23-011305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	10	249,16	--	2492	--	106	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,56*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,56*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,78*		*208*				
		Сметная стоимость				*2805*				
249	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	130	300,28	38,79	39037	5042	14384	0,26	34
		м		210,36	9,11	27347	1185	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*110,65*		*14384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*93,93*				*12211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,71*				*2173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,87*		*4274*				
		Сметная стоимость				*57695*				
250	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	130	170,36	--	22147	--	939	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,22*		*939*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,22*				*939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,21*		*1847*				
		Сметная стоимость				*24933*				
251	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	17	579,76	46,60	9856	792	2230	0,29	5

Программный компекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

			м		234,63	4,27	3989	73	42,8	--	--
		Накладные расходы -			*131,16*		*2230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*102,25*				*1738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*28,92*				*492*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*56,87*		*967*				
		Сметная стоимость					*13053*				
252	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**		15	98,17	--	1473	--	62	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*4,16*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4,16*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*8,19*		*123*				
		Сметная стоимость					*1658*				
253	23-061705-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**		2	135,94	--	272	--	12	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*5,76*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*5,76*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*11,34*		*23*				
		Сметная стоимость					*306*				
254	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто изполосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		80	335,44	16,75	26835	1340	5890	0,16	13
			м		129,45	3,68	10356	295	42,8	--	--
		Накладные расходы -			*73,62*		*5890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*56,98*				*4559*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*16,64*				*1331*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*32,72*		*2618*				
		Сметная стоимость					*35343*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**5041513**	**472928**			**1823**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**6470564**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**28764808**	**1071287**			**6673**
			Тенге				**5553509**	**364566**			**467**
	Стоимость оборудования -		Тенге				**2650787**				
	Накладные расходы -		Тенге				**112393**				
	Сметная прибыль -		Тенге				**221054**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**2984235**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**5023917**				
	Материалы -		Тенге				**877501**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**2026117**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1794282**				
		Накладные расходы -	Тенге				**1114794**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						**865100**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						**249694**		
		Сметная прибыль -	Тенге				**491097**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**6629809**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2493
		Сметная заработная плата -	Тенге				2026117			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1938139				
	Материалы -		Тенге			425188				
	Всего заработная плата -		Тенге				518723			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			920757				
	Местные материалы -		Тенге			12481				
		Накладные расходы -	Тенге			384781				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					290295		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					94486		
		Сметная прибыль -	Тенге			185834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2508753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							619
		Сметная заработная плата -	Тенге				518723			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15454				
	Материалы -		Тенге			33				
	Всего заработная плата -		Тенге				1763			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13602				
		Накладные расходы -	Тенге			1775				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1074		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					701		
		Сметная прибыль -	Тенге			1378				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1763			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19136510				
	Материалы -		Тенге			1144506				
	Всего заработная плата -		Тенге				3371471			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14300873				
	Сдача и испытание -		Тенге			4671				
		Накладные расходы -	Тенге			2934099				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2036369		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					897730		
		Сметная прибыль -	Тенге			1765649				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23836257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4026
		Сметная заработная плата -	Тенге				3371471			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35977662				
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге			329 934				7140
		Итого:	Тенге			36 307 596				
		Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			230 954				
		Итого:	Тенге			36 545 300				
		в текущих ценах на 2017 год с коэф. К=1,0697784	Тенге			39 095 373				

Заказчик: ТОО "Demeuli"

Директор Айнабекулы М.

Технический надзор: ТОО "РеалстройИнжиниринг"

Директор Тлеубердиев А.

Подрядчик: "Barat&Co"

Руководитель по стр-ву Абитаев М.