Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

«Утвержден»
Распоряжением № 1-634-Ө от 09.12.2011 г.
Акима Сузакского района Южно-Казахстанской области Б.К.Мейирбековым
[дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)]

Акт

Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта «Опытная добыча урана на участке №3 месторождения «Буденовское» в Южно-Казахстанской области» в эксплуатацию

«23» декабря 2011 г. **Южно-Казахстанская область Сузакский район месторождение «Буденовское».**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от
«____» _____ 2011 г.
№ _____
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:

председателя
Алмаганбет Бекзат Тайулы — Заместитель акима района;
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместитель председателя
Ибраев Роллан Бозбетович — Главный инженер ТОО «DNT Строй Проект» /по согласованию/;
(фамилия, имя, отчество) (должность)

члены комиссии

Скринников Валерий Иванович — Главный инженер Управления капитального строительства Производственно-технического департамента АО «НАК «Казатомпром» /по согласованию/;
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Атымтаев Абдыгани Раманкулович — Директор филиала Шу-Таласского департамента экологии Государственного учреждения экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК /по согласованию/;
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Асылбеков Жумабек Атабекулы (фамилия, имя, отчество)	Начальник районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства /по согласованию/; (должность)
Серманизов Талгат Куттыбаевич (фамилия, имя, отчество)	Начальник УГСЭН Сузакского района /по согласованию/; (должность)
Бабажанов Адилет Бабажанович (фамилия, имя, отчество)	Начальник отдела ЧС Сузакского района /по согласованию/; (должность)
Баяндиев Муханмадияр Дарменович (фамилия, имя, отчество)	Государственный инспектор труда ЮКО по Сузакскому району /по согласованию/; (должность)
Кульмаханов Биржан Асылханулы (фамилия, имя, отчество)	Аким села Каратау; (должность)
Тюлюбаев Марат Зекаилович (фамилия, имя, отчество)	Начальник управления по государственному контроля за объектами использования атомной энергии /по согласованию/; (должность)
Сугирбаев Султанбек Шойынбайулы (фамилия, имя, отчество)	Начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля /по согласованию/; (должность)
Магазов Дмитрий Сергеевич (фамилия, имя, отчество)	Генеральный директор АО «СП «Акбастау»; (должность)
Меледин Игорь Николаевич (фамилия, имя, отчество)	Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «СП «Акбастау»; (должность)
Маркенбаев Жумагали Джуматаевич (фамилия, имя, отчество)	Заместитель генерального директора – главный инженер АО «СП «Акбастау»; (должность)
Абишев Турганбек Ильясович (фамилия, имя, отчество)	Начальник рудника «Куланды» АО «СП «Акбастау»; (должность)
Матвеев Андрей Витальевич (фамилия, имя, отчество)	Директор ТОО «ТОП Лтд» /по согласованию/; (должность)
Яковлев Николай Игоревич (фамилия, имя, отчество)	Директор департамента маркетинга и продаж ТОО «Техническое бюро «Аларм Систем» /по согласованию/; (должность)

установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) АО «СП «Акбастау» и генеральным подрядчиком ТОО «ТОП Лтд»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Опытная добыча урана на участке № 3 месторождения «Буденовское» в Южно-Казахстанской области» согласно Приложению №1 к настоящему Акту, новое строительство.

[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение]

по адресу: Южно-Казахстанская область, Сузакский район, месторождение «Буденовское».

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от «19» мая 2010 г. приказ № 86 АО «СП «Акбастау».

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «21» июня 2010 года № 707 Управления Государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области.

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «ТОП Лтд»

(наименование организации)

выполнившим

по договору о закупке работ № 108/АкБ-10 от 19.05.2010 г., по договорам на монтажные работы № 196/АкБ-10 от 27.09.2010 г., № 201/АкБ-10 от 06.10.2010 г., по договорам на строительно-монтажные работы № 199/АкБ-10 от 06.10.2010 г., 200/АкБ-10 от 06.10.2010 г. и 76/АкБ-11 от 11.03.2011 г.

(виды работ)

и подрядной организации

ТОО «Техническое бюро «Аларм Систем»

(наименование организации)

выполнившим

по договору на монтаж комплекса технических средств охраны периметра промплощадки № 137/АкБ-11 от 12.05.2011 г.

(виды работ)

и субподрядными организациями согласно приложению № 3 к акту.

[наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)]

4. Проектно - сметная документация на строительство объекта разработана генеральным проектировщиком

ТОО «DNT Строй Проект» г. Алматы (Государственная лицензия от16. 01 2007г. ГСЛ №01763) по договору о закупке работ от 26.10 09г. № 146 /АкБ-09 в соответствии с техническим заданием на проектирование, утвержденным Генеральным директором АО «СП «Акбастау» от 20.10.09 г.

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим индивидуальный рабочий проект шифр 025.2 и сметные расчеты

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями нет.

[наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы на основании:

- Постановления правительства Республики Казахстан №78 от 23 января 2004 г. «Об утверждении программы развития урановой промышленности РК на период 2004 – 2015 гг.
- Контракта №2487 от 20.11.2007 г. на проведение разведки и добычи урана на участке №3 месторождения «Буденновское», расположенное в Южно-Казахстанской области РК.
- Технического задания на разработку рабочего проекта «Опытная добыча урана на участке №3 месторождения «Буденновское», утвержденного Генеральным директором АО «СП «Акбастау» Магазовым Д.С. 26.10.2009 г.
- Экспертного заключения Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан от 25.12.2006 г.
- Акта обследования и выбора площадки строительства промплощадки, главной понизительной подстанции ГПП 110/10 кВ, вахтового поселка, подъездной технологической дороги, ЛЭП 110 кВ от 27.09.2007 г.
- Акта № 140а от 25.04.2008 г. «О переводе земель лесного хозяйства в категорию земель промышленности».
- Постановления Акимата Южно-Казахстанской области № 308 от 10.03.2008 г. «О разрешении использования земельных участков для проведения изыскательских работ».
- Постановления Акимата Южно-Казахстанской области № 302 от 23.10.2009 г. «О предоставлении акционерному обществу совместное предприятие «Акбастау» права на временное землепользование (аренду) на земельный участок».
- Постановления Акимата Южно-Казахстанской области № 368 от 04.11.2010 г. «О предоставлении акционерному обществу совместному предприятию «Акбастау» права на долгосрочное землепользование (аренду) на земельный участок».
- Санитарно-эпидемиологического заключения Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Сузакского района департамента комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения по Южно-Казахстанской области № 17р-9-5-518 от 13.04.2010 г.
- Заключения Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Южно-Казахстанской области № 001107 от 10.06.2010 г.
- Инженерно-геологического отчета ТОО «Интерстрой Проект».
- Постановления Правительства Республики Казахстан № 380 от 20.03.2009 г. «О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории».
- Архитектурно-планировочного задания № 187/52 от 26.08.2010 г. ГАСК Южно-Казахстанской области Сузакского района.
- Данные о состоянии окружающей среды (воздушный фон).
- Технического условия на присоединение нагрузок к сетям 110 кВ ТОО «Уранэнерго», выданного Генеральным директором ТОО «Уранэнерго» Калмаганбетовым Е.З. от 24.09.2007 г.
- Технического условия на газоснабжение, выданного Генеральным директором АО «СП «Акбастау» Биляловым А.К. от 16.10.2007 г.

- Технического условия на водоснабжение, выданного Генеральным директором АО «СП «Акбастау» Биляловым А.К. от 16.10.2007 г.
- Технического условия на телефонную связь, радио, телевидение и противопожарной сигнализации, выданного Генеральным директором АО «СП «Акбастау» Биляловым А.К. от 16.10.2007 г.
- Технического условия на электроснабжение, выданного Генеральным директором АО «СП «Акбастау» Биляловым А.К. от 16.10.2007 г.
- Технического условия на теплоснабжение и водоснабжение, выданного Генеральным директором АО «СП «Акбастау» Биляловым А.К. от 16.10.2007 г.
- Технического условия на канализацию, выданного Генеральным директором АО «СП «Акбастау» Биляловым А.К. от 16.10.2007 г.
- Технического условия на присоединение электрической мощности для технологических нужд, выданного Заместителем генерального директора ТОО «Уранэнерго» Насырлаевым А.Т. от 07.05.2009 г.
- Технического условия на присоединение технологических участков к сетям ТОО «Уранэнерго», выданного Техническим директором ТОО «Уранэнерго» Турехановым Г.Т. от 12.07.2010 г.
- Технических заданий на теплоснабжение и горячее водоснабжение, водоснабжение и канализацию, телефонизацию, газоснабжение, выданных Генеральным директором АО «СП «Акбастау» Магазовым Д.С. 26.10.2009 г.
- Исходные данные для составления сметной стоимости.
- Транспортная схема доставки стройматериалов.

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному проекту, Шифр 025.2.

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам)];

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом Генерального директора АО «СП «Акбастау»

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)];

от «15» июня 2010 г. № 109а и от 05.04.2011 г. № 93-1

Согласование и заключения заинтересованных организаций по Рабочему проекту:

- РГП «Госэкспертиза» - заключение № 01-097/11 от 31.03.2011 г.
- МТД «Южказнедра» - согласование научно-технического совета от 29 декабря 2009 г. № 1254-ГН;
- Шу-Таласский департамент экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан - заключение государственной экологической экспертизы письмо от 24 марта 2010 г. № 03-1/1028;
- Министерство здравоохранения Республики Казахстан - санитарно-эпидемиологическое заключение от 8 февраля 2010 г. № 11;
- ТОО «Инжиниринговый центр промышленной безопасности» - экспертное заключение по промышленной безопасности от 18 февраля 2010 г. № 03-01;
- Комитет по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан - согласование письмом от 22 февраля 2010 г. исх. № 19-07/101-157;

- ТОО «Инжиниринговый центр промышленной безопасности» - экспертное заключение на декларацию безопасности от 29 апреля 2010 г. № 06-02;
- Департамент Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области – санитарно-эпидемиологическое заключение (скважины № 2872, 2873) от 9 декабря 2010 г. № 17-8-2310;
- Шу-Таласский департамент экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан – согласование условий специального водопользования (скважины № 2472, 2473) письмо от 10 декабря 2010 г. № 02-1/4026;
- Шу-Таласский департамент экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан – согласование условий специального водопользования (скважины № 2468, 2469) письмо от 10 декабря 2010 г. № 02-1/4027;
- ГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования» Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан – согласование на специальное водопользование от 9 декабря 2010 г. серии ЮТУ № 402001;
- Департамент Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области – санитарно-эпидемиологическое заключение (скважины № 2859, 2860) от 9 декабря 2010 г. № 17-8-2312.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 21 июня 2010 года; окончание работ 21 июня 2011 года.
(месяц и год) (месяц и год)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация и Акты приемки рабочими комиссиями законченных строительством объектов с исполнительной документацией в соответствии со СНиП РК 1.03-06-2002.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности:

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Добыча урана методом ПСВ (продуктивный раствор)	тонн/год	1000	1000	1000	1000

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период добыто урана в продуктивном растворе в 2010 году – 158 тыс. $м^3$, в 2011 году ожидается – 2 094 тыс. $м^3$.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект «Опытная добыча урана на участке № 3 месторождения «Буденовское» состоит из комплекса основных и вспомогательных зданий и сооружений для переработки продуктивных растворов.

Основные показатели генплана :

площадка участка отведенного по земельному акту	- 36 650 кв.м.
площадь территории в границах ограждения	- 3,665 га
площадь застройки	- 0,7165 га
площадь автодорог, площадок и отмосток	- 0,6135 га
площадь озеленения	- 2,3250 га
в т.ч. перспективное развитие	- 0,912 га
процент застройки	- 19,6%
процент озеленения	- 63,61%
процент использования территории	- 36,39%

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Краткая техническая характеристика объектов Рабочего проекта (№ позиций по Генплану):

1) Технологическая насосная станция (пятно 1) - одноэтажное производственное здание. Размеры здания в плане: длина 33,5м, ширина переменная 12,250м и 13,140м. По длине здание разделено на две части, отличающиеся друг от друга высотой и технологическим назначением. Длина первой части 24,0м, ширина 12,250м, высота до низа балок покрытия 7,7-6,8м (по уклону10%). Помещение насосной располагается в первой части здания, насосная оборудована подвесным краном грузоподъемностью 3,2 тонн, пролет крана7,7м. Поперечный шаг колон 6,0м. Конструктивное решение первой части здания – металлический каркас, стеновое ограждение и покрытие – «Сэндвич» панели. Во второй части здания размещены: электропомещения, операторская и туалет. Размер здания 9,6х13,4м. Здание с несущими стенами из кирпича и пустотными плитами покрытия. Высота второй части здания 4,8м до низа плит покрытия. Количество эвакуационных выходов и лестниц, ширина путей эвакуации – коридоров и дверей приняты по нормам.
2) Пескоотстойник ПР, ВР (пятна 2,3) - два одноэтажных однопролетных промышленных зданий. Размеры здания: длина 74,0х30,0м. Высота до низа металлических арочных конструкций переменная – от22м до 9,560м. В здания размещены корыта пескоотстойников, предусмотренные для осуществления технологического процесса.
3) Склад серной кислоты с насосной станцией (пятно 4) - склад представляет собой монолитный железобетонный приямок, в котором размещаются фундаменты под баки серной кислоты. Размеры приямка в плане длина 23м, ширина 22м. Глубина приямка – 0,86-1,1м. Объем приямка рассчитан на аварийный разлив серной кислоты. Оборудование насосной размещено в монолитном железобетонном приямке с размерами в плане 5,4х5,4м. Глубина приямки 1,3м. Над насосом предусмотрен навес. При складе серной кислоты предусмотрен пункт экстренной помощи на случай аварийного попадания на обслуживающий персонал.
4) Эстакада (пятно 5) – сооружение из монолитного бетона, с уклоном в сторону насосной станции, с металлическим ограждением для подъезда кистотовозов к складу серной кислоты. Размеры эстакады в плане: длина 36,0м, ширина 4,7м. Эстакада выполняется с уклоном. Наибольшая точка подъема от уровня дороги 1,5м.
5) Пункт экстренной помощи (пятно 6) – одноэтажное здание с размерами в плане 6х6м. Высота до балок покрытия – 3,0 – 3,7 пункт оборудован ванной экстренной помощи и душевой сеткой. В пункте предусмотрена комната обогрева для персонала склада

серной кислоты из металлических профилей. Оконные блоки и витражи – металлопластиковые и из алюминиевых профилей (входная группа). Полы - керамогранитная и керамическая плитка, ламинат, линолеум. Внутренняя отделка – высококачественная и улучшенная штукатурка, и шпаклевка, водоэмульсионная и эмалевая окраска, облицовка керамической плиткой.

6) Административно – бытовой корпус (пятно 7) – это двухэтажное здание размерами в плане 24,0х 15,0м. Шаг колонн 6,0м. Высота этажей 3,6м. Каркас здания – железобетонные: колонны, ригели, плиты перекрытия. Кровля чердачная двухскатная с покрытием из кровельного окрашенного профнастила по деревянным стропилам. Перегородки кирпичные, 120мм простые и звукоизолированные минплитой на основе базальтового волокна (помещение вент камеры). Подвесные потолки гипсокартонные по каркасу из металлических профилей. Оконные блоки и витражи металлопластиковые и из алюминиевых профилей. Полы керамогранитная и керамическая плитка, ламинат, линолеум.
7) Септик (пятна 8, 8.1) – монолитные железобетонные резервуары, объемом 80 м^3.
8) Котельная (пятно 9) – инвентарное здание контейнерного исполнения, комплектной поставки. Хранение топлива для котельной предусмотрено подземное в двух стальных резервуарах емкостью 10м3 каждый.
9) Резервуары дизельного топлива (пятна 10.1, 10.2) – подземные стальные резервуары для хранения дизельного топлива для котельной. Объем одного резервуара 10 м^3.
10) Контрольно-пропускной пункт (пятно 11) – одноэтажное здание с размерами в осях на плане 3,0х4,0м. Высота здания по уклону от 2,5 до 2,9м. У здания предусмотрена площадка для осмотра грузовых машин.
11) Дизельная электростанция (пятно12) – инвентарное здание контейнерного исполнения, комплектной поставки.
12) Хозпитьевые – противопожарные резервуары (пятна13,14). – резервуары выполнены из железобетона полузаглубленные в обваловке. Резервуар для воды размерами в плане 5,0х5,0м в осях. Днище, наружные стенки выполнены монолитным железобетоном толщиной 300мм. Под днище предусмотрено устройство подготовки из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе толщиной 100мм. Перекрытие – балочное монолитное железобетонное толщиной 100 мм, балки сечением 250х400 мм.
13) Насосная станция хозпитьевых и противопожарных насосов (пятно15) – одноэтажное кирпичное производственное здание. Размеры в плане: длина 7,0м, ширина 6,0м. Высота от отм. 0.000 до низа покрытия 2,700м. Оборудование насосной размещается в подземной части здания на отм. -2,4м. Здание оборудовано подвесной талью грузоподъемностью 0,5 тонн.
14) Площадка для НРО (пятно16) – площадка для низкорадиоактивных отходов представляет собой железобетонный приямок, в котором собираются предметы производственной деятельности, отслужившие свой срок, с последующим централизованным вывозом. Площадка огорожена сетчатым ограждением высотой 1,2м. и цоколем высотой 0,5м. Размер в плане 20,0х10,0м.
15) Полигон захоронения ТБО (пятно 17) - площадка для твердо-бытовых отходов представляет собой огороженный участок сетчатым ограждением, в котором собираются предметы бытовой деятельности, с последующим централизованным вывозом. Площадка огорожена сетчатым ограждением высотой 2 м. Размер в плане 16,9х16,9 м2.
16) Площадка складирования труб (пятно 18) - асфальтированная площадка с размерами 18,0х18,0м2., предназначена для хранения технологического запаса труб различного сечения. Площадка имеет сетчатое ограждение высотой 1,5м по периметру.
17) Площадка для парковки автомобилей (пятно 19) - асфальтированная площадка, предназначенная для парковки служебного транспорта. Размер в плане 318,5 м2.

18) Площадка для мусоросборников (пятно 20) - бетонная площадка с размерами в плане 2,5х9,0м для установки бытовых контейнеров (4шт) для мусора. По мере заполнения контейнеров мусор вывозится на полигон ТБО.
19) Ограждение территории (пятно 21) – металлическое ограждение из сетчатых панелей по металлическим столбам, с комплексом технических средств охраны периметра промплощадки. Площадка огорожена сетчатым ограждением высотой 2 м. Размер в плане 814 п.м.
20) Скважины хозпитьевого водоснабжения (пятна 22 – 25) – сооружения для забора подземных вод при помощи погружных насосов SP 14A-18. Фундамент подземной части – монолитный, в надземной камере расположен оголовок устья водозаборной скважины и отводы с задвижкой для сброса воды, переносной уровномер марки УЭ-75, счетчик холодной воды. Вентиляция – естественная. Скважины обваловываются грунтом.
21) Ограждение территории водозаборных скважин (пятно 26). Размер в плане 337 п.м. (8 035 м2).
22) Насосная станция (пятно 27) – одноэтажное здание производственного назначения для хоз. питьевого, противопожарного и технического водоснабжения, фундаменты и плиты покрытия монолитные, на сульфатостойком цементе, кирпичное заполнение стен с утеплением и облицовкой из профлиста, кровля – оцинкованный профлист. Система холодного водоснабжения. Источник водоснабжения – подземные скважины. В здании размещаются установка обеззараживания УУФОВ-15, электрооборудование, станция управления насосными агрегатами, счетчики воды, электрообогревательные печи. Вентиляция – естественная, отопление за счет электроконвекторов.
23) Резервуары технической воды (пятна 28, 29) Монолитные железобетонные резервуары для хранения воды на хозяйственные и питьевые нужды, объемом 230 м3. Гидроизоляция – 2 слоя асфальтовой мастики.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование прошедшее индивидуальное испытание и комплексное опробование.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, а также отделка элементов фасадов зданий выполнены.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 2 504 889 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 1 257 671 тыс. тенге, оборудования 798 408 тыс. тенге и прочие затраты 448 810 тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 1 841 116 тыс. тенге с НДС, в том числе: строительно-монтажных работ и прочих затрат 1 466 897 тыс. тенге, оборудования 374 219 тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических – «хорошо»,

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) – «хорошо».

(по жилым домам не заполняется)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект строительства «Опытная добыча урана на участке № 3 месторождения «Буденовское» в Южно-Казахстанской области» принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии
Б.Т.Алмаганбет

_____
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Р.Б.Ибраев

_____
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ В.И. Скринников
(подпись)

_____ А.Р.Атымтаев
(подпись)

_____ Ж.А. Асылбеков
(подпись)

_____ Т.К.Серманизов
(подпись)

_____ А.Б.Бабажанов
(подпись)

_____ М.Д.Баяндиев
(подпись)

_____ Б.А. Кульмаханов

(подпись)

_____ М.З.Тюлюбаев

(подпись)

_____ С.Ш.Сугирбаев

(подпись)

_____ Д.С.Магазов

(подпись)

_____ И.Н.Меледин

(подпись)

_____ Ж.Д.Маркенбаев

(подпись)

_____ Т.И.Абишев

(подпись)

_____ А.В.Матвеев

(подпись)

_____ Н.И.Яковлев

(подпись)

Приложение №1
к Акту Государственной приемочной комиссии
от «__» _____ 2011 г.

Перечень входящих в состав законченного строительства объекта «Опытная добыча урана на участке № 3 месторождения «Буденовское» в Южно-Казахстанской области».

№№ п/п	Наименование зданий и сооружений	Год постройки	Площадь (м2)
1.	Технологическая насосная станция	2010	440,19
2.	Пескоотстойник ПР	2010	2 220
3.	Пескоотстойник ВР	2010	2 220
4.	Внутриплощадочные технологические коммуникации	2010	
5.	Внеплощадочные технологические коммуникации	2010	
6.	Склад серной кислоты с насосной станцией	2010	506
7.	Эстакада	2010	169,2
8.	Пункт экстренной помощи	2010	36
9.	Административно – бытовой корпус	2010	360
10.	Контрольно-пропускной пункт	2010	12
11.	Площадка для НРО	2010	200
12.	Резервуары для дизельного топлива	2010	83,2
13.	Дизельная электростанция	2010	36
14.	Внутриплощадочные электрические сети	2010	
15.	Внутриплощадочные электрические сети (водозаборные сооружения)	2011	
16.	Внеплощадочные электрические сети	2010	
17.	Внутриплощадочные слаботочные сети	2010	
18.	Комплекс технических средств охраны периметра промплощадки объекта	2011	
19.	Септик	2010	20
20.	Котельная	2010	14,46
21.	Хозяйственно – питьевые противопожарные резервуары	2010	50
22.	Насосная станция хозяйственно-питьевых противопожарных насосов	2010	42
23.	Насосная станция 1 подъема	2011	18,4
24.	Резервуары технической воды (водозаборное сооружение)	2011	
25.	Водозаборные скважины	2011	
26.	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации водозаборных сооружений	2010	
27.	Внутриплощадочные тепловые сети	2010	
28.	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	2010	
29.	Автомобильная дорога	2010	
30.	Ограждение территории	2010	
31.	Благоустройство площадки	2010	
32.	Благоустройство площадки (общеплощадочные материалы)	2011	

Приложение №2
к Акту Государственной приемочной комиссии
от «__» _____ 2011 г.

Стоимость основных фондов входящих в состав строительства объекта «Опытная добыча урана на участке № 3 месторождения «Буденовское» в Южно-Казахстанской области».

№ п/п	Наименование зданий и сооружений	Стоимость основных фондов без НДС
1	Технологическая насосная станция, в т.ч.:	422 409 053
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	194 037 085,3
	Оборудование	228 371 967,7
2	Пескоотстойник ПР, в т.ч.:	87 482 416,56
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	87 339 301,45
	Оборудование	143 115,11
3	Пескоотстойник ВР, в т.ч.:	87 154 170,13
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	87 001 916,73
	Оборудование	152 253,4
4	Внутриплощадочные технологические коммуникации, в т.ч.:	38 474 998,58
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	38 474 998,58
5	Внеплощадочные технологические коммуникации, в т.ч.:	210 349 746,5
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	210 349 746,5
6	Склад серной кислоты с насосной станцией, в т.ч.:	127 853 429,1
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	75 994 836,71
	Оборудование	51 858 592,34
7	Эстакада, в т.ч.:	5 269 868,9
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	5 269 868,9
8	Пункт экстренной помощи, в т.ч.:	13 436 844,5
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	12 384 270,06
	Оборудование	1 052 574,44
9	Административно-бытовой корпус, в т.ч.:	121 522 690,3
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	112 699 550,1
	Оборудование	8 823 140,18
10	Контрольно-пропускной пункт, в т.ч.:	5 562 154,08
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	5 412 020,63
	Оборудование	150 133,45
11	Площадка для НРО, в т.ч.:	3 108 765,48
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	3 108 765,48
12	Резервуары для дизельного топлива, в т.ч.:	11 015 660,18
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	11 015 660,18
13	Дизельная электростанция, в т.ч.:	61 467 651,46
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	9 367 651,46
	Оборудование	52 100 000
14	Внутриплощадочные электрические сети, в т.ч.:	36 663 783,46
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	36 458 734,37
	Оборудование	205 049,09
15	Внутриплощадочные электрические сети (водозаборные сооружения), в т.ч.:	6 566 941,19
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	6 566 941,19
16	Внеплощадочные электрические сети, в т.ч.:	36 171 359,4
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	36 171 359,4
17	Внутриплощадочные слаботочные сети, в т.ч.:	8 820 181,48
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	8 820 181,48
18	Комплекс технических средств охраны периметра промплощадки объекта, в т.ч.:	56 612 177,68
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	39 438 548,16
	Оборудование	17 173 629,52

№ п/п	Наименование зданий и сооружений	Стоимость основных фондов без НДС
19	Септик, в т.ч.:	5 772 758,38
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	5 772 758,38
20	Котельная, в т.ч.:	9 185 228,1
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	3 842 331,68
	Оборудование	5 342 896,42
21	Хозяйственно-питьевые пожарные резервуары, в т.ч.:	10 849 454,69
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	10 849 454,69
22	Насосная станция хозяйственно-питьевых противопожарных насосов, в т.ч.:	18 698 088,74
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	13 792 267,48
	Оборудование	4 905 821,26
23	Насосная станция 1 подъема, в т.ч.:	9 225 701,15
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	5 839 449,86
	Оборудование	3 386 251,29
24	Резервуары технической воды (водозаборное сооружение), в т.ч.:	18 379 487,15
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	18 379 487,15
25	Водозаборные скважины, в т.ч.:	16 568 409,48
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	16 014 784,83
	Оборудование	553 624,65
26	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации водозаборных сооружений, в т.ч.:	6 659 810,15
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	6 659 810,15
27	Внутриплощадочные тепловые сети, в т.ч.:	7 065 453,88
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	7 065 453,88
28	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации, в т.ч.:	18 623 225,78
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	18 623 225,78
29	Автомобильная дорога, в т.ч.:	107 266 678,8
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	107 266 678,8
30	Ограждение территории, в т.ч.:	22 595 907,09
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	22 595 907,09
31	Благоустройство площадки, в т.ч.:	47 152 930,67
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	47 152 930,67
32	Благоустройство площадки (общеплощадочные материалы), в т.ч.:	9 308 914,25
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	9 308 914,25
	Итого, в т.ч.:	**1 647 293 940,24**
	Строительно-монтажные работы с прочими затратами	**1 273 074 891,37**
	Оборудование	**374 219 048,87**

Заместитель генерального директора по капитальному строительству _____ **Меледин И.Н.**

Директор по развитию и стратегическому Планированию _____ **Сейлханов Ж.К.**

Главный бухгалтер _____ **Халилова Г.Б.**

Начальник отдела капитального строительства _____ **Ибрагимов А.Д.**

Менеджер-бухгалтер _____ **Толкынова Г.О.**

Приложение №3
к Акту Государственной приемочной комиссии
от «__» _____ 2011 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
субподрядных организаций, принимавших участие в строительстве объекта «Опытная добыча урана на участке № 3 месторождения «Буденовское» в Южно-Казахстанской области».

1. ТОО «ТОЛ Лтд» (г.Алматы) – строительно-монтажные работы;
2. ТОО «Цунами»(г.Алматы) – субподряд по электромонтажным работам;
3. ТОО «Техническое бюро «Аларм Систем» (г.Алматы) – монтаж комплекса технических средств охраны периметра промплощадки;
4. ТОО «Karlskrona LC AB» (г.Шымкент) – поставщик оборудования;
5. ТОО «F-Service» (г.Есик, Алматинская обл.) – поставщик оборудования;
6. ТОО «Ренснаб» (г.Алматы) – поставщик оборудования.