Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Технологическая насосная станция

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ за июнь

на Общестроительные работы по марке КЖ

Основание: КЖ 1-16

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июнь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	E0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	978,35	56,37	54,61	55149,5895	53427,6935	8635,89545
		м3		1,70	7,40	1663,195	7239,79	97
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	73,64	262,72	--	19346,7008	--	21861,7719
		м3		262,72	--	19346,7008	--	113
3	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт разработанный вручную	73,64	46,99	45,50	3460,3436	3350,62	541,445464
		м3		1,42	6,16	104,5688	453,6224	97
4	E010333-A10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временный отвал	1893,58	76,60	76,60	145048,228	145048,228	29009,6456
		т		--	15,32	--	29009,6456	100
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1051,99	11,25	10,70	11834,8875	11256,293	510,21515
		м3		0,48	0,02	504,9552	21,0398	97
6	E0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	21039,83	1,56	1,37	32822,1348	28824,5671	10408,4039
		м3		--	0,51	--	10730,3133	97
		Обратная засыпка						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	885	46,99	45,50	41586,15	40267,5	6507,051
		м3		1,42	6,16	1256,7	5451,6	97
8	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из временного отвала	1592,99	76,60	76,60	122023,034	122023,034	24404,6068
		т		--	15,32	--	24404,6068	100
9	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	17699,92	1,56	1,37	27611,8752	24248,8904	8756,15042
		м3		--	0,51	--	9026,9592	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			458882,9434	450977	
		Накладные расходы -	Тенге			110635,1857		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34171,08775		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			603689,2168		

РАЗДЕЛ 5.Приготовление бетонов и растворов. Транспорт местных материалов.

101	С010333-А16 0-1	Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 160 км, класс груза 1	181,45	590,10	--	107073,645	--	--
		т		118,02	--	21414,729	--	
102	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	181,45	-139,80	--	-25366,71	--	--
		т		-27,96	--	-5073,342	--	--
103	С010333-А14 5-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами с завода в п. Шалкия до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс груза 1	259,73	548,00	--	142332,04	--	--
		т		109,60	--	28466,408	--	--
104	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	259,73	-139,80	--	-36310,254	--	--
		т		-27,96	--	-7262,0508	--	--
105	ЕС2010-47СБ 27	Доставка воды на расстояние 50 км -5км	3,5	1208,40	225,00	4229,4	--	--
		маш-час		983,40	--	3441,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			191958,121	122502	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11517,48726		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			203475,6083		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**650841,0644**	**742548**	
		Накладные расходы -	Тенге			**110635,1857**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**45688,57501**		
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			**807164,8251**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	29057,934			29057,934		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	4 358,69			4 358,69		
		Всего по главе 8	29 057,93	-	-	29 057,93		
		Итого по главам 1-8	836 222,76	-	-	836 222,76		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	18175,302			18175,302		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			8362,228	8362,228		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			3 344,89	3344,891		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			18 895,73	18895,729		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			8 475,23	8475,231		
	Расчет	Передислокация			4 260 000,00	4 260 000,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			90 935,19	90 935,19		
		Всего по главе 9	18175,302		4 390 013,27	4 408 188,57		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**854 398,06**	-	**4 390 013,27**	**5 244 411,33**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	1557567,664	0,000	8002994,186	9560561,850		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**1 557 567,66**	-	**8 002 994,19**	**9 560 561,85**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			191211,237	191211,237		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1557567,664	0,000	8194205,423	9751773,087		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			1170212,770	1170212,770		
		Итого стоимость строительства	1557567,664	0,000	9364418,193	10 921 985,86		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Кравченко А.

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Ушев Д.В.

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения
Наименование объекта - Генплан
Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ за июнь -2

7-025.2-0-АД

на Общеплощадочные материалы, автодороги

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июнь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА								
				ВЫЕМКА				
1	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	3676	21,31	20,46	78335,56	75210,96	27277,758
		м3		0,85	6,80	3124,6	24996,8	97
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 м во временный отвал	3676	33,91	33,91	124653,16	124653,16	--
		м3		--	--	--	--	--
3	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м во временный отвал	3676	107,44	107,44	394949,44	394949,44	--
		м3		--	--	--	--	--
				НАСЫПЬ				
4	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	6996	39,94	38,91	279420,24	272214,36	61278,6636
		м3		1,00	8,03	6996	56177,88	97
5	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	12187,78	76,60	76,60	933583,948	933583,948	186716,79
		т		--	15,32	--	186716,7896	100
6	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	9996	14,65	13,70	146441,4	136945,2	49450,212
		м3		--	5,10	--	50979,6	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0101-24-2	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 100 м	10672	33,91	33,91	361887,52	361887,52	--
		м3		--	--	--	--	--
8	Е0101-24-10	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, до 100 м	10672	261,12	261,12	2786672,64	2786672,64	--
		м3		--	--	--	--	--
9	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	10672	31,84	31,84	339796,48	339796,48	4140,736
		м3		--	0,40	--	4268,8	97
10	Е0101-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см, 6-8 проходов по одному следу	10672	6,15	6,15	65632,8	65632,8	29088,6704
		м3		--	2,81	--	29988,32	97
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10672	14,27	12,00	152289,44	128064	46790,3168
		м3		1,77	2,75	18889,44	29348	97
31	ЕС2010-47СБ 27	Доставка воды на расстояние 50 км -5км	110	1208,40	225,00	132924	--	--
		маш-час		983,40	--	108174	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5 796 586,63	6967295	
		Накладные расходы -	Тенге			404743,1464		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				396890,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372079,7865		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52806474		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				4966841,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6 573 409,56		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				4966841,00	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			5 796 586,63	6967295	
		Накладные расходы -	Тенге			404743,1464		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372079,7865		
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			6 573 409,56		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	236642,744			236642,744		
		Всего по главе 8	236642,744	0,000	0,000	236642,744		
		Итого по главам 1-8	6810052,305	0,000	0,000	6810052,305		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
		Всего по главе 9	0,000		0,000	0,000		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**6810052,305**	**0,000**	**0,000**	**6810052,305**		
	СН РК 8.02-02 2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	12414725,352	0,000	0,000	12414725,352		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**12414725,352**	**0,000**	**0,000**	**12414725,352**		
56.	СН РК 8.02-02 2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			248294,507	248294,507		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	12414725,352	0,000	248294,507	12663019,859		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			1519562,383	1519562,383		
		Итого стоимость строительства	**12414725,352**	**0,000**	**1767856,890**	**14 182 582,24**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика : _____

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика _____

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения
Наименование объекта - Генплан
Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ за июнь

на Вертикальная планировка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-24-2	**Снятие плодородной почвы на участках озеленения, толщина соя 10 см бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 100 м**	**4375**	**33,91**	**33,91**	**148356,25**	**148356,25**	
		м3		--	--	--	--	--
2	Е0101-24-10	**Снятие плодородной почвы на участках озеленения бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**4375**	**261,12**	**261,12**	**1142400**	**1142400**	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1 290 756,25**	**4212837**	
		Накладные расходы -	Тенге			**0**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**32427,00**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**77329,053**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1 368 085,30**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				**836956,00**	
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09 2 002 п.3.6	Временные здания и сооружения 3,6%	49251,071			49251,071		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09 2	Возвратные суммы 15%	7387,661			7387,661		
		Всего по главе 8	49251,071	0,000	0,000	49251,071		
		Итого по главам 1-8	1417336,374	0,000	0,000	1417336,374		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07 2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	30805,806			30805,806		
		2,1735 %						
		Всего по главе 9	30805,806		0,000	30805,806		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**1448142,180**	**0,000**	**0,000**	**1448142,180**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	2639963,194	0,000	0,000	2639963,194		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**2639963,194**	**0,000**	**0,000**	**2639963,194**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			52799,264	52799,264		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	2639963,194	0,000	52799,264	2692762,458		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			323131,495	323131,495		
		Итого стоимость строительства	**2639963,194**	**0,000**	**375930,759**	**3015893,953**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

От Заказчика :
Кравченко А.

От Подрядчика
Утев Р.В.

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Генплан

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ за июнь

7-025.2-0-АД

на Общеплощадочные материалы, автодороги

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июнь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин				
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-		
								%	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 0.Вынос трассы									
1	1-0-ГП	Вынос трассы. Согласно Сводного расчета	2,37	8580,16							
		км									
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА									
		ВЫЕМКА									
1	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	902	21,31	20,46	19221,62	18454,92	6693,291	0,01	5	
		м3		0,85	6,80	766,7	6133,6	97	0,03	23	
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 м во временный отвал	902	33,91	33,91	30586,82	30586,82	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	0,01	10	
3	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м во временный отвал	902	107,44	107,44	96910,88	96910,88	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	0,01	8	
		НАСЫПЬ									
4	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7733	39,94	38,91	308856,02	300891,03	67734,1203	0,01	53	19307
		м3		1,00	8,03	7733	62095,99	97	0,04	271	
5	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	13146,1	76,60	76,60	1006991,26	1006991,26	201398,252	--	--	
		т		--	15,32	--	201398,252	100	0,32	4229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	7733	14,65	13,70	113288,45	105942,1	38255,151	--	--
		м3		--	5,10	--	39438,3	97	--	19
7	Е0101-24-2	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 100 м	8635	33,91	33,91	292812,85	292812,85	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	0,01	99
8	Е0101-24-10	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, до 100 м	8635	261,12	261,12	2254771,2	2254771,2	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	0,01	85
9	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	8635	31,84	31,84	274938,4	274938,4	3350,38	--	--
		м3		--	0,40	--	3454	97	0,01	106
10	Е0101-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см, 6-8 проходов по одному следу	8635	6,15	6,15	53105,25	53105,25	23536,4195	--	--
		м3		--	2,81	--	24264,35	97	--	16
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8635	14,27	12,00	123221,45	103620	37859,294	0,01	105
		м3		1,77	2,75	15283,95	23746,25	97	0,01	105
31	ЕС2010-47СБ 27	Доставка воды на расстояние 50 км -5км	962	1208,40	225,00	1162480,8	--	--	--	--
		маш-час		983,40	--	946030,8	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5 745 765,16	6967295			38268
			Тенге			3582610	987340			7390
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47171495				
	Материалы -		Тенге			2475499				
	Всего заработная плата -		Тенге				4569951,00			
	Местные материалы -		Тенге			28448374				
	Транспортные расходы -		Тенге			7122145				
		Накладные расходы -	Тенге			378826,9078				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1323
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				396890,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			367475,5241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52806474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46981
		Сметная заработная плата -	Тенге				4966841,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6 492 067,59				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46981
		Сметная заработная плата -	Тенге				4966841,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			5 754 345,32	6967295			38268
			Тенге			3582610	987340			7390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47171495				
	Материалы -		Тенге			2475499				
	Всего заработная плата -		Тенге				4569951,00			
	Местные материалы -		Тенге			28448374				
	Транспортные расходы -		Тенге			7122145				
		Накладные расходы -	Тенге			378826,9078				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1323
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				396890,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			367475,5241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52806474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46981
		Сметная заработная плата -	Тенге				4966841,00			
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			6 492 067,59				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46981
		Сметная заработная плата -	Тенге				4966841,00			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	233714,433			233714,433				
		3,6	%							
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	35057,165			35057,165				
		Всего по главе 8	233714,433	0,000	0,000	233714,433				
		Итого по главам 1-8	6725782,025	0,000	0,000	6725782,025				
		Глава 9. Прочие работы и затраты								
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	146184,872			146184,872				
		2,1735	%							
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%				0,000				
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%				0,000				
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии				0,000				
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000				
		Удорожание транспорта местных материалов								
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета				0,000				
		Всего по главе 9	146184,872		0,000	146184,872				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**6871966,897**	**0,000**	**0,000**	**6871966,897**				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	12527595,654	0,000	0,000	12527595,654				
		1,823								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**12527595,654**	**0,000**	**0,000**	**12527595,654**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			250551,913	250551,913				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	12527595,654	0,000	250551,913	12778147,567				
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			1533377,708	1533377,708				
		Итого стоимость строительства	**12527595,654**	**0,000**	**1783929,621**	**14 311 525,28**				

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Кравченко А.

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Матвеев А.В.

Заказчик (застройщик) АО "СП"Акбастау"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование строительства и его адрес Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения буденовское, в Созакском районе Южно-казахстанской области

Приложение 15
Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		108-АкБ-10	19.05.2010 г.				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за июнь)	из гр.1							
			строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за июнь)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (2%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость объекта "(наименование сметы)" - 1 222 036 053 тенге, в том числе возврат - 2 294 580 тенге										
Технологическая насосная станция КЖ	9 751 773,09	9 751 773,09	1 557 567,66	1 557 567,66		8 002 994,19		191 211,24	1 170 212,77	10 921 985,86
Вертикальная планировка	2 692 762,46	2 692 762,46	2 639 963,19	1 448 142,18				52 799,26	323 131,49	3 015 893,95
Автодорога	25 441 167,43	25 441 167,43	24 942 321,01	24 942 321,01				498 846,42	3 052 940,09	28 494 107,52
									-	-
Всего по стройке:	37 885 702,97								4 546 284,36	42 431 987,33
в том числе:										
За июнь 2010 г.		37 885 702,97							4 546 284,36	42 431 987,33

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор: _____ **Магазов Д.С.**

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных раб

за Июнь 2010 г.

Заказчик: АО "СП "Акбастау"

Ген.подрядчик(поставщик): ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: 108-АкБ-10 от 19.05.2010года

Наименование строительства: "Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения Буденновское,в Созакском районе Южно-казахстанской области"

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ,тенге									Оплата работ,тенге			
		с начала строительства по отчетн.месяц включительно	С начала текущего года	в том числе			за отчетный месяц	в том числе			аванс по договору 30%	за выполненный объем с начала строительств	к оплате за текущий месяц (65% от Ф2)	остаток оплаты по договору (гр.1-гр.5-гр.)
				Строительно-монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты		Строительно-монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты				
А	1	2	3	4	5	6	13	14		15	17	18	19	21
Технологическая насосная станция КЖ		9560561,85	9560561,85	1557567,66	0,00	8002994,19	9560561,85	1557567,66		8002994,19		0,00	6214365,203	
Вертикальная планировка		2639963,19	2639963,19	2639963,19	0,00	0,00	2639963,19	2639963,194				0,00	1715976,076	
Автодороги		24942321,01	24942321,01	24942321,01	0,00	0,00	24942321,01	24942321,006				0,00	16212508,65	
Итого:		37142846,05	37142846,05	29139851,86	0	8002994,19	37142846,05	29139851,86	0	8002994,19		0,00	24142849,9	
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		742856,92	742856,92	582797,04	0,00	160059,88	742856,92	582797,04	0,00	160059,88		0,00	482857,00	
Итого:		37885702,97	37885702,97	29722648,90	0,00	8163054,07	37885702,97	29722648,90	0,00	8163054,07		0,00	24625706,93	
НДС 12%		4546284,36	4546284,36	3566717,87	0,00	979566,49	4546284,36	3566717,87	0,00	979566,49		0,00	2955084,83	
Всего:	1 222 036 053	42431987,33	42431987,33	33289366,76	0,00	9142620,56	42431987,33	33289366,76	0,00	9142620,56	366 610 816	0,00	27580791,76	855425237

Стоимость выполненных работ: 42 431 987,33 *(Двадцать восемь миллионов двести сорок девять тысяч четыреста пять) тенге, 9 тыин*

Сумма оплаты прописью: 27 580 791,76 *(Двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч семьсот девяносто один) тенге , 76 тыин*

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор: _____ **Магазов Д.С.**

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Кравченко А =

Работы выполнены в полном объеме

Счет-фактура № 000000[illegible]037 от 30 июня 2010 г. (1)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 **(2)**

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №108-АкБ-10 от 19.05.2010г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "СП "Акбастау " **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700580705, БИН: 061140001976, 161000, Республика Казахстан, обл.ЮКО, Сузакский р-н, с.Шолаккорган, ул. Жибек-Жолы, дом № б/н (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ039420022030000389, в банке АО "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения Буденновское в Созакском р-не Южно-Казахстанской обл.	шт	1	37 885 702,97	37 885 702,97	12%	4 546 284,36	42 431 987,33	0	
Всего по счету:					**37 885 702,97**		**4 546 284,36**	**42 431 987,33**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

С/ор 37 от 30.06.10

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Песколовка ВР

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

по марке КМ (Металлоконструкции)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкции						
2	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкц	59,27	106500,00	--	6312255,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
4	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1482	149300,00	--	22126,26	--	--
		т		--	--	--	--	--
5	СЦ1Ч2ТБ 9 прим.	Добавка на разработку чертежей КМД объемом металла до 50 т	59,27	1560,00	--	92461,20	--	--
		т		--	--	--	--	--
6	С121 тб 3.2	Надбавка за марку стали С245	56,37	1860,00	--	104848,20	--	--
		т		--	--	--	--	--
7	С121 тб 3.3	Надбавка за марку стали С255	2,9	3385,00	--	9816,50	--	--
		т		--	--	--	--	--
8	Е0113-44-7	Очистка щетками	171,88	60,75	--	10441,71	--	9397,54
		м2		60,75	--	10441,71	--	90,00
9	Е0113-44-9	Обеспыливание	171,88	59,00	47,75	10140,92	8207,27	4524,74
				11,25	18,00	1933,65	3093,84	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
10	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**1718,83**	**21,80**	**0,05**	**37470,49**	**85,94**	**9018,70**
		м2		**5,81**	**0,02**	**9986,40**	**34,38**	**90,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6599560,28**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**22940,98**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**397350,08**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7019851,34**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6599560,28**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**22940,98**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**397350,08**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7019851,34**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	252714,65			252714,65		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	37907,20			37907,20		
		Всего по главе 8	252714,65	0,00	0,00	252714,65		
		Итого по главам 1-8	7272565,99	0,00	0,00	7272565,99		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	158069,22			158069,22		
		2,1735 %						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			72725,66	72725,66		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			29 090,26	29090,264		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			34 911,83	34911,827		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			613 359,51	613 359,51		
		Всего по главе 9	158069,222	0,000	750087,261	908 156,48		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**7 430 635,21**		**750 087,26**	**8 180 722,47**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	13546047,99	0,00	1367409,08	14913457,07		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**13546047,99**	**0,00**	**1367409,08**	**14913457,07**		
		В том числе возвратные суммы			298269,14	298269,14		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	270920,960	0,000	27348,182	298269,14		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	13816968,95	0,00	1394757,26	15211726,21		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	1658036,27	0,00	167370,87	1825407,15		
		Итого стоимость строительства	**15475005,22**	**0,000**	**1562128,13**	**17 037 133,35**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика:

Провенко А.

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения
Наименование объекта - Генплан
Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ
за июль

на ограждение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ ВЫСОТОЙ 2,15М						
3	С130806-85 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 80 мм	937,00	1450,00	--	1358650,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
6	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 50 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	7,23	91600,00	--	662268,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
7	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,66	95500,00	--	63249,65	--	--
		т		--	--	--	--	--
8	С11041-82	Сталь полосовая 12х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,14	48400,00	--	6930,88	--	--
		т		--	--	--	--	--
9	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	1730,92	210,00	--	363493,20	--	--
		м2		--	--	--	--	--
10	Е0109-62-3	Изготовление панели ограждений в построечных условиях и на производственных базах	10,95	39079,45	11153,48	427919,98	122130,61	281276,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				25745,99	2795,53	281918,59	30611,05	90,00
		т						
11	С12021-268	Сварная основа под ограждения	0,26	265000,00	--	69668,50	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
12	С11011-881 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,13	116100,00	--	14535,72	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
16	С12022-8	Ворота	1,00	206100,00	--	206100,00	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
17	С12022-5	Ворота распашные	1,00	186300,00	--	186300,00	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
25	Е0109-53-3	Изготовление калитки	0,03	31698,34	3804,23	1077,74	129,34	834,33
				26877,69	388,13	913,84	13,20	90,00
		т						
26	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,03	265000,00	--	8215,00	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
27	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	1,50	187,00	--	280,50	--	--
				--	--	--	--	--
		м2						
28	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00	149300,00	--	149,30	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
29	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,49	91600,00	--	44435,16	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
30	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,83	96000,00	--	271680,00	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
31	СПрайс-лист	Спиральный барьер "Егоза"	5372,40	76,83	--	412761,49	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4097715,12**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**282111,0137**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**262789,5682**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4642615,70**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	167134,17			167134,17		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	25070,12			25070,12		
		Всего по главе 8	167134,17	0,00	0,00	167134,17		
		Итого по главам 1-8	4809749,87	0,00	0,00	4809749,87		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	104539,91			104539,91		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			48097,50	48097,50		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			19239,00	19239,00		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии				0,00		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,00		
		Удорожание транспорта местных материалов						
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета				0,00		
		Всего по главе 9	104539,91		67336,50	171876,41		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**4914289,78**	**0,00**	**67336,50**	**4981626,28**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	8958750,28	0,00	122754,44	9081504,71		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**8958750,28**	**0,00**	**122754,44**	**9081504,71**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	179175,01	0,00	2455,09	181630,09		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	9137925,28	0,00	125209,52	9263134,81		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	1096551,03	0,00	15025,14	1111576,18		
		Итого стоимость строительства	**10234476,32**	**0,00**	**140234,67**	**10374710,98**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Песколовка ПР

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

по марке КМ (Металлоконструкции)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкции						
1	Е0109-1-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов с коэффициентом надежности по назначению 1,0		8493,42	3350,04	0,00	0,00	0,00
		т		3690,00	830,84	0,00	0,00	90,00
2	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкц	59,27	106500,00	--	6312255,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
3	Е0109-49-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами с коэффициентом надежности по назначению 1,0		20,14	0,23	0,00	0,00	0,00
		шт		19,91	0,09	0,00	0,00	90,00
4	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1482	149300,00	--	22126,26	--	--
		т		--	--	--	--	--
5	СЦ1Ч2ТБ 9 прим.	Добавка на разработку чертежей КМД объемом металла до 50 т	59,27	1560,00	--	92461,20	--	--
		т		--	--	--	--	--
6	С121 тб 3.2	Надбавка за марку стали С245	56,37	1860,00	--	104848,20	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
7	С121 тб 3.3	Надбавка за марку стали С255	2,9	3385,00	--	9816,50	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
8	Е0113-44-7	Очистка щетками	171,88	60,75	--	10441,71	--	9397,54
				60,75	--	10441,71	--	90,00
		м2						
9	Е0113-44-9	Обеспыливание	171,88	59,00	47,75	10140,92	8207,27	4524,74
				11,25	18,00	1933,65	3093,84	90,00
		м2						
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1718,83	21,80	0,05	37470,49	85,94	9018,70
				5,81	0,02	9986,40	34,38	90,00
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6599560,28**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**22940,98**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**397350,08**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7019851,34**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6599560,28**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**22940,98**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**397350,08**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7019851,34**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	252714,65			252714,65		
		3,6 %						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	37907,20			37907,20		
		Всего по главе 8	252714,65	0,00	0,00	252714,65		
		Итого по главам 1-8	7272565,99	0,00	0,00	7272565,99		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	158069,22			158069,22		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			72725,66	72725,66		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			29 090,26	29090,264		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			34 911,83	34911,827		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			613 359,51	613 359,51		
		Всего по главе 9	158069,222		750 087,26	908 156,48		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**7 430 635,21**		**750 087,26**	**8 180 722,47**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	13546047,99	0,00	1367409,08	14913457,07		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**13546047,99**	**0,00**	**1367409,08**	**14913457,07**		
		В том числе возвратные суммы			298269,14	298269,14		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	270920,960		27348,18	298269,14		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	13816968,95	0,000	1394757,26	15211726,21		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	1658036,27	0,000	167370,87	1825407,15		
		Итого стоимость строительства	**15475005,22**	**0,000**	**1562128,13**	**17 037 133,35**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика:

Кравченко А.

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Песколовка ВР

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

на гидротехнические работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
		Растительный грунт						
1	Е0101-24-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 100 м	571,68	7,91	7,91	4521,99	4521,99	1425,14
		м3		--	2,57	--	1469,22	97,00
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	571,68	65,91	65,91	37679,43	37679,43	11866,93
		м3		--	21,40	--	12233,95	97,00
3	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	571,68	23,67	22,86	13531,67	13068,60	4680,23
		м3		0,79	7,65	451,63	4373,35	97,00
4	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временный отвал	1029,02	76,60	76,60	78822,93	78822,93	15764,59
		т		--	15,32	--	15764,59	100,00
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	571,68	3,07	2,66	1755,06	1520,67	731,98
				0,39	0,93	222,96	531,66	97,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
6	Е0101-19-1 к=20	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**11433,6**	**1,34**	**1,26**	**15321,02**	**14406,34**	**5212,58**
		м3		--	**0,47**	--	**5373,79**	**97,00**
20	С11061-3	**Глина бентонитовая марки ПБМГ**	**1500**	**5500,35**	--	**8250525,00**	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8402157,10**		
		Накладные расходы -	Тенге			**39681,45**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**506510,31**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8948348,86**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	322140,56			322140,56		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	48321,08			48321,08		
		Всего по главе 8	322140,56	0,00	0,00	322140,56		
		Итого по главам 1-8	9270489,42	0,00	0,00	9270489,42		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	201494,09			201494,09		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			92704,89	92704,89		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			37 081,96	37081,958		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			44 502,82	44502,823		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			781 861,98	781 861,98		
		Всего по главе 9	201494,087		956 151,66	1 157 645,74		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**9 471 983,50**		**956 151,66**	**10 428 135,16**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	17267425,93	0,00	1743064,47	19010490,40		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**17267425,93**	**0,00**	**1743064,47**	**19010490,40**		
		В том числе возвратные суммы			380209,81	380209,81		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			380209,81	380209,81		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	17267425,93	0,000	2123274,28	19390700,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	2072091,11	0,000	254792,91	2326884,02		
		Итого стоимость строительства	**19339517,04**	**0,000**	**2378067,19**	**21 717 584,23**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В. _____

От Подрядчика:

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Пескоотстойник ПР

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество за июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	**Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**55,03**	**57,15**	**54,61**	**3144,96**	**3005,19**	**527,39**
		м3		**2,48**	**7,40**	**136,47**	**407,22**	**97,00**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**4,14**	**388,08**	**--**	**1607,43**	**--**	**1816,39**
		м3		**388,08**	**--**	**1607,43**	**--**	**113,00**
3	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт разработанный вручную**	**4,14**	**47,63**	**45,50**	**197,28**	**188,46**	**33,07**
		м3		**2,07**	**6,16**	**8,57**	**25,51**	**97,00**
4	**Е010333-А10 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временный отвал**	**106,51**	**76,60**	**76,60**	**8158,82**	**8158,82**	**1631,76**
		т		**--**	**15,32**	**--**	**1631,76**	**100,00**
5	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**59,17**	**11,46**	**10,70**	**678,12**	**633,15**	**41,33**
		м3		**0,70**	**0,02**	**41,42**	**1,18**	**97,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1183,46	1,56	1,37	1846,20	1621,35	585,46
		м3		--	0,51	--	603,57	97,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15632,82		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			4635,39		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1216,09		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21484,31		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		Фм1=44шт						
13	Е0111-13-3 прим К=1,67	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм	112,64	1072,54	41,00	120810,91	4618,24	14906,29
		м2		92,23	15,36	10388,79	1730,15	123,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			120810,91		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			14906,29		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8143,03		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			143860,23		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
				Транспортировка				
75	С010333-А16 0-1	Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 160 км, класс груза 1	223,09	590,10	--	131645,41	--	--
		т		118,02	--	26329,08	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	223,09	-139,80	--	-31187,98	--	--
		т		-27,96	--	-6237,60	--	--
77	С010333-А14 5-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами с завода в п. Шалкия до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс груза 1	383,22	548,00		210004,56	--	--
		т		109,60	--	42000,91	--	--
78	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	383,22	-139,80	--	-53574,16	--	--
		т		-27,96	--	-10714,83	--	--
79	С010333-А20 0-1	Перевозка кирпича автомобилями-самосвалами с завода в г. Чимкент до объекта , расстояние перевозки 500 км, класс груза 1		702,50	--	0,00	--	--
		т		140,50	--	0,00	--	--
80	С010333-А20 1-1к=299	Перевозка кирпича автомобилями-самосвалами с завода в г. Чимкент до объекта с учетом , расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять до 500, класс груза 1	0,00	837,20	--	0,00	--	--
		т		167,44	--	0,00	--	--
81	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	0,00	-139,80	--	0,00	--	--
		т		-27,96	--	0,00	--	--
82	С010333-А80 -1	Перевозка воды цистернами с п. Тайконыр до объекта , расстояние перевозки 80 км, класс груза 1	0,00	365,30	--	0,00	--	--
		т		73,06	--	0,00	--	--
83	ЕС2010-47СБ 27	Доставка воды на расстояние 50 км -5км		983,40	--	0,00	--	--
		маш-час		983,40	--	0,00	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			256887,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**0,00**		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15413,27**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**272301,10**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**393331,56**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**19541,69**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24772,39**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**437645,64**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	15755,24			15755,24		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	2363,29			2363,29		
		Всего по главе 8	15755,24	0,00	0,00	15755,24		
		Итого по главам 1-8	453400,88	0,00	0,00	453400,88		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	9854,67			9854,67		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			4534,01	4534,01		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			1 813,60	1813,604		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			2 176,54	2176,543		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			38 239,29	38 239,29		
		Всего по главе 9	9854,668	0,000	46 763,44	56 618,11		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**463 255,55**	**-**	**46 763,44**	**510 018,99**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	844514,87	0,00	85249,76	929764,63		
		1,823						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**844514,87**	**0,00**	**85249,76**	**929764,63**		
		В том числе возвратные суммы			18595,29	18595,29		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			18595,29	18595,29		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	844514,87	0,000	103845,05	948359,92		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	101341,78	0,000	12461,41	113803,19		
		Итого стоимость строительства	**945856,65**	**0,000**	**116306,46**	**1 062 163,11**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

= Провченко А. =

Форма 4

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Генплан.Вертикальная планировка.

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

Вертикальная планировка

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАСЫПЬ						
3	**Е0101-17-2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**2903**	**39,93**	**38,91**	**115916,79**	**112955,73**	**25399,51**
		м3		**0,99**	**8,03**	**2873,97**	**23311,09**	**97,00**
4	**Е010333-А10 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**5225,4**	**76,60**	**76,60**	**400265,64**	**400265,64**	**80053,13**
		т		**--**	**15,32**	**--**	**80053,13**	**100,00**
5	**Е0101-19-2**	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**2903**	**29,29**	**27,40**	**85028,87**	**79542,20**	**28722,28**
		м3		**--**	**10,20**	**--**	**29610,60**	**97,00**
6	**Е0101-24-10**	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**11162**	**261,12**	**261,12**	**2914621,44**	**2914621,44**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
7	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	11162	31,84	31,84	355398,08	355398,08	4330,86
		м3		--	0,40	--	4464,80	97,00
8	Е0101-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	11162	6,15	6,15	68646,30	68646,30	30424,26
		м3		--	2,81	--	31365,22	97,00
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11162	14,12	12,00	157607,44	133944,00	47314,60
		м3		1,62	2,75	18082,44	30695,50	97,00
10	ЕС2010-47СБ 27	Доставка воды на расстояние 50 км	594	1208,40	225,00	717789,60	--	--
		маш-час		983,40	--	584139,60	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4815274,16	4212837,00	
			Тенге			605096,00	199433,00	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4829096,00		
	Всего заработная плата -		Тенге				804529,00	
	Местные материалы -		Тенге			11163,00		
		Накладные расходы -	Тенге			216244,64		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32427,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			301774,81		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5347992,00		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				836956,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5333293,61		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				836956,00	
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	191998,57			191998,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	28799,79			28799,79		
		Всего по главе 8	191998,57	0,00	0,00	191998,57		
		Итого по главам 1-8	5525292,18	0,00	0,00	5525292,18		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	120092,23			120092,23		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			55252,92	55252,92		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			22101,17	22101,17		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии				0,00		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,00		
		Удорожание транспорта местных материалов						
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета				0,00		
		Всего по главе 9	120092,23		77354,09	197446,32		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**5645384,40**	**0,00**	**77354,09**	**5722738,49**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	10291535,76	0,00	141016,51	10432552,27		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**10291535,76**	**0,00**	**141016,51**	**10432552,27**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	205830,72	0,00	2820,33	208651,05		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	10497366,48	0,00	143836,84	10641203,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	1259683,98	0,00	17260,42	1276944,40		
		Итого стоимость строительства	**11757050,45**	**0,00**	**161097,26**	**11918147,71**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

= А. Кравченко =

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Насосная станция хозпитьевых и противопожарных насоссов

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	**Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**238,02**	**58,03**	**56,24**	**13812,30**	**13386,24**	**2165,65**
		м3		**1,76**	**7,62**	**418,92**	**1813,71**	**97,00**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**17,92**	**270,60**	**--**	**4849,15**	**--**	**5479,54**
		м3		**270,60**	**--**	**4849,15**	**--**	**113,00**
3	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт разработанный вручную**	**17,92**	**48,36**	**46,87**	**866,61**	**839,91**	**135,76**
		м3		**1,46**	**6,35**	**26,16**	**113,79**	**97,00**
4	**Е010333-А10 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временный отвал**	**460,68**	**78,90**	**78,90**	**36347,65**	**36347,65**	**7269,53**
		т		**--**	**15,78**	**--**	**7269,53**	**100,00**
5	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**255,94**	**11,55**	**11,03**	**2956,11**	**2823,02**	**126,61**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0,49	0,02	125,41	5,12	97,00
		м3						
6	Е0101-19-2 к=20	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	5118,72	1,51	1,41	7729,27	7217,40	2631,53
		м3		--	0,53	--	2712,92	97,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			66561,09		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			17808,62		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5062,18		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			89431,90		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и ж\бетонные конструкции						
		Фм1						
13	Е0111-13-3 прим К=1,67	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм**	56,75	1008,98	42,23	57259,62	2396,55	5886,44
		м2		68,51	15,82	3887,94	897,79	123,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			57259,62		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			5886,44		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3788,76		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			66934,82		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
				Транспортировка				
128	С010333-А16 0-1	**Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 160 км, класс груза 1**	71,67	593,64	--	42546,18	--	--
		т		121,56	--	8712,21	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	С010333-А20 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**71,67**	**-140,64**	--	**-10079,67**	--	--
		т		**-28,80**	--	**-2064,10**	--	--
130	С010333-А14 5-1	**Перевозка щебня автомобилями-самосвалами с завода в п. Шалкия до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс груза 1**	**445,24**	**551,29**	--	**245456,36**	--	--
		т		**112,89**	--	**50263,14**	--	--
131	С010333-А20 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**445,24**	**-140,64**	--	**-62618,55**	--	--
		т		**-28,80**	--	**-12822,91**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**215304,32**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**0,00**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12918,26**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**228222,57**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**339125,02**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**23695,07**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21769,21**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**384589,30**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	13845,21			13845,21		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	2076,78			2076,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по главе 8	13845,21	0,00	0,00	13845,21		
		Итого по главам 1-8	398434,51	0,00	0,00	398434,51		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	8659,97			8659,97		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			3984,35	3984,35		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			1 593,74	1593,738		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			1 868,33	1868,335		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			3 899,77	3899,774		
	Расчет	Передислокация			222 500,00	222 500,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			34 151,53	34 151,53		
		Всего по главе 9	8659,974		267 997,72	276 657,70		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**407 094,48**	**-**	**267 997,72**	**675 092,21**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	742133,25	0,00	488559,85	1230693,09		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**742133,25**	**0,00**	**488559,85**	**1230693,09**		
		В том числе возвратные суммы			24613,86	24613,86		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	14842,665	0,000	9771,197	24613,86		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	756975,91	0,000	498331,04	1255306,95		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	90837,11	0,000	59799,73	150636,83		
		Итого стоимость строительства	**847813,02**	**0,000**	**558130,77**	**1 405 943,79**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С. _____

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В. _____

От Заказчика :

От Подрядчика

= Кравченко А =

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Хозпитьевые - противопожарные резервуары

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	**Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**419,97**	**38,66**	**36,92**	**16236,04**	**15505,29**	**4770,31**
		м3		**1,70**	**10,01**	**713,95**	**4203,90**	**97,00**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**31,61**	**262,72**	**--**	**8304,58**	**--**	**9384,17**
		м3		**262,72**	**--**	**8304,58**	**--**	**113,00**
3	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт разработанный вручную**	**31,61**	**32,22**	**30,77**	**1018,47**	**972,64**	**299,26**
		м3		**1,42**	**8,34**	**44,89**	**263,63**	**97,00**
4	**Е010333-А10 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временный отвал**	**812,85**	**76,60**	**76,60**	**62264,31**	**62264,31**	**12452,86**
		т		**--**	**15,32**	**--**	**12452,86**	**100,00**
5	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**451,58**	**3,76**	**3,24**	**1697,94**	**1463,12**	**700,85**
		м3		**0,48**	**1,12**	**216,76**	**505,77**	**97,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	9031,68	1,46	1,37	13186,25	12373,40	4467,97
		м3		--	0,51	--	4606,16	97,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			102707,60		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			32075,43		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8086,98		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			142870,01		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и ж/бетонные конструкции						
		Резервуар РЕм						
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,69	392,17	66,01	3015,79	507,62	1781,88
		м3		195,75	24,93	1505,32	191,71	105,00
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,69	94,00	--	722,86	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3738,65		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			1781,88		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331,23		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5851,76		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 3.Приготовление бетонов и рстворов						
82	Е0106-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	7,69	4060,28	178,83	31223,55	1375,20	3729,05
		м3		378,00	83,83	2906,82	644,65	105,00
				Транспортировка				
88	С010333-А16 0-1	Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 160 км, класс груза 1	137,94	590,10	--	81398,39	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		118,02	--	16279,68	--	--
89	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	137,94	-139,80	--	-19284,01	--	--
		т		-27,96	--	-3856,80	--	--
90	С010333-А14 5-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами с завода в п. Шалкия до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс груза 1	118,47	548,00	--	64921,56	--	
		т		109,60	--	12984,31	--	--
91	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	118,47	-139,80	--	-16562,11	--	--
		т		-27,96	--	-3312,42	--	--
92	ЕС2010-47СБ 27	Доставка воды на расстояние 50 км -5км	1,25	983,40	--	1229,25	--	--
		маш-час		983,40	--	1229,25	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			142926,64		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			3729,05		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8799,34		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			155455,03		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			249372,88		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			37586,36		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17217,55		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			304176,80		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	10950,36			10950,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	1642,55			1642,55		
		Всего по главе 8	10950,36	0,00	0,00	10950,36		
		Итого по главам 1-8	315127,16	0,00	0,00	315127,16		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	6849,29			6849,29		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			3151,27	3151,27		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			1 260,51	1260,509		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			1 515,68	1515,68		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			3 834,60	3 834,60		
	Расчет	Передислокация			219 400,00	219 400,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			55 313,30	55 313,30		
		Всего по главе 9	6849,289		284 475,37	291 324,66		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**321 976,45**	**-**	**284 475,37**	**606 451,82**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	586963,07	0,00	518598,60	1105561,67		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**586963,07**	**0,00**	**518598,60**	**1105561,67**		
		В том числе возвратные суммы			22111,23	22111,23		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	11739,261	0,000	10371,972	22111,23		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	598702,33	0,000	528970,57	1127672,91		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	71844,28	0,000	63476,47	135320,75		
		Итого стоимость строительства	**670546,61**	**0,000**	**592447,04**	**1 262 993,65**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Заказчика :

От Подрядчика

Кравченко А.

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Септик

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	**Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**762,64**	**58,59**	**56,24**	**44683,08**	**42890,87**	**7331,03**
		м3		**2,29**	**7,62**	**1746,45**	**5811,32**	**97,00**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**57,4**	**357,85**	**--**	**20540,59**	**--**	**23210,87**
		м3		**357,85**	**--**	**20540,59**	**--**	**113,00**
3	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт разработанный вручную**	**57,4**	**48,83**	**46,87**	**2802,84**	**2690,34**	**459,90**
		м3		**1,91**	**6,35**	**109,63**	**364,49**	**97,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временный отвал	1476,07	78,90	78,90	116461,92	116461,92	23292,38
		т		--	15,78	--	23292,38	100,00
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	820,04	11,73	11,03	9619,07	9045,04	524,99
		м3		0,64	0,02	524,83	16,40	97,00
6	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	16400,82	1,59	1,41	26077,30	23125,16	8431,66
		м3		--	0,53	--	8692,43	97,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			220184,81		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			63250,83		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17006,14		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			300441,78		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и ж/бетонные конструкции						
		Резервуар РЕм						
13	Е0111-13-3 прим К=1,67	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм	27,84	1054,88	42,23	29367,86	1175,68	3454,11
		м2		85,05	15,82	2367,79	440,43	123,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29367,86		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			3454,11		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1969,32		
			чел.-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34791,29		
			чел.-ч					
			Тенге					

РАЗДЕЛ 3.Приготовление бетонов и растворов

Транспортировка

51	**С010333-А14 5-1**	**Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс груза 1**	**43**	**551,29**	**--**	**23705,47**	**--**	**--**
		т		**112,89**	**--**	**4854,27**	**--**	**--**
52	**С010333-А20 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**43**	**-140,64**	**--**	**-6047,52**	**--**	**--**
		т		**-28,80**	**--**	**-1238,40**	**--**	**--**
53	**С010333-А14 5-1**	**Перевозка щебня автомобилями-самосвалами с завода в п. Шалкия до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс груза 1**	**51,11**	**551,29**	**--**	**28176,43**	**--**	**--**
		т		**112,89**	**--**	**5769,81**	**--**	**--**
54	**С010333-А20 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**51,11**	**-140,64**	**--**	**-7188,11**	**--**	**--**
		т		**-28,80**	**--**	**-1471,97**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**38646,27**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**0,00**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2318,78**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**40965,05**		
			чел.-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**288198,94**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**66704,94**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21294,23**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**376198,11**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	13543,13			13543,13		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	2031,47			2031,47		
		Всего по главе 8	13543,13	0,00	0,00	13543,13		
		Итого по главам 1-8	389741,25	0,00	0,00	389741,25		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	8471,03			8471,03		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			3897,41	3897,41		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			1 558,96	1558,965		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			1 874,67	1874,67		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			3 916,90	3 916,90		
	Расчет	Передислокация			188 000,00	188 000,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			35 876,47	35 876,47		
		Всего по главе 9	8471,026		235 124,42	243 595,44		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**398 212,27**	**-**	**235 124,42**	**633 336,69**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	725940,97	0,00	428631,82	1154572,79		
		1,823						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**725940,97**	**0,00**	**428631,82**	**1154572,79**		
		В том числе возвратные суммы			23091,46	23091,46		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			23091,46	23091,46		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	725940,97	0,000	451723,27	1177664,24		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	87112,92	0,000	54206,79	141319,71		
		Итого стоимость строительства	**813053,89**	**0,000**	**505930,06**	**1 318 983,95**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки · Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Генплан

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ
за июль

на Общеплощадочные материалы, автодороги

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЯ						
14	**Е0127-82-1**	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	**19393,2**	**20,27**	**15,58**	**393100,16**	**302146,06**	**176681,75**
		м2		**1,35**	**5,50**	**26180,82**	**106662,60**	**133**
15	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**2908,98**	**698,77**	**73,75**	**2032707,95**	**214537,28**	**125934,11**
		м3		**20,88**	**11,67**	**60739,50**	**33947,80**	**133**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2425808,12**		
		Накладные расходы -	Тенге			**302615,86**		
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**163705,4385**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2892129,41**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2425808,12**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			302615,86		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163705,4385		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2892129,41		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	104116,659			104116,659		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	15617,499			15617,499		
		Всего по главе 8	104116,659	0,000	0,000	104116,659		
		Итого по главам 1-8	2996246,072	0,000	0,000	2996246,072		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	65123,408			65123,408		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			29962,461	29962,461		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			11984,984	11984,984		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии				0,000		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000		
		Передислокация						
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета				0,000		
		Всего по главе 9	65123,408		41947,445	107070,853		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**3061369,481**	**0,000**	**41947,445**	**3103316,926**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	5580876,563	0,000	76470,192	5657346,755		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**5580876,563**	**0,000**	**76470,192**	**5657346,755**		
		В том числе возвратные суммы			113146,935	113146,935		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	111617,531	0,000	1529,404	113146,935		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	5692494,094	0,000	77999,596	5770493,691		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	683099,291	0,000	9359,952	692459,243		
		Итого стоимость строительства	**6375593,386**	**0,000**	**87359,548**	**6 462 952,93**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки · Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Генплан

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ
за июль-2

на Общеплощадочные материалы, автодороги

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЯ						
15	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**2908,981**	**698,77**	**73,75**	**2032708,65**	**214537,35**	**125934,15**
		м3		**20,88**	**11,67**	**60739,52**	**33947,81**	**133**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2032708,65**		
		Накладные расходы -	Тенге			**125934,15**		
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**129518,5683**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2288161,37**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2032708,65**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**125934,15**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**129518,5683**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2288161,37**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	82373,809			82373,809		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	12356,071			12356,071		
		Всего по главе 8	82373,809	0,000	0,000	82373,809		
		Итого по главам 1-8	2370535,182	0,000	0,000	2370535,182		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	51523,582			51523,582		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			23705,352	23705,352		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			9482,141	9482,141		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии				0,000		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000		
		Удорожание транспорта местных материалов						
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета				0,000		
		Всего по главе 9	51523,582		33187,493	84711,075		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**2422058,764**	**0,000**	**33187,493**	**2455246,257**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	4415413,127	0,000	60500,799	4475913,926		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**4415413,127**	**0,000**	**60500,799**	**4475913,926**		
		В том числе возвратные суммы			89518,279	89518,279		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	88308,263	0,000	1210,016	89518,279		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	4503721,390	0,000	61710,815	4565432,205		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	540446,567	0,000	7405,298	547851,865		
		Итого стоимость строительства	**5044167,956**	**0,000**	**69116,113**	**5 113 284,07**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика:

"Правенко А."

Шведенко

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Внеплощадочные электрические сети

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ
за июль

на ВЛ-10 кВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. 025.2-С4Б-ЭС.С Внеплощадочные электрические сети . Силовое электрооборудование.								
1	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4527,78	1539,78	3407,21
		шт		1386,00	236,48	2772,00	472,96	105
2	СЭС-С4Б-1 цена поставщика	Разъединитель 3-х полюсный, линейный, наружной установки, 10 кВ, 400А РЛНД.1-10/400 У1	2	27056,08	--	54112,16	--	--
		шт		--	--	--	--	--
3	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	2	943,80	3,80	1887,6	7,6	1440,77
		шт		756,00	2,30	1512,00	4,6	95
4	СЭС-С4Б-2 цена поставщика	Привод ПРНЗ-10 У1	2	2586,01	--	5172,02	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Земляные работы. Траншея Т1=300м.						

5	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	52,38	46,51	44,35	2436,19	2323,05	975,02
		м3		2,16	17,03	113,14	892,03	97
6	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,62	481,50	--	780,03	--	959,44
		м3		481,50	--	780,03	--	113
7	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	60	33,98	--	2038,80	--	2507,72
		м2		33,98	--	2038,80	--	113
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	34,92	23,76	23,76	829,70	829,70	--
		м3		--	--	--	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,08	134,10	--	144,83	--	178,14
		м3		134,10	--	144,83	--	113
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	134,10	--	2413,80	--	2968,97
		м3		134,10	--	2413,80	--	113
11	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,46	59,14	57,24	1210,00	1171,13	198,26
		м3		1,87	8,12	38,26	166,14	97
12	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	39,89	19,70	19,70	785,83	785,83	157,17
		т		--	3,94	--	157,17	100
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20,46	11,22	10,70	229,56	218,92	9,53
		м3		0,48	0,02	9,82	--	97
14	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	140	36,70	27,80	5138	3892	2088,10
		м		8,80	6,90	1232,00	966	95

15	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	140	32,40	23,70	4536	3318	1928,50
		м		8,60	5,90	1204,00	826	95
16	СЭС-С4Б-30 цена поставщика	Кирпич строительный	1000	13,48	--	13480,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	Ц0110-898-2 3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	4	970,20	--	3880,80	--	3889,6
		шт		884,00	--	3536,00	--	110

18	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,05	230115,38	--	11505,77	--	1482,3
		кан.-км		27450,00	--	1372,50	--	108
19	СЭС-доп1 цена поставщика	Труба асбоцементная D 100мм L	50	1028,53	--	51426,5	--	--
		м		--	--	--	--	--
20	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	140	44,00	10,60	6160	1484	4162,90
		м		29,00	2,30	4060,00	322	95
21	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	30	113,20	42,70	3396	1281	1419,30
		м		40,50	9,30	1215,00	279	95
22	Ц0110-898-1 5	Разные работы: защита кабеля уголком	10	161,70	72,80	1617,00	728,00	668,80
		м		42,80	18,00	428,00	180,00	110
23	СЭС-С4Б-3 цена поставщика	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в бумажной пропитанной изоляции, в алюминиевой оболочке, с покровом Шв, бронированный, сечением 3х120 мм2 ААБ2лШв-10 кВ	330	1328,57	--	438428,10	--	--
		м		--	--	--	--	--

24	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	2,35	25922,88	17030,88	60918,77	40022,57	28992,34
		1км		7650,00	4099,68	17977,50	9634,25	105
25	Е0133-111-4	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-2	23,45	1438,79	953,91	33739,63	22369,19	10795,49
		опора		274,50	163,94	6437,03	3844,39	105
26	Е0133-112-6	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории	2	2884,73	432,23	5769,46	864,46	5485,73
		переход		2452,50	159,75	4905,00	319,5	105
27	СЭС-С4Б-4 цена поставщика	Провод неизолированный, сталеалюминиевый АС-95/16	14500	130,28	--	1889060	--	--
		м		--	--	--	--	--
28	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	8	3372,60	2056,00	26980,8	16448	13201,28
		шт		1280,00	457,01	10240,00	3656,08	95
29	СЭС-С4Б-5 цена поставщика	Концевая муфта наружной установки для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ в комплекте с наконечниками и материалами rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-М	4	15246,66	--	60986,64	--	--
		компл.		--	--	--	--	--
30	СЭС-С4Б-6 цена поставщика	Концевая муфта внутренней установки для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ в комплекте с наконечниками rek-10КвТК-3-70/120-СЛ-М	4	15246,66	--	60986,64	--	--
		компл.		--	--	--	--	--
31	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	12,8	846,00	--	10828,80	--	11370,24
		1т		846,00	--	10828,80	--	105
32	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1731	1100,25	--	1904532,75	--	1 999 759,39
		1т		1100,25	--	1904532,75	--	105
33	СЭС-С4Б-7 цена поставщика	Изолятор фарфоровый штыревой ШФ20-В	280	581,86	--	162920,8	--	--
		шт		--	--	--	--	--

34	СЭС-С4Б-8 цена поставщика	Изолятор подвесной фарфоровый ПФ70В	125	1600,10	--	200012,5	--	--
		шт		--	--	--	--	--
35	СЭС-С4Б-9 цена поставщика	Изолятор фарфоровый штыревой ШФ10-Г	165	465,49	--	76805,85	--	--
		шт		--	--	--	--	--
36	СЭС-С4Б-10 цена поставщика	Колпачок К-6	440	14,55	--	6402	--	--
		шт		--	--	--	--	--
37	СЭС-С4Б-11 цена поставщика	Ушко однолапчатое, ГОСТ 2727-77 У1-7-16	60	448,52	--	26911,2	--	--
		шт		--	--	--	--	--
38	СЭС-С4Б-12 цена поставщика	Звено промежуточное трёхлапчатое, ГОСТ 2726-82 ПРТ-7	75	256,99	--	19274,25	--	--
		шт		--	--	--	--	--
39	СЭС-С4Б-13 цена поставщика	Зажим натяжной клиновый, ГОСТ 2731-82 НЗ-2	60	1491,00	--	89460	--	--
		шт		--	--	--	--	--
40	СЭС-С4Б-14 цена поставщика	Серьга, ГОСТ 2725-78 СРС-7-17	66	189,11	--	12481,26	--	--
		шт		--	--	--	--	--
41	СЭС-С4Б-15 цена поставщика	Зажим ПС-2	100	169,71	--	16971	--	--
		шт		--	--	--	--	--
42	СЭС-С4Б-16 цена поставщика	Зажим плашечный, ГОСТ 4261-82 ПА-3	45	387,91	--	17455,95	--	--
		шт		--	--	--	--	--
43	СЭС-С4Б-17 цена поставщика	Скоба, ГОСТ 2724-78 СК-7	6	341,84	--	2051,04	--	--
		шт		--	--	--	--	--
44	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	24	85,40	0,20	2049,60	5	1616,52
		шт		70,90	--	1701,60	--	95
45	СЭС-С4Б-18 цена поставщика	Зажим аппаратный, ГОСТ 23065-78 А1А-95	12	606,10	--	7273,2	--	--
		шт		--	--	--	--	--
46	СЭС-С4Б-19 цена поставщика	Зажим аппаратный, ГОСТ 23065-78 А2А-95	12	581,86	--	6982,32	--	--
		шт		--	--	--	--	--
47	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	12	2476,72	1756,72	29720,64	21080,64	11632,07

		комплект		616,50	306,68	7398,00	3680,16	105
48	СЭС-С4Б-20 цена поставщика	Разрядник вентильный РВО-10	12	5721,54	--	68658,48	--	--
		шт		--	--	--	--	--
49	Е0133-218-2	Установка к опорам двойных оттяжек	92	3295,26	1344,51	303163,92	123694,92	190484,57
		опора		1678,50	293,39	154422,00	26991,88	105
50	Е0133-15-1	Антикоррозионное покрытие оттяжек опор	968	22,27	13,96	21557,36	13513,28	8497,10
		1м		5,24	3,12	5072,32	3020,16	105
51	СЭС-С4Б-21 цена поставщика	Вязальная проволока ф3,8, длиной 2,2 м	440	172,41	--	75860,4	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Установка опор.						

52	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	82	1065,02	925,52	87331,64	75892,64	32328,83
		котлован		139,50	235,98	11439,00	19350,36	105
53	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	82	1534,11	878,23	125797,02	72014,86	64804,89
		опора		506,25	246,42	41512,50	20206,44	105
54	СЭС-С4Б-22 цена поставщика	Опора промежуточная в составе: Стойка железобетонная СВ105-5 - 1шт/0,47м3; Траверса металлическая ТМ24 - 1шт/18,6кг; Хомут Х1 - 1шт/1,2кг П10-1 (типовая серия 3.407.1-143-1.7)	82	23847,08	--	1955460,56	--	--
		шт		--	--	--	--	--
55	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	8	1065,02	925,52	8520,16	7404,16	3154,03
		котлован		139,50	235,98	1116,00	1887,84	105
56	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623,04	7961,04	6448,68
		опора		985,50	549,90	3942,00	2199,6	105

57	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	8	459,29	301,79	3674,32	2414,32	2022,30
		шт		157,50	83,25	1260,00	666	105
58	СЭС-С4Б-23 цена поставщика	Опора анкерная в составе: Стойка железобетонная СВ105-5 - 2шт/0,47м3 Плита П-3И - 2шт/0,05м3 Траверса металлическая ТМ6 - 1шт/23кг Накладка ОГ2 - 2шт/1,6кг Накладка ОГ5 - 1шт/1,2кг Хомут Х1 - 1шт/1,2кг Болт Б5 - 1шт/0,6кг Кронштейн У1 - 1шт/7кг Стяжка Г1	4	70590,20	--	282360,8	--	--
		шт		--	--	--	--	--
59	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	18	1065,02	925,52	19170,36	16659,36	7096,57
		котлован		139,50	235,98	2511,00	4247,64	105
60	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	4836,53	3187,28	29019,18	19123,68	14126,40
		опора		1476,00	878,40	8856,00	5270,4	100
61	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	18	459,29	301,79	8267,22	5432,22	4550,18
		шт		157,50	83,25	2835,00	1498,5	105
62	СЭС-С4Б-24 цена поставщика	Опора угловая анкерная в составе: Стойка железобетонная СВ105-5 - 3шт/0,47м3 Плита П-3И - 3шт/0,05м3 Траверса металлическая ТМ6 - 1шт/23кг Накладка ОГ2 - 2шт/1,6кг Накладка ОГ5 - 1шт/1,2кг Хомут Х1 - 1шт/1,2кг Болт Б5 - 1шт/0,6кг Кронштейн У1 - 2шт/7кг Ст	6	101280,97	--	607685,82	--	--
		шт		--	--	-- 3139910,12	--	--

63	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4527,78	1539,78	3407,21
		шт		1386,00	236,48	2772,00	472,96	105

64	Ц0108-164-9	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	8480,30	6250,00	33921,2	25000	13535,60
		шт		2183,00	1379,00	8732,00	5516	95
65	СЭС-С4Б-25 цена поставщика	Установка разъединителя и кабельной муфты на концевой опоре А10-1, в составе: кронштейн РА1 - 1 шт/13,8 кг Кронштейн РА2 - 1 шт/2,0кг Кронштейн РА4 - 2 шт/1,5 кг Кронштейн Р2 - 3 шт/2,7 кг Кронштейн КМ1 - 1 шт/2,7кг Уголок 80х80х6 L 2300, UJCN 8509-86 - 1	2	22083,89	--	44167,78	--	--
		шт		--	--	--	--	--
66	СЭС-С4Б-26 цена поставщика	Установка кабельной муфты на концевой опоре А10-1, в составе: Кронштейн Р1 - 2 шт/1,4кг Кронштейн Р4 - 1 шт/1,5кг Кронштейн КМ1 - 1 шт/2,7кг Уголок 80х80х6 L 2300, UJCN 8509-86 - 1шт/17кг Скоба КМ-3 - 4 шт/0,6кг Хомут Х7 - 2 шт/0,7кг Хомут Х8 - 3 шт/0,8кг	2	11504,79	--	23009,58	--	--
		шт		--	--	--	--	--
67	Е0106-45-14	Приготовление тяжелого бетона класса В30 на щебне	10	923,19	544,09	9231,9	5440,9	4479,83
		м3		378,00	48,65	3780,00	486,5	105
68	Е0133-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	10	1056,08	132,50	10560,8	1325	6189,75
		м3		540,00	49,50	5400,00	495	105
69	СЭС-С4Б-27 цена поставщика	Бетон	10	8081,27	--	80812,7	--	--
		м3		--	--	--	--	--
70	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	108	574,37	41,12	62031,96	4440,96	13012,65
		шт		105,75	9,00	11421,00	972	105
71	СЭС-С4Б-28 цена поставщика	Сталь оцинкованная d16 ГОСТ 2590-71 1,58 кг	550	170,25	--	93637,5	--	--
		м		--	--	--	--	--

72	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	500	93,50	3,10	46750	1550	15532,50
		м		32,40	0,30	16200,00	150	95
73	СЭС-С4Б-29 цена поставщика	Сталь оцинкованная d10 ГОСТ 2590-71 0,617 кг	500	66,49	--	33245	--	--
		м		--	--	--	--	--
74	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	518,4	209,37	17,67	108537,41	9160,13	57363,55
		м2		116,33	6,62	60305,47	3431,81	90
75	СЭС-С4Б-31 цена поставщика	Гидроизоляционная мастика БМЗЭС	2	242437,90	--	484875,8	--	--
		м3		--	--	--	--	--
76	Е0134-138-2	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	129,76	1044,87	921,12	135582,33	119524,53	56093,82
		т-км		123,75	269,24	16057,80	34936,58	110
77	Е0134-138-6	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	12,8	2402,17	2208,67	30747,78	28270,98	11859,72
		т-км		193,50	648,81	2476,80	8304,77	110
78	Е0134-138-7	Развозка линейных материалов на тракторе на каждый последующий км при разводке всех материалов	142,56	479,67	479,67	68381,76	68382,00	22271,01
		т-км		--	142,02	-- 1270021,27	20246,37	110
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10 225 883,12		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			59284,18		
	Запасные части -		Тенге			119,00		
	Тара и упаковка -		Тенге			119,00		
	Транспортные расходы -		Тенге			6547,00		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1321,03		
	Комплектация -		Тенге			119,00		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			67509,21		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10 166 598,94		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			2 648 553,96		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			768909,17		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13 651 571,29		
		СМР	чел.-ч			13 584 062,07		
		Оборудование	Тенге			67509,21		
РАЗДЕЛ 2. Пусконаладочные работы по ВЛ								
79	Ц01401-61-2	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: до 20	92	501,37	--	46126,04	--	34594,53
		измерен.		501,37	--	46126,04	--	75
80	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	108	40,11	--	4331,88	--	3248,91
		точка		40,11	--	4331,88	--	75
81	Ц01401-62-9	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: свыше 1	12	501,37	--	6016,44	--	4512,33
		фазиров.		501,37	--	6016,44	--	75
82	Ц01401-70-1	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания силовых кабелей. Кабель силовой, длина до 500 м, напряжением, кВ: до 10	12	1425,31	--	17103,72	--	12827,79
		испытан.		1425,31	--	17103,72	--	75
83	Ц01401-69-2	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания вводов, изоляторов, токопроводов комплектных. Изолятор отдельный опорный одноэлементный	24	724,42	--	17386,08	--	13039,56
		испытан.		724,42	--	17386,08	--	75
84	Ц01401-69-3	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания вводов, изоляторов, токопроводов комплектных. Изолятор опорный многоэлементный или подвесной	190	845,15	--	160578,50	--	120433,88
		3 шт		845,15	--	160578,50	--	75

85	Ц01401-69-1	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания вводов, изоляторов, токопроводов комплектных. Ввод и проходной изолятор с фарфоровой жидкой или бумажной изоляцией /до установки на оборудование/	24	724,42	--	17386,08	--	13039,56
		испытан.		724,42	--	17386,08	--	75
86	Ц01401-16-3	Аппараты. Аппараты напряжением свыше 1 кВ. Разъединитель трехполюсный, напряжение, кВ: до 20	4	1437,07	--	5748,28	--	4311,21
		шт		1437,07	--	5748,28	--	75
87	Ц01401-68-4	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания аппаратов. Элементы ограничителей перенапряжения, напряжение до 75 кВ	12	950,21	--	11402,52	--	8551,89
		испытан.		950,21	--	11402,52	--	75
88	Ц01401-62-1 4	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника или токов утечки ограничителя напряжения	12	501,37	--	6016,44	--	4512,33
		измерен.		501,37	--	6016,44	--	75
89	Ц01401-61-8	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	12	376,03	--	4512,36	--	3384,27
		токопр.		376,03	--	4512,36	--	75
90	Ц-1 расчет	Составление технического отчета (оформление протоколов испытаний)	2	119442,60	--	238885,20	--	293828,80
		ВЛ		119442,60	--	238885,20	--	123
91	С010333-А16 0-1	Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 160 км, класс груза 1	15,51	590,10	--	9152,45	--	--
		т		118,02	--	1830,49	--	--
92	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	15,51	-139,80	--	-2168,30	--	--
		т		-27,96	--	-433,66	--	--

93	С010333-А14 5-1	Перевозка ГПС автомобилями-самосвалами с завода в п. Шалкия до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс груза 1	23,43	548,00	--	12839,64	--	--
		т		109,60	--	2567,93	--	--
94	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	23,43	-139,80	--	-3275,51	--	--
		т		-27,96	--	-655,10	--	--
95	С010333-А20 0-1	Перевозка кирпича автомобилями-самосвалами с завода в г. Чимкент до объекта , расстояние перевозки 500 км, класс груза 1	3,8	702,50	--	2669,50	--	--
		т		140,50	--	533,90	--	--
96	С010333-А20 1-1к=299	Перевозка кирпича автомобилями-самосвалами с завода в г. Чимкент до объекта с учетом , расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять до 500, класс груза 1	3,8	837,20	--	3181,36	--	--
		т		167,44	--	636,27	--	--
97	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	3,8	-139,80	--	-531,24	--	--
		т		-27,96	--	-106,25	--	--
98	ЕС2010-47СБ 27	Доставка воды на расстояние 50 км -5км	1,21	983,40	--	1189,91	--	--
		маш-час		983,40	--	1189,91	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			558551,35		
		Накладные расходы -	Тенге			516285,05		
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64490,18		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1139326,59		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	10802396		10 784 434,48		
			Тенге	2895445				
Стоимость оборудования -			Тенге	59284		59284,18		

		Запасные части -	Тенге	119		119,00		
		Тара и упаковка -	Тенге	119		119,00		
		Транспортные расходы -	Тенге	6547		6547,00		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге	1321		1321,03		
		Комплектация -	Тенге	119		119,00		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	67509		67509,21		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	7984342		10 725 150,30		
			Тенге	52860				
			Тенге	72				
		Накладные расходы -	Тенге	740510		3 164 839,01		
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	523491		833399,36		
			Тенге					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	14819989		14 790 897,87		
		СМР	чел.-ч			14 723 388,66		
		Оборудование	Тенге			67509,21		

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	530041,99			530041,99
		3,6 %				
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	79506,30			79506,30
		Всего по главе 8	530041,99	67509,21		530041,99
		Итого по главам 1-8	15253430,65	67509,21	0,00	15320939,87
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	0,00			0,00
		2,1735 %				
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			152534,31	152534,31
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			61013,72	61013,72
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			73705,28	73705,28
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			149978,33	149978,33
		Удорожание транспорта местных материалов				
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			1313420,50	1313420,50
		Всего по главе 9	0,00		1750652,14	1750652,14
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**15253430,65**	**67509,21**	**1750652,14**	**17071592,00**
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	27807004,08	123069,30	3191438,85	31121512,22
		1,823				

		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**27807004,08**	**123069,30**	**3191438,85**	**31121512,22**
		В том числе возвратные суммы	79506,30			79506,30
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	556140,08	2461,39	63828,78	622430,24
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	28363144,16	125530,68	3255267,62	31743942,47
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	3403577,30	15063,68	390632,11	3809273,10
		Итого стоимость строительства	**31766721,46**	**140594,36**	**3645899,74**	**35553215,56**

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

= Кравченко А. =

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Пескоотстойник ВР

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество за июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	55,03	57,15	54,61	3144,96	3005,19	527,39
		м3		2,48	7,40	136,47	407,22	97,00
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,14	388,08	--	1607,43	--	1816,39
		м3		388,08	--	1607,43	--	113,00
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт разработанный вручную	4,14	47,63	45,50	197,28	188,46	33,07
		м3		2,07	6,16	8,57	25,51	97,00
4	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временный отвал	106,51	76,60	76,60	8158,82	8158,82	1631,76
		т		--	15,32	--	1631,76	100,00
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	59,17	11,46	10,70	678,12	633,15	41,33
		м3		0,70	0,02	41,42	1,18	97,00
6	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1183,46	1,56	1,37	1846,20	1621,35	585,46
		м3		--	0,51	--	603,57	97,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15632,82		
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			4635,39		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1216,09		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21484,31		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		Фм1=44шт						
13	**Е0111-13-3 прим К=1,67**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм**	**112,64**	**1072,54**	**41,00**	**120810,91**	**4618,24**	**14906,29**
		м2		**92,23**	**15,36**	**10388,79**	**1730,15**	**123,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**120810,91**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			14906,29		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8143,03		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			143860,23		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
				Транспортировка				
75	**С010333-А16 0-1**	**Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 160 км, класс груза 1**	**223,09**	**590,10**	**--**	**131645,41**	**--**	**--**
		т		**118,02**	**--**	**26329,08**	**--**	**--**
76	**С010333-А20 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**223,09**	**-139,80**	**--**	**-31187,98**	**--**	**--**
		т		**-27,96**	**--**	**-6237,60**	**--**	**--**
77	**С010333-А14 5-1**	**Перевозка щебня автомобилями-самосвалами с завода в п. Шалкия до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс груза 1**	**383,22**	**548,00**	**--**	**210004,56**	**--**	**--**
		т		**109,60**	**--**	**42000,91**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	С010333-А20 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**383,22**	**-139,80**	**--**	**-53574,16**	**--**	**--**
		т		**-27,96**	**--**	**-10714,83**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**256887,83**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**0,00**		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15413,27**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**272301,10**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**393331,56**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**19541,69**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24772,39**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**437645,64**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	15755,24			15755,24		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	2363,29			2363,29		
		Всего по главе 8	15755,24	0,00	0,00	15755,24		
		Итого по главам 1-8	453400,88	0,00	0,00	453400,88		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	9854,67			9854,67		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			4534,01	4534,01		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			1 813,60	1813,604		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			2 176,54	2176,543		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			38 239,29	38 239,29		
		Всего по главе 9	9854,668		46 763,44	56 618,11		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**463 255,55**		**46 763,44**	**510 018,99**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Импп=1413/775=1,823	844514,87	0,00	85249,76	929764,63		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**844514,87**	**0,00**	**85249,76**	**929764,63**		
		В том числе возвратные суммы			18595,29	18595,29		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	16890,297		1705,00	18595,29		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	861405,17	0,000	86954,75	948359,92		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	103368,62	0,000	10434,57	113803,19		
		Итого стоимость строительства	**964773,79**	**0,000**	**97389,32**	**1 062 163,11**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Кравченко А.

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Внутриплощадочные технологические коммуникации

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ
за июль

на Внутриплощадочные технологические коммуникации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	%
								9
		ТРУБОПРОВОД ПРОДУКТИВНОГО РАСТВОРА						
15	СПрайс-лист "Атырауски й завод	**Трубы полиэтиленовые HDPE 100, Ду 315 мм**	221,19	13222,65	--	2924717,95	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист "АКАТНЕгМ"	**Отвод полиэтиленовый 90о Ду 315 мм**	10	279820,46	--	2798204,60	--	--
		шт		--	--	--	--	--
18	Прайс-лист	**Тройник Ду 315 мм**	2	60179,41	--	120358,82	--	--
		шт		--	--	--	--	--
22	Прайс-лист	**Фланец Ду 300 мм**	4	13069,33	--	52277,32	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	Прайс-лист	**Заглушка Ду 300**	1	27821,64	--	27821,64	--	--
		шт		--	--	--	--	--
25	Прайс-лист	**Прокладка Ду 100**	2	69,94	--	139,88	--	--
		шт		--	--	--	--	--
26	Прайс-лист	**Прокладка Ду 300**	4	209,83	--	839,32	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5924359,53**		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2878303,56**		
	Запасные части -		Тенге			**57566,07**		
	Тара и упаковка -		Тенге			**5756,61**		
	Транспортные расходы -		Тенге			**323521,32**		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**6620,10**		
	Комплектация -		Тенге			**5756,61**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**3277524,26**		
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**3046055,97**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**0,00**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**182763,36**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6506343,60**		
		СМР	чел.-ч			**3228819,33**		
		Оборудование	Тенге			**3277524,26**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	116237,50			116237,50		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	17435,62			17435,62		
		Всего по главе 8	116237,50	3277524,26		116237,50		
		Итого по главам 1-8	3345056,83	3277524,26	0,00	6622581,09		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	72704,81			72704,81		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			33450,57	33450,57		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			13380,23	13380,23		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			32421,11	32421,11		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			64679,56	64679,56		
		Передислокация						
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			478674,95	478674,95		
		Всего по главе 9	72704,81		622606,42	695311,23		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**3417761,64**	**3277524,26**	**622606,42**	**7317892,32**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	6230579,47	5974926,73	1135011,50	13340517,70		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**6230579,47**	**5974926,73**	**1135011,50**	**13340517,70**		
		В том числе возвратные суммы	17435,62			17435,62		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	124611,59	119498,53	22700,23	266810,35		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	6355191,06	6094425,27	1157711,73	13607328,05		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	762622,93	731331,03	138925,41	1632879,37		
		Итого стоимость строительства	**7117813,98**	**6825756,30**	**1296637,14**	**15240207,42**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

= Провченко А. =

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Внеплощадочные технологические коммуникации

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ
за июль-2

на Внеплощадочные технологические коммуникации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июл.02	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	18384,1	23,36	22,08	429452,58	405920,93	121974,83
		м3		1,28	5,56	23531,65	102215,60	97,00
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	568,58	262,72	--	149377,34	--	168796,39
		м3		262,72	--	149377,34	--	113,00
3	Е0101-166-2	Подсыпка вручную песком под трубопроводы траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3158,78	134,10	--	423592,40	--	478659,41
		м3		134,10	--	423592,40	--	113,00
4	С143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	3158,78	1370,00	--	4327528,60	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ТРУБОПРОВОД ПРОДУКТИВНОГО РАСТВОРА, НАПОРНЫЙ ОТ ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ С ТРУБОПРОВОДОМ С ПЛОЩАДКИ КАРАТАУ ДО						
8	Ц0112-121-5	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 280-315 мм	1860,22	345,90	19,50	643450,10	36274,29	512806,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		304,00	2,30	565506,88	4278,51	90,00
		ТРУБОПРОВОД ПРОДУКТИВНОГО РАСТВОРА, НАПОРНЫЙ ОТ ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ С ТРУБОПРОВОДОМ С ПЛОЩАДКИ КАРАТАУ ДО						
11	**Ц0112-121-5**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 280-315 мм**	**1858,35**	**345,90**	**19,50**	**642803,27**	**36237,83**	**512291,34**
		м		**304,00**	**2,30**	**564938,40**	**4274,21**	**90,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6616204,27**		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			**0,00**		
	Запасные части -		Тенге			**0,00**		
	Тара и упаковка -		Тенге			**0,00**		
	Транспортные расходы -		Тенге			**0,00**		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**0,00**		
	Комплектация -		Тенге			**0,00**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**0,00**		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6616204,27**		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**1794528,82**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**504643,99**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**8915377,08**		
		СМР	чел.-ч			**8915377,08**		
		Оборудование	Тенге			**0,00**		
	РАЗДЕЛ 2.Транспортировка материалов							
14	**Е010333-А20 0-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (песок)**	**5212**	**702,50**	**702,50**	**3661430,00**	**--**	**--**
		т		**--**	**140,50**	**--**	**--**	**--**
15	**С010333-А20 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**5212**	**-139,80**	**--**	**-728637,60**	**--**	**--**
		т		**-27,96**	**--**	**-145727,52**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2932792,40**		
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175967,54		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3108759,94		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9548996,67**		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Запасные части -		Тенге			0,00		
	Тара и упаковка -		Тенге			0,00		
	Транспортные расходы -		Тенге			0,00		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0,00		
	Комплектация -		Тенге			0,00		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9548996,67		
	Материалы -		Тенге					
	Всего заработная плата -		Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			1794528,82		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			680611,53		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12024137,02		
		СМР	чел.-ч			12024137,02		
		Оборудование	Тенге			0,00		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	432868,93			432868,93		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	64930,34			64930,34		
		Всего по главе 8	432868,93	0,00		432868,93		
		Итого по главам 1-8	12457005,96	0,00	0,00	12457005,96		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	270753,02			270753,02		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			124570,06	124570,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			49828,02	49828,02		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			60192,83	60192,83		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			122482,67	122482,67		
		Удорожание транспорта местных материалов						
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			1072629,98	1072629,98		
		Всего по главе 9	270753,02		1429703,56	1700456,58		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**12727758,98**	**0,00**	**1429703,56**	**14157462,54**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	23202704,62	0,00	2606349,59	25809054,21		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**23202704,62**	**0,00**	**2606349,59**	**25809054,21**		
		В том числе возвратные суммы	64930,34			64930,34		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	464054,09	0,00	52126,99	516181,08		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	23666758,72	0,00	2658476,58	26325235,30		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	2840011,05	0,00	319017,19	3159028,24		
		Итого стоимость строительства	**26506769,76**	**0,00**	**2977493,77**	**29484263,53**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Внеплощадочные технологические коммуникации
Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ
за июль

на Внеплощадочные технологические коммуникации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТРУБОПРОВОД ПРОДУКТИВНОГО РАСТВОРА, НАПОРНЫЙ ОТ ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ С ТРУБОПРОВОДОМ С ПЛОЩАДКИ КАРАТАУ ДО						
9	СПрайс-лист "Атыраускийй	**Трубы полиэтиленовые HDPE 100, Ду 315 мм** шт	1855,37	11487,53	--	21313618,54	--	--
				--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист "АКАТНЕгМ"	**Отвод полиэтиленовый 49о Ду 300 мм** шт	1	313461,63	--	313461,63	--	--
				--	--	--	--	--
		ТРУБОПРОВОД ПРОДУКТИВНОГО РАСТВОРА, НАПОРНЫЙ ОТ ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ С ТРУБОПРОВОДОМ С ПЛОЩАДКИ КАРАТАУ ДО						
12	СПрайс-лист "Атыраускийй	**Трубы полиэтиленовые HDPE 100, Ду 315 мм** шт	1854,36	11487,53	--	21302016,13	--	--
				--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист "АКАТНЕгМ"	**Отвод полиэтиленовый 49о Ду 300 мм** шт	1	307070,89	--	307070,89	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**43236167,19**		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			**620532,52**		
	Запасные части -		Тенге			**12410,65**		
	Тара и упаковка -		Тенге			**1241,07**		
	Транспортные расходы -		Тенге			**69747,86**		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**1427,22**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Комплектация -	Тенге			1241,07		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			706600,38		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			42615634,67		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			0,00		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2556938,08		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45879173,13		
		СМР	чел.-ч			45172572,75		
		Оборудование	Тенге			706600,38		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			43236167,19		
			Тенге					
		Стоимость оборудования -	Тенге			620532,52		
		Запасные части -	Тенге			12410,65		
		Тара и упаковка -	Тенге			1241,07		
		Транспортные расходы -	Тенге			69747,86		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			1427,22		
		Комплектация -	Тенге			1241,07		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			706600,38		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			42615634,67		
		Материалы -	Тенге					
		Всего заработная плата -	Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			0,00		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2556938,08		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45879173,13		
		СМР	чел.-ч			45172572,75		
		Оборудование	Тенге			706600,38		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	1626212,62			1626212,62		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	243931,89			243931,89		
		Всего по главе 8	1626212,62	706600,38		1626212,62		
		Итого по главам 1-8	46798785,37	706600,38	0,00	47505385,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	1017171,60			1017171,60		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			467987,85	467987,85		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			187195,14	187195,14		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			228615,92	228615,92		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			443151,52	443151,52		
		Удорожание транспорта местных материалов						
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			1939193,36	1939193,36		
		Всего по главе 9	1017171,60		3266143,80	4283315,40		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**47815956,97**	**706600,38**	**3266143,80**	**51788701,14**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	87168489,55	1288132,49	5954180,14	94410802,19		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**87168489,55**	**1288132,49**	**5954180,14**	**94410802,19**		
		В том числе возвратные суммы	243931,89			243931,89		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1743369,79	25762,65	119083,60	1888216,04		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	88911859,34	1313895,14	6073263,75	96299018,23		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	10669423,12	157667,42	728791,65	11555882,19		
		Итого стоимость строительства	**99581282,46**	**1471562,56**	**6802055,40**	**107854900,42**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Склад серной кислоты

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль 2010 года

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	861,55	32,22	30,77	27759,14	26509,89	8156,47
		м3		1,42	8,34	1223,40	7185,33	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	64,85	262,72	--	17037,39	--	19252,25
		м3		262,72	--	17037,39	--	113
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт разработанный вручную	64,85	32,22	30,77	2089,47	1995,43	613,95
		м3		1,42	8,34	92,09	540,85	97
4	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временный отвал	1667,51	76,60	76,60	127731,27	127731	25546,2532
		т		--	15,32	--	25546,25	100
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	926,39	3,76	3,24	3483,23	3001,50	1437,76
		м3		0,48	1,12	444,67	1037,56	97
6	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	18527,89	1,46	1,37	27050,72	25383,21	9165,747183
				--	0,51	--	9449,22	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**205151,21**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**64172,42**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16159,41819**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**285483,05**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		ПРм1						
13	**Е0111-13-3 прим К=1,67**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм**	**579,98**	**1005,75**	**41,00**	**583314,89**	**23779,18**	**58411,18**
		м2		**66,52**	**15,36**	**38580,27**	**8908,49**	**123**
14	**Е0106-33-4**	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**	**437,5**	**11809,28**	**954,99**	**5166560,00**	**417808,13**	**645853,69**
		м3		**1075,50**	**330,44**	**470531,25**	**144567,50**	**105**
15	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**437,5**	**94,00**	**--**	**41125,00**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**С12041-94**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,9079**	**113900,00**	**--**	**103409,81**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**С12041-96**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,5712**	**105300,00**	**--**	**60147,36**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**С12041-114**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**5,59**	**115200,00**	**--**	**643968**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**С12041-116**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**17,19**	**109500,00**	**--**	**1882305,00**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**0,444**	**93997,62**	**304,24**	**41734,94**	**135,08**	**15473,06**
				33075,00	**114,75**	**14685,30**	**50,95**	**105**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1т						
21	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,444	18000,00	--	7992,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	101,64	245,44	3,82	24946,52	388,26	4652,29
		м2		37,35	1,44	3796,25	146,36	118
		ПРм2						
23	Е0111-13-3 прим К=1,67	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм	41,25	1005,75	41,00	41487,19	1691,25	4154,39
		м2		66,52	15,36	2743,95	633,60	123
24	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	39,15	11809,28	954,99	462333,31	37387,86	57794,68
		1м3		1075,50	330,44	42105,83	12936,73	105
25	Е0106-3-8 прим	Дополнительные затраты на устройство сложных приямков	39,15	693,30	67,04	27142,70	2624,62	13473,39
		м3		306,00	21,76	11979,90	851,90	105
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	39,15	94,00	--	3680,10	--	--
		м3		--	--	--	--	--
27	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	39,15	266,00	--	10413,90	--	--
		м3		--	--	--	--	--
28	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0242	113900,00	--	2756,38	--	--
		т		--	--	--	--	--
29	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0144	108000,00	--	1555,20	--	--
		т		--	--	--	--	--
30	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0239	105300,00	--	2516,67	--	--
		т		--	--	--	--	--
31	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,83	115200,00	--	210816,00	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,068	151374,76	587,63	10293,48	39,96	1429,62
		1т		19800,00	222,75	1346,40	15,15	105
33	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1398	93997,62	304,24	13140,87	42,53	4871,92
		1т		33075,00	114,75	4623,89	16,04	105
34	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,2078	18000,00	--	3740,40	--	--
		т		--	--	--	--	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56,08	245,44	3,82	13764,28	214,23	2566,90
		м2		37,35	1,44	2094,59	80,76	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9359143,99		
		Накладные расходы -	Тенге			808681,13		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			610069,51		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10777894,62		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Приготовление бетонов и растворов						
132	Е0106-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	5,08	556,83	178,83	2828,70	908,46	2463,40
		м3		378,00	83,83	1920,24	425,86	105
133	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	477	556,83	178,83	265607,91	85301,91	231307,56
		м3		378,00	83,83	180306,00	39986,91	105
				Транспортировка				
134	С010333-А16 0-1	Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 160 км, класс груза 1	286,07	590,10	--	168809,91	--	--
		т		118,02	--	33761,98	--	--
135	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	286,07	-139,80	--	-39992,59	--	--
		т		-27,96	--	-7998,52	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	С010333-А14 5-1	**Перевозка щебня автомобилями-самосвалами с завода в п. Шалкия до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс груза 1**	**504,83**	**548,00**	--	**276646,84**	--	--
		т		**109,60**	--	**55329,37**	--	--
137	С010333-А20 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**504,83**	**-139,80**	--	**-70575,23**	--	--
		т		**-27,96**	--	**-14115,05**	--	--
138	ЕС2010-47СБ 27	**Доставка воды на расстояние 50 км -5км**	**0,36**	**983,40**	--	**354,02**	--	--
		маш-час		**983,40**	--	**354,02**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**603679,56**		
		Накладные расходы -	Тенге			**1513787,00**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**127047,99**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2244514,55**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10167974,76**		
		Накладные расходы -	Тенге			**2386640,55**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**753276,92**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13307892,23**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.6	Временные здания и сооружения 3,6%	479084,12			479084,12		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	71862,62			71862,62		
		Всего по главе 8	479084,12	0,00	0,00	479084,12		
		Итого по главам 1-8	13786976,35	0,00	0,00	13786976,35		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	299659,93			299659,93		
		2,1735 %						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			137869,76	137869,76		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			55147,91	55147,91		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			167226,97	167226,97		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			221270,32	221270,32		
		Передислокация			2204100,00	2204100,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			1359214,88	1359214,88		
		Всего по главе 9	299659,93		4144829,85	4444489,78		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**14086636,28**	**0,00**	**4144829,85**	**18231466,13**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	25679937,94	0,00	7556024,81	33235962,75		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**25679937,94**	**0,00**	**7556024,81**	**33235962,75**		
		В том числе возвратные суммы	0,00			0,00		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	513598,76	0,00	151120,50	664719,25		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	26193536,70	0,00	7707145,31	33900682,00		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	3143224,40	0,00	924857,44	4068081,84		
		Итого стоимость строительства	**29336761,10**	**0,00**	**8632002,74**	**37968763,84**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика

Кравченко А.

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Склад серной кислоты

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль 2010 года

на Металлоконструкции по марке КМ

Основание: КМ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкции						
4	С12021-42	**Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкц**	9,69	112700,00	--	1092063	--	--
6	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,0242	149300,00	--	3613,06	--	--
		т		--	--	--	--	--
7	СЦ1Ч2ТБ 9 прим.	**Добавка на разработку чертежей КМД объемом металла до 25 т**	9,69	1950,00	--	18896	--	--
		т		--	--	--	--	--
8	С121 тб 3.2	**Надбавка за марку стали С245**	9,69	1860,00	--	18023,4	--	--
		т		--	--		--	--
9	Е0113-44-7	**Очистка щетками**	28,1	60,75	--	1707,075	--	1536,3675
		м2		60,75	--	1707,075	--	90
10	Е0113-44-9	**Обеспыливание**	28,1	59,00	47,75	1657,9	1341,775	739,7325
		м2		11,25	18,00	316,125	505,8	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**281,01**	**21,80**	**0,05**	**6126,018**	**14,0505**	**1474,45947**
		м2		**5,81**	**0,02**	**1632,6681**	**5,6202**	**90**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1142086,453**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**3750,55947**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**68750,22075**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1214587,233**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1142086,453**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**3750,55947**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**68750,22075**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1214587,233**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	43725,140			43725,140		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	6558,771			6558,771		
		Всего по главе 8	43725,140	0,000	0,000	43725,140		
		Итого по главам 1-8	1258312,374	0,000	0,000	1258312,374		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	27349,419			27349,419		
		2,1735 %						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			12583,124	12583,124		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			5033,249	5033,249		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			15262,503	15262,503		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			20194,942	20194,942		
		Передислокация			2204100,000	2204100,000		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			124053,082	124053,082		
		Всего по главе 9	27349,419		2381226,900	2408576,319		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**1285661,793**	**0,000**	**2381226,900**	**3666888,693**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	2343761,449	0,000	4340976,639	6684738,087		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**2343761,449**	**0,000**	**4340976,639**	**6684738,087**		
		В том числе возвратные суммы	0,000			0,000		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	46875,229	0,000	86819,533	133694,762		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	2390636,678	0,000	4427796,171	6818432,849		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	286876,401	0,000	531335,541	818211,942		
		Итого стоимость строительства	**2677513,079**	**0,000**	**4959131,712**	**7 636 644,79**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Заказчика :

От Подрядчика

= Кравченко А =

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Эстакада

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	**Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**108,48**	**38,66**	**36,92**	**4193,84**	**4005,08**	**1232,19**
		м3		**1,70**	**10,01**	**184,42**	**1085,88**	**97,00**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**8,16**	**262,72**	**--**	**2143,80**	**--**	**2422,49**
		м3		**262,72**	**--**	**2143,80**	**--**	**113,00**
3	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт разработанный вручную**	**8,16**	**32,22**	**30,77**	**262,92**	**251,08**	**77,25**
		м3		**1,42**	**8,34**	**11,59**	**68,05**	**97,00**
4	**Е010333-А10 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временный отвал**	**209,95**	**76,60**	**76,60**	**16082,17**	**16082,17**	**3216,43**
				--	**15,32**	**--**	**3216,43**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	116,64	3,76	3,24	438,57	377,91	181,03
				0,48	1,12	55,99	130,64	97,00
		м3						
6	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2332,8	1,46	1,37	3405,89	3405,89	1154,04
				--	0,51	--	1189,73	97,00
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26527,17		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			8283,43		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2088,64		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36899,24		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и ж\бетонные конструкции						
13	Е0111-13-3 прим К=1,67	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм	111,6	1005,75	41,00	112241,70	4575,60	11239,50
				66,52	15,36	7423,63	1714,18	123,00
		м2						
14	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	100,6	1298,47	86,60	130626,08	8711,96	55267,73
				490,50	32,72	49344,30	3291,63	105,00
		м3						
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	100,6	94,00	--	9456,40	--	--
				--	--	--	--	--
		м3						
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2688	93997,62	304,24	25266,56	81,78	9367,48
				33075,00	114,75	8890,56	30,84	105,00
		1т						
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	248,4	245,44	3,82	60967,30	948,89	11369,81
				37,35	1,44	9277,74	357,70	118,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**338558,04**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**87244,52**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25548,15**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**451350,71**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
	РАЗДЕЛ 3.Приготовление бетонов и растворов							
23	**Е0106-45-10**	**Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне**	**102,61**	**5458,12**	**178,83**	**560057,69**	**18349,75**	**49757,80**
				378,00	**83,83**	**38786,58**	**8601,80**	**105,00**
		м3						
				Транспортировка				
24	**С010333-А16 0-1**	**Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 160 км, класс груза 1**	**89,76**	**590,10**	**--**	**52967,38**	**--**	**--**
				118,02	**--**	**10593,48**	**--**	**--**
		т						
25	**С010333-А20 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**89,76**	**-139,80**	**--**	**-12548,45**	**--**	**--**
				-27,96	**--**	**-2509,69**	**--**	**--**
		т						
26	**С010333-А14 5-1**	**Перевозка щебня автомобилями-самосвалами с завода в п. Шалкия до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс груза 1**	**134,98**	**548,00**	**--**	**73969,04**	**--**	**--**
				109,60	**--**	**14793,81**	**--**	**--**
		т						
27	**С010333-А20 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**134,98**	**-139,80**	**--**	**-18870,20**	**--**	**--**
				-27,96	**--**	**-3774,04**	**--**	**--**
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	ЕС2010-47СБ 27	**Доставка воды на расстояние 50 км -5км**		**983,40**	--	**0,00**	--	
				983,40	--	**0,00**	--	--
		маш-час						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**655575,46**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**49757,80**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42320,00**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**747653,25**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1020660,67**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**145285,75**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**69956,78**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1235903,20**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	44492,52			44492,52		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	6673,88			6673,88		
		Всего по главе 8	44492,52	0,00	0,00	44492,52		
		Итого по главам 1-8	1280395,71	0,00	0,00	1280395,71		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	27829,40			27829,40		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			12803,96	12803,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			5 121,58	5121,583		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			10 783,75	10783,75		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			13 630,65	13 630,65		
	Расчет	Передислокация			135 000,00	135 000,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			162 187,58	162 187,58		
		Всего по главе 9	27829,401		339 527,52	367 356,92		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**1 308 225,11**	**-**	**339 527,52**	**1 647 752,63**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	2384894,38	0,00	618958,67	3003853,05		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**2384894,38**	**0,00**	**618958,67**	**3003853,05**		
		В том числе возвратные суммы			60077,06	60077,06		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	47697,888	0,000	12379,173	60077,06		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	2432592,27	0,000	631337,84	3063930,11		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	291911,07	0,000	75760,54	367671,61		
		Итого стоимость строительства	**2724503,34**	**0,000**	**707098,38**	**3 431 601,72**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Провченко А.

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участ №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Пункт экстренной помощи

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	101,69	56,86	54,61	5782,09	5553,29	948,91
		м3		2,22	7,40	225,75	752,51	97,00
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,65	347,42	--	2657,76	--	3003,27
		м3		347,42	--	2657,76	--	113,00
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт разработанный вручную	7,65	47,39	45,50	362,53	348,08	59,44
		м3		1,85	6,16	14,15	47,12	97,00
4	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временный отвал	196,81	76,60	76,60	15075,65	15075,65	3015,13
		т		--	15,32	--	3015,13	100,00
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	109,34	11,36	10,70	1242,10	1169,94	67,88
		м3		0,62	0,02	67,79	2,19	97,00
6	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2186,83	1,46	1,37	3192,77	2995,96	1081,82
				--	0,51	--	1115,28	97,00

1	2	3	4	5		7	8	9
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**28312,91**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**8176,45**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2189,36**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**38678,72**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		Фм1						
13	**Е0111-13-3 прим К=1,67**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм**	**2,89**	**1067,85**	**41,00**	**3086,09**	**118,49**	**348,11**
		м2		**82,57**	**15,36**	**238,63**	**44,39**	**123,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3086,09**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**348,11**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**206,05**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3640,25**		
			чел.-ч					
			Тенге					
				Транспортировка				
127	**С010333-А16 0-1**	**Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 160 км, класс груза 1**	**21,26**	**590,10**	**--**	**12545,53**	**--**	**--**
		т		**118,02**	**--**	**2509,11**	**--**	**--**
128	**С010333-А20 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**21,26**	**-139,80**	**--**	**-2972,15**	**--**	**--**
		т		**-27,96**	**--**	**-594,43**	**--**	**--**
129	**С010333-А14 5-1**	**Перевозка щебня автомобилями-самосвалами с завода в п. Шалкия до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс груза 1**	**45,82**	**548,00**	**--**	**25109,36**	**--**	**--**

1	2	3	4	5		7	8	9
		т		109,60	--	5021,87	--	--
130	С010333-А20 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	45,82	-139,80	--	-6405,64	--	--
		т		-27,96	--	-1281,13	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**28277,10**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**0,00**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1696,63**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**29973,73**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**59676,10**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**8524,56**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4092,04**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**72292,70**		
			чел.-ч					
			Тенге					

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	2602,54			2602,54
		3,6 %				
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	390,38			390,38
		Всего по главе 8	2602,54	0,00	0,00	2602,54
		Итого по главам 1-8	74895,24	0,00	0,00	74895,24
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	1627,85			1627,85
		2,1735 %				
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			748,95	748,95
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			299,58	299,581
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			360,235	360,235
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			733,062	733,062
	Расчет	Передислокация			189 400,00	189 400,00

1	2	3	4	5	7	8	9
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			6 419,59	6 419,59	
		Всего по главе 9	1627,848		197 961,42	199 589,27	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**76 523,09**	**-**	**197 961,42**	**274 484,51**	
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	139501,59	0,00	360883,67	500385,26	
		1,823					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**139501,59**	**0,00**	**360883,67**	**500385,26**	
		В том числе возвратные суммы			10007,71	10007,71	
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			10007,71	10007,71	
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	139501,59	0,000	370891,38	510392,97	
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	16740,19	0,000	44506,97	61247,16	
		Итого стоимость строительства	**156241,78**	**0,000**	**415398,34**	**571 640,12**	

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

= Кравченко А. =