Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Пескоотстойник ВР

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

по марке КМ (Металлоконструкции)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкции						
2	С12021-42	**Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкц**	**53,03**	**119640,00**	**--**	**6344509,20**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--
4	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**0,1322**	**149300,00**	**--**	**19740,86**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--
5	СЦ1Ч2ТБ 9 прим.	**Добавка на разработку чертежей КМД объемом металла до 50 т**	**53,03**	**1560,00**	**--**	**82726,80**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--
6	С121 тб 3.2	**Надбавка за марку стали С245**	**50,13**	**1860,00**	**--**	**93241,80**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--
7	С121 тб 3.3	**Надбавка за марку стали С255**	**2,9**	**3385,00**	**--**	**9816,50**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--
8	Е0113-44-7	**Очистка щетками**	**153,78**	**60,75**	**--**	**9342,14**	**--**	**8407,92**
		м2		60,75	--	9342,14	--	90,00
9	Е0113-44-9	**Обеспыливание**	**153,78**	**59,00**	**47,75**	**9073,02**	**7343,00**	**4048,26**
		м2		11,25	18,00	1730,03	2768,04	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**1537,87**	**21,80**	**0,05**	**33525,57**	**76,89**	**8069,20**
		м2		**5,81**	**0,02**	**8935,02**	**30,76**	**90,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6601975,88**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**20525,38**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**397350,08**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7019851,34**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6601975,88**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**20525,38**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**397350,08**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7019851,34**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	252714,65			252714,65		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	37907,20			37907,20		
		Всего по главе 8	252714,65	0,00	0,00	252714,65		
		Итого по главам 1-8	7272565,99	0,00	0,00	7272565,99		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	158069,22			158069,22		
		2,1735	%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			72725,66	72725,66		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			29 090,26	29090,264		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			34 911,83	34911,827		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			613 359,51	613 359,51		
		Всего по главе 9	158069,222	0,000	750087,261	908 156,48		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**7 430 635,21**		**750 087,26**	**8 180 722,47**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	13546047,99	0,00	1367409,08	14913457,07		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**13546047,99**	**0,00**	**1367409,08**	**14913457,07**		
		В том числе возвратные суммы			298269,14	298269,14		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	270920,960	0,000	27348,182	298269,14		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	13816968,95	0,00	1394757,26	15211726,21		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	1658036,27	0,00	167370,87	1825407,15		
		Итого стоимость строительства	**15475005,22**	**0,000**	**1562128,13**	**17 037 133,35**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика:

А. Кравченко

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 ме рождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Пескоотстойник ВР

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

на гидротехнические работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
		Растительный грунт						
1	Е0101-24-1	**Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 100 м**	**571,68**	**7,91**	**7,91**	**4521,99**	**4521,99**	**1425,14**
		м3		**--**	**2,57**	**--**	**1469,22**	**97,00**
2	Е0101-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**571,68**	**65,91**	**65,91**	**37679,43**	**37679,43**	**11866,93**
		м3		**--**	**21,40**	**--**	**12233,95**	**97,00**
3	Е0101-17-1	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**571,68**	**23,67**	**22,86**	**13531,67**	**13068,60**	**4680,23**
		м3		**0,79**	**7,65**	**451,63**	**4373,35**	**97,00**
4	Е010333-А10 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временный отвал**	**1029,02**	**76,60**	**76,60**	**78822,93**	**78822,93**	**15764,59**
		т		**--**	**15,32**	**--**	**15764,59**	**100,00**
5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**571,68**	**3,07**	**2,66**	**1755,06**	**1520,67**	**731,98**
				0,39	**0,93**	**222,96**	**531,66**	**97,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
6	Е0101-19-1 к=20	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**11433,6**	**1,34**	**1,26**	**15321,02**	**14406,34**	**5212,58**
		м3		--	**0,47**	--	**5373,79**	**97,00**
20	С11061-3	**Глина бентонитовая марки ПБМГ**	**1500**	**5500,35**	--	**8250525,00**	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8402157,10**		
		Накладные расходы -	Тенге			**39681,45**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**506510,31**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8948348,86**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	322140,56					322140,56
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	48321,08					48321,08
		Всего по главе 8	322140,56	0,00	0,00			322140,56
		Итого по главам 1-8	9270489,42	0,00	0,00			9270489,42
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	201494,09					201494,09
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%				92704,89		92704,89
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%				37 081,96		37081,958
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии				44 502,82		44502,823
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета				781 861,98		781 861,98
		Всего по главе 9	201494,087			956 151,66		1 157 645,74
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**9 471 983,50**			**956 151,66**		**10 428 135,16**
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	17267425,93	0,00		1743064,47		19010490,40
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**17267425,93**	**0,00**		**1743064,47**		**19010490,40**
		В том числе возвратные суммы				380209,81		380209,81
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				380209,81		380209,81
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	17267425,93	0,000		2123274,28		19390700,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	2072091,11	0,000	254792,91	2326884,02		
		Итого стоимость строительства	**19339517,04**	**0,000**	**2378067,19**	**21 717 584,23**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика:

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Пескоотстойник ВР

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество за июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	55,03	57,15	54,61	3144,96	3005,19	527,39
		м3		2,48	7,40	136,47	407,22	97,00
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,14	388,08	--	1607,43	--	1816,39
		м3		388,08	--	1607,43	--	113,00
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт разработанный вручную	4,14	47,63	45,50	197,28	188,46	33,07
		м3		2,07	6,16	8,57	25,51	97,00
4	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временный отвал	106,51	76,60	76,60	8158,82	8158,82	1631,76
		т		--	15,32	--	1631,76	100,00
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	59,17	11,46	10,70	678,12	633,15	41,33
		м3		0,70	0,02	41,42	1,18	97,00
6	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1183,46	1,56	1,37	1846,20	1621,35	585,46
		м3		--	0,51	--	603,57	97,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			15632,82		
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			4635,39		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1216,09		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21484,31		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		Фм1=44шт						
13	**Е0111-13-3 прим К=1,67**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм**	**112,64**	**1072,54**	**41,00**	**120810,91**	**4618,24**	**14906,29**
		м2		**92,23**	**15,36**	**10388,79**	**1730,15**	**123,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**120810,91**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			14906,29		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8143,03		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			143860,23		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Транспортировка						
75	**С010333-А16 0-1**	**Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 160 км, класс груза 1**	**223,09**	**590,10**	**--**	**131645,41**	**--**	**--**
		т		**118,02**	**--**	**26329,08**	**--**	**--**
76	**С010333-А20 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**223,09**	**-139,80**	**--**	**-31187,98**	**--**	**--**
		т		**-27,96**	**--**	**-6237,60**	**--**	**--**
77	**С010333-А14 5-1**	**Перевозка щебня автомобилями-самосвалами с завода в п. Шалкия до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс груза 1**	**383,22**	**548,00**	**--**	**210004,56**	**--**	**--**
		т		**109,60**	**--**	**42000,91**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	383,22	-139,80	--	-53574,16	--	--
		т		-27,96	--	-10714,83	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**256887,83**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**0,00**		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15413,27**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**272301,10**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**393331,56**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**19541,69**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24772,39**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**437645,64**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	15755,24			15755,24		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	2363,29			2363,29		
		Всего по главе 8	15755,24	0,00	0,00	15755,24		
		Итого по главам 1-8	453400,88	0,00	0,00	453400,88		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	9854,67			9854,67		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			4534,01	4534,01		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			1 813,60	1813,604		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			2 176,54	2176,543		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			38 239,29	38 239,29		
		Всего по главе 9	9854,668		46 763,44	56 618,11		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**463 255,55**		**46 763,44**	**510 018,99**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	844514,87	0,00	85249,76	929764,63		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**844514,87**	**0,00**	**85249,76**	**929764,63**		
		В том числе возвратные суммы			18595,29	18595,29		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	16890,297		1705,00	18595,29		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	861405,17	0,000	86954,75	948359,92		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	103368,62	0,000	10434,57	113803,19		
		Итого стоимость строительства	**964773,79**	**0,000**	**97389,32**	**1 062 163,11**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

От Подрядчика

Кравченко А.

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке [illegible] месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Пескоотстойник ПР

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

по марке КМ (Металлоконструкции)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкции								
1	Е0109-1-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	**Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов с коэффициентом надежности по назначению 1,0**		8493,42	3350,04	0,00	0,00	0,00
		т		3690,00	830,84	0,00	0,00	90,00
2	С12021-42	**Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкц**	53,03	119640,00	--	6344509,20	--	--
		т		--	--	--	--	--
3	Е0109-49-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами с коэффициентом надежности по назначению 1,0**		20,14	0,23	0,00	0,00	0,00
		шт		19,91	0,09	0,00	0,00	90,00
4	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,1322	149300,00	--	19740,86	--	--
		т		--	--	--	--	--
5	СЦ1Ч2ТБ 9 прим.	**Добавка на разработку чертежей КМД объемом металла до 50 т**	53,03	1560,00	--	82726,80	--	--
		т		--	--	--	--	--
6	С121 тб 3.2	**Надбавка за марку стали С245**	50,13	1860,00	--	93241,80	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
7	С121 тб 3.3	**Надбавка за марку стали С255**	2,9	3385,00	--	9816,50	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
8	Е0113-44-7	**Очистка щетками**	153,78	60,75	--	9342,14	--	8407,92
				60,75	--	9342,14	--	90,00
		м2						
9	Е0113-44-9	**Обеспыливание**	153,78	59,00	47,75	9073,02	7343,00	4048,26
				11,25	18,00	1730,03	2768,04	90,00
		м2						
10	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1537,87	21,80	0,05	33525,57	76,89	8069,20
				5,81	0,02	8935,02	30,76	90,00
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			6601975,88		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			20525,38		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397350,08		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7019851,34		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6601975,88		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			20525,38		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397350,08		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7019851,34		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	252714,65			252714,65		
		3,6	%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	37907,20			37907,20		
		Всего по главе 8	252714,65	0,00	0,00	252714,65		
		Итого по главам 1-8	7272565,99	0,00	0,00	7272565,99		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	158069,22			158069,22		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			72725,66	72725,66		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			29 090,26	29090,264		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			34 911,83	34911,827		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			613 359,51	613 359,51		
		Всего по главе 9	158069,222		750 087,26	908 156,48		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**7 430 635,21**		**750 087,26**	**8 180 722,47**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	13546047,99	0,00	1367409,08	14913457,07		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**13546047,99**	**0,00**	**1367409,08**	**14913457,07**		
		В том числе возвратные суммы			298269,14	298269,14		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	270920,960		27348,18	298269,14		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	13816968,95	0,000	1394757,26	15211726,21		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	1658036,27	0,000	167370,87	1825407,15		
		Итого стоимость строительства	**15475005,22**	**0,000**	**1562128,13**	**17 037 133,35**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика:

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Пескоотстойник ПР

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество за июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	55,03	57,15	54,61	3144,96	3005,19	527,39
		м3		2,48	7,40	136,47	407,22	97,00
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,14	388,08	--	1607,43	--	1816,39
		м3		388,08	--	1607,43	--	113,00
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт разработанный вручную	4,14	47,63	45,50	197,28	188,46	33,07
		м3		2,07	6,16	8,57	25,51	97,00
4	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временный отвал	106,51	76,60	76,60	8158,82	8158,82	1631,76
		т		--	15,32	--	1631,76	100,00
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	59,17	11,46	10,70	678,12	633,15	41,33
		м3		0,70	0,02	41,42	1,18	97,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1183,46	1,56	1,37	1846,20	1621,35	585,46
		м3		--	0,51	--	603,57	97,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15632,82		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			4635,39		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1216,09		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21484,31		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		Фм1=44шт						
13	Е0111-13-3 прим К=1,67	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм	112,64	1072,54	41,00	120810,91	4618,24	14906,29
		м2		92,23	15,36	10388,79	1730,15	123,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			120810,91		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			14906,29		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8143,03		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			143860,23		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
				Транспортировка				
75	С010333-А16 0-1	Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 160 км, класс груза 1	223,09	590,10	--	131645,41	--	--
		т		118,02	--	26329,08	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	223,09	-139,80	--	-31187,98	--	--
		т		-27,96	--	-6237,60	--	--
77	С010333-А14 5-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами с завода в п. Шалкия до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс груза 1	383,22	548,00		210004,56	--	--
		т		109,60	--	42000,91	--	--
78	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	383,22	-139,80	--	-53574,16	--	--
		т		-27,96	--	-10714,83	--	--
79	С010333-А20 0-1	Перевозка кирпича автомобилями-самосвалами с завода в г. Чимкент до объекта , расстояние перевозки 500 км, класс груза 1		702,50	--	0,00	--	--
		т		140,50	--	0,00	--	--
80	С010333-А20 1-1к=299	Перевозка кирпича автомобилями-самосвалами с завода в г. Чимкент до объекта с учетом , расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять до 500, класс груза 1	0,00	837,20	--	0,00	--	--
		т		167,44	--	0,00	--	--
81	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	0,00	-139,80	--	0,00	--	--
		т		-27,96	--	0,00	--	--
82	С010333-А80 -1	Перевозка воды цистернами с п. Тайконыр до объекта , расстояние перевозки 80 км, класс груза 1	0,00	365,30	--	0,00	--	--
		т		73,06	--	0,00	--	--
83	ЕС2010-47СБ 27	Доставка воды на расстояние 50 км -5км		983,40	--	0,00	--	--
		маш-час		983,40	--	0,00	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			256887,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**0,00**		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15413,27**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**272301,10**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**393331,56**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**19541,69**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24772,39**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**437645,64**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	15755,24			15755,24		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	2363,29			2363,29		
		Всего по главе 8	15755,24	0,00	0,00	15755,24		
		Итого по главам 1-8	453400,88	0,00	0,00	453400,88		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	9854,67			9854,67		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			4534,01	4534,01		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			1 813,60	1813,604		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			2 176,54	2176,543		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			38 239,29	38 239,29		
		Всего по главе 9	9854,668	0,000	46 763,44	56 618,11		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**463 255,55**	**-**	**46 763,44**	**510 018,99**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	844514,87	0,00	85249,76	929764,63		
		1,823						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**844514,87**	**0,00**	**85249,76**	**929764,63**		
		В том числе возвратные суммы			18595,29	18595,29		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			18595,29	18595,29		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	844514,87	0,000	103845,05	948359,92		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	101341,78	0,000	12461,41	113803,19		
		Итого стоимость строительства	**945856,65**	**0,000**	**116306,46**	**1 062 163,11**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Технологическая насосная станция

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

на Общестроительные работы по марке КМ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкции						
5	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкц	26,8	112700,00	--	3020360	--	--
		т		--	--	--	--	--
6	Е0109-49-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами с коэффициентом надежности по назначению 0,95	134	20,74	0,24	2779,16	32,16	2484,36
		шт		20,51	0,09	2748,34	12,06	90
7	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,067	149300,00	--	10003,1	--	--
		т		--	--	--	--	--
10	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	3,9	177400,00	--	691860	--	--
		т		--	--	--	--	--
12	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	4	117700,00	--	470800	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
13	СЦ1Ч2ТБ 9 прим.	Добавка на разработку чертежей КМД объемом металла до 50 т	34,7	1560,00	--	54132	--	--
		т		--	--	--	--	--
14	С121 тб 3.2	Надбавка за марку стали С245	20,8	1860,00	--	38688	--	--
		т		--	--	--	--	--
15	С121 тб 3.3	Надбавка за марку стали С255	4,2	3385,00	--	14217	--	--
		т		--	--	--	--	--
16	С121 тб.3.2 к=3	Надбавка за окраску на заводе за 3 раза	34,7	8910,00	--	309177	--	--
		т		--	--	--	--	--
17	С121 тб.4.2	Надбавка за вторую степень очистки от окислов	34,7	6705,00	--	232663,5	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	С121 тб.4.3	Надбавка за среднеагрессивную среду	34,7	7268,00	--	252199,6	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	Е0113-44-7	Очистка щетками	100,63	60,75	--	6113,2725	--	5501,94525
		м2		60,75	--	6113,2725	--	90
20	Е0113-44-9	Обеспыливание	100,63	59,00	47,75	5937,17	4805,0825	2649,08475
		м2		11,25	18,00	1132,0875	1811,34	90
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	100,63	21,80	0,05	2193,734	5,0315	528,00561
		м2		5,81	0,02	584,6603	2,0126	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5111123,537		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			11163,39561		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307337,2159		
			Тенге					
			чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5429624,148		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Приготовление бетонов и растворов						
				Транспортировка				
28	**С010333-А14 5-1**	**Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс груза 1**	**1,53**	**548,00**	**--**	**838,44**	**--**	**--**
		т		**109,60**	**--**	**167,688**	**--**	**--**
29	**С010333-А20 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**1,53**	**-139,80**	**--**	**-213,894**	**--**	**--**
		т		**-27,96**	**--**	**-42,7788**	**--**	**--**
30	**С010333-А20 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**5,95**	**-139,80**	**--**	**-831,81**	**--**	**--**
		т		**-27,96**	**--**	**-166,362**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-207,264**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**0**		
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-12,43584**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**-219,69984**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5110916,273**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**11163,39561**		
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**307324,7801**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5429404,448**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	195458,56			195458,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3,6						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	29318,78			29318,78		
		Всего по главе 8	195458,56	0,00	0,00	195458,56		
		Итого по главам 1-8	5624863,01	0,00	0,00	5624863,01		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	122256,40			122256,40		
		2,1735				0,00		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			56248,63	56248,63		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			22499,45	22499,45		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			127102,36	127102,36		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			57008,75	57008,75		
	Расчет	Передислокация				0,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			611676,71	611676,71		
		Всего по главе 9	122256,40		874535,89	996792,29		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**5747119,41**	**0,00**	**874535,89**	**6621655,30**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	10476998,68	0,00	1594278,93	12071277,61		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**10476998,68**	**0,00**	**1594278,93**	**12071277,61**		
		В том числе возвратные суммы				0,00		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	209539,97	0,00	31885,58	241425,55		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	10686538,65	0,00	1626164,51	12312703,16		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	1282384,64	0,00	195139,74	1477524,38		
		Итого стоимость строительства	**11968923,29**	**0,00**	**1821304,25**	**13790227,54**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика

г Кравченко А.А. г

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Технологическая насосная станция

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за июль

на Общестроительные работы по марке КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		Фм1-Фм10						
13	Е0111-13-3 прим К=1,67	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм**	116,51	1061,52	41,00	123677,70	4776,91	11734,00
		м2		66,52	15,36	7750,25	1789,59	123,00
14	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны**	41,6	2086,31	489,23	86790,50	20351,97	40800,18
		м3		749,25	184,82	31168,80	7688,51	105,00
15	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	19,32	2135,70	112,36	41261,72	2170,80	21583,09
		м3		1021,50	42,44	19735,38	819,94	105,00
16	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	60,92	94,00	--	5726,48	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	С143001-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	60,92	620,00	--	37770,40	--	--
		м3		--	--	--	--	--
18	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	60,92	310,00	--	18885,20	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
19	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1881	108000,00	--	20314,80	--	--
		т		--	--	--	--	--
20	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0314	113900,00	--	3576,46	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4248	115200,00	--	48936,96	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5956	118100,00	--	70340,36	--	--
		т		--	--	--	--	--
23	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,7386	151374,76	587,63	111805,40	434,02	15528,24
		1т		19800,00	222,75	14624,28	164,52	105,00
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,092	93997,62	304,24	8647,78	27,99	3206,13
		1т		33075,00	114,75	3042,90	10,56	105,00
25	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,8306	18000,00	--	14950,80	--	--
		т		--	--	--	--	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	274,24	245,44	3,82	67309,47	1047,60	12552,57
		м2		37,35	1,44	10242,86	394,91	118,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			659994,02		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			105404,21		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45923,89		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			811322,12		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
РАЗДЕЛ 5.Приготовление бетонов и растворов. Транспорт местных								
98	**Е0106-45-4**	**Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии**	**60,92**	**4725,22**	**544,09**	**287860,40**	**33145,96**	**27291,09**
		м3		**378,00**	**48,65**	**23027,76**	**2963,76**	**105,00**
105	**ЕС2010-47СБ 27**	**Доставка воды на расстояние 50 км -5км**	**5,72**	**1208,40**	**225,00**	**6912,048**	**--**	**--**
		маш-час		**983,40**	**--**	**5625,048**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**294772,45**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**27291,09**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19323,81**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**341387,36**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**954766,47**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**132695,30**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**65247,71**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО АКТу:	Тенге			**1152709,48**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	41497,54			41497,54		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	6224,63			6224,63		
		Всего по главе 8	41497,54	0,00	0,00	41497,54		
		Итого по главам 1-8	1194207,02	0,00	0,00	1194207,02		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	25956,09			25956,09		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			11942,07	11942,07		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			4776,83	4776,83		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			26950,35	26950,35		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			12717,84	12717,84		
	Расчет	Передислокация						
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			158102,66	158102,66		
		Всего по главе 9	25956,09		214489,75	240445,84		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**1220163,11**	**0,00**	**214489,75**	**1434652,86**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	2224357,35	0,00	391014,81	2615372,16		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**2224357,35**	**0,00**	**391014,81**	**2615372,16**		
		В том числе возвратные суммы			52307,44	52307,44		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	44487,15		7820,30	52307,44		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	2268844,49	0,00	398835,11	2667679,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	272261,34	0,00	47860,21	320121,55		
		Итого стоимость строительства	**2541105,83**	**0,00**	**446695,32**	**2 987 801,15**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Заказчик (застройщик) АО "СП"Акбастау"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование строительства и его адрес _ Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения буденовское, в Созакском районе Южно-казахстанской области

Приложение 15
Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		108-АкБ-10	19.05.2010				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за июль)	из гр.1							
			строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за июль)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (Налоги ,сборы,дополнительные платежи - 2%)		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость объекта "(наименование сметы)" - 1 222 036 053 тенге, в том числе возврат - 2 294 580 тенге										
Технологическая насосная станция КЖ	12 419 452,69	2 667 679,60	2224357,35	2224357,35		391014,81		52307,44	320 121,55	2 987 801,15
Технологическая насосная станция КМ	12 312 703,16	12 312 703,16	10476998,68	10476998,68		1594278,93		241425,55	1 477 524,38	13 790 227,54
Пескоотстойник ПР АС	948 359,92	948 359,92	844514,87	844514,87		85249,76		18595,29	113 803,19	1 062 163,11
Пескоотстойник ПР КМ	15 211 726,21	15 211 726,21	13546047,99	13546047,99		1367409,08		298269,14	1 825 407,15	17 037 133,35
Пескоотстойник ВР АС	948 359,92	948 359,92	844514,87	844514,87		85249,76		18595,29	113 803,19	1 062 163,11
Пескоотстойник ВР ГР	19 390 700,21	19 390 700,21	17267425,93	17267425,93		1743064,47		380209,81	2 326 884,02	21 717 584,23
Пескоотстойник ВР КМ	15 211 726,21	15 211 726,21	13546047,99	13546047,99		1367409,08		298269,14	1 825 407,15	17 037 133,35
Внутриплощадочные технологические коммуникации ТК	13 607 328,05	13 607 328,05	12205506,20	6230579,47	5974926,73	1135011,50		266810,35	1 632 879,37	15 240 207,42
Внеплощадочные технологические коммуникации	122 624 253,53	122 624 253,53	111659326,67	110371194,18	1288132,49	8560529,73		2404397,13	14 714 910,42	137 339 163,95

Склад серной кислоты с насосной станцией АС	33 900 682,00	33 900 682,00	25679937,94	25679937,94		7556024,81		664719,25	4 068 081,84	37 968 763,84
Склад серной кислоты с насосной станцией КМ	6 818 432,85	6 818 432,85	2343761,45	2343761,45		4340976,64		133694,76	818 211,94	7 636 644,79
Эстакада АС	3 063 930,11	3 063 930,11	2384894,38	2384894,38		618958,67		60077,06	367 671,61	3 431 601,72
Пункт экстреннной помощи АС	510 392,97	510 392,97	139501,59	139501,59		360883,67		10007,71	61 247,16	571 640,12
Пункт экстреннной помощи КМ	564 459,38	564 459,38	497707,87	497707,87		55683,68		11067,83	67 735,13	632 194,51
Административно-бытовой корпус КЖ	6 868 709,02	6 868 709,02	1126558,11	1126558,11		5607470,34		134680,57	824 245,08	7 692 954,11
КПП АС	65 705,80	65 705,80	57962,31	57962,31		6455,14		1288,35	7 884,70	73 590,49
КПП КМ	470 501,45	470 501,45	415052,44	415052,44		46223,49		9225,52	56 460,17	526 961,62
Внеплощадочные электрические сети	31 743 942,47	31 743 942,47	27930073,38	27807004,08	123069,30	3191438,85		622430,24	3 809 273,10	35 553 215,56
Автодорога	35 777 093,32	10 335 925,90	9996289,69	9996289,69		136970,99		202665,21	1 240 311,11	11 576 237,00
Септик	1 177 664,24	1 177 664,24	725940,97	725940,97		428631,82		23091,46	141 319,71	1 318 983,95
Хозпитьевые противопожарные резервуары АС	1 127 672,90	1 127 672,90	586963,07	586963,07		518598,60		22111,23	135 320,75	1 262 993,65
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов АС	1 255 306,96	1 255 306,96	742133,25	742133,25		488559,85		24613,86	150 636,83	1 405 943,79
Вертикальная планировка	13 333 965,77	10 641 203,32	10291535,76	10291535,76		141016,51		208651,05	1 276 944,40	11 918 147,71
Ограждение территории	9 263 134,81	9 263 134,81	8958750,28	8958750,28		122754,44		181630,09	1 111 576,18	10 374 710,98
Всего по стройке:	358 616 203,97								43 033 944,48	401 650 148,44
в том числе:										
За июль 2010 г.		320 730 501,00							38 487 660,12	359 218 161,11

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор: **Магазов Д.С.**

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:
Директор: **Матвеев А.В.**

А. Чердакулов

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Июль 2010 г.

Заказчик: АО "СП "Акбастау"

Ген.подрядчик(поставщик): ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: 108-АкБ-10 от 19.05.2010года

Наименование строительства: "Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения Буденновское,в Созакском районе Южно-казахстанской области"

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ,тенге									Оплата работ,тенге			
		с начала строительства по отчетн.месяц включительно	С начала текущего года	в том числе			за отчетный месяц	в том числе			аванс по договору 30%	за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц (65% от Ф2)	остаток оплаты по договору (гр.1-гр.5-гр.)
				Строительно-монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты		Строительно-монтажные работы	Оборудование	Прочие работы и затраты				
А	1	2	3	4	5	6	13	14		15	17	18	19	21
Технологическая насосная станция КЖ		12175934,01	12175934,01	3781925,01	0,00	8394009,00	2615372,16	2224357,35		391014,81		6214365,20	1699991,904	
Технологическая насосная станция КМ		12071277,61	12071277,61	10476998,68	0,00	1594278,93	12071277,61	10476998,68		1594278,93		0,00	7846330,447	
Пескоотстойник ПР АС		929764,63	929764,63	844514,87	0,00	85249,76	929764,63	844514,87		85249,76		0,00	604347,0095	
Пескоотстойник ПР КМ		14913457,07	14913457,07	13546047,99	0,00	1367409,08	14913457,07	13546047,99		1367409,08		0,00	9693747,096	
Пескоотстойник ВР АС		929764,63	929764,63	844514,87	0,00	85249,76	929764,63	844514,87		85249,76		0,00	604347,0095	
Пескоотстойник ВР ГР		19010490,40	19010490,40	17267425,93	0,00	1743064,47	19010490,40	17267425,93		1743064,47		0,00	12356818,76	
Пескоотстойник ВР КМ		14913457,07	14913457,07	13546047,99	0,00	1367409,08	14913457,07	13546047,99		1367409,08		0,00	9693747,096	
Внутриплощадочные технологические коммуникации ТК		13340517,70	13340517,70	6230579,47	5974926,73	1135011,50	13340517,70	6230579,47	5974926,73	1135011,50		0,00	8671336,505	
Внеплощадочные технологические коммуникации		120219856,40	120219856,40	110371194,18	1288132,49	8560529,73	120219856,40	110371194,18	1288132,487	8560529,73		0,00	78142906,66	
Склад серной кислоты с насосной станцией АС		33235962,75	33235962,75	25679937,94	0,00	7556024,81	33235962,75	25679937,94		7556024,81		0,00	21603375,79	
Склад серной кислоты с насосной станцией КМ		6684738,09	6684738,09	2343761,45	0,00	4340976,64	6684738,087	2343761,449		4340976,639		0,00	4345079,757	
Эстакада АС		3003853,05	3003853,05	2384894,38	0,00	618958,67	3003853,05	2384894,38		618958,67		0,00	1952504,483	
Пункт экстренной помощи АС		500385,26	500385,26	139501,59	0,00	360883,67	500385,26	139501,59		360883,67		0,00	325250,419	
Пункт экстренной помощи КМ		553391,56	553391,56	497707,87	0,00	55683,68	553391,56	497707,87		55683,68		0,00	359704,5114	
Административно-бытовой корпус КЖ		6734028,45	6734028,45	1126558,11	0,00	5607470,34	6734028,45	1126558,11		5607470,34		0,00	4377118,493	
КПП АС		64417,45	64417,45	57962,31	0,00	6455,14	64417,45	57962,31		6455,14		0,00	41871,3425	
КПП КМ		461275,93	461275,93	415052,44	0,00	46223,49	461275,93	415052,44		46223,49		0,00	299829,3545	
Внеплощадочные электрические сети		31121512,22	31121512,22	27807004,08	123069,30	3191438,85	31121512,22	27807004,08	123069,30	3191438,85		0,00	20228982,95	
Автодорога		35075581,69	35075581,69	34938610,70	0,00	136970,99	10133260,681	9996289,69		136970,991		16212508,65	6586619,443	

Септик		1154572,79	1154572,79	7[illegible]97	0,00	428631,82	1154572,79	725940,97		428631,82		0,00	750472,3135	
Хозпитьевые противопожарные резервуары АС		1105561,67	1105561,67	586963,07	0,00	518598,60	1105561,67	586963,07		518598,60		0,00	718615,0855	
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов АС		1230693,09	1230693,09	742133,25	0,00	488559,85	1230693,09	742133,25		488559,85		0,00	799950,5111	
Вертикальная планировка		13072515,46	13072515,46	12931498,95	0,00	141016,51	10432552,27	10291535,76		141016,51		1715976,08	6781158,976	
Ограждение территории		9081504,71	9081504,71	8958750,28	0,00	122754,44	9081504,71	8958750,28		122754,44		0,00	5902978,064	
Итого:		351584513,69	351584513,7	296245526,4	7386128,517	47952858,81	314441667,64	267105674,5	7386128,517	39949864,62		24142849,93	204387084,0	
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		7031690,27	7031690,27	5924910,53	147722,57	959057,18	6288833,35	5342113,49	147722,57	798997,29		482857,00	4087741,68	
Итого:		358616203,97	358616203,97	302170436,90	7533851,09	48911915,98	320730501,00	272447788,00	7533851,09	40748861,91		24625706,93	208474825,65	
НДС 12%		43033944,48	43033944,48	36260452,43	904062,13	5869429,92	38487660,12	32693734,56	904062,13	4889863,43		2955084,83	25016979,08	
Всего:	1 222 036 053	401650148,44	401650148,44	338430889,33	8437913,22	54781345,90	359218161,11	305141522,56	8437913,22	45638725,34	366610816	27580791,76	233491804,72	827844445

Стоимость выполненных работ: **359 218 161,11** ***(Триста пятьдеят девять миллионов двести восемнадцать тысяч сто шестьдесят один) тенге, 11 тыин***

Сумма оплаты прописью: **233 491 804,72** ***(Двести тридцать три миллиона четыреста девяноста одна тысяча восемьсот четыре) тенге,72 тыина***

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор: _____ **Магазов Д.С.**

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Прошу оплатить.

2 = Кравченко А.А. =

Счет-фактура № 00000000047 от 30 июля 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №108-АкБ-10 от 19.05.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "СП "Акбастау " **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700580705, БИН: 061140001976, 161000, Республика Казахстан, обл.ЮКО, Созакский р-н, с.Шолаккорган, ул. Жибек-Жолы, дом № б/н (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ039420022030000389, в банке АО "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения Буденновское в Созакском р-не Южно-Казахстанской обл.	шт	1	320 730 500,99	320 730 500,99	12%	38 487 660,12	359 218 161,11	0	
Всего по счету:					**320 730 500,99**		**38 487 660,12**	**359 218 161,11**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Насосная станция хозпитьевых и противопожарных насоссов

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за август

Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
		Обратная засыпка						
7	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**127,16**	**48,36**	**46,87**	**6149,46**	**5959,99**	**963,33**
		м3		**1,46**	**6,35**	**185,65**	**807,47**	**97,00**
8	Е010333-А10 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из временного отвала**	**228,89**	**78,90**	**78,90**	**18059,42**	**18059,42**	**3611,88**
		т		**--**	**15,78**	**--**	**3611,88**	**100,00**
9	Е0101-19-2 к=20	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**2543,22**	**1,51**	**1,41**	**3840,26**	**3585,94**	**1307,47**
		м3		**--**	**0,53**	**--**	**1347,91**	**97,00**
10	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**114,44**	**24,48**	**24,48**	**2801,49**	**2801,49**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**12,72**	**138,12**	**--**	**1756,89**	**--**	**1985,28**
				138,12	**--**	**1756,89**	**--**	**113,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	114,44	22,19	4,65	2539,42	532,15	1947,06
		м3		17,54	--	2007,28	--	97,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35146,94		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			9815,02		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2697,72		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47659,68		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и ж\бетонные конструкции						
		Фм1						
14	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	26,50	3966,77	417,11	105119,41	11053,42	47589,10
		м3		1552,73	157,57	41147,35	4175,61	105,00
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	26,50	94,00	--	2491,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
16	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	26,50	620,00	--	16430,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	26,50	310,00	--	8215,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
18	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,73	118100,00	--	85787,84	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,26	113900,00	--	29739,29	--	--
		т		--	--	--	--	--
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03	94999,00	313,37	2906,97	9,59	1098,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1т		34067,25	118,19	1042,46	3,62	105,00
21	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,03	18000,00	--	550,80	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	99,96	246,68	3,93	24658,13	392,84	4712,21
		м2		38,47	1,48	3845,46	147,94	118,00
		Ум1						
23	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	0,87	6877,85	390,59	5983,73	339,81	2126,93
		м3		2180,77	147,56	1897,27	128,38	105,00
24	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,15	104900,00	--	15525,20	--	--
		т		--	--	--	--	--
25	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,03	119300,00	--	3579,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
26	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03	113900,00	--	2893,06	--	--
		т		--	--	--	--	--
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	94999,00	313,37	607,99	2,01	229,73
		1т		34067,25	118,19	218,03	0,76	105,00
28	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,01	18000,00	--	115,20	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			304602,62		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			55756,35		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21621,54		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			381980,50		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 6.Металлоконструкции						
61	Е0109-21-7 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж криволинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам с коэффициентом надежности по назначению 0,95	12,14	1356,58	946,43	16468,88	11489,66	7427,82
		м		362,83	317,00	4404,76	3848,38	90,00
63	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкц	1,17	112700,00	--	131859,00	--	--
		т						
64	С121 тб 3.2	Надбавка за марку стали С245	1,17	1860,00	--	2176,20	--	--
		т		--	--	--	--	--
65	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,70	21,97	0,05	125,23	--	30,68
		м2		5,98	0,02	34,09	--	90,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			150629,31		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			7458,50		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9485,27		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			167573,08		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 13.Приготовление бетонов и растворов						
116	Е0106-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	26,90	4445,72	552,93	119589,87	14873,82	12412,27
		м3		389,34	50,11	10473,25	1347,96	105,00
117	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	5,87	5163,56	552,93	30310,10	3245,70	2708,55
				389,34	50,11	2285,43	294,15	105,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
118	Е0106-45-12	**Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебне**	**6,74**	**5991,25**	**552,93**	**40381,03**	**3726,75**	**3109,99**
		м3		**389,34**	**50,11**	**2624,15**	**337,74**	**105,00**
				Транспортировка				
132	ЕС2010-47СБ 27	**Доставка воды на расстояние 50 км -5км**	**10,51**	**1012,90**	**--**	**10645,58**	**--**	**--**
		маш-час		**1012,90**	**--**	**10645,58**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**200926,57**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**18230,80**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13149,44**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**232306,81**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**691305,44**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**91260,67**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**46953,97**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**829520,08**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	29862,72			29862,72		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	4479,41			4479,41		
		Всего по главе 8	29862,72	0,00	0,00	29862,72		
		Итого по главам 1-8	859382,80	0,00	0,00	859382,80		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	18678,69			18678,69		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			8593,83	8593,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			3 437,53	3437,531		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			4 029,81	4029,809		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			8 411,42	8411,417		
	Расчет	Передислокация			222 500,00	222 500,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			73 661,38	73 661,38		
		Всего по главе 9	18678,685		320 633,97	339 312,65		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**878 061,49**	**-**	**320 633,97**	**1 198 695,45**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	1600706,09	0,00	584515,72	2185221,81		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**1600706,09**	**0,00**	**584515,72**	**2185221,81**		
		В том числе возвратные суммы			43704,44	43704,44		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	32014,122	0,000	11690,314	43704,44		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1632720,21	0,000	596206,04	2228926,25		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	195926,43	0,000	71544,72	267471,15		
		Итого стоимость строительства	**1828646,63**	**0,000**	**667750,76**	**2 496 397,40**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Хозпитьевые - противопожарные резервуары

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

август

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и ж/бетонные конструкции						
		Резервуар РЕм						
16	Е0106-33-4	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**	**82,4**	**3313,73**	**954,99**	**273051,35**	**78691,18**	**121641,93**
		м3		**1075,50**	**330,44**	**88621,20**	**27228,26**	**105,00**
17	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**82,4**	**94,00**	**--**	**7745,60**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	С143001-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	**82,4**	**620,00**	**--**	**51088,00**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**82,4**	**310,00**	**--**	**25544,00**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	С12041-115	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**2,32**	**109700,00**	**--**	**254504,00**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	С12041-114	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**3,08**	**115200,00**	**--**	**354816,00**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	С12041-113	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**1,22**	**118100,00**	**--**	**144082,00**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	С12041-97	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм**	**0,104**	**102800,00**	**--**	**10691,20**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
24	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1168	113900,00	--	13303,52	--	--
		т		--	--	--	--	--
25	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2,24	7226,04	407,30	16186,33	912,35	5971,40
		м3		2385,00	153,86	5342,40	344,65	105,00
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,24	94,00	--	210,56	--	--
		м3		--	--	--	--	--
27	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,24	620,00	--	1388,80	--	--
		м3		--	--	--	--	--
28	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,24	310,00	--	694,40	--	--
		м3		--	--	--	--	--
29	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1696	100600,00	--	17061,76	--	--
		т		--	--	--	--	--
30	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0832	109500,00	--	9110,40	--	--
		т		--	--	--	--	--
31	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,054	108000,00	--	5832,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
32	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,016	93997,62	304,24	1503,96	4,87	557,59
		1т		33075,00	114,75	529,20	1,84	105,00
33	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,016	18000,00	--	288,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
34	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4,8	4851,89	241,10	23289,07	1157,28	6922,84
		м3		1282,50	91,08	6156,00	437,18	105,00
35	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,8	620,00	--	2976,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,8	310,00	--	1488,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
37	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1048	109900,00	--	11517,52	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
38	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,257	114300,00	--	29375,10	--	--
		т		--	--	--	--	--
39	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0792	105900,00	--	8387,28	--	--
		т		--	--	--	--	--
40	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0308	93997,62	304,24	2895,13	9,37	1073,36
		1т		33075,00	114,75	1018,71	3,53	105,00
41	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0308	18000,00	--	554,40	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1267584,38		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			136167,12		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84225,09		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1487976,59		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 3.Приготовление бетонов и рстворов						
82	Е0106-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	0,15	4060,28	178,83	609,04	26,82	72,74
		м3		378,00	83,83	56,70	12,57	105,00
83	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	0,43	4778,12	178,83	2054,59	76,90	208,52
		м3		378,00	83,83	162,54	36,05	105,00
84	Е0106-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебне	90,75	6285,81	178,83	570437,26	16228,82	44006,63
		м3		378,00	83,83	34303,50	7607,57	105,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			573100,89		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			44287,88		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37043,33		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			654432,10		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1840685,27		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			180455,00		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**121268,42**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2142408,69**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	77126,71			77126,71		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	11569,01			11569,01		
		Всего по главе 8	77126,71	0,00	0,00	77126,71		
		Итого по главам 1-8	2219535,40	0,00	0,00	2219535,40		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	48241,60			48241,60		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			22195,35	22195,35		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			8 878,14	8878,142		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			10 675,41	10675,41		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			27 008,28	27 008,28		
	Расчет	Передислокация			219 400,00	219 400,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			389 588,24	389 588,24		
		Всего по главе 9	48241,602		677 745,41	725 987,02		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**2 267 777,00**	**-**	**677 745,41**	**2 945 522,41**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	4134157,47	0,00	1235529,89	5369687,36		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**4134157,47**	**0,00**	**1235529,89**	**5369687,36**		
		В том числе возвратные суммы			107393,75	107393,75		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	82683,149	0,000	24710,598	107393,75		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	4216840,62	0,000	1260240,49	5477081,11		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	506020,87	0,000	151228,86	657249,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого стоимость строительства	**4722861,49**	**0,000**	**1411469,35**	**6 134 330,84**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Септик

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за август

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	август промеж	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
		Обратная засыпка						
7	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**703,34**	**48,83**	**46,87**	**34344,09**	**32965,55**	**5635,30**
		м3		**1,91**	**6,35**	**1343,38**	**4466,21**	**97,00**
8	Е010333-А10 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из временного отвала**	**1266**	**78,90**	**78,90**	**99887,40**	**99887,40**	**19977,48**
		т		**--**	**15,78**	**--**	**19977,48**	**100,00**
9	Е0101-19-2 к=20	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**14066,72**	**1,59**	**1,41**	**22366,08**	**19834,08**	**7231,70**
		м3		**--**	**0,53**	**--**	**7455,36**	**97,00**
10	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**633**	**24,48**	**24,48**	**15495,84**	**15495,84**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	70,33	188,22	--	13237,51	--	14958,39
		м3		188,22	--	13237,51	--	113,00
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	633	25,56	4,65	16179,48	2943,45	12838,95
		м3		20,91	--	13236,03	--	97,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			201510,41		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			60641,82		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15729,13		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			277881,36		
			чел.-ч					
			Тенге					

РАЗДЕЛ 2.Бетонные и ж/бетонные конструкции

Резервуар РЕм

14	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	32	3527,48	983,64	112879,36	31476,48	53791,92
		м3		1260,60	340,35	40339,20	10891,20	105,00
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	32	94,00	--	3008,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
16	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	32	620,00	--	19840,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	32	310,00	--	9920,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,8248	109700,00	--	90480,56	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8891	115200,00	--	102424,32	--	--
		т		--	--	--	--	--
20	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0468	102800,00	--	4811,04	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0152	113900,00	--	1731,28	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	89,76	249,26	3,93	22373,58	352,76	4504,64
		м2		41,05	1,48	3684,65	132,84	118,00
23	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,9	7641,68	419,52	6877,51	377,57	2784,82
		м3		2788,42	158,48	2509,58	142,63	105,00
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9	94,00	--	84,60	--	--
		м3		--	--	--	--	--
25	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,9	620,00	--	558,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,9	310,00	--	279,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
27	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0852	100600,00	--	8571,12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
28	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0382	109500,00	--	4182,90	--	--
		т		--	--	--	--	--
29	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03	108000,00	--	3240,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,008	99272,47	313,37	794,18	2,51	323,05
		1т		38340,72	118,19	306,73	0,95	105,00
31	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,008	18000,00	--	144,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
32	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,6	5137,36	248,33	13357,14	645,66	4516,92
		м3		1560,74	93,81	4057,92	243,91	105,00
33	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,6	620,00	--	1612,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,6	310,00	--	806,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0346	109900,00	--	3802,54	--	--
		т		--	--	--	--	--
36	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1854	114300,00	--	21191,22	--	--
		т		--	--	--	--	--
37	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,25	2917,92	1911,80	729,48	477,95	549,90
		м3		955,23	615,91	238,81	153,98	140,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,5	3890,00	--	5835,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
39	Е0109-53-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях /	0,095	18871,95	1202,16	1792,84	114,21	1478,17
		т		16866,02	422,50	1602,27	40,14	90,00
40	С12021-229	Лазы световые для резервуаров	0,095	305200,00	--	28994,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
41	С121 тб.3.2 к=2	Надбавка за окраску на заводе за 2 раза	0,095	5940,00	--	564,30	--	--
		т		--	--	--	--	--
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,67	249,26	3,93	7146,28	112,67	1438,82
		м2		41,05	1,48	1176,90	42,43	118,00
43	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	125,1	548,87	136,32	68663,64	17053,63	33001,63
		м2		199,26	51,98	24927,43	6502,70	105,00
44	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	125,1	83,46	14,88	10440,85	1861,49	2659,94
		м2		13,83	6,42	1730,13	803,14	105,00
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,7506	94,00	--	70,56	--	--
		м3		--	--	--	--	--
46	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,7506	620,00	--	465,37	--	--
		м3		--	--	--	--	--
47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,7506	310,00	--	232,69	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**557903,34**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**105049,81**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**39777,19**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**702730,34**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 3.Приготовление бетонов и растворов						
48	**Е0106-45-12**	**Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебне**	**36,02**	**6877,12**	**647,12**	**247713,86**	**23309,26**	**21449,42**
		м3		**517,02**	**50,11**	**18623,06**	**1804,96**	**105,00**
49	**Е0106-47-18**	**Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100**	**0,0045**	**5385,38**	**203,75**	**24,23**	**0,92**	**2,36**
		м3		**389,22**	**111,19**	**1,75**	**0,50**	**105,00**
50	**Е0106-48-1**	**Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2**	**0,7506**	**10319,33**	**292,96**	**7745,69**	**219,90**	**976,45**
		м3		**1094,07**	**144,88**	**821,21**	**108,75**	**105,00**
				Транспортировка				
55	**ЕС2010-47СБ 27**	**Доставка воды на расстояние 50 км -5км**	**5,13**	**1012,90**	**--**	**5196,18**	**--**	**--**
		маш-час		**1012,90**	**--**	**5196,18**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**260679,96**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**22428,24**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16986,49**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**300094,70**		
			чел.-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1020093,71**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**188119,87**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**72492,82**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1280706,40**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	46105,43			46105,43		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	6915,81			6915,81		
		Всего по главе 8	46105,43	0,00	0,00	46105,43		
		Итого по главам 1-8	1326811,83	0,00	0,00	1326811,83		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	28838,26			28838,26		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			13268,12	13268,12		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			5 307,25	5307,247		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			6 382,02	6382,02		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			13 334,46	13 334,46		
	Расчет	Передислокация			188 000,00	188 000,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			122 135,72	122 135,72		
		Всего по главе 9	28838,255		348 427,56	377 265,81		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	############	-	**348 427,56**	**1 704 077,65**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	2471350,11	0,00	635183,44	3106533,55		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**2471350,11**	**0,00**	**635183,44**	**3106533,55**		
		В том числе возвратные суммы			62130,67	62130,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			62130,67	62130,67		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	2471350,11	0,000	697314,11	3168664,22		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	296562,01	0,000	83677,69	380239,71		
		Итого стоимость строительства	**2767912,12**	**0,000**	**780991,81**	**3 548 903,93**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В

От Подрядчика

Д. Чердакбаев

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Административно-бытовой корпус

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за август

на Общестроительные работы по марке КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество за август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
		Разработка котлованов с откосами						
		Доработка						
		Вытесненный грунт						
		Обратная засыпка						
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	103,17	134,10	--	13835,097	--	15633,6596
		м3		134,10	--	13835,097	--	113
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	1471,57	6,48	6,48	9535,7736	9535,7736	2997,58809
		м3		--	2,10	--	3090,297	97
5	Е0101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	1471,57	3,20	3,20	4709,024	4709,024	1483,13
		м3		--	1,04	--	1529	97
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1471,57	21,55	4,52	31712,3335	6651,4964	24309,012
		м3		17,03	--	25060,8371	--	97
7	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 м во временный отвал**	105,38	9,24	9,24	973,7112	973,7112	306,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	3,00	--	316	97
8	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	105,38	31,64	31,64	3334,2232	3334,2232	1049,78502
		м3		--	10,27	--	1082,2526	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			64100,1625		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			45779,69471		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6592,791433		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			116472,6486		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты Фм1-Фм10, л. КЖ1-6						
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ						
10	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	6,35	2135,70	112,36	13561,695	713,486	7093,81995
		м3		1021,50	42,44	6486,525	269,494	105
11	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	56,32	2086,31	489,23	117500,9792	27553,4336	55237,1635
		м3		749,25	184,82	42197,76	10409,0624	105
12	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	12,96	1461,95	358,13	18946,872	4641,3648	8975,02032
		м3		524,25	135,29	6794,28	1753,3584	105
13	Е0106-1-8	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны	23,53	1138,55	248,13	26790,0815	5838,4989	11321,5066
		м3		364,50	93,74	8576,685	2205,7022	105
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	99,16	94,00	--	9321,04	--	--
		м3		--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	99,16	266,00	--	26376,56	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	99,16	310,00	--	30739,6	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0602	113900,00	--	6856,78	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,211	119300,00	--	25172,3	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,8439	114300,00	--	96457,77	--	--
		т		--	--	--	--	--
20	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7963	115200,00	--	91733,76	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	1,29	99000,00	--	127710	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,102	70437,87	304,24	7184,66274	31,03248	1048,48223
		1т		9675,00	114,75	986,85	11,7045	105
23	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,102	18000,00	--	1836	--	--
		т		--	--	--	--	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	562,04	245,44	3,82	137947,0976	2146,9928	25725,8073
		м2		37,35	1,44	20992,194	809,3376	118
		ПРИЯМОК						
25	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	1,23	3313,73	954,99	4075,8879	1174,6377	1815,77151
		м3		1075,50	330,44	1322,865	406,4412	105
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,23	94,00	--	115,62	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,23	266,00	--	327,18	--	--
		м3		--	--	--	--	--
28	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,23	310,00	--	381,3	--	--
		м3		--	--	--	--	--
29	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0001	113900,00	--	11,39	--	--
		т		--	--	--	--	--
30	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,002	118100,00	--	236,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,92	245,44	3,82	1943,8848	30,2544	362,515824
		м2		37,35	1,44	295,812	11,4048	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			745226,6607		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			111580,0872		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51408,40488		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			908215,1528		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 3.БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ						
32	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208,36	788,96	965,216
		шт		104,85	67,51	419,4	270,04	140
33	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	11	408,67	272,99	4495,37	3002,89	3544,464
		шт		135,68	94,48	1492,48	1039,28	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С143015-66	Балки фундаментные таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 6м	7,81	15800,00	--	123398	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,81	94,00	--	734,14	--	--
		м3		--	--	--	--	--
36	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,81	266,00	--	2077,46	--	--
		м3		--	--	--	--	--
37	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,81	310,00	--	2421,1	--	--
		м3		--	--	--	--	--
38	Е0108-4-2пр им.	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов, пленкой полиэтиленовой	17,28	477,76	7,14	8255,6928	123,3792	505,274112
		м2		22,10	2,68	381,888	46,3104	118
		Плита перекрытия канала						
39	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов	35,2	3660,93	229,39	128864,736	8074,528	50520,624
		м3		1280,25	86,65	45064,8	3050,08	105
40	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0046	109900,00	--	505,54	--	--
		т		--	--	--	--	--
41	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0259	114300,00	--	2960,37	--	--
		т		--	--	--	--	--
42	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0386	70437,87	304,24	2718,901782	11,743664	396,778568
		1т		9675,00	114,75	373,455	4,42935	105
43	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0386	50800,00	--	1960,88	--	--
		т		--	--	--	--	--
44	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0386	18000,00	--	694,8	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			280295,3506		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			55932,35668		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20173,66244		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			356401,3697		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОННЫ Км1-Км2						
45	Е0106-15-1	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке**	**23,79**	**6890,98**	**4467,45**	**163936,4142**	**106280,6355**	**82018,9393**
		м3		**2074,50**	**1208,95**	**49352,355**	**28760,9205**	**105**
46	С12041-95	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,314**	**108000,00**	**--**	**33912**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
47	С12041-102	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 32-40 мм**	**3,62**	**88200,00**	**--**	**319284**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
48	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**0,168**	**93997,62**	**304,24**	**15791,60016**	**51,11232**	**5854,6719**
		1т		**33075,00**	**114,75**	**5556,6**	**19,278**	**105**
49	С12041-50	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые**	**0,168**	**60300,00**	**--**	**10130,4**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
50	С12041-133	**Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия**	**0,168**	**18000,00**	**--**	**3024**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**546078,4144**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			87873,61118		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38037,12153		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			671989,1471		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЯ						
		Балки						
51	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	40,08	7226,04	407,30	289619,6832	16324,584	106845,384
		м3		2385,00	153,86	95590,8	6166,7088	105
52	С12041-95	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,994	108000,00	--	107352	--	--
		т		--	--	--	--	--
53	С12041-114	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,5192	115200,00	--	59811,84	--	--
		т		--	--	--	--	--
54	С12041-116	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,21	109500,00	--	132495	--	--
		т		--	--	--	--	--
55	С12041-117	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	2,56	104900,00	--	268544	--	--
		т		--	--	--	--	--
56	С12041-118	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	1,25	100600,00	--	125750	--	--
		т		--	--	--	--	--
57	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,2676	70437,87	304,24	18849,17401	81,414624	2750,72396
		1т		9675,00	114,75	2589,03	30,7071	105
58	С12041-50	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые**	0,2676	60300,00	--	16136,28	--	--
		т		--	--	--	--	--
59	С12041-133	**Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия**	0,2676	18000,00	--	4816,8	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Плита Пм1-Пм2						
60	Е0106-18-9	**Устройство ПМ1**	55,25	16384,07	367,51	905219,8675	20304,9275	135840,91
				2202,75	138,83	121701,9375	7670,3575	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
61	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,11045	101100,00	--	11166,495	--	--
		т		--	--	--	--	--
62	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,115	115500,00	--	244282,5	--	--
		т		--	--	--	--	--
63	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,435	114300,00	--	164020,5	--	--
		т		--	--	--	--	--
64	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,30315	111900,00	--	33922,485	--	--
		т		--	--	--	--	--
65	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1057	105900,00	--	11193,63	--	--
		т		--	--	--	--	--
66	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0078	70437,87	304,24	549,415386	2,373072	80,1780525
		1т		9675,00	114,75	75,465	0,89505	105
67	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые	0,0078	60300,00	--	470,34	--	--
		т		--	--	--	--	--
68	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0078	18000,00	--	140,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2394200,01		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			245517,196		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158383,0324		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2798100,238		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 7.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ						
73	**Е0106-45-10**	**Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне**	**126,07**	**4778,12**	**178,83**	**602377,5884**	**22545,0981**	**61134,0535**
		м3		**378,00**	**83,83**	**47654,46**	**10568,4481**	**105**
74	**Е0106-45-12**	**Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебне**	**136,3**	**5605,81**	**178,83**	**764071,903**	**24374,529**	**66094,8005**
		м3		**378,00**	**83,83**	**51521,4**	**11426,029**	**105**
				Транспортировка				
79	**ЕС2010-47СБ 27**	**Доставка воды на расстояние 50 км -5км**	**67,27**	**983,40**	**--**	**66153,318**	**--**	**--**
		маш-час		**983,40**	**--**	**66153,318**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1432602,809**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**127228,854**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**93589,8998**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1653421,563**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5462503,408**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**673911,7997**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**368184,9124**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6504600,12**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.6	Временные здания и сооружения 3,6%	234165,60			234165,60		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	35124,84			35124,84		
		Всего по главе 8	234165,60	0,00	0,00	234165,60		
		Итого по главам 1-8	6738765,72	0,00	0,00	6738765,72		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	146467,07			146467,07		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			67387,66	67387,66		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			26 955,06	26955,063		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			107 651,13	107651,132		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			133 539,44	133539,440		
	Расчет	Передислокация			2 956 000,00	2 956 000,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			1 000 996,82	1 000 996,82		
		Всего по главе 9	146467,073		4 292 530,11	4 438 997,18		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	###########	-	**4 292 530,11**	**11 177 762,90**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	12551779,39	0,00	7825282,39	20377061,78		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**12551779,39**	**0,00**	**7825282,39**	**20377061,78**		
		В том числе возвратные суммы			407541,24	407541,24		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			407541,24	407541,24		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	12551779,39	0,000	8232823,62	20784603,01		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	1506213,53	0,000	987938,83	2494152,36		
		Итого стоимость строительства	**14057992,92**	**0,000**	**9220762,46**	**23 278 755,37**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

А. Сердалиев

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Пункт экстренной помощи

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за август

на Общестроительные работы по марке КМ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0109-1-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях /	1,5	8862,24	3450,54	13293,36	5175,81	6440,1615
		т		3914,72	855,77	5872,08	1283,655	90
2	Е0109-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж фахверка с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях /	0,5	11977,96	4728,27	5988,98	2364,135	2645,127
		т		5012,75	865,31	2506,375	432,655	90
4	Е0109-49-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами с коэффициентом надежности по назначению 0,95	10	20,74	0,24	207,4	2,4	185,4
		шт		20,51	0,09	205,1	0,9	90
12	Е13-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	0,116	3086,49	1,64	358,03284	--	--
		100м2		1,85	0,44	--	--	--
13	Е0113-57-2	Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений	0,2	773,36	183,86	154,672	36,772	66,015
				360,00	6,75	72	1,35	90

					строителей	машинистов	ЗП рабочих-строителей	машинистов	%
		т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**20002,44484**		
			Тенге						
		Накладные расходы -	Тенге				**9336,7035**		
			Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**1760,3489**		
			Тенге						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**31099,49724**		
			чел.-ч						
			Тенге						
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	1119,58				1119,58		
		3,6	%						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	167,94				167,94		
		Всего по главе 8	1119,58	0,00	0,00		1119,58		
		Итого по главам 1-8	32219,08	0,00	0,00		32219,08		
		Глава 9. Прочие работы и затраты							
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	700,28				700,28		
		2,1735	%						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			322,19		322,19		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			128,88		128,876		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			154,969		154,969		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			315,355		315,355		
	Расчет	Передислокация					-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			2 761,64		2 761,64		
		Всего по главе 9	700,282		3 683,03		4 383,31		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**32 919,36**	**-**	**3 683,03**		**36 602,39**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	60011,99	0,00	6714,16		66726,15		
		1,823							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**60011,99**	**0,00**	**6714,16**		**66726,15**		
		В том числе возвратные суммы			1334,52		1334,52		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1200,240	0,000	134,283		1334,52		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	61212,23	0,000	6848,44		68060,67		

				строителей	машинистов	ЗП рабочих-строителей	машинистов	%
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	7345,47	0,000	821,81	8167,28		
		Итого стоимость строительства	**68557,70**	**0,000**	**7670,25**	**76 227,96**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

А. Чердакцев

Наименование стройки - Опытная добыча урана на у ке №3

Наименование объекта - Пункт экстренной помощи

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

за август

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
		Обратная засыпка						
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	59,17	47,39	45,50	2804,07	2692,24	459,73
		м3		1,85	6,16	109,46	364,49	97,00
8	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из временного отвала	106,50	76,60	76,60	8157,90	8157,90	1631,58
		т		--	15,32	--	1631,58	100,00
9	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1183,32	1,46	1,37	1727,65	1621,15	585,39
		м3		--	0,51	--	603,49	97,00
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	53,25	23,76	23,76	1265,22	1265,22	--
		м3		--	--	--	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,92	182,74	--	1081,82	--	1222,46
		м3		182,74	--	1081,82	--	113,00
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	53,25	24,82	4,52	1321,67	240,69	1048,55
				20,30	--	1080,98	--	97,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**16358,32**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**4947,70**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1278,36**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**22584,39**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		Фм1						
14	**Е0106-1-5**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**0,95**	**2306,12**	**112,36**	**2190,81**	**106,74**	**1231,27**
		м3		**1191,92**	**42,44**	**1132,32**	**40,32**	**105,00**
15	**С143001-64**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	**0,95**	**620,00**	**--**	**589,00**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**0,95**	**310,00**	**--**	**294,50**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**0,95**	**94,00**	**--**	**89,30**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**С12041-94**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,00**	**113900,00**	**--**	**387,26**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**С12041-113**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,02**	**118100,00**	**--**	**2243,90**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**0,01**	**98146,62**	**304,24**	**893,13**	**2,77**	**356,77**
		1т		**37224,00**	**114,75**	**338,74**	**1,04**	**105,00**
21	**С12041-133**	**Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия**	**0,01**	**18000,00**	**--**	**163,80**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,49	247,95	3,82	1361,25	20,97	267,55
		м2		39,86	1,44	218,83	7,91	118,00
23	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	7,70	5363,52	308,99	41299,10	2379,22	17663,54
		м3		2068,00	116,73	15923,60	898,82	105,00
24	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	7,70	620,00	--	4774,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,70	310,00	--	2387,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,70	94,00	--	723,80	--	--
		м3		--	--	--	--	--
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,12	98146,62	304,24	11620,56	36,02	4641,95
		1т		37224,00	114,75	4407,32	13,59	105,00
28	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,12	18000,00	--	2131,20	--	--
		т		--	--	--	--	--
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,67	247,95	3,82	3637,43	56,04	714,93
		м2		39,86	1,44	584,75	21,12	118,00
		ПРм1						
30	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	11,53	1967,20	95,97	22681,82	1106,53	11591,37
		м3		921,20	36,25	10621,44	417,96	105,00
31	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	1,40	3462,11	954,99	4846,95	1336,99	2284,85
		м3		1223,88	330,44	1713,43	462,62	105,00
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,40	94,00	--	131,60	--	--
		м3		--	--	--	--	--
33	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за	1,40	620,00	--	868,00	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4 кг/см2 м3		--	--	--	--	--
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,40	310,00	--	434,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	98146,62	304,24	608,51	1,89	243,08
		1т		37224,00	114,75	230,79	0,71	105,00
36	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,01	18000,00	--	111,60	--	--
		т		--	--	--	--	--
37	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,36	1241,61	221,40	446,98	79,70	395,98
		м2		915,56	84,38	329,60	30,38	110,00
38	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,01	177400,00	--	2217,50	--	--
		т		--	--	--	--	--
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,36	21,53	0,05	7,79	--	1,81
		м2		5,55	0,02	2,01	--	90,00
40	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,72	34,97	0,02	25,31	--	2,61
		м2		4,00	--	2,90	--	90,00
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,96	247,95	3,82	981,88	15,13	192,99
		м2		39,86	1,44	157,85	5,70	118,00
		КЛм1						
42	Е0111-13-3 прим К=1,67	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм	5,16	1067,85	41,00	5510,11	211,56	621,54
		м2		82,57	15,36	426,06	79,26	123,00
43	Е0106-33-8 прим	Устройство прямоугольных песколовок	3,30	6403,61	1459,72	21131,91	4817,08	13958,82
		м3		3526,88	501,64	11638,70	1655,41	105,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,30	94,00	--	310,20	--	--
		м3		--	--	--	--	--
45	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	3,30	620,00	--	2046,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
46	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,30	310,00	--	1023,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02	98146,62	304,24	1854,97	5,75	740,99
		1т		37224,00	114,75	703,53	2,17	105,00
48	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,02	18000,00	--	340,20	--	--
		т		--	--	--	--	--
49	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	2,16	1241,61	221,40	2681,88	478,22	2375,86
		м2		915,56	84,38	1977,61	182,26	110,00
50	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,12	177400,00	--	20418,74	--	--
		т		--	--	--	--	--
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,34	21,53	0,05	71,91	--	16,68
		м2		5,55	0,02	18,54	--	90,00
52	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,68	34,97	0,02	233,60	--	24,05
		м2		4,00	--	26,72	--	90,00
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,24	247,95	3,82	2291,06	35,30	450,30
		м2		39,86	1,44	368,31	13,31	118,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			166061,56		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			57776,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13430,31**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**237268,80**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 3.Стены						
59	**С12023-2**	**Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм - ПТС 130-0.7**	**82,86**	**7030,00**	**--**	**582505,80**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**582505,80**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**0,00**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34950,35**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**617456,15**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 4.Кровля						
65	**С12023-6**	**Панели трехслойные стеновые доборные с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм - ПТСД 150-0.7**	**5,06**	**9460,00**	**--**	**47867,60**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
66	**С12023-3**	**Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм - ПТС 150-0.7**	**41,56**	**7520,00**	**--**	**312531,20**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**360398,80**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**0,00**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21623,93		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			382022,73		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 12.Приготовление бетонов и растворов						
117	Е0106-45-10	**Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне**	**27,16**	**6015,52**	**628,27**	**163381,52**	**17063,81**	**15702,30**
		м3		**501,96**	**48,65**	**13633,23**	**1321,33**	**105,00**
118	Е0106-45-12	**Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебне**	**2,72**	**6843,21**	**628,27**	**18613,53**	**1708,89**	**1572,54**
		м3		**501,96**	**48,65**	**1365,33**	**132,33**	**105,00**
				Транспортировка				
131	С010333-А20 0-1	**Перевозка кирпича автомобилями-самосвалами с завода в г. Чимкент до объекта , расстояние перевозки 500 км, класс груза 1**	**2,50**	**702,50**	**--**	**1756,25**	**--**	**--**
		т		**140,50**	**--**	**351,25**	**--**	**--**
132	С010333-А20 1-1к=299	**Перевозка кирпича автомобилями-самосвалами с завода в г. Чимкент до объекта с учетом , расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять до 500, класс груза 1**	**2,50**	**837,20**	**--**	**2093,00**	**--**	**--**
		т		**167,44**	**--**	**418,60**	**--**	**--**
133	С010333-А20 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**2,50**	**-139,80**	**--**	**-349,50**	**--**	**--**
		т		**-27,96**	**--**	**-69,90**	**--**	**--**
134	ЕС2010-47СБ 27	**Доставка воды на расстояние 50 км -5км**	**4,19**	**983,40**	**--**	**4120,45**	**--**	**--**
		маш-час		**983,40**	**--**	**4120,45**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**189615,25**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			17274,84		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12413,41		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			219303,49		
			чел.-ч					
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1314939,73**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**79999,47**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**83696,35**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1478635,56**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	53230,88			53230,88		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	7984,63			7984,63		
		Всего по главе 8	53230,88	0,00	0,00	53230,88		
		Итого по главам 1-8	1531866,44	0,00	0,00	1531866,44		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	33295,12			33295,12		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			15318,66	15318,66		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			6 127,47	6127,466		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			7 368,041	7368,041		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			14 993,660	14993,660		
	Расчет	Передислокация			189 400,00	189 400,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			131 302,84	131 302,84		
		Всего по главе 9	33295,117		364 510,67	397 805,79		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**1 565 161,56**	**-**	**364 510,67**	**1 929 672,23**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	2853289,52	0,00	664502,95	3517792,47		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**2853289,52**	**0,00**	**664502,95**	**3517792,47**		
		В том числе возвратные суммы			70355,85	70355,85		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			70355,85	70355,85		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	2853289,52	0,000	734858,80	3588148,32		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	342394,74	0,000	88183,06	430577,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого стоимость строительства	3195684,26	0,000	823041,86	4 018 726,12		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Эстакада

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за август

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
		Обратная засыпка						
7	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	46,44	32,22	30,77	1496,30	1428,96	439,66
		м3		1,42	8,34	65,94	387,31	97,00
8	Е010333-А10 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из временного отвала**	83,59	76,60	76,60	6402,99	6402,99	1280,60
		т		--	15,32	--	1280,60	100,00
9	Е0101-19-2 к=20	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	928,8	1,46	1,37	1356,05	1272,46	459,48
		м3		--	0,51	--	473,69	97,00
10	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	41,8	6,48	6,48	87,78	270,86	85,15
		м3		--	2,10	--	87,78	97,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**4,64**	**134,10**	**--**	**622,22**	**--**	**703,11**
		м3		**134,10**	**--**	**622,22**	**--**	**113,00**
12	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**41,8**	**21,55**	**4,52**	**900,79**	**188,94**	**690,50**
		м3		**17,03**	**--**	**711,85**	**--**	**97,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**10866,13**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**3658,49**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**871,48**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**15396,10**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
	РАЗДЕЛ 2.Бетонные и ж\бетонные конструкции							
17	**С12041-133**	**Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия**	**0,2688**	**18000,00**	**--**	**4838,40**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4838,40**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**0,00**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**290,30**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5128,70**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
28	**ЕС2010-47СБ 27**	**Доставка воды на расстояние 50 км -5км**	**11,82**	**983,40**	**--**	**11623,79**	**--**	
				983,40	**--**	**11623,79**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		маш-час						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**11623,79**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**0,00**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**697,43**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**12321,22**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27328,32**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**3658,49**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1859,21**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**32846,02**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	1182,46			1182,46		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	177,37			177,37		
		Всего по главе 8	1182,46	0,00	0,00	1182,46		
		Итого по главам 1-8	34028,48	0,00	0,00	34028,48		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	739,61			739,61		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			340,28	340,28		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			136,11	136,114		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			286,59	286,59		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			362,26	362,26		
	Расчет	Передислокация			135 000,00	135 000,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			4 310,38	4 310,38		
		Всего по главе 9	739,609		140 435,63	141 175,24		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**34 768,09**	**-**	**140 435,63**	**175 203,72**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	63382,22	0,00	256014,16	319396,38		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**63382,22**	**0,00**	**256014,16**	**319396,38**		
		В том числе возвратные суммы			6387,93	6387,93		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1267,644	0,000	5120,283	6387,93		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	64649,87	0,000	261134,44	325784,31		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	7757,98	0,000	31336,13	39094,12		
		Итого стоимость строительства	**72407,85**	**0,000**	**292470,57**	**364 878,42**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика

А-Чердакцев

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Склад серной кислоты

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за август 2010 года

на Общестроительные работы по марке АС

Основание:

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
		Обратная засыпка						
7	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	165,5	32,22	30,77	5332,41	5092,44	1566,82
		м3		1,42	8,34	235,01	1380,27	97
8	Е010333-А10 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из временного отвала**	297,89	76,60	76,60	22818,37	22818,37	4563,67
		т		--	15,32	--	4563,67	100
9	Е0101-19-2 к=20	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	3309,94	1,46	1,37	4832,51	4534,62	1637,43
		м3		--	0,51	--	1688,07	97
10	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	148,95	6,48	6,48	965,20	965,20	303,41
		м3		--	2,10	--	312,80	97
11	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	16,55	134,10	--	2219,36		2507,87
		м3		134,10	--	2219,36	--	113
12	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	148,95	21,55	4,52	3209,87	673,25	2460,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		17,03	--	2536,62	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			39377,72		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			13039,73		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3145,046752		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55562,49		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
		Фм1-Фм3						
36	Е0111-13-3 прим К=1,67	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм**	8,33	1005,75	41,00	8377,90	341,53	838,93
		м2		66,52	15,36	554,11	127,95	123
37	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	4,98	9763,55	95,97	48622,48	477,93	4225,03
		м3		771,75	36,25	3843,32	180,53	105
38	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**		94,00	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--
39	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	5,51	10631,25	112,36	58578,19	619,10	6155,42
		м3		1021,50	42,44	5628,47	233,84	105
40	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	1,55	10269,74	98,32	15918,10	152,40	1191,98
		м3		695,25	37,15	1077,64	57,58	105
41	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	7,06	94,00	--	663,64	--	--
		м3		--	--	--	--	--
42	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	7,06	310,00	--	2188,60	--	--
		м3		--	--	--	--	--
43	С12041-114	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,1558	115200,00	--	17948,16	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
44	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03	108000,00	--	3240,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
45	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0086	113900,00	--	979,54	--	--
		т		--	--	--	--	--
46	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,204	151374,76	587,63	30880,45	119,88	4288,87
		1т		19800,00	222,75	4039,20	45,44	105
47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0722	93997,62	304,24	6786,63	21,97	2516,11
		1т		33075,00	114,75	2388,02	8,28	105
48	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	7,06	18000,00	--	127080,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	46,76	245,44	3,82	11476,77	178,62	2140,31
		м2		37,35	1,44	1746,49	67,33	118
		Фм4-5						
50	Е0111-13-3 прим К=1,67	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм	7,2	1005,75	41,00	7241,40	295,20	725,13
		м2		66,52	15,36	478,94	110,59	123
51	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,4	10269,74	98,32	34917,12	334,29	2614,67
		м3		695,25	37,15	2363,85	126,31	105
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,4	94,00	--	319,60	--	--
		м3		--	--	--	--	--
53	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	3,4	620,00	--	2108,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
54	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,4	310,00	--	1054,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0614	151374,76	587,63	9294,41	36,08	1290,87
		1т		19800,00	222,75	1215,72	13,68	105
56	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0614	18000,00	--	1105,20	--	--
		т		--	--	--	--	--
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17,2	245,44	3,82	4221,57	65,70	787,28
		м2		37,35	1,44	642,42	24,77	118
58	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	2	88,81	1,80	177,62	3,60	147,90
		м2		69,75	0,68	139,50	1,36	105
59	Е0106-9-2 к=3	На каждые 10 мм изменения толщины подливки до 50мм	6	26,39	0,75	158,34	4,50	139,36
		м2		21,83	0,29	130,98	1,74	105
		Фом1						
60	Е0111-13-3 прим К=1,67	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм	3,08	1005,75	41,00	3097,71	126,28	310,19
		м2		66,52	15,36	204,88	47,31	123
61	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	7,27	9860,86	230,16	71688,45	1673,26	3994,69
		м3		441,00	82,31	3206,07	598,39	105
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,27	94,00	--	683,38	--	--
		м3		--	--	--	--	--
63	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	7,27	620,00	--	4507,40	--	--
		м3		--	--	--	--	--
64	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,27	310,00	--	2253,70	--	--
		м3		--	--	--	--	--
65	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0428	175710,10	1826,10	7520,39	78,16	526,74
		т		8100,00	690,75	346,68	29,56	140
66	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,088	93997,62	304,24	8271,79	26,77	3066,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1т		33075,00	114,75	2910,60	10,10	105
67	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,1308	18000,00	--	2354,40	--	--
		т		--	--	--	--	--
68	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,8	245,44	3,82	3141,63	48,90	585,88
		м2		37,35	1,44	478,08	18,43	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			496856,57		
		Накладные расходы -	Тенге			35546,11		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31944,16		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			564346,84		
			чел.-ч					
			Тенге					

РАЗДЕЛ 3.Лестницы

ЛС1

70	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	1,31	177400,00	--	232394,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
71	С121 тб.3.2 к=2	Надбавка за окраску на заводе за 2 раза	1,31	5940,00	--	7781,40	--	--
		т		--	--	--	--	--
72	Е0113-44-7	Очистка щетками	3,8	60,75	--	230,85	--	207,765
		м2		60,75	--	230,85	--	90
73	Е0113-44-9	Обеспыливание	3,8	59,00	47,75	224,20	181,45	100,04
		м2		11,25	18,00	42,75	68,40	90
74	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,8	21,80	0,05	82,84	--	19,8702
		м2		5,81	0,02	22,08	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,7232	177400,00	--	128295,68	--	--
		т		--	--	--	--	--
79	С121 тб.3.2 к=2	Надбавка за окраску на заводе за 2 раза	0,7232	5940,00	--	4295,81	--	--
		т		--	--		--	--
80	Е0113-44-7	Очистка щетками	2,1	60,75	--	127,58	--	114,82
		м2		60,75	--	127,58	--	90
81	Е0113-44-9	Обеспыливание	2,1	59,00	47,75	123,90	100,28	55,28
		м2		11,25	18,00	23,63	37,80	90
82	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,1	21,80	0,05	45,78	--	10,98
		м2		5,81	0,02	12,20	--	90
		ЛС3						
86	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1287	177400,00	--	22831,38	--	--
		т		--	--	--	--	--
87	С121 тб.3.2 к=2	Надбавка за окраску на заводе за 2 раза	0,1287	5940,00	--	764,48	--	--
		т		--	--	--	--	--
88	Е0113-44-7	Очистка щетками	0,3732	60,75	--	22,67	--	20,40471
		м2		60,75	--	22,67	--	90
89	Е0113-44-9	Обеспыливание	0,3732	59,00	47,75	22,02	17,82	9,82
		м2		11,25	18,00	4,20	6,72	90
90	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3732	21,80	0,05	8,14	--	1,95
		м2		5,81	0,02	2,17	--	90
		Ограждение ОГ1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,3009	177400,00	--	53379,66	--	--
		т		--	--	--	--	--
95	С121 тб 3.2	Надбавка за марку стали С245	0,2127	1860,00	--	395,62	--	--
		т		--	--	--	--	--
96	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,73	21,80	0,05	190,31	--	45,65
		м2		5,81	0,02	50,72	--	90
		Ограждение ОГ2						
100	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	5,67	161100,00	--	913437,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
101	С121 тб 3.2	Надбавка за марку стали С245	0,063	1860,00	--	117,18	--	--
		т		--	--	--	--	--
102	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	164,52	21,80	0,05	3586,54	8,23	860,28
		м2		5,81	0,02	955,86	0,00	90
		Опоры трубопроводов						
110	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	0,6379	117700,00	--	75080,83	--	--
		т		--	--	--	--	--
111	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,5	21,80	0,05	403,30	0,00	96,74
		м2		5,81	0,02	107,49	--	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1443841,16**		
			Тенге			**1602,19**		
		Накладные расходы -	Тенге			1543,59		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86723,09		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1532107,84		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 4.Гидроизоляционные работы						
		Подготовка днища приямка ПРМ1						
114	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	443,76	99,80	9,95	44287,25	4415,41	30533,44
		м2		52,20	3,74	23164,27	1659,66	123
115	Е0111-11-2 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	443,76	2,60	1,34	1153,78	594,64	960,65
		м2		1,26	0,50	559,14	221,88	123
116	Е0106-47-20	**Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200**	13,31	7004,18	197,82	93225,64	2632,98	5470,71
		м3		283,50	107,95	3773,39	1436,81	105
		Боковые стенки приямка						
119	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	390,4	233,36	3,39	91103,74	1323,46	48255,78
		м2		117,00	0,72	45676,80	281,09	105
120	Е0113-13-1 прим	**Холодная грунтовка**	390,4	13,91	0,07	5430,46	27,33	2838,99
		м2		8,06	0,02	3146,62	7,81	90
		Подготовка днища приямка ПРМ2						
123	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	31,36	99,80	9,95	3129,73	312,03	2157,76
		м2		52,20	3,74	1636,99	117,29	123
124	Е0111-11-2 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	31,36	2,60	1,34	81,54	42,02	67,89
		м2		1,26	0,50	39,51	15,68	123
125	Е0106-47-20	**Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200**	0,9408	7004,18	197,82	6589,53	186,11	386,69
		м3		283,50	107,95	266,72	101,56	105
		Боковые стенки приямка						
128	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	42,56	233,36	3,39	9931,80	144,28	5260,67
		м2		117,00	0,72	4979,52	30,64	105
129	Е0113-13-1 прим	**Холодная грунтовка**	42,56	13,91	0,07	592,01	2,98	309,50
		м2		8,06	0,02	343,03	0,85	90
		Приготовление бетонов и растворов						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	Е0106-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	0	556,83	178,83	0,00	0,00	0,00
		м3		378,00	83,83	0,00	0,00	105
133	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	24,85	556,83	178,83	13837,23	4443,93	12050,30
		м3		378,00	83,83	9393,30	2083,18	105
138	ЕС2010-47СБ 27	Доставка воды на расстояние 50 км -5км	2,2	983,40	--	2163,48	--	--
		маш-час		983,40	--	2163,48	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			271526,18		
		Накладные расходы -	Тенге			1513787		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107118,7909		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1892431,97		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2251601,63		
		Накладные расходы -	Тенге			1563916,43		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228931,0835		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4044449,14		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	145600,169			145600,169		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	21840,025			21840,025		
		Всего по главе 8	145600,169	0,000	0,000	145600,169		
		Итого по главам 1-8	4190049,310	0,000	0,000	4190049,310		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	91070,722			91070,722		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			41900,493	41900,493		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			16760,197	16760,197		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			50822,548	50822,548		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			67247,056	67247,056		
		Передислокация			2204100,000	2204100,000		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			413083,857	413083,857		
		Всего по главе 9	91070,722		2793914,152	2884984,873		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**4281120,032**	**0,000**	**2793914,152**	**7075034,184**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	7804481,818	0,000	5093305,498	12897787,317		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**7804481,818**	**0,000**	**5093305,498**	**12897787,317**		
		В том числе возвратные суммы	0,000			0,000		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	156089,636	0,000	101866,110	257955,746		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	7960571,455	0,000	5195171,608	13155743,063		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	955268,575	0,000	623420,593	1578689,168		
		Итого стоимость строительства	**8915840,029**	**0,000**	**5818592,201**	**14 734 432,23**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В. _____

От Подрядчика:

А. Черданцев

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Внеплощадочные технологические коммуникации

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ
за август

на Внеплощадочные технологические коммуникации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	август промеж	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
5	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**443,55**	**134,10**	--	**59480,06**	--	**67212,46**
		м3		**134,10**	--	**59480,06**	--	**113,00**
6	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**1034,96**	**33,91**	**33,91**	**35095,49**	**35095,49**	--
		м3		--	--	--	--	--
7	E0101-24-2	**Обвалование траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**4167,52**	**33,91**	**33,91**	**141320,60**	**141320,60**	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**235896,15**		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**235896,15**		
		Накладные расходы -	Тенге			**67212,46**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18186,52**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**321295,13**		
		СМР	чел.-ч			**321295,13**		
		Оборудование	Тенге			**0,00**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	11566,62			11566,62		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	1734,99			1734,99		
		Всего по главе 8	11566,62	0,00		11566,62		
		Итого по главам 1-8	332861,76	0,00	0,00	332861,76		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	7234,75			7234,75		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			3328,62	3328,62		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			1331,45	1331,45		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			1608,40	1608,40		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			3272,84	3272,84		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			28661,58	28661,58		
		Всего по главе 9	7234,75		38202,89	45437,64		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**340096,51**	**0,00**	**38202,89**	**378299,40**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	619995,93	0,00	69643,87	689639,80		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**619995,93**	**0,00**	**69643,87**	**689639,80**		
		В том числе возвратные суммы	1734,99			1734,99		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	12399,92	0,00	1392,88	13792,80		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	632395,85	0,00	71036,75	703432,60		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	75887,50	0,00	8524,41	84411,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого стоимость строительства	**708283,35**	**0,00**	**79561,16**	**787 844,51**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Внутриплощадочные технологические коммуникации
Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ
за август

на Внутриплощадочные технологические коммуникации-ТК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	724,39	23,36	22,08	16921,75	15994,53	4806,18
		м3		1,28	5,56	927,22	4027,61	97,00
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	22,4	262,72	--	5884,93	--	6649,97
		м3		262,72	--	5884,93	--	113,00
3	E0101-166-2	**Подсыпка вручную песком под трубопроводами в грунтах 2 группы**	47,42	134,10	--	6359,02	--	7185,69
		м3		134,10	--	6359,02	--	113,00
4	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	47,42	21,55	4,52	1021,90	214,34	783,34
		м3		17,03	--	807,56	--	97,00
5	C143008-94	**Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный**	47,42	1370,00	--	64965,40	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
		ТРУБОПРОВОД ПРОДУКТИВНОГО РАСТВОРА						
				Транспортировка				
47	**С010333-А16 0-1**	**Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 160 км, класс груза 1**	**78,21**	**590,10**	**--**	**46151,72**	**--**	**--**
		т		**118,02**	**--**	**9230,34**	**--**	**--**
48	**С010333-А20 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**78,21**	**-139,80**	**--**	**-10933,76**	**--**	**--**
		т		**-27,96**	**--**	**-2186,75**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**130370,96**		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			**0,00**		
	Запасные части -		Тенге			**0,00**		
	Тара и упаковка -		Тенге			**0,00**		
	Транспортные расходы -		Тенге			**0,00**		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**0,00**		
	Комплектация -		Тенге			**0,00**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**0,00**		
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**130370,96**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**19425,18**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8987,77**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**158783,92**		
		СМР	чел.-ч			**158783,92**		
		Оборудование	Тенге			**0,00**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	5716,22			5716,22		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	857,43			857,43		
		Всего по главе 8	5716,22	0,00		5716,22		
		Итого по главам 1-8	164500,14	0,00	0,00	164500,14		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	3575,41			3575,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			1645,00	1645,00		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			658,00	658,00		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			791,22	791,22		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			1578,47	1578,47		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			11681,81	11681,81		
		Всего по главе 9	3575,41		16354,51	19929,92		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**168075,55**	**0,00**	**16354,51**	**184430,05**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	306401,72	0,00	29814,26	336215,98		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**306401,72**	**0,00**	**29814,26**	**336215,98**		
		В том числе возвратные суммы	857,43			857,43		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	6128,03	0,00	596,29	6724,32		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	312529,76	0,00	30410,55	342940,30		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	37503,57	0,00	3649,27	41152,84		
		Итого стоимость строительства	**350033,33**	**0,00**	**34059,81**	**384 093,14**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Пескоотстойник ВР

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за август

по марке КМ (Металлоконструкции)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкции						
1	Е0109-1-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов с коэффициентом надежности по назначению 1,0	53,03	9823,59	3350,04	520944,98	177652,62	239740,15
		т		3690,00	830,84	195680,70	44059,45	100
3	Е0109-49-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами с коэффициентом надежности по назначению 1,0	276	20,14	0,23	5558,64	63,48	5796,00
		шт		19,91	0,09	5495,16	24,84	105
11	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	3075,74	35,13	0,02	108050,75	61,51	13434,83
		м2		4,16	--	12795,08	--	105
12	Е0113-57-2	Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений	53,03	773,36	183,86	41011,28	9750,10	20362,53
		т		360,00	6,75	19090,80	357,95	105
13	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	6,6	88,81	1,80	586,15	11,88	488,08
		м2		69,75	0,68	460,35	4,49	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е0106-9-2 к=8	На каждые 10 мм изменения толщины подливки до 100мм	52,8	26,39	0,75	1393,39	39,60	1226,33
		м2		21,83	0,29	1152,62	15,31	105,00
		Стеновое ограждение						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**677545,18**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**281047,92**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**57515,59**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1016108,69**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**677545,18**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**281047,92**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**57515,59**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1016108,69**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	36579,91				36579,91	
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	5486,99				5486,99	
		Всего по главе 8	36579,91	0,00		0,00	36579,91	
		Итого по главам 1-8	1052688,60	0,00		0,00	1052688,60	
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	22880,19				22880,19	
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%				10526,89	10526,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			4 210,75	4210,754		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			5 053,41	5053,413		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			88 782,50	88 782,50		
		Всего по главе 9	22880,187	0,000	108573,550	131 453,74		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**1 075 568,78**		**108 573,55**	**1 184 142,33**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	1960761,89	0,00	197929,58	2158691,47		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**1960761,89**	**0,00**	**197929,58**	**2158691,47**		
		В том числе возвратные суммы			43173,83	43173,83		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	39215,238	0,000	3958,592	43173,83		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1999977,13	0,00	201888,17	2201865,30		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	239997,26	0,00	24226,58	264223,84		
		Итого стоимость строительства	**2239974,39**	**0,000**	**226114,75**	**2 466 089,14**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика :

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Пескоотстойник ВР

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за август

на гидротехнические работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	708	5500,35	--	3894247,80	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Укладка геотекстиля						
24	С Прайс-лист	Геотекстиль "Казгеосинтетика"	1850	459,00	--	849150,00	--	--
		м2		--	--	--	--	--
26	С Прайс-лист	Дренажная геосетка Казгеосинтетика	1850	561,00	--	1037850,00	--	--
		м2		--	--	--	--	--
28	С Прайс-лист	Гидроизоляционная пленка "Казгеосинтетика" толщ.1мм	2390	392,00	--	936880,00	--	--
		м2		--	--	--	--	--
29	С Прайс-лист	Гидроизоляционная пленка "Казгеосинтетика" толщ.1,5 мм	2520	574,00	--	1446480,00	--	--
		м2		--	--	--	--	--
30	С11011-703	Пруток сварочный из винилпласта	0,01	1115217,00	--	11152,17	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Транспортировка						
44	С010333-А14 5-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами с завода в п. Шалкия до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс груза 1	11,6	548,00	--	6356,80	--	--
				109,60	--	1271,36	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
45	С010333-А20 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**11,6**	**-139,80**	**--**	**-1621,68**	**--**	**--**
		т		**-27,96**	**--**	**-324,34**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8180495,09**		
		Накладные расходы -	Тенге			**0,00**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**490829,71**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8671324,80**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	312167,69			312167,69		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	46825,15			46825,15		
		Всего по главе 8	312167,69	0,00	0,00	312167,69		
		Итого по главам 1-8	8983492,49	0,00	0,00	8983492,49		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	195256,21			195256,21		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			89834,92	89834,92		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			35 933,97	35933,970		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			43 125,10	43125,100		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			757 657,00	757 657,00		
		Всего по главе 9	195256,209		926 551,00	1 121 807,21		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**9 178 748,70**		**926 551,00**	**10 105 299,70**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	16732858,88	0,00	1689102,47	18421961,35		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**16732858,88**	**0,00**	**1689102,47**	**18421961,35**		
		В том числе возвратные суммы			368439,23	368439,23		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			368439,23	368439,23		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	16732858,88	0,000	2057541,70	18790400,57		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	2007943,07	0,000	246905,00	2254848,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого стоимость строительства	**18740801,94**	**0,000**	**2304446,70**	**21 045 248,64**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика:

А. Чердакцев