Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Резервуары для дизельного топлива
Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

октябрь

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы на топливопровод						
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	46,84	331,10	--	15508,72	--	17524,86
				331,10	--	15508,72	--	113,00
2	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт разработанный вручную м3	46,84	47,68	45,50	2233,33	2131,22	376,20
				2,12	6,16	99,30	288,53	97,00
3	E010333-A10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временный отвал т	84,32	76,60	76,60	6458,91	6458,91	1291,78
				--	15,32	--	1291,78	100,00
4	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	46,84	11,48	10,70	537,72	501,19	33,17
				0,71	0,02	33,26	0,94	97,00
5	E0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	936,88	1,56	1,37	1461,53	1283,53	463,47
				--	0,51	--	477,81	97,00
		Обратная засыпка траншей						
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	32,55	47,68	45,50	1551,98	1481,03	261,43
				2,12	6,16	69,01	200,51	97,00
7	E010333-A10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из временного отвала т	58,59	76,60	76,60	4487,99	4487,99	897,60
				--	15,32	--	897,60	100,00
8	E0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	651,01	1,56	1,37	1015,58	891,88	322,05
				--	0,51	--	332,02	97,00
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	32,55	208,98	--	6802,30	--	7686,60
				208,98	--	6802,30	--	113,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40058,08		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			28857,16		
			чел.-ч					
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4134,91		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			73050,15		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты и каналы						
10	Е0111-13-3 прим К=1,67	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм м2	19,09	1045,96	41,00	19967,38	782,69	2577,95
				94,43	15,36	1802,67	293,22	123,00
11	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	8,58	1533,95	311,32	13161,29	2671,13	6521,71
				606,30	117,61	5202,05	1009,09	105,00
12	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	12,57	794,96	196,62	9992,65	2471,51	6059,70
				384,85	74,27	4837,56	933,57	105,00
13	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм м3	6,52	4692,50	1092,57	30595,10	7123,56	17337,02
				2156,45	375,98	14060,05	2451,39	105,00
14	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,03	5302,29	241,10	167,02	7,59	60,33
				1732,90	91,08	54,59	2,87	105,00
15	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,01	114300,00	--	1108,71	--	--
				--	--	--	--	--
16	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00	109900,00	--	76,93	--	--
				--	--	--	--	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	27,70	94,00	--	2603,80	--	--
				--	--	--	--	--
18	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	27,70	620,00	--	17174,00	--	--
				--	--	--	--	--
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	27,70	310,00	--	8587,00	--	--
				--	--	--	--	--
20	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,04	176790,60	1826,10	7513,60	77,61	587,34
				9180,50	690,75	390,17	29,36	140,00
21	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,04	18000,00	--	765,00	--	--
				--	--	--	--	--
22	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов м2	1,43	1373,10	221,40	1963,53	316,60	1779,74
				1047,05	84,38	1497,28	120,66	110,00
23	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания вентилетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения т	0,07	177400,00	--	12418,00	--	--
				--	--	--	--	--
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,03	22,33	0,05	45,33	--	11,58
				6,34	0,02	12,87	--	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
25	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,06	35,55	0,02	144,33	--	16,74
		м2		4,58	--	18,59	--	90,00
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	92,30	253,67	3,82	23413,74	352,59	5121,14
		м2		45,58	1,44	4207,03	132,91	118,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			149697,41		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			40073,22		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11386,24		
			Тенге					
			чел.-ч					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			201156,88		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение						
27	Е0109-35-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж защитных ограждений оборудования с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,53	23007,48	646,51	12134,14	340,97	9141,82
		т		19155,43	104,29	10102,57	55,00	90,00
28	С12021-82	Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью	0,53	145500,00	--	76736,70	--	--
		т		--	--	--	--	--
29	Е0115-172-4 к=0,5	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2/ сеток	29,48	196,72	0,07	5799,31	2,06	4299,82
		м2		138,89	0,02	4094,48	0,59	105,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			94670,15		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			13441,64		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6486,71		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			114598,50		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 4.Земляные работы для резервуаров						
		Обратная засыпка и обвалование резервуаров						
36	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	346,75	47,68	45,50	16533,04	15777,13	2784,96
		м3		2,12	6,16	735,11	2135,98	97,00
37	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из временного отвала	624,14	76,60	76,60	47809,12	47809,12	9561,82
		т		--	15,32	--	9561,82	100,00
38	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	6934,92	1,56	1,37	10818,48	9500,84	3430,70
		м3		--	0,51	--	3536,81	97,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Е0101-12-8 т.ч. п-1.7 п-3.33 к=1,25	Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы	173,37	29,99	27,60	5199,37	4785,01	1570,70
		м3		2,39	6,95	414,35	1204,92	97,00
40	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	138,70	23,76	23,76	3295,51	3295,51	--
		м3		--	--	--	--	--
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34,67	208,98	--	7245,34	--	8187,23
		м3		208,98	--	7245,34	--	113,00
42	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	312,07	27,74	4,52	8656,82	1410,56	7028,88
		м3		23,22	--	7246,27	--	97,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			99557,68		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			32564,29		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7927,32		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			140049,29		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 5.Резервуар п ТП 704-1-158 2 шт Металлоконструкции с учетом массы металла на наплавленный металл и отходы 1,04%						
43	Е0109-7-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3 с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях /	2,10	20083,10	7201,27	42174,51	15122,67	11608,25
		т		4333,78	1808,15	9100,94	3797,12	90,00
		Защита от подземной коррозии						
49	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	56,98	217,52	17,67	12394,29	1006,84	6723,58
		м2		124,49	6,62	7093,44	377,21	90,00
50	Е0113-31-2	Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из мастики "Битуминоль"	56,98	52,86	5,49	3011,96	312,82	1527,69
		м2		27,74	2,05	1580,63	116,81	90,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			57580,76		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			19859,52		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4646,42		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			82086,70		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 6.Бетонные и ж/б конструкции						
		Поддон Ф1-3						
51	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,16	486,67	66,01	1051,21	142,58	714,83
		м3		290,25	24,93	626,94	53,85	105,00
52	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	3,92	4785,60	1327,03	18759,55	5201,96	12930,78
				2685,35	456,24	10526,57	1788,46	105,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,08	94,00	--	571,52	--	--
		м3		--	--	--	--	--
54	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,08	620,00	--	3769,60	--	--
		м3		--	--	--	--	--
55	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,08	310,00	--	1884,80	--	--
		м3		--	--	--	--	--
56	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09	104000,00	--	9609,60	--	--
		т		--	--	--	--	--
57	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,09	136708,57	2434,57	12303,77	219,11	4721,25
		т		36550,00	920,25	3289,50	82,82	140,00
58	Е0123-20-1	Устройство фильтрующего гравийного основания под иловые площадки и поля фильтрации	0,85	1672,77	51,60	1421,85	43,86	82,34
		м3		74,52	--	63,34	--	130,00
59	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,09	18000,00	--	1620,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
60	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,16	1216,28	--	1410,88	--	1122,75
		м3		786,90	--	912,80	--	123,00
61	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,04	124,14	9,95	2363,63	189,45	1880,09
		м2		76,54	3,74	1457,32	71,21	123,00
62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,16	253,67	3,82	2830,96	42,63	619,20
		м2		45,58	1,44	508,67	16,07	118,00
		Смотровая труба						
63	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,01	1975214,04	60158,66	16986,84	517,36	1549,66
		км		115885,00	22725,00	996,61	195,44	130,00
64	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	4,84	347,54	12,52	1682,09	60,60	364,60
				52,25	4,39	252,89	21,25	133,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
65	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	4,84	404,45	4,31	1957,54	1957,54	135,70
		м2		19,26	1,82	93,22	8,81	133,00
		Основание колодца К1-3						
66	Е0106-33-8 прим	Устройство прямоугольных несколовок	2,26	6910,13	1459,72	15616,89	3298,97	10761,65
		м3		4033,40	501,64	9115,48	1133,71	105,00
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,26	94,00	--	212,44	--	--
		м3		--	--	--	--	--
68	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,26	620,00	--	1401,20	--	--
		м3		--	--	--	--	--
69	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,26	310,00	--	700,60	--	--
		м3		--	--	--	--	--
70	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05	114300,00	--	6217,92	--	--
		т		--	--	--	--	--
71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,44	253,67	3,82	3662,99	55,16	801,18
		м2		45,58	1,44	658,18	20,79	118,00
		Колодец К2						
72	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,76	3539,97	316,01	2690,38	240,17	1510,73
		м3		1773,75	119,39	1348,05	90,74	105,00
73	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,80	4785,60	1327,03	8614,08	2388,65	5937,61
		м3		2685,35	456,24	4833,63	821,23	105,00
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,56	94,00	--	240,64	--	--
		м3		--	--	--	--	--
75	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,56	620,00	--	1587,20	--	--
		м3		--	--	--	--	--
76	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,56	310,00	--	793,60	--	--
		м3		--	--	--	--	--
77	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01	115500,00	--	1478,40	--	--
		т		--	--	--	--	--
78	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,05	136708,57	2434,57	6890,11	122,70	2643,90
		т		36550,00	920,25	1842,12	46,38	140,00
79	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,05	18000,00	--	907,20	--	--
		т		--	--	--	--	--
80	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,60	253,67	3,82	4210,92	63,41	921,03
		м2		45,58	1,44	756,63	23,90	118,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	18,76	347,54	12,52	6519,85	234,88	1413,21
		м2		52,25	4,39	980,21	82,36	133,00
82	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	18,76	404,45	4,31	7587,48	80,86	525,96
		м2		19,26	1,82	361,32	34,14	133,00
		Металлические изделия						
83	Е0109-53-2 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,36	12887,34	1197,83	4594,34	427,03	3346,73
		т		10319,57	111,24	3678,93	39,66	90,00
84	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,36	161100,00	--	57432,15	--	--
		т		--	--	--	--	--
85	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,34	22,33	0,05	230,89	0,52	59,00
		м2		6,34	0,02	65,56	--	90,00
86	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раз	20,68	35,55	0,02	735,17	--	85,24
		м2		4,58	--	94,71	--	90,00
		Песчанная подушка						
87	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	73,28	1590,40	97,07	116544,51	7113,29	17614,02
		м3		167,70	36,00	12289,06	2638,08	118,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			327092,82		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			69741,46		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23810,06		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			420644,34		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 7.Приготовление бетонов и растворов						
88	Е0106-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	2,97	5310,13	544,23	15771,09	1616,36	1941,89
		м3		574,05	48,65	1704,93	144,49	105,00
89	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	36,22	6027,97	544,23	218333,07	19712,01	23681,90
		м3		574,05	48,65	20792,09	1762,10	105,00
90	Е0106-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,02	5434,78	197,82	97,28	3,54	10,15
		м3		432,15	107,95	7,74	1,93	105,00
91	Е0106-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	0,39	6430,91	197,82	2497,77	76,83	220,26
		м3		432,15	107,95	167,85	41,93	105,00
96	ЕС2010-47СБ 27	Доставка воды на расстояние 50 км -5км	52,84	983,40	--	51962,86	--	--
		маш-час		983,40	--	51962,86	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**288662,06**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**25854,21**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18870,98**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**333387,25**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1057318,96**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**230391,51**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**77262,63**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1364973,11**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	49139,03			49139,03		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	7370,85			7370,85		
		Всего по главе 8	49139,03	0,00	0,00	49139,03		
		Итого по главам 1-8	1414112,14	0,00	0,00	1414112,14		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	30735,73			30735,73		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			14141,12	14141,12		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			5656,45	5656,45		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			6801,82	6801,82		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			13840,70	13840,70		
	Расчет	Передислокация				0,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			93773,65	93773,65		
		Всего по главе 9	30735,73		134213,75	164949,48		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**1444847,86**	**0,00**	**134213,75**	**1579061,62**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	2633957,66	0,00	244671,67	2878629,33		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**2633957,66**	**0,00**	**244671,67**	**2878629,33**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			57572,59	57572,59		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	2633957,66	0,00	302244,26	2936201,91		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			352344,23	352344,23		
		Итого стоимость строительства	**2633957,66**	**0,00**	**654588,48**	**3288546,14**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика :

Объем выполненных работ подтверждаю. Кравченко.

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Площадка для НРО

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Площадка						
		Ограждение						
1	У1-32-33	**Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой по металлическим столбам, , строительные работы**	58,52	3070,02	203,52	179658	11910	17038
		м		142,13	65,84	8317	3853	140
2	У1-32-34	**Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой по металлическим столбам, монтаж металлоконструкций**	58,52	1007,28	1,98	58946	116	7117
		м		134,54	0,60	7873	35	90
3	У1-34-21	**Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,3 м, типа ВМ6А, строительные работы**	1	7739,04	653,25	7739	653	1336
		ворота		721,05	233,50	721	233	140
4	У1-34-22	**Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,3 м, типа ВМ6А, монтаж металлоконструкций**	1	44427,57	88,33	44428	88	5412
		ворота		5985,04	27,96	5985	28	90
5	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	17,99	94,00	--	1691	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		Приямок						
6	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,1	431,43	75,91	43	8	27
		м3		225,11	28,67	23	3	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,408	4757,44	1526,09	1941	623	1278
		м3		2458,13	524,68	1003	214	105
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,408	94,00	--	38	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		Площадка						
9	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	219,24	22,44	17,92	4920	3928	2190
		м2		1,18	6,33	260	1387	133
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	43,85	1720,15	84,82	75425	3719	2216
		м3		24,59	13,42	1078	588	133
11	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	219,24	511,68	17,65	112181	3871	3689
		м2		6,83	5,82	1498	1276	133
12	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	219,24	121,29	--	26591	--	7
		м2		0,02	--	5	--	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			513601	24915	
			Тенге			26763	7617	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			410227		
	Материалы -		Тенге			167569		
	Всего заработная плата -		Тенге				20458,00	
	Местные материалы -		Тенге			205044		
		Накладные расходы -	Тенге			27781		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4167,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26280		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			464289		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				24625,00	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			103373		
	Материалы -		Тенге			89311		
	Всего заработная плата -		Тенге				13921,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			12529		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1879,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6954		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			122857		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				15801,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			587145		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				40426,00	
		РАЗДЕЛ 2.Приготовление бетонов и растворов						
13	**Е0106-45-7**	**Приготовление тяжелого бетона класса В3,5-В5 на щебне**	**0,102**	**3866,40**	**205,65**	**394**	**21**	**57**
		м3		**434,70**	**96,40**	**44**	**10**	**105**
14	**Е0106-45-10**	**Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне**	**0,4141**	**4861,64**	**205,65**	**2013**	**85**	**231**
		м3		**434,70**	**96,40**	**180**	**40**	**105**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2408**	**106**	
			Тенге			**224**	**50**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2408		
	Материалы -		Тенге			1298		
	Всего заработная плата -		Тенге				274,00	
	Местные материалы -		Тенге			779		
		Накладные расходы -	Тенге			288		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2857		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				317,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2857		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				317,00	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**516008**	**25021**	
			Тенге			**26987**	**7667**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			412635		
	Материалы -		Тенге			168867		
	Всего заработная плата -		Тенге				20732,00	
	Местные материалы -		Тенге			205822		
		Накладные расходы -	Тенге			28068		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4210,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26442		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467146		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				24943,00	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			103373		
	Материалы -		Тенге			89311		
	Всего заработная плата -		Тенге				13921,00	
		Накладные расходы -	Тенге			12529		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1879,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6954		
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			122857		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				15801,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			590002		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				40743,00	
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	21240,07			21240,07		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	3186,01			3186,01		
		Всего по главе 8	21240,07	0,00	0,00	21240,07		
		Итого по главам 1-8	611242,07	0,00	0,00	611242,07		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	13285,35			13285,35		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			6112,42	6112,42		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			2444,97	2444,97		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			2940,00	2940,00		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			5983,00	5983,00		
		Удорожание транспорта местных материалов						
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			52389,50	52389,50		
		Всего по главе 9	13285,35		69869,89	83155,24		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**624527,42**	**0,00**	**69869,89**	**694397,31**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	1138513,48	0,00	127372,81	1265886,29		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**1138513,48**	**0,00**	**127372,81**	**1265886,29**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			25317,73	25317,73		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1138513,48	0,00	152690,53	1291204,02		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			154944,48	154944,48		
		Итого стоимость строительства	**1138513,48**	**0,00**	**307635,02**	**1446148,50**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Совместное предприятие "Акбастау" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОП ЛТД ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

От Заказчика :

От Подрядчика

Объем выполненных работ подтверждаю. = Кравченко А. =

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Внешние и внутриплощадочные сети.

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке СС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. 025.2-С5А-СС.С Внутриплощадочные слаботочные сети. Земляные работы.								
		Земляные работы. Траншея для прокладки кабелей.						

1	Е0101-13-6	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	97,48	46,51	44,35	4533,79	4323,24	1814,52
		м3		2,16	17,03	210,56	1660,08	97,00
2	Е0101-162-3	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	3,02	481,50	--	1454,13	--	1643,17
		м3		481,50	--	1454,13	--	113,00
3	Е0101-90-3	**Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы**	144	33,98	--	4893,12	--	5529,23
		м2		33,98	--	4893,12	--	113,00
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	88,46	23,76	23,76	2101,81	2101,81	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,74	134,10	--	367,43	--	415,20
		м3		134,10	--	367,43	--	113,00
6	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,3	59,14	57,24	550,00	532,33	90,12
		м3		1,87	8,12	17,39	75,52	97,00
7	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	18,14	19,70	19,70	357,36	357,36	71,47
		т		--	3,94	--	71,47	100,00
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9,3	11,21	10,70	104,25	99,51	4,33
		м3		0,48	0,02	4,46	--	97,00
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	600	36,70	27,80	22020,00	16680,00	8949,00
		м		8,80	6,90	5280,00	4140,00	95,00
		Земляные работы. Котлованы для колодцев.						

10	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	59,17	46,51	44,35	2752,00	2624,19	1101,41
		м3		2,16	17,03	127,81	1007,67	97,00
11	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,83	481,50	--	881,15	--	995,69
		м3		481,50	--	881,15	--	113,00
12	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	20	33,98	--	679,60	--	767,95
		м2		33,98	--	679,60	--	113,00
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39	134,10	--	5229,90	--	5909,79
		м3		134,10	--	5229,90	--	113,00
14	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	22	59,14	57,24	1301,08	1259,28	213,19
				1,87	8,12	41,14	178,64	97,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
15	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	42,9	19,70	19,70	845,13	845,13	169,03
		т		--	3,94	--	169,03	100,00
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	22	11,21	10,70	246,62	235,40	10,24
		м3		0,48	0,02	10,56	--	97,00
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39	21,55	4,52	840,45	176,28	644,24
		м3		17,03	--	664,17	--	97,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49157,82		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			28328,57		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4649,18		
			Тенге					
			чел.-ч					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			82135,58		
			чел.-ч					
			Тенге					

РАЗДЕЛ 2. 025.2-С5А-СС.С Внутриплощадочные слаботочные сети. Телефонная связь(ТС).

20	Е0134-105-8	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2	4	18879,40	575,55	75517,60	2302,20	5899,43
		колодец		1194,75	146,03	4779,00	584,12	110,00
21	ССС-С5А-2 цена поставщика	Колодец железобетонный ККС-2	4	86934,81	--	347739,24	--	--
		шт		--	--	--	--	--
22	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,28	21603,38	--	6048,95	--	6403,32
		кан.-км		20790,00	--	5821,20	--	110,00
23	ССС-С5А-3 цена поставщика	Труба полиэтиленовая D 100мм ПВП	252	705,28	--	177730,56	--	--
		м		--	--	--	--	--
24	ССС-С5А-7 цена поставщика	Труба полиэтиленовая D 40мм ПВП	30	127,54	--	3826,20	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
25	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для труб в колодцах	12	475,88	332,26	5710,56	3987,12	2928,64
				143,62	127,55	1723,44	1530,60	90,00
		отверст						
26	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода труб	12	208,97	2,32	2507,64	27,84	1768,07
				163,35	0,36	1960,20	4,32	90,00
		отверст						
27	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	12	159,22	--	1910,64	--	1731,58
				131,18	--	1574,16	--	110,00
		канал						
28	Е0134-108-1	Разные работы при устройстве колодцев установка люка	4	18192,87	--	72771,48	--	2900,70
				659,25	--	2637,00	--	110,00
		шт						
29	ССС-С5А-4 цена поставщика	Люк чугунный для ККС с запорным устройством Тип "Т"	4	9403,66	--	37614,64	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
30	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	4	735,37	--	2941,48	--	633,60
				144,00	--	576,00	--	110,00
		шт						
31	ССС-С5А-5 цена поставщика	Кронштейн ККП-600	4	333,25	--	1333,00	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
32	Е0134-109-3	Устройство вставок для ККС-2	4	1676,93	--	6707,72	--	2554,20
				580,50	--	2322,00	--	110,00
		вставка						
33	ССС-С5А-6 цена поставщика	Консоль (крепление для кабеля) ККЧ-1	4	293,87	--	1175,48	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
34	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	24	134,45	3,39	3226,80	81,36	2966,54
				117,00	0,72	2808,00	17,28	105,00
		м2						
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24	245,44	3,82	5890,56	91,68	1098,53
				37,35	1,44	896,40	34,56	118,00
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			752652,55		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			28884,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**46892,23**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**828429,38**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**801810,37**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**57213,18**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**51541,41**		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**910564,97**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	32780,34			32780,34		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	4917,05			4917,05		
		Всего по главе 8	32780,34	0,00	0,00	32780,34		
		Итого по главам 1-8	943345,30	0,00	0,00	943345,30		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	20503,61			20503,61		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			9433,45	9433,45		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			3 773,38	3773,38		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			4 537,35	4537,35		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			67 853,12	67 853,12		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			240 957	240 956,66		
		Всего по главе 9	20503,610		326 553,96	347 057,57		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**963 848,91**	**-**	**326 553,96**	**1 290 402,87**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	1757096,57	0,00	595307,86	2352404,43		
		1,823						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**1757096,57**	**0,00**	**595307,86**	**2352404,43**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			47048,09	47048,09		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1757096,57	0,000	642355,95	2399452,52		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,000	287934,30	287934,30		
		Итого стоимость строительства	**1757096,57**	**0,000**	**930290,25**	**2 687 386,82**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Внутриплощадочные электрические сети.
Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке ЭС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Силовое электрооборудование.						
		Земляные работы. Траншея Т2=1300м.						
17	Е0101-13-6	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	340,47	47,32	44,35	16111,0404	15099,8445	6605,118
		м3		2,97	17,03	1011,1959	5798,2041	97
18	Е0101-162-3	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	10,53	550,44	--	5796,1332	--	6549,63052
		м3		550,44	--	5796,1332	--	113
19	Е0101-90-3	**Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы**	390	42,77	--	16680,3	--	18848,739
		м2		42,77	--	16680,3	--	113
20	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	226,98	23,76	23,76	5393,0448	5393,0448	--
		м3		--	--	--	--	--
21	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	7,02	192,46	--	1351,0692	--	1526,7082

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		192,46	--	1351,0692	--	113
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	117	192,46	--	22517,82	--	25445,1366
		м3		192,46	--	22517,82	--	113
23	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2600	39,78	27,80	103428	72280	46386,6
		м		11,88	6,90	30888	17940	95
24	Ц0108-143-1 прим.	Защита лентой кабеля, проложенного в траншее	2600	35,68	23,70	92768	61620	43916,6
		м		11,88	5,90	30888	15340	95
		Земляные работы. Траншея ТЗ=100м.						

25	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	34,92	47,32	44,35	1652,4144	1548,702	677,448
		м3		2,97	17,03	103,7124	594,6876	97
26	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,08	550,44	--	594,4752	--	671,756976
		м3		550,44	--	594,4752	--	113
27	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	40	42,77	--	1710,8	--	1933,204
		м2		42,77	--	1710,8	--	113
28	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	23,28	23,76	23,76	553,1328	553,1328	--
		м3		--	--	--	--	--
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,72	192,46	--	138,5712	--	156,585456
		м3		192,46	--	138,5712	--	113
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12	192,46	--	2309,52	--	2609,7576
		м3		192,46	--	2309,52	--	113
31	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	300	39,78	27,80	11934	8340	5352,3
		м		11,88	6,90	3564	2070	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Ц0108-143-1 прим.	Защита лентой кабеля, проложенного в траншее м	300	35,68	23,70	10704	7110	5067,3
				11,88	5,90	3564	1770	95
		Земляные работы. Траншея Т5=100м.						
33	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	52,38	47,32	44,35	2478,6216	2323,053	1016,172
				2,97	17,03	155,5686	892,0314	97
34	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	1,62	550,44	--	891,7128	--	1007,63546
				550,44	--	891,7128	--	113
35	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы м2	60	42,77	--	2566,2	--	2899,806
				42,77	--	2566,2	--	113
36	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	34,92	23,76	23,76	829,6992	829,6992	--
				--	--	--	--	--
37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,08	192,46	--	207,8568	--	234,878184
				192,46	--	207,8568	--	113
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	18	192,46	--	3464,28	--	3914,6364
				192,46	--	3464,28	--	113
39	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	500	39,78	27,80	19890	13900	8920,5
				11,88	6,90	5940	3450	95
40	Ц0108-143-1 прим.	Защита лентой кабеля, проложенного в траншее м	500	35,68	23,70	17840	11850	8445,5
				11,88	5,90	5940	2950	95
		Земляные работы. Траншея Т9=140м.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	122,22	47,32	44,35	5783,4504	5420,457	2371,068
		м3		2,97	17,03	362,9934	2081,4066	97
42	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3,78	550,44	--	2080,6632	--	2351,14942
		м3		550,44	--	2080,6632	--	113
43	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	140	42,77	--	5987,8	--	6766,214
		м2		42,77	--	5987,8	--	113
44	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	81,48	23,76	23,76	1935,9648	1935,9648	--
		м3		--	--	--	--	--
45	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,52	192,46	--	484,9992	--	548,049096
		м3		192,46	--	484,9992	--	113
46	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	42	192,46	--	8083,32	--	9134,1516
		м3		192,46	--	8083,32	--	113
47	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1120	39,78	27,80	44553,6	31136	19981,92
		м		11,88	6,90	13305,6	7728	95
48	Ц0108-143-1 прим.	Защита лентой кабеля, проложенного в траншее	1120	35,68	23,70	39961,6	26544	18917,92
		м		11,88	5,90	13305,6	6608	95

49	СЭС-С4А-21 цена поставщика	Сигнальная лента ЛСЭ 150	600	25,97	--	15582	--	--
		м		--	--	--	--	--
50	СЭС-С4А-22 цена поставщика	Сигнальная лента ЛСЭ 300	200	30,86	--	6172	--	--
		м		--	--	--	--	--
51	СЭС-С4А-23 цена поставщика	Сигнальная лента ЛСЭ 450	100	46,04	--	4604	--	--
		м		--	--	--	--	--
52	СЭС-С4А-24 цена	Сигнальная лента ЛСЭ 600	100	61,72	--	6172	-	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	поставщика	м		--	--	--	--	--
53	СЭС-С4А-25 цена поставщика	Сигнальная лента ЛСЭ 300 м	120	92,57	--	11108,4	--	--
				--	--	--	--	--
55	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг м	400	50,64	10,60	20256	4240	14417,2
				35,64	2,30	14256	920	95
56	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг м	310	35,46	7,50	10992,6	2325	7468,52
				23,76	1,60	7365,6	496	95
57	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг м	500	31,96	4,00	15980	2000	11618,5
				23,76	0,70	11880	350	95
58	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	1000	29,08	3,10	29080	3100	21166
				21,78	0,50	21780	500	95
81	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий кан.-км	0,12	237315,38	--	28477,8456	--	4573,8
				34650,00	--	4158	--	110
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			599106,9348		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			0		
	Запасные части -		Тенге			0		
	Тара и упаковка -		Тенге			0		
	Транспортные расходы -		Тенге			0		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0		
	Комплектация -		Тенге			0		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			599106,9348		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			311500,5045		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54636,44636		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			965243,8857		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			965243,8857		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге			0		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**599106,93**		
			Тенге					
		Стоимость оборудования -	Тенге			**0,00**		
		Запасные части -	Тенге			**0,00**		
		Тара и упаковка -	Тенге			**0,00**		
		Транспортные расходы -	Тенге			**0,00**		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**0,00**		
		Комплектация -	Тенге			**0,00**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**0,00**		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**599106,93**		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**311500,50**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**54636,45**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**965243,89**		
		СМР	чел.-ч			**965243,89**		
		Оборудование	Тенге			**0,00**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	34748,78			34748,78		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	5212,32			5212,32		
		Всего по главе 8	34748,78	0,00	0,00	34748,78		
		Итого по главам 1-8	999992,67	0,00	0,00	999992,67		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	21734,84			21734,84		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			9999,93	9999,93		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			3 999,97	3999,97		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			2 683,38	2683,38		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			9 787,57	9 787,57		
	Расчет	Передислокация						
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			83 753,15	83 753,15		
		Всего по главе 9	21734,841		110 224,00	131 958,84		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**1 021 727,51**	**-**	**110 224,00**	**1 131 951,50**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	1862609,24	0,00	200936,35	2063547,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**1862609,24**	**0,00**	**200938,35**	**2063547,59**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			41270,952	41270,95		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1862609,24	0,000	242209,30	2104818,54		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	252578,23	252578,23		
		Итого стоимость строительства	**1862609,24**	**0,000**	**494787,53**	**2 357 396,77**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика

Наименование объекта - Административно-бытовой корпус
Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке АР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Кровля						
		Разрез 1-1						
11	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	375,76	24,75	0,22	9300,06	82,67	3259,76
		м2		7,20	0,09	2705,47	33,82	119,00
12	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой с заменой рубероида на полиэтиленовую пленку	375,76	279,24	1,19	104927,22	447,15	12274,39
		м2		27,00	0,45	10145,52	169,09	119,00
13	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	375,76	189,45	4,72	71187,73	1773,59	32490,24
		м2		70,88	1,78	26633,87	668,85	119,00
14	Е0112-13-4 К=4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	375,76	631,56	18,88	237314,99	7094,35	100985,35
		м2		218,72	7,12	82186,23	2675,41	119,00
15	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	42,57	14600,00	--	621522,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
16	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	15,48	10300,00	--	159444,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	375,76	90,21	15,94	33897,31	5989,61	18158,94
		м2		34,65	5,96	13020,08	2239,53	119,00
18	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	375,76	3,75	2,10	1409,10	377,86	1073,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		1,65	0,75	620,00	281,82	119,00
19	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4141	5239,08	327,33	2169,50	135,55	875,59
		1т		1890,00	123,75	782,65	51,24	105,00
20	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,4141	79200,00	–	32796,72	–	–
		т		–	–	–	–	–
		Чердачная кровля						
21	Е0110-14-1	Установка стропил	15,03	21463,82	334,28	322601,21	5024,23	63549,85
		м3		3397,50	126,00	51064,43	1893,78	120,00
22	Е0110-73-2	Сборка карнизов	76	236,56	7,19	17978,56	546,44	19824,14
		м2		214,65	2,72	16313,40	206,72	120,00
23	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	76	228,96	7,54	17400,96	573,04	19836,91
		м2		214,65	2,86	16313,40	217,36	120,00
24	Е0109-43-2 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях /	110	543,59	325,02	59794,90	35752,20	15528,15
		м2		152,77	4,08	16804,70	448,80	90,00
25	С11011-435 ПРИМ	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7/ Софит сайдинг	110	896,00	–	98560,00	–	–
		м2		–	–	–	–	–
26	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,0015	475300,00	–	712,95	–	–
		т		–	–	–	–	–
27	С11011-305	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,0268	525600,00	–	14086,08	–	–
		т		–	–	–	–	–
28	С11011-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0,0117	1607200,00	–	18804,24	–	–
		т		–	–	–	–	–
29	СТех часть п5	Исключить на толщину профлиста 0,5	110	-162,00	–	-17820,00	–	–
		м2		–	–	–	–	–
30	СТех часть п5	Добавить на окраску в заводских условиях	0,5962	5940,00	–	3541,43	–	–
				–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
31	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	2	6388,83	367,45	12777,66	734,90	3339,99
		м3		1278,00	137,25	2556,00	274,50	118,00
32	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	5,26	73,09	4,19	384,45	22,04	370,11
		м2		58,05	1,58	305,34	8,31	118,00
		Кровля						
33	Е0109-42-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях /	515	182,51	100,38	93992,65	51695,70	26025,53
		м2		54,19	1,96	27907,85	1009,40	90,00
34	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	515	793,00	--	408395,00	--	--
		м2		--	--	--	--	--
35	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,0072	475300,00	--	3422,16	--	--
		т		--	--	--	--	--
36	С11011-305	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,1257	525600,00	--	66067,92	--	--
		т		--	--	--	--	--
37	СТех часть п5	Добавить на толщину профлиста 0,8	515	81,00	--	41715,00	--	--
		м2		--	--	--	--	--
38	СТех часть п5	Добавить на окраску в заводских условиях	4,58	5940,00	--	27205,20	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2463589,01		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			317592,11		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166870,87		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2948051,99		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 4.Окна						
		Металлопластиковые						
56	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	71,42	378,28	18,53	27016,76	1323,41	13905,47
		м2		156,07	6,18	11146,52	441,38	120,00
57	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	4,67	498,09	19,17	2326,08	89,52	1328,99
		м2		230,97	6,18	1078,63	28,86	120,00
58	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	76,1	20700,00	--	1575270,00	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1604612,84		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			15234,46		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97190,84		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1717038,14		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 11.Лестницы						
165	Е0109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях /	0,9906	31699,56	23061,16	31401,58	22844,39	4884,92
		т		5346,94	132,25	5296,68	131,01	90,00
166	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,9906	177400,00	--	175732,44	--	--
		т		--	--	--	--	--
167	С121 тб.3.2 к=2	Надбавка за окраску на заводе за 2 раза	0,3928	5940,00	--	2333,23	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	С121 тб 3.2	Надбавка за марку стали С245	0,5978	1860,00	--	1111,91	--	--
		т		--	--	--	--	--
169	Е0113-44-7	Очистка щетками	2,87	60,75	--	174,35	--	156,92
		м2		60,75	--	174,35	--	90,00
170	Е0113-44-9	Обеспыливание	2,87	59,00	47,75	169,33	148,26	75,55
		м2		11,25	18,00	32,29	51,66	90,00
171	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,21	21,80	0,05	440,58	1,01	105,68
		м2		5,81	0,02	117,42	--	90,00
172	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	40,42	35,13	0,02	1419,95	0,81	151,33
		м2		4,16	--	168,15	--	90,00
173	Е0113-57-2	Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений	20,21	773,36	183,86	15629,61	3715,81	6670,82
		т		360,00	6,75	7275,60	136,42	90,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			228412,98		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			12045,21		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14427,49		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			254885,69		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы						
		Стремянка С-1 1 шт						
195	Е0109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,0468	31543,83	23061,16	1476,25	1079,26	224,22
		т		5191,20	132,25	242,95	6,19	90,00
196	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0468	177400,00	--	8302,32	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
197	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,36	21,80	0,05	29,65	–	7,11
		м2		5,81	0,02	7,90	–	90,00
198	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	2,71	35,13	0,02	95,20	–	10,15
		м2		4,16	–	11,27	–	90,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			9903,42		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			241,48		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			608,69		
			Тенге					
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			10753,60		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 14.Приготовление бетонов и растворов						
251	Е0106-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	5,75	6270,26	197,82	36054,00	1137,47	2363,38
		м3		283,50	107,95	1630,13	620,71	105,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			36054,00		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			2363,38		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2305,04		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			40722,42		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4342572,25		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			347476,65		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281402,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4 971 451,83		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	178972,27			178972,27		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	26845,84			26845,84		
		Всего по главе 8	178972,27	0,00	0,00	178972,27		
		Итого по главам 1-8	5150424,09	0,00	0,00	5150424,09		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	111944,47			111944,47		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			51504,24	51504,24		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			20 601,70	20601,696		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			82 275,67	82275,668		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			102 063,91	102063,906		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			182 519,99	182 519,99		
		Всего по главе 9	111944,468		438 965,51	550 909,97		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**5 262 368,56**	**-**	**438 965,51**	**5 701 334,07**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	9593297,89	0,00	800234,12	10393532,00		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**9593297,89**	**0,00**	**800234,12**	**10393532,00**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,000	207870,640	207870,64		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	9593297,89	0,000	1008104,76	10601402,64		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	1272168,32	1272168,32		
		Итого стоимость строительства	**9593297,89**	**0,000**	**2280273,07**	**11 873 570,96**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Заказчика :

От Подрядчика

Объем выполненных работ подтверждаю

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Пункт экстренной помощи

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

Общестроительные работы по марке ВК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В1						
1	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**6**	**329,67**	**4,19**	**1978,02**	**25,14**	**471,78**
		м		**59,85**	**1,58**	**359,10**	**9,48**	**128,00**
2	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**6**	**364,67**	**4,19**	**2188,02**	**25,14**	**471,78**
		м		**59,85**	**1,58**	**359,10**	**9,48**	**128,00**
3	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**12**	**456,67**	**4,19**	**5480,04**	**50,28**	**943,56**
		м		**59,85**	**1,58**	**718,20**	**18,96**	**128,00**
4	**Е0116-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**24**	**10,99**	**--**	**263,76**	**--**	**328,40**
		м		**10,69**	**--**	**256,56**	**--**	**128,00**
5	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**7,2**	**200,00**	**--**	**1440,00**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Е0116-15-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**3**	**473,47**	**39,24**	**1420,41**	**117,72**	**1036,80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1шт		254,25	15,75	762,75	47,25	128,00
7	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1	2760,00	--	2760,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
8	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	1	3280,00	--	3280,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
9	Спрайс-лист "BUGATTI"	Шаровый кран Д 15	1	215,33	--	215,33	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	165,83	0,07	165,83	--	113,40
		м2		108,00	0,02	108,00	--	105,00
		Т3						
11	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	2	329,67	4,19	659,34	8,38	157,26
		м		59,85	1,58	119,70	3,16	128,00
12	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	6	364,67	4,19	2188,02	25,14	471,78
		м		59,85	1,58	359,10	9,48	128,00
13	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	8	10,99	--	87,92	--	109,47
		м		10,69	--	85,52	--	128,00
14	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,4	200,00	--	480,00	--	--
		кг		--	--	--	--	--
15	Е0116-11-6	Монтаж водонагревателей	1	340,66	40,84	340,66	40,84	376,70
		м		279,00	15,30	279,00	15,30	128,00
16	С131202-4	Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные СТД N1,0 3068 объемом 1,18 м3	1	48500,00	--	48500,00	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ						
17	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	13	865,58	21,19	11252,54	275,47	3396,89
		м		196,20	7,94	2550,60	103,22	128,00
18	Е0116-2-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 65 мм	4	646,41	21,19	2585,64	84,76	1045,20
		м		196,20	7,94	784,80	31,76	128,00
19	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,1	200,00	--	1020,00	--	--
		кг		--	--	--	--	--
20	Е0113-26-20 прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХП-734(кузбаслаком)	6	141,77	0,12	850,62	0,72	14,96
		м2		2,77	0,05	16,62	--	90,00
21	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	0,1	483,74	5,38	48,37	0,54	16,81
		м2		186,75	2,25	18,68	--	90,00
22	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,20	5796,16	18,40	368,64
		комплект		139,50	4,50	279,00	9,00	128,00
23	Е0116-7-12п рим.	Прокладка гильз из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 150 мм	0,4	2917,17	27,39	1166,87	10,96	94,42
		м		174,15	10,26	69,66	4,10	128,00
24	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,009	25242,03	208,73	227,18	1,88	74,78
		м3		8230,50	78,75	74,07	0,71	100,00
		ПРИБОРЫ						
25	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930,28	21,53	455,04
		комплект		346,50	9,00	346,50	9,00	128,00
26	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9126,62	39,24	515,52
		комплект		387,00	15,75	387,00	15,75	128,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	1	15266,57	93,94	15266,57	93,94	671,04
		комплект		488,25	36,00	488,25	36,00	128,00
28	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260,08	54,70	239,04
		комплект		166,50	20,25	166,50	20,25	128,00
29	С131101-66	Умывальники керамические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 580х435х215 мм	1	9010,00	--	9010,00	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
30	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	1	5020,00	--	5020,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
31	С131101-16	Ванны чугунные эмалированные прямобортные, ГОСТ 1154-80, марка ВЧМ1- 1700 мм	1	14600,00	--	14600,00	--	--
		компл		--	--	--	--	--
32	С131101-39	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском	1	4740,00	--	4740,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			162348,28		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			11373,27		
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10423,29		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			184144,85		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	6629,21			6629,21		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	994,38			994,38		
		Всего по главе 8	6629,21	0,00	0,00	6629,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по главам 1-8	190774,06	0,00	0,00	190774,06		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	4146,47			4146,47		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			1907,74	1907,74		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			763,10	763,096		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			917,59	917,594		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			1 867,27	1867,266		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			16 352,06	16 352,06		
		Всего по главе 9	4146,474		21 807,76	25 954,23		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**194 920,53**	**-**	**21 807,76**	**216 728,29**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	355340,13	0,00	39755,54	395095,68		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**355340,13**	**0,00**	**39755,54**	**395095,68**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			7901,914	7901,91		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	355340,13	0,00	47657,46	402997,59		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			48359,71	48359,71		
		Итого стоимость строительства	**355340,13**	**0,00**	**96017,17**	**451 357,30**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

Подрядчик

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Заказчика :

От Подрядчика:

Объем выполненных работ подтверждаю. — Кравченко —

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Пункт экстренной помощи

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

Общестроительные работы по марке ОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Отопление						
1	Е0118-6-3	Установка конвекторов 1кВт	6	175,42	17,71	1052,52	106,26	1218,51
				152,03	6,63	912,18	39,78	128,00
2	Е0120-32-1 прим	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т к конвекторам шт	4	712,67	29,90	2850,68	119,60	3556,20
				682,76	11,81	2731,04	47,24	128,00
3	Ц0108-481-2 9	Подключение к сети, масса до 0.1 т шт	4	663,90	28,90	2655,60	115,60	1464,14
				383,00	2,30	1532,00	9,20	95,00
4	Прайс лист "Центр теплых полов"	Электроконвектор 1000вт шт	1	6722,38	--	6722,38	--	--
				--	--	--	--	--
5	Прайс лист "Центр теплых полов"	Электроконвектор 1500вт шт	2	7682,72	--	15365,44	--	--
				--	--	--	--	--
6	Прайс лист "Центр теплых полов"	Электроконвектор 2000вт шт	1	9603,40	--	9603,40	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38250,02		
			Тенге					
		Стоимость оборудования -	Тенге			31691,22		
		Запасные части -	Тенге			634,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Тара и упаковка -		Тенге			65,00		
	Транспортные расходы -		Тенге			3563,01		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			72,00		
	Комплектация -		Тенге			65,00		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			36090,25		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6558,80		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			6238,85		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			767,86		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49655,76		
		СМР	чел.-ч			13565,51		
		Оборудование	Тенге			36090,25		
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция						
7	Е0120-32-1 прим	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	712,67	29,90	1425,34	59,8	1778,0992
		шт		682,76	11,81	1365,52	23,62	128
8	Ц0108-481-2 9	Подключение к сети, масса до 0.1 т	2	663,90	28,90	1327,8	57,8	732,07
		шт		383,00	2,30	766	4,6	95
9	Прайс лист "Келет"	Вентилятор канальный с автоматическим жалюзи EURO 4 AZ/ WC	1	1854,36	--	1854,36	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	Прайс лист "Келет"	Вентилятор канальный с автоматическим жалюзи EURO 5 AZ/ WC	1	2034,98	--	2034,98	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /PP/ номер 3 размером 200x200 мм	1	693,85	16,96	693,85	16,96	247,9744
		шт		186,64	7,09	186,64	7,09	128
12	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	798,85	16,96	1597,7	33,92	495,9488
		шт		186,64	7,09	373,28	14,18	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8934,03		
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость оборудования -	Тенге			3889,34		
		Запасные части -	Тенге			78,01		
		Тара и упаковка -	Тенге			8,00		
		Транспортные расходы -	Тенге			437,04		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			9,00		
		Комплектация -	Тенге			8,00		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4429,39		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5044,69		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			3254,09		
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			497,93		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13226,10		
		СМР	чел.-ч			8796,71		
		Оборудование	Тенге			4429,39		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**47184,05**		
			Тенге					
		Стоимость оборудования -	Тенге			35580,56		
		Запасные части -	Тенге			712,02		
		Тара и упаковка -	Тенге			73,00		
		Транспортные расходы -	Тенге			4000,05		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			81,00		
		Комплектация -	Тенге			73,00		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			40519,64		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11603,49		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			9492,9396		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1265,785776		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			62881,85		
		СМР	чел.-ч			22362,21538		
		Оборудование	Тенге			40519,64		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	2263,75			2263,75		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	339,56			339,56		
		Всего по главе 8	2263,75	40519,64	0,00	2263,75		
		Итого по главам 1-8	24625,96	40519,64	0,00	65145,60		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	535,25			535,25		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			246,26	246,26		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			98,50	98,504		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			313,34	313,340		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			637,63	637,635		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			5 583,91	5 583,91		
		Всего по главе 9	535,245		6 879,65	7 414,89		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**25 161,21**	**40 519,64**	**6 879,65**	**72 560,49**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	45868,88	73867,30	12541,60	132277,77		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**45868,88**	**73867,30**	**12541,60**	**132277,77**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			2645,555	2645,56		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	45868,88	73867,30	15187,15	134923,33		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			16190,80	16190,80		
		Итого стоимость строительства	**45868,88**	**73867,30**	**31377,95**	**151 114,13**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Заказчика :

От Подрядчика:

Объем выполненных работ подтверждаю. = Кравченко =

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Пункт экстренной помощи

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

Общестроительные работы по марке ЭМ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 1. 025.2-6-ЭЛ.С Пункт экстренной помощи. Электроосвещение.							
3	Ц0108-594-7	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике**	3	576,65	182,00	1729,95	546,00	1104,80
		шт		336,55	51,10	1009,65	153,30	95,00
4	СЭЛ-6-2 цена поставщика	**Светильник подвесной с прозрачным рассеивателем для ЛЛ 2х36 Вт, IP65 ЛСП44-2х36-003**	3	2350,92	--	7052,76	--	--
		шт		--	--	--	--	--
5	Ц0108-594-6	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике**	1	436,10	125,00	436,10	125,00	275,50
		шт		254,40	35,60	254,40	35,60	95,00
6	СЭЛ-6-3 цена поставщика	**Светильник подвесной с прозрачным рассеивателем для ЛЛ 1х36 Вт, IP65 ЛСП44-1х36-003**	2	1704,42	--	3408,84	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	СЭЛ-6-8 цена поставщика	**ЛЛ Т8, тип ЛБ 36Вт с цоколем G13 F36**	8	79,35	--	634,80	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	СЭЛ-6-12 цена поставщика	**Стартер для ЛЛ 80С-220**	8	35,27	--	282,16	--	--
		шт		--	--	--	--	--
29	Ц0108-545-1	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**	10	1159,50	19,50	11595,00	195,00	7574,35
		шт		795,00	2,30	7950,00	23,00	95,00
31	СЭЛ-6-20 цена поставщика	**Коробка ответвительная пластм. Скрытой уст. IP54**	4	247,83	--	991,32	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	СЭЛ-6-21 цена поставщика	Коробка ответвительная пластм. Скрытой уст.	6	247,83	--	1486,98	--	--
		шт		--	--	--	--	--
33	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм		184,12	88,17	0,00	0,00	0,00
		шт		95,96	53,69	0,00	0,00	100,00
34	СЭЛ-6-22 цена поставщика	Коробка пластм.для выключателей и розеток, скрытой уст		88,17	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
35	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2		338,20	--	0,00	--	0,00
		шт		265,00	--	0,00	--	95,00
36	СЭЛ-6-23 цена поставщика	Соединитель изолирующий d4,5,6 СИЗ		46,54	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
37	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	34,50	2,10	690,00	42,00	513,00
		м		26,50	0,50	530,00	10,00	95,00
41	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	80	127,30	48,90	10184,00	3912,00	5358,00
		м		58,30	12,20	4664,00	976,00	95,00
42	СЭЛ-6-27 цена поставщика	П20 Труба ПВХ d20 ТУ 6-19-215-83	80	34,10	--	2728,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
43	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	10	234,74	113,45	2347,40	1134,50	1903,60
		шт		121,29	69,07	1212,90	690,70	100,00
44	Ц0108-407-1 1	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 25 мм	3	127,00	3,90	381,00	11,70	213,47
		м		74,20	0,70	222,60	2,10	95,00
45	СЭЛ-6-28 цена поставщика	Т20 Труба стальная водогазопроводная d20 ГОСТ 3262-75	3	116,97	--	350,91	--	--
		м		--	--	--	--	--
46	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	10	373,80	--	3738,00	--	748,60
		проход		78,80	--	788,00	--	95,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			48037,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			17691,32		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3943,71		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			69672,25		

РАЗДЕЛ 2. 025.2-6-ЭЛ.С Пункт экстренной помощи. Силовое электрооборудование.

72	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	10	49,05	3,20	490,50	32,00	384,28
		м		39,75	0,70	397,50	7,00	95,00
81	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	40	127,30	48,90	5092,00	1956,00	2538,00
		м		58,30	12,20	2332,00	488,00	90,00
82	СЭЛ-6-48 цена поставщика	П20 Труба ПВХ d20 ТУ 6-19-215-83	40	34,10	--	1364,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
83	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	5	234,74	113,45	1173,70	567,25	951,80
		шт		121,29	69,07	606,45	345,35	100,00
84	Ц0108-407-1 1	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 25 мм	1	127,00	3,90	127,00	3,90	71,16
		м		74,20	0,70	74,20	0,70	95,00
85	СЭЛ-6-49 цена поставщика	Т20 Труба стальная водогазопроводная d20 ГОСТ 3262-75	1	116,97	--	116,97	--	--
		м		--	--	--	--	--
86	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	5	373,80	--	1869,00	--	374,30
		проход		78,80	--	394,00	--	95,00
87	Ц0108-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	5	449,55	95,90	2247,75	479,50	1518,98
		м		320,65	16,90	1603,25	84,50	90,00
90	Ц0108-152-5	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 2,4 кг	3	104,20	6,60	312,60	19,80	184,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		63,60	1,30	190,80	3,90	95,00
92	Ц0108-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	3	7,40	1,40	22,20	4,20	16,82
		шт		5,30	0,60	15,90	1,80	95,00
94	Ц0108-152-1 0	Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки	6	110,40	54,40	662,40	326,40	335,16
		шт		37,10	21,70	222,60	130,20	95,00
96	Ц0108-152-1 5	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	14	5,70	0,30	79,80	4,20	70,49
		шт		5,30	--	74,20	--	95,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13557,92		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Запасные части -		Тенге			0,00		
	Тара и упаковка -		Тенге			0,00		
	Транспортные расходы -		Тенге			0,00		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0,00		
	Комплектация -		Тенге			0,00		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13557,92		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			6445,94		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1200,23		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21204,09		
		СМР	чел.-ч			21204,09		
		Оборудование	Тенге			0,00		

РАЗДЕЛ 3. 025.2-6-ЭЛ.С Пункт экстренной помощи. Уравнивание потенциалов.

101	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	30	117,05	2,10	3511,50	63,00	2954,03
		м		103,35	0,30	3100,50	9,00	95,00
106	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	75	127,30	48,90	9547,50	3667,50	5023,13
				58,30	12,20	4372,50	915,00	95,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
107	СЭЛ-6-62 цена поставщика	Труба ПВХ d16	55	28,22	--	1552,10	--	--
		м		--	--	--	--	--
108	СЭЛ-6-63 цена поставщика	Труба ПВХ d25	20	60,54	--	1210,80	--	--
		м		--	--	--	--	--
109	Ц0108-472-1 1	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	5	97,80	4,10	489,00	20,50	378,58
		шт		79,50	0,20	397,50	1,00	95,00
110	СЭЛ-6-64 цена поставщика	Перемычка гибкая ПГС 25-560У2,5	5	523,09	--	2615,45	--	--
		шт		--	--	--	--	--
111	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	1	120,50	0,20	120,50	--	100,70
		шт		106,00	--	106,00	--	95,00
112	СЭЛ-6-65 цена поставщика	Сжим ответвительный У734МУЗ	1	86,40	--	86,40	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Земляные работы. Траншея для заземлителей.						

113	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6,2	736,70	--	4567,54	--	5161,32
		м3		736,70	--	4567,54	--	113,00
114	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,2	320,65	--	1988,03	--	2246,47
		м3		320,65	--	1988,03	--	113,00
115	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	6,2	39,56	5,38	245,27	33,36	205,62
		м3		34,19	--	211,98	--	97,00
116	Ц3920-21	Контроль внешним осмотром и измерением оборудования и закладных деталей с двух сторон	20	54,12	--	1082,40	--	954,00
		м		53,00	--	1060,00	--	90,00
117	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	103,40	3,10	2068,00	62,00	811,30
		м		42,40	0,30	848,00	6,00	95,00
118	СЭЛ-6-66 цена поставщика	Сталь полосовая оцинкованная 25х4 ГОСТ103-76	20	99,92	--	1998,40	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	76,00	3,30	1520,00	66,00	712,50
		м		37,10	0,40	742,00	8,00	95,00
120	СЭЛ-6-67 цена поставщика	Сталь полосовая оцинкованная 40х4 ГОСТ103-76	20	164,57	--	3291,40	--	--
		м		--	--	--	--	--
121	Е0113-44-7	Очистка щетками	1	90,10	--	90,10	--	81,09
		м2		90,10	--	90,10	--	90,00
122	Ц0110-898-1 8 примен	Разные работы: окраска проложенного кабеля (круглой стали)	20	11,10	--	222,00	--	116,60
		м		5,30	--	106,00	--	110,00
123	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	10	31,89	0,36	318,90	3,60	285,84
		шт		31,54	0,22	315,40	2,20	90,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36525,29		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			19031,17		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3333,39		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			58889,85		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 4.Пусконаладочные работы						
124	Ц3920-21	Контроль внешним осмотром и измерением оборудования и закладных деталей с двух сторон	20	54,12	--	1082,40	--	954,00
		м		53,00	--	1060,00	--	90,00
125	Ц01401-61-3	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 20 до 200	1	1060,00	--	1060,00	--	795,00
		измерен.		1060,00	--	1060,00	--	75,00
126	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	12	42,40	--	508,80	--	381,60
		точка		42,40	--	508,80	--	75,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2651,20		
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			2130,60		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			286,91		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5068,71		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**100771,63**		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Запасные части -		Тенге			0,00		
	Тара и упаковка -		Тенге			0,00		
	Транспортные расходы -		Тенге			0,00		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0,00		
	Комплектация -		Тенге			0,00		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			100771,63		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			45299,02		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8764,24		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			154834,89		
		СМР	чел.-ч			154834,89		
		Оборудование	Тенге			0,00		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	5574,06			5574,06		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	836,11			836,11		
		Всего по главе 8	5574,06	0,00	0,00	5574,06		
		Итого по главам 1-8	160408,95	0,00	0,00	160408,95		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	3486,49			3486,49		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			1604,09	1604,09		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			641,64	641,636		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			771,54	771,542		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			1 570,06	1570,057		
	Расчет	Передислокация				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			12 415,16	12 415,16		
		Всего по главе 9	3486,488		17 002,48	20 488,97		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**163 895,44**	**-**	**17 002,48**	**180 897,92**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	298781,38	0,00	30995,52	329776,90		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**298781,38**	**0,00**	**30995,52**	**329776,90**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,000	6595,538	6595,54		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	298781,38	0,00	37591,06	336372,44		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	40364,69	40364,69		
		Итого стоимость строительства	**298781,38**	**0,00**	**77955,75**	**376 737,13**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

Казакстан Республикасы Алматы қаласы АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Совместное предприятие "Акбастау" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОП ЛТД ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

От Заказчика :

От Подрядчика:

Объем выполненных работ подтверждаю. - Кравченко А. -

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3

Наименование объекта - Пункт экстренной помощи

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненых работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.Стены						
		Цоколь						
54	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	0,00	86,86	4,19	0,00	0,00	0,00
		м2		71,82	1,58	0,00	0,00	118,00
55	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	0,00	4932,61	335,84	0,00	0,00	0,00
		м3		853,52	126,00	0,00	0,00	118,00
56	Е0126-33-1	**Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных**	0,56	32460,39	185,63	18323,89	104,79	1967,68
		м3		3415,96	69,75	1928,31	39,37	100,00
57	Е0107-57-8	**Устройство герметизации монтажной пеной**	15,30	133,88	38,87	2048,36	594,71	930,70
		м		28,76	14,69	440,03	224,76	140,00
63	Е0110-88-3 прим т.ч. п-3.3 К=1,28 К=1,04	**Обшивка стен высотой до 3 м в общественных зданиях гипсокартонными листами в один слой с изоляцией толщ 120мм/высотой более 3 м/**	82,86	2293,09	13,90	190005,44	1151,75	46461,59
		м2		462,03	5,24	38283,81	434,19	120,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			210377,69		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			49359,97		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15584,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			275321,92		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 4.Кровля						
72	Е0112-8-2	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб** м2	98,35	32,55	0,05	3201,29	4,92	1080,25
				9,21	0,02	905,80	1,97	119,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			3201,29		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			1080,25		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256,89		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4538,43		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 5.Окна						
73	Е0110-91-2	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2** м2	1,44	397,80	18,53	572,83	26,68	314,10
				175,59	6,18	252,85	8,90	120,00
74	С12061-186	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками** м2	1,44	15100,00	--	21744,00	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			22316,83		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			314,10		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18,85		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			22649,78		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 6.Двери						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Двери по с 1.436						
75	Е0110-30-1	Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	5,67	1118,05	140,25	6339,34	795,22	2979,06
		м2		387,28	50,56	2195,88	286,68	120,00
76	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2,00	25100,00	--	50200,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
77	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок монтажной пеной	15,30	133,88	38,87	2048,36	594,71	930,70
		м		28,76	14,69	440,03	224,76	140,00
		Двери внутренние						
78	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,42	660,39	31,85	2258,53	108,93	936,70
		м2		216,20	12,04	739,40	41,18	120,00
79	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	3,42	5960,00	--	20383,20	--	--
		м2		--	--	--	--	--
80	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2,00	1380,00	--	2760,00	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
81	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2,00	844,00	--	1688,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
82	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок монтажной пеной	9,40	133,88	38,87	1258,47	365,38	571,80
		м		28,76	14,69	270,34	138,09	140,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**86935,91**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**5418,26**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5541,25**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**97895,43**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки						
83	Е0110-88-4 т.ч. п-3.3 К=1,28 К=1,04	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией /высотой более 3 м/ м2	43,00	3138,19	22,79	134942,17	979,97	34343,41
				656,95	8,62	28248,85	370,66	120,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			134942,17		
			Тенге					
	Всего заработная плата -		Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			34343,41		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10157,13		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			179442,72		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 8.Полы						
		Тип 1						
84	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	12,60	55,67	2,62	701,44	33,01	213,72
				12,80	0,99	161,28	12,47	123,00
85	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,01	1117,46	--	1128,63	--	854,80
				688,08	--	694,96	--	123,00
86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	12,60	114,53	9,95	1443,08	125,37	1095,24
				66,93	3,74	843,32	47,12	123,00
87	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	12,60	938,38	4,90	11823,59	61,74	1141,74
				71,82	1,85	904,93	23,31	123,00
88	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	13,23	124,03	0,16	1640,92	2,12	276,15
				16,90	0,07	223,59	0,93	123,00
		Тип 2						
89	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	14,80	55,67	2,62	823,92	38,78	251,03
				12,80	0,99	189,44	14,65	123,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,18	1117,46	--	1318,60	--	998,68
		м3		688,08	--	811,93	--	123,00
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,18	94,00	--	110,92	--	--
		м3		--	--	--	--	--
92	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,80	114,53	9,95	1695,04	147,26	1286,48
		м2		66,93	3,74	990,56	55,35	123,00
93	Е0111-11-2	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,80	-1,50	-0,67	-22,20	-9,92	-19,66
		м2		-0,83	-0,25	-12,28	-3,70	123,00
94	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	14,80	332,71	18,42	4924,11	272,62	1549,52
		м2		78,21	6,91	1157,51	102,27	123,00
95	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	14,80	228,53	9,05	3382,24	133,94	920,94
		м2		47,19	3,40	698,41	50,32	123,00
96	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,80	114,53	9,95	1695,04	147,26	1286,48
		м2		66,93	3,74	990,56	55,35	123,00
97	Е0111-11-2	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,80	-1,50	-0,67	-22,20	-9,92	-19,66
		м2		-0,83	-0,25	-12,28	-3,70	123,00
98	Е0111-28-3 прим	Устройство покрытий из керамических плиток на клее/ расход клея 3,5кг/м2	14,80	2718,00	9,70	40226,40	143,56	4035,83
		м2		218,08	3,62	3227,58	53,58	123,00
99	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15,54	249,72	0,32	3880,65	4,97	850,20
		м		44,37	0,11	689,51	1,71	123,00
		Тип 3						
100	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,90	55,67	2,62	328,45	15,46	100,07
		м2		12,80	0,99	75,52	5,84	123,00
101	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,47	1117,46	--	527,44	--	399,47
		м3		688,08	--	324,77	--	123,00
102	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	5,90	98,28	9,95	579,85	58,71	394,13
				56,37	3,74	298,36	22,07	123,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
103	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	6,20	19,77	0,22	122,57	1,36	149,77
		м		19,55	0,09	121,21	0,56	123,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			76308,51		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			15764,94		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5524,41		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			97597,85		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка						
104	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	37,20	1799,66	2,10	66947,35	78,12	14717,42
		м2		376,00	0,79	13987,20	29,39	105,00
105	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/	135,20	370,43	3,43	50082,14	463,74	12334,90
		м2		85,58	1,31	11570,42	177,11	105,00
106	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	135,20	367,76	2,33	49721,15	315,02	7063,93
		м2		48,88	0,88	6608,58	118,98	105,00
107	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,36	342,85	6,33	123,43	2,28	128,11
		м2		336,52	2,39	121,15	0,86	105,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			166874,07		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			34244,36		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12067,11		
		Сметная заработная плата -	Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			213185,53		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка						
108	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен** м2	7,49	116,83	1,96	875,06	14,68	906,93
				114,87	0,45	860,38	3,37	105,00
109	Е0115-160-3	**Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности поливинилацетатная** м2	7,49	125,17	1,73	937,52	12,96	240,18
				29,89	0,65	223,88	4,87	105,00
110	Е0115-53-1	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм** м	26,76	60,76	0,60	1625,94	16,06	1696,84
				60,16	0,23	1609,88	6,15	105,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**3438,52**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			2843,95		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			376,95		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6659,42		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы						
		Крыльцо						
111	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем** м2	9,05	55,67	2,62	503,81	23,71	153,50
				12,80	0,99	115,84	8,96	123,00
112	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных** м3	0,90	1765,22	--	1597,17	--	677,89
				609,12	--	551,13	--	123,00
113	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** м3	1,81	1117,46	--	2022,60	--	1531,87
				688,08	--	1245,42	--	123,00
		Отмостка						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	18,34	206,65	12,52	3789,96	229,62	1221,32
		м2		45,68	4,39	837,77	80,51	133,00
115	Е0106-1-20	Устройство отмостки из бетона	1,834	901,46	125,51	1653,28	230,19	333,80
		м3		146,57	2,29	268,80	4,20	122
116	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	1,834	5718,74	35,19	10488,17	64,54	546,87
		м3		196,28	52,21	359,97	95,75	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11				20055,01	20055,01	
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			4465,26	4465,26	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1471,22	1471,22	
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			25991,49	25991,49	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					

РАЗДЕЛ 12.Приготовление бетонов и растворов

119	Е0106-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,02	5368,11	197,82	133,67	4,93	12,70
		м3		377,88	107,95	9,41	2,69	105,00
120	Е0106-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	0,71	6364,64	197,82	4518,26	140,43	362,14
		м3		377,88	107,95	268,26	76,63	105,00
121	Е0106-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,13	7098,56	197,82	924,94	25,78	66,47
		м3		377,88	107,95	49,24	14,07	105,00
123	Е0106-48-5	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:2	0,20	6828,45	197,82	1371,84	39,74	102,48
		м3		377,88	107,95	75,92	21,69	105,00
124	Е0106-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3	0,56	6101,60	197,82	3404,69	110,38	284,65
		м3		377,88	107,95	210,86	60,24	105,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	**Е0106-48-7**	**Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6**	**0,33**	**6096,78**	**218,88**	**1985,72**	**71,29**	**193,94**
		м3		**451,20**	**115,89**	**146,96**	**37,75**	**105,00**
126	**Е0106-48-2**	**Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2,5**	**0,02**	**9253,00**	**272,72**	**143,42**	**4,23**	**18,31**
		м3		**988,88**	**136,23**	**15,33**	**2,11**	**105,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**12482,54**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**1040,68**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**811,39**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**14334,62**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**736932,54**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**148875,19**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**53148,46**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**938956,19**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	33802,42			33802,42		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	5070,36			5070,36		
		Всего по главе 8	33802,42	0,00	0,00	33802,42		
		Итого по главам 1-8	972758,61	0,00	0,00	972758,61		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	21142,91			21142,91		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			9727,59	9727,59		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			3 891,03	3891,034		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			4 678,819	4678,819		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			9 521,204	9521,204		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			83 379,31	83 379,31		
		Всего по главе 9	21142,908		111 197,95	132 340,86		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**993 901,52**	**-**	**111 197,95**	**1 105 099,47**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	1811882,47	0,00	202713,87	2014596,34		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**1811882,47**	**0,00**	**202713,87**	**2014596,34**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,000	40291,927	40291,93		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1811882,47	0,000	243005,79	2054888,26		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	246586,59	246586,59		
		Итого стоимость строительства	**1811882,47**	**0,000**	**489592,39**	**2 301 474,85**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика:

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Пескоотстойник ВР

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на гидротехнические работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Укладка геотекстиля						
23	**Е0127-81-4**	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне**	**1850**	**6,53**	**2,45**	**12080,50**	**4532,50**	**11908,82**
		м2		**4,07**	**0,77**	**7529,50**	**1424,50**	**133,00**
25	**Е0127-81-7**	**Устройство подтопляемой прослойки из нетканого синтетического материала при укреплении откосов**	**1850**	**6,35**	**1,52**	**11747,50**	**2812,00**	**11958,03**
		м2		**4,66**	**0,20**	**8621,00**	**370,00**	**133,00**
27	**Е0127-81-6 к=1,1**	**Устройство неподтопляемой прослойки из нетканого синтетического материала при укреплении откосов (с учетом на сварочные работы 10% на зарплату и механизмы)**	**4910**	**5,43**	**--**	**26661,30**	**--**	**34284,08**
		м2		**5,25**	**--**	**25777,50**	**--**	**133,00**
		Бермы						
31	**Е0101-166-2**	**Обвалование берм котлована вручную в грунтах 2 группы**	**220**	**134,10**	**--**	**29502,00**	**--**	**33337,26**
		м3		**134,10**	**--**	**29502,00**	**--**	**113,00**
32	**Е0101-132-1**	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см**	**220**	**11,12**	**11,12**	**2446,40**	**2446,40**	**845,06**
		м3		**--**	**3,96**	**--**	**871,20**	**97,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	220	4,88	4,88	1073,60	1073,60	475,88
		м3		--	2,23	--	490,60	97,00
		Устройство наблюдательной скважины и приямка						
34	Е0104-40-1	Перфораторное бурение скважин глубиной до 5 м в грунтах 4 группы	50	331,76	200,75	16588,00	10037,50	2342,60
		м		42,08	2,97	2104,00	148,50	104,00
35	С11061-91	Штанга буровая д 32 мм	0,045	2040,00	--	91,80	--	--
		шт		--	--	--	--	--
36	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,05	58881,69	25695,31	2944,08	1284,77	2592,75
		км		33075,00	6813,45	1653,75	340,67	130,00
37	С130804-148 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 110,9 мм	50,5	2630,00	--	132815,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
38	С130805-101	Фитинги FLOWTITE: отводы, d-100 мм	2	4130,00	--	8260,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
39	Е0106-3-1 прим	Устройство оголовка	0,12	1704,31	260,48	204,52	31,26	88,67
		м3		614,25	89,46	73,71	10,74	105,00
40	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0003	93997,62	304,24	28,20	--	10,42
		1т		33075,00	114,75	9,92	--	105,00
41	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0003	18000,00	--	5,40	--	--
		т		--	--	--	--	--
42	Е0113-47-2 прим	Защита трубопровода в местах прохода наблюдательной скважины	1	625,70	9,20	625,70	9,20	558,90
		шт		616,50	4,50	616,50	4,50	90,00
43	Е0106-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебне	0,1224	6052,41	625,43	740,81	76,55	54,83
		м3		378,00	48,65	46,27	5,95	105,00
		Транспортировка						
46	ЕС2010-47СБ 27	Доставка воды на расстояние 50 км -5км	70,6	983,40	--	69428,04	--	--
		маш-час		983,40	--	69428,04	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			315242,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**98457,30**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24822,01**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**438522,16**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	15786,80			15786,80		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	2368,02			2368,02		
		Всего по главе 8	15786,80	0,00	0,00	15786,80		
		Итого по главам 1-8	454308,96	0,00	0,00	454308,96		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	9874,41			9874,41		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			4543,09	4543,09		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			1 817,24	1817,236		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			6 566,12	6566,124		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			113 384,29	113 384,29		
		Всего по главе 9	9874,405		126 310,74	136 185,15		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**464 183,37**		**126 310,74**	**590 494,11**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	846206,28	0,00	230264,48	1076470,76		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**846206,28**	**0,00**	**230264,48**	**1076470,76**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			21529,415	21529,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	846206,28	0,00	251793,89	1098000,17		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			131760,02	131760,02		
		Итого стоимость строительства	**846206,28**	**0,00**	**383553,92**	**1 229 760,20**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Заказчика :

От Подрядчика:

Объем выполненных работ подтверждаю. — Кравченко —

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3

Наименование объекта - Пескоотстойник ВР

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь - 1	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 4.Двери						
44	E0110-23-1 т.ч. п-3.1 K=1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов	4,20	483,15	102,53	2029,23	430,63	1159,80
		м2		194,45	35,67	816,69	149,81	120,00
45	C12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП; ДН 24-10АП	4,20	6290,00	--	26418,00	--	--
		м2		--	--	--	--	--
46	E0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм	1,68	1020,39	3,27	1714,26	5,49	322,62
		м2		181,65	1,24	305,17	2,08	105,00
47	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2,00	1960,00	--	3920,00	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
48	E0107-57-8	Устройство герметизации коробок монтажной пеной	5,14	137,25	38,87	705,47	199,79	336,92
		м		32,13	14,69	165,15	75,51	140,00
49	C11011-817 прим	Доводчик	2,00	688,00	--	1376,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**36162,95**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**1819,34**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2169,78**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**40152,07**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					

РАЗДЕЛ 7.Разные работы

		Узел "А"						
59	**Е0112-10-1**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**64,79**	**212,72**	**1,24**	**13782,13**	**80,34**	**15773,91**
		м2		**204,12**	**0,47**	**13224,93**	**30,45**	**119,00**
60	**С11011-866**	**Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм**	**438,90**	**94,00**	**--**	**41256,60**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Крыльцо сечение 2-2						
61	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**3,84**	**96,03**	**2,62**	**368,76**	**10,06**	**72,22**
		м2		**14,30**	**0,99**	**54,91**	**3,80**	**123,00**
62	**Е0106-3-4 прим**	**Устройство железобетонных ступеней**	**1,10**	**1942,56**	**257,71**	**2136,82**	**283,48**	**1088,23**
		м3		**850,50**	**91,69**	**935,55**	**100,86**	**105,00**
63	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**1,10**	**94,00**	**--**	**103,40**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
64	**С12041-71**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,03**	**115500,00**	**--**	**2887,50**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
65	**Е0111-15-3**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	**3,84**	**104,20**	**9,95**	**400,13**	**38,21**	**284,48**
		м2		**56,49**	**3,74**	**216,92**	**14,36**	**123,00**
		Отмостка						
66	**Е0127-56-1**	**Устройство основания из щебня толщиной 12 см.**	**209,80**	**324,77**	**12,52**	**68136,75**	**2626,70**	**15464,06**
				51,03	**4,39**	**10706,09**	**921,02**	**133,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
67	Е0106-1-20	Устройство отмостки из бетона	20,9	920,16	8,07	19231,34	168,75	4721,48
		м3		167,57	2,29	3502,13	47,86	133
68	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	20,9	5764,93	35,19	120487,07	735,49	6473,36
		м3		216,90	15,98	4533,21	333,98	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			268790,48		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			43877,74		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18760,09		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			331428,32		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
				Транспортировка				
82	С010333-А80 -1	Перевозка воды цистернами с п. Тайконыр до объекта , расстояние перевозки 80 км, класс груза 1	58,85	365,30	--	21497,91	--	--
		т		73,06	--	4299,58	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			21497,91		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			0,00		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1289,87		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			22787,78		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			326451,34		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			45697,08		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22328,91**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**394477,33**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	14201,18			14201,18		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	2130,18			2130,18		
		Всего по главе 8	14201,18	0,00	0,00	14201,18		
		Итого по главам 1-8	408678,51	0,00	0,00	408678,51		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	8882,63			8882,63		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			4086,79	4086,79		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			1 634,71	1634,714		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			5 906,63	5906,627		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			34 545,56	34 545,56		
		Всего по главе 9	8882,627		46 173,69	55 056,32		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**417 561,14**		**46 173,69**	**463 734,83**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	761213,95	0,00	84174,64	845388,59		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**761213,95**	**0,00**	**84174,64**	**845388,59**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			16907,772	16907,77		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	761213,95	0,00	101082,41	862296,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			103475,56	103475,56		
		Итого стоимость строительства	**761213,95**	**0,00**	**204557,97**	**965 771,92**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 место дения

Наименование объекта - Технологическая насосная станция

Заказчи АО СП "АКБАСТАУ"

Подряд ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке ЭЛ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. 025.2-1-ЭЛ.С Технологическая насосная станция. Силовое электрооборудование.								
1	У2-3-37 К=4	**Монтаж оборудования трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ, тип трансформаторной подстанции К-42-400М3, количество и мощность трансформаторов 2х400 кВА, схема 2**	1	1666370,40	202912,00	1666370,4	202912	425705,27
		подстанц		364953,60	40479,99	364953,6	40479,99	105
2	ЭЛ-1-1 цена поставщика	**Комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами ТМЗ-1600 кВА, 10/0,4 кВ, мощностью по 1600 кВА, двухрядного расположения внутренней установки 2КТП-1600/10/0,4 кВ опр.лист 025.1-1-ЭЛ.ОЛ-3**	0	15719564,70	--	0	--	--
		компл.		--	--	--	--	--
3	У56-98-7	**Комплектное распределительное устройство КРУ 6-10 кВ внутренней установки, состоящее из 2 секций, с выключателями ВМПЭ-10 на 3000 А, с 2 шкафами на вводах и секционном выключателях, с 16 отходящими линиями, с выключателями ВМПЭ-10 на 600-1000 А, монтажные**	1	1195644,70	22058,30	1195644,7	22058,3	234110,305
		подстан.		240653,60	5778,30	240653,6	5778,3	95
4	ЭЛ-1-2 цена поставщика	**Комплектное распределительное устройство 10 кВ внутренней установки состоящее из 6 камер КСО-292 и 4-х торцевых панелей КСО-292 опр.лист 025.1-1-ЭЛ.ОЛ-1**	0	8503987,94	--	0	--	--
		компл.		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	У65-30-9 СКЦЭ	Панели распределительных щитов линейные с установочными автоматами ЩО70-5 с измерительными приборами	4	6644,62	316,73	26578,48	1266,92	13022,068
		устр-во		3353,49	73,37	13413,96	293,48	95
6	У65-30-88 СКЦЭ	Панель торцевая ЩО70	2	390,09	17,43	780,18	34,86	516,401
		устр-во		269,26	2,53	538,52	5,06	95
7	ЭЛ-1-3 цена поставщика	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ внутренней установки состоящее из 4 панелей ЩО70 и 4-х торцевых панелей ЩО70 опр.лист 025.1-1-ЭЛ.ОЛ-2	0	712216,92	--	0	--	--
		компл.		--	--	--	--	--
9	ЭЛ-1-4 цена поставщика	Комплектная конденсаторная установка 0,4 кВ, мощностью 400 кВАр, воод шинами сверху УКМ63-0,4-400-50У3	0	452606,95	--	0	--	--
		компл.		--	--	--	--	--
10	У65-25-12 СКЦЭ	Шкафы распределительные серии ШР11-73512-22У3; 54У2	1	8006,24	468,91	8006,24	468,91	3245,0575
		устр-во		3304,53	111,32	3304,53	111,32	95
11	ЭЛ-1-5 цена поставщика	ШР1 Распределительный шкаф навесного исполнения, IP40, 380В. в составе: Вводный автомат 380В, 3Р, 80А -1шт Групповые автоматы: -380В, 3Р, 16А -14шт -380В, 3Р, 40А -1шт Шины 3L+N+PE Схема на л ЭЛ-9	0	852181,96	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
12	У65-25-9 СКЦЭ	Шкафы распределительные серии ШР11-73509-22У3; 54У2	1	7292,03	468,91	7292,03	468,91	2942,758
		устр-во		2986,32	111,32	2986,32	111,32	95
13	ЭЛ-1-6 цена поставщика	ШРВ Распределительный шкаф навесного исполнения, IP40, 380В в составе: Вводный автомат 380В, 3Р, 80А -1шт Групповые автоматы: -380В, 3Р, 32А -2шт -380В, 3Р, 16А -4шт -220В, 1Р, 25А -2шт Шины 3L+N+PE Схема на л ЭЛ-10	0	47997,81	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	У65-31-25 СКЦЭ	Шкафы управления низковольтными синхронными двигателями серии ШУ7301-63В1Г	2	12054,40	1067,41	24108,8	2134,82	11912,107
		устр-во		6021,59	247,94	12043,18	495,88	95
15	ЭЛ-1-7 цена поставщика	ШУ1, ШУ3 Щит управления в комплекте с технологическим оборудованием 1 этапа (600 кг)	0	--	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--
16	У65-31-26 СКЦЭ	Шкафы управления низковольтными синхронными двигателями серии ШУ7301-63В2Г; 63В3Г	2	12727,39	1067,41	25454,78	2134,82	12981,788

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		устр-во		6584,58	247,94	13169,16	495,88	95
17	ЭЛ-1-8 цена поставщика	ШУ2, ШУ4 Щит управления в комплекте с технологическим оборудованием 2 этапа (900 кг)	0	--	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--
18	У65-35-6 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором двухфидерные нереверсивные Я5115-3174, 3274	1	5397,39	324,13	5397,39	324,13	2648,505
		устр-во		2717,06	70,84	2717,06	70,84	95
19	СЭЛ-1-9 цена поставщика	Я-ДН Ящик управления на два фидера, 380В, 16А, с кнопками, сигнальной лампой, переключателем Я5115-3274УХЛ4	0	71408,99	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
20	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	8	892,90	17,90	7143,2	143,2	3011,88
		шт		394,00	2,30	3152	18,4	95
21	СЭЛ-1-10 цена поставщика	1КМ Пускатель магнитный нереверсивный, 380В, 25А, IP54, без теплового реле ПМЛ-211002	0	2203,99	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
22	СЭЛ-1-11 цена поставщика	КВУ1,2,3,-КМ Пускатель магнитный реверсивный, 380В, 10А, IP54, без теплового реле ПМЛ-151002	0	2203,99	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
23	СЭЛ-1-12 цена поставщика	В1-В4-КМ Пускатель магнитный нереверсивный, 380В, 10А, IP54, тепловоге реле 3,2А П+Р+Л ПМЛ-123002	0	2203,99	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	Ц0108-524-1 0	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1054,60	39,60	1054,6	39,6	401,66
		шт		416,00	6,80	416	6,8	95
25	СЭЛ-1-13 цена поставщика	1QS Ящик с рубильником и предохранителями 380В, 100А, IP54 ЯБ1-100	0	7444,56	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
26	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,40	9,40	467,4	9,4	249,85
		шт		263,00	--	263	--	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	СЭЛ-1-14 цена поставщика	Кнопка управления "Пуск", IP54 ПКЕ221 шт	0	783,65	--	0	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2968298,2		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			-		
	Запасные части -		Тенге			0,00		
	Тара и упаковка -		Тенге			0,00		
	Транспортные расходы -		Тенге			0,00		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0,00		
	Комплектация -		Тенге			0,00		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2968298,20		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			710747,649		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220742,7509		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3899788,60		
		СМР	чел.-ч			3899788,60		
		Оборудование	Тенге			0,00		

РАЗДЕЛ 2. 025.2-1-ЭЛ.С Технологическая насосная станция. Кабельная продукция.

42	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	150	27,70	2,10	4155	315	2878,5
				19,70	0,50	2955	75	95
52	Ц0108-407-9	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм м	24	83,10	8,90	1994,4	213,6	1304,16
				55,10	2,10	1322,4	50,4	95
74	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг шт	46	3,80	0,40	174,8	18,4	148,58
				3,20	0,20	147,2	9,2	95
80	Ц0108-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий м	16	328,90	95,90	5262,4	1534,4	3296,88
				200,00	16,90	3200	270,4	95
89	Ц0108-152-2 0	Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек и угловой стали /без полок/, устанавливаемый на потолке при высоте сдвоенной стойки до 1200 мм	40	419,60	174,00	16784	6960	8010,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		191,00	19,80	7640	792	95
91	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	12	88,90	3,10	1066,8	37,2	321,48
		м		27,90	0,30	334,8	3,6	95
96	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	4	170,10	15,30	680,4	61,2	72,2
		м		15,80	3,20	63,2	12,8	95
98	Ц0108-318-1 примен.	Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка	4	2275,00	463,00	9100	1852	1858,2
		шт		383,00	106,00	1532	424	95
99	Ц0108-307-4 примен.	Узел продвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	2	781,00	571,00	1562	1142	539,6
		узел		158,00	126,00	316	252	95
100	Ц0108-303-7 примен.	Трос продольно-несущий	0,02	7449,90	2609,00	148,998	52,18	102,011
		км		4770,00	599,00	95,4	11,98	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			40928,798		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			18532,011		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3567,64854		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			63028,45754		
			чел.-ч					
			Тенге					

РАЗДЕЛ 5. 025.2-1-ЭЛ.С Технологическая насосная станция. Электроосвещение.

146	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	16	444,10	182,00	7105,6	2912	3877,52
		шт		204,00	51,10	3264	817,6	95
150	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	9	313,00	131,00	2817	1179	1332,945
		шт		119,00	36,90	1071	332,1	95
160	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	12	133,40	3,60	1600,8	43,2	1314,42
				115,00	0,30	1380	3,6	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
162	Ц0108-545-6	**Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6**	2	816,20	24,20	1632,4	48,4	876,47
		шт		459,00	2,30	918	4,6	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			13155,8		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			0		
	Запасные части -		Тенге			0,00		
	Тара и упаковка -		Тенге			0,00		
	Транспортные расходы -		Тенге			0,00		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0,00		
	Комплектация -		Тенге			0,00		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13155,80		
	Материалы -		Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			7401,355		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1233,4293		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			21790,5843		
		СМР	чел.-ч			21790,58		
		Оборудование	Тенге			0,00		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3022382,798		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			-		
	Запасные части -		Тенге			0		
	Тара и упаковка -		Тенге			0		
	Транспортные расходы -		Тенге			0		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0		
	Комплектация -		Тенге			0		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3 022 382,80		
	Всего заработная плата -		Тенге					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			736681,015		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225543,8288		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 984 607,64		
		СмР	чел.-ч			3 984 607,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Оборудование	Тенге			0		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	143445,88			143445,88		
		3,6						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	21516,88			21516,88		
		Всего по главе 8	143445,88	0,00	0,00	143445,88		
		Итого по главам 1-8	4128053,52	0,00	0,00	4128053,52		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	89723,24			89723,24		
		2,1735				0,00		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			41280,54	41280,54		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			16512,21	16512,21		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			93279,66	93279,66		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			43950,22	43950,22		
	Расчет	Передислокация				0,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			465848,78	465848,78		
		Всего по главе 9	89723,24		660871,42	750594,66		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**4217776,76**	**0,00**	**660871,42**	**4878648,18**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	7689007,03	0,00	1204768,60	8893775,63		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**7689007,03**	**0,00**	**1204768,60**	**8893775,63**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			177875,51	177875,51		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	7689007,03	0,00	1382644,11	9071651,14		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			1088598,14	1088598,14		
		Итого стоимость строительства	**7689007,03**	**0,00**	**2471242,25**	**10 160 249,28**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Заказчика :

От Подрядчика

Объем выполненных работ подтверждаю. — Кравченко —

Заказчик (застройщик) АО "СП"Акбастау"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование строительства и его адрес Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения буденовское, в Созакском районе Южно-казахстанской области

Приложение 15
Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА -1

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		108-АкБ-10	19.05.2010 г.				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за октябрь-1)	из гр.1							
			строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за сентябрь)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость объекта "(наименование сметы)" - 1 222 036 053 тенге, в том числе возврат - 2 294 580 тенге										
Технологическая насосная станция КЖ	18 884 662,25	-	0,00					0,00	-	-
Технологическая насосная станция КМ	13 924 432,58	-	0,00					0,00	-	-
Технологическая насосная станция АР	32 536 422,94	-	0,00					0,00	-	-
Технологическая насосная станция ТХ	28 789 118,69	-	0,00					0,00	-	-
Технологическая насосная станция АТХ	-	-	0,00					0,00	-	-

Технологическая насосная станция ВК	1 402 814,73	-	0,00					0,00	-	-
Технологическая насосная станция ОВ	-	-	0,00					0,00	-	-
Технологическая насосная станция ЭЛ	112 640 311,98	9 071 651,14	7689007,03	7689007,03		1204768,60		177875,51	1 088 598,14	10 160 249,28
Технологическая насосная станция АОВ	-	-	0,00					0,00	-	-
Технологическая насосная станция СС	-	-	0,00					0,00	-	-
Пескоотстойник ПР АС	12 317 372,20	-	0,00					0,00	-	-
Пескоотстойник ПР ГР	40 969 252,62	-	0,00					0,00	-	-
Пескоотстойник ПР ЭЛ	589 321,37	-	0,00					0,00	-	-
Пескоотстойник ПР КМ	30 829 627,17	-	0,00					0,00	-	-
Пескоотстойник ВР АС	12 328 102,13	862 296,36	761213,95	761213,95		84174,64		16907,77	103 475,56	965 771,92
Пескоотстойник ВР ГР	41 122 216,07	1 098 000,18	846206,28	846206,28		230264,48		21529,42	131 760,02	1 229 760,20
Пескоотстойник ВР КМ	30 423 452,41	-	0,00					0,00	-	-
Пескоотстойник ВР ЭЛ	-	-	0,00					0,00	-	-
Внутриплощадочные технологические коммуникации ТК	17 519 590,81	-	0,00					0,00	-	-
Внутриплощадочные технологические коммуникации АС	4 152 680,43	-	0,00					0,00	-	-
Внеплощадочные технологические коммуникации	122 231 457,25	-	0,00					0,00	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией АС	60 617 617,70	-	0,00					0,00	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией КМ	7 891 511,70	-	0,00					0,00	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией ТХ	43 160 440,08	-	0,00					0,00	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией АТХ	2 945 292,92	-	0,00					0,00	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией ЭЛ	2 287 358,26	-	0,00					0,00	-	-
Эстакада АС	3 511 613,32	-	0,00					0,00	-	-
Пункт экстренной помощи АС	7 477 448,06	2 054 888,26	1811882,47	1811882,47		202713,87		40291,93	246 586,59	2 301 474,85
Пункт экстренной помощи КМ	632 520,06	-	0,00					0,00	-	-
Пункт экстренной помощи ЭМ	1 657 285,96	336 372,44	298781,38	298781,38		30995,52		6595,54	40 364,69	376 737,13
Пункт экстренной помощи ОВ	134 923,33	134 923,33	119736,18	45868,88	73867,30	12541,60		2645,56	16 190,80	151 114,13
Пункт экстренной помощи ВК	402 997,59	402 997,59	355340,13	355340,13		39755,54		7901,91	48 359,71	451 357,30

Административно-бытовой корпус КЖ	32 302 800,18		0,00					0,00	-	-
Административно-бытовой корпус АР	18 491 151,96	10 601 402,65	9593297,89	9593297,89		800234,12		207870,64	1 272 168,32	11 873 570,96
Административно-бытовой корпус ЭЛ	2 221 303,39	-	0,00					0,00	-	-
КПП АС	1 677 782,04	-	0,00					0,00	-	-
КПП КМ	547 423,18	-	0,00					0,00	-	-
КПП ЭЛ	189 066,45	-	0,00					0,00	-	-
Внеплощадочные электрические сети	32 424 083,48	-	0,00					0,00	-	-
Автодорога	105 361 614,97	-	0,00					0,00	-	-
Внутриплощадочные электрические сети	23 284 710,14	2 104 818,54	1862609,24	1862609,24		200938,35		41270,95	252 578,23	2 357 396,77
Внутриплощадочные слаботочные сети	2 399 452,52	2 399 452,52	1757096,57	1757096,57		595307,86		47048,09	287 934,30	2 687 386,82
Площадка НРО	1 291 204,02	1 291 204,02	1138513,48	1138513,48		127372,81		25317,73	154 944,48	1 446 148,50
Септик	2 819 178,71	-	0,00					0,00	-	-
Хозпитьевые противопожарные резервуары АС	8 584 869,80	-	0,00					0,00	-	-
Хозпитьевые противопожарные резервуары ВК	194 100,22	-	0,00					0,00	-	-
Хозпитьевые противопожарные резервуары АВК	109 914,11	-	0,00					0,00	-	-
Резервуары для дизельного топлива АС	7 536 717,06	2 936 201,91	2633957,66	2633957,66		244671,67		57572,59	352 344,23	3 288 546,14
Резервуары для дизельного топлива ТМ	1 411 856,01	1 411 856,01	1270310,32	1028485,88	241824,44	113862,24		27683,45	169 422,72	1 581 278,73
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов АС	5 460 751,22	-	0,00					0,00	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов ВК	5 899 392,17	-	0,00					0,00	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов А ВК	-	-	0,00					0,00	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов ОВ	190 761,04	190 761,04	144134,14	57187,65	86946,49	42886,49		3740,41	22 891,33	213 652,37
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов ЭЛ	1 098 089,75	-	0,00					0,00	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов СС	-	-	0,00					0,00	-	-
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации НВК	16 112 446,05		0,00					0,00	-	-
Тепловые сети	5 170 160,44	-	0,00					0,00	-	-
Вертикальная планировка	13 333 965,77	-	0,00					0,00	-	-

Ограждение территории	9 263 134,81		0,00					0,00	-	-
Генплан	15 387 429,14	14 914 029,38	14423957,72	14423957,72		197639,71		292431,95	1 789 683,53	16 703 712,90
Всего по стройке:	964 143 203,23	49 810 855,36							115 697 184,39	1 079 840 387,62
в том числе:										
За октябрь 2010 г.		49 810 855,36							5 977 302,64	55 788 158,01

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор: _____ **Матазов Д.С.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор: _____ **Матвеев А.В.**

83

Счет-фактура № 000000000 от 15 октября 2010 г.

(1)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 **(2)**

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №108-АкБ-10 от 19.05.2010г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: , (7)

(, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес) (9)

Покупатель: АО "СП "Акбастау "

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700580705, БИН: 061140001976, 161000, Республика Казахстан, обл.ЮКО, Созакский р-н, с.Шолаккорган, ул. Жибек-Жолы, дом № б/н **(10)**

ИИК покупателя: р/с KZ039420022030000389, в банке АО "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения Буденновское в Созакском р-не Южно-Казахстанской обл.	шт	1	49 810 855,37	49 810 855,37	12%	5 977 302,64	55 788 158,01	0	
Всего по счету:					**49 810 855,37**		**5 977 302,64**	**55 788 158,01**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

с/ф 83 от 15.10.10

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения
Наименование объекта - Генплан
Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ
за октябрь

на ограждение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	окт.02	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ ВЫСОТОЙ 2,15М							
1	E0107-24-12	**Установка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 2,2 м**	627	1641,00	1206,08	1028907,00	756212,16	453559,26
		м		421,56	95,14	264318,12	59652,78	140,00
2	E0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	27	20639,56	178,78	557268,12	4827,06	38446,00
		м3		1247,69	108,43	33687,63	2927,61	105,00
4	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	27	94,00	--	2538,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
5	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	27	133,00	--	3591,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
13	E0109-53-3	**Монтаж стоек, закрепляемых на фундаментах**	4,86	31698,34	3804,23	154053,93	18488,56	119260,70
		т		26877,69	388,13	130625,57	1886,31	90,00
14	E0109-53-3	**Монтаж решеток**	7,85	31698,34	3804,23	248831,97	29863,21	192633,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		26877,69	388,13	210989,87	3046,82	90,00
15	Е0107-25-4	Устройство ворот распашных	2	19405,34	11420,44	38810,68	22840,88	10119,93
		шт		2713,23	901,03	5426,46	1802,06	140,00
18	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов для стоек ворот	1,22	20639,56	178,78	25180,26	218,11	1737,19
		м3		1247,69	108,43	1522,18	132,28	105,00
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,22	94,00	--	114,68	--	--
		м3		--	--	--	--	--
20	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,22	133,00	--	162,26	--	--
		м3		--	--	--	--	--
21	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах	0,1236	31698,34	3804,23	3917,91	470,20	3033,05
		т		26877,69	388,13	3322,08	47,97	90,00
22	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004	149300,00	--	597,20	--	--
		т		--	--	--	--	--
23	С11011-623	Поковки из квадратных заготовок	0,009	80500,00	--	724,50	--	--
		т		--	--	--	--	--
24	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2,00	238,44	22,15	476,88	44,30	600,07
		шт		200,88	13,43	401,76	26,86	140,00
32	Е0109-61-10	Монтаж спирального ограждения,	7,7	21575,59	10400,21	166132,04	80081,62	74180,59
		т		9930,60	773,67	76465,62	5957,26	90,00
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2287	24,38	0,09	55757,06	205,83	17310,30
		м2		8,35	0,06	19096,45	137,22	90,00
34	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2287,00	162,28	0,12	371134,36	274,44	250716,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		104,40	0,06	238762,80	137,22	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2658197,86**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**1161596,122**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**229187,639**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4048982**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	145763,338			145763,338		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	21864,501			21864,501		
		Всего по главе 8	145763,338	0,000	0,000	145763,338		
		Итого по главам 1-8	4194744,962	0,000	0,000	4194744,962		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	91172,782			91172,782		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			41947,450	41947,450		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			16778,980	16778,980		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии				0,000		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000		
		Удорожание транспорта местных материалов						
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета				0,000		
		Всего по главе 9	91172,782		58726,429	149899,211		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**4285917,743**	**0,000**	**58726,429**	**4344644,173**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	7813228,046	0,000	107058,281	7920286,327		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**7813228,046**	**0,000**	**107058,281**	**7920286,327**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,000	158405,727	158405,727		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	7813228,046	0,000	265464,007	8078692,053		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,000	969443,046	969443,046		
		Итого стоимость строительства	**7813228,046**	**0,000**	**1234907,054**	**9 048 135,10**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

От Подрядчика :

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Внешние и внутриплощадочные сети.

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке СС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	окт.02	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. 025.2-С5А-СС.С Внутриплощадочные слаботочные сети. Земляные работы.								
		Земляные работы. Траншея для прокладки кабелей.						

РАЗДЕЛ 2. 025.2-С5А-СС.С Внутриплощадочные слаботочные сети. Телефонная связь(ТС).								
20	Е0134-105-8	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2	6	18879,40	575,55	113276,4	3453,3	8849,148
		колодец		1194,75	146,03	7168,5	876,18	110
21	ССС-С5А-2 цена поставщика	Колодец железобетонный ККС-2	6	86934,81	--	521608,86	--	--
		шт		--	--	--	--	--
22	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,1	21603,38	--	2160,338	--	2286,9
		кан.-км		20790,00	--	2079	--	110
23	ССС-С5А-3 цена поставщика	Труба полиэтиленовая D 100мм ПВП	48	705,28	--	33853,44	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	ССС-С5А-7 цена поставщика	Труба полиэтиленовая D 40мм ПВП	50	127,54	--	6377	--	--
		м		--	--	--	--	--
25	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для труб в колодцах	18	475,88	332,26	8565,84	5980,68	4392,954
		отверст		143,62	127,55	2585,16	2295,9	90
26	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода труб	18	208,97	2,32	3761,46	41,76	2652,102
		отверст		163,35	0,36	2940,3	6,48	90
27	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	18	159,22	--	2865,96	--	2597,364
		канал		131,18	--	2361,24	--	110
28	Е0134-108-1	Разные работы при устройстве колодцев установка люка	6	18192,87	--	109157,22	--	4351,05
		шт		659,25	--	3955,5	--	110
29	ССС-С5А-4 цена поставщика	Люк чугунный для ККС с запорным устройством Тип "Т"	6	9403,66	--	56421,96	--	--
		шт		--	--	--	--	--
30	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	6	735,37	--	4412,22	--	950,4
		шт		144,00	--	864	--	110
31	ССС-С5А-5 цена поставщика	Кронштейн ККП-600	6	333,25	--	1999,5	--	--
		шт		--	--	--	--	--
32	Е0134-109-3	Устройство вставок для ККС-2	6	1676,93	--	10061,58	--	3831,3
		вставка		580,50	--	3483	--	110
33	ССС-С5А-6 цена поставщика	Консоль (крепление для кабеля) ККЧ-1	6	293,87	--	1763,22	--	--
		шт		--	--	--	--	--
34	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	36	134,45	3,39	4840,2	122,04	4449,816
		м2		117,00	0,72	4212	25,92	105
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36	245,44	3,82	8835,84	137,52	1647,7992
		м2		37,35	1,44	1344,6	51,84	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			889961,04		
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			36008,83		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55558,19		
			Тенге					
			чел.-ч					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			981528,06		
			чел.-ч					
			Тенге					

РАЗДЕЛ 3. 025.2-С5А-СС.С Внутриплощадочные слаботочные сети. Радиофикация(ГРТС).

39	ССС-С5А-9 цена поставщика	Труба полиэтиленовая D 100мм ПВП	300	705,28	--	211584	--	--
		м		--	--	--	--	--
40	ССС-С5А-11 цена поставщика	Труба полиэтиленовая D 40мм ПВП	80	127,54	--	10203,2	--	--
		м		--	--	--	--	--
41	Е0134-109-3	Устройство вставок для ККС-2	10	1676,93	--	16769,3	--	6385,5
		вставка		580,50	--	5805	--	110
42	ССС-С5А-10 цена поставщика	Консоль (крепление для кабеля) ККЧ-1	10	764,05	--	7640,5	--	--
		шт		--	--	--	--	--
43	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	4	1938,70	--	7754,8	--	6634,8
		шт		1843,00	--	7372	--	90
44	ССС-С5А-12 цена поставщика	Коробка универсальная разветвительная УК-2П	4	297,40	--	1189,6	--	--
		шт		--	--	--	--	--
				Транспортировка				
45	С010333-А20 0-1	Перевозка кирпича автомобилями-самосвалами с завода в г. Чимкент до объекта , расстояние перевозки 500 км, класс груза 1	2,47	702,50	--	1735,175	--	--
		т		140,50	--	347,035	--	--
46	С010333-А20 1-1к=299	Перевозка кирпича автомобилями-самосвалами с завода в г. Чимкент до объекта с учетом , расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять до 500, класс груза 1	2,47	837,20	--	2067,884	--	--
		т		167,44	--	413,5768	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	С010333-А20 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	**2,47**	**-139,80**	--	**-345,306**	--	--
		т		**-27,96**	--	**-69,0612**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**258599,15**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**13020,30**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16297,17**		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**287916,62**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1148560,19**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**49029,13**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71855,36**		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1269444,68**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	45700,01			45700,01		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	6855,00			6855,00		
		Всего по главе 8	45700,01	0,00	0,00	45700,01		
		Итого по главам 1-8	1315144,69	0,00	0,00	1315144,69	ро	
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	28584,67			28584,67		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			13151,45	13151,45		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			5 260,58	5260,58		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			6 325,64	6325,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			94 595,84	94 595,84		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			335 925	335 924,58		
		Всего по главе 9	28584,670		455 258,09	483 842,76		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**1 343 729,36**	**-**	**455 258,09**	**1 798 987,45**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	2449618,63	0,00	829935,50	3279554,13		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**2449618,63**	**0,00**	**829935,50**	**3279554,13**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			65591,08	65591,08		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	2449618,63	0,000	895526,58	3345145,21		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,000	401417,43	401417,43		
		Итого стоимость строительства	**2449618,63**	**0,000**	**1296944,01**	**3 746 562,63**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Внутриплощадочные электрические сети.

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке ЭС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь-2	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	360	61,92	19,90	22291,2	7164	14439,24
		м		37,62	4,60	13543,2	1656	95
57	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	10	31,96	4,00	319,6	40	232,37
		м		23,76	0,70	237,6	7	95
79	Ц0110-898-2 3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	34	1076,20	--	36590,8	--	37026
		шт		990,00	--	33660	--	110
80	Е0134-113-1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	39	26816,68	22358,70	1045850,52	871989,3	89189,1
		переход		2079,00	--	81081	--	110
81	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,15	237315,38	--	35597,307	--	5717,25
		кан.-км		34650,00	--	5197,5	--	110
82	Е0109-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на	0,4	27967,18	4444,95	11186,872	1777,98	8091,8532
		т		21780,00	697,37	8712	278,948	90
83	Ц0108-407-1 4	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 80 мм	80	175,78	9,40	14062,4	752	9338,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		120,78	2,10	9662,4	168	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1165898,699**		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			**0**		
	Запасные части -		Тенге			**0**		
	Тара и упаковка -		Тенге			**0**		
	Транспортные расходы -		Тенге			**0**		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**0**		
	Комплектация -		Тенге			**0**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**0**		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1165898,699**		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**164034,6932**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**79796,00353**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1409729,396**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1409729,396**		
		Сметная заработная плата -	Тенге			**0**		

РАЗДЕЛ 2. 025.2-С4А-ЭС.С Внутриплощадочные электрические сети

Земляные работы. Траншея Т1=550м.

87	**Е0101-13-6**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**96,03**	**47,32**	**44,35**	**4544,1396**	**4258,9305**	**1862,982**
				2,97	**17,03**	**285,2091**	**1635,3909**	**97**
		м3						
88	**Е0101-162-3**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**2,97**	**550,44**	**--**	**1634,8068**	**--**	**1847,33168**
				550,44	**--**	**1634,8068**	**--**	**113**
		м3						
89	**Е0101-90-3**	**Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы**	**110**	**42,77**	**--**	**4704,7**	**--**	**5316,311**
				42,77	**--**	**4704,7**	**--**	**113**
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	64,02	23,76	23,76	1521,1152	1521,1152	--
		м3		--	--	--	--	--
91	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,98	192,46	--	381,0708	--	430,610004
		м3		192,46	--	381,0708	--	113
92	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	33	192,46	--	6351,18	--	7176,8334
		м3		192,46	--	6351,18	--	113
93	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	550	39,78	27,80	21879	15290	9812,55
		м		11,88	6,90	6534	3795	95
94	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	550	35,68	23,70	19624	13035	9290,05
		м		11,88	5,90	6534	3245	95

95	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1	550,44	--	550,44	--	621,9972
		м3		550,44	--	550,44	--	113
96	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1	59,85	57,24	59,85	57,24	10,3693
		м3		2,57	8,12	2,57	8,12	97
97	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1,95	19,70	19,70	38,415	38,415	7,683
		т		--	3,94	--	7,683	100
98	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1	11,39	10,70	11,39	10,7	0,6402
		м3		0,66	0,02	0,66	--	97
99	Е0133-215-1	Установка стальных опор	2	11697,90	6356,85	23395,8	12713,7	12318,474
		опора		4573,80	1292,14	9147,6	2584,28	105
100	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	2	14794,40	7785,20	29588,8	15570,4	18982,215
				7009,20	2029,95	14018,4	4059,9	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1т						
101	СЭС-С4А-28 цена поставщика	Опора металлическая оцинкованная высотой 12м с молниезащитой высотой 4м	2	145952,52	--	291905,04	--	--
		шт		--	--	--	--	--
102	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	110	352,70	24,10	38797	2651	14744,95
		шт		138,60	2,50	15246	275	95
103	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	550	66,62	3,30	36641	1815	14692,7
		м		27,72	0,40	15246	220	95
104	СЭС-С4А-29 цена поставщика	Сталь полосовая оцинкованная 40х4 ГОСТ103-76	550	190,04	--	104522	--	--
		м		--	--	--	--	--
105	СЭС-С4А-30 цена поставщика	Сталь круглая оцинкованная d16	330	188,08	--	62066,4	--	--
		м		--	--	--	--	--
106	Е0133-4-5	Установка фундаментов пригрузка плит поверхностных фундаментов щебнем /1 фундамент для одной опоры/	1	10859,40	--	10859,4	--	2245,32
		шт		2138,40	--	2138,4	--	105
107	СЭС-С4А-31 цена поставщика	Фундамент бетонный	0,5	5387,51	--	2693,755	--	--
		м3		--	--	--	--	--
108	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	10	62,83	0,42	628,3	4,2	288,36
		шт		31,88	0,16	318,8	1,6	90
109	СЭС-С4А-32 цена поставщика	Болты анкерные разные	10	88,17	--	881,7	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**663279,3024**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			99649,37679		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45775,72075		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			808704,3999		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1829178,00**		
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость оборудования -	Тенге			0,00		
		Запасные части -	Тенге			0,00		
		Тара и упаковка -	Тенге			0,00		
		Транспортные расходы -	Тенге			0,00		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			0,00		
		Комплектация -	Тенге			0,00		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0,00		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1829178,00		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			263684,07		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125571,72		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2218433,80		
		СМР	чел.-ч			2218433,80		
		Оборудование	Тенге			0,00		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	79863,62			79863,62		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	11979,54			11979,54		
		Всего по главе 8	79863,62	0,00	0,00	79863,62		
		Итого по главам 1-8	2298297,41	0,00	0,00	2298297,41		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	49953,49			49953,49		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			22982,97	22982,97		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			9 193,19	9193,19		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			6 167,25	6167,25		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			22 494,92	22 494,92		
	Расчет	Передислокация						
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			192 612,41	192 612,41		
		Всего по главе 9	49953,494		253 450,74	303 404,23		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**2 348 250,91**	**-**	**253 450,74**	**2 601 701,64**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	4280861,40	0,00	462040,69	4742902,10		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**4280861,40**	**0,00**	**462040,69**	**4742902,10**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,000	94858,042	94858,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	4280861,40	0,000	556898,74	4837760,14		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	580531,22	580531,22		
		Итого стоимость строительства	**4280861,40**	**0,000**	**1137429,95**	**5 418 291,35**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

От Подрядчика