Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

Общестроительные работы по марке ЭЛ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь-2	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. 025.2-11-ЭЛ.С КПП. Силовое электрооборудование.								
1	У65-5-8 СКЦЭ	Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-46	1	75455,92	559,00	75455,92	559	4491,08
		устр-во		4240,00	251,08	4240	251,08	100
2	ЭЛ-11-1 цена поставщика	11ВРУ Вводно-распределительное устройство, навесного исполнения, 380В, в составе: а. Распределительный щиток Групповые автоматы: -220В, 1Р, 16А -6шт 220В, 2Р, 16А -2шт 380В, 3Р, 16А -1шт УЗО 220В,2Р,16А(30мА) -2шт Шины 3L+N+PE ЩАП-33 УХЛ4	0	20688,04	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
3	У65-10-1 СКЦЭ	Щитки для общественных зданий типа А-584У4	1	23873,75	32,91	23873,75	32,91	510,226
		устр-во		530,00	7,08	530	7,08	95
4	ЭЛ-11-2 цена поставщика	Щиток автоматического переключения на резерв, 380В, 40А ЩАП-33 УХЛ4	0	37712,57	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
5	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	4	576,65	182,00	2306,6	728	1550,6
		шт		336,55	51,10	1346,2	204,4	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	СЭЛ-11-3 цена поставщика	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем для ЛЛ 2х36Вт, IP 20 ЛПО46-2х36-003	4	4349,20	--	17396,8	--	--
		шт		--	--	--	--	--
7	СЭЛ-11-6 цена поставщика	ЛЛ белого света, 220В,36Вт ЛБ36	8	79,35	--	634,8	--	--
		шт		--	--	--	--	--
8	СЭЛ-11-7 цена поставщика	Стартер для ЛЛ 80С-220	10	35,27	--	352,7	--	--
		шт		--	--	--	--	--
9	Ц0108-593-1 9	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	2	554,40	161,00	1108,8	322	771,97
		шт		360,40	45,90	720,8	91,8	95
10	СЭЛ-11-4 цена поставщика	Светильник подвесной с рассеивателем для ЛН 100 Вт, Е27, IP54 НСП11-100	2	1293,01	--	2586,02	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	СЭЛ-11-17 цена поставщика	Стойка для крепления светильника к перилам и ограждениям К987	2	3690,94	--	7381,88	--	--
		шт		--	--	--	--	--
12	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	392,75	131,00	785,5	262	447,735
		шт		198,75	36,90	397,5	73,8	95
13	СЭЛ-11-5 цена поставщика	Светильник потолочный с ЛН до 100 Вт, с рассеивателем из стекла, IP 65 НПП03-100	2	646,51	--	1293,02	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	СЭЛ-11-8 цена поставщика	ЛН 100 Вт с цоколем Е27; 220В	5	32,33	--	161,65	--	--
		шт		--	--	--	--	--
15	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	78,35	0,20	78,35	--	73,0075
		шт		76,85	0,10	76,85	--	95
16	СЭЛ-11-9 цена поставщика	Выключатель 1Р 6А, 250В, скрытой установки IP20	1	292,40	--	292,4	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	78,35	0,20	156,7	--	146,015
		шт		76,85	0,10	153,7	--	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	СЭЛ-11-10 цена поставщика	Выключатель 1Р 6А, 250В, скрытой установки IP20 на две цепи	2	675,90	--	1351,8	--	--
		шт		--	--	--	--	--
19	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	200,00	3,60	200	3,6	171,19
		шт		180,20	0,20	180,2	--	95
20	СЭЛ-11-11 цена поставщика	Выключатель 1Р 6А, 250В, открытой установки IP44	1	2899,47	--	2899,47	--	--
		шт		--	--	--	--	--
21	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	7	184,12	88,17	1288,84	617,19	1047,55
		шт		95,96	53,69	671,72	375,83	100
22	СЭЛ-11-12 цена поставщика	Коробка для скрытой уст выкл и розеток	7	88,17	--	617,19	--	--
		шт		--	--	--	--	--
23	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	10	576,65	182,00	5766,5	1820	3682,675
		шт		336,55	51,10	3365,5	511	95
24	СЭЛ-11-13 цена поставщика	Коробка ответвительная скр уст с набором зажимов	10	247,83	--	2478,3	--	--
		шт		--	--	--	--	--
25	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	4	185,15	0,70	740,6	2,8	655,31
		шт		172,25	0,20	689	0,8	95
26	СЭЛ-11-14 цена поставщика	Розетка штепсельная 10А, 250В, скрытой установки с заземляющим контактом	4	613,69	--	2454,76	--	--
		шт		--	--	--	--	--
27	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	80	127,30	48,90	10184	3912	5358
		м		58,30	12,20	4664	976	95
28	СЭЛ-11-15 цена поставщика	Труба ПВХ d20	80	34,10	--	2728	--	--
		м		--	--	--	--	--
29	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	2	178,15	15,30	356,3	30,6	51,395
		м		23,85	3,20	47,7	6,4	95
30	СЭЛ-11-16 цена	Швеллер монтажный К225У2	1	2001,22	--	2001,22	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	поставщика	шт		--	--	--	--	--
31	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	81	34,50	2,10	2794,5	170,1	2077,65
		м		26,50	0,50	2146,5	40,5	95
32	СЭЛ-11-18 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 2х1,5 ВВГнг-0,66кВ	0	32,11	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
33	СЭЛ-11-19 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 3х1,5 ВВГнг-0,66кВ	0	53,52	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
34	СЭЛ-11-20 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 3х2,5 ВВГнг-0,66кВ	0	78,86	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
35	СЭЛ-11-21 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 4х2,5 ВВГнг-0,66кВ	0	109,84	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
36	СЭЛ-11-22 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 4х10 ВВГнг-0,66кВ	0	360,48	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
37	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	2	117,05	2,10	234,1	4,2	196,935
		м		103,35	0,30	206,7	0,6	95
38	СЭЛ-11-23 цена поставщика	Провод медный желто-зеленый 1х4 ПВ1	0	29,30	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
39	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	1	103,40	3,10	103,4	3,1	40,28
		м		42,40	0,30	42,4	--	95
40	СЭЛ-11-24 цена поставщика	Сталь полосовая 25х4 ГОСТ103-76	1	47,61	--	47,61	--	--
		м		--	--	--	--	--
41	Е0113-44-7	Очистка щетками	0,05	90,10	--	4,505	--	4,0545
		м2		90,10	--	4,505	--	90
42	Ц0110-898-1 8 примен	Разные работы: окраска проложенного кабеля (круглой стали)	1	11,10	--	11,1	--	5,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		5,30	--	5,3	--	110
43	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	3	31,89	0,36	95,67	1,08	85,752
		шт		31,54	0,22	94,62	0,66	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			170222,755		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			0		
	Запасные части -		Тенге			0,00		
	Тара и упаковка -		Тенге			0,00		
	Транспортные расходы -		Тенге			0,00		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0,00		
	Комплектация -		Тенге			0,00		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			170222,76		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			21367,255		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11495,4006		
			Тенге					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			203085,41		
		СМР	чел.-ч			203085,41		
		Оборудование	Тенге			0,00		
	РАЗДЕЛ 2.Пусконаладочные работы							
44	Ц3920-21	Контроль внешним осмотром и измерением оборудования и закладных деталей с двух сторон	1	54,12	--	54,12	--	47,7
		м		53,00	--	53	--	90
45	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	3	42,40	--	127,2	--	95,4
		точка		42,40	--	127,2	--	75
46	Ц01401-61-8	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	9	397,50	--	3577,5	--	2683,125
		токопр.		397,50	--	3577,5	--	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	**Ц01401-62-8**	**Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: до 1**	**9**	**265,00**	**--**	**2385**	**--**	**1788,75**
		фазиров.		**265,00**	**--**	**2385**	**--**	**75**
48	**Ц01401-62-1 5**	**Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппара**	**3**	**106,00**	**--**	**318**	**--**	**238,5**
		линия		**106,00**	**--**	**318**	**--**	**75**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**6461,82**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**4853,475**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**678,9177**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11994,2127**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**176684,575**		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			**0**		
	Запасные части -		Тенге			**0,00**		
	Тара и упаковка -		Тенге			**0,00**		
	Транспортные расходы -		Тенге			**0,00**		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**0,00**		
	Комплектация -		Тенге			**0,00**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**0,00**		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**176684,575**		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**26220,73**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12174,3183**		
			Тенге					
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**215079,62**		
		СМР	чел.-ч			**215079,6233**		
		Оборудование	Тенге			**0,00**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.6	Временные здания и сооружения 3,6%	7742,87			7742,87		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	1161,43			1161,43		
		Всего по главе 8	7742,87	0,00	0,00	7742,87		
		Итого по главам 1-8	222822,49	0,00	0,00	222822,49		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	4843,05			4843,05		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			2228,22	2228,22		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			891,29	891,290		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			1 071,72	1071,720		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			2 180,89	2180,886		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			9 088,83	9 088,83		
		Всего по главе 9	4843,047		15 460,96	20 304,00		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**227 665,54**	**-**	**15 460,96**	**243 126,49**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	415034,27	0,00	28185,32	443219,60		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**415034,27**	**0,00**	**28185,32**	**443219,60**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,000	8864,392	8864,39		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	415034,27	0,00	37049,71	452083,99		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	54250,08	54250,08		
		Итого стоимость строительства	**415034,27**	**0,00**	**91299,79**	**506 334,07**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

От Заказчика :

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

Общестроительные работы по марке ОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь - 2	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Отопление						
2	**Е0120-32-1 прим**	**Установка электроконвекторов**	**1**	**1043,31**	**65,32**	**1043,31**	**65,32**	**1315,46**
		шт		**986,82**	**25,07**	**986,82**	**25,07**	**130,00**
3	**Ц0108-481-2 9**	**Подключение к сети, масса до 0.1 т**	**1**	**663,90**	**28,90**	**663,90**	**28,90**	**366,04**
		шт		**383,00**	**2,30**	**383,00**	**2,30**	**95,00**
4	**Прайс лист**	**Электроконвектор 2000вт**	**1**	**11754,56**	**--**	**11754,56**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13461,77**		
			Тенге					
		Стоимость оборудования -	Тенге			**11754,56**		
		Запасные части -				**23,51**		
		Тара и упаковка -				**23,51**		
		Транспортные расходы -				**1297,70**		
		Заготов.-складские расходы -				**262,13**		
		Комплектация -				**23,51**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -				**13384,92**		
		Стоимость монтажных работ -				**1707,21**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			1681,49		
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203,32		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16976,94		
		СМР	чел.-ч			3592,02		
		Оборудование	Тенге			13384,92		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	611,17			611,17		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	91,68			91,68		
		Всего по главе 8	611,17		0,00	611,17		
		Итого по главам 1-8	4203,19	13384,92	0,00	17588,11		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	91,36			91,36		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			42,03	42,03		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			16,81	16,813		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			84,59	84,594		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			172,14	172,144		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			1 270,86	1 270,86		
		Всего по главе 9	91,356		1 586,44	1 677,80		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**4 294,55**	**13 384,92**	**1 586,44**	**19 265,91**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	7828,97	24400,70	2892,09	35121,76		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**7828,97**	**24400,70**	**2892,09**	**35121,76**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			702,435	702,44		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	7828,97	24400,70	3594,52	35824,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			4298,90	4298,90		
		Итого стоимость строительства	**7828,97**	**24400,70**	**7893,42**	**40 123,09**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Административно-бытовой корпус

Заказч АО СП "АКБАСТАУ"

Подряд ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

Общестроительные работы по марке ВК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	окт.02	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ						
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	9,3	329,67	4,19	3065,93	38,97	731,26
		м		59,85	1,58	556,61	14,69	128,00
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	4,5	364,67	4,19	1641,02	18,86	353,84
		м		59,85	1,58	269,33	7,11	128,00
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1,2	456,67	4,19	548,00	5,03	94,36
		м		59,85	1,58	71,82	1,90	128,00
5	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	4,8	751,67	4,19	3608,02	20,11	377,43
		м		59,85	1,58	287,28	7,58	128,00
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,4	200,00	--	880,00	--	--
		кг		--	--	--	--	--
18	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	1	4310,00	--	4310,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ						
53	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	71	865,58	21,19	61456,18	1504,49	18552,24
		м		196,20	7,94	13930,20	563,74	128,00
54	Е0116-2-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 65 мм	17	646,41	21,19	10988,97	360,23	4442,09
				196,20	7,94	3335,40	134,98	128,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
55	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	26	200,00	--	5200,00	--	--
		кг		--	--	--	--	--
61	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,70	6,95	1412,70	6,95	106,56
		комплект		81,00	2,25	81,00	2,25	128,00
62	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	3	2898,08	9,20	8694,24	27,60	552,96
		комплект		139,50	4,50	418,50	13,50	128,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			101805,06		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			25212,01		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7621,02		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			134638,09		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	4846,97			4846,97		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	727,05			727,05		
		Всего по главе 8	4846,97	0,00	0,00	4846,97		
		Итого по главам 1-8	139485,06	0,00	0,00	139485,06		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	3031,71			3031,71		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			1394,85	1394,85		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			557,94	557,94		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			2228,26	2228,26		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			2764,12	2764,12		
	Расчет	Передислокация				0,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			15334,01	15334,01		
		Всего по главе 9	3031,71		22279,18	25310,89		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**142516,77**	**0,00**	**22279,18**	**164795,96**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	259808,07	0,00	40614,95	300423,03		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**259808,07**	**0,00**	**40614,95**	**300423,03**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			6008,46	6008,46		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	259808,07	0,00	46623,41	306431,49		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	36771,78	36771,78		
		Итого стоимость строительства	**259808,07**	**0,00**	**83395,19**	**343203,26**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Административно-бытовой корпус

Заказч АО СП "АКБАСТАУ"

Подря ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

Общестроительные работы по марке ОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	окт.02	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Отопление						
1	E0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов** 1кВт	52,2	4331,44	35,77	226101,17	1867,19	8358,68
				111,70	13,40	5830,74	699,48	128,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			226101,17		
			Тенге			139052,00		
		Стоимость оборудования -	Тенге			0,00		
		Запасные части -	Тенге			0,00		
		Тара и упаковка -	Тенге			0,00		
		Транспортные расходы -	Тенге			0,00		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			0,00		
		Комплектация -	Тенге			0,00		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0,00		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			226101,17		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			8358,68		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14067,59		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			248527,44		
		СМР	чел.-ч			248527,44		
		Оборудование	Тенге			0,00		
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция						
72	E0120-13-15	**Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм** шт	2	838,47	12,95	1676,94	25,90	1814,43
				704,03	4,73	1408,06	9,46	128,00
73	E0120-13-16	**Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм**	1	1279,68	55,80	1279,68	55,80	1233,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		942,64	21,26	942,64	21,26	128,00
102	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	3,85	1925,51	11,11	7413,21	42,77	1196,37
		м2		238,61	4,16	918,65	16,02	128,00
103	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,68	1939,73	9,61	18776,59	93,02	2605,83
		м2		206,72	3,59	2001,05	34,75	128,00
104	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,1	1880,92	8,82	3949,93	18,52	426,13
		м2		155,22	3,31	325,96	6,95	128,00
105	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,4789	1790,91	13,82	857,67	6,62	162,48
		м2		259,88	5,18	124,46	2,48	128,00
106	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	10	142,95	33,05	1429,50	330,50	922,60
		м		79,88	12,38	798,80	123,80	100,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35383,52		
			Тенге					
		Стоимость оборудования -	Тенге			0,00		
		Запасные части -	Тенге			0,00		
		Тара и упаковка -	Тенге			0,00		
		Транспортные расходы -	Тенге			0,00		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			0,00		
		Комплектация -	Тенге			0,00		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0,00		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			35383,52		
		Всего заработная плата -	Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			8361,62		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2624,71		
			Тенге					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46369,85		
		СМР	чел.-ч			46369,85		
		Оборудование	Тенге			0,00		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			261484,6867		
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость оборудования -	Тенге			0,00		
		Запасные части -	Тенге			0,00		
		Тара и упаковка -	Тенге			0,00		
		Транспортные расходы -	Тенге			0,00		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			0,00		
		Комплектация -	Тенге			0,00		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0,00		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			261484,69		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			16720,30		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16692,29939		
			Тенге					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			294897,29		
		СМР	чел.-ч			294897,29		
		Оборудование	Тенге			0,00		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	10616,30			10616,30		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	1592,45			1592,45		
		Всего по главе 8	10616,30	0,00	0,00	10616,30		
		Итого по главам 1-8	305513,59	0,00	0,00	305513,59		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	6640,34			6640,34		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			3055,14	3055,14		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			1 222,05	1222,054		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			4 880,55	4880,550		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			6 054,24	6054,241		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			32 578,43	32 578,43		
		Всего по главе 9	6640,338		47 790,41	54 430,74		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**312 153,93**	**-**	**47 790,41**	**359 944,34**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	569056,61	0,00	87121,91	656178,53		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**569056,61**	**0,00**	**87121,91**	**656178,53**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			13123,571	13123,57		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	569056,61	0,00	100245,48	669302,10		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			80316,25	80316,25		
		Итого стоимость строительства	**569056,61**	**0,00**	**180561,73**	**749 618,35**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С

От Заказчика :

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

От Подрядчика

Наименование объекта - Административно-бытовой корпус
Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке АР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь-2	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Кровля						
39	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	26,7	161,83	1,24	4320,86	33,11	4883,51
		м2		153,23	0,47	4091,24	12,55	119,00
40	С11011-866	**Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм**	167,68	94,00	--	15761,92	--	--
		кг		--	--	--	--	--
41	Е0112-8-2	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб**	662,66	31,04	0,05	20568,97	33,13	6087,72
		м2		7,70	0,02	5102,48	13,25	119,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**40651,75**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**10971,23**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3097,38**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**54720,36**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 4.Окна						
		Металлопластиковые						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	0,5376	381,77	10,41	205,24	5,60	116,92
		м2		177,30	3,94	95,32	2,12	120,00
60	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	75,56	210,48	5,58	15903,87	421,62	8719,93
		м2		94,05	2,12	7106,42	160,19	120,00
61	С12069-29	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесно-волокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 350 мм	47,4	1420,00	--	67308,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			83417,11		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			8836,85		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5535,24		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			97789,19		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 5.Витражи						
62	Е0109-44-4 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами с коэффициентом надежности по назначению 0,95	19,2	4237,92	720,80	81368,06	13839,36	13658,98
		м2		787,95	2,50	15128,64	48,00	90,00
63	С12061-182 прим	Блоки оконные из алюминиевых профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	17,2	20700,00	--	356040,00	--	--
		м2		--	--	--	--	--
64	С12061-191 прим	Двери входные из алюминиевых профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2	18600,00	--	37200,00	--	--
		м2		--	--	--	--	--
65	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок втиражей монтажной пеной	31,48	130,77	38,87	4116,64	1223,63	1777,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		25,65	14,69	807,46	462,44	140,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**478724,70**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**15436,84**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29649,69**		
			Тенге					
			чел.-ч					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**523811,24**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки						
		Душевые кабины						
69	**Е0107-20-3**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**0,2294**	**175710,10**	**1826,10**	**40307,90**	**418,91**	**2823,24**
		т		**8100,00**	**690,75**	**1858,14**	**158,46**	**140,00**
70	**С12041-133**	**Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия**	**0,2294**	**18000,00**	**--**		**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
71	**Е0110-10-1**	**Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах**	**9,41**	**2214,75**	**31,62**	**20840,80**	**297,54**	**1748,34**
		м2		**142,88**	**11,95**	**1344,50**	**112,45**	**120,00**
		Остекленная перегородка						
72	**Е0109-44-4 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 прим**	**Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами с коэффициентом надежности по назначению 0,95**	**22,1**	**4237,92**	**720,80**	**93658,03**	**15929,68**	**15722,05**
		м2		**787,95**	**2,50**	**17413,70**	**55,25**	**90,00**
73	**С12061-182 прим**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные**	**22,1**	**20700,00**	**--**	**457470,00**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
74	**С11011-936**	**Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм**	**22,1**	**-2800,00**	**--**	**-61880,00**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
75	**С11011-929**	**Стекло листовое полированное витринное свыше 8 м2, толщиной 8 мм**	**22,1**	**2170,00**	**--**	**47957,00**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		--	--	--	--	--
		Примечание 1 АР9						
76	Е0110-88-1 т.ч. п-3.3 К=1,28 К=1,04	**Зашивка по месту гипсокартонными листами в один слой без изоляции /высотой более 3 м/**	41,3	759,72	11,20	31376,44	462,56	18336,70
		м2		365,76	4,23	15105,89	174,70	120,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			629730,16		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			38630,33		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40101,63		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			708462,12		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 7.Полы						
		Тип 1						
77	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	7,19	2515,10	--	18083,57	--	4696,00
		м3		531,00	--	3817,89	--	123,00
78	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	5,75	996,38	--	5729,19	--	4010,11
		м3		567,00	--	3260,25	--	123,00
79	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	71,9	99,80	9,95	7175,62	715,41	4947,17
		м2		52,20	3,74	3753,18	268,91	123,00
80	Е0111-28-3 прим	**Устройство покрытий из керамических плиток на клее/ расход клея 3,5кг/м2**	71,9	2945,57	9,70	211786,48	697,43	18984,77
		м2		211,05	3,62	15174,50	260,28	123,00
81	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	75,5	246,98	0,32	18646,99	24,16	3876,19
		м		41,63	0,11	3143,07	8,31	123,00
		Тип 2						**СТПрайс-лист**
82	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	3,33	2515,10	--	8375,28	--	2174,92
		м3		531,00	--	1768,23	--	123,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,66	996,38	--	2650,37	--	1855,11
		м3		567,00	--	1508,22	--	123,00
84	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,3	99,80	9,95	3323,34	331,34	2291,25
		м2		52,20	3,74	1738,26	124,54	123,00
		Тип 3						
87	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,09	2515,10	--	10286,76	--	2671,30
		м3		531,00	--	2171,79	--	123,00
88	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,27	996,38	--	3258,16	--	2280,53
		м3		567,00	--	1854,09	--	123,00
89	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40,9	99,80	9,95	4081,82	406,96	2814,17
		м2		52,20	3,74	2134,98	152,97	123,00
90	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	40,9	340,45	18,42	13924,41	753,38	4671,51
		м2		85,95	6,91	3515,36	282,62	123,00
91	Е0111-4-2 к=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	81,8	232,19	9,05	18993,14	740,29	5458,31
		м2		50,85	3,40	4159,53	278,12	123,00
92	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40,9	99,80	9,95	4081,82	406,96	2814,17
		м2		52,20	3,74	2134,98	152,97	123,00
		Тип 4						
95	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	16,53	2515,10	--	41574,60	--	10796,24
		м3		531,00	--	8777,43	--	123,00
96	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	13,22	996,38	--	13172,14	--	9219,76
		м3		567,00	--	7495,74	--	123,00
97	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	165,3	99,80	9,95	16496,94	1644,74	11373,66
		м2		52,20	3,74	8628,66	618,22	123,00
		Тип 5						
100	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,25	2515,10	--	3143,88	--	816,41
				531,00	--	663,75	--	123,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
101	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,25	996,38	--	1245,48	--	871,76
		м3		567,00	--	708,75	--	123,00
102	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,083	5239,08	327,33	434,84	27,17	175,50
		1т		1890,00	123,75	156,87	10,27	105,00
103	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,083	104000,00	--	8632,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
104	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,5	99,80	9,95	1247,50	124,38	860,08
		м2		52,20	3,74	652,50	46,75	123,00
		Тип 6						
107	Е0111-11-5 прим	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	64,7	117,68	13,43	7613,90	868,92	5701,18
		м2		66,60	5,04	4309,02	326,09	123,00
108	Е0111-11-6 прим К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки	64,7	9,10	4,69	588,77	303,44	490,22
		м2		4,41	1,75	285,33	113,23	123,00
109	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64,7	99,80	9,95	6457,06	643,77	4451,76
		м2		52,20	3,74	3377,34	241,98	123,00
110	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	64,7	-1,30	-0,67	-84,11	-43,35	-70,03
		м2		-0,63	-0,25	-40,76	-16,18	123,00
		Тип 7						
113	Е0111-11-5 прим	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	250	117,68	13,43	29420,00	3357,50	22029,30
		м2		66,60	5,04	16650,00	1260,00	123,00
114	Е0111-11-6 прим К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки	250	9,10	4,69	2275,00	1172,50	1894,20
		м2		4,41	1,75	1102,50	437,50	123,00
115	Е0111-11-1)	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	250	99,80	9,95	24950,00	2487,50	17201,55
		м2		52,20	3,74	13050,00	935,00	123,00
116	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	250	-1,30	-0,67	-325,00	-167,50	-270,60
				-0,63	-0,25	-157,50	-62,50	123,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
		Тип 8						
119	Е0111-11-5 прим	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	19,3	117,68	13,43	2271,22	259,20	1700,66
		м2		66,60	5,04	1285,38	97,27	123,00
120	Е0111-11-6 прим К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки	19,3	7,80	4,02	150,54	77,59	125,34
		м2		3,78	1,50	72,95	28,95	123,00
121	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,3	99,80	9,95	1926,14	192,04	1327,96
		м2		52,20	3,74	1007,46	72,18	123,00
122	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	19,3	87,31	9,95	1685,08	192,04	1028,85
		м2		39,60	3,74	764,28	72,18	123,00
123	Е0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	19,3	4,40	1,34	84,92	25,86	84,51
		м2		3,06	0,50	59,06	9,65	123,00
		Тип 9						
125	Е0111-11-5 прим	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	9,95	117,68	13,43	1170,92	133,63	876,77
		м2		66,60	5,04	662,67	50,15	123,00
126	Е0111-11-6 прим К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки	9,95	3,90	2,01	38,81	20,00	32,31
		м2		1,89	0,75	18,81	7,46	123,00
127	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,95	99,80	9,95	993,01	99,00	684,62
		м2		52,20	3,74	519,39	37,21	123,00
128	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9,95	-1,30	-0,67	-12,94	-6,67	-10,77
		м2		-0,63	-0,25	-6,27	-2,49	123,00
129	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	9,95	340,45	18,42	3387,48	183,28	1136,47
		м2		85,95	6,91	855,20	68,75	123,00
130	Е0111-4-2 к=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	19,9	232,19	9,05	4620,58	180,10	1327,88
		м2		50,85	3,40	1011,92	67,66	123,00
131	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,95	99,80	9,95	993,01	99,00	684,62
				52,20	3,74	519,39	37,21	123,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
132	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9,95	-1,30	-0,67	-12,94	-6,67	-10,77
		м2		-0,63	-0,25	-6,27	-2,49	123,00
		Тип 10						
135	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,15	99,80	9,95	2010,97	200,49	1386,44
		м2		52,20	3,74	1051,83	75,36	123,00
136	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20,15	2,60	1,34	52,39	27,00	43,62
		м2		1,26	0,50	25,39	10,08	123,00
		Заведение гидроизоляции на стены						
139	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	33,72	340,45	18,42	11479,97	621,12	3851,42
		м2		85,95	6,91	2898,23	233,01	123,00
140	Е0111-4-2 к=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	33,72	232,19	9,05	7829,45	305,17	2250,05
		м2		50,85	3,40	1714,66	114,65	123,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			525908,56		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			165606,49		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41490,90		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			733005,96		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка						
		Стены						
151	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	426,7	1756,66	2,10	749566,82	896,07	149549,60
		м2		333,00	0,79	142091,10	337,09	105,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	Е0115-64-3 прим	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/	261,8	358,58	3,43	93876,24	897,97	20627,75
		м2		73,73	1,31	19302,51	342,96	105,00
153	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1938,6	150,59	2,11	291933,77	4090,45	247968,26
		м2		121,50	0,32	235539,90	620,35	105,00
157	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	47,03	319,08	6,33	15006,33	297,70	15562,09
		м2		312,75	2,39	14708,63	112,40	105,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1150383,17		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			433707,70		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95045,45		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1679136,32		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка						
1	Е0115-36-1	Устройство пристенного металлического каркаса	568,65	546,10	4,85	310540	2758	102025
		м2		222,86	1,41	126729	802	80
158	Е0112-13-3	Утепление стен плитами из минеральной ваты или перлита	568,65	85,23	4,72	48466	2684	33054
		м2		70,88	1,78	40306	1012	80
160	С11031-30	Изделия минераловатные с гофрированной структурой /ТУ 36.17.22.8-86/ с аминераловатные с гофрированной структурой /ТУ 36.17.22.8-86/ с армирующими материалами на основе	57	14600,00	--	832200	--	--
		м3		--	--	--	--	--
4	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	568,65	332,98	125,09	189349	71132	79038
		м2		144,00	29,74	81886	16912	80
5	С	Стоимость профильного листа с полимерным покрытием	568,65	886,49	--	504103	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
6	Е0109-43-2	Монтаж доборных элементов из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	85,2	332,98	125,09	28370	10658	13322
		м2		144,00	29,74	12269	2534	90
7	С	Стоимость доборых элемнтов	85,2	1067,71	--	90969	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		ЦОКОЛЬ						
8	Е0115-36-1	Устройство пристенного металлического каркаса	56,5	546,10	4,85	30855	274	13305
		м2		222,86	1,41	12592	80	105
158	Е0112-13-3	Утепление стен плитами из минеральной ваты или перлита	56,5	85,23	4,72	4815	267	4885
		м2		70,88	1,78	4005	101	119
160	С11031-30	Изделия минераловатные с гофрированной структурой /ТУ 36.17.22.8-86/ с аминераловатные с гофрированной структурой /ТУ 36.17.22.8-86/ с армирующими материалами на основе	5,7	6250,00	--	35625	--	--
		м3		--	--	--	--	--
11	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	56,5	332,98	125,09	18813	7068	8835
		м2		144,00	29,74	8136	1680	90
12	С	Стоимость профильного листа с полимерным покрытием	56,5	886,49	--	50087	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2144191,41		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			254464,37		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143919,35		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2542575,13		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы						
		Слуховое окно						
174	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162,38	163,22	2386,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		963,00	31,50	1926,00	63,00	120,00
175	С12061-11	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 9-12 для жилья	2,14	5930,00	--	12690,20	--	--
		м2		--	--	--	--	--
176	С12061-10	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 6-12 для жилья	1,82	7680,00	--	13977,60	--	--
		м2		--	--	--	--	--
177	Е0114-22-1 прим	Устройство сетки по каркасу из досок	6	906,24	10,27	5437,44	61,62	1009,80
		м2		183,15	3,85	1098,90	23,10	90,00
		Козырек КР-1						
201	Е0109-1-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,6324	16100,95	10803,27	10182,24	6831,99	2242,46
		т		3800,70	139,24	2403,56	88,06	90,00
202	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,6324	161100,00	--	101879,64	--	--
		т		--	--	--	--	--
203	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,34	21,80	0,05	399,81	0,92	95,90
		м2		5,81	0,02	106,56	0,37	90,00
204	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	36,68	35,13	0,02	1288,57	0,73	137,33
		м2		4,16	--	152,59	--	90,00
205	Е0113-57-2	Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений	0,6324	773,36	183,86	489,07	116,27	208,74
		т		360,00	6,75	227,66	4,27	90,00
206	Е0134-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами акустическими	13,1	208,17	4,51	2727,03	59,08	2436,88
		м2		167,40	1,71	2192,94	22,40	110,00
207	СПрайс лите	Полигаль 8 мм	13,49	1144,60	--	15440,65	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		Утепление тамбура						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	Е0126-30-1 прим	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен	1,58	5335,27	378,22	8429,73	597,59	5858,64
		м3		3566,25	141,75	5634,68	223,97	100,00
209	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,3449	2139,46	330,46	737,90	113,98	666,61
		м3		1809,00	123,75	623,92	42,68	100,00
210	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 200	1,99	8650,00	--	17213,50	--	--
		м3		--	--	--	--	--
211	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	31,65	764,00	4,92	24180,60	155,72	6477,68
		м2		193,05	1,87	6110,03	59,19	105,00
212	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	6,9	787,09	4,92	5430,92	33,95	1581,73
		м2		216,45	1,87	1493,51	12,90	105,00
		Крыльца						
213	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11,5	68,27	2,62	785,11	30,13	162,67
		м2		10,51	0,99	120,87	11,39	123,00
214	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,14	682,36	196,62	1460,25	420,77	778,63
		м3		272,25	74,27	582,62	158,94	105,00
215	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	11,5	62100,00	--	714150,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
216	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,5	99,80	9,95	1147,70	114,43	791,27
		м2		52,20	3,74	600,30	43,01	123,00
217	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	11,8	1279,05	49,85	15092,79	588,23	1360,36
		м2		69,08	17,60	815,14	207,68	133,00
		Отмостка						
218	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	80,84	250,66	20,97	20263,35	1695,21	4446,91
		м2		38,03	3,33	3074,35	269,20	133,00
89	Е0106-1-20	Устройство отмостки из бетона	8,084	920,16	19,51	7438,57	157,72	657,52
		м3		58,87	2,29	475,86	18,51	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	8,084	3090,84	23,59	24986,36	190,71	1248,75
		м3		100,23	15,91	810,29	128,62	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1011991,41		1011991,41
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			32548,67		32548,67
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62672,40		62672,40
			Тенге					
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1107212,48		1107212,48
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 14.Приготовление бетонов и растворов						
248	Е0106-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В22,5 на щебне	51,39	6461,67	690,69	332065,22	35494,56	23021,82
		м3		378,00	48,65	19425,42	2500,12	105,00
251	Е0106-47-19	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	4,6075	6270,26	197,82	28890,22	911,46	1893,79
		м3		283,50	107,95	1306,23	497,38	105,00
252	Е0106-47-20	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200	0,623	7004,18	197,82	4363,60	123,24	256,07
		м3		283,50	107,95	176,62	67,25	105,00
253	Е0106-47-3	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов марки 50	1,92	5589,88	213,51	10732,57	409,94	905,41
		м3		335,25	113,86	643,68	218,61	105,00
254	Е0106-48-5	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:2	1,43	6734,07	197,82	9629,72	282,88	587,76
		м3		283,50	107,95	405,41	154,37	105,00
255	Е0106-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3	6,4	6007,22	197,82	38446,21	1266,05	2630,54
		м3		283,50	107,95	1814,40	690,88	105,00
256	Е0106-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	16,77	5996,58	218,88	100562,65	3670,62	8221,23
				351,00	115,89	5886,27	1943,48	105,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
257	Е0106-48-2	**Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2,5**	51,49	9085,37	272,72	467805,70	14042,35	44400,47
		м3		821,25	136,23	42286,16	7014,48	105,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			992495,89		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			81917,09		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64464,78		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1138877,76		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7057494,17		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			1042119,58		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			485976,82		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8 585 590,57		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	309081,26			309081,26		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	46362,19			46362,19		
		Всего по главе 8	309081,26	0,00	0,00	309081,26		
		Итого по главам 1-8	8894671,83	0,00	0,00	8894671,83		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	193325,69			193325,69		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			88946,72	88946,72		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			35 578,69	35578,687		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			142 088,31	142088,313		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			176 262,17	176262,174		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			315 208,11	315 208,11		
		Всего по главе 9	193325,692		758 084,00	951 409,69		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**9 087 997,52**	**-**	**758 084,00**	**9 846 081,53**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	16567419,48	0,00	1381987,14	17949406,62		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**16567419,48**	**0,00**	**1381987,14**	**17949406,62**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,000	358988,132	358988,13		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	16567419,48	0,000	1740975,27	18308394,75		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	2197007,37	2197007,37		
		Итого стоимость строительства	**16567419,48**	**0,000**	**3937982,64**	**20 505 402,12**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Пункт экстренной помощи

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

Общестроительные работы по марке ЭМ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь-2	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 1. 025.2-6-ЭЛ.С Пункт экстренной помощи. Электроосвещение.							
1	У65-9-1 СКЦЭ	Щитки промышленные типа ОЩВ-6	1	18351,00	24,68	18351,00	24,68	760,29
		устр-во		795,00	5,31	795,00	5,31	95,00
7	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	1	563,10	158,00	563,10	158,00	420,38
		шт		397,50	45,00	397,50	45,00	95,00
8	СЭЛ-6-4 цена поставщика	Светильник потолочный в компл с ККЛ2х9Вт, с рассеивателем, IP54 К200/209	1	1351,78	--	1351,78	--	--
		шт		--	--	--	--	--
9	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	392,75	131,00	1571,00	524,00	895,47
		шт		198,75	36,90	795,00	147,60	95,00
10	СЭЛ-6-5 цена поставщика	Светильник потолочный с ЛН до 60 Вт, с рассеивателем из стекла, IP 20 НПО21-60-003	1	705,28	--	705,28	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	СЭЛ-6-6 цена поставщика	Светильник потолочный с ЛН до 100 Вт, с рассеивателем из стекла, IP 65 НПП03-100-003	3	646,51	--	1939,53	--	--
		шт		--	--	--	--	--
12	СЭЛ-6-7 цена поставщика	Светильник ручной переносной до 42 В РВО 42	1	1234,23	--	1234,23	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	СЭЛ-6-9 цена поставщика	ЛН 100 Вт с цоколем Е27; 220В	3	32,33	--	96,99	--	--
		шт		--	--	--	--	--
15	СЭЛ-6-10 цена поставщика	ЛН 60 Вт с цоколем Е27; 220В	1	32,33	--	32,33	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
16	СЭЛ-6-11 цена поставщика	ЛН 40 Вт с цоколем Е27; 36В	1	94,04	--	94,04	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
18	СЭЛ-6-13 цена поставщика	Серьга(подвес для светильника KCG44)	10	238,04	--	2380,40	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
19	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	288,80	13,20	288,80	13,20	253,94
				265,00	2,30	265,00	2,30	95,00
		шт						
21	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	5	200,00	3,60	1000,00	18,00	856,90
				180,20	0,20	901,00	1,00	95,00
		шт						
22	СЭЛ-6-15 цена поставщика	Выключатель 1Р 6А, 250В, открытой установки IP44	5	2899,47	--	14497,35	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
23	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	92,75	0,90	185,50	1,80	166,16
				87,45	0,20	174,90	--	95,00
		шт						
24	СЭЛ-6-16 цена поставщика	Выключатель 1Р 6А, 250В, открытой установки IP20	2	662,18	--	1324,36	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
25	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	78,35	0,20	235,05	0,60	219,02
				76,85	0,10	230,55	--	95,00
		шт						
26	СЭЛ-6-17 цена поставщика	Выключатель 1Р 6А, 250В, скрытой установки	3	292,40	--	877,20	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
27	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	3	185,15	0,70	555,45	2,10	491,48
				172,25	0,20	516,75	0,60	95,00
		шт						
28	СЭЛ-6-18 цена поставщика	Розетка штепсельная 2Р, с зазем. контактом 16А, 250В, скрытой установки IP22	3	613,69	--	1841,07	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
29	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	5	1159,50	19,50	5797,50	97,50	3787,18
				795,00	2,30	3975,00	11,50	95,00
		шт						
30	СЭЛ-6-19 цена поставщика	Коробка ответвительная пластм. Открытой уст. IP54 У409У1	5	403,78	--	2018,90	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
33	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	6	184,12	88,17	1104,72	529,02	897,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		95,96	53,69	575,76	322,14	100,00
34	СЭЛ-6-22 цена поставщика	Коробка пластм.для выключателей и розеток, скрытой уст	6	88,17	--	529,02	--	--
		шт		--	--	--	--	--
35	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	60	338,20	--	20292,00	--	15105,00
		шт		265,00	--	15900,00	--	95,00
36	СЭЛ-6-23 цена поставщика	Соединитель изолирующий d4,5,6 СИЗ	60	46,54	--	2792,40	--	--
		шт		--	--	--	--	--
37	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100	34,50	2,10	3450,00	210,00	2565,00
		м		26,50	0,50	2650,00	50,00	95,00
47	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	4	178,15	15,30	712,60	61,20	102,79
		м		23,85	3,20	95,40	12,80	95,00
48	СЭЛ-6-29 цена поставщика	Полоса, L 2м К106У2	2	86,99	--	173,98	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			85995,58		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			26521,50		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6751,02		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			119268,10		

РАЗДЕЛ 2. 025.2-6-ЭЛ.С Пункт экстренной помощи. Силовое электрооборудование.

49	У65-10-1 СКЦЭ	Щитки для общественных зданий типа А-584У4	1	23873,75	32,91	23873,75	32,91	954,00
		устр-во		530,00	7,08	530,00	530,00	90,00
51	У65-25-15 СКЦЭ	Шкафы распределительные серии ШР11-73515-22У3; 54У2	1	9695,71	692,91	9695,71	692,91	4594,79
		устр-во		4770,00	335,32	4770,00	335,32	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	У65-35-6 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором двухфидерные нереверсивные Я5115-3174, 3274	3	7578,33	452,13	22734,99	1356,39	11925,22
		устр-во		4770,00	198,84	14310,00	596,52	80,00
56	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	1028,90	17,90	1028,90	17,90	505,69
		шт		530,00	2,30	530,00	2,30	95,00
58	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	1	1008,20	13,20	1008,20	13,20	505,69
		шт		530,00	2,30	530,00	2,30	95,00
60	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	2	198,60	3,60	397,20	7,20	342,95
		шт		180,20	0,30	360,40	0,60	95,00
61	СЭЛ-6-37 цена поставщика	Розетка штепсельная 3Р с зазем. Контактом, скр. уст. 16А, 380В, IP44	2	1628,01	--	3256,02	--	--
		шт		--	--	--	--	--
62	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	3	185,15	0,70	555,45	2,10	491,48
		шт		172,25	0,20	516,75	0,60	95,00
63	СЭЛ-6-36 цена поставщика	Розетка штепсельная 3Р с зазем. Контактом, скр. уст. 16А, 380В, IP22	2	1229,34	--	2458,68	--	--
		шт		--	--	--	--	--
64	СЭЛ-6-38 цена поставщика	Розетка штепсельная 3Р с зазем. Контактом, откр. уст. 16А, 380В, IP22	1	1229,34	--	1229,34	--	--
		шт		--	--	--	--	--
65	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	3	1159,50	19,50	3478,50	58,50	2152,71
		шт		795,00	2,30	2385,00	6,90	90,00
66	СЭЛ-6-39 цена поставщика	Коробка ответвительная пластмассовая, откр.уст.	2	247,83	--	495,66	--	--
		шт		--	--	--	--	--
67	СЭЛ-6-40 цена поставщика	Коробка ответвительная пластмассовая, скр.уст.	1	247,83	--	247,83	--	--
		шт		--	--	--	--	--
68	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	4	184,12	88,17	736,48	352,68	598,60
		шт		95,96	53,69	383,84	214,76	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	СЭЛ-6-41 цена поставщика	Коробка пластмассовая, скр.уст.	4	247,83	--	991,32	--	--
		шт		--	--	--	--	--
70	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	5	63,15	6,70	315,75	33,50	246,76
		м		50,35	1,60	251,75	8,00	95,00
74	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	111	34,50	2,10	3829,50	233,10	2697,30
		м		26,50	0,50	2941,50	55,50	90,00
79	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	10	110,90	--	1109,00	--	470,25
		шт		49,50	--	495,00	--	95,00
80	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	5	338,20	--	1691,00	--	1192,50
		шт		265,00	--	1325,00	--	90,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			79133,28		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Запасные части -		Тенге			0,00		
	Тара и упаковка -		Тенге			0,00		
	Транспортные расходы -		Тенге			0,00		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0,00		
	Комплектация -		Тенге			0,00		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			79133,28		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			26677,93		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6348,67		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			112159,88		
		СМР	чел.-ч			112159,88		
		Оборудование	Тенге			0,00		

РАЗДЕЛ 3. 025.2-6-ЭЛ.С Пункт экстренной помощи. Уравнивание потенциалов.

99	Ц0108-545-1 6	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 185 мм2, с количеством зажимов до 6	1	3529,00	221,00	3529,00	221,00	1802,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		1855,00	42,80	1855,00	42,80	95,00
101	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	75	117,05	2,10	8778,75	157,50	7385,06
		м		103,35	0,30	7751,25	22,50	95,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12307,75		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			9187,97		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1289,74		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22785,47		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 4.Пусконаладочные работы						
124	Ц3920-21	Контроль внешним осмотром и измерением оборудования и закладных деталей с двух сторон	0	54,12	--	0,00	--	0,00
		м		53,00	--	0,00	--	90,00
125	Ц01401-61-3	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 20 до 200	0	1060,00	--	0,00	--	0,00
		измерен.		1060,00	--	0,00	--	75,00
126	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	0	42,40	--	0,00	--	0,00
		точка		42,40	--	0,00	--	75,00
127	Ц01401-61-8	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	33	397,50	--	13117,50	--	9838,13
		токопр.		397,50	--	13117,50	--	75,00
128	Ц01401-62-8	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: до 1	33	265,00	--	8745,00	--	6558,75
		фазиров.		265,00	--	8745,00	--	75,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	Ц01401-62-1 5	**Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппара**	**11**	**106,00**	**--**	**1166,00**	**--**	**874,50**
		линия		**106,00**	**--**	**1166,00**	**--**	**75,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**23028,50**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**17271,38**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2417,99**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**42717,87**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**200465,11**		
			Тенге					
		Стоимость оборудования -	Тенге			**0,00**		
		Запасные части -	Тенге			**0,00**		
		Тара и упаковка -	Тенге			**0,00**		
		Транспортные расходы -	Тенге			**0,00**		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**0,00**		
		Комплектация -	Тенге			**0,00**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**0,00**		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**200465,11**		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**79658,78**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16807,43**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**296931,32**		
		СМР	чел.-ч			**296931,32**		
		Оборудование	Тенге			**0,00**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	10689,53			10689,53		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	1603,43			1603,43		
		Всего по главе 8	10689,53	0,00	0,00	10689,53		
		Итого по главам 1-8	307620,85	0,00	0,00	307620,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	6686,14			6686,14		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			3076,21	3076,21		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			1 230,48	1230,483		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			1 479,61	1479,609		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			3 010,94	3010,943		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			18 539,50	18 539,50		
		Всего по главе 9	6686,139		27 336,74	34 022,88		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**314 306,99**	**-**	**27 336,74**	**341 643,73**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	572981,64	0,00	49834,88	622816,52		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**572981,64**	**0,00**	**49834,88**	**622816,52**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,000	12456,330	12456,33		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	572981,64	0,00	62291,22	635272,85		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	76232,74	76232,74		
		Итого стоимость строительства	**572981,64**	**0,00**	**138523,96**	**711 505,59**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

От Подрядчика :

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 ме рождения

Наименование объекта - Пескоотстойник ВР

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

октябрь

по марке ЭЛ (Электромонтажные работы)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь-2	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 1. 025.2-2-ЭЛ.С Пескоотстойник ПР. Силовое электрооборудование.							
1	**У65-9-1 СКЦЭ**	**Щитки промышленные типа ОЩВ-6**	**1**	**17952,54**	**24,68**	**17952,54**	**24,68**	**381,76**
		устр-во		**396,54**	**5,31**	**396,54**	**5,31**	**95,00**
2	**СЭЛ-2-1 цена поставщика**	**2ВРУ Вводно-распределительное устройство, навесного исполнения, 380В, IP54 в составе: Вводный автомат 380В, 3Р, 40А -1шт Групповые автоматы: -220В, 1Р, 16А -4шт -380В; 4Р, 16А -1шт -УЗО, 380В, 4Р, 16А, 30мА -1шт Шины 3L+N+PE Схема на листе 025.2-2-ЭЛ-2**	**1**	**67588,75**	**--**	**67588,75**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Ц0108-530-4**	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А**	**1**	**782,90**	**17,90**	**782,90**	**17,90**	**369,84**
		шт		**387,00**	**2,30**	**387,00**	**2,30**	**95,00**
4	**СЭЛ-2-2 цена поставщика**	**Д1-КМ Пускатель магнитный нерев-й, 380В,10А, цепи управления 220В, IP54, тепловое реле 4А, кнопки П+Р ПМЛ-122002**	**1**	**2203,99**	**--**	**2203,99**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Ц0108-525-5**	**Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4**	**1**	**471,75**	**4,75**	**471,75**	**4,75**	**269,80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		компл		284,00	--	284,00	--	95,00
6	СЭЛ-2-3 цена поставщика	Д1-XS Розетка штепсельная 3Р с заземляющим контактом, 380В, 16А, IP54, в компл. С вилкой	1	2039,91	--	2039,91	--	--
		шт		--	--	--	--	--
7	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	6	705,60	23,60	4233,60	141,60	1523,04
		шт		263,00	4,20	1578,00	25,20	95,00
8	СЭЛ-2-4 цена поставщика	Прожектор в компл. С МГЛ 250Вт, 220В, IP54 UMS 250	6	2115,83	--	12694,98	--	--
		шт		--	--	--	--	--
9	Ц0108-593-1 9	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	2	417,00	161,00	834,00	322,00	510,91
		шт		223,00	45,90	446,00	91,80	95,00
10	СЭЛ-2-5 цена поставщика	Светильник подвесной с рассеивателем для ЛН 100 Вт, Е27, IP54 НСП11-100	2	1293,01	--	2586,02	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	СЭЛ-2-6 цена поставщика	ЛН 100 Вт с цоколем Е27; 220В	2	32,33	--	64,66	--	--
		шт		--	--	--	--	--
12	СЭЛ-2-10 цена поставщика	Кронштейн для установки светильника К986	2	1727,93	--	3455,86	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	3	134,80	3,60	404,40	10,80	328,32
		шт		115,00	0,20	345,00	0,60	95,00
14	СЭЛ-2-7 цена поставщика	Выключатель 1Р,6А, 250В, открытой установки, IP44	3	2899,47	--	8698,41	--	--
		шт		--	--	--	--	--
15	Ц0108-545-6	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6	10	816,20	24,20	8162,00	242,00	4382,35
		шт		459,00	2,30	4590,00	23,00	95,00
16	СЭЛ-2-8 цена поставщика	Коробка ответвительная пластмассовая, откр.уст., IP54 У409У1	10	403,78	--	4037,80	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	8	170,10	15,30	1360,80	122,40	144,40
		м		15,80	3,20	126,40	25,60	95,00
18	СЭЛ-2-9 цена поставщика	Профиль монтажный К225У2	4	2001,22	--	8004,88	--	--
		шт		--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	270	108,60	48,90	29322,00	13203,00	13286,70
		м		39,60	12,20	10692,00	3294,00	95,00
20	СЭЛ-2-11 цена поставщика	Труба ПВХ d20 ТУ 6-19-215-83	270	34,10	--	9207,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	285	27,70	2,10	7894,50	598,50	5469,15
		м		19,70	0,50	5614,50	142,50	95,00
22	СЭЛ-2-12 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 2х1,5 ВВГнг-0,66кВ	10	32,11	--	321,10	--	--
		м		--	--	--	--	--
23	СЭЛ-2-13 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 3х2,5 ВВГнг-0,66кВ	250	78,86	--	19715,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
24	СЭЛ-2-14 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 4х2,5 ВВГнг-0,66кВ	25	109,84	--	2746,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
25	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям	3	78,30	2,10	234,90	6,30	184,97
		м		64,60	0,30	193,80	0,90	95,00
26	СЭЛ-2-15 цена поставщика	Провод медный 1х4 ПВ1	3	29,30	--	87,90	--	--
		м		--	--	--	--	--
27	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	1	107,30	3,50	107,30	3,50	30,78
		м		32,40	0,40	32,40	--	95,00
28	СЭЛ-2-16 цена поставщика	Сталь полосовая 25х4 ГОСТ103-76	1	47,61	--	47,61	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
29	Е0106-45-6	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравии	0,6	5277,64	178,83	3166,58	107,30	290,95
		м3		378,00	83,83	226,80	50,30	105,00
30	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,6	9650,11	260,48	5790,07	156,29	443,34
		м3		614,25	89,46	368,55	53,68	105,00
31	СЭЛ-2-17 цена поставщика	Фундамент для установки прожекторов 0,1 м3	6	881,60	--	5289,60	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			229506,81		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			67588,75		
	Запасные части -		Тенге			135,67		
	Тара и упаковка -		Тенге			135,67		
	Транспортные расходы -		Тенге			7464,11		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1506,08		
	Комплектация -		Тенге			135,67		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			76965,95		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			161918,06		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			27616,30		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11372,06		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			277872,37		
		СМР	чел.-ч			200906,42		
		Оборудование	Тенге			76965,95		

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	7232,63			7232,63
		3,6 %				
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	1084,89			1084,89
		Всего по главе 8	7232,63	76965,95	0,00	7232,63
		Итого по главам 1-8	208139,05	76965,95	0,00	285105,00
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	4523,90			4523,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			2081,39	2081,39		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			832,56	832,556		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			999,17	999,168		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			51 946,36	51 946,36		
		Всего по главе 9	4523,902		55 859,48	60 383,38		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**212 662,95**	**76 965,95**	**55 859,48**	**345 488,38**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	387684,56	140308,93	101831,83	629825,32		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**387684,56**	**140308,93**	**101831,83**	**629825,32**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			12596,506	12596,51		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	387684,56	140308,93	114428,34	642421,83		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			77090,62	77090,62		
		Итого стоимость строительства	**387684,56**	**140308,931**	**191518,95**	**719 512,45**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика:

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 мес. ждения

Наименование объекта - Технологическая насосная станция

Заказчи АО СП "АКБАСТАУ"

Подряд ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке ЭЛ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь-2	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2. 025.2-1-ЭЛ.С Технологическая насосная станция. Кабельная продукция.						
28	Ц0108-148-7	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 18 кг	300	114,50	33,70	34350	10110	23541
		м		74,30	8,30	22290	2490	95
29	СЭЛ-1-15 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 5х240 ВВГнг-1кВ	0	11622,46	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
30	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	180	91,20	25,70	16416	4626	11200,5
		м		59,20	6,30	10656	1134	95
31	СЭЛ-1-18 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 4х240 ВВГнг-1кВ	0	9270,93	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
32	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	1000	70,70	17,10	70700	17100	48925
		м		47,30	4,20	47300	4200	95
33	СЭЛ-1-16 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 5х150 ВВГнг-1кВ	0	7260,16	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
34	СЭЛ-1-17 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 5х120 ВВГнг-1кВ	0	5694,36	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
35	СЭЛ-1-19 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 4х150 ВВГнг-1кВ	0	5756,31	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	120	60,40	15,60	7248	1872	4845
		м		38,70	3,80	4644	456	95
37	СЭЛ-1-20 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 4х120 ВВГнг-1кВ	0	5181,81	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
38	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	70	45,00	6,70	3150	469	2247,7
		м		32,20	1,60	2254	112	95
39	СЭЛ-1-21 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 5х50 ВВГнг-1кВ	0	2050,20	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
40	СЭЛ-1-26 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 5х35 ВВГнг-0,66кВ	0	1408,11	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
41	СЭЛ-1-31 цена поставщика	Кабель силовой с алюминевыми жилами 3х120 ААШв-10кВ	0	1191,82	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
42	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1075	27,70	2,10	29777,5	2257,5	20629,25
		м		19,70	0,50	21177,5	537,5	95
43	СЭЛ-1-22 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 5х6 ВВГнг-0,66кВ	0	278,81	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
44	СЭЛ-1-23 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 4х6 ВВГнг-0,66кВ	0	230,94	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
45	СЭЛ-1-24 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 5х2,5 ВВГнг-0,66кВ	0	121,10	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
46	СЭЛ-1-25 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 4х2,5 ВВГнг-0,66кВ	0	109,84	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
47	СЭЛ-1-27 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 3х2,5 ВВГнг-0,66кВ	0	78,86	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
48	СЭЛ-1-28 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 2х2,5 ВВГнг-0,66кВ	0	56,33	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
49	СЭЛ-1-30 цена поставщика	Кабель контрольный с медными жилами 14х1,5 КВВГ	0	222,49	--	0	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
50	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	50	196,80	46,30	9840	2315	1562,75
		м		22,50	10,40	1125	520	95
51	СЭЛ-1-29 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами, гибкий 4х6 КГ	0	366,12	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
52	Ц0108-407-9	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм	536	83,10	8,90	44541,6	4770,4	29126,24
		м		55,10	2,10	29533,6	1125,6	95
53	СЭЛ-1-32 цена поставщика	Труба стальная водогазопроводная d80 ГОСТ 3262-75	0	397,09	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
54	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	3372,60	2056,00	13490,4	8224	6600,638
		шт		1280,00	457,01	5120	1828,04	95
55	СЭЛ-1-33 цена поставщика	Муфта концевая КВЭ-3х120-10УЗ	0	9703,50	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
56	Ц0108-411-3	Металлический рукав, наружный диаметр до 78 мм	20	126,90	9,00	2538	180	988
		м		51,30	0,70	1026	14	95
57	СЭЛ-1-34 цена поставщика	Металлорукав герметичный d80 Р1-Ц-А	0	405,54	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
58	Ц0108-416-9	Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока, шинопровод на ток до 4000 А, установленный на конструкциях по фермам	23	1416,00	248,00	32568	5704	13308,835
		м		556,00	53,10	12788	1221,3	95
59	СЭЛ-1-35 цена поставщика	Шинопровод ШМА4-3200-44-1УЗ на 3200А -секция прямая У3631УЗ длиной 1500	0	60046,24	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
60	СЭЛ-1-36 цена поставщика	Шинопровод ШМА4-3200-44-1УЗ на 3200А -секция прямая У3632УЗ длиной 3000	0	120092,48	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
61	СЭЛ-1-37 цена поставщика	Шинопровод ШМА4-3200-44-1УЗ на 3200А -секция тройниковая вертикальная У3640УЗ	0	33304,61	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
62	СЭЛ-1-38 цена поставщика	Шинопровод ШМА4-3200-44-1УЗ на 3200А -секция присоединительная У3644УЗ	0	33304,61	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	СЭЛ-1-39 цена поставщика	Шинопровод ШМА4-3200-44-1УЗ на 3200А -секция подгоночная У3647УЗ	0	51916,00	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
64	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	30	71,50	5,70	2145	171	1273,95
		шт		43,70	1,00	1311	30	95
65	СЭЛ-1-40 цена поставщика	Стойка кабельная К1152УЗ	0	534,84	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
66	Ц0108-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	100	4,80	1,00	480	100	370,5
		шт		3,40	0,50	340	50	95
67	СЭЛ-1-41 цена поставщика	Полка кабельная К1161УЗ	0	173,39	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
68	Ц0108-152-1 0	Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки	30	100,80	54,40	3024	1632	1402,2
		шт		27,50	21,70	825	651	95
69	СЭЛ-1-42 цена поставщика	Скоба крепления кабельной стойки К1157УЗ	0	105,80	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
70	Ц0108-152-6	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 4 кг	30	94,60	7,00	2838	210	1268,25
		шт		43,20	1,30	1296	39	95
71	СЭЛ-1-43 цена поставщика	Стойка кабельная оцинкованная К1000	0	1139,02	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
72	Ц0108-152-5	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 2,4 кг	70	83,80	6,60	5866	462	2959,25
		шт		43,20	1,30	3024	91	95
73	СЭЛ-1-44 цена поставщика	Стойка кабельная оцинкованная К600	0	573,04	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
74	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	14	3,80	0,40	53,2	5,6	45,22
		шт		3,20	0,20	44,8	2,8	95
75	СЭЛ-1-45 цена поставщика	Полка кабельная оцинкованная П450	0	455,50	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
76	Ц0108-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	60	4,80	1,00	288	60	222,3
				3,40	0,50	204	30	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
77	СЭЛ-1-46 цена поставщика	Полка кабельная оцинкованная П600	0	728,79	--	0	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
78	Ц0108-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	50	5,60	1,40	280	70	194,75
				3,50	0,60	175	30	95
		шт						
79	СЭЛ-1-47 цена поставщика	Полка кабельная оцинкованная П900	0	1313,58	--	0	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
80	Ц0108-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	554	328,90	95,90	182210,6	53128,6	114154,47
				200,00	16,90	110800	9362,6	95
		м						
81	СЭЛ-1-48 цена поставщика	Лоток кабельный оцинкованный ЛЛ600	0	6276,94	--	0	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
82	СЭЛ-1-49 цена поставщика	Лоток кабельный оцинкованный ЛЛ900	0	9415,41	--	0	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
83	СЭЛ-1-50 цена поставщика	Лоток кабельный оцинкованный ЛЛ450	0	3138,47	--	0	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
84	СЭЛ-1-51 цена поставщика	Секция угловая У450	0	1240,11	--	0	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
85	СЭЛ-1-52 цена поставщика	Секция угловая У600	0	1980,65	--	0	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
86	СЭЛ-1-53 цена поставщика	Секция угловая У900	0	3367,69	--	0	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
87	СЭЛ-1-54 цена поставщика	Соединитель лотков ЛЛ-СЛ	0	627,11	--	0	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
88	СЭЛ-1-55 цена поставщика	Планка крепления лотка Пл	0	896,29	--	0	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
89	Ц0108-152-2 0	Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек и угловой стали /без полок/, устанавливаемый на потолке при высоте сдвоенной стойки до 1200 мм	0	419,60	174,00	0	0	0
				191,00	19,80	0	0	95
		м						
90	СЭЛ-1-56 цена поставщика	Стойка кабельная подвесная оцинкованная СП900	0	1313,58	--	0	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	148	88,90	3,10	13157,2	458,8	3964,92
		м		27,90	0,30	4129,2	44,4	95
92	СЭЛ-1-57 цена поставщика	Сталь полосовая оцинкованная 25х4	0	99,92	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
93	Е0113-44-7	Очистка щетками	8	60,75	--	486	--	437,4
		м2		60,75	--	486	--	90
94	Е0113-18-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз	8	50,66	0,07	405,28	0,56	31,752
		м2		4,41	0,02	35,28	--	90
95	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	8	93,99	0,12	751,92	0,96	19,944
		1м2		2,77	0,05	22,16	--	90
96	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	36	170,10	15,30	6123,6	550,8	649,8
		м		15,80	3,20	568,8	115,2	95
97	СЭЛ-1-59 цена поставщика	Профиль монтажный перфорированный, L 2м К225У2	0	2001,22	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
98	Ц0108-318-1 примен.	Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка	0	2275,00	463,00	0	0	0
		шт		383,00	106,00	0	0	95
99	Ц0108-307-4 примен.	Узел продвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	0	781,00	571,00	0	0	0
		узел		158,00	126,00	0	0	95
100	Ц0108-303-7 примен.	Трос продольно-несущий	0,03	7449,90	2609,00	223,497	78,27	153,0165
		км		4770,00	599,00	143,1	17,97	95
101	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,01	102170,00	1870,00	1021,7	18,7	81,225095
		т		8280,00	270,01	82,8	2,7001	95
102	СЭЛ-1-58 цена поставщика	Сталь круглая оцинкованная d6	0	30,57	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
103	СЭЛ-1-60 цена поставщика	Муфта натяжная К798У3	0	627,70	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
104	СЭЛ-1-61 цена поставщика	Анкер К675У3	0	661,20	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			483973,50		
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			290203,86		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46450,64		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			820628,00		
			чел.-ч					
			Тенге					
РАЗДЕЛ 3. 025.2-1-ЭЛ.С Технологическая насосная станция. Электрозащитные средства.								
105	СЭЛ-1-62 цена поставщика	Указатель напряжения, 10 кВ УВНИ-10	0	3069,66	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
106	СЭЛ-1-63 цена поставщика	Штанга изолирующая, оперативная, 10кВ ШО-10 У1	0	1441,90	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
107	СЭЛ-1-64 цена поставщика	Переносное заземление ПЗРУ-1	0	4027,17	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
108	СЭЛ-1-65 цена поставщика	Коврик резиновый, размером 1х1,5м	0	1802,37	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
109	СЭЛ-1-66 цена поставщика	Огнетушитель пенный ОП-5	0	5632,40	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
110	СЭЛ-1-67 цена поставщика	Огнетушитель порошковый углекислотный ОУ-5	0	8448,60	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
111	СЭЛ-1-68 цена поставщика	Комплект плакатов по ТБ	0	4065,13	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**0**	--	
			Тенге			--	--	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			0		
РАЗДЕЛ 4.Пусконаладочные работы								
112	Ц01401-98-1 1	Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/. Комплектные трансформаторные подстанции 6/10/ / 0,4 кВ с АВР двухтрансформаторные. КТП с выключателями нагрузки: КТП с трансформаторами масляными, мощностью до 1,6 МВА с количеством отходящих фидеров: до 5	1	91272,89	--	91272,89	--	68454,6675

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		91272,89	--	91272,89	--	75
113	Ц01401-100- 1	Комплектные конденсаторные установки /ККУ/. ККУ с автоматическим регулированием реактивной мощности конденсаторных батарей без программной приставки /типа ВАКО, ЕВР и Б2201/	2	24750,88	--	49501,76	--	37126,32
		шт		24750,88	--	49501,76	--	75
114	Ц01401-66-2	Испытания повышенным напряжением. Трансформаторы /автотрансформаторы/, реакторы и дугогасительные катушки напряжением до 35 кВ. Испытания обмоток трансформаторов. Обмотка трансформатора измерительного: первичная	2	758,52	--	1517,04	--	1137,78
		испытан.		758,52	--	1517,04	--	75
115	Ц01401-66-3	Испытания повышенным напряжением. Трансформаторы /автотрансформаторы/, реакторы и дугогасительные катушки напряжением до 35 кВ. Испытания обмоток трансформаторов. Обмотка трансформатора измерительного: вторичная	2	505,68	--	1011,36	--	758,52
		испытан.		505,68	--	1011,36	--	75
116	Ц01401-67-1	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания сборных и соединительных шин. Шины напряжением, кВ: до 11	2	2137,97	--	4275,94	--	3206,955
		испытан.		2137,97	--	4275,94	--	75
117	Ц01401-62-2	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжение, кВ: до 10	9	250,68	--	2256,12	--	1692,09
		измерен.		250,68	--	2256,12	--	75
118	Ц01401-10-3	Трансформаторы силовые. Трансформаторы трехфазные масляные, двухобмоточные, напряжение до 11 кВ, мощность, МВА: свыше 0,32 до 1,6	2	3041,14	--	6082,28	--	4561,71
		шт		3041,14	--	6082,28	--	75
119	Ц01401-13-9	Трансформаторы измерительные. Трансформаторы напряжения, трехфазные, напряжение, кВ: до 1	40	712,66	--	28506,4	--	21379,8
		шт		712,66	--	28506,4	--	75
120	Ц01401-15-8	Аппараты. Аппараты напряжением до 1 кВ. Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А: свыше 200 до 600	20	735,39	--	14707,8	--	11030,85
		шт		735,39	--	14707,8	--	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	Ц01401-15-9	Аппараты. Аппараты напряжением до 1 кВ. Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А: свыше 600 до 1000	16	919,24	--	14707,84	--	11030,88
		шт		919,24	--	14707,84	--	75
122	Ц01401-15-1 0	Аппараты. Аппараты напряжением до 1 кВ. Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А: свыше 1000 до 5000	3	1286,94	--	3860,82	--	2895,615
		шт		1286,94	--	3860,82	--	75
123	Ц01401-30-1 4	Автоматические пусковые устройства и устройства синхронизации. Устройства автоматического повторного включения /АПВ/ и автоматического ввода резервного питания /АВР/. Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций: 2	1	8436,62	--	8436,62	--	6327,465
		стройст		8436,62	--	8436,62	--	75
124	Ц01401-16-3 6	Аппараты. Аппараты напряжением до 1 кВ. Комплекс аппаратный генераторный	1	22993,15	--	22993,15	--	17244,8625
		шт		22993,15	--	22993,15	--	75
125	Ц3920-21	Контроль внешним осмотром и измерением оборудования и закладных деталей с двух сторон	160	48,43	--	7748,8	--	6812,64
		м		47,31	--	7569,6	--	90
126	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	52	40,11	--	2085,72	--	1564,29
		точка		40,11	--	2085,72	--	75
127	Ц01401-61-8	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	78	376,03	--	29330,34	--	21997,755
		токопр.		376,03	--	29330,34	--	75
128	Ц01401-62-8	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: до 1	78	250,68	--	19553,04	--	14664,78
		фазиров.		250,68	--	19553,04	--	75
129	Ц01401-62-1 5	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппара	26	100,27	--	2607,02	--	1955,265
		линия		100,27	--	2607,02	--	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	Ц01401-43-1	Электрические машины электроприводов. Асинхронные электродвигатели. Электродвигатель с короткозамкнутым ротором, напряжение: до 1 кВ	10	664,44	--	6644,4	--	4983,3
		шт		664,44	--	6644,4	--	75
131	Ц01401-51-2	Элементы систем автоматического управления и регулирования. Датчики контактные механические. Датчики с числом цепей управления: свыше 2 до 5	2	1837,11	--	3674,22	--	2755,665
		шт		1837,11	--	3674,22	--	75
132	Ц01401-62-9	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: свыше 1	2	501,37	--	1002,74	--	752,055
		фазиров.		501,37	--	1002,74	--	75
133	Ц01401-62-1 4	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника или токов утечки ограничителя напряжения	6	501,37	--	3008,22	--	2256,165
		измерен.		501,37	--	3008,22	--	75
134	Ц01401-63-2	Измерения в электроустановках. Измерение емкости конденсаторов статических. Измерение емкости конденсатора напряжением до 1 кВ: трехфазного	2	1002,74	--	2005,48	--	1504,11
		конденс.		1002,74	--	2005,48	--	75
135	Ц01401-69-1	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания вводов, изоляторов, токопроводов комплектных. Ввод и проходной изолятор с фарфоровой жидкой или бумажной изоляцией /до установки на оборудование/	6	724,42	--	4346,52	--	3259,89
		испытан.		724,42	--	4346,52	--	75
136	Ц01401-70-1	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания силовых кабелей. Кабель силовой, длина до 500 м, напряжением, кВ: до 10	10	1425,31	--	14253,1	--	10689,825
		испытан.		1425,31	--	14253,1	--	75
137	Ц01401-78-1	Системы противоаварийной автоматики (ПА). Комплекс ПА с количеством взаимосвязаных устройств: до 5	1	30864,51	--	30864,51	--	23148,3825
		комплекс		30864,51	--	30864,51	--	75
138	Ц01401-40-5	Устройства систем напряжения и тока. Устройства питания. Устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей: с аппаратурой контроля, регулирования и сигнализации	1	9894,08	--	9894,08	--	7420,56
		стройст		9894,08	--	9894,08	--	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	Ц-1 расчет	Составление технического отчета (оформление протоколов испытаний)	1	119442,60	--	119442,6	--	146914,398
		подст-я		119442,60	--	119442,6	--	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			505590,81	--	
			Тенге				--	
		Накладные расходы -	Тенге			437526,60		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56587,04		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			999704,45		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 5. 025.2-1-ЭЛ.С Технологическая насосная станция. Электроосвещение.						
140	У65-9-1 СКЦЭ	Щитки промышленные типа ОЩВ-6	2	17952,54	24,68	35905,08	49,36	763,515
		устр-во		396,54	5,31	793,08	10,62	95
141	ЭЛ-1-69 цена поставщика	ЩО1 Щиток осветительный навесной, IP40, 380В в составе: Вводный автомат 380В, 3Р, 25А -1шт Групповые автоматы с комбенированным расцепителем: -220В, 1Р, 16А -8шт Шины 3L+N+PE По листу ЭЛ-11	0	13302,25	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
142	ЭЛ-1-70 цена поставщика	ЩАО1 Щиток осветительный навесной, IP40, 380В Вводный автомат 380В, 3Р, 25А -1шт Групповые автоматы с комбенированным расцепителем: -220В, 1Р, 16А -4шт Шины 3L+N+PE По листу ЭЛ-11	0	11637,03	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
143	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	16	758,30	283,00	12132,8	4528	7934,4
		шт		441,00	81,00	7056	1296	95
144	СЭЛ-1-71 цена поставщика	Светильник подвесной с прозрачным рассеивателем для ДРЛ250 Вт, IP54 РСП05-250-032	0	21158,22	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
145	СЭЛ-1-76 цена поставщика	ЛЛ ртутная, 250 Вт ДРЛ-250	0	440,81	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
146	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	0	444,10	182,00	0	0	0
				204,00	51,10	0	0	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
147	СЭЛ-1-72 цена поставщика	Светильник подвесной с прозрачным рассеивателем для ЛЛ 2х36 Вт, IP65 ЛСП44-2х36-003	0	2350,92	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
148	СЭЛ-1-77 цена поставщика	ЛЛ Т8, 36 Вт с цоколем G13 FD36	0	79,35	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
149	СЭЛ-1-79 цена поставщика	Стартер для ЛЛ 80С-220	0	35,27	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
150	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	5	313,00	131,00	1565	655	740,525
		шт		119,00	36,90	595	184,5	95
151	СЭЛ-1-73 цена поставщика	Светильник потолочный с ЛН до 100 Вт, с рассеивателем из стекла, IP 65 НПП03-100	0	646,51	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
152	СЭЛ-1-75 цена поставщика	Светильник ручной переносной до 42 В РВО 42	0	1234,23	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
153	СЭЛ-1-78 цена поставщика	ЛН 100 Вт с цоколем Е27; 220В	0	32,33	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
154	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	228,8	13,2	196,935
		шт		205,00	2,30	205	2,3	95
155	СЭЛ-1-74 цена поставщика	Ящик с понижающим трансформатором 250ВА, 220/36 В ЯТП-0,25	0	3232,51	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
156	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	12	134,80	3,60	1617,6	43,2	1313,28
		шт		115,00	0,20	1380	2,4	95
157	СЭЛ-1-80 цена поставщика	Выключатель 1Р 6А, 250В, открытой установки IP44	0	2899,47	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
158	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	10	55,00	0,90	550	9	474,05
		шт		49,70	0,20	497	2	95
159	СЭЛ-1-81 цена поставщика	Выключатель 1Р 6А, 250В, открытой установки IP20	0	2899,47	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
160	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	0	133,40	3,60	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		115,00	0,30	0	0	95
161	СЭЛ-1-82 цена поставщика	Розетка штепсельная 10А, 42В, открытой установки IP43 РШ-П-2-01Р43-01-10/42	0	205,71	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
162	Ц0108-545-6	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6	83	816,20	24,20	67744,6	2008,6	36373,505
		шт		459,00	2,30	38097	190,9	95
163	СЭЛ-1-83 цена поставщика	Коробка ответвительная	0	247,83	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
164	Ц0108-318-1 примен.	Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка	4	2275,00	463,00	9100	1852	1858,2
		шт		383,00	106,00	1532	424	95
165	Ц0108-307-4 примен.	Узел продвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	2	781,00	571,00	1562	1142	539,6
		узел		158,00	126,00	316	252	95
166	Ц0108-303-7 примен.	Трос продольно-несущий	0,055	7449,90	2609,00	409,7445	143,495	280,53025
		км		4770,00	599,00	262,35	32,945	95
167	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,01	102170,00	1870,00	1021,7	18,7	81,225095
		т		8280,00	270,01	82,8	2,7001	95
168	СЭЛ-1-84 цена поставщика	Трос(катанка 6мм)	0	23,52	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
169	СЭЛ-1-85 цена поставщика	Анкер К675У3	0	661,20	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
170	СЭЛ-1-86 цена поставщика	Муфта натяжная К798У3	0	627,70	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			131837,32		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Запасные части -		Тенге			0,00		
	Тара и упаковка -		Тенге			0,00		
	Транспортные расходы -		Тенге			0,00		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0,00		
	Комплектация -		Тенге			0,00		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			131837,32		
	Материалы -		Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			50555,77		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10943,59		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			193336,68		
		СМР	чел.-ч			193336,68		
		Оборудование	Тенге			0,00		
РАЗДЕЛ 6. 025.2-1-ЭЛ.С Технологическая насосная станция. Кабельная продукция.								
171	Ц0108-149-1	**Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг**	60	196,80	46,30	11808	2778	1875,3
		м		22,50	10,40	1350	624	95
172	СЭЛ-1-89 цена поставщика	**Кабель силовой с медными жилами 4х2,5 ВВГнг-0,66кВ**	0	109,84	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
173	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	700	27,70	2,10	19390	1470	13433
		м		19,70	0,50	13790	350	95
174	СЭЛ-1-87 цена поставщика	**Кабель силовой с медными жилами 2х2,5 ВВГнг-0,66кВ**	0	56,33	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
175	СЭЛ-1-88 цена поставщика	**Кабель силовой с медными жилами 3х2,5 ВВГнг-0,66кВ**	0	78,86	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
176	СЭЛ-1-90 цена поставщика	**Кабель силовой с медными жилами 5х16 ВВГнг-1кВ**	0	805,44	--	0	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**31198,00**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**15308,30**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2790,38**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**49296,68**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1152599,63**		
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость оборудования -	Тенге			-		
		Запасные части -	Тенге			-		
		Тара и упаковка -	Тенге			-		
		Транспортные расходы -	Тенге			-		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			-		
		Комплектация -	Тенге			-		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-		
		Всего заработная плата -	Тенге			**1 152 599,63**		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**793 594,52**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**116 771,65**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2 062 965,80**		
		СмР	чел.-ч			**2 062 965,80**		
		Оборудование	Тенге			**0**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	74266,77			74266,77		
		3,6						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	11140,02			11140,02		
		Всего по главе 8	74266,77	0,00	0,00	74266,77		
		Итого по главам 1-8	2137232,57	0,00	0,00	2137232,57		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	46452,75			46452,75		
		2,1735				0,00		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			21372,33	21372,33		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			8548,93	8548,93		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			51715,66	51715,66		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			22754,51	22754,51		
	Расчет	Передислокация				0,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			237763,97	237763,97		
		Всего по главе 9	46452,75		342155,40	388608,15		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**2183685,32**	**0,00**	**342155,40**	**2525840,72**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	3980858,34	0,00	623749,30	4604607,64		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**3980858,34**	**0,00**	**623749,30**	**4604607,64**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			92092,15	92092,15		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	3980858,34	0,00	715841,45	4696699,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			563603,97	563603,97		
		Итого стоимость строительства	**3980858,34**	**0,00**	**1279445,42**	**5 260 303,76**		
						5 260 303,88		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Технологическая насосная станция

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке ОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь-2	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция						
7	Е0120-32-4	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т**	4	3505,11	215,16	14020,44	860,64	12434,7392
		шт		2348,33	80,33	9393,32	321,32	128
8	С131301-16	**Вентиляторы осевые В-06-300 специального назначения из разнородных металлов N6,3И1 с электродвигателем В71В4**	1	171420,00	--	171420	--	--
		компл		--	--	--	--	--
9	Ц0108-481-3 0	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного т**	1	863,20	73,20	863,2	73,2	442,7
		шт		457,00	9,00	457	9	95
10	Е0120-16-1	**Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм**	3	922,27	58,26	2766,81	174,78	2095,6416

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		543,38	2,36	1630,14	7,08	128
11	С131306-11	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б	3	58000,00	--	174000	--	--
		шт		--	--	--	--	--
12	Е0120-13-3	Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм	4	516,77	24,24	2067,08	96,96	1717,6576
		шт		326,03	9,45	1304,12	37,8	128
13	С131306-54	Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном воздуховоде марки КОГЗЦ, d-630 мм	4	9080,00	--	36320	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2268,80	7,30	2268,8	7,3	577,5872
		шт		448,88	2,36	448,88	2,36	128
15	С131305-1	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, d патрубка 280 мм	1	1780,00	--	1780	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	498,77	24,24	550,3744
		шт		420,53	9,45	420,53	9,45	128
17	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	1	2720,00	--	2720	--	--
		шт		--	--	--	--	--
18	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	320,85	16,96	247,9744
		шт		186,64	7,09	186,64	7,09	128
19	С131312-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размером 150х150 мм	1	3950,00	--	3950	--	--
		м2		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Е0120-11-4	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	4	1178,69	48,50	4714,76	194	1971,6608
		шт		366,19	18,90	1464,76	75,6	128
21	Е0120-11-7	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 6,5 м2	4	1710,94	94,64	6843,76	378,56	3761,8688
		шт		699,30	35,44	2797,2	141,76	128
22	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	72,8	894,00	--	65083,2	--	--
		м2		--	--	--	--	--
23	Е0120-4-1	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,0462	2460,91	13,82	113,694042	0,638484	15,3682637
		м2		259,88	5,18	12,006456	--	128
24	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,3858	1490,92	8,82	575,196936	3,402756	78,2859187
		м2		155,22	3,31	59,883876	1,276998	128
25	С131303-46	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	0,0462	2150,00	--	99,33	--	--
		м2		--	--	--	--	--
26	С131303-48	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	0,3858	2500,00	--	964,5	--	--
		м2		--	--	--	--	--
27	Е0109-53-2	Монтаж креплений	0,0993	9850,48	1162,95	978,152664	115,480935	667,191735
		т		7357,50	108,00	730,59975	10,7244	90
28	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	99,3	93,00	--	9234,9	--	--
		кг		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Е0120-4-15	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм**	**1,98**	**1958,39**	**8,46**	**3877,6122**	**16,7508**	**276,8832**
		м2		**106,08**	**3,17**	**210,0384**	**6,2766**	**128**
30	С131303-12	**Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм**	**1,98**	**2530,00**	**--**	**5009,4**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**510490,46**		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			**171420,00**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**171420,00**		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**339070,46**		
	Всего заработная плата -		Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**24837,93**		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21834,50**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**557162,89**		
		СМР	чел.-ч			**385742,89**		
		Оборудование	Тенге			**171420,00**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**510490,46**		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			**171420,00**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**171420,00**		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**339070,46**		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**24837,93**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21834,50**		
			чел.-ч					
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**557162,89**		
		СМР	чел.-ч			**385742,89**		
		Оборудование	Тенге			**171420,00**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09 2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	13886,74			13886,74		
		3,6						
49.	СН РК 8.02-09 2	Возвратные суммы 15%	2083,01			2083,01		
		Всего по главе 8	13886,74	171420,00	0,00	13886,74		
		Итого по главам 1-8	399629,64	171420,00	0,00	571049,64		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07 2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	8685,95			8685,95		
		2,1735				0,00		
	СН РК 8.02-07 2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			3996,30	3996,30		
	СН РК 8.02-07 2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			1598,52	1598,52		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			13043,18	13043,18		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			6145,51	6145,51		
	Расчет	Передислокация				0,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			77422,44	77422,44		
		Всего по главе 9	8685,95		102205,94	110891,89		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**408315,59**	**171420,00**	**102205,94**	**681941,53**		
	СН РК 8.02-02 2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	744359,31	312498,66	186321,43	1243179,40		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**744359,31**	**312498,66**	**186321,43**	**1243179,40**		
		В том числе возвратные суммы				0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.	СН РК 8.02-02 2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			24863,59	24863,59		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	744359,31	312498,66	211185,02	1268042,99		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			152165,16	152165,16		
		Итого стоимость строительства	**744359,31**	**312498,66**	**363350,18**	**1420208,15**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Заказчик (застройщик) АО "СП"Акбастау"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование строительства и его адрес Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения буденовское, в Созакском районе Южно-казахстанской области

Приложение 15
Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА -2

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		108-АкБ-10	19.05.2010 г.				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за октябрь-1)	из гр.1							
			строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за сентябрь)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость объекта "(наименование сметы)" - 1 222 036 053 тенге, в том числе возврат 2 294 580 тенге										
Технологическая насосная станция КЖ	18 884 662,25	-	0,00					0,00	-	-
Технологическая насосная станция КМ	13 924 432,58	-	0,00					0,00	-	-
Технологическая насосная станция АР	32 536 422,94	-	0,00					0,00	-	-
Технологическая насосная станция ТХ	28 789 118,69	-	0,00					0,00	-	-
Технологическая насосная станция АТХ	-	-	0,00					0,00	-	-
Технологическая насосная станция ВК	1 402 814,73	-	0,00					0,00	-	-
Технологическая насосная станция ОВ	1 268 042,99	1 268 042,99	1056857,97	744359,31	312498,66	186321,43		24863,59	152 165,16	1 420 208,15
Технологическая насосная станция ЭЛ	108 265 360,63	4 696 699,79	3980858,34	3980858,34		623749,30		92092,15	563 603,97	5 260 303,76
Технологическая насосная станция АОВ	-	-	0,00					0,00	-	-

Технологическая насосная станция СС	9 071 651,14		0,00					0,00	-	-
Пескоотстойник ПР АС	12 317 372,20	-	0,00					0,00	-	-
Пескоотстойник ПР ГР	40 969 252,62	-	0,00					0,00	-	-
Пескоотстойник ПР ЭЛ	589 321,37	-	0,00					0,00	-	-
Пескоотстойник ПР КМ	30 829 627,17	-	0,00					0,00	-	-
Пескоотстойник ВР АС	12 328 102,13	-	0,00					0,00	-	-
Пескоотстойник ВР ГР	41 122 216,08	-	0,00					0,00	-	-
Пескоотстойник ВР КМ	30 423 452,41	-	0,00					0,00	-	-
Пескоотстойник ВР ЭЛ	642 421,83	642 421,83	527993,49	387684,56	140308,93	101831,83		12596,51	77 090,62	719 512,45
Внутриплощадочные технологические коммуникации ТК	17 519 590,81	-	0,00					0,00	-	-
Внутриплощадочные технологические коммуникации АС	4 152 680,43	-	0,00					0,00	-	-
Внеплощадочные технологические коммуникации	122 231 457,25	-	0,00					0,00	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией АС	60 617 617,70	-	0,00					0,00	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией КМ	7 891 511,70	-	0,00					0,00	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией ТХ	43 160 440,08	-	0,00					0,00	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией АТХ	2 945 292,92	-	0,00					0,00	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией ЭЛ	2 287 358,26	-	0,00					0,00	-	-
Эстакада АС	3 511 613,32	-	0,00					0,00	-	-
Пункт экстреннной помощи АС	7 477 448,06	-	0,00					0,00	-	-
Пункт экстреннной помощи КМ	632 520,06	-	0,00					0,00	-	-
Пункт экстреннной помощи ЭМ	2 292 558,81	635 272,85	572981,64	572981,64		49834,88		12456,33	76 232,74	711 505,59
Пункт экстреннной помощи ОВ	134 923,33	-	0,00					0,00	-	-
Пункт экстреннной помощи ВК	402 997,59	-	0,00					0,00	-	-
Административно-бытовой корпус КЖ	32 302 800,18	-	0,00					0,00	-	-
Административно-бытовой корпус АР	36 799 546,72	18 308 394,75	16567419,48	16567419,48		1381987,14		358988,13	2 197 007,37	20 505 402,12
Административно-бытовой корпус ОВ	669 302,09	669 302,09	569056,61	569056,61		87121,91		13123,57	80 316,25	749 618,35
Административно-бытовой корпус ВК	306 431,48	306 431,48	259808,07	259808,07		40614,95		6008,46	36 771,78	343 203,26
Административно-бытовой корпус ЭЛ	2 221 303,39	-	0,00					0,00	-	-
КПП АС	1 677 782,04	-	0,00					0,00	-	-

КПП КМ	547 423,18		0,00					0,00	-	-
КПП ОВ	35 824,19	35 824,19	32229,67	7828,97	24400,70	2892,09		702,44	4 298,90	40 123,09
КПП ЭЛ	641 150,44	452 083,99	415034,27	415034,27		28185,32		8864,39	54 250,08	506 334,07
Внеплощадочные электрические сети	32 424 083,48	-	0,00					0,00	-	-
Автодорога	105 361 614,97	-	0,00					0,00	-	-
Внутриплощадочные электрические сети	28 122 470,27	4 837 760,14	4280861,40	4280861,40		462040,69		94858,04	580 531,22	5 418 291,35
Внутриплощадочные слаботочные сети	5 744 597,73	3 345 145,21	2449618,63	2449618,63		829935,50		65591,08	401 417,43	3 746 562,63
Площадка НРО	1 291 204,02	-	0,00					0,00	-	-
Септик	2 819 178,71	-	0,00					0,00	-	-
Хозпитьевые противопожарные резервуары АС	8 584 869,80	-	0,00					0,00	-	-
Хозпитьевые противопожарные резервуары ВК	194 100,22	-	0,00					0,00	-	-
Хозпитьевые противопожарные резервуары АВК	109 914,11	-	0,00					0,00	-	-
Резервуары для дизельного топлива АС	7 536 717,06	-	0,00					0,00	-	-
Резервуары для дизельного топлива ТМ	1 411 856,01	-	0,00					0,00	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов АС	5 460 751,22	-	0,00					0,00	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов ВК	5 899 392,17	-	0,00					0,00	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов А ВК	-	-	0,00					0,00	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов ОВ	190 761,04	-	0,00					0,00	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов ЭЛ	1 098 089,75	-	0,00					0,00	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов СС	-	-	0,00					0,00	-	-
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации НВК	16 112 446,05		0,00					0,00	-	-
Тепловые сети	5 170 160,44	-	0,00					0,00	-	-
Вертикальная планировка	13 333 965,77	-	0,00					0,00	-	-
Ограждение территории	17 341 826,86	8 078 692,06	7813228,05	7813228,05		107058,28		158405,73	969 443,05	9 048 135,10
Генплан	15 387 429,14	-	0,00					0,00	-	-
Всего по стройке:	1 007 419 274,61	43 276 071,37							120 890 312,95	1 128 309 587,56

в том числе:										
За октябрь 2010 г.		43 276 071,37							5 193 128,56	48 469 199,94

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор: _____ **Магазов Д.С.**

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 000000000 84 от 20 октября 2010 г.

(1)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №108-АкБ-10 от 19.05.2010г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: , (7)

(, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: АО "СП "Акбастау " (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700580705, БИН: 061140001976, 161000, Республика Казахстан, обл.ЮКО, Созакский р-н, с.Шолаккорган, ул. Жибек-Жолы, дом № б/н (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ039420022030000389, в банке АО "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения Буденновское в Созакском р-не Южно-Казахстанской обл.	шт	1	43 276 071,37	43 276 071,37	12%	5 193 128,57	48 469 199,94	0	
Всего по счету:					**43 276 071,37**		**5 193 128,57**	**48 469 199,94**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

с/ф 84 от 20.10.10

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Технологическая насосная станция

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Акт выполненных работ

за октябрь

N п/п	Шифр и №	Наименование работ и затрат, единица измерения	Акт за октябрь	Стоимость ед. Всего ЗП рабочих-	Стоимость ед. Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. в т.ч. ЗП	Наклад-ные тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Трубопровод продуктивного раствора из пескоотстойника ПР до насосов ТНС						
1	Ц0112-121-7 прим.	**Трубопроводы из стеклопластика SN "HOBAS" , DA530.DN500** м	162	664,50	67,60	107649	10951	85920
				578,00	11,30	93636	1831	90
2	С Прайс-лист	**Трубы стеклопластиковые Ду530 мм** м	162	7861,45	--	1273555	--	--
				--	--	--	--	--
3	Ц0112-790-1 1	**Фитинги диаметром условного прохода 500 мм** м	6	5165,40	1755,00	30992	10530	20461
				3375,00	414,00	20250	2484	90
4	С130805-147	**Фитинги из стеклопластика SN "HOBAS" , DA530.DN500: колена, d-500 мм, 15-30 град.** шт	6	165424,94	--	992550	--	--
				--	--	--	--	--
5	Е0122-40-11	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм** фланец	12	986,32	133,57	11836	1603	10951
				695,25	6,75	8343	81	130
6	Прайс-лист	**Фланец жесткий из стеклопластика SN "HOBAS" , DA530.DN500 Ду 500 мм** шт	12	118645,87	--	1423750	--	--
				--	--	--	--	--
8	Ц0112-321-5	**Трубопроводы из легированной стали 12хIМФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный 530-720 мм** т	9,3	23648,00	6107,00	219926	56795	104675
				11930,00	576,01	110949	5357	90
9	СПрайс-лист	**Трубы нержавеющие Ду 530х8 из стали мм** м	53,2	70625,34	--	3757268	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7858850**	**93919**	
			Тенге			**260178**	**13065**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге			**4089746**		
	Материалы -		Тенге			**55740**		
	Всего заработная плата -		Тенге				**264819,00**	
	Стоимость материалов и		Тенге			**3689855**		
		Накладные расходы -	Тенге			**238337**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**35751,00**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**259685**		
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			**4587768**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				**300569,00**	
	Стоимость общестроительны		Тенге			**11836**		
	Материалы -		Тенге			**1890**		
	Всего заработная плата -		Тенге				**8424,00**	
		Накладные расходы -	Тенге			**10951**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1643,00**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1367**		
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			**24154**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10067,00**	
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**3757268**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225436		
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге			3982704		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8594626		
			чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				310636,00	
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002	Временные здания и сооружения 3,6%	309406,536			309406,536		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	46410,980			46410,980		
		Всего по главе 8	309 406,54	-	-	309 406,54		
		Итого по главам 1-8	8 904 032,54			8 904 032,54		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05			193 529,15	193 529,15		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			89 040,33	89 040,33		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			35 616,13	35 616,13		
	Расчет	транспорт привозных материалов			352 171,34	352 171,34		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			641 200,00	641200,000		
		Всего по главе 9	0,000		1311556,938	1311556,938		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**8 904 032,54**	**-**	**1 311 556,94**	**10 215 589,47**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	16 232 051,31	0,000	2390968,297	18623019,611		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**16232051,313**	**0,000**	**2390968,297**	**18623019,611**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			372460,392	372460,392		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	16 232 051,31	-	2 763 428,69	18 995 480,00		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			2 279 457,60	2 279 457,60		
		Итого стоимость строительства	**16 232 051,31**	**-**	**5 042 886,29**	**21 274 937,60**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Заказчик (застройщик) АО "СП"Акбастау"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование строительства и его адрес Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения буденовское, в Созакском районе Южно-казахстанской области

Приложение 15
Тип) ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА - 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		196-АкБ-10	06.10.2010 г.				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за октябрь)	из гр.1							
			строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за сентябрь)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость объекта "(наименование сметы)" - 21 274 937,60 тенге, в том числе возврат - 46 410, 98тенге										
Монтажные работы по прокладке технологических труб по объекту "Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденновское.Площадка 2.Технологическая насосная станция	18 995 480,00	18 995 480,00	16232051,31	16232051,31		2390968,30		372460,39	2 279 457,60	21 274 937,60
Всего по стройке:	18 995 480,00	18 995 480,00							2 279 457,60	21 274 937,60

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор: **Магазов Д.С.**

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

Директор: **Матвеев А.В.**

Заказчик (застройщик) АО "СП"Акбастау"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование строительства и его адрес Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения буденовское, в Созакском районе Южно-казахстанской области

Приложение 15
Тип ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА - 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		196-АкБ-10	06.10.2010 г.				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за октябрь)	из гр.1							
			строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за сентябрь)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость объекта "(наименование сметы)" - 21 274 937,60 тенге, в том числе возврат - 46 410, 98тенге										
Монтажные работы по прокладке технологических труб по объекту "Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденновское.Площадка 2.Технологическая насосная станция	18 995 480,00	18 995 480,00	16232051,31	16232051,31		2390968,30		372460,39	2 279 457,60	21 274 937,60
Всего по стройке:	18 995 480,00	18 995 480,00							2 279 457,60	21 274 937,60

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор: **Магазов Д.С.**

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:
Директор: **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000[illegible]5 от 20 октября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №196/АкБ-10 от 27.09.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: АО "СП "Акбастау " (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700580705, БИН: 061140001976, 161000, Республика Казахстан, обл.ЮКО, Созакский р-н, с.Шолаккорган, ул. Жибек-Жолы, дом № б/н (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ039420022030000389, в банке АО "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтажные работы по прокладке технологических труб по объекту "Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденновское.Площадка 2. Технологическая насосная станция	шт	1	18 995 480,00	18 995 480,00	12%	2 279 457,60	21 274 937,60	0	
Всего по счету:					**18 995 480,00**		**2 279 457,60**	**21 274 937,60**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

с/ф 85 от 20.10.10

Заказчик (застройщик) АО "СП"Акбастау"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование строительства и его адрес Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения буденовское, в Созакском районе Южно-казахстанской области

Приложение 15
Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА - 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		199-АкБ-10	06.10.2010 г.				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за октябрь)	из гр.1							
			строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за сентябрь)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость объекта "(наименование сметы)" - 64 773 590,56 тенге, в том числе возврат - 110 721,48 тенге										
Внеплощадочные технологические коммуникации	31 081 737,33	31 081 737,33	22649271,72	22649271,72		7823019,78		609445,83	3 729 808,48	34 811 545,81
Всего по стройке:	31 081 737,33	31 081 737,33							3 729 808,48	34 811 545,81

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор: _____ **Магазов Д.С.**

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:
Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Внеплощадочные технологические коммуникации

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Акт выполненных работ

за октябрь

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1588	39,84	38,56	63265,92	61233,28	2168,83
		м3		1,28	--	2032,64	--	106,70
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	83,16	262,72	--	21847,80	--	27156,81
		м3		262,72	--	21847,80	--	124,30
3	Е0101-166-2	**Подсыпка вручную песком под трубопроводы траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**		134,10	--	0,00	--	0,00
		м3		134,10	--	0,00	--	124,30
4	С143008-94	**Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный**		1370,00	--	0,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
5	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**		14,11	14,11	0,00	0,00	--
		м3		--	--	--	--	--
6	Е0101-24-2	**Обвалование траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**		20,13	20,13	0,00	0,00	--
		м3		--	--	--	--	--
		Обвязка проектируемого магистрального трубопровода с участка №3						
7	Ц0112-121-6	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 315-450 мм**	470	501,00	51,30	235470,00	24111,00	205197,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		432,00	9,00	203040,00	4230,00	99,00
8	Прайс-лист "ТОО "ЕАТС""	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 315 мм	978	10754,45	--	10517852,10	--	--
		м		--	--	--	--	--
9	Ц0112-792-1 0	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 315-400 мм		4086,90	1152,00	0,00	0,00	0,00
		шт		2903,00	286,00	0,00	0,00	99,00
10	Прайс-лист "ТОО "ЕАТС""	Затвор дисковый Ду 315 мм		191741,44	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых муфт		440,21	332,43	0,00	0,00	0,00
		шт		102,38	86,87	0,00	0,00	143,00
12	СПрайс-лист "ТОО "ЕАТС""	Муфта ПЭ100 GF, Ду 315 мм		15258,89	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		300,57	225,64	0,00	0,00	0,00
		шт		69,53	58,98	0,00	0,00	143,00
14	СПрайс-лист "ТОО "ЕАТС""	Отвод D 315 Eldow 90o		51219,05	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист "ТОО "ЕАТС""	Отвод D 315 Eldow 45o		46315,43	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист "ТОО "ЕАТС""	Втулка (Flange Adaptea) D 315		16693,44	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	Е0122-40-9	Установка фланцев к трубопроводам диам. 350 мм		701,96	12,33	0,00	0,00	0,00
		фланец		569,25	4,50	0,00	0,00	143,00
18	СПрайс-лист "ТОО "ЕАТС""	Profile Flange D 315		23690,00	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист "ТОО "ЕАТС""	Фланец накидной D 315		17234,00	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
20	Ц0112-5-9	Трубопроводы из нержавеющих труб с фланцевыми соединениями , или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр наружный и условный 400х315 мм		5916,00	2985,00	0,00	0,00	0,00
		М		2813,00	1339,01	0,00	0,00	99,00
21	СПрайс-лист "КЭММ-2030 ""	Трубы н/ж D 323		60741,52	--	0,00	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
22	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 315 мм		999,40	309,77	0,00	0,00	0,00
		фланец		569,25	4,50	0,00	0,00	143,00
23	СПрайс-лист "КЭММ-2030 ""	Фланец н/ж D 315		38790,06	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	СПрайс-лист "КЭММ-2030 ""	Фланец н/ж для расходометра спец. изготовления D 315		45059,16	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
25	СПрайс-лист "ТОО "кэмм""	Переход D 530-10 нерж из стали 12х18Н10Т		93633,17	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
26	Ц0111-350-1 0	Установка расходомера		2994,38	16,50	0,00	0,00	0,00
		шт		2340,00	2,25	0,00	0,00	99,00
27	СПрайс-лист	Расходомер		1212003,37	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
28	Е0122-32-9	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 350 мм		6902,50	--	0,00	--	0,00
		км		5152,50	--	0,00	--	143,00
29	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		602,25	24,55	0,00	0,00	0,00
		м2		39,83	9,20	0,00	0,00	99,00
30	Е0106-33-3	Устройство фундаментов прямоугольных при толщине до 150 мм		4237,75	1327,03	0,00	0,00	0,00
		м3		2137,50	456,24	0,00	0,00	99,00
31	Е0113-53-1	Приготовление химически стойкого кислотоупорного бетона с наполнителем класса В-30		19512,86	1615,32	0,00	0,00	0,00
		м3		3942,00	605,25	0,00	0,00	99,00
32	Е0113-54-1	Укладка химически стойких смесей бетона		1802,68	130,93	0,00	0,00	0,00
		м3		1671,75	49,50	0,00	0,00	99,00
33	С Прайс-лист КЭММ-2030	Изготовление перфорированной трубы d-315mm		122443,38	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
34	СПрайс-лист КЭММ-2030	Тройник равнопроходной короткий Д500		226989,95	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
35	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 315 мм		1059,36	328,36	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		фланец		603,41	4,77	0,00	0,00	99,00
36	СПрайс-лист "КЭММ-2030 ""	Фланец н/ж D 500		49643,44	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист "КЭММ-2030 ""	Отвод D 530-10 нерж из стали 12х18Н10Т на 90		262443,00	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
38	Е0127-8-1	Устройство водосбросных лотков		663,14	351,18	0,00	0,00	
		м		240,75	89,10	0,00	0,00	99,00
39	С143018-151	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм		5360,00	--	0,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
40	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5		32800,00	--	0,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
41	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников		440,21	332,43	0,00	0,00	0,00
		шт		102,38	86,87	0,00	0,00	143,00
42	Прайс-лист	Тройник Ду 315 на 160 мм		55398,77	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
43	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования(будка для расходомера 2 шт 1х1,5м, Н-1,7м)		17937,36	627,68	0,00	0,00	0,00
		т		14197,50	101,25	0,00	0,00	99,00
44	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7		1190,00	--	0,00	--	--
		м2		--	--	--	--	--
45	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Прокат угловой равнополочный толщиной 5 мм, при ширине полки 50 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности		91600,00	--	0,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
46	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей будки расходомера		843,00	--	0,00	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
47	С11011-816	Замок накладной для будки расходомера		583,00	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
				Транспортировка местных материалов				
48	С010333-А14 5-1	Перевозка песка и щебня смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 145 км,		548,00	--	0,00	--	
		т		109,60	--	0,00	--	--
49	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1		-139,80	--	0,00	--	
				-27,96	--	0,00	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
50	ЕС2010-47СБ 27	Доставка воды на расстояние 50 км -5км		983,40	--	0,00	--	
		маш-час		983,40	--	0,00	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10838435,82		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Запасные части -		Тенге			0,00		
	Тара и упаковка -		Тенге			0,00		
	Транспортные расходы -		Тенге			0,00		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0,00		
	Комплектация -		Тенге			0,00		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10838435,82		
	Всего заработная плата -		Тенге					
626180,153								
		Накладные расходы -	Тенге			234522,94		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			664377,53		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11737336,28		
		Оборудование	Тенге			0,00		
		СМР	Тенге			11737336,28		
48.	СН РК 8.02-09-2002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	422544,106			422544,106		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	63381,616			63381,616		
		Всего по главе 8	422 544,11	-		422 544,11		
		Итого по главам 1-8	12 159 880,38	-		12 159 880,38		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	264295,000			264295,000		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			121 598,80	121 598,80		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			48 639,52	48 639,52		
	Расчет 1	Разница стоимости электроэнергии			7 738,43	7 738,43		
	Расчет 2	Транспортировка привозных материалов			342 146,87	342 146,87		
		Передислокация дополнительной техники			2 613 583,46	2 613 583,46		
	Расчет 3	Вахтовый метод работы согласно расчета			1 157 581,88	1 157 581,88		
		Всего по главе 9	264 295,00		4 291 288,96	4 555 583,96		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**12 424 175,38**	-	**4 291 288,96**	16 715 464,35		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	22 649 271,72	-	7 823 019,78	30 472 291,50		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**22649271,723**	**0,000**	**7823019,781**	**30472291,504**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			609 445,83	609445,830		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	22 649 271,72	-	8 432 465,61	31 081 737,33		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			3 729 808,48	3 729 808,48		
		Итого стоимость строительства	**22 649 271,72**	**-**	**12 162 274,09**	**34 811 545,81**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000086 от 20 октября 2010 г. (1)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (1а) (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №199/АкБ-10 от 06.10.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: АО "СП "Акбастау " (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700580705, БИН: 061140001976, 161000, Республика Казахстан, обл.ЮКО, Созакский р-н, с.Шолаккорган, ул. Жибек-Жолы, дом № б/н (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ039420022030000389, в банке АО "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по прокладке технологических труб д.315 по объекту "Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденновское.Площадка 2. Внеплощадочные технологические коммуникации.	шт	1	31 081 737,33	31 081 737,33	12%	3 729 808,48	34 811 545,81	0	
Всего по счету:					**31 081 737,33**		**3 729 808,48**	**34 811 545,81**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

С/ф 86 от 20.10.10

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Внутриплощадочные технологические коммуникации

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Акт выполненных работ

за октябрь

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество за октябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТРУБОПРОВОД ПРОДУКТИВНОГО РАСТВОРА						
1	Ц0112-121-7	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 500 мм**	36,5	664,50	67,60	24254	2467	19359
		м		578,00	11,30	21097	412	90
2	СПрайс-лист "Атырауски й	**Трубы полиэтиленовые HDPE 100, Ду 500 мм**	36,5	32927,35	--	1201848	--	--
		шт		--	--	--	--	--
3	СПрайс-лист "АКАТНЕгМ"	**Отвод полиэтиленовый 90о Ду 500 мм**	2	272289,40	--	544579	--	--
		шт		--	--	--	--	--
4	Е0122-34-2	**Установка полиэтиленовых тройников**	2	440,21	332,43	880	665	492
		шт		102,38	86,87	205	174	130
5	Прайс-лист	**Тройник Ду 500 мм**	2	173376,27	--		--	--
		шт		--	--	--	--	--
6	Е0122-40-11	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм**	3	986,32	133,57	2959	401	2738
		фланец		695,25	6,75	2086	20	130
7	Прайс-лист	**Фланец Ду 500 мм**	3	41722,38	--	125167	--	--
		шт		--	--	--	--	--
8	Е0122-33-6	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм**	0,1582	204796,82	39324,82	32399	6221	9302
		т		30375,00	14854,50	4805	2350	130
9	Прайс-лист	**Заглушка Ду 500**	1	119678,37	--	119678	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	Прайс-лист	**Прокладка Ду 500**	3	340,30	--	1021	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Ц0112-790-1 1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 500 мм	1	5165,40	1755,00	5165	1755	3410
		шт		3375,00	414,00	3375	414	90
12	Прайс-лист	Задвижка "ВиТТЕrflУ vAlvE" Ду 500 мм	1	2225705,51	--	2225706	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	Е0122-34-2п рим	Установка втулок	3	440,21	332,43	1321	997	738
		шт		102,38	86,87	307	261	130
14	Прайс-лист	Втулка	3	236682,39	--	710047	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4995024	12506	
			Тенге			31875	3631	
		Стоимость оборудования -	Тенге			3015130		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3015130		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2289089		
		Материалы -	Тенге			725		
		Всего заработная плата -	Тенге				25298,00	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2259669		
		Накладные расходы -	Тенге			22769		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3415,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138711		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2450569		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				28714,00	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37559		
		Материалы -	Тенге			21872		
		Всего заработная плата -	Тенге				10208,00	
		Накладные расходы -	Тенге			13270		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1990,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3050		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53878		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				12198,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5519577		
		Оборудование	чел.-ч			3015130		
		СМР	Тенге			2504447	40912,00	
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,62%	90660,981			90660,981		
		3,62 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	13599,147			13599,147		
		Всего по главе 8	90 660,98	-	-	90 660,98		
		Итого по главам 1-8	2 595 107,98	3 015 130,00		5 610 237,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	56404,672			56404,672		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			25951,080	25951,080		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			10380,432	10380,432		
	Расчет	Транспортировка привозных материалов			96579,655	96579,655		
	Расчет	Расчет эл. Энергии			2029,312	2029,312		
	Расчет	Передислокация техники			237885,900	237885,900		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			490861	490860,740		
		Всего по главе 9	56404,672		863687,119	920091,791		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**2 651 512,65**	**3 015 130,00**	**863 687,12**	**6 530 329,77**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	4833707,567	5496581,990	1574501,617	11904791,175		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**4833707,567**	**5496581,990**	**1574501,617**	**11904791,175**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			238095,823	238095,823		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	4 833 707,57	5 496 581,99	1 812 597,44	12 142 887,00		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			1 457 146,44	1 457 146,44		
		Итого стоимость строительства	**4 833 707,57**	**5 496 581,99**	**3 269 743,88**	**13 600 033,44**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Заказчик (застройщик) АО "СП"Акбастау"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование строительства и его адрес Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения буденовское, в Созакском районе Южно-казахстанской области

Приложение 15
Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА - 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		201-АкБ-10	06.10.2010 г.				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за октябрь)	из гр.1							
			строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за сентябрь)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость объекта "(наименование сметы)" - 13 600 033,44 тенге, в том числе возврат - 13 599,147 тенге										
Монтажные работы по прокладке технологических труб по объекту "Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденновское.Площадка 2.Внутриплощадочные технологические коммуникации	12 142 887,00	12 142 887,00	10 330 289,56	4 833 707,57	5 496 581,99	1 574 501,62		238 095,82	1 457 146,44	13 600 033,44
Всего по стройке:	12 142 887,00	12 142 887,00							1 457 146,44	13 600 033,44

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор: _____ **Магазов Д.С.**

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 0000000[illegible]7 от 20 октября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №201/АкБ-10 от 06.10.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: АО "СП "Акбастау " **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700580705, БИН: 061140001976, 161000, Республика Казахстан, обл.ЮКО, Созакский р-н, с.Шолаккорган, ул. Жибек-Жолы, дом № б/н (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ039420022030000389, в банке АО "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтажные работы по прокладке технологических труб по объекту "Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденновское.Площадка 2. Внутриплощадочные технолог.коммуникации	шт	1	12 142 887,00	12 142 887,00	12%	1 457 146,44	13 600 033,44	0	
Всего по счету:					**12 142 887,00**		**1 457 146,44**	**13 600 033,44**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

с/ф 87 от 20.10.10

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения
Наименование объекта - Генплан
Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ
за октябрь

на ограждение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	окт.03	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ ВЫСОТОЙ 2,15М						
1	Е0107-24-12	Установка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	268,4	1641,00	1206,08	440444,40	323711,87	194155,19
		м		421,56	95,14	113146,70	25535,58	140,00
2	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	11,63	20639,56	178,78	240038,08	2079,21	16560,26
		м3		1247,69	108,43	14510,63	1261,04	105,00
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,63	94,00	--	1093,22	--	--
		м3		--	--	--	--	--
5	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,63	133,00	--	1546,79	--	--
		м3		--	--	--	--	--
13	Е0109-53-3	Монтаж стоек, закрепляемых на фундаментах	2,08	31698,34	3804,23	65932,55	7912,80	51041,62
		т		26877,69	388,13	55905,60	807,31	90,00
14	Е0109-53-3	Монтаж решеток	3,36	31698,34	3804,23	106506,42	12782,21	82451,84
				26877,69	388,13	90309,04	1304,12	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
32	Е0109-61-10	**Монтаж спирального ограждения,**	**3,35**	**21575,59**	**10400,21**	**72278,23**	**34840,70**	**32273,37**
				9930,60	**773,67**	**33267,51**	**2591,79**	**90,00**
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**927839,69**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**376482,28**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**78259,32**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1382581,29**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	49 772,93			49 772,93		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	7 465,94			7 465,94		
		Всего по главе 8	49 772,93	-	-	49 772,93		
		Итого по главам 1-8	1 432 354,21	-	-	1 432 354,21		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	31 132,22			31 132,22		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			14 323,54	14 323,54		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			5 729,42	5 729,42		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии				-		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				-		
		Удорожание транспорта местных материалов						
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета				-		
		Всего по главе 9	31 132,22		20 052,96	51 185,18		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**1 463 486,43**	-	**20 052,96**	**1 483 539,39**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	2 667 935,77	-	36 556,54	2 704 492,31		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**2 667 935,77**	-	**36 556,54**	**2 704 492,31**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		-	54 089,85	54 089,85		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	2 667 935,77	-	90 646,39	2 758 582,16		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		-	331 029,86	331 029,86		
		Итого стоимость строительства	**2 667 935,77**	-	**421 676,25**	**3 089 612,02**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Генплан

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ
за октябрь

на Генплан, покрытие

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	окт.03	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОГО ЛОТКА						
23	Е0101-164-2	**Устройство водоотводного кювета вручную**	18	218,93	--	3940,74	--	4453,04
		м3		218,93	--	3940,74	--	113,00
24	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	36	1635,04	68,47	58861,44	2464,92	4081,73
		м2		66,52	25,66	2394,72	923,76	123,00
25	Е0127-9-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	3,23	2768,67	1053,54	8942,80	3402,93	3361,76
		м3		515,25	267,30	1664,26	863,38	133,00
26	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	3,23	133,00	--	429,59	--	--
		м3		--	--	--	--	--
27	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	3,23	266,00	--	859,18	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ПЕРЕНОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
28	Спрайс	**Беседка металлическая, с покрытием из полигаля**	3	110948,40	--	332845,20	--	--
		беседка		--	--	--	--	--
29	У1-49-1	**Урна типа 1, строительные работы**	8	2720,42	80,96	21763,36	647,68	8505,50
		урна		990,00	22,56	7920,00	180,48	105,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	**Спрайс**	**Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы**	**11**	**3673,30**	**--**	**40406,30**	**--**	**--**
		скамья		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**У1-43-2**	**Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций**	**11**	**3211,03**	**4,37**	**35321,33**	**48,07**	**5464,11**
		скамья		**550,06**	**1,87**	**6050,66**	**20,57**	**90,00**
32	**У1-39-7**	**Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы**	**1**	**150095,48**	**3600,08**	**150095,48**	**3600,08**	**21053,47**
		площадка		**14916,00**	**913,68**	**14916,00**	**913,68**	**133,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**653465,42**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**46932,91**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42023,90**		
			Тенге					
			чел.-ч					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**742422,23**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	26 727,20			26 727,20		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	4 009,08			4 009,08		
		Всего по главе 8	26 727,20	-	-	26 727,20		
		Итого по главам 1-8	769 149,43	-	-	769 149,43		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	16 717,46			16 717,46		
		2,1735	%			%		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			7 691,49	7 691,49		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			3 076,60	3 076,60		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			-	-		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			-	-		
		Удорожание транспорта местных материалов				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			-	-		
		Всего по главе 9	16 717,46		10 768,09	27 485,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**785 866,90**	**-**	**10 768,09**	**796 634,99**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	1 432 635,35	-	19 630,23	1 452 265,58		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**1 432 635,35**	**-**	**19 630,23**	**1 452 265,58**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		-	29 045,31	29 045,31		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1 432 635,35	-	48 675,54	1 481 310,89		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		-	177 757,31	177 757,31		
		Итого стоимость строительства	**1 432 635,35**	**-**	**226 432,85**	**1 659 068,20**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика