Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Насосная станция хозпитьевых и противопожарных насоссов

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

Общестроительные работы по марке ЭЛ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь-3	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 1. 025.2-15-ЭЛ.С Насосная станция хоз.-питьевых и противопожарных насосов. Силовое электрооборудование.							
1	У65-10-1 СКЦЭ	Щитки для общественных зданий типа А-584У4	1	23971,75	32,91	23971,75	32,91	603,326
		устр-во		628,00	7,08	628	7,08	95
3	У65-5-12 СКЦЭ	Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-49	1	59706,52	549,00	59706,52	549	5001,826
		устр-во		5024,00	241,08	5024	241,08	95
5	У65-36-7 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором двухфидерные реверсивные Я5425-2274...3074	2	8408,33	444,13	16816,66	888,26	11101,396
		устр-во		5652,00	190,84	11304	381,68	95
7	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	4	1126,90	17,90	4507,6	71,6	2395,14
		шт		628,00	2,30	2512	9,2	95
10	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	3	217,00	0,70	651	2,1	582,255
		шт		204,10	0,20	612,3	0,6	95
11	СЭЛ-15-6 цена поставщика	Нд-XS,ЭК1-XS,ЭК2-XS Розетка штепсельная 2Р с зазем. Контактом, откр. уст. 10А, 250В, IP43	3	1904,25	--	5712,75	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Ц0108-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	11	508,84	95,90	5597,24	1054,9	4146,978
		м		379,94	16,90	4179,34	185,9	95
15	Ц0108-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	8	8,38	1,40	67,04	11,2	52,288
		шт		6,28	0,60	50,24	4,8	95
17	Ц0108-152-5	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 2,4 кг	4	115,96	6,60	463,84	26,4	291,308
		шт		75,36	1,30	301,44	5,2	95
19	Ц0108-152-1 0	Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки	8	117,26	54,40	938,08	435,2	499,016
		шт		43,96	21,70	351,68	173,6	95
22	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	5	410,90	--	2054,5	--	1491,5
		ввод		314,00	--	1570	--	95
23	СЭЛ-15-13 цена поставщика	Ввод гибкий К1081У3	2	1226,60	--	2453,2	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	СЭЛ-15-14 цена поставщика	Ввод гибкий К1082У3	3	1366,48	--	4099,44	--	--
		шт		--	--	--	--	--
25	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	6	182,56	15,30	1095,36	91,8	179,322
		м		28,26	3,20	169,56	19,2	95
27	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	113	93,66	20,80	10583,58	2350,4	5191,446
		м		43,96	4,40	4967,48	497,2	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			138718,56		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			0		
	Запасные части -		Тенге			0,00		
	Тара и упаковка -		Тенге			0,00		
	Транспортные расходы -		Тенге			0,00		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0,00		
	Комплектация -		Тенге			0,00		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			138718,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			31535,801		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10215,26166		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			180469,62		
		СМР	чел.-ч			180469,62		
		Оборудование	Тенге			0,00		

РАЗДЕЛ 2. 025.2-15-ЭЛ.С Насосная станция хоз.-питьевых и противопожарных насосов. Электроосвещение.

32	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	8	638,88	182,00	5111,04	5111,04	3419,09
		шт		398,78	51,10	3190,24	408,80	95,00
33	СЭЛ-15-20 цена поставщика	Светильник подвесной с прозрачным рассеивателем для ЛЛ 2х36 Вт, IP65 ЛСП44-2х36-003	8	2350,92	--	18807,36	--	--
		шт		--	--	--	--	--
34	СЭЛ-15-24 цена поставщика	ЛЛ белого света, 220В,36Вт ЛБ36	16	79,35	--	1269,60	--	--
		шт		--	--	--	--	--
35	СЭЛ-15-25 цена поставщика	Стартер для ЛЛ 80С-220	16	35,27	--	564,32	--	--
		шт		--	--	--	--	--
36	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	429,50	131,00	429,50	131,00	258,78
		шт		235,50	36,90	235,50	36,90	95,00
37	СЭЛ-15-21 цена поставщика	Светильник потолочный с ЛН до 100 Вт, с рассеивателем из стекла, IP 65 НПП03-100	1	646,51	--	646,51	--	--
		шт		--	--	--	--	--
38	СЭЛ-15-26 цена поставщика	ЛН 100 Вт с цоколем Е27; 220В	1	32,33	--	32,33	--	--
		шт		--	--	--	--	--
39	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	337,80	13,20	337,80	13,20	300,49
		шт		314,00	2,30	314,00	2,30	95,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	СЭЛ-15-22 цена поставщика	Ящик с понижающим трансформатором 250ВА, 220/36 В ЯТП-0,25	0	3232,51	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
41	СЭЛ-15-23 цена поставщика	Светильник ручной переносной до 42 В РВО 42	1	1234,23	--	1234,23	--	--
		шт		--	--	--	--	--
42	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	3	233,32	3,60	699,96	10,80	609,10
		шт		213,52	0,20	640,56	0,60	95,00
43	СЭЛ-15-27 цена поставщика	Выключатель 1Р 6А, 250В, открытой установки IP44	3	2899,47	--	8698,41	--	--
		шт		--	--	--	--	--
44	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	8	1306,50	19,50	10452,00	156,00	7176,68
		шт		942,00	2,30	7536,00	18,40	95,00
45	СЭЛ-15-28 цена поставщика	Коробка ответвительная У409У1	8	403,78	--	3230,24	--	--
		шт		--	--	--	--	--
46	Ц0108-318-1 примен.	Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка	4	2520,00	463,00	10080,00	1852,00	2789,20
		шт		628,00	106,00	2512,00	424,00	95,00
47	Ц0108-307-4 примен.	Узел продвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	4	937,00	571,00	3748,00	2284,00	1672,00
		узел		314,00	126,00	1256,00	504,00	95,00
48	Ц0108-303-7 примен.	Трос продольно-несущий	0,015	11785,90	2609,00	176,79	39,14	138,30
		км		9106,00	599,00	136,59	8,99	95,00
49	СЭЛ-15-29 цена поставщика	Трос(катанка 6мм)	15	23,52	--	352,80	--	--
		м		--	--	--	--	--
50	СЭЛ-15-30 цена поставщика	Анкер К675У3	4	661,20	--	2644,80	--	--
		шт		--	--	--	--	--
51	СЭЛ-15-31 цена поставщика	Муфта натяжная К798У3	2	627,70	--	1255,40	--	--
		шт		--	--	--	--	--
52	СЭЛ-15-33 цена поставщика	Серьга	5	881,60	--	4408,00	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
53	СЭЛ-15-34 цена поставщика	Стержень	5	411,41	--	2057,05	--	--
		шт		--	--	--	--	--
54	СЭЛ-15-35 цена поставщика	Подвес на трос	5	1015,60	--	5078,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
55	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	12	182,56	15,30	2190,72	183,60	358,64
		м		28,26	3,20	339,12	38,40	95,00
56	СЭЛ-15-32 цена поставщика	Профиль швеллерный, L 2м К225У2	6	2001,22	--	12007,32	--	--
		шт		--	--	--	--	--
57	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	46	93,66	20,80	4308,36	956,80	2113,33
		м		43,96	4,40	2022,16	202,40	95,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			99820,54		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			18835,61		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7119,37		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			125775,51		
			чел.-ч					
			Тенге					

РАЗДЕЛ 3. 025.2-15-ЭЛ.С Насосная станция хоз.-питьевых и противопожарных насосов. Уравнивание потенциалов.

60	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	111,24	3,10	3337,20	93,00	1440,39
		м		50,24	0,30	1507,20	9,00	95,00
61	СЭЛ-15-38 цена поставщика	Сталь полосовая 25х4 ГОСТ103-76	30	47,61	--	1428,30	--	--
		м		--	--	--	--	--
62	Е0113-44-7	Очистка щетками	1,5	106,76	--	160,14	--	144,13
		м2		106,76	--	160,14	--	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	Ц0110-898-1 8 примен	Разные работы: окраска проложенного кабеля (круглой стали)	30	12,08	--	362,40	--	207,24
		м		6,28	--	188,40	--	110,00
64	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	37,72	0,35	452,64	4,20	405,86
		шт		37,37	0,21	448,44	2,52	90,00
65	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	6	136,16	2,10	816,96	12,60	699,73
		м		122,46	0,30	734,76	1,80	95,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6557,64		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			2897,35		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			567,30		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10022,29		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 4.Пусконаладочные работы						
67	Ц3920-21	Контроль внешним осмотром и измерением оборудования и закладных деталей с двух сторон	30	63,92	--	1917,60	--	1695,60
		м		62,80	--	1884,00	--	90,00
68	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	18	50,24	--	904,32	--	678,24
		точка		50,24	--	904,32	--	75,00
69	Ц01401-61-8	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	69	471,00	--	32499,00	--	24374,25
		токопр.		471,00	--	32499,00	--	75,00
70	Ц01401-62-8	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: до 1	15	314,00	--	4710,00	--	3532,50
				314,00	--	4710,00	--	75,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		фазиров.						
71	Ц01401-62-1 5	**Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппара**	**23**	**125,60**	**--**	**2888,80**	**--**	**2166,60**
		линия		**125,60**	**--**	**2888,80**	**--**	**75,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**42919,72**	**--**	
			Тенге				**--**	
		Накладные расходы -	Тенге			**32447,19**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4522,01**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**79888,92**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**288016,46**		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			**0**		
	Запасные части -		Тенге			**0,00**		
	Тара и упаковка -		Тенге			**0,00**		
	Транспортные расходы -		Тенге			**0,00**		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**0,00**		
	Комплектация -		Тенге			**0,00**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**0,00**		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**288016,46**		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**85715,95025**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22423,94453**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**396156,35**		
		СМР	чел.-ч			**396156,35**		
		Оборудование	Тенге			**0,00**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	14261,63			14261,63		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	2139,24			2139,24		
		Всего по главе 8	14261,63	0,00	0,00	14261,63		
		Итого по главам 1-8	410417,98	0,00	0,00	410417,98		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	8920,43			8920,43		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			4104,18	4104,18		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			1 641,67	1641,672		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			1 924,53	1924,528		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			4 017,03	4017,03		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			107 508,51	107 508,51		
		Всего по главе 9	8920,435		119 195,92	128 116,35		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**419 338,42**	**-**	**119 195,92**	**538 534,34**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	764453,93	0,00	217294,16	981748,10		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**764453,93**	**0,00**	**217294,16**	**981748,10**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,000	19634,962	19634,96		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	764453,93	0,00	236929,12	1001383,06		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	120165,97	120165,97		
		Итого стоимость строительства	**764453,93**	**0,000**	**357095,09**	**1 121 549,02**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Заказчика :

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке [illegible] месторождения

Наименование объекта - Насосная станция хозпитьевых и противопожарных насоссов

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

Общестроительные работы по марке СС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь-3	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. 025.2-15-СС.С Насосная станция хоз-питьевых и противопожарных насосов. Телефонная связь(ТС).								
1	Ц0110-111-2	**Оборудование станции: аппарат телефонный настенный системы ЦБ или АТС**	1	1895,20	--	1895,20	--	1669,5
		шт		1855,00	--	1855,00	--	90
2	ССС-15-1 цена поставщика	**Аппарат телефонный**	1	3526,38	--	3526,38	--	--
		шт		--	--	--	--	--
3	Ц0110-100-2	**Устройства телефонные**	1	7621,00	--	7621,00	--	6678
		шт		7420,00	--	7420,00	--	90
4	ССС-15-2 цена поставщика	**Розетка телефонная однопортовая RJ-45**	1	852,22	--	852,22	--	--
		шт		--	--	--	--	--
5	Ц0110-55-8	**Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	5	59,05	--	295,25	--	178,875
		м		39,75	--	198,75	--	90
6	ССС-15-3 цена поставщика	**Провод однопарный для сетей проводного вещания ПРППМ-2х1,2**	5	11,76	--	58,80	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			14248,85	--	
			Тенге				--	
		Накладные расходы -	Тенге			8526,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1366,51		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24141,74		
			чел.-ч					
			Тенге					

РАЗДЕЛ 2. 025.2-15-СС.С Насосная станция хоз-питьевых и противопожарных насосов. Радиофикация(ГРТС).

7	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	2	3275,70	--	6551,40	--	5724,00
		шт		3180,00	--	6360,00	--	90,00
8	ССС-15-4 цена поставщика	Коробка универсальнаяразветвительная УК-2П	1	297,40	--	297,40	--	--
		шт		--	--	--	--	--
9	ССС-15-5 цена поставщика	Коробка ограничительная абонентская УК-2С	1	297,40	--	297,40	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	5	59,05	--	295,25	--	178,88
		м		39,75	--	198,75	--	90,00
11	ССС-15-6 цена поставщика	Провод однопарный для сетей проводного вещания ПРППМ-2х1,2	5	11,76	--	58,80	--	--
		м		--	--	--	--	--
12	Ц0110-386-1 3	Абонентское и другое оборудование: колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, розетка	1	1959,00	--	1959,00	--	1873,55
		шт		1855,00	--	1855,00	--	101,00
13	ССС-15-7 цена поставщика	Радиорозетка РПРВ-2	1	646,51	--	646,51	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	Ц0110-186-3	Тренировка станций: настройка линий заказных, прямых абонентов или передаточных	1	117,70	--	117,70	--	155,08
		линия		116,60	--	116,60	--	133,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10223,46	--	
			Тенге				--	
		Накладные расходы -	Тенге			7931,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1089,30		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19244,26		
			чел.-ч					
			Тенге					
РАЗДЕЛ 3. 025.2-15-СС.С Насосная станция хоз-питьевых и противопожарных насосов. Закладные устройства.								
15	**Ц0108-407-2**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм**	**3**	**198,15**	**81,10**	**594,45**	**243,30**	**322,19**
		м		**92,75**	**20,30**	**278,25**	**60,90**	**95,00**
16	**ССС-15-8 цена поставщика**	**Труба стальная 40х2мм С-40**	**3**	**240,98**	**--**	**722,94**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1317,39**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			322,19		
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98,37		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1737,96		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**25789,70**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			16780,07		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2554,19		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45123,96		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	1624,46			1624,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	243,67			243,67		
		Всего по главе 8	1624,46	0,00	0,00	1624,46		
		Итого по главам 1-8	46748,42	0,00	0,00	46748,42		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	1016,08			1016,08		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			467,48	467,48		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			186,99	186,994		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			219,21	219,212		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			457,56	457,56		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			13 095,11	13 095,11		
		Всего по главе 9	1016,077		14 426,35	15 442,43		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**47 764,50**	**-**	**14 426,35**	**62 190,85**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	87074,68	0,00	26299,24	113373,92		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**87074,68**	**0,00**	**26299,24**	**113373,92**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			2267,478	2267,48		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	87074,68	0,000	28566,72	115641,40		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	13876,97	13876,97		
		Итого стоимость строительства	**87074,68**	**0,000**	**42443,69**	**129 518,37**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Совместное предприятие "Акбастау" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОП ЛТД ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

От Заказчика :

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Насосная станция хозпитьевых и противопожарных насоссов

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

Общестроительные работы по марке АВК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь -3	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. 025.2-13,14-АВК.С Хозпитьевые противопожарные резервуары. Электроаппаратура.								
1	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	2	202,14	11,76	404,28	23,52	242,55
		шт		132,50	2,25	265,00	4,50	90,00
2	Ц0111-32-1	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для наземных резервуаров	2	3873,50	52,88	7747,00	105,76	4774,05
		комплект		2650,00	2,25	5300,00	4,50	90,00
3	САВК-13,14- 1 цена поставщика	Датчик-реле уровня с тремя датчиками L 0,6 м L	2	12342,30	--	24684,60	--	--
		шт		--	--	--	--	--
4	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	20	90,20	2,80	1804,00	56,00	1620,70
		м		84,80	0,50	1696,00	10,00	95,00
5	САВК-13,14- 2 цена поставщика	Провод медный 1х1,5 ПВ1	20	19,11	--	382,20	--	--
		м		--	--	--	--	--
6	Ц0108-472-1 1	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	2	97,80	4,10	195,60	8,20	151,05
		шт		79,50	0,20	159,00	--	95,00
7	САВК-13,14- 3 цена поставщика	Проводник заземляющий П-750 П-750	2	499,58	--	999,16	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Ц0108-545-3	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 32	2	2263,20	24,20	4526,40	48,40	3025,37
		шт		1590,00	2,30	3180,00	4,60	95,00
9	САВК-13,14- 4 цена поставщика	Коробка соединительная ТУ 4218-003-17416124-99 с сальниками С-16 - 2 шт, С - 22 - 1 шт КС-25-20-2У2	2	419,25	--	838,50	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	142,45	7,80	284,90	15,60	146,97
		м		76,85	0,50	153,70	1,00	95,00
11	САВК-13,14- 5 цена поставщика	Металлорукав ТУ22.5570-83 РЗ-Ц-Х-Ш-15	2	91,60	--	183,20	--	--
		м		--	--	--	--	--
12	Ц0111-202-1	Узел обвязки приборов	2	294,89	18,08	589,78	36,16	481,05
		линия		265,00	2,25	530,00	4,50	90,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			42639,62		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			10441,74		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3184,88		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			56266,24		
			чел.-ч					
			Тенге					

РАЗДЕЛ 2. 025.2-15-АВК.С1 Насосная станция хозпитьевых и противопожарных насосов. Электроаппаратура.

13	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики кон	1	1257,67	1,58	1257,67	1,58	954,00
		шт		1060,00	--	1060,00	--	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Ц0111-350-7	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики кон	1	2879,09	7,01	2879,09	7,01	2387,03
		шт		2650,00	2,25	2650,00	2,25	90,00
15	САВК1-15-1 цена поставщика	Манометр показывающий сигнализирующий 0-6,0 кгс/см2 (вода) с размыкающим контактом исп контактов - V ДМ2005 Ст	1	10383,21	--	10383,21	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	САВК1-15-2 цена поставщика	Манометр показывающий сигнализирующий 0-1,0 кгс/см2 (вода) с размыкающим контактом исп контактов - V ДМ2005 Ст	1	10383,21	--	10383,21	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	У65-41-Б87 СКЦЭ	Панели управления электрическими приводами механизмов ПН9403-00Б2	2	25083,00	--	50166,00	--	34741,50
		устр-во		18285,00	--	36570,00	--	95,00
18	САВК1-15-3 цена поставщика	Блок управления насосами БУН-02	2	19346,06	--	38692,12	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			113761,30		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			38082,53		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9110,63		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			160954,45		
			чел.-ч					
			Тенге					

РАЗДЕЛ 3. 025.2-15-АВК.С1 Насосная станция хозпитьевых и противопожарных насосов. Трубы импульсные.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Ц0108-407-1 6	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	4	172,30	59,80	689,20	239,20	341,24
		м		74,20	15,60	296,80	62,40	95,00
20	Ц0111-234-4	Присоединение к приборам трубных проводок стальных бесшовных труб наружным диаметром до 22 мм	2	84,17	10,17	168,34	20,34	131,45
		шт		72,35	0,68	144,70	1,36	90,00
21	САВК1-15-4 цена поставщика	Труба стальная бесшовная 14х2 - 10 ГОСТ 8734-75	4	122,45	--	489,80	--	--
		м		--	--	--	--	--
22	Ц0112-808-1	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 10-32 мм	1	808,20	8,50	808,20	8,50	717,57
		шт		795,00	2,30	795,00	2,30	90,00
23	САВК1-15-5 цена поставщика	Кран Ду15 Рп 1,0 Мпа 11Б38бк	2	17729,81	--	35459,62	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			37615,16		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			1190,26		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2328,33		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			41133,75		
			чел.-ч					
			Тенге					

РАЗДЕЛ 4. 025.2-15-АВК.С1 Насосная станция хозпитьевых и противопожарных насосов. Кабели, провода.

24	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	65	34,50	2,10	2242,50	136,50	1667,25
		м		26,50	0,50	1722,50	32,50	95,00
25	САВК1-15-6 цена поставщика	Кабель контрольный медный 4х1,5 КВВГнг	40	73,23	--	2929,20	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	САВК1-15-7 цена поставщика	Кабель контрольный медный 7х1,5 КВВГнг	25	104,21	--	2605,25	--	--
		м		--	--	--	--	--
27	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	95	36,45	3,10	3462,75	294,50	2675,91
		м		29,15	0,50	2769,25	47,50	95,00
28	САВК1-15-8 цена поставщика	Кабель контрольный медный бронированный 4х1,5 КВБбШв	40	132,25	--	5290,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
29	САВК1-15-9 цена поставщика	Кабель контрольный медный бронированный 14х1,5 КВБбШв	55	335,01	--	18425,55	--	--
		м		--	--	--	--	--
30	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	22	110,90	--	2439,80	--	1034,55
		шт		49,50	--	1089,00	--	95,00
31	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	8	137,90	--	1103,20	--	581,40
		шт		76,50	--	612,00	--	95,00
32	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	6	328,80	--	1972,80	--	1510,50
		шт		265,00	--	1590,00	--	95,00
33	Ц0108-158-8	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	4	328,80	--	1315,20	--	1007,00
		шт		265,00	--	1060,00	--	95,00
34	Ц0108-472-1 1	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	8	97,80	4,10	782,40	32,80	605,72
		шт		79,50	0,20	636,00	1,60	95,00
35	САВК1-15-10 цена поставщика	Проводник заземляющий П-750	8	499,58	--	3996,64	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			46565,29		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			9082,33		
			чел.-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3338,86		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			58986,48		
			чел.-ч					
			Тенге					
РАЗДЕЛ 5. 025.2-15-АВК.С1 Насосная станция хозпитьевых и противопожарных насосов. Трубы защитные.								
36	Ц0108-407-1 6	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм**	24	172,30	59,80	4135,20	1435,20	2047,44
		м		74,20	15,60	1780,80	374,40	95,00
37	САВК1-15-11 цена поставщика	**Труба стальная электросварная 20х1,6**	16	116,57	--	1865,12	--	--
		м		--	--	--	--	--
38	САВК1-15-12 цена поставщика	**Труба стальная электросварная 26х1,6**	8	202,19	--	1617,52	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**7617,84**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			2047,44		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			579,92		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10245,20		
			чел.-ч					
			Тенге					
РАЗДЕЛ 6. 025.2-15-АВК.С1 Насосная станция хозпитьевых и противопожарных насосов. Монтажные изделия и материалы.								
39	Ц0108-411-1	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	7	142,45	7,80	997,15	54,60	514,38
		м		76,85	0,50	537,95	3,50	95,00
40	САВК1-15-13 цена поставщика	**Металлорукав ТУ22.5570-83 РЗ-Ц-Х-Ш-15**	5	91,60	--	458,00	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	САВК1-15-14 цена поставщика	Металлорукав ТУ22.5570-83 РЗ-Ц-Х-Ш-22	2	172,41	--	344,82	--	--
		м		--	--	--	--	--
42	Ц0108-545-3	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 32	2	2263,20	24,20	4526,40	48,40	3025,37
		шт		1590,00	2,30	3180,00	4,60	95,00
43	САВК1-15-15 цена поставщика	Коробка соединительная с ВКУ-12 - 3 шт, ВКУ - 22 - 2 шт КСП-25-20	2	419,25	--	838,50	--	--
		шт		--	--	--	--	--
44	Ц0108-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	26	449,55	95,90	11688,30	2493,40	8337,49
		м		320,65	16,90	8336,90	439,40	95,00
45	САВК1-15-16 цена поставщика	Лоток перфорированный L 2 м ТУ 36.22.21.00.018-90 ЛП Г1 150х50	13	2525,28	--	32828,64	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Земляные работы. Траншея Т2=55м.						

46	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	14,4	53,31	49,34	767,66	710,50	363,17
		м3		3,98	22,02	57,31	317,09	97,00
47	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,4455	736,70	--	328,20	--	370,87
		м3		736,70	--	328,20	--	113,00
48	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	16,5	57,24	--	944,46	--	1067,24
		м2		57,24	--	944,46	--	113,00
49	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9,6	6,95	6,95	66,72	66,72	24,02
		м3		--	2,58	--	24,77	97,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,297	257,58	--	76,50	--	86,45
		м3		257,58	--	76,50	--	113,00
51	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,95	257,58	--	1275,02	--	1440,77
		м3		257,58	--	1275,02	--	113,00
52	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,85	33,14	4,52	492,13	67,12	412,26
		м3		28,62	--	425,01	--	97,00
53	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	110	43,80	27,80	4818,00	3058,00	2382,60
		м		15,90	6,90	1749,00	759,00	95,00
54	Ц0108-143-1 прим.	Защита лентой кабеля, проложенного в траншее	55	39,70	23,70	2183,50	1303,50	1139,05
		м		15,90	5,90	874,50	324,50	95,00
55	СЭЛ-4-45 цена поставщика	Сигнальная лента ЛСЭ 300	36	61,23	--	2204,28	--	--
		м		--	--	--	--	--
56	Е0134-113-1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	3	16916,86	11755,38	50750,58	35266,14	14948,01
		переход		2782,50	1747,20	8347,50	5241,60	110,00
57	САВК1-15-17 цена поставщика	Труба асбоцементная d 100 мм L	3	2644,78	--	7934,34	--	--
		шт		--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			123523,21		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			34111,67		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9458,09		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			167092,97		
			чел.-ч					
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 7. 025.2-15-АВК.С2 Насосная станция хозпитьевых и противопожарных насосов. Щиты .							
58	У65-41-Б87 СКЦЭ	Панели управления электрическими двигателями	2	25083,00	--	50166,00	--	34741,50
		устр-во		18285,00	--	36570,00	--	95,00
59	САВК1-15-18 цена поставщика	ЩУМ - ящик управления 600х600х350 ЯУЭ-06.6.4.54	1	67588,75	--	67588,75	--	--
		шт		--	--	--	--	--
60	САВК1-15-19 цена поставщика	ЩСН - ящик управления 600х600х350 ЯУЭ-06.6.4.31	1	67588,75	--	67588,75	--	--
		шт		--	--	--	--	--
61	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	539,20	13,20	1078,40	26,40	507,87
		шт		265,00	2,30	530,00	4,60	95,00
62	САВК1-15-20 цена поставщика	1 Выключатель автоматический Iнр 1А тип расц. С 5SX2 201-7	1	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--
63	САВК1-15-23 цена поставщика	1 Выключатель автоматический Iнр 2А тип расц. С 5SX2 201-7	1	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--
64	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	15	281,54	--	4223,10	--	3577,50
		компл		265,00	--	3975,00	--	90,00
65	САВК1-15-21 цена поставщика	2 Реле LZX: RT4A4T30 230V AC 2 CO	8	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--
66	САВК1-15-24 цена поставщика	2 Реле LZX: RT4A4T30 230V AC 2 CO	7	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--
67	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	13	277,20	1,60	3603,60	20,80	3272,75
		шт		265,00	--	3445,00	--	95,00
68	САВК1-15-22 цена поставщика	3 Кнопка с пружинным возвратом 1 н.з. XB5-AA42	1	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	САВК1-15-25 цена поставщика	3 Кнопка с пружинным возвратом 1 н.з. XB5-AA51	2	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--
70	САВК1-15-26 цена поставщика	4 Светосигнальная арматура с ЛН прямого вкл-я до 250В с линзой красного цвета XB7-EV64	2	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--
71	САВК1-15-27 цена поставщика	5 Светосигнальная арматура с ЛН прямого вкл-я до 250В с линзой зеленого цвета XB7-EV63	7	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--
72	САВК1-15-28 цена поставщика	6 Сирена сигнальная тыс.тенге220 В СС-1	1	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--
73	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	854	32,60	--	27840,40	--	22404,69
		конец		29,15	--	24894,10	--	90,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			222089,00		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			135177,50		
	Запасные части -		Тенге			270,36		
	Тара и упаковка -		Тенге			271,44		
	Транспортные расходы -		Тенге			14929,27		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			3013,11		
	Комплектация -		Тенге			271,44		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			153933,11		
	Стоимость строительно- монтажных работ -		Тенге			86911,50		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			64504,31		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9084,95		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			314433,87		
		СМР	чел.-ч			160500,76		
		Оборудование	Тенге			153933,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 8.Пусконаладочные работы						
74	Ц3920-21	Контроль внешним осмотром и измерением оборудования и закладных деталей с двух сторон	15	54,12	--	811,80	--	715,50
		м		53,00	--	795,00	--	90,00
75	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	19	42,40	--	805,60	--	604,20
		точка		42,40	--	805,60	--	75,00
76	Ц01401-61-8	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	3	397,50	--	1192,50	--	894,38
		токопр.		397,50	--	1192,50	--	75,00
77	Ц01401-62-8	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: до 1	3	265,00	--	795,00	--	596,25
		фазиров.		265,00	--	795,00	--	75,00
78	Ц01401-62-1 5	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппара	19	106,00	--	2014,00	--	1510,50
		линия		106,00	--	2014,00	--	75,00
79	Ц01402-3-7	Автоматизированные системы управления III категории технической сложности, с количеством каналов: 40	1	104163,55	--	104163,55	--	78122,66
		система		104163,55	--	104163,55	--	75,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			109782,45	--	
			Тенге				--	
		Накладные расходы -	Тенге			82443,49		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11533,56		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			203759,49		
			чел.-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**703593,87**		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			**135177,50**		
	Запасные части -		Тенге			**270,36**		
	Тара и упаковка -		Тенге			**271,44**		
	Транспортные расходы -		Тенге			**14929,27**		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**3013,11**		
	Комплектация -		Тенге			**271,44**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**153933,11**		
	Стоимость стоительно- монтажных работ -		Тенге			**568416,37**		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**241903,762**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**48619,20763**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1012872,44**		
		СМР	чел.-ч			**858939,33**		
		Оборудование	Тенге			**153933,11**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.6	Временные здания и сооружения 3,6%	36463,41			36463,41		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	5469,51			5469,51		
		Всего по главе 8	36463,41		0,00	36463,41		
		Итого по главам 1-8	895402,74	153933,11	0,00	1049335,85		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	19461,58			19461,58		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			8954,03	8954,03		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			3 581,61	3581,611		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			4 920,53	4920,534		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			10 270,53	10270,53		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			301 423,04	301 423,04		
		Всего по главе 9	19461,579	0,000	329149,739	348 611,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**914 864,32**	**153 933,11**	**329 149,74**	**1 397 947,17**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	1667797,66	280620,06	600039,97	2548457,69		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**1667797,66**	**280620,06**	**600039,97**	**2548457,69**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			50969,154	50969,15		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1667797,66	280620,06	651009,13	2599426,84		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			311931,22	311931,22		
		Итого стоимость строительства	**1667797,66**	**280620,06**	**962940,35**	**2 911 358,06**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

Казакстан Республикасы Алматы қаласы АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Совместное предприятие "Акбастау" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОП ЛТД ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

От Заказчика :

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Насосная станция хозпитьевых и противопожарных насоссов

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	окт.03	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка						
96	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	-4,17	7745,60	389,57	-32299,15	-1624,51	-15926,23
		м3		3673,24	146,00	-15317,41	-608,82	100,00
97	C11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	-4,45	14600,00	--	-64970,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
98	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	-83,30	769,94	5,07	-64136,00	-422,33	
		м2		198,84	1,93	-16563,37	-160,77	105,00
99	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	-83,30	40,80	1,23	-3398,64	-102,46	-3445,25
		м2		38,93	0,46	-3242,87	-38,32	105,00
100	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	-0,05	95500,00	--	-4946,90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
101	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	-83,30	40,10	--	-3340,33	--	
		м2		40,10	--	-3340,33	--	118,00
102	Е0115-160-3	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности поливинилацетатная	-86,36	122,45	1,78	-10574,78	-153,72	-2519,94
		м2		27,12	0,67	-2342,08	-57,86	105,00
103	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	-6,62	59,72	0,62	-395,35	-4,10	-412,47
		м		59,10	0,24	-391,24	-1,59	105,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-184061,15		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			-22303,89		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-12381,90		
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-218746,95		
			чел.-ч					
			Тенге					
				СТЕНЫ				
1	Е0115-36-1	Устройство пристенного металлического каркаса	83,3	253,55	4,85	21121	404	13077
		м2		222,86	1,41	18564	117	70
	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из	83,3	144,00	29,74	11995	2477	64
		м2						
5	С	Стоимость профильного листа с полимерным покрытием	83,3	886,49	--	73845	--	--
		м2		--	--	--	--	--
6	Е0109-43-2	Монтаж доборных элементов из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	12,48	232,98	125,09	2908	1561	
		м2		144,00	29,74	1797	371	
7	С	Стоимость доборых элементов	12,48	1067,71	--	13325	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**184061,15**		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**22303,89**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12381,90**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**218746,95**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**0,00**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**0,00**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**0,00**		
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**0,00**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	0,00			0,00		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	0,00			0,00		
		Всего по главе 8	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Итого по главам 1-8	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	0,00			0,00		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			0,00	0,00		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			0,00	0,000		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии				0,000		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,00		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета				-		
		Всего по главе 9	0,000		0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		В том числе возвратные суммы			0,00	0,00		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	0,000	0,000	0,000	0,00		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Итого стоимость строительства	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Форма 4

Акт выполненных работ
за октябрь 2010 г.

на строительство Котельная

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	7,7	682,36	196,62	5254	1514	5547	1,79	14
		м3		272,25	74,27	2096	572	207,9	0,36	3
2	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	7,7	12843,22	1345,00	98893	10356	17075	2,67	21
		м3		945,00	121,63	7277	937	207,9	0,44	3
3	Е0109-4-4	Монтаж модульной котельной	7	22519,63	14924,45	157637	104471	104013	30,30	212
		т		5647,50	2690,85	39533	18836	178,2	9,34	65
4	Е0109-17-1	Монтаж дымоходных труб, диаметр 250 мм (2 шт L 4 м)	0,672	4646,85	2285,57	3123	1536	2630	9,35	6
		т		1579,50	617,13	1061	415	178,2	2,34	2
5	Ц01407-43-1	Труба дымовая металлическая	2	7919,18	--	15838	--	23520	28,00	56
		труба		7919,18	--	15838	--	148,5	--	--
6	Е0106-2-1	Устройство ступени при входе в котельную	0,1	9163,45	152,15	916	15	144	3,90	--
		м3		634,50	57,49	63	6	207,9	0,28	--
7	Е0122-38-1	Врезка трубопровода для дизельного топлива д.25	3	411,73	80,05	1235	240	2207	1,30	4
		врезка		254,25	31,50	763	95	257,4	0,15	--
8	Ц01407-51-1	Система снабжения газообразным или жидким топливом котельной,	1	8043,84	--	8044	--	11945	30,00	30
		система		8043,84	--	8044	--	148,5	--	--
9	Е0122-38-2	Врезка труб теплоснабжения диам. 76 мм	2	733,32	120,17	1467	240	2097	1,86	4
		врезка		362,25	45,00	725	90	257,4	0,22	--
10	Е0122-38-1	Врезка трубопровода горячего водоснабжения д.32	2	411,73	80,05	823	160	1471	1,30	3
		врезка		254,25	31,50	509	63	257,4	0,15	--
11	Ц01407-49-1	Система горячего водоснабжения котельной, включая трубопроводы и узел регулирования	1	11797,63	--	11798	--	17519	44,00	44
		система		11797,63	--	11798	--	148,5	--	--
12	Е0122-38-2	Врезка труб холодного водоснабжения диам. 63 мм	2	733,32	120,17	1467	240	2097	1,86	4
		врезка		362,25	45,00	725	90	257,4	0,22	--
13	Ц01407-46-1	Система обеспечения сырой водой котельной с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами	1	8484,84	--	8485	--	12600	30,00	30
		система		8484,84	--	8485	--	148,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц391-1	Очистка металлическими щетками трубопроводов диаметром до 60 мм	9	37,12	--	334	--	577	0,20	2
		стык		36,00	--	324	--	178,2	--	--
15	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм	9	770,63	--	6936	--	6877	1,80	16
		1сальник		301,50	--	2714	--	253,44	--	--
16	Е0110-32-1	Устройство каркаса из брусьев теплоизоляционных коробов (2 шт 800x500x1000)	0,05	28485,13	318,13	1424	16	848	39,00	2
		м3		7020,00	119,25	351	6	237,6	0,59	--
17	Е0109-43-4	Монтаж коробов из многослойных панелей заводской готовности	8	7135,16	350,51	57081	2804	4822	1,52	12
		м2		249,75	88,47	1998	708	178,2	0,31	2
18	Е0112-13-3	Утепление трубопроводов плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	8	189,45	4,72	1516	38	1370	0,40	3
		м2		70,88	1,78	567	14	235,62	0,01	--
19	С11031-31	Изделия минераловатные с гофрированной структурой /ГУ 36.17.22.8-86/ с аминераловатные с гофрированной структурой /ГУ 36.17.22.8-86/ с армирующими материалами на основе стеклотканин, пришитыми к стеклоизоляционному слою, марки 100, 125, толщиной 70 мм	0,8	5620,00	--	4496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0153-14-2	Пробивка отверстий под кабель	1	221,98	159,99	222	160	261	0,35	--
		отверст		61,99	62,35	62	62	210,28	0,34	--
21	Ц0108-144-1	Подключение кабеля 0,4 кВт	1	20,70	--	21	--	39	0,12	--
		шт		20,50	--	21	--	188,1	--	--
				ОГРАЖДЕНИЕ резервуаров ДТ (31 м, ворота).						
				Устройство столбов						
22	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	0,4865	261,00	--	127	--	284	1,81	1
		м3		261,00	--	127	--	223,74	--	--
23	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов под столбы	0,28	1817,75	95,97	509	27	470	4,90	1
		м3		771,75	36,25	216	10	207,9	0,18	--
24	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравии	1,2	12843,22	1345,00	15412	1614	2661	2,67	3
		м3		945,00	121,63	1134	146	207,9	0,44	1
25	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 89x3,5 мм	38,72	775,00	--	30008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Изготовление сетчатых панелей (11 шт размером 2050x2790 мм)						
26	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,22	27935,09	9375,11	34081	11438	40192	91,00	111
		т		16380,00	2107,33	19984	2571	178,2	7,36	9
27	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	65,71	647,00	--	42514	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С11011-895 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Прокат угловой равнополочный , при ширине полки 40х40 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс	0,407	65100,00	--	26496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С11041-81	Сталь полосовая 12х4 мм марки 45 /ГОСТ 1050-88/	0,005	43300,00	--	217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05	50600,00	--	2530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0109-46-1	Монтаж сетчатого ограждения	0,1	31476,57	17434,99	3148	1743	1796	41,40	4
		т		7650,00	2428,67	765	243	178,2	8,15	1
32	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,08	31476,57	17434,99	2518	1395	1437	41,40	3
		т		7650,00	2428,67	612	194	178,2	8,15	1
33	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,08	120300,00	--	9624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Транспортировка местных материалов						
34	С010333-А16 0-1	Перевозка песка и песчаного-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 160 км, класс груза 1	21,35	590,10	--	12598	--	--	2,48	53
		т		118,02	--	2520	--	--	--	--
35	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	21,35	-139,80	--	-2985	--	--	-0,59	-13
		т		-27,96	--	-597	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			563806	138008			627
			Тенге			127712	25057			89
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			44736				
	Материалы -		Тенге			10				
	Всего заработная плата -		Тенге				44509,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			217				
		Накладные расходы -	Тенге			66200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9930,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6656				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			117593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата -	Тенге				54439,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			214914				
	Материалы -		Тенге			66338				
	Всего заработная плата -		Тенге				18627,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76036				
	Местные материалы -		Тенге			33692				
	Транспортные расходы -		Тенге			9613				
		Накладные расходы -	Тенге			36531				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5480,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			266532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				24106,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			267212				
	Материалы -		Тенге			70248				
	Всего заработная плата -		Тенге				86919,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9624				
		Накладные расходы -	Тенге			154890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23233,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25326				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			447428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							506
		Сметная заработная плата -	Тенге				110153,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36944				
	Материалы -		Тенге			4222				
	Всего заработная плата -		Тенге				2714,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30008				
		Накладные расходы -	Тенге			6877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1032,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2629				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			46450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3745,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			878000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							848
		Сметная заработная плата -	Тенге				192443,00			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	31608,000			31608,000				
		3,6 %								
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	4741,200			4741,200				
		Всего по главе 8	31608,000	0,000	0,000	31608,000				
		Итого по главам 1-8	909608,000	0,000	0,000	909608,000				
		Глава 9. Прочие работы и затраты								
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	19770,330			19770,330				
		2,1735 %								
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			9096,080	9096,080				
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			3638,432	3638,432				
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии				0,000				
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,000				
		Передислокация			44198,5	44198,5				
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			78000,0	78000,0				
		Всего по главе 9	19770,330		134933,032	154703,362				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**929378,330**	**0,000**	**134933,032**	**1064311,362**				
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	1694256,695	0,000	245982,917	1940239,613				
		1,823								
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**1694256,695**	**0,000**	**245982,917**	**1940239,613**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,000	38804,792	38804,792				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	1694256,695	0,000	284787,710	1979044,405				
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,000	237485,329	237485,329				
		Итого стоимость строительства	**1694256,695**	**0,000**	**522273,038**	**2216529,734**				

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Внутриплощадочные электрические сети.

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке ЭС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь-3	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Силовое электрооборудование.						
1	У65-8-10 СКЦЭ	Щитки осветительные типа ОЩ-12У4 устр-во	1	15835,51	38,90	15835,51	38,9	572,47
				594,00	8,60	594	8,6	95
7	Е0133-215-1	Установка стальных опор опора	36	11697,90	6356,85	421124,4	228846,6	221732,532
				4573,80	1292,14	164656,8	46517,04	105
9	Ц0108-289-1	Заземление одиночное опоры металлической шт	36	863,00	--	31068	--	13543,2
				396,00	--	14256	--	95
10	Е0133-4-5	Установка фундаментов пригрузка плит поверхностных фундаментов щебнем /1 фундамент для одной опоры/ шт	36	10859,40	--	390938,4	--	80831,52
				2138,40	--	76982,4	--	105
11	СЭС-С4А-26 цена поставщика	Фундамент бетонный м3	18	5387,51	--	96975,18	--	--
				--	--	--	--	--
12	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов шт	180	62,83	0,42	11309,4	75,6	5190,48
				31,88	0,16	5738,4	28,8	90
13	СЭС-С4А-27 цена поставщика	Болты анкерные разные кг	200	88,17	--	17634	--	--
				--	--	--	--	--
14	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными шт	36	1810,36	1411,25	65172,96	50805	24109,974
				397,98	239,85	14327,28	8634,6	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	СЭС-С4А-3 цена поставщика	Светильник консольный с натриевой лампой 250Вт, IP53 ЖКУ 16-250-001	36	7003,77	--	252135,72	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	СЭС-С4А-4 цена поставщика	Лампа натриевая 250Вт Днат-250	36	484,88	--	17455,68	--	--
		шт		--	--	--	--	--
58	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1400	29,08	3,10	40712	4340	29632,4
		м		21,78	0,50	30492	700	95
66	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	600	27,80	2,10	16680	1260	11571
		м		19,80	0,50	11880	300	95
68	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	16	4134,10	2517,00	66145,6	40272	32558,248
		шт		1584,00	557,99	25344	8927,84	95
70	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2995,00	1781,00	11980	7124	6011,562
		шт		1188,00	393,99	4752	1575,96	95
72	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	8	2446,70	1439,00	19573,6	11512	9933,2
		шт		990,00	317,00	7920	2536	95
74	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	14	2057,10	1245,00	28799,4	17430	14191,1
		шт		792,00	275,00	11088	3850	95
76	Ц0108-574-2	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 16 мм2	300	92,92	2,40	27876	720	16478,7
		жил		57,42	0,40	17226	120	95
77	Ц0108-494-1	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2	300	320,06	68,40	96018	20520	50148,6
		шт		172,26	3,70	51678	1110	95
85	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с	36	737,60	22,60	26553,6	813,6	13621,86
		шт		396,00	2,30	14256	82,8	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1653987,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			0		
	Запасные части -		Тенге			0		
	Тара и упаковка -		Тенге			0		
	Транспортные расходы -		Тенге			0		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0		
	Комплектация -		Тенге			0		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1653987,45		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			530126,846		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131046,8578		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2315161,154		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2315161,154		
		Сметная заработная плата -	Тенге			0		
		ДЭС.						
110	**Ц0108-155-1**	**Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой**	**16**	**373,80**	**--**	**5980,8**	**--**	**1197,76**
		проход		**78,80**	**--**	**1260,8**	**--**	**95**
111	**Ц0108-178-1**	**Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле**	**10**	**239,76**	**--**	**2397,6**	**--**	**1166,22**
		шт		**122,76**	**--**	**1227,6**	**--**	**95**
112	**Ц0108-489-1 2**	**Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегат двухмашинный, масса до 30 т**	**1**	**53942,00**	**13850,00**	**53942**	**13850**	**30442,75**
		шт		**28512,00**	**3533,00**	**28512**	**3533**	**95**
113	**ЭС-С4А-33 цена поставщика**	**Дизельная электростанция для резервного питания, мощностью 2100 кВа(1680кВт), ёмкость бака 2000л, расход топлива 263 л/час, исполнение в защитном контейнере наружной установки**	**1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**62320,4**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**32806,73**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5707,6278**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**100834,7578**		
			чел.-ч					
			Тенге					
РАЗДЕЛ 4. 025.2-С4А-ЭС.С Внутриплощадочные электрические сети								
114	**Ц01401-61-1**	**Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя**	**38**	**297,00**	**--**	**11286**	**--**	**8464,5**
		измерен.		**297,00**	**--**	**11286**	**--**	**75**
115	**Ц01401-61-4**	**Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с**	**1**	**1980,00**	**--**	**1980**	**--**	**1485**
		измерен.		**1980,00**	**--**	**1980**	**--**	**75**
116	**Ц01401-61-2**	**Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с**	**4**	**396,00**	**--**	**1584**	**--**	**1188**
		измерен.		**396,00**	**--**	**1584**	**--**	**75**
117	**Ц01401-61-6**	**Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными**	**56**	**31,68**	**--**	**1774,08**	**--**	**1330,56**
		точка		**31,68**	**--**	**1774,08**	**--**	**75**
118	**Ц01401-61-8**	**Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"**	**72**	**297,00**	**--**	**21384**	**--**	**16038**
		токопр.		**297,00**	**--**	**21384**	**--**	**75**
119	**Ц01401-62-8**	**Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: до 1**	**72**	**198,00**	**--**	**14256**	**--**	**10692**
		фазиров.		**198,00**	**--**	**14256**	**--**	**75**
120	**Ц01401-62-1 5**	**Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам,**	**24**	**79,20**	**--**	**1900,8**	**--**	**1425,6**
		линия		**79,20**	**--**	**1900,8**	**--**	**75**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**54164,88**	**--**	
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**40623,66**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5687,3124		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			100475,8524		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1770472,73		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Запасные части -		Тенге			0,00		
	Тара и упаковка -		Тенге			0,00		
	Транспортные расходы -		Тенге			0,00		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0,00		
	Комплектация -		Тенге			0,00		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0,00		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1770472,73		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			603557,24		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142441,80		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2516471,76		
		СМР	чел.-ч			2516471,76		
		Оборудование	Тенге			0,00		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	90592,98			90592,98		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	13588,95			13588,95		
		Всего по главе 8	90592,98	0,00	0,00	90592,98		
		Итого по главам 1-8	2607064,75	0,00	0,00	2607064,75		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	56664,55			56664,55		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			26070,65	26070,65		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			10 428,26	10428,26		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			6 995,79	6995,79		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			25 517,02	25 517,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расчет	Передислокация						
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			218 489,14	218 489,14		
		Всего по главе 9	56664,552		287 500,86	344 165,41		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**2 663 729,30**	**-**	**287 500,86**	**2 951 230,16**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	4855978,51	0,00	524114,07	5380092,58		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**4855978,51**	**0,00**	**524114,07**	**5380092,58**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,000	107601,852	107601,85		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	4855978,51	0,000	631715,92	5487694,43		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	658523,33	658523,33		
		Итого стоимость строительства	**4855978,51**	**0,000**	**1290239,25**	**6 146 217,76**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

Казакстан Республикасы Алматы қаласы АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Совместное предприятие "Акбастау" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОП ЛТД ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

От Заказчика :

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Внешние и внутриплощадочные сети.

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке СС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	окт.03	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2. 025.2-С5А-СС.С Внутриплощадочные слаботочные сети. Телефонная связь(ТС).								
18	**Ц0108-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**600**	**27,70**	**2,10**	**16620**	**1260**	**11514**
		м		**19,70**	**0,50**	**11820**	**300**	**95**
19	**ССС-С5А-1 цена поставщика**	**Провод однопарный для сетей проводного вещания ПРППМ-2х1,2**	**600**	**29,40**	**--**	**17640**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**34260,00**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**11514,00**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2746,44**		
			Тенге					
			чел.-ч					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**48520,44**		
			чел.-ч					
			Тенге					
РАЗДЕЛ 3. 025.2-С5А-СС.С Внутриплощадочные слаботочные сети. Радиофикация(ГРТС).								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	**Ц0108-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**430**	**27,70**	**2,10**	**11911**	**903**	**8251,7**
		м		**19,70**	**0,50**	**8471**	**215**	**95**
37	**ССС-С5А-8 цена поставщика**	**Провод однопарный для сетей проводного вещания ПРППМ-2х1,2**	**430**	**29,40**	**--**	**12642**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Е0134-103-1**	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	**0,38**	**621603,38**	**--**	**236209,2844**	**--**	**8690,22**
		кан.-км		**20790,00**	**--**	**7900,2**	**--**	**110**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**260762,28**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**16941,92**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16662,25**		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**294366,46**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**295022,28**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**28455,92**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19408,69**		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**342886,90**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	12343,93			12343,93		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	1851,59			1851,59		
		Всего по главе 8	12343,93	0,00	0,00	12343,93		
		Итого по главам 1-8	355230,82	0,00	0,00	355230,82		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	7720,94			7720,94		
		2,1735	%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			3552,31	3552,31		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			1 420,92	1420,92		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			1 708,61	1708,61		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			25 551,07	25 551,07		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			89 907	89 907,34		
		Всего по главе 9	7720,942		122 140,26	129 861,20		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**362 951,77**	**-**	**122 140,26**	**485 092,02**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	661661,07	0,00	222661,69	884322,76		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**661661,07**	**0,00**	**222661,69**	**884322,76**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			17686,46	17686,46		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	661661,07	0,000	240348,14	902009,21		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,000	108241,11	108241,11		
		Итого стоимость строительства	**661661,07**	**0,000**	**348589,25**	**1 010 250,32**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Акт выполненных работ
за октябрь 2010 г.

на строительство Дизельная электростанция
(наименование объекта)

N п.п.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудо-вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
1.	ССмР	Дизельная электростанция	3106260,0		--	3106260,0
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	3106260,0		--	3106260,0
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	111825,36		111825,36	
		3,6 %				
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	16773,80		16773,80	
		Всего по главе 8	111825,36	0,00	0,00	111825,36
		Итого по главам 1-8	3218085,36	0,00	0,00	3218085,36
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	69945,09		69945,09	
		2,1735 %				
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			32180,85	32180,85
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			12872,34	12872,34

1	2	3	4		5	6	7
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии				0,00	
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов				0,00	
		Удорожание транспорта местных материалов				0,00	
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			275835,89	275835,89	
		Всего по главе 9	69945,09		320889,08	390834,17	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**3288030,45**	**0,00**	**320889,08**	**3608919,53**	
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	5994079,50	0,00	584980,80	6579060,30	
		1,823					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**5994079,50**	**0,00**	**584980,80**	**6579060,30**	
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,00	131581,21	131581,21	
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	5994079,50	0,00	716562,00	6710641,51	
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	805276,98	805276,98	
		Итого стоимость строительства	**5994079,50**	**0,00**	**1521838,99**	**7515918,49**	

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Заказчика :

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

Заказч АО СП "АКБАСТАУ"

Подря ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

Общестроительные работы по марке СС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь - 3	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. 025.2-11-СС.С КПП. Телефонная связь(ТС).								
1	Ц0110-111-2	Оборудование станции: аппарат телефонный настенный системы ЦБ или АТС	1	1895,20	--	1895,2	--	1669,5
		шт		1855,00	--	1855	--	90
2	ССС-11-1 цена поставщика	Аппарат телефонный	1	3526,38	--	3526,38	--	--
		шт		--	--	--	--	--
3	Ц0110-100-2	Устройства телефонные	1	7621,00	--	7621	--	6678
		шт		7420,00	--	7420	--	90
4	ССС-11-2 цена поставщика	Розетка телефонная однопортовая RJ-45	1	852,22	--	852,22	--	--
		шт		--	--	--	--	--
5	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	10	59,05	--	590,5	--	357,75
				39,75	--	397,5	--	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
6	ССС-11-3 цена поставщика	Провод однопарный для сетей проводного вещания ПРППМ-2х1,2	10	29,40	--	294	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14779,3	--	
			Тенге				--	
		Накладные расходы -	Тенге			8705,25		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1409,073		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24893,623		
			чел.-ч					
			Тенге					
	РАЗДЕЛ 2. 025.2-11-СС.С КПП. Радиофикация(ГРТС).							
7	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	2	3275,70	--	6551,4	--	5724
		шт		3180,00	--	6360	--	90
8	ССС-11-4 цена поставщика	Коробка универсальнаяразветвительная УК-2П	1	297,40	--	297,4	--	--
		шт		--	--	--	--	--
9	ССС-11-5 цена поставщика	Коробка ограничительная абонентская УК-2С	1	297,40	--	297,4	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	10	59,05	--	590,5	--	357,75
		м		39,75	--	397,5	--	90
11	ССС-11-6 цена поставщика	Провод однопарный для сетей проводного вещания ПРППМ-2х1,2	10	29,40	--	294	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Ц0110-386-1 3	Абонентское и другое оборудование: колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, розетка	1	1959,00	--	1959	--	1873,55
		шт		1855,00	--	1855	--	101
13	ССС-11-7 цена поставщика	Радиорозетка РПРВ-2	1	646,51	--	646,51	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	Ц0110-186-3	Тренировка станций: настройка линий заказных, прямых абонентов или передаточных	1	117,70	--	117,7	--	155,078
		линия		116,60	--	116,6	--	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10753,91	--	
			Тенге				--	
		Накладные расходы -	Тенге			8110,378		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1131,85728		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19996,14528		
			чел.-ч					
			Тенге					
РАЗДЕЛ 3. 025.2-11-СС.С КПП. Закладные устройства.								
15	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	3	198,15	81,10	594,45	243,3	322,1925
		м		92,75	20,30	278,25	60,9	95
16	ССС-11-8 цена поставщика	Труба стальная 40х2мм С-40	3	240,98	--	722,94	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1317,39		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			322,1925		
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98,37495		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1737,95745		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26850,6**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			17137,8205		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2639,30523		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			46627,72573		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	1678,60			1678,60		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	251,79			251,79		
		Всего по главе 8	1678,60	0,00	0,00	1678,60		
		Итого по главам 1-8	48306,32	0,00	0,00	48306,32		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	1049,94			1049,94		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			483,06	483,06		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			193,23	193,225		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			232,34	232,341		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			472,80	472,800		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			3 182,72	3 182,72		
		Всего по главе 9	1049,938		4 564,15	5 614,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**49 356,26**	**-**	**4 564,15**	**53 920,41**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	89976,47	0,00	8320,44	98296,90		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**89976,47**	**0,00**	**8320,44**	**98296,90**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,000	1965,938	1965,94		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	89976,47	0,00	10286,38	100262,84		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	12031,54	12031,54		
		Итого стоимость строительства	**89976,47**	**0,00**	**22317,92**	**112 294,38**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

Казакстан Республикасы Алматы каласы АКЦИОНЕРЛІК КОРАМЫ Совместное предприятие "Акбастау" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Город Алматы Республика Казахстан

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

Казакстан Республикасы Алматы каласы ТОП ЛТД ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке месторождения

Наименование объекта - КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

Заказч АО СП "АКБАСТАУ"

Подря ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

Общестроительные работы по марке АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	окт.03	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.Стены						
		Цоколь						
25	Е0126-30-1 прим	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,22	7928,22	530,02	1724,39	115,28	935,59
		м3		4008,00	293,55	871,74	63,85	100,00
26	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,22	7370,00	--	1650,88	--	--
		м3		--	--	--	--	--
27	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4,35	802,95	6,92	3492,83	30,10	1068,20
		м2		230,00	3,87	1000,50	16,83	105,00
28	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	4,35	46,91	1,67	204,06	7,26	207,96
		м2		44,60	0,93	194,01	4,05	105,00
39	Е0126-30-1 прим	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	0,10	5928,82	530,02	574,50	51,36	416,82
		м3		4008,00	293,55	388,38	28,44	100,00
40	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,10	7370,00	--	735,53	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8382,19		
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			2628,57		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			660,65		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11671,40	11671,40	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 4.Кровля						
51	E0126-31-1	**Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	0,15	2578,46	462,46	385,74	69,18	354,81
		м3		2116,00	255,75	316,55	38,26	100,00
52	C11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-	**Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50**	0,15	7370,00	--	1135,72	--	--
		м3		--	--	--	--	--
53	E0112-8-2	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб**	49,28	33,16	0,07	1634,12	3,45	577,05
		м2		9,80	0,04	482,94	1,97	119,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			3155,58		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			931,86		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189,33		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4276,78	4276,78	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 5.Окна						
54	E0109-44-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	**Монтаж стальных оконных блоков с нащельниками из стали в зданиях высотой до 50 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95**	0,25	43888,96	9468,02	11011,74	2375,53	4057,63
		т		16541,80	1427,41	4150,34	358,14	90,00
55	C12021-87 прим	**Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб**	0,25	180100,00	--	45187,09	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,28	21,91	0,07	159,50	0,51	38,66
		м2		5,90	0,04	42,95	--	90,00
57	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	14,55	35,23	0,02	512,60	--	55,78
		м2		4,26	--	61,98	--	90,00
58	Е0115-208-1 т.ч. п-3.25 к=2 прим	Остекление стальных переплетов стеновых стеклом оконным с двойными переплетами	7,92	2855,72	9,26	22617,30	73,34	1497,55
		м2		174,00	6,08	1378,08	48,15	105,00
59	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок монтажной пеной	20,40	151,49	54,64	3090,40	1114,66	1743,87
		м		30,60	30,46	624,24	621,38	140,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			82578,63		
			Тенге					
	Всего заработная плата -		Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			7393,49		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5398,33		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			95370,44	95370,44	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 6.Двери						
60	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,20	475,33	109,37	1996,39	459,35	1120,44
		м2		179,80	42,51	755,16	178,54	120,00
61	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	687,10	44,76	1298,62	84,60	578,23
		м2		230,00	24,95	434,70	47,16	120,00
62	С12063-9 прим	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-09АП; ДН 21-10АП; ДН 24-10АП	6,09	6290,00	--	38306,10	--	--
		м2		--	--	--	--	--
63	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм	2,52	1013,06	4,59	2552,91	11,57	464,53
				173,00	2,56	435,96	6,45	105,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
64	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2,00	1960,00	--	3920,00	--	--
				--	--	--	--	--
		комплект						
65	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1,00	1380,00	--	1380,00	--	--
				--	--	--	--	--
		комплект						
66	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1,00	844,00	--	844,00	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			50298,02		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			2163,20		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3147,67		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			55608,89	55608,89	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 7.Полы						
		Тип 1						
68	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,50	57,54	3,68	489,09	31,28	163,83
				13,62	2,05	115,77	17,43	123,00
		м2						
69	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,68	1161,38	--	789,74	--	612,24
				732,00	--	497,76	--	123,00
		м3						
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,68	94,00	--	63,92	--	--
				--	--	--	--	--
		м3						
71	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,50	122,80	13,95	1043,80	118,58	825,32
				71,20	7,74	605,20	65,79	123,00
		м2						
72	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	8,50	944,94	6,88	8031,99	58,48	838,80
				76,40	3,83	649,40	32,56	123,00
		м2						
73	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	8,93	125,18	0,23	1117,86	2,05	199,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		17,98	0,14	160,56	1,25	123,00
		Тип 2						
74	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,00	57,54	3,68	230,16	14,72	77,10
		м2		13,62	2,05	54,48	8,20	123,00
75	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,32	1161,38	--	371,64	--	288,12
		м3		732,00	--	234,24	--	123,00
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,32	94,00	--	30,08	--	--
		м3		--	--	--	--	--
77	Е0111-28-3 прим	Устройство покрытий из керамических плиток на клее/ расход клея 3,5кг/м2	4,00	2735,81	13,59	10943,24	54,36	1178,39
		м2		232,00	7,51	928,00	30,04	123,00
78	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,20	252,68	0,45	1061,26	1,89	245,08
		м		47,20	0,24	198,24	1,01	123,00
		Утепление пола						
79	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,54	5741,46	367,46	14583,31	933,35	2788,66
		м3		688,00	204,60	1747,52	519,68	123,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			38756,08		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			7216,56		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2758,36		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			48731,00		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка						
		Цоколь						
80	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	4,35	166,44	11,46	724,01	49,85	628,81
		м2		128,00	9,67	556,80	42,06	105,00
81	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	4,35	22,26	0,16	96,83	0,70	84,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		18,40	0,09	80,04	--	105,00
82	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,36	366,90	8,90	132,08	3,20	137,20
		м2		358,00	4,96	128,88	1,79	105,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			952,93		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			850,05		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108,18		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1911,16	1911,16	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка						
83	Е0115-159-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковая	4,65	28,16	1,59	130,94	7,39	117,62
		м2		23,20	0,89	107,88	4,14	105,00
84	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	6,62	64,84	0,84	429,24	5,56	448,13
		м		64,00	0,47	423,68	3,11	105,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			560,18		
			Тенге					
	Всего заработная плата -		Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			565,75		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67,56		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1193,49	1193,49	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы						
		Крыльцо						
85	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,12	57,54	3,68	179,52	11,48	60,14
		м2		13,62	2,05	42,49	6,40	123,00
86	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,31	1750,10	--	546,03	--	248,68
		м3		648,00	--	202,18	--	123,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,62	1161,38	--	724,70	--	561,82
		м3		732,00	--	456,77	--	123,00
		Отмостка						
88	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	24,30	209,07	12,02	5080,40	292,09	1696,42
		м2		48,60	3,89	1180,98	94,53	133,00
89	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	24,30	402,85	4,05	9789,26	98,42	629,57
		м2		17,92	1,56	435,46	37,91	133,00
90	Е0127-55-2 к=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 50мм	97,20	65,26	--	6343,27	--	599,84
		м2		4,64	--	451,01	--	133,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			22663,19		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			3796,48		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1587,58		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			28047,24	28047,24	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 11.Приготовление бетонов и растворов						
91	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	1,80	6160,47	725,18	11088,85	1305,32	1284,37
		м3		534,00	145,56	961,20	262,01	105,00
92	Е0106-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,01	5453,38	258,97	36,54	1,74	2,83
		м3		402,00	169,10	2,69	1,13	105,00
94	Е0106-47-2	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов марки 25	0,26	5604,98	284,63	1462,90	74,29	179,06
		м3		470,00	183,39	122,67	47,86	105,00
95	Е0106-48-5	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:2	0,13	6913,72	258,97	884,96	33,15	76,76
		м3		402,00	169,10	51,46	21,64	105,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	**Е0106-48-7**	**Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6**	**0,05**	**6195,28**	**288,58**	**330,83**	**15,41**	**37,32**
		м3		**480,00**	**185,59**	**25,63**	**9,91**	**105,00**
97	**Е0106-48-2**	**Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2,5**	**0,22**	**9407,67**	**364,27**	**2061,22**	**79,81**	**294,42**
		м3		**1052,00**	**227,78**	**230,49**	**49,91**	**105,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**15865,29**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**1874,75**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1064,40**		
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**18804,44**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**223212,08**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**27420,71**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15037,97**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**264613,10**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	9526,07			9526,07		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	1428,91			1428,91		
		Всего по главе 8	9526,07	0,00	0,00	9526,07		
		Итого по главам 1-8	274139,17	0,00	0,00	274139,17		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	5958,41			5958,41		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			2741,39	2741,39		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			1 096,56	1096,557		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			1 318,541	1318,541		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			2 683,150	2683,150		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			11 808,28	11 808,28		
		Всего по главе 9	5958,415		19 647,92	25 606,33		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**280 097,58**	**-**	**19 647,92**	**299 745,50**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	510617,89	0,00	35818,16	546436,05		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**510617,89**	**0,00**	**35818,16**	**546436,05**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,000	10928,721	10928,72		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	510617,89	0,000	46746,88	557364,77		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	66883,77	66883,77		
		Итого стоимость строительства	**510617,89**	**0,00**	**113630,65**	**624 248,54**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Пункт экстренной помощи

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

Общестроительные работы по марке СС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь-3	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. 025.2-6-СС.С Пункт экстренной помощи. Телефонная связь(ТС).								
1	Ц0110-111-2	Оборудование станции: аппарат телефонный настенный системы ЦБ или АТС	1	1895,20	--	1895,20	--	1669,50
		шт		1855,00	--	1855,00	--	90,00
2	ССС-6-1 цена поставщика	Аппарат телефонный	1	3526,38	--	3526,38	--	--
		шт		--	--	--	--	--
3	Ц0110-100-2	Устройства телефонные	1	7621,00	--	7621,00	--	6678,00
		шт		7420,00	--	7420,00	--	90,00
4	ССС-6-2 цена поставщика	Розетка телефонная однопортовая RJ-45	1	852,22	--	852,22	--	--
		шт		--	--	--	--	--
5	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	10	59,05	--	590,50	--	357,75
		м		39,75	--	397,50	--	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ССС-6-3 цена поставщика	Провод однопарный для сетей проводного вещания ПРППМ-2х1,2	10	29,40	--	294,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14779,30	--	
			Тенге				--	
		Накладные расходы -	Тенге			8705,25		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1409,07		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24893,62		
			чел.-ч					
			Тенге					

РАЗДЕЛ 2. 025.2-6-СС.С Пункт экстренной помощи. Радиофикация(ГРТС).

7	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	2	3275,70	--	6551,40	--	5724,00
		шт		3180,00	--	6360,00	--	90,00
8	ССС-6-4 цена поставщика	Коробка универсальнаяразветвительная УК-2П	1	297,40	--	297,40	--	--
		шт		--	--	--	--	--
9	ССС-6-5 цена поставщика	Коробка ограничительная абонентская УК-2С	1	297,40	--	297,40	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	10	59,05	--	590,50	--	357,75
		м		39,75	--	397,50	--	90,00
11	ССС-6-6 цена поставщика	Провод однопарный для сетей проводного вещания ПРППМ-2х1,2	10	29,40	--	294,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
12	Ц0110-386-1 3	Абонентское и другое оборудование: колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, розетка	1	1959,00	--	1959,00	--	1873,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		1855,00	--	1855,00	--	101,00
13	ССС-6-7 цена поставщика	Радиорозетка РПРВ-2	1	646,51	--	646,51	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	Ц0110-186-3	Тренировка станций: настройка линий заказных, прямых абонентов или передаточных	1	117,70	--	117,70	--	155,08
		линия		116,60	--	116,60	--	133,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10753,91	--	
			Тенге				--	
		Накладные расходы -	Тенге			8110,38		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1131,86		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19996,15		
			чел.-ч					
			Тенге					

РАЗДЕЛ 3. 025.2-6-СС.С Пункт экстренной помощи. Закладные устройства.

15	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	3	198,15	81,10	594,45	243,30	322,19
		м		92,75	20,30	278,25	60,90	95,00
16	ССС-6-8 цена поставщика	Труба стальная 40х2мм С-40	3	240,98	--	722,94	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1317,39		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			322,19		
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98,37		
			чел.-ч					
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1737,96		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26850,60**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			17137,82		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2639,31		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			46627,73		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	1678,60			1678,60		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	251,79			251,79		
		Всего по главе 8	1678,60	0,00	0,00	1678,60		
		Итого по главам 1-8	48306,32	0,00	0,00	48306,32		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	1049,94			1049,94		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			483,06	483,06		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			193,23	193,225		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			232,35	232,346		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			472,81	472,814		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			9 520,77	9 520,77		
		Всего по главе 9	1049,938		10 902,22	11 952,15		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**49 356,26**	**-**	**10 902,22**	**60 258,48**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	89976,47	0,00	19874,74	109851,20		
		1,823						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**89976,47**	**0,00**	**19874,74**	**109851,20**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,000	2197,024	2197,02		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	89976,47	0,00	22071,76	112048,23		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,000	13445,79	13445,79		
		Итого стоимость строительства	**89976,47**	**0,00**	**35517,55**	**125 494,01**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

От Подрядчика:

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Технологическая насосная станция

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке АТХ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь-2	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. 025.2-1-АТХ.С1. Приборы.								
1	Ц0111-1-1	**Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг**	3	202,14	11,76	606,42	35,28	363,83
		шт		132,50	2,25	397,50	6,75	90,00
2	Ц0111-32-1	**Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для наземных резервуаров**	3	3873,50	52,88	11620,50	158,64	7161,08
		комплект		2650,00	2,25	7950,00	6,75	90,00
3	САТХ-1-1 цена поставщика	**Сигнализатор уровня ёмкостной, стержневой ЧЭ L 0,8м питание 24В пост. ТУ 4218-002-12196008-94 СУ 115Р-0,8А**	1	19688,90	--	19688,90	--	--
		шт		--	--	--	--	--
4	САТХ-1-2 цена поставщика	**Сигнализатор уровня ёмкостной, стержневой ЧЭ L 0,25 питание 24В пост. ТУ 4218-002-12196008-94 СУ 115Р-0,25А**	2	19590,95	--	39181,90	--	--
		шт		--	--	--	--	--
5	Ц0110-99-6	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	1	2471,20	--	2471,20	--	2146,50
		шт		2385,00	--	2385,00	--	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	САТХ-1-3 цена поставщика	Блок питания, 4 канала, 24В, монтаж на рейке DIN ТУ 4276-001-2160758-2002 Метран-604-024-80-DIN	1	27427,32	--	27427,32	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			100996,24		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			86298,12		
	Запасные части -		Тенге			172,60		
	Тара и упаковка -		Тенге			172,60		
	Транспортные расходы -		Тенге			9527,31		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1924,45		
	Комплектация -		Тенге			172,60		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			98267,67		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14698,12		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			9671,40		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1462,17		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			124099,36		
		СМР	чел.-ч			25831,69		
		Оборудование	Тенге			98267,67		
РАЗДЕЛ 2. 025.2-1-АТХ.С1. Кабели, провода.								
7	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	63	86,80	20,80	5468,40	1310,40	2220,44
		м		37,10	4,40	2337,30		95,00
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	34,50	2,10	517,50	31,50	384,75
		м		26,50	0,50	397,50	7,50	95,00
9	САТХ-1-4 цена поставщика	Кабель контрольный медный ГОСТ1505-78 4х1,5 КВВГнг	75	73,23	--	5492,25	--	--
		м		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	САТХ-1-5 цена поставщика	Кабель контрольный медный ГОСТ1505-78 7х1,5 КВВГнг	3	104,21	--	312,63	--	--
		м		--	--	--	--	--
11	Ц0108-472-1 1	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	3	97,80	4,10	293,40	12,30	227,15
		шт		79,50	0,20	238,50	0,60	95,00
12	САТХ-1-6 цена поставщика	Проводник заземляющий П-750 ТУ 36-1276-85	3	695,48	--	2086,44	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	4	110,90	--	443,60	--	188,10
		шт		49,50	--	198,00	--	95,00
14	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	2	137,90	--	275,80	--	145,35
		шт		76,50	--	153,00	--	95,00
15	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	45	32,60	--	1467,00	--	1180,58
		конец		29,15	--	1311,75	--	90,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16357,02		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			4346,36		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1242,20		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21945,58		
			чел.-ч					
			Тенге					

РАЗДЕЛ 3. 025.2-1-АТХ.С1. Трубы защитные.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Ц0108-407-1 6	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	12	172,30	59,80	2067,60	2067,60	1691,76
		м		74,20	15,60	890,40	890,40	95,00
17	САТХ-1-7 цена поставщика	Труба стальная электросварная 20х1,6 ГОСТ10704-76	12	116,97	--	1403,64	--	--
		м		--	--	--	--	--
18	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	3	142,45	7,80	427,35	23,40	220,45
		м		76,85	0,50	230,55	1,50	95,00
19	САТХ-1-8 цена поставщика	Металлорукав ТУ22.5570-83 РЗ-Ц-Х-Ш-15	3	91,60	--	274,80	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4173,39		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			1912,21		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			365,14		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6450,73		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 4. 025.2-1-АТХ.С2. Щиты.						
20	У65-29-А78 СКЦЭ	Ящики управления ЯУЭ	1	9431,33	452,13	9431,33	452,13	5979,15
		устр-во		6095,00	198,84	6095,00	198,84	95,00
21	САТХ-1-9 цена поставщика	ЩС- ящик управления навесной 600х400х350 ЯУЭ-06.4.4.31 (листы 025.2-1-АТХ-4,5,6,7 эл схема-л 025.2-1-АТХ-3	1	67588,75	--	67588,75	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			77020,08		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			67588,75		
	Запасные части -		Тенге			135,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Тара и упаковка -		Тенге			135,18		
	Транспортные расходы -		Тенге			7461,80		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1507,23		
	Комплектация -		Тенге			135,18		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			76963,31		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9431,33		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			5979,15		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			924,63		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			93298,42		
		СМР	чел.-ч			16335,11		
		Оборудование	Тенге			76963,31		

РАЗДЕЛ 5. 025.2-1-АТХ.С2. Электроаппаратура установленная на щите ЩС.

22	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	539,20	13,20	539,20	13,20	253,94
		шт		265,00	2,30	265,00	2,30	95,00
23	САТХ-1-10 цена поставщика	Выключатель автоматический Iнр 0,5А тип расц - С 5SX2 205-7	1	969,27	--	969,27	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	Ц0108-317-4	Реле сигнальное	4	4066,10	34,10	16264,40	136,40	10104,20
		шт		2650,00	9,00	10600,00	36,00	95,00
25	САТХ-1-11 цена поставщика	Реле LZX: RT4A4T30, 230V AC 2CO	4	4123,90	--	16495,60	--	--
		шт		--	--	--	--	--
26	Ц0108-81-2	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	2	279,60	1,60	559,20	3,20	503,50
		шт		265,00	--	530,00	--	95,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	САТХ-1-12 цена поставщика	**Кнопка с пружинным возвратом 1 н.о. XB5-AA51**	1	1567,28	--	1567,28	--	--
		шт		--	--	--	--	--
28	САТХ-1-13 цена поставщика	**Сирена сигнальная 220В СС-1**	1	2507,65	--	2507,65	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			38902,60		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			10861,64		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2985,85		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			52750,09		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			237449,33		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			153886,87		
	Запасные части -		Тенге			307,77		
	Тара и упаковка -		Тенге			307,77		
	Транспортные расходы -		Тенге			16989,11		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			3431,68		
	Комплектация -		Тенге			307,77		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			175230,98		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			83562,46		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			32770,75		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6979,99		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			298544,18		
		СМР	чел.-ч			123313,20		
		Оборудование	Тенге			175230,98		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	4439,28			4439,28		
		3,6						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	665,89			665,89		
		Всего по главе 8	4439,28		0,00	4439,28		
		Итого по главам 1-8	127752,47	175230,98	0,00	302983,45		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	2776,70			2776,70		
		2,1735				0,00		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			1277,52	1277,52		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			511,01	511,01		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			6988,92	6988,92		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			3292,94	3292,94		
	Расчет	Передислокация				0,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			33633,99	33633,99		
		Всего по главе 9	2776,70		45704,38	48481,08		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**130529,17**	**175230,98**	**45704,38**	**351464,53**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	237954,68	319446,07	83319,09	640719,85		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**237954,68**	**319446,07**	**83319,09**	**640719,85**		
		В том числе возвратные суммы				0,00		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			12814,40	12814,40		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	237954,68	319446,07	96133,49	653534,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			78424,11	78424,11		
		Итого стоимость строительства	237954,68	319446,07	174557,60	731958,35		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Технологическая насосная станция

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке СС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь-3	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. 025.2-1-СС.С Технологическая насосная станция. Телефонная связь(ТС).								
1	Ц0110-111-2	**Оборудование станции: аппарат телефонный настенный системы ЦБ или АТС**	1	1895,20	--	1895,2	--	1669,5
		шт		1855,00	--	1855	--	90
2	ССС-1-1 цена поставщика	Аппарат телефонный	1	3526,38	--	3526,38	--	--
		шт		--	--	--	--	--
3	Ц0110-100-2	**Устройства телефонные**	1	7621,00	--	7621	--	6678
		шт		7420,00	--	7420	--	90
4	ССС-1-2 цена поставщика	**Розетка телефонная однопортовая RJ-45**	1	852,22	--	852,22	--	--
		шт		--	--	--	--	--
5	Ц0110-55-8	**Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	10	59,05	--	590,5	--	357,75
		м		39,75	--	397,5	--	90
6	ССС-1-3 цена поставщика	**Провод однопарный для сетей проводного вещания ПРППМ-2х1,2**	10	29,40	--	294	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**14779,3**	--	
			Тенге				--	
		Накладные расходы -	Тенге			**8705,25**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1409,073**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**24893,623**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					

РАЗДЕЛ 2. 025.2-1-СС.С Технологическая насосная станция. Радиофикация(ГРТС).

7	**Ц0110-99-7**	**Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый**	**2**	**3275,70**	--	**6551,4**	--	**5724**
		шт		**3180,00**	--	**6360**	--	**90**
8	**ССС-1-4 цена поставщика**	**Коробка универсальнаяразветвительная УК-2П**	**1**	**297,40**	--	**297,4**	--	--
		шт		--	--	--	--	--
9	**ССС-1-5 цена поставщика**	**Коробка ограничительная абонентская УК-2С**	**1**	**297,40**	--	**297,4**	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	**Ц0110-55-8**	**Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	**10**	**59,05**	--	**590,5**	--	**357,75**
		м		**39,75**	--	**397,5**	--	**90**
11	**ССС-1-6 цена поставщика**	**Провод однопарный для сетей проводного вещания ПРППМ-2х1,2**	**10**	**29,40**	--	**294**	--	--
		м		--	--	--	--	--
12	**Ц0110-386-1 3**	**Абонентское и другое оборудование: колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, розетка**	**1**	**1959,00**	--	**1959**	--	**1873,55**
				1855,00	--	**1855**	--	**101**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
13	ССС-1-7 цена поставщика	Радиорозетка РПРВ-2	1	646,51	--	646,51	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	Ц0110-186-3	Тренировка станций: настройка линий заказных, прямых абонентов или передаточных	1	117,70	--	117,7	--	155,078
		линия		116,60	--	116,6	--	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10753,91	--	
			Тенге				--	
		Накладные расходы -	Тенге			8110,378		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1131,85728		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19996,14528		
			чел.-ч					
			Тенге					
РАЗДЕЛ 3. 025.2-1-СС.С Технологическая насосная станция. Закладные устройства.								
15	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	3	198,15	81,10	594,45	243,3	322,19
		м		92,75	20,30	278,25	60,9	95
16	ССС-1-8 цена поставщика	Труба стальная 40х2мм С-40	3	240,98	--	722,94	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1317,39		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			322,19		
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98,37		
			чел.-ч					
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1737,96		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26850,60**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			17137,82		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2639,31		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			46627,73		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	1678,60			1678,60		
		3,6						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	251,79			251,79		
		Всего по главе 8	1678,60	0,00	0,00	1678,60		
		Итого по главам 1-8	48306,32	0,00	0,00	48306,32		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	1049,94			1049,94		
		2,1735				0,00		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			483,06	483,06		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			193,23	193,23		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			1091,56	1091,56		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			514,30	514,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расчет	Передислокация				0,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			5253,08	5253,08		
		Всего по главе 9	1049,94		7535,23	8585,16		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**49356,26**	**0,00**	**7535,23**	**56891,49**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	89976,47	0,00	13736,72	103713,18		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**89976,47**	**0,00**	**13736,72**	**103713,18**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			2074,26	2074,26		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	89976,47	0,00	15810,98	105787,45		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			12694,49	12694,49		
		Итого стоимость строительства	**89976,47**	**0,00**	**28505,48**	**118481,94**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Технологическая насосная станция

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке АОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь -3	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. 025.2-1-АОВ.С Кабели, провода.								
1	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	24	34,50	2,10	828	50,4	615,6
		м		26,50	0,50	636	12	95
2	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	12	86,80	20,80	1041,6	249,6	473,1
		м		37,10	4,40	445,2	52,8	95
3	САОВ-1-1 цена поставщика	**Кабель контрольный медный 4х1,5 КВВГнг**	12	76,41	--	916,92	--	--
		м		--	--	--	--	--
4	САОВ-1-2 цена поставщика	**Кабель контрольный медный 7х1,5 КВВГнг**	15	186,12	--	2791,8	--	--
		м		--	--	--	--	--
5	САОВ-1-3 цена поставщика	**Кабель контрольный медный 10х15 КВВГнг**	9	232,16	--	2089,44	--	--
		м		--	--	--	--	--
6	Ц0108-472-1 1	**Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций**	6	97,80	4,10	586,8	24,6	454,29
				79,50	0,20	477	1,2	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
7	САОВ-1-4 цена поставщика	Проводник заземляющий П-750 ТУ 36-1276-85	6	499,58	--	2997,48	--	--
		шт		--	--	--	--	--
8	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	4	110,90	--	443,6	--	188,1
		шт		49,50	--	198	--	95
9	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	2	137,90	--	275,8	--	145,35
		шт		76,50	--	153	--	95
10	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	2	328,80	--	657,6	--	503,5
		шт		265,00	--	530	--	95
11	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	45	32,60	--	1467	--	1180,58
		конец		29,15	--	1311,75	--	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14096,04		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			3560,52		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1059,39		
			Тенге					
			чел.-ч					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18715,95		
			чел.-ч					
			Тенге					

РАЗДЕЛ 2. 025.2-1-АОВ.С Трубы защитные, монтажные изделия и материалы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Ц0108-407-1 6	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	24	172,30	59,80	4135,2	1435,2	2047,44
		м		74,20	15,60	1780,8	374,4	95
13	САОВ-1-5 цена поставщика	Труба свальная электросварная 20х1,6	18	116,57	--	2098,26	--	--
		м		--	--	--	--	--
14	САОВ-1-6 цена поставщика	Труба свальная электросварная 26х1,6	6	202,19	--	1213,14	--	--
		м		--	--	--	--	--
15	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	142,45	7,80	1709,4	93,6	881,79
		м		76,85	0,50	922,2	6	95
16	САОВ-1-7 цена поставщика	Металлорукав ТУ22.5570-83 РЗ-Ц-Х-Ш-15	9	208,16	--	1873,44	--	--
		м		--	--	--	--	--
17	САОВ-1-8 цена поставщика	Металлорукав ТУ22.5570-83 РЗ-Ц-Х-Ш-22	3	250,77	--	752,31	--	--
		м		--	--	--	--	--
18	Ц0108-545-3	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 32	3	2263,20	24,20	6789,6	72,6	4538,055
		шт		1590,00	2,30	4770	6,9	95
19	САОВ-1-9 цена поставщика	Коробка соединительная ТУ 4218-003-17416124-99 с сальниками С-12 - 2 шт, С-16 - 1 шт, С - 22 - 1 шт КС-25-20-2У2	3	419,25	--	1257,75	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19829,10		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			7467,29		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1637,78		
			чел.-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**28934,17**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**33925,14**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**11027,80**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2697,18**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**47650,12**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	1715,40			1715,40		
		3,6						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	257,31			257,31		
		Всего по главе 8	1715,40	0,00	0,00	1715,40		
		Итого по главам 1-8	49365,52	0,00	0,00	49365,52		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	1072,96			1072,96		
		2,1735				0,00		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			493,66	493,66		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			197,46	197,46		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			1115,49	1115,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			525,58	525,58		
	Расчет	Передислокация				0,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			5368,26	5368,26		
		Всего по главе 9	1072,96		7700,45	8773,41		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**50438,48**	**0,00**	**7700,45**	**58138,93**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	91949,35	0,00	14037,92	105987,27		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**91949,35**	**0,00**	**14037,92**	**105987,27**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,00	2119,75	2119,75		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	91949,35	0,00	16157,66	108107,01		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	12972,84	12972,84		
		Итого стоимость строительства	**91949,35**	**0,00**	**29130,51**	**121079,86**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Технологическая насосная станция

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за октябрь

на Общестроительные работы по марке ОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	октябрь-3	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Отопление						
1	Е0118-6-3	**Установка конвекторов**	8	1705,42	17,71	13643,36	141,68	1624,6784
		1кВт		152,03	6,63	1216,24	53,04	128
2	Прайс-лист	**Электроконвектор настенный с терморегулятором 220в/50гц мощность 2000 кв**	4	16418,05	--	65672,2	--	--
		шт		--	--	--	--	--
3	Ц0108-481-2 9	**Подключение к сети, масса до 0.1 т**	4	663,90	28,90	2655,6	115,6	1464,14
		шт		383,00	2,30	1532	9,2	95
4	Е0120-35-1	**Установка калориферов массой до 0,1 т**	2	1009,55	118,88	2019,1	2019,1	2213,5808
		шт		819,79	44,89	1639,58	89,78	128
5	Прайс-лист	**Тепловентилятор промышленный 380в/50 гц мощность 18000в**	2	150459,71	--	300919,42	--	--
		шт		--	--	--	--	--
6	Ц0108-481-2 9	**Подключение к сети, масса до 0.1 т**	4	663,90	28,90	2655,6	115,6	1464,14
		шт		383,00	2,30	1532	9,2	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			387565,28		
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость оборудования -		Тенге			366591,62		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			366591,62		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20973,66		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			6766,54		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1664,41		
			Тенге					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			395996,23		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			29404,61		
		Сметная заработная плата -	Тенге			366591,62		
	РАЗДЕЛ 2.Вентиляция							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**387565,28**		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			366591,62		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			366591,62		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20973,66		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			6766,54		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1664,41		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			395996,23		
		СМР	чел.-ч			29404,61		
		Оборудование	Тенге			366591,62		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	1058,57			1058,57		
		3,6						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	158,78			158,78		
		Всего по главе 8	1058,57		0,00	1058,57		
		Итого по главам 1-8	30463,18	366591,62	0,00	397054,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	662,12			662,12		
		2,1735				0,00		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			304,63	304,63		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			121,85	121,85		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			9270,27	9270,27		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			4367,84	4367,84		
	Расчет	Передислокация				0,00		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			55026,98	55026,98		
		Всего по главе 9	662,12		69091,58	69753,69		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**31125,29**	**366591,62**	**69091,58**	**466808,49**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	56741,41	668296,52	125953,95	850991,88		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**56741,41**	**668296,52**	**125953,95**	**850991,88**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			17019,84	17019,84		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	56741,41	668296,52	142973,78	868011,72		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			104161,41	104161,41		
		Итого стоимость строительства	**56741,41**	**668296,52**	**247135,19**	**972173,12**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика

Заказчик (застройщик) АО "СП"Акбастау"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование строительства и его адрес Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения буденовское, в Созакском районе Южно-казахстанской области

Приложение 15
Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА -3

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		108-АкБ-10	19.05.2010 г.				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за октябрь-3)	из гр.1							
			строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за сентябрь)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость объекта "(наименование сметы)" - 1 222 036 053 тенге, в том числе возврат 2 294 580 тенге										
Технологическая насосная станция КЖ	18 884 662,25	-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция КМ	13 924 432,58	-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция АР	32 536 422,94	-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция ТХ	28 789 118,69	-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция АТХ	653 534,24	653 534,24	557 400,75	237 954,68	319 446,07	83 319,09		12 814,40	78 424,11	731 958,35
Технологическая насосная станция ВК	1 402 814,73	-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция ОВ	2 136 054,71	868 011,72	725 037,93	56 741,41	668 296,52	125 953,95		17 019,84	104 161,41	972 173,12
Технологическая насосная станция ЭЛ	108 265 360,63	-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция АОВ	108 107,02	108 107,02	91 949,35	91 949,35		14 037,92		2 119,75	12 972,84	121 079,86

Технологическая насосная станция СС	9 177 438,59	10[illegible]7,45	89 976,47	89 976,47		[illegible] 13 736,72		2 074,26	12 694,49	118 481,94
Пескоотстойник ПР АС	12 317 372,20	-	-					-	-	-
Пескоотстойник ПР ГР	40 969 252,62	-	-					-	-	-
Пескоотстойник ПР ЭЛ	589 321,37	-	-					-	-	-
Пескоотстойник ПР КМ	30 829 627,17	-	-					-	-	-
Пескоотстойник ВР АС	12 328 102,13	-	-					-	-	-
Пескоотстойник ВР ГР	41 122 216,08	-	-					-	-	-
Пескоотстойник ВР КМ	30 423 452,41	-	-					-	-	-
Пескоотстойник ВР ЭЛ	642 421,83	-	-					-	-	-
Внутриплощадочные технологические коммуникации ТК	17 519 590,81	-	-					-	-	-
Внутриплощадочные технологические коммуникации АС	4 152 680,43	-	-					-	-	-
Внеплощадочные технологические коммуникации	122 231 457,25	-	-					-	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией АС	60 617 617,70	-	-					-	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией КМ	7 891 511,70	-	-					-	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией ТХ	43 160 440,08	-	-					-	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией АТХ	2 945 292,92	-	-					-	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией ЭЛ	2 287 358,26	-	-					-	-	-
Эстакада АС	3 511 613,32	-	-					-	-	-
Пункт экстреннной помощи АС	7 477 448,06	-	-					-	-	-
Пункт экстреннной помощи КМ	632 520,06	-	-					-	-	-
Пункт экстреннной помощи ЭМ	2 292 558,81	-	-					-	-	-
Пункт экстреннной помощи СС	112 048,23	112 048,23	89 976,47	89 976,47		19 874,74		2 197,02	13 445,79	125 494,01
Пункт экстреннной помощи ОВ	134 923,33	-	-					-	-	-
Пункт экстреннной помощи ВК	402 997,59	-	-					-	-	-
Административно-бытовой корпус КЖ	32 302 800,18	-	-					-	-	-
Административно-бытовой корпус АР	36 799 546,72	-	-					-	-	-
Административно-бытовой корпус ОВ	669 302,09	-	-					-	-	-
Административно-бытовой корпус ВК	306 431,48	-	-					-	-	-
Административно-бытовой корпус ЭЛ	2 221 303,39	-	-					-	-	-

КПП АС	2 235 146,81	55[illegible]4,77	510 617,89	510 617,89		[illegible] 35 818,16		10 928,72	66 883,77	624 248,54
КПП КМ	547 423,18	-	-					-	-	-
КПП ОВ	35 824,19	-	-					-	-	-
КПП ЭЛ	641 150,44	-	-					-	-	-
КПП СС	100 262,84	100 262,84	89 976,47	89 976,47		8 320,44		1 965,94	12 031,54	112 294,38
Внеплощадочные электрические сети	32 424 083,48	-	-					-	-	-
Автодорога	105 361 614,97	-	-					-	-	-
Внутриплощадочные электрические сети	33 610 164,71	5 487 694,43	4 855 978,51	4 855 978,51		524 114,07		107 601,85	658 523,33	6 146 217,76
Внутриплощадочные слаботочные сети	6 646 606,95	902 009,22	661 661,07	661 661,07		222 661,69		17 686,46	108 241,11	1 010 250,32
Дизельная электростанция	6 710 641,51	6 710 641,51	5 994 079,50	5 994 079,50		584 980,80		131 581,21	805 276,98	7 515 918,49
Котельная	1 979 044,40	1 979 044,40	1 694 256,69	1 694 256,69		245 982,92		38 804,79	237 485,33	2 216 529,73
Площадка НРО	1 291 204,02	-	-					-	-	-
Септик	2 819 178,71	-	-					-	-	-
Хозпитьевые противопожарные резервуары АС	8 584 869,80	-	-					-	-	-
Хозпитьевые противопожарные резервуары ВК	194 100,22	-	-					-	-	-
Хозпитьевые противопожарные резервуары АВК	109 914,11	-	-					-	-	-
Резервуары для дизельного топлива АС	7 536 717,06	-	-					-	-	-
Резервуары для дизельного топлива ТМ	1 411 856,01	-	-					-	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов АС	5 460 751,22	-	-					-	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов ВК	5 899 392,17	-	-					-	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов А ВК	2 599 426,84	2 599 426,84	1 948 417,72	1 667 797,66	280 620,06	600 039,97		50 969,15	311 931,22	2 911 358,06
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов ОВ	190 761,04	-	-					-	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов ЭЛ	2 099 472,80	1 001 383,05	764 453,93	764 453,93		217 294,16		19 634,96	120 165,97	1 121 549,02
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов СС	115 641,40	115 641,40	87 074,68	87 074,68		26 299,24		2 267,48	13 876,97	129 518,37
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации НВК	16 112 446,05		-					-	-	-
Тепловые сети	5 170 160,44	-	-					-	-	-
Вертикальная планировка	13 333 965,77	-	-					-	-	-

Ограждение территории	20 100 409,02	2 75[illegible]2,16	2 667 935,77	2 667 935,77		[illegible] 36 556,54		54 089,85	331 029,86	3 089 612,02
Генплан	16 868 740,04	1 481 310,89	1 432 635,35	1 432 635,35		19 630,23		29 045,31	177 757,31	1 659 068,20
Всего по стройке:	1 032 960 124,77	25 540 850,16							123 955 214,97	1 156 915 339,74
в том числе:										
За октябрь 2010 г.		25 540 850,16							3 064 902,02	28 605 752,18

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор: _____ **Магазов Д.С.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000089 от 25 октября 2010 г. (1)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (1а) (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №108-АкБ-10 от 19.05.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное Общество "Совместное предприятие "Акбастау " (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700580705, БИН: 061140001976, 161000, Республика Казахстан, обл.ЮКО, Созакский р-н, с.Шолаккорган, ул. Жибек-Жолы, дом № б/н (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ039420022030000389, в банке АО "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения Буденновское в Созакском р-не Южно-Казахстанской обл.	шт	1	25 540 850,16	25 540 850,16	12%	3 064 902,02	28 605 752,18	0	
Всего по счету:					**25 540 850,16**		**3 064 902,02**	**28 605 752,18**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.