Заказчик- **АО "СП "Акбастау"**
Подрядчик **ТОО "ТОП Лтд"**
Договор **№ 167/АкБ-10 от 02.08.2010 г.**
Наименование объекта - **Участок №3 месторождения Буденовское. Промплощадка 1. Внутриплощадочные технологические коммуникации. Созакский район Южно-Казахстанской обл. Полигон скважин.**

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь** 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-24-2	Срезка растительного слоя с сохранением грунта в отвале	3240	45,06	45,06	145992	145992	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	0,01	37
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы и сохранением грунта в отвале	3240	113,25	111,79	366940	362187	4463	0,01	32
		м3		1,42	--	4601	--	97	0,03	92
3	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	4536	32,30	32,30	146513	146513	29303	--	--
		т		--	6,46	--	29303	100	0,14	615
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка траншей под трубопровод	6480	76,90	75,62	498319	490025	8046	0,01	58
		м3		1,28	--	8294	--	97	0,02	125
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	648	262,72	--	170240	--	192371	1,85	1198
		м3		262,72	--	170240	--	113	--	--
6	Е0101-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	5400	20,27	--	109458	--	123688	0,13	697
				20,27	--	109458	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	540	1626,20	152,52	878148	82361	148003	1,02	551
		м3		153,68	57,15	82987	30861	130	0,28	151
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6588	31,58	31,58	208053	208053	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	0,01	53
9	Е0101-27-8 К=2 к объему	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	13176	15,59	15,59	205472	205472	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	52
10	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	5400	0,90	0,90	4866	4866	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	1
11	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	6588	48,19	48,19	317500	317500	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	0,01	81
12	Е0101-132-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	6588	49,37	49,37	325244	325244	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	0,01	83
13	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (работы по площадке)	10669,54	26,68	26,68	284694	284694	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	0,01	73
14	Е0101-24-14 К=5 на объем	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (работы по площадке)	53347,68	21,12	21,12	1126652	1126652	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	0,01	288
		Трубопроводы								
15	Ц0112-121-1	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 40-110 мм	8790	185,10	4,70	1627029	41313	1408158	1,00	8790
				178,00	--	1564620	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
16	С цена поставщика	Трубы водопроводные полиэтиленовые Р 1,6 МПа, SDR 11 D50 мм	7450	111,44	--	830196	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
17	С цена поставщика	Трубы водопроводные полиэтиленовые Р 1,6 МПа, SDR 11 D63 мм	1340	177,57	--	237947	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-14-5	Прокладка шланга армированного D50 мм	440	225,41	9,63	99180	4237	123555	1,22	537
		м		215,78	3,60	94943	1584	128	0,02	8
19	С цена поставщика	Шланг армированный полиэтиленовый ШАП 50У	440	996,58	--	438495	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-6-1 прим	Прокладка каната из нержавеющей стали (материал заказчика)	470	56,16	3,96	26395	1861	32300	0,30	140
		м		52,20	1,49	24534	700	128	0,01	3
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев	68	303,61	228,68	20646	15550	11334	0,41	28
		шт		69,53	58,69	4728	3991	130	0,23	15
22	С цена поставщика	Фланец ф50 PN16	40	1123,46	--	44938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С цена поставщика	Фланец ф63 PN16	28	1357,30	--	38004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С цена поставщика	Втулка под фланец ф50 PN16	40	310,71	--	12428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С цена поставщика	Втулка под фланец ф63 PN16	28	384,27	--	10760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С цена поставщика	Уплотнение под фланец ф50 PN16	40	135,90	--	5436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С цена поставщика	Уплотнение под фланец ф63 PN16	28	181,20	--	5073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов и муфт	292	303,61	228,68	88655	66775	48671	0,41	121
		шт		69,53	58,69	20303	17137	130	0,23	66
29	С цена поставщика	Отвод электросварной полиэтиленовый ф50 PN16	14	1088,31	--	15236	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С цена поставщика	Отвод электросварной полиэтиленовый ф63 PN16	40	1323,28	--	52931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С цена поставщика	Муфта электросварная ф63 PN16	62	463,41	--	28731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С цена поставщика	Муфта электросварная ф50 PN16	176	429,89	--	75660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0112-1302- 8	Установка оголовников скважин (поставки Заказчика)	51	731,35	160,86	37299	8204	26852	2,00	102
		шт		544,50	40,50	27770	2066	90	0,23	12
34	Ц0107-247-1	Монтаж насосов артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	13	35225,00	18810,00	457925	244530	182170	65,00	845
		шт		11430,00	4140,08	148590	53821	90	24,01	312
35	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов (крепление оголовков)	216	59,75	0,42	12906	91	5630	0,16	35
		шт		28,80	0,16	6221	35	90	--	--
36	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,091	154700,00	--	14078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление ШАП 50У к оголовникам откачных скважин								
37	Е0122-40-1	Установка фланцев диам. 50 мм	13	74,06	9,93	963	129	1065	0,32	4
		фланец		63,00	--	819	--	130	--	--
38	С цена изготовителя	Фланец с "ершом" 1-50-16 12Х18Н10Т	13	8587,80	--	111641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С цена поставки	Прокладка А-50-16	13	135,90	--	1767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление ШАП 50У к скважинным насосам								
40	Е0122-40-1	Установка фланцев диам. 50 мм	26	74,06	9,93	1926	258	2129	0,32	8
		фланец		63,00	--	1638	--	130	--	--
41	С цена изготовителя	Фланец с "ершом" 1-50-16 12Х18Н10Т	13	8587,80	--	111641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С цена изготовителя	Фланец с "ершом" 1-50-16 12Х18Н10Т с резьбой "папа"(соединение скважинного насоса с ШАП-50У)	13	11466,33	--	149062	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С цена поставки	Прокладка А-50-16	13	135,90	--	1767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство основания под контейнеры и монтаж контейнеров								
44	Е0101-12-9	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	358,64	97,61	96,00	35005	34428	560	0,01	4
		м3		1,61	--	577	--	97	0,02	9
45	Е0101-90-3	Планировка вручную в грунтах 2 группы	188,76	33,98	--	6414	--	7248	0,22	41
		м2		33,98	--	6414	--	113	--	--
46	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	37,74	25,65	5,38	968	203	742	0,13	5
		м3		20,27	--	765	--	97	--	--
47	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	217,37	36,91	36,91	8023	8023	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	0,01	2
48	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	88,56	63,15	2,62	5592	232	1253	0,07	6
		м2		10,51	0,99	931	88	123	--	--
49	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты и основания	10,03	392,17	66,01	3933	662	2324	1,35	14
		м3		195,75	24,93	1963	250	105	0,12	1
50	Е0106-45-7	Приготовление тяжелого бетона класса В3,5-В5 на щебне	10,23	4312,25	178,83	44117	1830	4961	2,67	27
		м3		378,00	83,83	3867	858	105	0,44	5
51	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	10,3	1736,73	353,46	17888	3641	7771	3,60	37
		м3		585,00	133,52	6026	1375	105	0,65	7
52	Е0106-45-10	Приготовление кислотостойкого тяжелого бетона класса В15 на щебне	10,51	27619,99	178,83	290176	1879	5095	2,67	28
				378,00	83,83	3971	881	105	0,44	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
53	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,107	111900,00	--	11973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,074	115500,00	--	8547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	32	1366,84	86,60	43739	2771	17580	3,06	98
		м3		490,50	32,72	15696	1047	105	0,16	5
56	Е0106-45-8	Приготовление кислотостойкого тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	32,64	26941,49	178,83	879370	5837	15828	2,67	87
		м3		378,00	83,83	12338	2736	105	0,44	14
57	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	17	5459,72	241,10	92815	4099	24518	8,06	137
		м3		1282,50	91,08	21803	1548	105	0,44	8
58	Е0106-45-10	Приготовление кислотостойкого тяжелого бетона класса В15 на щебне	17,34	27619,99	178,83	478931	3101	8409	2,67	46
		м3		378,00	83,83	6555	1454	105	0,44	8
59	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,511	105900,00	--	54115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0113-13-1	Первый слой грунтовки бетонных поверхностей битумным праймером	365,5	15,04	0,07	5497	26	2658	0,04	15
		м2		8,06	0,02	2946	7	90	--	--
61	Е0113-13-2	Последующий слой грунтовки бетонных поверхностей битумным праймером	365,5	13,86	0,05	5065	18	2658	0,04	15
		м2		8,06	0,02	2946	7	90	--	--
62	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	365,5	36,97	0,02	13514	7	2651	0,04	15
		м2		8,06	--	2946	--	90	--	--
63	Е0113-13-6	Последующий слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	365,5	28,39	0,02	10377	7	2651	0,04	15
		м2		8,06	--	2946	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0106-36-4	Железнение поверхности	72	59,59	0,23	4290	17	3885	0,29	21
		м2		51,30	0,09	3694	6	105	--	--
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружной поверхности стен и фундаментов	184	363,62	3,82	66905	703	8422	0,21	39
		м2		37,35	1,44	6872	265	118	0,01	1
66	Е0106-11-8	Обрамление лаза	0,08	10137,87	304,24	811	24	822	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	774	9	105	0,56	--
67	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,08	99500,00	--	7960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0109-62-5	Изготовление металлических лестниц в построечных условиях и на производственных базах	0,044	32446,96	8835,91	1428	389	882	120,00	5
		т		21600,00	665,23	950	29	90	4,42	--
69	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0449	91600,00	--	4111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0109-29-1	Монтаж металлических лестниц	0,044	28827,67	20437,69	1268	899	204	28,90	1
		т		5040,00	108,01	222	5	90	5,46	--
71	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	2,3	37,79	0,10	87	--	12	0,06	--
		м2		5,81	0,04	13	--	90	--	--
72	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,3	66,10	0,04	152	--	9	0,04	--
		м2		4,16	--	10	--	90	--	--
73	Е0153-3-3	Прорезка проемов в контейнерах	1,47	778,01	8,51	1144	13	1225	4,83	7
		м2		769,50	2,25	1131	3	108	0,02	--
74	Е0109-4-4	Монтаж стационарных контейнеров (3 шт-поставка заказчика)	24	24497,61	16777,48	587943	402660	175525	30,30	727
		т		5647,50	2478,67	135540	59488	90	9,34	224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Ц0105-106-1	Монтаж стационарных контейнеров (3 шт-поставка заказчика)	3	149653,63	75983,00	448961	227949	227812	397,00	1191
		шт		69300,00	15075,00	207900	45225	90	87,43	262
		Распределительный колодец ВР и ПР (1 шт)								
76	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41,8	76,90	75,62	3214	3161	52	0,01	--
		м3		1,28	--	54	--	97	0,02	1
77	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	262,72	--	788	--	891	1,85	6
		м3		262,72	--	788	--	113	--	--
78	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,4	134,10	--	1126	--	1273	0,97	8
		м3		134,10	--	1126	--	113	--	--
79	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	8,4	21,55	4,52	181	38	139	0,11	1
		м3		17,03	--	143	--	97	--	--
80	Е0111-15-1	Устройство бетонного основания толщиной 30 мм	22,75	104,95	14,76	2388	336	1622	0,36	8
		м2		52,43	5,54	1193	126	123	0,03	1
81	Е0106-45-10	Приготовление кислотостойкого тяжелого бетона класса В15 на щебне	0,6961	27619,99	178,83	19228	124	338	2,67	2
		м3		378,00	83,83	263	58	105	0,44	--
82	Е0111-15-2 К=14	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	22,75	11,07	9,38	252	213	145	0,15	3
		м2		1,69	3,50	38	80	123	0,02	--
83	Е0106-45-10	Приготовление кислотостойкого тяжелого бетона класса В15 на щебне	1,62	27619,99	178,83	44865	290	788	2,67	4
		м3		378,00	83,83	614	136	105	0,44	1
84	Е0106-33-4	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	8,5	5368,78	2921,40	45635	24832	10862	6,51	55
		м3		1075,50	141,49	9142	1203	105	1,34	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Ц0105-106-1	Монтаж стационарных контейнеров (3 шт-поставка заказчика)	3	149653,63	75983,00	448961	227949	227812	397,00	1191
		шт		69300,00	15075,00	207900	45225	90	87,43	262
		Распределительный колодец ВР и ПР (1 шт)								
76	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41,8	76,90	75,62	3214	3161	52	0,01	--
		м3		1,28	--	54	--	97	0,02	1
77	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	262,72	--	788	--	891	1,85	6
		м3		262,72	--	788	--	113	--	--
78	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,4	134,10	--	1126	--	1273	0,97	8
		м3		134,10	--	1126	--	113	--	--
79	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	8,4	21,55	4,52	181	38	139	0,11	1
		м3		17,03	--	143	--	97	--	--
80	Е0111-15-1	Устройство бетонного основания толщиной 30 мм	22,75	104,95	14,76	2388	336	1622	0,36	8
		м2		52,43	5,54	1193	126	123	0,03	1
81	Е0106-45-10	Приготовление кислотостойкого тяжелого бетона класса В15 на щебне	0,6961	27619,99	178,83	19228	124	338	2,67	2
		м3		378,00	83,83	263	58	105	0,44	--
82	Е0111-15-2 К=14	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	22,75	11,07	9,38	252	213	145	0,15	3
		м2		1,69	3,50	38	80	123	0,02	--
83	Е0106-45-10	Приготовление кислотостойкого тяжелого бетона класса В15 на щебне	1,62	27619,99	178,83	44865	290	788	2,67	4
		м3		378,00	83,83	614	136	105	0,44	1
84	Е0106-33-4	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	8,5	5368,78	2921,40	45635	24832	10862	6,51	55
		м3		1075,50	141,49	9142	1203	105	1,34	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0106-45-10	Приготовление кислотостойкого тяжелого бетона класса В15 на щебне	8,67	27619,99	178,83	239465	1550	4204	2,67	23
		м3		378,00	83,83	3277	727	105	0,44	4
86	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,395	114300,00	--	45149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0112-7-5	Устройство покрытия камеры профлистом из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с устройством люка	28	1701,55	8,20	47643	230	9197	1,71	48
		м2		272,95	3,08	7643	86	119	0,02	--
88	Е0113-13-1	Первый слой грунтовки бетонных поверхностей битумным праймером	48,6	15,04	0,07	731	3	353	0,04	2
		м2		8,06	0,02	392	1	90	--	--
89	Е0113-13-2	Последующий слой грунтовки бетонных поверхностей битумным праймером	48,6	13,86	0,05	674	2	353	0,04	2
		м2		8,06	0,02	392	1	90	--	--
90	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	48,6	36,97	0,02	1797	1	353	0,04	2
		м2		8,06	--	392	--	90	--	--
91	Е0113-13-6	Последующий слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей	48,6	28,39	0,02	1380	1	353	0,04	2
		м2		8,06	--	392	--	90	--	--
92	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружной поверхности стен	34	363,62	3,82	12363	130	1556	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1270	49	118	0,01	--
93	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	0,015	28827,67	20437,69	432	307	69	28,90	--
		т		5040,00	108,01	76	2	90	5,46	--
94	С12021-96	Лестницы металлические	0,015	177400,00	--	2661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	0,8	37,79	0,10	30	--	4	0,06	--
		м2		5,81	0,04	5	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,8	66,10	0,04	53	--	3	0,04	--
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12957981	4813143			15906
			Тенге			2746743	257247			2639
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2947092				
		Материалы -	Тенге			100338				
		Всего заработная плата -	Тенге				2049991,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			375878				
		Накладные расходы -	Тенге			1844992				922
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				276749,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			287525				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5079609				12437
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				2326740,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7482839				
		Сметная заработная плата -	Тенге			2054455				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				629670,00			
		Материалы -	Тенге			145932				
		Всего заработная плата -	Тенге			866370				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			722840				361
		Местные материалы -	чел.-ч				108426,00			
		Накладные расходы -	Тенге			492341				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			8698019				5710
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				738096,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			606638				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56624				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				202567,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2661				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			182310				91
		Материалы -	чел.-ч				27347,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			47337				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			836285				1085
		Накладные расходы -	чел.-ч				229914,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1921413				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121762,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1795837				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		Стоимость сантехнических работ -								
		Всего заработная плата -								
		Стоимость материалов и конструкций -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			155855				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23378,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124636				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2201903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							765
		Сметная заработная плата -	Тенге				145140,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16815817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19998
		Сметная заработная плата -	Тенге				3439889,00			
		Временные здания и слооружения 3,6%				605369				
		ИТОГО:				17421186				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее				378040				
		время 2,17%								
		Затраты, связанные с выплатами за выслугу лет 1%				174212				
		Дополнительные отпуска 0,4%				69685				
		Транспортные расходы				5961				
		Затраты, связанные с вахтовым способом производства работ				8272125				
		ИТОГО:				26321209				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ K=1,823				47983564				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				959671				
		ИТОГО:				48943235				
		НДС 12%				5873188				
		ВСЕГО выполнение:				**54816423**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик (застройщик) АО "СП"Акбастау"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО "ТОП ЛТД"

Наименование строительства и его адрес Участок №3 месторождения Буденовское.Промплощадка 1.
Внутриплощадочные технологические коммуникации. Созакский район Южно-Казахстанской области.Полигон скважин

Приложение 15

Типовая ведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Код

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		167/АкБ-10	02.08.2010 г.				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за октябрь)	из гр.1							
			строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за октябрь)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость объекта "Полигон скважин" - 60 928 079 тенге, в том числе возврат - 219 870 тенге										
Внутриплощадочные технологические коммуникации ТК	48 943 235,29	48 943 235,29	32447989,00	32447989,00		15535575,01		959671,28	5 873 188,23	54 816 423,52
Всего по стройке:	48 943 235,29								5 873 188,23	54 816 423,52
в том числе:										
За октябрь 2010 г.		48 943 235,29							5 873 188,23	54 816 423,52

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор: _____ **Магазов Д.С.**

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Счет-фактура № 00000000090 от 25 октября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №167/АкБ-10 от 02.08.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: АО "СП "Акбастау " (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700580705, БИН: 061140001976, 161000, Республика Казахстан, обл.ЮКО, Созакский р-н, с.Шолаккорган, ул. Жибек-Жолы, дом № б/н (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ039420022030000389, в банке АО "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения Буденновское.Площадка 1.Внутриплощадочные технологические коммуникации.	шт	1	48 943 235,29	48 943 235,29	12%	5 873 188,23	54 816 423,52	0	
Всего по счету:					**48 943 235,29**		**5 873 188,23**	**54 816 423,52**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2

Заказчик- **АО "СП "Акбастау"**
Подрядчик **ТОО "ТОП Лтд"**
Договор **№ 169/АкБ-10 от 02.08.2010 г.**
Наименование объекта - **Участок №3 месторождения Буденовское. Промплощадка 1. Внутриплощадочные технологические коммуникации. Созакский район Южно-Казахстанской обл. Трубопроводы технологические**

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь** 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-24-6	Срезка верхнего слоя грунта 2 группы бульдозерами (для планировки)	12263	26,68	26,68	327212	327212	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	0,01	84
2	E0101-24-14 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	12263	42,24	42,24	517966	517966	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	0,01	132
3	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)(общий объем по площадке)	15730	0,90	0,90	14176	14176	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	4
4	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Для обваловки трубопроводов	3227	111,10	109,65	358512	353828	4445	0,01	32
		м3		1,42	--	4582	--	97	0,03	92
5	E010333-A5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	5163,2	45,00	45,00	232344	232344	46469	--	--
		т		--	9,00	--	46469	100	0,19	976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-33-6	Возведение насыпей из резервов экскаваторами , с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	3227	117,60	117,05	379499	377724	1722	--	12
		м3		0,55	--	1775	--	97	0,03	98
		Кислотопроводы								
7	Ц0112-790-4	Монтаж вентилей, задвижек, клапанов стальных фланцевых обратных, подъемных на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	774,50	74,40	1549	149	1280	4,00	8
		шт		693,00	18,00	1386	36	90	0,10	--
8	С цена поставки	Кран шаровый DN80 PN16 корпус 1,04408 нерж/ст фланцевый ручной привод	2	30803,37	--	61607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0112-790-3	Монтаж вентилей, задвижек, клапанов стальных фланцевых обратных, подъемных на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,50	59,60	1369	119	1143	4,00	8
		шт		619,00	15,80	1238	32	90	0,09	--
10	С цена поставки	Кран шаровый DN50 PN16 корпус 1,04408 нерж/ст фланцевый ручной привод	2	18119,63	--	36239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0112-5-2	Монтаж трубопроводов из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке, или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр 57 мм	20,5	230,70	16,30	4729	334	3954	1,00	20
		м		212,00	2,30	4346	47	90	0,01	--
12	С130806-67	Трубы электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	20,5	519,00	--	10640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0112-5-4	Монтаж трубопроводов из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке, или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр 89 мм	755	547,10	223,00	413061	168365	286070	2,00	1510
		м		317,00	104,00	239335	78520	90	0,60	455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С цена поставки	Трубы электросварные прямошовные из стали Ст.20, 89х5 мм	755	1562,23	--	1179486	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
16	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	--	194	--	130	--	--
17	С цена поставки	Фланец 1-80-16 12Х18Н10Т	2	8547,48	--	17095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С цена поставки	Фланец 1-50-16 12Х18Н10Т	2	6439,08	--	12878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С цена поставки	Прокладка А-80-16	2	181,20	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С цена поставки	Прокладка А-50-16	2	135,90	--	272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-34-2	Установка тройников	1	443,26	335,48	443	335	246	0,61	1
		шт		102,38	86,58	102	87	130	0,33	--
22	С цена поставки	Тройники переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х5-57х4-89х5 мм	1	6341,87	--	6342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	100	59,75	0,42	5975	42	2606	0,16	16
		шт		28,80	0,16	2880	16	90	--	--
24	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0232	149300,00	--	3464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0109-62-8	Изготовление подвижных опор	2,69	29577,39	7406,36	79435	19891	48737	110,00	295
		т		19800,00	363,19	53176	975	90	2,55	7
26	С11011-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 8 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	0,0545	98100,00	--	5346	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
27	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0076	101700,00	--	773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,361	98800,00	--	35667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0226	149300,00	--	3371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	2,24	126000,00	--	282240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	2,69	17896,09	2191,29	48165	5898	30657	73,60	198
		т		12555,00	101,25	33790	273	90	0,49	1
32	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0057	107900,00	--	617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей кислотопроводов и опор грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	232,37	37,79	0,10	8780	23	1223	0,06	14
		м2		5,81	0,04	1350	9	90	--	--
34	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей кислотопроводов и опор эмалью ПФ-115 за 2 раза	232,37	66,10	0,04	15360	9	870	0,04	10
		м2		4,16	--	967	--	90	--	--
35	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,5	1264,75	453,79	632	227	259	1,51	1
		м3		228,15	169,88	114	85	130	0,83	--
36	Е0106-45-8	Приготовление кислотостойкого тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	0,51	26941,12	178,83	13740	91	247	2,67	1
		м3		378,00	83,83	193	43	105	0,44	--
		Трубопроводы ВР И ПР								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Ц0112-790-8	Монтаж вентилей, задвижек, клапанов, стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	2	2248,20	393,00	4496	786	3488	11,00	22
		шт		1841,00	96,80	3682	194	90	0,56	1
38	С цена поставки	Заслонка поворотная d315 DN300, PN16 межфланцевая, ручной привод (н/ж сталь)	2	543588,82	--	1087178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0112-790-6	Монтаж вентилей, задвижек, клапанов, стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	3	1519,00	291,00	4557	873	3475	7,00	21
		шт		1215,00	72,00	3645	216	90	0,42	1
40	С цена поставки	Заслонка поворотная d225 DN200, PN16 межфланцевая, ручной привод (н/ж сталь)	3	339743,01	--	1019229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0112-121-5	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 315 мм	1560	345,90	19,50	539604	30420	430045	2,00	3120
		м		304,00	2,30	474240	3588	90	0,01	21
42	С цена поставки	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв315 мм	1591,2	10122,17	--	16106393	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0112-121-4	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 225 мм	118,2	273,10	13,20	32280	1560	27265	2,00	236
		м		254,00	2,30	30023	272	90	0,01	2
44	С цена поставки	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 225 мм	120	5068,97	--	608276	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев	16	303,61	228,68	4858	3659	2667	0,41	7
		шт		69,53	58,69	1112	939	130	0,23	4
46	С цена поставки	Фланец d315 DN300 PN16	6	9811,78	--	58871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С цена поставки	Фланец d225 DN200 PN16	10	5391,27	--	53913	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
48	С цена поставки	Втулка под фланец d315 полиэтилен 100 SDR11	6	9290,84	--	55745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С цена поставки	Втулка под фланец d225 полиэтилен 100 SDR11	10	7408,21	--	74082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С цена поставки	Уплотнение по фланец d315 DN300	6	2355,55	--	14133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С цена поставки	Уплотнение под фланец d225 DN200	10	1494,87	--	14949	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, заглушек, муфт	232	303,61	228,68	70438	53054	38670	0,41	96
		шт		69,53	58,69	16131	13616	130	0,23	52
53	С цена поставки	Отвод на 90 град полиэтилен 100 SDR11 d315	4	39754,46	--	159018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С цена поставки	Отвод на 90 град полиэтилен 100 SDR11 d225	14	11637,33	--	162923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С цена поставки	Отвод на 30 град полиэтилен 100 SDR11 d315	2	48814,28	--	97629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С цена поставки	Отвод на 30 град полиэтилен 100 SDR11 d225	3	15472,85	--	46419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С цена поставки	Муфта электросварная d315 SDR11	154	13577,26	--	2090899	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С цена поставки	Муфта электросварная d225 SDR11	55	6193,83	--	340661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	443,26	335,48	887	671	491	0,61	1
		шт		102,38	86,58	205	173	130	0,33	1
60	С цена поставки	Тройник 90 град редукционный LS полиэтилен 100 SDR11 d315-225	2	46215,47	--	92431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	108	59,75	0,42	6453	45	2815	0,16	17
				28,80	0,16	3110	17	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
62	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,067	149300,00	--	10003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0126-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм фольгированной минватой УРСА	6	172,86	15,18	1037	91	644	0,59	4
		м		101,70	5,63	610	34	100	0,03	--
64	С цена поставки	Фольгированная минвата УРСА М15	4,24	249,14	--	1056	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26838147	2109946			5652
			Тенге			878313	145640			1932
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			24398673				
		Материалы -	Тенге			41144				
		Всего заработная плата -	Тенге				840799,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23397027				
		Накладные расходы -	Тенге			756719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							378
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113508,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1509324				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			26664716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5805
		Сметная заработная плата -	Тенге				954307,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2288189				
		Материалы -	Тенге			36304				
		Всего заработная плата -	Тенге				88915,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			340864				
		Местные материалы -	Тенге			1040				
		Накладные расходы -	Тенге			98368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14755,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143193				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2529751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1672
		Сметная заработная плата -	Тенге				103670,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			140645				
		Материалы -	Тенге			21195				
		Всего заработная плата -	Тенге				94239,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			617				
		Накладные расходы -	Тенге			84815				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12722,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13528				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			238988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							578
		Сметная заработная плата -	Тенге				106961,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10640				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			638				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11278				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			29444732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8054
		Сметная заработная плата -	Тенге				1164938,00			
		Временные здания и слооружения 3,6%				1060010				
		ИТОГО:				30504742				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее				661953				
		время 2,17%								
		Затраты, связанные с выплатами за выслугу лет 1%				305047				
		Дополнительные отпуска 0,4%				122019				
		Транспортные расходы				14123				
		Затраты, связанные с вахтовым способом производства работ				3018278				
		ИТОГО:				34626162				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,823				63123493				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1262470				
		ИТОГО:				64385963				
		НДС 12%				7726316				
		ВСЕГО выполнение:				**72112279**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик (застройщик) АО "СП"Акбастау"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование строительства и его адрес Участок №3 месторожде Буденовское.Промплощадка 1.
Внутриплощадочные технологические коммуникации. Созакский район Южно-Казахстанской области.
Трубопроводы технологические

Приложение 15
Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2010 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		169/АкБ-10	02.08.2010 г.				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за октябрь)	из гр.1							
			строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за октябрь)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость объекта "Трубопроводы технологические" - 73 553 919 тенге, в том числе возврат - 338 400 тенге										
Трубопроводы технологические	64 385 963,19	64 385 963,19	56816884,99	56816884,99		6306608,34		1262469,87	7 726 315,58	72 112 278,78
Всего по стройке:	64 385 963,19								7 726 315,58	72 112 278,78
в том числе:										
За октябрь 2010 г.		64 385 963,19							7 726 315,58	72 112 278,78

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор: _____ **Магазов Д.С.**

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Акционерлік қоғамы Совместное предприятие "Акбастау" Акционерное общество город Алматы Республика Казахстан

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ТОП ЛТД город Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 00000000091 от 25 октября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №169/АкБ-10 от 02.08.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: АО "СП "Акбастау " (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700580705, БИН: 061140001976, 161000, Республика Казахстан, обл.ЮКО, Созакский р-н, с.Шолаккорган, ул. Жибек-Жолы, дом № б/н (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ039420022030000389, в банке АО "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения Буденновское.Площадка 1.Внеплощадочные технологические коммуникации.	шт	1	64 385 963,20	64 385 963,20	12%	7 726 315,58	72 112 278,78	0	
Всего по счету:					**64 385 963,20**		**7 726 315,58**	**72 112 278,78**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Административно-бытовой корпус

Заказч АО СП "АКБАСТАУ"

Подряд ТОО "ТОП ЛТД"

-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за ноябрь

Общестроительные работы по марке ПС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация							
1	Прайс-лист "Ронекс"	Прибор приемно контрольный "Сигнал-20"	1	9308,45	--	9308,45	--	--
		шт		--	--	--	--	--
2	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7155	1,6	6439,5
		шт		7155,00	--	7155	--	90
3	Прайс-лист "Ронекс"	Источник резервного питания ИВЭПР 5А	1	5717,00	--	5717	--	--
		шт		--	--	--	--	--
4	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	1	1648,60	1,60	1648,6	1,6	1370,7
		шт		1523,00	--	1523	--	90
5	Прайс-лист "ТАНЕКС"	Блок питания 12В/3А, "Скат-1200"	1	10065,97	--	10065,97	--	--
		шт		--	--	--	--	--
6	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	1	1648,60	1,60	1648,6	1,6	1370,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		1523,00	--	1523	--	90
7	Прайс-лист "Ронекс"	Аккумуляторная батарея 12В,7Ач	1	659,65	--	659,65	--	--
		шт		--	--	--	--	--
8	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	1	938,00	--	938	--	750,5
		шт		790,00	--	790	--	95
9	Прайс-лист "Ронекс"	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45М	63	696,30	--	43866,9	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	Прайс-лист "Ронекс"	Извещатель пожарный ручной ИПР-514-2	2	439,77	--	879,54	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	65	153,50	--	9977,5	--	8424
		шт		144,00	--	9360	--	90
12	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	65	86,30	7,80	5609,5	507	3556,8
		шт		60,80	--	3952	--	90
13	Прайс-лист "Ронекс"	Сирена LD-96	5	586,36	--	2931,8	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	5	332,40	--	1662	--	1600,85
		шт		317,00	--	1585	--	101
15	Прайс-лист "БОЛИД"	Световой указатель с надписью "Выход", "Блик С-12"	5	452,27	--	2261,35	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	5	241,70	91,00	1208,5	455	744,325
		шт		131,00	25,70	655	128,5	95
17	С151604-291	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПШ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 20	0,015	101100,00	--	1516,5	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист TST-TEIECO M	Кабель КСПВГ-4х0,4	340	8,30	--	2822	--	--
		м		--	--	--	--	--
19	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,2	74900,00	--	14980	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
20	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	355	72,10	--	25595,5	--	19425,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		60,80	--	21584	--	90
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,70	2,10	554	42	383,8
		м		19,70	0,50	394	10	95
22	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	180	73,10	20,80	13158	3744	4753,8
		м		23,40	4,40	4212	792	95
23	Ц0108-158-5	Заделки концевые для кабеля	6	110,90	--	665,4	--	282,15
		шт		49,50	--	297	--	95
24	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм, П-32	2	999,00	--	1998	--	--
		10м		--	--	--	--	--
25	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	20	39,00	1,50	780	30	495,9
		м		25,90	0,20	518	4	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			167607,76		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			75690,66		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			75690,66		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			91917,1		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			49598,625		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8490,9435		
			Тенге					
			чел.-ч					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			225697,3285		
		СМР	чел.-ч			150006,6685		
		Оборудование	Тенге			75690,66		

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
48.	СН РК 8.02-09-2002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	8125,10			8125,10
		3,6 %				
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	1218,77			1218,77
		Всего по главе 8	8125,10		0,00	8125,10
		Итого по главам 1-8	158131,77	75690,66	0,00	233822,43
		Глава 9. Прочие работы и затраты				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	3436,99			3436,99		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			1581,32	1581,32		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			632,53	632,527		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			3 735,29	3735,291		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			4 633,57	4633,566		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			25 704,80	25 704,80		
		Всего по главе 9	3436,994		36 287,51	39 724,50		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**161 568,77**	**75 690,66**	**36 287,51**	**273 546,93**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	294539,86	137984,07	66152,12	498676,06		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**294539,86**	**137984,07**	**66152,12**	**498676,06**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			9973,521	9973,52		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	294539,86	137984,07	76125,64	508649,58		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			61037,95	61037,95		
		Итого стоимость строительства	**294539,86**	**137984,07**	**137163,59**	**569 687,53**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Объем выполненных работ подтвержден

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Административно-бытовой корпус

Заказч АО СП "АКБАСТАУ"

Подря ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за ноябрь

Общестроительные работы по марке ЭЛ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. 025.2-7-ЭЛ.С Административно-бытовой корпус. Электроосвещение.						
1	У65-9-1 СКЦЭ	**Щитки промышленные типа ОЩВ-6**	3	18351,00	24,68	55053,00	74,04	2280,88
		устр-во		795,00	5,31	2385,00	15,93	95,00
5	Ц0108-594-7	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике**	33	576,65	182,00	19029,45	6006,00	12152,83
		шт		336,55	51,10	11106,15	1686,30	95,00
6	СЭЛ-7-4 цена поставщика	**Светильник подвесной с прозрачным рассеивателем для ЛЛ 2х36 Вт, IP65 ЛСП44-2х36-003**	21	2350,92	--	49369,32	--	--
		шт		--	--	--	--	--
7	СЭЛ-7-5 цена поставщика	**Светильник потолочный с Э/м ПРА, с рассеивателем для ЛЛ 2х36 Вт, IP20 ЛПО46-2х36-003**	12	2057,05	--	24684,60	--	--
		шт		--	--	--	--	--
8	Ц0108-594-6	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике**	1	436,10	125,00	436,10	125,00	275,50
		шт		254,40	35,60	254,40	35,60	95,00
9	СЭЛ-7-6 цена поставщика	**Светильник потолочный с Э/м ПРА, с рассеивателем для ЛЛ 1х36 Вт, IP20 ЛПО46-1х36-003**	1	1351,78	--	1351,78	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	Ц0108-594-8	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4**	73	685,25	206,00	50023,25	15038,00	33263,73
				421,35	58,30	30758,55	4255,90	95,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
11	СЭЛ-7-7 цена поставщика	Светильник потолочный с Э/м ПРА, с рассеивателем для ЛЛ 4х18 Вт, IP20 ЛПО46-4х18-005	13	3820,24	--	49663,12	--	--
		шт		--	--	--	--	--
12	СЭЛ-7-8 цена поставщика	Светильник встраеваемый с Э/м ПРА, с экранирующей решеткой, для ЛЛ 4х18Вт, IP20 ЛВО10-4х18-004	60	4114,10	--	246846,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	13	563,10	158,00	7320,30	2054,00	5464,88
		шт		397,50	45,00	5167,50	585,00	95,00
14	СЭЛ-7-9 цена поставщика	Светильник потолочный в комплекте с ККЛ 2х9Вт, с рассеивателем, IP54 К200/209	13	1351,78	--	17573,14	--	--
		шт		--	--	--	--	--
15	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	8	331,25	159,00	2650,00	1272,00	1414,74
		шт		140,45	45,70	1123,60	365,60	95,00
16	СЭЛ-7-10 цена поставщика	Светильник подвесной с рассеивателем для ЛН 100 Вт, Е27, IP54 НСП11-100	8	1293,01	--	10344,08	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	17	392,75	131,00	6676,75	2227,00	3805,75
		шт		198,75	36,90	3378,75	627,30	95,00
18	СЭЛ-7-11 цена поставщика	Светильник потолочный с ЛН до 100 Вт, с рассеивателем из стекла, IP 65 НПП03-100-003	6	646,51	--	3879,06	--	--
		шт		--	--	--	--	--
19	СЭЛ-7-12 цена поставщика	Светильник потолочный с ЛН до 60 Вт, с рассеивателем из стекла, IP 65 НПП03-60-003	6	646,51	--	3879,06	--	--
		шт		--	--	--	--	--
20	СЭЛ-7-13 цена поставщика	Светильник потолочный с ЛН до 100 Вт, с рассеивателем из стекла, IP 20 НПО21-100-005	2	705,28	--	1410,56	--	--
		шт		--	--	--	--	--
21	СЭЛ-7-14 цена поставщика	Светильник потолочный с ЛН до 60 Вт, с рассеивателем из стекла, IP 20 НПО21-60-003	3	705,28	--	2115,84	--	--
		шт		--	--	--	--	--
22	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	6	328,00	91,00	1968,00	546,00	1385,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		217,30	25,70	1303,80	154,20	95,00
23	СЭЛ-7-15 цена поставщика	Светильник эвакуационного освещения в компл с ЛЛ 1х11Вт и аккумуляторной батареей на 1 час, IP22 "MARS" EFS380	6	3817,30	--	22903,80	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	СЭЛ-7-16 цена поставщика	Светильник ручной переносной до 42 В РВО 42	1	1234,23	--	1234,23	--	--
		шт		--	--	--	--	--
25	СЭЛ-7-17 цена поставщика	ЛЛ Т8, тип ЛБ 36Вт с цоколем G13 F36	67	79,35	--	5316,45	--	--
		шт		--	--	--	--	--
26	СЭЛ-7-18 цена поставщика	ЛЛ Т8, тип ЛБ 18Вт с цоколем G13 F18	292	79,35	--	23170,20	--	--
		шт		--	--	--	--	--
27	СЭЛ-7-19 цена поставщика	ЛН 100 Вт с цоколем Е27; 220В	11	32,33	--	355,63	--	--
		шт		--	--	--	--	--
28	СЭЛ-7-20 цена поставщика	ЛН 60 Вт с цоколем Е27; 220В	14	32,33	--	452,62	--	--
		шт		--	--	--	--	--
29	СЭЛ-7-21 цена поставщика	ЛН 40 Вт с цоколем Е27; 36В	1	94,04	--	94,04	--	--
		шт		--	--	--	--	--
30	СЭЛ-7-22 цена поставщика	Стартер для ЛЛ 80С-220	359	35,27	--	12661,93	--	--
		шт		--	--	--	--	--
31	СЭЛ-7-23 цена поставщика	Стержень (подвес для светильника ЛСП44)	20	329,13	--	6582,60	--	--
		шт		--	--	--	--	--
32	СЭЛ-7-24 цена поставщика	Пиктограмма для эвакуационных светильников "Знак" ПУЭ 003	2	183,67	--	367,34	--	--
		шт		--	--	--	--	--
33	СЭЛ-7-25 цена поставщика	Пиктограмма для эвакуационных светильников "Выход" ПУЭ 010	4	183,67	--	734,68	--	--
		шт		--	--	--	--	--
34	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	288,80	13,20	288,80	13,20	253,94
		шт		265,00	2,30	265,00	2,30	95,00
35	СЭЛ-7-26 цена поставщика	Ящик с понижающим трансформатором 250ВА, 220/36 В ЯТП-0,25	0	3232,51	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	8	200,00	3,60	1600,00	28,80	1371,04
		шт		180,20	0,20	1441,60	1,60	95,00
37	СЭЛ-7-27 цена поставщика	Выключатель 1Р 6А, 250В, открытой установки IP44	2	2899,47	--	5798,94	--	--
		шт		--	--	--	--	--
38	СЭЛ-7-28 цена поставщика	Выключатель 1Р 6А, 250В, скрытой установки IP44	6	2899,47	--	17396,82	--	--
		шт		--	--	--	--	--
39	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	21	92,75	0,90	1947,75	18,90	1748,62
		шт		87,45	0,20	1836,45	4,20	95,00
40	СЭЛ-7-29 цена поставщика	Выключатель 1Р 6А, 250В, открытой установки IP20	21	662,18	--	13905,78	--	--
		шт		--	--		--	--
41	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	21	78,35	0,20	1645,35	4,20	1535,15
		шт		76,85	0,10	1613,85	2,10	95,00
42	СЭЛ-7-30 цена поставщика	Выключатель 1Р 6А, 250В, скрытой установки IP20	21	292,40	--	6140,40	--	--
		шт		--	--	--	--	--
43	Ц0108-591-7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	24	78,35	0,20	1880,40	4,80	1754,46
		шт		76,85	0,10	1844,40	2,40	95,00
44	СЭЛ-7-31 цена поставщика	Переключатель перекрестный, 1Р скрытой установки 250В, 10А	2	394,77	--	789,54	--	--
		шт		--	--	--	--	--
45	СЭЛ-7-32 цена поставщика	Переключатель перекрестный, 1Р скрытой установки, на два направления без нулевых положений 250В, 10А	12	764,54	--	9174,48	--	--
		шт		--	--	--	--	--
46	СЭЛ-7-33 цена поставщика	Переключатель перекрестный, 1Р скрытой установки, на два направления без нулевых положений 250В, 10А, IP44	10	2899,47	--	28994,70	--	--
		шт		--	--	--	--	--
47	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	61	185,15	0,70	11294,15	42,70	9993,48
		шт		172,25	0,20	10507,25	12,20	95,00
48	СЭЛ-7-34 цена поставщика	Розетка штепсельная 2Р, с зазем. контактом 16А, 250В, скрытой установки IP22	51	613,69	--	31298,19	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
49	СЭЛ-7-35 цена поставщика	Блок из 2-х штепсельных розеток, 2Р с зазем контактом, скр уст, 250В, 16А, IP22	5	1060,37	--	5301,85	--	--
		шт		--	--	--	--	--
50	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	185	1159,50	19,50	214507,50	3607,50	140125,48
		шт		795,00	2,30	147075,00	425,50	95,00
51	СЭЛ-7-36 цена поставщика	Коробка ответвительная пластм. Открытой уст. IP54 У409У1	10	403,78	--	4037,80	--	--
		шт		--	--	--	--	--
52	СЭЛ-7-37 цена поставщика	Коробка ответвительная пластм. Скрытой уст. IP54	10	247,83	--	2478,30	--	--
		шт		--	--	--	--	--
53	СЭЛ-7-38 цена поставщика	Коробка ответвительная пластм. Скрытой уст.	140	247,83	--	34696,20	--	--
		шт		--	--	--	--	--
54	СЭЛ-7-39 цена поставщика	Коробка ответвительная пластм. Скрытой уст. С клемником на 5 полюсов, IP54	10	247,83	--	2478,30	--	--
		шт		--	--	--	--	--
55	СЭЛ-7-40 цена поставщика	Коробка ответвительная пластм. Скрытой уст. С клемником на 5 полюсов	15	247,83	--	3717,45	--	--
		шт		--	--	--	--	--
56	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	130	184,12	88,17	23935,60	11462,10	19454,50
		шт		95,96	53,69	12474,80	6979,70	100,00
57	СЭЛ-7-41 цена поставщика	Коробка пластм. Для выключателей, перкл и розеток, скрытой уст в кирпичной стене	125	88,17	--	11021,25	--	--
		шт		--	--	--	--	--
58	СЭЛ-7-42 цена поставщика	Коробка пластм. Для скрытой уст розеток на 2 поста в кирпичной стене	5	176,32	--	881,60	--	--
		шт		--	--	--	--	--
59	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	266	338,20	--	89961,20	--	66965,50
		шт		265,00	--	70490,00	--	95,00
60	СЭЛ-7-43 цена	Соединитель изолирующий d4,5,6 СИЗ	800	46,54	--	37232,00	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	поставщика	шт		--	--	--	--	--
61	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	990	34,50	2,10	34155,00	2079,00	25393,50
		м		26,50	0,50	26235,00	495,00	95,00
62	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	565	86,80	20,80	49042,00	11752,00	22275,13
		м		37,10	4,40	20961,50	2486,00	95,00
63	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	25	211,40	46,30	5285,00	1157,50	1128,13
		м		37,10	10,40	927,50	260,00	95,00
64	СЭЛ-7-44 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 2х1,5 ВВГнг-0,66кВ	0	32,11	--	0,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
65	СЭЛ-7-45 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 3х1,5 ВВГнг-0,66кВ	0	53,52	--	0,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
66	СЭЛ-7-46 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 4х1,5 ВВГнг-0,66кВ	0	70,41	--	0,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
67	СЭЛ-7-47 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 5х1,5 ВВГнг-0,66кВ	0	73,23	--	0,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
68	СЭЛ-7-48 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 2х2,5 ВВГнг-0,66кВ	0	56,33	--	0,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
69	СЭЛ-7-49 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 3х2,5 ВВГнг-0,66кВ	0	78,86	--	0,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
70	СЭЛ-7-50 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 4х2,5 ВВГнг-0,66кВ	0	109,84	--	0,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
71	СЭЛ-7-51 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 5х2,5 ВВГнг-0,66кВ	0	121,10	--	0,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
72	СЭЛ-7-52 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 3х4 ВВГнг-0,66кВ	0	115,47	--	0,00	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
73	СЭЛ-7-53 цена поставщика	Провод нагревостойкий с медной жилой с изоляцией из кремнийорганической резины в оплётке из стекловолокна, пропитанной кремнеорганическим лаком, на рабочую темп 180 С, 1х2,5мм РГКМ	0	213,06	--	0,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
74	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	965	127,30	48,90	122844,50	47188,50	64630,88
		м		58,30	12,20	56259,50	11773,00	95,00
75	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	25	153,10	64,10	3827,50	1602,50	2011,63
		м		68,90	15,80	1722,50	395,00	95,00
76	СЭЛ-7-54 цена поставщика	П25 Труба ПВХ d25 ТУ 6-19-215-83	85	60,54	--	5145,90	--	--
		м		--	--	--	--	--
77	СЭЛ-7-55 цена поставщика	П20 Труба ПВХ d20 ТУ 6-19-215-83	880	34,10	--	30008,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
78	СЭЛ-7-56 цена поставщика	Т20 Труба стальная водогазопроводная d20 ГОСТ 3262-75	25	116,97	--	2924,25	--	--
		м		--	--	--	--	--
79	Ц0108-318-1 примен.	Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка	2	2422,00	463,00	4844,00	926,00	1208,40
		шт		530,00	106,00	1060,00	212,00	95,00
80	Ц0108-307-4 примен.	Узел продвешивания продольно-несущего троса на кронштейне	2	888,00	571,00	1776,00	1142,00	742,90
		узел		265,00	126,00	530,00	252,00	95,00
81	Ц0108-303-7 примен.	Трос продольно-несущий	0,025	10364,90	2609,00	259,12	65,23	196,75
		км		7685,00	599,00	192,13	14,98	95,00
82	СЭЛ-7-57 цена поставщика	Трос(катанка 6мм)	25	23,52	--	588,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
83	СЭЛ-7-58 цена поставщика	Анкер К675УЗ	2	661,20	--	1322,40	--	--
		шт		--	--	--	--	--
84	СЭЛ-7-59 цена поставщика	Муфта натяжная К798УЗ	1	627,70	--	627,70	--	--
		шт		--	--	--	--	--
85	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	16	178,15	15,30	2850,40	244,80	411,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		23,85	3,20	381,60	51,20	95,00
86	СЭЛ-7-60 цена поставщика	Полоса L 2м К106У2	8	872,79	--	6982,32	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1463033,37		1649240
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			421244,01		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113056,64		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1997334,03		2194712
			чел.-ч					
			Тенге					
		Силовое электрооборудование.						
87	У65-4-4 СКЦЭ	Вводно-распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-24	1	118896,32	559,00	118896,32	559,00	5777,03
		устр-во		5830,00	251,08	5830,00	251,08	95,00
89	У65-25-13 СКЦЭ	Шкафы распределительные серии ШР11-73513-22У3; 54У2	2	8900,71	692,91	17801,42	1385,82	8189,61
		устр-во		3975,00	335,32	7950,00	670,64	95,00
92	У65-5-1 СКЦЭ	Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-41	1	61002,52	559,00	61002,52	559,00	3763,03
		устр-во		3710,00	251,08	3710,00	251,08	95,00
94	У65-10-1 СКЦЭ	Щитки для общественных зданий типа А-584У4	1	23873,75	32,91	23873,75	32,91	510,23
		устр-во		530,00	7,08	530,00	7,08	95,00
95	ЭЛ-7-65 цена поставщика	АВР Щит автоматического переключения на резерв, навесного исполнения, 220В, 16А, IP31 ЩАП-12УХЛ4	0	23998,91	--	0,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
96	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	7	1028,90	17,90	7202,30	125,30	3539,80
		шт		530,00	2,30	3710,00	16,10	95,00
102	Ц0108-81-2	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	2	279,60	1,60	559,20	3,20	503,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		265,00	--	530,00	--	95,00
103	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	1	277,20	1,60	277,20	1,60	251,75
		шт		265,00	--	265,00	--	95,00
106	СЭЛ-7-73 цена поставщика	B6-HL Светосигнальная арматура с лампой накаливания прямого включения до 250В с линзой зел цвета XB7-EV63	1	367,34	--	367,34	--	--
		шт		--	--	--	--	--
107	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные	60	185,15	0,70	11109,00	42,00	9829,65
		шт		172,25	0,20	10335,00	12,00	95,00
108	СЭЛ-7-74 цена поставщика	Розетка штепсельная 2Р, с зазем. контактом 16А, 250В, скрытой установки IP22	10	613,69	--	6136,90	--	--
		шт		--	--	--	--	--
109	СЭЛ-7-75 цена поставщика	Блок из 2-х штепсельных розеток, 2Р с зазем контактом, скр уст, 250В, 16А, IP22	25	1060,37	--	26509,25	--	--
		шт		--	--	--	--	--
110	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	25	1159,50	19,50	28987,50	487,50	18935,88
		шт		795,00	2,30	19875,00	57,50	95,00
111	СЭЛ-7-76 цена поставщика	Коробка ответвительная пластм. Скрытой уст.	25	247,83	--	6195,75	--	--
		шт		--	--	--	--	--
112	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	35	184,12	88,17	6444,20	3085,95	5237,75
		шт		95,96	53,69	3358,60	1879,15	100,00
113	СЭЛ-7-77 цена поставщика	Коробка пластм. Для скрытой уст розеток в кирпичной стене	10	88,17	--	881,70	--	--
		шт		--	--	--	--	--
114	СЭЛ-7-78 цена поставщика	Коробка пластм. Для скрытой уст розеток на 2 поста в кирпичной стене	25	176,32	--	4408,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
115	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	27	338,20	--	9131,40	--	6797,25
				265,00	--	7155,00	--	95,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
116	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	10	110,90	--	1109,00	--	470,25
		шт		49,50	--	495,00	--	95,00
117	СЭЛ-7-79 цена поставщика	Соединитель изолирующий d4,5,6 СИЗ	80	46,54	--	3723,20	--	--
		шт		--	--	--	--	--
118	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	10	85,30	15,60	853,00	156,00	640,30
		м		63,60	3,80	636,00	38,00	95,00
119	СЭЛ-7-80 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 5х95 ВВГнг-1кВ	0	4599,98	--	0,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
120	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	55	63,15	6,70	3473,25	368,50	2714,39
		м		50,35	1,60	2769,25	88,00	95,00
121	СЭЛ-7-81 цена поставщика	Кабель силовой с медными жилами 5х25 ВВГнг-1кВ	0	1160,28	--	0,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
122	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	60	49,05	3,20	2943,00	192,00	2305,65
		м		39,75	0,70	2385,00	42,00	95,00
124	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	905	34,50	2,10	31222,50	1900,50	23213,25
		м		26,50	0,50	23982,50	452,50	95,00
133	Ц0108-472-1 0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	170	117,05	2,10	19898,50	357,00	16739,48
		м		103,35	0,30	17569,50	51,00	95,00
137	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	145	174,65	73,00	25324,25	10585,00	10586,09
		м		76,85	18,30	11143,25	2653,50	95,00
138	СЭЛ-7-94 цена поставщика	П50 Труба ПВХ d50 ТУ 6-19-215-83	45	196,89	--	8860,05	--	--
		м		--	--	--	--	--
139	СЭЛ-7-95 цена поставщика	П40 Труба ПВХ d40 ТУ 6-19-215-83	85	127,54	--	10840,90	--	--
		м		--	--	--	--	--
140	СЭЛ-7-96 цена	П32 Труба ПВХ d32 ТУ 6-19-215-83	15	80,53	--	1207,95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	поставщика	м		--	--	--	--	--
141	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	410	127,30	48,90	52193,00	20049,00	27459,75
		м		58,30	12,20	23903,00	5002,00	95,00
142	СЭЛ-7-97 цена поставщика	П20 Труба ПВХ d20 ТУ 6-19-215-83	410	34,10	--	13981,00	--	--
		м		--	--	--	--	--
143	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	1	226,60	92,60	226,60	92,60	123,98
		м		106,00	24,50	106,00	24,50	95,00
144	СЭЛ-7-98 цена поставщика	Т50 Труба стальная водогазопроводная d50 ГОСТ 3262-75	1	304,45	--	304,45	--	--
		м		--	--	--	--	--
145	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	4	198,15	81,10	792,60	324,40	429,59
		м		92,75	20,30	371,00	81,20	95,00
146	СЭЛ-7-99 цена поставщика	Т40 Труба стальная водогазопроводная d40 ГОСТ 3262-75	3	240,98	--	722,94	--	--
		м		--	--	--	--	--
147	СЭЛ-7-100 цена поставщика	Т32 Труба стальная водогазопроводная d32 ГОСТ 3262-75	1	202,19	--	202,19	--	--
		м		--	--	--	--	--
148	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	153,10	64,10	1531,00	641,00	804,65
		м		68,90	15,80	689,00	158,00	95,00
149	СЭЛ-7-101 цена поставщика	Т20 Труба стальная водогазопроводная d20 ГОСТ 3262-75	10	116,97	--	1169,70	--	--
		м		--	--	--	--	--
150	Ц0108-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	8	449,55	95,90	3596,40	767,20	2565,38
		м		320,65	16,90	2565,20	135,20	95,00
156	Ц0108-152-1 5	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	16	5,70	0,30	91,20	4,80	80,56
		шт		5,30	--	84,80	--	95,00
159	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	6	178,15	15,30	1068,90	91,80	154,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		23,85	3,20	143,10	19,20	95,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			515119,33		1214847
		Стоимость оборудования -	Тенге			0,00		314655
		Запасные части -	Тенге			0,00		629
		Тара и упаковка -	Тенге			0,00		631
		Транспортные расходы -	Тенге			0,00		34751
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			0,00		7013
		Комплектация -	Тенге			0,00		631
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0,00		358309
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			515119,33		893748
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			151622,95		148906
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40004,54		62559
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			706746,81		1475905
		СМР	чел.-ч			706746,81		
		Оборудование	Тенге			0,00		

РАЗДЕЛ 3. 025.2-7-ЭЛ.С Административно-бытовой корпус. Уравнивание потенциалов.

161	Ц0108-545-1 6	**Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 185 мм2, с количеством зажимов до 6**	3	3529,00	221,00	10587	663	5408,73
		шт		1855,00	42,80	5565	128,4	95
162	СЭЛ-7-110 цена поставщика	**ШДУП1 Коробка пл-я с медной зазем шиной на 7 присоединений (шина уравнивания потенциалов)**	2	7493,54	--	14987,08	--	--
		шт		--	--	--	--	--
163	СЭЛ-7-111 цена поставщика	**ШДУП2 Коробка пл-я с медной зазем шиной на 10 присоединений (шина уравнивания потенциалов)**	1	7493,54	--	7493,54	--	--
		шт		--	--	--	--	--
164	Ц0108-472-1 0	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям**	275	117,05	2,10	32188,75	577,5	27078,5625
		м		103,35	0,30	28421,25	82,5	95
168	Ц0108-409-1	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	240	127,30	48,90	30552	11736	16074
		м		58,30	12,20	13992	2928	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	СЭЛ-7-115 цена поставщика	Труба ПВХ d16	120	28,22	--	3386,4	--	--
		м		--	--	--	--	--
170	СЭЛ-7-116 цена поставщика	Труба ПВХ d25	120	60,54	--	7264,8	--	--
		м		--	--	--	--	--
171	Ц0108-472-1 1	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	150	97,80	4,10	14670	615	11357,25
		шт		79,50	0,20	11925	30	95
172	СЭЛ-7-117 цена поставщика	Перемычка гибкая ПГС 25-560У2,5	150	523,09	--	78463,5	--	--
		шт		--	--	--	--	--
173	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	8	120,50	0,20	964	1,6	805,6
		шт		106,00	--	848	--	95
174	СЭЛ-7-118 цена поставщика	Сжим ответвительный У734МУЗ	8	86,40	--	691,2	--	--
		шт		--	--	--	--	--
175	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	103,40	3,10	4136	124	1622,6
		м		42,40	0,30	1696	12	95
176	СЭЛ-7-119 цена поставщика	Сталь полосовая 25х4 ГОСТ103-76	40	47,61	--	1904,4	--	--
		м		--	--	--	--	--
177	Е0113-44-7	Очистка щетками	2	90,10	--	180,2	--	162,18
		м2		90,10	--	180,2	--	90
178	Ц0110-898-1 8 примен	Разные работы: окраска проложенного кабеля (круглой стали)	40	11,10	--	444	--	233,2
		м		5,30	--	212	--	110
179	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	18	31,89	0,36	574,02	6,48	514,512
		шт		31,54	0,22	567,72	3,96	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			208486,89		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			63256,6345		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16304,61147		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			288048,136		
			чел.-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 4.Пусконаладочные работы						
180	**Ц3920-21**	**Контроль внешним осмотром и измерением оборудования и закладных деталей с двух сторон**	**40**	**54,12**	**--**	**2164,8**	**--**	**1908**
		м		**53,00**	**--**	**2120**	**--**	**90**
181	**Ц01401-61-6**	**Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами**	**18**	**42,40**	**--**	**763,2**	**--**	**572,4**
		точка		**42,40**	**--**	**763,2**	**--**	**75**
182	**Ц01401-61-8**	**Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"**	**39**	**397,50**	**--**	**15502,5**	**--**	**11626,875**
		токопр.		**397,50**	**--**	**15502,5**	**--**	**75**
183	**Ц01401-62-8**	**Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: до 1**	**156**	**265,00**	**--**	**41340**	**--**	**31005**
		фазиров.		**265,00**	**--**	**41340**	**--**	**75**
184	**Ц01401-62-1 5**	**Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппара**	**52**	**106,00**	**--**	**5512**	**--**	**4134**
		линия		**106,00**	**--**	**5512**	**--**	**75**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**65282,5**	**--**	
			Тенге				**--**	
		Накладные расходы -	Тенге			**49246,275**		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6871,7265**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**121400,50**		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2251922,09**		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			**0,00**		
	Запасные части -		Тенге			**0,00**		
	Тара и упаковка -		Тенге			**0,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Транспортные расходы -	Тенге			0,00		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			0,00		
		Комплектация -	Тенге			0,00		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0,00		
		Стоимость строительно-монтажных работ -	Тенге			2251922,09		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			685369,87		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176237,52		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3113529,48		
		СМР	чел.-ч			3113529,48		
		Оборудование	Тенге			0,00		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	112087,06			112087,06		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	16813,06			16813,06		
		Всего по главе 8	112087,06	0,00	0,00	112087,06		
		Итого по главам 1-8	3225616,54	0,00	0,00	3225616,54		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	70108,78			70108,78		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			32256,17	32256,17		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			12 902,47	12902,466		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			51 528,91	51528,913		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			63 920,76	63920,760		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			331 504,09	331 504,09		
		Всего по главе 9	70108,776		492 112,39	562 221,17		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**3 295 725,32**	**-**	**492 112,39**	**3 787 837,71**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	6008107,25	0,00	897120,89	6905228,14		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**6008107,25**	**0,00**	**897120,89**	**6905228,14**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,000	138104,563	138104,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	6008107,25	0,00	1035225,45	7043332,70		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	845199,92	845199,92		
		Итого стоимость строительства	**6008107,25**	**0,00**	**1880425,38**	**7 888 532,63**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Объем выполненных работ подтверждаю

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование объекта - Административно-бытовой корпус
Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за ноябрь

на Общестроительные работы по марке АР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.Двери						
		Деревянные						
42	E0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	72,03	634,99	31,85	45738,33	2294,16	17532,68
		м2		190,80	12,04	13743,32	867,24	120,00
43	E0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	1,89	723,05	385,23	1366,56	728,08	370,84
		м2		151,65	11,86	286,62	22,42	120,00
44	E0110-23-2	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	3,12	561,01	289,78	1750,35	904,11	2141,49
		м2		138,83	11,77	433,15	1351,43	120,00
45	C12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	41,58	4010,00	--	166735,80	--	--
		м2		--	--	--	--	--
46	C12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	30,45	4250,00	--	129412,50	--	--
		м2		--	--	--	--	--
47	C12064-2	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП**	1,89	12300,00	--	23247,00	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		--	--	--	--	--
48	С12063-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 24-13БП	3,12	6100,00	--	19032,00	--	--
		м2		--	--	--	--	--
49	Е0115-202-2	Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках	2,18	830,80	3,04	1811,14	6,63	310,11
		м2		134,33	1,15	292,84	2,51	105,00
50	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	42	1380,00	--	57960,00	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
51	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960,00	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
52	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	42	844,00	--	35448,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
53	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок втиражей монтажной пеной	217,7	130,77	38,87	28468,63	8462,00	12294,83
		м		25,65	14,69	5584,01	3198,01	140,00
		Металлопластиковая						
54	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,1	367,11	19,34	770,93	40,61	367,82
		м2		139,39	6,57	292,72	13,80	120,00
55	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,1	18600,00	--	39060,00	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			552761,25		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			33017,77		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35146,74		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			620925,76		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге					
		РАЗДЕЛ 7.Полы						
		Тип 2						СТПрайс-лист
85	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	33,3	925,06	4,90	30804,50	163,17	2396,10
		м2		58,50	1,85	1948,05	61,61	123,00
86	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	34,97	109,84	0,46	3841,10	16,09	525,62
		м		12,04	0,18	421,04	6,29	123,00
		Тип 3						
93	Е0111-28-3 прим	**Устройство покрытий из керамических плиток на клее/ расход клея 3,5кг/м2**	40,9	2945,57	9,70	120473,81	396,73	10799,40
		м2		211,05	3,62	8631,95	148,06	123,00
94	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	42,95	246,98	0,32	10607,79	13,74	2205,06
		м		41,63	0,11	1788,01	4,72	123,00
		Тип 4						
98	Е0111-28-3 прим	**Устройство покрытий из керамических плиток на клее/ расход клея 3,5кг/м2**	165,3	2945,57	9,70	486902,72	1603,41	43646,49
		м2		211,05	3,62	34886,57	598,39	123,00
99	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	173,56	246,98	0,32	42865,85	55,54	8910,61
		м		41,63	0,11	7225,30	19,09	123,00
		Тип 5						
105	Е0111-28-3 прим	**Устройство покрытий из керамических плиток на клее/ расход клея 3,5кг/м2**	12,5	2945,57	9,70	36819,63	121,25	3300,55
		м2		211,05	3,62	2638,13	45,25	123,00
106	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	13,13	246,98	0,32	3242,85	4,20	674,10
		м		41,63	0,11	546,60	1,44	123,00
		Тип 6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	Е0111-28-3 прим	Устройство покрытий из керамических плиток на клее/ расход клея 3,5кг/м2	64,7	2945,57	9,70	190578,38	627,59	17083,65
		м2		211,05	3,62	13654,94	234,21	123,00
112	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	67,94	246,98	0,32	16779,82	21,74	3488,05
		м		41,63	0,11	2828,34	7,47	123,00
		Тип 7						
117	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	250	1333,17	2,96	333292,50	740,00	10298,60
		м2		39,61	--	9902,50	--	104,00
118	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	262,5	123,31	0,16	32368,88	42,00	5246,72
		м		16,18	0,07	4247,25	18,38	123,00
		Тип 8						
124	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	20,27	18,72	0,22	379,45	4,46	463,49
		м		18,50	0,09	375,00	1,82	123,00
		Тип 9						
133	Е0111-28-3 прим	Устройство покрытий из керамических плиток на клее/ расход клея 3,5кг/м2	9,95	2945,57	9,70	29308,42	96,52	2627,24
		м2		211,05	3,62	2099,95	36,02	123,00
134	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	10,45	246,98	0,32	2580,94	3,34	536,51
		м		41,63	0,11	435,03	1,15	123,00
		Тип 10						
137	Е0111-28-3 прим	Устройство покрытий из керамических плиток на клее/ расход клея 3,5кг/м2	20,15	2710,97	9,70	54626,05	195,46	5320,49
		м2		211,05	3,62	4252,66	72,94	123,00
138	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	21,16	246,98	0,32	5226,10	6,77	1086,36
		м		41,63	0,11	880,89	2,33	123,00
		Утепление пола						
141	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	15,12	5447,36	261,86	82364,08	3959,32	11130,66
		м3		499,50	99,00	7552,44	1496,88	123,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1483062,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			129739,70		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96768,15		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1709570,72		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 8.Подвесной потолок по АР4						
145	**Е0134-56-7прим**	**Устройство каркасов потолков металлических/ усредненный расход оцинкованного профиля 2,8кг/м2**	**642,2**	**987,39**	**10,56**	**634101,86**	**6781,63**	**203116,94**
		м2		**283,50**	**4,03**	**182063,70**	**2588,07**	**110,00**
146	**Е0134-60-20 прим**	**Облицовка каркасов потолков плитами Armstrong норма расхода К=1,18**	**642,2**	**1797,33**	**4,51**	**1154245,33**	**2896,32**	**384264,22**
		м2		**542,25**	**1,71**	**348232,95**	**1098,16**	**110,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1788347,18**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			587381,17		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142543,70		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2518272,05		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка						
		Потолок						
147	**Е0115-64-2**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**35,6**	**72,75**	**1,42**	**2589,90**	**50,55**	**2686,50**
		м2		**71,33**	**0,54**	**2539,35**	**19,22**	**105,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	677,8	434,19	3,94	294293,98	2670,53	73731,08
		м2		102,11	1,49	69210,16	1009,92	105,00
149	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	642,2	362,53	2,33	232816,77	1496,33	30027,02
		м2		43,65	0,88	28032,03	565,14	105,00
150	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	35,6	430,80	2,33	15336,48	15336,48	3069,27
		м2		81,23	0,88	2891,79	31,33	105,00
		Стены						
151	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	0	1756,66	2,10	0,00	0,00	0,00
		м2		333,00	0,79	0,00	0,00	105,00
152	Е0115-64-3 прим	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/	0	358,58	3,43	0,00	0,00	0,00
		м2		73,73	1,31	0,00	0,00	105,00
153	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	0	150,59	2,11	0,00	0,00	0,00
		м2		121,50	0,32	0,00	0,00	105,00
154	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	141,2	357,05	1,88	50415,46	265,46	5878,51
		м2		38,93	0,72	5496,92	101,66	105,00
155	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1037,5	411,89	2,10	427335,88	2178,75	71702,66
		м2		65,03	0,79	67468,63	819,63	105,00
156	Е0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	632,2	231,54	1,88	146379,59	1188,54	52454,27
		м2		78,30	0,72	49501,26	455,18	105,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1169168,05		
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			239549,32		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84523,04		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1493240,41		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы						
		ВШ1-ВШ3						
178	**Е0109-43-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03**	**Монтаж фахверка с коэффициентом надежности по назначению 0,95**	**0,6716**	**19831,99**	**12728,30**	**13319,16**	**8548,33**	**3025,82**
		т		**4866,75**	**139,24**	**3268,51**	**93,51**	**90,00**
179	**Е0109-5-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03**	**Защита листовой сменной сталью на болтах металлических бункеров с коэффициентом надежности по назначению 0,95**	**0,7862**	**17293,67**	**3141,49**	**13596,28**	**2469,84**	**5572,10**
		т		**7717,28**	**157,59**	**6067,33**	**123,90**	**90,00**
180	**С12021-132**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т**	**1,46**	**161100,00**	**--**	**235206,00**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
181	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**42,28**	**21,80**	**0,05**	**921,70**	**2,11**	**221,84**
		м2		**5,81**	**0,02**	**245,65**	**0,85**	**90,00**
182	**Е0113-26-2 к=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773**	**84,55**	**66,57**	**0,05**	**5628,49**	**4,23**	**210,78**
		м2		**2,75**	**0,02**	**232,51**	**1,69**	**90,00**
183	**Е0113-57-2**	**Устройство и разборка средств подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений**	**1,46**	**773,36**	**183,86**	**1129,11**	**268,44**	**481,91**
		т		**360,00**	**6,75**	**525,60**	**9,86**	**90,00**
184	**Е0112-10-1**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**35,4**	**161,83**	**1,24**	**5728,78**	**43,90**	**6474,77**
		м2		**153,23**	**0,47**	**5424,34**	**16,64**	**119,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	222,31	94,00	--	20897,14	--	--
		кг		--	--	--	--	--
186	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,3	2139,46	330,46	641,84	99,14	579,83
		м3		1809,00	123,75	542,70	37,13	100,00
187	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,309	4260,00	--	1316,34	--	--
		м3		--	--	--	--	--
188	Е0114-22-1 прим	Устройство сетки	6	906,24	10,27	5437,44	61,62	1009,80
		м2		183,15	3,85	1098,90	23,10	90,00
		Люк Л-1						
189	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,44	442,30	30,89	636,91	44,48	351,84
		м2		191,93	11,68	276,38	16,82	120,00
190	С12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	1,44	13100,00	--	18864,00	--	--
		м2		--	--	--	--	--
191	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
192	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
193	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
194	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	1,44	1358,63	2,26	1956,43	3,25	318,37
		м2		183,38	0,86	264,07	1,24	120,00
		Ограждение ЛО-1 3 шт						
199	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	11,25	3989,83	6,56	44885,59	73,80	1591,22
		м		98,55	2,48	1108,69	27,90	140,00
200	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,12	165,83	0,07	683,22	--	467,21
				108,00	0,02	444,96	--	105,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**371544,44**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**20305,48**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23511,00**		
			Тенге					
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**415360,92**		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 13.Сауна						
		Полки						
220	**Е0110-5-1**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**0,27**	**22541,72**	**316,57**	**6086,26**	**85,47**	**1168,59**
		м3		**3487,50**	**119,25**	**941,63**	**32,20**	**120,00**
221	**Е0110-51-1**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**0,27**	**573,75**	**28,11**	**154,91**	**7,59**	**43,52**
		м3		**123,75**	**10,58**	**33,41**	**2,86**	**120,00**
222	**Е0111-35-2**	**Устройство покрытий из щитов деревянных реечных**	**7**	**3417,67**	**5,32**	**23923,69**	**23923,69**	**865,74**
		м2		**98,55**	**2,00**	**689,85**	**14,00**	**123,00**
		Дверь в парилку						
223	**С12065-19**	**Коробка дверная окрашенная, размер 94х55 мм**	**10,5**	**264,00**	**--**	**2772,00**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
224	**С12065-22**	**Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8**	**1,48**	**3320,00**	**--**	**4913,60**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
225	**Е0126-30-1**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных**	**0,055**	**5335,27**	**378,22**	**293,44**	**20,80**	**203,94**
		м3		**3566,25**	**141,75**	**196,14**	**7,80**	**100,00**
226	**С11031-77**	**Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм**	**0,055**	**4590,00**	**--**	**252,45**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	1,1	223,08	5,38	245,39	5,92	187,11
		м2		186,75	2,25	205,43	2,48	90,00
228	С11011-997	Фольга алюминиевая /ГОСТ 10923-76/	0,12	2520,00	--	302,40	--	--
		10м2		--	--	--	--	--
229	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	2,18	955,05	4,64	2082,01	10,12	156,46
		м2		58,05	1,76	126,55	3,84	120,00
230	Е0110-28-9 прим	Обивка дверей асбестом с двух сторон	1,2	2105,37	4,64	2526,44	5,57	287,34
		м2		197,78	1,76	237,34	2,11	120,00
231	Е0126-34-2	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах	1,49	3580,73	53,72	5335,29	80,04	668,94
		м2		428,83	20,12	638,96	29,98	100,00
		Ограждение каменки						
232	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0138	22541,72	316,57	311,08	4,37	59,73
		м3		3487,50	119,25	48,13	1,65	120,00
233	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0138	573,75	28,11	7,92	--	2,05
		м3		123,75	10,58	1,71	--	120,00
234	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	1,25	850,22	4,64	1062,78	5,80	87,08
		м2		58,05	1,76	72,56	2,20	120,00
		Напольная решетка						
235	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	22541,72	316,57	4508,34	63,31	865,62
		м3		3487,50	119,25	697,50	23,85	120,00
		Теплокамера						
236	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,54	22541,72	316,57	34714,25	487,52	6665,27
		м3		3487,50	119,25	5370,75	183,65	120,00
237	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами в 1 слой	34,7	223,08	5,38	7740,88	186,69	5902,47
		м2		186,75	2,25	6480,23	78,08	90,00
238	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	1,2	5335,27	378,22	6402,32	453,86	4449,60
		м3		3566,25	141,75	4279,50	170,10	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	3,6	4791,45	374,40	17249,22	1347,84	11396,70
		м3		3026,25	139,50	10894,50	502,20	100,00
240	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	4,94	10700,00	--	52858,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
241	Е0110-9-4	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой асбестом с одной стороны	31,22	495,88	3,26	15481,37	101,78	6503,38
		м2		172,35	1,24	5380,77	38,71	120,00
242	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	30	955,05	4,64	28651,50	139,20	2153,16
		м2		58,05	1,76	1741,50	52,80	120,00
243	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	15	700,70	5,48	10510,50	82,20	1551,96
		м2		84,15	2,07	1262,25	31,05	120,00
244	Е0134-66-1	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм полов	15	381,82	1,57	5727,30	23,55	5977,13
		м2		362,25	--	5433,75	--	110,00
245	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0333	109900,00	--	3659,67	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Огнеупорный экран						
246	Е0113-4-6	Футеровка прямым кислотоупорным кирпичом на цементном растворе при укладке на ребро	5,3	5897,23	47,75	31255,32	253,08	2468,48
		м2		499,50	18,00	2647,35	95,40	90,00
247	Е0110-9-4	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой асбестом с одной стороны	18	495,88	3,26	8925,84	58,68	3749,54
		м2		172,35	1,24	3102,30	22,32	120,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			277954,17		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			55413,79		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20002,08		
			чел.-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			353370,03		
			чел.-ч					
			Тенге					
		РАЗДЕЛ 14.Приготовление бетонов и растворов						
257	**Е0106-48-2**	**Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:2,5**	**0,25**	**9085,37**	**272,72**	**2271,34**	**68,18**	**215,58**
		м3		**821,25**	**136,23**	**205,31**	**34,06**	**105,00**
				Транспортировка				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**2271,34**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			215,58		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149,22		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2636,14		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5645109,30**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			1065622,80		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402643,93		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7 113 376,03		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	256081,54			256081,54		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	38412,23			38412,23		
		Всего по главе 8	256081,54	0,00	0,00	256081,54		
		Итого по главам 1-8	7369457,56	0,00	0,00	7369457,56		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	160175,16			160175,16		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			73694,58	73694,58		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			29 477,83	29477,830		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			117 723,71	117723,713		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			146 037,61	146037,610		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			261 157,78	261 157,78		
		Всего по главе 9	160175,160		628 091,51	788 266,67		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**7 529 632,72**	**-**	**628 091,51**	**8 157 724,24**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	13726520,45	0,00	1145010,83	14871531,28		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**13726520,45**	**0,00**	**1145010,83**	**14871531,28**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		0,000	297430,626	297430,63		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	13726520,45	0,000	1442441,45	15168961,91		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	1820275,43	1820275,43		
		Итого стоимость строительства	**13726520,45**	**0,000**	**3262716,88**	**16 989 237,33**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С. _____

От Заказчика :

Объем выполненных работ подтверждаю
г Кровельщик г

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Административно-бытовой корпус

Заказч АО СП "АКБАСТАУ"

Подря ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за ноябрь

Общестроительные работы по марке ОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Отопление						
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	0	4331,44	35,77	0,00	0,00	0,00
		1кВт		111,70	13,40	0,00	0,00	128,00
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	24	62,81	--	1507,44	--	712,09
		комплект		23,18	--	556,32	--	128,00
3	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	67	473,47	39,24	31722,49	2629,08	23155,20
		1шт		254,25	15,75	17034,75	1055,25	128,00
4	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1893,88	156,96	1382,40
		1шт		254,25	15,75	1017,00	63,00	128,00
5	Е0116-15-3	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1783,86	180,26	1232,64
		1шт		447,75	33,75	895,50	67,50	128,00
6	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	60	350,00	--	21000,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
7	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	446,00	--	446,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
8	С130904-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	586,00	--	3516,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
9	С130904-32	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	900,00	--	1800,00	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		--	--	--	--	--
10	С130904-33	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	1270,00	--	1270,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	С130904-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1660,00	--	1660,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
12	С130904-35	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	2620,00	--	5240,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	57	473,47	39,24	26987,79	2236,68	19699,20
		1шт		254,25	15,75	14492,25	897,75	128,00
14	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1893,88	156,96	1382,40
		1шт		254,25	15,75	1017,00	63,00	128,00
15	СПрайс-лист "Энко"	Клапан балансировочный Ду15 мм	15	3537,76	--	53066,40	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист "Энко"	Клапан балансировочный Ду20 мм	1	4112,30	--	4112,30	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист "Энко"	Клапан балансировочный Ду32 мм	2	7849,21	--	15698,42	--	--
		шт		--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист "Энко"	Клапан балансировочный Ду40 мм	1	8610,84	--	8610,84	--	--
		шт		--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист "Энко"	Клапан балансировочный Ду50 мм	1	16694,22	--	16694,22	--	--
		шт		--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист "Энко"	Клапан регулирующий прямой Ду15 мм	41	14737,65	--	604243,65	--	--
		шт		--	--	--	--	--
21	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	41	427,73	--	17536,93	--	15608,70
		шт		423,00	--	17343,00	--	90,00
22	СПрайс-лист "Энко"	Термостатический элемент 3640	41	22582,03	--	925863,23	--	--
		шт		--	--	--	--	--
23	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	230	266,48	3,96	61290,40	910,80	15806,34
		м		52,20	1,49	12006,00	342,70	128,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	47	318,48	3,96	14968,56	186,12	3229,99
		м		52,20	1,49	2453,40	70,03	128,00
25	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	59	418,48	3,96	24690,32	233,64	4054,67
		м		52,20	1,49	3079,80	87,91	128,00
26	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	35	518,48	3,96	18146,80	138,60	2405,31
		м		52,20	1,49	1827,00	52,15	128,00
27	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	2	589,48	3,96	1178,96	7,92	137,45
		м		52,20	1,49	104,40	2,98	128,00
28	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	2	756,31	7,95	1512,62	15,90	175,23
		м		65,48	2,97	130,96	5,94	128,00
29	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	7	1129,75	20,80	7908,25	145,60	1239,08
		м		130,50	7,79	913,50	54,53	128,00
30	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16369,58	141,32	3263,03
		1шт		1249,13	25,49	2498,26	50,98	128,00
31	С131206-24	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 219 мм, длиной 1,5 м и 4 патрубков, Dн 89 мм	2	18400,00	--	36800,00	--	--
		компл		--	--	--	--	--
32	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258,48	--	284,77
		комплект		55,62	--	222,48	--	128,00
33	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
34	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	48,96	1,62	293,76	9,72	320,41
		комплект		41,72	--	250,32	--	128,00
35	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	6	895,00	--	5370,00	--	--
		компл		--	--	--	--	--
36	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1	869,53	78,52	869,53	78,52	637,79
		1шт		468,14	30,13	468,14	30,13	128,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	С131206-29	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб,Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	1	10600,00	--	10600,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
38	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	16501,49	94,44	16501,49	94,44	293,67
		1фильтр		194,67	34,76	194,67	34,76	128,00
39	С131207-5	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-65 мм	1	16200,00	--	16200,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
40	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	2	483,74	5,38	967,48	10,76	340,20
		м2		186,75	2,25	373,50	4,50	90,00
41	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	2	262,08	1,57	524,16	3,14	133,65
		м2		74,25	--	148,50	--	90,00
42	Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	382	210,88	47,37	80556,16	18095,34	46500,86
		м		103,95	17,78	39708,90	6791,96	100,00
43	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	96	165,83	0,07	15919,68	6,72	10888,42
		м2		108,00	0,02	10368,00	1,92	105,00
44	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	375	10,99	--	4121,25	--	5131,20
		м		10,69	--	4008,75	--	128,00
45	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	7	11,13	--	77,91	--	95,78
		м		10,69	--	74,83	--	128,00
46	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,18	27212,66	355,81	4898,28	64,05	2058,62
		м3		11301,75	135,00	2034,32	24,30	100,00
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2087979,00		
			Тенге			139052,00		
	Стоимость оборудования -		Тенге			925863,23		
	Запасные части -		Тенге			18517,26		
	Тара и упаковка -		Тенге			1888,76		
	Транспортные расходы -		Тенге			104090,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			2100,97		
	Комплектация -		Тенге			1888,76		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1054349,16		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1162115,77		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			160169,08		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79337,09		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2455971,10		
		СМР	чел.-ч			1401621,94		
		Оборудование	Тенге			1054349,16		
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция						
47	Е0120-42-1	**Установка центрально-каркасного кондиционера КЦКП-5 производительностью 4650 м3-час**	1	9346,91	1057,91	9346,91	1057,91	9580,03
		шт		7087,50	396,90	7087,50	396,90	128,00
48	СПрайс-лист	**Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-5, номинальная производительность по воздуху 4650 м3/ч, 700х800мм**	1	276339,53	--	276339,53	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
49	Ц01403-27-4	**Кондиционер центрально-каркасный КЦКП-5 подачей по воздуху до 8 тыс.м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале /помещении/ 1**	1	8220,83	--	8220,83	--	6165,62
		кондиц.		8220,83	--	8220,83	--	75,00
50	Ц01403-60-4	**Кондиционер центрально-каркасный КЦКП-5 подачей по воздуху до 8 тыс.м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале /помещении/ 1**	1	16441,66	--	16441,66	--	12331,25
		кондиц.		16441,66	--	16441,66	--	75,00
51	Ц01403-12-2	**Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10**	1	3712,63	--	3712,63	--	2784,47
		сеть		3712,63	--	3712,63	--	75,00
52	Ц01403-41-2	**Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10**	1	5683,22	--	5683,22	--	4262,42
		сеть		5683,22	--	5683,22	--	75,00
53	Ц0108-481-3 3	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного т**	1	1406,40	37,40	1406,40	37,40	883,03
		шт		925,00	4,50	925,00	4,50	95,00
54	Е0120-32-1	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	6	712,67	29,90	4276,02	179,40	5334,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		682,76	11,81	4096,56	70,86	128,00
55	Прайс-лист	Вентилятор вытяжной канальный 0,9 кВт KD400 1/3L	1	33892,33	--	33892,33	--	--
		шт		--	--	--	--	--
56	Прайс-лист	Вентилятор вытяжной канальный 0,2 кВт K200 L	2	29288,46	--	58576,92	--	--
		шт		--	--	--	--	--
57	Прайс-лист	Вентилятор вытяжной канальный 0,1 кВт KD125 XL	1	9060,81	--	9060,81	--	--
		шт		--	--	--	--	--
58	Прайс-лист	Вентилятор вытяжной канальный 0,1 кВт KD100 XL	1	9060,81	--	9060,81	--	--
		шт		--	--	--	--	--
59	Прайс-лист	Вентилятор вытяжной канальный 0,1 кВт K315 L	1	16260,48	--	16260,48	--	--
		шт		--	--	--	--	--
60	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1009,55	118,88	1009,55	118,88	1106,79
		шт		819,79	44,89	819,79	44,89	128,00
61	Прайс-лист	Калорифер электрический 400В в комплекте с контроллером и датчиком температуры	1	43846,00	--	43846,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
62	Ц01403-2-1	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа N4-8	6	1282,82	--	7696,92	--	5772,69
		устр.		1282,82	--	7696,92	--	75,00
63	Ц01403-12-1	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5	6	2651,88	--	15911,28	--	11933,46
		сеть		2651,88	--	15911,28	--	75,00
64	Ц01403-31-1	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа N 4-8	6	1795,95	--	10775,70	--	8081,78
		устр.		1795,95	--	10775,70	--	75,00
65	Ц01403-41-1	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5	6	4391,58	--	26349,48	--	19762,11
		сеть		4391,58	--	26349,48	--	75,00
66	Ц0108-481-2 9	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного т	7	663,90	28,90	4647,30	202,30	2562,25
		шт		383,00	2,30	2681,00	16,10	95,00
67	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	10	1309,04	7,30	13090,40	73,00	12458,88
		м2		970,99	2,36	9709,90	23,60	128,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	Прайс-лист "SisTEMAir "	Быстросъемные хомуты FK100	2	14,54	--	29,08	--	--
		шт		--	--	--	--	--
69	Прайс-лист "SisTEMAir "	Быстросъемные хомуты FK125	2	14,54	--	29,08	--	--
		шт		--	--	--	--	--
70	Прайс-лист "SisTEMAir "	Быстросъемные хомуты FK200	4	20,36	--	81,44	--	--
		шт		--	--	--	--	--
71	Прайс-лист "SisTEMAir "	Быстросъемные хомуты FK400	2	40,72	--	81,44	--	--
		шт		--	--	--	--	--
72	E0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	0	838,47	12,95	0,00	0,00	0,00
		шт		704,03	4,73	0,00	0,00	128,00
73	E0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	0	1279,68	55,80	0,00	0,00	0,00
		шт		942,64	21,26	0,00	0,00	128,00
74	C131306-29	Клапаны герметические вентиляционные ИА 01009.300 с электроприводом ТЭО99-058-16М	2	130000,00	--	260000,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
75	C131306-30	Клапаны герметические вентиляционные ИА 01009.400 с электроприводом ТЭО99-058-17М	1	157600,00	--	157600,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
76	E0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	913,38	29,90	913,38	29,90	323,57
		шт		240,98	11,81	240,98	11,81	128,00
77	C131312-61	Решетки жалюзийные	1	557,00	--	557,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
78	E0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	2	309,93	9,66	619,86	19,32	489,88
		шт		186,64	4,72	373,28	9,44	128,00
79	E0120-26-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм	2	481,31	18,60	962,62	37,20	822,53
		шт		314,21	7,09	628,42	14,18	128,00
80	C131311-13	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	2	6810,00	--	13620,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	С131311-15	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	2	8220,00	--	16440,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
82	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	8	39,00	--	312,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
83	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	15	320,85	16,96	4812,75	254,40	3719,62
		шт		186,64	7,09	2799,60	106,35	128,00
84	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	5	355,85	16,96	1779,25	84,80	1239,87
		шт		186,64	7,09	933,20	35,45	128,00
85	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	6	1225,85	16,96	7355,10	101,76	1487,85
		шт		186,64	7,09	1119,84	42,54	128,00
86	С Прайс-лист "Планета-В ЕНТ"	Решетки вытяжные алюминиевые 150х150	15	831,35	--	12470,25	--	--
		шт		--	--	--	--	--
87	С Прайс-лист "Планета-В ЕНТ"	Решетки вытяжные алюминиевые 200х150	4	921,89	--	3687,56	--	--
		шт		--	--	--	--	--
88	С Прайс-лист "Планета-В ЕНТ"	Решетки вытяжные алюминиевые 300х150	1	1094,74	--	1094,74	--	--
		шт		--	--	--	--	--
89	С Прайс-лист "Планета-В ЕНТ"	Решетки вытяжные алюминиевые 300х200	6	1259,37	--	7556,22	--	--
		шт		--	--	--	--	--
90	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	37	355,85	16,96	13166,45	627,52	9175,05
		шт		186,64	7,09	6905,68	262,33	128,00
91	С Прайс-лист "Планета-В ЕНТ"	Решетки вытяжные алюминиевые 150х150	5	1588,61	--	7943,05	--	--
		шт		--	--	--	--	--
92	С Прайс-лист "Планета-В ЕНТ"	Решетки вытяжные алюминиевые 200х150	23	1761,47	--	40513,81	--	--
		шт		--	--	--	--	--
93	С Прайс-лист "Планета-В ЕНТ"	Решетки вытяжные алюминиевые 300х150	4	2156,56	--	8626,24	--	--
		шт		--	--	--	--	--
94	С Прайс-лист "Планета-В ЕНТ"	Решетки вытяжные алюминиевые 300х200	5	2461,11	--	12305,55	--	--
		шт		--	--	--	--	--
95	Е0120-13-2	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм	3	336,25	9,66	1008,75	28,98	861,81
		шт		219,71	4,72	659,13	14,16	128,00
96	Е0120-13-3	Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм	1	516,77	24,24	516,77	24,24	429,41
				326,03	9,45	326,03	9,45	128,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
97	Е0120-13-4	Установка клапанов обратных диаметром до 1000 мм	3	827,79	48,50	2483,37	145,50	2041,19
		шт		512,66	18,90	1537,98	56,70	128,00
98	Е0120-13-6	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм	2	336,25	9,66	672,50	19,32	574,54
		шт		219,71	4,72	439,42	9,44	128,00
99	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	4	730,00	--	2920,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
100	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	3	947,00	--	2841,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
101	С131310-13	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1500 мм	2	1980,00	--	3960,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
102	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0	1925,51	11,11	0,00	0,00	0,00
		м2		238,61	4,16	0,00	0,00	128,00
103	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0	1939,73	9,61	0,00	0,00	0,00
		м2		206,72	3,59	0,00	0,00	128,00
104	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0	1880,92	8,82	0,00	0,00	0,00
		м2		155,22	3,31	0,00	0,00	128,00
105	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0	1790,91	13,82	0,00	0,00	0,00
		м2		259,88	5,18	0,00	0,00	128,00
106	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	76	142,95	33,05	10864,20	2511,80	7011,76
		м		79,88	12,38	6070,88	940,88	100,00
107	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	366	200,60	49,30	73419,60	18043,80	45376,68
		м		105,53	18,45	38623,98	6752,70	100,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1246848,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			864636,88		
	Запасные части -		Тенге			6608,38		
	Тара и упаковка -		Тенге			674,07		
	Транспортные расходы -		Тенге			37147,31		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			750,07		
	Комплектация -		Тенге			674,07		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			910490,78		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			382211,36		
	Всего заработная плата -		Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			176572,82		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33527,05		
			Тенге					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1502802,01		
		СМР	чел.-ч			592311,24		
		Оборудование	Тенге			910490,78		
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						
108	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	2	473,47	39,24	946,94	78,48	691,20
		1шт		254,25	15,75	508,50	31,50	128,00
109	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	7	473,47	39,24	3314,29	274,68	2419,20
		1шт		254,25	15,75	1779,75	110,25	128,00
110	С130904-53	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм**	2	1390,00	--	2780,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
111	С130904-54	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм**	5	5670,00	--	28350,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
112	С130903-27	**Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм**	1	634,00	--	634,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
113	С Прайс-лист DAnfOss	**Клапан ручной балансировочный Ду 32 мм**	1	7849,21	--	7849,21	--	--
		шт		--	--	--	--	--
114	Е0118-21-4	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм**	1	6911,88	72,98	6911,88	72,98	240,28
				159,91	27,81	159,91	27,81	128,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1фильтр						
115	С131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-50 мм	1	6670,00	--	6670,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
116	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,81	--	125,62	--	59,34
		комплект		23,18	--	46,36	--	128,00
117	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,62	--	64,62	--	71,19
		комплект		55,62	--	55,62	--	128,00
118	С131205-4	Термометры прямые в оправе	1	352,00	--	352,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
119	Е0116-9-3	Прокладка расширителя из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	0,3	1210,75	20,80	363,23	6,24	53,10
		м		130,50	7,79	39,15	2,34	128,00
120	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1	418,48	3,96	418,48	3,96	68,72
		м		52,20	1,49	52,20	1,49	128,00
121	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	518,48	3,96	1036,96	7,92	137,45
		м		52,20	1,49	104,40	2,98	128,00
122	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	3	589,48	3,96	1768,44	11,88	206,17
		м		52,20	1,49	156,60	4,47	128,00
123	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	92	756,31	7,95	69580,52	731,40	8060,67
		м		65,48	2,97	6024,16	273,24	128,00
124	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	17	483,74	5,38	8223,58	91,46	2891,70
		м2		186,75	2,25	3174,75	38,25	90,00
125	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	17	262,08	1,57	4455,36	26,69	1136,03
		м2		74,25	--	1262,25	--	90,00
126	Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	98	210,88	47,37	20666,24	4642,26	11929,54
		м		103,95	17,78	10187,10	1742,44	100,00
127	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	98	10,99	--	1077,02	--	1340,95
		м		10,69	--	1047,62	--	128,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12	200,00	--	2400,00	--	--
				--	--	--	--	--
		кг						
129	ЕС2010-47СБ 27	Доставка воды на расстояние 50 км -5км	2,75	983,40	--	2704,35	--	--
				983,40	--	2704,35	--	--
		маш-час						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			170692,74		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			29305,55		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11999,90		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			211998,18		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3505519,974		
			Тенге					
	Стоимость оборудования -		Тенге			1790500,11		
	Запасные части -		Тенге			35810,00		
	Тара и упаковка -		Тенге			3652,62		
	Транспортные расходы -		Тенге			201296,97		
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			4064,44		
	Комплектация -		Тенге			3652,62		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2038976,76		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1715019,86		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			366047,46		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124864,0393		
			Тенге					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4244908,12		
		СМР	чел.-ч			2205931,36		
		Оборудование	Тенге			2038976,76		

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
48.	СН РК 8.02-09-2002 п.3.6	Временные здания и сооружения 3,6%	152816,69			152816,69
		3,6 %				
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	22922,50			22922,50
		Всего по главе 8	152816,69		0,00	152816,69
		Итого по главам 1-8	2358748,05	2038976,76	0,00	4397724,82
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	51267,39			51267,39
		2,1735 %				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			23587,48	23587,48		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			9 434,99	9434,992		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			70 253,23	70253,229		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			87 147,96	87147,964		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			468 526,18	468 526,18		
		Всего по главе 9	51267,389		658 949,84	710 217,23		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**2 410 015,44**	**2 038 976,76**	**658 949,84**	**5 107 942,05**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	4393458,15	3717054,64	1201265,56	9311778,36		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**4393458,15**	**3717054,64**	**1201265,56**	**9311778,36**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			186235,567	186235,57		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	4393458,15	3717054,64	1387501,13	9498013,92		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			1139761,67	1139761,67		
		Итого стоимость строительства	**4393458,15**	**3717054,64**	**2527262,80**	**10 637 775,59**		

Заказчик :

Генеральный Директор АО СП "Акбастау"

Магазов Д.С.

От Заказчика :

Подрядчик :

Директор ТОО "ТОП ЛТД"

Матвеев А.В.

От Подрядчика

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения

Наименование объекта - Административно-бытовой корпус

Заказч АО СП "АКБАСТАУ"

Подря ТОО "ТОП ЛТД"

Договор № 108-АКБ-10 от 19.05.2010г

Акт выполненных работ

за ноябрь

Общестроительные работы по марке ВК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ						
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	52,7	329,67	4,19	17373,609	220,813	4143,82208
		м		59,85	1,58	3154,095	83,266	128
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	25,5	364,67	4,19	9299,085	106,845	2005,0752
		м		59,85	1,58	1526,175	40,29	128
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	10,8	456,67	4,19	4932,036	45,252	849,20832
		м		59,85	1,58	646,38	17,064	128
4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	18	590,67	4,19	10632,06	75,42	1415,3472
		м		59,85	1,58	1077,3	28,44	128
5	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	27,2	751,67	4,19	20445,424	113,968	2138,74688
		м		59,85	1,58	1627,92	42,976	128
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	154	10,99	--	1692,46	--	1647,54
		м		10,69	--	1646,26	--	128
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	39,6	200,00	--	7920	--	--
		кг		--	--	--	--	--
8	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	65	110,49	14,64	7181,85	951,6	5937,75
				85,95	5,40	5586,75	351	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
9	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	15	108,00	--	1620	--	--
		м		--	--	--	--	--
10	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	18	163,00	--	2934	--	--
		м		--	--	--	--	--
11	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	32	190,00	--	6080	--	--
		м		--	--	--	--	--
12	Е0122-13-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы	0,0005	559267,67	66947,17	279,633835	33,473585	42,90975
		км		40725,00	25290,00	20,3625	12,645	130
13	Спрайс-лист "K-FLEX ST"	Клей "K-FLEX	0,5	1237,12	--	618,56	--	--
		кг		--	--	--	--	--
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	22	473,47	39,24	10416,34	863,28	7603,2
		1шт		254,25	15,75	5593,5	346,5	128
15	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	11	2580,00	--	28380	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	8	2760,00	--	22080	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510,00	--	7020	--	--
		шт		--	--	--	--	--
18	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	0	4310,00	--	0	--	--
		шт		--	--	--	--	--
19	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473,47	39,24	345,6
		1шт		254,25	15,75	254,25	15,75	128
20	Спрайс-лист "BUGATTI"	Шаровый кран Д 15	1	215,33	--	215,33	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	3	7932,57	1,57	23797,71	4,71	207,36
		1кран		54,00	--	162	--	128
22	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15	165,83	0,07	2487,45	1,05	1701
		м2		108,00	0,02	1620	--	105
23	Е0116-7-6пр им.	Прокладка гильз из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	0,5	869,07	10,34	434,535	5,17	51,7248
		м		76,95	3,87	38,475	1,935	128
24	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,0025	25242,03	208,73	63,105075	0,521825	20,57625
		м3		8230,50	78,75	20,57625	--	100
25	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм(перфорированный)	18	364,67	4,19	6564,06	75,42	1415,3472
		м		59,85	1,58	1077,3	28,44	128
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ						
26	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	65	329,67	4,19	21428,55	272,35	5110,976
		м		59,85	1,58	3890,25	102,7	128
27	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	60	364,67	4,19	21880,2	251,4	4717,824
		м		59,85	1,58	3591	94,8	128
28	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	10	456,67	4,19	4566,7	41,9	786,304
		м		59,85	1,58	598,5	15,8	128
29	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	20	590,67	4,19	11813,4	83,8	1572,608
		м		59,85	1,58	1197	31,6	128
30	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	20	751,67	4,19	15033,4	83,8	1572,608
		м		59,85	1,58	1197	31,6	128
31	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	110	10,99	--	1208,9	--	1505,152
		м		10,69	--	1175,9	--	128
32	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200,00	--	10000	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		кг		--	--	--	--	--
33	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	105	110,49	14,64	11601,45	1537,2	9591,75
		м		85,95	5,40	9024,75	567	100
34	С11031-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм	55	149,00	--	8195	--	--
		м		--	--	--	--	--
35	С11031-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	10	190,00	--	1900	--	--
		м		--	--	--	--	--
36	С11031-134	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	20	224,00	--	4480	--	--
		м		--	--	--	--	--
37	С11031-135	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм	20	258,00	--	5160	--	--
		м		--	--	--	--	--
38	Е0122-13-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы	0,0008	559267,67	66947,17	447,414136	53,557736	68,6556
		км		40725,00	25290,00	32,58	20,232	130
39	Спрайс-лист "K-FLEX ST"	Клей "K-FLEX	0,8	1237,12	--	989,696	--	--
		кг		--	--	--	--	--
40	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	20	165,83	0,07	3316,6	1,4	2268
		м2		108,00	0,02	2160	--	105
41	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	20	473,47	39,24	9469,4	784,8	6912
		1шт		254,25	15,75	5085	315	128
42	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420,41	117,72	1036,8
		1шт		254,25	15,75	762,75	47,25	128
43	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	12	2580,00	--	30960	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	7	2760,00	--	19320	--	--
		шт		--	--	--	--	--
45	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	1	3510,00	--	3510	--	--
		шт		--	--	--	--	--
46	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	1	4310,00	--	4310	--	--
		шт		--	--	--	--	--
47	С Прайс-лист	Кран Маевского Ду 1/2"	1	72,27	--	72,27	--	--
		шт		--	--	--	--	--
48	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	1	589,20	6,95	589,2	6,95	132,48
		шт		101,25	2,25	101,25	2,25	128
49	С131101-44	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d-25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2	1	580,00	--	580	--	--
		шт		--	--	--	--	--
50	Е0117-2-3	Установка смесителей	8	1793,32	1,57	14346,56	12,56	1290,24
		шт		126,00	--	1008	--	128
51	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	8	1530,00	--	12240	--	--
		компл		--	--	--	--	--
52	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	3	7932,57	1,57	23797,71	4,71	207,36
		1кран		54,00	--	162	--	128
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ						
53	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	24	865,58	21,19	20773,92	508,56	6271,1808
		м		196,20	7,94	4708,8	190,56	128
54	Е0116-2-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 65 мм	6	646,41	21,19	3878,46	127,14	1567,7952
		м		196,20	7,94	1177,2	47,64	128
55	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9	200,00	--	1800	--	--
		кг		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Е0113-26-20 прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХП-734(кузбаслаком)	38	141,77	0,12	5387,26	4,56	96,444
		м2		2,77	0,05	105,26	1,9	90
57	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	2,5	483,74	5,38	1209,35	13,45	425,25
		м2		186,75	2,25	466,875	5,625	90
58	Е0123-24-1	Установка люков	4	8348,59	35,42	33394,36	141,68	1158,3
		шт		209,25	13,50	837	54	130
59	С131104-24 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-	Люк ГТС с шарниром, тип Л, ГОСТ 8591-76х	4	9470,00	--	37880	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
60	Е0116-21-2	Установка воронок сливных диам. 50 мм	1	125,32	1,57	125,32	1,57	126,72
		1воронка		99,00	--	99	--	128
61	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	0	1412,70	6,95	0	0	0
		комплект		81,00	2,25	0	0	128
62	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	0	2898,08	9,20	0	0	0
		комплект		139,50	4,50	0	0	128
		ПРИБОРЫ						
63	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	14	5930,28	21,53	83023,92	301,42	6370,56
		комплект		346,50	9,00	4851	126	128
64	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	8	11550,62	39,24	92404,96	313,92	4124,16
		комплект		387,00	15,75	3096	126	128
65	Е0117-3-2	Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым	1	9190,25	42,37	9190,25	42,37	1249,92
		комплект		488,25	15,75	488,25	488,25	128
66	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,40	13,90	3977,4	13,9	362,88
		комплект		279,00	4,50	279	4,5	128
67	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260,08	54,7	239,04
		комплект		166,50	20,25	166,5	20,25	128
68	С131101-66	Умывальники керамические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 580х435х215 мм	14	9010,00	--	126140	--	--
		комплект		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	8	7444,00	--	59552	--	--
		шт		--	--	--	--	--
70	С131101-77	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой	1	7775,00	--	7775	--	--
		шт		--	--	--	--	--
71	С131101-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	1	5850,00	--	5850	--	--
		шт		--	--	--	--	--
72	С131101-39	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском	1	4740,00	--	4740	--	--
		шт		--	--	--	--	--
				Транспортировка				
73	С010333-А14 5-1	Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс груза 1	0,985	548,00	--	539,78	--	--
		т		109,60	--	107,956	--	--
74	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	0,985	-139,80	--	-137,703	--	--
		т		-27,96	--	-27,5406	--	--
75	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	0	-139,80	--	--	--	--
		т		-27,96	--	--	--	--
76	ЕС2010-47СБ 27	Доставка воды на расстояние 50 км -5км	1,45	983,40	--	1425,93	--	--
		маш-час		983,40	--	1425,93	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			938767,865		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			88290,21528		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61623,48482		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1088681,565		
			чел.-ч					
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	39192,54			39192,54		
		3,6 %						
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	5878,88			5878,88		
		Всего по главе 8	39192,54	0,00	0,00	39192,54		
		Итого по главам 1-8	1127874,10	0,00	0,00	1127874,10		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	24514,34			24514,34		
		2,1735 %						
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			11278,74	11278,74		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			4 511,50	4511,496		
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			18 017,68	18017,680		
	Расчет	Удорожание транспорта привозных материалов			22 350,63	22350,633		
	Расчет	Передислокация				-		
	Расчет	Вахтовый метод работы согласно расчета			123 990,60	123 990,60		
		Всего по главе 9	24514,344		180 149,15	204 663,49		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**1 152 388,45**	**-**	**180 149,15**	**1 332 537,59**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	2100804,14	0,00	328411,89	2429216,03		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**2100804,14**	**0,00**	**328411,89**	**2429216,03**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			48584,321	48584,32		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	2100804,14	0,00	376996,21	2477800,35		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%		0,00	297336,04	297336,04		
		Итого стоимость строительства	**2100804,14**	**0,000**	**674332,26**	**2 775 136,39**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С. _____

От Заказчика :
Объем выполненных работ
подтверждаю
А. Кравченко

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В. _____

От Подрядчика

Заказчик (застройщик) АО "СП"Акбастау"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование строительства и его адр Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения буденовское, в Созакском районе Южно-казахстанской области

Приложение 15
Типовая ведом. нная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА -1

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наиме нов.	код	наименов.	код
		108-АкБ-10	19.05.2010 г.				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за октябрь-3)	из гр.1							
			строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за сентябрь)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость объекта "(наименование сметы)" - 1 222 036 053 тенге, в том числе возврат - 2 294 580 тенге										
Технологическая насосная станция КЖ	18 884 662,25	-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция КМ	13 924 432,58	-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция АР	32 536 422,94	-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция ТХ	28 789 118,69	-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция АТХ	653 534,24	-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция ВК	1 402 814,73	-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция ОВ	2 136 054,71	-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция ЭЛ	108 265 360,63	-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция АОВ	108 107,02	-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция СС	9 177 438,59	-	-					-	-	-
Пескоотстойник ПР АС	12 317 372,20	-	-					-	-	-
Пескоотстойник ПР ГР	40 969 252,62	-	-					-	-	-

Пескоотстойник ПР ЭЛ	589 321,37	-	-					-	-	-
Пескоотстойник ПР КМ	30 829 627,17	-	-					-	-	-
Пескоотстойник ВР АС	12 328 102,13	-	-					-	-	-
Пескоотстойник ВР ГР	41 122 216,08	-	-					-	-	-
Пескоотстойник ВР КМ	30 423 452,41	-	-					-	-	-
Пескоотстойник ВР ЭЛ	642 421,83	-	-					-	-	-
Внутриплощадочные технологические коммуникации ТК	17 519 590,81	-	-					-	-	-
Внутриплощадочные технологические коммуникации АС	4 152 680,43	-	-					-	-	-
Внеплощадочные технологические коммуникации	122 231 457,25	-	-					-	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией АС	60 617 617,70	-	-					-	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией КМ	7 891 511,70	-	-					-	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией ТХ	43 160 440,08	-	-					-	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией АТХ	2 945 292,92	-	-					-	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией ЭЛ	2 287 358,26	-	-					-	-	-
Эстакада АС	3 511 613,32	-	-					-	-	-
Пункт экстреннной помощи АС	7 477 448,06	-	-					-	-	-
Пункт экстреннной помощи КМ	632 520,06	-	-					-	-	-
Пункт экстреннной помощи ЭМ	2 292 558,81	-	-					-	-	-
Пункт экстреннной помощи СС	112 048,23	-	-					-	-	-
Пункт экстреннной помощи ОВ	134 923,33	-	-					-	-	-
Пункт экстреннной помощи ВК	402 997,59	-	-					-	-	-
Административно-бытовой корпус КЖ	32 302 800,18	-	-					-	-	-
Административно-бытовой корпус АР	51 968 508,62	15 168 961,91	13 726 520,45	13 726 520,45		1 145 010,83		297 430,63	1 820 275,43	16 989 237,33
Административно-бытовой корпус ОВ	10 167 316,01	9 498 013,92	8 110 512,79	4 393 458,15	3 717 054,64	1 201 265,56		186 235,57	1 139 761,67	10 637 775,59
Административно-бытовой корпус ВК	2 784 231,83	2 477 800,35	2 100 804,14	2 100 804,14		328 411,89		48 584,32	297 336,04	2 775 136,39
Административно-бытовой корпус ЭЛ	9 264 636,10	7 043 332,71	6 008 107,25	6 008 107,25		897 120,89		138 104,56	845 199,92	7 888 532,63
Административно-бытовой корпус СС	-	-	-					-	-	-
Административно-бытовой корпус ПС	508 649,58	508 649,58	432 523,93	294 539,86	137 984,07	66 152,12		9 973,52	61 037,95	569 687,53
Административно-бытовой корпус АОВ	-	-	-					-	-	-
Административно-бытовой корпус ТХ	-	-	-					-	-	-
КПП АС	2 235 146,81	-	-					-	-	-
КПП КМ	547 423,18	-	-					-	-	-

КПП ОВ	35 824,19	-	-				-	-	-	
КПП ЭЛ	641 150,44	-	-				-	-	-	
КПП СС	100 262,84	-	-				-	-	-	
Внеплощадочные электрические сети	32 424 083,48	-	-				-	-	-	
Автодорога	105 361 614,97	-	-				-	-	-	
Внутриплощадочные электрические сети	33 610 164,71	-	-				-	-	-	
Внутриплощадочные слаботочные сети	6 646 606,95	-	-				-	-	-	
Дизельная электростанция	6 710 641,51	-	-				-	-	-	
Котельная	1 979 044,40	-	-				-	-	-	
Площадка НРО	1 291 204,02	-	-				-	-	-	
Септик	2 819 178,71	-	-				-	-	-	
Хозпитьевые противопожарные резервуары АС	8 584 869,80	-	-				-	-	-	
Хозпитьевые противопожарные резервуары ВК	194 100,22	-	-				-	-	-	
Хозпитьевые противопожарные резервуары АВК	109 914,11	-	-				-	-	-	
Резервуары для дизельного топлива АС	7 536 717,06	-	-				-	-	-	
Резервуары для дизельного топлива ТМ	1 411 856,01	-	-				-	-	-	
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов АС	5 460 751,22	-	-				-	-	-	
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов ВК	5 899 392,17	-	-				-	-	-	
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов А ВК	2 599 426,84	-	-				-	-	-	
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов ОВ	190 761,04	-	-				-	-	-	
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов ЭЛ	2 099 472,80	-	-				-	-	-	
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов СС	115 641,40	-	-				-	-	-	
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации НВК	16 112 446,05		-				-	-	-	
Тепловые сети	5 170 160,44	-	-				-	-	-	
Вертикальная планировка	13 333 965,77	-	-				-	-	-	

Ограждение территории	20 100 409,03	-	-					-	-	-
Генплан	16 868 740,03	-	-					-	-	-
Всего по стройке:	1 067 656 883,25	34 696 758,46							128 118 825,99	1 195 775 709,24
в том числе:										
За октябрь 2010 г.		34 696 758,46							4 163 611,02	38 860 369,48

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор: _____ **Магазов Д.С.**

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Объем выполненных работ подтверждаю.

Счет-фактура № 0000000 9 от 18 ноября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №108-АкБ-10 от 19.05.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное Общество "Совместное предприятие "Акбастау " (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700580705, БИН: 061140001976, 161000, Республика Казахстан, обл.ЮКО, Созакский р-н, с.Шолаккорган, ул. Жибек-Жолы, дом № б/н (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ039420022030000389, в банке АО "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения Буденновское в Созакском р-не Южно-Казахстанской обл.	шт	1	34 696 758,46	34 696 758,46	12%	4 163 611,02	38 860 369,48	0	
Всего по счету:					**34 696 758,46**		**4 163 611,02**	**38 860 369,48**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки - Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Внеплощадочные технологические коммуникации с врезкой в ТОО "Каратау "

Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Акт выполненных работ

за ноябрь

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
3	Е0101-166-2	Подсыпка вручную песком под трубопроводы траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	180	134,10	--	24138,00	--	30003,53
		м3		134,10	--	24138,00	--	124,30
4	С143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	180	1370,00	--	246600,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	560,82	14,11	14,11	7913,17	7913,17	--
		м3		--	--	--	--	--
6	Е0101-24-2	Обвалование траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2053	20,13	20,13	41326,89	41326,89	--
		м3		--	--	--	--	--
		Обвязка проектируемого магистрального трубопровода с участка №3						
7	Ц0112-121-6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 315-450 мм	470	501,00	51,30	235470,00	24111,00	205197,30
		м		432,00	9,00	203040,00	4230,00	99,00
9	Ц0112-792-1 0	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 315-400 мм	3	4086,90	1152,00	12260,70	3456,00	9471,33
		шт		2903,00	286,00	8709,00	858,00	99,00
10	Прайс-лист "ТОО "ЕАТС""	Затвор дисковый Ду 315 мм	3	191741,44	--	575224,32	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых муфт	8	440,21	332,43	3521,68	2659,44	2165,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		102,38	86,87	819,04	694,96	143,00
12	СПрайс-лист "ТОО "ЕАТС""	Муфта ПЭ100 GF, Ду 315 мм	8	15258,89	--	122071,12	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	34	300,57	225,64	10219,38	7671,76	6248,16
		шт		69,53	58,98	2364,02	2005,32	143,00
14	СПрайс-лист "ТОО "ЕАТС""	Отвод D 315 Eldow 90o	11	51219,05	--	563409,55	--	--
		шт		--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист "ТОО "ЕАТС""	Отвод D 315 Eldow 45o	13	46315,43	--	602100,59	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист "ТОО "ЕАТС""	Втулка (Flange Adaptea) D 315	10	16693,44	--	166934,40	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	Е0122-40-9	Установка фланцев к трубопроводам диам. 350 мм	20	701,96	12,33	14039,20	246,60	16409,25
		фланец		569,25	4,50	11385,00	90,00	143,00
18	СПрайс-лист "ТОО "ЕАТС""	Profile Flange D 315	10	23690,00	--	236900,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист "ТОО "ЕАТС""	Фланец накидной D 315	10	17234,00	--	172340,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
20	Ц0112-5-9	Трубопроводы из нержавеющих труб с фланцевыми соединениями , или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр наружный и условный 400х315 мм	12	5916,00	2985,00	70992,00	35820,00	49325,88
		М		2813,00	1339,01	33756,00	16068,12	99,00
21	СПрайс-лист "КЭММ-2030 ""	Трубы н/ж D 323	12	60741,52	--	728898,24	--	--
		шт		--	--	--	--	--
22	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 315 мм	12	999,40	309,77	11992,80	3717,24	9845,55
		фланец		569,25	4,50	6831,00	54,00	143,00
23	СПрайс-лист "КЭММ-2030 ""	Фланец н/ж D 315	8	38790,06	--	310320,48	--	--
		шт		--	--	--	--	--
24	СПрайс-лист "КЭММ-2030 ""	Фланец н/ж для расходометра спец. изготовления D 315	4	45059,16	--	180236,64	--	--
		шт		--	--	--	--	--
25	СПрайс-лист "ТОО "кэмм""	Переход D 530-10 нерж из стали 12х18Н10Т	1	93633,17	--	93633,17	--	--
		шт		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Ц0111-350-1 0	Установка расходомера	2	2994,38	16,50	5988,76	33,00	4637,66
		шт		2340,00	2,25	4680,00	4,50	99,00
27	СПрайс-лист	Расходомер	2	1212003,37	--	2424006,74	--	--
		шт		--	--	--	--	--
28	Е0122-32-9	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 350 мм	0,99	6902,50	--	6833,48	--	7294,39
		км		5152,50	--	5100,98	--	143,00
29	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,25	602,25	24,55	1355,06	55,24	109,21
		м2		39,83	9,20	89,62	20,70	99,00
30	Е0106-33-3	Устройство фундаментов прямоугольных при толщине до 150 мм	0,225	4237,75	1327,03	953,49	298,58	577,76
		м3		2137,50	456,24	480,94	102,65	99,00
31	Е0113-53-1	Приготовление химически стойкого кислотоупорного бетона с наполнителем класса В-30	0,225	19512,86	1615,32	4390,39	363,45	1012,90
		м3		3942,00	605,25	886,95	136,18	99,00
32	Е0113-54-1	Укладка химически стойких смесей бетона	0,225	1802,68	130,93	405,60	29,46	383,41
		м3		1671,75	49,50	376,14	11,14	99,00
33	С Прайс-лист КЭММ-2030	Изготовление перфорированной трубы d-315mm	1	122443,38	--	122443,38	--	--
		шт		--	--	--	--	--
34	СПрайс-лист КЭММ-2030	Тройник равнопроходной короткий Д500	1	226989,95	--	226989,95	--	--
		шт		--	--	--	--	--
35	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 315 мм	26	1059,36	328,36	27543,36	8537,36	22612,00
		фланец		603,41	4,77	15688,66	124,02	99,00
36	СПрайс-лист "КЭММ-2030 ""	Фланец н/ж D 500	26	49643,44	--	1290729,44	--	--
		шт		--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист "КЭММ-2030 ""	Отвод D 530-10 нерж из стали 12х18Н10Т на 90	6	262443,00	--	1574658,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
38	Е0127-8-1	Устройство водосбросных лотков	48	663,14	351,18	31830,72	16856,64	23163,00
		м		240,75	89,10	11556,00	4276,80	99,00
39	С143018-151	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм	48	5360,00	--	257280,00	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
40	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	5,76	32800,00	--	188928,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--
41	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440,21	332,43	270,63
		шт		102,38	86,87	102,38	86,87	143,00
42	Прайс-лист	Тройник Ду 315 на 160 мм	1	55398,77	--	55398,77	--	--
		шт		--	--	--	--	--
43	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования(будка для расходомера 2 шт 1х1,5м, Н-1,7м)	0,207	17937,36	627,68	3713,03	129,93	2930,24
		т		14197,50	101,25	2938,88	20,96	99,00
44	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	44	1190,00	--	52360,00	--	--
		м2		--	--	--	--	--
45	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Прокат угловой равнополочный толщиной 5 мм, при ширине полки 50 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности	0,17	91600,00	--	15572,00	--	--
		т		--	--	--	--	--
46	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей будки расходомера	2	843,00	--	1686,00	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
47	С11011-816	Замок накладной для будки расходомера	2	583,00	--	1166,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Транспортировка местных материалов						
48	С010333-А14 5-1	Перевозка песка и щебня смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 145 км,	304,4	548,00	--	166811,20	--	701,00
		т		109,60	--	33362,24	--	--
49	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	304,4	-139,80	--	-42555,12	--	-179,00
		т		-27,96	--	-8511,02	--	--
50	ЕС2010-47СБ 27	Доставка воды на расстояние 50 км -5км	28,88	983,40	--	28400,59	--	
		маш-час		983,40	--	28400,59	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге					
			Тенге			10877871,39		
		Стоимость оборудования -	Тенге			2999231,06		
		Запасные части -	Тенге			59985,00		
		Тара и упаковка -	Тенге			6118,00		
		Транспортные расходы -	Тенге			337187,01		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			6805,00		
		Комплектация -	Тенге			6118,00		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3415444,07		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7878640,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			392179,22		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			496249,17		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12182512,79		
		Оборудование	Тенге			3415444,07		
		СМР	Тенге			8767068,72		
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.6	Временные здания и сооружения 3,6%	315 614,47			315 614,47		
		3,6	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	47 342,17			47 342,17		
		Всего по главе 8	315 614,47	-		315 614,47		
		Итого по главам 1-8	9 082 683,20	3 415 444,07		12 498 127,27		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	197 412,12			197 412,12		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			90 826,83	90 826,83		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			36 330,73	36 330,73		
	Расчет 1	Разница стоимости электроэнергии			8 031,93	8 031,93		
	Расчет 2	Транспортировка привозных материалов			355 123,90	355 123,90		
		Передислокация дополнительной техники				-		
	Расчет 3	Вахтовый метод работы согласно расчета			1 201 026,02	1 201 026,02		
		Всего по главе 9	197 412,12		1 691 339,42	1 888 751,54		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**9 280 095,32**	**3 415 444,07**	**1 691 339,42**	14 386 878,81		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	16 917 613,76	6 226 354,54	3 083 311,77	26 227 280,07		
		1,823						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**16 917 613,76**	**6 226 354,54**	**3 083 311,77**	**26 227 280,07**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			524 545,60	524 545,60		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	16 917 613,76	6 226 354,54	3 607 857,37	26 751 825,67		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			3 210 219,08	3 210 219,08		
		Итого стоимость строительства	**16 917 613,76**	**6 226 354,54**	**6 818 076,45**	**29 962 044,75**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Объем выполненных работ подтверждаю. -Кравченко-

Заказчик (застройщик) АО "СП"Акбастау"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование строительства и его адрес _____ Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения буденовское, в Созакском районе Южно-казахстанской области

Приложение 15
Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		199-АкБ-10	06.10.2010 г.				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за ноябрь)	из гр.1							
			строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за ноябрь)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость объекта "(наименование сметы)" - 64 773 590,56 тенге, в том числе возврат - 110 721,48 тенге										
Монтажные работы по прокладке технологических труб по объекту "Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденновское.Площадка 2.Внеплощадочные технологические коммуникации с врезкой в ТОО "Каратау"	57 833 563,00	26 751 825,67	23143968,30	16917613,76	6226354,54	3083311,77		524545,60	3 210 219,08	29 962 044,75
Всего по стройке:	57 833 563,00	26 751 825,67							6 940 027,56	64 773 590,56
в том числе:										
За октябрь 2010 г.		26 751 825,67							3 210 219,08	29 962 044,75

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор: _____ **Магазов Д.С.**

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Объем выполненных работ подтверждаю. Ведущий инженер-сметчик Кравченко

Счет-фактура № 0000000( )0 от 18 ноября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ429143989l4BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №199/АкБ-10 от 06.10.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное Общество "Совместное предприятие "Акбастау " (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700580705, БИН: 061140001976, 161000, Республика Казахстан, обл.ЮКО, Созакский р-н, с.Шолаккорган, ул. Жибек-Жолы, дом № б/н (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ039420022030000389, в банке АО "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по прокладке технологических труб д.315 по объекту "Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденновское.Площадка 2. Внеплощадочные технологические коммуникации.	шт	1	26 751 825,67	26 751 825,67	12%	3 210 219,08	29 962 044,75	0	
Всего по счету:					**26 751 825,67**		**3 210 219,08**	**29 962 044,75**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Опытная добыча урана на участке №3 месторождения
Наименование стройки - Буденовское. Площадка 2

Наименование объекта - Внеплощадочные технологические коммуникации
Заказчик АО СП "АКБАСТАУ"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Акт выполненных работ

за ноябрь

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Акт за ноябрь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1078	39,84	38,56	42949	41569	1338
		м3		1,28	--	1380	--	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	54,46	262,72	--	14308	--	16167
		м3		262,72	--	14308	--	113
3	Е0101-166-2	**Подсыпка вручную песком под трубопроводы траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	114	134,10	--	15287	--	17275
		м3		134,10	--	15287	--	113
4	С143008-94	**Песок для строительных работ**	114	1370,00	--	156180	--	--
		м3		--	--	--	--	--
5	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	722,82	14,11	14,11	10195	10195	--
		м3		--	--	--	--	--
6	Е0101-24-2	**Обвалование траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	1230	20,13	20,13	24754	24754	--
		м3		--	--	--	--	--
		Обвязка проектируемого магистрального трубопровода с						
7	Ц0112-121-6	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 315-450 мм**	550	501,00	51,30	275550	28215	315315
		м		432,00	9,00	237600	4950	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	СПрайс-лист "ЕАТС"	Трубы полиэтиленовые HDPE 100, Ду 315 мм	582	10855,00	--	6417610	--	--
		м		--	--	--	--	--
9	Ц0112-790-1 1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и	2	5165,40	1755,00	10331	3510	9851,4
		шт		3375,00	414,00	6750	828	130
10	Прайс-лист	Клапан тарельчатый Ду 160 мм	1	28825,13	--	28825	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	Прайс-лист	Задвижка поворотная Ду 160 мм	1	50004,90	--	50005	--	--
		шт		--	--	--	--	--
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002,3
		шт		69,53	58,98	417	354	130
13	СПрайс-лист "КЭММ-2030	Отвод D 530-10 нерж из стали 12х18Н10Т на 45	5	361403,00	--	1963061,12	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист "КЭММ-2030	Отвод D 530-10 нерж из стали 12х18Н10Т на 60	1	361403,00	--	361403,00	--	--
		шт		--	--	--	--	--
15	Ц0112-121-6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 200мм	200	501,00	51,30	100200	10260	114660
		м		432,00	9,00	86400	1800	130
16	СПрайс-лист "ЕАТС"	Трубы полиэтиленовые HDPE 100, Ду 160 мм	208	2089,29	--	434572	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 160 мм	0,2	4435,00	--	887	--	1006
		км		3870,00	--	774	--	130
18	Е0122-32-9	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 350 мм	1	6902,50	--	6902,50	--	6631
		км		5152,50	--	5152,50	--	130
19	С010333-А14 5-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 145 км, класс	198,1	548,00	--	108558,8	--	--
		т		109,60	--	21711,76	--	--
20	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1	198,1	-139,80	--	-26296	--	--
		т		-27,96	--	-5259	--	--
21	ЕС2010-47СБ 27	Доставка воды на расстояние 50 км -5км	61,5	983,40	--	60479	--	--
		маш-час		983,40	--	60479	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10057564,42		
			Тенге					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость оборудования -	Тенге			78830		
		Запасные части -	Тенге			2777		
		Тара и упаковка -	Тенге			2160		
		Транспортные расходы -	Тенге			18550		
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			1750		
		Комплектация -	Тенге			2160		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			106227		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9978734,42		
			Тенге					
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			483245,7		
			чел.-ч					
			Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			627718,807		
			чел.-ч					
			Тенге					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11195925,92		
		Оборудование	чел.-ч			106227		
		СМР	Тенге			11089698,92		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
48.	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,62%	405 292,52			405 292,52		
		3,62	%					
49.	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	60 793,88			60 793,88		
		Всего по главе 8	405 292,52	-	-	405 292,52		
		Итого по главам 1-8	11 494 991,44	106 227,00		11 601 218,44		
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
50.	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	249 843,64			249 843,64		
		2,1735	%					
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			114 949,91	114 949,91		
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			45 979,97	45 979,97		
	Расчет 1	Разница стоимости электроэнергии			1 333,03	1 333,03		
	Расчет 2	Транспортировка привозных материалов			309 709,73	309 709,73		
	Расчет	Дополнительная передислокация			528 955,41	528 955,41		
	Расчет 3	Вахтовый метод работы согласно расчета			1 505 975,63	1 505 975,63		
		Всего по главе 9	249 843,64		2 506 903,68	2 756 747,31		
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**11 744 835,08**	**106 227,00**	**2 506 903,68**	**14 357 965,76**		
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	21 410 834,35	193 651,82	4 570 085,40	26 174 571,57		
		1,823						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**21 410 834,35**	**193 651,82**	**4 570 085,40**	**26 174 571,57**		
56.	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			523 491,43	523 491,43		
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	21 410 834,35	193 651,82	5 093 576,83	26 698 063,00		
57.	Решение Правительства РК	НДС 12%			3 203 767,56	3 203 767,56		
		Итого стоимость строительства	**21 410 834,35**	**193 651,82**	**8 297 344,39**	**29 901 830,56**		

Заказчик :
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Объем выполненных работ подтверждаю.
- Кравченко -

Заказчик (застройщик) АО "СП"Акбастау"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование строительства и его адрес Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения буденовское, в Созакском районе Южно-казахстанской области

Приложение 15
Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		200-АкБ-10	06.10.2010 г.				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за ноябрь)	из гр.1							
			строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за ноябрь)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость объекта "(наименование сметы)" - 29 901 830,56 тенге, в том числе возврат - 59 772,63 тенге										
Монтажные работы по прокладке технологических труб по объекту "Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденновское.Площадка 2.Внеплощадочные технологические коммуникации	26 698 063,00	26 698 063,00	21 604 486,17	21 410 834,35	193 651,82	4 570 085,40		523 491,43	3 203 767,56	29 901 830,56
Всего по стройке:	26 698 063,00	26 698 063,00							3 203 767,56	29 901 830,56

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор: Магазов Д.С.

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

Директор: Матвеев А.В.

Объем выполненных работ подтверждаю. Кравченко

Счет-фактура № 0000000( )1 от 18 ноября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №200/АкБ-10 от 06.10.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное Общество "Совместное предприятие "Акбастау " (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700580705, БИН: 061140001976, 161000, Республика Казахстан, обл.ЮКО, Созакский р-н, с.Шолаккорган, ул. Жибек-Жолы, дом № б/н (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ039420022030000389, в банке АО "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по прокладке технологических труб д.315 по объекту "Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденновское.Площадка 2. Внеплощадочные технологические коммуникации.	шт	1	26 698 063,00	26 698 063,00	12%	3 203 767,56	29 901 830,56	0	
Всего по счету:					**26 698 063,00**		**3 203 767,56**	**29 901 830,56**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.