Счет-фактура № 163 от 28 декабря 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40),Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от 22.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №33/III от 05.03.2010г, доп.соглашение № 34 от 08.10.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI", Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40) (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 451500212165, БИН: 040540000212, АО "Центрказзнергомонтаж", Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "Центрказзнергомонтаж" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451500212165, БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ719420122030000033, в банке Эксимбанк Казахстан Филиал АО, БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Трубопроводы шлакоудаления и облицовка каналов ГЗУ котлоагрегата ст. №3 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"	тг.	1	1 879 245,54	1 879 245,54	12%	225 509,46	2 104 755,00	0	
Всего по счету:					**1 879 245,54**		**225 509,46**	**2 104 755,00**		

Руководитель: Алелашвили Т. Я. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:

Трубопроводы шлакоудаления и облицовка каналов ГЗУ котлоагрегата ст. №3 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код субподрядчика		Код Генподрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата				
					33/III-10	05.03.2010г.				
					Доп. согл. №34	08.10.2010г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**8 026 457**								
в том числе декабрь:		**2 104 755**	**1 010 641**					**868 605**	**225 509**

Генподрядчик

Субподрядчик:

23.12.10

Расчет текущей стоимости работ
по замене котлоагрегата ст. №3 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
за декабрь месяц 2010 года

тыс. тенге

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Стоимость материалов с 6%	Стоимость оборудования	Общая сметная стоимость
1	2	3	4	5	6	8
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Раздел III. Трубопроводы				
21.	л.с. 126-05-1-СМ.ТМ.35.1	Трубопроводы шлакоудаления и облицовка каналов ГЗУ котлоагрегата ст. №3	990,084	6,603		996,687
	Итого по главам 1-7		**990,084**	**6,603**	**0**	**996,687**
	Итого по главам 1-8					**996,687**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	9,901	0,066		9,967
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	3,960	0,026		3,987
	Итого по главам 1-9		**1003,945**	**6,695**		**1010,641**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	1003,945	6,695		1010,641
	СН РК 8.02-02-2002, К=1,823	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 года (МРП = 1413 тг)	1830,192	12,206		1842,398
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	36,604	0,244		36,848
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	1866,796	12,450		1879,246
	Решение Правительства	НДС - 12%	224,016	1,494		225,509
		Стоимость строительства	**2090,811**	**13,944**	**0,000**	**2104,755**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: АО «Центрказзнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №33/III-10 от 05.03.2010г. Доп. согл. №34 от 08.10.2010г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 г. АСТАНЫ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-05-1-СМ.ТМ.35.1

Акт выполненных объемов работ
за декабрь месяц 2010 года

НА трубопроводы шлакоудаления и облицовка каналов ГЗУ
котлоагрегата ст. №3

ОСНОВАНИЕ: 126-05-1-ТМ17

Сметная стоимость 996,687 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2426 чел.-ч
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Сметная заработная плата 450,611 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
		Монтаж, стоимость и футировка эмульгатора								
1	E0113-45-5	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм уайт-спиритом м2	130	8,75	0,13	1137	17	1015	0,05	7
				8,62	0,06	1120	8	90	-	-
2	E0113-16-11	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 м2	130	6,65	0,06	865	8	736	0,03	4
				6,26	0,02	814	3	90	-	-
3	E0113-50-1	-Искусственная сушка лакокрасочных покрытий в течение одного часа м2	130	7,1	4,4	924	573	508	0,02	3
				2,7	1,64	351	214	90	0,01	1
4	E0113-31-3	-Шпаклевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм м2	130	70,87	3,36	9213	437	8046	0,36	47
				67,5	1,27	8775	165	90	0,01	1
5	E0113-31-4	-Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя шпатлевки из силикатной шпатлевки м2	130	14,75	1,08	1917	140	1647	0,07	9
				13,67	0,41	1777	53	90	-	-
6	E0113-50-1	-Искусственная сушка лакокрасочных покрытий в течение одного часа	130	7,1	4,4	924	573	508	0,02	3
				2,7	1,64	351	214	90	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
7	Е0113-3-2	-Футеровка керамической кислотоупорной плиткой толщиной 35 мм на замазке "Арзамит"	130	754,25	36,05	98052	4686	85609	3,58	465
				718,2	13,5	93366	1755	90	0,07	9
		м2								
8	Е0113-48-1	-Разделка швов футеровки замазкой "Арзамит" при укладке керамической плиткой на силикатных кислотоупорных вяжущих	130	266,48	1,88	34643	245	30958	1,32	172
				264,6	-	34398	-	90	-	-
		м2								
9	Е0113-50-3	-Окисловка швов силикатной футеровки	130	19,74	-	2566	-	2310	0,11	15
				19,74	-	2566	-	90	-	-
		м2								
10	Е0146-8-3	-Заполнение бетоном	0,7	5222,98	363,2	3656	254	3323	29,53	21
				4608,9	137,7	3226	96	100	0,67	-
		м3								
		Арматура								
11	Ц0112-790-4	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 80-100 мм	7	927,98	89,28	6496	625	5375	4,8	34
				831,6	21,6	5821	151	90	0,12	1
		шт								
12	Ц0112-803-3	-Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	1	948,08	70,68	948	71	799	6	6
				871,5	16,2	872	16	90	0,09	-
		шт								
13	Ц0112-803-3	-Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65мм	1	948,08	70,68	948	71	799	6	6
				871,5	16,2	872	16	90	0,09	-
		шт								
14	Ц0112-803-2	-Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32 мм	3	561,62	32,52	1685	98	1438	3,6	11
				524,4	8,16	1573	24	90	0,05	-
		шт								
15	Ц0112-803-1	-Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода	10	496,1	10,2	4961	102	4356	3,6	36
				481,2	2,76	4812	28	90	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20-25 мм								
		шт								
16	Ц0111-350-4-	Установка счетчика воды, диаметр трубопровода 80 мм	1	975,59	1,9	976	2	700	4,8	5
				777,6	-	778	-	90	-	-
		шт								
17	Ц0111-350-4-	Установка фильтра магнитно-механического фланцевого диаметр 80 мм	1	975,59	1,9	976	2	700	4,8	5
				777,6	-	778	-	90	-	-
		шт								
		Трубы								
18	Ц0112-2-3	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,007	192311,9	6402	1346	45	1154	1116,72	8
				182661,6	458,06	1279	3	90	2,61	-
		т								
19	Ц0112-2-4	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,053	127481,86	4161,96	6757	221	5794	726	38
				121176	297	6422	16	90	1,69	-
		т								
20	Ц0112-2-5	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,032	97409,4	3940,2	3117	126	2655	528	17
				91779,6	394,69	2937	13	90	2,25	-
		т								
21	Ц0112-2-7	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,16	69256	3240,6	11081	518	9333	380,16	61
				64455,6	356,4	10313	57	90	2,03	-
		т								
22	Ц0112-2-8	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,269	60205,86	3231,36	16195	869	13527	319,44	86
				55545,6	327,37	14942	88	90	1,87	1
		т								
23	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,508	44431,42	3030,72	22571	1540	18497	241,56	123
				40101,6	356,41	20372	181	90	2,03	1
		т								
24	Ц0112-753-1-	Протравка и промывка труб различными реактивами,	31	178,56	138	5535	4278	2036	0,24	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр наружный 15-38 мм		40,56	32,4	1257	1004	90	0,18	6
		м								
25	Ц0112-753-2-	Протравка и промывка труб	10	232,2	182,4	2322	1824	826	0,36	4
		различными реактивами,								
		диаметр наружный 48 мм		48,6	43,2	486	432	90	0,25	2
		м								
26	Ц0112-753-4-	Протравка и промывка труб	25	326,4	261,6	8160	6540	2916	0,48	12
		различными реактивами,								
		диаметр наружный 76 мм		64,8	64,8	1620	1620	90	0,37	9
		м								
27	Ц0112-753-5-	Протравка и промывка труб	25	420	343,2	10500	8580	3586	0,48	12
		различными реактивами,								
		диаметр наружный 89 мм		75,6	83,76	1890	2094	90	0,48	12
		м								
28	Ц0112-753-6-	Протравка и промывка труб	50	489,96	399,6	24498	19980	8386	0,6	30
		различными реактивами,								
		диаметр наружный 108 мм		89,16	97,2	4458	4860	90	0,55	28
		м								
29	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций	0,02	18418,92	2629,54	368	53	273	88,32	2
		для крепления трубопроводов								
		внутри зданий и сооружений,		15066	121,5	301	2	90	0,59	-
		массой до 0,1 т (опоры								
		скользящие)								
		т								
30	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций	0,238	18418,92	2629,54	4384	626	3253	88,32	21
		для крепления трубопроводов								
		внутри зданий и сооружений,		15066	121,5	3586	29	90	0,59	-
		массой до 0,1 т								
		т								
		Камнелитные желоба								
31	Е0113-1-7	-Олицовка каналов ГЗУ желобами	9,48	449,15	36,05	4258	342	3640	2,21	21
		ЖИГ-300								
		м2		413,1	13,5	3916	128	90	0,07	1
		Демонтажные работы								
32	Ц15-54-2	-Демонтаж золоуловителя типа	15	-3624,7	-779,63	-54370	-11694	-34141	-12,24	-184
		МП-ВТИ								
		тн		-2845,07	-	-42676	-	80	-	-
33	Ц0115-1-1	-Демонтаж золоуловителя типа	15	22753,1	12299,03	341296	184485	170805	57,24	859
		МП-ВТИ (корректировка								
		расценки)		10206	2446,2	153090	36693	90	13,94	209
		тн								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	578905	226234		1962
	Тенге	346442	49964		283
Стоимость монтажных работ -	Тенге	415998	-	-	-
Материалы -	Тенге	5822	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	239191	-	-
Накладные расходы -	Тенге	219539	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	110
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32931	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38132	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	673669	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1554
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	272122	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158155	-	-		-
		Материалы -	Тенге			220	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	153297	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			138300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20745	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17787	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			314242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	174042	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4752	-	-		-
		Материалы -	Тенге			187	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3918	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	529	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			497	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4447	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			996687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2426
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	450611	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			578905	226234			1962
			----			---	---			---
			Тенге			346442	49964			283
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			415998	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5822	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	239191	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			219539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32931	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			673669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1554
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	272122	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158155	-	-		-
		Материалы -	Тенге			220	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	153297	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			138300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20745	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17787	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			314242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	174042	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4752	-	-		-
		Материалы -	Тенге			187	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3918	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	529	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			497	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4447	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			996687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2426
		Сметная заработная плата	Тенге			-	450611	-		-

Генподрядчик:

Субподрядчик: