Заказчик (застройщик) АО "СП"Акбастау"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование строительства и его адрес _____ Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения буденовское, в Созакском районе Южно-казахстанской области

Приложение 15
Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА -2

о стоимости выполненных работ и затрат за

Декабрь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

дог. 108.
1 экз

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.соглашение №1 к Договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		108-АкБ-10	19.05.2010 г.				

(тыс.тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за Декабрь 2)	дек.10	из гр.1							
					строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце (за декабрь)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1		2			4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость объекта "(наименование сметы)" - 1 222 036 053 тенге, в том числе возврат - 2 294 580 тенге												
Технологическая насосная станция КЖ	21 150 821,72	18 884 662,25		-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция КМ	15 595 364,49	13 924 432,58		-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция АР	36 440 793,69	32 536 422,94		-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция ТХ	48 685 681,10	43 469 358,13		7 340 119,72	6 050 036,28	6 050 036,28		1 146 159,52		143 923,92	880 814,37	8 220 934,08
Технологическая насосная станция АТХ	731 958,35	653 534,24		-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция ВК	1 571 152,50	1 402 814,73		-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция ОВ	2 392 381,28	2 136 054,71		-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция ЭЛ	121 257 203,91	108 265 360,63		-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция ДОВ	121 079,86	108 107,02		-	-					-	-	-
Технологическая насосная станция СС	10 278 731,22	9 177 438,59		-	-					-	-	-
Пескоотстойник ПР АС	13 795 456,87	12 317 372,20		-	-					-	-	-
Пескоотстойник ПР ГР	45 885 562,93	40 969 252,62		-	-					-	-	-
Пескоотстойник ПР ЭЛ	660 039,93	589 321,37		-	-					-	-	-
Пескоотстойник ПР КМ	34 529 182,43	30 829 627,17		-	-					-	-	-
Пескоотстойник ВР АС	13 807 474,39	12 328 102,13		-	-					-	-	-

Пескоотстойник ВР ГР	46 056 882,01	41 122 216,08		-	-					-	-	-
Пескоотстойник ВР КМ	34 074 266,70	30 423 452,41		-	-					-	-	-
Пескоотстойник ВР ЭЛ	719 512,45	642 421,83		-	-					-	-	-
Внутриплощадочные технологические коммуникации ТК	21 646 011,09	19 326 795,62		903 602,40	710 578,59	710 578,59		175 306,12		17 717,69	108 432,29	1 012 034,69
Внутриплощадочные технологические коммуникации АС	4 651 002,08	4 152 680,43		-	-					-	-	-
Внеплощадочные технологические коммуникации	136 899 232,12	122 231 457,25		-	-					-	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией АС	67 891 731,83	60 617 617,70		-	-					-	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией КМ	8 838 493,10	7 891 511,70		-	-					-	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией ТХ	51 781 923,02	46 233 859,84		1 536 709,88	1 199 850,87	445 874,47	753 976,39	306 727,44		30 131,57	184 405,19	1 721 115,06
Склад серной кислоты с насосной станцией АТХ	3 298 728,07	2 945 292,92		-	-					-	-	-
Склад серной кислоты с насосной станцией ЭЛ	2 561 841,25	2 287 358,26		-	-					-	-	-
Эстакада АС	3 933 006,92	3 511 613,32		-	-					-	-	-
Пункт экстренной помощи АС	8 374 741,83	7 477 448,06		-	-					-	-	-
Пункт экстренной помощи КМ	708 422,46	632 520,06		-	-					-	-	-
Пункт экстренной помощи ЭМ	2 567 665,87	2 292 558,81		-	-					-	-	-
Пункт экстренной помощи СС	125 494,02	112 048,23		-	-						-	-
Пункт экстренной помощи ОВ	151 114,13	134 923,33		-	-					-	-	-
Пункт экстренной помощи ВК	1 106 704,09	988 128,65		292 565,53	254 348,67	133 290,53	121 058,14	32 480,28		5 736,58	35 107,86	327 673,39
Административно-бытовой корпус КЖ	36 179 136,20	32 302 800,18		-	-					-	-	-
Административно-бытовой корпус АР	58 204 729,66	51 968 508,63		-	-					-	-	-
Административно-бытовой корпус ОВ	11 387 393,93	10 167 316,01		-	-					-	-	-
Административно-бытовой корпус ВК	3 118 339,65	2 784 231,83		-	-					-	-	-
Административно-бытовой корпус ЭЛ	10 376 392,42	9 264 636,09		-	-					-	-	-
Административно-бытовой корпус СС	-	-		-	-					-	-	-
Административно-бытовой корпус ПС	569 687,53	508 649,58		-						-	-	-
Административно-бытовой корпус АОВ	-	-		-	-					-	-	-
Административно-бытовой корпус ТХ	-	-		-	-					-	-	-
КПП АС	2 874 067,09	2 566 131,33		165 492,26	130 457,77	130 457,77		31 789,55		3 244,95	19 859,07	185 351,33
КПП КМ	613 113,96	547 423,18		-	-					-	-	-
КПП ОВ	40 123,10	35 824,19		-	-					-	-	-
КПП ЭЛ	718 088,49	641 150,44		-	-					-	-	-
КПП СС	112 294,38	100 262,84		-	-					-	-	-
Внеплощадочные электрические сети	36 314 973,50	32 424 083,48		-	-					-	-	-
Автодорога	118 005 008,76	105 361 614,97		-	-					-	-	-
Внутриплощадочные электрические сети	38 392 734,00	34 279 226,79		334 531,04	162 332,18	162 332,18		165 639,43		6 559,43	40 143,72	374 674,76

Внутриплощадочные слаботочные сети	7 444 199,78	6 646 606,95		-	-					-	-	-
Дизельная электростанция	7 515 918,49	6 710 641,51		-	-					-	-	-
Котельная	2 216 529,73	1 979 044,40		-	-					-	-	-
Площадка НРО	1 446 148,50	1 291 204,02		-	-					-	-	-
Септик	3 157 480,16	2 819 178,71		-	-					-	-	-
Хозпитьевые противопожарные резервуары АС	9 615 054,17	8 584 869,80		-	-					-	-	-
Хозпитьевые противопожарные резервуары ВК	217 392,24	194 100,22		-	-					-	-	-
Хозпитьевые противопожарные резервуары АВК	123 103,80	109 914,11		-	-					-	-	-
Резервуары для дизельного топлива АС	8 441 123,10	7 536 717,06		-	-					-	-	-
Резервуары для дизельного топлива ТМ	1 581 278,73	1 411 856,01		-	-					-	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов АС	6 116 041,36	5 460 751,22		-	-					-	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов ВК	6 607 319,23	5 899 392,17		-	-					-	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов А ВК	2 911 358,06	2 599 426,84		-	-					-	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов ОВ	213 652,36	190 761,04		-	-					-	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов ЭЛ	2 351 409,54	2 099 472,80		-	-					-	-	-
Насосная станция хозпитьевых противопожарных насосов СС	129 518,36	115 641,40		-	-					-	-	-
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации НВК	18 045 939,58	16 112 446,05		-	-					-	-	-
Тепловые сети	5 790 579,69	5 170 160,44		-	-					-	-	-
Вертикальная планировка	14 934 041,67	13 333 965,77		-	-					-	-	-
Ограждение территории	22 512 458,12	20 100 409,03		-	-					-	-	-
Генплан	37 008 840,84	33 043 607,89		3 918 734,01	3 089 143,25	3 089 143,25		752 752,84		76 837,92	470 248,08	4 388 982,09
Всего по стройке:	1 237 575 127,89	1 104 977 792,76		14 491 754,84	11 596 747,60	10 721 713,07	875 034,53	2 610 855,18	-	284 152,06	132 597 335,13	1 237 575 127,89
в том числе:												
За Декабрь 2010 г.			-	14 491 754,84	11 596 747,60	10 721 713,07	875 034,53	2 610 855,18	-	284 152,06	1 739 010,58	16 230 766

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор: Магазов Д.С.

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

Директор: Матвеев А.В.

Счет-фактура № 00000000125 от 27 декабря 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Лтд" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900527277, БИН: 031040003399, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0016051, от 14.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ42914398914BC01184, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 01.12.2010 к договору №108/АкБ-10 от 19.05.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: услуги (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное Общество "Совместное предприятие "Акбастау " (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600700580705, БИН: 061140001976, 161000, Республика Казахстан, обл.ЮКО, Созакский р-н, с.Шолаккорган, ул. Жибек-Жолы, дом № б/н (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ039420022030000389, в банке АО "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство комплекса объектов на участке №3 месторождения Буденновское в Созакском р-не Южно-Казахстанской обл.	шт	1	14 491 755,36	14 491 755,36	12%	1 739 010,64	16 230 766,00	0	
Всего по счету:					**14 491 755,36**		**1 739 010,64**	**16 230 766,00**		

Директор: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2

Заказчик- **АО "СП "Акбастау"**
Подрядчик **ТОО "ТОП Лтд"**
Договор **Договор № 167/АкБ-10 от 02.08.2010 г.**
Наименование объекта - **Внутриплощадочные технологические коммуникации.**

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за **декабрь** 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С цена поставки	Болты из нержавеющей стали в комплекте с гайкой и 2-мя шайбами	104	830,92	--	86416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			86416	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			86416				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5184				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			91600				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			91600				
		Временные здания и слооружения 3,6%				3298				
		ИТОГО:				94898				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее				2059				
		время 2,17%								
		Затраты, связанные с выплатами за выслугу лет 1%				949				
		Дополнительные отпуска 0,4%				380				
		Транспортные расходы				0				
		Затраты, связанные с вахтовым способом производства работ				0				
		ИТОГО:				98286				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,823				179175				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				3584				
		ИТОГО:				182759				
		НДС 12%				21931				
		ВСЕГО				**204690**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Казакстан Республикасы Алматы каласы АКЦИОНЕРЛІК КОҒАМЫ Совместное предприятие "Акбастау" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО город Алматы Республика Казахстан

Заказчик- **АО "СП "Акбастау"**
Подрядчик **ТОО "ТОП Лтд"**
Договор **№ 167/АкБ-10 от 02.08.2010 г.**
Наименование объекта - **Внутриплощадочные технологические коммуникации. Электромонтажные работы.**

Форма 2

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за **декабрь** 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электромонтажные работы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Разработка траншеи под кабельные линии	774	33,67	32,10	26061	24846	10432	0,01	8
		м3		1,57	12,33	1215	9540	97	0,05	39
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	774	134,10	--	103793	--	117287	0,97	752
		м3		134,10	--	103793	--	113	--	--
3	Ц0108-411-3	Прокладка трубы виниловой по дну траншеи, наружный диаметр до 78 мм	1537,69	126,90	9,00	195133	13839	75962	0,30	461
		м		51,30	0,70	78883	1076	95	--	6
4	С Цена поставщика	Труба ПНД диаметр 75 мм	1568,44	362,39	--	568392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-148-2	Прокладка кабелей до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	1537,69	38,10	3,20	58586	4921	43094	0,15	231
		м		28,80	0,70	44285	1076	95	--	6
6	Ц0108-145-6	Прокладка кабелей до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 13 кг	195	48,90	19,50	9536	3803	5187	0,14	27
		м		23,40	4,60	4563	897	95	0,03	5

7	С Цена поставщика	Кабели силовые марка ПВС, число жил и сечение 4х10 мм2	1568,44	328,83	--	515745	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С Цена поставщика	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в бронированной оплетке, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	0,1989	768725,19	--	152899	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-167-1 0	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ	13	2900,20	20,20	37703	263	29239	12,00	156
		шт		2363,00	4,50	30719	58	95	0,03	--
10	С Цена поставщика	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей	13	24008,51	--	312111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-102-1	Монтаж шкафов управления и регулирования	13	3089,00	497,00	40157	6461	29430	13,00	169
		шкаф		2273,00	110,00	29549	1430	95	0,64	8
12	Ц0108-481-2 1	Подключение насосов	13	556,70	25,70	7237	334	4166	2,00	26
		шт		335,00	2,30	4355	30	95	0,01	--
13	Ц0108-545-1 6	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов6	13	2844,00	221,00	36972	2873	14978	7,00	91
		шт		1170,00	42,80	15210	556	95	0,25	3
14	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	13	509,00	--	6617	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-144-8	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 400 мм2	232	116,20	--	26958	--	25346	0,56	130
		шт		115,00	--	26680	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2097901	57339			2052
			Тенге			339254	14665			68
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1968046				
Материалы -			Тенге			145543				
Всего заработная плата -			Тенге				239370,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1555764				
		Накладные расходы -	Тенге			227401				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34110,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131727				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2327174				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1435
Сметная заработная плата -	Тенге				273480,00			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129855				
Всего заработная плата -	Тенге				114549,00			
Накладные расходы -	Тенге			127719				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19158,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15454				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			273028				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							863
Сметная заработная плата -	Тенге				133706,00			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2600202				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2298
Сметная заработная плата -	Тенге				407186,00			
Временные здания и слооружения 3,6%				93607				
ИТОГО:				2693809				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее				58456				
время 2,17%								
Затраты, связанные с выплатами за выслугу лет 1%				26938				
Дополнительные отпуска 0,4%				10775				
Транспортные расходы. Исключить, как излишне взятые в октябре				-2025				
Затраты, связанные с вахтовым способом производства работ. Исключить, как излишне взятые в октябре				-843260				
Транспортные расходы				103				
Затраты, связанные с вахтовым способом производства работ				891553				
ИТОГО:				2836349				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,823				5170664				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				103413				
ИТОГО:				5274077				
НДС 12%				632889				
ВСЕГО выполнение:				**5906966**				

Казакстан Республикасы Алматы каласы АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Совместное предприятие "Акбастау" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Город Алматы Республика Казахстан

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Казакстан Республикасы Алматы каласы ГСМ Лтд Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик (застройщик) АО "СП"Акбастау"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО "ТОП ЛТД"
Наименование строительства и его адрес Участок №3 месторождения Буденовское.Промплощадка 1.
Внутриплощадочные технологические коммуникации. Созакский район Южно-Казахстанской области.

Приложение 15
Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2010 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		167/АкБ-10	02.08.2010 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за декабрь)	из гр.1							
			строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в текущих ценах 2010 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за декабрь)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внутриплощадочные технологические коммуникации (электромонтажные работы)	5 274 077,00	5 274 077,00	5017379,00	5017379,00		153285,00		103413,00	632 889,00	5 906 966,00
Внутриплощадочные технологические коммуникации (трубопроводы на полигоне скважин)	49 125 993,98	182 758,69	176752,61	176752,61		2422,77		3583,51	21 931,00	204 690
Всего по стройке:	54 400 070,98								6 528 008,52	60 928 079
в том числе:										
За ноябрь 2010 г.		5 456 835,69							654 820,00	6 111 655,69

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор: _____ **Магазов Д.С.**

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

Директор: _____ **Матвеев А.В.**

Заказчик: **АО СП "Акбастау"**
Ген.подрядчик(поставщик): **ТОО "ТОП ЛТД"**

Договор:-76/АКБ-11 от 11.03.2011 года

Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское.
Наименование стройки - ***Площадка 2***

Наименование объекта - ***Общеплощадочные материалы.***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Генплан, вертикальная планировка, покрытия,ограждения,
Изменение по водозабору.

ЗА МАЙ 2011Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-34-2Р	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	353	152,78	9,10	53932	3212	59671	0,80	283
		м		124,98	2,12	44119	747	133	0,01	2
2	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300	16,08	24000,00	--	385920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛОЩАДКИ, ДОРОЖКИ (ТИП1)								
3	Е0127-82-1Р	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	330	20,93	16,41	6907	5414	3296	0,01	4
		м2		1,18	6,33	391	2087	133	0,03	10
4	Е0127-14-2Р	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	49,5	1710,84	75,50	84687	3737	2502	0,17	8
		м3		24,59	13,42	1217	664	133	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-22-1Р	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2), методом заклинки	330	259,74	35,56	85715	11735	8321	0,04	13
		м2		5,75	13,21	1898	4359	133	0,05	15
6	Е0127-53-7Р	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	330	394,62	16,11	130224	5316	5552	0,04	13
		м2		6,83	5,82	2254	1920	133	0,02	7
7	Е0127-54-7Р	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	330	183,93	--	60696	--	20	--	--
		м2		0,05	--	15	--	133	--	--
8	Е0127-53-2Р	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	330	437,23	16,11	144286	5316	5552	0,04	13
		м2		6,83	5,82	2254	1920	133	0,02	7
9	Е0127-54-9Р	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	330	98,38	--	32464	--	10	--	--
		м2		0,02	--	8	--	133	--	--
		УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ вокруг резервуаров								
10	У1-32-19Р	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, строительные работы	485,6	1997,82	140,34	970140	68149	102981	0,61	296
		м		100,57	50,91	48836	24722	140	0,25	121
11	У1-32-20Р	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	485,6	1349,73	2,42	655428	1173	79038	1,05	508
		м		180,03	0,82	87424	396	90	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	У1-32-15 примР	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М3А, строительные работы ТБО	60	1141,29	139,29	68477	8357	10450	0,45	27
		м		73,82	50,59	4429	3035	140	0,25	15
13	У1-32-16 примР	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М3А, монтаж металлоконструкций ТБО	60	1075,61	1,92	64536	115	7786	0,83	50
		м		143,54	0,64	8613	39	90	--	--
14	У1-34-5Р	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	1	51086,97	2132,51	51087	2133	7741	29,90	30
		ворота		4838,63	690,76	4839	691	140	3,34	3
15	У1-34-6Р	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	1	21496,00	37,90	21496	38	2617	17,25	17
		ворота		2895,19	12,90	2895	13	90	0,05	--
16	У1-35-1Р	Ворота металлические сетчатые, высотой 1,6 м, типа Р1Б, строительные работы	1	155004,03	7380,10	155004	7380	26635	101,20	101
		ворота		16754,93	2270,10	16755	2270	140	11,04	11
17	У1-35-2Р	Ворота металлические сетчатые, высотой 1,6 м, типа Р1Б, монтаж металлоконструкций	1	287290,00	512,04	287290	512	34532	221,95	222
		ворота		38197,16	172,04	38197	172	90	0,64	1
		Приготовление бетонов и растворов								
18	Е0106-45-10 Р	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	4	4847,39	191,40	19390	766	2231	3,07	12
		м3		434,70	96,40	1739	386	105	0,51	2
		Транспортировка местных материалов								
19	С010333-А16 0-1Р	Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 160 км, класс груза 1	212,45	607,80	--	129126	--	--	2,85	606
		т		135,72	--	28834	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С010333-А20 -1Р	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	212,45	-143,99	--	-30591	--	--	-0,68	-143
		т		-32,15	--	-6831	--	--	--	--
21	С010333-А16 0-2Р	**Перевозка сборного железобетона автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 160 км, класс груза 1**	38,59	759,73	--	29319	--	--	3,56	137
		т		169,65	--	6547	--	--	--	--
22	С010333-А20 -2Р	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	38,59	-180,15	--	-6952	--	--	-0,84	-33
		т		-40,23	--	-1552	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3398580	123355			2164
			Тенге			292879	43422			198
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2369830				
		Материалы -	Тенге			1104657				
		Всего заработная плата -	Тенге				198552,00			
		Местные материалы -	Тенге			894002				
		Транспортные расходы -	Тенге			120902				
		Накладные расходы -	Тенге			234963				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35244,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156288				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2761080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1680
		Сметная заработная плата -	Тенге				233796,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1028751				
		Материалы -	Тенге			889783				
		Всего заработная плата -	Тенге				137749,00			
		Накладные расходы -	Тенге			123974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18596,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69163				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1221888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							862
		Сметная заработная плата -	Тенге				156345,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3982968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2541
		Сметная заработная плата -	Тенге				390141,00			

Начальник ОКСа ТОО "Акбастау"

Кравченко А.А.

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

Утев Д.В.

Работы выполнены
полном объеме
Ибрагимов,

Акт выполненных работ

По объекту :ОПЫТНАЯ ДОБЫЧА УРАНА НА УЧАСТКЕ №3 МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУДЕНОВСКОЕ. ПЛОЩАДКА №2. Водозабор и благоустройство.

Заказчик: **АО СП "Акбастау"**
Ген.подрядчик(поставщик): **ТОО "ТОП ЛТД"**

Договор:-76/АКБ-11 от 11.03.2011 года

№	№ Смет и рачетов	Наименование работ и затрат	Стоимость включенная в договорную цену. Тыс тенге			Договорная цена тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборудова - ние мебель	Прочих затрат	
6.	Лок.см.126010	***Общеплощадочные материалы***	3982,968			3982,968
		Итого по главам 1-7	**3982,968**	**0,000**	**0,000**	**3982,968**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	143,387			143,387
		3,6	%			
	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	21,508			21,508
		Всего по главе 8	143,387	0,000	0,000	143,387
		Итого по главам 1-8	**4126,355**	**0,000**	**0,000**	**4126,355**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	89,686			89,686
		2,1735	%			
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			41,264	41,264
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			16,505	16,505
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			5,562	5,562
	Расчет	Удорожание транспорта материалов			2,974	2,974
	Расчет	Вахтовый метод работы			494,920	494,920
		Всего по главе 9	89,686	0,000	561,225	650,911
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**4216,041**	**0,000**	**561,225**	**4777,266**
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	7685,843	0,000	1023,113	8708,956
		1,823				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**7685,843**	**0,000**	**1023,113**	**8708,956**
		В том числе возвратные суммы	39,209			39,209
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			174,179	174,179
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	7685,843	0,000	1197,292	8883,135
	Решение Правительства РК	НДС 12%			1065,976	1065,976
		Итого стоимость строительства	**7685,843**	**0,000**	**2263,288**	**9949,111**
		Возвратные суммы 15%	39,209			39,209

Заказчик:
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Заказчик: **АО СП "Акбастау"**
Ген.подрядчик(поставщик): **ТОО "ТОП ЛТД"**

Договор:-76/АКБ-11 от 11.03.2011 года

Наименование стройки - ***Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2***

Наименование объекта - ***Внутриплощадочные сети водопровода и канализации.***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВК

ЗА МАЙ 2011Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работыНВК									
1	**Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**1238,83**	**55,54**	**52,93**	**68802**	**65574**	**21191**	**0,02**	**22**	
		м3		**2,57**	**15,07**	**3180**	**18667**	**97**	**0,05**	**64**	
2	**Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**									
			93,25	**537,17**	**--**	**50088**	**--**	**56599**	**3,42**	**319**	
		м3		**537,17**	**--**	**50088**	**--**	**113**	**--**	**--**	
3	**Е0101-17-9**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**93,25**	**44,08**	**41,90**	**4110**	**3907**	**1329**	**0,01**	**1**	
		м3		**2,14**	**12,56**	**199**	**1171**	**97**	**0,04**	**4**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временный отвал	2397,73	78,90	78,90	189176	189176	42243	--	--
		т		--	17,62	--	42243	100	0,02	58
5	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	26641,47	1,54	1,45	41056	38537	15156	--	--
		м3		--	0,59	--	15625	97	--	75
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1332,07	4,00	3,41	5322	4545	2377	--	5
		м3		0,55	1,29	735	1716	97	--	6
		Обратная засыпка								
7	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1326,76	44,08	41,90	58480	55590	18913	0,01	20
		м3		2,14	12,56	2838	16660	97	0,04	57
8	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2388,17	78,90	78,90	188422	188422	42075	--	--
		т		--	17,62	--	42075	100	0,02	58
9	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	26535,23	1,54	1,45	40892	38383	15096	--	--
		м3		--	0,59	--	15563	97	--	75
10	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1194,09	7,94	7,94	9483	9483	3275	--	--
		м3		--	2,83	--	3376	97	0,01	13
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	132,68	192,26	--	25508	--	28824	1,39	185
		м3		192,26	--	25508	--	113	--	--
12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1194,09	28,69	5,38	34254	6420	27000	0,15	177
		м3		23,31	--	27835	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**715595**	**600036**			**729**
			Тенге			**110383**	**157096**			**409**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			715595				
	Всего заработная плата -		Тенге				267479,00			
	Местные материалы -		Тенге			5175				
		Накладные расходы -	Тенге			274079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41112,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1049055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1275
		Сметная заработная плата -	Тенге				308591,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1049055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1275
		Сметная заработная плата -	Тенге				308591,00			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ В1,Вт								
13	**Е0122-11-3**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**0,503**	**64864,96**	**26717,33**	**32627**	**13439**	**29996**	**223,10**	**112**
		км		**38036,25**	**7835,47**	**19132**	**3941**	**130**	**30,34**	**15**
14	**С130804-6**	**Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм**	**50,8**	**12100,00**	**--**	**614716**	**--**	**--**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Е0122-8-3**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм**	**0,03**	**794938,02**	**11279,77**	**23848**	**338**	**2371**	**310,50**	**9**
		км		**56148,75**	**4636,80**	**1684**	**139**	**130**	**22,64**	**1**
16	**Е0122-23-3**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм**	**0,03**	**34286,16**	**8928,72**	**1029**	**268**	**714**	**80,50**	**2**
		км		**14645,25**	**3671,66**	**439**	**110**	**130**	**17,93**	**1**
17	**Е0122-47-1**	**Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм**	**30**	**267,03**	**0,30**	**8011**	**9**	**6595**	**0,97**	**29**
		м		**168,97**	**0,13**	**5069**	**4**	**130**	**--**	**--**
18	**Е0122-48-1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм**	**2**	**4818,19**	**[illegible]1,19**	**9636**	**1122**	**3977**	**9,19**	**18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		1518,86	10,68	3038	21	130	0,02	--
19	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,533	9492,63	--	5060	--	6401	59,23	32
		км		9237,38	--	4924	--	130	--	--
20	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,1199	794938,02	11279,77	95313	1352	9475	310,50	37
		км		56148,75	4636,80	6732	556	130	22,64	3
21	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,1199	34286,16	8928,72	4111	1071	2855	80,50	10
		км		14645,25	3671,66	1756	440	130	17,93	2
22	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,1199	9492,63	--	1138	--	1440	59,23	7
		км		9237,38	--	1108	--	130	--	--
23	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	7	447,24	18,72	3131	131	2496	1,61	11
		шт		266,51	7,76	1866	54	130	0,03	--
24	СПрайс лист	Задвижка межфланцевая поворотная, Dy 100 мм TEKOFI	7	14642,67	--	102499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс лист	Фланец ПНД д.110	14	1778,55	--	24900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс лист	Втулка ПНД д.110	14	700,09	--	9801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс лист	Отвод ПНД д.110	30	1670,99	--	50130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-3-3	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм	0,2	104100,60	843,69	20820	169	1453	33,12	7
		т		5330,25	344,14	1066	69	128	1,68	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130809-37	Отвод ст, д.108х4 мм	5	721,00	--	3605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, д.159 мм	1	1320,00	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130809-14	Переход ст. д.159-д.108	1	757,00	--	757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 108 мм	1	572,00	--	572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1013023	17899			275
			Тенге			46814	5335			22
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			187329				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			187329				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11240				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			198569				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			183903				
		Материалы -	Тенге			120215				
		Всего заработная плата -	Тенге				51014,00			
		Местные материалы -	Тенге			210				
		Накладные расходы -	Тенге			66318				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9948,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15013				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата -	Тенге				60962,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			641790				
		Материалы -	Тенге			19585				
		Всего заработная плата -	Тенге				1135,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			620970				
		Накладные расходы -	Тенге			1453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				218,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			681838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1353,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1145642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата -	Тенге				62314,00			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы водопроводные								
33	Е0122-41-1	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	12,56	30084,77	1960,63	377991	24634	37077	10,19	128
		м3		1650,83	619,19	20741	7780	130	2,37	30
34	С131104-10 Изм. и	**Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99**	6	13400,00	--	80400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-96	**Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	0,1348	177400,00	--	23921	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	3,91	22,67	0,05	89	--	24	0,03	--
		м2		6,68	0,02	26	--	90	--	--
37	Е0113-26-6 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	7,82	35,75	0,02	280	--	34	0,02	--
		м2		4,78	--	37	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**482680**	**24634**			**128**
			Тенге			**20805**	**7780**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			378359				
	Материалы -		Тенге			163289				
	Всего заработная плата -		Тенге				28585,00			
	Местные материалы -		Тенге			169632				
		Накладные расходы -	Тенге			37135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5570,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			440423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				34155,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23921				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23921				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25356				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4824				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			85224				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			551003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				34155,00			
		РАЗДЕЛ 4.Приготовление бетонов и растворов								
38	E0106-45-2	**Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравии**	1,67	3715,51	191,40	6205	320	931	3,07	5
		м3		434,70	96,40	726	161	105	0,51	1
		ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
39	E010333-A14 5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами песка и щебня с завода п. Туркестан до объекта, расстояние перевозки 145 км, класс груза 1**	20,63	564,44	564,44	11642	11642	2600	--	--
		т		--	126,04	--	2600	100	2,65	55
40	E010333-A20 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами,учтен ной расценкой, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**								
			20,63	-143,99	-143,99	-2970	-2970	-663	--	--
		т		--	-32,15	--	-663	100	-0,68	-14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			14877	8991			5
			Тенге			726	2097			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14877				
	Материалы -		Тенге			3100				
	Всего заработная плата -		Тенге				2823,00			
	Местные материалы -		Тенге			2059				
		Накладные расходы -	Тенге			2868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				430,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				3253,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				3253,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2226175**	**651561**			**1137**
			Тенге			**178728**	**172308**			**502**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			187329				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			187329				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11240				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			198569				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1292734				
	Материалы -		Тенге			286604				
	Всего заработная плата -		Тенге				349901,00			
	Местные материалы -		Тенге			177076				
		Накладные расходы -	Тенге			380400				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57060,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1773522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1823
		Сметная заработная плата -	Тенге				406961,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23921				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23921				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25356				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			722190				
	Материалы -		Тенге			19585				
	Всего заработная плата -		Тенге				1135,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			701370				
		Накладные расходы -	Тенге			1453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				218,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43419				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			767062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1353,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2764510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1830
		Сметная заработная плата -	Тенге				408314,00			

Начальник ОКСа ТОО "Акбастау"

Кравченко А.А.

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

Утев Д.В.

Работы выполнены
полном объеме
Прав - Ибрагимов,

Акт выполненных работ

По объекту :ОПЫТНАЯ ДОБЫЧА УРАНА НА УЧАСТКЕ №3 МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУДЕНОВСКОЕ. ПЛОЩАДКА №2. Водозабор и благоустройство. ВК.

Заказчик: **АО СП "Акбастау"**
Ген.подрядчик(поставщик): **ТОО "ТОП ЛТД"**

Договор:-76/АКБ-11 от 11.03.2011 года

№	№ Смет и рачетов	Наименование работ и затрат	Стоимость включенная в договорную цену. Тыс тенге			Договорная цена тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборудова - ние мебель	Прочих затрат	
5.	Лок.см. 26500	***Внутриплощадочные сети водопровода и канализации***	2764,510			2764,510
		Итого по главам 1-7	**2764,510**	**0,000**	**0,000**	**2764,510**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	99,522			99,522
		3,6	%			
	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	14,928			14,928
		Всего по главе 8	99,522	0,000	0,000	99,522
		Итого по главам 1-8	**2864,032**	**0,000**	**0,000**	**2864,032**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	62,250			62,250
		2,1735	%			
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			28,640	28,640
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			11,456	11,456
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			3,870	3,870
	Расчет	Удорожание транспорта материалов			2,284	2,284
	Расчет	Вахтовый метод работы			380,070	380,070
		Всего по главе 9	62,250	0,000	426,321	488,571
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**2926,282**	**0,000**	**426,321**	**3352,603**
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	5334,612	0,000	777,183	6111,795
		1,823				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**5334,612**	**0,000**	**777,183**	**6111,795**
		В том числе возвратные суммы	27,214			27,214
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			122,236	122,236
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	5334,612	0,000	899,419	6234,031
	Решение Правительства РК	НДС 12%			748,084	748,084
		Итого стоимость строительства	**5334,612**	**0,000**	**1647,503**	**6982,115**
		Возвратные суммы 15%	27,214			27,214

Заказчик:
Генеральный директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Заказчик: **АО СП "Акбастау"**
Ген.подрядчик(поставщик): **ТОО "ТОП ЛТД"**

Договор:-76/АКБ-11 от 11.03.2011 года

Наименование стройки - ***Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2***

Наименование объекта - ***Водозаборная скважина***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Водозаборная скважина хоз-питьевого и технического водоснабжения.

ЗА МАЙ 2011Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство плиты Днища и плиты перекрытия ПМ-1, ПМ2, ФМ1								
1	**Е0106-1-15**	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**	**15,72**	**711,04**	**115,75**	**11178**	**1820**	**9007**	**1,12**	**18**
		м3		**501,98**	**43,73**	**7891**	**688**	**105**	**0,21**	**3**
2	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**15,72**	**94,00**	**--**	**1478**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С143001-64**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	**15,72**	**620,00**	**--**	**9746**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С12041-23 Изм. и**	**1**	**0,904**	**53000,00**	**--**	**47912**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,0504**	**47400,00**	**--**	**2389**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
6	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,08	163433,26	349,88	13075	28	8618	227,70	18
		1т		102465,00	131,96	8197	11	105	0,64	--
7	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	1803,20	103,65	7213	415	7088	2,99	12
		1шт		1345,50	38,81	5382	155	128	0,18	1
8	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	7170,00	--	28680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С131103-3пр им	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 80 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	4	194,00	--	776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	1792,86	1,81	7171	7	821	0,36	1
		комплект		160,43	--	642	--	128	--	--
11	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	985,83	45,13	3943	181	3988	1,69	7
		1шт		760,73	18,11	3043	72	128	0,08	--
12	СПрайс лист	Клапан запорный для манометра диам. 15 мм REM 15 "WATTS"	4	247,48	--	990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	20	492,00	--	9840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	7,15	8929,91	908,40	63867	6497	45993	9,51	68
		м3		4279,73	313,66	30609	2243	140	1,20	9
15	С143018-27 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 м3	4,26	20100,00	--	85546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	0,288	22300,00	--	6422	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0123-24-1	Установка люков	8	8822,58	40,73	70581	326	7212	1,51	12
		шт		677,93	15,53	5423	124	130	0,08	1
18	Е0110-2-6	Изготовление деревянной крышки	2,8	1861,55	38,76	5212	109	3353	2,19	6
		м2		983,25	14,65	2753	41	120	0,07	--
19	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	2,8	1384,78	34,20	3877	96	449	0,27	1
		м2		120,58	12,91	338	36	120	0,06	--
20	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,7834	70027,61	6446,08	54857	5050	44617	138,00	108
		т		62100,00	1184,26	48647	928	90	5,08	4
21	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0554	24448,60	6297,25	1353	349	834	33,24	2
		т		14955,75	1785,80	828	99	90	6,28	--
22	С12021-96	Стремянка	0,0554	177400,00	--	9821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,728	24448,60	6297,25	17799	4584	10969	33,24	24
		т		14955,75	1785,80	10888	1300	90	6,28	5
24	С12021-96	Лестница ЛМ1	0,728	177400,00	--	129147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0292	227749,84	56798,21	6650	1659	6957	359,61	11
		т		161822,25	21455,55	4725	627	130	104,79	3
26	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	4	338,00	--	1352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х6-89х6 мм	4	796,00	--	3184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	10,05	2329,30	15,13	23405	152	10323	1,77	18
		м2		796,95	5,67	8008	57	128	0,03	--
30	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	4	619,99	6,19	2480	25	2822	1,22	5
		шт		548,55	2,59	2194	10	128	0,01	--
31	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	4	3600,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм	4	1412,00	7,99	5648	32	7035	3,05	12
		шт		1371,38	2,59	5486	10	128	0,01	--
33	С131305-1	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, d патрубка 200 мм	4	1780,00	--	7120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,08	1040,00	--	83	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2406	189981,27	2100,01	45717	505	7712	49,11	12
		т		22097,25	794,36	5317	191	140	3,88	1
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,7	31,26	0,06	928	2	409	0,03	1
		м2		15,27	0,02	453	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0113-26-6к =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	29,7	106,03	0,05	3149	1	1178	0,05	1
		м2		44,09	--	1309	--	90	--	--
38	Ц0111-32-2	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для подземных резервуаров	4	4868,92	87,61	19476	350	13088	8,05	32
		комплект		3622,50	12,94	14490	52	90	0,08	--
39	Прайс лист	УРОВНЕМЕР УСК-ТЛ-100	4	72265,60	--	289062	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	1803,20	103,65	7213	415	7088	2,99	12
		1шт		1345,50	38,81	5382	155	128	0,18	1
41	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480,00	--	25920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				установка насосов глубиных						
42	Е0116-14-5	Прокладка шланга армированного D50 мм	108	642,42	11,07	69382	1196	87850	1,40	152
		м		631,35	4,14	68186	447	128	0,02	2
43	С цена	Шланг армированный полиэтиленовый ШАП 50У.	108	1056,37	--	114088	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-6-1 прим	Прокладка каната из нержавеющей стали	108	158,25	4,55	17091	492	21484	0,34	37
		м		153,70	1,71	16599	185	128	0,01	1
45	С11011-193	Канат из нержавеющей стали для опускания глубинных насосов. Поставка Заказчика	10,8	7870,00	--	84996	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0112-1302- 8	Установка оголовников скважин. Материалы-поставка Заказчика.	4	1245,98	184,99	4984	740	3894	2,30	9
		шт		1035,00	46,58	4140	186	90	0,27	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0141-6-1	Уплотнение лентой ФУМ в напорных гидротехнических сооружениях без диафрагмы без прогрева с площадью сечения шпонки 0,05 м2	112	1399,63	26,63	156759	2983	92795	1,75	196
		м		786,60	10,06	88099	1127	104	0,05	5
48	С цена	Уплотнительная лента ФОМ	112	171,42	--	19199	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0107-247-1	Монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	4	90381,00	32447,25	361524	129789	207352	74,75	299
		шт		50456,25	7141,64	201825	28567	90	41,42	166
50	С Прайс-лист "GRUNDFOS"	Многоступенчатый погружной скважинный насос для перекачивания воды 8Р 14А-18, Яр 2,5,5кВт, 3х380-415У, 50Н2	4	--	--	--	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов (крепление оголовков)	32	114,33	0,48	3659	15	2405	0,19	6
		шт		83,32	0,18	2666	6	90	--	--
52	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0512	154700,00	--	7921	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление ШАП 50У к оголовникам откачных скважин								
53	Е0122-40-1	Установка фланцев диам. 50 мм	8	178,15	11,42	1425	91	1722	0,37	3
		фланец		165,60	--	1325	--	130	--	--
54	С цена изготовите	Фланец с "ершом" 1-50-16 12Х18Н10Т	8	8587,80	--	68702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С цена поставки	Прокладка А-50-16	8	135,90	--	1087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,052	154700,00	--	8044	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		устройство пьезометра								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С130807-12 прайс "Крон"	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	120	1968,70	--	236244	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0116-6-3 т.ч. п-1.12 п-3.4 К=1,4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм на высоте свыше 10 м	120	335,60	7,86	40272	943	50129	0,48	57
		м		322,76	3,60	38732	432	128	0,01	1
59	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	985,83	45,13	3943	181	3988	1,69	7
		1шт		760,73	18,11	3043	72	128	0,08	--
60	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	1390,00	--	5560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				устройство дренажа						
61	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм (дренажная труба) с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0184	706680,07	2333,87	13003	43	3908	361,10	7
		км		162495,00	882,34	2990	16	130	4,31	--
62	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,17	189981,27	2100,01	32289	357	5447	49,11	8
		т		22097,25	794,36	3756	135	140	3,88	1
63	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,17	18000,00	--	3059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,93	31,26	0,06	154	--	68	0,03	--
		м2		15,27	0,02	75	--	90	--	--
65	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,86	41,99	0,02	414	--	98	0,02	--
		м2		11,02	--	109	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	174,84	318,37	4,39	55664	768	22976	0,24	43
		м2		109,71	1,66	19182	290	118	0,01	1
		Обратная засыпка и обвалование резервуаров								
67	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	631,08	40,51	35,39	25565	22331	8992	0,01	7
		м3		5,09	9,60	3214	6056	97	0,03	21
68	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из временного отвала	1135,94	88,09	88,09	100065	100065	20013	--	--
		т		--	17,62	--	20013	100	0,02	27
69	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	12621,6	1,67	1,58	21079	19885	7180	--	--
		м3		--	0,59	--	7403	97	--	36
70	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	631,08	503,01	--	317440	--	358707	1,12	705
		м3		503,01	--	317440	--	113	--	--
71	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,76	904,95	75,91	688	58	580	1,55	1
		м3		698,63	28,67	531	22	105	0,14	--
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,76	94,00	--	71	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,76	620,00	--	471	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Приготовление бетонов и растворов								
74	Е0106-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	82,32	5768,91	627,73	474896	51675	124267	3,07	253
		м3		1381,73	55,95	113744	4606	105	0,51	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	14,8	6486,75	627,73	96004	9290	22341	3,07	45
		м3		1381,73	55,95	20450	828	105	0,51	7
76	Е0106-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100	0,32	6060,08	227,49	1939	73	391	2,31	1
		м3		1040,18	124,14	333	40	105	0,63	--
				ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ						
77	Е010333-А14 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами песка и щебня с завода п. Туркестан до объекта, расстояние перевозки 145 км, класс груза 1	730,59	630,20	630,20	460419	460419	--	--	--
		т		--	126,04	--	92084	--	2,65	1934
78	Е010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами,учтен ной расценкой, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	730,59	-160,77	-160,77	-117457	-117457	--	--	--
		т		--	-32,15	--	-23491	--	-0,68	-493
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			915801	404000			299
			Тенге			134526	74066			1490
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			915801				
	Материалы -		Тенге			201835				
	Всего заработная плата -		Тенге				208592,00			
	Местные материалы -		Тенге			175440				
		Накладные расходы -	Тенге			146999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22050,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1126569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1862
		Сметная заработная плата -	Тенге				230642,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1126569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1862
		Сметная заработная плата -	Тенге				230642,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3740910	706539			2217
			Тенге			1078441	145823			1781
	Стоимость оборудования -		Тенге			289062				
	Транспортные расходы -		Тенге			8672				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			297734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			712206				
	Материалы -		Тенге			34649				
	Всего заработная плата -		Тенге				249260,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			326222				
		Накладные расходы -	Тенге			224334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33650,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56192				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			992732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							620
		Сметная заработная плата -	Тенге				282910,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2122636				
	Материалы -		Тенге			487593				
	Всего заработная плата -		Тенге				751350,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			154321				
	Местные материалы -		Тенге			280837				
		Накладные расходы -	Тенге			760374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114056,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3055990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3395
		Сметная заработная плата -	Тенге				865406,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			216636				
	Материалы -		Тенге			4641				
	Всего заработная плата -		Тенге				65361,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138968				
		Накладные расходы -	Тенге			58825				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8824,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16528				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			291988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата -	Тенге				74185,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			400370				
	Материалы -		Тенге			27029				
	Всего заработная плата -		Тенге				158293,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			212608				
		Накладные расходы -	Тенге			202615				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30392,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			639164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата -	Тенге				188685,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5277608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4621
		Сметная заработная плата -	Тенге				1411186,00			

Начальник ОКСа ТОО "Акбастау"

Кравченко А.А.

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

Утев Д.В.

Работы выполнены полном объеме
Ибрагимов

Акт выполненных работ

По объекту :ОПЫТНАЯ ДОБЫЧА УРАНА НА УЧАСТКЕ №3 МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУДЕНОВСКОЕ. ПЛОЩАДКА №2. Водозабор и благоустройство. Водозаборные скважины.

Заказчик: **АО СП "Акбастау"**
Ген.подрядчик(поставщик): **ТОО "ТОП ЛТД"**

Договор:-76/АКБ-11 от 11.03.2011 года

№	№ Смет и рачетов	Наименование работ и затрат	Стоимость включенная в договорную цену. Тыс тенге			Договорная цена тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборудова - ние мебель	Прочих затрат	
4.	Лок.см. 126600	***Водозаборные скважины***	4979,874	297,734		**5277,608**
		Итого по главам 1-7	**4979,874**	**297,734**	**0,000**	**5277,608**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	179,275			179,275
		3,6	%			
	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	26,891			26,891
		Всего по главе 8	179,275	0,000	0,000	179,275
		Итого по главам 1-8	**5159,149**	**297,734**	**0,000**	**5456,883**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	112,134			112,134
		2,1735	%			
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			51,591	51,591
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			20,637	20,637
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			6,972	6,972
	Расчет	Удорожание транспорта материалов			4,114	4,114
	Расчет	Вахтовый метод работы			684,643	684,643
		Всего по главе 9	112,134	0,000	767,957	880,091
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**5271,284**	**297,734**	**767,957**	**6336,974**
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	9609,550	542,769	1399,985	11552,304
		1,823				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**9609,550**	**542,769**	**1399,985**	**11552,304**
		В том числе возвратные суммы	49,023			49,023
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			231,046	231,046
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	9609,550	542,769	1631,031	11783,350
	Решение Правительства РК	НДС 12%			1414,002	1414,002
		Итого стоимость строительства	**9609,550**	**542,769**	**3045,033**	**13197,352**
		Возвратные суммы 15%	49,023			49,023

Заказчик:
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Магазов Д.С.

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Заказчик: **АО СП "Акбастау"**
Ген.подрядчик(поставщик): **ТОО "ТОП ЛТД"**

Договор:-76/АКБ-11 от 11.03.2011 года

Наименование стройки - ***Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское.***
Площадка 2

Наименование объекта - ***Резервуар технической воды №1.***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВК

ЗА МАЙ 2011Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.резервуары ВК								
1	**Е0116-10-5**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	**14**	**1266,65**	**22,63**	**17733**	**317**	**2935**	**0,86**	**12**
		м		**154,58**	**9,23**	**2164**	**129**	**128**	**0,05**	**1**
2	**Е0116-21-3**	**Установка воронок сливных диам. 100 мм**	**4**	**200,90**	**1,62**	**804**	**6**	**819**	**0,98**	**4**
		1воронка		**159,91**	**--**	**640**	**--**	**128**	**--**	**--**
3	**Ц0108-88-3**	**Конструкции металлические**	**0,102**	**103795,48**	**1967,82**	**10587**	**201**	**981**	**61,59**	**6**
		т		**9807,66**	**319,83**	**1000**	**33**	**95**	**1,85**	**--**
4	**С11041-86**	**Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/**	**0,0078**	**45500,00**	**--**	**355**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С11041-83**	**Сталь полосовая 50х6 мм /ГОСТ 103-76/**	**0,0942**	**46400,00**	**--**	**4371**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,0255	137240,32	53753,95	3500	1371	3198	370,39	
		т		74356,99	22099,22	1896	564	130	107,93	
7	С130810-79	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм**	5	401,00	--	2005	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			39354	1895			3
			Тенге			5700	725			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15313				
	Материалы -		Тенге			9386				
	Всего заработная плата -		Тенге				1033,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4726				
	Сдача и испытание -		Тенге			35				
		Накладные расходы -	Тенге			981				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				147,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			978				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1180,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3500				
	Материалы -		Тенге			233				
	Всего заработная плата -		Тенге				2460,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			95				
		Накладные расходы -	Тенге			3198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				480,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2939,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20542				
	Материалы -		Тенге			15410				
	Всего заработная плата -		Тенге				2933,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2005				
	Сдача и испытание -		Тенге			91				
		Накладные расходы -	Тенге			3754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				563,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1458				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3496,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7615,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**39354**	**1895**			
			Тенге			**5700**	**725**			
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15313				
	Материалы -		Тенге			9386				
	Всего заработная плата -		Тенге				1033,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4726				
	Сдача и испытание -		Тенге			35				
		Накладные расходы -	Тенге			981				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				147,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			978				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1180,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3500				
	Материалы -		Тенге			233				
	Всего заработная плата -		Тенге				2460,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			95				
		Накладные расходы -	Тенге			3198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				480,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				2939,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20542				
	Материалы -		Тенге			15410				
	Всего заработная плата -		Тенге				2933,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2005				
	Сдача и испытание -		Тенге			91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3754				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				563,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1458				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			25754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3496,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			50125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7615,00			

Начальник ОКСа ТОО "Акбастау"

Кравченко А.А.

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

Утев Д.В.

Работы выполнены
полном объеме
Ибрагимов,

Заказчик: **АО СП "Акбастау"**
Ген.подрядчик(поставщик): **ТОО "ТОП ЛТД"**

Договор:-76/АКБ-11 от 11.03.2011 года

Наименование стройки - ***Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2***

Наименование объекта - ***Резервуар технической воды №2.***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВК

ЗА МАЙ 2011Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	14	1266,65	22,63	17733	317	2935	0,86	12
		м		154,58	9,23	2164	129	128	0,05	1
2	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	4	200,90	1,62	804	6	819	0,98	4
		1воронка		159,91	--	640	--	128	--	--
3	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,102	103795,48	1967,82	10587	201	981	61,59	6
		т		9807,66	319,83	1000	33	95	1,85	--
4	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0078	45500,00	--	355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С11041-83	Сталь полосовая 50х6 мм /ГОСТ 103-76/	0,0942	46400,00	--	4371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0255	137240,32	53753,95	3500	1371	3198	370,39	9
		т		74356,99	22099,22	1896	564	130	107,93	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130810-79	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм**	5	401,00	--	2005	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			39354	1895			32
			Тенге			5700	725			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15313				
	Материалы -		Тенге			9386				
	Всего заработная плата -		Тенге				1033,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4726				
	Сдача и испытание -		Тенге			35				
		Накладные расходы -	Тенге			981				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				147,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			978				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1180,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3500				
	Материалы -		Тенге			233				
	Всего заработная плата -		Тенге				2460,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			95				
		Накладные расходы -	Тенге			3198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				480,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2939,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20542				
	Материалы -		Тенге			15410				
	Всего заработная плата -		Тенге				2933,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2005				
	Сдача и испытание -		Тенге			91				
		Накладные расходы -	Тенге			3754				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				563,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1458				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3496,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			50125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7615,00			

Начальник ОКСа ТОО "Акбастау"

Кравченко А.А.

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

Утев Д.В.

Работы выполнены полном объеме

Торгаз - Шраимов

Акт выполненных работ

По объекту :ОПЫТНАЯ ДОБЫЧА УРАНА НА УЧАСТКЕ №3 МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУДЕНОВСКОЕ. ПЛОЩАДКА №2. Водозабор и благоустройство. Резервуар технической воды.

Заказчик: **АО СП "Акбастау"**
Ген.подрядчик(поставщик): **ТОО "ТОП ЛТД"**

Договор:-76/АКБ-11 от 11.03.2011 года

№	№ Смет и рачетов	Наименование работ и затрат	Стоимость включенная в договорную цену. Тыс тенге			Договорная цена тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборудова - ние мебель	Прочих затрат	
3.		***Резервуар технической воды***				
	Лок.см. 26400	Общестроительные работы по марке АС	7828,320			7828,320
	Лок.см. 26410	Водопровод и канализация ВК (резервуар №1)	50,125			50,125
	Лок.см. 26420	Водопровод и канализация ВК (резервуар №2)	50,125			50,125
		Итого по главам 1-7	**7928,570**	**0,000**	**0,000**	**7928,570**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2 002 п.3.б	Временные здания и сооружения 3,6%	285,429			285,429
		3,6	%			
	СН РК 8.02-09-2	Возвратные суммы 15%	42,814			42,814
		Всего по главе 8	285,429	0,000	0,000	285,429
		Итого по главам 1-8	**8213,999**	**0,000**	**0,000**	**8213,999**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.02-07-2002п. 8.1.г	Удорожание работ в зимнее время 2,3% к=0,9 на ветер к=1,05	178,531			178,531
		2,1735	%			
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.9	Выслуга лет 1%			82,140	82,140
	СН РК 8.02-07-2002 п4.7.10	Дополнительные отпуска 0,4%			32,856	32,856
	Расчет	Разница стоимости электроэнергии			11,746	11,746
	Расчет	Удорожание транспорта материалов			6,786	6,786
	Расчет	Вахтовый метод работы			1129,277	1129,277
		Всего по главе 9	178,531	0,000	1262,805	1441,336
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	**8392,530**	**0,000**	**1262,805**	**9655,334**
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-11	Переход на текущий уровен цен 2010г Имрп=1413/775=1,823	15299,582	0,000	2302,093	17601,674
		1,823				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г	**15299,582**	**0,000**	**2302,093**	**17601,674**
		В том числе возвратные суммы	78,050			78,050
	СН РК 8.02-02-2002 4.7-12	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			352,033	352,033
		Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС	15299,582	0,000	2654,126	17953,708
	Решение Правительства РК	НДС 12%			2154,445	2154,445
		Итого стоимость строительства	**15299,582**	**0,000**	**4808,571**	**20108,153**
		Возвратные суммы 15%	78,050			78,050

Заказчик:
Генеральный Директор АО СП "Акбастау"
Маразов Д.О.

Подрядчик :
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Матвеев А.В.

Заказчик: **АО СП "Акбастау"**
Ген.подрядчик(поставщик): **ТОО "ТОП ЛТД"**

Договор:-76/АКБ-11 от 11.03.2011 года

Наименование стройки - ***Опытная добыча урана на участке №3 месторождения Буденовское. Площадка 2***

Наименование объекта - ***Резервуар технической воды .***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

АС

ЗА МАЙ 2011Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.резервуары								
1	**Е0101-17-8Р 1 т.ч. п-3.37 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**1385,29**	**42,45**	**40,45**	**58799**	**56041**	**18108**	**0,01**	**19**
		м3		**1,96**	**11,52**	**2715**	**15953**	**97**	**0,04**	**55**
2	**Е0101-164-2 Р1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			104,27	**302,12**	**--**	**31502**	**--**	**35597**	**2,13**	**222**
		м3		**302,12**	**--**	**31502**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-17-8Р 1**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт разработанный вручную**	**104,27**	**35,38**	**33,71**	**3689**	**3515**	**1136**	**0,01**	**1**
		м3		**1,63**	**9,60**	**170**	**1001**	**97**	**0,03**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А10 -1Р1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временный отвал	2681,21	78,90	78,90	211542	211542	47238	--	--
		т		--	17,62	--	47238	100	0,02	65
5	Е0101-20-2Р 1	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1489,56	4,85	4,27	7226	6357	2659	--	6
		м3		0,55	1,29	822	1919	97	--	6
6	Е0101-19-2 к=20Р1	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	29791,2	1,54	1,45	45910	43093	16948	--	--
		м3		--	0,59	--	17473	97	--	84
		Обратная засыпка								
7	Е0101-17-8Р 1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2071	35,38	33,71	73264	69817	22559	0,01	23
		м3		1,63	9,60	3382	19875	97	0,03	68
8	Е010333-А10 -1Р1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 из временного отвала	3727,8	78,90	78,90	294116	294116	65676	--	--
		т		--	17,62	--	65676	100	0,02	90
9	Е0101-19-2 к=20Р1	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	41420	1,54	1,45	63831	59914	23564	--	--
		м3		--	0,59	--	24293	97	--	117
10	Е0101-27-2Р 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1863,9	6,79	6,79	12665	12665	4374	--	--
		м3		--	2,42	--	4509	97	0,01	17
11	Е0101-166-2 Р1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	207,1	154,22	--	31938	--	36090	1,12	231
		м3		154,22	--	31938	--	113	--	--
12	Е0101-134-1 Р1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1863,9	24,10	4,52	44921	8417	35408	0,12	231
		м3		19,58	--	36504	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**879403**	**765477**			**734**
			Тенге			**107033**	**197936**			**505**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**879403**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**304968,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**6893**				
		Накладные расходы -	Тенге			**309357**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**46404,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71326**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1260086**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1393**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**351372,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1260086**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1393**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**351372,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и ж\бетонные конструкции								
		Резервуары РЕм1,РЕм2								
13	**Е0106-1-1Р1**	**Устройство бетонной подготовки**	**10,61**	**425,27**	**69,75**	**4511**	**740**	**2827**	**1,55**	**16**
		м3		**225,11**	**28,67**	**2388**	**304**	**105**	**0,14**	**1**
14	**С143001-54Р 1**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**10,61**	**94,00**	**--**	**997**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Е0106-33-4Р 1**	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**	**123,8**	**3895,11**	**1375,03**	**482214**	**170229**	**211041**	**7,49**	**927**
		м3		**1236,83**	**386,69**	**153119**	**47872**	**105**	**1,54**	**190**
16	**С143001-54Р 1**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**123,8**	**94,00**	**--**	**11637**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**С143001-64Р 1**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	**123,8**	**620,00**	**--**	**76756**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**С143001-63Р 1**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости: за 2 кг/см2**	**123,8**	**310,00**	**--**	**38378**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,23	64400,00	--	79199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	8,83	64500,00	--	569561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,1	71100,00	--	149310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1404	62600,00	--	8789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1584	69000,00	--	10930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-18-2Р 1	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	5,76	7606,87	430,38	43816	2479	17658	16,56	95
		м3		2742,75	176,94	15798	1019	105	0,86	5
25	С143001-54Р 1	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,76	94,00	--	541	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-64Р 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	5,76	620,00	--	3571	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-63Р 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости: за 2 кг/см2	5,76	310,00	--	1786	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,1306	59900,00	--	7821	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1288	64400,00	--	8295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,054	66000,00	--	3564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-11-7Р 1	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,048	98976,08	321,45	4751	15	1924	227,70	11
		1т		38036,25	131,96	1826	6	105	0,64	--
32	С12041-132Р 1	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,048	40200,00	--	1930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-22-1Р 1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	7	5057,93	254,76	35405	1783	11610	9,27	65
		м3		1474,88	104,74	10324	733	105	0,51	4
34	С143001-64Р 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	7	620,00	--	4340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-63Р 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7	310,00	--	2170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,234	65000,00	--	15210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7264	67700,00	--	49177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,2112	61200,00	--	12925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0106-11-7Р 1	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,08	98976,08	321,45	7918	26	3206	227,70	18
		1т		38036,25	131,96	3043	11	105	0,64	--
40	С12041-133Р 1	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,08	18000,00	--	1440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0107-31-1Р 1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм(РМ12104)	2,16	2875,55	1790,96	6211	3868	4898	5,67	12
		м3		934,87	684,87	2019	1479	140	2,73	6
42	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	5,4	5110,00	--	27594	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	6	1080,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,6	32100,00	--	19260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0106-19-1Р 1	Устройство поясов в опалубке	0,1256	3357,33	333,92	422	42	226	9,49	1
		м3		1573,20	137,30	198	17	105	0,67	--
46	Е0109-53-1Р 1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 т.ч. п.3.6 к=1,03	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер с коэффициентом надежности по назначению 0,95 /окрашенных в заводских условиях /								
			0,36	17761,75	1228,68	6394	442	5249	100,16	36
		т		15729,30	471,73	5663	170	90	2,31	1
47	С12021-227Р 1	Лазы круглые для резервуаров	0,36	247800,00	--	89208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С121 тб.3.2Р1 к=2	Надбавка за окраску на заводе за 2 раза	0,36	5940,00	--	2138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0109-29-1Р 1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,3403	15141,41	5880,06	5152	2001	2392	34,23	12
		т		5969,88	1839,37	2031	626	90	6,47	2
50	С12021-96Р1	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,3403	177400,00	--	60367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е13-16-6Р1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,0987	1579,45	3,57	156	--	--	3,39	--
		100м2		2,97	1,00	--	--	--	0,01	--
52	Е13-26-6 к=2Р1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	0,1974	3086,83	1,70	609	--	--	2,45	--
		100м2		2,13	0,51	--	--	--	--	--
53	Е0106-11-7Р 1	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0863	98976,08	321,45	8544	28	3459	227,70	20
		1т		38036,25	131,96	3283	11	105	0,64	--
54	С12041-133Р 1	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0863	18000,00	--	1554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0116-30-1Р 1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	6	815,86	--	4895	--	2663	2,07	12
		1сальник		346,73	--	2080	--	128	--	--
		Узел 2 АР4								
56	Е0107-20-3Р 1	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0045	177028,71	1929,71	793	9	63	49,11	--
		т		9315,00	794,36	42	4	140	3,88	--
57	С12041-133Р 1	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0045	18000,00	--	81	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0120-18-1Р 1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	1655,11	6,00	3310	12	195	0,43	1
				73,36	2,72	147	5	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
59	Е0111-2-9Р1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,294	1081,43	--	318	--	236	4,21	1
		м3		652,05	--	192	--	123	--	--
60	Е0106-11-10 Р1	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0022	5541,14	345,89	12	1	5	13,34	--
		1т		2173,50	142,31	5	--	105	0,69	--
61	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0022	47400,00	--	106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0116-10-8Р 1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	4,2	2763,30	47,88	11606	201	1899	1,91	8
		м		333,79	19,52	1402	82	128	0,10	--
63	Е0116-29-3Р 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	4,2	13,36	--	56	--	66	0,06	--
		м		12,29	--	52	--	128	--	--
		Гидроизоляция под днищем								
64	Е0141-1-1Р1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой битумной в два слоя по 10 мм	106,08	86,06	7,80	9129	827	8119	0,47	50
		м2		70,38	3,21	7466	340	104	0,02	2
		Гидроизоляция боковая								
65	Е0141-1-5Р1	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой битумной в четыре слоя по 5 мм	644,5	287,40	93,99	185227	60575	150248	1,13	726
		м2		185,53	38,63	119573	24896	104	0,19	122
		Гидроизоляция по верху								
66	Е0141-1-1Р1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой битумной в два слоя по 10 мм	106,08	86,06	7,80	9129	827	8119	0,47	50
		м2		70,38	3,21	7466	340	104	0,02	2
67	С11011-43Р1	Мастика битумная для гидроизоляционных работ	30,56	75102,00	--	2295117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
68	Е0112-17-1Р 1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	106,08	107,01	16,83	11352	1786	5895	0,28	30
		м2		39,85	6,85	4227	727	119	0,03	4
		Гидроизоляция внутренней поверхности								
69	Е0111-11-1Р 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	84	118,90	10,51	9988	883	6647	0,41	34
		м2		60,03	4,30	5043	361	123	0,02	2
70	Е0111-11-2Р 1 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	84	2,86	1,41	241	119	209	0,01	1
		м2		1,45	0,57	122	48	123	--	--
71	Е0115-64-1Р 1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	359,6	70,60	1,26	25389	452	26379	0,43	153
		м2		69,35	0,52	24936	186	105	--	1
72	Е0113-52-1Р 1	Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10	359,6	18,96	0,02	6819	7	2084	0,03	12
		м2		6,44	--	2316	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4444599	247354			2293
			Тенге			374760	79240			341
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4261472				
		Материалы -	Тенге			235532				
		Всего заработная плата -	Тенге				441743,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3215008				
		Местные материалы -	Тенге			202849				
		Накладные расходы -	Тенге			464853				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69728,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5009904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2794
		Сметная заработная плата -	Тенге				511471,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			163260				
		Материалы -	Тенге			1409				
		Всего заработная плата -	Тенге				8490,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			151713				
		Накладные расходы -	Тенге			7641				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1146,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10254				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			181155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9636,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19867				
	Материалы -		Тенге			15970				
	Всего заработная плата -		Тенге				3768,00			
	Местные материалы -		Тенге			3				
	Сдача и испытание -		Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			4823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				723,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1481				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4491,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5217231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2873
		Сметная заработная плата -	Тенге				525598,00			
		РАЗДЕЛ 3.Приготовление бетонов и растворов								
73	E0106-45-8P 1	**Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне**	10,82	4852,16	553,15	52500	5985	5574	3,07	33
		м3		434,70	55,95	4703	605	105	0,51	5
74	E0106-45-10 P1	**Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне**	0,3	5465,14	553,15	1640	166	155	3,07	1
		м3		434,70	55,95	130	17	105	0,51	--
75	E0106-45-12 P1	**Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебне**	138,52	6292,83	553,15	871696	76624	71364	3,07	425
		м3		434,70	55,95	60216	7750	105	0,51	70
76	E0106-47-18 P1	**Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100**	2,6	5332,45	214,01	13864	556	1229	2,31	6
		м3		326,03	124,14	848	323	105	0,63	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0106-47-19 Р1	**Приготовление тяжелых отделочных известковых растворов состава 1:1, 1:2**	1,62	6328,98	214,01	10253	347	766	2,31	4
		м3		326,03	124,14	528	201	105	0,63	1
		Транспортировка местных материалов								
78	С010333-А16 0-1Р1	**Перевозка песка и песчанно-гравийной смеси автомобилями-самосвалами с завода в Туркестане до объекта , расстояние перевозки 160 км, класс груза 1**	529,09	607,80	--	321583	--	--	2,85	1508
		т		135,72	--	71810	--	--	--	--
79	С010333-А20 -1Р1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 20 км, учтенной расценкой, класс груза 1**	529,09	-143,99	--	-76186	--	--	-0,68	-357
		т		-32,15	--	-17012	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1195350	83678			1620
			Тенге			121223	8896			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1195350				
	Материалы -		Тенге			544530				
	Всего заработная плата -		Тенге				130119,00			
	Местные материалы -		Тенге			255320				
	Транспортные расходы -		Тенге			245397				
		Накладные расходы -	Тенге			79087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11863,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1350904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1738
		Сметная заработная плата -	Тенге				141982,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1350904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1738
		Сметная заработная плата -	Тенге				141982,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6519352	1096509			4646
			Тенге			603016	286072			925
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6336225				
	Материалы -		Тенге			780062				
	Всего заработная плата -		Тенге				876830,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3215008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			465062				
	Транспортные расходы -		Тенге			245397				
		Накладные расходы -	Тенге			853297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127995,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			431371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7620893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5925
		Сметная заработная плата -	Тенге				1004824,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			163260				
	Материалы -		Тенге			1409				
	Всего заработная плата -		Тенге				8490,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			151713				
		Накладные расходы -	Тенге			7641				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1146,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10254				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			181155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9636,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19867				
	Материалы -		Тенге			15970				
	Всего заработная плата -		Тенге				3768,00			
	Местные материалы -		Тенге			3				
	Сдача и испытание -		Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			4823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				723,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1481				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4491,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7828320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6004
		Сметная заработная плата -	Тенге				1018952,00			

Начальник ОКСа ТОО "Акбастау"

Кравченко А.А.

Работы выполнены полным объемом
Рерр- Ибрагимов

Руководитель проекта ТОО "ТОП Лтд"

Утев Д.В.