Форма-2

Выполненные работы:
(замена) задвижки диам. 160 мм
в мкр.Шапагат, Мечет

3

казчик ГКП "Управление водопровода и канализации"
мата г.Шымкент
дрядчик ТОО "Биік шың-2050"
говор №91 от 13.07.2018г.

АКТ

Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отключение водопроводной сети	Е11-221101-0104	откл.	1	7 472	7 472	2 910
2	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Демонтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6 К=0,6	м3 железобетонных конструкции колодца	0,27	7 640	2 063	1 036
3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 150 мм. Демонтаж	Е11-220901-0105 К=0,6	задвижка или клапан	1	1 002	1 002	661
4	Котлованы. Водоотлив	Е11-010205-1202	м3 мокро грунта	3	1 274	3 823	1 446
5	Задвижка или клапаны обратные чугунные диам.150 мм.. Установка	Е11-220901-0105	задвижка или клапан	1	2 116	2 116	1 120
6	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С123-040102-0107	шт	1	59 628	59 628	2 385
7	Фланцы к стальным трубопроводам диам. 150 мм. Приварка	Е11-221201-0105	фланец	2	1 082	2 165	1 233
8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0212	шт.	2	2 928	5 857	234
9	Фассоные части стальные сварные диам. 100-250 мм. Установка	Е11-220801-0105 изм. и доп. вып. 1	т. фассонн	0,00382	615 370	2 352	1 075
10	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /вставка/	С123-010201-0218	м.	0,25	3 154	789	32
11	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Монтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных конструкции колодца	0,27	12 734	3 438	1 727
12	Подключение водопроводной сети	Е11-221101-0104 изм. и доп. вып. 1	подкл.	1	7 472	7 472	2 910
	Итого прямые затраты по смете:					**98 175,88**	**16 769,00**
	С накладными расходами					16 769	
	Итого:					114 945	
	Сметная прибыль					9 196	
	Итого:					124 140	
	Временные здания и сооружения 1,2%					1 490	
	Итого:					125 630	
	Зимние удорожание 0,91%					1 140	
	Итого:					126 770	
	К=1 в ценах 2017 г.					126 770	
	Итого по смете:					126 770	
	НДС 12%					15 212	
	Итого к оплате					**141 982**	

"Сдал"
Директор ТОО "Биік шың-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б. Байболов

Главный инженер
_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2018г.