Счет-фактура № 81 от 30 декабря 2015 г. (1)

(1а)

Поставщик: АБК Құрылыс-3 ТОО (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140000508, 010000, Республика Казахстан, Астана, Ханов Керея и Жанибека, дом № 18, к.313,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0065452, от 30.01.2013 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ286390522030000482, в банке АО Delta Bank, БИК NFBAKZ23 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): АРП/АТ-2 /Под/367 от 31/10/2013 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050046, Республика Казахстан, г. Алматы, Егизбаева, дом № 7 А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 041140000508, АБК Құрылыс-3 ТОО, 010000, Республика Казахстан, Астана, Ханов Керея и Жанибека, дом № 18, к.313 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080840012284, ТОО Astana Realty Plus, 050046, Республика Казахстан, г. Алматы, Егизбаева, дом № 7 А (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Astana Realty Plus (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080840012284, 050046, Республика Казахстан, г. Алматы, Егизбаева, дом № 7 А (10а)

ИИК получателя: р/с KZ489261802148318002, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	83 787 851,38	83 787 851,38	12%	10 054 542,17	93 842 393,55		
Всего по счету:					**83 787 851,38**		**10 054 542,17**	**93 842 393,55**		

Руководитель: Темиреев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бексултанова Г. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО Astana Realty Plus, 050046, Республика Казахстан, г. Алматы, Егизбаева, дом № 7 А, тел.:(8(727) 3236868 — 080840012284

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель АБК Құрылыс-3 ТОО, 010000, Республика Казахстан, Астана, Ханов Керея и Жанибека, дом № 18, к.313 — 041140000508

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) АРП/АТ-2 /Под/367 от 31/10/2013

Номер документа	Дата составления
29	30.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			тенге	1	93 842 393,55	93 842 393,55
				Итого	1	x	93 842 393,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2015

Заказчик: ТОО "Astana Realty Plus

Подрядчик: ТОО "АБК-курылыс 3"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование строительства и его адрес: МЖК "Асылтау" в г.Алматы по ул.Егизбаева, 7а. 2-я очередь строительства

СПРАВКА

о стоимомсти выполненных работ и затрат **за декабрь** 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансиро		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	номер	Дата
		АРП/АТ-2/Под367 от 31.10.2013					

№	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге											
	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	с начала строительства	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные		Налоги		В том числе НДС
					в отчетный месяц	по монтажу оборудованию		приобретения материалов	другие дополнительные затраты	отчисления в фонд занятости	отчисления в дорожный фонд	
1	**Выполнение строительно-монтажных работ 2-ой очереди строительства на объекте: МЖК "Асылтау"**	**760 989 908**	**93 842 393,55**									**10 054 542,17**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик **ТОО "Astana Realty Plus"**
Подрядчик **ТОО "АБК-курылыс 3"**
Наименование строительства и его адрес: МЖК в г.Алматы по ул.Егизбаева, 7а. 2-я очередь строительства

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года

на 1-1-2 Общестроительные работы (выше отм.-0,100 кладка)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 14-ти этажный жилой дом								
1	E0109-62-3	**Изготовление креплений стен из пеноблоков**	0,852	38287,99	10555,21	32620	8993	22114	91	78
		т		25552,8	3287,43	21770	2801	90	7,36	6
2	C12021-260	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	0,852	114900		97890				
		т								
3	E0109-1-2	**Монтаж креплений стен из пеноблоков**	0,8863	10751,58	4038,8	9529	3580	5362	19,1	17
		т		5405,4	1316,62	4791	1167	90	2,91	3
4	E0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	38,338	25,06	0,06	961	2	314	0,03	1
		м2		9,06	0,03	347	1	90	0	0
5	E0113-28-2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110**	38,338	43,6	0,08	1671	3	149	0,01	1
		м2		4,29	0,03	164	1	90	0	0
6	E0109-62-3	**Изготовление креплений стен из пеноблоков**	15,871	38287,99	10555,21	607676	167524	411956	91	1444
		т		25552,8	3287,43	405553	52175	90	7,36	117
7	C12021-260	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	15,871	114900		1823599				
		т								
8	E0109-1-2	**Монтаж креплений стен из пеноблоков**	16,511	10751,58	4038,8	177517	66684	99887	19,1	315
		т		5405,4	1316,62	89247	21739	90	2,91	48
9	E0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	714,203	25,06	0,06	17900	44	5846	0,03	21
		м2		9,06	0,03	6473	22	90	0	0
10	E0113-28-2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110**	714,203	43,6	0,08	31137	58	2778	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,29	0,03	3064	22	90	0	0
11	E0109-62-3	Изготовление креплений стен из пеноблоков	0,4555	38287,99	10555,21	17439	4808	11823	91	41
		т		25552,8	3287,43	11639	1497	90	7,36	3
12	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,4555	114900		52335				
		т								
13	E0109-1-2	Монтаж креплений стен из пеноблоков	0,4738	10751,58	4038,8	5094	1914	2867	19,1	9
		т		5405,4	1316,62	2561	624	90	2,91	1
14	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,497	25,06	0,06	514	1	168	0,03	1
		м2		9,06	0,03	186	1	90	0	0
15	E0113-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	20,497	43,6	0,08	894	2	80	0,01	0
		м2		4,29	0,03	88	1	90	0	0
		Итого по разделу: 14-ти этажный жилой дом				2876775				
		Раздел: Крепление перегородок из пеноблоков								
16	E0109-62-3	Изготовление креплений перегородок из пеноблоков	0,7293	38287,99	10555,21	27923	7698	18929	91	66
		т		25552,8	3287,43	18635	2397	90	7,36	5
17	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,7293	114900		83794				
		т								
18	E0109-1-2	Монтаж креплений перегородок из пеноблоков	0,7587	10751,58	4038,8	8157	3064	4590	19,1	14
		т		5405,4	1316,62	4101	999	90	2,91	2
19	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32,818	25,06	0,06	822	2	269	0,03	1
		м2		9,06	0,03	297	1	90	0	0
20	E0113-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	32,818	43,6	0,08	1431	3	128	0,01	0
		м2		4,29	0,03	141	1	90	0	0
21	E0109-62-3	Изготовление креплений перегородок из пеноблоков	15,93	38287,99	10555,21	609915	168141	413474	91	1450
		т		25552,8	3287,43	407048	52368	90	7,36	117
22	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	15,93	114900		1830320				
		т								
23	E0109-1-2	Монтаж креплений перегородок из пеноблоков	16,572	10751,58	4038,8	178171	66930	100256	19,1	317
		т		5405,4	1316,62	89576	21819	90	2,91	48
24	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	716,836	25,06	0,06	17966	44	5868	0,03	21
		м2		9,06	0,03	6497	22	90	0	0
25	E0113-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	716,836	43,6	0,08	31252	58	2788	0,01	10
		м2		4,29	0,03	3075	22	90	0	0
		Итого по разделу: Крепление перегородок из пеноблоков				2789752				
		Раздел: Крыльца								
26	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,918	31,08	4,52	29	4	24	0,11	0
		м3		26,57	0	24	0	97	0	0
27	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,2	1387,36	117,23	277	23	55	0,78	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		175,5	56,16	35	11	118	0,18	0
28	Е0106-22-5	Устройство ступеней и площадок	1,4	12968,5	459,44	18156	643	5184	13	18
		м3		3302,91	223,49	4624	313	105	0,7	1
29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0277	65000		1801				
		т								
30	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	1,7	11884,69	536,01	20204	911	7044	14	24
		м3		3685,5	260,72	6265	443	105	0,82	1
31	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0024	55620		132				
		т								
32	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0918	47281,57		4339				
		т								
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,106	31,08	4,52	65	10	54	0,11	0
		м3		26,57	0	56	0	97	0	0
34	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,4	1387,36	117,23	555	47	109	0,78	0
		м3		175,5	56,16	70	22	118	0,18	0
35	Е0106-22-5	Устройство ступеней и площадок	3,3	12968,5	459,44	42796	1516	12219	13	43
		м3		3302,91	223,49	10900	738	105	0,7	2
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0923	65000		6001				
		т								
37	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	3,9	11884,69	536,01	46350	2090	16160	14	55
		м3		3685,5	260,72	14373	1017	105	0,82	3
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,0053	55620		292				
		т								
39	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2083	47281,57		9850				
		т								
		Итого по разделу: Крыльца				150847				
		Раздел: Крепление кирпичных перегородок								
40	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	6	1499,32	128,95	8996	774	2609	1,22	7
		м3		305,37	63,18	1832	379	118	0,19	1
41	Е0109-62-3	Изготовление креплений кирпичных перегородок	1,442	38287,99	10555,21	55193	15216	37417	91	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		25552,8	3287,43	36835	4739	90	7,36	11
42	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0266	63600		1692				
		т								
43	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,415	114900		162575				
		т								
44	Е0109-1-2	Монтаж креплений кирпичных перегородок	1,5	10751,58	4038,8	16123	6057	9072	19,1	29
		т		5405,4	1316,62	8106	1974	90	2,91	4
45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	64,869	25,06	0,06	1626	4	531	0,03	2
		м2		9,06	0,03	588	2	90	0	0
46	Е0113-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	64,869	43,6	0,08	2828	5	252	0,01	1
		м2		4,29	0,03	278	2	90	0	0
47	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	3,5	1499,32	128,95	5248	451	1522	1,22	4
		м3		305,37	63,18	1069	221	118	0,19	1
48	Е0109-62-3	Изготовление креплений кирпичных перегородок	0,8029	38287,99	10555,21	30742	8475	20841	91	73
		т		25552,8	3287,43	20517	2640	90	7,36	6
49	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0161	63600		1024				
		т								
50	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,7868	114900		90404				
		т								
51	Е0109-1-2	Монтаж креплений кирпичных перегородок	0,8353	10751,58	4038,8	8980	3373	5053	19,1	16
		т		5405,4	1316,62	4515	1100	90	2,91	2
52	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36,131	25,06	0,06	906	2	296	0,03	1
		м2		9,06	0,03	327	1	90	0	0
53	Е0113-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	36,131	43,6	0,08	1575	3	141	0,01	0
		м2		4,29	0,03	155	1	90	0	0
54	Е0108-22-11	Засыпка пустот в камнях	1,3	1499,32	128,95	1949	168	565	1,22	2
		м3		305,37	63,18	397	82	118	0,19	0
55	Е0109-62-3	Изготовление креплений кирпичных перегородок	0,4577	38287,99	10555,21	17525	4831	11881	91	42
		т		25552,8	3287,43	11696	1505	90	7,36	3
56	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0133	63600		846				
		т								
57	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,4444	114900		51064				
		т								
58	Е0109-1-2	Монтаж креплений кирпичных перегородок	0,4762	10751,58	4038,8	5120	1923	2881	19,1	9
		т		5405,4	1316,62	2574	627	90	2,91	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,597	25,06	0,06	516	1	169	0,03	1
		м2		9,06	0,03	187	1	90	0	0
60	Е0113-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	20,597	43,6	0,08	898	2	80	0,01	0
		м2		4,29	0,03	88	1	90	0	0
		Итого по разделу: Крепление кирпичных перегородок				465830				
		Раздел: Крепление стен из пеноблоков								
61	Е0109-62-3	Изготовление креплений стен из пеноблоков	0,8354	38287,99	10555,21	31987	8818	21685	91	76
		т		25552,8	3287,43	21348	2746	90	7,36	6
62	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,8354	114900		95992				
		т								
63	Е0109-1-2	Монтаж креплений стен из пеноблоков	0,8691	10751,58	4038,8	9344	3510	5258	19,1	17
		т		5405,4	1316,62	4698	1144	90	2,91	3
64	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	37,595	25,06	0,06	942	2	308	0,03	1
		м2		9,06	0,03	341	1	90	0	0
65	Е0113-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	37,595	43,6	0,08	1639	3	146	0,01	1
		м2		4,29	0,03	161	1	90	0	0
66	Е0109-62-3	Изготовление креплений стен из пеноблоков	18,348	38287,99	10555,21	702520	193670	476252	91	1670
		т		25552,8	3287,43	468850	60319	90	7,36	135
67	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	18,348	114900		2108220				
		т								
68	Е0109-1-2	Монтаж креплений стен из пеноблоков	19,088	10751,58	4038,8	205223	77092	115477	19,1	365
		т		5405,4	1316,62	103177	25131	90	2,91	56
69	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	825,674	25,06	0,06	20693	51	6758	0,03	24
		м2		9,06	0,03	7484	26	90	0	0
70	Е0113-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	825,674	43,6	0,08	35997	67	3211	0,01	11
		м2		4,29	0,03	3542	26	90	0	0
71	Е0109-62-3	Изготовление креплений стен из пеноблоков	0,4862	38287,99	10555,21	18614	5132	12619	91	44
		т		25552,8	3287,43	12423	1598	90	7,36	4
72	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,4862	114900		55860				
		т								
73	Е0109-1-2	Монтаж креплений стен из пеноблоков	0,5058	10751,58	4038,8	5438	2043	3060	19,1	10
		т		5405,4	1316,62	2734	666	90	2,91	1
74	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,877	25,06	0,06	548	1	179	0,03	1
		м2		9,06	0,03	198	1	90	0	0
75	Е0113-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	21,877	43,6	0,08	954	2	85	0,01	0
		м2		4,29	0,03	94	1	90	0	0
76	Е0109-62-3	Изготовление креплений перегородок из пеноблоков	0,706	38287,99	10555,21	27030	7452	18324	91	64
		т		25552,8	3287,43	18039	2321	90	7,36	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,706	114900		81115				
78	Е0109-1-2	Монтаж креплений перегородок из пеноблоков т	0,7344	10751,58 5405,4	4038,8 1316,62	7896 3970	2966 967	4443 90	19,1 2,91	14 2
79	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	31,768	25,06 9,06	0,06 0,03	796 288	2 1	260 90	0,03 0	1 0
80	Е0113-28-2	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ХВ-110 м2	31,768	43,6 4,29	0,08 0,03	1385 136	3 1	124 90	0,01 0	0 0
81	Е0109-62-3	Изготовление креплений перегородок из пеноблоков т	18,603	38287,99 25552,8	10555,21 3287,43	712272 475359	196359 61156	482863 90	91 7,36	1693 137
82	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	18,603	114900		2137485				
83	Е0109-1-2	Монтаж креплений перегородок из пеноблоков т	19,353	10751,58 5405,4	4038,8 1316,62	208072 104609	78162 25480	117080 90	19,1 2,91	370 56
84	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	837,135	25,06 9,06	0,06 0,03	20981 7587	51 26	6852 90	0,03 0	25 0
85	Е0113-28-2	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ХВ-110 м2	837,135	43,6 4,29	0,08 0,03	36497 3591	68 26	3256 90	0,01 0	11 0
		Итого по разделу: Крепление стен из пеноблоков				6527499				
		Раздел: Крыльца								
86	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1,026	31,08 26,57	4,52 0	32 27	5 0	26 97	0,11 0	0 0
87	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,2	1387,36 175,5	117,23 56,16	277 35	23 11	55 118	0,78 0,18	0 0
88	Е0106-22-5	Устройство ступеней и площадок м3	1,3	12968,5 3302,91	459,44 223,49	16859 4294	597 291	4814 105	13 0,7	17 1
89	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0265	65000		1725				
90	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм м3	1,6	11884,69 3685,5	536,01 260,72	19016 5897	858 417	6630 105	14 0,82	22 1
91	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм т	0,0024	55620		132				
92	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0899	47281,57		4251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,782	31,08	4,52	55	8	46	0,11	0
		м3		26,57	0	47	0	97	0	0
94	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,4	1387,36	117,23	555	47	109	0,78	0
		м3		175,5	56,16	70	22	118	0,18	0
95	Е0106-22-5	Устройство ступеней и площадок	3,3	12968,5	459,44	42796	1516	12219	13	43
		м3		3302,91	223,49	10900	738	105	0,7	2
96	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0923	65000		6001				
		т								
97	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	3,9	11884,69	536,01	46350	2090	16160	14	55
		м3		3685,5	260,72	14373	1017	105	0,82	3
98	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0053	55620		292				
		т								
99	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2083	47281,57		9850				
		т								
		Итого по разделу: Крыльца				148191				
		Раздел: Крепление кирпичных перегородок толщиной 120 мм								
100	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1	6728,16	428,23	6728	428	1177	3,6	4
		м3		912,6	208,29	913	208	105	0,65	1
101	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,003	50800		150				
		т								
102	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0308	65900		2029				
		т								
103	С12021-260	Гнутый швеллер	0,2308	114900		26515				
		т								
104	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный	0,0129	55877		723				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0243	50100		1218				
		т								
106	Е0109-62-3	Изготовление конструкций крепления в построечных условиях	0,317	38287,99	10555,21	12137	3346	8228	91	29
		т		25552,8	3287,43	8100	1042	90	7,36	2
107	Е0109-1-2	Монтаж крепления перегородок	0,317	10751,58	4038,8	3408	1280	1918	19,1	6
		т		5405,4	1316,62	1713	417	90	2,91	1
108	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1562,892	25,06	0,06	39170	96	12793	0,03	46
		м2		9,06	0,03	14165	49	90	0	0
109	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1562,892	22,69	0,02	35459	31	9128	0,02	33
		м2		6,49	0	10143	0	90	0	0
		Итого по разделу: Крепление кирпичных перегородок толщиной 120 мм				127538				
		Раздел: Крепление кирпичных перегородок толщиной 120 мм в ТП								
110	С12021-260	Гнутый швеллер	87,012	114900		9997703				
		т								
111	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный	0,0129	55877		723				
		т								
112	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0242	50100		1214				
		т								
113	Е0109-62-3	Изготовление конструкций крепления в построечных условиях	51,851	38287,99	10555,21	1985281	547301	1345863	91	4718
		т		25552,8	3287,43	1324945	170458	90	7,36	382
114	Е0109-1-2	Монтаж крепления перегородок	51,851	10751,58	4038,8	557483	209417	313691	19,1	990
		т		5405,4	1316,62	280277	68269	90	2,91	151
		Итого по разделу: Крепление кирпичных перегородок толщиной 120 мм в ТП				12542405				
		ИТОГО:				25628835	1888578			14637
						4115292	598076			1340
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				149734				
		На металломонтажные работы				4105162				
		Всего накладных расходов:				4254896				
		Итого с накладными				29883731				
		- заработная плата				638234				
		- трудоемкость				2127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1793024**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**31676755**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**31803462**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**32120230**				
		ИТОГО:				**32120230**				
		Сметная заработная плата				**5351602**				
		Нормативная трудоемкость				**18104**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**82144952,33**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1642899,05**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**83 787 851,38**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**10 054 542,17**				
		Итого с НДС				**93 842 393,55**				
		Всего:				**93 842 393,55**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)