Заказчик : Казенное государственное управление «Атырауский областной лицей-интернат білім-инновация»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт объекта КГУ "Атырауская лицей-интернат "Білім-Инновация

СПРАВКА №2 от 06.09.2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп согл №1 от 06.08.2019г. к договору: №34/19 от 03.04.2019	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2018 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объекта КГУ "Атырауская лицей-интернат "Білім-Инновация	108690162,48	42857142,86		-	-	-	-	-	5142857,14	48000000,00

М.П. Заказчик: Директор КГУ «Атырауский областной лицей-интернат Білім-инновация» _____ Эльма И.
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А.
(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик: КГУ «Атырауский областной лицей-интернат білім-инновация»
Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"
Договор: №34/19 от 03.04.2019
Наименование объекта - Капитальный ремонт объекта КГУ "Атырауская лицей-интернат "Білім-Инновация"

Акт выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фасад									
1	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	452,37	778,84	2,28	352325	1030	115040	220168	618291
		НР - 93%; СП - 8%			522,26	1,07	236255	484		45799	
2	1115-0108-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля**	м2	413,491	1917,14	15,93	792721	6587	305263	385867	1272875
		НР - 80%; СП - 8%			1162,95	3,54	480871	1463		94287	
3	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином и теплоизоляционным слоем**	м2 поверхности облицовки	267,2026	15089,02	57,17	4031826	15277	2799122	976795	5409311
		НР - 80%; СП - 8%			4556,19	13,35	1217427	3567		400690	
4	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	м2 поверхности облицовки	146,2884	8681,38	57,17	1269985	8364	595103	534777	1949143
		НР - 80%; СП - 8%			4556,19	13,35	666518	1953		144381	
5	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/к 1,0**	м2	454,8401	104,00	--	47303	--	47303	--	51088
		СП - 8%			--	--	--	--		3784	
6	2111-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	21,505	33285,00	--	715794	--	715794	--	773057
		СП - 8%			--	--	--	--		57264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7209953	31258	4577625	2117607	10073765
							2601072	7467	--	746205	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7209953				
		Материалы	Тенге				3814527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2608539			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				763097				
		Накладные расходы	Тенге				2117607				
		Сметная прибыль	Тенге				746205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10073765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2207
		Сметная заработная плата	Тенге					2608539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10073765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2207
		Сметная заработная плата	Тенге					2608539			
		РАЗДЕЛ 2. Окна. Литер 1									
		2.1 1этаж									
7	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	62,55	78,02	0,03	4880	2	--	3512	9064
		НР - 72%; СП - 8%			77,99	--	4878	--		671	
8	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	28,15	860,43	--	24221	--	--	17439	44993
		НР - 72%; СП - 8%			860,43	--	24221	--		3333	
9	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	105,16	436,37	18,62	45889	1958	--	32352	84499
		НР - 72%; СП - 8%			417,76	9,52	43931	1001		6259	
10	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	42	1260,17	51,36	52927	2157	1	37307	97452
		НР - 72%; СП - 8%			1208,79	24,90	50769	1046		7219	
11	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	104,16	2955,57	203,62	307852	21209	156210	126357	468946
		НР - 90%; СП - 8%			1252,23	95,66	130433	9964		34737	
12	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	104,16	21075,00	--	2195172	--	2195172	--	2370786
		СП - 8%			--	--	--	--		175614	
13	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1	4166,00	204,16	4166	204	2368	1519	6140
		НР - 90%; СП - 8%			1594,35	93,23	1594	93		455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1	24400,00	--	24400	--	24400	--	26352
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	
15	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	62,55	3942,43	11,51	246599	720	230131	14482	281968
		НР - 90%; СП - 8%			251,77	5,48	15748	343		20886	
16	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	84	113,00	--	9492	--	9492	--	10251
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
17	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	62,55	1494,95	6,42	93509	402	63067	24098	127015
		НР - 80%; СП - 8%			480,26	1,31	30040	82		9409	
18	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	3	53769,67	1510,21	161309	4531	78608	60594	239656
		НР - 76%; СП - 8%			26056,69	519,78	78170	1559		17752	
19	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,36	1438,07	50,91	141449	5007	74449	52966	209968
		НР - 80%; СП - 8%			630,27	42,85	61993	4215		15553	
20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	98,36	718,65	5,38	70686	529	21455	39162	118636
		НР - 80%; СП - 8%			495,14	2,55	48702	251		8788	
		2.2 2этаж									
21	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	70,5	78,01	0,03	5500	2	--	3959	10215
		НР - 72%; СП - 8%			77,99	--	5498	--		757	
22	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	31,73	860,43	--	27301	--	--	19657	50715
		НР - 72%; СП - 8%			860,43	--	27301	--		3757	
23	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	131,6	436,38	18,62	57428	2450	1	40486	105746
		НР - 72%; СП - 8%			417,76	9,52	54977	1253		7833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	47	1260,13	51,36	59226	2414	--	41748	109052
		НР - 72%; СП - 8%			1208,77	24,90	56812	1170		8078	
25	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	131,6	2955,57	203,62	388953	26796	197363	159645	592486
		НР - 90%; СП - 8%			1252,23	95,66	164794	12589		43888	
26	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	131,6	21075,00	--	2773470	--	2773470	--	2995348
		СП - 8%			--	--	--	--		221878	
27	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	70,5	3942,43	11,51	277941	811	259380	16323	317805
		НР - 90%; СП - 8%			251,77	5,48	17750	386		23541	
28	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	94	113,00	--	10622	--	10622	--	11472
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
29	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	70,5	1494,95	6,42	105394	453	71082	27161	143159
		НР - 80%; СП - 8%			480,26	1,31	33859	92		10604	
30	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	3,55	53769,67	1510,21	190882	5361	93020	71703	283592
		НР - 76%; СП - 8%			26056,69	519,78	92501	1845		21007	
31	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,66	1438,07	50,91	172079	6091	90570	64436	255437
		НР - 80%; СП - 8%			630,27	42,85	75418	5127		18921	
32	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,66	718,65	5,38	85993	643	26101	47643	144327
		НР - 80%; СП - 8%			495,14	2,55	59249	305		10691	
		2.3 3этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	70,5	78,01	0,03	5500	2	--	3959	10215
		НР - 72%; СП - 8%			77,99	--	5498	--		757	
34	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	31,73	860,43	--	27301	--	--	19657	50715
		НР - 72%; СП - 8%			860,43	--	27301	--		3757	
35	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	131,6	436,38	18,62	57428	2450	1	40486	105746
		НР - 72%; СП - 8%			417,76	9,52	54977	1253		7833	
36	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	47	1260,13	51,36	59226	2414	--	41748	109052
		НР - 72%; СП - 8%			1208,77	24,90	56812	1170		8078	
37	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	131,6	2955,57	203,62	388953	26796	197363	159645	592486
		НР - 90%; СП - 8%			1252,23	95,66	164794	12589		43888	
38	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	131,6	21075,00	--	2773470	--	2773470	--	2995348
		СП - 8%			--	--	--	--		221878	
39	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	70,5	3942,43	11,51	277941	811	259380	16323	317805
		НР - 90%; СП - 8%			251,77	5,48	17750	386		23541	
40	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	94	113,00	--	10622	--	10622	--	11472
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
41	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	70,5	1494,92	6,42	105392	453	71080	27161	143157
		НР - 80%; СП - 8%			480,26	1,31	33859	92		10604	
42	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	3,55	53769,30	1510,21	190881	5361	93019	71703	283591
		НР - 76%; СП - 8%			26056,69	519,78	92501	1845		21007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,66	1438,07	50,91	172079	6091	90570	64436	255437
		НР - 80%; СП - 8%			630,27	42,85	75418	5127		18921	
44	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	119,66	718,65	5,38	85993	643	26101	47643	144327
		НР - 80%; СП - 8%			495,14	2,55	59249	305		10691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11692127	126765	9898568	1395310	14134431
							1666799	64093	--	1046997	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11692127				
	Материалы		Тенге				2101315				
	Всего заработная плата		Тенге					1730892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7797248				
		Накладные расходы	Тенге				1395309				
		Сметная прибыль	Тенге				1046995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14134430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1613
		Сметная заработная плата	Тенге					1730892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14134430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1613
		Сметная заработная плата	Тенге					1730892			
		РАЗДЕЛ 3. Окна. Литер Б									
		3.1 1этаж									
45	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	27,65	78,02	0,03	2157	1	--	1553	4007
		НР - 72%; СП - 8%			77,99	--	2156	--		297	
46	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	12,44	860,45	--	10704	--	--	7707	19884
		НР - 72%; СП - 8%			860,45	--	10704	--		1473	
47	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	80,42	436,37	18,62	35093	1497	--	24741	64620
		НР - 72%; СП - 8%			417,76	9,52	33596	766		4787	
48	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	14	1260,14	51,36	17642	719	--	12436	32484
		НР - 72%; СП - 8%			1208,79	24,90	16923	349		2406	
49	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	78,17	2955,57	203,62	231037	15917	117233	94829	351935
		НР - 90%; СП - 8%			1252,23	95,66	97887	7478		26069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	78,17	21075,00	--	1647433	--	1647433	--	1779227
		СП - 8%			--	--	--	--		131795	
51	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,25	4164,90	204,16	9371	459	5325	3417	13811
		НР - 90%; СП - 8%			1594,35	93,23	3587	210		1023	
52	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	2,25	24400,00	--	54900	--	54900	--	59292
		СП - 8%			--	--	--	--		4392	
53	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	27,65	3942,43	11,51	109008	318	101729	6402	124643
		НР - 90%; СП - 8%			251,77	5,48	6961	152		9233	
54	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	28	113,00	--	3164	--	3164	--	3417
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
55	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	27,65	1494,94	6,42	41335	178	27878	10652	56146
		НР - 80%; СП - 8%			480,26	1,31	13279	36		4159	
56	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	1,43	53769,93	1510,21	76891	2160	37470	28883	114236
		НР - 76%; СП - 8%			26056,69	519,78	37261	743		8462	
57	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,15	1438,07	50,91	69243	2451	36445	25928	102785
		НР - 80%; СП - 8%			630,27	42,85	30347	2063		7614	
58	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	48,15	718,65	5,38	34603	259	10503	19171	58076
		НР - 80%; СП - 8%			495,14	2,55	23841	123		4302	
		3.2 2этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	41,5	78,00	0,03	3237	1	--	2330	6013
		НР - 72%; СП - 8%			77,99	--	3236	--		445	
60	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	18,68	860,44	--	16073	--	--	11573	29857
		НР - 72%; СП - 8%			860,44	--	16073	--		2212	
61	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	73,97	436,37	18,62	32278	1377	--	22756	59437
		НР - 72%; СП - 8%			417,76	9,52	30901	704		4403	
62	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	1260,50	51,36	2521	103	--	1777	4642
		НР - 72%; СП - 8%			1209,00	24,90	2418	50		344	
63	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	73,97	2955,58	203,62	218624	15062	110934	89734	333026
		НР - 90%; СП - 8%			1252,23	95,66	92628	7076		24669	
64	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	73,97	21075,00	--	1558918	--	1558918	--	1683631
		СП - 8%			--	--	--	--		124713	
65	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	41,5	3942,43	11,51	163611	477	152686	9608	187077
		НР - 90%; СП - 8%			251,77	5,48	10448	228		13858	
66	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	44	113,00	--	4972	--	4972	--	5370
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
67	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	41,5	1494,94	6,42	62040	267	41842	15988	84270
		НР - 80%; СП - 8%			480,26	1,31	19931	54		6242	
68	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	1,7	53768,82	1510,21	91407	2567	44544	34337	135803
		НР - 76%; СП - 8%			26056,69	519,78	44296	884		10060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	**1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**57,3**	**1438,06**	**50,91**	**82401**	**2917**	**43370**	**30856**	**122317**
		НР - 80%; СП - 8%			**630,27**	**42,85**	**36114**	**2455**		**9061**	
70	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**57,3**	**718,66**	**5,38**	**41179**	**308**	**12499**	**22814**	**69113**
		НР - 80%; СП - 8%			**495,14**	**2,55**	**28372**	**146**		**5119**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4619842**	**47039**	**4011845**	**477492**	**5505119**
							560963	**23517**	**--**	**407789**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4619842**				
	Материалы		Тенге				**742455**				
	Всего заработная плата		Тенге					**584479**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3269387**				
		Накладные расходы	Тенге				**477491**				
		Сметная прибыль	Тенге				**407787**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5505120**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**543**
		Сметная заработная плата	Тенге					**584479**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5505120**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**543**
		Сметная заработная плата	Тенге					**584479**			
		РАЗДЕЛ 4. КПП Земляные работы									
71	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**7**	**210,03**	**202,27**	**1470**	**1416**	**1**	**309**	**1922**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,60**	**53,81**	**53**	**377**		**142**	
72	**4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**12,6**	**65,00**	**--**	**819**	**--**		**--**	**885**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	
73	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**7,1**	**256,34**	**246,93**	**1820**	**1753**	**1**	**383**	**2380**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,32**	**65,69**	**66**	**466**		**176**	
74	**4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**12,78**	**65,00**	**--**	**831**	**--**		**--**	**897**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	
75	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,1**	**19,01**	**15,99**	**135**	**114**	**1**	**47**	**197**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,82**	**6,40**	**20**	**45**		**15**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	30,7	219,74	219,75	6746	6746	--	1162	8541
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,57	--	1614		633	
77	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,2	1523,10	--	6397	--	--	4606	11883
		НР - 72%; СП - 8%			1523,10	--	6397	--		880	
78	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,5	794,00	--	2779	--	--	2001	5162
		НР - 72%; СП - 8%			794,00	--	2779	--		382	
79	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	31,4	31,94	31,96	1003	1003	--	266	1371
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,78	--	370		102	
80	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	31,4	15,80	15,78	496	496	--	132	678
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,82	--	183		50	
81	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	31,4	143,89	66,47	4518	2087	--	2476	7554
		НР - 72%; СП - 8%			77,42	32,10	2431	1008		560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27014	13615	3	11382	41470
							11746	4063	--	3072	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27014				
	Материалы		Тенге				4				
	Всего заработная плата		Тенге					15810			
	Транспортные расходы		Тенге				1650				
		Накладные расходы	Тенге				11383				
		Сметная прибыль	Тенге				3072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					15810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				41469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					15810			
		РАЗДЕЛ 5. Фундаменты									
82	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,5	8907,33	1531,20	13361	2297	9867	2061	16656
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	1197	1019		1234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1566,83	873,15	9401	5239	--	7105	17826
		НР - 118%; СП - 8%			693,67	309,85	4162	1859		1320	
84	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1566,83	873,15	9401	5239	--	7105	17826
		НР - 118%; СП - 8%			693,67	309,85	4162	1859		1320	
85	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,4	48697,00	--	116873	--	116873	--	126223
		СП - 8%			--	--	--	--		9350	
86	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	1758,20	775,08	26373	11626	7150	14075	43683
		НР - 118%; СП - 8%			506,47	288,70	7597	4331		3236	
87	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2497,75	1087,78	9991	4351	2797	5274	16486
		НР - 118%; СП - 8%			710,75	406,60	2843	1626		1221	
88	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	3767,20	1721,66	18836	8608	5056	9938	31076
		НР - 118%; СП - 8%			1034,40	649,95	5172	3250		2302	
89	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,965	41003,00	--	121574	--	121574	--	131300
		СП - 8%			--	--	--	--		9726	
90	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,715	36121,00	--	98069	--	98069	--	105914
		СП - 8%			--	--	--	--		7845	
91	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Монолитные бетонные заделки. Устройство	м3	1,4	33295,71	1156,79	46614	1619	43604	1583	52053
		НР - 91%; СП - 8%			993,57	249,00	1391	349		3856	
92	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,32	34481,25	1643,47	11034	526	9921	638	12606
		НР - 91%; СП - 8%			1834,38	357,11	587	114		934	
93	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0089	196378,00	--	1748	--	1748	--	1888
		СП - 8%			--	--	--	--		140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**49,88**	**852,13**	**19,42**	**42504**	**969**	**28803**	**11954**	**58815**
		НР - 93%; СП - 8%			**255,25**	**2,45**	**12732**	**122**		**4357**	
95	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**14,44**	**2334,42**	**43,07**	**33709**	**622**	**30115**	**2879**	**39515**
		НР - 93%; СП - 8%			**205,82**	**8,56**	**2972**	**124**		**2927**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**559487**	**41096**	**475577**	**62612**	**671867**
							42815	**14653**	**--**	**49768**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**559487**				
	Материалы		Тенге				**137313**				
	Всего заработная плата		Тенге					**57468**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1748**				
	Местные материалы		Тенге				**336515**				
		Накладные расходы	Тенге				**62611**				
		Сметная прибыль	Тенге				**49768**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**671867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57468**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**671867**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57468**			
		РАЗДЕЛ 6. Стены и перегородки									
96	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**24,97**	**33853,34**	**2359,60**	**845318**	**58919**	**676209**	**113837**	**1035887**
		НР - 93%; СП - 8%			**4412,90**	**489,20**	**110190**	**12215**		**76732**	
97	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**5,58**	**4386,74**	**242,45**	**24478**	**1353**	**16211**	**6691**	**33662**
		НР - 93%; СП - 8%			**1239,07**	**50,27**	**6914**	**280**		**2494**	
98	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**16**	**479,00**	**247,72**	**7664**	**3964**	**1180**	**3966**	**12561**
		НР - 118%; СП - 8%			**157,50**	**52,59**	**2520**	**841**		**930**	
99	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,532**	**89749,00**	**--**	**47746**	**--**	**47746**	**--**	**51566**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3820**	
100	**1106-1701-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**0,0059**	**226610,17**	**2696,61**	**1337**	**16**	**1161**	**149**	**1605**
		НР - 91%; СП - 8%			**27118,64**	**683,12**	**160**	**4**		**119**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**926543**	**64252**	**742507**	**124643**	**1135281**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							119784	**13341**	**--**	**84095**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**926543**				
	Материалы		Тенге				**694761**				
	Всего заработная плата		Тенге					**133125**			
	Местные материалы		Тенге				**47746**				
		Накладные расходы	Тенге				**124644**				
		Сметная прибыль	Тенге				**84095**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1135282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	Тенге					**133125**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1135282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	Тенге					**133125**			
РАЗДЕЛ 7. Покрытие и кровля											
101	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**3**	**7206,67**	**1274,67**	**21620**	**3824**	**8188**	**12291**	**36624**
		НР - 118%; СП - 8%			**3202,67**	**269,30**	**9608**	**808**		**2713**	
102	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**19,44**	**8625,00**	**--**	**167670**	**--**	**167670**	**--**	**181084**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13414**	
103	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**19,44**	**858,02**	**50,40**	**16680**	**980**	**6267**	**8879**	**27603**
		НР - 92%; СП - 8%			**485,24**	**11,20**	**9433**	**218**		**2045**	
104	**2111-0101-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,33**	**33285,00**	**--**	**77554**	**--**	**77554**	**--**	**83758**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6204**	
105	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**19,44**	**479,58**	**22,02**	**9323**	**428**	**8670**	**305**	**10399**
		НР - 92%; СП - 8%			**11,57**	**5,50**	**225**	**107**		**770**	
106	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,985**	**96198,98**	**1315,07**	**94756**	**1295**	**72302**	**19514**	**123412**
		НР - 90%; СП - 8%			**21481,22**	**531,11**	**21159**	**523**		**9142**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**387603**	**6527**	**340651**	**40989**	**462880**
							40425	**1656**	**--**	**34288**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**387603**				
	Материалы		Тенге				**95427**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42081**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**77554**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				167670				
		Накладные расходы	Тенге				40989				
		Сметная прибыль	Тенге				34287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				462879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					42081			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				462879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					42081			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение ОГ-1									
107	Т11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,43	3609,30	1130,23	1552	486	704	524	2242
		НР - 93%; СП - 8%			841,86	467,44	362	201		166	
108	Т11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	10,75	39729,86	1405,30	427096	15107	349959	59440	525459
		НР - 91%; СП - 8%			5770,23	305,95	62030	3289		38923	
109	Т11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	86	895,27	24,27	76993	2087	49662	23721	108772
		НР - 93%; СП - 8%			293,53	3,06	25244	263		8057	
110	Т11-080101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	10,75	2376,00	53,86	25542	579	22419	2473	30256
		НР - 93%; СП - 8%			236,65	10,70	2544	115		2241	
111	Т11-080201-0301	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	15,91	41124,76	2539,22	654295	40399	452290	164995	884833
		НР - 93%; СП - 8%			10157,51	993,59	161606	15808		65543	
112	Т11-150106-0202	**Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	м2 поверхности облицовки	206,4	9308,61	36,32	1921297	7496	966716	760503	2896344
		НР - 80%; СП - 8%			4588,59	17,17	947085	3544		214544	
113	Т11-070111-0112	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	110,4	3352,19	1239,27	370082	136815	5506	329199	755223
		НР - 118%; СП - 8%			2063,05	463,96	227761	51221		55942	
114	Т11-070111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	914,00	36,00	914	36	42	992	2059
		НР - 118%; СП - 8%			836,00	5,00	836	5		153	
115	Т11-070111-0201	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	40107,00	5703,50	80214	11407	17755	65403	157266
		НР - 118%; СП - 8%			25526,00	2187,00	51052	4374		11649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	3,5561	250253,00	--	889925	--	889925	--	961119
		СП - 8%			--	--	--	--		71194	
117	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,995	513084,00	--	510519	--	510519	--	551360
		СП - 8%			--	--	--	--		40841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4958428	214413	3265497	1407250	6874681
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1478519	78820	--	509253	
		Материалы	Тенге				4958428				
		Всего заработная плата	Тенге				1865053				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1557339			
		Накладные расходы	Тенге				1400443				
		Сметная прибыль	Тенге				1407250				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				509254				
		Сметная заработная плата	Тенге				6874932				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1557339			
		Сметная заработная плата	Тенге				6874932				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1557339			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									38899494
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6522123				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					544964			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					207610			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23312273		
		- Перевозка грузов	Тенге				1650				
		- Накладные расходы	Тенге							5637285	
		- Сметная прибыль	Тенге							2881467	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)									**583492,41**
		Итого со временными									**39482986,09**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)									**533020,31**
		Итого с зимними									**40016006,41**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**800320,13**
		Итого с непредвиденными									**40816326,53**
		В текущих и прогнозных ценах 2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)									**42857142,86**
		НДС 12%									**5142857,14**
		Итого с НДС									**48000000,00**

Заказчик: директор
КГУ «Атырауский областной лицей-интернат білім-инновация»
_____ Эльма И.

Технадзор: Эксперт ТОО "Актобе Строй Эксперт"
_____ Умбеталиев М.

Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"
_____ Джолымбетов С.А.