ТОО «Акмола Курылыс Материалдары» /
“Akmola Kurylys Materialdary” LLP

Реконструкция участка «Подъезд к гр. Кыргызстана (Карасу) автомобильной дороги «Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез» /
Reconstruction of the Entrance to the border of Kyrgyzstan (Karasu) road “Almaty-Korday-Blagoveshchenka-Merke-Tashkent-Termez”

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ОПЛАТУ №23 ЗА ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА / INTERIM PAYMENT CERTIFICFNE #23 FOR DECEMBER 2014

Копия/Copy

ЦАРЭС Международный транзитный Коридор - Проект "Тараз-Кордай" подъезд к гр. Кыргызстана - Контракт 008 ADB/CW3 ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"

CAREC International transport corridor- Project "Taraz-Korday" access to the border of Kyrgyzstan - Contract 008 ADB/CW3 "Akmola Kurylys Materialdary" LLP

MONTHLY INTERIM PAYMENT CERTIFICATE ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Pay No.: 23		Month / Месяц: December 2014 / Декабрь 2014	Estimated Contract Value				Accumulated amount up to end of previous month		Amount this month		Accumulated amount up to end of this month		% of BOQ
Pay Item			Unit	Quantity	Rate (tenge)	Amount(Tenge)	Quantity	Amount(Tenge)	Quantity	Amount(Tenge)	Quantity	Amount (Tenge)	
Статья оплаты	Item Description	Наименование статьи оплаты	Сметная стоимость контракта				накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		накопленная сумма до конца текущего месяца		% от BOP
			Ед. изм.	Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N=M/G
	Payment Value	Размер выплаты											
1	Total of BOQ	Итого по BOP				1,535,407,593.09		1,251,238,977.81		91,225,686.17		1,342,464,663.98	87.43%
2	Advanced Payment	Предоплата											
3	Materials on Site	материалы на стройплощадке						38,212,800.00		-26,329,875.00		11,882,925.00	
4	Variations Orders	Изменения по Ордерам											
5	Adjust of price	Корректировка стоимости						376,989,401.91		27,244,277.50		404,233,679.41	
6	Contingency	Непредвиденные расходы											
7	Sub-Total I: Payment Value	Совокупный Итог: Размер Платежа (Выплаты) (1+3+5)						1,665,169,467.15		92,140,088.67		1,757,309,555.82	
8	Tax 12 %	НДС 12 % *(1+3+5)				184,248,911.17		199,820,335.82		11,056,810.64		210,877,146.46	114.45%
9	Total Value including Tax	Итого, включая НДС (7+8)				1,719,656,504.26		1,864,989,802.97		103,196,899.31		1,968,186,702.28	114.45%
	Deductions	Вычеты											
10	Repayment Advanced Payment 20%	Предоплата досрочных платежей (1+5)*1,12*20%				223,151,832.00		223,151,832.00				223,151,832.00	
11	Retention 5%	Гарантия исполнения 5%*1,12*(1+5)						85,888,892.55				85,888,892.55	
12	Liquidated Damage	Возмещение заранее оцененных убытков, вызванных задержкой						37,344,332.81				37,344,332.81	
13	Sub-Total II: Deductions	Совокупный Итог: (10+11)											
14	Release Retention	Возврат Удержаний											
15	Total Value including Tax	Итого включая НДС (9-13)				1,719,656,504.26		1,611,579,862.88		103,196,899.31		1,714,776,762.19	99.72%

Contractor
"Akmola Kurylys Materialdary" LLP
Project Manager: K.Ikambayev
Signature Contractors Representative and Date

SE Zhambylzhollaborotoria
Director: Ibragimov M.K.
Signature and Date

Engineer / Инженер

SNC-Lavalin LTD:
Resident Engineer:
Signature and Date: 15.03.15

SAI Consulting Engineers Pvt. Ltd.
Team Leader:
Signature and Date: 27/03/2015

Employer / Заказчик

Ministry of Investment and Development of the Republic of Kazakhstan

Approval/Одобрение :

Title/Название :

Date/Дата:

No.	December 2014	Декабрь 2014				Total of BOQ	Previous		This Certificate		Total to Date		% of BOQ
	Description	Описание				Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц.		Накопленная сумма до конца текущего месяца.		% от BOP.
SUMMARY BILL OF QUANTITIES/ СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ							Qty	Amount	Qty	Amount	Qty	Amount	
Bill 100	General	Общие требование				61,631,299.97		58,837,137.97		39,095.00		58,876,232.97	95.53%
Bill 300	Setting Out and tolerances	Установленые параметры и допустимые отклонения				318,685.35		318,685.35		0.00		318,685.35	100.00%
Bill 400	Site Clearances	Расчистка территории				1,948,979.22		38,430.00		955,274.61		993,704.61	50.99%
Bill 500	Earthworks	Земляные работы				272,140,345.56		200,543,377.14		13,515,115.60		214,058,492.74	78.66%
Bill 600	Culverts and Drainage	Водопропукные трубы, водоотвод и укрепительные работы.				186,543,334.38		122,721,812.85		27,789,713.43		150,511,526.28	80.68%
Bill 700	Granular Pavement Materials	Фракционированные материалы покрытия				277,435,685.47		238,862,108.02		32,243,183.02		271,105,291.04	97.72%
Bill 800	Bituminous Pavement Works	Битумные работы по покрытию				623,707,559.92		590,781,880.13		8,725,254.81		599,507,134.94	96.12%
Bill 900	Concrete Works	Бетонные работы				-							
Bill 1000	Prestressed pretensioned concrete	Предворительно напряженый железобетон.				-							
Bill 1100	Concrete Repairs	Ремонт бетона				-							
Bill 1200	Miscellaneous Bridge works	Разные мостовые работы				-							
Bill 1300	Road Furniture.	Обустройство дороги				12,502,098.02		6,664,157.55		2,516,360.83		9,180,518.38	73.43%
Bill 1400	Road Marking	Дорожная разметка				47,288,145.20		27,461,196.00		5,441,688.87		32,902,884.87	69.58%
Bill 1500	Electrical works and Road Lighting	Электроснабжение и наружное освещение.				-							
Bill 1600	Concrete pavement works	Работы по цементобетонному покрытию				-							
DW	Dayworks	Непредвиденные работы				51,891,460.00		5,010,192.80		0.00		5,010,192.80	9.66%
TOTAL OF BILLS AND DAYWORK / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ И ДНЕВНОЙ ВЫРАБОТКЕ						**1,535,407,593.09**		**1,251,238,977.81**		**91,225,686.17**		**1,342,464,663.98**	**87.43%**

Prepared by:
Подготовил:

Head of PTD of "AKM" Saginbayev N.S.
Нач.ПТО ТОО "АКМ" Сагинбаев Н.С.

Approved:
Утверждено:

Engineer
Инженер

BILL NO 100 – GENERAL REQUIREMENTS

ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положения

			Contract Amount				Previous Certificates		This Certificate		Acumulated Total		% of BOQ
	December 2014	Декабрь 2014	Сметная стоимость контракта				Накопительная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопительная сумма до конца текущего месяца		% от BOQ
Item No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	
A	B	C	D	E	F	G=E*F	H	I=H*F	J=L-H	K=M-I	L	M=L-F	N=M/G
1	Securities	Гарантии	LS/PB	1	37,296,000.00	37,296,000.00	1.00	37,296,000.00			1.00	37,296,000.00	100.00%
2	Insurances	Страховые полисы	LS/PB	1	5,920,000	5,920,000.00	1.00	5,920,000.00			1.00	5,920,000.00	100.00%
3	Protection of the Environment	Защита окружающей среды	LS/PB			390,950.00	0.90	351,855.00	0.10	39,095.00	1.00	390,950.00	100.00%
4	Removal and alteration of existing utilities	Удаление или перенос существующих коммуникаций	LS/PB	1	956,237.00	956,237.00	1.00	956,237.00			1.00	956,237.00	100.00%
5	Land acquisition for permanent works	Приобретение земли для постоянных работ	PS/BP	29.17	122,641.00	3,577,437.97	29.17	3,577,437.97			29.17	3,577,437.97	100.00%
6	Progress photographs (maximum number of photographs per set 36)	Фотографии по ходу выполнения работ	Sets/ Комплекты	36	9,980.00	359,280.00	36.00	359,280.00		0.00	36.00	359,280.00	100.00%
7	Signboards	Щиты с надписями	no./ шт.	2	185,630.00	371,260.00	2.00	371,260.00			2.00	371,260.00	100.00%
8	Engineer's Site Office and Laboratory	Офис Инженера на площадке и лаборатория	LS /PB		7,493,835.00	7,493,835.00	0.80	5,995,068.00		0.00	0.80	5,995,068.00	80.00%
9	Maintenance of the Engineer's Site Office and Laboratory	Содержание офиса Инженера на площадке и лаборатории	month/мес	40	100,250.00	4,010,000.00	40.00	4,010,000.00		0.00	40.00	4,010,000.00	100.00%
10	As-built drawings	Чертежи после завершения строительства	LS /PB	1	1,256,300.00	1,256,300.00				0.00	0.00	0.00	0.00%
11	Execution of works above or close to the railway tracks	Выполнение работ над или вблизи железнодорожных путей	LS /PB	0	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%
TOTAL FOR BILL 100 (carried forward to Bill Summary) / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100 (с переносом в сводную ведомость)						61,631,299.97		58,837,137.97		39,095.00		58,876,232.97	95.53%

Prepared by:
Подготовил:

Head of PTD of "AKM" Saginbayev N.S.
Нач.ПТО ТОО "АКМ" Сагинбаев Н.С.

Approved:
Утверждено:

Engineer
Инженер

BILL NO 300 - SETTING OUT AND TOLERANCES

ВЕДОМОСТЬ № 300-Установо-ные параметры и допустимые отклонения

Item No.	December 2014 / Description	Декабрь 2014 / Описание	Contract Amounts / Сметная стоимость контракта				Previous Certificates / Накопительная сумма до конца предыдущего месяца		This Certificate / Сумма за текущий месяц		Acumulated Total / Накопительная сумма до конца текущего месяца		% of BOQ / % от BOP
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	
A	B	C	D	E	F	G=E*F	H	I=H*F	J=L-H	K=M-L	L	M=L-F	N=M/G
1	Restoration of the axis route of road complexity category 2	Восстановление оси трассы 2 категории сложности автодороги	км	17.69	10918.00	193139.42	17.69	193,139.42			17.69	193,139.42	100.00%
2	Fixation of axis route of road complexity category 2	Закрепление оси трассы 2 категории сложности автодороги	км	17.69	7097.00	125545.93	17.69	125,545.93			17.69	125,545.93	100.00%
TOTAL FOR BILL 300 (carried forward to Bill Summary) / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300 (с переносом в сводную ведомость)						318,685.35		318,685.35		0.00		318,685.35	100.0%

BILL NO 400 - SITE CLEARANCE

ВЕДОМОСТЬ № 400 - Расчистка территории

Item No.	December 2014 / Description	Декабрь 2014 / Описание	Contract Amounts / Сметная стоимость контракта				Previous Certificates / Накопительная сумма до конца предыдущего месяца		This Certificate / Сумма за текущий месяц		Acumulated Total / Накопительная сумма до конца текущего месяца		% of BOQ / % от BOP
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	
A	B	C	D	E	F	G=E*F	H	I=H*F	J=L-H	K=M-L	L	M=L-F	N=M/G
1	Site clearance	Расчистка территории	L. Sum / раз выпл	1	21,105.00	21,105.00	1	21,105.00		-	1	21,105.000	100.00%
2	Removal of road signs	Удаление дорожных знаков	no. / шт.	11	1,575.00	17,325.00	11	17,325.00		-	11	17,325.00	100.00%
3	Land reclamation	Рекультивация земель		1	1,910,549.22	1,910,549.22			0.50	955,274.61	1	955,274.61	50.00%
TOTAL FOR BILL 400 (carried forward to Bill Summary) / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 400 (с переносом в сводную ведомость)						1,948,979.22		38,430.00		955,274.61		993,704.61	50.99%

Prepared by:
Подготовил:

Head of PTD of "AKM" Saginbayev N.S.
Нач.ПТО ТОО "АКМ" Сагинбаев Н.С.

Approved:
Утверждено:

Engineer
Инженер

BILL NO 500 – EARTHWORKS **ВЕДОМОСТЬ № 500 - Земляные работы**

Item No.	December 2014 / Description	Декабрь 2014 / Описание	Unit Ед. изм.	Contract Amounts Сметная стоимость контракта: Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Previous Certificates Накопительная сумма до конца предыдущего месяца: Qty объем	Amount сумма	This Certificate Сумма за текущий месяц: Qty объем	Amount сумма	Acumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца: Qty объем	Amount сумма	% of BOQ / % от BOP
A	B	C	D	E	F	G=E*F	H	I=H*F	J=L-H	K=M-L	L	M=L-F	N=M/G
1	Excavation of fill material by bulldozer with movement up to 50m	Разработка грунта бульдозерами с перемещением до 50м	м³ / м³	88,588.39	35.00	3,100,593.65	88,588.39	3,100,593.65			88,588.39	3,100,593.65	100.00%
2	Excavation of soil by bulldozer	Разработка грунта бульдозерами	м³ / м³	292,558.28	13.00	3,803,257.64	292,558.28	3,803,257.64			292,558.28	3,803,257.64	100.00%
3	Loosening of soil	Рыхление грунтов	м³ / м³	10,835.21	45.00	487,584.45	10,835.21	487,584.45			10,835.21	487,584.45	100.00%
4	Compaction of soil by trailed roller for first pass	Уплотнение грунта прицепными катками на первый проход	м³ / м³	10,835.21	22.00	238,374.62	10,835.21	238,374.62			10,835.21	238,374.62	100.00%
5	Compaction of soil by trailed roller for the next pass	Уплотнение грунта прицепными катками на следующий проход	м³ / м³	75,846.45	9.00	682,618.05	75,846.45	682,618.05			75,846.45	682,618.05	100.00%
6	Device for ledge of slope of soil embankments of group 1	Устройство уступов по откосам насыпей грунтов 1 группы	м³ / м³	1,243.80	249.00	309,706.20	1,243.80	309,706.20			1,243.80	309,706.20	100.00%
7	Device of road embankments by bulldozers with earth handling of group 1 up to 50 m	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 1 группы до 50м	м³ / м³	56,345.64	17.00	957,875.88	56,345.64	957,875.88			56,345.64	957,875.88	100.00%
8	Device of road embankments by bulldozers with subsequent earth handling of group 1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с последующим перемещением грунтов 1 группы	м³ / м³	169,040.77	23.00	3,887,937.71	169,040.77	3,887,937.71			169,040.77	3,887,937.71	100.00%
9	Device of road embankments by bulldozers with earth handling of group 2 up to 50 m	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 50м	м³ / м³	2,379.90	19.00	45,218.10	2,379.90	45,218.10			2,379.90	45,218.10	100.00%
10	Device of road embankments by bulldozers with subsequent earth handling of group 2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с последующим перемещением грунтов 2 группы	м² / м²	7,139.70	9.00	64,257.30	7,139.70	64,257.30			7,139.70	64,257.30	100.00%
11	Excavation in soil ditch of group 1 with loading	Разработка в кюветах грунта 1 группы с погрузкой	м³ / м³	4,809.81	63.00	303,018.03	4,809.81	303,018.03			4,809.81	303,018.03	100.00%
12	Transportation of goods by motor vehicles-dump-trucks	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т / т	8,135.38	33.00	268,467.54	8,135.38	268,467.54			8,135.38	268,467.54	100.00%
13	Works on pile of group 1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м³ / м³	4,809.81	10.00	48,098.10	4,809.81	48,098.10			4,809.81	48,098.10	100.00%
14	Excavation of 1 group soil manually in 2 m tranches	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2	м³ / м³	533.43	265.00	141,358.95	533.43	141,358.95			533.43	141,358.95	100.00%
15	Loading of 1 group soil during motor transportation	Погрузка грунта 1 группы при автоперевозках	м³ / м³	902.21	34.00	30,675.14	902.21	30,675.14			902.21	30,675.14	100.00%
16	Transportation of goods up to 1 km	Перевозка грузов до 1км	м³ / м³	902.21	33.00	29,772.93	902.21	29,772.93			902.21	29,772.93	100.00%
17	Works on pile of group 1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м³ / м³	533.43	10.00	5,334.30	533.43	5,334.30			533.43	5,334.30	100.00%
18	Excavation of 1 group soil with loading on motor vehicles-dump trucks	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м³ / м³	133,102.50	40.00	5,324,100.00	133,102.50	5,324,100.00			133,102.50	5,324,100.00	100.00%
19	Loading of 1 group soil during motor transportation	Погрузка грунта 1 группы при автоперевозках	т / т	224,919.72	33.00	7,422,350.76	224,919.72	7,422,350.76			224,919.72	7,422,350.76	100.00%
20	Works on pile of group 1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м³ / м³	133,102.50	10.00	1,331,025.00	133,102.50	1,331,025.00			133,102.50	1,331,025.00	100.00%
21	Excavation of 1 group soil with loading on motor vehicles-dump trucks	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м³ / м³	3,342.89	40.00	133,715.60	3,342.89	133,715.60			3,342.89	133,715.60	100.00%
22	Transportation of goods by motor vehicles-dump trucks with distance of trasportation 2 km	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 2 км	т / т	5,682.91	44.00	250,048.04	5,682.91	250,048.04			5,682.91	250,048.04	100.00%
23	Works on pile of group 1	Работа на отвале 1 группы	м² / м²	3,342.89	10.00	33,428.90	3,342.89	33,428.90			3,342.89	33,428.90	100.00%
24	Excavation of 1 group soil with loading on excavator with scoop	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на экскаваторами с ковшом	м³ / м³	122,503.23	25.00	3,062,580.75	122,503.23	3,062,580.75			122,503.23	3,062,580.75	100.00%
25	Transportation of goods by motor vehicles-dump trucks from quarries, distance of trasportation over 5,5 to 6 km	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5,5 до 6 км	т / т	59,921.58	69.00	4,134,589.02	59,100.48	4,077,933.12	821.10	56,655.90	59,921.58	4,134,589.02	100.00%
26	Transportation of goods by motor vehicles-dump trucks from quarries, distance of trasportation over 6,5 to 7 km	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 6,5 до 7 км	т / т	149,155.02	78.00	11,634,091.56	149,155.02	11,634,091.56			149,155.02	11,634,091.56	100.00%

Prepared by: Head of PTD of "AKM" Saginbayev N.S.
Подготовил: Нач.ПТО ТОО "АКМ" Сагинбаев Н.С.

Approved: Engineer
Утверждено: Инженер

BILL NO 500 – EARTHWORKS

ВЕДОМОСТЬ № 500 - Земляные работы

Item No.	December 2014 / Description	Декабрь 2014 / Описание	Contract Amounts / Сметная стоимость контракта				Previous Certificates / Накопительная сумма до конца предыдущего месяца		This Certificate / Сумма за текущий месяц		Acumulated Total / Накопительная сумма до конца текущего месяца		% of BOQ / % от BOP
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	
A	B	C	D	E	F	G=E*F	H	I=H*F	J=L-H	K=M-L	L	M=L-F	N=M/G
27	Cost of loamy soil	Стоимость грунта-суглинков	м³ / м³	111,470.56	184.00	20,510,583.04	111,470.56	20,510,583.04			111,470.56	20,510,583.04	100.00%
28	Transportation of goods by motor vehicles-dump trucks from quarries, distance of trasportation over 17 km	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 17 км	т / т	189,499.94	186.00	35,246,988.84	189,499.94	35,246,988.84			189,499.94	35,246,988.84	100.00%
29	Works on pile of group 1	Работа на отвале 1 группы	м³ / м³	234,521.19	10.00	2,345,211.90	233,973.79	2,339,737.90	547.40	5,474.00	234,521.19	2,345,211.90	100.00%
30	Compaction of soil by trailed roller on rubber-tired, 25 t, for the first pass	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход	м³ / м³	435,035.34	22.00	9,570,777.48	434,487.94	9,558,734.68	547.40	12,042.80	435,035.34	9,570,777.48	100.00%
31	Compaction of soil by trailed roller on rubber-tired, 25 t, for the next pass	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на последующий проход	м³ / м³	3,041,415.6	9.00	27,372,740.49	3,041,415.61	27,372,740.49			3,041,415.61	27,372,740.49	100.00%
32	Watering of compacting soil embankments	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³ / м³	434,487.94	22.00	9,558,734.68	434,487.94	9,558,734.68			434,487.94	9,558,734.68	100.00%
33	Road levelling	Планировка земляного полотна	м² / м²	417,368.32	11.00	4,591,051.52	417,368.32	4,591,051.52			417,368.32	4,591,051.52	100.00%
34	Slope levelling, road bed embankments	Планировка откосов, полотна насыпей	м² / м²	185,187.15	11.00	2,037,058.65	185,187.15	2,037,058.65			185,187.15	2,037,058.65	100.00%
35	Slope levelling, road bed excavating	Планировка откосов, полотна выемок	м² / м²	60,507.90	18.00	1,089,142.20	60,507.90	1,089,142.20			60,507.90	1,089,142.20	100.00%
36	Levelling of ditch bottom	Планировка дна кюветов	м² / м²	7,750.06	21.00	162,751.26	7,750.06	162,751.26			7,750.06	162,751.26	100.00%
37	Excavation of soil by bulldozers with earth handling of group 1 up to 10 m	Разработка грунта бульдозерами, перемещении 1 группы грунтов до 10м	м³ / м³	253,120.69	45.00	11,390,431.05	253,120.69	11,390,431.05			253,120.69	11,390,431.05	100.00%
38	Watering-of sowing of grass	Полив посевов трав водой	м² / м²	253,120.69	30.00	7,593,620.70				0.00	0.00	0.00	0.00%
39	Slope protection of earthworks	Укрепление откосов земляных сооружений	м² / м²	1,177.13	257.00	302,522.41	1,177.13	302,522.41			1,177.13	302,522.41	100.00%
40	Ditch protection by concrete slabs	Укрепление кюветов бетонными плитами	м² / м²	8,373.24	1447.00	12,116,078.28				0.00	0.00	0.00	0.00%
41	Protection slabs for ditch bases 0,49x0,85x0,08m size	Плиты укрепления основания кюветов разм.0,49x0,85x0,08м	м² / м²	3,942.99	1088.00	4,289,973.12				0.00	0.00	0.00	0.00%
42	Protection slabs for ditch bases 0,69x1,05x0,08m size	Плиты укрепления основания кюветов разм.0,69x1,05x0,08м	м² / м²	16,990.12	2006.00	34,082,180.72				0.00	0.00	0.00	0.00%
	Overhead expenses	Накладные расходы				30,144,952.00		28,709,478.10		1,435,473.90		30,144,952.00	100.00%
	Nonnormable and unforseen expenses	Ненормируемые и непредвиденные затраты				12,005,469.00		0.00		12,005,469.00		12,005,469.00	100.00%
TOTAL FOR BILL 500 (carried forward to Bill Summary) / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 500 (с переносом в сводную ведомость)						272,140,345.56		200,543,377.14		13,515,115.60		214,058,492.74	78.66%

Prepared by:
Подготовил:

Head of PTD of "AKM" Saginbayev N.S.
Нач.ПТО ТОО "АКМ" Сагинбаев Н.С.

Approved:
Утверждено:

Engineer
Инженер

BILL NO 600 – CULVERTS; DRAINAGE AND PROTECTION WORK

ВЕДОМОСТЬ № 600 - Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения

Item No.	December 2014 / Description	Декабрь 2014 / Описание	Contract Amounts / Сметная стоимость контракта				Previous Certificates / Накопительная сумма до конца предыдущего месяца		This Certificate / Сумма за текущий месяц		Acumulated Total / Накопительная сумма до конца текущего месяца		% of BOQ / % от BOP
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	
A	B	C	D	E	F	G=E*F	H	I=H*F	J=L-H	K=M-L	L	M=L-F	N=M/G
1	Gravel pads device for foundations	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м³ / м³	34.65	2181.00	75,571.65				0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Device from longitudinal trays for water collector from roadway	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из продольных лотков	м³ / м³	450.56	4154.00	1,871,626.24				0.00	0.00	0.00	0.00%
3	Cost of concrete blocks Б1-20-75	Стоимость железобетонных блоков Б1-20-75	м³ / м³	450.56	17047.00	7,680,696.32	111.00	1,892,217.00		0.00	111.00	1,892,217.00	24.64%
4	Excavation of 1 group soil manually in trenches	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях	м³ / м³	271.75	257.00	69,839.75				0.00	0.00	0.00	0.00%
5	Device from open canals for water collector from roadway	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из открытых лотков	м³ / м³	9.74	21909.00	213,393.66				0.00	0.00	0.00	0.00%
6	Cost of concrete blocks Б2-22-40	Стоимость железобетонных блоков Б2-22-40	м³ / м³	3.34	20109.00	67,164.06				0.00	0.00	0.00	0.00%
7	Cost of concrete blocks of damper Б-5	Стоимость железобетонных блоков гасителя Б-5	м³ / м³	6.40	17074.00	109,273.60				0.00	0.00	0.00	0.00%
8	Excavation of 1 group soil manually in trenches	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях	м³ / м³	96.00	257.00	24,672.00				0.00	0.00	0.00	0.00%
9	Device from trays in embankment slopes on gravel layer for water collector from roadway	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи на щебеночной подготовке	м³ / м³	183.20	1007.00	184,482.40				0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Cost of concrete telescopic trays Б-6	Стоимость железобетонных телескопических лотков Б-6	м³ / м³	8.47	17074.00	144,616.78				0.00	0.00	0.00	0.00%
11	Excavation of 1 group soil manually in 2m trenches without binding slopes	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м³ / м³	30.80	257.00	7,915.60				0.00	0.00	0.00	0.00%
12	Baffle device of size 0,2x0,2 m from	Устройство растекателя разм 0,2x0,2м из монолитного бетона	м³ / м³	0.08	25263.00	2,021.04				0.00	0.00	0.00	0.00%
13	Device from dampers for water collector from roadway	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из гасителей	м³ / м³	20.00	8923.00	178,460.00				0.00	0.00	0.00	0.00%
14	Cost of concrete telescopic trays Б-5	Стоимость железобетонных телескопических лотков Б-5	м³ / м³	9.48	17074.00	161,861.52				0.00	0.00	0.00	0.00%
15	Cost of concrete telescopic trays Б-9	Стоимость железобетонных телескопических лотков Б-9	м³ / м³	1.80	17074.00	30,733.20				0.00	0.00	0.00	0.00%
16	Fill of joints between blocks by concrete	Заливка швов между блоками бетоном	м³ / м³	14.00	9150.00	128,100.00				0.00	0.00	0.00	0.00%
17	Device of round concrete pipe d-1m on PK86+67, PK98+10, PK166+79	Устройство круглой железобетонной трубы d-1м на ПК86+67, ПК98+10, ПК166+79	м³ / м³			6,092,284.36	0.82	5,005,322.75	0.10	609,228.44	0.92	5,614,551.19	92.16%
17.1	Device of round concrete pipe d-1.5m on PK30+65, PK147+51	Устройство круглой железобетонной трубы d-1.5м на ПК30+65, ПК147+51	м³ / м³			8,387,360.00	0.80	6,709,888.00	0.10	838,736.00	0.90	7,548,624.00	90.00%
18	Device of rectangular concrete pipe (1.0x1.0) m hole on pickets 159+87	Устройство прямоугольной ж/б трубы отв. (1.0x1.0) м на ПК 159+87	м³ / м³			856,329.00	0.80	685,063.20		0.00	0.80	685,063.20	80.00%
19	Device of rectangular concrete pipe (1.4x0.8) m hole on pickets 29+73	Устройство прямоугольной ж/б трубы отв. (1.4x0.8) м на ПК 29+73	м³ / м³			2,570,302.04	1.00	2,570,302.04		0.00	1.00	2,570,302.04	100.00%
20	Drove device from rectangular concrete pipe (4.0x2.5)m hole on PK 7+71 and on PK 59+68	Устройство скотопрогона из прямсугольной ж/б трубы отв. (4.0x2.5) м на ПК 7+71 и на ПК 59+68	м³ / м³			23,097,549.00	0.95	21,942,671.55		0.00	0.95	21,942,671.55	95.00%
21	Drove device from rectangular concrete pipe (4.0x2.5)m hole on PK 129+32	Устройство прямоугольной ж/б трубы отв. (4.0x2.5) м на ПК 129+32				17,871,928.00	0.90	16,084,735.20	0.05	893,596.40	0.95	16,978,331.60	95.00%
22	Device of metal pipes c=1.0m on PK 3+00, OK 11+82, PK 15+00, PK 20+00, PK 24+00, PK 34+22, PK 37+12 and PK 60+31	Устройство металлических труб d=1.0 м на ПК 3+00, ПК 11+82, ПК 15+00, ПК 20+00, ПК 24+00, ПК 34+22, ПК 37+12 и ПК 60+31	м³ / м³			15,280,145.20	0.91	13,951,912.00	0.08	1,222,411.62	0.99	15,174,323.62	96.00%
23	Reconstruction of round concrete pipe d=1.0m on PK 171+30	Реконструкция круглой ж/б трубы d=1.0 м на ПК 171+30	м³ / м³			10,573.00							
24	Junction by type 3-G-2 on PK 1+00, PK 66+78, PK 94+29, PK 96+95, PK 128+85, PK 128+97, PK 153+70	Примыкания по типу 3-Г-2 на ПК 1+00, ПК 66–78, ПК 94+29, ПК 96+95, ПК 128+85, ПК 128+97, ПК 153+70	м³ / м³			33,810,798.74	0.20	6,762,159.75	0.20	6,762,159.75	0.40	13,524,319.50	40.00%
25	Individual design junction on PK 0+00, PK 74+00, PK 171+44	Примыкания индивидуального проектирования на ПК 0+00, ПК 74+00, ПК 171+44	м³ / м³			48,324,554.22	0.80	38,903,171.84	0.20	9,664,910.84	1.00	48,568,082.68	100.00%
26	Overhead expenses	Накладные расходы				8,625,088.00		8,214,369.52		410,718.48		8,625,088.00	100.00%
27	Nonnormable and unforseen expenses	Ненормируемые и непредвиденные затраты				10,665,995.00				7,387,951.90		7,387,951.90	69.27%
	TOTAL FOR BILL 600 (carried forward to Bill Summary) / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600 (с переносом в сводную ведомость)					186,543,334.38		122,721,812.85		27,789,713.43		150,511,526.28	80.68%

Prepared by: Head of PTD of "AKM" Saginbayev N.S.
Подготовил: Нач.ПТО ТОО "АКМ" Сагинбаев Н.С.

Approved: Engineer
Утверждено: Инженер

BILL NO 700 – GRANULAR PAVEMENT MATERIALS

ВЕДОМОСТЬ № 700 - Гранулированные материалы покрытия

Item No.	December 2014 / Description	Декабрь 2014 / Описание	Contract Amounts / Сметная стоимость контракта				Previous Certificates / Накопительная сумма до конца предыдущего месяца		This Certificate / Сумма за текущий месяц		Acumulated Total / Накопительная сумма до конца текущего месяца		% of BOQ / % от BOP
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	
A	B	C	D	E	F	G=E*F	H	I=H*F	J=L-H	K=M-L	L	M=L-F	N=M/G
1	Dismantling of pavement and crushed-stone base	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м² / м²	11427.41	163.00	1,862,667.83	11,254.90	1,834,548.70	170.41	27 776.83	11,425.31	1,862,325.53	99.98%
2	Gravel loading when transporting	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	т / т	22854.82	35.00	799,918.70	22,509.80	787,843.00	340.82	11 928.70	22,850.62	799,771.70	99.98%
3	Transportation of cargo of the 1st class, transportation distance - 6 km.	Перевозка грузов 1 класса, расстояние перевозки 6км в резерв	т / т	22854.82	100.00	2,285,482.00	22,509.80	2,250,980.00	340.82	34 082.00	22,850.62	2,285,062.80	99.98%
4	Work on the bank of ground of 2nd-3rd group	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м³ / м³	11427.41	9.00	102,846.69	11,254.90	101,294.10	170.41	1,533.69	11,425.31	102,827.79	99.98%
5	Laying of subbase (depth - 15 sm.) from optimal crushed-stone mixture C6	Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из оптимальной щебеночной смеси С-6	м² / м²	192598.18	98.00	18,874,621.64	187,681.40	18,392,777.20	2,279.44	223,385.12	189,960.84	18,616,162.32	98.63%
6	Sand-stone mixture	Песчано-щебеночная смесь	м³ / м³	28889.83	1,092.00	31,547,694.36	28,152.36	30,742,377.12	341.44	372,852.48	28,493.80	31,115,229.60	98.63%
7	Laying of underlayer 20 sm. from sand-gravel mixture	Устройство подстилающих слоев оснований 20см из песчано-гравийной смеси	м³ / м³	55127	1,450.00	79,934,150.00	55,127.00	79,934,150.00		0.00	55,127.00	79,934,150.00	100.00%
8	Excavation of ground of the 1st group with loading	Разработка грунта 1 группы с погрузкой	м³ / м³	23874	60.00	1,432,440.00	9,169.00	550,140.00	14,705.00	882,300.00	23,874.00	1,432,440.00	100.00%
9	Transportation of cargo of the 1st class, transportation distance - 6 km.	Перевозка грузов 1 класса, расстояние перевозки 6км в резерв	т / т	40585.8	138.00	5,600,840.40	15,587.30	2,151,047.40	24,998.50	3,449,793.00	40,585.80	5,600,840.40	100.00%
10	Installation of shoulders from ground	Устройство присыпных обочин из грунта	м³ / м³	23874	227.00	5,419,398.00	9,169.00	2,081,363.00	14,705.00	3,338,035.00	23,874.00	5,419,398.00	100.00%
11	Preparation of material for shoulder installation	Приготовление материала для устройства обочин	м³ / м³	3170	356.00	1,128,520.00	0.00	0.00	3,170.00	1,128,520.00	3,170.00	1,128,520.00	100.00%
12	Loading of scarified material of old road pavement onto dump trucks by excavators .	Погрузка вскиркованного материала старой дорожной одежды на автомобили-самосвалы экскаваторами	м³ / м³	3170	107.00	339,190.00			3,170.00	339,190.00	3,170.00	339,190.00	100.00%
13	Transportation of scarified material of old road pavement, transportation distance 6 km.	Перевозка вскиркованного материала старой дорожной одежды, расстояние перевозки 6км в резерв	м³ / м³	7291	109.00	794,719.00			7,291.00	794,719.00	7,291.00	794,719.00	100.00%
14	Sand-gravel mixture	Песчано-гравийная смесь	м³ / м³	29813	1,002.00	29,872,626.00	29,813.00	29,872,626.00		0.00	29,813.00	29,872,626.00	100.00%
15	Shoulder stabilization with scarified material and new mixture	Укрепление обочин из вскиркованного материала с добавлением новой смеси	м² / м²	52792	69.00	3,642,648.00	0.00	0.00	52,792.00	3,642,648.00	52,792.00	3,642,648.00	100.00%
16	Sand-gravel mixture	Песчано-гравийная смесь	м³ / м³	25538	1,002.00	25,589,076.00	21,454.30	21,497,208.60	3,511.48	3,513,502.96	24,965.78	25,015,711.56	97.76%
17	Preparation of material for shoulder installation	Приготовление материала для устройства обочин	м³ / м³	12595.35	388.00	4,886,995.80	4,423.45	1,716,298.60	7,889.73	3,061,215.24	12,313.18	4,777,513.84	97.76%
18	Loading of scarified material of old road pavement onto dump trucks by excavators .	Погрузка вскиркованного материала старой дорожной одежды на автомобили-самосвалы экскаваторами	м³ / м³	18619.35	116.00	2,159,844.60	10,447.45	1,211,904.20	7,754.96	899,575.36	18,202.41	2,111,479.56	97.76%
19	Transportation of scarified material of old road pavement, transportation distance 6 km.	Перевозка вскиркованного материала старой дорожной одежды, расстояние перевозки 6км в резерв	т / т	39932.99	109.00	4,352,695.91	10,173.94	1,108,959.46	28,863.57	3,145,129.13	39,037.51	4,255,088.59	97.76%
20	Sand-gravel mixture	Песчано-гравийная смесь	м³ / м³	15914.01	1,002.00	15,945,838.02	14,140.20	14,168,480.40	1,417.94	1,421,775.88	15,558.14	15,589,256.28	97.76%
21	Laying of underlayer 20 sm. from sand-gravel mixture	Устройство подстилающих слоев оснований 20см из песчано-гравийной смеси	м³ / м³	35512.36	297.00	10,547,170.92	34,312.96	10,190,949.12	402.79	119,628.63	34,715.75	10,310,577.75	97.76%
22	Excavation of ground of the 1st group with loading	Разработка грунта 1 группы с погрузкой	м³ / м³	19281	60.00	1,156,860.00	11,824.14	709,448.40		0.00	11,824.14	709,448.40	61.33%
23	Transportation of cargo of the 1st class, transportation distance - 6 km.	Перевозка грузов 1 класса, расстояние перевозки 6км в резерв	т / т	32777.7	150.00	4,916,655.00	20,101.04	3,015,156.00		0.00	20,101.04	3,015,156.00	61.33%
24	Installation of shoulders from ground	Устройство присыпных обочин из грунта	м³ / м³	19281	248.00	4,781,688.00	11,824.14	2,932,386.72		0.00	11,824.14	2,932,386.72	61.33%
25	Preparation of material for shoulder installation	Приготовление материала для устройства обочин	м³ / м³	3057	388	1,186,116.00			3,057.00	1,185,116.00	3,057.00	1,186,116.00	100.00%
26	Loading of scarified material of old road pavement onto dump trucks by excavators .	Погрузка вскиркованного материала старой дорожной одежды на автомобили-самосвалы экскаваторами	м³ / м³	3,057	116	354,612.00			3,057.00	354,612.00	3,057.00	354,612.00	100.00%
27	Transportation of scarified material of old road pavement, transportation distance 6 km.	Перевозка вскиркованного материала старой дорожной одежды, расстояние перевозки 6км в резерв	м³ / м³	7,031	109	766,379.00			7,031.00	766,379.00	7,031.00	766,379.00	100.00%
28	Sand-gravel mixture	Песчано-гравийная смесь	м³ / м³	13,603.3	1002	13,630,506.60	13,585.00	13,612,170.00		0.00	13,585.00	13,612,170.00	99.87%
29	Shoulder stabilization with scarified material and new mixture	Укрепление обочин из вскиркованного материала с добавлением новой смеси	м² / м²	51,065	69	3,523,485.00			51,065.00	3,523,485.00	51,065.00	3,523,485.00	100.00%
TOTAL FOR BILL 700 (carried forward to Bill Summary) / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700 (с переносом в сводную ведомость)						277,435,685.47		238,862,108.02		32,243,183.02		271,105,291.04	97.72%

Prepared by:
Подготовил:

Head of PTD of "AKM" Saginbayev N.S.
Нач.ПТО ТОО "АКМ" Сагинбаев Н.С.

Approved:
Утверждено:

Engineer
Инженер

BILL NO 800 – BITUMINOUS PAVEMENT WORKS **ВЕДОМОСТЬ № 800 - Битумные материалы покрытия**

Item No.	December 2014 / Description	Декабрь 2014 / Описание	Unit Ед. изм.	Contract Amounts Сметная стоимость контракта: Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Previous Certificates Накопительная сумма до конца предыдущего месяца: Qty объем	Amount сумма	This Certificate Сумма за текущий месяц: Qty объем	Amount сумма	Acumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца: Qty объем	Amount сумма	% of BOQ % от BOP
A	B	C	D	E	F	G=E*F	H	I=H*F	J=L-H	K=M-L	L	M=L-F	N=M/G
1		Фрезерование асфальтобетонного покрытия дорожными фрезами, ширина барабана 1900-2010мм, толщина слоя 10см	м² / м²	79630.19	185.00	14,731,585.15	79,276.80	14,666,208.00	121.72	22,518.20	79,398.52	14,688,726.20	99.71%
2	Transportation of scarified materia of old road pavement, transportation distance 6 km.	Перевозка вскрикованного материала старой дорожной одежды, расстояние перевозки 6км в резерв	т / т	19648	100.00	1,964,800.00	18,907.53	1,890,753.00		0.00	18,907.53	1,890,753.00	96.23%
3	Laying of 1st course (depth - 4 sm.) from stone mastic asphalt SMA-20	Устройство первого слоя покрытия толщиной 4см из щебеночного-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	м² / м²	80136	64.00	5,128,704.00	78,707.51	5,037,280.64		0.00	78,707.51	5,037,280.64	98.22%
4	Adjustment standard at the depth variation	Норма корректировки при изменнении толщины	т / т	80136	9.00	721,224.00	78,707.51	708,367.59		0.00	78,707.51	708,367.59	98.22%
5	Stone mastic asphalt on bitumen	Асфальтобетон щебеночно-мастичный на битуме	т / т	9271.74	6,020.00	55,815,874.80	9,106.46	54,820,889.20		0.00	9,106.46	54,820,889.20	98.22%
6	Emulsified asphalt	Битумная эмульсия	т / т	24.58	52,813.00	1,298,143.54	21.97	1,102,207.31		0.00	21.97	1,102,207.31	84.91%
7	Transportation of emulsified asphalt for 5 km.	Доставка битумной эмульсии на 5 км	маш-ч	2.83	2,599.00	7,355.17	2.54	6,263.59		0.00	2.54	6,263.59	85.16%
8	Laying of bottom layer (depth - 4 sm.) from hot mixtures	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4см из горячих смесей	м² / м²	83736	64.00	5,359,104.00	83,736.00	5,359,104.00			83,736.00	5,359,104.00	100.00%
9	Adjustment standard at the depth variation	Норма корректировки при изменнении толщины	м² / м²	83736	5.00	418,680.00	83,736.00	418,680.00			83,736.00	418,680.00	100.00%
10	Hot porous asphalt concrete mixture	Смесь АБ пористая горячая	т / т	19193.26	5,510.00	105,754,862.60	19,193.26	105,754,862.60			19,193.26	105,754,862.60	100.00%
11	Emulsified asphalt	Битумная эмульсия	т / т	40.97	52,813.00	2,163,748.61	40.97	2,163,748.61			40.97	2,163,748.61	100.00%
12	Transportation of emulsified asphalt for 5 km.	Доставка битумной эмульсии на 5 км	маш-ч	4.71	2,599.00	12,241.29	4.71	12,241.29			4.71	12,241.29	100.00%
13	Laying of bottom layer (depth - 4 sm.) from hot mixtures	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4см из горячих смесей	м² / м²	92002.63	64.00	5,888,168.32	77,387.28	4,836,801.92	4,084.12	261,383.68	81,471.40	5,098,185.60	86.58%
14	Adjustment standard at the depth variation	Норма корректировки при изменнении толщины	м² / м²	92002.63	5.00	460,013.15	77,387.28	377,875.15	4,084.12	20,420.60	81,471.40	398,295.75	86.58%
15	Hot porous asphalt concrete mixture	Смесь АБ пористая горячая	т / т	24781.62	4,256.00	105,470,574.72	22,489.80	93,639,064.96	1,100.09	4,681,983.04	23,589.89	98,321,048.00	93.22%
15	Emulsified asphalt	Битумная эмульсия	т / т	73.57	52,813.00	3,885,452.41	31.80	1,679,453.40	36.77	1,941,934.01	68.57	3,621,387.41	93.20%
17	Transportation of emulsified asphalt for 5 km.	Доставка битумной эмульсии на 5 км	маш-ч	8.57	2,599.00	22,273.43	6.38	16,581.62	1.61	4,184.39	7.99	20,766.01	93.23%
18	Laying of upper layer (depth - 4 sm.) from from SMA-20 on bitumen	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4см из ЩМА-20 на битуме	м² / м²	82638.6	64.00	5,288,870.40	75,914.15	4,743,305.60		0.00	75,914.15	4,743,305.60	89.68%
19	Adjustment standard at the depth variation	Норма корректировки при изменнении толщины	м² / м²	82638.6	9.00	743,747.40	75,914.15	667,027.35		0.00	75,914.15	667,027.35	89.68%
20	Stone mastic asphalt on bitumen	Асфальтобетон щебеночно-мастичный на битуме	т / т	9570.2	6,020.00	57,612,604.00	8,791.45	51,669,660.00		0.00	8,791.45	51,669,660.00	89.68%
21	Pouring of binding material on one side of carriageway	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части	т / т	24.79	65,855.00	1,632,545.45	24.79	1,632,545.45		0.00	24.79	1,632,545.45	100.00%
22	Transportation of emulsified asphalt for 5 km.	Доставка битумной эмульсии на 5 км	маш-ч	2.85	2,599.00	7,407.15	2.85	7,407.15		0.00	2.85	7,407.15	100.00%
23	Laying of bottom layer (depth - 4 sm.) from hot mixtures	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4см из горячих смесей	м² / м²	82775	64.00	5,297,600.00	82,775.00	5,297,600.00			82,775.00	5,297,600.00	100.00%
24	Adjustment standard at the depth variation	Норма корректировки при изменнении толщины	м² / м²	82775	5.00	413,875.00	82,775.00	413,875.00			82,775.00	413,875.00	100.00%
25	Hot porous asphalt concrete mixture	Смесь АБ пористая горячая	т / т	19179	5,510.00	105,676,290.00	19,179.00	105,676,290.00			19,179.00	105,676,290.00	100.00%
26	Pouring of binding material on one side of carriageway	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части	т / т	41.39	65,855.00	2,725,738.45	41.39	2,725,738.45			41.39	2,725,738.45	100.00%
27	Transportation of emulsified asphalt for 5 km.	Доставка битумной эмульсии на 5 км	маш-ч	4.76	2,599.00	12,371.24	4.76	12,371.24			4.76	12,371.24	100.00%
28	Laying of bottom layer (depth - 4 sm.) from hot mixtures	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4см из горячих смесей	м² / м²	89805.24	64.00	5,747,535.36	88,222.92	5,646,266.88	1,582.32	101,268.48	89,805.24	5,747,535.36	100.00%
29	Adjustment standard at the depth variation	Норма корректировки при изменнении толщины	м² / м²	89805.24	5.00	449,026.20	88,222.92	441,114.60	1,582.32	7,911.60	89,805.24	449,026.20	100.00%
30	Hot porous asphalt concrete mixture	Смесь АБ пористая горячая	т / т	24588.46	4,579.00	112,590,558.34	24,588.46	112,590,558.34		0.00	24,588.46	112,590,558.34	100.00%
31	Pouring of binding material on one side of carriageway	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части	т / т	72.62	65,855.00	4,782,390.10	47.17	3,106,380.35	25.45	1,676,009.75	72.62	4,782,390.10	100.00%
32	Transportation of emulsified asphalt for 5 km.	Доставка битумной эмульсии на 5 км	маш-ч	8.36	2,599.00	21,727.64	5.42	14,086.58	2.94	7,641.06	8.36	21,727.64	100.00%
33	Laying of bottom layer (depth - 4 sm.) from hot mixtures	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4см из горячих смесей	м² / м²	98326	118.00	11,602,468.00							
	TOTAL FOR BILL 800 (carried forward to Bill Summary) / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800 (с переносом в сводную ведомость)					623,707,559.92		587,134,609.87		8,725,254.81		595,859,864.68	95.54%

Prepared by: / Подготовил: Head of PTD of "AKM" Saginbayev N.S. / Нач.ПТО ТОО "АКМ" Сагинбаев Н.С.

Approved: / Утверждено: Engineer / Инженер

BILL NO 900 - CONCRETE WORKS FON DRIDGES

ВЕДОМОСТЬ № 900 - Бетонные работы на мостах

Item No.	December 2014 / Description	Декабрь 2014 / Описание	Contract Amounts / Сметная стоимость контракта				Previous Certificates / Накопительная сумма до конца предыдущего месяца		This Certificate / Сумма за текущий месяц		Acumulated Total / Накопительная сумма до конца текущего месяца		% of BOQ / % от BOP
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	
A	B	C	D	E	F	G=E*F	H	I=H*F	J=L-H	K=M-L	L	M=L-F	N=M/G
TOTAL FOR BILL 900 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 900													

BILL NO 1000 - PRESTRESSED PRETENSIONED CONCRETE

ВЕДОМОСТЬ № 1000 - Предварительно напряженный железобетон

Item No.	December 2014 / Description	Декабрь 2014 / Описание	Contract Amounts / Сметная стоимость контракта				Previous Certificates / Накопительная сумма до конца предыдущего месяца		This Certificate / Сумма за текущий месяц		Acumulated Total / Накопительная сумма до конца текущего месяца		% of BOQ / % от BOP
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	
A	B	C	D	E	F	G=E*F	H	I=H*F	J=L-H	K=M-L	L	M=L-F	N=M/G
TOTAL FOR BILL 1000 (carried forward to Bill Summary) / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000 (с переносом в сводную ведомость)													

Prepared by:
Подготовил:

Head of PTD of "AKM" Saginbayev N.S.
Нач.ПТО ТОО "АКМ" Сагинбаев Н.С.

Approved:
Утверждено:

Engineer
Инженер

BILL NO 1100 - CONCRETE REPAIRS

ВЕДОМОСТЬ № 1000 - Бетонные ремонтные работы

Item No.	December 2014 / Description	Декабрь 2014 / Описание	Contract Amounts / Сметная стоимость контракта				Previous Certificates / Накопительная сумма до конца предыдущего месяца		This Certificate / Сумма за текущий месяц		Acumulated Total / Накопительная сумма до конца текущего месяца		% of BOQ / % от BOP
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	
A	B	C	D	E	F	G=E*F	H	I=H*F	J=L-H	K=M-L	L	M=L-F	N=M/G
	TOTAL FOR BILL 1100 (carried forward to Bill Summary) / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1100 (с переносом в сводную ведомость)												

BILL NO 1200 - MISCELLANEOUS BRIDGE WORKS

ВЕДОМОСТЬ № 1200 - Разные мостовые работы

Item No.	December 2014 / Description	Декабрь 2014 / Описание	Contract Amounts / Сметная стоимость контракта				Previous Certificates / Накопительная сумма до конца предыдущего месяца		This Certificate / Сумма за текущий месяц		Acumulated Total / Накопительная сумма до конца текущего месяца		% of BOQ / % от BOP
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	
A	B	C	D	E	F	G=E*F	H	I=H*F	J=L-H	K=M-L	L	M=L-F	N=M/G
	TOTAL FOR BILL 1200 (carried forward to Bill Summary) / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1200 (с переносом в сводную ведомость)												

Prepared by: / Подготовил: Head of PTD of "AKM" Saginbayev N.S. / Нач.ПТО ТОО "АКМ" Сагинбаев Н.С.

Approved: / Утверждено: Engineer / Инженер

BILL NO 1300 - ROAD FURNITURE

ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Обустройство дороги

Item No.	December 2014 / Description	Декабрь 2014 / Описание	Contract Amounts / Сметная стоимость контракта				Previous Certificates / Накопительная сумма до конца предыдущего месяца		This Certificate / Сумма за текущий месяц		Acumulated Total / Накопительная сумма до конца текущего месяца		% of BOQ / % от BOP
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	
A	B	C	D	E	F	G=E*F	H	I=H*F	J=L-H	K=M-L	L	M=L-F	N=M/G
1	Installation of road signs on metal stands	Установка дорожных знаков на металлических стойках	no. / шт.	221.00	2,691.00	594,711.00				0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Installation of additional panels	Установка дополнительных щитков	no. / шт.	57.00	561.00	31,977.00				0.00			0.00%
3	Triangular sign A-900	Знак треугольный А-900	no. / шт.	62.00	10,811.00	670,282.00	20.25	218,922.75	27.00	291,897.00	47.25	510,819.75	76.21%
4	Round sign D-700	Знак круглый Д-700	no. / шт.	50.00	11,508.00	575,400.00	29.25	336,609.00	16.00	184,128.00	45.25	520,737.00	90.50%
5	Square sign B-700	Знак квадратный В-700	no. / шт.	27.00	11,675.00	315,225.00	10.50	122,587.50		0.00	10.50	122,587.50	38.89%
6	Square sign B-600	Знак квадратный В-600	no. / шт.	12.00	10,007.00	120,084.00	9.00	90,063.00		0.00	9.00	90,063.00	75.00%
7	Rectangualr sign 200x300mm	Знак прямоугольный 200x300мм	no. / шт.	36.00	2,385.00	85,860.00	27.00	64,395.00	9.00	21,465.00	36.00	85,860.00	100.00%
8	Rectangualr sign 350x700mm	Знак прямоугольный 350x700мм	no. / шт.	20.00	6,950.00	139,000.00	4.50	31,275.00	7.00	48,650.00	11.50	79,925.00	57.50%
9	Rectangualr sign 300x600mm	Знак прямоугольный 300x600мм	no. / шт.	1.00	5,106.00	5,106.00	0.75	3,829.50		0.00	0.75	3,829.50	75.00%
10	Rectangualr sign 500x2250mm	Знак прямоугольный 500x2250мм	no. / шт.	5.00	29,122.00	145,610.00	3.00	87,366.00	2.00	58,244.00	5.00	145,610.00	100.00%
11	Rectangualr sign 700x1400mm	Знак прямоугольный 700x1400мм	no. / шт.	1.00	26,367.00	26,367.00	0.75	19,775.25		0.00	0.75	19,775.25	75.00%
12	Rectangualr sign 1050x700mm	Знак прямоугольный 1050x700мм	no. / шт.	6.00	19,775.25	118,651.50				0.00		0.00	0.00%
12	Individual design sign 4500x1500mm	Знак индивидуального проектирования 4500x1500мм	m² / м²	13.50	29,293.00	395,455.50	10.13	296,738.09		0.00	10.13	296,738.09	75.04%
13	Individual design sign 3000x2000mm	Знак индивидуального проектирования 3000x2000мм	m² / м²	12.00	205,630.00	2,467,560.00	9.00	1,850,670.00		0.00	9.00	1,850,670.00	75.00%
14	Individual design sign 3000x1500mm	Знак индивидуального проектирования 3000x1500мм	m² / м²	27.00	29,293.00	790,911.00	20.25	593,183.25		0.00	20.25	593,183.25	75.00%
15	Individual design sign 3500x2000mm	Знак индивидуального проектирования 3500x2000мм	m² / м²	7.00	29,293.00	205,051.00	5.25	153,788.25		0.00	5.25	153,788.25	75.00%
16	Individual design sign 3000x1500mm	Знак индивидуального проектирования 3000x1500мм	m² / м²	4.50	29,293.00	131,818.50	3.38	99,010.34		0.00	3.38	99,010.34	75.11%
17	Individual design sign 2500x1500mm	Знак индивидуального проектирования 2500x1500мм	m² / м²	3.75	29,293.00	109,848.75	2.81	82,313.33	0.94	27,535.42	3.75	109,848.75	100.00%
18	Individual design sign 1500x680mm	Знак индивидуального проектирования 1500x680мм	m² / м²	2.04	29,293.00	59,757.72	1.53	44,818.29		0.00	1.53	44,818.29	75.00%
19.1	Stand SKM 1.25	Стойка СКМ 1.25	no. / шт.	28.00	2,850.00	79,800.00			26.00	74,100.00	26.00	74,100.00	92.86%
19	Stand SKM 1.30	Стойка СКМ 1.30	no. / шт.	-	3,420.00	-	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
20	Stand SKM 1.35	Стойка СКМ 1.35	no. / шт.	-	3,858.00	-	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
21	Stand SKM 2.30	Стойка СКМ 2.30	no. / шт.	23.00	4,052.00	93,196.00	0.00	0.00	9.00	36,468.00	9.00	36,468.00	39.13%
22.1	Stand SKM 2.35	Стойка СКМ 2.35	no. / шт.	96.00	4,727.33	453,823.68			77.00	364,004.41	77.00	364,004.41	80.21%
22	Stand SKM 3.30	Стойка СКМ 3.30	no. / шт.	3	5,245.00	15,735.00	3.00	15,735.00		0.00	3.00	15,735.00	100.00%
23	Stand SKM 3.40	Стойка СКМ 3.40	no. / шт.	10	6,570.00	65,700.00	1.50	9,855.00	5.00	32,850.00	6.50	42,705.00	65.00%
24.1	Stand SKM 3.45	Стойка СКМ 3.45	no. / шт.	4	7,391.25	29,565.00				0.00			0.00%
24	Stand SKM 4.40	Стойка СКМ 4.40	no. / шт.	16	10,184.00	162,944.00	12.00	122,208.00	4.00	40,736.00	16.00	162,944.00	100.00%
25	Stand SKM 5.40	Стойка СКМ 5.40	no. / шт.	8	16,826.00	134,608.00	7.50	126,195.00	0.50	8,413.00	8.00	134,608.00	100.00%
26.1	Stand SKM 6.40	Стойка СКМ 6.40	no. / шт.	2	20,557.29	41,114.58				0.00			0.00%
26	Stand SKM 7.65	Стойка СКМ 7.65	no. / шт.	0	34,787.00	-	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
27	Excavation of 1 group soil with loading on motor vehicles- dump trucks with sloop capacity 0.65 m3	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	no. / шт.	1415.81	60 00	84,948.60				0.00	0.00	0.00	0.00%
28	Transportation of goods by motor vehicles -dump trucks from quarries, distance of transportation over 4.5 to 5 km	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4.5 до 5 км	no. / шт.	2406.88	82 00	197,364.16				0.00	0.00	0.00	0.00%
29	Compaction of 1 group soil by pneumatic rams	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	no. / шт.	1415.81	68 00	96,275.08				0.00	0.00	0.00	0.00%
30	Ridge and slope layout of powdering offsets in 1 group soils manually	Планировка гребня и откосов присыпных берм в грунтах 1 группы вручную	no. / шт.	2759.45	31.00	85,542.95				0.00	0.00	0.00	0.00%
31	Installation of concrete foundations B20F100 under columns	Устройство бетонных фундаментов В20F100 под колонны	no. / шт.	66.5	13,730.00	913,045.00			41.00	562,930.00	41.00	562,930.00	61.65%
33	Bus shelters	Автобусные павильоны	no. / шт.	3.00	1,019,920.00	3,059,760.00	2.25	2,294,820.00	0.75	764,940.00	3.00	3,059,760.00	100.00%
	TOTAL FOR BILL 1300 (carried forward to Bill Summary) / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300 (с переносом в сводную ведомость)					**12,502,098.02**		**4,369,337.55**		**2,516,360.83**		**9,180,518.38**	**73.43%**

Prepared by:
Подготовил:

Head of PTD of "AKM" Saginbayev N.S.
Нач.ПТО ТОО "АКМ" Сагинбаев Н.С.

Approved:
Утверждено:

Engineer
Инженер

BILL NO 1400 – ROAD TRAFFIC MARKINGS

ВЕДОМОСТЬ № 1400 - Дорожная разметка

Item No.	Description (December 2014) / Описание (Декабрь 2014)		Contract Amounts / Сметная стоимость контракта				Previous Certificates / Накопительная сумма до конца предыдущего месяца		This Certificate / Сумма за текущий месяц		Acumulated Total / Накопительная сумма до конца текущего месяца		% of BOQ / % от BOP
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	Qty объем	Amount сумма	
A	B	C	D	E	F	G=E*F	H	I=H*F	J=L-H	K=M-L	L	M=L-F	N=M/G
1	Termoplastic markings on the roadway with application of glass beads by a solid line of width 0.15m	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков сплошной линией шириной 0.15м	km/км	51.45	312,780.00	16,092,531.00	10.45	3,268,551.00	10.45	3,268,551.00	20.90	6,537,102.00	40.62%
2	Termoplastic markings on the roadway with application of glass beads by a solid line of width 0.15m with 3:1 step	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков сплошной линией шириной 0.15м с шагом 1:3	km/км	5.79	122,808.00	711,058.32			1.16	142,457.28	1.16	142,457.28	20.03%
3	Termoplastic markings on the roadway with application of glass beads by a solid line of width 0.15m with 3:1 step	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков сплошной линией шириной 0.15м с шагом 3:1	km/км	1.20	359,421.00	431,305.20			0.24	86,261.04	0.24	86,261.04	20.00%
4	Termoplastic markings on the roadway with application of glass beads by a solid line of width 0.1m with 1:1 step	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков сплошной линией шириной 0.1м с шагом 1:1	km/км	0.96	165,438.00	158,820.48			0.19	31,433.22	0.19	31,433.22	19.79%
5	Termoplastic markings on the roadway with application of glass beads by a dotted line of width 0.4m with 1:3 step	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков пунктирной линией шириной 0.4м с шагом 1:3	km/км	0.59	338,885.00	199,942.15				0.00	0.00	0.00	0.00%
6	Termoplastic markings on the roadway with application of glass beads by a solid double line of width 0.15m	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков сплошной двойной линией шириной 0.15м	km/км	0.02	953,500.00	19,070.00				0.00	0.00	0.00	0.00%
7	Termoplastic markings on the roadway with application of glass beads by a solid line of width 0.15m	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков пунктирной линией шириной 0.1м шагом 1:1	km/км	0.11	159,927.00	17,591.97				0.00	0.00	0.00	0.00%
8	Termoplastic markings on the roadway with application of glass beads by a solid line of width 0.1m	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков сплошной линией шириной 0.1м	km/км	0.23	312,052.00	71,771.96				0.00	0.00	0.00	0.00%
9	Termoplastic markings on the roadway with application of glass beads by a solid line of width 0.2m	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков сплошной линией шириной 0.2м	km/км	0.42	631,986.00	265,434.12			0.08	50,558.88	0.08	50,558.88	19.05%
10	Vertical marking with white enamel	Устройство вертикальной разметки белой эмалью	m² / м²	3378.00	98.00	331,044.00				0.00	0.00	0.00	0.00%
11	Vertical marking with black enamel	Устройство вертикальной разметки черной эмалью	no. / шт.	352.00	51.00	17,952.00				0.00	0.00	0.00	0.00%
12	Installation of Edge Marker Posts	Установка столбиков сигнальных	no. / шт.	1126.00	421.00	474,046.00				0.00	0.00	0.00	0.00%
13	Edge Marker Posts	Столбик сигнальный	no. / шт.	1126.00	2,005.00	2,257,630.00	844.50	1,693,222.50		0.00	844.50	1,693,222.50	75.00%
14	Reflecting stud	Светоотражатель	no. / шт.	1126.00	653.00	735,278.00	844.50	551,458.50		0.00	844.50	551,458.50	75.00%
15	Mounting of guard-rails from steel and laying of concrete B20F100	Установка барьерного ограждения из стали с укладкой бетона B20F100	m / м	2596.00	756.00	1,962,576.00	2,596.00	1,962,576.00		0.00	2,596.00	1,962,576.00	100.00%
16	Cost of set of guard-rails, post pitch - 3 m.	Стоимость комплекта стального барьерного ограждения , шаг стоек 3м	m / м	2092.00	7,431.00	15,545,652.00	2,092.00	15,545,652.00		0.00	2,092.00	15,545,652.00	100.00%
17	Cost of set of guard-rails, post pitch - 2 m.	Стоимость комплекта стального барьерного ограждения , шаг стоек 2м	m / м	504.00	8,809.00	4,439,736.00	504.00	4,439,736.00		0.00	504.00	4,439,736.00	100.00%
18	Overhead expences	Накладные расходы				982,010.00							
19	Nonnormable expences and contingencies	Ненормируемые и непредвиденные затраты				2,574,696.00				1,862,427.45		1,862,427.45	
	TOTAL FOR BILL 1400 (carried forward to Bill Summary) / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1400(с переносом в сводную ведомость)					47,288,145.20		27,461,196.00		5,44 ,688.87		32,902,884.87	69.58%

Prepared by:
Подготовил:

Head of PTD of "AKM" Saginbayev N.S.
Нач.ПТО ТОО "АКМ" Сагинбаев Н.С.

Approved:
Утверждено:

Engineer
Инженер

BILL NO 1500 - ELECTRICAL WORKS AND ROAD LIGHTING РАЗДЕЛ 1500 – ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГИ

em No.	December 2014 Description	Декабрь 2014 Описание	Contract Amounts Сметная стоимость контракта: Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Previous Certificates Накопительная сумма до конца предыдущего месяца: Qty обьем	Amount сумма	This Certificate Сумма за текущий месяц: Qty обьем	Amount сумма	Acumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца: Qty обьем	Amount сумма	% of BOQ % от BOP
A	B	C	D	E	F	G=E*F	H	I=H*F	J=L-H	K=M-L	L	M=L-F	N=M/G
	TOTAL FOR BILL 1500 (carried forward to Bill Summary)	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1500 (с переносом в сводную ведомость)											

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 1. LABOUR / ТРУД

em No.	December 2014 Description	Декабрь 2014 Описание	Contract Amounts Сметная стоимость контракта: Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Previous Certificates Накопительная сумма до конца предыдущего месяца: Qty обьем	Amount сумма	This Certificate Сумма за текущий месяц: Qty обьем	Amount сумма	Acumulated Total Накопительная сумма до конца текущего месяца: Qty обьем	Amount сумма	% of BOQ % от BOP
A	B	C	D	E	F	G=E*F	H	I=H*F	J=L-H	K=M-L	L	M=L-F	N=M/G
a	Ganger	Бригадир	h / ч	500	510.00	255,000.00	80.00	40,800.00		-	80.00	40,800.00	16.00%
b	Skilled Labourer (carpenter, electrician, mechanic etc.)	Квалифицированный рабочий (плотник, электрик, механик и пр)	h / ч	1000	350.00	350,000.00	30.00	10,500.00		-	30.00	10,500.00	3.00%
c	Semi-skilled Labourer (hand held equipment, mixers etc.)	Полуквалифицированный рабочий (ручное оборудование, смешивание и пр.)	h / ч	1000	225.00	225,000.00				-			
d	Un-skilled Labourer	Неквалифицированный рабочий	h / ч	2000	100.00	200,000.00	300.00	30,000.00		-	300.00	30,000.00	15.00%
e	Operator – excavator	Оператор экскаватора	h / ч	500	336.00	168,000.00	85.00	28,560.00		-	85.00	28,560.00	17.00%
f	Driver – dump truck	Оператор самосвала	h / ч	500	279.00	139,500.00	110.00	30,690.00		-	110.00	30,690.00	22.00%
g	Operator – grader	Оператор грейдера	h / ч	500	279.00	139,500.00	35.00	9,765.00		-	35.00	9,765.00	7.00%
h	Operator – dozer	Оператор бульдозера	h / ч	500	456.00	228,000.00	35.00	15,960.00		-	35.00	15,960.00	7.00%
i	Operator – asphalt paver	Оператор асфальтоукладчика	h / ч	500	453.00	226,500.00				-			
j	Operator - roller	Оператор уплотнительной техники	h / ч	500	451.00	225,500.00	40.00	18,040.00		-	40.00	18,040.00	8.00%
k	Driver	Водитель	h / ч	1000	155.00	155,000.00	140.00	21,700.00			140.00	21,700.00	14.00%
		Sub-total / Под-итог				2,312,000.00		206,015.00		-		206,015.00	8.91%

epared by: Head of PTD of "AKM" Saginbayev N.S.
одготовил: Нач.ПТО ТОО "АКМ" Сагинбаев Н.С.

Approved: Engineer
Утверждено: Инженер