Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Заказчик: КГУ «Атырауский областной лицей-интернат білім-инновация»
Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"
Договор: №34/19 от 03.04.2019

Наименование объекта - Капитальный ремонт объекта КГУ "Атырауская лицей-интернат "Білім-Инновация"

Акт выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ Ограждение ОГ-1									
1	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения** *СП - 8%*	т	2,7207	513084,00 --	-- --	1395948 --	-- --	1395948	-- 111676	1507623
2	Т11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	182	94,68 47,13	2,80 0,31	17232 8578	510 56	8144	5958 1855	25044
3	Т11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	182	97,27 27,54	1,99 0,31	17703 5012	362 56	12329	3497 1696	22897
		РАЗДЕЛ Ограждение ОГ-2									
4	Т11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	50,65	1751,51 1751,51	-- --	88714 88714	-- --	--	63874 12207	164795
5	Т11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21,12	913,26 913,26	-- --	19288 19288	-- --	--	13887 2654	35829
6	Т11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	8,73	3610,42 842,27	1131,50 467,24	31519 7353	9878 4079	14288	10632 3372	45523
7	Т11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	9,92	39730,04 5770,26	1405,24 306,05	394122 57241	13940 3036	322941	54852 35918	484892
8	Т11-060101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,88	33733,09 1142,28	1445,96 311,21	367016 12428	15732 3386	338856	14391 30513	411919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Т11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**186,2**	**895,28**	**24,27**	**166701**	**4519**	**107527**	**51359**	**235505**
		НР - 93%; СП - 8%			**293,53**	**3,06**	**54655**	**570**		**17445**	
10	Т11-080101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**46,17**	**2376,05**	**53,84**	**109702**	**2486**	**96288**	**10622**	**129951**
		НР - 93%; СП - 8%			**236,69**	**10,70**	**10928**	**494**		**9626**	
11	Т11-080201-0301	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**22,9**	**41124,89**	**2539,26**	**941760**	**58149**	**651003**	**237486**	**1273585**
		НР - 93%; СП - 8%			**10157,55**	**993,58**	**232608**	**22753**		**94340**	
12	Т11-080201-0101	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**10,75**	**32986,01**	**2949,50**	**354600**	**31707**	**268339**	**56849**	**444364**
		НР - 93%; СП - 8%			**5074,82**	**611,50**	**54554**	**6574**		**32916**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2473422**	**136411**	**3215663**	**523407**	**4781396**
							537770	**40891**	--	**354218**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2473422**				
		Материалы	Тенге				**1799241**				
		Всего заработная плата	Тенге					**578661**			
		Накладные расходы	Тенге				**513952**				
		Сметная прибыль	Тенге				**238990**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3226364**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**578661**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3226364**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**578661**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4781396**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**551359**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**137283**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**41004**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3215663**		
		- Накладные расходы	Тенге							**523407**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**354218**	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)									**71720,94**
		Итого со временными									**4853117,04**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)									**65517,08**
		Итого с зимними									**4918634,12**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**98372,68**
		Итого с непредвиденными									**5017006,80**
		В текущих и прогнозных ценах 2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)									**5267857,14**
		НДС 12%									**632142,86**
		Итого с НДС									**5900000,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик: Директор
КГУ «Атырауский областной лицей-интернат білім-инновация»

_____ Эльма И.

Технадзор: Эксперт ТОО "Актобе Строй Эксперт"
_____ Умбеталиев М.

Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"
_____ Джолымбетов С.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Атыраускийобластной лицей-интернат "Білім-Инновация",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Досмухамбетов 10** — **970840001552**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "БАТЫССТРОЙСЕРВИС",Атырауская область,г.Атырау улица Баймуханова дом 12В кабинет 24** — **040940003221**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ

Номер документа	Дата составления
17	25.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт объекта КГУ "Атырауская лицей-интернат Білім-Инновация"			работа	1	5 900 000,00	5 900 000,00	632 142,86
				Итого	1	x	5 900 000,00	632 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Джолымбетов С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Эльма И
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2019

М.П.

Заказчик : Казенное государственное управление «Атырауский областной лицей-интернат білім-инновация»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт объекта КГУ "Атырауская лицей-интернат "Білім-Инновация

СПРАВКА №3 от 25.09.2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп согл №1 от 06.08.2019г к договору №34/19 от 03.04.2019	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2018 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объекта КГУ "Атырауская лицей-интернат "Білім-Инновация	114590162,48	**5267857,14**		-	-	-	-	-	**632142,86**	**5900000,00**

М.П. Заказчик: Директор КГУ «Атырауский областной лицей-интернат білім-инновация» _____ Эльма И.
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А.
(должность, ф., и., о., подпись)