Заказчик : Казенное государственное управление «Атырауский областной лицей-интернат білім-инновация»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт объекта КГУ "Атырауская лицей-интернат "Білім-Инновация

СПРАВКА №4 от 22.11.2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	№34/19	03.04.2019	наиме-нование	код	наименов ание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за 2018 года) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетно м месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объекта КГУ "Атырауская лицей-интернат "Білім-Инновация	122 115 660.80	6719194, 93		-	-	-	-	-	806303,39	7525498,32

М.П. Заказчик: Директор КГУ «Атырауский областной лицей-интернат білім-инновация» _____ Эльма И.
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А.
(должность, ф., и., о., подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Атыраускийобластной лицей-интернат "Білім-Инновация",Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, Досмухамбетов 10** — **970840001552**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "БАТЫССТРОЙСЕРВИС",Атырауская область,г.Атырау улица Баймуханова дом 12В кабинет 24** — **040940003221**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №34/19 от 03.04.2019 года

Номер документа	Дата составления
8	22.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт объекта КГУ "Атырауская лицей-интернат Білім-Инновация"			работа	1	7 525 498,32	7 525 498,32	806 303,39
				Итого	1	x	7 525 498,32	806 303,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* — *подпись* — Джолымбетов С.А. — *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* — *подпись* — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2019

М.П.

М.П.

Заказчик: КГУ «Атырауский областной лицей-интернат білім-инновация»
Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"
Договор: №34/19 от 03.04.2019
Наименование объекта - Капитальный ремонт объекта КГУ "Атырауская лицей-интернат "Білім-Инновация"

Акт выполненных работ за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Двери. Литер А									
1	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Наличники. Снятие**	м	6,4	37,50	--	240	--	--	173	446
		НР - 72%; СП - 8%			37,50	--	240	--		33	
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	4,14	322,95	--	1337	--	--	963	2484
		НР - 72%; СП - 8%			322,95	--	1337	--		184	
3	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1	1878,00	102,26	1878	102	--	1314	3447
		НР - 72%; СП - 8%			1776,00	48,55	1776	49		255	
4	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,14	2507,00	58,84	10379	244	654	6612	18350
		НР - 69%; СП - 8%			2290,09	24,49	9481	101		1359	
5	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	4,14	41473,00	--	171698	--	171698	--	185434
		СП - 8%			--	--	--	--		13736	
6	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	5531,00	--	5531	--	5531	--	5973
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				191063	346	177883	9062	216134
							12834	150	--	16009	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3455				
		Всего заработная плата	Тенге					3402			
		Накладные расходы	Тенге				2449				
		Сметная прибыль	Тенге				472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3402			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				187608				
	Материалы		Тенге				654				
	Всего заработная плата		Тенге					9582			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177229				
		Накладные расходы	Тенге				6612				
		Сметная прибыль	Тенге				15538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				209758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				216134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					12984			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие и кровля (КПП)									
7	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	19,44	330,04	12,05	6416	234	4747	1371	8410
		НР - 92%; СП - 8%			73,82	2,83	1435	55		623	
8	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	19,44	809,00	99,14	15727	1927	9752	4148	21465
		НР - 92%; СП - 8%			208,23	23,73	4048	461		1590	
9	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	43,6	4802,96	96,21	209409	4195	127378	72627	304599
		НР - 92%; СП - 8%			1785,23	25,37	77836	1106		22563	
10	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,5	3606,44	23,57	16229	106	9534	5975	23980
		НР - 90%; СП - 8%			1464,22	11,01	6589	50		1776	
11	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Облицовка карниза из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	4,5	3265,56	19,62	14695	88	11794	2618	18698
		НР - 92%; СП - 8%			625,11	7,29	2813	33		1385	
12	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	43,6	349,66	2,50	15245	109	13791	1253	17818
		НР - 90%; СП - 8%			30,85	1,09	1345	47		1320	
13	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	43,6	62,89	1,95	2742	85	787	1716	4815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			42,89	0,84	1870	37		357	
14	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,985	10073,10	53,85	9922	53	9067	743	11518
		НР - 90%; СП - 8%			814,21	23,41	802	23		853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				290385	6798	186850	90451	411303
							96738	1812	–	30467	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				290385				
	Материалы		Тенге				186850				
	Всего заработная плата		Тенге					98550			
		Накладные расходы	Тенге				90451				
		Сметная прибыль	Тенге				30467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				411303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					98550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				411303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					98550			
		РАЗДЕЛ 3. Двери									
15	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,2	2655,00	44,64	11151	188	1973	6256	18800
		НР - 69%; СП - 8%			2140,48	18,39	8990	77		1393	
16	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	4,2	66773,00	–	280447	–	280447	–	302882
		СП - 8%			–	–	–	–		22436	
17	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	1,89	1588,74	72,94	3003	138	904	1819	5207
		НР - 90%; СП - 8%			1037,57	31,59	1961	60		386	
18	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	1,89	4091,00	–	7732	–	7732	–	8351
		СП - 8%			–	–	–	–		619	
19	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	5,1	471,76	1,04	2406	5	2027	339	2964
		НР - 90%; СП - 8%			73,33	0,49	374	2		220	
20	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	3	3420,00	–	10260	–	10260	–	11081
		СП - 8%			–	–	–	–		821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	588,00	–	1176	–	1176	–	1270
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				316174	331	304519	8414	350555
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11325	139	–	25969	
	Материалы		Тенге				13141				
	Всего заработная плата		Тенге				2931				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2397			
		Накладные расходы	Тенге				7732				
		Сметная прибыль	Тенге				2157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16522				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2397			
	Материалы		Тенге				303034				
	Всего заработная плата		Тенге				1974				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9067			
		Накладные расходы	Тенге				291883				
		Сметная прибыль	Тенге				6256				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				334033				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9067			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				350555				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
								11464			
		РАЗДЕЛ 4. Окна									
22	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	9	2795,00	159,99	25155	1440	14989	8458	36302
		НР - 90%; СП - 8%			969,56	74,59	8726	671		2689	
23	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	9	18231,00	–	164079	–	164079	–	177205
		СП - 8%			–	–	–	–		13126	
24	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	7,5	1037,60	4,70	7782	35	6120	1479	10002
		НР - 90%; СП - 8%			216,93	2,24	1627	17		741	
25	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	4,5	1151,00	–	5180	–	5180	–	5594
		СП - 8%			–	–	–	–		414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Доски полоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	м	3	730,00	–	2190	–	2190	–	2365
		СП - 8%			–	–	–	–		175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				204386	1475	192558	9937	231468
							10353	688	–	17145	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				204386				
	Материалы		Тенге				21109				
	Всего заработная плата		Тенге					11041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171449				
		Накладные расходы	Тенге				9937				
		Сметная прибыль	Тенге				17146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				231468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				231468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11041			
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
27	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	18,07	361,15	28,98	6526	524	4785	1327	8481
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	1217	194		628	
28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,45	34115,86	7,20	49468	10	44475	4684	58484
		НР - 94%; СП - 8%			3436,55	–	4983	–		4332	
29	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	18,07	952,79	26,13	17217	472	11077	5549	24587
		НР - 94%; СП - 8%			313,67	13,00	5668	235		1821	
30	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	18,07	3229,99	70,39	58366	1272	36522	19871	84495
		НР - 94%; СП - 8%			1138,46	31,38	20572	567		6259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				131577	2278	96859	31431	176047
							32440	996	–	13040	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131577				
	Материалы		Тенге				96859				
	Всего заработная плата		Тенге					33437			
		Накладные расходы	Тенге				31430				
		Сметная прибыль	Тенге				13041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					33437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				176048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					33437			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
31	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	18,07	92,92	2,20	1679	40	485	939	2828
					63,86	1,13	1154	20		209	
32	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18,07	329,16	2,54	5948	46	2830	2475	9097
					170,01	1,20	3072	22		674	
33	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,5	1391,83	68,34	75855	3725	32312	34230	118891
					730,61	54,48	39818	2969		8807	
34	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	54,5	297,49	2,28	16213	124	7786	6690	24735
					152,35	1,08	8303	59		1832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				99695	3935	43413	44334	155551
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52347	3070	--	11522	
	Материалы		Тенге				99695				
	Всего заработная плата		Тенге				43413				
		Накладные расходы	Тенге					55417			
		Сметная прибыль	Тенге				44334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				155551				
		Сметная заработная плата	Тенге								50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					55417			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				155551				
		Сметная заработная плата	Тенге								50
								55417			
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка									
35	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	65,7	710,27	1,82	46664	120	16707	27801	80422
					454,14	0,86	29837	56		5957	
36	1115-0108-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	65,7	1762,28	12,74	115782	837	48505	53301	182609
					1011,26	2,83	66440	186		13527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	м2	65,7	2356,24	3,08	154805	202	138436	12983	181211
		НР - 80%; СП - 8%			246,07	0,94	16167	62		13423	
38	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания. Облицовка фасадными панелями**	м2	65,7	10353,94	2,44	680254	161	655738	19533	755770
		НР - 80%; СП - 8%			370,70	0,94	24355	62		55983	
39	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	13,5	2036,89	5,14	27498	69	21791	4522	34581
		НР - 80%; СП - 8%			417,63	1,05	5638	14		2562	
40	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	4,5	1431,11	5,14	6440	23	4538	1507	8583
		НР - 80%; СП - 8%			417,56	1,05	1879	5		636	
41	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,5	3539,20	32,17	8848	80	5479	2661	12430
		НР - 80%; СП - 8%			1315,60	15,02	3289	38		921	
42	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	790,00	3,19	1975	8	1583	310	2468
		НР - 80%; СП - 8%			153,60	1,47	384	4		183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1042266	1501	892777	122618	1258074
							147989	426	--	93192	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1042266				
	Материалы		Тенге				892777				
	Всего заработная плата		Тенге					148415			
		Накладные расходы	Тенге				122618				
		Сметная прибыль	Тенге				93191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1258075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					148415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1258075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					148415			
		РАЗДЕЛ 8. Козырек									
43	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Каркасы козырька. Монтаж**	т конструкций	0,11324	49531,97	16133,67	5609	1827	1012	2250	8487
		НР - 69%; СП - 8%			24461,32	4331,52	2770	491		629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,11324	439310,00 --	-- --	49747 --	-- --	49747	-- 3980	53727
45	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	3,4	4803,24 1785,29	96,21 25,37	16331 6070	327 86	9934	5664 1760	23754
46	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	3,4	349,71 30,88	2,50 1,09	1189 105	8 4	1076	98 103	1390
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				72877	2163	61769	8012	87358
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8945	580	--	6472	
		Материалы	Тенге				17520				
		Всего заработная плата	Тенге				11009				
		Накладные расходы	Тенге					6265			
		Сметная прибыль	Тенге				5762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25144				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6265			
		Материалы	Тенге				55356				
		Всего заработная плата	Тенге				1012				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3261			
		Накладные расходы	Тенге				49747				
		Сметная прибыль	Тенге				2250				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62215				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					3261			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				87359				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		РАЗДЕЛ 9. Отмостка									
47	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,2	1166,82 1166,82	-- --	2567 2567	-- --	--	1848 353	4768
48	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,2	8908,18 798,18	1531,20 679,54	19598 1756	3369 1495	14473	3023 1810	24431
49	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Бетонные отмостка и крыльцо. Устройство	м3	2,2	33294,45	1156,79	73248	2545	68518	2487	81793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			993,18	249,00	2185	548		6059	1100
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				95413	5914	82991	7358	110992
		Материалы	Тенге				6508	2043	–	8222	
		Всего заработная плата	Тенге				95413				
		Накладные расходы	Тенге				82991				
		Сметная прибыль	Тенге					8551			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8222				
		Сметная заработная плата	Тенге				110993				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110993	8551			8
		Сметная заработная плата	Тенге								
								8551			8
		РАЗДЕЛ 10. ШЛагбаум									
50	СТ 9501-0101-0101	Поставка и установка шлагбаума Barrier-5000	к-т	1	205357,00	–	205357	–	–	–	205357
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		–	–	–	–	–	–	
		Стоимость прочих работ	Тенге				205357	–	–	–	205357
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				–	–	–	–	
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				205357				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				205357				
		РАЗДЕЛ 11.Электромонтажные работы									
51	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	1	128049,00	92018,59	128049	92019	1786	44748	186621
		НР - 72%; СП - 8%			34244,00	27906,30	34244	27906		13824	
52	5108-0401-0802	Пункт распределительный ПР8501-046 ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	75410,00	–	75410	–	75410	–	75410
					–	–	–	–		–	
53	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	705,00	–	705	–	705	–	761
		СП - 8%			–	–	–	–		56	
54	2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	705,00	–	705	–	705	–	761
		СП - 8%			–	–	–	–		56	
55	2307-0204-1306 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	705,00	–	705	–	705	–	761
		СП - 8%			–	–	–	–		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10						110
56	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1447,00 –	– –	2894 –	– –	2894	– 232	3126
57	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1799,50 952,50	717,57 474,57	3599 1905	1435 949	259	2055 452	6106
58	2307-0101-0327 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	2	1949,00 –	– –	3898 –	– –	3898	– 312	4210
59	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт *СП - 8%*	шт.	2	738,00 –	– –	1476 –	– –	1476	– 118	1594
60	1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	4634,00 2921,00	1506,53 1039,78	13902 8763	4520 3119	619	8555 1797	24254
61	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	1	3264,00 –	– –	3264 –	– –	3264	– 261	3525
62	2307-0102-1334 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 05С-4х18-102 УХЛ4 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	2	3978,00 –	– –	7956 –	– –	7956	– 636	8592
63	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 *СП - 8%*	шт.	8	145,00 –	– –	1160 –	– –	1160	– 93	1253
64	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 *СП - 8%*	шт.	2	507,00 –	– –	1014 –	– –	1014	– 81	1095
65	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6130,00 2498,00	1664,06 585,72	6130 2498	1664 586	1968	2220 668	9018
66	2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны *СП - 8%*	т	0,0027	436470,00 –	– –	1178 –	– –	1178	– 94	1273
67	2307-0103-0316 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82 *СП - 8%*	шт.	1	22340,00 –	– –	22340 –	– –	22340	– 1787	24127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	384,82 368,25	3,34 1,19	1539 1473	13 5	53	1064 208	2812
69	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	4	355,00 --	-- --	1420 --	-- --	1420	-- 114	1534
70	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	457,00 431,67	3,34 1,19	1371 1295	10 4	66	935 184	2490
71	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	3	364,00 --	-- --	1092 --	-- --	1092	-- 87	1179
72	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	7	32,00 --	-- --	224 --	-- --	224	-- 18	242
73	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	8	40,00 --	-- --	320 --	-- --	320	-- 26	346
74	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м	78	164,56 130,24	2,50 0,89	12836 10159	195 69	2482	7364 1616	21816
75	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0306	162991,00 --	-- --	4988 --	-- --	4988	-- 399	5387
76	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,04284	256018,00 --	-- --	10968 --	-- --	10968	-- 877	11845
77	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,00612	110664,00 --	-- --	677 --	-- --	677	-- 54	731
78	1320-0101-0112 РСНБ РК 2015	Прибор штепсельный. Монтаж оборудования без монтажа проводов	шт.	4	131,50	--	526	--	8	316	909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			129,50	--	518	--		67	
79	СТ 2901-0101-0101пл	**Печь электроотопительная типа ПЭТ-4**	шт	4	4911,00	--	19644	--	19644	--	21216
		СП - 8%			--	--	--	--		1572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				329990	99856	93869	67257	422994
							60855	32638	75410	25745	
	Стоимость оборудования		Тенге				75410				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				75410				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				253402				
	Материалы		Тенге				7241				
	Всего заработная плата		Тенге					93493			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85450				
		Накладные расходы	Тенге				67258				
		Сметная прибыль	Тенге				25653				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				346312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					93493			
	Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				1178				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1178				
		Сметная прибыль	Тенге				94				
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				1273				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				422995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					93493			
		РАЗДЕЛ 12.Пожарная сигнализация									
80	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	30237,00	2,08	30237	2	473	18155	52263
		НР - 61%; СП - 8%			29762,00	--	29762	--		3871	
81	2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	шт.	1	11595,00	--	11595	--	11595	--	12523
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
82	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	26	3262,96	2,47	84837	64	2821	49991	145614
		НР - 61%; СП - 8%			3152,00	--	81952	--		10786	
83	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	14	232,00	--	3248	--	3248	--	3508
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
84	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	10	911,00	--	9110	--	9110	--	9839
		СП - 8%			--	--	--	--		729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	2	2395,00 –	– –	4790 –	– –	4790	– 383	5173
86	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	1274,50 1223,00	1,00 –	2549 2446	2 –	101	1492 323	4364
87	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1259,75 1041,50	137,96 33,26	5039 4166	552 133	321	3095 651	8785
88	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ СП - 8%	шт.	2	1625,00 –	– –	3250 –	– –	3250	– 260	3510
89	2308-0304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	шт.	4	1593,00 –	– –	6372 –	– –	6372	– 510	6882
90	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2745,00 2446,00	– –	2745 2446	– –	299	1761 360	4867
91	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч СП - 8%	шт.	1	2133,00 –	– –	2133 –	– –	2133	– 171	2304
92	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Кабель-канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	150	396,76 260,48	14,74 3,27	59514 39072	2212 490	18230	28485 7040	95039
93	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 10 мм СП - 8%	м	150	34,00 –	– –	5100 –	– –	5100	– 408	5508
94	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным НР - 61%; СП - 8%	м	250	516,27 331,52	0,75 –	129068 82880	187 –	46001	50557 14370	193995
95	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 СП - 8%	км	0,204	18676,00 –	– –	3810 –	– –	3810	– 305	4115
96	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 СП - 8%	км	0,051	68334,00 –	– –	3485 –	– –	3485	– 279	3764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм									
		СП - 8%	шт.	4	275,00	–	1100	–	1100	–	1188
					–	–	–	–		88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				367982	3019	122239	153536	563241
	Стоимость монтажных работ		Тенге				242724	623	–	41722	
	Материалы		Тенге				367982				
	Всего заработная плата		Тенге				68246				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					243347			
		Накладные расходы	Тенге				53993				
		Сметная прибыль	Тенге				153536				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				41721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				563239				
		Сметная заработная плата	Тенге								186
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					243347			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				563239				
		Сметная заработная плата	Тенге								186
								243347			
		РАЗДЕЛ 13.Наружные сети электроснабжения									
		Наружная подсветка здания									
98	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,65	2440,00	–	1586	–	26	1123	2926
					2400,00	–	1560	–		217	
99	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стоек. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,6	36780,00	940,24	22068	564	19128	2344	26365
					3960,00	332,76	2376	200		1953	
100	1133-0109-0101 РСНБ РК 2015	Стойки порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,7 т. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,2094	49656,16	25281,38	10398	5294	443	4781	16393
					22258,83	6278,72	4661	1315		1214	
101	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,2094	491578,00	–	102936	–	102936	–	111171
					–	–	–	–		8235	
102	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,2094	16838,59	12022,56	3526	2518	247	1030	4921
					3634,19	2515,68	761	527		364	
103	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	4868,50	1517,37	58422	18208	2419	36229	102224
					3149,58	1043,64	37795	12524		7572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	2307-0106-0345 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели MAG3-085-136, мощность 85 Вт, световой поток 9750 лм, цветовая температура 4700-6500 К, IP 67 СТ РК 2595-2014	шт.	12	36942,00	–	443304	–	443304	–	478768
		СП - 8%			–	–	–	–		35464	
105	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,12	4251,00	–	510	–	510	–	551
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
106	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11184,00	968,08	11184	968	7676	2043	14285
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	297,00	2540	297		1058	
107	5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	60574,00	–	60574	–		–	60574
					–	–	–	–	60574	–	
		Заземление опор									
108	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	566,00	23,80	3396	143	2258	745	4472
		НР - 72%; СП - 8%			165,83	6,53	995	39		331	
109	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2952,33	160,97	17714	966	11775	3760	23192
		НР - 72%; СП - 8%			828,83	41,58	4973	249		1718	
		Кабельные изделия 0,4кВ									
110	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	35,91	1523,06	–	54693	–	–	39379	101598
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	–	54693	–		7526	
111	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,91	794,12	–	28517	–	–	20532	52973
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	–	28517	–		3924	
112	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,011	1712181,82	–	18834	–	17364	1117	21547
		НР - 76%; СП - 8%			133636,36	–	1470	–		1596	
113	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11	310,09	141,94	3411	1561	505	1303	5092
		НР - 72%; СП - 8%			122,27	42,30	1345	465		377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	199,5	326,42	149,96	65121	29918	8364	25724	98112
		НР - 72%; СП - 8%			134,53	44,56	26839	8889		7268	
115	2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1326	440442,00	--	58403	--	58403	--	63075
		СП - 8%			--	--	--	--		4672	
116	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0969	308967,00	--	29939	--	29939	--	32334
		СП - 8%			--	--	--	--		2395	
117	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**	м кабеля	30	239,13	46,01	7174	1380	1764	3152	11152
		НР - 72%; СП - 8%			134,33	11,58	4030	347		826	
118	2306-0131-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	118961,00	--	1213	--	1213	--	1310
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
119	2306-0131-0403 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00204	166754,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
120	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	м	0,01836	63617,00	--	1168	--	1168	--	1261
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1004431	61520	709782	143262	1234663
							172555	24852	60574	86968	
	Стоимость оборудования		Тенге				60574				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				60574				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				700789				
	Материалы		Тенге				34761				
	Всего заработная плата		Тенге					101328			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				534367				
		Накладные расходы	Тенге				72956				
		Сметная прибыль	Тенге				61900				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				835644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					101328			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				140132				
	Материалы		Тенге				37208				
	Всего заработная плата		Тенге					96079			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				510				
		Накладные расходы	Тенге				70306				
		Сметная прибыль	Тенге				16835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				227274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					96079			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				102936				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102936				
		Сметная прибыль	Тенге				8235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				111171				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1234663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					197407			

РАЗДЕЛ 14. Асфальтобетонное покрытие

121	Т11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	14,68	3103,34	1370,78	45557	20123	--	37029	8919
		НР - 108%; СП - 8%			1732,56	603,00	25434	8852		6607	
122	Т11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	5,91	3075,97	1238,24	18179	7318	10061	2447	22270
		НР - 108%; СП - 8%			135,36	248,05	800	1466		1650	
123	Т11-270401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	8,87	8682,41	1803,16	77013	15994	59186	5511	89126
		НР - 108%; СП - 8%			206,65	368,66	1833	3270		6602	
124	Т11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,03	2033,33	2033,33	61	61	--	31	100
		НР - 108%; СП - 8%			--	966,67	--	29		7	
125	Т11-270602-0306	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	59,1	1658,43	113,23	98013	6692	88802	4743	110977
		НР - 108%; СП - 8%			42,62	31,69	2519	1873		8221	
126	Т11-270602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	59,1	376,80	0,05	22269	3	22252	15	24067
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	14	--		1783	
127	Т11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	59,1	1489,36	113,49	88021	6707	78795	4749	100192
		НР - 108%; СП - 8%			42,62	31,78	2519	1878		7422	
128	Т11-270201-1001	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	40	1477,70	34,43	59108	1377	28609	31995	98391
		НР - 108%; СП - 8%			728,05	12,58	29122	503		7288	
129	СТ121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,8	30712,00	--	55282	--	55282	--	59704
		СП - 8%			--	--	--	--		4423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				463503	58275	342987	86520	594026
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				62241	17871	--	44003	
		Материалы	Тенге				463503				
		Всего заработная плата	Тенге				287705				
		Местные материалы	Тенге					80112			
		Накладные расходы	Тенге				55282				
		Сметная прибыль	Тенге				86521				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				44002				
		Сметная заработная плата	Тенге				594026				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					80112			
		Сметная заработная плата	Тенге				594026				
								80112			
		РАЗДЕЛ 15. Тротуарное покрытие									
130	Т12-180101-2001	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	м2 основания	560,4	152,62	--	85528	--	--	61580	158877
		НР - 72%; СП - 8%			152,62	--	85528	--		11769	
131	Т11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	67,25	3076,01	1238,26	206862	83273	114490	27853	253492
		НР - 108%; СП - 8%			135,30	248,19	9099	16691		18777	
132	Т11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	28,02	3281,80	1195,57	91956	33500	54665	11300	111517
		НР - 108%; СП - 8%			135,30	238,12	3791	6672		8261	
133	Т11-270701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	560,4	3055,36	42,37	1712224	23744	1480510	234255	2102197
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	15,94	207970	8933		155718	
134	Т11-270201-1001	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	293	1477,67	34,42	432957	10085	209553	234362	720705
		НР - 108%; СП - 8%			728,05	12,57	213319	3683		53386	
135	СТ121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	4,688	30712,00	--	143978	--	143978	--	155496
		СП - 8%			--	--	--	--		11518	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				2673505	150602	2003196	569350	3502284
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				519707	35979	--	259429	
		Материалы	Тенге				2673505				
		Всего заработная плата	Тенге				1859218				
		Местные материалы	Тенге					555686			
		Накладные расходы	Тенге				143978				
							569350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				259428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3502284				
		Сметная заработная плата	Тенге					555686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3502284				
		Сметная заработная плата	Тенге					555686			
		РАЗДЕЛ 16. Озеленение									
136	1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка вручную**	м2	616,3	100,53	--	61954	--	--	54520	125792
		НР - 88%; СП - 8%			100,53	--	61954	--		9318	
137	Т11-470112-0104	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	616,3	511,52	17,65	315250	10878	77007	202023	558655
		НР - 88%; СП - 8%			368,92	3,58	227365	2206		41382	
138	Т11-470112-0106	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	616,3	283,29	186,05	174592	114663	26180	50189	242763
		НР - 88%; СП - 8%			54,76	37,78	33749	23284		17982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				551796	125540	103187	306732	927210
							323068	25490	--	68682	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				551796				
	Материалы		Тенге				103187				
	Всего заработная плата		Тенге					348558			
		Накладные расходы	Тенге				306731				
		Сметная прибыль	Тенге				68682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				927209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					348558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				927209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					348558			
		РАЗДЕЛ 17. Ограждение ОГ-2									
139	Т11-080201-0101	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	71,05	32986,01	2949,50	2343656	209562	1773528	375732	2936939
		НР - 93%; СП - 8%			5074,82	611,50	360566	43447		217551	
140	Т11-150201-0101	**Колонны и стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,3	1604,76	36,32	189843	4297	83886	84235	296005
		НР - 80%; СП - 8%			859,34	30,72	101660	3634		21926	
141	Т11-150106-0202	**Колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками**	м2 поверхности облицовки	206,4	9308,61	36,32	1921297	7496	966716	760503	2896344
		НР - 80%; СП - 8%			4588,59	17,17	947085	3544		214544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Т11-070512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**62**	**2375,92**	**70,79**	**147307**	**4389**	**60373**	**98477**	**265447**
		НР - 118%; СП - 8%			**1331,37**	**14,68**	**82545**	**910**		**19663**	
143	**2103-0302-0701 РСНБ РК 2015**	**Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92**	**м3**	**1,9**	**81588,00**	**--**	**155017**	**--**	**155017**	**--**	**167419**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12401**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**4757120**	**225744**	**3039520**	**1318947**	**6562154**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1491856**	**51535**	**--**	**486085**	
		Материалы	Тенге				**4757120**				
		Всего заработная плата	Тенге				**2884503**				
		Местные материалы	Тенге					**1543391**			
		Накладные расходы	Тенге				**155017**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1318948**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**486085**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**6562153**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					**1543391**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**6562153**				
								1543391			
		РАЗДЕЛ 18. МАФ									
144	**86-010302-0302**	**Скамья прямолинейная с навесом**	**шт.**	**6**	**60851,00**	**128,00**	**365106**	**768**	**332862**	**28862**	**425485**
					5246,00	**40,00**	**31476**	**240**		**31517**	
44.1	8601-0302-0302 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья прямолинейная с навесом	шт.	6	60851,00	128,00	365106	768	332862	28862	425485
		НР - 91%; СП - 8%			5246,00	40,00	31476	240		31517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**365106**	**768**	**332862**	**28862**	**425485**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31476**	**240**	**--**	**31517**	
		Материалы	Тенге				**365106**				
		Всего заработная плата	Тенге				**332862**				
		Накладные расходы	Тенге					**31716**			
		Сметная прибыль	Тенге				**28862**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31517**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**425485**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					**31716**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**425485**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**31716**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**17434896**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3283960**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**750064**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**199134**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8787261**		
		- Прочие затраты	Тенге				**205357**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**135984**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3006083**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							1266189	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)									**261523,44**
		Итого со временными									**17696419,44**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)									**238901,66**
		Итого с зимними									**17935321,10**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**358706,42**
		Итого с непредвиденными									**18294027,52**
		В текущих и прогнозных ценах 2019 г. - 100 % (Инф = 1,050)									**19208728,90**
		Понижающий коэффициент согласно договора									**6719194,93**
		НДС 12%									**806303,39**
		Итого с НДС									**7525498,32**

Заказчик: Директор
КГУ «Атырауский областной лицей-интернат білім-инновация»

Эльма И.

Технадзор: Эксперт ТОО "АктобеСтрой Эксперт"

Умбеталиев М.

Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"

Джолымбетов С.А.