Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Типовая № КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здании ГУ "Айтекебийский районного отдел образования" в с.Комсомольское, Айтекебийского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№82	от 04.05.2015г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудования 2015г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	7 645 452,68		3 301 273	7 495 541,84		149 910,84	917 454,32	8 562 907,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		7 645 452,68	3 301 273	7 495 541,84		149 910,84	917 454,32	**8 562 907,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Бекенов А.У.
ГУ "Айтекебийский районный отдел образования"
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здании ГУ "Айтекебийский районного отдел образования"

в с.Комсомольское, Айтекебийского района

Договор № 82 от 04.05.2015г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2015 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутренняя отделка								
		1.1 тамбур главного входа								
1	Е62-36-4	Очистка вручную от набела стен	18	37,04	–	667	–	634	0,257	5
		м2		37,04	–	667	–	95	–	–
2	Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из древесноволокнистых плит	6,9	16,57	1,05	114	7	105	0,0958	1
		м2		15,52	0,41	107	3	95	0,002	–
3	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	18	370,5	4,29	6669	77	1478	0,52348	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	1526	30	95	0,00788	–
4	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18	316,78	2,63	5702	47	1296	0,4485	8
		м2 окрашиваемой поверхности								

			74,78	0,99	1346	18	95	0,00488	–
5 Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	6,9	401,26	5,6	2769	39	930	0,77165	5
	м2 потолков								
			122,65	2,11	846	15	108	0,01025	–
6 Е11-40-1	Устройство багет	8,3	109,71	0,2	911	2	172	0,10339	1
	м плинтусов								
			18,61	0,09	154	1	111	0,00038	–
7 Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	6,9	213,16	3,38	1471	23	831	0,7521	5
	м2 окрашиваемой поверхности								
			125,5	1,26	866	9	95	0,00625	–
1.2 1 этаж									
8 Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из древесноволокнистых плит	198	16,57	1,05	3281	208	2996	0,0958	19
	м2								
			15,52	0,41	3073	81	95	0,002	–
9 Е62-36-4	Очистка вручную от набела стен	337,5	37,04	–	12501	–	11876	0,257	87
	м2								
			37,04	–	12501	–	95	–	–
10 Е63-11-1	Разборка облицовки стен и перегородок из древесностружечных плит	109,7	12,89	1,05	1414	115	1277	0,0731	8
	м2								
			11,84	0,41	1299	45	95	0,002	–
11 Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	198	401,26	5,6	79449	1109	26679	0,77165	153
	м2 потолков								
			122,65	2,11	24285	418	108	0,01025	2
12 Е11-40-1	Устройство багет	211,8	109,71	0,2	23237	42	4397	0,10339	22
	м плинтусов								
			18,61	0,09	3942	19	111	0,00038	–
13 Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	198	213,16	3,38	42206	669	23843	0,7521	149
	м2 окрашиваемой поверхности								
			125,5	1,26	24849	249	95	0,00625	1
14 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	447,2	370,5	4,29	165688	1918	36718	0,52348	234
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	37918	733	95	0,00788	4

15	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	447,2	316,78	2,63	141664	1176	32191	0,4485	201
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	33442	443	95	0,00488	2
	1.3 санузлы									
16	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	9,5	261,87	4,23	2488	40	1223	0,7475	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,9	1278	9	95	0,06313	1
17	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	9,5	1067,71	5,78	10143	55	2682	1,748	17
		м2 облицовки		293,22	3,93	2786	37	95	0,02025	–
	1.5 2 этаж									
21	Е62-36-4	Очистка вручную от набела стен	393,1	37,04	–	14560	–	13832	0,257	101
		м2		37,04	–	14560	–	95	–	–
22	Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из древесноволокнистых плит	208,4	16,57	1,05	3453	219	3153	0,0958	20
		м2		15,52	0,41	3234	85	95	0,002	–
23	Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	208,4	401,26	5,6	83623	1167	28080	0,77165	161
		м2 потолков		122,65	2,11	25560	440	108	0,01025	2
24	Е11-40-1	Устройство багет	219,2	109,71	0,2	24048	44	4550	0,10339	23
		м плинтусов		18,61	0,09	4079	20	111	0,00038	–
25	Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	208,4	213,16	3,38	44423	704	25096	0,7521	157
		м2 окрашиваемой поверхности		125,5	1,26	26154	263	95	0,00625	1
26	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	393,1	370,5	4,29	145644	1686	32277	0,52348	206
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			84,79	1,64	33331	645	95	0,00788	3
27	E15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	10	261,87	4,23	2619	42	1287	0,7475	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			134,55	0,9	1346	9	95	0,06313	1
28	E15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	10	1067,71	5,78	10677	58	2822	1,748	17
	м2 облицовки								
			293,22	3,93	2932	39	95	0,02025	–
	Раздел 2 Полы								
	2.2 ремонт дощатых полов 1 этажа								
40	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	48,2	51,33	4,89	2474	236	2529	0,336	16
	м2								
			46,44	0,83	2238	40	111	0,0086	–
	2.3 1 этаж (линолеум)								
43	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	147	5,64	0,19	829	28	892	0,0377	6
	м								
			5,45	0,02	801	3	111	0,0003	–
44	E57-2-5								
	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	192,5	17,38	0,93	3346	179	3545	0,1139	22
	м2								
			16,45	0,14	3167	27	111	0,0013	–
	2.4 1 этаж (керамическая плитка)								
47	E57-2-7								
	Разборка покрытия полов из керамических плиток	5,5	116,63	10,56	641	58	657	0,6987	4
	м2								
			106,07	1,67	583	9	111	0,0144	–
48	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,5	243,33	12,44	1338	68	395	0,4094	2
	м2 стяжки								
			60,03	4,68	330	26	111	0,02275	–
	2.5 2 этаж (линолеум)								
51	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	161,4	5,64	0,19	910	31	980	0,0377	6
	м								
			5,45	0,02	880	3	111	0,0003	–

52	E57-2-5								
	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	196,4	17,38	0,93	3413	183	3616	0,1139	22
	м2								
			16,45	0,14	3231	27	111	0,0013	–
	2.7 ремонт дощатых полов 2 этажа								
60	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	49,1	51,33	4,89	2520	240	2576	0,336	16
	м2								
			46,44	0,83	2280	41	111	0,0086	–
	Раздел 3 Окна								
	3.1 демонтаж								
62	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	21	215,57	21,24	4527	446	4483	1,2873	27
	шт								
			194,33	3,31	4081	70	108	0,0289	1
63	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	34,4	74,9	6,81	2577	234	2569	0,4611	16
	м2								
			68,09	1,08	2342	37	108	0,0093	–
64	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	9,72	146,99	6,63	1429	64	1484	0,9497	9
	м2								
			140,36	1,04	1364	10	108	0,0125	–
65	E58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	26,3	14,39	1,29	378	34	376	0,091	2
	м								
			13,1	0,23	345	6	107	0,0012	–
	3.2 монтаж								
66	E10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	3,8	537,53	23,97	2043	91	1121	1,58953	6
	м2 проемов								
			265,62	7,73	1009	29	108	0,03775	–
67	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,8	4884		18559			
	м2								
68	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	3,6	510,23	23,76	1837	86	1003	1,49845	5
	м2 проемов								

			250,39	7,73	901	28	108	0,03775	–
69 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: форточка ГОСТ 30674-99 (противомоскитная сетка)	3,6	5618		20225				
	м2								
70 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	27	460,2	24,15	12425	652	6465	1,27892	35
	м2 проемов		213,7	7,99	5770	216	108	0,039	1
71 6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: форточка ГОСТ 30674-99 (противомоскитной сеткой)	27	5618		151686				
	м2								
72 Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	34,4	225,99	6,98	7774	240	4117	0,6739	23
	м2 проемов		108,16	2,65	3721	91	108	0,01288	–
73 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	26,3	3680		96784				
	м								
74 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	26,3	446,03	2,53	11731	67	1849	0,45138	12
	м		73,75	0,22	1940	6	95	0,00163	–
3.3 отделка откосов									
75 Е26-33-5	Теплоизоляция оконных откосов плитами из пенопласта полистирольного	0,5	10658,54	211,86	5329	106	885	10,8905	5
	м3 изоляции		1888,88	78,75	944	39	90	0,3875	–
76 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	32,6	668,68	7,65	21799	249	5126	0,92644	30
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	5301	95	95	0,01415	–

77	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	32,6	316,78	2,63	10327	86	2347	0,4485	15
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	2438	32	95	0,00488	–
78	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	22,95	931,25	31,4	21372	721	12599	3,234	74
		м2		572,99	4,86	13150	112	95	0,0264	1
79	Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности	22,95	140,49	2,06	3224	47	632	0,1518	3
		м2 окрашиваемой поверхности		28,21	0,79	647	18	95	0,00375	–

Раздел 4 Двери

4.1 внутренние двери

80	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	27	320,85	30,15	8663	814	8561	1,9603	53
		шт		290,7	2,9	7849	78	108	0,187	5
81	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	53,13	59,88	6,55	3181	348	3119	0,3628	19
		м2		53,33	1,04	2833	55	108	0,0089	–
82	Е56-13-1	Снятие наличников	169,3	6,47	0,3	1095	51	1137	0,0421	7
		м		6,17	0,05	1045	8	108	0,0005	–
90	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	17,7	1038,97	67,78	18390	1200	11025	3,852	68
		м2		644,33	11,29	11405	200	95	0,0624	1
91	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	34,8	668,68	7,65	23270	266	5471	0,92644	32
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	5658	101	95	0,01415	–

4.2 наружные двери

93	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,9603	4

	шт								
			290,7	2,9	581	6	108	0,187	–
94 E56-12-1	Снятие дверных полотен	4,2	59,88	6,55	251	28	246	0,3628	2
	м2								
			53,33	1,04	224	4	108	0,0089	–
100 E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,8	1038,97	67,78	3948	258	2366	3,852	15
	м2								
			644,33	11,29	2448	43	95	0,0624	–
101 E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	3,8	668,68	7,65	2541	29	598	0,92644	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,6	2,9	618	11	95	0,01415	–
Раздел 6 Фасад									
110 E69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	213	60,17	–	12816	–	11534	0,378	81
	м2 вертикальной проекции								
			60,17	–	12816	–	90	–	–
111 E46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	288,2	32,87	–	9473	–	8526	0,2282	66
	м2								
			32,87	–	9473	–	90	–	–
112 E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	288,2	264,15	2,45	76128	706	34442	0,70265	203
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			125,24	0,56	36094	161	95	0,03275	9
113 E62-25-7	Шпаклевка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	288,2	148,13	0,1	42691	29	8931	0,207	60
	м2								
			32,6	0,02	9395	6	95	0,0002	–
114 E62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	288,2	38,95	2,52	11225	726	1832	0,039	11
	м2								
			6,23	0,46	1795	133	95	0,0026	1
115 E62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	288,2	81,52	9,02	23494	2600	6639	0,128	37
	м2								

			22,59	1,66	6510	478	95	0.0091	3
	Раздел 7 Наружная отделка								
	7.1 цоколь								
116 E46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	63,6	32,87	–	2091	–	1882	0,2282	15
	м2								
			32,87	–	2091	–	90	–	–
117 E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	63,6	264,15	2,45	16800	156	7601	0,70265	45
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			125,24	0,56	7965	36	95	0,03275	2
118 E62-25-7	Шпаклевка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	63,6	148,13	0,1	9421	6	1970	0,207	13
	м2								
			32,6	0,02	2073	1	95	0,0002	–
119 E62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	63,6	38,95	2,52	2477	160	404	0,039	2
	м2								
			6,23	0,46	396	29	95	0,0026	–
120 E62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	63,6	81,52	9,02	5185	574	1466	0,128	8
	м2								
			22,59	1,66	1437	106	95	0,0091	1
	7.2 отмостка								
121 E52-1-3	Разборка бетонной отмостки	3,9	3714,23	2438,48	14485	9510	7813	7,78	30
	м3								
			1275,75	950,21	4975	3706	90	5,22	20
122 E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,9	3082,55	–	12022	–	2644	3,726	15
	м3 подстилающего слоя								
			610,65	–	2382	–	111	–	–
123 E11-2-9	Устройство бетонной отмостки	3,9	8695,43	–	33912	–	2823	4,209	16
	м3 подстилающего слоя								
			652,05	–	2543	–	111	–	–
	Всего прямые затраты				**1 573 119**	**31 114**			**2 785**
					452 150	**9 738**			**62**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1 089 849				

Накладные расходы, тенге	452 335
- заработная плата, тенге	67 850
- трудоемкость, чел-ч	226
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	121 527
Всего	2 146 981
Временные здания и сооружения (1,8 %), 0,8	30 917
- сметная заработная плата, тенге	4 359
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	45 278
- сметная заработная плата, тенге	20 828
- нормативная трудоемкость, чел-ч	127
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21 779
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8 712
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 253 667**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**5 386 264,38**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,95	**5 116 951,16**
Налог (2 %)	102 339,02
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5 219 290,18**
НДС (12 %)	626 314,82
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 845 605,00**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Айтекебийский районный отдел образования" _____ Бекенов А.У.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Стройком+Сервис" _____ Жулумбетов У.Ж.

ТЕХНАДЗОР

Директор _____ ИП Костыров Е.К.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здании ГУ "Айтекебийский районного отдел образования" в с.Комсомольское Айтекебийского района

Договор № 82 от 04.05.2015г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2015 года
(локальная смета 2-1-2)
Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Канализация								
17	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	10	764,6	1,79	7646	18	1362	0,644	6
		м трубопровода		117,74	0,68	1177	7	115	0,00325	–
18	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	4	636,63	0,8	2547	3	564	0,6716	3
		м трубопровода		122,13	0,31	489	1	115	0,0015	–
19	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм	2	523		1046				
		шт								
20	8-10-183	Прочистки к канализационным трубам, d 100 мм	2	523		1046				

		шт							
21 8-10-182	Прочистки к канализационным трубам, d 50 мм	2	227		454				
		шт							
22 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5987,64	26,91	11975	54	943	2,2425	4
		комплект							
			398,48	11,25	797	23	115	0,05	–
23 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2	9194,48	49,05	18389	98	1068	2,553	5
		комплект							
			445,05	19,69	890	39	115	0,0875	–
	Всего прямые затраты				**43 103**	**173**			**18**
					3 353	**70**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				39 578				
	Накладные расходы, тенге				3 937				
	- заработная плата, тенге				591				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 822				
	Всего				**49 862**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %), 0,8				718				
	- сметная заработная плата, тенге				101				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				1 052				
	- сметная заработная плата, тенге				484				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				506				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				202				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**52 340**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	125 092,14
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0.95	118 837,54
Налог (2 %)	2 376,75
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	121 214,29
НДС (12 %)	14 545,71
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	135 760,00

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Бекенов А.У.

ГУ "Актюбинский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

ТЕХНАДЗОР

Директор _____ ИП Костыров Е.К.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здании ГУ "Айтекебийский районного отдел образования"

в с.Комсомольское Айтекебийского района

Договор № 82 от 04.05.2015г.

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2015 года
(локальная смета 2-1-3)
Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е21-23-1 (ДМ)	Демонтаж вводно-распределительных устройств ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	486	–	486	–	471	2,792	3
		шкаф		486	–	486	–	97	–	–
2	Ц8-526-1 (ДМ)	Демонтаж автоматов ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	7	96,08	5,28	673	37	552	0,4	3
		шт		90,8	0,92	636	6	86	0,0052	–
3	Е67-4-1	Демонтаж электропроводки	178,3	3,69	–	658	–	638	0,0254	5
		м		3,69	–	658	–	97	–	–
4	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	5,5	13,94	0,06	77	–	74	0,0964	1
		м		13,88	–	76	–	97	0,0001	–

5 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	44	8,42	–	370	–	359	0,0584	3
	шт		8,42	–	370	–	97	–	–
6 Е21-24-2 (ДМ)	Демонтаж групповых осветительных щитков ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	196,27	14,47	196	14	182	1,056	1
	шт		181,8	5,73	182	6	97	0,028	–
7 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	24	29,35	2,8	704	67	629	0,1789	4
	шт		26,55	0,45	637	11	97	0,0038	–
8 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	5	9,32	0,23	47	1	44	0,0632	–
	шт		9,09	0,05	45	–	97	0,0003	–
	Всего прямые затраты				**3 211**	**119**			**20**
					3 090	**23**			**–**
	В том числе стоимость материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				2 949				
	- заработная плата, тенге				442				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				2 781				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				536				
	Всего				**6 696**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %), 0,8				96				
	- сметная заработная плата, тенге				14				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				141				
	- сметная заработная плата, тенге				65				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				68				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				27				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7 028
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	16 797,51
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,95	15 957,63
Налог (2 %)	319,15
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	16 276,78
НДС (12 %)	1 953,21
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	18 230,00

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Бекенов А.У.

ГУ "Алгинский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Кулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

ТЕХНАДЗОР

Директор _____ ИП Костыров Е.К.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здании ГУ "Айтекебийский районного отдел образования"
в с.Комсомольское Айтекебийского района
Договор № 82 от 04.05.2015г.

Акт №4
приемки выполненных работ за июнь 2015 года
(локальная смета 2-1-4)
Отопление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1.									
1	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	33	51,07	0,69	1685	23	1917	0,332	11
		м		50,38	0,11	1663	4	115	0,001	–
2	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	62	51,07	0,69	3166	43	3601	0,332	21
		м		50,38	0,11	3124	7	115	0,001	–
3	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм	75	67,96	0,5	5097	38	5827	0,4357	33
		м		67,46	0,09	5060	7	115	0,0007	–

4 Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	102	88,41	1,24	9018	126	10248	0,569	58
	м		87,17	0,2	8891	20	115	0,0017	–
5 Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке	6	109,47	1	657	6	750	0,4934	3
	м		108,47	0,16	651	1	115	0,0014	–
6 Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	35	197,2	15,96	6902	559	7396	1,2059	42
	шт		181,24	2,52	6343	88	115	0,0217	1
	Всего прямые затраты				**26 525**	**795**			168
					25 732	**127**			1
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				29 739				
	- заработная плата, тенге				4 461				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 376				
	Всего				**59 640**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %), 0,8				859				
	- сметная заработная плата, тенге				121				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				1 258				
	- сметная заработная плата, тенге				579				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				605				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				242				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**62 604**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**149 624,06**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,95	142 142,85
Налог (2 %)	2 842,86
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	144 985,71
НДС (12 %)	17 398,29
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	162 384,00

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Бекенов А.У.

"Актюбинский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Кулумбетов У.Ж

ТОО "Стройком+Сервис"

ТЕХНАДЗОР

Директор _____ ИП Костыров Е.К.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здании ГУ "Айтекебийский районного отдел образования" в с.Комсомольское Айтекебийского района

Договор № 82 от 04.05.2015г.

Акт №5
приемки выполненных работ за июнь 2015 года
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети теплоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1.									
1	Е24-4-2	Разборка ндземной прокладки стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,042	85198,35	33344,85	3578	1400	3151	288.42	12
		км трубопровода		51853,5	12272,07	2178	515	117	64,3125	3
		Всего прямые затраты				**3 578**	**1 400**			**12**
						2 178	**515**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				3 151				

- заработная плата, тенге	473
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	404
Всего	7 133
Временные здания и сооружения (1,8 %), 0,8	103
- сметная заработная плата, тенге	15
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	150
- сметная заработная плата, тенге	69
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	72
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	29
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7 487
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	17 894,00
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,95	16 999,30
Налог (2 %)	339,99
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	17 339,29
НДС (12 %)	2 080,71
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	19 420,00

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Бекенов А.У.

ГУ "Айтекебийский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Строиком+Сервис"

ТЕХНАДЗОР

Директор _____ ИП Костыров Е.К.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здании ГУ "Айтекебийский районного отдел образования"
в с.Комсомольское Айтекебийского района
Договор № 82 от 04.05.2015г.

Акт №6
приемки выполненных работ за июнь 2015 года
(локальная смета 6-1-2)
Наружные сети водопровода, канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Канализация								
		1.1 земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	118,12	34,63	32,72	4090	3865	1121	0,01323	2
		м3 грунта		1,91	9	226	1063	87	0,03125	4
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,65	302,12	–	1103	–	1125	2,1252	8
		м3 грунта		302,12	–	1103	–	102	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,65	154,22	–	563	–	574	1,1178	4
		м3 грунта		154,22	–	563	–	102	–	–

4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	118,12	8,1	8,1	957	957	271	–	–
		м3 грунта		–	2,63	–	311	87	0,01008	1
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	121,77	25,23	5,65	3072	688	2074	0,1242	15
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	2384	–	87	–	–
1.2 монтаж										
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка	4,95	1885,38	190,65	9333	944	1438	1,173	6
		м3 основания		176,73	71,44	875	354	117	0,34875	2
7	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	0,033	84422,5	37681,12	2786	1243	2184	271,4	9
		км трубопровода		46575	10011,94	1537	330	117	38,825	1
8	8-4-2323	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	33,33	465		15498				
		м								
9	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	1,57	12173,49	2886,05	19112	4531	6814	15,94935	25
		м3 конструкций колодцев		2628,9	1080,85	4127	1697	117	5,27875	8
10	99-1-1(пл)	Конусный переходник	1	2055		2055				
		шт								
11	99-1-2(пл)	Корпус для люка с крышкой, тип С	1	3175		3175				
		шт								
12	99-1-3(пл)	Кольцо д.1000 мм	9	1121		10089				
		шт								
13	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,18	26500		4770				
		м3								

14	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,12	3082,55	–	370	–	81	3,726	–
				610,65	–	73	–	111	–	–
15	Е6-1-20	Устройство бетонной отмостки *м3*	0,1	9033,78	389,15	903	39	63	3,243	–
				507,15	147,01	51	15	95	0,718	–
16	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм (футляр) *км трубопровода*	0,001	133580,87	39941,49	134	40	106	414	–
				76331,25	15089,06	76	15	117	73,6875	–
17	8-6-85	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	1	968		968				

Раздел 2 Водопровод

2.1 земляные работы

18	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	358,51	34,63	32,72	12415	11730	3403	0,01323	5
				1,91	9	685	3227	87	0,03125	11
19	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	11,09	302,12	–	3351	–	3418	2,1252	24
				302,12	–	3351	–	102	–	–
20	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	11,09	154,22	–	1710	–	1744	1,1178	12
				154,22	–	1710	–	102	–	–
21	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	358,51	8,1	8,1	2904	2904	820	–	–
				–	2,63	–	943	87	0,01008	4
22	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	369,6	25,23	5,65	9325	2088	6296	0,1242	46

			19,58	–	7237	–	87	–	–
2.2 трубопроводы									
23 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка	8,25	1885,38	190,65	15554	1573	2395	1,173	10
	м3 основания		176,73	71,44	1458	589	117	0,34875	3
24 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0,055	56535,37	22346,37	3109	1229	2576	198,95	11
	км трубопровода		34155	5873,35	1879	323	117	22,625	1
25 8-4-1052	Труба полиэтиленовая для водоснабжения диаметром 32 ммК=1,010;	55,55	85		4722				
	м								
26 8-4-1612	Седловидный хомут DN 110x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	180		180				
	шт								
27 Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из труб диаметром 100 мм	1	769,59	225,31	770	225	631	2,3115	2
	врезка		455,4	84,38	455	84	117	0,4125	–
28 Е22-36-1	Установка вентилей диаметром 50 мм	3	308,9	22,14	927	66	783	1,2305	4
	задвижка или клапан		214,76	8,44	644	25	117	0,0375	–
29 9-1-7	Вентили дренажные, Dy 20 мм	1	313		313				
	шт								
30 9-1-9	Вентили проходные для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	2	499		998				
	шт								
31 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,055	9302,01	–	512	–	594	59,225	3
	км трубопровода		9237,38	–	508	–	117	–	–
2.3 колодцы									
32 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахК=2,000;	2,94	8903,67	2349,84	26177	6909	7993	10,189	30
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1650,83	673,04	4853	1979	117	2,57625	8

33 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=2,000; *м3*	1,3	26500		34450				
34 30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)К=2,000; *м*	3,6	7130		25668				
35 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)К=2,000; *м*	1,2	3310		3972				
36 30-18-40	Кольца опорное смотровых колодцев, марка КО-6К=2,000; *шт*	2	876		1752				
37 99-1-2(пл)	Корпус для люка с крышкой, тип СК=2,000; *шт*	2	3175		6350				
38 2-1-267	Стремянка С2К=2,000; *т*	0,044	133700		5883				
39 Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкцийК=2,000; *т металлоконструкций*	0,044	8949,39	3622,28	394	159	207	23,759	1
			3795,86	1380,94	167	61	91	6,7375	–
40 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000; *м2 поверхности*	21,42	252	4,78	5398	102	1017	0,2438	5
			42,95	1,8	920	39	106	0,00875	–
41 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=2,000; *м3 подстилающего слоя*	0,314	3082,55	–	968	–	213	3,726	1
			610,65	–	192	–	111	–	–
42 Е6-1-20	Устройство бетонной отмосткиК=2,000; *м3*	0,314	9033,78	389,15	2837	122	195	3,243	1
			507,15	147,01	159	46	95	0,718	–

Раздел 3 Выгреб V=3м3

3.1 земляные работы

43	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3,9	49,49	47,27	193	184	54	0,01495	–
		м3 грунта		2,15	13,75	8	54	87	0,047	–
44	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	6,63	108,2	108,2	717	717	129	–	–
		т		–	21,64	–	143	90	0,04544	–
45	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	3,9	4,68	4,06	18	16	6	0,00382	–
		м3 грунта		0,55	1,41	2	5	87	0,00464	–
46	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,37	29,07	27,6	389	369	98	0,01021	–
		м3 грунта		1,47	6,95	20	93	87	0,02413	–
47	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (во временный отвал)	13,27	11,56	11,56	153	153	44	–	–
		м3 грунта		–	3,75	–	50	87	0,01438	–
48	Е1-163-2	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,53	487,49	–	258	–	263	3,2154	2
		м3 грунта		487,49	–	258	–	102	–	–
49	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,53	154,22	–	82	–	84	1,1178	1
		м3 грунта		154,22	–	82	–	102	–	–
50	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	13,37	11,56	11,56	155	155	44	–	–
		м3 грунта		–	3,75	–	50	87	0,01438	–
51	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,37	8,1	8,1	108	108	30	–	–

	м3 грунта		–	2,63	–	35	87	0,01008	–
52 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,9	25,23	5,65	351	79	237	0,1242	2
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	272	–	87	–	–
3.2 монтаж									
53 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,2	678	30,69	136	6	12	0,30245	–
	м2 покрытия		45,8	11,5	9	2	111	0,05613	–
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	2,01	9181,55	1923,56	18455	3866	6064	11,10325	22
	м3 конструкций колодцев		1858,34	720,29	3735	1448	117	3,5175	7
55 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,89	26500		23585				
	м3								
56 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1,8	7130		12834				
	м								
57 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,8	3310		5958				
	м								
58 30-18-40	Кольцо опорное КЦО-1	1	876		876				
	шт								
59 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
60 Е7-57-1	Герметизация стыков	6,6	39,79	0,23	263	2	102	0,0728	–
	м шва		12,19	0,09	80	1	126	0,00038	–
61 Е7-20-3	Установка дополнительных закладных изделий	0,01662	14681,63	2282,63	244	38	213	49,105	1
	т стальных элементов		9315	863,44	155	14	126	4,2125	–

62 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,01662	53600		891				
	т								
63 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0077	14681,63	2282,63	113	18	100	49,105	–
	т стальных элементов		9315	863,44	72	7	126	4,2125	–
64 1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,00016	154700		25				
	т								
65 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0029	47200		137				
	т								
66 1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00446	60200		268				
	т								
67 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00018	53600		10				
	т								
68 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	11,11	252	4,78	2800	53	527	0,2438	3
	м2 поверхности		42,95	1,8	477	20	106	0,00875	–
69 Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,0022	525604,05	24833,7	1156	55	211	431,25	1
	км трубопровода		72801,9	9300,94	160	20	117	45,425	–
70 Е20-18-3	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	1079,59	8,69	1080	9	110	0,5635	1
	зонт		93,15	2,81	93	3	115	0,0125	–
71 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,00143	19786,84	2739,11	28	4	17	84,64	–
	т конструкций		14438,25	126,56	21	–	81	0,6125	–
72 2-1-261	Металлоконструкции опорного кольца	1,43	114		163				
	кг								

73 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	8465,43	82,51	254	2	8	1,5525	–
	м3								
			225,11	31,16	7	1	95	0,15225	–
74 Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	3	26,53	0,86	80	3	39	0,09051	–
	м3 емкости								
			13,46	0,34	40	1	95	0,00163	–
3.3 отмостка									
75 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,35	109,78	3,28	258	8	34	0,07832	–
	м2 площади уплотнения								
			12,09	1,24	28	3	111	0,006	–
76 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,235	8695,43	–	2043	–	170	4,209	1
	м3 подстилающего слоя								
			652,05	–	153	–	111	–	–
	Всего прямые затраты				331 758	**45 259**			258
					40 905	**13 051**			50
	В том числе стоимость: материалов, тенге				245 590				
	Накладные расходы, тенге				56 732				
	- заработная плата, тенге				8 510				
	- трудоемкость, чел-ч				28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23 309				
	Всего				**411 799**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %), 0,8				5 930				
	- сметная заработная плата, тенге				836				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				8 685				
	- сметная заработная плата, тенге				3 995				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 177				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 671				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**432 262**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1 033 106,66**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,95	981 451,33
Налог (2 %)	19 629,03
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1 001 080,36
НДС (12 %)	120 129,64
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1 121 210,00

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Бекенов А.У.

ГУ "Айтекебийский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

ТЕХНАДЗОР

Директор _____ ИП Костыров Е.К.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здании ГУ "Айтекебийский районного отдел образования"

в с.Комсомольское Айтекебийского района

Договор № 82 от 04.05.2015г.

Акт №7

приемки выполненных работ за июнь 2015 года

(локальная смета 7-1-1)

Металлическое ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1.									
1	Е7-24-8	Установка металлических оград высотой 1,6 м по металлическим столбам без цоколя	60	743,67	267,69	44620	16061	35454	2,3115	139
		м оград		395,89	73,08	23753	4385	126	0,26388	16
2	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	2	1712,55	41,84	3425	84	4201	9,0275	18
		шт		1650,83	15,81	3302	32	126	0,07713	–
3	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	5452,23	1466,04	5452	1466	5189	20,47	20
		шт		3700,13	418,46	3700	418	126	1,595	2
4	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	1,984	7700		15277				
		м3								

5 Е9-62-3	Изготовление металлического огрждения	2,65922	23540,87	2523,89	62600	6712	41341	104,65	278
	т конструкций		18837	355,67	50092	946	81	9,2	24
6 1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	1,45867	72300		105462				
	т								
7 1-1-623	Поковки из квадратных заготовокК=1,032;	1,148	80500		92414				
	т								
8 1-1-623	Поковки из квадратных заготовок (отливки)К=1,032;	0,07224	80500		5815				
	т								
9 1-1-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)К=1,032;	0,00985	47560		468				
	т								
10 1-1-790	Навес для калитки	2	1960		3920				
	комплект								
11 1-1-788	Навес для ворот	2	2980		5960				
	комплект								
12 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	96	22,68	0,06	2177	6	522	0,03393	3
	м2		6,68	0,03	641	3	81	0,00013	–
13 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	96	20,98	0,03	2014	3	372	0,0245	2
	м2		4,78	–	459	–	81	–	–
	Всего прямые затраты				**349 604**	**24 332**			**460**
					81 947	**5 784**			**42**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				243 326				
	Накладные расходы, тенге				87 079				
	- заработная плата, тенге				13 062				

- трудоемкость, чел-ч	44
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	26 201
Всего	**462 884**
Временные здания и сооружения (1,8 %), 0,8	6 666
- сметная заработная плата, тенге	940
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	9 762
- сметная заработная плата, тенге	4 491
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4 695
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1 878
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**485 885**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**1 161 265**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,95	**1 103 202,03**
Налог (2 %)	22 064,04
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 125 266,07**
НДС (12 %)	135 031,93
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 260 298,00**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Бекенов А.У.

Г.У."Айтекебийский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

ТЕХНАДЗОР

Директор _____ ИП Костыров Е.К.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

УТВЕРЖДЕН:
И.О руководитель отдела К.Жарымбетов
приказ №120 от 04 августа 2015 года

[дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

Акт
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий
и объектов коммунального назначения

от «06 » августа 2015 г.

Село Комсомол Айтекебийского района Актюбинской области
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «04» август 2015 г. №120 по распоряжением Руководитель отдела ГУ «Айтекебийский РайОО»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя **Жарымбетов.К** – И.О руководитель отдела
Заместителя председателя государственной архитектурно-строительной инспекции:
Разрешение - Б.Примбетов - ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля по Актюбинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)
(фамилия, имя, отчество) (должность)
заместителя председателя: генерального проектировщик
О.С.Имагамбетов. – Директор ТОО «Иншаб» технический надзор
(фамилия, имя, отчество) (должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика **Жарымбетов К** – И.О руководитель отдела ГУ «Айтекебийского районного отдела образования»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
органов государственной противопожарной службы
Файзуллаев Е.- начальник Айтекебийского районного ОЧС
(фамилия, имя, отчество) (должность)
государственного органа социальной защиты населения
(фамилия, имя, отчество) (должность)
представителей местного исполнительного органа
(фамилия, имя, отчество) (должность)
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Е.К.Костыров – Директор ИП «Костыров Е.К» технический надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генералного подрячика **У.Ж.Жулумбетов** – директор ТОО «Стройком+Сервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)

установила:
1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ«Айтекебийского районного отдела образования» совместно с ТОО «Стройком+Сервис»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию ГУ«Айтекебийский РайОО» с.Комсомольское
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу:
Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Комсомольское
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)согласно по договору от «04» мая 2015г. №82
_ГУ «Айтекебийский РайОО» с.Комсомол Айтекебийского района Актюбинской области__
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство капитальный ремонт
от «29»_мая__2015_г. № 266_ ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля по Актюбинской области разрешение выдано____
(наименование органа, выдавшего разрешение)
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Стройком+Сервис»
(наименование организации)
выполнившим
***строительно-монтажные работы* (капитальный ремонт)**
(виды работ)
и субподрядными организациями
_____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО «Стройком+Сервис»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим Сметная документация
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы наименование научно - исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных
ДГП Актюбинский АФ «Госэкспертиза» заключение №04-0167/14 от 18апреля 2014 года
(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]
6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
_____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)
7. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Айтекебийского районного отдела образования»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2015** окончание работ **август 2015**
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес: по норме или по ПОС 3 месяцев; фактически 3 месяцев

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Журнал производства работ; Журнал технического надзора; Сертификаты на материалы и оборудования; Акты на скрытые работы; Заключение рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производитель-ность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность самотечной канализации	м		
Септик	$м^3$		
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	м3	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к _____ акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Общая площадь земельного участка	$м^2$		
Площадь застройки	$м^2$		
Площадь озеленение	$м^2$		

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **18 332 077** тенге **12** тиын, в том числе: строительно-монтажных работ **17 415 473** тенге **26** тиын, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _тыс. тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ тыс тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_При строительстве объекта технологические процессы и действующие нормативы РК соблюдены.__

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)__При строительстве применены новые материалы, объемно-планировочные решения в соответствуют СТ РК и СНиПа._____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке Капитальный ремонт здании ГУ«Айтекебийский районный отдел образования»

(наименование объекта)

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ К.Жарымбетов

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии: _____ Б.А.Примбетов

_____ О.С.Имагамбетов

_____ Е.К.Костыров

_____ Е.Файзуллаев

_____ У.Ж.Жулумбетов

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Счет-фактура № 00000000011 от 23 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240008524, г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009822, от 20.03.2013

ИИК поставщика: KZ038560000000091701, в банке АФ АО Банк ЦентрКредит г.Актобе, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №82 от 04 мая 2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240008524, Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Айтекебийский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131040023057,

ИИК получателя: KZ18070103KSN0606000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	[illegible]тальный ремонт здании ГУ "Айтекебийский районного отдел образования" в с.Комсомольское, Айтекебийского района	шт	1	7 645 452,68	7 645 452,68	12%	917 454,32	8 562 907,00		
Всего по счету:					7 645 452,68		917 454,32	8 562 907,00		

Руководитель: Жулумбетов У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
131040023057

Заказчик ГУ "Айтекебийский районный отдел образования", тел.: (71339) 8 22311 21535
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040240008524

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81 , тел.: 52-27-48
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №82 от 04 мая 2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000011	23.06.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здании ГУ "Айтекебийский районного отдел образования" в с.Комсомольское, Айтекебийского района			шт	1	8 562 907,00	8 562 907,00
				Итого	1	x	8 562 907,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жулимбетов У.Н
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Бекенов А.У.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Счет-фактура № 00000000015 от 27 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240008524, г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009822, от 20.03.2013

ИИК поставщика: KZ038560000000091701, в банке АФ АО Банк ЦентрКредит г.Актобе, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №82 от 04 мая 2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, район, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240008524, Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131040023057, ГУ "Айтекебийский районный отдел образования"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Айтекебийский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131040023057,

ИИК получателя: KZ18070103KSN0606000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт [illegible]ании ГУ [illegible]екебийский р[illegible]онного отдел образования" в с.Комсомольское, Айтекебийского района	шт	1	7 904 077,02	7 904 077,02	12%	948 489,24	8 852 566,26		
Всего по счету:					**7 904 077,02**		**948 489,24**	**8 852 566,26**		

Руководитель: Жулумбетов У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Айтекебийский районный отдел образования", тел.: (71339) 8 22311 21535**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **131040023057**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81 , тел.: 52-27-48**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040240008524

Договор (контракт) Договор №82 от 04 мая 2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	27.07.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здании ГУ "Айтекебийский районного отдел образования" в с.Комсомольское, Айтекебийского района			шт	1	8 852 566,26	8 852 566,26
				Итого	1	x	8 852 566,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шупумбетов Ч.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. руководителя _____ / Жарылкасов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2015

М.П.