Заказчик: Г. «Мангистауский районный отдел строительства»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич
Наименование объекта: "Строительство электроснабжения в населенном пункте 15 разъезд Мангистауского района"
И его адрес: разъезд 15, Мангистауский района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№42	21.06.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12 %	Всего
	С начало года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно – монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не выходящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
Строительство электроснабжения в населенном пункте 15 разъезд Мангистауского района	21225120	5869330,53						5869330,53
Итого выполненных работ за сентябрь месяц		5240473,69					628856,84	5869330,53
Удержано 5%	1061256,00	262023,69					31442,84	293466,53
Всего к оплате		4978450,00					597414,00	**5575864,00**

Заказчик:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Площадь ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1
БИН 150740018601
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN4304000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87293122098

_____Жанбуршиев Н.К.

Сисенбайулы А.

Подрядчик:
ИП НУРБОСИНОВ ОРЫНГАЛИ ШЫНИБАЕВИЧ
Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе, Ащыбулак, 107
БИН/ИИН 530928300779
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ259650000030297410
АО "ForteBank"
Тел.: +77025931426

_____Нурбосинов О.Ш.

НУРБОСИНОВ О.Ш.

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич
Договор №42 от 21.06.2017г.
Наименование объекта: "Строительство электроснабжения в населенном пункте 15 разъезд Мангистауского района"

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2)
За сентябрь месяц 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
				КТПГ-100/10/0,4								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	8,0352	26,17		24,95	210		200	84	0,01	-
				1,22		9,58	10		77	97	0,04	-
		м3										
2	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,6048	402,3		-	243		-	275	2,68	2
				402,3		-	243		-	113	-	-
		м3										
3	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	6,93	2,8		2,8	19		19	7	-	-
				-		0,97	-		7	97	-	-
		м3										
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,77	122,18		-	94		-	106	0,89	1
				122,18		-	94		-	113	-	-
		м3										
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,93	21,55		4,52	149		31	114	0,11	1
				17,03		-	118		-	97	-	-
		м3										
6	Е0101-24-5	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/	0,94	4,85		4,85	5		5	2	-	-
				-		1,68	-		2	97	0,01	-
		м3										
7	Е0101-24-13 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	0,94	16,79		16,79	16		16	5	-	-
				-		5,83	-		5	97	0,02	-

	перемещении 1 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/ до 50м	м3							
	ФУНДАМЕНТЫ								
8	Е0111-2-3 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных б=500мм	7,2	4137,8	-	29792	-	4204	3,1	22
			474,75	-	3418	-	123	-	-
9	Е0111-13-3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3 3,2	790,75	24,55	2530	79	193	0,26	1
			39,83	9,2	127	29	123	0,04	-
10	Е0107-1-1 -Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	м2 2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
			104,85	67,51	210	135	140	0,25	-
11	Е0107-1-2 -Укладка плит и блоков ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт 6	408,67	272,99	2452	1638	1933	0,83	5
			135,68	94,48	814	567	140	0,36	2
16	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	шт 20,96	245,44	3,82	5144	80	959	0,21	4
			37,35	1,44	783	30	118	0,01	-
	МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС	м2							
17	Е0106-19-1 -Устройство поясов в опалубке	0,6	18680,05	316,01	11208	190	937	8,25	5
			1368	119,39	821	72	105	0,58	-
18	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	м3 0,0136	68200	-	928	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
19	Е0106-11-8 -Установка закладных деталей весом до 20 кг	т 0,0352	70437,87	304,24	2479	11	362	58	2
			9675	114,75	341	4	105	0,56	-
	ПЛОЩАДКА	1т							
20	Е0127-73-1 -Отсыпка щебнем вокруг КТП и внутри блоков б-100мм	2,1	4212,6	-	8846	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	0,01	-
	ОБОРУДОВАНИЕ	м3							
21	Е0133-117-2-Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
			2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
	ОГРАЖДЕНИЕ 5х5м	шт							
24	Е0111-13-3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм	3,24	790,75	24,55	2562	80	195	0,26	1
			39,83	9,2	129	30	123	0,04	-
25	Е0107-24-11-Установка оград металлических по металлическим столбам без	м2 19	1851,88	240,24	35186	4565	8382	1,42	27

	цоколя из сварных панелей высотой до 1,7 м		249,75	65,38	474[illegible]	1242	140	0,24	
26	E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2,7	245,44	3,82	663	10	124	0,21	
			37,35	1,44	101	4	118	0,01	-
27	C12021-245 -Стойки металлические т	0,18612	172800	-	32162	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
28	C131312-74 -Решетка ограждения м2	28,6	1040	-	29744	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
29	E0115-172-4-Масляная окраска решеток, труб, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	18,61024	148,4	0,07	2762	1	2111	0,65	12
			108	0,02	2010	-	105	-	-
	КАЛИТКА								
30	E0107-25-9 -Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей шт	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
			112,5	4,59	113	5	140	0,02	-
31	C131312-74 -Решетка ограждения ОГм-1,2 м2	1,43	1040	-	1487	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
32	E0115-172-4-Масляная окраска решеток, труб, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,715	148,4	0,07	106	-	81	0,65	-
			108	0,02	77	-	105	-	-
	ВЛ-10кВ								
	РЕКЛОУЗЕР								
1	Ц0111-90-1 -Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,25 м2 шт	1	488,79	5,43	489	5	381	2	2
			420,75	2,25	421	2	90	0,01	-
2	Ц0108-603-1-Ящик с понижающим трансформатором ОЛ-1,25/10УХЛ1 шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
			205	2,3	205	2	95	0,01	-
3	Ц0108-573-6-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм шт	1	735	185	735	185	400	2	2
			383	38,3	383	38	95	0,22	-
4	Ц0111-90-2 -Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,5 м2 шт	1	667,31	14,02	667	14	535	3	3
			589,5	4,5	590	4	90	0,03	-
5	E0133-116-1-Установка коммутационного мбдуля OSM15_Al_1 с помощью механизмов комплект	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
			616,5	306,68	617	307	105	1,06	1
	ВЛ-10кВ								
7	E0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	15	1534,11	878,23	23012	13173	11855	3,06	46
			506,25	246,42	7594	3696	105	1,03	15

Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20

	02, СН РК 8.02-06-20 02									
8	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
10	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б (в земле) м2	47,5	245,44	3,82	11658	181	2174	0,21	10
				37,35	1,44	1774	68	118	0,01	-
11	Е0133-1-10	-Установка сборных железобетонных конструкций плит опорно-анкерных и приставок объемом до 0,5 м3 1м3	0,08	2794,69	1445,81	224	116	81	3,86	-
				679,5	281,18	54	22	105	1,13	-
13	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А шт	2	568,5	25,5	1137	51	872	2	4
				452	6,8	904	14	95	0,04	-
14	Ц0108-57-1	-Привод с одной тягой, рычажный шт	2	943,8	3,8	1888	8	1441	4	8
				756	2,3	1512	5	95	0,01	-
16	Ц0108-66-1	-Разрядник, напряжение до 10 кВ компл	3	655,5	60,5	1967	182	1367	3	9
				466	13,5	1398	40	95	0,08	-
17	75-6-112 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/ шт	3	599	-	1797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т	0,3179	1100,25	-	350	-	367	6,71	2
				1100,25	-	350	-	105	-	-
19	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	0,032616	846	-	28	-	29	5,15	-
				846	-	28	-	105	-	-
20	Е0133-109-2	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,75	25922,88	17030,88	19442	12773	9253	43,7	33
				7650	4099,68	5738	3075	105	15,13	11
22	Ц0108-21-1	-Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, 1 провод в фазе шт	12	9311	3273	111732	39276	74875	28	336
				5625	942,98	67500	11316	95	5,47	66

23	Ц0108-15-10-Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ компл	9	9028	5815	81252	52335	29976	12	
			2138	1367,98	19242	12312	95	7,93	1
31	С151804-137-Ушко однолапчатое У1-7-16 шт	1	265	-	265	-	-	-	-
		0	-	-	-	-	-	-	-
3 Изм. и доп. вып. 20		15	6703,19	-	100548	-	-	-	-
40	ТОО"SKALA GROUP"29.0 -Траверса ТМ24 шт		-	-	-	-	-	-	-
1.15		6	347,38	-	2084	-	-	-	-
44	ТОО"SKALA GROUP"05.0 -Хомут Х7 шт		-	-	-	-	-	-	-
1.15		85	53,87	12,24	4579	1040	2811	0,18	15
55	Е0133-118-1-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин		29,25	2,25	2486	191	105	0,01	1
56	С12041-9 -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82 т	0,1343	49131	-	6598	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
			ВЛ-0,4кВ						
1	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	52	1534,11	878,23	79774	45668	41096	3,06	159
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			506,25	246,42	26325	12814	105	1,03	54
2	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
4	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б (в земле) м2	150	245,44	3,82	36816	573	6866	0,21	32
			37,35	1,44	5603	216	118	0,01	1
5	Е0133-1-10 -Установка сборных железобетонных конструкций плит опорно-анкерных и приставок объемом до 0,5 м3 1м3	0,16	2794,69	1445,81	447	231	161	3,86	1
			679,5	281,18	109	45	105	1,13	-
7	Е0133-27-1 -Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т	0,0086	1100,25	-	9	-	10	6,71	-
			1100,25	-	9	-	105	-	-
8	Е0133-27-2 -Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,08492	846	-	72	-	75	5,15	-
			846	-	72	-	105	-	-

9	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1т	9	7259,41	4310,78	65335	38797	36992	16,1	[illegible]
					2745	1169,46	24705	10525	105	4,45	40
10	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	1км	1,746	199540	-	348397	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	т	6	655,5	60,5	3933	363	2733	3	18
					466	13,5	2796	81	95	0,08	-
12	75-6-113 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Разрядники полимерные РВН-0,5	компл	6	449	-	2694	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	100шт	4,3	6500	-	27950	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С151804-133-1 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	430	9	-	3870	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С151804-199-9 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	446	49	-	21854	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С151804-199-6 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	147	-	8820	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	С151804-244-6 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	318	-	2544	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-172-1	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 95 мм2	оконцев.	2	2334,6	1,6	4669	3	4233	11	22
					2228	-	4456	-	95	-	-
19	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛЗ /4КМ/		2	5340	-	10680	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

			компл							
20	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям		1	78,3	2,1	78	2	62	0,39
					64,6	0,3	65	-	95	-
			м							
21	С151607-46	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГГ сечение 6 мм2		0,000081	569100	-	46	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			т							
22	ТОО"SKALA GROUP" 29.01.15	-Траверса ТН1		24	890,27	-	21366	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			шт							
23	ТОО"SKALA GROUP"05.0 1.15	-Траверса ТН2		60	1225,43	-	73526	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			шт							
24	ТОО"SKALA GROUP"05.0 1.15	-Траверса ТН4		28	980,34	-	27450	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			шт							
25	ТОО"SKALA GROUP"29.0 1.15	-Траверса ТН5		28	961,84	-	26931	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			шт							
26	ТОО"SKALA GROUP"05.0 1.15	-Надставка ТС3		16	13479,69	-	215675	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			шт							
27	ТОО"SKALA GROUP"29.0 1.15	-Кронштейн КС1		17	1263,83	-	21485	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			шт							
28	ТОО"SKALA GROUP"29.0 1.15	-Оголовок ОГ3		16	663,34	-	10613	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			шт							
29	ТОО"SKALA GROUP"05.0 1.15	-Хомут Х10		48	347,38	-	16674	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			шт							
30	ТОО"SKALA GROUP"05.0 1.15	-Хомут Х12		34	347,38	-	11811	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			шт							
31	ТОО"SKALA GROUP"29.0 1.15	-Хомут Х15		17	296,76	-	5045	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			шт							
32	ТОО"SKALA GROUP"29.0 1.15	-Хомут Х16		17	296,76	-	5045	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			шт							
33	ТОО"SKALA GROUP"05.0 1.15	-Хомут Х19		6	347,38	-	2084	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			шт							
34	ТОО"SKALA GROUP"05.0 1.15	-Хомут Х20		4	347,38	-	1390	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			шт							
35	ТОО"SKALA GROUP"05.0 1.15	-Кронштейн КМ6		2	761,09	-	1522	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			шт							
36	ТОО"SKALA GROUP"29.0 5.14	-Заземляющий проводник ЗП2		87,9	237,4	-	20868	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			м							
37	ТОО"SKALA GROUP"05.0 1.15	-Крепление подкоса У1		4	977,55	-	3910	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			шт							
38	ТОО"SKALA	-Крепление плиты Г4		8	1881,78	-	15054	-	-	-

	GROUP"29.0								
	1.15	шт		-	-	-	-	-	-
39	ТОО"SKALA	-Кронштейн Р3	2	488,77	-	978	-	-	-
	GROUP"05.0								
	1.15	шт		-	-	-	-	-	-
40	Ц0108-152-3-	Конструкции металлические из стали угловой 75х75х5	0,0266	82583	1343	2197	36	195	38	1
				7290	425,01	194	11	95	2,47	-
		т								
41	Ц0108-472-8-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	6	84,6	2,8	508	17	186	0,17	1
				32,4	0,2	194	1	95	-	-
		м								
42	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,000054	149300	-	8	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ 1кВ								
43	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, глубина траншеи 0,7 м, ширина режущей кромки экскаватора 1м	66,5	33,67	32,1	2239	2135	896	0,01	1
				1,57	12,33	104	820	97	0,05	3
		м3								
44	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	66,5	3,35	3,35	223	223	75	-	-
				-	1,16	-	77	97	-	-
		м3								
45	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мягкого грунта	95	36,7	27,8	3487	2641	1417	0,06	6
				8,8	6,9	836	655	95	0,04	4
		м								
46	Ц0108-141-2-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	95	27,5	4	2613	380	1805	0,12	11
				19,3	0,7	1834	67	95	-	-
		м								
47	С151601-943-	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70-1 ГОСТ 16442-80	0,0969	333250	-	32292	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		км								
48	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	95	32,4	23,7	3078	2252	1309	0,06	6
				8,6	5,9	817	561	95	0,03	3
		м								
49	С143006-6	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ530-2012	0,2	18800	-	3760	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
50	Ц0108-141-1-	Укладка сигнальной ленты прим.	65	26,4	3,1	1716	202	1210	0,11	7
				19,1	0,5	1242	32	95	-	-
		м								
51	ТОО"Актауэнергокабель"	-Лентасигнальная "Осторожно! Кабель!" ЛСЭ-300	65	41,89	-	2723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	05.01.15	м								
		ОСВЕЩЕНИЯ/17 к-т/								

52	Е0133-115-2-	Установка светильников с лампами ртутными	17	1745,38	1411,25	29671	23991	10225	2,01	
				333	239,85	5661	4077	105	0,81	14
		шт								
53	С151703-13	-Светильники тип РТУ01Х125	17	4950	-	84150	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	С151706-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	17,34	619	-	10733	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	ТОО"SKALA GROUP" 29.01.15	-Сжим плашечный У867	34	384,04	-	13057	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0108-405-1-	Провода по стойкам сечение до 16 мм2	76,5	60,5	2,8	4628	214	4041	0,32	24
				55,1	0,5	4215	38	95	-	-
		м								
57	С151607-279-	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,078795	14700	-	1158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПГ								
58	Е0101-164-1-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1 м без креплений с откосами	8,4	167,4	-	1406	-	1589	1,18	10
				167,4	-	1406	-	113	-	-
		м3								
59	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8,4	122,18	-	1026	-	1160	0,89	7
				122,18	-	1026	-	113	-	-
		м3								
60	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
				23	0,4	920	16	95	-	-
		м								
61	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглойстали, диаметр 16 мм, дл. 5м /40м/	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
				116	2,5	928	20	95	0,01	-
		шт								

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1865882,00	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	111952,92	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	34115,79	-	-	-
Итого	Тенге	2011950,71			
-Временные здания и сооружения - 2,8%	Тенге	56334,62			
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2068285,33			
Дополнительные затраты:					
-зимнее время - 0,84%	Тенге	17373,60			
-выслуга лет - 1%	Тенге	20682,85			
-доп. отпуска - 0,4%	Тенге	8273,14			
итого с допзатратами	**Тенге**	**2114614,92**			
итого в ценах 2001года.	**Тенге**	**2114614,92**			
итого в ценах 2015г. К=2,5574194 (100%)	Тенге	5407957,21			
итого по сметному расчету с понижающим коэффицентом, К~0,95002957719	Тенге	5137719,30			
-налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	102754,39			
итого с налогами	Тенге	5240473,69			

-НДС - 12%	Тенге	628856,84
Итог с НДС	Тенге	5869330,53

Итоги стоимость выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года	Тенге	5869330,53
Удержано 5%	Тенге	293466,53
Всего к оплате	Тенге	5575864,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

Жанбуршиев Н.К.

ПОДРЯДЧИК: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич

Нурбосинов О.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: