Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Механосервис»

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Объект: Работы по текущему ремонту водопроводных сетей в с. Нурлы Енбекшиказахского района

Форма 3

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
За октябрь 2016г

Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
24	29.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	1 213 319,0	434 646,00							1 213 319,00
В т.ч. за текущий месяц из них:	1 213 319,0	434 646,00							1 213 319,00
Итого к оплате	1 213 319,0	434 646,00							1 213 319,00

Подрядчик

Заказчик

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Механосервис»

Договор 24 от 29.09.2016

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с.Нурлы

Наименование объекта: Текущий ремонт сетей водопровода с.Нурлы **Енбекшиказахского района Алматинской области**

А К Т № 1

приемки выполненных работ за октябрь 2016

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Насосная										
										Кровля		
1	Е0110-14-1	-Установка стропил, мауэрлатов	1,41	23741,72	334,28	33476	471	6314	22,1		31	
		м3		3397,5	126	4790	178	120	0,62		1	
2	Е0110-5-1	-Установка стоек, подкосов	1,24	22951,16	316,57	28459	393	5660	22,5		28	
		м3		3487,5	119,25	4325	148	120	0,58		1	
3	Е0110-5-1	-Установка накладок и подкладок	0,096	21790,91	316,57	2092	30	438	22,5		2	
				3487,5	119,25	335	11	120	0,58		-	
		м3										
4	Е0110-3-5	-Устройство карнизов и лобовой доски	22,2	799,25	7,54	17743	167	5919	1,43		32	
				214,65	2,86	4765	63	120	0,01		-	
		м2										
5	Е0115-165-2	-Окраска колером масляным карнизов и лобовой доски	22,2	196,11	2,7	4354	60	2607	0,65		15	
				109,13	1,01	2423	22	105	0,01		-	
		м2										
6	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю	159,84	20,48	0,91	3274	145	1072	0,03		5	
		м2		4,68	0,34	748	54	120	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0113-26-6 Т.Ч.РЗ.10. 12 К=1,1 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,022	41,55	О,04	84	-	17	0,05	-
				9,15	~	19	-	90	-	-
		м2								
8	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	30	20,14	О,23	604	7	544	0,12	4
				19,91	О,09	597	3	90	-	-
		шт								
9	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,06984	149300	-	10427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке	159,84	993,79	8,2	158847	1311	53477	1,71	273
				272,95	3,08	43628	492	119	0,02	2
		м2								
		Полы								
11	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	133,8	160,07	9,95	21418	1331	10228	0,36	48
				52,2	3,74	6984	500	123	0,02	2
		м2								
12	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	72	209,78	13,43	15104	967	7087	0,45	32
				66,6	5,04	4795	363	123	0,02	2
		м2								
		Стены и потолки								
13	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /насосная/	0,4063	1843,04	335,84	749	136	496	4,54	2
				699,75	126	284	51	118	0,61	-
		м3								
14	С ПРАЙС ЛИСТ	-Кирпич сплитерный, размерам 400х200х200 мм /насосная /	25,39375	88,16	-	2239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1шт								
15	С143001-2 Изм. и доп. вып. 22	-Заполнение пустот Бетоном тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,20315	3315	-	673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			299543	5019			471
			Тенге			73694	1887			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			296700	-	-		-
	Материалы -		Тенге			184926	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	74980	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10427	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			23238	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			93317	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13998	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23401	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			413419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		523
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88978	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			604	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	600	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			544	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	82	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	682	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2239	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2373	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			417008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		527
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89660	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			299543	5019			471
			Тенге			73694	1887			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			296700	-	-		-
		Материалы -	Тенге			184926	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74980	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10427	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23238	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			93317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13998	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23401	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			413419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		523
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88978	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			604	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	600	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			544	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	82	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	682	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2239	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2373	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			417008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		527
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89660	-		-
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						417008				
Итого с временными, 1,44 %						423013				
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						428724				
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						432954				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						434646				
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						1189528				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						23791				
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			без НДС			1213319				

Сдал

Директор ТОО «Механосервис»

Интизаров И.К.

Принял

Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Малибеков Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Механосервис»

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Объект: Работы по текущему ремонту водопроводных сетей в с. Нурлы Енбекшиказахского района

Форма 3

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
За ноябрь 2016г

Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
24	29.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	6 250 000,00	2 330 163,00							6 250 000,00
В т.ч. за текущий месяц из них:	1 746 650,00	625 701.00							1 746 650,00
	-1 130 000,00								-1 130 000,00
Итого к оплате	616 650.00								616 650.00

Подрядчик

Заказчик

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Механосервис»

Договор 24 от 29.09.2016

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с.Нурлы

Наименование объекта: Текущий ремонт сетей водопровода с.Нурлы **Енбекшиказахского района Алматинской области**

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2016

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Стены и потолки												
1	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /насосная/	5,6976	-1843,04	-335,84	-10501	-1913	-6962	-4,54	-26				
				-699,75	-126	-3987	-718	118	-0,61	-3				
		м3												
2	С ПРАЙС ЛИСТ	-Кирпич сплитерный, размерам 400х200х200 мм /насосная /	357,2374	-88,16	-	-31492	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		1шт												
3	С143001-2 Изм. и доп. вып. 25	-Заполнение пустот Бетоном тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	2,8487	-3315	-	-9443	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
		Наружная отделка												
		Консольный насос												
4	Е0118-13-4	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т	2	8136,44	794,37	16273	1589	20526	32,7	65				
				5619,94	298,38	11240	597	160	1,45	3				
		1насос												
5	С131002-7	-Насосы конденсатные консольные одноступенчатые,	2	71900	-	143800	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип К 100-80-160, подача 100 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	Ц0112-2-11	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,0828	28669	2327,5	2374	193	2556	147,5	12
				25112,5	310	2079	26	112,5	1,8	-
		т								
7	С130801-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм	90	1800	-	162000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
8	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	90	14,43	-	1298	-	1924	0,06	6
				13,36	-	1203	-	160	-	-
		м								
9	Е0122-13-5 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,09	359240,94	60567,44	32332	5451	14740	231,25	21
				40218,75	22879,69	3620	2059	162,5	111,75	10
		км								
10	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	7	859,35	69,75	6015	488	6711	5	35
				782,5	16,88	5478	118	112,5	0,1	1
		шт								
11	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	7	15504	-	108528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
12	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	870,8	2,02	871	2	87	0,28	-
				52,14	-	52	-	160	-	-
		комплект								
13	С131102-12 Изм. и	-Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-100	1	18500	-	18500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
14	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	14	193,29	26,79	2706	375	4193	0,75	11
				157,5	-	2205	-	162,5	-	-
		фланец								
15	С130809-12	-Фланцы стальные приварные	14	384	-	5376	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
16	С130810-83	-Отводы крутоизогнутые	6	711	-	4266	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
17	Ц0112-802-4	-Задвижки чугунные на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	1	1163,3	140	1163	140	1299	6,25	6
				1015	31	1015	31	112,5	0,18	-
		шт								
18	С130902-13	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100	-	22100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С130809-14	-Фланцы стальные приварные	2	671	-	1342	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
20	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	284,9	41,9	570	84	867	1,13	2
				225	2,81	450	6	162,5	0,01	-
		фланец								
		Сварочные единицы (зонт Ф 250)								
21	Е0120-20-2	-Установка зонтов над устройствами для обмена воздуха из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	4	981,55	7,06	3926	28	555	0,47	2
				79,73	2,95	319	12	160	0,01	-
		шт								
		РАЗДЕЛ 1. Электромонтажные работы								
22	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим	1	283,35	16,5	283	17	324	1,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трансформатором		256,25	2,87	256	3	118,75	0,02	-
23	С151803-192	шт -Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720 -	- -	4720 -	- -	- -	- -	- -
24	Ц0108-591-2	шт -Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	58,43 56,88	0,25 0,13	117 114	1 -	136 118,75	0,36 -	1 -
25	С151801-12	шт -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156 -	- -	312 -	- -	- -	- -	- -
26	Ц0108-593-2	шт -Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	2	336,05 105,5	198,75 57,12	672 211	398 114	723 118,75	0,66 0,33	1 1
27	Ц0108-593-1-0	шт -Светильник местного освещения	1	162,73	5,13	163	5	175	0,89	1
28	С151701-34	шт -Светильники взрывозащищенные, тип В4А-60-ОМЗ	2	142,5 4050 -	0,87 - -	143 8100 -	1 - -	118,75 - -	0,01 - -	- - -
29	С151701-90	шт -Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561 -	- -	561 -	- -	- -	- -	- -
30	С151706-32	шт -Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, типГ220-230-150	3	41 -	- -	123 -	- -	- -	- -	- -
31	Ц0108-572-9	шт -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300х850 мм	1	2415 501,25	153,75 36,62	2415 501	154 37	778 118,75	2,5 0,21	3 -
32	С ПРАЙС ЛИСТ	шт -СУЗ-80	1	72013,67 -	- -	72014 -	- -	- -	- -	- -
33	Ц0108-526-2	1шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	2	954 425	35 5,62	1908 850	70 11	1093 118,75	2,5 0,03	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне, на ток до 100 А								
34	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60 шт	33,15	2,63	1989	158	1942	0,13	8
				24,63	0,63	1478	38	118,75	-	-
35	С ПРАЙС ЛИСТ	-Кабели до 35 кВ	60 м	186	-	11160	-	-	-	-
36	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	150 м	84,15	26	12623	3900	9841	0,18	26
				29,25	5,5	4388	825	118,75	0,03	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			117159	4701			45
			Тенге			7940	1029			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			33986	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7529	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8968	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13816	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2252	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2940	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			51936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11220	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			83174	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4990	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			88164	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			140100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11220	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			600459	11137			180
			Тенге			31613	3159			17
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			43538	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7689	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17715	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13816	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3837	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4147	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			73263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21552	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19589	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26784	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3965	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-13826	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			17	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2009	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1979	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5974	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			485650	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5579	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13091	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			465912	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			73	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			375	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3380	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30491	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			538678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16472	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			51681	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			54782	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			700311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43998	-		-
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						600310				
Итого с временными, 1,44 %						608954				
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						617175				
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						623265				
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						625701				
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						1712402				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						34248				
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			без НДС			1746650				
Тендерная скидка						-1130000				
Итого к оплате						616650				

Сдал

Директор ТОО «Механосервис»

Интизаров И.К.

Принял

Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Малибеков Д.С.