Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Механосервис»

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Объект: Работы по текущему ремонту водопроводных сетей в с. Нурлы Енбекшиказахского района

Форма 3

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
За ноябрь 2016г

Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
24	29.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	4 503 350,0	1 613 231,00							4 503 350,0
В т.ч. за текущий месяц из них:	3 290 031.00	1 178 585.00							3 290 031.00
Итого к оплате	3 290 031.00								3 290 031.00

Подрядчик

Заказчик

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Механосервис»

Договор 24 от 29.09.2016

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сетей водопровода с.Нурлы

Наименование объекта: Текущий ремонт сетей водопровода с.Нурлы **Енбекшиказахского района Алматинской области**

А К Т № 1

приемки выполненных работ за ноябрь 2016

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Стены и потолки												
1	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /насосная/	9,5978	1843,04	335,84	17689	3223	11728	4,54	44				
				699,75	126	6716	1209	118	0,61	6				
2	С ПРАЙС ЛИСТ	м3 -Кирпич сплитерный, размерам 400х200х200 мм /насосная /	601	88,16	-	52981	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	С143001-2 Изм. и доп. вып. 22	1шт -Заполнение пустот Бетоном тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	4,7989	3315	-	15908	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	Е0115-60-1	м3 -Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	140	377,03	4,01	52784	561	28107	0,57	79				
				187,2	0,54	26208	76	105	0,04	6				
5	Е0115-152-1	м2 -Окраска водными составами стен и потолков известковая по штукатурке	159	17,43	0,12	2771	19	2312	0,09	15				
				13,73	0,05	2183	8	105	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0115-65-1	м2 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	5,2	562,13 312,75	6,33 2,39	2924 1626	33 12	1742 105	1,79 0,01	9 -
7	E0115-180-1	м2 -Окраска водными составами откосов известковая по штукатурке	5,2	197,34 22,28	1,19 0,45	1026 116	6 2	128 105	0,14 -	1 -
		м2 Двери								
8	E0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	3	319,42 114,66	1,7 0,27	958 344	5 1	377 108	0,73 -	2 -
9	C12063-2	м2 -Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	6,3	4810 -	- -	30303 -	- -	- -	- -	- -
10	C11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530 -	- -	3180 -	- -	- -	- -	- -
11	C11011-791	шт -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380 -	- -	4140 -	- -	- -	- -	- -
12	C11011-816	комплект -Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	3	583 -	- -	1749 -	- -	- -	- -	- -
		шт Окна								
13	E0156-7-1	-Установка оконных коробок в каменных стенах площадью до 2 м2	8,4	163,57 144,81	8,15 1,31	1374 1216	68 11	1388 108	0,94 0,02	8 -
14	C12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ	8,4	5618 -	- -	47191 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30674-99								
15	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл м2 шт	7	530 --	– –	3710 –	– –	– –	– –	– –
		Наружная отделка								
16	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,6	1527,29 663,75	– –	5498 2390	– –	3674 153,75	4,05 –	15 –
17	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм м3 м2	36	79,94 50,63	18,86 7,06	2878 1823	679 254	3846 153,75	0,3 0,03	11 1
		Ремонт ограждения								
18	Е0106-1-23	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	3	5723,24 531,56	260,43 98,39	17170 1595	781 295	3118 131,25	3,25 0,48	10 1
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм м3 т	0,888	52400 –	– –	46531 –	– –	– –	– –	– –
20	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /насосная/	10	2101,94 874,69	419,8 157,5	21019 8747	4198 1575	19094 147,5	5,68 0,76	57 8
21	С ПРАЙС ЛИСТ	-Кирпич сплитерный, размерам 400х200х200 мм /насосная / м3 1шт	620	88,16 –	– –	54656 –	– –	– –	– –	– –
22	С143001-2 Изм. и доп. вып. 22	-Заполнение пустот Бетоном тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 м3	5	3315 –	– –	16575 –	– –	– –	– –	– –
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
23	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	88	40,26	38,46	3543	3385	4293	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,78	10,43	156	918	121,25	0,04	3
24	E0101-163-8	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	1,54	671,63	–	1034	–	1461	4,44	7
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			671,63	–	1034	–	141,25	–	–
25	E0101-139-1	м3 Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	35	111,25	110,92	3894	3882	4720	–	–
				0,31	30,76	11	1077	121,25	0,11	4
26	C143008-111	м3 Глина	8,75	422	–	3693	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
27	E0101-27-2	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	53	8,1	8,1	429	429	520	–	–
				–	2,63	–	139	121,25	0,01	1
28	E0101-166-2	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,262	167,63	–	714	–	1009	1,22	5
				167,63	–	714	–	141,25	–	–
29	E0101-134-1	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70,4	26,93	5,65	1896	397	2299	0,14	10
				21,29	–	1499	–	121,25	–	–
30	E0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта	42,58	17,52	15	746	639	879	0,02	1
				2,03	3,43	86	146	121,25	0,02	1
		м3 Монтажные работы								
31	E0122-41-2	м3 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	1,27	11935,14	2630,95	15158	3341	11524	17,38	22
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20			2953,13	779,35	3750	990	162,5	3,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С2, СН РК 8.02-06-20 02									
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 /В15/: круглые м3	0,76	12357 -	- -	9391 -	- -	- -	- -	- -
33	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	1,78	9638 -	- -	17156 -	- -	- -	- -	- -
34	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк тип Л /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	2	13400 -	- -	26800 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	0,89	27175,04 1794,38	2349,84 673,04	24186 1597	2091 599	5994 162,5	11,08 2,58	10 2
36	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0195	133700 -	- -	2607 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0107-20-3	-Дополнительные крепежные элементы в районах сейсмики т	0,055	178191,63 10125	2282,62 863,44	9801 557	126 47	1194 175	53,38 4,21	3 -
38	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,3525	23,26 7,26	0,06 0,03	78 24	- -	28 112,5	0,04 -	- -
39	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	3,3525	175,41	0,09	588	-	594	0,81	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		135	0,02	453	-	131,25	-	-
40	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	0,628	721,95	92,19	453	58	124	0,18	-
		м2		26,73	14,59	17	9	166,25	0,05	-
41	Е0165-6-3	-Очистка резервуара	1000	115,31	-	115313	-	166050	0,68	683
		м3		115,31	-	115313	-	144	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			237480	14349			744
			Тенге			125211	3926			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119560	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26166	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13824	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26800	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			42347	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5196	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9252	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19020	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2607	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2607	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2764	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			115313	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	115313	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			166050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24908	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16882	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			298244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		766
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140220	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			464460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		858
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159240	-		-

РАЗДЕЛ 2. Технологическое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,2208	42026	28 70	9279	634	10146	228,75	51
				37975	337, 51	8385	75	112,5	1,96	-
		т								
43	С130801-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	24	1080	-	25920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
44	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	44	14,43	-	635	-	941	0,06	3
				13,36	-	588	-	160	-	-
		м								
45	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	4	321	-	1284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	8	401	-	3208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	С130810-113	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338	-	676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	С130810-111	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	2	330	-	660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	С130810-138	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру	4	741	-	2964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм								
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44626	634			53
			Тенге			8973	75			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9279	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8459	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1522	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1166	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			20591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9981	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35347	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	588	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34712	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			36	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			941	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	729	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			59056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10710	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			685123	24557			1046
			Тенге			187147	7444			37
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9279	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8459	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1522	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1166	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			20591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9981	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			414939	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34514	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70232	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			163604	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			130036	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			110155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16523	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31506	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			556600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		403
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86755	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2607	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2607	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2764	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			150659	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	115900	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34712	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			36	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			166991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25049	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19059	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			336709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		769
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140949	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			107638	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6458	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			114096	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1030759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	237685	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1130759
Итого с временными, 1,44 %	1147042
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1162527
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1173997
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1178585
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	3225521
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	64510
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами без НДС	3290031

Сдал
Директор ТОО «Механосервис»

_____ Интизаров И.К.

Принял
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

_____ Малибеков Д.С.