Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич
Наименование объекта: "Строительство электроснабжения в населенном пункте 15 разъезд Мангистауского района"
И его адрес: разъезд 15, Мангистауский района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№42	21.06.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12 %	Всего
	С начало года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно – монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не выходящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
Строительство электроснабжения в населенном пункте 15 разъезд Мангистауского района		15355789,47						15355789,47
Итого выполненных работ за июль месяц		13710526,31					1645263,16	15355789,47
Удержано 5%		685526,31					82263,16	767789,47
Всего к оплате		13025000,00					1563000,00	**14588000,00**

Заказчик:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Площадь ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1
БИН 150740018601
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN4304000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87293122098

Жанбуршиев Н.К.

Подрядчик:
ИП НУРБОСИНОВ ОРЫНГАЛИ ШЫНИБАЕВИЧ
Мангистауская область, Мангистауский район, Шетпинский с.о., с.Шетпе, Ащыбулак, 107
БИН/ИИН 530928300779
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ259650000030297410
АО "ForteBank"
Тел.: +77025931426

Нурбосинов О.Ш.

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич
Договор №42 от 21.06.2017г.
Наименование объекта: "Строительство электроснабжения в населенном пункте 15 разъезд Мангистауского района"

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2)

За июль месяц 2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружное электроснабжение								
		КТПГ-100/10/0,4								
12	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	2	5229 -	-	10458 -	-	-	-	-
13	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	2	2753 -	-	5506 -	-	-	-	-
14	С143014-155 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.24 СТ РК 956-93 шт.	2	8737 -	-	17474 -	-	-	-	-
15	С143014-154 Изм. и доп. вып. 20	-Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.12 СТ РК 956-93 шт.	2	4317 -	-	8634 -	-	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
22	75-3-4 Изм. и доп. вып. 20	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класснапряжения 10 (6) кВ, типа AlageumElectric шт.	1	206127 -	-	206127 -	-	-	-	-
23	75-4-2 Изм. и доп. вып. 20	-Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный,	1	925955 -	-	925955 -	-	-	-	-

		номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типаAlageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.							
					ВЛ-10кВ					
6	ТОО "Таврида Электрик Астана" г.Актау 03.04.15	-Реклоузер вакуумный автоматический РВА/TEL 10-12,5/630У1 исп.1 TER_Rec15-AL1_L5	к-т	1	1592678	-	1592678	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ВЛ-10кВ								
9	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	19	22300	-	423700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плита опорно-анкерная П-4	м3	0,08	27100	-	2168	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	ТОО"SKALA GROUP"г.Па влодар 05.01.15	-Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРН3-10У1	шт	2	16936,02	-	33872	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,44	199540	-	87798	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	ТОО"SKALA GROUP"г.Па влодар 15.01.15	-Ограничитель перенапряжения ОПН-10	шт	9	3246,86	-	29222	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г(без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	60	363	-	21780	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	С151804-323 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г(без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	31	279	-	8649	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	С151804-133 2 Изм. и доп. вып. 20	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	91	13	-	1183	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С151804-200 1 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	102	-	1938	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

29	С151804-199-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98												
	7 Изм. и доп. вып. 20												
		шт.	20	154	-	3080	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
30	С151804-108-Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93												
	7 Изм. и доп. вып. 20												
		шт.	12	893	-	10716	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
31	С151804-137-Ушко однолапчатое У1-7-16												
	3 Изм. и доп. вып. 20	шт	5	265	-	1325	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
32	С151804-162-Звено промежуточное ПРТ-7-1												
	9 Изм. и доп. вып. 20	шт	6	142	-	852	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
33	С151804-183-Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98												
	6 Изм. и доп. вып. 20		6	423	-	2538	-	-	-	-			
		шт.		-	-	-	-	-	-	-			
34	С151804-153-Скоба СК-7-1А												
	0 Изм. и доп. вып. 20	шт	6	157	-	942	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
35	С151804-136-Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98												
	9 Изм. и доп. вып. 20		6	142	-	852	-	-	-	-			
		шт.		-	-	-	-	-	-	-			
36	С151804-244-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98												
	7 Изм. и доп. вып. 20		12	332	-	3984	-	-	-	-			
		шт.		-	-	-	-	-	-	-			
37	С11011-59 -Болты строительные с гайками и шайбами		0,00184	149300	-	275	-	-	-	-			
		т		-	-	-	-	-	-	-			
38	ТОО"SKALA GROUP"г.Па Влодар 05.01.15	шт	1	3857,82	-	3858	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
39	ТОО"SKALA GROUP"05.0 1.15	шт	2	3948,6	-	7897	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
41	ТОО"SKALA -Накладка ОГ2 GROUP"05.0 1.15	шт	4	581,29	-	2325	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
42	ТОО"SKALA -Накладка ОГ5 GROUP"05.0 1.15	шт	2	307,23	-	614	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
43	ТОО"SKALA -Хомут Х1 GROUP"05.0 1.15	шт	18	347,38	-	6253	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
45	ТОО"SKALA -Хомут Х8 GROUP"05.0 1.15	шт	2	347,38	-	695	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
46	ТОО"SKALA -Болт Б5 GROUP"05.0 1.15	шт	2	219,95	-	440	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
47	ТОО"SKALA -Кронштейн У1 GROUP"05.0 1.15	шт	2	977,55	-	1955	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			

				ВЛ-0,4кВ						
3	С143019-104-Стойки вибрированные для опор		60	25600	-	1536000	-	-	-	
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт		-	-	-	-	-	-	
6	С143014-3 -Плита опорно-анкерная	П-3и	0,16	27100	-	4336	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге		4966037,00	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		297965,87	-	-		-
	Итого			Тенге		5264002,87				
	-Временные здания и сооружения - 2,8%			Тенге		147392,08				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге		5411394,95				
	Дополнительные затраты:									
	-зимнее время - 0,84%			Тенге		45455,72				
	-выслуга лет - 1%			Тенге		54113,95				
	-доп. отпуска - 0,4%			Тенге		21645,58				
	итого с допзатратами			**Тенге**		**5532416,56**				
	итого в ценах 2001года.			**Тенге**		**5532416,56**				
	итого в ценах 2015г. К=2,5574194 (100%)			Тенге		14148709,45				
	итого по сметному расчету с понижающим коэффицентом, К~0,95002957719			Тенге		13441692,46				
	-налоги, сборы, платежи - 2%			Тенге		268833,85				
	итого с налогами			Тенге		13710526,31				
	-НДС - 12%			Тенге		1645263,16				
	Итог с НДС			Тенге		15355789,47				
	Итоги стоимость выполненных работ за июль месяц 2017 года			**Тенге**		**15355789,47**				
	Удержано 5%			**Тенге**		**767789,47**				
	Всего к оплате			**Тенге**		**14588000,00**				

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

Жанбуршиев Н.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич

Нурбосинов О.Ш.