Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор №91 от 13.07.2018г.

Выполненные работы:
(замена) задвижки диам. 200 мм
в мкр. Новотурлан, ул.Туркестан-
Жанакурылыс /2шт/

8

АКТ

Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отключение водопроводной сети	Е11-221101-0105	откл.	1	10 229	10 229	3 844
2	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Демонтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6 К=0,6	м3 железобетонных конструкции колодца	0,27	7 640	2 063	1 036
3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 200 мм. Демонтаж	Е11-220901-0106 К=0,6	задвижка или клапан	2	2 169	4 337	2 373
4	Котлованы. Водоотлив	Е11-010205-1202	м3 мокро грунта	10	1 274	12 743	4 818
5	Задвижка или клапаны обратные чугунные диам.200 мм.. Установка	Е11-220901-0106	задвижка или клапан	2	4 158	8 316	3 999
6	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С123-040102-0108	шт	2	92 586	185 172	7 407
7	Фланцы к стальным трубопроводам диам. 200 мм. Приварка	Е11-221201-0106	фланец	4	1 710	6 840	3 904
8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0212	шт.	4	4 277	17 109	684
9	Фассоные части стальные сварные диам. 100-250 мм. Установка	Е11-220801-0105 изм. и доп. вып. 1	т. фассонн	0,00636	615 370	3 916	1 789
10	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /вставка/	С123-010201-0229	м.	0,3	4 070	1 221	49
11	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Монтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных конструкции колодца	0,27	12 734	3 438	1 727
12	Подключение водопроводной сети	Е11-221101-0105 изм. и доп. вып. 1	подкл.	1	10 229	10 229	3 844
	Итого прямые затраты по смете:					**265 612,79**	**35 474,00**
	С накладными расходами					35 474	
	Итого:					301 087	
	Сметная прибыль					24 087	
	Итого:					325 174	
	Временные здания и сооружения 1,2%					3 902	
	Итого:					329 076	
	Зимние удорожание 0,91%					2 994	
	Итого:					332 070	
	К=1 в ценах 2017 г.					332 070	

	Итого по смете:					332 070	
	НДС 12%					39 848	
	Итого к оплате					371 918	

"Сдал"
Директор ТОО "Бик шын-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акиматат.Шымкент
_____ Б. Байболов

Главный инженер
_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2018г.