Генподрядчик ТОО "Компания Аис-Астана"
Субподрядчик ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водно-зеленого бульвара (район Есиль, бульвар "Нуржол")

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-17-15**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**3281,3**	**50,85**	**48,38**	**166858**	**158752**	**52386**	**0,02**	**54**
		м3		**2,39**	**14,07**	**7842**	**46164**	**97**	**0,05**	**158**
2	**Е0101-17-15#т.ч. п-3.46#К=1,1**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**2816,5**	**55,93**	**53,22**	**157522**	**149891**	**49462**	**0,02**	**51**
		м3		**2,63**	**15,48**	**7405**	**43587**	**97**	**0,05**	**149**
3	**Е0101-172-6**	**Крепление досками стенок котлованов итраншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах**	**33**	**201,09**	**10,34**	**6636**	**341**	**5137**	**0,82**	**27**
		м2		**133,88**	**3,87**	**4418**	**128**	**113**	**0,02**	**1**
4	**Е0101-12-15#т.ч. п-3.46#К=1,1**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**820**	**38,82**	**36,51**	**31831**	**29937**	**9825**	**0,02**	**13**
		м3		**2,31**	**10,04**	**1894**	**8235**	**97**	**0,03**	**29**
5	**Е0101-164-3#т.ч. п-3.178#к=1,2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**461**	**560,52**	**0**	**258400**	**0**	**291992**	**3,57**	**1646**
		м3		**560,52**	**0**	**258400**	**0**	**113**	**0**	**0**
6	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**461**	**39,75**	**37,82**	**18325**	**17433**	**5754**	**0,01**	**6**
		м3		**1,87**	**11**	**862**	**5070**	**97**	**0,04**	**17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11324	3,79	3,24	42900	36735	17575	0	38
		м3		0,48	1,12	5436	12683	97	0	42
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3	10562	32,25	30,77	340674	324995	100044	0,01	104
		м3		1,42	8,34	14998	88140	97	0,03	301
9	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	17016	49,5	49,5	842292	842292	168458	0	0
		т		0	9,9	0	168458	100	0,21	3538
10	Е0101-166-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями	1100	134,1	0	147510	0	166686	0,97	1069
		м3		134,1	0	147510	0	113	0	0
11	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9321,1	3,35	3,35	31241	31241	10513	0	0
		м3		0	1,16	0	10839	97	0	35
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	820	21,55	4,52	17668	3703	13546	0,11	89
		м3		17,03	0	13965	0	97	0	0
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9321,1	21,55	4,52	200833	42095	153976	0,11	1007
		м3		17,03	0	158738	0	97	0	0
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	324,5	1234,6	152,52	400628	49493	88939	1,02	331
		м3		153,68	57,15	49869	18545	130	0,28	91
15	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,1581	139706,75	90794,12	22088	14355	13967	286	45
		км		48375	19582,83	7648	3096	130	84,07	13
16	СС130804-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	73,6	2370	0	174432	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
17	СС130804-237	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм	84,5	1510	0	127595	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
18	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	18,3	21627,02	1686,97	395774	30872	59448	11,16	204
		м3		1867,05	631,8	34167	11562	130	3,08	56
19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,3	70		1281				
		м3								
20	1-1-774	Скобы ходовые	26,3	129		3393				
		кг								
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				3387880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				3387881	1732136			4685
		Накладные расходы :				713152	416507			4430
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				1207708				
		Итого с накладными				1207708				
		- заработная плата				4595589				
		- трудоемкость				181156				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				604				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				275735				
		Итого с временными, 1,5 %				4871324				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,57 %				4944394				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5120909				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5140687				
		ИТОГО:				5190131				
		Сметная заработная плата				5190131				
		Нормативная трудоемкость				1310815				
						9719				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				12402739				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				248055				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				12650794				
		Итого с НДС				1518095				
						14168889				
		Всего:				14168889				

Генподрядчик

"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

Субподрядчик

(подпись)

Базилевс-2005