Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор №97 от 23.07.2018г.

Выполненные работы: Реконструкция (замена) задвижки диам. 100 мм по ул. Гулистан

АКТ
Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отключение водопроводной сети	Е11-221101-0103	откл.	1	4 631	4 631	1 939
2	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Демонтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6 К=0,6	м3 железобетонных конструкции колодца	0,27	7 640	2 063	1 036
3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 100 мм. Демонтаж	Е11-220901-0103 К=0,6	задвижка или клапан	1	688	688	461
4	Котлованы. Водоотлив	Е11-010205-1202	м3 мокро грунта	10	1 274	12 743	4 818
5	Задвижка или клапаны обратные чугунные диам.100 мм.. Установка	Е11-220901-0103	задвижка или клапан	1	1 458	1 458	780
6	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С123-040102-0107	шт	1	35 332	35 332	1 413
7	Фланцы к стальным трубопроводам диам. 100 мм. Приварка	Е11-221201-0103	фланец	2	713	1 426	814
8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210	шт.	2	1 715	3 430	137
9	Фассоные части стальные сварные диам. 100-250 мм. Установка	Е11-220801-0105 изм. и доп. вып. 1	т. фассонн	0,00318	615 370	1 954	893
10	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /вставка/	С123-010201-0218	м.	0,25	2 437	609	24
11	Плиты перекрытия из сборного железобетона.Монтаж	Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных конструкции колодца	0,27	12 734	3 438	1 727
12	Подключение водопроводной сети	Е11-221101-0104 изм. и доп. вып. 1	подкл.	1	4 631	4 631	1 939
	Итого прямые затраты по смете:					**72 410,19**	**15 989,00**
	С накладными расходами					15 989	
	Итого:					88 399	
	Сметная прибыль					7 072	
	Итого:					95 471	
	Временные здания и сооружения 1,2%					1 146	

	Итого:					96 617	
	Зимние удорожание 0,91%					879	
	Итого:					97 496	
	К=1 в ценах 2017 г.					97 496	
	Итого по смете:					97 496	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,82					79 933	
	НДС 12%					9 592	
	Итого к оплате					89 525	

"Сдал"
Директор ТОО "Бик шын-2050"
_____А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____Б. Байболов

Главный инженер
_____М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2018г.