Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за АВГУСТ месяц 2012 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Ордабасинский районный Отдел Строительства, Архитектуры и Градостроительства» Акимата Ордабасинского района ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»
Договор №34 от 03 апрель 2012г.

Объект: «Строительство школы на 200 ученических мест в селе К.Спатаева Ордабасинского района ЮКО»

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчётный месяц		всего за отчётный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО к оплате	**209 690 407**	**234 853 256**	**52 842 646**	**59 183 764**
1	Общестроительные работы	209 690 407	234 853 256	52 842 646	59 183 764

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Ордабасинский районный Отдел Строительства, Архитектуры и Градостроительства» Акимата Ордабасинского района ЮКО

_____ **А. Капаев**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»

_____ **А. Балабеков**

Технадзор

_____ **А. Нупбаев**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Barat & Co»

_____ **А. Айнабек**

Заказчик: КГУ «Ордабасинский районный Отдел Строительства, Архитектуры и Градостроительства» Акимата Ордабасинского района ЮКО

Инженер: ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»
Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 ученических мест в селе К.Спатаева Ордабасинского района ЮКО»

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2012Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-2 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"								
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ (АС-77,78)								
156	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м СТОЛБИКИ ПОД ЛЕЖНИ ИЗ М75 (56шт.) м3	1,63	6620,16	365,89	10777	596	2481	6,66	11
				1154,25	137,25	1879	223	118	0,67	1
157	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой под лежни- 2 слоя м2	40,3	174,36	0,99	7027	40	574	0,07	3
				11,59	0,38	467	15	119	-	-
159	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ, ОПОРНЫЙ БРУС м3	2,08	22541,72	316,57	46932	659	9011	22,5	47
				3487,5	119,25	7261	248	120	0,58	1
160	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	2,08	2637,04	14,17	5490	30	772	1,88	4
				303,75	5,4	632	11	120	0,03	-
161	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	10,48	21463,82	334,28	224984	3504	44320	22,1	232
				3397,5	126	35613	1321	120	0,62	6
162	Е0110-14-1	-Установка СТРОПИЛ L 8,10м м3	8,05	23904,02	334,28	192451	2691	34041	22,1	178

			3397,5	126	27353	1014	120	0,62	5
163	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	18,53	2637,04	14,17	48872	263	6875	1,88	35
				303,75	5,4	5629	100	120	0,03	-
		м3								
164	E0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ	90	228,96	7,54	20606	679	23491	1,43	129
				214,65	2,86	19319	257	120	0,01	1
		м2								
167	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	3,15	2637,04	14,17	8311	45	1169	1,88	6
				303,75	5,4	957	17	120	0,03	-
		м3								
168	E0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков КАРНИЗА	90	217,46	2,7	19571	243	10408	0,65	59
				109,13	1,01	9822	91	105	0,01	-
		м2								
169	E0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	27,8	120,6	8,67	3353	241	3599	0,68	19
				104,63	3,26	2909	91	120	0,02	-
		м2								
170	C11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,7158	12700	-	9091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
172	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,11	2637,04	14,17	2939	16	413	1,88	2
				303,75	5,4	339	6	120	0,03	-
		м3								
173	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен ФРОНТОНА	25	974,49	4,92	24362	123	5117	1,15	29
				193,05	1,87	4826	47	105	0,01	-
		м2								
174	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	20	715,87	1,24	14317	25	3658	0,97	19
				153,23	0,47	3065	9	119	-	-
		м2								
175	E0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1227,4	1187,16	8,2	1457126	10065	403171	1,71	2099
				272,95	3,08	335019	3780	119	0,02	18
		м2								
178	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	1227,4	20,48	0,91	25140	1117	7394	0,03	36
				4,68	0,34	5744	417	120	-	2
		м2								
179	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1	0,0508	175710,1	1826,1	8919	93	625	42,7	2
				8100	690,75	411	35	140	3,37	-
		т								
180	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СКРУТОК И БОЛТОВ	2,18	165,83	0,07	362	-	248	0,65	1
				108	0,02	236	-	105	-	-
		м2								

181	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА м2	10,4	37,08	0,99	386	10	148	0,07	1
				11,59	0,38	121	4	119	-	-
182	С11011-103	-Гидроизол м2	11,44	104	-	1190	-	-	-	-
	ПРИМ.			-	-	-	-	-	-	-
183	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ЮТАКОН" м2	1227,4	37,08	0,99	45512	1215	17483	0,07	85
				11,59	0,38	14226	466	119	-	2
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 8 ШТ.								
185	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон шт	8	1155,99	81,61	9248	653	9547	6,08	49
				963	31,5	7704	252	120	0,15	1
186	С11021-76	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА, РИГЕЛИ И БОБЫШКА м3	0,6872	9700	-	6666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
189	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,9872	2637,04	14,17	2603	14	366	1,88	2
				303,75	5,4	300	5	120	0,03	-
190	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА м2	36,8	20,48	0,91	754	33	222	0,03	1
				4,68	0,34	172	13	120	-	-
191	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей м2	36,8	567,45	4,1	20882	151	5240	1,48	54
				118,13	1,54	4347	57	119	0,02	1
195	Е0115-201-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом СТЕКЛОМ 3ММ м2	4,19	382,25	1,65	1602	7	149	0,22	1
				33,3	0,63	140	3	105	-	-
196	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ м2	20,48	184,13	1,61	3771	33	1919	0,53	11
				88,65	0,61	1816	12	105	-	-
		КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКАМ КРЫЛЕЦ КВ-3 (АС-51)								
197	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (средн.толщ.10 мм) м2	3	204,04	15,94	612	48	145	0,24	1
				34,65	5,96	104	18	119	0,03	-
198	Е0112-17-2 К=5 к объему	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	15	-6,25	-0,14	-94	-2	-3	-	-
				-0,11	-0,05	-2	-1	119	-	-
199	Е0112-2-1	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	3,03	686,74	9,15	2081	28	176	0,26	1
				45,45	3,42	138	10	119	0,02	-

м2

КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКУ ТАМБУРА В ОСЯХ 10-Г (АС-50)

202	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (средн.толщ.15 мм)	7,2	204,04	15,94	1469	115	348	0,24	2
				34,65	5,96	249	43	119	0,03	-
		м2								
203	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	7,27	279,24	1,19	2030	9	237	0,16	1
				27	0,45	196	3	119	-	-
		м2								
204	Е0112-2-2	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике	7,27	692,62	8,54	5035	62	419	0,26	2
				45,23	3,2	329	23	119	0,02	-
		м2								
207	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (толщ.30 мм)	7,27	204,04	15,94	1483	116	351	0,24	2
				34,65	5,96	252	43	119	0,03	-
		м2								
208	Е0112-17-2 К=15 к объему	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	109,05	6,25	0,14	681	15	21	-	-
				0,11	0,05	12	5	119	-	-
		м2								
209	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки РАСТВОРА по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,2225	384	-	85	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
210	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,1091	4140,52	245,72	452	27	62	2,71	-
				382,5	92,25	42	10	119	0,45	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2237081
Накладные расходы -	Тенге	594201
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	169877
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	3001159

РАЗДЕЛ 12. ТАМБУР

ПОКРЫТИЕ ТАМБУРА (АС-48)

363	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1469,25	373,54	2938	747	1682	2,66	5
				465,75	135,07	932	270	140	0,61	1
		шт								
364	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПРИВЕД.ТОЛЩ.12СМ ПРОЛЕТ 5,86М НАГР.660КГ/М2	15,8	3390	-	53562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
365	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ200	1,33	12472,22	316,01	16551	419	2072	8,25	11
				1368	119,39	1815	158	105	0,58	1
		м3								
366	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0207	65000	-	1345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

367	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,046	58800 -	- -	2705 -	- -	- -	- -	- -
368	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0599	54600 -	- -	3273 -	- -	- -	- -	- -
369	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0167	41200 -	- -	688 -	- -	- -	- -	- -
370	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг- ЗД-5 1т	0,0056	93997,62 33075	304,24 114,75	526 185	2 1	195 105	198 0,56	1 -
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК								
371	Е0106-22-7	-Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм УМ-6 ИЗ БМ200 м3	0,174	15107,08 2295	383,89 145,01	2629 399	67 25	446 105	14,2 0,71	2 -
372	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0041	65000 -	- -	269 -	- -	- -	- -	- -
373	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0141	67700 -	- -	952 -	- -	- -	- -	- -
374	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	5,62	55,91 53,1	0,07 0,02	314 298	- -	418 140	0,3 -	2 -
375	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,0012	172357,31 47475	536,06 202,5	207 57	1 -	60 105	289 0,99	- -
376	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0012	50600 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ (ПРИМЫКАНИЕ К БЛОКУ "А")								
377	Е0107-57-3	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами м	6,44	328,19 17,8	3,61 1,37	2114 115	23 9	173 140	0,11 0,01	1 -

378	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали КОМПЕНСАТОР	4,25	715,87	1,24	3043	5	777	0,97	4
				153,23	0,47	651	2	119	-	-
		м2								
		КРОВЛЯ НАД ТАМБУРОМ								
379	E0112-14-1	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном-ТОЛЩ.0-190мм	1,99	16336,79	207,16	32478	412	1389	3,63	7
				508,5	78,75	1011	157	119	0,38	1
		м3								
380	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ПО УКЛОНУ 15ММ	21,24	204,04	15,94	4334	339	1026	0,24	5
				34,65	5,96	736	127	119	0,03	1
		м2								
381	E0112-2-1	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	21,24	686,74	9,15	14587	194	1235	0,26	6
				45,45	3,42	965	73	119	0,02	-
		м2								
382	C11011-726	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	24,43	138,84	-	3391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
383	C11011-728	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	73,28	124,8	-	9145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
384	E0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм ТОЛЩ.30ММ ШИРИНОЙ 1М (ПРИМЫКАНИЕ ТАМБУРА К СТЕНЕ)	6,38	375,03	25,04	2393	160	248	0,14	1
				22,25	9,38	142	60	123	0,05	-
		м2								
385	E0111-19-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	6,38	69,65	3,11	444	20	32	0,02	-
				2,97	1,17	19	7	123	0,01	-
		м2								
		ПРИМЫКАНИЕ КРОВЛИ К СТЕНЕ ПО ДЕТ.11 СЕР.2.260-1 В.3								
386	E0110-5-1	-РЕЙКА И ПРОБКИ	0,0183	22541,72	316,57	412	6	79	22,5	-
		м3								
				3487,5	119,25	64	2	120	0,58	-
387	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0183	2637,04	14,17	48	-	7	1,88	-
				303,75	5,4	6	-	120	0,03	-
		м3								
388	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	1,91	715,87	1,24	1370	2	350	0,97	2
				153,23	0,47	293	1	119	-	-
		м2								
389	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПО КРАЮ КОЗЫРЬКА	1,91	715,87	1,24	1370	2	350	0,97	2
				153,23	0,47	293	1	119	-	-

		м2							
		СЕЙСМОШОВ ПО КРОВЛЕ ТАМБУРА (УЗЕЛ "А" - ДЕТ.6 СЕР.2.260-1 В.3)							
390	Е0112-6-1	-Устройство деформационных швов	6,38	1452	5,72	9264	36	968	0,72	5
				125,33	2,14	800	14	119	0,01	-
		м								
		ПАРАПЕТНАЯ ПАНЕЛЬ ТАМБУРА (АС-74)								
391	Е0110-5-1	-УСТАНОВКА БРУСКА	0,0428	22541,72	316,57	965	14	185	22,5	1
				3487,5	119,25	149	5	120	0,58	-
		м3								
392	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0014	2637,04	14,17	4	-	1	1,88	-
				303,75	5,4	-	-	120	0,03	-
		м3								
393	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0761	13864,97	4022,39	1056	306	696	56,5	4
				9090	1071,86	692	82	90	3,81	-
		т								
394	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0769	1333,5	312,12	103	24	47	2,96	-
				679,5	-	52	-	90	-	-
		т								
395	С12021-41 К=1,01 К ОБ.	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0769	147100	-	11311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
396	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений оборудования	0,1352	17937,36	627,68	2425	85	1740	86,5	12
				14197,5	101,25	1919	14	90	0,49	-
		т								
397	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ТОЛЩ.3ММ	0,1495	54900	-	8208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
398	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ	2,21	165,83	0,07	366	-	250	0,65	1
				108	0,02	238	-	105	-	-
		м2								
399	Е0115-172-2	-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 С ДВУХ СТОРОН	11,48	84,59	1,84	971	21	231	0,11	1
				18,45	0,7	212	8	105	-	-
		м2								
400	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЖЕЛОБ	3,59	715,87	1,24	2570	4	657	0,97	3
				153,23	0,47	550	2	119	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 Тенге 198389

Накладные расходы -	Тенге	15316
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12823
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	226527

ЛС 2-1-3
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ (АС-58)

143	E0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м СТОЛБИКИ ПОД ЛЕЖНИ ИЗ БМ75 (10шт.) м3	0,2907	6620,16	365,89	1924	106	443	6,66	2
				1154,25	137,25	336	40	118	0,67	-
144	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой под лежни м2	17,97	174,36	0,99	3133	18	256	0,07	1
				11,59	0,38	208	7	119	-	-
146	E0110-13-1	-Укладка ходовых досок м	54	24,75	0,9	1337	49	373	0,03	2
				5,42	0,34	293	18	120	-	-
147	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ, ОПОРНЫЕ БРУСКИ м3	1,29	22541,72	316,57	28989	407	5566	22,5	29
				3487,5	119,25	4485	153	120	0,58	1
148	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	1,29	2637,04	14,17	3391	18	477	1,88	2
				303,75	5,4	391	7	120	0,03	-
149	E0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев- БРУС ЕНДОВЫ L 7,8м м3	0,14	23983,97	309,62	3358	43	432	13,8	2
				2452,5	117	343	16	120	0,57	-
150	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,14	2637,04	14,17	369	2	52	1,88	-
				303,75	5,4	43	1	120	0,03	-
151	E0110-14-1	-Установка стропил м3	3,9	21463,82	334,28	83709	1304	16490	22,1	86
				3397,5	126	13250	491	120	0,62	2
152	E0110-14-1	-Установка СТРОПИЛ L 6,4м, ДИАГОНАЛЬНОЙ НОГИ L м3	3,57	23904,02	334,28	85409	1194	15107	22,1	79
				3397,5	126	12139	450	120	0,62	2
153	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	7,47	2637,04	14,17	19707	106	2772	1,88	14
				303,75	5,4	2270	40	120	0,03	-
154	E0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного- ЩИТ ПО ДИАГОНАЛЬНОЙ НОГЕ	13,5	71,91	8,39	971	113	762	0,27	4
				43,88	3,17	592	43	120	0,02	-

		м2							
155	Е0110-50-5	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного- ЩИТ ЕНДОВЫ	4,68	84,24	13	394	61	287	0,29	1
				46,13	4,91	216	23	120	0,02	-
		м2								
156	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,445	10600	-	4717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
158	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,6571	2637,04	14,17	1733	9	244	1,88	1
				303,75	5,4	200	4	120	0,03	-
		м3								
159	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ	52,2	228,96	7,54	11952	394	13625	1,43	75
				214,65	2,86	11205	149	120	0,01	1
		м2								
162	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,9	2637,04	14,17	5014	27	705	1,88	4
				303,75	5,4	578	10	120	0,03	-
		м3								
163	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков КАРНИЗА	52,2	217,46	2,7	11351	141	6037	0,65	34
				109,13	1,01	5697	53	105	0,01	-
		м2								
164	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	5,96	120,6	8,67	719	52	772	0,68	4
				104,63	3,26	624	19	120	0,02	-
		м2								
167	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,308	2637,04	14,17	812	4	114	1,88	1
				303,75	5,4	94	2	120	0,03	-
		м3								
168	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен ФРОНТОНА	5	974,49	4,92	4872	25	1023	1,15	6
				193,05	1,87	965	9	105	0,01	-
		м2								
169	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,5	715,87	1,24	3221	6	823	0,97	4
				153,23	0,47	690	2	119	-	-
		м2								
170	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	455,5	1187,16	8,2	540754	3735	149621	1,71	779
				272,95	3,08	124329	1403	119	0,02	7
		м2								
173	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	455,5	20,48	0,91	9330	415	2744	0,03	13
				4,68	0,34	2132	155	120	-	1

	м2								
174	E0107-20-3 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1, МНД-2	0,0526	175710,1	1826,1	9249	96	648	42,7	2
	т		8100	690,75	426	36	140	3,37	-
175	E0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СКРУТОК И БОЛТОВ	1,84	165,83	0,07	305	-	209	0,65	1
	м2		108	0,02	199	-	105	-	-
176	E0112-15-3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА	10,3	37,08	0,99	382	10	147	0,07	1
	м2		11,59	0,38	119	4	119	-	-
178	E0112-15-3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ЮТАКОН"	455,5	37,08	0,99	16890	451	6488	0,07	32
	м2		11,59	0,38	5279	173	119	-	1
	СЛУХОВОЕ ОКНО - 2 ШТ.								
180	E0110-15-1 -Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
	шт		963	31,5	1926	63	120	0,15	-
184	E0110-51-2 -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,2468	2637,04	14,17	651	3	92	1,88	-
	м3		303,75	5,4	75	1	120	0,03	-
185	E0110-52-1 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	9,2	20,48	0,91	188	8	55	0,03	-
	м2		4,68	0,34	43	3	120	-	-
186	E0112-7-6 -Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	9,2	351,85	8,2	3237	75	2620	1,48	14
	м2		236,25	3,08	2174	28	119	0,02	-
191	E0115-201-3-Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом СТЕКЛОМ 3ММ	1,05	382,25	1,65	401	2	37	0,22	-
	м2		33,3	0,63	35	1	105	-	-
192	E0115-165-1-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ	5,12	184,13	1,61	943	8	480	0,53	3
	м2		88,65	0,61	454	3	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	861724
Накладные расходы -	Тенге	231888
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	65617
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1159229

ЛС 2-1-4
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"
РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

103	Е0112-15-3 К=2 К ОБ.	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой 2 СЛОЯ ПОД ЛЕЖЕНЬ м2	11,96	174,36	0,99	2085	12	170	0,07	1
				11,59	0,38	139	5	119	-	-
105	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок м	34	24,75	0,9	842	31	235	0,03	1
				5,42	0,34	184	12	120	-	-
106	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ И ОПОРНЫЙ БРУС м3	1,27	22541,72	316,57	28741	404	5518	22,5	29
				3487,5	119,25	4447	152	120	0,58	1
107	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	1,27	2637,04	14,17	3362	18	473	1,88	2
				303,75	5,4	387	7	120	0,03	-
108	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	3,62	21463,82	334,28	77605	1209	15287	22,1	80
				3397,5	126	12284	456	120	0,62	2
109	Е0110-14-1	-Установка СТРОПИЛ L 6,40м, ДИАГОНАЛЬНОЙ НОГИ L м3	3,72	23904,02	334,28	88923	1244	15729	22,1	82
				3397,5	126	12639	469	120	0,62	2
110	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	7,34	2637,04	14,17	19344	104	2721	1,88	14
				303,75	5,4	2228	40	120	0,03	-
111	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ м2	52,2	228,96	7,54	11952	394	13625	1,43	75
				214,65	2,86	11205	149	120	0,01	1
114	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов ФРОНТОН ПО ОСИ"1" ТОЛЩ.25ММ м2	5,96	120,6	8,67	719	52	772	0,68	4
				104,63	3,26	624	19	120	0,02	-
117	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	2,22	2637,04	14,17	5845	31	822	1,88	4
				303,75	5,4	673	12	120	0,03	-
118	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков КАРНИЗА м2	52,2	217,46	2,7	11351	141	6037	0,65	34
				109,13	1,01	5697	53	105	0,01	-
119	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ФРОНТОНА м2	5,96	184,13	1,61	1097	10	559	0,53	3
				88,65	0,61	528	4	105	-	-
120	Е0110-50-5	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного м2	18,18	529,44	13	9626	236	1114	0,29	5
				46,13	4,91	839	89	120	0,02	-
123	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали м2	455,5	42,53	2,55	19372	1162	14240	0,2	89
				28,78	0,41	13109	187	107,1	0,01	2

126	E0112-7-5 -Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	455,5	1187,16	8,2	540754	3735	149621	1,71	779
	м2		272,95	3,08	124329	1403	119	0,02	7
127	E0110-52-1 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	455,5	20,48	0,91	9330	415	2744	0,03	13
	м2		4,68	0,34	2132	155	120	-	1
128	E0112-10-1 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,5	715,87	1,24	3221	6	823	0,97	4
	м2		153,23	0,47	690	2	119	-	-
129	E0107-20-3 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1	0,0179	175710,1	1826,1	3138	33	220	42,7	1
	т		8100	690,75	145	12	140	3,37	-
130	E0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СКРУТОК И БОЛТОВ	0,2262	165,83	0,07	38	-	26	0,65	-
	м2		108	0,02	24	-	105	-	-
132	E0112-15-3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА	10,3	37,08	0,99	382	10	147	0,07	1
	м2		11,59	0,38	119	4	119	-	-
134	E0112-15-3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ЮТАКОН"	455,5	37,08	0,99	16890	451	6488	0,07	32
	м2		11,59	0,38	5279	173	119	-	1
	СЛУХОВОЕ ОКНО - 2 ШТ.								
136	E0110-15-1 -Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
	шт		963	31,5	1926	63	120	0,15	-
140	E0110-51-2 -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,2468	2637,04	14,17	651	3	92	1,88	-
	м3		303,75	5,4	75	1	120	0,03	-
141	E0110-52-1 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	9,2	20,48	0,91	188	8	55	0,03	-
	м2		4,68	0,34	43	3	120	-	-
142	E0112-7-6 -Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	9,2	1656,93	8,2	15244	75	2620	1,48	14
	м2		236,25	3,08	2174	28	119	0,02	-
146	E0115-201-3-Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом СТЕКЛОМ 3ММ	1,05	382,25	1,65	401	2	37	0,22	-
	м2		33,3	0,63	35	1	105	-	-
147	E0115-165-1-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	5,12	184,13	1,61	943	8	480	0,53	3

деревянных стен ОБШИВКИ м2	88,65	0,61	454	3	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	874356
Накладные расходы -	Тенге	243042
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	67044
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1184442

ЛС 6-1-2

НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2	СПРАЙС-ЛИСТ-СТОИМОСТЬ КОТЛА Z-200 (без НДС) ШТ	2	472967,34	-	945935	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
4	С131002-16 -Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ 50-32-125, подача 12,5 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин ШТ	2	34300	-	68600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
7	СПРАЙС-ЛИСТ-СТОИМОСТЬ ПРОТИВОНАКИПНОГО МАГНИТНОГО СТРОЙСТВА ПМУ-1 (без НДС) ШТ	1	7839,24	-	7839	-	-	-	-
	ООО"ТЭНКО"		-	-	-	-	-	-	-
10	СПРАЙС-ЛИСТ-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК Reflex N300 (без НДС) ШТ	1	33168,85	-	33169	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
19	С130901-99 -Вентили проходные фланцевые 15кч16нж (15кч16п1) для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 65 мм ШТ	8	4400	-	35200	-	-	-	-
	ПРИМ.		-	-	-	-	-	-	-
21	С130901-63 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм ШТ	4	507	-	2028	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
27	СПРАЙС-ЛИСТ-Клапан предохранительный 17ч18бр ДУ50 ШТ	2	8439,01	-	16878	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
32	-Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий с пневмати4еским выходным сигналом Мп4-у Шт	11	1001,44	-	11016	-	-	-	-
	ТОО"МАНОМЕТР"		-	-	-	-	-	-	-
49	С11031-150 -Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/ 10м2	0,89	3260	-	2901	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
50	С -РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ШТ	1	1200	-	1200	-	-	-	-
	СБ.5.1-200 1 П.167		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1124766
Стоимость оборудования -	Тенге	965990
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9527
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1134293

ЛС 6-3-1
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-13-5 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	64,73	40,41	38,52	2615	2493	1047	0,01	1
	т.ч. п-3.37 к=1,2		1,88	14,79	122	957	97	0,06	4
	м3								
2	Е0101-13-5 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	151,03	44,45	42,37	6713	6400	2687	0,01	2
	т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1		2,07	16,27	313	2457	97	0,07	10
	м3								
3	Е0101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,24	483,3	-	7849	-	8869	3,36	55
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2		483,3	-	7849	-	113	-	-
	м3								
4	Е0101-173-2-Водоотлив из котлованов	116	343,74	343,74	39874	39874	24963	-	-
	м3		-	221,85	-	25735	97	1,02	118
5	Е0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	232	9,24	9,24	2145	2145	675	-	-
			-	3	-	696	97	0,01	3
	м3								
6	Е0101-18-5 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ	62	56,25	52,36	3488	3246	1399	0,03	2
			3,89	19,37	241	1201	97	0,08	5
	м3								
7	С010333-А70-1-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 1	120,9	303,48	-	36691	-	7338	1,27	154
			60,7	-	7338	-	100	-	-
	т								
8	Е0101-139-1-Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ТОЛЩ. 1,00М	62	89	88,73	5518	5501	1495	-	-
			0,25	24,61	16	1526	97	0,08	5
	м3								
9	Е0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА	128	9,24	9,24	1183	1183	373	-	-
			-	3	-	384	97	0,01	1

		м3							
10	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ЗАСЫПКА ПАЗУХ	102,4	6,48	6,48	663	663	209	-	-
				-	2,1	-	215	97	0,01	1
		м3								
11	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,6	134,1	-	3433	-	3879	0,97	25
				134,1	-	3433	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	102,4	21,55	4,52	2206	462	1692	0,11	11
				17,03	-	1744	-	97	-	-
		м3								
13	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	102,4	14,12	12	1446	1229	434	0,01	1
				1,62	2,75	166	281	97	0,01	1
		м3								
14	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО ГРУНТА	42	9,24	9,24	388	388	122	-	-
				-	3	-	126	97	0,01	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	114212
Накладные расходы -	Тенге	55181
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10164
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	179557

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА

15	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки БМ50 НА ССПЦ W4	1,77	9419,17	66,01	16672	117	410	1,35	2
				195,75	24,93	346	44	105	0,12	-
		м3								
16	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм- РАСТВОР 1:3 ТОЛЩ.30ММ	17,67	279,52	9,95	4939	176	1216	0,36	6
				52,2	3,74	922	66	123	0,02	-
		м2								
17	Е0111-11-2 К=2 К ОБЪЕМУ	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	35,34	40,26	0,67	1423	24	38	-	-
				0,63	0,25	22	9	123	-	-
		м2								
18	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В15 F50 W6 НА ССПЦ	4,7	10385,76	196,62	48813	924	1710	1,79	8
				272,25	74,27	1280	349	105	0,36	2
		м3								
19	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В15 F50 W6	9,26	12827,24	360,48	118780	3338	15325	8,99	83
				1440	136,17	13334	1261	105	0,67	6
		м3								
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0106	65000	-	689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,01	68800	-	69667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С12041-115	-Каркасы и сетки	0,2318	64500	-	14951	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		Заделка сальников диам. 150 мм учтена в смете 6-3-2							
23	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ПО ДНИЩУ ПО УКЛОНУ- РАСТВОР 1:3 м2	11,25	279,52 52,2	9,95 3,74	3145 587	112 42	774 123	0,36 0,02	4 -
24	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	33,4	245,44 37,35	3,82 1,44	8198 1247	128 48	1529 118	0,21 0,01	7 -
25	Е0107-9-4	-Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м шт	1	1049,95 387	489,78 146,34	1050 387	490 146	747 140	2,24 0,59	2 1
26	С143015-33	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом более 1,0 м3 м3	1,15	19100 -	- -	21965 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т шт	8	399,66 171,9	24,15 8,83	3197 1375	193 71	2024 140	1,03 0,04	8 -
28	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3-П15д8 м3	1,28	28000 -	- -	35840 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	2	1542,33 344,25	387,22 115,02	3085 689	774 230	1286 140	2,06 0,46	4 1
30	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2-ПО3 м3	0,72	26000 -	- -	18720 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий	12	55,91	0,07	671	1	892	0,3	4

	раствором		53,1	0,02	637	-	140	-	-
	м								
32	Е0146-30-6 -Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2- ДИАМ.150ММ	2	422,62	200,07	845	400	596	1,28	3
			222,55	75,58	445	151	100	0,37	1
	отверст.								
33	Е0107-53-11-УСТАНОВКА КОЛЬЦА ОПОРНОГО	2	399,66	24,15	799	48	506	1,03	2
	шт								
			171,9	8,83	344	18	140	0,04	-
34	С143018-40 -Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	2	913	-	1826	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
35	Е0123-24-1 -Установка люков	2	8354,03	35,42	16708	71	579	1,31	3
	шт								
			209,25	13,5	419	27	130	0,07	-
36	Е0110-23-5 -Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,77	442,3	30,89	341	24	188	1,23	1
			191,93	11,68	148	9	120	0,06	-
	м2								
37	С11011-791 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
38	С12064-6 -Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П	0,77	12300	-	9471	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0109-29-1 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКА С-3	0,0406	13711,47	5475,87	557	222	241	28,9	1
			5040	1552,87	205	63	90	5,46	-
	т								
40	С12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0406	133700	-	5428	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
41	Е0106-3-1 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование Ф-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В10	0,22	10874,11	260,48	2392	57	163	3,94	1
			614,25	89,46	135	20	105	0,35	-
	м3								
42	С12041-71 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0087	68200	-	593	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.		-	-	-	-	-	-	-
	т								
43	Е0111-19-3 -Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм- ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	15,66	403,4	25,04	6317	392	609	0,14	2
			22,25	9,38	348	147	123	0,05	1
	м2								
44	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - РАСТВОР 1:3	15,66	279,52	9,95	4377	156	1078	0,36	6
	м2		52,2	3,74	817	59	123	0,02	-
	ОТДЕЛКА								
	ПОТОЛОК								
45	Е0115-69-4 -Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных РАСТВОРОМ 1:2	11,25	58,32	0,35	656	4	616	0,3	3
			51,98	0,14	585	2	105	-	-
	м2								
46	Е0115-151-2-Окраска водными составами внутри помещений клеевая	11,25	23,94	0,16	269	2	187	0,1	1

	улучшенная		15,75	0,07	177	1	105	-	-
	м2								
	СТЕНЫ								
47 E0115-69-2	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит РАСТВОРОМ 1:2	16,2	85,86	0,65	1391	11	793	0,29	5
			46,35	0,25	751	4	105	-	-
	м2								
48 E0115-151-2	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	8,1	23,94	0,16	194	1	135	0,1	1
			15,75	0,07	128	1	105	-	-
	м2								
49 E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	8,1	186,14	1,88	1508	15	672	0,47	4
			78,3	0,72	634	6	105	-	-
	м2								
50 E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ОТМОСТКА	8,4	484,07	-	4066	-	277	0,14	1
			24,75	-	208	-	133	-	-
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	432303
Накладные расходы -	Тенге	32590
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27894
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	492787

ЛС 6-3-2
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1 E0116-14-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	3	465,38	9,63	1396	29	842	1,22	4
			215,78	3,6	647	11	128	0,02	-
	м								
2 C130804-256 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 67,4 мм	3	215	-	645	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
3 E0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	18	623,7	14,12	11227	254	2434	0,55	10
			100,35	5,29	1806	95	128	0,03	-
	м								
4 E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	18	10,99	-	198	-	246	0,05	1
			10,69	-	192	-	128	-	-
	м								
5 E0118-13-2	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	4271,56	221,06	8543	442	7356	16,3	33
			2790	83,25	5580	167	128	0,41	1
	1насос								
6	-НАСОС КМ-40-25-160	2	45891,85	-	91784	-	-	-	-

	ПКФ"КОНДИЦ ИОНЕР"		ШТ						
					-	-	-	-	-	-	-
7	E0116-26-2	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
			1счетчик							
				211,5	13,5	212	14	128	0,07	-
8	C131102-14	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600	-	10600	-	-	-	-
			шт							
				-	-	-	-	-	-	-
9	E0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	4	47,7	1,57	191	6	207	0,22	1
			комплект							
				40,5	-	162	-	128	-	-
10		-МАНОМЕТР МП4-У	4	1001,44	-	4006	-	-	-	-
	ТОО"МАНОМЕТР		ШТ							
				-	-	-	-	-	-	-
11	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
				254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
			1шт							
12	C130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	9	3500	-	31500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
13	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
			1шт							
14	СПРАЙС ООО "Центр комплектац	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50;РУ16	3	945,18	-	2836	-	-	-	-
			шт							
				-	-	-	-	-	-	-
15	C130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328	-	1312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
16	E0122-33-1	-Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0121	14686,81	398,18	178	5	109	42,1	1
			т							
				6750	150,75	82	2	130	0,74	-
17	C130810-135	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	6	495	-	2970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
18	C130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251	-	502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
19	C130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм-50х25,50х32	4	251	-	1004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
20	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ	4	328,58	-	1314	-	-	-	-

	ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10шт								
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
21	С130809-74 -Фланцы /ГОСТ 12821-80/	2	1980	-	3960	-	-	-	-
	ответные приварные встык из		-	-	-	-	-	-	-
	стали марок 20 и 25 с								
	температурным пределом от 243								
	К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy								
	80 мм свободный для								
	соединения полиэтиленовых								
	фасонных частей								
		компл							
22	Е0122-40-1 -Приварка фланцев к стальным	34	74,06	9,93	2518	338	2785	0,32	11
	трубопроводам диам. 50 мм		63	-	2142	-	130	-	-
		фланец							
23	С130809-53 -Фланцы плоские приварные из	48	354	-	16992	-	-	-	-
	стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5		-	-	-	-	-	-	-
	МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт							
24	С130809-52 -Фланцы плоские приварные из	4	306	-	1224	-	-	-	-
	стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5		-	-	-	-	-	-	-
	МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм								
		шт							
25	С130809-51 -Фланцы плоские приварные из	4	272	-	1088	-	-	-	-
	стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5		-	-	-	-	-	-	-
	МПа /25 кгс/см2/, Dy 32 мм								
		шт							
26	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
	отводов, колен, патрубков,		69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
	переходов								
		шт							
27	С130804-40 -Муфта, d-63 мм- ВТУЛКА	0,2	594	-	119	-	-	-	-
	ПРИМЕН	10шт	-	-	-	-	-	-	-
28	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток,	3,3	165,83	0,07	547	-	374	0,65	2
	переплетов, радиаторов, труб,		108	0,02	356	-	105	-	-
	диаметром менее 50 мм и т.п.								
	белилами с добавлением								
	колера, количество окрасок 2								
		м2							
29	С131004-2 -Насосы сетевые фекальные для	1	19700	-	19700	-	-	-	-
	взвешенных веществ, марка		-	-	-	-	-	-	-
	"ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч,								
	напор 10 м, двигатель								
	мощностью 1,1 кВт, 3000								
	об/мин								
		шт							
30	Е0106-3-1 -БЕТОН ДЛЯ УПОРА ПОД ЗАДВИЖКИ	0,2	10506,91	260,48	2101	52	148	3,94	1
		м3	614,25	89,46	123	18	105	0,35	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	225689
Стоимость оборудования -	Тенге	95789
Накладные расходы -	Тенге	19271
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8950
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	253910

ЛС 6-3-3
НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

	ЭЛЕКТРОЩИТ ЩР-1 ШТ								
1	Ц0108-599-1-Установка корпуса	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
	металлического в нише								

		распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг		412	2,3	412	2	95	0,01	-
			шт							
2	СПрайс-лист	-Корпус модульный ЩРН-12з	1	1185,16	-	1185	-	-	-	-
			шт							
	"Электроко			-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				227	2,3	908	9	95	0,01	-
			шт							
4	Прайс-лист	-Выключатель ВА47-29 3Р 10А,16А,20А,32А	4	259,26	-	1037	-	-	-	-
	"Электроко		шт	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-524-1-0	-Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1054,6	39,6	1055	40	402	2	2
				416	6,8	416	7	95	0,04	-
			шт							
6	С151803-191	-Ящик силовой ЯРП-25 на 25А	1	1590	-	1590	-	-	-	-
	прим		шт	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-573-5	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	2	663	152	1326	304	723	2	4
				349	31,5	698	63	95	0,18	-
			шт							
8	75-6-30	-Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5111-2674, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	2	44400	-	88800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
9	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
			шт	205	2,3	205	2	95	0,01	-
10	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0111-31-1	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	-	69	-	57	0,5	1
				63	-	63	-	90	-	-
			шт							
12	Прайс-лист	-Датчик-реле уровня РОС01-021	1	6999,21	-	6999	-	-	-	-
			шт							
	"Светотехн опробор"			-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0108-593-2	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	4	275,2	159	1101	636	494	0,53	2
				84,4	45,7	338	183	95	0,27	1
			шт							
14	С151701-18	-Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234-У3	4	665	-	2660	-	-	-	-

15	С151706-27	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-100	шт	4	54	-	216	-
16	С151701-89	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1	443	-	443	-
17	С151706-59	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	шт	1	16	-	16	-
18	Ц0108-412-3	-Затягивание кабели в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	шт	12	14,6	0,2	175	2
					11,8	0,1	142	1
19	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	30	175,2	75,7	5256	2271
					72,7	20,6	2181	618
20	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	м	0,015	159700	-	2396	-
21	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,021	60500	-	1271	-
22	С151603-21	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,006	74900	-	449	-
23	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1000м	10	125,6	64,1	1256	641
					41,4	15,8	414	158
24	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	10	63	-	630	-
25	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	м	0,005	24200	-	121	-
26	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1000шт	2	114,4	7,8	229	16
					48,8	0,5	98	1
27	СПрайс-лист	-Металлорукав Р3-Ц-Х-22	м	2	66,85	-	134	-

		м							
"Электроко			-	-	-	-	-	-	-
28 Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	30,8	7,6	308	76	229	0,13	1
			23,2	0,9	232	9	95	0,01	-
		м							
29 С11041-83	-Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0079	46400	-	364	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	127000
Стоимость оборудования -	Тенге	98021
Накладные расходы -	Тенге	6798
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2147
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	135945

ЛС 6-4
НА СЕТИ ВОДОПРОВОДА
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1 Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	186,24	40,41	38,52	7525	7174	3012	0,01	2
т.ч. п-3.37 к=1,2			1,88	14,79	351	2755	97	0,06	11
		м3							
2 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,76	262,72	-	1513	-	1710	1,85	11
т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1513	-	113	-	-
		м3							
3 Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 ПОД КОЛОДЦЫ	129,01	40,41	38,52	5213	4970	2087	0,01	2
т.ч. п-3.37 к=1,2			1,88	14,79	243	1908	97	0,06	8
		м3							
4 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,99	262,72	-	1048	-	1185	1,85	7
т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1048	-	113	-	-
		м3							
5 Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	239,6	6,48	6,48	1552	1552	489	-	-
			-	2,1	-	504	97	0,01	2
		м3							
6 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	59,9	134,1	-	8033	-	9077	0,97	58
			134,1	-	8033	-	113	-	-
		м3							
7 Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	239,6	21,55	4,52	5162	1082	3958	0,11	26
		м3	17,03	-	4080	-	97	-	-
8 Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого	239,6	14,12	12	3383	2875	1014	0,01	3

	грунта насыпей								
	м3		1,62	2,75	388	658	97	0,01	3
9 E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	25,5	9,24	9,24	236	236	74	-	-
	м3		-	3	-	77	97	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	33665	
Накладные расходы -	Тенге	22606	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3376	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	59647	

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА

10 E0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250(273) мм с гидравлическим испытанием- ФУТЛЯР	0,0215	174718,44	71861,81	3756	1545	3079	441	9
	км		83025	27146,25	1785	584	130	132,58	3
11 C130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	21,59	2840	-	61304	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
12 E0122-20-7	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0215	554510,04	94029,64	11922	2022	2560	323,1	7
	км		56070	35520,75	1206	764	130	173,48	4
13 E0123-2-3	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм- ФУТЛЯР	0,0315	815398,71	28043,08	25685	883	3868	499	16
	км		83961	10500,76	2645	331	130	51,29	2
14 E0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм- ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	53	244,98	0,28	12984	15	10131	0,84	45
	м		146,93	0,11	7787	6	130	-	-
15 E0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,127	51202,26	20326,01	6503	2581	5973	179	23
	км		30825	5353,43	3915	680	130	20,64	3
16 C130804-256 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 67,4 мм	166,65	215	-	35830	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
17 E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. ДО 50 мм	0,047	47611,09	17877,09	2238	840	2102	173	8
	км		29700	4698,68	1396	221	130	18,1	1
18 C130804-204 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 33,6(32) мм	16,16	92	-	1487	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
19 C130804-203 Изм. и	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ	9,09	59	-	536	-	-	-	-

	доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 26,9(25) мм м		-	-	-	-	-	-	-
20	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6(20) мм м	30,3	73 -	- -	2212 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,22	8097,13 8032,5	- -	1781 1767	- -	2297 130	51,5 -	11 -
22	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием- ПАТРУБОК L 0,2м, 0,15м км	0,0014	62566,88 45675	6788,5 2565	84 62	9 3	85 130	253 12,52	- -
23	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2(25) мм м	0,1506	112 -	- -	17 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	7	242,08 144	6,95 2,25	1695 1008	49 16	1331 130	0,88 0,01	6 -
25	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	6	3500 -	- -	21000 -	- -	- -	- -	- -
26	СПРАЙС ООО "Центр комплектац	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч21бр Dу 50 мм" шт	1	807,7 -	- -	808 -	- -	- -	- -	- -
27	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм шт	2	328 -	- -	656 -	- -	- -	- -	- -
28	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм шт	1	371 -	- -	371 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	242,08 144	6,95 2,25	242 144	7 2	190 130	0,88 0,01	1 -
30	С130901-67	-Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм шт	1	721 -	- -	721 -	- -	- -	- -	- -
31	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм шт	4	284 -	- -	1136 -	- -	- -	- -	- -
32	С130904-15	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 25 мм шт	3	495 -	- -	1485 -	- -	- -	- -	- -

33	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм- ПЕРЕХОДЫ, ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	0,0046	247994,13	49389,75	1131	225	483	312,7	1
				62775	18657	286	85	130	91,12	-
		т								
34	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	-	252	-	130	-	-
35	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572	-	1144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 15,25,50 мм	41	74,06	9,93	3036	407	3358	0,32	13
				63	-	2583	-	130	-	-
		фланец								
37	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	30	330	-	9900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	225	-	1125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	С130809-29	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	191	-	191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	С130809-28	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	169	-	845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ								
41	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572	-	1144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	330	-	2640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	225	-	225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	С130809-29	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	191	-	191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	С130809-28	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	169	-	338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
				69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
		шт								
47	СПРАЙС "ДЕНЕБ СЕВЕРО-ЗАП	-ВТУЛКА БУРТОВАЯ ПОЛ ФЛАНЕЦ Dy 110	2	297,2	-	594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

	АД"								
48	СПРАЙС "ДЕНЕБ СЕВЕРО-ЗАПАД"	-ВТУЛКА БУРТОВАЯ ПОЛ ФЛАНЕЦ Dy 63 шт	8	75,6 -	- -	605 -	- -	- -	- -	- -
49	СПРАЙС "ДЕНЕБ СЕВЕРО-ЗАПАД"	-ВТУЛКА БУРТОВАЯ ПОЛ ФЛАНЕЦ Dy 32 шт	1	33,58 -	- -	34 -	- -	- -	- -	- -
50	СПРАЙС "ДЕНЕБ СЕВЕРО-ЗАПАД"	-ВТУЛКА БУРТОВАЯ ПОЛ ФЛАНЕЦ Dy 25 шт	1	33,58 -	- -	34 -	- -	- -	- -	- -
51	СПРАЙС "ДЕНЕБ СЕВЕРО-ЗАПАД"	-ВТУЛКА БУРТОВАЯ ПОЛ ФЛАНЕЦ Dy 20 шт	3	33,58 -	- -	101 -	- -	- -	- -	- -
		ФУТЛЯР ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТРУБАМИ СТЕНОК КОЛОДЦА								
52	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0,0005	139706,75 48375	90794,12 19582,83	70 24	45 10	44 130	286 84,07	- -
53	С130804-20	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм 10м	0,05	19000 -	- -	950 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140,160 мм км	0,0033	78245 41850	36133,62 9612,9	254 136	117 31	217 130	247 37,3	1 -
55	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм 10м	0,202	12100 -	- -	2444 -	- -	- -	- -	- -
56	С130804-17	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140 мм 10м	0,1263	10400 -	- -	1313 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0122-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм- Д.20,25,15мм врезка	8	495,33 254,25	80,05 31,5	3963 2034	640 252	2972 130	1,3 0,15	10 1
58	Е0122-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм врезка	1	764,92 362,25	120,17 45	765 362	120 45	529 130	1,86 0,22	2 -
59	Е0106-3-1	-БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ ПОД ЗАДВИЖКИ м3	0,22	10602,79 614,25	260,48 89,46	2333 135	57 20	163 105	3,94 0,35	1 -
60	Е0122-23-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части трубопроводов диам. ДО 50 мм км	0,055	27000,34 12712,5	8426,72 3183,75	1485 699	463 175	1137 130	69,9 15,55	4 1
61	Е0122-23-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части трубопроводов диам. 63 мм	0,165	28971,41 12712,5	8449,81 3192,75	4780 2098	1394 527	3412 130	69,9 15,59	12 3

		км							
62	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д.1500 (4ШТ)	5,52	24195,1	2104,76	133557	11618	21427	13,9	77
				2362,5	623,48	13041	3442	130	2,48	14
		м3								
63	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,52	-250	-	-1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,52	-134	-	-740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
65	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,52	94	-	519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,52	266	-	1468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
67	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,52	310	-	1711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
70	С143018-40 Изм. и доп.вып.6	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	4	913	-	3652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
71	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,24	8530	-	10577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
72	Е0108-6-9	-КИРПИЧНАЯ кладка М75	0,08	6370,05	296,6	510	24	97	5,95	-
				915,75	110,25	73	9	118	0,54	-
		м3								
73	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0683	133700	-	9134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д.2000 (1ШТ)	2,16	24195,1	2104,76	52261	4546	8385	13,9	30
				2362,5	623,48	5103	1347	130	2,48	5
		м3								
75	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,16	-250	-	-540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
76	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,16	-134	-	-289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

77	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,16	94 -	- -	203 -	- -	- -	- -	-
78	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	2,16	266 -	- -	575 -	- -	- -	- -	-
79	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,16	310 -	- -	670 -	- -	- -	- -	-
80	С131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	-
81	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,1	32800 -	- -	36080 -	- -	- -	- -	-
82	С143018-40 Изм. и доп.вып.6	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 шт	1	913 -	- -	913 -	- -	- -	- -	-
83	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,89	10800 -	- -	9612 -	- -	- -	- -	-
84	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,59	11880 -	- -	7009 -	- -	- -	- -	-
85	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0171	133700 -	- -	2284 -	- -	- -	- -	-
		КОВЕР ДЛЯ ВОДОПРОВОДА								
86	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей - КОВЕР т	0,037	204796,82 30375	39324,82 14854,5	7577 1124	1455 550	2176 130	147,7 72,55	5 3
87	СПРАЙС	-КОВЕР шт	1	4376,69 -	- -	4377 -	- -	- -	- -	-
88	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 25 мм шт	1	276,46 186,75	17,71 6,75	276 187	18 7	252 130	1,07 0,03	1 -

89	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	500	-	500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	С131103-14	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 25 мм	35	445	-	15575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Крепление запорной фланцевой арматуры								
91	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,011	154200	-	1695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	Е0109-53-2	-Монтаж крепления арматуры фланцевой из полосовой и тонколистовой стали	0,011	9850,48	1162,95	108	13	74	46,6	1
				7357,5	108	81	1	90	0,53	-
		т								
93	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0098	172357,31	536,06	1689	5	491	289	3
				47475	202,5	465	2	105	0,99	-
		1т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	548551
Накладные расходы -	Тенге	79665
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37693
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	665909

ЛС 6-7

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (НА 2 шт)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

19	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм (из раствора м100 толщ.50 мм)	51,24	232,02	1,8	11889	92	3789	0,42	22
				69,75	0,68	3574	35	105	-	-
		м2								
20	Е0106-9-2 к=3 к объему	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавить)	153,72	97,99	0,75	15064	115	3570	0,12	18
				21,83	0,29	3356	45	105	-	-
		м2								
21	Е0109-61-5	-Монтаж колодца из листовой стали	0,2344	17089,64	5708,96	4007	1338	2116	49,9	12
				9180	848,93	2152	199	90	4,06	1
		т								
22	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2234	154200	-	34442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные - втулки	0,0006	126700	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм - ось	0,0002	47400	-	11	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

25	E0109-61-10-	Монтаж крышки с теплоизоляционной обшивкой и крышки съемной из толстолистовой стали	0,0893	9752,34	2387,56	871	213	516	35,1	3
		т		6120	295,43	547	26	90	1,35	-
26	C12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0892	154200	-	13755	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм - скоба	0,0001	50600	-	5	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	E0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ.40 мм	0,0699	2139,46	330,46	150	23	135	10,58	1
		м3		1809	123,75	126	9	100	0,6	-
29	C11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,0713	4260	-	304	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО и УСТРОЙСТВО ЗАБОРА ВОДЫ								
30	E0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,00331050180,32	66375	31953,19	3445	105	334	360	1
		км		66375	12071,25	218	40	130	58,95	-
31	E0120-18-1	-Установка зонтов над трубами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм - флюгарка	2	896,88	5,38	1794	11	161	0,36	1
		шт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	-
32	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (крышек и колодца с двух сторон)	19,68	21,8	0,05	429	1	103	0,03	1
		м2		5,81	0,02	114	-	90	-	-
33	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,68	35,13	0,02	691	-	74	0,02	-
		м2		4,16	-	82	-	90	-	-
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА РЕЗЕРВУАРОВ								
34	E0113-16-10- ПРИМ	-Огрунтовка металлических поверхностей (битумной грунтовкой)	277,32	7,07	0,02	1961	6	1096	0,02	6
		м2		4,39	-	1217	-	90	-	-
35	E0108-4-7 ПРИМ	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	277,32	245,44	3,82	68065	1059	12694	0,21	59
		м2		37,35	1,44	10358	399	118	0,01	2
		ОТМОСТКИ - 2 шт								
36	E0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	2,02	1524,04	-	3086	-	1182	3,1	6

	слоев гравийных толщ.150 мм		474,75	-	961	-	123	-	-
	м3								
37	E0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	13,5	484,07	-	6535	-	444	0,14	2
	однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		24,75	-	334	-	133	-	-
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	166582
Накладные расходы -	Тенге	26214
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11567
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	204363

ЛС 7-2

НА ПОКРЫТИЯ

РАЗДЕЛ 4. ОТМОСТКА (ДЕТ.89) - 701 М2

16	E0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	105,15	10724,18	-	1127648	-	73333	3,66	385
	слоев бетонных ТОЛЩ.15СМ ИЗ БМ100		567	-	59620	-	123	-	-
	м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1127648
Накладные расходы -	Тенге	73333
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	72059
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1273040

ЛС 2-1-12

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. БЛОК "А"

2	ПРАЙС АО"ABDI COMPANY"	-ДОСКА ИНТЕРАКТИВНАЯ ACTivEBOArd 178	1	159473,66	-	159474	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-
3	СБ.5.1тб.1 П.32	-СТОЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 1200x600x720	19	6020	-	114380	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-
4	СБ.5.5тб.5 4П.4	-СТУЛ	43	2258	-	97094	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-
5	ССб.5.3т.2п .145	-Сейф	1	9030	-	9030	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-
6	ПРАЙС ТОО"КОМПАНИЯ"КАЗСНАБОБРАЗОВАНИЕ"	-ШКАФ ДЛЯ ХИМРЕАКТИВОВ 2000x450x2100	1	33390,34	-	33390	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-
7	СБ.5.5тб.4 9П.4	-СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ 600x600x700	4	3655	-	14620	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-
8	"ASIYA-DESAIN"	-СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ 1200x500x580	8	4598,91	-	36791	-	-	-

9	СБ.5.5тб.4 9П.4	-СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ОДНОМЕСТНЫЙ 600x500x580	ШТ	4	3655	-	14620	-	-	-	-
10	"ASIYA-DESAIN"	-СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ 1200x500x640	ШТ	24	4598,91	-	110374	-	-	-	-
11	СБ.5.5тб.4 9П.4	-СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ОДНОМЕСТНЫЙ 600x500x640	ШТ	12	3655	-	43860	-	-	-	-
12	СБ.5.1тб.1 П.65	-СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ 310x340x340	ШТ	20	1613	-	32260	-	-	-	-
13	СБ.5.1тб.1 П.65	-СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ 310x340x380	ШТ	60	1613	-	96780	-	-	-	-
14	"ASIYA-DESAIN"	-СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ 1200x500x700	ШТ	45	4598,91	-	206951	-	-	-	-
15	СБ.5.5тб.4 9П.4	-СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ОДНОМЕСТНЫЙ 600x500x700	ШТ	20	3655	-	73100	-	-	-	-
16	СБ.5.1тб.1 П.65	-СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ	ШТ	184	1613	-	296792	-	-	-	-
17	ПРАЙС АО"ABDI COMPANY"	-ДОСКА АУДИТОРНАЯ 3-х ЭЛЕМЕНТНАЯ, МЕЛОВАЯ, МАГНИТНАЯ(1000x3000)	ШТ	14	13457,99	-	188412	-	-	-	-
18	СБ.5.1тб.1 п.7	-ДОСКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ 1050x33x1050	ШТ	15	7525	-	112875	-	-	-	-
19	СБ.5.1тб.1 п.7	-ДОСКА ПРИКОЛОЧНАЯ 1050x33x1050	ШТ	15	7525	-	112875	-	-	-	-
20	СБ.5.1 П.54	-ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА	ШТ	1	1957	-	1957	-	-	-	-
21	"ASIYA-DESAIN"	-СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ 1200x600x700	ШТ	8	4598,91	-	36791	-	-	-	-
22	241973-17	-ШТАНГА ДЛЯ НАВЕСКИ ДОСОК И ТАБЛИЦ	ШТ	16	510,77	-	8172	-	-	-	-
23	СБ.5.3стр. 9п.7	-ПЕРЕДВИЖНОЙ СТОЛИК ДЛЯ ТСО	ШТ	2	4300	-	8600	-	-	-	-
24	ПРАЙС АО"ABDI COMPANY"	-ЭКРАН СВЕРТЫВАЮЩИЙСЯ 2600x1900	ШТ	2	11127,12	-	22254	-	-	-	-
25	СБ.5.1тб.1 п.92	-ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ ДЛЯ КЛАССОВ 3300x450x2100	ШТ	9	26016	-	234144	-	-	-	-
26	ПРАЙС ТОО"ИНТЕРЬЕР-КЛАСС"	-СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ	ШТ	1	8973,49	-	8973	-	-	-	-
27	ПРАЙС ТОО"КОМПАНИЯ"КАЗСНАБОБРАЗОВАНИЕ"	-СТУЛ ПОВОРОТНЫЙ С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВЫСОТОЙ СИДЕНЬЯ	ШТ	11	1615,23	-	17768	-	-	-	-
28	ПРАЙС	-СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ		10	4935,42	-	49354	-	-	-	-

	ТОО"ИНТЕРЬ ЕР-КЛАСС"	ШТ			-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0111-91-1	-Аппаратура настольная, массой до 0,015 т- КОМПЬЮТЕР	12	247,2	8,59	2966	103	2576	1	12
		ШТ		236,25	2,25	2835	27	90	0,01	-
30	СБ.8.1 тб.1 П.135	-КОМПЬЮТЕР	12	57760	-	693120	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
31	СБ.5.3стр. 9п.7	-СТОЛ-ПРИСТАВКА ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ 860x600x760	1	4300	-	4300	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
32	ПРАЙС ТОО"ALSER"	-ПРИНТЕР LAsErJET CANON i-SENSYSLBP-6000	1	7528,76	-	7529	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
33	СБ.5.1 П.188	-МАНЕКЕН (РАЗМЕР 44)	1	1560	-	1560	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
34	СБ.5.5 стр.43 П.3	-СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ СЕРВИРОВКИ И РАСКРОЯ 900x1800x720	1	10105	-	10105	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
35	СБ.5.5 стр.43 П.2	-ПРИМЕРОЧНАЯ КАБИНА	1	18920	-	18920	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
36	СБ.5.3стр. 13 П.147	-ЖАЛЮЗИ	9	2550	-	22950	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
37	ПРАЙС ТОО"ИНТЕРЬ ЕР-КЛАСС"	-СТОЛ ДВУХМЕСТНЫЙ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ (1200x600x760)	8	7537,73	-	60302	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
38	СБ.5.5тб.4 9П.4	-СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ	4	3655	-	14620	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
39	ПРАЙС ТОО"КОМПАНИЯ"КАЗСНАБОБРАЗОВАНИЕ"	-ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СО СЛИВНОЙ КЮВЕТОЙ 1200x730x2200	1	34257,18	-	34257	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
40	ПРАЙС ТОО"ИНТЕРЬ ЕР-КЛАСС"	-СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ 2400x830x900	1	21985,04	-	21985	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
41	СБ.5.1 П.89	-ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАНТСКОЙ ХИМИИ 3050x600x2700	1	20103	-	20103	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
42	СБ.5.1 П.89	-ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ 3300x600x2700	1	20103	-	20103	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
43	СБ.5.1п.38	-СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ РАБОЧИЙ 900x600x750	2	6665	-	13330	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
44	СБ.5.1 П.40	-СТОЛ ХИМИЧЕСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ 1800x600x900	1	16383	-	16383	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
45	ПРАЙС ТОО"ИНТЕРЬ ЕР-КЛАСС"	-СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ 2400x700x900	1	19113,53	-	19114	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
46	СБ.5.1тб.1 п.92	-ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ 3900x450x2100	1	26016	-	26016	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

47	СБ.5.1тб.1 п.92	-ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАНТСКОЙ ФИЗИКИ 3750x600x2700 ШТ	1	26016	-	26016	-	-	-	-
48	СБ.5.1 тб.2 П.176	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 500x500x400 ШТ	2	381	-	762	-	-	-	-
49	СБ.5.1 тб.1 П.48	-ПИРАМИДА ДЛЯ ЧИСТКИ ОРУЖИЯ 1050x530x2100 ШТ	1	6665	-	6665	-	-	-	-
50	СБ.5.1 тб.1 П.57	-СТОЛ С ЯЩИКОМ ДЛЯ МАКЕТИРОВАНИЯ 1500x750x900 ШТ	1	15302	-	15302	-	-	-	-
51	СБ.5.5 ТБ.50 П.7	-ЯЩИК ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ 500x400x400 ШТ	1	12040	-	12040	-	-	-	-
52	СБ.5.5 ТБ.50 П.7	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ 450x650x1480 ШТ	1	12040	-	12040	-	-	-	-
53	СБ.5.1 П.256	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ШТ	1	2540	-	2540	-	-	-	-
54	СБ.5.1 П.70	-СТЕЛЛАЖ ДЕРЕВЯННЫЙ СП-7 1000x500x1750 ШТ	3	4515	-	13545	-	-	-	-
55	СБ.5.5тб.6 8п.5	-ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ НА 15 КРЮЧКОВ ШТ	8	9525	-	76200	-	-	-	-
56	СБ.5.5тб.6 8п.5	-ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ НА 9 КРЮЧКОВ ШТ	4	5715	-	22860	-	-	-	-
57	СБ.5.1 П.111	-ШКАФ ДЛЯ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ И ДОКУМЕНТОВ 2520x450x1728 ШТ	1	19780	-	19780	-	-	-	-
58	СБ.5.1тб.1 п.187	-ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ ШТ	2	2901	-	5802	-	-	-	-
59	СБ.5.1тб.1 П.113	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ (900X600X1800) ШТ	2	20855	-	41710	-	-	-	-
60	ПРАЙС ТОО"ИНТЕРЬЕР-КЛАСС"	-КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ШТ	1	53840,92	-	53841	-	-	-	-
61	СБ.5.5 тб.36 П.67	-ДИВАН ШТ	1	18598	-	18598	-	-	-	-
62	ПРАЙС ТОО"ИНТЕРЬЕР-КЛАСС"	-ТУМБА ПОД ТЕЛЕВИЗОР ПРЕДВИЖНАЯ 750x600x1200 ШТ	1	5608,43	-	5608	-	-	-	-
63	ПРАЙС ТОО"ALSER"	-Телевизор PHILIPS 32PFL3605/12 диагональ 32"/81 см ШТ	1	30716,24	-	30716	-	-	-	-
64	СБ.5.1П.52	-СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ 1200x600x720 ШТ	2	12900	-	25800	-	-	-	-
65	ПРАЙС ТОО"КОМПАНИЯ"КАЗСНАБОБРАЗОВАНИЕ"	-СТОЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИНГАФОННОГО КАБИНЕТА ШТ	2	38869,55	-	77739	-	-	-	-
66	ПРАЙС	-СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ЛИНГАФОННЫЙ	20	6240,16	-	124803	-	-	-	-

	ТОО"КОМПАНИЯ"КАЗСНАБОБРАЗОВАНИЕ"		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
67	СБ.5.1 П.89	-ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАНТСКОЙ 3500x450x2100	ШТ	1	20103	-	20103	-	-	-	-
68	СБ.5.1 П.89	-ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАНТСКОЙ И ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТСО 4200x600x2100	ШТ	1	20103	-	20103	-	-	-	-
69	СБ.1.8 тб.21П.31	-ОБЛУЧАТУЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ ОБП-300	ШТ	1	18830	-	18830	-	-	-	-
70	СБ.5.5тб.5 8 П.101	-ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ	ШТ	1	14007	-	14007	-	-	-	-
71	СБ.5.5стр. 91 П.38	-ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ 900x350x1600	ШТ	2	4730	-	9460	-	-	-	-
72	СБ.5.5 стр.91 П.30	-КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ 800x2000x500	ШТ	2	6480	-	12960	-	-	-	-
73	СБ.5.5тб.5 8 П.3	-СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗБОРНЫЙ 760x490x840	ШТ	1	5590	-	5590	-	-	-	-
74	СБ.5.1п.41	-СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1100x600x760	ШТ	2	10105	-	20210	-	-	-	-
75	СБ.5.5 тб.58 П.10	-ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ	ШТ	1	5275	-	5275	-	-	-	-
76	СБ.5.5тб.5 8 П.13	-РОСТОМЕР СКЛАДНОЙ	ШТ	1	1700	-	1700	-	-	-	-
77	СБ.5.1тб.1 п.11	-ДОСКА КЛАССНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ	ШТ	1	7525	-	7525	-	-	-	-
78	ПРАЙС ТОО"КОМПАНИЯ"КАЗСНАБОБРАЗОВАНИЕ"	-ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ	ШТ	11	13892,75	-	152820	-	-	-	-
79	Ц0102-27-1	-Станок токарный, масса 1 т	ШТ	1	6230,88	1302,87	6231	1303	4498	29	29
80	СБ.5.1 П.125	-СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПО ДЕРЕВУ	ШТ	1	4657,5 49520	339,75 -	4658 49520	340 -	90 -	1,97 -	2 -
81	Ц0102-27-1	-Станок токарный, масса 1 т	ШТ	1	6230,88	1302,87	6231	1303	4498	29	29
82	СБ.5.1п.12 3	-СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ	ШТ	1	4657,5 60110	339,75 -	4658 60110	340 -	90 -	1,97 -	2 -
83	СБ.5.1тб.1 п.189	-БЫТОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА С ЭЛ/ПРИВОДОМ НА ПОДСТАВКЕ "ПОДОЛЬСК"	ШТ	4	19500	-	78000	-	-	-	-
84	СБ.5.1тб.1 П.79	-СТУЛ ПОВОРОТНО-ПОДЪЕМНЫЙ	ШТ	11	2258	-	24838	-	-	-	-

85	Ц0102-24-1	-Станок фрезерный, масса 1 т шт	1	- 6036,57	- 1272,98	- 6037	- 1273	- 4408	- 29	- 29
86	СБ.5.1 П.124	-СТАНОК ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ШТ	1	4567,5 98753	330,75 -	4568 98753	331 -	90 -	1,92 -	2 -
87	Ц0108-542-1	-ЭЛЕКТРОТОЧИЛО шт	1	- 713,3	- 23,3	- 713	- 23	- 445	- 3	- 3
	ПРИМ									
88	СБ.5.1-200 1 П.131	-ЭЛЕКТРОТОЧИЛО ШТ	1	464 20200	4,5 -	464 20200	4 -	95 -	0,03 -	- -
89	Ц0102-27-1	-Станок токарный, масса 1 т шт	1	- 6230,88	- 1302,87	- 6231	- 1303	- 4498	- 29	- 29
90	СБ.5.1 П.125	-СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПО МЕТАЛЛУ ШТ	1	4657,5 49520	339,75 -	4658 49520	340 -	90 -	1,97 -	2 -
91	ПРАЙС АО"ABDI COMPANY"	-ЭПИДИАСКОП REflECTA ШТ	2	- 43837,72	- -	- 87675	- -	- -	- -	- -
92	"ASIYA-DES AIN"	-СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ КРЫШКОЙ 1200x450x720 ШТ	5	- 4598,84 - -	- - - -	- 22994 - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4547359
Стоимость оборудования -	Тенге	4518950
Накладные расходы -	Тенге	20922
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2960
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4571241

РАЗДЕЛ 2. БЛОК "Б"

93	ПРАЙС ТОО"ИНТЕРЬ ЕР-КЛАСС"	-СТОЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 1200x600x720 ШТ	1	8973,49 -	- -	8973 -	- -	- -	- -	- -
94	ПРАЙС ТОО"КОМПАН ИЯ"КАЗСНАБ ОБРАЗОВАНИ Е"	-СТУЛ ШТ	1	1615,23 -	- -	1615 -	- -	- -	- -	- -
95	"ASIYA-DES AIN"	-СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ 1200x500x520 ШТ	8	4598,91 -	- -	36791 -	- -	- -	- -	- -
96	ПРАЙС АО"ABDI COMPANY"	-СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ 280x310x300 ШТ	20	1938,27 -	- -	38765 -	- -	- -	- -	- -
97	ПРАЙС АО"ABDI COMPANY"	-ДОСКА АУДИТОРНАЯ 3-х ЭЛЕМЕНТНАЯ, МЕЛОВАЯ, МАГНИТНАЯ(1000x3000) ШТ	1	13457,99 -	- -	13458 -	- -	- -	- -	- -
98	СБ.5.1тб.1 п.7	-ДОСКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ 1050x33x1050 ШТ	1	7525 -	- -	7525 -	- -	- -	- -	- -
99	СБ.5.1тб.1 п.7	-ДОСКА ПРИКОЛОЧНАЯ 1050x33x1050 ШТ	1	7525 -	- -	7525 -	- -	- -	- -	- -
100	СБ.5.1тб.1 П.74	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТЕТРАДЕЙ 1000X300X1200	2	3655	-	7310	-	-	-	-

			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
101	241973-17	-ШТАНГА ДЛЯ НАВЕСКИ ДОСОК И ТАВЛИЦ	1	510,77	-	511	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
102	СБ.5.3стр. 9п.7	-ПЕРЕДВИЖНОЙ СТОЛИК ДЛЯ ТСО	1	4300	-	4300	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
103	ПРАЙС АО"ABDI COMPANY"	-ЭКРАН СВЕРТЫВАЮЩИЙСЯ 2600x1900	1	11127,12	-	11127	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
104	ПРАЙС АО"ABDI COMPANY"	-ЭПИДИАСКОП Reflecta	1	43837,72	-	43838	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
105	СБ.5.1тб.1 п.92	-ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ ДЛЯ КЛАССОВ 3300x450x2100	1	26016	-	26016	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
106	СБ.5.5тб.6 8п.5	-ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ НА 15 КРЮЧКОВ	6	9525	-	57150	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
107	СБ.5.5тб.6 8п.5	-ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ НА 9 КРЮЧКОВ	2	5715	-	11430	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПОРТЗАЛА								
108	СБ.5.1 П.133	-СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ 1000x3200	2	9100	-	18200	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-	-	-	-	-	-
109	СБ.5.1 П.132	-ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ С КОЛЬЦОМ	2	66000	-	132000	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
110	СБ.5.1 П.163	-ПЕРЕКЛАДИНА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ	1	10200	-	10200	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
111	СБ.5.1 П.161	-КОЛЬЦА ГИМНАСТИЧЕСКИЕ	1	2340	-	2340	-	-	-	-
			1ПАРА	-	-	-	-	-	-	-
112	СБ.5.1 стр.52 П.1	-КАНАТЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ	2	9700	-	19400	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
113	СБ.5.5 ТБ.39 П.58	-СЕТКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ	1	920	-	920	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
114	СБ.5.5 ТБ.39 П.10	-СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ (2 ШТ)	1	6800	-	6800	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-	-	-	-	-	-
115	СБ.5.5 стр.38 П.14	-БРУСЬЯ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ	1	36000	-	36000	-	-	-	-
			1ПАРА	-	-	-	-	-	-	-
116	СБ.5.1 П.156	-БРЕВНО (БУМ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ)	1	20200	-	20200	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
117	СБ.5.1 П.68	-СКАМЬЯ ДЛЯ ГИМНАСТИЧЕСКОГО ЗАЛА	8	7310	-	58480	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
118	СБ.5.1 стр.52 П.4	-МАТЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ПАРОЛОНОВЫЕ	2	7327	-	14654	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
119	СБ.5.1 П.162	-КОНЬ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ	1	26800	-	26800	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
120	СБ.5.1 П.160	-КОЗЕЛ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ	1	14400	-	14400	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-

121	СБ.5.1тб.1 п.105	-ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 900x450x2100	1	29670	-	29670	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
122	СБ.5.1 СТР.52 П.5	-МОСТИК ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ	1	4300	-	4300	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
123	СБ.5.1 СТР.52 П.5	-МОСТИК ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЖЕСТКИЙ	1	4300	-	4300	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
124	СБ.5.5стр. 38 П.15	-ДОРОЖКА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ РАЗБЕГА	2	91600	-	183200	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
125	СБ.5.5тб.3 6 П.197	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ СЕКЦИОННЫЙ (600X480X1800)	20	8815	-	176300	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1034499	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			1034499	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1034499	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. БЛОК "В"

126	Ц0128-927-1-2	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8
		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	-
127	СБ.5.1тб.1 П.145	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	1	42057	-	42057	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
128	СБ.8.1тб.1 п.97	-НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 600x870x870	1	3999	-	3999	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
129	СБ.5.2 СТР.27	-СЕКЦИЯ-ВСТАВКА С ГЛАДКИМ СТОЛОМ ВСМ-210	1	4783,43	-	4783	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
130	СБ.8.1тб.1 п.95	-ПРИЛАВОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 700x700x1400 ПСП-70К	1	6128	-	6128	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
131	Ц0128-268-1-	Котел варочный, емкостью 0,45 м3	1	1584,97	96,31	1585	96	1055	31	31
		шт		1152	20,25	1152	20	90	0,12	-
132	СБ.5.5тб.6 2 П.6	-КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ НА 60л	1	236820	-	236820	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
133	Ц0128-928-6-	Мармит стационарный электрический	3	1293,95	7,01	3882	21	3420	8	24
		шт		1264,5	2,25	3794	7	90	0,01	-
134	ПРАЙС-ЛИСТ -"ТРИОЛЬ"	-МАРМИТ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД	1	77684,52	-	77685	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
135	ПРАЙС-ЛИСТ -"ТРИОЛЬ"	-МАРМИТ ДЛЯ ВТОРЫХ БЛЮД	1	86976,2	-	86976	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
136	ПРАЙС-ЛИСТ -"ТРИОЛЬ"	-МАТМИТ ДЛЯ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ	1	89500,4	-	89500	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
137	Ц0128-923-1-	Кипятильник	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
		шт		1127,25	-	1127	-	90	-	-
138	СБ.8.1 П.71	-КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1	33635	-	33635	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

139	Ц0128-911-2-Шкаф холодильный шт	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
140	СБ.5.1тб.1 -ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ R750M П.150 шт	1	1793,25 139240	15,75 -	1793 139240	16 -	90 -	0,09 -	- -
141	СБ.5.1 -ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И П.111 КАНЦЕЛЯРСКИХ МАТЕРИАЛОВ шт	1	- 19780	- -	- 19780	- -	- -	- -	- -
142	СБ.8.1тб.1 -СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЙ п.100 1200x600x850 шт	1	- 7364	- -	- 7364	- -	- -	- -	- -
143	Ц0128-60-1 -Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч шт	1	- 8075,55	- 918,86	- 8076	- 919	- 6393	- 43	- 43
144	СБ.5.3тб.2 -МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗКИ ХЛЕБА П.78 шт	1	6885 89967	218,25 -	6885 89967	218 -	90 -	1,27 -	1 -
145	Ц0128-922-3-Мясорубка шт	1	- 984,01	- 5,43	- 984	- 5	- 865	- 7	- 7
146	СБ.5.3тб.2 -МЯСОРУБКА П.76 шт	1	958,5 42930	2,25 -	959 42930	2 -	90 -	0,01 -	- -
147	Ц0128-528-1-Ванна рабочая, объем 700 л шт	5	- 4072,99	- 160,52	- 20365	- 803	- 17466	- 23	- 115
148	СБ.5.3тб.2 -ВАННА МОЕЧНАЯ 840x840x860 П.66 шт	2	3847,5 10258	33,75 -	19238 20516	169 -	90 -	0,2 -	1 -
149	СБ.5.3тб.2 -ВАННА МОЕЧНАЯ 630x630x860 П.67 шт	3	- 5862	- -	- 17586	- -	- -	- -	- -
150	Ц0128-528-1-Стол со встроенной моечной ванной ПРИМ шт	3	- 4072,99	- 160,52	- 12219	- 482	- 10479	- 23	- 69
151	СБ.8.1 -Стол со встроенной моечной тб.1п.84 ванной шт	3	3847,5 27110	33,75 -	11543 81330	101 -	90 -	0,2 -	1 -
152	СБ.5.5тб.5 -ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ 8 П.101 шт	1	- 14007	- -	- 14007	- -	- -	- -	- -
153	СБ.8.1тб.1 -СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЙ п.100 1050x630x860 шт	5	- 7364	- -	- 36820	- -	- -	- -	- -
154	СБ.5.5тб.6 -СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОСТАТКОВ ПИЩИ 2 П.23 шт	1	- 8966	- -	- 8966	- -	- -	- -	- -
155	СБ.5.5тб.6 -СТОЛ ДЛЯ ДООЧИСТКИ КАРТОФЕЛЯ 2 П.24 шт	1	- 6773	- -	- 6773	- -	- -	- -	- -
156	СБ.5.1тб.1 -ЛАРЬ ДЛЯ ОВОЩЕЙ П.171 шт	1	- 2840	- -	- 2840	- -	- -	- -	- -
157	СБ.5.1тб.1 -СТОЛ ДЛЯ ХЛЕБОРЕЗКИ СХ-1 П.179 шт	1	- 3483	- -	- 3483	- -	- -	- -	- -
158	СБ.5.1тб.1 -ПОДТОВАРНИК ПТ-1,2,2А П.172 шт	3	- 1600	- -	- 4800	- -	- -	- -	- -
159	СБ.5.1тб.1 -ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ П.106 шт	1	- 28595	- -	- 28595	- -	- -	- -	- -

160	СБ.5.1тб.1 -СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ П.178 ШТ	1	- 33110	- -	- 33110	- -	- -	- -	-
161	Ц0128-927-1-Плита электрическая 2 шт	1	- 1387,22	- 16,29	- 1387	- 16	- 1227	- 8	- 8
162	СБ.5.1тб.1 -ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ П.145 ШТ	1	1356,75 42057	6,75 -	1357 42057	7 -	90 -	0,04 -	- -
163	СБ.8.1тб.1 -ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ П.105 ШТ	1	- 4983	- -	- 4983	- -	- -	- -	- -
164	Ц0128-601-1-Машина моечная, производительность 4 т/ч шт	1	- 4888,17	- 514,17	- 4888	- 514	- 3884	- 25	- 25
165	СБ.8.1тб.1 -ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА П.73 ПРОИЗВ-ТЬ 200 ТАРЕЛОК В ЧАС ШТ	1	4185 261910	130,5 -	4185 261910	130 -	90 -	0,76 -	1 -
166	СБ.5.5тб.3 -СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ (КОМПЛЕКТ:СТОЛ 6 П.83 И 4 СТУЛА) КОМПЛ	12	- 9245	- -	- 110940	- -	- -	- -	-
167	Ц0128-605-4-Картофелечистка, производительность 800 кг/ч шт	1	- 5152,02	- 587,44	- 5152	- 587	- 4046	- 26	- 26
168	СБ.5.5тб.6 -КАРТОФЕЛЕЧИСТКА 1 П.4 ШТ	1	4342,5 82933	153 -	4343 82933	153 -	90 -	0,89 -	1 -
169	СБ.5.1тб.1 -КОМПЛЕКТ (СТОЛ И 6 СТУЛЬЕВ) П.84 ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ КОМПЛ	5	- 12148	- -	- 60740	- -	- -	- -	-
170	СБ.8.1тб.1 -СТОЙКА-БАРЬЕР П.99 ШТ	1	- 19135	- -	- 19135	- -	- -	- -	-
171	СБ.5.1тб.1 -ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ П.113 (1260X630X2000) ШТ	2	- 20855	- -	- 41710	- -	- -	- -	-
172	Ц0128-911-2-Шкаф холодильный шт	2	- 1850,15	- 38	- 3700	- 76	- 3256	- 12	- 24
173	СБ.5.1тб.1 -ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ R1400M, П.150 R1450L ШТ	2	1793,25 139240	15,75 -	3587 278480	32 -	90 -	0,09 -	- -
174	СБ.5.1тб.1 -БАЧОК ДЛЯ СБОРА ОСТАТКОВ П.168 ПИЩИ ШТ	1	- 440	- -	- 440	- -	- -	- -	-
175	СБ.5.1тб.1 -БАК ДЛЯ ОТХОДОВ С ПЕДАЛЬЮ И П.168 КРЫШКОЙ ШТ	1	- 440	- -	- 440	- -	- -	- -	-
176	СБ.5.1тб.1 -ТАБУРЕТ ПОВОРОТНО-ПОДЪЕМНЫЙ П.79 ШТ	2	- 2258	- -	- 4516	- -	- -	- -	-
177	СБ.5.3тб.1 -ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ П.91 ШТ	1	- 14600	- -	- 14600	- -	- -	- -	-
178	СБ.5.1тб.1 -СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ П.72 1050x450x800 ШТ	4	- 11288	- -	- 45152	- -	- -	- -	-
179	СБ.5.1тб.1 -СТЕЛЛАЖ 400x800x1740 П.72 ШТ	4	- 11288	- -	- 45152	- -	- -	- -	-
180	СБ.5.1тб.1 -ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	2	- 29670	- -	- 59340	- -	- -	- -	-

	п.105	900x450x2100	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
181	СБ.5.3стр. 13 П.147	-ЖАЛЮЗИ	ШТ	3	2550	-	7650	-	-	-	-
182	СБ.5.1тб.1 П.113	-ШКАФ ДЛЯ КОСТЮМОВ (2500X500X1900)	ШТ	1	20855	-	20855	-	-	-	-
183	СБ.5.1тб.1 п.7	-ДОСКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ 1050x33x1050	ШТ	1	7525	-	7525	-	-	-	-
184	СБ.5.1тб.1 п.7	-ДОСКА ПРИКОЛОЧНАЯ 1050x33x1050	ШТ	1	7525	-	7525	-	-	-	-
185	СБ.5.1тб.1 П.113	-ШКАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (1500X500X210)	ШТ	1	20855	-	20855	-	-	-	-
186	СБ.5.5тб.3 6 П.197	-ПРИМЕРОЧНАЯ КАБИНА	ШТ	1	8815	-	8815	-	-	-	-
187	ПРАЙС АО"ABDI COMPANY"	-ТРИБУНА	ШТ	1	6030,18	-	6030	-	-	-	-
188	СБ.5.5тб.5 4П.4	-СТУЛ УЧИТЕЛЯ	ШТ	1	2258	-	2258	-	-	-	-
189	СБ.5.1тб.1 П.79	-СТУЛ СКЛАДИРУЕМЫЙ	ШТ	2	2258	-	4516	-	-	-	-
190	СБ.5.1тб.1 П.65	-СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ	ШТ	9	1613	-	14517	-	-	-	-
191	СБ.5.1 тб.1 П.28	-СТОЛ ГРИМЕРНЫЙ 800x480x780	ШТ	2	10320	-	20640	-	-	-	-
192	ПРАЙС АО"ABDI COMPANY"	-СТЕЛЛАЖ ПРИСТЕННЫЙ ДЛЯ КНИГ ОДНОСТОРОННИЙ	ШТ	8	10481,03	-	83848	-	-	-	-
193	ПРАЙС АО"ABDI COMPANY"	-СТЕЛЛАЖ ПРИСТЕННЫЙ ДЛЯ КНИГ ДВУСТОРОННИЙ	ШТ	20	11988,58	-	239772	-	-	-	-
194	ПРАЙС АО"ABDI COMPANY"	-СТОЛ-КАФЕДРА ВЫДАЧИ КНИГ	ШТ	1	9404,21	-	9404	-	-	-	-
195	ПРАЙС АО"ABDI COMPANY"	-СЕКЦИЯ СТУЛЬЕВ НА 2 МЕСТА, СКЛАДИРУЕМАЯ ДЛЯ АКТОВОГО ЗАЛА	ШТ	35	12347,52	-	432163	-	-	-	-
196	ПРАЙС ТОО"ИНТЕРЬ ЕР-КЛАСС"	-ШКАФ ДЛЯ ФОРМУЛЯРОВ	ШТ	1	13392,93	-	13393	-	-	-	-
197	ПРАЙС ТОО"ИНТЕРЬ ЕР-КЛАСС"	-СТОЛ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ 1500x600x700	ШТ	4	3140,72	-	12563	-	-	-	-
198	ПРАЙС-ЛИСТ	-АНТРАКТНО-РАЗДВИЖНОЙ ЗАНАВЕС, ПРЕДЭКРАННЫЙ ЗАНАВЕС, РАЗДВИЖЕНИЕ С ЭЛ/ПРИВОДОМ (МПЗ-1)	М	20	21536,04	-	430721	-	-	-	-
199	ПРАЙС ТОО"ИНТЕРЬ ЕР-КЛАСС"	-СТОЛ ДЛЯ РАБОТЫ С КАТАЛОГАМИ 1500x450x700	ШТ	1	18305,91	-	18306	-	-	-	-

200	СБ.5.1п.89	-ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТСО 1800х600х2100	2	20103	-	40206	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
201	С11011-964 ПРИМЕН.	-Ткань бязь суровая ШТОРЫ ЗАТЕМНЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА	1,36	1440	-	1958	-	-	-	-
		10м2		-	-	-	-	-	-	-
202	СБ.5.5тб.4 9п.15	-ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ПЕРЕНОСНАЯ	1	1468	-	1468	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	3683822
Стоимость оборудования -	Тенге	3617207
Накладные расходы -	Тенге	55961
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7355
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	3747138

РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ

НАРУЖНЫЕ

283	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,68	440,35	102,53	1180	275	602	0,9	2
		м2		151,65	35,67	406	96	120	0,14	-
284	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,68	104,4	0,09	280	-	182	0,36	1
		м2		56,48	0,05	151	-	120	-	-
285	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	14,08	354,36	83,13	4989	1171	2839	0,8	11
		м2		138,83	29,17	1955	411	120	0,12	2
286	Е0110-29-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	14,08	70,46	0,05	992	1	673	0,25	4
		м2		39,83	0,02	561	-	120	-	-
288	С07-27-05 П.391	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ	14,08	-193,55	-	-2725	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
290	С07-27-05 П.373	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ	14,08	-211,61	-	-2979	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
291	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	6,92	766,66	3,04	5305	21	984	0,84	6
		м2		134,33	1,15	930	8	105	0,01	-
292	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером масляныразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	30,17	225,59	0,18	6806	5	4528	0,84	25
		м2		142,88	0,07	4310	2	105	-	-
293	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	5	2980	-	14900	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
294	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844	-	4220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт							
	ВНУТРЕННИЕ								
295	E0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	79,74	440,35	102,53	35113	8176	17924	0,9	72
			151,65	35,67	12093	2844	120	0,14	11
		м2							
296	E0110-23-2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	13,96	354,36	83,13	4947	1161	2814	0,8	11
			138,83	29,17	1938	407	120	0,12	2
		м2							
297	E0110-23-3 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	12,19	634,99	31,85	7741	388	2967	1,15	14
			190,8	12,04	2326	147	120	0,06	1
		м2							
299	C07-27-05 -ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ П.364	13,96	-196,13	-	-2738	-	-	-	-
		М2	-	-	-	-	-	-	-
300	E0115-202-1-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	6,64	766,66	3,04	5091	20	945	0,84	6
			134,33	1,15	892	8	105	0,01	-
		м2							
302	C07-27-05 -ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ П.355	47,34	-190,96	-	-9040	-	-	-	-
		М2	-	-	-	-	-	-	-
304	C07-27-05 -ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ П.350	43,2	-250,32	-	-10814	-	-	-	-
		М2	-	-	-	-	-	-	-
306	C07-27-05 -ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ П.348	1,39	-258,06	-	-359	-	-	-	-
		М2	-	-	-	-	-	-	-
307	E0115-165-4-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	249,42	225,59	0,18	56267	45	37437	0,84	210
			142,88	0,07	35637	17	105	-	-
		м2							
308	C11011-789 -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	22	1500	-	33000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
309	C11011-791 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	25	1380	-	34500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
	ВИТРАЖИ В-1 (1шт.), В-2 (1шт.)								
310	E0109-45-3 -Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	25,43	483	14,42	12284	367	10725	4,98	127
			463,5	5,07	11788	129	90	0,04	1
		м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	198959
Накладные расходы -	Тенге	82621
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16895
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	298475

РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ

НАРУЖНЫЕ

229	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	3,04	354,36	83,13	1077	253	613	0,8	2
				138,83	29,17	422	89	120	0,12	-
230	Е0110-29-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2 м2	3,04	70,46	0,05	214	-	145	0,25	1
				39,83	0,02	121	-	120	-	-
232	С07-27-05 П.391	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ М2	3,04	-193,55	-	-588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ м2	1,04	766,66	3,04	797	3	148	0,84	1
				134,33	1,15	140	1	105	0,01	-
234	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных м2	5,47	225,59	0,18	1234	1	821	0,84	5
				142,88	0,07	782	-	105	-	-
235	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	1	2980	-	2980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
236	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ВНУТРЕННИЕ

237	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	7,93	354,36	83,13	2810	659	1599	0,8	6
				138,83	29,17	1101	231	120	0,12	1
238	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	9,83	634,99	31,85	6242	313	2393	1,15	11
				190,8	12,04	1876	118	120	0,06	1
240	С07-27-05 П.356	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ М2	3,49	-246,45	-	-860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
242	С07-27-05 П.350	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ М2	7,2	-250,32	-	-1802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
244	С07-27-05 П.357	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ М2	4,44	-252,9	-	-1123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

246	С07-27-05 П.355	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ М2	2,63	-190,96	-	-502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
247	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных м2	45,57	225,59	0,18	10281	8	6840	0,84	38
				142,88	0,07	6511	3	105	-	-
248	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	3	1500	-	4500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
249	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	4	1380	-	5520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВИТРАЖИ В-1 - 1шт.								
250	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	8,46	965,99	28,84	8172	244	7135	4,98	42
				927	10,15	7842	86	90	0,04	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	39798
Накладные расходы -	Тенге	12559
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3141
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	55498

РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ

НАРУЖНЫЕ

248	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	2,05	440,35	102,53	903	210	461	0,9	2
				151,65	35,67	311	73	120	0,14	-
249	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	9,6	354,36	83,13	3402	798	1935	0,8	8
				138,83	29,17	1333	280	120	0,12	1
250	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 м2	2,05	104,4	0,09	214	-	139	0,36	1
				56,48	0,05	116	-	120	-	-
251	Е0110-29-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2 м2	9,6	70,46	0,05	676	-	459	0,25	2
				39,83	0,02	382	-	120	-	-
253	С07-27-05 П.391	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ М2	3,52	-193,55	-	-681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
255	С07-27-05 П.389	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ М2	6,08	-206,45	-	-1255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

257	С07-27-05 П.369	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ М2	2,05	-188,38	-	-386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
258	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ м2	4,24	766,66	3,04	3247	13	602	0,84	4
				134,33	1,15	569	5	105	0,01	-
259	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных м2	20,97	225,59	0,18	4731	4	3148	0,84	18
				142,88	0,07	2996	1	105	-	-
260	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	3	2980	-	8940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
261	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
262	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	4	844	-	3376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВНУТРЕННИЕ								
263	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	6,23	440,35	102,53	2743	639	1400	0,9	6
				151,65	35,67	945	222	120	0,14	1
264	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	6,98	354,36	83,13	2473	580	1407	0,8	6
				138,83	29,17	969	204	120	0,12	1
265	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	29,22	634,99	31,85	18554	931	7112	1,15	34
				190,8	12,04	5575	352	120	0,06	2
266	Е0110-23-4	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 м2	101,21	495,01	31,37	50100	3175	21745	0,99	100
				167,18	11,86	16920	1200	120	0,06	6
268	С07-27-05 П.364	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ М2	6,98	-196,13	-	-1369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
270	С07-27-05 П.363	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ М2	2,63	-215,48	-	-567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
272	С07-27-05 П.350	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ М2	28,8	-250,32	-	-7209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
274	С07-27-05	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ	1,39	-258,06	-	-359	-	-	-	-

	П.348	М2		-	-	-	-	-	-	-
276	С07-27-05 П.356	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ М2	6,98	-246,45	-	-1720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
278	С07-27-05 П.355	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ М2	2,63	-190,96	-	-502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
279	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ м2	4,4	766,66	3,04	3373	13	626	0,84	4
				134,33	1,15	591	5	105	0,01	-
280	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных м2	123,68	225,59	0,18	27901	22	18564	0,84	104
				142,88	0,07	17671	9	105	-	-
281	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	6	1500	-	9000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
282	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	17	1380	-	23460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВИТРАЖИ В-1 - 2шт.								
283	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	18,75	965,99	28,84	18114	541	15816	4,98	93
				927	10,15	17383	190	90	0,04	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	169118
Накладные расходы -	Тенге	73415
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14552
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	257085

ЛС 7-5
НА ОГРАЖДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА М4Б-579 М, ВОРОТА ВМ1Б-3 ШТ, КАЛИТКА КМ1Б-3 ШТ

1	У1-32-17	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы м	579	1619,78	133,05	937853	77036	95043	0,44	257
				73,26	43,99	42418	25470	140	0,22	124
2	У1-32-18	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций м	579	1191,71	2,09	690000	1210	73866	0,82	475
				141,11	0,64	81703	371	90	-	1
3	У1-34-3	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа	3	46653,25	2042,41	139960	6127	19986	25	75
				4158	600,66	12474	1802	140	2,9	9

	ВМ1Б, строительные работы								
	ворота								
4 У1-34-4	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	3	18911,46	33,72	56734	101	6085	13	39
			2242,54	11,22	6728	34	90	0,04	-
	ворота								
5 У1-34-41	-Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	3	4487,91	6,87	13464	21	1484	3,2	10
			547,94	1,87	1644	6	90	0,01	-
	калитка								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1838011
Накладные расходы -	Тенге	196464
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	122069
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2156544

ЛС 2-1-6
НА КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"

1 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,34	218,93	-	2483	-	2805	1,54	17
			218,93	-	2483	-	113	-	-
	м3								
2 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,97	134,1	-	1605	-	1814	0,97	12
			134,1	-	1605	-	113	-	-
	м3								
3 Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	150	620,54	0,64	93081	96	20438	0,58	88
			106,2	0,25	15930	38	128	-	-
	м								
4 Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	112	748,88	1,43	83875	160	14755	0,56	63
			102,38	0,54	11467	60	128	-	-
	м								
5 Е0116-4-1	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм В ЗЕМЛЕ	5	399,27	3,55	1996	18	743	0,67	3
			114,75	1,33	574	7	128	0,01	-
	м								
6 Е0116-4-2	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм В ЗЕМЛЕ	15	712,05	10,58	10681	159	2366	0,7	11
			119,25	3,96	1789	59	128	0,02	-
	м								
8 С130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	19	707	-	13433	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
14 С130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для	2	707	-	1414	-	-	-	-

	раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
18 С130810-182	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	10	227	-	2270	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
19 С130810-183	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	9	523	-	4707	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
20 С131101-59 ПРИМЕН	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом - ДВУХОБОРОТНЫЙ	9	2330	-	20970	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
21 С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	2	1700	-	3400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	239916
Накладные расходы -	Тенге	42920
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16970
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	299806

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"

22 Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	27	620,54	0,64	16755	17	3679	0,58	16
			106,2	0,25	2867	7	128	-	-
	м								
23 Е0117-1-4	-Установка одиночных умывальников без подводки воды	3	5816,21	17,71	17449	53	1002	1,43	4
			254,25	6,75	763	20	128	0,03	-
	комплект								
24 С130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	3	707	-	2121	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
26 С130810-182	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	2	227	-	454	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	36778
Накладные расходы -	Тенге	4681
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2488
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	43947

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"

27 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,1	218,93	-	1117	-	1262	1,54	8
			218,93	-	1117	-	113	-	-
	м3								
28 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,36	134,1	-	718	-	811	0,97	5
			134,1	-	718	-	113	-	-

		м3							
29	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	70	620,54	0,64	43438	45	9538	0,58	41
				106,2	0,25	7434	18	128	-	-
		м								
30	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	50	748,88	1,43	37444	72	6587	0,56	28
				102,38	0,54	5119	27	128	-	-
		м								
31	Е0116-4-2	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм В ЗЕМЛЕ	10	712,05	10,58	7121	106	1577	0,7	7
				119,25	3,96	1193	40	128	0,02	-
		м								
33	С130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	3	707	-	2121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	4	1412,7	6,95	5651	28	426	0,46	2
		комплект		81	2,25	324	9	128	0,01	-
39	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	-
40	С131101-59 ПРИМЕН	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом - ДВУХОБОРОТНЫЙ	8	2330	-	18640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С130810-182	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	2	227	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	С130810-183	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	3	523	-	1569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Е0117-1-11	-Установка ВОРОНКИ диам. 50 мм	1	112,7	6,95	113	7	107	0,46	-
		комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	-
44	С131104-2	-Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	1	7790	-	7790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	131971
Накладные расходы -	Тенге	20678
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9159
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	161808

ЛС 2-1-5
НА ВОДОПРОВОД

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД БЛОКА "А"

1	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	185	329,67	4,19	60989	775	14547	0,34	62
				59,85	1,58	11072	292	128	0,01	1
		м								

2	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	20	364,67 59,85	4,19 1,58	7293 1197	84 32	1573 128	0,34 0,01	7 -
3	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	10	362,67 59,85	4,19 1,58	3627 599	42 16	786 128	0,34 0,01	3 -
4	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	3	471,67 59,85	4,19 1,58	1415 180	13 5	236 128	0,34 0,01	1 -
5	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм м	40	596,67 59,85	4,19 1,58	23867 2394	168 63	3145 128	0,34 0,01	13 -
6	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	36	693,07 76,95	10,34 3,87	24951 2770	372 139	3724 128	0,43 0,02	16 1
8	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	62	328 -	- -	20336 -	- -	- -	- -	- -
9	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	6	371 -	- -	2226 -	- -	- -	- -	- -
10	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	3	471 -	- -	1413 -	- -	- -	- -	- -
11	С130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	584 -	- -	1168 -	- -	- -	- -	- -
12	С130901-28	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	864 -	- -	1728 -	- -	- -	- -	- -
13	С130901-29	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	1060 -	- -	2120 -	- -	- -	- -	- -
14	С130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм шт	6	707 -	- -	4242 -	- -	- -	- -	- -

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

17	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	46	329,67 59,85	4,19 1,58	15165 2753	193 73	3617 128	0,34 0,01	16 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	170538
Накладные расходы -	Тенге	27628
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11890
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	210056

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД БЛОКА "Б"

23	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	16	329,67 59,85	4,19 1,58	5275 958	67 25	1258 128	0,34 0,01	5 -
24	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	8	364,67 59,85	4,19 1,58	2917 479	34 13	629 128	0,34 0,01	3 -
25	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	4	328 -	- -	1312 -	- -	- -	- -	- -
26	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	1	371 -	- -	371 -	- -	- -	- -	- -
27	С130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм шт	1	707 -	- -	707 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	10582
Накладные расходы -	Тенге	1888
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	748
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	13218

РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД БЛОКА "В"

30	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	87	329,67 59,85	4,19 1,58	28681 5207	365 137	6841 128	0,34 0,01	29 1
31	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	20	364,67 59,85	4,19 1,58	7293 1197	84 32	1573 128	0,34 0,01	7 -
32	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных	6	362,67 59,85	4,19 1,58	2176 359	25 9	472 128	0,34 0,01	2 -

	оцинкованных труб диам. 25 мм								
	м								
33	E0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	30	471,67	4,19	14150	126	2359	0,34	10
				59,85	1,58	1796	47	128	0,01	-
	м									
35	C130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	21	328	-	6888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	шт									
36	C130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	371	-	1484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	шт									
37	C130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	584	-	1168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	шт									
38	C130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	2	707	-	1414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	шт									
40	C131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	8	1430	-	11440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	компл									
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЛОКА "В"								
43	E0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	33	329,67	4,19	10879	138	2595	0,34	11
				59,85	1,58	1975	52	128	0,01	-
	м									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	85574
Накладные расходы -	Тенге	13838
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5965
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	104377

ЛС 2-1-7
НА ОТОПЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "А"

1	E0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76Х3 мм	195	801,76	15,99	156343	3118	30474	0,66	128
				116,1	5,99	22640	1168	128	0,03	6
	м									
2	E0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	40	266,48	3,96	10659	158	2749	0,3	12
				52,2	1,49	2088	60	128	0,01	-
	м									
3	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных	330	264,48	3,96	87278	1307	22679	0,3	98

	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		52,2	1,49	17226	492	128	0,01	2
4	Е0116-6-3 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м 85	343,48	3,96	29196	337	5841	0,3	25
			52,2	1,49	4437	127	128	0,01	1
5	Е0116-6-4 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м 70	422,48	3,96	29574	277	4811	0,3	21
			52,2	1,49	3654	104	128	0,01	1
6	Е0116-6-5 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м 60	472,48	3,96	28349	238	4123	0,3	18
			52,2	1,49	3132	89	128	0,01	-
7	Е0116-6-6 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м 25	606,31	7,95	15158	199	2190	0,37	9
			65,48	2,97	1637	74	128	0,01	-
8	Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 610	10,99	-	6704	-	8347	0,05	31
			10,69	-	6521	-	128	-	-
9	Е0116-29-2 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м 195	11,13	-	2170	-	2668	0,05	10
			10,69	-	2085	-	128	-	-
10	Е0118-6-1 -Установка чугунных радиаторов	м 81,6	181,44	35,77	14806	2919	13067	0,7	57
		1кВт	111,7	13,4	9115	1093	128	0,07	5
11	СПРАЙС-ЛИСТ-РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ "ЧМ2-100-500"	283,22	599,35	-	169749	-	-	-	-
		СЕКЦ	-	-	-	-	-	-	-
12	Е0118-17-5 -Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	4	2954,47	38,1	11818	152	1104	1,14	5
			201,62	13,91	806	56	128	0,07	-
13	С130904-59 -Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	1шт 69	377	-	26013	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
14	СПРАЙС ООО "Центр комплектац	шт 8	169,31	-	1354	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
15	СПРАЙС ООО "Центр комплектац ии"ПромАрм	шт 21	260,32	-	5467	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	атура"								
16	СПРАЙС ООО "Центр комплектац	-Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 25 мм" шт	16	391,53	-	6265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПРАЙС ООО "Центр комплектац	-Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 32 мм" шт	2	673,43	-	1347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	СПРАЙС ООО "Центр комплектац	-Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 40 мм" шт	4	1009,52	-	4038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,6	16
				447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
20	СПРАЙС ООО "Центр комплектац	-Вентиль фланцевый 15кч16п1 Dy 65 мм" шт	6	9813,69	-	58882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С130809-34	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	12	412	-	4944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0118-15-1	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 (76)мм 1шт	2	1364,79	70,66	2730	141	3263	7,07	14
				1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	-
23	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм м	3	436	-	1308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 РАДИАТОРОВ м2	116,6	118,13	0,07	13775	8	7385	0,37	43
				60,3	0,02	7031	2	105	-	-
25	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	105	165,83	0,07	17413	7	11909	0,65	68
				108	0,02	11340	2	105	-	-
26	Е0113-20-3	-Окраска огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 м2	1,1	22,88	0,02	25	-	6	0,03	-
				6,3	-	7	-	90	-	-
27	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	20	200	-	4000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0126-1-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем м	11,5	154,15	5,31	1773	61	1281	0,6	7
				109,35	2,03	1258	23	100	0,01	-
29	С11031-206 Изм. и доп.вып.9	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9	4	106	-	424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002	мм, Dв 40 мм м							
30	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 32 мм м	4	96 -	- -	384 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			717296				
	Накладные расходы -		Тенге			125594				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			50574				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			893464				

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "Б"

31	Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80(89) мм м	15	979,75 130,5	20,8 7,79	14696 1958	312 117	2655 128	0,73 0,04	11 1
32	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	90	264,48 52,2	3,96 1,49	23803 4698	356 134	6185 128	0,3 0,01	27 1
33	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	95	472,48 52,2	3,96 1,49	44886 4959	376 142	6529 128	0,3 0,01	28 1
34	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	185	10,99 10,69	- -	2033 1978	- -	2531 128	0,05 -	9 -
35	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	15	11,13 10,69	- -	167 160	- -	205 128	0,05 -	1 -
36	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов 1кВт	41	181,44 111,7	35,77 13,4	7439 4580	1467 549	6565 128	0,7 0,07	29 3
37	СПРАЙС-ЛИСТ	-РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ "ЧМ2-100-500" СЕКЦ	293	599,35 -	- -	175610 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных Маевского комплект	26	62,81 23,18	- -	1633 603	- -	771 128	0,12 -	3 -
39	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт	26	377 -	- -	9802 -	- -	- -	- -	- -
40	СПРАЙС ООО "Центр комплектации"ПромАрм	-Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 20 мм" шт	4	260,32 -	- -	1041 -	- -	- -	- -	- -

	атура"								
41	СПРАЙС ООО "Центр комплектац	-Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 25 мм" шт	4	391,53	-	1566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СПРАЙС ООО "Центр комплектац	-Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 40 мм" шт	6	1009,52	-	6057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
				461,18	34,76	922	70	128	0,16	-
44	СПРАЙС ООО "Центр комплектац	-Вентиль фланцевый 15кч16п1 Dy 80 мм" шт	2	2271,14	-	4542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	458	-	1832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0118-15-1	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 (76)мм 1шт	2	1364,79	70,66	2730	141	3263	7,07	14
				1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	-
47	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм м	3	443	-	1329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 РАДИАТОРОВ м2	58,6	118,13	0,07	6923	4	3711	0,37	22
				60,3	0,02	3534	1	105	-	-
49	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	22,1	165,83	0,07	3665	2	2507	0,65	14
				108	0,02	2387	-	105	-	-
50	Е0113-20-3	-Окраска огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 м2	2,3	22,88	0,02	53	-	13	0,03	-
				6,3	-	14	-	90	-	-
51	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	10	72,96	16,85	730	169	429	0,21	2
				38,59	4,33	386	43	100	0,03	-
52	С11031-215 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм м	6	271	-	1626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 40 мм м	4	106	-	424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200	-	2000	-	-	-	-

кг - - - - - - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	316403	
Накладные расходы -	Тенге	36635	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21182	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	374220	
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ		24192184	
В том числе оборудование		10330456	
Итого без оборудование		13861728	
С временными зданиями и сооружениями 3,4%		14333027	
Зимнее удорожание 0,7%		100331	
Затраты на выслугу лет 1,0%		143330	
Дополнительные отпуска 0,4%		57332	
Итого в ценах 2001г без оборудование		14634020	
Итого в ценах 2001г с оборудованием		24964476	
Итого с коэф. пересчета в цены 2012г К=2,08774		52119336	
С налогами и платежами 2%		53161723	
С НДС 12%		59541130	
С коэффициент 0,993998		59183764	

Инженер

Подрядчик