Генеральный подрядчик
ТОО «Karaganda BI Energy plus»
Субподрядчик
ТОО Вершина

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2012года

Ремонт пусковой котельной

Основание:

договор №73 -03-12 / 007106 от 22.05.2012года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ Кровля 1 очереди									
1	Е12-1-5	Устройство примыкания по периметру парапета из	460,800	351,34	0,00	161897	0	0	0,13800	64
		наплавляемых материалов		24,53	0,00	11303	0	0	0,03350	15
		1м2 кровли								
	ПОДРАЗДЕЛ Кровля 2 очередь									
2	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1500,000	27,00	0,00	40500	0	0	0,17410	261
		1м2 кровли		27,00	0,00	40500	0	0	0,00280	4
3	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	1500,000	102,74	0,00	154110	0	0	0,24300	365
		толщиной 15 мм		34,65	0,00	51975	0	0	0,02910	44
		1м2 стяжки								
4	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения	82500,000	4,65	0,00	383625	0	0	0,00090	74
		толщины цементно-песчаных стяжек		0,11	0,00	9075	0	0	0,00030	25
		1м2 стяжки								
5	Е12-3-1	Обработка праймером	1500,000	591,14	0,00	886710	0	0	0,28800	432
		1м2 кровли		47,70	0,00	71550	0	0	0,01140	17
6	Е12-1-5	Устройство кровель двухслойных из наплавляемых	1500,000	351,34	0,00	527010	0	0	0,13800	207
		материалов		24,53	0,00	36795	0	0	0,03350	50
		1м2 кровли								
		Всего прямые затраты				**2 153 852**				**1 403**
						221 198				**155**
		Стоимость материалов, тенге				**1 932 654**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)								

- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)

Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	129 231
Всего по смете, тенге	2 283 083
Сметная заработная плата, тенге	221 198
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 558
Итого в базовых ценах 2001г.	2 283 083
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	221 198
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 932 654
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 558
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1132.5465/775 = 1.4614	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1132.5465)	3 336 497
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	323 259
В том числе материалы в текущих ценах	2 824 381
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	66 730
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	3 403 227
Итого в текущих ценах	3 403 227
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	408 387
Сметная стоимость строительства	3 811 614

Директор ТОО Вершина

А.А.Пиянзов

Директор
ТОО «Karaganda BI Energy plus»

С.Н. Смагулов