Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2012 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Ордабасинский районный Отдел Строительства, Архитектуры и Градостроительства» Акимата Ордабасинского района ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»
Договор №34 от 03 апрель 2012г.

Объект: «Строительство школы на 200 ученических мест в селе К.Спатаева Ордабасинского района ЮКО»

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчётный месяц		всего за отчётный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО к оплате	**281 580 676**	**315 370 356**	**13 304 629**	**14 901 184**
1	Общестроительные работы	281 580 676	315 370 356	13 304 629	14 901 184

ЗАКАЗЧИК:

В.И.О КГУ «Ордабасинский районный Отдел Строительства, Архитектуры и Градостроительства» Акимата Ордабасинского района ЮКО

_____ **Г. Батырханова**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»

_____ **А. Балабеков**

Технадзор

_____ **А. Нупбаев**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Barat & Co»

_____ **А. Айнабек**

Заказчик: КГУ «Ордабасинский районный Отдел Строительства, Архитектуры и Градостроительства» Акимата Ордабасинского района ЮКО

Инженер: ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»
Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 ученических мест в селе К.Спатаева Ордабасинского района ЮКО»

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2012Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛС 2-1-1 НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
10	С010333-А70-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 1	273,15 т	303,48	-	82896	-	16576	1,27	12385		
				60,7	-	589774	-	100	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			82896						
		Накладные расходы -	Тенге			16576						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5968						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			105440						
		ЛС 2-1-2 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"										
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ										
75	Е0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,24	165,83	0,07	205	-	141	0,65	1		
				108	0,02	134	-	105	-	-		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	205
Накладные расходы -	Тенге	141
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	367

ЛС 2-1-3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-36)

142	Е0115-172-4- Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,0751	165,83	0,07	12	-	9	0,65	-
			108	0,02	8	-	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	12
Накладные расходы -	Тенге	9
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	22

ЛС 2-1-5

НА ВОДОПРОВОД

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД БЛОКА "А"

7	Е0116-7-2 -КОМПЕНСАТОР Д.20ММ м	3	364,67	4,19	1094	13	236	0,34	1
			59,85	1,58	180	5	128	0,01	-
15	Е0115-172-4- Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	26,6	165,83	0,07	4411	2	3017	0,65	17
			108	0,02	2873	1	105	-	-
16	Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	294	10,99	-	3231	-	4023	0,05	15
			10,69	-	3143	-	128	-	-
18	Е0117-8-1 -Установка индивидуальных водоводяных нагревателей комплект	12	1512,32	97,07	18148	874	21600	7,87	71
			1370,25	36	12332	324	128	0,18	2
19	ПРАЙС "МАРЛОНИ ТЕРМОСАНИТ АРИ" - АРИСТОН SG 30 OR -30Л	4	9170,9	-	36684	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
20	ПРАЙС "МАРЛОНИ ТЕРМОСАНИТ АРИ" - АРИСТОН SG 10 OR -10Л	8	7403,13	-	59225	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
21	Е0115-172-4- Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.	2,9	165,83	0,07	481	-	329	0,65	1
			108	0,02	216	-	105	-	-

	белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	46	10,99	-	506	-	629	0,05	2
22	E0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м		10,69	-	374	-	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		123780
Стоимость оборудования -	Тенге		95909
Накладные расходы -	Тенге		29834
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3462
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		157076

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД БЛОКА "В"

28	E0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,64	165,83	0,07	272	-	186	0,65	1
			108	0,02	177	-	105	-	-
29	E0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	24	10,99	-	264	-	328	0,05	1
			10,69	-	257	-	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		536
Накладные расходы -	Тенге		514
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		63
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1113

РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД БЛОКА "В"

34	E0116-7-4 -КОМПЕНСАТОР Д.32ММ м	3	471,67	4,19	1415	13	236	0,34	1
			59,85	1,58	180	5	128	0,01	-
39	E0117-2-3 -Установка смесителей шт	8	143,32	1,57	1147	13	1290	0,7	6
			126	-	1008	-	128	-	-
41	E0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	11,2	165,83	0,07	1857	1	1270	0,65	7
			108	0,02	1210	-	105	-	-
42	E0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	143	10,99	-	1572	-	1957	0,05	7
			10,69	-	1529	-	128	-	-

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЛОКА "В"

43	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	33	329,67 59,85	4,19 1,58	10879 1975	138 52	2595 128	0,34 0,01	11 -
44	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей комплект	6	1512,32 1370,25	97,07 36	9074 10962	777 288	10800 128	7,87 0,18	63 1
45	ПРАЙС "МАРЛОНИ ТЕРМОСАНИТ АРИ"	- АРИСТОН TI TRONIC 100Н -100Л	1	13594,83 -	- -	13595 -	- -	- -	- -	- -
46	ПРАЙС "МАРЛОНИ ТЕРМОСАНИТ АРИ"	- АРИСТОН TI TRONIC 50V -50Л	4	10005,44 -	- -	40022 -	- -	- -	- -	- -
47	ПРАЙС "МАРЛОНИ ТЕРМОСАНИТ АРИ"	- АРИСТОН SG 30 OR -30Л	1	9170,9 -	- -	9171 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	2,1	165,83 108	0,07 0,02	348 227	- -	238 105	0,65 -	1 -
49	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	33	10,99 10,69	- -	363 353	- -	452 128	0,05 -	2 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	89443
Стоимость оборудования -	Тенге	49219
Накладные расходы -	Тенге	18838
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3544
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	111825

ЛС 2-1-6

НА КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"

7	Е0117-1-4	-Установка одиночных умывальников без подводки воды комплект	19	5816,21 254,25	17,71 6,75	110508 4831	336 128	6348 128	1,43 0,03	27 1
9	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	14	5930,28 346,5	21,53 9	83024 4851	301 126	6371 128	1,95 0,04	27 1
10	Е0117-2-3	-Установка смесителей шт	14	1793,32 126	1,57 -	25106 1764	22 -	2258 128	0,7 -	10 -
11	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно	11	9126,62	39,24	100393	432	5671	2,22	24

	присоединенным		387	15,75	4257	173	128	0,07	1
	комплект	4	7046,62	39,24	28186	157	2062	2,22	9
12 E0117-3-1	-Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным		387	15,75	1548	63	128	0,07	-
	комплект	2	2909,71	12,33	5819	25	380	0,81	2
13 E0117-5-4	-Установка раковин		144	4,5	288	9	128	0,02	-
	комплект	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
15 E0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов		166,5	20,25	167	20	128	0,1	-
	комплект	2	7386,61	28,48	14773	57	1267	2,75	6
16 E0117-1-8	-Установка биде		483,75	11,25	968	22	128	0,05	-
	комплект	4	2387,78	13,9	9551	56	852	0,93	4
17 E0117-4-1	-Установка писсуаров настенных /одиночных/		162	4,5	648	18	128	0,03	-
	комплект								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	381620
Накладные расходы -	Тенге	25448
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24424
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	431492

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"

		1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
25 E0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов		166,5	20,25	167	20	128	0,1	-
	комплект								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4260
Накладные расходы -	Тенге	239
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	270
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4769

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"

		3	5816,21	17,71	17449	53	1002	1,43	4
32 E0117-1-4	-Установка одиночных умывальников без подводки воды		254,25	6,75	763	20	128	0,03	-
	комплект	5	5930,28	21,53	29651	108	2275	1,95	10
34 E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды		346,5	9	1733	45	128	0,04	-
	комплект	5	1793,32	1,57	8967	8	806	0,7	4
35 E0117-2-3	-Установка смесителей		126	-	630	-	128	-	-
	шт	2	4260,08	54,7	8520	109	478	0,99	2
36 E0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов		166,5	20,25	333	40	128	0,1	-
	комплект	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
37 E0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным		387	15,75	387	16	128	0,07	-
	комплект								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	73714
Накладные расходы -	Тенге	5077
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4727
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	83518

ЛС 2-1-9

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

БЛОК "А"								
1 Е0121-23-1 -Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	2070 / 1215	- / -	2070 / 1215	- / -	1312 / 108	6,98 / -	7 / -
ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-24 -1 ШТ (ЩС-1А)								
3 Ц0108-599-1-Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6 / 412	22,6 / 2,3	962 / 412	23 / 2	394 / 95	2 / 0,01	2 / -
5 Ц0108-526-2-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	2	862 / 340	28 / 4,5	1724 / 680	56 / 9	655 / 95	2 / 0,03	4 / -
8 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	4	501,2 / 227	13,2 / 2,3	2005 / 908	53 / 9	871 / 95	1 / 0,01	4 / -
ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-9з-036 1 ШТ (ЩС-2А)								
12 Ц0108-599-1-Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6 / 412	22,6 / 2,3	962 / 412	23 / 2	394 / 95	2 / 0,01	2 / -
14 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	4	501,2 / 227	13,2 / 2,3	2005 / 908	53 / 9	871 / 95	1 / 0,01	4 / -
ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-18з-036 - 1 ШТ (ЩС-3А)								
17 Ц0108-599-1-Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6 / 412	22,6 / 2,3	962 / 412	23 / 2	394 / 95	2 / 0,01	2 / -
19 Ц0108-526-2-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	6	862 / 340	28 / 4,5	5172 / 2040	168 / 27	1964 / 95	2 / 0,03	12 / -
ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-9з-036 1 ШТ (ЩС-4А)								
22 Ц0108-599-1-Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6 / 412	22,6 / 2,3	962 / 412	23 / 2	394 / 95	2 / 0,01	2 / -
24 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3

на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт		227	2,3	681	7	95	0,01	-
ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-9з-036 1 ШТ (ЩМ-1)								
27 Ц0108-599-1-Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6 412	22,6 2,3	962 412	23 2	394 95	2 0,01	2 -
29 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	501,2 227	13,2 2,3	1002 454	26 5	436 95	1 0,01	2 -
31 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95	1 0,01	1 -
33 Ц0108-571-3-Комплект электроснабжения шт	2	1556 983	364 83,3	3112 1966	728 167	2026 95	6 0,48	12 1
ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРН-П-12з-УХЛ3 - 1 ШТ (ЩК2,ЩК3)								
36 Ц0108-599-1-Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6 412	22,6 2,3	962 412	23 2	394 95	2 0,01	2 -
38 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95	1 0,01	1 -
40 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	3	501,2 227	13,2 2,3	1504 681	40 7	654 95	1 0,01	3 -
ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРН-П-8з-УХЛ3 - 2 ШТ (ЩК1,ЩК4)								
42 Ц0108-599-1-Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	2	961,6 412	22,6 2,3	1923 824	45 5	787 95	2 0,01	4 -
44 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	501,2 227	13,2 2,3	1002 454	26 5	436 95	1 0,01	2 -
46 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	4	501,2 227	13,2 2,3	2005 908	53 9	871 95	1 0,01	4 -
48 Ц0108-530-4-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9 387	17,9 2,3	783 387	18 2	370 95	3 0,01	3 -

		шт						
50	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	501,2	13,2	7017	185	3050	1	14
				227	2,3	3178	32	95	0,01	-
		шт								
55	Ц0108-599-1-	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	14	961,6	22,6	13462	316	5510	2	28
				412	2,3	5768	32	95	0,01	-
		шт								
56	Ц0108-599-2-	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,1	42,1	1135	42	532	3	3
				556	4,5	556	5	95	0,03	-
		шт								
58	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	741	108,6	48,9	80473	36235	36465	0,22	163
				39,6	12,2	29344	9040	95	0,07	52
		м								
59	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	203	147,3	73	29902	14819	13075	0,29	59
				49,5	18,3	10049	3715	95	0,11	22
		м								
61	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	700	8,5	0,1	5950	70	4855	0,05	35
				7,3	-	5110	-	95	-	-
		м								
62	Ц0108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	235	10,6	0,1	2491	24	1987	0,06	14
				8,8	0,1	2068	24	95	-	-
		м								
63	Ц0108-412-9-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	3376	5,4	0,1	18230	338	11867	0,02	68
				3,7	-	12491	-	95	-	-
		м								
64	Ц0108-412-3-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	73	14,6	0,2	1066	15	825	0,07	5
				11,8	0,1	861	7	95	-	-
		м								
65	Ц0108-412-1-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий	314	10,6	0,4	3328	126	2297	0,05	16
				7,6	0,1	2386	31	95	-	-

	одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 м							
66 Ц0108-412-4-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 м	13	19,6 / 16,4	0,5 / 0,1	255 / 213	7 / 1	204 / 95	0,1 / -	1 / -
67 Ц0108-412-1-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 м	57	10,6 / 7,6	0,4 / 0,1	604 / 433	23 / 6	417 / 95	0,05 / -	3 / -
75 Е0121-17-12-	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт	1	135,55 / 124,2	- / -	136 / 124	- / -	134 / 108	0,78 / -	1 / -
78 Ц0108-591-1-1	Розетки штепсельные трехполюсные шт	34	123,9 / 111	0,7 / 0,2	4213 / 3774	24 / 7	3592 / 95	0,65 / -	22 / -
81 Ц0108-591-1-0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	1	133,4 / 115	3,6 / 0,3	133 / 115	4 / -	110 / 95	0,68 / -	1 / -
83 Ц0108-591-2-	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	8	47 / 45,5	0,2 / 0,1	376 / 364	2 / 1	347 / 95	0,29 / -	2 / -
88 Ц0108-472-3-	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	172	30,8 / 23,2	7,6 / 0,9	5298 / 3990	1307 / 155	3938 / 95	0,13 / 0,01	22 / 1
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "В"								
90 Е0121-23-1 -	Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	2070 / 1215	- / -	2070 / 1215	- / -	1312 / 108	6,98 / -	7 / -
	ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРН-П-36-УХЛ3 - 1 ШТ (ЩС-1В)								
92 Ц0108-599-1-	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6 / 412	22,6 / 2,3	962 / 412	23 / 2	394 / 95	2 / 0,01	2 / -
94 Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	3	862 / 340	28 / 4,5	2586 / 1020	84 / 13	982 / 95	2 / 0,03	6 / -
95 Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-,	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4

	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт		227	2,3	908	9	95	0,01	-
	ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРН-П-12з-УХЛ3 - 1 ШТ (ЩС-2В)								
101 Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	4	501,2 227	13,2 2,3	2005 908	53 9	871 95	1 0,01	4 -
104 Ц0108-530-4-	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А шт	1	782,9 387	17,9 2,3	783 387	18 2	370 95	3 0,01	3 -
106 Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	7	501,2 227	13,2 2,3	3508 1589	92 16	1525 95	1 0,01	7 -
108 Ц0108-599-1-	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	8	961,6 412	22,6 2,3	7693 3296	181 18	3149 95	2 0,01	16 -
110 Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	284	108,6 39,6	48,9 12,2	30842 11246	13888 3465	13976 95	0,22 0,07	62 20
111 Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	113	147,3 49,5	73 18,3	16645 5594	8249 2068	7278 95	0,29 0,11	33 12
113 Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м	250	8,5 7,3	0,1 -	2125 1825	25 -	1734 95	0,05 -	13 -
114 Ц0108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	120	10,6 8,8	0,1 0,1	1272 1056	12 12	1015 95	0,06 -	7 -
115 Ц0108-412-9-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	1155	5,4 3,7	0,1 -	6237 4274	116 -	4060 95	0,02 -	23 -

116 Ц0108-412-4-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	27	19,6	0,5	529	14	423	0,1	3
	м		16,4	0,1	443	3	95	-	-
117 Ц0108-412-1-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	116	10,6	0,4	1230	46	849	0,05	6
	м		7,6	0,1	882	12	95	-	-
123 Ц0108-591-1-1	Розетки штепсельные трехполюсные	19	123,9	0,7	2354	13	2007	0,65	12
	шт		111	0,2	2109	4	95	-	-
126 Ц0108-591-2-	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	47	0,2	282	1	260	0,29	2
	шт		45,5	0,1	273	1	95	-	-
130 Ц0108-472-3-	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	96	30,8	7,6	2957	730	2198	0,13	12
	м		23,2	0,9	2227	86	95	0,01	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	292739
Накладные расходы -	Тенге	147186
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26396
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	466321

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

БЛОК "А"

ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-12з-036 - 1 ШТ

132 Ц0108-599-1-	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
	шт		412	2,3	412	2	95	0,01	-
134 Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
	шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	-

ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-18з-036 - 1 ШТ

138 Ц0108-599-1-	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
	шт		412	2,3	412	2	95	0,01	-
140 Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
	шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	-

ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-12з-036 - 1 ШТ

144 Ц0108-599-1-	Установка корпуса модульного,	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2

масса щитка до 6 кг								
шт		412	2,3	412	2	95	0,01	-
146 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	-
ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-18з-036 - 1 ШТ								
150 Ц0108-599-1-Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
шт		412	2,3	412	2	95	0,01	-
152 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	-
ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-9з-036 1 ШТ								
156 Ц0108-599-1-Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
шт		412	2,3	412	2	95	0,01	-
158 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
шт		227	2,3	908	9	95	0,01	-
161 Е0121-24-13-Установка трасформатора понизительного	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
шт		220,5	8,19	221	8	108	0,04	-
164 Е0121-18-2 -Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	25	377,15	88,98	9429	2225	8341	1,61	40
шт		258,75	50,17	6469	1254	108	0,22	6
165 Е0121-18-1 -Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	328	244,37	65,36	80153	21438	65925	0,95	310
шт		151,65	34,45	49741	11300	108	0,16	51
179 Е0121-17-5 -Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	6	199,08	6,3	1195	38	509	0,48	3
шт		76,05	2,5	456	15	108	0,01	-
181 Е0121-17-12-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	5	135,55	-	678	-	671	0,78	4
шт		124,2	-	621	-	108	-	-
190 Е0121-3-1 -Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	1750	36,51	-	63893	-	49764	0,16	284
м		26,33	-	46078	-	108	-	-
192 Е0121-4-2 -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке	1200	11,04	1,09	13253	1313	12816	0,06	70
		9,23	0,66	11076	790	108	-	3

	суммарным сечением до 6 мм2 м							
193 Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	550	16,24	1,95	8929	1070	8610	0,08	45
			13,34	1,16	7337	635	108	0,01	3
194 Е0121-4-7	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	1000	4,55	-	4550	-	4450	0,03	25
			4,12	-	4120	-	108	-	-
197 Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	81	34,7	-	2811	-	2579	0,19	15
			29,48	-	2388	-	108	-	-
199 Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	89	35,4	-	3151	-	2834	0,19	17
			29,48	-	2624	-	108	-	-
200 Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	2	45,74	-	91	-	67	0,2	-
			31,05	-	62	-	108	-	-
203 Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических шт	3	82,17	-	247	-	174	0,34	1
			53,55	-	161	-	108	-	-
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА "Б"								
	ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРн-9з-036 1 ШТ								
207 Ц0108-599-1	-Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
			412	2,3	412	2	95	0,01	-
209 Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
			227	2,3	1135	11	95	0,01	-
	ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-9з-036 1 ШТ								
213 Ц0108-599-1	-Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
			412	2,3	412	2	95	0,01	-
215 Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
			227	2,3	908	9	95	0,01	-
219 Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	63	244,37	65,36	15395	4118	12662	0,95	60
			151,65	34,45	9554	2170	108	0,16	10

		шт						
225	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт	3	135,55 / 124,2	- / -	407 / 373	- / -	402 / 108	0,78 / -	2 / -
227	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания шт	4	199,08 / 76,05	6,3 / 2,5	796 / 304	25 / 10	339 / 108	0,48 / 0,01	2 / -
229	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	2	244,37 / 151,65	65,36 / 34,45	489 / 303	131 / 69	402 / 108	0,95 / 0,16	2 / -
238	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	115	11,04 / 9,23	1,09 / 0,66	1270 / 1061	126 / 76	1228 / 108	0,06 / -	7 / -
239	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	150	16,24 / 13,34	1,95 / 1,16	2435 / 2001	292 / 173	2348 / 108	0,08 / 0,01	12 / 1
240	Е0121-4-7	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	305	4,55 / 4,12	- / -	1388 / 1257	- / -	1357 / 108	0,03 / -	8 / -
243	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	5	34,7 / 29,48	- / -	174 / 147	- / -	159 / 108	0,19 / -	1 / -
245	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	13	35,4 / 29,48	- / -	460 / 383	- / -	414 / 108	0,19 / -	2 / -
246	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	45,74 / 31,05	- / -	46 / 31	- / -	34 / 108	0,2 / -	- / -
249	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических шт	2	82,17 / 53,55	- / -	164 / 107	- / -	116 / 108	0,34 / -	1 / -
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА "В"								
253	Ц0108-599-1	-Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6 / 412	22,6 / 2,3	962 / 412	23 / 2	394 / 95	2 / 0,01	2 / -

255 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		227	2,3	1362	14	95	0,01	-
ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРн-9з-036 1 ШТ								
259 Ц0108-599-1-Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		412	2,3	412	2	95	0,01	-
261 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
		227	2,3	1135	11	95	0,01	-
ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРН-П-6 1 ШТ								
265 Ц0108-599-1-Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
		412	2,3	412	2	95	0,01	-
267 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		227	2,3	681	7	95	0,01	-
270 Е0121-24-13-Установка трасформатора понизительного шт	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
		220,5	8,19	221	8	108	0,04	-
273 Е0121-18-2 -Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	33	377,15	88,98	12446	2936	11010	1,61	53
		258,75	50,17	8539	1656	108	0,22	7
274 Е0121-18-1 -Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	78	244,37	65,36	19061	5098	15677	0,95	74
		151,65	34,45	11829	2687	108	0,16	12
286 Е0121-17-5 -Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания шт	22	199,08	6,3	4380	139	1866	0,48	11
		76,05	2,5	1673	55	108	0,01	-
300 Е0121-4-2 -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	410	11,04	1,09	4528	449	4379	0,06	24
		9,23	0,66	3784	270	108	-	1
301 Е0121-4-3 -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	170	16,24	1,95	2760	331	2661	0,08	14
		13,34	1,16	2268	196	108	0,01	1
302 Е0121-4-7 -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке	340	4,55	-	1547	-	1513	0,03	9
		4,12	-	1401	-	108	-	-

	суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м								
305	Е0121-22-8 -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	23	34,7	-	798	-	732	0,19	4
			29,48	-	678	-	108	-	-
307	Е0121-22-2 -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	33	35,4	-	1168	-	1051	0,19	6
			29,48	-	973	-	108	-	-
308	Е0121-22-3 -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	6	45,74	-	274	-	201	0,2	1
			31,05	-	186	-	108	-	-
311	Е0121-22-4 -Установка выключателей герметических и полугерметических шт	4	82,17	-	329	-	231	0,34	1
			53,55	-	214	-	108	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	298515
Накладные расходы -	Тенге	232809
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	31879
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	563203

ЛС 2-1-10

НА СЛАБОТОЧНЫЕ ТОКИ

РАЗДЕЛ 1. ЧАСОФИКАЦИЯ

	МОНТАЖ								
1	Ц0110-694-1-Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1 шт	1	589,3	-	589	-	523	3	3
			581	-	581	-	90	-	-
2	ТОО "ИНДУСТРИЯ СВЕТА" -ЭЛЕКТРОПЕРВИЧНЫЕ ЧАСЫ ЧС-2-06 ШТ	1	21087,72	-	21088	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0110-695-1-Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене шт	13	279,7	-	3636	-	3218	2	26
			275	-	3575	-	90	-	-
4	ООО "ЛИОЛ-ГРУП П" -ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС-03 ШТ	13	6664,51	-	86639	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0110-349-4-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт	4	702,3	-	2809	-	2618	4	16
			648	-	2592	-	101	-	-
6	С151802-21 -Коробка универсальная УК-П шт	4	59	-	236	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-409-1-Монтаж мини-плинтус по установленным конструкциям по стенам и колоннам с	230	108,6	48,9	24978	11247	11318	0,22	51
			39,6	12,2	9108	2806	95	0,07	16

	креплением скобами, диаметр до 25 мм м	230	15,66	-	3601	-	-	-	-
8 ТОО "AIMATY IT TELECOM"	-МИНИ-ПЛИНТУС 20х10 М		-	-	-	-	-	-	-
9 Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 м	230	8,5	0,1	1955	23	1595	0,05	12
			7,3	-	1679	-	95	-	-
10 Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	90	72,9	-	6561	-	4317	0,33	30
			53,3	-	4797	-	90	-	-
11 С151606-33	-Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,8 мм 1000м	0,3264	11300	-	3688	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
12 С130806-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 18х1,6 мм м	10	47	-	470	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	156250
Стоимость оборудования -	Тенге	21088
Накладные расходы -	Тенге	23589
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9525
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	189365

РАЗДЕЛ 2. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

13 Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	250	72,9	-	18225	-	11993	0,33	83
			53,3	-	13325	-	90	-	-
14 С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,255	52100	-	13286	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
15 Ц0110-349-5	-Аппаратура настенного типа. Звонок шт	8	181,6	-	1453	-	1382	1	8
			171	-	1368	-	101	-	-
16 Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт	3	702,3	-	2107	-	1963	4	12
			648	-	1944	-	101	-	-
17 ТОО "MASTER-LIGHT"	-Звонок DNS-2120 ШТ	8	6518,48	-	52148	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
18 С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,003	16100	-	48	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
19 С130806-55	-Трубы электросварные	10	47	-	470	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 18х1,6 мм м							
			-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	87736				
Накладные расходы -		Тенге	15338				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	6184				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	109258				

ЛС 2-1-11

НА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ блоков А,Б,В.

1 Ц0110-667-2-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей шт	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
		7155	-	7155	-	90	-	-
2 Ц0110-668-2-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	50	369,9	1,6	18495	80	15615	2	100
		347	-	17350	-	90	-	-
3 Ц0110-668-1-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт	78	153,5	-	11973	-	10109	1	78
		144	-	11232	-	90	-	-
4 Ц0110-668-4-Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей ручной шт	6	195,7	-	1174	-	961	1	6
		178	-	1068	-	90	-	-
5 Ц688-12-4 -Извещатель оптико-звуковой шт	6	1063,55	-	6381	-	5358	3	18
		992,25	-	5954	-	90	-	-
6 Ц0108-409-1-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	185	108,6	48,9	20091	9047	9104	0,22	41
		39,6	12,2	7326	2257	95	0,07	13
7 Ц0108-412-2-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	185	10,6	0,1	1961	19	1564	0,06	11
		8,8	0,1	1628	19	95	-	-
8 Ц0110-55-3 -Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	1110	72,9	-	80919	-	53247	0,33	366
		53,3	-	59163	-	90	-	-
9 Ц0110-55-8 -Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной м	11	43,8	-	482	-	243	0,15	2
		24,5	-	270	-	90	-	-

10	Ц0108-80-1	-Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов ДИОД, РЕЗИСТОР шт	138	108,5 101	1,6 -	14973 13938	221 -	13241 95	1 -	138 -
		ОБОРУДОВАНИЕ								
11	ПРАЙС-ЛИСТ СКС-МОНТАЖ	-ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР "ГРАНД МАГИСТР-12А" ШТ	1	7268,52 -	- -	7269 -	- -	- -	- -	- -
12	ПРАЙС ЛИСТ "Эгида GrOuP"	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ШТ	6	408,29 -	- -	2450 -	- -	- -	- -	- -
13	Прайс-лист ООО "ТЛТ"	-ОПТИКО-ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ "БИЯ-2С" шт	6	1146,17 -	- -	6877 -	- -	- -	- -	- -
14	Прайс-лист ООО "ПСМ-Снаб"	-ДИОД Д-105 шт	11	9045,27 -	- -	99498 -	- -	- -	- -	- -
15	Прайс-лист ООО "ТЛТ"	-Резисторы МЛТ шт	127	0,22 -	- -	27 -	- -	- -	- -	- -
		МАТЕРИАЛЫ								
16	ПРАЙС-ЛИСТ СКС-МОНТАЖ	-ДАТЧИК ДЫМОВОЙ ИП212-26У ШТ	50	888,88 -	- -	44444 -	- -	- -	- -	- -
17	ПРАЙС ЛИСТ "Эгида GrOuP"	-ДАТЧИК ТЕПЛОВОЙ ИП105-1 ШТ	78	846,56 -	- -	66031 -	- -	- -	- -	- -
18	С130804-1 Изм. и доп.вып.4	-Трубы винипластовые кг	10,2	650 -	- -	6630 -	- -	- -	- -	- -
19	С151607-292	-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 КПСВВ 1000м	1,11	3660 -	- -	4063 -	- -	- -	- -	- -
20	С151607-174	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 ПУНП 1000м	0,196	24900 -	- -	4880 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	406128
Стоимость оборудования -	Тенге	116121
Накладные расходы -	Тенге	115881
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24353
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	546362

ЛС 7-8-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ

	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1 Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	578,46	27,84	26,18	16101	15141	4971	0,01	7
			1,66	7,2	960	4165	97	0,03	14
	м3								
2 Е0101-38-2 -	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	2,29	123,98	51,24	283	117	191	0,48	1
			72,23	13,74	165	31	97	0,05	-
	м3								
3 Е0101-164-2-	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,7619	262,72	-	200	-	226	1,85	1
т.ч.			262,72	-	200	-	113	-	-
п-1.55									
п-3.180									
к=1,2									
	м3								
	ВОДООТВОДНАЯ ТРАНШЕЯ С ПРИЯМКОМ								
4 Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	5	251,77	-	1259	-	1422	1,77	9
т.ч.			251,77	-	1259	-	113	-	-
п-3.177									
к=1,15									
	м3								
5 Е0101-166-2-	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
			134,1	-	671	-	113	-	-
	м3								
6 Е0101-13-2 -	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	5	28,89	27,85	144	139	46	0,01	-
			1,04	8,44	5	42	97	0,03	-
	м3								
7 Е010333-А70-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 1	9,75	303,48	303,48	2959	2959	592	-	-
			-	60,7	-	592	100	1,27	12
	т								
8 Е0101-173-2-	Водоотлив из котлованов	229	343,74	343,74	78716	78716	49280	-	-
	м3		-	221,85	-	50804	97	1,02	234
9 Е0101-139-1-	Устройство ГАЛЕЧНИ0КОВОЙ подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки	116,75	89	88,73	10391	10360	2815	-	-
			0,25	24,61	29	2873	97	0,08	10
	м3								
10 С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные	116,75	1410	-	164618	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
11 С010333-А70-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 1	204,31	303,48	-	62005	-	12401	1,27	260
			60,7	-	12401	-	100	-	-
	т								
12 Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей,	73,51	134,1	-	9858	-	11139	0,97	71

	пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		134,1	-	9858	-	113	-	-
13	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 5 9 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м	м3	294,04	6,48	6,48	1905	1905	600	-	-
14	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	294,04	21,55	4,52	6335	619	97	0,01	2
15	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	294,04	17,03	-	5008	1328	4857	0,11	32
16	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	м3	254,45	14,12	12	4151	3528	97	-	-
		ДНИЩЕ			1,62	2,75	476	807	1245	0,01	4
17	E0111-2-5	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок- ТОЛЩ.30см	м3	32,3	9,24	9,24	2352	2352	741	-	-
18	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки БМ50 НА ССПЦ	м3	6,55	3456	-	111629	764	97	0,01	3
19	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	45	1053	-	34012	-	41835	6,8	220
20	E0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских ФМП-1 М150 НА ССПЦ	м3	11,68	9419,17	66,01	61658	432	123	-	-
21	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,2874	195,75	24,93	1281	163	1517	1,35	9
22	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0085	379,47	18,42	17076	829	105	0,12	1
23	E0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов ВЫГРЕБ ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 НА ССПЦ	м3	25,52	85,95	6,91	3868	311	5140	0,42	19
24	E0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг УГОЛОК И ПОЛОСА	1т	0,0273	10835,47	86,6	276521	2210	123	0,03	2
25	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (4 ШТ)	1т	0,0039	490,5	32,72	12518	835	14020	3,06	78
26	E0106-11-8	-Установка закладных деталей		0,0308	70437,87	304,24	1924	8	105	0,16	4
					9675	114,75	264	3	281	58	2
					93997,62	304,24	365	1	105	0,56	-
					33075	114,75	128	-	135	198	1
					70437,87	304,24	2167	9	316	58	2

	весом до 20 кг ЗД-2 (4 ШТ) 1т		9675	114,75	298	4	105	0,56	-
27	Е0115-172-4 -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,8	165,83	0,07	298	-	204	0,65	1
			108	0,02	194	-	105	-	-
28	Е0106-11-1 -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой- ЕРШИ 1т	0,0013	52657,31	536,06	67	1	64	289	-
			47475	202,5	61	-	105	0,99	-
29	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0013	45800	-	59	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
30	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ПО УКЛОНУ ИЗ РАСТВОРА М100 ТОЛЩ.35ММ м2	39,95	249,54	9,95	9969	398	2749	0,36	14
			52,2	3,74	2085	149	123	0,02	1
31	Е0111-11-2 К=3 К ОБ. -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	119,85	32,77	0,67	3927	80	130	-	1
			0,63	0,25	76	30	123	-	-
32	Е0111-4-5 -Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм ПО ДНИЩУ м2	39,95	121,68	9,38	4861	375	2572	0,24	10
			48,83	3,51	1951	140	123	0,02	1
33	Е0123-2-3 -Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм км	0,004	815398,71	28043,08	3262	112	491	499	2
			83961	10500,76	336	42	130	51,29	-
34	Е0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ-1 ИЗ БМ150 НА ССПЦ м3	0,414	11354,75	95,97	4701	40	351	4,9	2
			771,75	36,25	320	15	105	0,18	-
35	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХОМУТЫ т	0,0061	62000	-	379	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0027	68200	-	186	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,012	61200	-	734	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
38	Е0106-11-8 -Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2 1т	0,0077	70437,87	304,24	542	2	79	58	-
			9675	114,75	74	1	105	0,56	-
39	Е0115-172-4 -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,223	165,83	0,07	37	-	25	0,65	-
			108	0,02	24	-	105	-	-

40	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором М50 стен ВНУТРИ м2	63,16	94,37	1,19	5960	75	4029	0,37	23
				60,3	0,45	3809	28	105	-	-
41	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов ВНУТРИ м2	63,16	245,44	3,82	15502	241	2891	0,21	13
				37,35	1,44	2359	91	118	0,01	-
42	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов СНАРУЖИ м2	67,32	245,44	3,82	16523	257	3081	0,21	14
				37,35	1,44	2514	97	118	0,01	-
43	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА ИЗ БМ200 НА ССПЦ м3	7,73	14555,29	241,1	112527	1864	11150	8,06	62
				1282,5	91,08	9915	704	105	0,44	3
44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1181	65000	-	7675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0092	68200	-	626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,6972	67700	-	47203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,004	65900	-	264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м по ж/бетонным и каменным опорам/ БАЛКА ИЗ ШВЕЛЛЕРА т	0,1945	5257,75	2020,02	1023	393	526	15,51	3
				2499,75	502,43	486	98	90	1,79	-
49	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,1965	1333,5	312,12	262	61	120	2,96	1
				679,5	-	134	-	90	-	-
50	С12021-41 К=1,01 К ОБ.	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,1965	147100	-	28903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	5,34	1004,37	4,92	5363	26	1224	1,28	7

	потолков МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ м2		216,45	1,87	1156	10	105	0,01	-
52	E0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки НАБЕТОНКА ИЗ БМ150 НА ССПЦ м3	1,3	9929,17	66,01	12868	86	300	1,35	2
			195,75	24,93	254	32	105	0,12	-
53	E0106-11-7 -Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (20 ШТ) 1т	0,0194	93997,62	304,24	1824	6	676	198	4
			33075	114,75	642	2	105	0,56	-
54	E0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,5626	165,83	0,07	93	-	64	0,65	-
			108	0,02	61	-	105	-	-
55	E0108-4-1 -Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов ИЗ РАСТВОРА 1:2 ТОЛЩ.20ММ м2	8,7	232,94	4,19	2027	36	612	0,38	3
			58,05	1,58	505	14	118	0,01	-
	СТЕНЫ								
56	E0108-6-1 -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м М75 ТОЛЩ.25СМ м3	20,35	6076,84	335,84	123664	6834	19829	4,54	92
			699,75	126	14240	2564	118	0,61	12
57	E0108-11-1 -Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ м2	86,4	-38,93	-	-3364	-	-3969	-0,22	-19
			-38,93	-	-3364	-	118	-	-
58	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 -Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м М75 м2	32,4	841,62	34,37	27269	1114	7718	1,21	39
			189	12,87	6124	417	118	0,06	2
59	E0106-18-9 -Устройство перемычек МП-1 (8 ШТ) ИЗ БМ200 м3	0,48	16546,47	367,51	7942	176	1180	13,1	6
			2202,75	138,83	1057	67	105	0,68	-
60	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0128	65000	-	832	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
61	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0167	67700	-	1132	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
62	C12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0328	61300	-	2008	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	КРОВЛЯ (АС-9,10)								
63	E0109-25-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м по ж/бетонным и каменным опорам/ БАЛКА ИЗ ШВЕЛЛЕРА НОМ.20 т	0,115	5257,75	2020,02	605	232	311	15,51	2
			2499,75	502,43	287	58	90	1,79	-
64	E0109-48-1 -Электродуговая сварка	0,1162	1333,5	312,12	155	36	71	2,96	-

	каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий		679,5	-	79	-	90	-	-
	т							
65 С12021-41 К=1,01 К ОВ.	-Конструкции стальные из одного профиля	0,1162	147100	-	17086	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
66 Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,4	118,13	0,07	520	-	279	0,37	2
			60,3	0,02	266	-	105	-	-
	м2								
67 Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ	0,36	174,36	0,99	63	-	5	0,07	-
			11,59	0,38	4	-	119	-	-
	м2								
68 Е0110-5-1	-УКЛАДКА ЛЕЖНЯ	0,016	22541,72	316,57	361	5	69	22,5	-
	м3		3487,5	119,25	56	2	120	0,58	-
69 Е0110-14-1	-Установка стропил И МАУЭРЛАТА	1,32	21463,82	334,28	28285	441	5572	22,1	29
	м3		3397,5	126	4477	166	120	0,62	1
70 Е0110-49-2	-УКЛАДКА КОНЬКОВОГО БРУСА	0,0273	20617,97	309,62	563	8	84	13,8	-
	м3		2452,5	117	67	3	120	0,57	-
71 Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев ПРОГОН L 7,9м	0,142	23983,97	309,62	3406	44	438	13,8	2
	м3		2452,5	117	348	17	120	0,57	-
72 Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,1853	573,75	28,11	106	5	30	0,78	-
	м3		123,75	10,58	23	2	120	0,05	-
73 Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,32	2637,04	14,17	3475	19	489	1,88	2
	м3		303,75	5,4	400	7	120	0,03	-
74 Е0112-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	68,3	486,76	8,2	33246	560	5755	0,42	29
			67,73	3,08	4626	210	119	0,02	1
	м2								
75 С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта ОБРЕШЕТКА	0,1298	7310	-	949	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
76 Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	68,3	20,48	0,91	1399	62	411	0,03	2
			4,68	0,34	320	23	120	-	-
	м2								
77 Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1,2,3	0,0111	175710,1	1826,1	1957	20	137	42,7	-
			8100	690,75	90	8	140	3,37	-
	т								
78 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,458	165,83	0,07	76	-	52	0,65	-
			108	0,02	49	-	105	-	-

		СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СКРУТОК							
		м2							
79	Е0106-18-9	-Устройство перемычек ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ИЗ БМ150	0,02	16333,32	367,51	327	7	49	13,1	-
				2202,75	138,83	44	3	105	0,68	-
		м3								
80	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0022	68200	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3	0,0045	93997,62	304,24	427	1	158	198	1
				33075	114,75	150	1	105	0,56	-
		1т								
82	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,1317	165,83	0,07	22	-	15	0,65	-
				108	0,02	14	-	105	-	-
		м2								
83	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов ОБШИВКА ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.25ММ	6	120,6	8,67	724	52	777	0,68	4
				104,63	3,26	628	20	120	0,02	-
		м2								
84	С11021-63	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	0,1545	13800	-	2132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
85	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ	0,0824	12200	-	1005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
86	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,23	2637,04	14,17	607	3	85	1,88	-
				303,75	5,4	70	1	120	0,03	-
		м3								
87	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	6	184,13	1,61	1105	10	562	0,53	3
				88,65	0,61	532	4	105	-	-
		м2								
88	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм УЗЕЛ "1" (АС-10)	12,5	108,77	0,6	1360	8	756	0,32	4
				57,38	0,23	717	3	105	-	-
		м								
89	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали СЛИВ	2,5	715,87	1,24	1790	3	457	0,97	2
				153,23	0,47	383	1	119	-	-
		м2								
90	Е0114-15-1	-Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием	2	1984,11	38,72	3968	77	1198	3,68	7
				555,75	14,49	1112	29	105	0,07	-
		м2								
91	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных	0,0206	10900	-	225	-	-	-	-

		пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3		-	-	-	-	-	-	-
92	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0515	10200	-	525	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
93	Е0120-22-1	-Установка зонтов над оборудованием	м2	0,5	2691,49	31,61	1346	16	99	0,83	-
					144	11,25	72	6	128	0,06	-
		ПОЛЫ									
94	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	м2	41,69	410,34	14,76	17107	615	2973	0,36	15
					52,43	5,54	2186	231	123	0,03	1
95	Е0111-15-2 К=2 К ОБЪЕМУ	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	83,38	-49,28	-0,67	-4109	-56	-199	-0,01	-1
					-1,69	-0,25	-141	-21	123	-	-
96	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	м	43,77	30,29	0,22	1326	10	1001	0,1	5
					18,5	0,09	810	4	123	-	-
97	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	м2	4,17	186,14	1,88	776	8	346	0,47	2
					78,3	0,72	326	3	105	-	-
		ПРОЕМЫ									
98	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,68	440,35	102,53	1620	377	827	0,9	3
					151,65	35,67	558	131	120	0,14	1
99	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	3,68	104,4	0,09	384	-	250	0,36	1
					56,48	0,05	208	-	120	-	-
100	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	3,68	5610	-	20645	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
101	СПР-НТ 07-27-05 П.431	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ	М2	3,68	-221,93	-	-817	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
102	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	8,83	225,59	0,18	1992	2	1326	0,84	7
					142,88	0,07	1262	1	105	-	-
103	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2	1960	-	3920	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
104	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2		2,94	884,14	71,29	2599	210	1050	1,64	5
					272,25	25,25	800	74	120	0,1	-

105	С12061-2	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	м2	2,94	6860	-	20168	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
106	СПР-НТ 07-27-05 п.1	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ	м2	2,94	-363,86	-	-1070	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
107	Е0115-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом СТЕКЛОМ 3ММ	м2	2,94	767,76	3,04	2257	9	220	0,45	1
					69,98	1,15	206	3	105	0,01	-
108	С111-941	-Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для общественных зданий	м2	6	139,15	-	835	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
109	Е0115-165-5	-Улучшенная окраска колером масляныразбеленным деревянных заполнений проемов оконных	комплект	6,47	300,09	0,16	1941	1	1480	1,26	8
					217,8	0,07	1409	-	105	-	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	м2								
110	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	143,26	309,82	4,07	44385	582	20555	0,74	106
					135,68	0,97	19438	139	105	0,05	7
111	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	5,04	618,63	6,33	3118	32	1668	1,79	9
					312,75	2,39	1576	12	105	0,01	-
112	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	74,28	17,55	0,12	1303	9	1075	0,09	7
					13,73	0,05	1020	4	105	-	-
113	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	71,55	186,14	1,88	13318	135	5937	0,47	33
					78,3	0,72	5602	52	105	-	-
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	м2								
114	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен И ЦОКОЛЯ	м2	90,35	254,12	1,96	22960	177	10374	0,61	55
					108,9	0,45	9839	41	105	0,03	2
115	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м2	25,2	108,77	0,6	2741	15	1524	0,32	8
					57,38	0,23	1446	6	105	-	-
116	Е0115-159-2	-Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности силикатная	м	96,97	73,18	0,37	7096	36	4917	0,28	27
					48,15	0,14	4669	14	105	-	-
117	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах	м2	50,43	31,04	0,05	1565	3	463	0,05	2

	/наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб ПО ОСЯМ А,Б м2		7,7	0,02	388	1	119	-	-
	РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
	КРЫЛЬЦА КР-1,2 (АС-13)								
118	E0106-3-1 -УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 м3	0,82	10874,11	260,48	8917	214	606	3,94	3
			614,25	89,46	504	73	105	0,35	-
119	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,8323	94	-	78	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
120	E0106-11-10-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,01	5239,08	327,33	52	3	21	11,6	-
			1890	123,75	19	1	105	0,6	-
121	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,01	41200	-	410	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	КОЗЫРЕК ВХОДА КВ-1 - 2 ШТ (АС-14)								
122	E0110-5-1 -Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,008	22541,72	316,57	180	3	35	22,5	-
			3487,5	119,25	28	1	120	0,58	-
123	E0110-51-2 -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,008	2637,04	14,17	21	-	3	1,88	-
			303,75	5,4	2	-	120	0,03	-
124	E0106-11-1 -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,0037	172357,31	536,06	638	2	185	289	1
			47475	202,5	176	1	105	0,99	-
125	E0109-25-1 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,0339	5030,5	2020,02	171	68	85	14,1	-
			2272,5	502,43	77	17	90	1,79	-
126	E0109-48-1 -Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,0339	1333,5	312,12	45	11	21	2,96	-
			679,5	-	23	-	90	-	-
127	C12021-41 К=1,01 К ОБ. -Конструкции стальные из одного профиля т	0,0339	147100	-	4986	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
128	E0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,9732	165,83	0,07	161	-	110	0,65	1
			108	0,02	105	-	105	-	-
129	E0112-7-2 -Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством БЕЗ УСТРОЙСТВА ОБРЕШЕТКИ м2	1,81	512,05	7,95	927	14	150	0,42	1
			66,6	2,97	121	5	119	0,01	-

130	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЖЕЛОБ м2	0,34	715,87	1,24	243	-	62	0,97	-
				153,23	0,47	52	-	119	-	-
131	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК м2	0,51	715,87	1,24	365	1	93	0,97	-
				153,23	0,47	78	-	119	-	-
132	E0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей м	1,7	188,7	63,44	321	108	127	0,18	-
				29,25	23,96	50	41	140	0,12	-
		ПЕРЕГОРОДКА КАБИНЫ 10 ШТ.								
133	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0252	175710,1	1826,1	4428	46	310	42,7	1
				8100	690,75	204	17	140	3,37	-
134	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 КРЕПЛЕНИЙ м2	0,7308	165,83	0,07	121	-	83	0,65	-
				108	0,02	79	-	105	-	-
135	E0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании ЕРШИ 1т	0,0012	151824,76	587,63	182	1	25	118	-
				19800	222,75	24	-	105	1,08	-
136	E0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм м2	15	541,36	4,32	8120	65	2217	0,75	11
				121,5	1,64	1823	25	120	0,01	-
137	E0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен м2	30	184,13	1,61	5524	48	2812	0,53	16
				88,65	0,61	2660	18	105	-	-
		КРЫШКА ВЫГРЕБА 1 ШТ.								
138	E0110-5-1	-ДОСКИ И РЕЙКИ ДЛЯ КРЫШКИ м3	0,011	22541,72	316,57	248	3	48	22,5	-
				3487,5	119,25	38	1	120	0,58	-
139	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,011	573,75	28,11	6	-	2	0,78	-
				123,75	10,58	1	-	120	0,05	-
140	C11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	1	308	-	308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов КРЫШКИ м2	0,42	185,69	1,88	78	1	35	0,47	-
				78,3	0,72	33	-	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1726475
Накладные расходы -	Тенге	293557
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	121202
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2141235

ЛС 7-2

НА ПОКРЫТИЯ

РАЗДЕЛ 1. А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП 1 - 1450+105 М2

1	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(20) см	1555	375,17	17,83	583394	27718	23737	0,04	65
		м2		6,41	5,07	9968	7880	133	0,02	28
2	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	830,1	455,62	15,35	378210	23872	12147	0,03	52
		м2		5,94	5,06	9237	7868	133	0,02	27

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	961604
Накладные расходы -	Тенге	35884
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	59849
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1057337
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ		5968702
Втом числе оборудование		282337
Итого без оборудование		5686365
С временными зданиями и сооружениями 3,4%		5879701
Зимнее удорожание 0,7%		41158
Затраты на выслугу лет 1,0%		58797
Дополнительные отпуска 0,4%		23519
Итого в ценах 2001г без оборудование		6003175
Итого в ценах 2001г с оборудованием		6285512
Итого с коэф. пересчета в цены 2012г К=2,08774		13122515
С налогами и платежами 2%		14991161
С НДС 12%		14901184
С коэффициент 0,993998		

Заказчик

Инженер

Подрядчик