Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2012 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Ордабасинский районный Отдел Строительства, Архитектуры и Градостроительства» Акимата Ордабасинского района ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»
Договор №34 от 03 апрель 2012г.

Объект: «Строительство школы на 200 ученических мест в селе К.Спатаева Ордабасинского района ЮКО»

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчётный месяц		всего за отчётный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО к оплате	**156 847 761**	**175 669 492**	**55 601 959**	**62 274 194**
1	Общестроительные работы	156 847 761	175 669 492	55 601 959	62 274 194

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Ордабасинский районный Отдел Строительства, Архитектуры и Градостроительства» Акимата Ордабасинского района ЮКО

А. Канаев

ИНЖЕНЕР:

Директэр ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»

А. Балабеков

Технадзор

А. Нупбаев

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Barat & Co»

А. Айнабек

Заказчик: КГУ «Ордабасинский районный Отдел Строительства, Архитектуры и Градостроительства» Акимата Ордабасинского района ЮКО

Инженер: ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»
Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 ученических мест в селе К.Спатаева Ордабасинского района ЮКО»

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2012Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-2 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"								
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
57	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	86,815	6605,04	335,84	573417	58312	84591	4,54	788
		м3		699,75	126	121498	21877	118	0,61	106
58	Е0108-11-1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	478,54	-38,93	-	-18630	-	-21983	-0,22	-210
		м2		-38,93	-	-37259	-	118	-	-
59	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	213,885	6563,86	337,41	1403911	144334	201024	4,38	1874
		м3		670,5	126	286820	53899	118	0,62	265
60	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (НАД НИШАМИ, АС-22)	0,00695	8679,65	422,15	60	6	69	56,4	1
		т		8257,5	157,5	115	2	118	0,77	-
61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00695	52400	-	365	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ГИЛЬЗЫ	0,0796	93997,62	304,24	7482	48	2774	198	32
		1т		33075	114,75	5265	18	105	0,56	-

63	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	2,31	165,83	0,07	383	-	262	0,65	3
				108	0,02	499	-	105	-	-
		РАМЫ РМ-1- РМ-2								
67	Е0106-14-11	-Стойки рам из бетона класса В25 м3	3,045	16620,89	1032,29	50611	6287	11786	20,6	125
				3296,25	389,95	20074	2375	105	1,9	12
68	Е0106-18-2	-Ригели рам из бетона класса В25 м3	2,7	17106,04	407,3	46187	2199	7198	14,4	78
				2385	153,86	12879	831	105	0,75	4
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-28)								
76	Е0106-18-9	-Устройство перемычек ИЗ БМ200 м3	13,345	16546,47	367,51	220829	9810	32814	13,1	350
				2202,75	138,83	58796	3706	105	0,68	18
		ПЕРЕГОРОДКИ								
88	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	95,255	839,09	34,37	79928	6548	22691	1,21	231
				189	12,87	36006	2452	118	0,06	12
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ НА ПРОДУХИ (АС-54)								
94	С12021-87 К=1,01 К ОБ.	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,1841	180100	-	33158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК (АС-54,87)								
96	Е0106-18-9	-Устройство перемычек ИЗ БМ200 м3	2,415	16546,47	367,51	39919	1773	5932	13,1	63
				2202,75	138,83	10628	670	105	0,68	3
		ВЕНТШАХТЫ ВШ-1- ВШ-5 (АС-54, 64)								
114	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб из кирпича М100 м3	2,105	8302,23	379,78	17483	1599	5161	11,9	50
				1935	141,75	8149	597	118	0,7	3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2455104
Накладные расходы -	Тенге	352319
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	168445
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2975868

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-40)

122	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием	50	905,26	200,77	45715	20278	26187	1,74	176

		на две стороны площадью до 5 м2		299,25	71,15	30224	7186	140	0,31	31
			шт							
123	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	94	1469,25	373,54	138110	70225	79068	2,66	500
				465,75	135,07	87561	25393	140	0,61	114
			шт							
124	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1403,314	3160	-	4434471	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
125	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	806,085	45	-	36274	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
126	С143017-71-6	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	252,815	213	-	53851	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
127	С143017-71-7	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	385,3	260	-	100177	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
128	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	552,74	55,91	0,07	30902	77	41106	0,3	329
			м	53,1	0,02	58701	22	140	-	-
129	Е0146-30-5	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	11	125,75	59,73	1445	1374	1019	0,38	9
			отверст.	66,02	22,57	1518	519	100	0,11	3
130	Е0146-30-6	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	9	422,62	200,07	3592	3401	2534	1,28	22
			отверст.	222,55	75,58	3783	1285	100	0,37	6
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-40)								
131	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м-УМ-4,УМ-6	1,61	16140,96	379,21	26011	1222	3825	13	42
			м3	2117,25	143,26	6824	462	105	0,7	2
132	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,5	12484,8	269,2	31231	1347	3766	8,21	41
			м3	1332	101,7	6664	509	105	0,5	2
144	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,165	715,87	1,24	5129	18	1311	0,97	14
				153,23	0,47	2196	7	119	-	-

КОМПЕНСАТОР

м2

СЕЧЕНИЯ 1-1 - 5-5

149	E0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200	2,57	12484,8	269,2	32067	1383	3867	8,21	42
		м3		1332	101,7	6842	522	105	0,5	3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4938975
Накладные расходы -	Тенге	162683
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	306099
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	5407757

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ (АС-77,78)

158	ПРАЙС-ТОО "BUILDING	-СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩ. 130ММ С УЧЕТОМ РАБОТЫ	867,23	558,73	-	484544	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
165	C11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	2,32	12700	-	29432	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
166	C11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ	0,8343	12200	-	10178	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
171	C11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,3986	10900	-	4345	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
176	C11011-423	-Металлочерепица- стальной лист н/окрашенный 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ "МОНТЕРРЕЙ"- ПЛАНКИ, СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ VLEP, ПЕРЕХОДНАЯ ЛЕСТНИЦА RANNILA, СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ	122,74	354	-	43450	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
177	C11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	11,1	7940	-	88112	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
184	ПРАЙС-"МАМЫР"	-СТОИМОСТЬ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ "ЮТАКОН"	1350,14	69,42	-	93722	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 8 ШТ.								
187	C11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта ОБРЕШЕТКА	0,3296	10600	-	3494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м3							
188	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ОБШИВКА	0,5282	12700	-	6708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
192	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	4,88	3960	-	19325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
193	С12061-150	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	4,19	1990	-	8342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
194	С111-944	-Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со спаренными и одинарными двухстворными переплетами для общественных зданий	8	277,15	-	2217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКАМ КРЫЛЕЦ КВ-3 (АС-51)								
200	С11011-726	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	3,48	138,84	-	484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
201	С11011-728	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	10,45	124,8	-	1305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКУ ТАМБУРА В ОСЯХ 10-Г (АС-50)								
205	С11011-726	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	8,36	138,84	-	1161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
206	С11011-728	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	25,08	124,8	-	3130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	799949
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47997
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	847946

РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА Л-1 (АС-84,85)

211	Е0106-3-1	-ФУНДАМЕНТ ПОД ЛЕСТНИЦУ ИЗ БМ150 (Узел "А")	0,62	10874,11	260,48	6742	161	458	3,94	2
				614,25	89,46	381	55	105	0,35	-
		м3								
212	Е0106-22-7	-Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм - лестница со ступенями из БМ200	3,86	15107,08	383,89	58313	1482	9889	14,2	55
				2295	145,01	8859	560	105	0,71	3
		м3								
213	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,1088	41200	-	4484	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
214 Е0107-27-1	-Замоноличивание ригелей - заделка косоуров бетоном М150 м3	1,02	9652,8 221,18	181,66 68,63	9846 226	185 70	414 140	1,28 0,34	1 -
215 Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1,ЗД-2 1т	0,0191	93997,62 33075	304,24 114,75	1797 632	6 2	666 105	198 0,56	4 -
216 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,5545	165,83 108	0,07 0,02	92 60	- -	63 105	0,65 -	- -
217 Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании А-1,А-2 1т	0,0129	28101,76 19800	587,63 222,75	362 255	8 3	271 105	118 1,08	2 -
218 С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0117	47400 -	- -	554 -	- -	- -	- -	- -
219 С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0012	45800 -	- -	55 -	- -	- -	- -	- -
220 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,3735	165,83 108	0,07 0,02	62 40	- -	42 105	0,65 -	- -
222 Е0109-29-1	-Монтаж косоуров т	2,26	13711,47 5040	5475,87 1552,87	31011 11399	12385 3512	13420 90	28,9 5,46	65 12
223 С12021-146 К=1,01 К ОБЪЕМУ	-Косоуры т	2,28	108500 -	- -	247848 -	- -	- -	- -	- -
224 Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров м2	23,87	1004,37 216,45	4,92 1,87	23974 5167	117 45	5472 105	1,28 0,01	31 -
	ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (20 шт)								
225 Е0106-18-9	-Устройстово опорных подушек ОП-1 из БМ150 м3	0,5	16333,32 2202,75	367,51 138,83	8167 1101	184 69	1229 105	13,1 0,68	7 -
226 С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0156	62000 -	- -	967 -	- -	- -	- -	- -
227 Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-3 (1шт) 1т	0,2192	70437,87 9675	304,24 114,75	15440 2121	67 25	2253 105	58 0,56	13 -

228	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	6,36	165,83	0,07	1054	-	721	0,65	4
				108	0,02	687	-	105	-	-
229	E0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида м	17,4	282,17	6,56	4910	114	2461	0,57	10
				98,55	2,48	1715	43	140	0,01	-
230	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,2137	133700	-	28577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 - ограждений м2	6,2	165,83	0,07	1028	-	703	0,65	4
				108	0,02	669	-	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	445283
Накладные расходы -	Тенге	38062
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29001
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	512346

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6

ДЕТ.376 - КЕРАМИЧСКАЯ ПЛИТКА И КЕРАМОГРАНИТ

232	E0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием м2	326,05	51,34	2,62	16739	854	4612	0,07	22
				10,51	0,99	3427	323	123	-	2
233	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм м3	26,08	10040,78	-	261904	-	18191	3,66	95
				567	-	14790	-	123	-	-
		ДЕТ.109 - ДОЩАТЫЕ								
239	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	26,37	1633,1	-	43064	-	17223	3,24	85
				531	-	14002	-	123	-	-
		ДЕТ.569 - РЕЛИН								
244	E0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием м2	132,42	51,34	2,62	6798	347	1873	0,07	9
				10,51	0,99	1392	131	123	-	1
245	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм м3	10,59	10040,78	-	106368	-	7388	3,66	39
				567	-	6007	-	123	-	-
246	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20(55) мм м2	132,42	258,92	9,95	34286	1318	9111	0,36	47
				52,2	3,74	6912	495	123	0,02	2
247	E0111-11-2 К=7 К ОБЪЕМУ	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	926,94	35,11	0,67	32548	621	1003	-	4
				0,63	0,25	584	232	123	-	1

		м2							
		ДЕТ.740 - БЕТОННЫЕ							
251	E0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	14,73	51,34	2,62	756	39	208	0,07	1
		м2		10,51	0,99	155	15	123	-	-
252	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	1,18	10040,78	-	11832	-	822	3,66	4
				567	-	668	-	123	-	-
		м3								
253	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	14,73	410,34	14,76	6044	217	1050	0,36	5
		м2		52,43	5,54	772	82	123	0,03	-
254	E0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм	29,46	-49,28	-0,67	-1452	-20	-70	-0,01	-
	К=2 К ОБЪЕМУ	изменения толщины бетонных покрытий		-1,69	-0,25	-50	-7	123	-	-
		м2								
		ДЕТ 651 - ЛИНОЛЕУМ								
257	E0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщ.25мм	509,72	353,15	4,37	180009	2227	7630	0,07	37
				10,53	1,64	5367	836	123	0,01	4
		м2								
258	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм- 40мм	509,72	258,92	9,95	131977	5072	35072	0,36	181
		м2		52,2	3,74	26607	1906	123	0,02	9
259	E0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	2038,88	35,11	0,67	71591	1366	2207	-	9
	К=4 К ОБЪЕМУ	изменения толщины цементной стяжки		0,63	0,25	1284	510	123	-	2
		м2								
		ДЕТ.346Д - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
267	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм- 40мм	47,7	258,92	9,95	12350	475	3282	0,36	17
		м2		52,2	3,74	2490	178	123	0,02	1
268	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (БРИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	47,7	308,42	18,42	14712	879	5448	0,42	20
				85,95	6,91	4100	330	123	0,03	2
		м2								
269	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	47,7	258,92	9,95	12350	475	3282	0,36	17
		м2		52,2	3,74	2490	178	123	0,02	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	941876
Накладные расходы -	Тенге	118332
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	63612
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1123820

РАЗДЕЛ 7. ОКНА

273	E0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	202,44	348,93	18,88	70638	3821	43140	1,02	207
				171,01	6,57	34619	1331	120	0,03	6
		м2								

274	E0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	7,56	472,81	19	3574	144	2031	1,3	10
				217,73	6,18	1646	47	120	0,03	-
277	E0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	202,44	233,57	5,58	47284	1130	23362	0,59	119
				94,05	2,12	19039	429	120	0,01	2
279	С ТОРГ.СЕТЬ	-ЗАГЛУШКИ ПВХ ПАРА	66	84,66	-	5587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ФРАМУГА ФВ06-12 (31 шт)								
280	E0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	23,25	472,81	19	10993	442	6247	1,3	30
				217,73	6,18	5062	144	120	0,03	1
282	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ м2	20,01	715,87	1,24	14325	25	3660	0,97	19
				153,23	0,47	3066	9	119	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	152401
Накладные расходы -	Тенге	78440
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13850
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	244691

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

СТЕНЫ

318	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	3130,17	309,82	4,07	969796	12725	449125	0,74	2316
				135,68	0,97	424701	3036	105	0,05	162
319	E0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ м2	45,33	248,91	3,39	11283	153	5603	0,65	29
				117	0,72	5304	33	105	0,05	2
		ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ								
324	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	241,08	618,63	6,33	149139	1526	79773	1,79	432
				312,75	2,39	75398	576	105	0,01	3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	1130218
Накладные расходы -	Тенге	534501

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		99883
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		1764602

ЛС 2-1-3
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

47	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	79,07	6578,64	335,84	520173	53110	77045	4,54	718
		м3		699,75	126	110658	19926	118	0,61	96
48	E0108-11-1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	291,66	-38,93	-	-11355	-	-13398	-0,22	-128
		м2		-38,93	-	-22709	-	118	-	-
49	E0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	11,675	6537,46	337,41	76325	7879	10973	4,38	102
		м3		670,5	126	15656	2942	118	0,62	14
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-25)								
54	E0106-18-9	-Устройство перемычек ИЗ БМ200	2,235	16546,47	367,51	36965	1642	5493	13,1	59
		м3		2202,75	138,83	9842	620	105	0,68	3
		РАМЫ РМ-1- РМ-2								
65	E0106-14-4	-Стойки рам из бетона класса В20	3,965	14328,15	990,15	56847	7857	8410	10,4	83
		м3		1644,75	374,04	13051	2968	105	1,83	14
66	E0106-18-2	-Ригели рам из бетона класса В20	5,505	16706,04	407,3	91950	4484	14673	14,4	159
		м3		2385	153,86	26254	1694	105	0,75	8
67	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм-ХОМУТЫ	0,3039	66000	-	20055	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРЕМЫЧКИ НА ЧЕРДАКЕ, АНКЕРА (АС-42)								
80	E0106-18-9	-Устройство перемычек ИЗ БМ200	1,91	16546,47	367,51	31612	1404	4698	13,1	50
		м3		2202,75	138,83	8417	530	105	0,68	3
88	E0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКА СМ-1	0,0371	13711,47	5475,87	509	203	220	28,9	1
		т		5040	1552,87	187	58	90	5,46	-
89	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0371	133700	-	4966	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
90	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,08	165,83	0,07	179	-	122	0,65	1
		м2		108	0,02	116	-	105	-	-

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ НА ПРОДУХИ (АС-41,42)

92	С12021-87 К=1,01 К ОБ.	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,0991	180100	-	17845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ НА ОКНА (АС-41,42)

95	С12021-87 К=1,01 К ОБ.	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,094	180100	-	16928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ПЕРЕГОРОДКИ

108	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	62,035	839,09	34,37	52053	4264	14777	1,21	150
				189	12,87	23449	1597	118	0,06	8

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	915052
Накладные расходы -	Тенге	123013
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	62284
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	1100349

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-36)

113	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	9	905,26	200,77	8148	3614	4667	1,74	31
				299,25	71,15	5387	1281	140	0,31	5
114	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	24	1469,25	373,54	35262	17930	20188	2,66	128
				465,75	135,07	22356	6483	140	0,61	29
115	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	190,83	3160	-	603023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	190,83	45	-	8588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	С143017-70-- 6	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	57,95	185	-	10721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

118	С143017-70-7	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	36,65	223 --	- -	8173 -	- -	- -	- -	- -
119	С143017-71-6	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	26,05	213 --	- -	5549 -	- -	- -	- -	- -
120	С143017-71-7	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	32,25	260 --	- -	8385 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-36)								
124	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м м3	4,23	16140,96 2117,25	379,21 143,26	68293 17916	3209 1212	10043 105	13 0,7	110 6
137	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	1,365	4140,52 382,5	245,72 92,25	5652 1044	671 252	771 119	2,71 0,45	7 1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	761794
Накладные расходы -	Тенге	35669
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47848
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	845311

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ (АС-58)

145	ПРАЙС-ТОО "BUILDING PROTECTION GROUP"	-СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩ. 130ММ С УЧЕТОМ РАБОТЫ М2	313	558,73 -	- -	174881 -	- -	- -	- -	- -
157	С11021-76	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта м3	0,2122	9700 -	- -	2058 -	- -	- -	- -	- -
160	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3	1,34	12700 -	- -	17071 -	- -	- -	- -	- -
161	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ м3	0,5572	12200 -	- -	6798 -	- -	- -	- -	- -
165	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных	0,1535	12700	-	1949	-	-	-	-

	пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта								
	м3		-	-	-	-	-	-	-
166	С11021-30	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта	0,1545	14400	-	2225	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
171	С11011-423	-Металлочерепица- стальной лист н/окрашенный 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ "МОНТЕРРЕЙ"- ПЛАНКИ, СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ VLEP, ПЕРЕХОДНАЯ ЛЕСТНИЦА RANNILA, СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ	45,55	708	-	32249	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
172	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	3,86	7940	-	30685	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
177	С11011-103	-Гидроизол	11,33	104	-	1178	-	-	-	-
	ПРИМ.	м2		-	-	-	-	-	-	-
179	ПРАЙС-"МАМЫР"	-СТОИМОСТЬ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ "ЮТАКОН"	501,05	69,42	-	34782	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2 ШТ.								
181	С11021-76	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА, РИГЕЛИ И БОБЫШКА	0,1718	9700	-	1666	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
182	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта ОБРЕШЕТКА	0,0824	10600	-	873	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
183	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ОБШИВКА	0,132	12700	-	1677	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
187	С11011-426	-Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	10,18	1180	-	12007	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
188	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,22	3960	-	4831	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
189	С12061-150	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	1,05	1990	-	2086	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
190	С111-944	-Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со	2	277,15	-	554	-	-	-	-

	спаренными и одинарными двухстворчатыми переплетами для общественных зданий		-	-	-	-	-	-	-
		комплект							

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			327570				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19654				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			347224				

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6

	ДЕТ.110 - РЕЙКИ								
193	E0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	17,65	1633,1	-	28831	-	11531	3,24	57
	м3		531	-	9374	-	123	-	-
	ДЕТ.531 - ЛИНОЛЕУМ								
198	E0111-1-1 -Уплотнение грунта гравием	33,54	51,34	2,62	1722	88	474	0,07	2
	м2		10,51	0,99	353	33	123	-	-
199	E0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	2,68	10040,78	-	26941	-	1871	3,66	10
	м3		567	-	1521	-	123	-	-
200	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,54	258,92	9,95	8684	334	2308	0,36	12
	м2		52,2	3,74	1751	125	123	0,02	1
	ДЕТ.376 - ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТ								
204	E0111-1-1 -Уплотнение грунта гравием	40,91	51,34	2,62	2100	107	579	0,07	3
	м2		10,51	0,99	430	41	123	-	-
205	E0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	3,27	10040,78	-	32861	-	2282	3,66	12
	м3		567	-	1856	-	123	-	-
	ДЕТ.740 - БЕТОННЫЕ								
211	E0111-1-1 -Уплотнение грунта гравием	7,69	51,34	2,62	395	20	109	0,07	1
	м2		10,51	0,99	81	8	123	-	-
212	E0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	0,6152	10040,78	-	6177	-	429	3,66	2
	м3		567	-	349	-	123	-	-
213	E0111-15-1 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	7,69	410,34	14,76	3155	114	548	0,36	3
	м2		52,43	5,54	403	43	123	0,03	-
214	E0111-15-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15,38	-49,28	-0,67	-758	-10	-37	-0,01	-
	К=2 К ОБЪЕМУ		-1,69	-0,25	-26	-4	123	-	-
	м2								
218	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм- 40мм	102,3	258,92	9,95	26488	1018	7039	0,36	36
	м2		52,2	3,74	5340	383	123	0,02	2
219	E0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	409,2	35,11	0,67	14368	274	443	-	2
	К=4 К ОБЪЕМУ		0,63	0,25	258	102	123	-	-
	м2								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			150964				
	Накладные расходы -	Тенге			27576				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10712				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			189252				

РАЗДЕЛ 6. ОКНА

223 E0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	77,6	348,93	18,88	27077	1465	16537	1,02	79
	м2		171,01	6,57	13270	510	120	0,03	2
225 E0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	31,62	233,57	5,58	7385	176	3649	0,59	19
	м2		94,05	2,12	2974	67	120	0,01	-
227 С ТОРГ.СЕТЬ	-ЗАГЛУШКИ ПВХ	11	84,65	-	931	-	-	-	-
	ПАРА		-	-	-	-	-	-	-
228 E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,3	715,87	1,24	3794	7	969	0,97	5
	м2		153,23	0,47	812	2	119	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	39187
Накладные расходы -	Тенге	21155
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3621
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	63963

РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

СТЕНЫ

258 E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	403,13	309,82	4,07	124899	1639	57842	0,74	298
	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	54697	391	105	0,05	21
	м2								
259 E0115-61-3 т.ч. п-3.10 к=0,9	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	291,36	295,85	3,66	86198	1066	37625	0,67	194
	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов(СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ)		122,11	0,87	35579	254	105	0,05	14
	м2								
260 E0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	28,35	248,91	3,39	7057	96	3504	0,65	18
	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ		117	0,72	3317	20	105	0,05	1
	м2								
	ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ								
266 E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и	44,99	618,63	6,33	27832	285	14887	1,79	81

дверных откосов по бетону и камню		312,75	2,39	14071	108	105	0,01	1
	м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	245986
Накладные расходы -	Тенге	113858
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21591
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	381435

ЛС 2-1-4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

39	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	71,365	6578,64	335,84	469485	47934	69537	4,54	648
		м3		699,75	126	99875	17984	118	0,61	87
40	E0108-11-1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	278,28	-38,93	-	-10834	-	-12784	-0,22	-122
		м2		-38,93	-	-21667	-	118	-	-
41	E0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	23,25	6537,46	337,41	151996	15690	21852	4,38	204
		м3		670,5	126	31178	5859	118	0,62	29
		ПЕРЕГОРОДКИ								
47	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	133,615	839,09	34,37	112116	9185	31828	1,21	323
		м2		189	12,87	50506	3439	118	0,06	17
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
52	E0106-18-9	-Устройство перемычек ИЗ БМ200	5,78	16546,47	367,51	95655	4249	14214	13,1	151
		м3		2202,75	138,83	25468	1605	105	0,68	8
		ЧЕРДАК								
62	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,135	25800	-	29283	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	847701
Накладные расходы -	Тенге	124647
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	58341
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1030689

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-34)

78	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	44	1469,25	373,54	64647	32871	37011	2,66	234
		шт		465,75	135,07	40986	11886	140	0,61	53
79	C143017-8 Изм. и	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	294,4	3160	-	930304	-	-	-	-

доп.вып.8 СН РК 8.	м2		-	-	-	-	-	-	-
80 С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	294,4	45	-	13248	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
81 С143017-70--7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	199,8	223	-	44556	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
82 С143017-70--6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	94,6	185	-	17501	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
83 Е0107-57-15-	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	207,94	55,91	0,07	11626	29	15464	0,3	124
			53,1	0,02	22083	8	140	-	-
	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-34,38)								
87 Е0106-22-5 -	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м м3	2,07	16140,96	379,21	33428	1571	4916	13	54
			2117,25	143,26	8770	593	105	0,7	3
88 Е0106-22-9 -	Устройство монолитных участков УМ-2, УМ-2(звезд) при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200 м3	0,895	12484,8	269,2	11199	483	1351	8,21	15
			1332	101,7	2390	182	105	0,5	1
	СЕЧЕНИЯ 1-1- 2-2 (АС-34,35)								
97 Е0106-22-9 -	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200 м3	0,785	12484,8	269,2	9795	422	1181	8,21	13
			1332	101,7	2090	160	105	0,5	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1136304
Накладные расходы -	Тенге	59923
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	71774
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1268001

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

104	-СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩ. 130ММ С УЧЕТОМ РАБОТЫ	312,8	558,73	-	174770	-	-	-	-
ПРАЙС-ТОО "BUILDING PROTECTION	М2		-	-	-	-	-	-	-

GROUP"									
112	C11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3	1,34	12700	-	17071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	C11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ м3	0,5644	12200	-	6886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	C11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3	0,1545	13800	-	2132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	C11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3	0,1535	12700	-	1949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	C11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта м3	0,445	10600	-	4717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	C11021-76	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта м3	0,2122	9700	-	2058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	C11021-53	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32,40 мм, IV сорта м3	3,36	6050	-	20346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	C11021-57	-Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта м3	0,3265	5630	-	1838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	C11011-423	-Металлочерепица- стальной лист н/окрашенный 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ "МОНТЕРРЕЙ" м2	45,55	708	-	32249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	C11011-103	-Гидроизол м2	11,33	104	-	1178	-	-	-	-
	ПРИМ.			-	-	-	-	-	-	-
135	ПРАЙС-"МАМЫР"	-СТОИМОСТЬ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ "ЮТАКОН" М2 СЛУХОВОЕ ОКНО - 2 ШТ.	501,05	69,42	-	34782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	C11021-76	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА, РИГЕЛИ И БОБЫШКА м3	0,1718	9700	-	1666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

138	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта ОБРЕШЕТКА м3	0,0824	10600	-	873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ОБШИВКА м3	0,132	12700	-	1677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий м2	1,22	3960	-	4831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	С12061-150	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий м2	1,05	1990	-	2086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	С111-0933	-Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для жилых зданий комплект	2	139,15	-	278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Тенге 311387
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 18683
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Тенге 330070

РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА Л-1

148	Е0106-3-1	-ФУНДАМЕНТ ПОД ЛЕСТНИЦУ ИЗ БМ150 м3	0,5	10874,11	260,48	5437	130	369	3,94	2
				614,25	89,46	307	45	105	0,35	-
149	Е0106-22-7	-Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ИЗ БМ200 м3	1,93	15107,08	383,89	29157	741	4945	14,2	27
				2295	145,01	4429	280	105	0,71	1
150	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0518	41200	-	2134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1,ЗД-2 1т	0,0096	93997,62	304,24	899	3	333	198	2
				33075	114,75	316	1	105	0,56	-
152	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ м2	0,2772	165,83	0,07	46	-	31	0,65	-
				108	0,02	30	-	105	-	-
153	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со	0,0067	28101,76	587,63	189	4	141	118	1

	связями из арматуры при бетонировании А-1,А-2								
	1т		19800	222,75	133	1	105	1,08	-
154 С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0058	47400	-	277	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
155 С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0009	45800	-	40	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
156 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 АНКЕРОВ	0,1949	165,83	0,07	32	-	22	0,65	-
	м2		108	0,02	21	-	105	-	-
157 Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,1	13711,47	5475,87	15016	5997	6498	28,9	32
	т		5040	1552,87	5519	1701	90	5,46	6
158 С12021-146 К=1,01 К ОБЪЕМУ	-Косоуры	1,11	108500	-	120010	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
159 Е0107-27-1	-ЗАДЕЛКА КОСОУРОВ БМ150	0,384	9652,8	181,66	3707	70	156	1,28	-
	м3		221,18	68,63	85	26	140	0,34	-
160 Е0106-18-9	-Устройство перемычек ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1 (10шт) ИЗ БМ150	0,25	16333,32	367,51	4083	92	615	13,1	3
	м3		2202,75	138,83	551	35	105	0,68	-
161 С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0086	62000	-	533	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
162 Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3	0,1088	93997,62	304,24	10227	33	3792	198	22
	1т		33075	114,75	3599	12	105	0,56	-
163 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,16	165,83	0,07	523	-	358	0,65	2
	м2		108	0,02	341	-	105	-	-
164 Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков КОСОУРОВ	46,96	1004,37	4,92	47160	231	10764	1,28	60
	м2		216,45	1,87	10163	88	105	0,01	-
166 Е0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	8,6	282,17	6,56	2427	56	1216	0,57	5
	м		98,55	2,48	848	21	140	0,01	-
167 С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1422	133700	-	19011	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-

168	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ОГРАЖДЕНИЙ	4,12	165,83	0,07	684	-	468	0,65	3
		м2		108	0,02	445	-	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	261592
Накладные расходы -	Тенге	29708
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17478
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	308778

РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-1 (АС-66)

169	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОДСЫПКА ПОД ПЛОЩАДКУ	2,25	134,1	-	302	-	341	0,97	2
		м3		134,1	-	302	-	113	-	-
170	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50	0,098	9051,97	66,01	887	6	23	1,35	-
		м3		195,75	24,93	19	2	105	0,12	-
171	E0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ПОД СТОЙКИ ИЗ БМ150	0,626	11260,55	112,36	7049	70	699	6,34	4
		м3		1021,5	42,44	639	27	105	0,21	-
172	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0093	67700	-	628	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
173	E0106-16-3	-Устройство бетонных стен ПЛОЩАДКИ высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (В12,5)	1,49	13568,83	210,67	20204	314	2611	10	15
		м3		1590,75	79,58	2369	118	105	0,39	1
174	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0086	5239,08	327,33	45	3	18	11,6	-
		1т		1890	123,75	16	1	105	0,6	-
175	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0086	41200	-	353	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
176	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1	0,0069	93997,62	304,24	645	2	239	198	1
		1т		33075	114,75	227	1	105	0,56	-
177	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,1989	165,83	0,07	33	-	23	0,65	-
		м2		108	0,02	21	-	105	-	-
178	E0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида ПЛОЩАДКИ	4,61	282,17	6,56	1301	30	652	0,57	3
		м		98,55	2,48	454	11	140	0,01	-
179	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0	133700	-	5	-	-	-	-

	пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
	т								
180	Е0115-172-4- Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0012	165,83	0,07	1	-	-	0,65	-
			108	0,02	-	-	-	-	-
	ОГРАЖДЕНИЯ								
	м2								
181	Е0109-17-1 - Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,1945	4804,8	2285,57	934	444	412	10,29	2
т.ч.			1737,45	617,13	338	120	90	2,34	-
п-1.16									
п.3.2									
к=1,1									
	т								
182	Е0109-48-2 - Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1964	542,84	144,52	107	28	52	1,34	-
			292,5	-	57	-	90	-	-
	т								
183	С12021-245 - Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1964	172800	-	33939	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
184	Е0109-29-1 - Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,6811	13711,47	5475,87	9339	3730	4041	28,9	20
			5040	1552,87	3433	1058	90	5,46	4
	т								
185	С12021-96 - Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,6879	177400	-	122034	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
186	Е0115-172-4- Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19,75	165,83	0,07	3276	1	2240	0,65	13
			108	0,02	2133	-	105	-	-
	м2								
187	Е0106-18-9 - УСТРОЙСТВО ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-1 (2шт)В12,5	0,012	16333,32	367,51	196	4	30	13,1	-
			2202,75	138,83	26	2	105	0,68	-
	м3								
188	С12041-54 - Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0016	62000	-	102	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.			-	-	-	-	-	-	-
	т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	201379
Накладные расходы -	Тенге	11381
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12766
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	225526

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-18)

ДЕТ.376

189	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	256,09	51,34	2,62	13147	671	3622	0,07	17
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				10,51	0,99	2692	254	123	-	1
190	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	20,49	10040,78	-	205707	-	14288	3,66	75
		трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
		слоев бетонных ИЗ БМ100		567	-	11616	-	123	-	-
		ТОЛЩ.80ММ								
		м3								

ДЕТ.723 - 23,20 М2

196	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	23,2	51,34	2,62	1191	61	328	0,07	2
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				10,51	0,99	244	23	123	-	-
197	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	1,86	10040,78	-	18636	-	1294	3,66	7
		трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
		слоев бетонных ИЗ БМ100		567	-	1052	-	123	-	-
		ТОЛЩ.80ММ								
		м3								

ДЕТ.740 - БЕТОННЫЕ

202	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием	8,55	51,34	2,62	439	22	121	0,07	1
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				10,51	0,99	90	8	123	-	-
203	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,684	10040,78	-	6868	-	477	3,66	3
		трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
		слоев бетонных толщ.80 мм		567	-	388	-	123	-	-
		м3								
204	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	8,55	410,34	14,76	3508	126	610	0,36	3
		толщиной 30(20) мм		---	---	---	---	---	---	---
		м2		52,43	5,54	448	47	123	0,03	-
205	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм	17,1	-49,28	-0,67	-843	-11	-41	-0,01	-
	К=2 К	изменения толщины бетонных		---	---	---	---	---	---	---
	ОБЪЕМУ	покрытий		-1,69	-0,25	-29	-4	123	-	-
		м2								

2-ой этаж, ДЕТ.56 - 67,00 М2

208	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	67	258,92	9,95	17348	667	4610	0,36	24
		толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
		м2		52,2	3,74	3497	251	123	0,02	1

ДЕТ.651 - 193,1 М2

214	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	193,1	258,92	9,95	49997	1921	13286	0,36	69
		толщиной 20 мм ТОЛЩ.40ММ		---	---	---	---	---	---	---
		м2		52,2	3,74	10080	722	123	0,02	4
215	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на	772,4	35,11	0,67	27121	518	836	-	3
	К=4 К ОБ.	каждые 5 мм изменения толщины		---	---	---	---	---	---	---
		цементной стяжки		0,63	0,25	487	193	123	-	1
		м2								

ДЕТ.346Д - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ

219	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	4,07	258,92	9,95	1054	40	280	0,36	1
		толщиной 20 мм- 40мм		---	---	---	---	---	---	---
		м2		52,2	3,74	212	15	123	0,02	-
221	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	4,07	258,92	9,95	1054	40	280	0,36	1

	толщиной 20 мм								
		м2	52,2	3,74	212	15	123	0,02	-
	УСТРОЙСТВО ПОЛА И СЦЕНЫ АКТОВОГО ЗАЛА								
225	Е0110-5-1 -Установка элементов каркаса из брусьев	1,17	22541,72	316,57	26351	370	5060	22,5	26
		м3	3487,5	119,25	4077	139	120	0,58	1
226	Е0110-51-2 -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,17	2637,04	14,17	3083	17	434	1,88	2
		м3	303,75	5,4	355	6	120	0,03	-
227	Е0111-12-3 -Укладка лаг по плитам перекрытий	18,84	81,63	2,58	1538	49	1216	0,32	6
		м2	51,53	0,97	971	18	123	-	-
228	С11021-75 -Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	0,2884	12200	-	3518	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
229	Е0111-33-2 -Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм	18,84	1952,95	11,03	36789	208	2301	0,6	11
		м2	95,18	4,14	1793	78	123	0,02	-
230	Е0110-9-2 -ОБШИВКА ТОРЦОВ ПОДИУМА И СЦЕНЫ	8,9	227,53	14,05	2025	125	1960	1,19	11
		м2	178,2	5,31	1586	47	120	0,03	-
231	С11021-63 -Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	0,1833	13800	-	2530	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
232	Е0110-52-1 -ОГНЕЗАЩИТА покрытия и настилы по фермам	27,74	20,48	0,91	568	25	167	0,03	1
		м2	4,68	0,34	130	9	120	-	-
233	Е0115-165-3-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	27,74	185,69	1,88	5151	52	2301	0,47	13
		м2	78,3	0,72	2172	20	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			426776				
	Накладные расходы -	Тенге			53430				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28812				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			509018				

РАЗДЕЛ 8. ОКНА

234	Е0110-91-8 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	77,4	348,93	18,88	27007	1461	16494	1,02	79
		м2	171,01	6,57	13236	509	120	0,03	2
235	Е0110-91-6 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,31	346,04	18,87	799	44	396	0,82	2
		м2	136,44	6,39	315	15	120	0,03	-
236	Е0110-91-3 -Установка оконных блоков из	2,52	472,81	19	1191	48	677	1,3	3

	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2		217,73	6,18	549	16	120	0,03	-
242 С ПРАЙС-ЛИСТ	-ЗАГЛУШКИ ПВХ ПАРА	30	84,66	-	2540	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ФРАМУГА ФВ06-12 (3 шт)								
243 Е0110-16-3	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	5,55	1268,91	80,1	7042	445	2751	2,35	13
			384,75	28,24	2135	157	120	0,11	1
246 Е0115-201-5	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом м2	5,55	440,29	1,74	2444	10	293	0,32	2
			49,73	0,63	276	3	105	-	-
247 Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ м2	7,9	715,87	1,24	5655	10	1445	0,97	8
			153,23	0,47	1211	4	119	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	46678
Накладные расходы -	Тенге	22056
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4124
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	72858

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

СТЕНЫ

293 Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1128,97	309,82	4,07	349780	4590	161987	0,74	835
			135,68	0,97	153179	1095	105	0,05	58
294 Е0115-61-3 т.ч. п-3.10 к=0,9	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов(ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ, ЭСТРАДА) м2	110,01	295,85	3,66	32546	403	14206	0,67	73
			122,11	0,87	13434	96	105	0,05	5
295 Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ	33,37	248,91	3,39	8306	113	4125	0,65	22
			117	0,72	3904	24	105	0,05	2

		м2							
		ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ							
301	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	44,99	618,63	6,33	27832	285	14887	1,79	81
				312,75	2,39	14071	108	105	0,01	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	418464
Накладные расходы -	Тенге	191492
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36597
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	646553

ЛС 6-5
НА СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	120,62	40,41	38,52	4874	4646	1951	0,01	2
	т.ч.			1,88	14,79	227	1784	97	0,06	7
	п-3.37									
	к=1,2									
		м3								
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,73	262,72	-	980	-	1107	1,85	7
	т.ч.			262,72	-	980	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
3	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 ПОД КОЛОДЦЫ	155,59	40,41	38,52	6287	5993	2517	0,01	2
	т.ч.			1,88	14,79	293	2301	97	0,06	9
	п-3.37									
	к=1,2									
		м3								
4	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,81	262,72	-	1264	-	1429	1,85	9
	т.ч.			262,72	-	1264	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	205,12	6,48	6,48	1329	1329	419	-	-
				-	2,1	-	432	97	0,01	2
		м3								
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	51,28	134,1	-	6877	-	7771	0,97	50
				134,1	-	6877	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	205,12	21,55	4,52	4420	926	3388	0,11	22
		м3		17,03	-	3493	-	97	-	-
8	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	205,12	14,12	12	2896	2461	868	0,01	3
		м3		1,62	2,75	332	563	97	0,01	3
9	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	28,35	9,24	9,24	262	262	83	-	-

	(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ		-	3	-	85	97	0,01	-
	м3								
	УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
10	E0123-3-1 -Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм	148	796,7	4,63	117911	685	23454	0,73	107
			120,17	1,73	17785	256	130	0,01	1
	м								
11	E0123-4-2 -Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 500 мм	10	478,58	107,44	4786	1074	2796	1,02	10
			174,83	40,23	1748	402	130	0,2	2
	м								
12	C143019-36 -Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 500 мм, прочность труб вторая	10	2890	-	28900	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
13	E0123-13-4 -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в СУХИХ грунтах С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ- Д.1000мм 10ШТ.	9,25	21287,6	2538,55	196910	23482	43241	15,87	147
			2645,33	950,63	24469	8793	130	4,64	43
	м3								
14	C143001-45 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,8	-250	-	-700	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
15	C143001-46 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,8	-134	-	-375	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
16	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,8	94	-	263	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
17	C143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,8	266	-	745	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
18	C131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. -Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	9	8060	-	72540	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
19	C131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. -Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
20	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	2,8	32800	-	91840	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004	круглые м3							
21	С143018-40 Изм. и доп.вып.6	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 шт	11	1100 -	- -	12100 -	- -	- -	- -	- -
22	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦО-3 м	0,29	5025 -	- -	1457 -	- -	- -	- -	- -
23	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	4,72	5863 -	- -	27673 -	- -	- -	- -	- -
24	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,78	5330 -	- -	9487 -	- -	- -	- -	- -
25	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0722	133700 -	- -	9653 -	- -	- -	- -	- -
		Фильтрующий колодец 1 шт								
26	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах (1шт) м3	3,27	16002,85 1615,95	1538,85 576,23	52329 5284	5032 1884	9319 130	9,66 2,81	32 9
27	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,27	94 -	- -	307 -	- -	- -	- -	- -
28	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,27	266 -	- -	870 -	- -	- -	- -	- -
29	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,27	310 -	- -	1014 -	- -	- -	- -	- -
30	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ ,КЦ15-9, КЦ-15-6а м	1,48	8530 -	- -	12624 -	- -	- -	- -	- -

31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦП1-15-1(1шт) м3	0,27	32800	-	8856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 ,плит днищ и перекрытия м3	0,27	-250	-	-68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 ,плит днищ и перекрытия м3	0,27	-134	-	-36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 (1шт) шт	1	1100	-	1100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С143018-40 Изм. и доп.вып.6	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ7-3 (1шт) шт	1	1100	-	1100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА (2 СЛОЯ) м2	15,1	147,37	0,12	2225	2	110	0,04	1
				8,08	0,05	122	1	90	-	-
38	Е0122-1-1	-Устройство вентиляционной а/ц трубы диам. 100 мм км	0,0011	343853,87	1984,82	378	2	67	270	-
				45900	749,25	50	1	130	3,66	-
39	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм 1сальник	1	844,03	-	844	-	386	1,8	2
				301,5	-	302	-	128	-	-
40	Е0110-55-1	-Крышка деревянная КЛД-1 м2	0,015	1292,59	29,74	19	-	1	0,23	-
				32,85	11,23	-	-	120	0,05	-
41	Е0110-28-8	-Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны м2	0,8	1391,22	2,78	1113	2	137	0,94	1
				141,75	1,06	113	1	120	0,01	-
42	С11011-774	-Скобы ходовые кг	3,1	129	-	400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Отмостка								
43	Е0111-1-1	-Обсыпка колодца гравием м2	2,5	51,34	2,62	128	7	35	0,07	-
				10,51	0,99	26	2	123	-	-
44	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	4,84	410,34	14,76	1986	71	345	0,36	2

		м2		52,43	5,54	254	27	123	0,03	-
45	E0111-15-2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщиной от 30 до 125мм бетонных покрытий	91,96	49,28	0,67	4532	62	219	0,01	1
				1,69	0,25	155	23	123	-	-
		м2								
46	E0106-39-2	-Загрузка в колодец гравийно-галечниковую засыпку	1,8	1272,59	161,51	2291	291	544	1,69	3
				227,03	61,02	409	110	105	0,3	1
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	715852
Накладные расходы -	Тенге	100187
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	48962
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	865002

ЛС 6-8
НА ТЕПЛОСЕТЬ

1	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	61,2	42,09	40,13	2576	2456	1031	0,01	1
т.ч.				1,96	15,41	120	943	97	0,06	4
п-3.36										
к=1,25										
		м3								
2	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,8	262,72	-	1786	-	2019	1,85	13
т.ч.				262,72	-	1786	-	113	-	-
п-1.55										
п-3.180										
к=1,2										
		м3								
3	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 ПОД КОЛОДЕЦ	43,2	40,41	38,52	1746	1664	699	0,01	1
т.ч.				1,88	14,79	81	639	97	0,06	3
п-3.37										
к=1,2										
		м3								
4	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ТОЛЩ.80ММ ПОД ЛОТКИ	81,75	1287,43	39,28	105248	3211	7888	0,26	22
				63,73	14,72	5210	1203	123	0,04	4
		м2								
5	E0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных- ПАЗУХ КОЛОДЦА	27	1524,04	-	41149	-	15766	3,1	84
				474,75	-	12818	-	123	-	-
		м3								
6	E0111-2-5	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок- ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК ДЛЯ КОЛОДЦА	5,6	3456	-	19354	-	7253	6,8	38
				1053	-	5897	-	123	-	-
		м3								
7	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	62,4	6,48	6,48	404	404	127	-	-
				-	2,1	-	131	97	0,01	1
		м3								
8	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	15,6	134,1	-	2092	-	2364	0,97	15

	грунтах 2 группы		134,1	-	2092	-	113	-	-
	м3								
9	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	62,4	21,55	4,52	1344	282	1031	0,11	7
	м3		17,03	-	1063	-	97	-	-
10	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	62,4	14,12	12	881	749	264	0,01	1
	м3		1,62	2,75	101	171	97	0,01	1
11	Е0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	39	9,24	9,24	361	361	114	-	-
			-	3	-	117	97	0,01	-
	м3								
12	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки	6,83	9419,17	66,01	64352	451	1583	1,35	9
	м3		195,75	24,93	1337	170	105	0,12	1
	КАНАЛ КЛ60х45-8 - 71м								
13	Е0107-61-1 -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	9,12	1986,57	564,43	18118	5148	9735	3,33	30
			567	195,49	5171	1783	140	0,75	7
	м3								
14	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,12	94	-	857	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
15	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,12	266	-	2426	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
16	С143018-141-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 Л4-8,Л4д-8 ИЗ БМ200	7,74	25300	-	195822	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
17	С143018-141-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 ЛУ4-8 ИЗ БМ300	1,38	25300	-	34914	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
18	С12041-132 -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04	40200	-	1608	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
19	Е0106-33-3 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм- В7,5	1,69	13362,6	1327,03	22610	2245	4608	12,49	21
			2137,5	456,24	3617	772	105	1,72	3
	м3								
20	Е0107-61-1 -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ПЛИТЫ	3,44	1986,57	564,43	6834	1942	3672	3,33	11
			567	195,49	1950	672	140	0,75	3
	м3								
21	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости	3,44	94	-	323	-	-	-	-

		бетона за сульфатостойкий цемент		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м3						
22	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,44	266	-	915	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м3						
23	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-8 ИЗ БМ200	3,2	26000	-	83200	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м3						
24	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,2	-250	-	-800	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м3						
25	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,2	-134	-	-429	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м3						
26	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П5д-8 ИЗ БМ200	0,24	28000	-	6720	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м3						
27	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,24	-250	-	-60	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м3						
28	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,24	-134	-	-32	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м3						
29	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0158	40200	-	635	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			т						
30	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	80,26	245,44	3,82	19699	307	3674	0,21	17
				---	---	---	---	---	---	---
				37,35	1,44	2998	116	118	0,01	1
			м2						
31	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов- ИЗ БМ200	0,35	13364,33	229,39	4678	80	502	8,14	3
				---	---	---	---	---	---	---
			м3	1280,25	86,65	448	30	105	0,42	-
32	С12041-88	-Каркасы и сетки плоские:	0,0007	64100	-	44	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т		-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0067	68200 -	- -	455 -	- -	- -	- -	- -
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
34	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм- В15 м3	0,06	13941,15 2137,5	1327,03 456,24	836 128	80 27	163 105	12,49 1,72	1 -
35	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0024	73000 -	- -	175 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0004	50800 -	- -	20 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0006	62000 -	- -	37 -	- -	- -	- -	- -
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ- 3шт.(ТС-4)								
38	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В12,5 м3	1,5	13728 2137,5	1327,03 456,24	20592 3206	1991 684	4085 105	12,49 1,72	19 3
39	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ШВЕЛЛЕР т	0,048	175710,1 8100	1826,1 690,75	8434 389	88 33	591 140	42,7 3,37	2 -
40	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,0029	17355,77 12555	2191,29 101,25	51 37	6 -	33 90	73,6 0,49	- -
41	С12021-263	-Опоры неподвижные т	0,0029	107900 -	- -	317 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0124-1-3	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С км	0,155	132310,19 76050	47322,94 16992,75	20508 11788	7335 2634	18748 130	430 88,27	67 14
43	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм м	156,55	443 -	- -	69352 -	- -	- -	- -	- -

44	E0124-1-1	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С км	0,001	168023,88	45997,13	168	46	117	415	-
				73125	16970,25	73	17	130	88,16	-
45	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	1,01	279	-	282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	E0124-12-3	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм шт	2	8099,95	85,07	16200	170	1550	3,11	6
				585	11,25	1170	23	130	0,06	-
47	С12021-262	-Опоры скользящие т	0,0594	107900	-	6409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-2 - 54 ШТ								
48	E0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	0,27	1986,57	564,43	536	152	288	3,33	1
				567	195,49	153	53	140	0,75	-
49	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ИЗ БМ200 м3	0,27	24600	-	6642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 ИСКЛЮЧИТЬ м3	0,27	-134	-	-36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 ИСКЛЮЧИТЬ м3	0,27	-250	-	-68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,27	94	-	25	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,27	266	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0378	40200	-	1520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ д.1500 Нраб=1800мм								
55	E0101-13-5 Т.Ч.П.3-3. 37	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	11,2	36,45	34,57	408	387	181	0,01	-
				1,88	14,79	21	166	97	0,05	1

		лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 ПОД КОЛОДЦЫ м3							
56	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	5,76	6,48	6,48	37	37	12	-	-
				-	2,1	-	12	97	0,01	-
57	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,64	134,1	-	86	-	97	0,97	1
				134,1	-	86	-	113	-	-
58	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	5,76	21,55	4,52	124	26	95	0,11	1
				17,03	-	98	-	97	-	-
59	Е0101-24-2	-ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ м3	5	9,24	9,24	46	46	15	-	-
				-	3	-	15	97	0,01	-
60	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах- смотровой колодец СК-1 д.1500 h 1800мм ИЗ БМ200- 1шт. м3	1,36	10489,17	1879,87	14265	2557	3490	8,86	12
				1435,5	538,43	1952	732	130	2,06	3
61	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,36	94	-	128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,36	266	-	362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,36	-250	-	-340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,36	-134	-	-182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,78	8530	-	15183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	0,65	32800	-	21320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004	круглые-							
		м3							
68	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,6	245,44	3,82	3093	48	577	0,21	3
				37,35	1,44	471	18	118	0,01	-
		м2								
69	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0171	133700	-	2284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,5	484,07	-	2662	-	181	0,14	1
				24,75	-	136	-	133	-	-
		м2								
71	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
				317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
		компл								
72	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1270	-	2540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	С130809-32	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д.1000								
74	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,45	9929,17	66,01	4468	30	104	1,35	1
				195,75	24,93	88	11	105	0,12	-
		м3								
75	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм- ТОЛЩ.20ММ	5	66,04	15,09	330	75	284	0,24	1
				40,5	5,65	203	28	123	0,03	-
		м2								
76	Е0111-19-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	5	-7,7	-2,97	-39	-15	-36	-0,03	-
				-4,73	-1,1	-24	-5	123	-0,01	-
		м2								
77	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,32	14803,86	2538,55	19541	3351	6171	15,87	21
				2645,33	950,63	3492	1255	130	4,64	6
		м3								
78	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,32	94	-	124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
79	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,32	266	-	351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
80	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	1,32	-250	-	-330	-	-	-	-

	бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3		-	-	-	-	-	-	-
81	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,32	-134	-	-177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С143018-40 Изм. и доп.вып.6	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 шт	1	1100	-	1100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,58	4020	-	2332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,28	32800	-	9184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,18	5863	-	6918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,89	5330	-	4744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0195	133700	-	2607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	5,5	484,07	-	2662	-	181	0,14	1
				24,75	-	136	-	133	-	-
90	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	9,3	245,44	3,82	2283	36	426	0,21	2

	по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	347	13	118	0,01	-
	м2								
91	Е0113-37-1 -Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой- В 2 СЛОЯ	47	500,72	5,38	23534	253	7995	0,94	44
			186,75	2,25	8777	106	90	0,01	-
	м2								
92	Е0113-37-2 -Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой	47	275,9	1,57	12967	74	3141	0,4	19
			74,25	-	3490	-	90	-	-
	м2								
93	Е0126-1-11 -Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	155	275,21	5,31	42658	823	29366	1,02	158
			187,43	2,03	29052	315	100	0,01	2
	м								
94	Е0126-1-7 -Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	1	209,45	5,31	209	5	138	0,74	1
			135,68	2,03	136	2	100	0,01	-
	м								
95	С11031-151 -Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	3,2	12800	-	40960	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
96	Е0126-23-1 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1	114,31	6,39	114	6	32	0,19	-
			29,93	2,48	30	2	100	0,01	-
	м								
97	Е0126-23-6 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	155	150,76	9,01	23368	1397	7150	0,27	42
			42,75	3,38	6626	524	100	0,02	2
	м								
98	С11011-728 -Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	106,2	124,8	-	13254	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
99	Е0124-1-1 -Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,002	168023,88	45997,13	336	92	234	415	1
			73125	16970,25	146	34	130	88,16	-
	км								
100	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	2,02	279	-	564	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								

101	Е0122-20-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,002	151044,59	29540,14	302	59	121	202,9	-
		битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм		35280	11160	71	22	130	54,5	-
		км								
102	Е0107-27-1	-Замоноличивание ТРУБ БЕТОНОМ М200	0,13	9962,88	181,66	1295	24	53	1,28	-
		м3		221,18	68,63	29	9	140	0,34	-
		ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБ ДУ80 ММ (2шт)								
103	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,002	115636,32	31953,19	234	65	206	360	1
		км		66375	12071,25	134	24	130	58,95	-
104	С130806-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	2,03	931	-	1888	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
105	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2,02	244,98	0,28	495	1	386	0,84	2
		м		146,93	0,11	297	-	130	-	-
106	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,002	285120,61	30429,76	576	61	124	205	-
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм		35550	11495,25	72	23	130	56,14	-
		км								
107	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	4	708,82	102,44	2835	410	2749	2,45	10
		фланец		524,25	4,5	2097	18	130	0,02	-
108	С130809-17	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 300(280) мм	4	1710	-	6840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
109	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0167	247994,13	49389,75	4146	826	1770	312,7	5
		т		62775	18657	1050	312	130	91,12	2
110	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	8	20,14	0,23	161	2	144	0,12	1
		шт		19,91	0,09	159	1	90	-	-
111	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0018	149300	-	275	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1105805
Накладные расходы -	Тенге	154360
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	75610
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1335775

ЛС 2-1-9

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

БЛОК "А"

2	ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	-Вводно-распределительные панели типа ВРУ-1-21-10	шт	1	31421,08	-	31421	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-24 -1 ШТ (ЩС-1А)									
4	СПрайс-лист "Электрокомплект"	-Корпус модульный ЩРв-24з-036	шт	1	1592,77	-	1593	-	-	-	-
6	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 3Р 40,50А	шт	1	300,61	-	301	-	-	-	-
7	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 3Р 16А	шт	1	242,28	-	242	-	-	-	-
9	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	-Выключатель дифференциальный АД 4Р 16А	шт	2	1090,26	-	2181	-	-	-	-
10	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	-Выключатель дифференциальный АД 2Р 32А	шт	1	726,84	-	727	-	-	-	-
11	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	-Выключатель дифференциальный АД 2Р 16А	шт	2	726,84	-	1454	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-9з-036 1 ШТ (ЩС-2А)									
13	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Корпус модульный ЩРв-9з-036	шт	1	1256,27	-	1256	-	-	-	-
15	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	шт	1	242,28	-	242	-	-	-	-
16	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	шт	3	85,25	-	256	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-18з-036 - 1 ШТ (ЩС-3А)									
18	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Корпус модульный ЩРв-18з-036	шт	1	1556,88	-	1557	-	-	-	-
20	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	шт	3	242,28	-	727	-	-	-	-
21	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	шт	4	85,25	-	341	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-9з-036 1 ШТ (ЩС-4А)									
23	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Корпус модульный ЩРв-9з-036	шт	1	1256,27	-	1256	-	-	-	-
25	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	шт	1	242,28	-	242	-	-	-	-

26	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А шт	2	85,25	-	170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-9з-036 1 ШТ (ЩМ-1)								
28	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Корпус модульный ЩРв-9з-036 шт	1	1256,27	-	1256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А шт	2	242,28	-	485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	-Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,16А шт	1	726,84	-	727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	ССН НА ОБОР 5.1 стр37.п17	-Комплект электроснабжения для кабинета химии КЭХ к-т	1	27221	-	27221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	ССН НА ОБОР 5.1 стр33.п5	-Комплект электроснабжения для кабинета физики КЭФ к-т	1	29308	-	29308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРН-П-12з-УХЛ3 - 1 ШТ (ЩК2,ЩК3)								
37	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Корпус модульный ЩРН-П-12з-УХЛ3 шт	1	614,67	-	615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А шт	1	242,28	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	-Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,16А шт	3	726,84	-	2181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРН-П-8з-УХЛ3 - 2 ШТ (ЩК1,ЩК4)								
43	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Корпус модульный ЩРН-П-8з-УХЛ3 шт	2	515,97	-	1032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А шт	2	242,28	-	485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	-Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,16А шт	4	726,84	-	2907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	-Пускатель магнитный ПМЛ-111002 шт	1	1055,97	-	1056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А шт	2	280,42	-	561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А шт	2	80,76	-	162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 1Р 1,6А шт	1	123,38	-	123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

54	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 1Р 1А шт	9	100,95	-	909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С151803-148 прим	-Ящик управления освещением, тип ЯОУ-9602С-35 шт	1	12400	-	12400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С130804-1 Изм. и доп.вып.4	-Трубы винипластовые кг	193,9	650	-	126035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С151607-127	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2 1000м	0,07	127900	-	8953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С151607-125	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 1000м	0,387	50600	-	19582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С151607-123	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 1000м	0,59	29000	-	17110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С151607-121	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	1,75	19900	-	34865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,995	13300	-	13234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,435	9230	-	4015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм м	166	33	-	5478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С151704-1	-Указатель световой "Выход" шт	1	457	-	457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40(25) шт	1	24	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

79	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	-РОЗЕТКА РС10-201 шт	5	64,16	-	321	-	-	-	-
80	ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	-РОЗЕТКА РА10-638 шт	29	60,62	-	1758	-	-	-	-
82	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"	-РОЗЕТКА РА10-214 шт	1	64,16	-	64	-	-	-	-
84	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	8	156	-	1248	-	-	-	-
85	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 шт	47	244	-	11468	-	-	-	-
86	С151803-56	-Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛЗ шт	17	92	-	1564	-	-	-	-
87	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,013	16300	-	212	-	-	-	-
89	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества- сталь полосовая 25х4 мм т	0,136	54900	-	7466	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "В"								
91	ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	-Вводно-распределительные панели типа ВРУ-1-21-10 шт	1	31421,08	-	31421	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРН-П-36-УХЛЗ - 1 ШТ (ЩС-1В)								
93	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Корпус модульный ЩРН-П-36-УХЛЗ шт	1	2377,94	-	2378	-	-	-	-
96	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-100 3Р 100А шт	1	888,36	-	888	-	-	-	-
97	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А шт	6	242,28	-	1454	-	-	-	-
98	ПРАЙС-ЛИСТ "Электроко	-Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,16А шт	3	726,84	-	2181	-	-	-	-

	мплект"								
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРН-П-12з-УХЛ3 - 1 ШТ (ЩС-2В)							
100	Прайс-лист	-Корпус модульный ЩРН-П-12з-УХЛ3	1	614,67	-	615	-	-	-	-
	"Электроко мплект"	шт		-	-	-	-	-	-	-
102	Прайс-лист	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	242,28	-	485	-	-	-	-
	"Электроко мплект"	шт		-	-	-	-	-	-	-
103	Прайс-лист	-Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	85,25	-	170	-	-	-	-
	"Электроко мплект"	шт		-	-	-	-	-	-	-
105	ПРАЙС-ЛИСТ	-Пускатель магнитный ПМЛ-111002	1	1078,44	-	1078	-	-	-	-
	"МИНИМАКС"	шт		-	-	-	-	-	-	-
107	Прайс-лист	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	8	242,28	-	1938	-	-	-	-
	"Электроко мплект"	шт		-	-	-	-	-	-	-
109	ПРАЙС-ЛИСТ	-КМПн-2/4	8	138,05	-	1104	-	-	-	-
	"ЭЛЕКТРОАР СЕНАЛ"	шт		-	-	-	-	-	-	-
112	С130804-1 Изм. и доп.вып.4	-Трубы винипластовые	83,3	650	-	54145	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
118	С151607-127	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	0,143	127900	-	18290	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
119	С151607-123	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,495	29000	-	14355	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
120	С151607-121	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,18	19900	-	3582	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
121	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,85	13300	-	11305	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
122	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	0,16	9230	-	1477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	сечение 1,5 мм2							
	1000м							
124 С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	8	68	-	544	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
125 ПРАЙС-ЛИСТ "МИНИМАКС"	-РОЗЕТКА РА10-638	11	60,62	-	667	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
127 С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	6	156	-	936	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
128 С151803-56	-Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛЗ	13	92	-	1196	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
129 С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,014	16300	-	228	-	-	-	-
	1000шт		-	-	-	-	-	-	-
131 С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества- сталь полосовая 25х4 мм	0,076	54900	-	4172	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	534099
Стоимость оборудования -	Тенге	207458
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19598
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	553697

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

БЛОК "А"

ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-12з-036 - 1 ШТ

133 Прайс-лист "Электрокомплект"	-Корпус модульный ЩРв-12з-036	1	1256,27	-	1256	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
135 Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	242,28	-	242	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
136 Прайс-лист "Электрокомплект"	-Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	4	85,25	-	341	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

137	ПРАЙС-ЛИСТ -Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,40,63А	2	726,84	-	1454	-	-	-	-
	"Электроко мплект" шт		-	-	-	-	-	-	-
	ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-18з-036 - 1 ШТ								
139	Прайс-лист -Корпус модульный ЩРв-18з-036	1	1556,88	-	1557	-	-	-	-
	"Электроко мплект" шт		-	-	-	-	-	-	-
141	Прайс-лист -Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	242,28	-	242	-	-	-	-
	"Электроко мплект" шт		-	-	-	-	-	-	-
142	Прайс-лист -Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	5	85,25	-	426	-	-	-	-
	"Электроко мплект" шт		-	-	-	-	-	-	-
143	ПРАЙС-ЛИСТ -Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,40,63А	2	726,84	-	1454	-	-	-	-
	"Электроко мплект" шт		-	-	-	-	-	-	-
	ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-12з-036 - 1 ШТ								
145	Прайс-лист -Корпус модульный ЩРв-12з-036	1	1256,27	-	1256	-	-	-	-
	"Электроко мплект" шт		-	-	-	-	-	-	-
147	Прайс-лист -Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	242,28	-	242	-	-	-	-
	"Электроко мплект" шт		-	-	-	-	-	-	-
148	Прайс-лист -Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	5	85,25	-	426	-	-	-	-
	"Электроко мплект" шт		-	-	-	-	-	-	-
149	ПРАЙС-ЛИСТ -Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,40,63А	2	726,84	-	1454	-	-	-	-
	"Электроко мплект" шт		-	-	-	-	-	-	-
	ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-18з-036 - 1 ШТ								
151	Прайс-лист -Корпус модульный ЩРв-18з-036	1	1556,88	-	1557	-	-	-	-
	"Электроко мплект" шт		-	-	-	-	-	-	-
153	Прайс-лист -Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	242,28	-	242	-	-	-	-
	"Электроко мплект" шт		-	-	-	-	-	-	-
154	Прайс-лист -Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	6	85,25	-	511	-	-	-	-
	"Электроко мплект" шт		-	-	-	-	-	-	-
155	ПРАЙС-ЛИСТ -Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,40,63А	2	726,84	-	1454	-	-	-	-
	"Электроко мплект" шт		-	-	-	-	-	-	-
	ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-9з-036 1 ШТ								
157	Прайс-лист -Корпус модульный ЩРв-9з-036	1	1256,27	-	1256	-	-	-	-

	"Электроко мплект"	шт		-	-	-	-	-	-	-
159	Прайс-лист	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	242,28	-	242	-	-	-	-
	"Электроко мплект"	шт		-	-	-	-	-	-	-
160	Прайс-лист	-Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	3	85,25	-	256	-	-	-	-
	"Электроко мплект"	шт		-	-	-	-	-	-	-
162	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП	1	4720	-	4720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
163	С151701-89	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443	-	443	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
166	С151702-21	-Светильники тип АОТ.OPL 2.36	196	2550	-	499800	-	-	-	-
	прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
167	С151702-24	-Светильники тип АОТ.OPL 4.18	14	2940	-	41160	-	-	-	-
	прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
168	С151702-23	-Светильники тип АОТ.OPL 2.18	40	1440	-	57600	-	-	-	-
	прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
169	С151702-21	-Светильники тип ALS.OPL 2.36	42	2550	-	107100	-	-	-	-
	прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
170	С151702-51	-Светильники тип OPL/S 4.36	3	3750	-	11250	-	-	-	-
	прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
171	С151702-21	-Светильники тип OPL/S 2.36	2	2550	-	5100	-	-	-	-
	прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
172	С151702-24	-Светильники тип OPL/S 4.18	4	2940	-	11760	-	-	-	-
	прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
173	С151702-23	-Светильники тип OPL/S 2.18	11	1440	-	15840	-	-	-	-
	прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
174	С151702-51	-Светильники тип ARS/S 4.36	4	3750	-	15000	-	-	-	-
	прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
175	С151702-32	-Светильники тип ASM/S 1.36	12	1290	-	15480	-	-	-	-
	прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
176	С151702-32	-Светильники тип С360 1.32	18	1290	-	23220	-	-	-	-
	прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
177	С151702-32	-Светильники тип ОД 111	4	1290	-	5160	-	-	-	-
	прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
178	С151702-32	-Светильники тип К300/122	3	1290	-	3870	-	-	-	-
	прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
180	С151701-91	-Светильник подвесной, тип	6	214	-	1284	-	-	-	-

прим	НПО21Х100								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
182	С151704-1	-Указатель световой "Выход"	5	457	-	2285	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
183	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	512	101	-	51712	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
184	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	174	82	-	14268	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
185	С151706-78	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30	18	81	-	1458	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
186	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛБ22	3	82	-	246	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
187	С151706-76	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛБ11	4	64	-	256	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
188	С151706-76	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛБ8	5	64	-	320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
189	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	6	39	-	234	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
191	С130804-1 Изм. и доп.вып.4	-Трубы винипластовые	96,3	650	-	62595	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
195	С151607-176	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2- ПУНП	0,55	39800	-	21890	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
196	С151607-174	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2- ПУНП	2,2	24900	-	54780	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
198	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС-16-306, РС16-289	81	68	-	5508	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
201	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С1-86-10	89	156	-	13884	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
202	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный,	2	182	-	364	-	-	-	-

	тип С2-94-10								
	шт		-	-	-	-	-	-	-
204 С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	3	215	-	645	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
205 С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,37	18000	-	6660	-	-	-	-
	1000шт		-	-	-	-	-	-	-
206 С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,188	16300	-	3064	-	-	-	-
	1000шт		-	-	-	-	-	-	-
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА "Б"								
	ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРн-9з-036 1 ШТ								
208 Прайс-лист	-Корпус модульный ЩРн-9з-036	1	1256,27	-	1256	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
"Электроко мплект"									
210 Прайс-лист	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	242,28	-	242	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
"Электроко мплект"									
211 Прайс-лист	-Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	3	85,25	-	256	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
"Электроко мплект"									
212 ПРАЙС-ЛИСТ	-Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,40,63А	1	726,84	-	727	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
"Электроко мплект"									
	ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-9з-036 1 ШТ								
214 Прайс-лист	-Корпус модульный ЩРв-9з-036	1	1256,27	-	1256	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
"Электроко мплект"									
216 Прайс-лист	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	242,28	-	242	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
"Электроко мплект"									
217 Прайс-лист	-Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	85,25	-	85	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
"Электроко мплект"									
218 ПРАЙС-ЛИСТ	-Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,40,63А	1	726,84	-	727	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
"Электроко мплект"									
220 С151702-21	-Светильники тип АОТ.OPL 2.36	6	2550	-	15300	-	-	-	-
прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
221 С151702-23	-Светильники тип АОТ.OPL 2.18	16	1440	-	23040	-	-	-	-
прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
222 С151702-21	-Светильники тип PRB/S 2.36	12	2550	-	30600	-	-	-	-
прим	шт		-	-	-	-	-	-	-

223	С151702-21 прим	-Светильники тип OPL/S 2.36 шт	28	2550	-	71400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
224	С151702-32 прим	-Светильники тип ОД 111 шт	1	1290	-	1290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
226	С151704-1	-Указатель световой "Выход" шт	3	457	-	1371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
228	С151701-91 прим	-Светильник подвесной, тип НПО21Х100 шт	4	214	-	856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
230	С151702-32 прим	-Светильники тип ASM/S 1.36 шт	2	1290	-	2580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	94	101	-	9494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
232	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	32	82	-	2624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	С151706-76	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛБ11 шт	1	64	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
234	С151706-76	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛБ8 шт	3	64	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
235	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 шт	4	39	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
236	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	265	36,51	-	9675	-	7536	0,16	43
				26,33	-	6977	-	108	-	-
237	С130804-1 Изм. и доп.вып.4	-Трубы винипластовые кг	14,6	650	-	9490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
241	С151607-176	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2- ПУНП 1000м	0,15	39800	-	5970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
242	С151607-174	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2- ПУНП 1000м	0,42	24900	-	10458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
244	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС-16-306, РС16-289 шт	5	68	-	340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
247	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С1-86-10 шт	13	156	-	2028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

248	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С2-94-10	1	182	-	182	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
250	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215	-	430	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
251	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,055	18000	-	990	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
252	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,015	16300	-	245	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА "В"								
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРН-П-12 1 ШТ								
254	СПрайс-лист	-Корпус модульный ЩРН-П-12	1	614,67	-	615	-	-	-	-
	"Электроко	шт		-	-	-	-	-	-	-
	мплект"									
256	Прайс-лист	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	242,28	-	242	-	-	-	-
	"Электроко	шт		-	-	-	-	-	-	-
	мплект"									
257	Прайс-лист	-Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	3	85,25	-	256	-	-	-	-
	"Электроко	шт		-	-	-	-	-	-	-
	мплект"									
258	ПРАЙС-ЛИСТ	-Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,40,63А	2	726,84	-	1454	-	-	-	-
	"Электроко	шт		-	-	-	-	-	-	-
	мплект"									
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРн-9з-036 1 ШТ								
260	Прайс-лист	-Корпус модульный ЩРн-9з-036	1	1256,27	-	1256	-	-	-	-
	"Электроко	шт		-	-	-	-	-	-	-
	мплект"									
262	Прайс-лист	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	242,28	-	242	-	-	-	-
	"Электроко	шт		-	-	-	-	-	-	-
	мплект"									
263	Прайс-лист	-Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	3	85,25	-	256	-	-	-	-
	"Электроко	шт		-	-	-	-	-	-	-
	мплект"									
264	ПРАЙС-ЛИСТ	-Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,40,63А	1	726,84	-	727	-	-	-	-
	"Электроко	шт		-	-	-	-	-	-	-
	мплект"									
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРН-П-6 1 ШТ								
266	СПрайс-лист	-Корпус модульный ЩРН-П-6	1	354,45	-	354	-	-	-	-
	"Электроко	шт		-	-	-	-	-	-	-
	мплект"									
268	Прайс-лист	-Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	242,28	-	242	-	-	-	-
	"Электроко	шт		-	-	-	-	-	-	-
	мплект"									
269	Прайс-лист	-Выключатель ВА47-29 1Р	2	85,25	-	170	-	-	-	-

	6,10,16,20,25,32,40А "Электрокомплект"	шт		-	-	-	-	-	-	-
271	С151803-192 прим	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 1-36	шт	1	4720	-	4720	-	-	-	-
272	С151701-89	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1	443	-	443	-	-	-	-
275	С151702-24 прим	-Светильники тип АОТ.OPL 4.18	шт	4	2940	-	11760	-	-	-	-
276	С151702-21 прим	-Светильники тип АОТ.OPL 2.36	шт	15	2550	-	38250	-	-	-	-
277	С151702-23 прим	-Светильники тип АОТ.OPL 2.18	шт	12	1440	-	17280	-	-	-	-
278	С151702-51 прим	-Светильники тип ARS/S 4.36	шт	3	3750	-	11250	-	-	-	-
279	С151702-24 прим	-Светильники тип OPL/S 4.18	шт	26	2940	-	76440	-	-	-	-
280	С151702-23 прим	-Светильники тип OPL/S 2.18	шт	2	1440	-	2880	-	-	-	-
281	С151702-21 прим	-Светильники тип ALS.OPL 2.36	шт	17	2550	-	43350	-	-	-	-
282	С151702-21 прим	-Светильники тип PRB/S 2.36	шт	18	2550	-	45900	-	-	-	-
283	С151702-23 прим	-Светильники тип BAT/S 2.18	шт	9	1440	-	12960	-	-	-	-
284	С151702-32 прим	-Светильники тип К300/122	шт	1	1290	-	1290	-	-	-	-
285	С151702-32 прим	-Светильники тип ОД 111	шт	4	1290	-	5160	-	-	-	-
287	С151701-91 прим	-Светильник подвесной, тип НПО21Х100, HBN-100	шт	20	214	-	4280	-	-	-	-
288	С151701-92	-Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	шт	2	342	-	684	-	-	-	-
290	С151704-1	-Указатель световой "Выход"	шт	8	457	-	3656	-	-	-	-
291	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	84	101	-	6464	-	-	-	-

292	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	178	82	-	13776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
293	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛБ22	1	82	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
294	С151706-76	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛБ11	4	64	-	256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
295	С151706-76	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛБ8	8	64	-	512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
296	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	19	39	-	741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
297	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	6	24	-	144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
298	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	580	36,51	-	21176	-	16493	0,16	94
				26,33	-	15271	-	108	-	-
		м								
299	С130804-1	-Трубы винипластовые	32	650	-	20800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4	кг		-	-	-	-	-	-	-
303	С151607-176	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2- ПУНП	0,17	39800	-	6766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
304	С151607-174	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2- ПУНП	0,75	24900	-	18675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
306	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС-16-306, РС16-289	28	68	-	1904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
309	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С1-86-10	33	156	-	5148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
310	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С2-94-10	6	182	-	1092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
312	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215	-	860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
313	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,13	18000	-	2340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
314	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей,	0,056	16300	-	913	-	-	-	-

	переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 1666156
Стоимость оборудования - Тенге 26473
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 98381
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 1764537

ЛС 6-4
НА СЕТИ ВОДОПРОВОДА

68	С131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	4	8060	-	32240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	2,6	32800	-	85280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	5,88	8530	-	50157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Тенге 167677
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 10061
ИТОГО ПО СМЕТЕ Тенге 177738
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ 24892806
В том числе оборудование 233931
Итого без оборудование 24658875
С временными зданиями и сооружениями 3,4% 25497277
Зимнее удорожание 0,7% 178481
Затраты на выслугу лет 1,0% 254973
Дополнительные отпуска 0,4% 101989
Итого в ценах 2001г без оборудование 26032720
Итого в ценах 2001г с оборудованием 26266651
Итого с коэф. пересчета в цены 2012г К=2,08774 54837938
С налогами и платежами 2% 55937697
С НДС 12% 62650221
С коэффициент 0,993998 62274194

Инженер

Подрядчик