Форма-2

**Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент**
**Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"**
**Договор №91 от 13.07.2018г.**

**Выполненные работы:**
**(замена) задвижки диам. 150 мм**
**в мкр.Достык 2-я улица**

# АКТ
## Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.

| №п/п | Наименование работ | № един. расцен. | Ед.изм. | Кол-во | Цена единицы | Стоимость выполненных работ по утв. смете | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отключение водопроводной сети | Е11-221101-0104 | откл. | 1 | 7 472 | 7 472 | 2 910 |
| 2 | Плиты перекрытия из сборного железобетона.Демонтаж | Е11-221301-0101 изм. и доп. вып. 6 К=0,6 | м3 железобетонных конструкции колодца | 0,27 | 7 640 | 2 063 | 1 036 |
| 3 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 150 мм. Демонтаж | Е11-220901-0105 К=0,6 | задвижка или клапан | 2 | 1 002 | 2 003 | 1 323 |
| 4 | Котлованы. Водоотлив | Е11-010205-1202 | м3 мокро грунта | 2 | 1 274 | 2 549 | 964 |
| 5 | Задвижка или клапаны обратные чугунные диам.150 мм.. Установка | Е11-220901-0105 | задвижка или клапан | 2 | 2 116 | 4 232 | 2 240 |
| 6 | Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | С123-040102-0107 | шт | 2 | 59 628 | 119 255 | 4 770 |
| 7 | Фланцы к стальным трубопроводам диам. 150 мм. Приварка | Е11-221201-0105 | фланец | 2 | 1 082 | 2 165 | 1 233 |
| 8 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | С123-020103-0212 | шт. | 2 | 2 928 | 5 857 | 234 |
| 9 | Фассоные части стальные сварные диам. 100-250 мм. Установка | Е11-220801-0106 изм. и доп. вып. 1 | т. Фассонн | 0,00382 | 615 370 | 2 352 | 1 075 |
| 10 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /вставка/ | С123-010201-0218 | м. | 0,25 | 3 154 | 789 | 32 |
| 11 | Плиты перекрытия из сборного железобетона.Монтаж | Е11-221301-0101изм. и доп. вып. 6 | м3 железобетонных конструкции колодца | 0,27 | 12 734 | 3 438 | 1 727 |
| 12 | Подключение водопроводной сети | Е11-221101-0104 изм. и доп. вып. 1 | подкл. | 1 | 7 472 | 7 472 | 2 910 |
| | **Итого прямые затраты по смете:** | | | | | **159 646,86** | **20 454,49** |
| | С накладными расходами | | | | | 20 454 | |
| | Итого: | | | | | 180 101 | |
| | Сметная прибыль | | | | | 14 408 | |
| | Итого: | | | | | 194 509 | |
| | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | | 2 334 | |
| | Итого: | | | | | 196 844 | |
| | Зимние удорожание 0,91% | | | | | 1 796 | |
| | Итого: | | | | | 198 639 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1 в ценах 2017 г. | | | | | 198 639 | |
| | Итого по смете: | | | | | 198 639 | |
| | НДС 12% | | | | | 23 837 | |
| | Итого к оплате | | | | | **222 476** | |

**"Сдал"**
Директор ТОО "Биік шын-2050"
_____ А. Сапарова

**"Принял"**
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б. Байболов

Главный инженер
_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2018г.