Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2012 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Ордабасинский районный Отдел Строительства, Архитектуры и Градостроительства» Акимата Ордабасинского района ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»
Договор №34 от 03 апрель 2012г.

Объект: «Строительство школы на 200 ученических мест в селе К.Спатаева Ордабасинского района ЮКО»

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчётный месяц		всего за отчётный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО к оплате	**101 245 802**	**113 395 298**	**55 401 993**	**62 050 232**
1	Общестроительные работы	101 245 802	113 395 298	55 401 993	62 050 232

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Ордабасинский районный Отдел Строительства, Архитектуры и Градостроительства» Акимата Ордабасинского района ЮКО

А. Канаев

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»

А. Балабеков

Технадзор

А. Нупбаев

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Barat & Co»

А. Айнабек

Заказчик: КГУ «Ордабасинский районный Отдел Строительства, Архитектуры и Градостроительства» Акимата Ордабасинского района ЮКО

Инженер: ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»
Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 ученических мест в селе К.Спатаева Ордабасинского района ЮКО»

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2012Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ЛС 2-1-2 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А" РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ														
57	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	86,815	6605,04	335,84	573417	58312	84591	4,54	788						
		м3		699,75	126	121498	21877	118	0,61	106						
58	Е0108-11-1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	478,54	-38,93	-	-18630	-	-21983	-0,22	-210						
		м2		-38,93	-	-37259	-	118	-	-						
59	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	213,885	6563,86	337,41	1403911	144334	201024	4,38	1874						
		м3		670,5	126	286820	53899	118	0,62	265						
60	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (НАД НИШАМИ, АС-22)	0,00695	8679,65	422,15	60	6	69	56,4	1						
		т		8257,5	157,5	115	2	118	0,77	-						
61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00695	52400	-	365	-	-	-	-						
		т		-	-	-	-	-	-	-						
62	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ГИЛЬЗЫ	0,0796	93997,62	304,24	7482	48	2774	198	32						
		1т		33075	114,75	5265	18	105	0,56	-						
63	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,31	165,83	0,07	383	-	262	0,65	3						
		м2		108	0,02	499	-	105	-	-						
64	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (НАД	0,0527	8679,65	422,15	457	22	523	56,4	3						

	ОТВЕРСТИЯМИ, АС-22)		8257,5	157,5	435	8	118	0,77	-
		т							
65	С12041-4	-Арматурные заготовки, не	0,0043	50600	-	217	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	сталь гладкая класса А-I, d 6		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	мм								
	02-04-2002		т							
66	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	0,0484	52400	-	2536	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	класса А-III, d 12 мм								
	02-04-2002		т							
		РАМЫ РМ-1- РМ-2								
67	Е0106-14-11	-Стойки рам из бетона класса	3,045	16620,89	1032,29	50611	6287	11786	20,6	125
		В25		---	---	---	---	---	---	---
			м3	3296,25	389,95	20074	2375	105	1,9	12
68	Е0106-18-2	-Ригели рам из бетона класса	2,7	17106,04	407,3	46187	2199	7198	14,4	78
		В25		---	---	---	---	---	---	---
			м3	2385	153,86	12879	831	105	0,75	4
69	С12041-95	-Каркасы и сетки	0,3482	66000	-	22984	-	-	-	-
	Изм. и	пространственные: сталь		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	гладкая класса А-I, d 8 мм-		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	ХОМУТЫ								
	02-04-2002		т							
70	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	0,3699	61200	-	22638	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.		т							
71	С12041-76	-Каркасы и сетки плоские:	0,7101	58700	-	41685	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d 20-22 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.		т							
72	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных	0,0119	89308,57	2434,57	1058	29	545	170	2
		элементов, арматурных		---	---	---	---	---	---	---
		стыковых накладок		31950	920,25	379	11	140	4,49	-
			т							
73	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных	0,0061	91908,57	2434,57	557	15	279	170	1
		элементов, арматурных		---	---	---	---	---	---	---
		стыковых накладок		31950	920,25	194	6	140	4,49	-
			т							
74	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0427	93997,62	304,24	4017	13	1489	198	8
		весом до 4 кг		---	---	---	---	---	---	---
			1т	33075	114,75	1413	5	105	0,56	-
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-28)								
76	Е0106-18-9	-Устройство перемычек ИЗ	13,345	16546,47	367,51	220829	9810	32814	13,1	350
		БМ200		---	---	---	---	---	---	---
			м3	2202,75	138,83	58796	3706	105	0,68	18
77	С12041-94	-Каркасы и сетки	0,5143	69000	-	35488	-	-	-	-
	Изм. и	пространственные: сталь		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.		т							
78	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,0285	67700	-	1927	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.		т							
79	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,0963	65900	-	6347	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.		т							
80	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские:	0,5356	61300	-	32830	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d 14 мм		-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.	т							
81	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	1,45	61200	-	88826	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d 16 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	т								
		КОЗЫРЕК-ПЕРЕМЫЧКА КМ-1 (1 шт; АС-29)								
82	Е0106-22-5	-Устройство ребристых	0,443	16140,96	379,21	7150	168	1051	13	6
		перекрытий на высоте от		---	---	---	---	---	---	---
		опорной площади до 6 м		2117,25	143,26	938	63	105	0,7	-
		м3								
83	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,0031	65000	-	200	-	-	-	-
	Изм. и	сталь гладкая класса А-I, d 6		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	т								
84	С12041-94	-Каркасы и сетки	0,0038	69000	-	261	-	-	-	-
	Изм. и	пространственные: сталь		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	т								
85	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,0211	65900	-	1393	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	т								
86	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские:	0,0143	61300	-	879	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d 14 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	т								
87	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,0056	41200	-	231	-	-	-	-
	Изм. и	проволока арматурная из		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	низкоуглеродистой стали В-I,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	ВР-1, d 5 мм								
	02-04-2002	т								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
88	Е0108-7-5	-Кладка перегородок	95,255	839,09	34,37	79928	6548	22691	1,21	231
	Изм. и	неармированных толщиной в 1/2		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.8	кирпича при высоте этажа до 4		189	12,87	36006	2452	118	0,06	12
	СН РК	м								
	8.02-05-20	м2								
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК								
89	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,0319	175710,1	1826,1	5605	58	393	42,7	1
		элементов, монтажных изделий		---	---	---	---	---	---	---
		массой до 20 кг ММ-1		8100	690,75	258	22	140	3,37	-
		т								
91	Е0107-26-1	-Усиление сборных	0,029	8261,82	364,32	240	11	327	52,7	2
		железобетонных конструкций		---	---	---	---	---	---	---
		установкой каркасов сеток		7897,5	137,25	229	4	140	0,67	-
		(К-5) и стержней арматуры								
		т								
92	С12041-88	-Каркасы и сетки плоские:	0,029	64100	-	1861	-	-	-	-
	Изм. и	проволока арматурная из		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	низкоуглеродистой стали В-I,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	ВР-I, d 3 мм								
	02-04-2002	т								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ НА ПРОДУХИ (АС-54)								
93	Е0109-53-2	-Установка стальных решеток	0,3682	9850,48	1162,95	3627	428	2474	46,6	17
		МР-1 (25 шт), МР-2 (13 шт)		---	---	---	---	---	---	---
		т		7357,5	108	2709	40	90	0,53	-
94	С12021-87	-Переплеты оконные	0,1841	180100	-	33158	-	-	-	-
	К=1,01 К	нестандартные, жалюзийные и		---	---	---	---	---	---	---
	ОБ.	защитные решетки из		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных, холодногнутых								
		профилей и труб								
		т								

ВЫХОД НА ЧЕРДАК (АС-54,87)

96	Е0106-18-9	-Устройство перемычек ИЗ БМ200	2,415	16546,47	367,51	39919	1773	5932	13,1	63
		м3		2202,75	138,83	10628	670	105	0,68	3
97	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм-ХОМУТЫ	0,078	69000	-	5382	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
98	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4155	61300	-	25470	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
99	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	13	394,29	250,96	5126	3262	3985	0,81	11
		шт		130,73	88,22	1699	1147	140	0,37	5
100	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,975	25800	-	25155	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
101	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКИ СМ-2	0,0313	13711,47	5475,87	429	172	186	28,9	1
		т		5040	1552,87	158	49	90	5,46	-
102	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0313	133700	-	4187	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
103	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг СКОБА	0,0017	175710,1	1826,1	299	3	21	42,7	-
		т		8100	690,75	14	1	140	3,37	-
105	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев БРУС	0,09	22541,72	316,57	2029	28	390	22,5	2
		м3		3487,5	119,25	314	11	120	0,58	-
106	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,09	573,75	28,11	52	3	15	0,78	-
		м3		123,75	10,58	11	1	120	0,05	-
107	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,97	442,3	30,89	429	30	237	1,23	1
		м2		191,93	11,68	186	11	120	0,06	-
108	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,97	12300	-	11931	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
109	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
110	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0224	52657,31	536,06	1181	12	1122	289	6
		1т		47475	202,5	1064	5	105	0,99	-
111	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,019	47400	-	899	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
112	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские:	0,0035	50800	-	176	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
113	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок м	92,5	24,75 5,42	0,9 0,34	2289 501	83 31	639 120	0,03 -	3 -
		ВЕНТШАХТЫ ВШ-1- ВШ-5 (АС-54, 64)								
114	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб из кирпича М100 м3	2,105	8302,23 1935	379,78 141,75	17483 8149	1599 597	5161 118	11,9 0,7	50 3
115	Е0106-19-1	-Обвязочный пояс из БМ150 м3	0,353	12259,07 1368	316,01 119,39	4327 483	112 42	551 105	8,25 0,58	3 -
116	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0053	65000 -	- -	344 -	- -	- -	- -	- -
117	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0078	68200 -	- -	533 -	- -	- -	- -	- -
118	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0616	67700 -	- -	4173 -	- -	- -	- -	- -
119	С12021-41 К=1,01 К ОБ.	-Конструкции стальные из одного профиля - уголок 50Х5 т	0,1941	147100 -	- -	28546 -	- -	- -	- -	- -
120	С12021-250К =1,01 К ОБ.	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т - полоса МС-2 т	0,0228	154200 -	- -	3518 -	- -	- -	- -	- -
121	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	10,34	715,87 153,23	1,24 0,47	7402 1584	13 5	1891 119	0,97 -	10 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	2873374
Накладные расходы -	Тенге	368437
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	194509
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	3436320

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-40)

122	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	51	905,26 299,25	200,77 71,15	45716 30224	20278 7186	26188 140	1,74 0,31	176 31
123	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	94	1469,25 465,75	373,54 135,07	138110 87561	70225 25393	79068 140	2,66 0,61	500 114
124	С143017-8 Изм. и доп.вып.8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	199,526	3160 -	- -	630503 -	- -	- -	- -	- -
125	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 -	806,085	45	-	36274	-	-	-	-

	30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
126	С143017-71--6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	252,815	213	-	53850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
127	С143017-71--7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	385,3	260	-	100178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
128	Е0107-57-15-	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	552,74	55,91	0,07	30903	77	41106	0,3	329
				53,1	0,02	58701	22	140	-	-
		м								
129	Е0146-30-5	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	12	125,75	59,73	1446	1374	1019	0,38	9
				66,02	22,57	1518	519	100	0,11	3
		отверст.								
130	Е0146-30-6	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	8	422,62	200,07	3593	3401	2534	1,28	22
				222,55	75,58	3783	1285	100	0,37	6
		отверст.								
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-40)								
131	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м-УМ-4,УМ-6	1,61	16140,96	379,21	26011	1222	3825	13	42
				2117,25	143,26	6824	462	105	0,7	2
		м3								
132	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,5	12484,8	269,2	31231	1347	3766	8,21	41
				1332	101,7	6664	509	105	0,5	2
		м3								
133	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм-ХОМУТЫ	0,1028	69000	-	7093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
134	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0168	65000	-	1091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
135	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,069	67700	-	4671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
136	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0388	61300	-	2377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

137	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,2455	61200 -	- -	15023 -	- -	- -	- -	- -
138	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,261	58700 -	- -	15318 -	- -	- -	- -	- -
139	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,072	68200 -	- -	4907 -	- -	- -	- -	- -
140	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1019	41200 -	- -	4197 -	- -	- -	- -	- -
141	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг- ЗД-1 ДЛЯ УМ-6 1т	0,0045	93997,62 33075	304,24 114,75	421 148	1 1	156 105	198 0,56	1 -
143	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	1,68	4140,52 382,5	245,72 92,25	6964 643	413 155	950 119	2,71 0,45	5 1
144	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали КОМПЕНСАТОР м2	7,165	715,87 153,23	1,24 0,47	5129 2196	18 7	1311 119	0,97 -	14 -
145	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 4 кг - ГИЛЬЗЫ 1т	0,029	70437,87 9675	304,24 114,75	2041 280	9 3	298 105	58 0,56	2 -
147	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,0918	52657,31 47475	536,06 202,5	4832 4356	49 19	4594 105	289 0,99	27 -
148	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0918	45800 -	- -	4203 -	- -	- -	- -	- -
		СЕЧЕНИЯ 1-1 - 5-5								
149	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200 м3	2,57	12484,8 1332	269,2 101,7	32067 6842	1383 522	3867 105	8,21 0,5	42 3
150	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,08	65000 -	- -	5199 -	- -	- -	- -	- -
151	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0463	67700 -	- -	3136 -	- -	- -	- -	- -
152	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0538	65900 -	- -	3543 -	- -	- -	- -	- -
153	С12041-74 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,121	61300	-	7415	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8.	класса А-III, d 14 мм т		-	-	-	-	-	-	-
154	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1256	61200	-	7684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,247	58700	-	14501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			1249627				
	Накладные расходы -		Тенге			168682				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			85099				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			1503408				

РАЗДЕЛ 7. ОКНА

275	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные м2	7,56	10750	-	81270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
276	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	202,44	6920	-	1400885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
278	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м2	120,6	2860	-	344916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
281	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные м2	23,25	10750	-	249938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			2077009				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			124621				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			2201630				

РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ

НАРУЖНЫЕ

287	С12063-5	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ м2	14,08	5630	-	79270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
289	С12063-4	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ	2,68	5850	-	15678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м2							
		ВНУТРЕННИЕ							
298	С12062-15	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	13,96	3500	-	48860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
301	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	47,34	3540	-	167584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
303	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	43,2	4010	-	173232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
305	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	1,39	4250	-	5908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ВИТРАЖИ В-1 (1шт.), В-2 (1шт.)								
311	С12031-22	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ	11,09	8650	-	95911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
312	С12031-144	-Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	14,34	1400	-	20082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	606525	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36392	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	642917	

ЛС 2-1-3
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

47	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	79,07	6578,64	335,84	520173	53110	77045	4,54	718
				699,75	126	110658	19926	118	0,61	96
		м3								
48	Е0108-11-1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	291,66	-38,93	-	-11355	-	-13398	-0,22	-128
				-38,93	-	-22709	-	118	-	-
		м2								
49	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	11,675	6537,46	337,41	76325	7879	10973	4,38	102
				670,5	126	15656	2942	118	0,62	14
		м3								
50	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций НАД ОТВЕРСТИЯМИ (АС-20)	0,0013	8679,65	422,15	12	1	13	56,4	-
				8257,5	157,5	11	-	118	0,77	-
		т								
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0013	52400	-	70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ГИЛЬЗЫ	0,0076	93997,62	304,24	716	2	266	198	2
				33075	114,75	252	1	105	0,56	-
		1т								

		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-25)								
54	Е0106-18-9	-Устройство перемычек ИЗ БМ200	2,235	16546,47	367,51	36965	1642	5493	13,1	59
		м3		2202,75	138,83	9842	620	105	0,68	3
55	С12041-94	-Каркасы и сетки	0,093	69000	-	6415	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм-ХОМУТЫ		-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,0148	67700	-	1002	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские:	0,2249	61300	-	13785	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	0,1177	61200	-	7201	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КОЗЫРЕК КМ-1 (1 шт; АС-25)								
59	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (КМ-1 из БМ200)	0,561	14189,89	241,1	7961	135	809	8,06	5
		м3		1282,5	91,08	719	51	105	0,44	-
60	С12041-94	-Каркасы и сетки	0,0056	69000	-	386	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,0031	65000	-	200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,0211	65900	-	1393	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские:	0,0216	61300	-	1324	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,0056	41200	-	231	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		РАМЫ РМ-1- РМ-2								
65	Е0106-14-4	-Стойки рам из бетона класса В20	3,965	14328,15	990,15	56847	7857	8410	10,4	83
		м3		1644,75	374,04	13051	2968	105	1,83	14
66	Е0106-18-2	-Ригели рам из бетона класса В20	5,505	16706,04	407,3	91950	4484	14673	14,4	159
		м3		2385	153,86	26254	1694	105	0,75	8
67	С12041-95	-Каркасы и сетки	0,3039	66000	-	20055	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм-ХОМУТЫ		-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,007	65000	-	452	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
69	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0542	64100 -	- -	3475 -	- -	- -	- -	- -
70	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0302	65900 -	- -	1988 -	- -	- -	- -	- -
71	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0604	61300 -	- -	3703 -	- -	- -	- -	- -
72	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,1907	61200 -	- -	11670 -	- -	- -	- -	- -
73	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,8077	58700 -	- -	47410 -	- -	- -	- -	- -
74	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,07	56200 -	- -	60062 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0744	93997,62 33075	304,24 114,75	6989 2459	23 9	2591 105	198 0,56	15 -
77	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,004	91908,57 31950	2434,57 920,25	371 129	10 4	186 140	170 4,49	1 -
78	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0263	89308,57 31950	2434,57 920,25	2348 840	64 24	1210 140	170 4,49	4 -
79	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0433	86808,57 31950	2434,57 920,25	3761 1384	105 40	1994 140	170 4,49	7 -
		ПЕРЕМЫЧКИ НА ЧЕРДАКЕ, АНКЕРА (АС-42)								
80	Е0106-18-9	-Устройство перемычек ИЗ БМ200 м3	1,91	16546,47 2202,75	367,51 138,83	31612 8417	1404 530	4698 105	13,1 0,68	50 3
81	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм-ХОМУТЫ т	0,078	69000 -	- -	5382 -	- -	- -	- -	- -
82	С12041-74 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1811	61300 -	- -	11100 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8.	т							
83	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,1301	61200	-	7961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,031	52657,31	536,06	1632	17	1552	289	9
				47475	202,5	1472	6	105	0,99	-
85	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0203	45800	-	931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0107	47400	-	506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,002	50800	-	102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ НА ПРОДУХИ (АС-41,42)								
91	Е0109-53-2	-Установка стальных решеток МР-1 (12 шт), МР-2 (3 шт), МР-3 (8 шт) т	0,1962	9850,48	1162,95	1933	228	1318	46,6	9
				7357,5	108	1444	21	90	0,53	-
92	С12021-87 К=1,01 К ОБ.	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,0991	180100	-	17845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ НА ОКНА (АС-41,42)								
94	Е0109-53-2	-Установка стальных решеток МР-4 (11 шт) т	0,3125	9850,48	1162,95	3078	363	2100	46,6	15
				7357,5	108	2299	34	90	0,53	-
95	С12021-87 К=1,01 К ОБ.	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,094	180100	-	16928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	С11011-756	-Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм м2	47,52	343	-	16299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	9,06	165,83	0,07	1503	1	1028	0,65	6
				108	0,02	979	-	105	-	-

ВЕНТШАХТА ВШ-1- 2 шт

98	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб из кирпича М100	0,4408	8302,23	379,78	3660	167	1080	11,9	5
		м3		1935	141,75	853	62	118	0,7	-
99	Е0106-19-1	-Обвязочный пояс из БМ150	0,038	12259,07	316,01	466	12	59	8,25	-
		м3		1368	119,39	52	5	105	0,58	-
100	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	65000	-	40	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
101	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0009	68200	-	64	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
102	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0063	67700	-	428	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
103	С12021-41 К=1,01 К ОБ.	-Конструкции стальные из одного профиля - уголок 50Х5	0,0195	147100	-	2868	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
104	С12021-250К =1,01 К ОБ.	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т - полоса	0,0025	154200	-	393	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
105	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,2	715,87	1,24	859	1	219	0,97	1
		м2		153,23	0,47	184	1	119	-	-
106	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0041	8679,65	422,15	36	2	41	56,4	-
		т		8257,5	157,5	34	1	118	0,77	-
107	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0041	52400	-	216	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ПЕРЕГОРОДКИ

108	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	62,035	839,09	34,37	52053	4264	14777	1,21	150
		м2		189	12,87	23449	1597	118	0,06	8

КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК (АС-21)

109	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ММ-1	0,0121	93997,62	304,24	1137	4	422	198	2
		1т		33075	114,75	400	1	105	0,56	-

110	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,3509	165,83	0,07	58	-	40	0,65	-
				108	0,02	38	-	105	-	-
111	E0107-26-1	-Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (К-5) и стержней арматуры т	0,015	8261,82	364,32	124	5	169	52,7	1
				7897,5	137,25	119	2	140	0,67	-
112	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,015	64100	-	964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1154063
Накладные расходы -	Тенге	137768
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	77510
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1369341

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-36)

113	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	9	905,26	200,77	8148	3614	4667	1,74	31
				299,25	71,15	5387	1281	140	0,31	5
114	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	24	1469,25	373,54	35262	17930	20188	2,66	128
				465,75	135,07	22356	6483	140	0,61	29
115	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	190,83	3160	-	603023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	190,83	45	-	8588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	С143017-70-6	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	57,95	185	-	10721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	С143017-70-7	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	36,65	223	-	8173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	С143017-71-6	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,	26,05	213	-	5549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2							
120	С143017-71-7	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	32,25	260 --- -	- --- -	8385 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
121	С143017-71-9	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	14,9	349 --- -	- --- -	5200 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
122	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	239,8	55,91 --- 53,1	0,07 --- 0,02	13407 --- 12733	17 --- 5	17833 --- 140	0,3 --- -	71 --- -
123	Е0146-30-5	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 отверст.	2	125,75 --- 66,02	59,73 --- 22,57	252 --- 132	119 --- 45	177 --- 100	0,38 --- 0,11	1 --- -
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-36)								
124	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м м3	4,23	16140,96 --- 2117,25	379,21 --- 143,26	68293 --- 17916	3209 --- 1212	10043 --- 105	13 --- 0,7	110 --- 6
125	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м -УМ-4 м3	0,418	14189,89 --- 1282,5	241,1 --- 91,08	5931 --- 536	101 --- 38	603 --- 105	8,06 --- 0,44	3 --- -
126	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм-ХОМУТЫ т	0,144	69000 --- -	- --- -	9939 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
127	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0044	65000 --- -	- --- -	286 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
128	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0096	68200 --- -	- --- -	655 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
129	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0267	67700 --- -	- --- -	1810 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
130	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0152	65900 --- -	- --- -	1002 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-

131	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,1664	61300	-	10200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,1706	61200	-	10443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,5074	58700	-	29787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1991	41200	-	8205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг- ЗД-1 ДЛЯ УМ-2 1т	0,0162	93997,62	304,24	1519	5	563	198	3
				33075	114,75	534	2	105	0,56	
137	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	1,365	4140,52	245,72	5652	671	771	2,71	7
				382,5	92,25	1044	252	119	0,45	1
		СЕЧЕНИЕ 1-1 (АС-39)								
138	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200 м3	1,07	12484,8	269,2	13335	288	1608	8,21	9
				1332	101,7	1423	109	105	0,5	1
139	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0049	65000	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0731	65900	-	4819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг - ГИЛЬЗЫ 1т	0,0026	93997,62	304,24	243	1	90	198	1
				33075	114,75	86	-	105	0,56	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	879147
Накладные расходы -	Тенге	56543
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	56141
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	991831

РАЗДЕЛ 6. ОКНА

224	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с	77,6	6920	-	536992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2							
226	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м2	19,79	2860	-	56594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			593586				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			35615				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			629201				

РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ

НАРУЖНЫЕ

231	С12063-4	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ м2	3,04	5850	-	17784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ВНУТРЕННИЕ

239	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние м2	3,49	3760	-	13122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
241	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	7,2	4010	-	28872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
243	С12062-7	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние м2	4,44	3660	-	16250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
245	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние м2	2,63	3540	-	9310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ВИТРАЖИ В-1 - 1шт.

251	С12031-22	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ шт	3,7	17300	-	63941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
252	С12031-144	-Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием м2	9,53	2800	-	26678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			175957				

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10557
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		186514

ЛС 2-1-4
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

39	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	71,365	6578,64	335,84	469485	47934	69537	4,54	648
		м3		699,75	126	99875	17984	118	0,61	87
40	Е0108-11-1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	278,28	-38,93	-	-10834	-	-12784	-0,22	-122
		м2		-38,93	-	-21667	-	118	-	-
41	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	23,25	6537,46	337,41	151996	15690	21852	4,38	204
		м3		670,5	126	31178	5859	118	0,62	29
42	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,0435	8679,65	422,15	377	18	432	56,4	2
		т		8257,5	157,5	359	7	118	0,77	-
43	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0404	52400	-	2117	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
44	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031	50600	-	155	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ГИЛЬЗЫ	0,0327	93997,62	304,24	3077	10	1141	198	6
		1т		33075	114,75	1083	4	105	0,56	-
46	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,9492	118,13	0,07	112	-	60	0,37	-
		м2		60,3	0,02	57	-	105	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
47	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	133,615	839,09	34,37	112116	9185	31828	1,21	323
		м2		189	12,87	50506	3439	118	0,06	17
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК								
48	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ММ-1	0,044	175710,1	1826,1	7731	80	542	42,7	2
		т		8100	690,75	356	30	140	3,37	-
49	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	1,28	165,83	0,07	212	-	145	0,65	1

	диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2		108	0,02	138	-	105	-	-
50	E0107-26-1 -Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (К-5) и стержней арматуры т	0,0511	8261,82	364,32	422	19	575	52,7	3
			7897,5	137,25	404	7	140	0,67	-
51	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0511	64100	-	3276	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
52	E0106-18-9 -Устройство перемычек ИЗ БМ200 м3	5,78	16546,47	367,51	95655	4249	14214	13,1	151
			2202,75	138,83	25468	1605	105	0,68	8
53	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2105	69000	-	14526	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
54	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,012	65000	-	783	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
55	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0705	67700	-	4775	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
56	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1069	65900	-	7042	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
57	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,1984	61300	-	12159	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
58	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,4466	61200	-	27334	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
59	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1846	58700	-	10837	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
60	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0329	41200	-	1355	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ЧЕРДАК

61	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	15	394,29	250,96	5914	3764	4598	0,81	12
				130,73	88,22	1961	1323	140	0,37	6
		шт								
62	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,135	25800	-	29283	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ МР-1 - 15 ШТ	0,1303	9850,48	1162,95	1284	152	876	46,6	6
				7357,5	108	959	14	90	0,53	-
		т								
64	С12021-87 К=1,01 К ОБ.	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,1317	180100	-	23711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,28	165,83	0,07	709	-	485	0,65	3
				108	0,02	462	-	105	-	-
		м2								
66	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКА СМ-1	0,0371	13711,47	5475,87	509	203	220	28,9	1
				5040	1552,87	187	58	90	5,46	-
		т								
67	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0371	133700	-	4966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ВЕНТШАХТЫ

69	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб ИЗ КИРПИЧА М100	0,5572	8302,23	379,78	4626	212	1366	11,9	7
				1935	141,75	1078	79	118	0,7	-
		м3								
70	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	0,067	12259,07	316,01	821	21	105	8,25	1
				1368	119,39	92	8	105	0,58	-
		м3								
71	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,009	67700	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	65000	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг(уголок 50х5+арматура д 8АIII)	0,0286	93997,62	304,24	2688	9	997	198	6
				33075	114,75	946	3	105	0,56	-
		1т								

74	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-2	0,0031	175710,1	1826,1	552	6	39	42,7	-
		т		8100	690,75	25	2	140	3,37	-
76	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей ВЕНТШАХТ цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5,43	248,91	3,39	1352	18	671	0,65	4
		м2		117	0,72	635	4	105	0,05	-
77	С131312-18	-Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатанной и сортовой стали	1,5	2220	-	3330	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	995121
Накладные расходы -	Тенге	136899
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	67921
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1199941

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-34)

78	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	44	1469,25	373,54	64647	32871	37011	2,66	234
		шт		465,75	135,07	40986	11886	140	0,61	53
79	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	294,4	3160	-	930304	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
80	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	294,4	45	-	13248	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
81	С143017-70-7	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	199,8	223	-	44556	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
82	С143017-70-6	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	94,6	185	-	17501	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
83	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	207,94	55,91	0,07	11626	29	15464	0,3	124
		м		53,1	0,02	22083	8	140	-	-
84	Е0146-30-6	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	8	422,62	200,07	3381	1601	2385	1,28	10
				222,55	75,58	1780	605	100	0,37	3

		отверст.							
85	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг - ГИЛЬЗЫ	0,0026	93997,62	304,24	243	1	90	198	1
		1т		33075	114,75	86	-	105	0,56	-
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-34,38)								
87	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	2,07	16140,96	379,21	33428	1571	4916	13	54
		м3		2117,25	143,26	8770	593	105	0,7	3
88	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков УМ-2, УМ-2(звезд) при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200	0,895	12484,8	269,2	11199	483	1351	8,21	15
		м3		1332	101,7	2390	182	105	0,5	1
89	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,0814	69000	-	5620	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
90	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0083	65000	-	542	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
91	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0199	61300	-	1221	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
92	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1777	61200	-	10876	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
93	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0441	58700	-	2589	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
94	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,2489	58700	-	14612	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
95	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0824	41200	-	3394	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,544	4140,52	245,72	2252	134	307	2,71	1
		м3		382,5	92,25	208	50	119	0,45	-
		СЕЧЕНИЯ 1-1- 2-2 (АС-34,35)								
97	Е0106-22-9	-Устройство монолитных	0,785	12484,8	269,2	9795	422	1181	8,21	13

		участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200 м3		1332	101,7	2090	160	105	0,5	1
98	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм-ХОМУТЫ т	0,0261	69000	-	1801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0294	67700	-	1988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,004	65900	-	264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0432	61300	-	2648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,0907	58700	-	5325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1193060
Накладные расходы -	Тенге		62705
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		75346
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1331111

РАЗДЕЛ 8. ОКНА

237	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	77,4	6920	-	535608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
238	С12061-187 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками м2	2,31	14400	-	33264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
239	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные	2,52	5240	-	13205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004	глухие м2							
241	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	47,85	2860 -	- -	136851 -	- -	- -	- -	- -
244	С12061-26 К=0,6 К ЦЕНЕ	-Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 6-12 м2	2,25	5520 -	- -	12420 -	- -	- -	- -	- -
245	С12061-27 К=0,6 К ЦЕНЕ	-Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 9-12 м2	3,3	4158 -	- -	13721 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Тенге 745069
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 44704
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Тенге 789773

РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ

		НАРУЖНЫЕ							
252	С12063-5	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ м2	3,52	5630 -	- -	19818 -	- -	- -	- -	- -
254	С12063-4	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ м2	6,08	5850 -	- -	35568 -	- -	- -	- -	- -
256	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ м2	2,05	5470 -	- -	11214 -	- -	- -	- -	- -
		ВНУТРЕННИЕ								
267	С12062-15	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние м2	6,98	3500 -	- -	24430 -	- -	- -	- -	- -
269	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние м2	2,63	3900 -	- -	10257 -	- -	- -	- -	- -
271	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние м2	28,8	4010 -	- -	115488 -	- -	- -	- -	- -
273	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние м2	1,39	4250 -	- -	5908 -	- -	- -	- -	- -
275	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с	6,98	3760	-	26245	-	-	-	-

	глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние		---	---	---	---	---	---	---
	м2		-	-	-	-	-	-	-
277 С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,63	3540	-	9310	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
	ВИТРАЖИ В-1 - 2шт.								
284 С12031-22	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ	7,08	17300	-	122553	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
285 С12031-144	-Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	11,67	2800	-	32669	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	413460
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24808
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	438268

ЛС 6-1-1
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНАЯ

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ W4 НА ССПЦ(АС-18)

24 Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ150 НА ССПЦ	8,486	10858,9	311,32	92149	7634	4982	2,82	69
	м3		441	117,61	10813	2884	105	0,57	14

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	92149
Накладные расходы -	Тенге	4982
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5828
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	102959

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

51 Е0108-13-1	-Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	51,53	4041,94	291,91	208281	15042	42412	3,85	198
	м3		587,25	110,25	30261	5681	118	0,53	27
52 Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ	107,91	-38,93	-	-4201	-	-4957	-0,22	-24
	м2		-38,93	-	-4201	-	118	-	-
53 Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	42,3	125,15	0,62	5294	26	3448	0,43	18
	м2		68,85	0,23	2912	10	118	-	-
54 Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м М100	4,53	6537,46	337,41	29582	1527	4253	4,38	20
	м3		670,5	126	3034	570	118	0,62	3
55 Е0108-7-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	17,38	856,95	34,37	14894	597	3069	0,93	16
	м2		136,8	12,87	2378	224	118	0,06	1

56	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (АС-5)	0,0287	8679,65	422,15	249	12	285	56,4	2
				8257,5	157,5	237	5	118	0,77	-
		т								
57	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0101	52400	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0186	50900	-	947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Е0106-18-9	-Устройство перемычек БМ200 (АС-4,7)	0,793	16546,47	367,51	13121	291	1950	13,1	10
				2202,75	138,83	1747	110	105	0,68	1
		м3								
60	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0244	65000	-	1587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0195	65900	-	1284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0485	61200	-	2967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1	0,25	12259,07	316,01	3065	79	390	8,25	2
				1368	119,39	342	30	105	0,58	-
		м3								
64	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0078	62000	-	484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм(АС-2)	0,0186	44300	-	825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0288	24078,76	587,63	694	17	606	118	3
				19800	222,75	571	6	105	1,08	-
		1т								
67	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(АС-1,АС-3)	0,0102	50600	-	517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг	0,0386	93997,62	304,24	3628	12	1345	198	8

	1т		33075	114,75	1277	4	105	0,56	-
69 E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,12	165,83	0,07	186	-	127	0,65	1
	м2		108	0,02	121	-	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	283935
Накладные расходы -	Тенге	52929
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20212
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	357076

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-10)

70 E0107-13-7	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	1929,26	586,05	3859	1172	1780	2,76	6
	шт		459	176,74	918	353	140	0,72	1
71 E0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	1542,33	387,22	3085	774	1286	2,06	4
	шт		344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
72 C143017-11	-Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	53,36	1870	-	99783	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
73 E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ М6 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТАКАНА	0,0052	93997,62	304,24	489	2	181	198	1
	1т		33075	114,75	172	1	105	0,56	-
74 E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,1508	165,83	0,07	25	-	17	0,65	-
	м2		108	0,02	16	-	105	-	-
75 E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м -КМ-1(АС-10)	1,25	14189,89	241,1	17737	301	1803	8,06	10
	м3		1282,5	91,08	1603	114	105	0,44	1
76 C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1955	62000	-	12122	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
77 E0146-30-6	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	4	422,62	200,07	1690	800	1193	1,28	5
	отверст.		222,55	75,58	890	302	100	0,37	1
78 E0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	16,86	55,91	0,07	943	1	1254	0,3	5
			53,1	0,02	895	-	140	-	-

		м							
79	Е0107-14-11	-Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,8	2
				315	56,75	315	57	140	0,22	-
		шт								
80	С143017-2	-Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3 СБ7А1	0,06	26300	-	1578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
81	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0033	40200	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	12	399,66	24,15	4796	290	3036	1,03	12
				171,9	8,83	2063	106	140	0,04	-
		шт								
83	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские АК15-8	1,07	17300	-	18476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
84	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры ЗАКЛАДНЫХ	0,0124	40200	-	497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
85	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2	0,0132	175710,1	1826,1	2312	24	162	42,7	1
				8100	690,75	107	9	140	3,37	-
		т								
86	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,3816	165,83	0,07	63	-	43	0,65	-
				108	0,02	41	-	105	-	-
		м2								
87	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПО ВЕРХУ ПАРАПЕТА	5,1	482,74	1,24	2462	6	933	0,97	5
				153,23	0,47	781	2	119	-	-
		м2								
88	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	111,66	31,04	0,05	3465	6	1026	0,05	5
				7,7	0,02	860	2	119	-	-
		м2								
		ПАРАПЕТ В ОСЯХ 1;3;4 ПО ДЕТ.10 СЕР.2.260-2 В.1								
89	Е0112-1-2	-Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	8,7	921,47	7,62	8020	66	447	0,24	2
				40,28	2,86	351	25	119	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	182211
Накладные расходы -	Тенге	13681
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11754
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	207646

ЛС 6-6
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫГРЕБ
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	198,78	38,13	36,76	7579	7307	2412	0,01	2
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,37	11,14	273	2213	97	0,04	8
	т.ч. п-3.46 к=1,1									
		м3								
2	Е0101-38-2	-Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	10,44	123,98	51,24	1294	535	870	0,48	5
		м3		72,23	13,74	754	143	97	0,05	-
3	Е0101-164-2-	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	3,48	262,72	-	914	-	1033	1,85	6
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	914	-	113	-	-
		м3								
		ВОДООТВОДНАЯ ТРАНШЕЯ С ПРИЯМКОМ								
4	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	10	251,77	-	2518	-	2845	1,77	18
	т.ч. п-3.177 к=1,15			251,77	-	2518	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-166-2-	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 2 группы	10	134,1	-	1341	-	1515	0,97	10
				134,1	-	1341	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	10	28,89	27,85	289	278	92	0,01	-
				1,04	8,44	10	84	97	0,03	-
		м3								
7	Е010333-А70-1	-Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 1	19,5	303,48	303,48	5918	5918	1184	-	-
				-	60,7	-	1184	100	1,27	25
		т								
8	Е0101-173-2-	Водоотлив из котлованов	139,15	343,74	343,74	47830	47830	29943	-	-
		м3		-	221,85	-	30870	97	1,02	142
9	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, с учетом въезда и выезда в котлован	298	6,48	6,48	1931	1931	608	-	-
				-	2,1	-	627	97	0,01	2
		м3								
10	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,с уплотнением	47,85	134,1	-	6416	-	7250	0,97	47
				134,1	-	6416	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками с учетом въезда и выезда в	298	21,55	4,52	6421	1346	4923	0,11	32
				17,03	-	5075	-	97	-	-

	котлован								
	м3								
12	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта	345,85	14,12	12	4883	4149	1464	0,01	4
	м3		1,62	2,75	560	949	97	0,01	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			87333				
	Накладные расходы -	Тенге			54139				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8488				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			149961				

РАЗДЕЛ 2. ВЫГРЕБ

МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ

13	E0111-13-3 К=2 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	27,2	1206,93	49,1	32829	1336	3281	0,53	14
	м2		79,66	18,4	2167	500	123	0,09	2
14	E0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 W6 НА ССПЦ	2,51	9735,37	66,01	24416	166	581	1,35	3
	м3		195,75	24,93	491	63	105	0,12	-
15	E0106-33-4 -Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В12,5 W6 НА ССПЦ	6,91	13118,63	954,99	90676	6601	10204	6,51	45
	м3		1075,5	330,44	7434	2284	105	1,34	9
16	E0106-33-4 -Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В10 W6 НА ССПЦ	15,46	13118,63	954,99	202814	14764	22823	6,51	101
	м3		1075,5	330,44	16627	5109	105	1,34	21
17	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (Кр-1)	0,0238	69000	-	1643	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (С-1)	0,3367	71100	-	23939	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0088	65000	-	572	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (поз.2)	0,0512	67700	-	3466	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-

МОНОЛИТНАЯ ГОРЛОВИНА ГМ

21	E0106-33-3 -Устройство стен горловины выгреба при толщине до 150 мм из бетона кл.В15 W6 НА ССПЦ	0,274	14255,8	1327,03	3906	364	746	12,49	3
	м3		2137,5	456,24	586	125	105	1,72	-

22	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (Кр-1) т	0,0174	69000	-	1199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0110-5-1	-Установка брусков 50х50 м3	0,0075	22541,72	316,57	169	2	32	22,5	-
				3487,5	119,25	26	1	120	0,58	-
24	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций м3	0,0075	2637,04	14,17	20	-	3	1,88	-
				303,75	5,4	2	-	120	0,03	-
25	Е0110-55-1	-Укладка деревянных крышек (нижняя и верхняя) м2	1,09	62,59	29,74	68	32	58	0,23	-
				32,85	11,23	36	12	120	0,05	-
26	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3	0,0038	13800	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С11021-71	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта м3	0,031	13200	-	409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С11011-623	-Поковки из квадратных заготовок (петли) т	0,0008	80500	-	66	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0110-52-1	-Огнезащита деревянных крышек м2	2,18	20,48	0,91	45	2	13	0,03	-
				4,68	0,34	10	1	120	-	-
30	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-2) 1т	0,0045	93997,62	304,24	421	1	156	198	1
				33075	114,75	148	1	105	0,56	-
31	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0045	40200	-	180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1(1шт)								
32	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 W6 НА ССПЦ м3	3,58	14869,94	241,1	53234	863	5163	8,06	29
				1282,5	91,08	4591	326	105	0,44	2
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0071	65900	-	469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм (Хомут поз.2) т	0,0036	45300	-	161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3567	68800	-	24540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	м2							
49 Е0113-40-1	-Первый слой оклейки стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20	45,2	2031,54	9,2	91825	416	7963	1	45
			191,25	4,5	8645	203	90	0,02	1
	м2								
50 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности внутренних стен	30,24	245,44	3,82	7422	116	1384	0,21	6
			37,35	1,44	1129	44	118	0,01	-
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	644465
Накладные расходы -	Тенге	66168
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42637
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	753270

ЛС 7-1

НА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1 Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЛАНИРОВКА	2654	9,24	9,24	24536	24536	7727	-	-
			-	3	-	7966	97	0,01	31
	м3								
2 Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	10616	7,91	7,91	83977	83977	26447	-	-
			-	2,57	-	27264	97	0,01	104
	м3								
3 Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ГРУНТА НАСЫПИ	2654	21,55	4,52	57183	11986	43842	0,11	287
			17,03	-	45198	-	97	-	-
	м3								
4 Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей ГРУНТА НАСЫПИ	2654	14,12	12	37468	31841	11237	0,01	32
			1,62	2,75	4299	7285	97	0,01	32
	м3								
5 Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	666	7,91	7,91	5268	5268	1659	-	-
			-	2,57	-	1710	97	0,01	7
	м3								
6 Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2664	7,32	7,32	19510	19510	6144	-	-
			-	2,38	-	6334	97	0,01	24
	м3								
7 Е0101-24-2	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	895	9,24	9,24	8274	8274	2606	-	-
			-	3	-	2686	97	0,01	10
	м3								
8 Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м СРЕЗКА НАСЫПИ	240	9,24	9,24	2219	2219	699	-	-
			-	3	-	720	97	0,01	3

		м3							
9	Е0101-24-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	960	7,91	7,91	7594	7594	2392	-
				-	2,57	-	2466	97	0,01	9
		м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			246028			
	Накладные расходы -		Тенге			102752			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20927			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			369707			

ЛС 7-2
НА ПОКРЫТИЯ

6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6	-Камни бетонные бортовые БР100.30.18	39,1	24600	-	961762	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6	-Камни бетонные бортовые М-300 БР100.20.8	11,94	24600	-	293626	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6	-Камни бетонные бортовые М-300 БР100.20.8	1,95	24600	-	48019	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1303407				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			78204				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1381611				

ЛС 6-2
НА ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ емк.25м3, высотой 15м.

59	Е0109-61-4	-Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	3,5	24382	9149,12	85215	31976	42374	63,9	223
				11902,5	1568,93	41599	5483	90	7,58	26
		т								
60	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	3,53	154200	-	544318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,454	13711,47	5475,87	6225	2486	2694	28,9	13
				5040	1552,87	2288	705	90	5,46	2
		т								
62	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,4585	133700	-	61307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
63	Е0115-173-3-	-Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2- БАШНИ И ЛЕСТНИЦ СНАРУЖИ	116,6	99,74	0,07	11630	8	7385	0,37	43
				60,3	0,02	7031	2	105	-	-
		м2								

64 Е0115-173-3	-Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2- ВНУТРИ м2	101,7	99,74	0,07	10143	7	6441	0,37	38
			60,3	0,02	6133	2	105	-	-
	УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ								
65 Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м КАРКАС ИЗОЛЯЦИИ т	0,328	13864,97	4022,39	4548	1319	3000	56,5	19
			9090	1071,86	2982	352	90	3,81	1
66 Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,3313	1333,5	312,12	442	103	203	2,96	1
			679,5	-	225	-	90	-	-
67 С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,3313	154200	-	51083	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
70 Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений оборудования т	0,98	17937,36	627,68	17579	615	12611	86,5	85
			14197,5	101,25	13914	99	90	0,49	-
71 С11011-867	-Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм т	0,9898	88800	-	87894	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	880384
Накладные расходы -	Тенге	74708
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57306
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1012398

ЛС 6-7

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (НА 2 шт)

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1 Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	344,84	37,04	35,31	12772	12177	5113	0,01	4
т.ч. п-3.46 к=1,1			1,73	13,56	596	4675	97	0,05	19
2 Е0101-38-2	-Срезка недобора грунта 2 группы в выемках м3	19,47	123,98	51,24	2414	998	1623	0,48	9
			72,23	13,74	1406	267	97	0,05	1
3 Е0101-164-2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом сильно налипающего на инструмент	6,49	302,12	-	1960	-	2215	2,13	14
Т.Ч. П.3.187 К=1,2 т.ч.			302,12	-	1960	-	113	-	-

	п-3.177 к=1,15	м3							
4	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - водоотводная траншея с приямком для водоотлива	5,47	251,77	-	1377	-	1556	1,77	10
	т.ч. п-3.177 к=1,15			251,77	-	1377	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-173-2-	Водоотлив из котлованов	370,8	343,74	343,74	127459	127459	79794	-	-
		м3		-	221,85	-	82262	97	1,02	378
6	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных- НИЗ ПОДУШКИ ТОЛЩ.30СМ	54,24	1524,04	-	82664	-	31673	3,1	168
				474,75	-	25750	-	123	-	-
		м3								
7	Е0101-139-1-	Устройство галечниково-грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	126,56	89	88,73	11264	11230	3052	-	-
				0,25	24,61	32	3115	97	0,08	11
		м3								
8	Е0101-17-14-	Разработка галечникового грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	126,56	39,72	37,82	5027	4786	1580	0,01	2
				1,87	11	237	1392	97	0,04	5
		м3								
9	Е010333-А70-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 1	246,79	303,48	303,48	74896	74896	14979	-	-
				-	60,7	-	14979	100	1,27	315
		т								
10	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещением 10 м)	226,11	6,48	6,48	1465	1465	461	-	-
				-	2,1	-	476	97	0,01	2
		м3								
11	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	226,11	3,2	3,2	723	723	228	-	-
				-	1,04	-	235	97	-	1
		м3								
12	Е0101-13-5 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с грейферным ковшом вместимостью 0,25 м3 - обвалование	181,36	48,82	46,55	8855	8442	3545	0,02	3
				2,28	17,87	413	3241	97	0,07	13
		м3								
13	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	407,47	21,55	4,52	8779	1840	6731	0,11	44
		м3		17,03	-	6939	-	97	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 339656
Накладные расходы - Тенге 152551

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		29532
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		521739

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

14	Е0106-3-3	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под резервуар из БМ150 на ССПЦ, W6	84,2	10579,33	190,15	890779	16011	35924	2,23	188
		м3		337,5	68,83	28418	5795	105	0,31	26
15	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,505	70437,87	304,24	35568	154	5191	58	29
		1т		9675	114,75	4885	58	105	0,56	-
16	Ц0118-1-25	-Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 7,3 т	2	8422,04	3867,19	16844	7734	8316	41	82
		шт		3285	873	6570	1746	100	5,06	10
17	Е0109-34-4	-Монтаж хомутов для крепления резервуаров к фундаменту болтами	1,75	18875,27	927,19	33016	1622	26335	99,9	175
		т		16627,5	101,25	29084	177	90	0,49	1
18	С12021-207	-Негабаритные емкости, поставляемые отдельными элементами, с цилиндрической поверхностью без арматуры	14	86480	-	1210720	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2186927
Накладные расходы -	Тенге		75766
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		135762
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2398455

ЛС 4-2
НА СЕТИ ЛЭП-0,4КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ЛЭП-0,4КВ

4	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	277,47	28,89	27,85	8015	7726	2550	0,01	2
		м3		1,04	8,44	289	2341	97	0,03	9
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	196,32	6,48	6,48	1272	1272	401	-	-
		м3		-	2,1	-	413	97	0,01	2
6	Е0101-85-2	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	81,15	12,34	12,34	1002	1002	275	-	-
		м3		-	3,5	-	284	97	0,01	1
7	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном	740	36,7	27,8	27158	20572	11037	0,06	44

		кабеле в траншее							
			м						
8	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	982	8,8 11,2	6,9 7,9	6512 10998	5106 7758	95 4944	0,04 0,02	30 20
			м							
9	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	740	3,3 32,4	2 23,7	3241 23976	1964 17538	95 10194	0,01 0,06	11 44
			м							
10	Ц0108-143-2-	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	982	8,6 18,8	5,9 14,2	6364 18462	4366 13944	95 7463	0,03 0,03	25 29
			м							
11	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	3,65	4,5 10400	3,5 -	4419 37939	3437 -	95 -	0,02 -	20 -
			1000шт	-	-	-	-	-	-	-
12	Е0134-101-3-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,075	230122,38 22500	- -	17259 1688	- -	1856 110	144 -	11 -
			кан.-км							
13	Ц0108-148-2-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	108	38,1 28,8	3,2 0,7	4115 3110	346 76	3027 95	0,15 -	16 -
			м							
14	Ц0108-146-3-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	170	82,3 28,4	24,8 5,2	13991 4828	4216 884	5426 95	0,16 0,03	27 5
			м							
15	Ц0108-141-2-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1767	27,5 19,3	4 0,7	48593 34103	7068 1237	33573 95	0,12 -	212 7
			м							
16	С151601-180-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3x70+1x35 мм2	0,25	508200 -	- -	127050 -	- -	- -	- -	- -
			1000м							
17	С151601-179-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3x50+1x25 мм2	0,194	365300 -	- -	70868 -	- -	- -	- -	- -
			1000м							
18	С151601-594- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5x6 мм2	0,42	360600 -	- -	151452 -	- -	- -	- -	- -
			1000м							
19	С151601-593- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5x4 мм2	0,476	248700 -	- -	118381 -	- -	- -	- -	- -
			1000м							
20	С151601-383-	Кабели силовые на напряжение	0,627	112400	-	70475	-	-	-	-

	1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
21 С151601-382	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,028	83200	-	2330	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
22 С151603-22	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,098	83000	-	8134	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
23 Ц0108-167-5	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	8	2440,8	3,8	19526	30	14670	11	88
			---	---	---	---	---	---	---
			1928	2,3	15424	18	95	0,01	-
		шт							
24 Ц0108-158-1-5	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	82	273,2	-	22402	-	15580	1	82
			---	---	---	---	---	---	---
			200	-	16400	-	95	-	-
		шт							
25 С151610-35 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х70-120	8	3690	-	29520	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
26 Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	190	26,3	3,3	4997	627	4224	0,14	27
			---	---	---	---	---	---	---
			23	0,4	4370	76	95	-	-
		м							
27 С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,24	46400	-	11136	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
28 Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	33	140,1	24,1	4623	795	3715	0,7	23
			---	---	---	---	---	---	---
			116	2,5	3828	82	95	0,01	-
		шт							
29 С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,261	44300	-	11562	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	865236
Накладные расходы -	Тенге	118935
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	59050
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1043221

РАЗДЕЛ 2. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 15 ШТ (ЭС-5)

30 Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	1,89	4646,85	2285,57	8800	4328	3744	9,35	18
			---	---	---	---	---	---	---
			1579,5	617,13	2991	1169	90	2,34	4
		т							
31 Е0109-48-1	-Электродуговая сварка	1,89	1333,5	312,12	2525	591	1158	2,96	6

	каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий		---	---	---	---	---	---	---
			679,5	-	1287	-	90	-	-
		т							
32 С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	120	987	-	118440	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
33 С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	15	492	-	7380	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
34 С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	15	285	-	4275	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
35 С130806-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм-50х4,5ММ	37,5	601	-	22538	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
36 С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	15	204	-	3060	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
37 Е0133-254-1	-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	1,89	2827,63	2005,12	5355	3797	1358	2,14	4
			---	---	---	---	---	---	---
			360	322,92	682	612	105	1,04	2
		т							
38 Е0133-255-1	-Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой ИЗ БМ200 НА ССПЦ	1,47	10325,57	132,5	15179	195	434	1,48	2
			---	---	---	---	---	---	---
			231,75	49,5	341	73	105	0,24	-
		м3							
39 Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	22,5	218,93	-	4926	-	5566	1,54	35
			---	---	---	---	---	---	---
			218,93	-	4926	-	113	-	-
		м3							
40 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,5	134,1	-	3017	-	3409	0,97	22
			---	---	---	---	---	---	---
			134,1	-	3017	-	113	-	-
		м3							
41 Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	180	27,7	2,1	4986	378	3454	0,1	18
			---	---	---	---	---	---	---
			19,7	0,5	3546	90	95	-	1
		м							
42 С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,18	52100	-	9378	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
43 С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	15	244	-	3660	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
44 Ц0108-61-1	-Предохранитель	15	276,5	18,6	4148	279	2914	1	15
			---	---	---	---	---	---	---
			200	4,5	3000	68	95	0,03	-
		шт							

45	С1504-3073 -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27	15	173,65	-	2605	-	-	-	-
	К=1,2 ШТ		---	---	---	---	---	---	---
	К=1,122		-	-	-	-	-	-	-
46	Ц0108-595-2-Светильник с ртутными лампами	15	758,3	283	11375	4245	7439	2,48	37
	на кронштейнах на стенах,		---	---	---	---	---	---	---
	колоннах и фермах, включая		441	81	6615	1215	95	0,47	7
	установку ПРА шт								
47	С151703-4 -Светильники тип	15	4460	-	66900	-	-	-	-
	РКУ07-125-001-У1		---	---	---	---	---	---	---
	шт		-	-	-	-	-	-	-
48	С151706-84 -Лампы ртутные дуговые	15	619	-	9285	-	-	-	-
	высокого давления /ГОСТ		---	---	---	---	---	---	---
	16354-77/, тип ДРЛ125/10/		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
49	Ц0108-471-1-Заземлитель вертикальный из	15	170,6	21,6	2559	324	2165	0,9	14
	угловой стали, размер 50х50х5		---	---	---	---	---	---	---
	мм		149	2,9	2235	44	95	0,02	-
	шт								
50	С11011-897 -Прокат угловой равнополочный	0,1264	58700	-	7418	-	-	-	-
	Изм. и толщиной 3-5 мм, при ширине		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9 полки 35-56 мм, немерной		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. длины, нормальной /обычной/								
	02-04-2002 точности прокатки из								
	СН РК углеродистой стали Ст3кп,								
	8.02-04С- Ст3пс УГОЛОК 45х45х5								
	2004 т								
51	Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в	37,5	30,3	2,8	1136	105	990	0,16	6
	траншее из круглой стали,		---	---	---	---	---	---	---
	диаметр 6 мм		27,5	0,3	1031	11	95	-	-
	м								
52	С12041-4 -Арматурные заготовки, не	0,0083	50600	-	421	-	-	-	-
	Изм. и собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9 сталь гладкая класса А-I, d 6		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. мм								
	02-04-2002 т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	319365
Накладные расходы -	Тенге	32632
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21120
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	373116

РАЗДЕЛ 3. ФОНАРЬ "ТОРШЕР" - 15 ШТ (ЭС-4)

53	Е0109-17-1 -Монтаж колонн цельного	0,6569	4646,85	2285,57	3052	1501	1299	9,35	6
	сечения одноэтажных зданий,		---	---	---	---	---	---	---
	многоэтажных зданий, крановых		1579,5	617,13	1038	405	90	2,34	2
	эстакад, высотой до 25 м,								
	массой до 1 т								
	т								
54	Е0109-48-1 -Электродуговая сварка	0,6569	1333,5	312,12	876	205	402	2,96	2
	каркасов в целом при монтаже		---	---	---	---	---	---	---
	одноэтажных производственных		679,5	-	446	-	90	-	-
	зданий								
	т								
55	С130806-48 -Трубы стальные сварные	67,5	601	-	40568	-	-	-	-
	Изм. и водогазопроводные с резьбой		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9 /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. обыкновенные 65х4 мм								
	02-04-2002 м								

56	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм м	21	204 --	- -	4284 -	- -	- -	- -	- -
57	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс УГОЛОК И ШВЕЛЛЕР т	0,1672	58700 -	- -	9814 -	- -	- -	- -
58	Е0133-255-1-	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой ИЗ БМ200 НА ССПЦ W6 м3	1,8	10627,49 231,75	132,5 49,5	19129 417	238 89	532 105	1,48 0,24	3 -
59	Е0101-165-6-	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	7,5	218,93 218,93	- -	1642 1642	- -	1855 113	1,54 -	12 -
60	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	7,5	134,1 134,1	- -	1006 1006	- -	1136 113	0,97 -	7 -
61	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	90	27,7 19,7	2,1 0,5	2493 1773	189 45	1727 95	0,1 -	9 -
62	С151601-117-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 1000м	0,09	26000 -	- -	2340 -	- -	- -	- -	- -
63	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 шт	15	244 -	- -	3660 -	- -	- -	- -	- -
64	Ц0108-61-1	-Предохранитель шт	15	276,5 200	18,6 4,5	4148 3000	279 68	2914 95	1 0,03	15 -
65	Прайс-лист ООО "Светотехн	-Предохранитель Е27 шт	15	163,68 -	- -	2455 -	- -	- -	- -	- -
66	Ц0108-595-2-	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА шт	15	724 441	283 81	10860 6615	4245 1215	7439 95	2,48 0,47	37 7
67	Прайс-лист ТОО"КВАДРО Н-KZ"	-СВЕТИЛЬНИК NTV 130-133 шт	15	1279,17 -	- -	19188 -	- -	- -	- -	- -
68	С151706-17	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100 шт	15	49 -	- -	735 -	- -	- -	- -	- -
69	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	15	170,6 149	21,6 2,9	2559 2235	324 44	2165 95	0,9 0,02	14 -

		шт							
70	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0396	58700	-	2325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	37,5	30,3	2,8	1136	105	990	0,16	6
				27,5	0,3	1031	11	95	-	-
		м								
72	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0083	50600	-	421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	132690
Стоимость оборудования -	Тенге	21643
Накладные расходы -	Тенге	20458
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7891
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	161039

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕНОС СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛЭП

		ДЕМОНТАЖ ВЛ-0,4 кВ							
73	Е0133-103-1-	Демонтаж железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1107,58	702,58	6646	4216	3793	2,45	15
				405	197,14	2430	1183	105	0,82	5
		опора								
74	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках /ж/б изделия /	17,7	27,1	-	480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
75	Е010333-А15--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	17,7	97,38	97,38	1724	1724	345	-	-
				-	19,48	-	345	100	0,41	7
		т								
76	Е0133-109-5-	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1,04	22107,92	16635,92	22948	17268	9850	38,4	40
				5472	3565,61	5680	3701	105	15,96	17
		1км								
		МОНТАЖ								
77	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
				506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
		опора								
78	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	3	12100	-	36300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
79	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ	1,08	7259,41	4310,78	7876	4677	4460	16,1	17

	/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов			2745	1169,46	2978	1269	105	4,45	5
		1км								
80	E0133-111-1-При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1		17	-196,88	-124,88	-3347	-2123	-1417	-0,34	-6
				-56,25	-23,13	-956	-393	105	-0,08	-1
		опора								
81	C151607-14 -Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 25 мм2		0,075	408000	-	30600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	Прайс листТОО "ЭЛЕКТРОСТ -Траверса ТН2		6	495,74	-	2974	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
83	Прайс листТОО "ЭЛЕКТРОСТ -Хомут Х10		6	451,04	-	2706	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
84	Прайс листТОО "ЭЛЕКТРОСТ -Проводник ЗП2		4,5	81,27	-	366	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
85	Прайс листТОО "СВЯЗЬАВТО -Изолятор ТФ-20		12	112,53	-	1350	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	Прайс лист -КОЛПАЧОК К6		12	15,24	-	183	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
87	Прайс листТОО "СВЯЗЬАВТО -Зажим ПА-2		3	123,29	-	370	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
88	Прайс листТОО "СВЯЗЬАВТО -Зажим ПС-1		3	209,65	-	629	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	E0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
		опора								
90	C143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК -Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105		2	19700	-	39400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
91	Прайс листТОО "ЭЛЕКТРОСТ -Траверса ТН2		4	495,74	-	1983	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	Прайс листТОО "ЭЛЕКТРОСТ -Хомут Х12		6	505,89	-	3035	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	Прайс листТОО "ЭЛЕКТРОСТ -Проводник ЗП2		3,2	81,27	-	260	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
94	Прайс листТОО "СВЯЗЬАВТО -Изолятор ТФ-20		8	112,53	-	900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

95 Прайс лист	-КОЛПАЧОК К5	шт	12	6,07	-	73	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96 Прайс листТОО "СВЯЗЬАВТО	-Зажим ПА-2	шт	2	123,29	-	247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97 Прайс листТОО "СВЯЗЬАВТО	-Зажим ПС-1	шт	2	209,65	-	419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	165793
Накладные расходы -	Тенге	20983
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11207
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	197982

ЛС 6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ
РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АС-5)

90 Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ ПЕРГАМИНА	м2	70,83	251,78	1,19	17834	84	2314	0,16	11
				27	0,45	1912	32	119	-	-
91 Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом СР.СЛОЕМ 125ММ	м3	8,85	4140,52	245,72	36659	2176	5002	2,71	24
				382,5	92,25	3387	817	119	0,45	4
92 Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.25ММ ИЗ Р-РА М100	м2	70,83	215,52	15,94	15265	1129	3423	0,24	17
				34,65	5,96	2454	422	119	0,03	2
93 Е0112-17-2 к=10	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	708,3	7,01	0,14	4967	99	135	-	1
				0,11	0,05	78	35	119	-	-
94 Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0726	5239,08	327,33	380	24	154	11,6	1
				1890	123,75	137	9	105	0,6	-
95 С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0726	64100	-	4654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96 Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов(БИКРОСТ) в два слоя ВЕРХНИЙ СЛОЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	м2	70,83	552,68	18,33	39147	1298	2646	0,14	10
				24,53	6,86	1737	486	119	0,03	2
97 Е0112-4-1	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 7)	м	3,7	720,67	3,73	2666	14	179	0,23	1
				39,15	1,4	145	5	119	0,01	-
98 Е0112-4-2	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 11)		12,76	955,05	4,29	12186	55	1087	0,42	5
				69,98	1,6	893	20	119	0,01	-

		м							
99	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 16) м2	1,57	841,62	34,37	1323	54	375	1,21	2
				189	12,87	297	20	118	0,06	-
100	Е0112-4-2	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 16) м	3,7	955,05	4,29	3534	16	315	0,42	2
				69,98	1,6	259	6	119	0,01	-
101	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(СЕРИЯ 2.260-1 в3; по типу УЗЛА 13) м2	8,7	715,87	1,24	6231	11	1592	0,97	8
				153,23	0,47	1334	4	119	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	144846
Накладные расходы -	Тенге	17220
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9724
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	171790

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ

ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ (АС-4)

102	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	6,14	354,36	83,13	2176	510	1238	0,8	5
				138,83	29,17	852	179	120	0,12	1
103	Е0110-29-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2 м2	3,07	70,46	0,05	216	-	147	0,25	1
				39,83	0,02	122	-	120	-	-
104	С12063-13 ПРИМ	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП; ДН 24-15БП; ДН 21-15ВП; ДН 24-15ВП ДС21-15 м2	6,14	6130	-	37638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	ПР-НТ07-27 -05 П.374	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ М2	6,14	-201,29	-	-1236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	1	2980	-	2980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	1	1500	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт							
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ							
109	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	440,35	102,53	793	185	405	0,9	2
				151,65	35,67	273	64	120	0,14	-
		м2								
110	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	4,58	634,99	31,85	2908	146	1115	1,15	5
				190,8	12,04	874	55	120	0,06	-
		м2								
111	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8	4010	-	7218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
112	ПР-НТ07-27 -05 П.350	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ	1,8	-250,32	-	-451	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
113	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,78	4250	-	11815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
114	ПР-НТ07-27 -05 П.348	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ	2,78	-258,06	-	-717	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
115	С12064-2 ПРИМ	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП ДС21-9	1,8	12300	-	22140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
116	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	31,42	225,59	0,18	7089	6	4716	0,84	26
				142,88	0,07	4490	2	105	-	-
		м2								
117	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380	-	5520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	100433
Накладные расходы -	Тенге	7620
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6483
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	114536

РАЗДЕЛ 7. ОКНА (АС-4)

118	Е0110-17-1	-Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	4,22	1140,62	62,79	4813	265	1141	1,32	6
				202,73	22,52	856	95	120	0,1	-
		м2								
119	С12061-51	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-12В; ОС 12-13,5В; ОС 18-9Г для общественных зданий	2,72	4000	-	10880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

120	ПР-НТ07-27 -05 П.116	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ м2	2,72	-1,28 -	- -	-3 -	- -	- -	- -	- -
121	С12061-3	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 9-9 для жилья м2	1,5	4920 -	- -	7380 -	- -	- -	- -	- -
122	ПР-НТ07-27 -05 П.2	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ м2	1,5	-2,53 -	- -	-4 -	- -	- -	- -	- -
123	Е0115-165-5	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов оконных м2	9,28	300,09 217,8	0,16 0,07	2786 2022	1 1	2124 105	1,26 -	12 -
124	Е0115-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом т.3мм м2	4,22	767,76 69,98	3,04 1,15	3240 295	13 5	315 105	0,45 0,01	2 -
125	С111-941	-Стоимость скобяных изделий к-т	4	128,8 -	- -	515 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	29607
Накладные расходы -	Тенге	3580
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1991
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	35178

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 вып.6(АС-6)

ДЕТ.740 - БЕТОННЫЙ

126	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	46,68	602,25 39,83	24,55 9,2	28113 1859	1146 429	2815 123	0,26 0,04	12 2
127	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ3 м3	3,73	10040,78 567	- -	37496 2117	- -	2604 123	3,66 -	14 -
128	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ м2	46,68	410,34 52,43	14,76 5,54	19155 2447	689 259	3328 123	0,36 0,03	17 1
129	Е0111-15-2 К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	93,36	-49,28 -1,69	-0,67 -0,25	-4601 -158	-63 -23	-223 123	-0,01 -	-1 -
130	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м	49,01	30,29 18,5	0,22 0,09	1485 907	11 4	1121 123	0,1 -	5 -
131	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ м2	4,67	186,14 78,3	1,88 0,72	869 366	9 3	387 105	0,47 -	2 -

ДЕТ.376-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

132	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием м2	3,31	51,34 10,51	2,62 0,99	170 35	9 3	47 123	0,07 -	- -
133	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ м3	0,2648	10040,78 567	- -	2659 150	- -	185 123	3,66 -	1 -

134	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,31	1467,64	11,72	4858	39	717	1,06	4
				171,68	4,39	568	15	123	0,02	-
		м2								
135	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	3,48	30,29	0,22	105	1	79	0,1	-
		м		18,5	0,09	64	-	123	-	-
136	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	0,331	186,14	1,88	62	1	27	0,47	-
				78,3	0,72	26	-	105	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	90370
Накладные расходы -	Тенге	11088
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6088
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	107546

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-6)

137	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных С УЧЕТОМ К 1,6 ДЛЯ РЕБР.ПЛИТ	80	57,96	0,35	4637	28	4378	0,3	24
				51,98	0,14	4158	11	105	-	-
		м2								
138	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке ЗА 2 РАЗА	160	17,55	0,12	2808	19	2315	0,09	15
				13,73	0,05	2197	8	105	-	-
		м2								
139	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	183,4	309,82	4,07	56821	746	26315	0,74	136
				135,68	0,97	24884	178	105	0,05	9
		м2								
140	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,66	652,6	6,33	4346	42	2204	1,79	12
				312,75	2,39	2083	16	105	0,01	-
		м2								
141	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	196,7	17,55	0,12	3452	24	2846	0,09	18
				13,73	0,05	2701	10	105	-	-
		м2								
142	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	14,1	1871,26	2,1	26385	30	4942	2	28
				333	0,79	4695	11	105	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	98448
Накладные расходы -	Тенге	42999
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8487
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	149935

РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-3)

143	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	6,6	254,12	1,96	1677	13	758	0,61	4
		ЦОКОЛЯ		108,9	0,45	719	3	105	0,03	-
		м2								
144	E0115-58-1	-НАБРЫЗГ	6,6	427,71	2,93	2823	19	374	0,25	2
		м2		52,88	1,1	349	7	105	0,01	-
145	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	102,87	254,12	1,96	26141	201	11811	0,61	63
				108,9	0,45	11203	46	105	0,03	3
		м2								
146	E0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	22,5	108,77	0,6	2447	14	1361	0,32	7
				57,38	0,23	1291	5	105	-	-
		м								
147	E0115-155-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая ЗА 2 РАЗА	224	13,95	0,9	3124	202	2357	0,06	13
				9,68	0,34	2168	76	105	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	36213	
Накладные расходы -	Тенге	16661	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3172	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	56046	

РАЗДЕЛ 11. ДЫМОВАЯ ТРУБА(АС-16)

ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ ФО-2 (АС-20)

148	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки БМ50	0,29	9735,37	66,01	2823	19	67	1,35	-
		м3		195,75	24,93	57	7	105	0,12	-
149	E0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ПОД ТРУБУ БМ150	3,14	11554,16	260,48	36280	818	2320	3,94	12
				614,25	89,46	1929	281	105	0,35	1
		м3								
150	E0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩ.50ММ	1	236,3	1,8	236	2	74	0,42	-
				69,75	0,68	70	1	105	-	-
		м2								
151	E0106-9-2 К=3 К ОБЪЕМУ	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавлять)(исключать)	3	100,14	0,75	300	2	70	0,12	-
				21,83	0,29	65	1	105	-	-
		м2								
152	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0273	5239,08	327,33	143	9	58	11,6	-
		1т		1890	123,75	52	3	105	0,6	-
153	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0273	67700	-	1848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
154	E0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0158	147603,76	587,63	2332	9	332	118	2
				19800	222,75	313	4	105	1,08	-
		1т								
155	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,0158	40200	-	635	-	-	-	-

		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОТТЯЖКИ ФО-3 - 2 ШТ.(АС-20)								
156	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование БМ150	1,02	11554,16	260,48	11785	266	754	3,94	4
				614,25	89,46	627	91	105	0,35	-
		м3								
157	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании А-2	0,0089	147603,76	587,63	1314	5	187	118	1
				19800	222,75	176	2	105	1,08	-
		1т								
158	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0089	40200	-	358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
159	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0016	45300	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
160	Е0109-56-1 К=1,01 К ОБ.	-МОНТАЖ ГАЗООТВОДЯЩЕЙ ТРУБЫ	0,8871	23199,51	10777,33	20580	9560	7066	35,3	31
		т								
				6435	2415,02	5708	2142	90	7,99	7
161	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	15,15	3360	-	50904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
162	С12021-41 К=1,01 К ОБ.	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0496	147100	-	7301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
163	С12021-250 К=1,01 К ОБ.	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1224	154200	-	18870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
164	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12	-
				19,91	0,09	80	-	90	-	-
		шт								
165	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0002	149300	-	30	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
166	Е0126-5-8	-Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 50 мм	15	1444,31	63,25	21665	949	12268	4,47	67
				794,25	23,63	11914	354	100	0,12	2
		м								
167	Е0126-17-17	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	15	534,18	42,91	8013	644	5977	2,12	32
				382,5	15,98	5738	240	100	0,08	1
		м								
168	С11011-860	-Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщиной 1,5 мм	0,057	166500	-	9491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
169	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных	0,0042	41008,57	2434,57	171	10	192	170	1

		элементов, арматурных стыковых накладок		31950	920,25	134	4	140	4,49	-
		т								
170	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0042	50600	-	212	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
171	Е0134-23-1	-РАСТЯЖКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	0,1159	17314,25	8717	2007	1010	839	32,36	4
		т								
				5793,75	2245,23	671	260	90	7,83	1
172	Е0109-53-2 К=1,01 К ОБ.	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали- ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ	0,0264	9850,48	1162,95	260	31	178	46,6	1
				7357,5	108	194	3	90	0,53	-
						т				
173	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	0,1515	3360	-	509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
174	С12021-250 К=1,01 К ОБ.	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0193	154200	-	2973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
175	Е0113-29-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 СНАРУЖИ И ВНУТРИ ТРУБЫ	34,75	234,34	0,07	8143	2	86	0,01	-
				2,72	0,02	95	1	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	209335
Накладные расходы -	Тенге	30539
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14392
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	254267

ЛС 6-1-2
НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

20	С130901-100 ПРИМ.	-Вентили проходные фланцевые 15кч16нж (15кч16п1) для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5310	-	10620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	408	-	3264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С130903-18 ПРИМ.	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр (16кч9п) для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	4310	-	17240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330	-	1320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные	11	328	-	3608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт								
35	С130809-91	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 65 мм Компл	24	1740 -	- -	41760 -	- -	- -	- -	- -
41	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм м3	0,907	14800 -	- -	13425 -	- -	- -	- -	- -
42	С11031-151	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм м3	0,37	12800 -	- -	4736 -	- -	- -	- -	- -
45	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,0456	185900 -	- -	8479 -	- -	- -	- -	- -
47	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм м3	0,26	5520 -	- -	1435 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	105887
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6354
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	112241

ЛС 2-1-12
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. БЛОК "А"

1	ПРАЙС ТОО"ЭВРИКА "	-ВИДЕОПРОЕКТОР С ПОДВЕСНОЙ УСТАНОВКОЙ ШТ	1	43790,61 -	- -	43791 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	43791
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	43791
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ		24795764
В том числе оборудование		65434
Итого без оборудование		24730330
С временными зданиями и сооружениями 3,4%		25571161
Зимнее удорожание 0,7%		178998
Затраты на выслугу лет 1,0%		255712
Дополнительные отпуска 0,4%		102285
Итого в ценах 2001г		26108156
Итого в ценах с оборудованием 2001г		26173590
Итого с коэф. пересчета в цены 2012г К=2,08774		54643651
С налогами и платежами 2%		55736524
С НДС 12%		62424907
С коэффициент 0,993998		62050232

Инженер

Подрядчик