"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.
ЗАКАЗЧИК: ТОО "Семей Май"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кырлай"

АКТ № 1

выполненых работ по объекту Текущий ремонт административного здания ТОО "Семей Май" по адресу ул. Терешковой 6 за декабрь 2018 г.

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 1 этаж										
1	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	39,78	504,47	–	20068	–	3615	11846	34467
					413,6	–	16453	–	–	2553	
2	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	13	1517,46	37,08	19727	482	3682	11370	33585
					1197,15	17,54	15563	228	–	2488	
3	1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР = 72 %	м2	14,82	2667,34	40,42	39530	599	5276	24436	69083
					2270,92	19,16	33655	284	–	5117	
4	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	13,23	351,02	–	4644	–	415	3045	8304
					319,65	–	4229	–	–	615	
5	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	7	2139	101,57	14973	711	1953	9105	26004

				1758,43	48,14	12309	337	–	1926	
6	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	35,7	47,7	–	1703	–	379	953	2868
					37,09	–	1324	–	–	212	
7	1212-0104-0502	Поверхности внутри зданий. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	636,04	189,1	–	120275	–	–	86600	223425
					189,1	–	120278	–	–	16550	
8	1212-0104-0512	Поверхности внутри здания. Очистка вручную от раствора НР = 72 %	м2	32,37	309,51	–	10019	–	–	7214	18612
					309,51	–	10019	–	–	1379	
9	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	120,8	2627,21	–	317367	–	64482	182077	539400
					2093,42	–	252885	–	–	39956	
10	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	2,48	26553,63	–	65853	–	52184	9842	81751
					5511,69	–	13669	–	–	6056	
11	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	49	4882,33	18,12	239234	888	127312	89173	354680
					2266	8,82	111034	432	–	26273	
12	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	51,81	701,99	1,27	36370	66	20055	15274	55776
					313,63	–	16249	–	–	4132	

13	1111-0101-2702 Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	51,81	4509,96	22,93	233661	1188	174589	54789	311526
				1117,24	7,76	57884	402	–	23076	
14	1207-0101-0201 Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	128	306,19	–	39192	–	2721	26259	70687
				284,93	–	36471	–	–	5236	
15	1207-0101-0102 Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	128	83,64	–	10706	–	2381	5994	18036
				65,04	–	8325	–	–	1336	
16	1111-0101-1201 Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	128	1577,74	18,56	201951	2376	141558	55439	277981
				453,26	7,51	58017	961	–	20591	
17	1140-0401-0104 Полы одиночные. Устройство из досок НР = 90 %	м2 полов и обшивки	128	3748,45	94,45	479801	12090	311001	144521	674268
				1224,3	30,23	156710	3869	–	49946	
18	1111-0101-3503 Покрытия из плит OSBI. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	128	1117,66	15,98	143061	2046	75236	62226	221710
				513,9	3,27	65779	419	–	16423	
19	1111-0101-3601 Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	128	3495,17	12,93	447382	1655	398640	44990	531762
				367,87	6,05	47087	775	–	39390	
20	1115-0401-0103 Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	459,58	720,43	2,58	331094	1188	32030	238746	615427
				648,15	1,21	297876	557	–	45587	

21	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	13,23	19488,59	58,88	257834	779	243455	12547	292011
					1027,97	25,77	13600	341	–	21630	
22	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	35,7	373,89	1,04	13348	37	10715	2352	16956
					72,72	0,48	2596	17	–	1256	
23	2113-0814-2210	Скобяные изделия	комплект	7	2827,31		19791		19791	–	21374
					–		–		–	1583	
24	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	5531		38717		38717	–	41814
					–		–		–	3097	
25	1206-0101-1206	Приборы дверные. Врезка замков НР = 72 %	шт.	7	1103	–	7721	–	140	5458	14233
					1083	–	7581	–	–	1054	
26	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	48989,29	43,81	205755	184	196665	6198	228909
					2120,48	18,1	8906	76	–	16956	
27	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	39,78	27372,07	158,2	1088861	6293	1044363	37029	1215961
					960,41	73,86	38205	2938	–	90071	
28	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	24,7	3968,14	9,15	98013	226	92432	4917	111164
					216,8	4,37	5355	108	–	8234	

29	1115-0108-1505									
	Откосы прямолинейные. Облицовка пластиковыми листами НР = 80 %	м2 стен (за вычетом проемов)	32,37	686,9	5,47	22235	177	1513	16502	41836
				634,69	2,53	20545	82	–	3099	
30	1111-0101-4001									
	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	144,36	338,67	0,78	48891	112	32751	15115	69126
				111,03	0,36	16028	52	–	5120	
31	1111-0101-4003									
	Плинтуса потолочные. Установка НР = 94 %	м плинтусов	144,36	276,56	1,48	39924	214	28432	10667	54638
				78,12	0,48	11278	70	–	4047	
	Раздел 2 2 этаж									
32	1206-0101-0202 Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	45,9	504,49	–	23156	–	4171	13669	39771
				413,62	–	18985	–	–	2946	
33	1206-0101-0101 Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	15	1517,6	37,13	22764	557	4249	13119	38754
				1197,2	17,53	17958	263	–	2871	
34	1206-0101-0301 Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР = 72 %	м2	17,1	2667,37	40,41	45612	691	6088	28195	79712
				2270,94	19,12	38833	327	–	5905	
35	1206-0101-1001 Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	17,01	350,97	–	5970	–	533	3915	10676
				319,64	–	5437	–	–	791	
36	1206-0101-0901 Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	9	2139	101,56	19251	914	2511	11706	33434
				1758,44	48,11	15826	433	–	2477	
37	1206-0101-1101 Наличники. Снятие НР = 72 %	м	45,9	47,71	–	2190	–	488	1225	3688

				37,08	–	1702	–	–	273	
38	1212-0104-0502	Поверхности внутри зданий. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	546,39	189,1	–	103322	–	–	74394	191933
					189,1	–	103325	–	–	14217	
39	1212-0104-0512	Поверхности внутри здания. Очистка вручную от раствора НР = 72 %	м2	37,3	309,52	–	11545	–	–	8312	21446
					309,52	–	11545	–	–	1589	
40	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	109,8	2627,22	–	288469	–	58611	165498	490284
					2093,42	–	229858	–	–	36317	
41	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	2,48	26553,63	–	65853	–	52184	9842	81751
					5511,69	–	13669	–	–	6056	
42	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	16,9	4882,43	18,17	82513	307	43911	30755	122329
					2265,98	8,82	38295	149	–	9061	
43	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	40,4	701,98	1,26	28360	51	15638	11911	43493
					313,64	–	12671	–	–	3222	

44	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	40,4	4509,95	22,95	182202	927	136139	42722	242918
					1117,23	7,75	45136	313	–	17994	
45	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	92,8	306,19	–	28414	–	1973	19038	51248
					284,92	–	26441	–	–	3796	
46	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	92,8	83,64	–	7762	–	1726	4346	13077
					65,04	–	6036	–	–	969	
47	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	92,8	1577,73	18,56	146413	1722	102629	40193	201534
					453,25	7,5	42062	696	–	14928	
48	1140-0401-0104	Полы одиночные. Устройство из досок НР = 90 %	м2 полов и обшивки	92,8	3748,44	94,45	347855	8765	225475	104778	488844
					1224,3	30,23	113615	2805	–	36211	
49	1111-0101-3503	Покрытия из плит OSBI. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	139,7	1117,67	15,98	156138	2233	82113	67914	241976
					513,9	3,27	71792	457	–	17924	
50	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	139,7	3495,17	12,93	488275	1806	435078	49103	580368
					367,87	6,06	51391	846	–	42990	
51	1115-0401-0103	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	157,63	720,43	2,59	113561	408	10985	81887	211084
					648,15	1,21	102168	191	–	15636	

52	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	17,01	19488,54	58,85	331500	1001	313013	16133	375444
53	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %			1027,98	25,81	17486	439	–	27811	
			м коробок	45,9	373,88	1,02	17161	47	13776	3024	21800
54	2113-0814-2210	Скобяные изделия			72,72	0,48	3338	22	–	1615	
			комплект	9	2827,31		25446		25446	–	27482
55	2109-0404-0307				–		–		–	2036	
		Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	5531		49779		49779	–	53761
56	1206-0101-1206				–		–		–	3982	
		Приборы дверные. Врезка замков НР = 72 %	шт.	9	1103	–	9927	–	180	7018	18301
57	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %			1083	–	9747	–	–	1356	
			м2 проемов	45,9	27372,11	158,19	1256380	7261	1205036	42726	1403034
58	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %			960,41	73,86	44083	3390	–	103928	
			п/м	28,5	3968,11	9,12	113091	260	106652	5673	128265
59	1115-0108-1505				216,81	4,35	6179	124	–	9501	
		Откосы прямолинейные. Облицовка пластиковыми листами НР = 80 %	м2 стен (за вычетом проемов)	37,3	686,89	5,47	25621	204	1743	19015	48207

60 1111-0101-4001				634,69	2,55	23674	95	–	3571	
	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	96,62	338,67	0,78	32722	75	21920	10116	46265
61 1111-0101-4003				111,02	0,36	10727	35	–	3427	
	Плинтуса потолочные. Установка НР = 94 %	м плинтусов	96,62	276,56	1,49	26721	144	19029	7139	36569
62 1110-0403-0101				78,12	0,49	7548	47	–	2709	
	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,3	2271,58	13,13	73372	424	37793	31784	113568
63 1115-0601-0206				1088,39	4,98	35155	161	–	8412	
	Стены. Оклейка моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	328,99	2567,77	0,26	844772	85	653507	152976	1077568
64 1115-0108-2001				581,11	0,12	191180	40	–	79820	
	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %	м2	79,8	1253,45	4,52	100025	361	61339	30660	141140
Раздел 3 Сантехнические работы				480,26	–	38325	–	–	10455	
65 1215-0101-0102										
	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	67	639,91	1,48	42874	99	4308	27696	76216
66 1215-0102-0801				574,13	–	38467	–	–	5646	
	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	26	951,5	–	24739	–	–	17812	45955

67 1215-0101-0202				951,5	–	24739	–	–	3404	
	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	5	884,4	–	4422	–	178	3056	8076
68 1215-0101-0201				848,8	–	4244	–	–	598	
	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	6	700,17	–	4201	–	94	2957	7731
69 1116-0301-0105				684,5	–	4107	–	–	573	
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	67	2548,09	12,49	170722	837	145787	23974	210272
				359,67	5,45	24098	365	–	15576	
70 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	31,92	4763,19	6,36	152041	203	132660	18839	184550
				600,81	1,41	19178	45	–	13670	
71 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	48	2012,96	76,25	96622	3660	14429	77532	188086
				1636,1	12,1	78533	581	–	13932	
72 2304-0601-1403	Вентили запорные стальные 15с57бк (нж) Т 200 °С, PN 160, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	8820		423360		423360	–	457229
				–		–		–	33869	

73	1118-0101-0210	Котлы длительного горения. Установка НР = 98 %	котел	1	352478	12025	352478	12025	35587	108050	48137
74	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	104866 1705,58	5389 11,75	104866 20467	5389 141	200000 15429	20842 4862	2735
75	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	408,08 2199,17	5,33 11,67	4897 13195	64 70	– 10676	2026 2431	16876
76	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	408,17 712,67	5,33 3,13	2449 10690	32 47	– 76	1250 10369	22744
77	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	704,47 738,33	0,93 1,33	10567 4430	14 8	– 14	1685 4323	9453
78	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	734,67 3004	0,5 11,67	4408 18024	3 70	– 15505	700 2431	22091
79	1117-0501-0104	Раковины керамические. Установка НР = 98 %	комплект	2	408,17 26533	5,33 36	2449 53066	32 72	– 51032	1636 1956	59424
					981	17	1962	34	–	4402	

80	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	1	17497	36	17497	36	15572	1868	20914
					1889	17	1889	17	–	1549	
81	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	1	95706	137	95706	137	86337	9110	113201
					9232	64	9232	64	–	8385	
82	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	3	35442,67	101,33	106328	304	98079	7925	123393
					2648,33	47,33	7945	142	–	9140	

Итого по акту	15 032 034
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 158 127
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 263
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 563
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 869 321
- оборудование, тенге	200 000
Накладные расходы, тенге	2 628 661
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 098 668
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	296,641
Итого по акту:	
- в текущих ценах с 26.03.18 г	15 328,675
- в текущих и прогнозных ценах	15 328,675
Налог на добавленную стоимость (12 %)	1 839,441
Всего по акту	17 168,116

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей Май"
Восточно-Казахстанская область,г.Семей,ул.Северныйпромузел,7

БИН/ИИН 040140006118

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кырлай"
Восточно-Казахстанская область,г.Семей,ул.Чайжунусова,76

БИН/ИИН130840019372

БИК HSBKKZKX
ИИК KZ916010261000147148
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.:8(7222)532554.

Руководитель_____Косубаев Е.М.

БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3396505F0007352964
АО " ForteBank"
Тел.: 8(7222)565548

Руководитель _____Шаяхметова А.М.

Согласовано:
Министр финансов РК
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г
Председатель Агентства РК по статистике
_____ А. Смаилов 10 августа 2000г

Приложение № 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. № 712

Счет-фактура № 1 от 11 января 2019 г.

Поставщик: **ТОО «Кырлай»**
БИН и его адрес: 130840019372 РК, ВКО, г. Семей ул. Чайжунусова,76
Свидетельство о поставке на учет по НДС: серия 18001 №0569687 от 23.05.2016г.
Расчетный счет поставщика: KZ3396505F0007352964 АО « ForteBank» БИК IRTYKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 23 от 01.09.2018г.
Условия оплаты по договору (контракту) перечислением
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг):
Поставка товаров осуществлена по
Способ отправки:_____
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____ 200 _г.
Грузоотправитель :
ИИН и адрес грузоотправителя:
БИН 040140006118, ВКО, г Семей ул. Северный промузел ,7
Заказчик: ТОО «Семей Май»
ИИК покупателя: KZ916010261000147148 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоим-ть товар-в без НДС	НДС		Всего стоим-ть реализ-ии	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	Текущий ремонт административного здания ТОО «Семей Май»	работа	1	15328675	15328675	12 %	1839441	17168116		
Всего по счету:								17168116		

Руководитель организации:
Шаяхметова А.М.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер организации:
не предусмотрен