Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2012 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Ордабасинский районный Отдел Строительства, Архитектуры и Градостроительства» Акимата Ордабасинского района ЮКО
ИНЖЕНЕР: ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»
Договор №34 от 03 апрель 2012г.

Объект: «Строительство школы на 200 ученических мест в селе К.Спатаева Ордабасинского района ЮКО»

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчётный месяц		всего за отчётный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО к оплате	**238 541 827**	**267 166 846**	**28 851 420**	**32 313 590**
1	Общестроительные работы	238 541 827	267 166 846	28 851 420	32 313 590

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Ордабасинский районный Отдел Строительства, Архитектуры и Градостроительства» Акимата Ордабасинского района ЮКО

А. Канаев

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»

А. Балабеков

Технадзор

А. Нупбаев

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Barat & Co»

А. Айнабек

Заказчик: КГУ «Ордабасинский районный Отдел Строительства, Архитектуры и Градостроительства» Акимата Ордабасинского района ЮКО

Инженер: ТОО «Зональный центр Югстройэксперт»
Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 ученических мест в селе К.Спатаева Ордабасинского района ЮКО»

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2012Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ЛС 2-1-2
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛОК

314	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	14,73	17,55	0,12	258	2	213	0,09	1
				13,73	0,05	202	1	105	-	-
		м2								
315	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1547,91	235,78	2,33	364966	3607	133454	0,49	758
				81,23	0,88	125737	1362	105	-	7
		м2								

НИЗ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК

317	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	49	235,78	2,33	11553	114	4225	0,49	24
				81,23	0,88	3980	43	105	-	-
		м2								

СТЕНЫ

320	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	1185,07	216,87	2,1	257006	2489	81901	0,39	462
				65,03	0,79	77065	936	105	-	5

	водоэмульсионными составами								
		м2							
321 E0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	50,52	17,55	0,12	887	6	731	0,09	5
			13,73	0,05	694	3	105	-	-
		м2							
322 E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1890,37	186,14	1,88	351873	3554	156846	0,47	885
			78,3	0,72	148016	1361	105	-	7
		м2							
323 E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	265,39	1871,26	2,1	496614	557	93014	2	531
			333	0,79	88375	210	105	-	1
		м2							
	ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ								
325 E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	180,81	216,87	2,1	39212	380	12496	0,39	71
			65,03	0,79	11758	143	105	-	1
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			1522369			
	Накладные расходы -		Тенге			482880			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			120315			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			2125564			
	РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
326 E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ h 1,11	148,61	254,12	1,96	37765	291	17063	0,61	91
			108,9	0,45	16184	67	105	0,03	4
		м2							
327 E0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен БОКОВЫЕ СТЕНКИ КРЫЛЕЦ h 1,075	5,2	273,03	2,11	1420	11	665	0,64	3
			121,5	0,32	632	2	105	0,04	-
		м2							
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ S=768м2								
334 E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	768	432,33	4,92	332029	3779	157183	1,15	883
			193,05	1,87	148262	1436	105	0,01	7
		м2							
335 E0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	768	105,42	1,65	80962	1267	8766	0,06	47
			10,24	0,63	7864	484	105	-	2
		м2							
	НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ								
336 E0115-53-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	600,2	108,77	0,6	65281	360	36306	0,32	192
			57,38	0,23	34439	138	105	-	1
		м							
337 E0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая ОТКОСОВ И КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ	123,23	448,38	2,03	55254	250	2138	0,09	11
			15,75	0,77	1941	95	105	-	-

		м2								
338	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	989,02	150,62	0,62	148964	613	80888	0,44	430
				69,08	0,23	68322	227	118	-	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		721675
Накладные расходы -	Тенге		303009
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		61481
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		1086165

РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ГАРДЕРОБНЫЙ БАРЬЕР ГБ-1 (АС-20)

339	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,0652	22541,72	316,57	1470	21	282	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	227	8	120	0,58	-
340	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0652	2637,04	14,17	172	1	24	1,88	-
		м3		303,75	5,4	20	-	120	0,03	-
341	Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	12,74	507,53	4,32	6466	55	1883	0,75	10
		м2		121,5	1,64	1548	21	120	0,01	-
342	Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 25 мм	1,71	530,08	4,32	906	7	253	0,75	1
		м2		121,5	1,64	208	3	120	0,01	-
343	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки толщ.10мм	3,17	660,15	4,64	2093	15	228	0,36	1
		м2		58,05	1,76	184	6	120	0,01	-
344	С Ц1 Ч2 П.12.3	-ОБЛИЦОВКА ПЛЕНКОЙ ПОЛИВИНХЛОРИДНОЙ	14,45	214	-	3092	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
345	Е0134-60-8	-Облицовка каркасов стен перфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм ЧЕРНЫЙ ПЛАСТИК	3,17	1384,28	1,2	4388	4	950	1,85	6
		м2		299,25	0,45	949	1	100	-	-
346	С11011-819	-Петля накладная	2	40	-	80	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
347	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308	-	308	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ЭКРАНЫ САНТЕХКАБИН ИЭС-1 (11 шт), ИЭС-2 (3 шт); (АС-21)

348	Е0107-20-3	-Крепления М-1, М-2	0,0339	175710,1	1826,1	5950	62	417	42,7	1
		т		8100	690,75	274	23	140	3,37	-
349	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.	0,9819	165,83	0,07	163	-	111	0,65	1
				108	0,02	106	-	105	-	-

	белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 креплений								
		м2							
350 Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	26,35	129,31	4,32	3407	114	3894	0,75	20
			121,5	1,64	3202	43	120	0,01	-
		м2							
351 С11011-593	-Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщиной 19 мм (толщ.22 мм)	27,01	1250,64	-	33778	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
352 С121 п.12.7	-Облицовка пластиком бумажнослоистым с другой стороны	26,35	665	-	17523	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М2							
353 Е0110-34-1 ПРИМ	-Установка дверных полотен	15	138,45	36,97	2077	555	1981	0,63	9
		шт	96,08	13,95	1441	209	120	0,07	1
354 С12065-22	-Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	18,6	3320	-	61752	-	-	-	-
		м2	-	-	-	-	-	-	-
355 С11011-819	-Петля накладная	30	40	-	1200	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
356 С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	15	308	-	4620	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
	ДЕТАЛЬ ОБШИВКИ СТОЯКОВ (АС-23)								
357 Е0110-5-1	-БРУСКИ ТОЛЩ.50ММ	0,5	22541,72	316,57	11271	158	2164	22,5	11
		м3	3487,5	119,25	1744	60	120	0,58	-
358 Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,5	2637,04	14,17	1319	7	185	1,88	1
		м3	303,75	5,4	152	3	120	0,03	-
359 Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг УГОЛОК	0,0425	175710,1	1826,1	7461	78	523	42,7	2
		т	8100	690,75	344	29	140	3,37	-
360 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,23	165,83	0,07	204	-	140	0,65	1
		м2	108	0,02	133	-	105	-	-
361 Е0110-7-3	-Обшивка стен гипсокартонными листами	25,2	129,31	4,32	3259	109	3724	0,75	19
		м2	121,5	1,64	3062	41	120	0,01	-
362 С11011-376	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм	25,83	286	-	7387	-	-	-	-
		м2	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			180345				

Накладные расходы - Тенге 16757
Ненормируемые и непредвиденные затраты - Тенге 11826
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 Тенге 208928

ЛС 2-1-3
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"
РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

	ПОТОЛОК								
254	E0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами И РИГЕЛЕЙ	198,62	235,78	2,33	46831	463	17124	0,49	97
			81,23	0,88	16134	175	105	-	1
	м2								
255	E0115-180-4-Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными	240,96	244,14	2,56	58827	618	22852	0,54	130
	т.ч. п-3.19 к=1,1 водоэмульсионными составами в помещениях высотой от 4 до 8 м И РИГЕЛЕЙ		89,35	0,97	21530	233	105	-	1
	м2								
256	E0108-36-1 -Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м(ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ, ЭСТРАДА)	203,87	213,01	1,52	43426	310	26929	0,7	143
			111,38	0,56	22707	114	118	-	1
	м2								
257	E0115-152-1-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	7,69	17,55	0,12	135	1	111	0,09	1
			13,73	0,05	106	-	105	-	-
	м2								
	СТЕНЫ								
261	E0115-152-1-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ	33,54	17,55	0,12	589	4	485	0,09	3
			13,73	0,05	461	2	105	-	-
	м2								
262	E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	144,95	216,87	2,1	31435	304	10018	0,39	57
			65,03	0,79	9426	115	105	-	1
	м2								
263	E0115-165-8-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	291	194,16	2,07	56500	602	26559	0,51	150
	т.ч. п-3.19 к=1,1 по штукатурке в помещениях высотой от 4 до 8 м		86,13	0,79	25064	230	105	-	1
	м2								
264	E0115-165-8-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	239,47	186,14	1,88	44575	450	19869	0,47	112
			78,3	0,72	18751	172	105	-	1
	м2								
265	E0115-17-1 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	15,62	1871,26	2,1	29229	33	5474	2	31
			333	0,79	5201	12	105	-	-
	м2								
	ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ								
267	E0115-180-3-Улучшенная окраска	44,99	216,87	2,1	9757	94	3109	0,39	18

	оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2		65,03	0,79	2926	36	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			321303				
	Накладные расходы -	Тенге			132531				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27230				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			481064				
	РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
268 E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	76,85	254,12	1,96	19529	151	8824	0,61	47
	ЦОКОЛЬ h 1,11 м2		108,9	0,45	8369	35	105	0,03	2
269 E0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону	8,64	273,03	2,11	2359	18	1105	0,64	6
	стен БОКОВЫЕ СТЕНКИ КРЫЛЕЦ h 1,075 м2		121,5	0,32	1050	3	105	0,04	-
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ S=415,10м2								
276 E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	415,1	432,33	4,92	179460	2042	84957	1,15	477
	м2		193,05	1,87	80135	776	105	0,01	4
	НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ								
277 E0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских	176,16	108,77	0,6	19160	106	10656	0,32	56
	откосов при ширине до 200мм м		57,38	0,23	10108	41	105	-	-
278 E0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	40,27	448,38	2,03	18057	82	699	0,09	4
	кремнийорганическая ОТКОСОВ И КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ м2		15,75	0,77	634	31	105	-	-
279 E0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных	563,32	75,31	0,31	42423	175	23036	0,44	245
	высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2		34,54	0,12	19457	65	118	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			280988				
	Накладные расходы -	Тенге			129277				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24616				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			434881				
	РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
	ГАРДЕРОБНЫЙ БАРЬЕР ГБ-1 (АС-18)								
280 E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,0652	22541,72	316,57	1470	21	282	22,5	1
	м3		3487,5	119,25	227	8	120	0,58	-
281 E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов,	0,0652	2637,04	14,17	172	1	24	1,88	-
	эстакад м3		303,75	5,4	20	-	120	0,03	-

282 Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 10 мм	12,74	507,53	4,32	6466	55	1883	0,75	10
	м2		121,5	1,64	1548	21	120	0,01	-
283 Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 25 мм	1,71	530,08	4,32	906	7	253	0,75	1
	м2		121,5	1,64	208	3	120	0,01	-
284 Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки толщ.10мм	3,17	660,15	4,64	2093	15	228	0,36	1
	м2		58,05	1,76	184	6	120	0,01	-
285 С Ц1 Ч2 П.12.3	-ОБЛИЦОВКА ПЛЕНКОЙ ПОЛИВИНХЛОРИДНОЙ	14,45	214	-	3092	-	-	-	-
	М2		-	-	-	-	-	-	-
286 Е0134-60-8	-Облицовка каркасов стен перфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм ЧЕРНЫЙ ПЛАСТИК	3,17	1384,28	1,2	4388	4	950	1,85	6
	м2		299,25	0,45	949	1	100	-	-
287 С11011-819	-Петля накладная	2	40	-	80	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
288 С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308	-	308	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ (АС-70)								
289 Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2641	175710,1	1826,1	46396	482	3250	42,7	11
	т		8100	690,75	2139	182	140	3,37	1
290 Е0107-20-4	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,0752	172169,94	1216,94	12947	92	674	31,4	2
	т		5940	459	447	35	140	2,25	-
291 Е0115-172-4	-Масляная окраска М/К креплений белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,84	165,83	0,07	1632	1	1116	0,65	6
	м2		108	0,02	1063	-	105	-	-
	ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ (АС-19)								
292 Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,523	22541,72	316,57	11789	166	2264	22,5	12
	м3		3487,5	119,25	1824	62	120	0,58	-
293 Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,523	2637,04	14,17	1379	7	194	1,88	1
	м3		303,75	5,4	159	3	120	0,03	-
294 Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки толщ.25мм	5,32	374,15	4,64	1990	25	382	0,36	2
	м2		58,05	1,76	309	9	120	0,01	-
295 Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки толщ.10мм	5	688,15	4,64	3441	23	359	0,36	2
	м2		58,05	1,76	290	9	120	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		98550
Накладные расходы -	Тенге		11857
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6624
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		117031

ЛС 2-1-4
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"
РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

	ПОТОЛОК								
287	Е0115-152-1-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	8,55	17,55	0,12	150	1	124	0,09	1
			13,73	0,05	117	-	105	-	-
	м2								
288	Е0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	476,46	235,78	2,33	112340	1110	41078	0,49	233
			81,23	0,88	38703	419	105	-	2
	м2								
289	Е0115-180-4-Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными	82,01	244,14	2,56	20022	210	7778	0,54	44
	т.ч. п-3.19 к=1,1 водоэмульсионными составами в помещениях высотой от 4 до 8 м		89,35	0,97	7328	79	105	-	-
	м2								
291	Е0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами НИЗ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	32,74	235,78	2,33	7719	76	2823	0,49	16
			81,23	0,88	2659	29	105	-	-
	м2								
292	Е0108-36-1 -Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м(ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ, ЭСТРАДА)	82,01	213,01	1,52	17469	125	10833	0,7	58
			111,38	0,56	9134	46	118	-	-
	м2								
	СТЕНЫ								
296	Е0115-152-1-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ	35,28	17,55	0,12	619	4	510	0,09	3
			13,73	0,05	484	2	105	-	-
	м2								
297	Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	605,64	216,87	2,1	131345	1272	41856	0,39	236
			65,03	0,79	39385	478	105	-	2
	м2								
298	Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен	121,74	223,58	2,31	27219	281	9255	0,43	52
	т.ч. п-3.19 к=1,1 поливинилацетатными водоэмульсионными составами в помещениях высотой от 4 до 8 м		71,53	0,87	8708	106	105	-	1
	м2								
299	Е0115-17-1 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	197,55	1871,26	2,1	369667	415	69237	2	395
			333	0,79	65784	156	105	-	1
	м2								
300	Е0115-165-8-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	311,93	186,14	1,88	58063	586	25881	0,47	146
			78,3	0,72	24424	225	105	-	1
	м2								
	ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ								

302 Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	44,99	216,87	2,1	9757	94	3109	0,39	18
		65,03	0,79	2926	36	105	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		754370				
Накладные расходы -		Тенге		212484				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		58011				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		1024865				

РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

303 Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ h 1,11 м2	79,29	254,12	1,96	20149	155	9104	0,61	48
		108,9	0,45	8635	36	105	0,03	2
304 Е0115-60-5)-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен БОКОВЫЕ СТЕНКИ КРЫЛЕЦ h 1,075 м2	11,65	273,03	2,11	3181	25	1490	0,64	7
		121,5	0,32	1415	4	105	0,04	-
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ S=422,33м2								
311 Е0115-70-1 -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	422,33	432,33	4,92	182586	2078	86437	1,15	486
		193,05	1,87	81531	790	105	0,01	4
312 Е0115-158-3-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	422,33	105,42	1,65	44522	697	4820	0,06	26
		10,24	0,63	4325	266	105	-	1
НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ								
313 Е0115-53-1 -Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	185,66	108,77	0,6	20193	111	11231	0,32	59
		57,38	0,23	10653	43	105	-	-
314 Е0115-158-2-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая ОТКОСОВ И КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ м2	42,73	448,38	2,03	19160	87	741	0,09	4
		15,75	0,77	673	33	105	-	-
315 Е0108-35-2 -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	556,56	150,62	0,62	83828	345	45519	0,44	242
		69,08	0,23	38447	128	118	-	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		373619				
Накладные расходы -		Тенге		159342				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		31978				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		564939				

РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ОБШИВКА СТОЯКОВ ГВЛ "КНАУФ"(АС-22)

316 Е0107-74-1 -Устройство перегородок с	24,5	354,26	13,2	8679	323	10359	1,78	44

		алюминиевыми нащельниками в зданиях при высоте этажа до 3,6 м без изоляции			297	5	7277	123	140	0,02	1
317	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	-СТОИМОСТЬ ГИПСОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТЫ "КНАУФ" ТОЛЩ.10мм	25,73 м2	231,53	-	5956	-	-	-	-
318	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФИЛЯ ПН50/40 "КНАУФ"	17,15 м2	63,91	-	1096	-	-	-	-
319	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФИЛЯ ПС50/50 "КНАУФ"	49 М	80,42	-	3941	-	-	-	-
320	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	-СТОИМОСТЬ ШУРУПОВ "КНАУФ"	710,5 ШТ	0,42	-	298	-	-	-	-
321	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	-СТОИМОСТЬ ШПАКЛЕВКИ КНАУФ-ФУГЕНФЮЛЛЕР "КНАУФ"	14,7 КГ	19,89	-	292	-	-	-	-
322	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	-СТОИМОСТЬ ДЮБЕЛЕЙ "КНАУФ"	36,75 ШТ	3,68	-	135	-	-	-	-
323	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	-СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ "КНАУФ"	29,4 М	266,24	-	7828	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	28225
Накладные расходы -	Тенге	10359
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2315
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	40899

ЛС 2-1-7
НА ОТОПЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "А"

11	СПРАЙС-ЛИСТ	-РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ "ЧМ2-100-500"	299,78 СЕКЦ	599,35	-	179673	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	179673
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10780
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	190453

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА "В"

55	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	45 м	264,48	3,96	11902	178	3093	0,3	13
				52,2	1,49	2349	67	128	0,01	-
56	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	190 м	422,48	3,96	80271	752	13057	0,3	56
				52,2	1,49	9918	283	128	0,01	1
57	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50	55 м	606,31	7,95	33347	437	4819	0,37	20
				65,48	2,97	3601	163	128	0,01	1

	мм									
		м								
58	Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	290	10,99	-	3187	-	3968	0,05	15
			10,69	-	3100	-	128	-	-
		м								
59	Е0118-6-1 -Установка чугунных радиаторов	38,92	181,44	35,77	7062	1392	6232	0,7	27
		1кВт	111,7	13,4	4348	522	128	0,07	3
60	СПРАЙС-ЛИСТ-РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ "ЧМ2-100-500"	278	599,35	-	166620	-	-	-	-
		СЕКЦ	-	-	-	-	-	-	-
61	Е0118-22-5 -Установка кранов воздушных Маевского	33	62,13	-	2050	-	950	0,12	4
		комплект	22,5	-	743	-	128	-	-
62	С130904-59 -Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	33	377	-	12441	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
63	СПРАЙС ООО "Центр комплектац -Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 15 мм"	2	169,31	-	339	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
64	СПРАЙС ООО "Центр комплектац -Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 25 мм"	8	391,53	-	3132	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
65	СПРАЙС ООО "Центр комплектац -Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 32 мм"	4	673,43	-	2694	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
66	СПРАЙС ООО "Центр комплектац -Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 50 мм"	4	1534,8	-	6139	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
67	Е0118-15-1 -Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 (57)мм	2	1364,79	70,66	2730	141	3263	7,07	14
		1шт	1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	-
68	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	3	363	-	1089	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
69	Е0115-172-3-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 РАДИАТОРОВ	55,6	118,13	0,07	6568	4	3521	0,37	21
			60,3	0,02	3353	1	105	-	-
		м2								
70	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	36	165,83	0,07	5970	3	4083	0,65	23
			108	0,02	3888	1	105	-	-
		м2								
71	Е0113-20-3 -Окраска огрунтованных	2,2	22,88	0,02	50	-	12	0,03	-

	поверхностей лаком БТ-577									
		м2		6,3	-	14	-	90	-	-
72	Е0126-35-1 -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex		6	72,96	16,85	438	101	258	0,21	1
		м		38,59	4,33	232	26	100	0,03	-
73	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 -Гибкая трубчатая теплоизоляция К-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 32 мм		6	96	-	576	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
74	С130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		10	200	-	2000	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		348605
Накладные расходы -	Тенге		43258
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		23512
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		415374

ЛС 2-1-8
НА ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. БЛОК "А"

1	Е0120-3-5 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355(315) мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		4	1645,51	11,11	6582	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	-
2	Е0120-3-1 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		4	1810,91	13,82	7244	55	1357	1,62	6
		м2		259,88	5,18	1040	21	128	0,03	-
3	Е0120-12-11-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм		61	241,85	16,96	14753	1034	15126	1,12	69
		шт		186,64	7,09	11385	432	128	0,03	2
4	"Навигатор -Строй" -РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВП-2(200х200)		61	111,74	-	6816	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0120-11-1 -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2		1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
6	ТОО"ЛЕКА" -РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ РН 400х400	ШТ	1	2708,94	-	2709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	В1									
7	Е0120-32-1 -Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т		1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
8	Алматинский АВЗ -ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ К 160/1	ШТ	1	6179,76	-	6180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0120-3-1 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной		2	1810,91	13,82	3622	28	679	1,62	3
				259,88	5,18	520	10	128	0,03	-

24	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	шт	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
25	Алматинский АВЗ	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ К 160/1	ШТ	1	682,76 6179,76	11,81 -	683 6180	12 -	128 -	0,05 -	- -
26	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2	1810,91 259,88	13,82 5,18	3622 520	28 10	679 128	1,62 0,03	3 -
27	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	3	241,85 186,64	16,96 7,09	726 560	51 21	744 128	1,12 0,03	3 -
28	"Навигатор -Строй"	-РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВП-3(120х200)	шт	3	91,43	-	274	-	-	-	-
		В8			-	-	-	-	-	-	-
29	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	шт	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
30	Алматинский АВЗ	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ К 160/1	ШТ	1	682,76 6179,76	11,81 -	683 6180	12 -	128 -	0,05 -	- -
31	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2	1810,91 259,88	13,82 5,18	3622 520	28 10	679 128	1,62 0,03	3 -
32	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	3	241,85 186,64	16,96 7,09	726 560	51 21	744 128	1,12 0,03	3 -
33	"Навигатор -Строй"	-РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВП-3(120х200)	шт	3	91,43	-	274	-	-	-	-
		К1-К2			-	-	-	-	-	-	-
34	Е0120-32-1	-Установка КОНДИЦИОНЕРА массой до 0,025 т	шт	2	712,67	29,9	1425	60	1778	3,83	8
35	"Air COndiTiOnEr"	-КОНДИЦИОНЕР "ЗИМА-ЛЕТО" S18LHP	ШТ	1	682,76 54055,45	11,81 -	1366 54055	24 -	128 -	0,05 -	- -
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			166197				
		Стоимость оборудования -		Тенге			54055				
		Накладные расходы -		Тенге			33088				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			207999				
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК "Б"									
36	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450(400) мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	23	1609,73 206,72	9,61 3,59	37024 4755	221 83	6192 128	1,28 0,02	29 -

37	E0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		5	1810,91	13,82	9055	69	1696	1,62	8
					259,88	5,18	1299	26	128	0,03	-
			м2								
38	E0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм		4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	128	0,03	-
			шт								
39	"Навигатор -Строй"	-РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВП-2(200х200)		4	111,74	-	447	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
40	С131312-76	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2		1	894	-	894	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
41	E0120-24-3	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм		4	681,41	55,8	2726	223	2903	3,51	14
					545,74	21,26	2183	85	128	0,11	-
			шт								
42	С131305-35	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-4-111, d патрубка 400 мм		4	6440	-	25760	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
43	E0120-23-2	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм		4	585,12	12,95	2340	52	2758	3,3	13
					533,93	4,73	2136	19	128	0,02	-
			шт								
44	С131305-2	-Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, d патрубка 400 мм		4	2770	-	11080	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
			К3								
45	E0120-32-1	-Установка КОНДИЦИОНЕРА массой до 0,025 т		1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
			шт								
46	"Air COndiTiOnEr"	-КОНДИЦИОНЕР "ЗИМА-ЛЕТО" S18LHP		1	54055,45	-	54055	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	145061
Стоимость оборудования -	Тенге	54055
Накладные расходы -	Тенге	15430
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6386
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	166877

РАЗДЕЛ 3. БЛОК "В"

47	E0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(160) мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	1810,91	13,82	16298	124	3053	1,62	15
				259,88	5,18	2339	47	128	0,03	-
		м2								
48	E0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
				186,64	7,09	933	35	128	0,03	-
		шт								
49	"Навигатор	-РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	5	91,43	-	457	-	-	-	-

№	Обоснование	Наименование	Ед.	Кол-во							
	-Строй"	РВП-3(120х200)	шт		- -	-	-	-	-	-	-
		В9									
50	Е0120-32-2	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	т	1	981,9 926,1	55,8 21,26	982 926	56 21	1213 128	5,21 0,11	5 -
51	"SYSTEMAIR "-1301	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ KD400XL1	шт	1	162929,76 -	- -	162930 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	ШТ	5	1810,91 259,88	13,82 5,18	9055 1299	69 26	1696 128	1,62 0,03	8 -
53	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450(400) мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	19	1609,73 206,72	9,61 3,59	30585 3928	183 68	5115 128	1,28 0,02	24 -
54	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	м2	4	241,85 186,64	16,96 7,09	967 747	68 28	992 128	1,12 0,03	4 -
55	"Навигатор -Строй"	-РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВП-2(200х200)	шт	4	111,74 -	- -	447 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0120-18-4	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм	шт	1	1315,52 96,86	9,66 4,72	1316 97	10 5	130 128	0,6 0,02	1 -
57	Е0120-14-3	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм	шт	1	440,2 252,79	9,66 4,72	440 253	10 5	330 128	1,54 0,02	2 -
58	Алматински й АВЗ	-ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА КВК400	шт	1	1671,92 -	- -	1672 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0120-14-1	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВК с ручным приводом диаметром до 250 мм	ШТ	1	255,17 184,28	5,65 2,36	255 184	6 2	239 128	1,11 0,01	1 -
60	Алматински й АВЗ	-ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА КВК200	шт	1	783,05 -	- -	783 -	- -	- -	- -	- -
61	Ц0128-932-1	-Местный вентиляционный отсос	ШТ	3	482,23 470,14	7,36 2,36	1447 1410	22 7	1276 90	3,15 0,01	9 -
62	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"SARGOS "	-МЕСТНЫЙ ВЕНТОТСОС МВО-1,2	шт ШТ	3	60739,41 -	- -	182218 -	- -	- -	- -	- -
		В10									
63	Е0120-32-2	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	т	1	981,9 926,1	55,8 21,26	982 926	56 21	1213 128	5,21 0,11	5 -
64	"SYSTEMAIR "-1301	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ KD400XL1	шт	1	162929,76 -	- -	162930 -	- -	- -	- -	- -

			шт										
65	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		15	1810,91 259,88	13,82 5,18	27164 3898	207 78	5089 128	1,62 0,03	24 -
			м2										
66	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм		5	241,85 186,64	16,96 7,09	1209 933	85 35	1240 128	1,12 0,03	6 -
			шт										
67	"Навигатор -Строй"	-РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВП-2(200х200)		5	111,74	-	559	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0120-20-4	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм		1	115,52 96,86	9,66 4,72	116 97	10 5	130 128	0,6 0,02	1 -
			шт										
69	ООО"УКРТЕХ ПРОМ	-ЗОНТ ЗК.00.000-03	шт	1	2184,33 -	- -	2184 -	- -	- -	- -	- -
		В11											
70	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т		1	712,67 682,76	29,9 11,81	713 683	30 12	889 128	3,83 0,05	4 -
71	Алматинский АВЗ	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ К 250/1	шт	1	8042,15	-	8042	-	-	-	-
72	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		2	1810,91 259,88	13,82 5,18	3622 520	28 10	679 128	1,62 0,03	3 -
			м2										
73	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		13	1670,91 259,88	13,82 5,18	21722 3378	180 67	4410 128	1,62 0,03	21 -
			м2										
74	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм		3	241,85 186,64	16,96 7,09	726 560	51 21	744 128	1,12 0,03	3 -
			шт										
75	"Навигатор -Строй"	-РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВП-3(120х200)		3	91,43	-	274	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
76	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм		3	241,85 186,64	16,96 7,09	726 560	51 21	744 128	1,12 0,03	3 -
			шт										
77	"Навигатор -Строй"	-РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВП-2(200х200)		3	111,74	-	335	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0120-20-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм		1	76,19 63,79	5,65 2,36	76 64	6 2	85 128	0,38 0,01	- -
			шт										

79	ООО"УКРТЕХПРОМ	-ЗОНТ ЗК.00.000-01	шт	1	1626,63	-	1627	-	-	-	-
				--	--	-	-	-	-	-	-
		В12									
80	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	шт	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
81	Алматинский АВЗ	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ К 100/1	ШТ	1	4909,95	-	4910	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
82	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(100) мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,5	1810,91	13,82	2716	21	509	1,62	2
					259,88	5,18	390	8	128	0,03	-
		В13									
83	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	шт	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
84	Алматинский АВЗ	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ К 100/1	ШТ	1	4909,95	-	4910	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
85	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(100) мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,5	1810,91	13,82	2716	21	509	1,62	2
					259,88	5,18	390	8	128	0,03	-
		В14									
86	Е0120-32-2	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1	981,9	55,8	982	56	1213	5,21	5
					926,1	21,26	926	21	128	0,11	-
87	"SUPERVENT "-1301	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ KD400XL1	ШТ	1	162929,76	-	162930	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
88	Е0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450(400) мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	6	1609,73	9,61	9658	58	1615	1,28	8
					206,72	3,59	1240	22	128	0,02	-
89	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
					186,64	7,09	933	35	128	0,03	-
90	"Навигатор -Строй"	-РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВП-2(200х200)	шт	5	111,74	-	559	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
91	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
92	ТОО"ЛЕКА"	-РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ РН 400х400	ШТ	1	2708,94	-	2709	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		П1									
93	Е0120-42-1	-Установка камер приточных типовых без секции орошения		1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42

	производительностью до 10 тыс. м3-час		7087,5	396,9	7088	397	128	1,93	2
		шт							
94	"SUPERVENT " -ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА ALFA-3000-V		1	362182,29	-	362182	-	-	-	-
		шт							
95	E0120-3-1 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		3	1810,91	13,82	5433	41	1018	1,62	5
				259,88	5,18	780	16	128	0,03	-
		м2								
96	E0120-3-10 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм- 300х300, 400х300		13	1939,73	9,61	25217	125	3500	1,28	17
				206,72	3,59	2687	47	128	0,02	-
		м2								
97	E0120-3-11 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм- 600х350		11	1880,92	8,82	20690	97	2232	0,96	11
				155,22	3,31	1707	36	128	0,02	-
		м2								
98	E0120-12-11-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм		10	241,85	16,96	2418	170	2480	1,12	11
				186,64	7,09	1866	71	128	0,03	-
		шт								
99	"Навигатор -Строй" -РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РВП-2(200х200)		10	111,74	-	1117	-	-	-	-
		шт								
100	E0120-11-1 -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2		1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
101	ТОО"ЛЕКА" -РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ РНВ 500х430		1	3185,12	-	3185	-	-	-	-
		шт								
102	E0120-14-7 -Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм		2	302,43	5,65	605	11	538	1,24	2
				207,9	2,36	416	5	128	0,01	-
		шт								
103	Алматинский АВЗ -ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА КВК 300х300		1	2095,19	-	2095	-	-	-	-
		шт								
104	Алматинский АВЗ -ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА КВК 400х300		1	2179,85	-	2180	-	-	-	-
		шт								
105	E0120-14-1 -Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВК с ручным приводом диаметром до 250 мм		1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
				184,28	2,36	184	2	128	0,01	-
		шт								
106	Алматинский АВЗ -ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА КВК200		1	783,05	-	783	-	-	-	-
		шт								
107	E0120-14-8 -Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм		1	440,2	9,66	440	10	330	1,54	2
				252,79	4,72	253	5	128	0,02	-
		шт								
108	ТОО"ЛЕКА" -КЛАПАН УТЕПЛЕННЫЙ КВУ		1	7428,41	-	7428	-	-	-	-

	600x400								
		ШТ							
109	Е0126-36-1 -Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука К-Flex	12,6	308,89	28,99	3892	365	1477	0,6	8
			109,79	7,45	1383	94	100	0,04	1
		м2							
110	С11031-169 -Плиты теплоизоляционные URSA, Изм. и доп.вып.4 марка П 20Г-50	0,693	4500	-	3119	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
111	Е0120-30-1 -КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ	20	107,97	1,26	2159	25	241	0,05	1
		кг	8,96	0,47	179	9	128	-	-
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА								
112	Е0116-10-1 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	70	425,7	14,12	29799	988	9465	0,55	39
			100,35	5,29	7025	370	128	0,03	2
		м							
113	СПРАЙС ООО "Центр комплектац	-Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 15 мм"	2	169,31	-	339	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
114	СПРАЙС ООО "Центр комплектац	-Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 25 мм"	2	391,53	-	783	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
115	СПРАЙС ООО "Центр комплектац	-Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Dy 40 мм"	6	1009,52	-	6057	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
116	Е0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт							
117	СПРАЙС ООО "Центр комплектац ии"ПромАрм атура"	-Клапан регулирующий с эл. магнитным приводом 15кч892п2м Dy 25 мм"	1	61891,66	-	61892	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
118	Е0116-12-1 -Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм		1	893,06	36,99	893	37	245	0,96	1
			177,75	13,5	178	14	128	0,07	-
		1соедин.							
119	С130809-30 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		2	225	-	450	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
120	Е0118-21-3 -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм		1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
			159,91	27,81	160	28	128	0,13	-
		1фильтр							
121	Е0115-172-4 -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением		9,8	165,83	0,07	1625	1	1112	0,65	6
			108	0,02	1058	-	105	-	-

	колера, количество окрасок 2								
		м2							
122 Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	70	10,99	-	769	-	958	0,05	4
			10,69	-	748	-	128	-	-
		м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1401003		
	Стоимость оборудования -		Тенге				362182		
	Накладные расходы -		Тенге				71865		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				66640		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1539509		
	ЛС 7-8-1								
	НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ								
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1 Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	578,46	27,84	26,18	16101	15141	4971	0,01	7
			1,66	7,2	960	4165	97	0,03	14
		м3							
2 Е0101-38-2	-Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	2,29	123,98	51,24	283	117	191	0,48	1
		м3	72,23	13,74	165	31	97	0,05	-
3 Е0101-164-2	-Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений	0,7619	262,72	-	200	-	226	1,85	1
	т.ч. с откосами в грунтах 2		262,72	-	200	-	113	-	-
	п-1.55 группы								
	п-3.180	м3							
	к=1,2								
	ВОДООТВОДНАЯ ТРАНШЕЯ С ПРИЯМКОМ								
4 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	5	251,77	-	1259	-	1422	1,77	9
	т.ч. до 2 м без креплений с		251,77	-	1259	-	113	-	-
	п-3.177 откосами сильно налипающего								
	к=1,15 на инструмент								
		м3							
5 Е0101-166-2	-Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
			134,1	-	671	-	113	-	-
		м3							
6 Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	5	28,89	27,85	144	139	46	0,01	-
			1,04	8,44	5	42	97	0,03	-
		м3							
7 Е010333-А70-1	-Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 1	9,75	303,48	303,48	2959	2959	592	-	-
			-	60,7	-	592	100	1,27	12
		т							
8 Е0101-173-2	-Водоотлив из котлованов	229	343,74	343,74	78716	78716	49280	-	-
		м3	-	221,85	-	50804	97	1,02	234
9 Е0101-139-1	-Устройство ГАЛЕЧНИ0КОВОЙ подушки на просадочных	116,75	89	88,73	10391	10360	2815	-	-

	грунтах методом послойной укатки			0,25	24,61	29	2873	97	0,08	10
		м3								
10	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	116,75	1410	-	164618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С010333-А70-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 70 км, класс груза 1	204,31	303,48	-	62005	-	12401	1,27	260
				60,7	-	12401	-	100	-	-
		т								
12	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	73,51	134,1	-	9858	-	11139	0,97	71
				134,1	-	9858	-	113	-	-
		м3								
13	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 5 9 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м	294,04	6,48	6,48	1905	1905	600	-	-
				-	2,1	-	619	97	0,01	2
		м3								
14	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	294,04	21,55	4,52	6335	1328	4857	0,11	32
				17,03	-	5008	-	97	-	-
		м3								
15	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	294,04	14,12	12	4151	3528	1245	0,01	4
				1,62	2,75	476	807	97	0,01	4
		м3								
16	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	254,45	9,24	9,24	2352	2352	741	-	-
				-	3	-	764	97	0,01	3
		м3								
		ДНИЩЕ								
17	Е0111-2-5	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок- ТОЛЩ.30см	32,3	3456	-	111629	-	41835	6,8	220
				1053	-	34012	-	123	-	-
		м3								
18	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ВМ50 НА ССПЦ	6,55	9419,17	66,01	61658	432	1517	1,35	9
				195,75	24,93	1281	163	105	0,12	1
		м3								
19	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	45	379,47	18,42	17076	829	5140	0,42	19
				85,95	6,91	3868	311	123	0,03	2
		м2								
20	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских ФМП-1 М150 НА ССПЦ	11,68	9877,22	100,65	115366	1176	2260	0,97	11
				146,25	38,03	1708	444	105	0,19	2
		м3								
21	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2874	68200	-	19598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0085	61200	-	521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен	25,52	10835,47	86,6	276521	2210	14020	3,06	78

	подвалов ВЫГРЕБ ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 НА ССПЦ								
					490,5	32,72	12518	835	105	0,16	4
		м3									
24	Е0106-11-8 -Установка закладных деталей весом до 20 кг УГОЛОК И ПОЛОСА		0,0273	70437,87	304,24	1924	8	281	58	2
					9675	114,75	264	3	105	0,56	-
		1т									
25	Е0106-11-7 -Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (4 ШТ)		0,0039	93997,62	304,24	365	1	135	198	1
					33075	114,75	128	-	105	0,56	-
		1т									
26	Е0106-11-8 -Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2 (4 ШТ)		0,0308	70437,87	304,24	2167	9	316	58	2
					9675	114,75	298	4	105	0,56	-
		1т									
27	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		1,8	165,83	0,07	298	-	204	0,65	1
					108	0,02	194	-	105	-	-
		м2									
28	Е0106-11-1 -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой- ЕРШИ		0,0013	52657,31	536,06	67	1	64	289	-
					47475	202,5	61	-	105	0,99	-
		1т									
29	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		0,0013	45800	-	59	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		т									
30	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ПО УКЛОНУ ИЗ РАСТВОРА М100 ТОЛЩ.35ММ		39,95	249,54	9,95	9969	398	2749	0,36	14
					52,2	3,74	2085	149	123	0,02	1
		м2									
31	Е0111-11-2 К=3 К ОБ. -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		119,85	32,77	0,67	3927	80	130	-	1
					0,63	0,25	76	30	123	-	-
		м2									
32	Е0111-4-5 -Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм ПО ДНИЩУ		39,95	121,68	9,38	4861	375	2572	0,24	10
					48,83	3,51	1951	140	123	0,02	1
		м2									
33	Е0123-2-3 -Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм		0,004	815398,71	28043,08	3262	112	491	499	2
					83961	10500,76	336	42	130	51,29	-
		км									
34	Е0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ-1 ИЗ БМ150 НА ССПЦ		0,414	11354,75	95,97	4701	40	351	4,9	2
					771,75	36,25	320	15	105	0,18	-
		м3									
35	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХОМУТЫ		0,0061	62000	-	379	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		т									
36	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		0,0027	68200	-	186	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		т									
37	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		0,012	61200	-	734	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		т									
38	Е0106-11-8 -Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2		0,0077	70437,87	304,24	542	2	79	58	-

		1т		9675	114,75	74	1	105	0,56	-
39	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,223	165,83	0,07	37	-	25	0,65	-
				108	0,02	24	-	105	-	-
		м2								
40	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором М50 стен ВНУТРИ	63,16	94,37	1,19	5960	75	4029	0,37	23
				60,3	0,45	3809	28	105	-	-
		м2								
41	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов ВНУТРИ	63,16	245,44	3,82	15502	241	2891	0,21	13
				37,35	1,44	2359	91	118	0,01	-
		м2								
42	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов СНАРУЖИ	67,32	245,44	3,82	16523	257	3081	0,21	14
				37,35	1,44	2514	97	118	0,01	-
		м2								
43	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА ИЗ БМ200 НА ССПЦ	7,73	14555,29	241,1	112527	1864	11150	8,06	62
				1282,5	91,08	9915	704	105	0,44	3
		м3								
44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1181	65000	-	7675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0092	68200	-	626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6972	67700	-	47203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,004	65900	-	264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м по ж/бетонным и каменным опорам/ БАЛКА ИЗ ШВЕЛЛЕРА	0,1945	5257,75	2020,02	1023	393	526	15,51	3
				2499,75	502,43	486	98	90	1,79	-
		т								
49	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1965	1333,5	312,12	262	61	120	2,96	1
				679,5	-	134	-	90	-	-
		т								
50	С12021-41 К=1,01 К	-Конструкции стальные из одного профиля	0,1965	147100	-	28903	-	-	-	-

	ОВ;	т	-	-	-	-	-	-	-
51	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ	5,34	1004,37	4,92	5363	26	1224	1,28	7
				216,45	1,87	1156	10	105	0,01	-
		м2								
52	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки НАБЕТОНКА ИЗ БМ150 НА ССПЦ	1,3	9929,17	66,01	12868	86	300	1,35	2
				195,75	24,93	254	32	105	0,12	-
		м3								
53	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (20 ШТ)	0,0194	93997,62	304,24	1824	6	676	198	4
				33075	114,75	642	2	105	0,56	-
		1т								
54	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,5626	165,83	0,07	93	-	64	0,65	-
				108	0,02	61	-	105	-	-
		м2								
55	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов ИЗ РАСТВОРА 1:2 ТОЛЩ.20ММ	8,7	232,94	4,19	2027	36	612	0,38	3
				58,05	1,58	505	14	118	0,01	-
		м2								
		СТЕНЫ								
56	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м М75 ТОЛЩ.25СМ	20,35	6076,84	335,84	123664	6834	19829	4,54	92
				699,75	126	14240	2564	118	0,61	12
		м3								
57	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ	86,4	-38,93	-	-3364	-	-3969	-0,22	-19
				-38,93	-	-3364	-	118	-	-
		м2								
58	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м М75	32,4	841,62	34,37	27269	1114	7718	1,21	39
				189	12,87	6124	417	118	0,06	2
		м2								
59	Е0106-18-9	-Устройство перемычек МП-1 (8 ШТ) ИЗ БМ200	0,48	16546,47	367,51	7942	176	1180	13,1	6
				2202,75	138,83	1057	67	105	0,68	-
		м3								
60	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0128	65000	-	832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0167	67700	-	1132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0328	61300	-	2008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КРОВЛЯ (АС-9,10)								
63	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м по ж/бетонным и каменным опорам/ БАЛКА ИЗ ШВЕЛЛЕРА НОМ.20	0,115	5257,75	2020,02	605	232	311	15,51	2
				2499,75	502,43	287	58	90	1,79	-
		т								
64	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	0,1162	1333,5	312,12	155	36	71	2,96	-

	одноэтажных производственных зданий		679,5	-	79	-	90	-	-
		т							
65 С12021-41 К=1,01 К ОВ.	-Конструкции стальные из одного профиля	0,1162	147100	-	17086	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
66 Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,4	118,13	0,07	520	-	279	0,37	2
			60,3	0,02	266	-	105	-	-
		м2							
67 Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ	0,36	174,36	0,99	63	-	5	0,07	-
			11,59	0,38	4	-	119	-	-
		м2							
68 Е0110-5-1	-УКЛАДКА ЛЕЖНЯ	0,016	22541,72	316,57	361	5	69	22,5	-
		м3							
			3487,5	119,25	56	2	120	0,58	-
69 Е0110-14-1	-Установка стропил И МАУЭРЛАТА	1,32	21463,82	334,28	28285	441	5572	22,1	29
		м3							
			3397,5	126	4477	166	120	0,62	1
70 Е0110-49-2	-УКЛАДКА КОНЬКОВОГО БРУСА	0,0273	20617,97	309,62	563	8	84	13,8	-
		м3							
			2452,5	117	67	3	120	0,57	-
71 Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев ПРОГОН L 7,9м	0,142	23983,97	309,62	3406	44	438	13,8	2
		м3							
			2452,5	117	348	17	120	0,57	-
72 Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,1853	573,75	28,11	106	5	30	0,78	-
			123,75	10,58	23	2	120	0,05	-
		м3							
73 Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,32	2637,04	14,17	3475	19	489	1,88	2
			303,75	5,4	400	7	120	0,03	-
		м3							
74 Е0112-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	68,3	486,76	8,2	33246	560	5755	0,42	29
			67,73	3,08	4626	210	119	0,02	1
		м2							
75 С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта ОБРЕШЕТКА	0,1298	7310	-	949	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
76 Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	68,3	20,48	0,91	1399	62	411	0,03	2
			4,68	0,34	320	23	120	-	-
		м2							
77 Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1,2,3	0,0111	175710,1	1826,1	1957	20	137	42,7	-
			8100	690,75	90	8	140	3,37	-
		т							
78 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И	0,458	165,83	0,07	76	-	52	0,65	-
			108	0,02	49	-	105	-	-

	СКРУТОК								
		м2							
79	Е0106-18-9 -Устройство перемычек ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ИЗ БМ150	0,02	16333,32	367,51	327	7	49	13,1	-
		м3	2202,75	138,83	44	3	105	0,68	-
80	С12041-71 -Каркасы и сетки плоские:	0,0022	68200	-	147	-	-	-	-
	Изм. и сталь периодического профиля		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.9 класса А-III, d 8 мм								
	СН РК 8.	т							
81	Е0106-11-7 -Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3	0,0045	93997,62	304,24	427	1	158	198	1
		1т	33075	114,75	150	1	105	0,56	-
82	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток,	0,1317	165,83	0,07	22	-	15	0,65	-
	переплетов, радиаторов, труб,		108	0,02	14	-	105	-	-
	диаметром менее 50 мм и т.п.								
	белилами с добавлением								
	колера, количество окрасок 2								
		м2							
83	Е0110-3-4 -Дополнительные работы по	6	120,6	8,67	724	52	777	0,68	4
	стенам, устройство фронтонов		104,63	3,26	628	20	120	0,02	-
	ОБШИВКА ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.25ММ								
		м2							
84	С11021-63 -Доски обрезные из хвойных	0,1545	13800	-	2132	-	-	-	-
	пород длиной до 6,5 м,		-	-	-	-	-	-	-
	шириной 75-150 мм, толщиной								
	19, 22 мм, II сорта								
		м3							
85	С11021-75 -Доски обрезные из хвойных	0,0824	12200	-	1005	-	-	-	-
	пород длиной до 6,5 м,		-	-	-	-	-	-	-
	шириной 75-150 мм, толщиной								
	44 мм и более, II сорта								
	КОБЫЛКИ								
		м3							
86	Е0110-51-2 -Огнезащита деревянных	0,23	2637,04	14,17	607	3	85	1,88	-
	конструкций - каркасов,		303,75	5,4	70	1	120	0,03	-
	эстакад								
		м3							
87	Е0115-165-1-Улучшенная окраска колером	6	184,13	1,61	1105	10	562	0,53	3
	масляным разбеленным		88,65	0,61	532	4	105	-	-
	деревянных стен								
		м2							
88	Е0115-53-1 -Высококачественная штукатурка	12,5	108,77	0,6	1360	8	756	0,32	4
	цементно-известковым		57,38	0,23	717	3	105	-	-
	раствором по камню плоских								
	откосов при ширине до 200мм								
	УЗЕЛ "1" (АС-10)								
		м							
89	Е0112-10-1 -Устройство мелких покрытий	2,5	715,87	1,24	1790	3	457	0,97	2
	/брандмауэров, парапетов,		153,23	0,47	383	1	119	-	-
	свесов и т.п./ из листовой								
	оцинкованной стали СЛИВ								
		м2							
90	Е0114-15-1 -Устройство вытяжных	2	1984,11	38,72	3968	77	1198	3,68	7
	вентиляционных шахт		555,75	14,49	1112	29	105	0,07	-
	внутренним сечением 200х200								
	мм с индивидуальным ручным								
	открыванием клапана в здании								
	с совмещенным покрытием								
		м2							
91	С11021-14 -Бруски обрезные из хвойных	0,0206	10900	-	225	-	-	-	-
	пород длиной до 6,5 м,		-	-	-	-	-	-	-
	шириной 75-150 мм, толщиной								

		40-75 мм, III сорта	м3						
92	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0515	10200 - -	- - -	525 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
93	Е0120-22-1	-Установка зонтов над оборудованием	м2	0,5	2691,49 144	31,61 11,25	1346 72	16 6	99 128	0,83 0,06	- -
		ПОЛЫ									
94	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	м2	41,69	410,34 52,43	14,76 5,54	17107 2186	615 231	2973 123	0,36 0,03	15 1
95	Е0111-15-2 К=2 К ОБЪЕМУ	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	83,38	-49,28 -1,69	-0,67 -0,25	-4109 -141	-56 -21	-199 123	-0,01 -	-1 -
96	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	м	43,77	30,29 18,5	0,22 0,09	1326 810	10 4	1001 123	0,1 -	5 -
97	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	м2	4,17	186,14 78,3	1,88 0,72	776 326	8 3	346 105	0,47 -	2 -
		ПРОЕМЫ									
98	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,68	440,35 151,65	102,53 35,67	1620 558	377 131	827 120	0,9 0,14	3 1
99	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	3,68	104,4 56,48	0,09 0,05	384 208	- -	250 120	0,36 -	1 -
100	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	3,68	5610 -	- -	20645 -	- -	- -	- -	- -
101	СПР-НТ 07-27-05 П.431	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ	М2	3,68	-221,93 -	- -	-817 -	- -	- -	- -	- -
102	Е0115-165-4	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	8,83	225,59 142,88	0,18 0,07	1992 1262	2 1	1326 105	0,84 -	7 -
103	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2	1960 -	- -	3920 -	- -	- -	- -	- -
104	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	2,94	884,14 272,25	71,29 25,25	2599 800	210 74	1050 120	1,64 0,1	5 -
105	С12061-2	-Блоки оконные одностворные со		2,94	6860	-	20168	-	-	-	-

		спаренными створками ОС 6-9 для жилья											
			м2										
106	СПР-НТ 07-27-05 п.1	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ	м2	2,94	-363,86	-	-1070	-	-	-	-
107	Е0115-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом СТЕКЛОМ 3ММ	м2	2,94	767,76	3,04	2257	9	220	0,45	1
108	С111-941	-Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	6	139,15	-	835	-	-	-	-
109	Е0115-165-5	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	6,47	300,09	0,16	1941	1	1480	1,26	8
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
110	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	143,26	309,82	4,07	44385	582	20555	0,74	106
111	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	5,04	618,63	6,33	3118	32	1668	1,79	9
112	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	74,28	17,55	0,12	1303	9	1075	0,09	7
113	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	71,55	186,14	1,88	13318	135	5937	0,47	33
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
114	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен И ЦОКОЛЯ	м2	90,35	254,12	1,96	22960	177	10374	0,61	55
115	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	25,2	108,77	0,6	2741	15	1524	0,32	8
116	Е0115-159-2	-Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности силикатная	м2	96,97	73,18	0,37	7096	36	4917	0,28	27
117	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без		50,43	31,04	0,05	1565	3	463	0,05	2

-	-	-	-	-	-	-	
2,94	-363,86	-	-1070	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	
2,94	767,76	3,04	2257	9	220	0,45	1
	69,98	1,15	206	3	105	0,01	-
6	139,15	-	835	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
6,47	300,09	0,16	1941	1	1480	1,26	8
	217,8	0,07	1409	-	105	-	-
143,26	309,82	4,07	44385	582	20555	0,74	106
	135,68	0,97	19438	139	105	0,05	7
5,04	618,63	6,33	3118	32	1668	1,79	9
	312,75	2,39	1576	12	105	0,01	-
74,28	17,55	0,12	1303	9	1075	0,09	7
	13,73	0,05	1020	4	105	-	-
71,55	186,14	1,88	13318	135	5937	0,47	33
	78,3	0,72	5602	52	105	-	-
90,35	254,12	1,96	22960	177	10374	0,61	55
	108,9	0,45	9839	41	105	0,03	2
25,2	108,77	0,6	2741	15	1524	0,32	8
	57,38	0,23	1446	6	105	-	-
96,97	73,18	0,37	7096	36	4917	0,28	27
	48,15	0,14	4669	14	105	-	-
50,43	31,04	0,05	1565	3	463	0,05	2
	7,7	0,02	388	1	119	-	-

	водосточных труб ПО ОСЯМ А,В								
		м2							
	РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
	КРЫЛЬЦА КР-1,2 (АС-13)								
118	Е0106-3-1 -УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА КЛ.В10	0,82	10874,11	260,48	8917	214	606	3,94	3
		м3	614,25	89,46	504	73	105	0,35	-
119	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8323	94	-	78	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
120	Е0106-11-10-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01	5239,08	327,33	52	3	21	11,6	-
		1т	1890	123,75	19	1	105	0,6	-
121	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01	41200	-	410	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
	КОЗЫРЕК ВХОДА КВ-1 - 2 ШТ (АС-14)								
122	Е0110-5-1 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,008	22541,72	316,57	180	3	35	22,5	-
		м3	3487,5	119,25	28	1	120	0,58	-
123	Е0110-51-2 -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,008	2637,04	14,17	21	-	3	1,88	-
		м3	303,75	5,4	2	-	120	0,03	-
124	Е0106-11-1 -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0037	172357,31	536,06	638	2	185	289	1
		1т	47475	202,5	176	1	105	0,99	-
125	Е0109-25-1 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,0339	5030,5	2020,02	171	68	85	14,1	-
		т	2272,5	502,43	77	17	90	1,79	-
126	Е0109-48-1 -Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0339	1333,5	312,12	45	11	21	2,96	-
		т	679,5	-	23	-	90	-	-
127	С12021-41 К=1,01 К ОБ. -Конструкции стальные из одного профиля	0,0339	147100	-	4986	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
128	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,9732	165,83	0,07	161	-	110	0,65	1
		м2	108	0,02	105	-	105	-	-
129	Е0112-7-2 -Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством БЕЗ УСТРОЙСТВА ОБРЕШЕТКИ	1,81	512,05	7,95	927	14	150	0,42	1
		м2	66,6	2,97	121	5	119	0,01	-
130	Е0112-10-1 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой	0,34	715,87	1,24	243	-	62	0,97	-
			153,23	0,47	52	-	119	-	-

	оцинкованной стали ЖЕЛОБ	м2							
131 Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	м2	0,51	715,87 153,23	1,24 0,47	365 78	1 -	93 119	0,97 -	-
132 Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	1,7	188,7 29,25	63,44 23,96	321 50	108 41	127 140	0,18 0,12	-
	ПЕРЕГОРОДКА КАБИНЫ 10 ШТ.									
133 Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0252	175710,1 8100	1826,1 690,75	4428 204	46 17	310 140	42,7 3,37	1 -
134 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 КРЕПЛЕНИЙ	м2	0,7308	165,83 108	0,07 0,02	121 79	- -	83 105	0,65 -	- -
135 Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании ЕРШИ	1т	0,0012	151824,76 19800	587,63 222,75	182 24	1 -	25 105	118 1,08	- -
136 Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	15	541,36 121,5	4,32 1,64	8120 1823	65 25	2217 120	0,75 0,01	11 -
137 Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	30	184,13 88,65	1,61 0,61	5524 2660	48 18	2812 105	0,53 -	16 -
	КРЫШКА ВЫГРЕБА 1 ШТ.									
138 Е0110-5-1	-ДОСКИ И РЕЙКИ ДЛЯ КРЫШКИ	м3	0,011	22541,72 3487,5	316,57 119,25	248 38	3 1	48 120	22,5 0,58	- -
139 Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,011	573,75 123,75	28,11 10,58	6 1	- -	2 120	0,78 0,05	- -
140 С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	308 -	- -	308 -	- -	- -	- -	- -
141 Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов КРЫШКИ	м2	0,42	185,69 78,3	1,88 0,72	78 33	1 -	35 105	0,47 -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1726475
Накладные расходы -	Тенге	293557
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	121202
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2141235

ЛС 7-4
НА МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР (1 КЛАССОВ)

2	У1-21-6	-Качели тип I, строительные работы	1	21772,44	670,08	21772	670	4004	22	22
		качели		3646,5	166,38	3647	166	105	0,81	1
3	У1-21-7	-Качели тип I, монтаж металлоконструкций	1	23777,49	24,98	23777	25	3206	21	21
		качели		3554,21	7,48	3554	7	90	0,03	-
4	У1-8-7	-Горка-скат тип IV, строительные работы	1	21325,95	651,99	21326	652	2560	12	12
		горка		1930,5	203,04	1931	203	120	0,99	1
5	У1-8-8	-Горка-скат тип IV, монтаж металлоконструкций	1	18104,73	27,48	18105	27	1698	11	11
		горка		1878,65	7,48	1879	7	90	0,03	-
6	У1-9-14	-Лиана для лазания тип II, строительные работы	1	4998,85	222,97	4999	223	642	3,3	3
		лиана		537,9	73,32	538	73	105	0,36	-
7	У1-9-15	-Лиана для лазания тип II, монтаж металлоконструкций	1	8723,84	13,74	8724	14	1199	7,7	8
		лиана		1328,6	3,74	1329	4	90	0,01	-
8	У1-43-20	-Скамья типа I Т.П.320-44, строительные работы	2	10009,05	242,88	20018	486	3514	9,7	19
		скамья		1605,45	67,68	3211	135	105	0,33	1
9	У1-49-4	-Урна типа I Т.П.320-44, строительные работы	2	1718,71	57,07	3437	114	812	2,2	4
		урна		369,6	16,92	739	34	105	0,08	-
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР (2-4 КЛАССОВ)								
10	У1-21-6	-Качели тип I, строительные работы	1	21772,44	670,08	21772	670	4004	22	22
		качели		3646,5	166,38	3647	166	105	0,81	1
11	У1-21-7	-Качели тип I, монтаж металлоконструкций	1	23777,49	24,98	23777	25	3206	21	21
		качели		3554,21	7,48	3554	7	90	0,03	-
12	У1-8-7	-Горка-скат тип IV, строительные работы	1	21325,95	651,99	21326	652	2560	12	12
		горка		1930,5	203,04	1931	203	120	0,99	1
13	У1-8-8	-Горка-скат тип IV, монтаж металлоконструкций	1	18104,73	27,48	18105	27	1698	11	11
		горка		1878,65	7,48	1879	7	90	0,03	-
14	У1-9-12	-Лиана для лазания тип I, строительные работы	1	6601,04	266,27	6601	266	1310	7	7
		лиана		1159,95	87,42	1160	87	105	0,43	-
15	У1-9-13	-Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	1	13285,84	18,11	13286	18	1620	10	10
		лиана		1794,03	5,61	1794	6	90	0,02	-
16	У1-9-31	-Стенка гимнастическая, строительные работы	1	21590,13	543,33	21590	543	3853	21	21
		стенка		3531	138,18	3531	138	105	0,68	1
17	Е ПР-НТ1-53	-ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ВЫШКА Т.П.320-44	1	6200,88	210,55	6201	211	1477	9,01	9
		ШТ		1411,88	64,69	1412	65	100	0,38	-
18	У1-43-20	-Скамья типа I Т.П.320-44, строительные работы	2	10009,05	242,88	20018	486	3514	9,7	19
		скамья		1605,45	67,68	3211	135	105	0,33	1
19	У1-49-4	-Урна типа I Т.П.320-44, строительные работы	2	1718,71	57,07	3437	114	812	2,2	4
		урна		369,6	16,92	739	34	105	0,08	-
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА- 2шт.								
20	У1-43-20	-Скамья типа I Т.П.320-44, строительные работы	12	10009,05	242,88	120109	2915	21081	9,7	116
		скамья		1605,45	67,68	19265	812	105	0,33	4
21	У1-49-4	-Урна типа I Т.П.320-44,	4	1718,71	57,07	6875	228	1623	2,2	9

	строительные работы								
	урна		369,6	16,92	1478	68	105	0,08	-
22 У1-52-10	-Фонтанчики питьевые типов 1,Т.П.320-44 строительные работы	2	15263,69	323,51	30527	647	6504	14	28
			2244	78,96	4488	158	140	0,39	1
	фонтан.								
23 У1-39-7	-Площадка для мусоросборников типа 2 Т.П.320-57, строительные работы	1	150095,48	3600,08	150095	3600	21053	90	90
			14916	913,68	14916	914	133	4,5	5
	площадка								
	КОРЫТО ДЛЯ МЫТЬЯ ОБУВИ- 6 ШТ.								
24 Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,2988	9850,48	1162,95	2943	347	2008	46,6	14
			7357,5	108	2198	32	90	0,53	-
	т								
25 С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т ШВЕЛЛЕР НОМ.8	0,1086	154400	-	16767	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
26 С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1927	154200	-	29716	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
27 Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,65	118,13	0,07	1022	1	548	0,37	3
			60,3	0,02	522	-	105	-	-
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		636327
Накладные расходы -	Тенге		94501
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		43850
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		774678

ЛС 7-6
НА СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА - 1ШТ.

1 У1-11-9	-Стойка баскетбольная, тип I строительные работы	2	14786,34	1757,88	29573	3516	5990	14	28
	стойка		2277	575,28	4554	1151	105	2,8	6
2 У1-11-10	-Стойка баскетбольная, тип I монтаж металлоконструкций	2	27662,17	43,09	55324	86	8173	26	52
	стойка		4527,38	13,09	9055	26	90	0,05	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		84897
Накладные расходы -	Тенге		14163
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5944
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		105003

РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ИГР МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ - 1 ШТ

3 У1-11-9	-Стойка баскетбольная, тип I строительные работы	1	14786,34	1757,88	14786	1758	2995	14	14

		стойка		2277	575,28	2277	575	105	2,8	3
4 У1-11-10	-Стойка баскетбольная, тип I монтаж металлоконструкций	1	27662,17	43,09	27662	43	4086	26	26
		стойка		4527,38	13,09	4527	13	90	0,05	-
	БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ЩИТЫ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ С СЕТКОЙ И КОЛЬЦАМИ (2 КОМПЛ)									
5 У1-11-9	-Стойка баскетбольная, тип I строительные работы	4	14786,34	1757,88	59145	7032	11980	14	56
		стойка		2277	575,28	9108	2301	105	2,8	11
6 У1-11-10	-Стойка баскетбольная, тип I монтаж металлоконструкций	4	27662,17	43,09	110649	172	16346	26	104
		стойка		4527,38	13,09	18110	52	90	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			212243				
	Накладные расходы -		Тенге			35406				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14859				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			262508				

РАЗДЕЛ 3. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ - 1 ШТ

БУМ - 2 ШТ (Т.П.290-1-42.84)

7 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,2	218,93	-	482	-	544	1,54	3
		м3	218,93	-	482	-	113	-	-
8 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,41	134,1	-	189	-	213	0,97	1
		м3	134,1	-	189	-	113	-	-
9 С143008-15	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 10-20 мм	0,8448	820	-	693	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
10 Е0110-5-2	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	0,96	12904,39	327,33	12388	314	4077	22,11	21
		м3	3415,5	123,75	3279	119	120	0,6	1
11 Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,96	2637,04	14,17	2532	14	356	1,88	2
		м3	303,75	5,4	292	5	120	0,03	-
12 Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	5,02	185,69	1,88	932	9	417	0,47	2
		м2	78,3	0,72	393	4	105	-	-
13 Е0108-4-7	-ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАГЛУБЛЕННЫХ В ЗЕМЛЮ	5,02	245,44	3,82	1232	19	230	0,21	1
		м2	37,35	1,44	187	7	118	0,01	-

ГИМНАСТИЧЕСКАЯ СТЕНКА - 1 ШТ (Т.П.290-1-41.84)

14 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,8	218,93	-	613	-	693	1,54	4
		м3	218,93	-	613	-	113	-	-
15 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	2,4	134,1	-	322	-	364	0,97	2

	грунтах 2 группы			134,1	-	322	-	113	-	-
		м3								
16	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ ВМ200	0,4	11799,74	98,32	4720	39	308	4,41	2
				695,25	37,15	278	15	105	0,18	-
		м3								
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,408	94	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0196	13864,97	4022,39	272	79	179	56,5	1
				9090	1071,86	178	21	90	3,81	-
		т								
19	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0198	1333,5	312,12	26	6	12	2,96	-
				679,5	-	13	-	90	-	-
		т								
20	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0198	147100	-	2912	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1672	5030,5	2020,02	841	338	418	14,1	2
				2272,5	502,43	380	84	90	1,79	-
		т								
22	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1689	1333,5	312,12	225	53	103	2,96	-
				679,5	-	115	-	90	-	-
		т								
23	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,1689	147100	-	24847	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0113-26-6 К=2 К ОБ	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	9,7	35,13	0,02	341	-	36	0,02	-
				4,16	-	40	-	90	-	-
		м2								
		БРЕВНО - 2 ШТ (Т.П.290-1-42.84)								
25	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,1	218,93	-	241	-	272	1,54	2
				218,93	-	241	-	113	-	-
		м3								
26	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,704	134,1	-	94	-	107	0,97	1
				134,1	-	94	-	113	-	-
		м3								
27	С143008-15	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 10-20 мм	0,4224	820	-	346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	Е0110-5-2	-УСТРОЙСТВО БРЕВНА	0,504	12904,39	327,33	6504	165	2141	22,11	11
		м3		3415,5	123,75	1721	62	120	0,6	-
29	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов,	0,504	2637,04	14,17	1329	7	187	1,88	1

	эстакад			303,75	5,4	153	3	120	0,03	-
30 Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м3	8,69	185,69	1,88	1614	16	721	0,47	4
				78,3	0,72	680	6	105	-	-
31 Е0108-4-7	-ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАГЛУБЛЕННЫХ В ЗЕМЛЮ	м2	1,55	245,44	3,82	380	6	71	0,21	-
				37,35	1,44	58	2	118	0,01	-
	ВОРОТА ДЛЯ ПРОЛЕЗАНИЯ - 1 ШТ (Т.П.290-1-42.84)	м2								
32 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,35	218,93	-	77	-	87	1,54	1
				218,93	-	77	-	113	-	-
33 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,224	134,1	-	30	-	34	0,97	-
				134,1	-	30	-	113	-	-
34 С143008-15	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 10-20 мм	м3	0,1344	820	-	110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35 Е0110-5-2	-УСТРОЙСТВО ВОРОТ	м3	0,023	12904,39	327,33	297	8	98	22,11	1
				3415,5	123,75	79	3	120	0,6	-
36 Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад		0,023	2637,04	14,17	61	-	9	1,88	-
				303,75	5,4	7	-	120	0,03	-
37 Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м3	0,82	185,69	1,88	152	2	68	0,47	-
				78,3	0,72	64	1	105	-	-
38 Е0108-4-7	-ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАГЛУБЛЕННЫХ В ЗЕМЛЮ	м2	0,43	245,44	3,82	106	2	20	0,21	-
				37,35	1,44	16	1	118	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	64945	
Накладные расходы -	Тенге	11762	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4602	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	81310	

РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ - 1 ШТ.

ТРЕХЖЕРДЕВЫЕ РАЗНОВЫСОКИЕ БРУСЬЯ - 1 ШТ (Т.П.290-1-41.84)

39 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,03	218,93	-	225	-	255	1,54	2
				218,93	-	225	-	113	-	-
40 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,789	134,1	-	106	-	120	0,97	1
				134,1	-	106	-	113	-	-

41	E0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БМ200	м3	0,24	11799,74	98,32	2832	24	185	4,41	1
					695,25	37,15	167	9	105	0,18	-
42	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,2448	94	-	23	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0126	93997,62	304,24	1184	4	439	198	2
					33075	114,75	417	1	105	0,56	-
44	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0126	40200	-	507	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	E0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,0915	5030,5	2020,02	460	185	229	14,1	1
					2272,5	502,43	208	46	90	1,79	-
46	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,0924	1333,5	312,12	123	29	57	2,96	-
					679,5	-	63	-	90	-	-
47	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0924	147100	-	13594	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	E0113-26-6 К=2 К ОБ	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	5,31	35,13	0,02	186	-	20	0,02	-
					4,16	-	22	-	90	-	-

ГИМНАСТИЧЕСКАЯ СТЕНКА - 1 ШТ (Т.П.290-1-41.84)

49	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,8	218,93	-	613	-	693	1,54	4
					218,93	-	613	-	113	-	-
50	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,4	134,1	-	322	-	364	0,97	2
					134,1	-	322	-	113	-	-
51	E0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БМ200	м3	0,4	11799,74	98,32	4720	39	308	4,41	2
					695,25	37,15	278	15	105	0,18	-
52	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,408	94	-	38	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0196	13864,97	4022,39	272	79	179	56,5	1
					9090	1071,86	178	21	90	3,81	-
54	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,0198	1333,5	312,12	26	6	12	2,96	-
					679,5	-	13	-	90	-	-

		т							
55	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0198	147100	-	2912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1672	5030,5	2020,02	841	338	418	14,1	2
				2272,5	502,43	380	84	90	1,79	-
		т								
57	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1689	1333,5	312,12	225	53	103	2,96	-
				679,5	-	115	-	90	-	-
		т								
58	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,1689	147100	-	24847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
59	Е0113-26-6 К=2 К ОБ	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	9,7	35,13	0,02	341	-	36	0,02	-
				4,16	-	40	-	90	-	-
		м2								
		СНАРЯДЫ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ В РАВНОВЕСИИ (БУМ) - 2 ШТ (Т.П.290-1-42.84)								
60	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,2	218,93	-	482	-	544	1,54	3
				218,93	-	482	-	113	-	-
		м3								
61	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,41	134,1	-	189	-	213	0,97	1
				134,1	-	189	-	113	-	-
		м3								
62	С143008-15	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 10-20 мм	0,8448	820	-	693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	Е0110-5-2	-УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	0,96	12904,39	327,33	12388	314	4077	22,11	21
		м3		3415,5	123,75	3279	119	120	0,6	1
64	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,96	2637,04	14,17	2532	14	356	1,88	2
				303,75	5,4	292	5	120	0,03	-
		м3								
65	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	5,02	185,69	1,88	932	9	417	0,47	2
				78,3	0,72	393	4	105	-	-
		м2								
66	Е0108-4-7	-ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАГЛУБЛЕННЫХ В ЗЕМЛЮ	5,02	245,44	3,82	1232	19	230	0,21	1
				37,35	1,44	187	7	118	0,01	-
		м2								
		РУКОХОД КРИВОЛИНЕЙНЫЙ - 1 ШТ (Т.П.290-1-42.84)								
67	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,44	218,93	-	315	-	356	1,54	2
				218,93	-	315	-	113	-	-
		м3								
68	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,04	134,1	-	139	-	158	0,97	1
				134,1	-	139	-	113	-	-

		м3							
69	E0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БМ200	0,4	11799,74	98,32	4720	39	308	4,41	2
				695,25	37,15	278	15	105	0,18	-
		м3								
70	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,408	94	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
71	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0168	93997,62	304,24	1574	5	584	198	3
				33075	114,75	554	2	105	0,56	-
		1т								
72	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0168	40200	-	673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	E0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,369	5030,5	2020,02	1856	745	922	14,1	5
				2272,5	502,43	839	185	90	1,79	1
		т								
74	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3727	1333,5	312,12	497	116	228	2,96	1
				679,5	-	253	-	90	-	-
		т								
75	C12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,3727	147100	-	54823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	E0113-26-6 К=2 К ОБ	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	21,4	35,13	0,02	752	-	80	0,02	-
				4,16	-	89	-	90	-	-
		м2								
77	У1-10-3	-Ворота футбольные, строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40
				3349,5	118,44	6699	237	105	0,58	1
		ворота								
78	У1-10-4	-Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,7	19
				1667,09	7,48	3334	15	90	0,03	-
		ворота								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	206660
Накладные расходы -	Тенге	22184
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13731
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	242575

РАЗДЕЛ 5. ПЛОЩАДКА ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

РОВ НОМ.1 - 1 ШТ (Т.П.290-1-42.84)

79	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,45	218,93	-	317	-	358	1,54	2
				218,93	-	317	-	113	-	-
		м3								
80	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3618	3613,1	-	1307	-	236	3,24	1
				531	-	192	-	123	-	-
		м3								
81	E0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов СТЕНКИ ЯМЫ ИЗ БМ100	0,16	10784,47	86,6	1726	14	88	3,06	-
				490,5	32,72	78	5	105	0,16	-
		м3								

82	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1632	94	-	15	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
83	Е0110-5-2	-ПРОКЛАДКА БРУСА	0,014	12904,39	327,33	181	5	59	22,11	-
		м3		3415,5	123,75	48	2	120	0,6	-
84	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,014	2637,04	14,17	37	-	5	1,88	-
				303,75	5,4	4	-	120	0,03	-
		м3								
85	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками обшивки	0,7	700,7	5,48	490	4	72	0,53	-
		м2		84,15	2,07	59	1	120	0,01	-
86	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	0,8	184,13	1,61	147	1	75	0,53	-
				88,65	0,61	71	-	105	-	-
		м2								

ЛАБИРИНТ - 1 ШТ (Т.П.290-1-42.84)

87	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,77	218,93	-	826	-	933	1,54	6
				218,93	-	826	-	113	-	-
		м3								
88	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,89	134,1	-	388	-	438	0,97	3
				134,1	-	388	-	113	-	-
		м3								
89	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БМ200	0,88	11799,74	98,32	10384	87	677	4,41	4
				695,25	37,15	612	33	105	0,18	-
		м3								
90	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8976	94	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
91	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0488	93997,62	304,24	4591	15	1702	198	10
		1т		33075	114,75	1615	6	105	0,56	-
92	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0488	40200	-	1963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1616	5030,5	2020,02	813	327	404	14,1	2
				2272,5	502,43	367	81	90	1,79	-
		т								
94	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1633	1333,5	312,12	218	51	100	2,96	-
				679,5	-	111	-	90	-	-
		т								
95	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,1633	147100	-	24015	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0113-26-6 К=2 К ОБ	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	9,38	35,13	0,02	329	-	35	0,02	-
				4,16	-	39	-	90	-	-
		м2								

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ - 1 ШТ

(Т.П.290-1-42.84)

97	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,825	218,93	-	181	-	204	1,54	1
				218,93	-	181	-	113	-	-
		м3								
98	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,528	134,1	-	71	-	80	0,97	1
				134,1	-	71	-	113	-	-
		м3								
99	С143008-15	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 10-20 мм	0,3168	820	-	260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
100	Е0110-5-2	УСТАНОВКА БРУСА	0,314	12904,39	327,33	4052	103	1334	22,11	7
		м3		3415,5	123,75	1072	39	120	0,6	-
101	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,314	2637,04	14,17	828	4	116	1,88	1
				303,75	5,4	95	2	120	0,03	-
		м3								
102	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	3	174,76	4,64	524	14	215	0,36	1
		м2		58,05	1,76	174	5	120	0,01	-
103	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	0,06	13800	-	828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
104	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,06	2637,04	14,17	158	1	22	1,88	-
				303,75	5,4	18	-	120	0,03	-
		м3								
105	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	9,4	184,13	1,61	1731	15	881	0,53	5
				88,65	0,61	833	6	105	-	-
		м2								
106	Е0108-4-7	ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАГЛУБЛЕННЫХ В ЗЕМЛЮ	1,8	245,44	3,82	442	7	82	0,21	-
				37,35	1,44	67	3	118	0,01	-
		м2								

БУМ - 1 ШТ (Т.П.290-1-42.84)

107	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,1	218,93	-	241	-	272	1,54	2
				218,93	-	241	-	113	-	-
		м3								
108	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,704	134,1	-	94	-	107	0,97	1
				134,1	-	94	-	113	-	-
		м3								
109	С143008-15	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 10-20 мм	0,4646	820	-	381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
110	Е0110-5-2	УСТРОЙСТВО БУМА ИЗ БРЕВЕН	0,48	12904,39	327,33	6194	157	2039	22,11	11
		м3		3415,5	123,75	1639	59	120	0,6	-

111	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,48	2637,04	14,17	1266	7	178	1,88	1
		м3		303,75	5,4	146	3	120	0,03	-
112	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	2,51	185,69	1,88	466	5	208	0,47	1
		м2		78,3	0,72	197	2	105	-	-
113	E0108-4-7	-ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАГЛУБЛЕННЫХ В ЗЕМЛЮ	2,51	245,44	3,82	616	10	115	0,21	1
		м2		37,35	1,44	94	4	118	0,01	-
		РАЗРУШЕННАЯ ЛЕСТНИЦА - 1 ШТ.(Т.П.290-1-42.84)								
114	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,2	218,93	-	482	-	544	1,54	3
		м3		218,93	-	482	-	113	-	-
115	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,41	134,1	-	189	-	213	0,97	1
		м3		134,1	-	189	-	113	-	-
116	C143008-15	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 10-20 мм	0,9293	820	-	762	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
117	E0110-5-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ	0,47	12904,39	327,33	6065	154	1996	22,11	10
		м3		3415,5	123,75	1605	58	120	0,6	-
118	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,47	2637,04	14,17	1239	7	174	1,88	1
		м3		303,75	5,4	143	3	120	0,03	-
119	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	7,67	185,69	1,88	1424	14	636	0,47	4
		м2		78,3	0,72	601	6	105	-	-
120	E0108-4-7	-ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАГЛУБЛЕННЫХ В ЗЕМЛЮ	3,77	245,44	3,82	925	14	173	0,21	1
		м2		37,35	1,44	141	5	118	0,01	-
		ЯМА С ПЕСКОМ - 1 ШТ.(Т.П.290-1-42.84)								
121	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,2	218,93	-	701	-	792	1,54	5
		м3		218,93	-	701	-	113	-	-
122	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,8	3613,1	-	2890	-	523	3,24	3
		м3		531	-	425	-	123	-	-
123	E0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,4	2696,85	-	6472	-	1408	2,99	7
		м3		477	-	1145	-	123	-	-
124	E0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения	0,28	11190,31	260,48	3133	73	207	3,94	1

	объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ ЕМ100		614,25	89,46	172	25	105	0,35	-
	м3								
125 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2856	94	-	27	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
126 Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов РУБЕРОИДОМ	2,53	759,32	8,23	1919	21	253	0,47	1
	м2		81,68	3,08	206	8	118	0,02	-
127 Е0110-5-2	-УСТАНОВКА БРУСА	0,018	12904,39	327,33	232	6	76	22,11	-
	м3		3415,5	123,75	61	2	120	0,6	-
128 Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,018	2637,04	14,17	47	-	7	1,88	-
	м3		303,75	5,4	5	-	120	0,03	-
129 Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	1,26	105,38	8,54	133	11	139	0,55	1
	м2		86,63	3,2	109	4	123	0,02	-
130 С11021-63	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	0,044	13800	-	607	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
131 Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,044	573,75	28,11	25	1	7	0,78	-
	м3		123,75	10,58	5	-	120	0,05	-
132 Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1,26	185,69	1,88	234	2	105	0,47	1
	м2		78,3	0,72	99	1	105	-	-
	РАЗРУШЕННАЯ СТЕНКА - 2 ШТ (Т.П.290-1-42.84)								
133 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,4	218,93	-	307	-	346	1,54	2
	м3		218,93	-	307	-	113	-	-
134 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,896	134,1	-	120	-	136	0,97	1
	м3		134,1	-	120	-	113	-	-
135 С143008-15	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 10-20 мм	0,5914	820	-	485	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
136 Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,184	22890,47	316,57	4212	58	873	24,75	5
	м3		3836,25	119,25	706	22	120	0,58	-
137 Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,184	573,75	28,11	106	5	30	0,78	-
	м3		123,75	10,58	23	2	120	0,05	-
138 Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	6	174,76	4,64	1049	28	431	0,36	2
	м2		58,05	1,76	348	11	120	0,01	-

139 С11021-63	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	0,12	13800	-	1656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140 Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,12	573,75	28,11	69	3	19	0,78	-
				123,75	10,58	15	1	120	0,05	-
141 Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	12	184,13	1,61	2210	19	1125	0,53	6
				88,65	0,61	1064	7	105	-	-
142 Е0108-4-7	-ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАГЛУБЛЕННЫХ В ЗЕМЛЮ	м2	2,88	245,44	3,82	707	11	132	0,21	1
				37,35	1,44	108	4	118	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		104591
Накладные расходы -	Тенге		21382
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7558
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		133531

ЛС 7-8-2
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. УБОРНАЯ НА 12 ОЧКА

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1 Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
2 Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	8	169,86	57,56	1359	460	1061	0,55	4
				86,85	35,93	695	287	108	0,16	1
3 Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	40	94,79	10,91	3792	436	3681	0,48	19
				78,3	6,91	3132	276	108	0,03	1
4 Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	6	82,17	-	493	-	347	0,34	2
				53,55	-	321	-	108	-	-
5 Ц0108-545-1	-Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
				479	2,3	479	2	95	0,01	-

МАТЕРИАЛЫ

6 СПРАЙС ЛИСТ	-Автоматический выключатель АП 50-2мт	шт	1	942,22	-	942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7 С151701-83	-Светильники тип		8	209	-	1672	-	-	-	-

	НППО4-60-001-УХЛ4									
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
8	СПРАЙС ЛИСТ	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 220В,60Вт	8	22,43	-	179	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
9	СПРАЙС ЛИСТ	-КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГ-660 СЕЧ. 3х1,5мм2	40	49,35	-	1974	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-	
10	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215	-	1290	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
11	СПРАЙС ЛИСТ	-Коробки ответвительные пластмассовые, тип У195	14	19,29	-	270	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
12	Прайс лист ООО"ЦЭМ"	-СКОБЫ К252	75	26,41	-	1981	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
13	Прайс лист "Электрокомплект"прим.	-Корпус металлический КПГ 33 размер 300х300х195 мм	1	1604,2	-	1604	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
14	Ц0108-545-17	-Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	5	144,4	1,6	722	8	118	1	5
		кг	24,8	-	124	-	95	-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	17623
Накладные расходы -	Тенге	5882
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1410
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	24915

ЛС 7-9
НА НАВЕС ДЛЯ УГЛЯ И ЗОЛЫ

1	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,25	402,75	-	1309	-	1479	2,8	9
		м3	402,75	-	1309	-	113	-	-	
2	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,56	134,1	-	343	-	388	0,97	2
		м3	134,1	-	343	-	113	-	-	
3	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из БМ150 НА ССПЦ W6	0,816	11940,6	112,36	9744	92	912	6,34	5
		м3	1021,5	42,44	834	35	105	0,21	-	
4	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,4275	4804,8	2285,57	2054	977	906	10,29	4
		т	1737,45	617,13	743	264	90	2,34	1	
5	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных	0,4318	542,84	144,52	234	62	114	1,34	1
			292,5	-	126	-	90	-	-	

		производственных зданий								
			т							
6	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х5 мм	34,48	882	-	30413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
7	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0149	45800	-	682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
8	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,5284	5030,5	2020,02	2658	1067	1320	14,1	7
				2272,5	502,43	1201	266	90	1,79	1
			т							
9	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5337	2452,13	545,76	1309	291	591	5,25	3
				1230,75	-	657	-	90	-	-
			т							
10	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,5337	154400	-	82409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
11	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1227	13864,97	4022,39	1701	493	1122	56,5	7
				9090	1071,86	1115	131	90	3,81	-
			т							
12	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1239	1333,5	312,12	165	39	76	2,96	-
				679,5	-	84	-	90	-	-
			т							
13	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1239	154400	-	19128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
14	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	51,04	112,45	34,24	5740	1748	2735	0,32	16
				51,08	8,45	2607	431	90	0,03	2
			м2							
15	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	17,7	332,24	125,09	5881	2214	2768	0,94	17
				144	29,74	2549	526	90	0,1	2
			м2							
16	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	70,8	896	-	63439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
17	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением	31,28	165,83	0,07	5187	2	3548	0,65	20
				108	0,02	3378	1	105	-	-

колера, количество окрасок 2
м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			232394				
Накладные расходы -	Тенге			15956				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14902				
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			263252				

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6

237 Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов раствор М150	162,8	1534,82	11,72	249869	3153	35256	1,06	285
			171,68	4,39	46185	1181	123	0,02	6

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	249869
Накладные расходы -	Тенге	35256
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17107
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	302232
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ		12935788
В том числе оборудование		470292
Итого без оборудование		12465496
С временными зданиями и сооружениями 3,4%		12889323
Зимнее удорожание 0,7%		90225
Затраты на выслугу лет 1,0%		128893
Дополнительные отпуска 0,4%		51557
Итого в ценах 2001г без оборудование		13159998
Итого в ценах 2001г с оборудованием		13630290
Итого с коэф. пересчета в цены 2012г К=2,08774		28456502
С налогами и платежами 2%		29025632
С НДС 12%		32508708
С коэффициент 0,993998		32313590

Инженер

Подрядчик