Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор №90 от 13.07.2018г.

Выполненные работы: Установка задвижки диам. 200 мм на по ул. Юсупова напротив магазина "Мерей"

**АКТ**
**Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.**

| №п/п | Наименование работ | № един. расцен. | Ед.изм. | Кол-во | Цена единицы | Стоимость выполненных работ по утв. смете | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Плиты перектыртия. Демонтаж. | Е11-221301-01011122-13010101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 6 К=0,6 | м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца | 0,27 | 10 136 | 2 737 | 1 900 |
| 2 | Траншеи. Водоотлив. | Е11-010205-12011101-0205-1201 РСНБ РК 2015 | м3 мокрого грунта | 10 | 1 161 | 11 612 | 4 860 |
| 3 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 200 мм. Установка. | Е11-220901-01071122-0901-0106 РСНБ РК 2015 | задвижка или клапан | 1 | 5 638 | 5 638 | 3 690 |
| 4 | Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | С123-040102-02092304-0102-0208 РСНБ РК 2015 | шт. | 1 | 107 231 | 107 231 | - |
| 5 | Фланцы к стальным трубопроводам диам. 200мм. Приварка | Е11-221201-01071122-1201-0106 РСНБ РК 2015 | фланец | 2 | 2 257 | 4 513 | 3 851 |
| 6 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 | С123-020103-02152302-0103-0213 РСНБ РК 2015 | шт | 2 | 5 518 | 11 036 | - |
| 7 | Фассоные части стальные сварные диам. 100-250 мм. Установка вставки | Е11-220801-01051122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып.1 | фасонных частей | 0,00636 | 893 725 | 5 687 | 3 445 |
| 8 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /вставка/ | С123-010201-02352301-0201-0229 РСНБ РК 2015 | м | 0,3 | 5 430 | 1 629 | - |
| 9 | Плиты перекрытия . Устройство | Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.6 | м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца | 0,27 | 19 465 | 5 256 | 3 166 |
| | **Итого прямые затраты по смете:** | | | | | **155 338,27** | **20 912,00** |
| | С накладными расходами | | | | | 20 912 | |
| | Итого: | | | | | 176 250 | |
| | Сметная прибыль | | | | | 14 100 | |
| | Итого: | | | | | 190 350 | |
| | Временные здания и сооружения 1% | | | | | 1 890 | |
| | Итого: | | | | | 192 240 | |
| | Зимние удорожание 0,91% | | | | | 1 740 | |
| | Итого: | | | | | 193 980 | |
| | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | 3 880 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого по смете: | | | | | 197 860 | |
| | НДС 12% | | | | | 23 743 | |
| | Итого к оплате | | | | | **221 603** | |

**"Сдал"**

Директор ТОО "Биік шың-2050"

_____ А. Сапарова

**"Принял"**

Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

_____ Б. Байболов

Главный инженер

_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер

_____ С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2018г.