Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации"
акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Береке-Бетон"
Договор №54 от 27.03.2019г.

Выполненные работы: Установка регулятора давления диам. 150мм с устройством колодца диам. 2000 мм пос. Бозарык по ул. Уста-Махамбет б/н

АКТ
Приемки выполненных работ от "20" мая 2019г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	Е11-010101-04021101-0101-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	8	144	1 154	277
2	Колодцы круглые из сборного железобетона диам. 1000мм Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.6	м3 железобетонных и бетонных консрукции колодца	1,47	32 498	47 772	17 240
3	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	С121-020101-03012102-0101-0301 РСНБ РК 2015	м3	1,2	13 655	16 386	
4	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0117-2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	шт.	2	18 607	37 214	
5	Плиты покрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0113-2104-0302-0113 РСНБ РК 2015*	шт.	1	24 266	24 266	
6	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-02012104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	1	2 082	2 082	
7	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304-2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	1	23 411	23 411	
	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	Е11-080201-0109-1108-0201-0109 РНСБ РК изм. и доп. вып.9	м2 кладки	0,5	21 379	10 690	2 665
9	Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 150 мм. Установка	Е11-220901-0105-1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	2	2 646	5 293	4 111
10	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	С123-040102-02007-2304-0102-0207 РСНБ РК 2015	шт.	2	69 110	138 220	
11	Фассонные части стальные сварные диам. 100-250 мм. Установка	Е11-220801-01051122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм.и доп.вып1	т. Фасонных частей	0,03058	893 725	27 330	16 558
12	Трубы стальные электросварные прямошовные, диам. 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0218-2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	м	2	3 670	7 340	-
13	Фланцы к стальным трубопроводам диам. 150мм. Приварка	Е11-221201-01051122-1201-0105 РСНБ РК 2015	фланец	2	1 429	2 859	2 419
14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150ГОСТ 12816-80	С123-020103-02122302-0103-0212 РСНБ РК 2015	шт.	6	3 703	22 218	-

15	Фасонные части полиэтиленовые: Бортовки. Установка	Е11-220801-0201-1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	2	1 237	2 473	1 271
16	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 /Бортовки/	С123-010501-1316-2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	м	1	2 955	2 955	
17	Регулятор давления диам. 150 мм. Установка	Е11-220901-0203-1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	рег.давл	1	4 737	4 737	3 015
18	Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый диапозон настройки от 2 бар до 6 бар, Rvs 380 м3/ч, PN 16, DN 150, типа Samson ГОСТ 30815-2002	С123-041010-31162304-1010-3116 РСНБ РК 2015	шт.	1	2 128 251	2 128 251	
19	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /обваловка/	Е11-110101-0209-1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	м3 подстилающего слоя	0,48	19 250	9 240	1 427
	Итого прямые затраты по смете:					**2 513 890,43**	**48 983,00**
	С накладными расходами					48 983	
	Итого:					2 562 873	
	Сметная прибыль					205 029	
	Итого:					2 767 902	
	Временные здания и сооружения 1,%					27 679	
	Итого:					2 795 581	
	Зимние удорожание 0,91%					25 438	
	Итого:					2 821 020	
	Непредвиденные работы и затраты 2%					56 420	
	Итого по смете:					2 877 440	
	Итого с понижающим коэфициентом К=0,0,625556					1 800 000	
	НДС 12%					216 000	
	Итого к оплате					**2 016 000**	

"Сдал"
Директор ТОО "Береке-Бетон"
_____Е. Бердалиев

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____Б. Байболов

Главный инженер
_____М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "10" 05 2019г.