БЕКІТЕМІН
Байғанин аудандық білім,
бөлімінің басшысы
---------- М. Үмбет
«14» тамыз 2014 жыл

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ АЛТАЙ БАТЫР СЕЛОСЫНДАҒЫ А.С ПУШКИН АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕБІНЕ ЖҮРГІЗІЛГЕН КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ТОЛЫҚ АЯҚТАП ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Байғанин ауданы Алтай батыр селосы

Ақтөбе облысы, Байғанин аудандық білім бөлімі
(комиссия тағайындаған органның атауы)
Ақтөбе облысы, Байғанин аудандық білім бөлімі 2014 жылғы тамыздың 04 - індегі №82 бұйрық «**Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Алтай батыр селосындағы А.С Пушкин атындағы орта мектеп ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстарының» жобалау сметалық құжаттамасы бойынша атқарылған жұмыстарын қабылдау үшін мемлекеттік қабылдау комиссиясын құру туралы»** қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға: М.Үмбет – Аудандық білім бөлімінің басшысы
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

Комиссия мүшелері - өкілдері:
Тапсырыс беруші: «Байғанин аудандық білім бөлімі» ММ- сі_
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)
Жергілікті атқарушы органның өкілі: Мухтаров.А – «Байғанин аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ – нің басшысы (келісіммен)
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)
Мектеп директоры : Арыкова. А - «А.С Пушкин атындағы орта мектеп »
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)
Мемлекеттік өрт қадағалау органдары : Асқаров Е. А – Байғанин аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы, өртке қарсы қызмет подполковнигі (келісіммен)
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)
Санитарлық-эпидемиялогиялық органның өкілі: З. Мусина – «Байғанин аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының» басшысы (келісіммен)
Пайдаланушы ұйым: « А.С Пушкин атындағы орта мектеп » Алтай батыр селосы;
Жобалаушы: «АктобеКапСтрой» ЖШС директор Иргалиев. Р . (келісіммен) (тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)
Технологиялық қадағалау қызметі: М. Исабала – «Құрылыс ТехНадзорСервис» ЖШС – нің директоры (келісіммен)_____
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігер : «Стройком+Сервис » ЖШС – нің директоры Бибішәрі. Ж.О (келісіммен)_____

АНЫҚТАЛДЫ

1. Тапсырысшы(мердігер тапсырмасымен бірге)
«Байғанин ауданы білім болімі» ММ сі
Мекен- жайы бойынша: *Ақтобе облысы, Байғанин ауданы, Қарауылкелді селосы Қонаев көшесі 37 үй.*
(облыс,аудан,елді мекен,ықшамаудан,көше,үйдің номері)
2. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған
Күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге арнайы рұқсат қажет етілмейді
(шешім шығарушы органның атауы)

3. «**Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Алтай батыр селосындағы А.С Пушкин атындағы орта мектеп ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстары**»
(жұмыстың түрі)
Орындаған бас мердігер *«Стройком+Сервис » ЖШС*
(ұйымның атауы)

4. Күрделі жөндеу жұмысқа арналған жобалау смета құжаттамасын орындаған бас мердігер **Бас жобалаушы :** Иргалиев. Р – «АктобеКапСтрой» жобалау мекемесінің директоры (келісіммен)
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағынуштылығы)
Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар: Жоқ
5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген :
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы)
6. Жобалау-сметалық құжаттамасын Ақтөбе облысы бойынша «Мемсараптама» РМК
(обьектіге(кезегі іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші органның атауы)
7. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
Жұмыстың басталуы мамыр 2014 жыл: жұмыстың аяқталуы шілде 2014 жыл:
Құрылыстың ұзақтылығы норма бойынша немесе ҚЖҮ бойынша 60 күн, іс жүзінде 60 күн
8. Қабылдау комиссиясына мынандай құжаттамалар ұсынылды:
Сметалық құжаттар,жұмыс жобасы, сертификаттар, бітпеген жұмыстар көрсетілген акт(орындалу уақыты) өндірістік журнал, бұйрық
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
9. жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулақтар жойылған.
10. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы ***63852257,28*** теңге, оның ішінде; құрылыс-монтаж жұмыстары **58267,02** мың теңге. Жабжықтар, аспаптар, мұқаммал___теңге.
11. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: ____ теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж ___ теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал ___ теңге.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

Қабылдауға ұсынылған : ***«Ақтөбе облысы Алтай батыр селосындағы А.С Пушкин атындағы орта мектеп ғимаратының күрделі жөндеу»*** сметалық құжаттамасы бойынша құжаттардың толық аяқталуына байланысты пайдалануға қабылдансын.

Қабылдау комиссиясының төрағасы: _____ Үмбет. М.А

Қабылдау комиссиясының мүшелері

_____ А. Мухтаров

_____ Е.А. Аскаров

_____ М. Исабала

_____ З. Мусина

_____ Арыкова. А

_____ Бибішәрі. Ж.О

_____ Иргалиев. Р

районо

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования" Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания в средней школе им.А.С.Пушкина, с.Алтай батыра Байганинского района Актюбинской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2014г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№222	**23.05.2014г.**	Наименова-ние	Код	Наименова-ние	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудова-ния 2014г.	Стоимость прочих зат-рат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	32 418 236,61		13 592 975	31 782 584,91		635 651,70	3 890 188,39	36 308 425,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		32 418 236,61	13 592 975	31 782 584,91		635 651,70	3 890 188,39	**36 308 425,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела _____ Үмбет М.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Бибшәрі Ж.О.

М.П.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания в средней школе им.А.С.Пушкина, с.Алтай батыра Байганинского района Актюбинской области

Договор № 222 от 23.05.2014г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2014 года

на ремонтно-строительные работы (по лок.смете №61а-1-1)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проемы								
		Окна /2,1х2,0/								
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	52	215,57	21,24	11210	1104	11099	1,29	67
		шт		194,33	3,31	10105	172	108	0,03	2
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	218,4	74,9	6,81	16358	1487	16316	0,46	101
		м2		68,09	1,08	14871	236	108	0,01	2
3	Е10-91-8 Изм. и доп.2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т. ч. при наличии створок глухого остекления/, площадь проема более 2 м2	218,4	379,3	23,60	82839	5154	48326	1,18	257
		м2		196,66	8,22	42951	1795	108	0,04	9
4	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	218,4	6433		1404967				

		м2								
			Замена подоконных досок							
5	Е56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных /2,2х0,45м/	51,948	146,99	6,63	7636	344	7933	0,95	49
		м2		140,36	1,04	7291	54	108	0,01	1
6	Е56-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	115,44	77,19	0,47	8911	54	3138	0,16	18
		м		25,09	0,09	2896	10	108	–	–
7	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	115,44	3680,00		424819				
		м								
			Оконные сливы							
8	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	115,44	190,3	0,56	21968	65	5063	0,26	30
		м		40,86	0,09	4717	10	107,1	–	–
			ДВЕРИ							
			Двери деревянные внутренние							
9	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	55	320,85	30,15	17647	1658	17440	1,96	108
		шт		290,70	2,90	15989	160	108	0,19	10
10	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	112,56	59,88	6,55	6740	737	6609	0,36	41
		м2		53,33	1,04	6003	117	108	0,01	1
11	Е56-13-1	Снятие наличников	290,4	6,47	0,30	1879	87	1951	0,04	12
		м		6,17	0,05	1792	15	108	–	–
		Итого по разделу 1:				**2 004 974**	**10 690**	**117 875**		**683**
						106 615	**2 569**			**25**
			Раздел 2 Отделочные работы							
			1 этаж							
			Стены							
12	Е62-36-5	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски	1070	46,31	–	49552	–	46827	0,32	345
		м2		46,31	–	49552	–	94,5	–	–

13	Е15-64-3	Шпаклевка стен выравнивающими смесями с огрунтовкой		405,2	219,40	4,29	88901	1738	33096	0,52	212
			м2		84,79	1,64	34357	665	94,5	0,01	3
14	Е15-64-3	Шпаклевка стен финишными смесями		405,2	185,40	4,29	75124	1738	33096	0,52	212
			м2		84,79	1,64	34357	665	94,5	0,01	3
15	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		368,95	285,16	2,63	105210	970	26417	0,45	165
			м2		74,78	0,99	27590	365	94,5	–	2
16	Е15-180-3 т.ч. п-3.19 к=1,1	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м		36,24	292,90	2,89	10615	105	2855	0,49	18
			м2		82,26	1,09	2981	40	94,5	0,01	–
				Отделка низа стены							
17	Е15-64-3	Шпаклевка стен выравнивающими смесями с огрунтовкой		166,64	219,40	4,29	36561	715	13610	0,52	87
			м2		84,79	1,64	14129	273	94,5	0,01	1
18	Е15-64-3	Шпаклевка стен финишными смесями		166,64	185,40	4,29	30895	715	13610	0,52	87
			м2		84,79	1,64	14129	273	94,5	0,01	1
19	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		166,64	153,69	2,35	25611	392	14322	0,54	90
			м2		90,05	0,90	15006	150	94,5	–	1
20	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		98,16	324,46	5,08	31849	499	14586	0,85	84
			м2		156,03	1,21	15316	119	94,5	0,06	6
21	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		98,16	1067,70	5,78	104805	567	27301	1,75	172
			м2		293,22	3,93	28782	386	93,6	0,02	2

		Потолок							
22 Е62-36-5	Очистка вручную потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски	569,52	46,31	–	26374	–	24923	0,32	183
	м2		46,31	–	26374	–	94,5	–	–
23 Е15-64-4	Шпаклевка потолков выравнивающими смесями с огрунтовкой	345,24	252,70	4,93	87242	1702	38919	0,64	220
	м2		117,43	1,86	40542	642	94,5	0,01	3
24 Е15-64-4	Шпаклевка потолков сухими финишными смесями	345,24	218,70	4,93	75504	1702	38919	0,64	220
	м2		117,43	1,86	40542	642	94,5	0,01	3
25 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков	291,72	260,86	2,91	76098	849	14142	0,30	87
	м2		50,20	1,10	14644	321	94,5	0,01	2
26 Е15-180-6 т.ч. п-3.19 к=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленным под окраску, окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	53,52	277,55	3,64	14854	195	3243	0,37	20
	м2		62,75	1,37	3358	73	94,5	0,01	–
		Откосы							
27 Е61-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	34	1038,97	67,78	35325	2305	21065	3,85	131
	м2		644,33	11,29	21907	384	94,5	0,06	2
28 Е62-36-5	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски	113,4	46,31	–	5252	–	4963	0,32	37
	м2		46,31	–	5252	–	94,5	–	–
29 Е15-64-3	Шпаклевка откосов выравнивающими смесями с огрунтовкой	113,4	219,40	4,29	24880	486	9262	0,52	59
	м2		84,79	1,64	9615	186	94,5	0,01	1
30 Е15-64-3	Шпаклевка откосов финишными смесями	113,4	185,40	4,29	21024	486	9262	0,52	59
	м2		84,79	1,64	9615	186	94,5	0,01	1

31	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами		113,4	285,16	2,63	32337	298	8119	0,45	51
			м2		74,78	0,99	8480	112	94,5	–	1
				Лестничная клетка							
32	Е59-9-1	Ремонт прямой части деревянного поручня		16,6	209,10	3,33	3471	55	1999	0,79	13
			м		123,48	0,40	2050	7	97,2	0,02	–
33	Е15-64-3	Шпаклевка стен выравнивающими смесями с огрунтовкой		103,3	219,40	4,29	22664	443	8437	0,52	54
			м2		84,79	1,64	8759	169	94,5	0,01	1
34	Е15-64-3	Шпаклевка стен финишными смесями		103,3	185,40	4,29	19152	443	8437	0,52	54
			м2		84,79	1,64	8759	169	94,5	0,01	1
35	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		103,3	285,16	2,63	29457	271	7397	0,45	46
			м2		74,78	0,99	7725	102	94,5	–	1
				Отделка низа стены							
36	Е15-64-3	Шпаклевка стен выравнивающими смесями с огрунтовкой		92,4	219,40	4,29	20272	396	7547	0,52	48
			м2		84,79	1,64	7835	151	94,5	0,01	1
37	Е15-64-3	Шпаклевка стен финишными смесями		92,4	185,40	4,29	17131	396	7547	0,52	48
			м2		84,79	1,64	7835	152	94,5	0,01	1
38	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		92,4	153,69	2,35	14201	217	7941	0,54	50
			м2		90,05	0,90	8320	83	94,5	–	–
				Потолок							
39	Е15-64-4	Шпаклевка потолков выравнивающими смесями с огрунтовкой		30	252,70	4,93	7581	148	3382	0,64	19
			м2		117,43	1,86	3523	56	94,5	0,01	–
40	Е15-64-4	Шпаклевка потолков сухими финишными смесями		30	218,70	4,93	6561	148	3382	0,64	19
			м2		117,43	1,86	3523	56	94,5	0,01	–

41 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков	330	260,86	2,91	86084	961	15997	0,30	99
	м2		50,20	1,10	16565	363	94,5	0,01	2
			2 этаж						
			Стены						
42 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	774,1	324,46	5,08	251163	3934	115028	0,85	659
	м2		156,03	1,21	120784	939	94,5	0,06	50
43 Е15-64-3	Шпаклевка стен выравнивающими смесями с огрунтовкой	1074,03	219,40	4,29	235639	4605	87720	0,52	562
	м2		84,79	1,64	91066	1759	94,5	0,01	8
44 Е15-64-3	Шпаклевка стен финишными смесями	1074,03	185,40	4,29	199122	4605	87720	0,52	562
	м2		84,79	1,64	91066	1759	94,5	0,01	8
45 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1074,03	285,16	2,63	306270	2819	76905	0,45	482
	м2		74,78	0,99	80321	1061	94,5	–	5
			Отделка низа стены						
46 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	62,3	324,46	5,08	20214	317	9258	0,85	53
	м2		156,03	1,21	9721	76	94,5	0,06	4
47 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	62,3	1067,70	5,78	66518	360	17327	1,75	109
	м2		293,22	3,93	18267	245	93,6	0,02	1
			Потолок						
48 Е15-64-4	Шпаклевка потолков выравнивающими смесями с огрунтовкой	717,6	252,70	4,93	181339	3534	80894	0,64	457
	м2		117,43	1,86	84265	1337	94,5	0,01	7

49 Е15-64-4	Шпаклевка потолков сухими финишными смесями	717,6	218,70	4,93	156940	3534	80894	0,64	457
	м2		117,43	1,86	84265	1337	94,5	0,01	7
50 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков	717,6	260,86	2,91	187193	2090	34786	0,30	215
	м2		50,20	1,10	36022	789	94,5	0,01	4
	Итого по разделу 2:				**2 788 985**	**44 738**	**1 061 135**		**6 545**
					1 107 199	**16 092**			**133**
	Раздел 3 Полы								
51 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	865	17,38	0,93	15034	804	15886	0,11	99
	1м2		16,45	0,14	14229	121	110,7	–	1
52 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	865	51,33	4,89	44400	4230	45264	0,34	291
	1м2		46,44	0,83	40171	718	110,7	0,01	7
	1 Этаж								
	Тип 1								
53 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	342,7	109,77	3,28	37619	1122	5055	0,08	27
	м2		12,09	1,24	4142	424	110,7	0,01	2
54 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	13,023	8695,43	–	113241	–	9400	4,21	55
	м3		652,05	–	8492	–	110,7	–	–
55 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике /ГИДРОИЗОЛ-1-й СЛОЙ/	342,7	162,23	23,03	55597	7891	40775	0,48	164
	м2		98,84	8,64	33873	2960	110,7	0,04	14
56 1-1-103	Гидроизол	383,824	104,00		39918				
	м2								
57 1-1-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая МБК-Г-50	1185,742	144,00		170747				
	кг								
58 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	34,27	8695,43	–	297992	–	24737	4,21	144

		м3								
				652,05	–	22346	–	110,7	–	–
59	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	342,7	341,15	23,03	116911	7891	40775	0,48	164
		м2								
				98,84	8,64	33873	2960	110,7	0,04	14
60	Е11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	342,7	225,28	11,31	77203	3877	23797	0,29	99
		м2								
				58,48	4,25	20040	1456	110,7	0,02	7
61	Е11-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	342,7	186,70	5,46	63981	1872	5372	0,08	29
		м2								
				12,11	2,05	4150	703	110,7	0,01	3
			Тип 2							
62	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	552,9	109,77	3,28	60693	1811	8155	0,08	43
		м2								
				12,09	1,24	6683	684	110,7	0,01	3
63	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	27,645	8695,43	–	240385	–	19955	4,21	116
		м3								
				652,05	–	18026	–	110,7	–	–
64	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике /ГИДРОИЗОЛ-1-й СЛОЙ/	552,9	162,23	23,03	89698	12731	65784	0,48	265
		м2								
				98,84	8,64	54650	4776	110,7	0,04	23
65	1-1-103	Гидроизол	619,248	104,00		64402				
		м2								
66	1-1-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая МБК-Г-50	1913,034	144,00		275477				
		кг								
67	Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	88,464	5697,75	327,33	504046	28956	68372	3,96	350
		м3								
				574,43	123,75	50816	10947	110,7	0,60	53
68	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	27,645	8695,43	–	240385	–	19955	4,21	116
		м3								
				652,05	–	18026	–	110,7	–	–

69	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	27,645	8695,43	–	240385	–	19955	4,21	116
		м3		652,05	–	18026	–	110,7	–	–
70	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	552,9	243,33	12,44	134537	6877	39603	0,41	226
		м2		60,03	4,67	33191	2585	110,7	0,02	13
71	Е11-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	552,9	66,98	1,68	37031	926	1269	0,01	6
		м2		1,45	0,62	801	346	110,7	–	2
		2 Этаж								
		Тип 3								
72	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике /ГИДРОИЗОЛ-1-й СЛОЙ/	304,4	162,23	23,03	49384	7009	36218	0,48	146
		м2		98,84	8,64	30088	2629	110,7	0,04	13
73	1-1-103	Гидроизол	340,928	104,00		35457				
		м2								
74	1-1-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая МБК-Г-50	1053,224	144,00		151664				
		кг								
75	Е11-11-5	Устройство стяжек из КЕРАМЗИТОБЕТОНА толщиной 20 мм	304,4	354,82	16,79	108006	5110	27932	0,52	158
		м2		76,59	6,30	23314	1918	110,7	0,03	9
76	Е11-11-6 к=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из КЕРАМЗИТОБЕТОНА	304,4	336,79	5,03	102519	1530	2097	0,03	9
		м2		4,35	1,87	1323	571	110,7	0,01	3
77	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	304,4	243,33	12,44	74069	3786	21804	0,41	125
		м2		60,03	4,67	18273	1423	110,7	0,02	7
		Тип 4								
78	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике /ГИДРОИЗОЛ-1-й СЛОЙ/	30	162,23	23,03	4867	691	3569	0,48	14
		м2		98,84	8,64	2965	259	110,7	0,04	1
79	1-1-103	Гидроизол	33,6	104,00		3494				
		м2								

80	1-1-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая МБК-Г-50	103,8	144,00		14947				
		кг								
81	Е11-11-5	Устройство стяжек из КЕРАМЗИТОБЕТОНА толщиной 20 мм	30	354,82	16,79	10644	504	2753	0,52	16
		м2		76,59	6,3	2298	189	110,7	0,03	1
82	Е11-11-6 к=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из КЕРАМЗИТОБЕТОНА	30	336,79	5,03	10104	151	207	0,03	1
		м2		4,35	1,87	130	56	110,7	0,01	–
83	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30	243,33	12,44	7300	373	2149	0,41	12
		м2		60,03	4,67	1801	140	110,7	0,02	1
		Тип 4								
84	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	376,6	341,15	23,03	128476	8671	44808	0,48	180
		м2		98,84	8,64	37224	3253	110,7	0,04	16
85	Е11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	376,6	225,28	11,31	84840	4260	26151	0,29	109
		м2		58,48	4,25	22023	1601	110,7	0,02	8
86	Е11-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	376,6	186,70	5,46	70310	2057	5903	0,08	32
		м2		12,11	2,05	4560	772	110,7	0,01	4
		Отмостка								
87	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.30 мм	23,106	2562,56	126,11	59210	2914	4665	0,98	23
		м3		142,31	47,81	3288	1105	106,2	0,23	5
88	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона класса В7,5	34,659	8695,43	–	301375	–	25018	4,21	146
		м3		652,05	–	22599	–	110,7	–	–
		Итого по разделу 3:				**4 136 348**	**116 044**	**657 383**		**3 281**
						551 421	**42 596**			**210**

Раздел 4 Электромонтажные работы

			ЩРВ-24, ЩРВ-18, ЩРВ-9						
89	Е21-24-1								
	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	3	584,95	38,75	1755	116	1365	2,65	8
	шт								
			452,81	15,36	1358	46	97,2	0,08	–
90	18-3-156								
	Щиток осветительный ЩРВ-24, ЩРВ-18, ЩРВ-9	3	11000,00		33000				
	шт								
			Выключатели одноклавишные						
91	Е21-22-2								
	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	61	39,82	–	2429	–	2010	0,22	13
	шт								
			33,90	–	2068	–	97,2	–	–
92	18-1-12								
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10А, 220В, IP20 (в комплекте с монтажной коробкой и рамкой), тип А16-108 фирмы "Светоприбор"	61	156,00		9516				
	шт								
			Выключатели двухклавишные						
93	Е21-22-3								
	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	19	50,40	–	958	–	659	0,23	4
	шт								
			35,71	–	678	–	97,2	–	–
94	18-1-14								
	Выключатель 2-х клавишный для скрытой установки 10А, 220В, IP20 (в комплекте с монтажной коробкой и рамкой), тип С110-046 фирмы "Светоприбор"	19	182,00		3458				
	шт								
			Розетки						
95	Е21-22-8								
	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	62	39,12	–	2426	–	2043	0,22	13
	шт								
			33,90	–	2102	–	97,2	–	–
96	18-1-139								
	Розетка штепсельная с 3-им заземляющим контактом для скрытой установки 16А, 220В (в комплекте с монтажной коробкой и рамкой), тип РС16-470 "Светоприбор"	62	126,00		7812				
	шт								
			Коробки						
97	Е23-1-13, т.1, п.4								
	Установка коробок У-194	134	19,92	–	2670	–	2283	–	–
	коробка								

				19,92	–	2670	–	85,5	0,14	18
98	18-3-49	Коробки ответвительные для скрытой установки Batik-892 71	0,134	16100,00		2157				
		1000шт								
99	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,142	16300,00		2315				
		1000шт								
100	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3485	30,63	–	106754	–	96414	0,17	609
		м		28,46	–	99192	–	97,2	–	–
101	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,999	52100,00		156248				
		1000м								
102	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,556	60500,00		33638				
		1000м								
103	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	30	40,46	–	1214	–	883	0,19	6
		м		30,28	–	908	–	97,2	–	–
104	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3	777,00		2331				
		10м								
105	С2405-1941	Шпильки У632УХЛ3	0,302	8004,00		2417				
		1000шт								
		Итого по разделу 4:				**371 098**	**116**	**105 657**		**653**
						108 976	**46**			**18**
		Раздел 5 Отопление								
		Демонтажные работы								
106	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	450	78,20	0,63	35192	281	36248	0,50	225
		м		77,58	0,11	34911	51	103,68	–	–
107	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	9	228,38	19,95	2055	180	1974	1,39	12
		шт		208,43	3,15	1876	28	103,68	0,03	–
108	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	126	4357,14	44,71	549000	5634	21077	0,81	102
		кВт		128,46	16,75	16186	2111	115,2	0,08	10

109 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	450	433,25	5,10	194962	2294	33048	0,35	158
	м		61,83	1,92	27824	863	115,2	0,01	4
110 8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (по проекту)	67,5	200,00		13500				
	кг								
111 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	450	12,96	–	5833	–	6564	0,06	27
	м		12,96	–	5698	–	115,2	–	–
112 Е15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	261	164,61	0,09	42964	23	30639	0,74	194
	м2		124,20	0,03	32416	7	94,5	–	–
	Итого по разделу 5:				**843 506**	**8 412**	**129 550**		**718**
					118 911	**3 060**			**14**
	Всего прямые затраты				**10 144 911**	**180 000**	**2 071 600**		**11 880**
					1 993 122	**64 363**			**400**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7 971 789				
	Накладные расходы, тенге				2 071 600				
	- заработная плата, тенге				310 740				
	- трудоемкость, чел-ч				1 036				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				732 991				
	Всего				**12 949 501**				
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				186 473				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				273 097				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				131 360				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				52 544				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13 592 975**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**32 482 825**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, с учетом коэф.договорной стоимости	31 782 584,91
k=0,978442752	
Налог (2 %)	635 651,70
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**32 418 236,61**
НДС (12 %)	3 890 188,39
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**36 308 425,00**

Заказчик _____
ГУ "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик _____
ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор _____
ТОО "КурылысТехнадзорСервис"

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Типовая № КС-3

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания в средней школе им.А.С.Пушкина, с.Алтай батыра Байганинского района Актюбинской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№222	**23.05.2014г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования 2014г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	57 010 854,71		23 904 705	55 892 994,81		1 117 859,90	6 841 302,57	63 852 157,28
В т.ч. за отчетный м-ц.		24 592 618,11	10 311 730	24 110 409,91		482 208,20	2 951 114,17	**27 543 732,28**

27,543,832,28 дек оқылуы керек

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела _____ Үмбет М.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Бибшәрі Ж.О.

М.П.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания в средней школе им.А.С.Пушкина, с.Алтай батыра Байганинского района Актюбинской области
Договор № 222 от 23.05.2014г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2014 года
на ремонтно-строительные работы (по лок.смете №61а-1-1)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проемы Окна /2,1х2,0/								
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	33	215,57	21,24	7114	701	7044	1,29	42
		шт		194,33	3,31	6413	109	108	0,03	1
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	138,6	74,9	6,81	10381	944	10354	0,46	64
		м2		68,09	1,08	9437	150	108	0,01	1
3	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т. ч. при наличии створок глухого остекления/, площадь проема более 2 м2	138,6	379,3	23,60	52571	3270	30668	1,18	163
		м2		196,66	8,22	27257	1139	108	0,04	6

4 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	138,6	6433		891614				
	м2								
	Замена подоконных досок								
5 Е56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных /2,2х0,45м/	32,967	146,99	6,63	4846	219	5034	0,95	31
	м2		140,36	1,04	4627	34	108	0,01	–
6 Е56-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	73,26	77,19	0,47	5655	34	1993	0,16	12
	м		25,09	0,09	1838	7	108	–	–
7 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	73,26	3680		269597				
	м								
	Оконные сливы								
8 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	73,26	190,30	0,56	13941	41	3213	0,26	19
	м		40,86	0,09	2993	7	107,1	–	–
	ДВЕРИ								
	Двери деревянные наружные								
9 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	3,15	365,39	103,92	1151	327	667	0,92	3
	м2 проемов		159,65	36,46	503	115	108	0,15	–
10 6-3-6	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	3,15	5960		18774				
	м2								
11 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
	комплект								
12 Е10-36-1	Установка и крепление наличников	5,7	97,17	0,4	554	2	84	0,09	1
	м		13,56	0,14	77	1	108	–	–
13 Е15-165-4 к=2,4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	3,15	550,79	0,54	1735	2	1175	2,33	7
	м2								

				394,35	0,21	1242	1	94,5	–	–
				Двери деревянные внутренние						
14	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	68,88	446,86	128,16	30780	8828	16290	1,03	71
		м2		174,40	44,59	12012	3071	108	0,17	12
15	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	68,88	4250		292740				
		м2								
16	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	43,68	365,39	103,92	15960	4539	9252	0,92	40
		м2		159,65	36,46	6974	1593	108	0,15	6
17	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	43,68	3760		164237				
		м2								
18	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	55	1500		82500				
		комплект								
19	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	290,4	97,17	0,40	28218	116	4296	0,09	26
		м		13,56	0,14	3937	40	108	–	–
20	Е15-165-4 к=2,4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	112,56	550,79	0,54	61997	61	41969	2,33	262
		м2		394,35	0,21	44388	24	94,5	–	–
	Итого по разделу 1:					**1 957 345**	**19 084**	**132 039**		**741**
						121 698	**6 291**			**26**
				Раздел 2 Отделочные работы						
				1 этаж						
				Стены						
21	Е62-36-5	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски	2495,3	46,31	–	115557	–	109201	0,32	803
		м2		46,31	–	115557	–	94,5	–	–
22	Е15-64-3	Шпаклевка стен выравнивающими смесями с огрунтовкой	945,43	219,40	4,29	207427	4056	77220	0,52	495
		м2		84,79	1,64	80163	1551	94,5	0,01	7

23	Е15-64-3	Шпаклевка стен финишными смесями	945,43	185,40	4,29	175283	4056	77220	0,52	495
		м2		84,79	1,64	80163	1551	94,5	0,01	7
24	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	860,88	285,16	2,63	245489	2264	61641	0,45	386
		м2		74,78	0,99	64377	852	94,5	–	4
25	Е15-180-3 т.ч.п-3.19 к=1,1	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	84,56	292,90	2,89	24768	244	6660	0,49	42
		м2		82,26	1,09	6956	92	94,5	0,01	–
		Отделка низа стены								
26	Е15-64-3	Шпаклевка стен выравнивающими смесями с огрунтовкой	388,83	219,40	4,29	85309	1668	31759	0,52	204
		м2		84,79	1,64	32969	638	94,5	0,01	3
27	Е15-64-3	Шпаклевка стен финишными смесями	388,83	185,40	4,29	72089	1668	31759	0,52	204
		м2		84,79	1,64	32969	638	94,5	0,01	3
28	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	388,83	153,69	2,35	59759	914	33419	0,54	209
		м2		90,05	0,9	35014	350	94,5	–	2
29	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	229,04	324,46	5,08	74314	1164	34033	0,85	195
		м2		156,03	1,21	35737	277	94,5	0,06	15
30	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	229,04	1067,70	5,78	244546	1324	63703	1,75	400
		м2		293,22	3,93	67159	900	93,6	0,02	5
		Потолок								
31	Е62-36-5	Очистка вручную потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски	1328,88	46,31	–	61540	–	58155	0,32	428
		м2								

			46,31	–	61540	–	94,5	–	–
32 Е15-64-4	Шпаклевка потолков выравнивающими смесями с огрунтовкой	805,56	252,70	4,93	203565	3971	90810	0,64	513
	м2		117,43	1,86	94597	1498	94,5	0,01	7
33 Е15-64-4	Шпаклевка потолков сухими финишными смесями	805,56	218,70	4,93	176176	3971	90810	0,64	513
	м2		117,43	1,86	94597	1498	94,5	0,01	7
34 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков	680,68	260,86	2,91	177562	1981	32998	0,30	204
	м2		50,20	1,10	34170	749	94,5	0,01	4
35 Е15-180-6 т.ч.п-3.19 к=1,1	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленным под окраску, окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	124,88	277,55	3,64	34660	455	7568	0,37	47
	м2		62,75	1,37	7836	172	94,5	0,01	1
			Откосы						
36 Е61-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	79,444	1038,97	67,78	82540	5385	49220	3,85	306
	м2		644,33	11,29	51188	897	94,5	0,06	5
37 Е62-36-5	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски	264,747	46,31	–	12260	–	11586	0,32	85
	м2		46,31	–	12260	–	94,5	–	–
38 Е15-64-3	Шпаклевка откосов выравнивающими смесями с огрунтовкой	264,747	219,40	4,29	58085	1136	21623	0,52	139
	м2		84,79	1,64	22448	434	94,5	0,01	2
39 Е15-64-3	Шпаклевка откосов финишными смесями	264,747	185,40	4,29	49084	1136	21623	0,52	139
	м2		84,79	1,64	22448	434	94,5	0,01	2
40 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	264,747	285,16	2,63	75495	696	18957	0,45	119
	м2								

			74,78	0,99	19798	262	94,5	–	1
	Итого по разделу 2:				**2 235 508**	**36 089**	**929 965**		**5 926**
					971 946	**12 793**			**75**
			Раздел 3 Полы						
			1 Этаж						
			Тип 1						
41 Е11-12-3	Укладка лаг	342,7	274,46	3,23	94059	1105	22941	0,37	127
	м2		59,26	1,21	20308	416	110,7	0,01	2
42 Е11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	342,7	1922,08	13,79	658697	4725	43488	0,69	237
	м2		109,46	5,18	37511	1773	110,7	0,03	9
43 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	376,97	125,78	0,20	47415	75	7801	0,10	39
	м		18,61	0,09	7014	33	110,7	–	–
			Тип 2						
44 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	552,9	964,17	14,65	533090	8100	124199	1,22	674
	м2		197,43	5,49	109160	3034	110,7	0,03	15
45 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	608,19	145,42	0,40	88446	243	32325	0,27	165
	м		47,87	0,14	29117	84	110,7	–	–
			2 Этаж						
			Тип 3						
46 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	304,4	964,17	14,65	293493	4459	68378	1,22	371
	м2		197,43	5,49	60098	1671	110,7	0,03	8
47 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	334,84	145,42	0,40	48694	134	17797	0,27	91
	м		47,87	0,14	16030	46	110,7	–	–
			Тип 4						
48 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	30	964,17	14,65	28925	440	6739	1,22	37
	м2								

			197,43	5,49	5923	165	110,7	0,03	1
49 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	33	145,42	0,40	4799	13	1754	0,27	9
	м								
			47,87	0,14	1580	5	110,7	–	–
		Тип 4							
50 Е11-12-3	Укладка лаг	376,6	274,46	3,23	103363	1215	25211	0,37	139
	м2								
			59,26	1,21	22317	457	110,7	0,01	2
51 Е11-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	376,6	1551,87	10,68	584434	4020	43201	0,63	237
	м2								
			99,62	4,00	37519	1506	110,7	0,02	7
52 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	414,26	125,78	0,20	52105	83	8573	0,10	43
	м								
			18,61	0,09	7708	36	110,7	–	–
		Ремонт кровли							
53 Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	42	17,19	2,02	722	85	690	0,10	4
	м2								
			15,17	0,16	637	7	107,1	–	–
54 Е12-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	42	137,88	10,38	5791	436	4938	0,65	27
	м2								
			108,31	1,46	4549	61	107,1	0,01	–
55 1-1-3940	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	48,3	745		35984				
	м2								
	Итого по разделу 3:				**2 580 017**	**25 133**	**408 035**		**2 200**
					359 471	**9 294**			**44**

Раздел 4 Электромонтажные работы

ЩРВ-24, ЩРВ-18, ЩРВ-9

56 Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	27	197,28	71,95	5326	1943	3800	0,63	17
	шт								
			99,88	44,92	2697	1213	97,2	0,20	5
57 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	27	871		23517				

		шт								
		ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ								
58	17-6-57	Лампы накаливания 100Вт. 220В Classic A19-100	27	19		513				
		шт								
		ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ								
59	Е21-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	90	283,46	81,70	25511	7353	19024	1,09	98
		шт		174,40	43,07	15696	3876	97,2	0,20	18
60	Е21-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	212	283,46	81,70	60093	17320	44811	1,09	231
		шт		174,40	43,07	36972	9130	97,2	0,20	41
61	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	276	2480		684480				
		шт								
62	17-2-53	Светильники, тип ЛСП13-2х40-008У3	26	3500		91000				
		шт								
63	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	514	99		50886				
		шт								
64	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	514	17		8738				
		шт								
		Итого по разделу 4:				**950 064**	**26 616**	**67 635**		**346**
						55 365	**14 219**			**64**
		Раздел 5 Отопление								
		Прочие работы								
65	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	47,72	27,1	–	1293	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
66	С010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	47,72	98,36	–	4694	–	943	0,46	22
		т		21,97	–	1048	–	90	–	–
		Итого по разделу 5:				**5 987**	–	**943**		**22**
						1 048	–			–

Всего прямые затраты	**7 728 920**	**106 922**	**1 538 616**	**9 235**
	1 509 528	**42 597**		**209**
В том числе стоимость: материалов, тенге	6 112 470			
Накладные расходы, тенге	1 538 616			
- заработная плата, тенге	230 792			
- трудоемкость, чел-ч	769			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	556 051			
Всего	**9 823 586**			
Временные здания и сооружения (1,44 %)	141 460			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	207 173			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	99 650			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	39 860			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10 311 730**			
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**24 641 705**			
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,978442752	24 110 497,44			
Налог (2 %)	482 209,95			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24 592 707,39**			
НДС (12 %)	2 951 124,89			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27 543 832,28**			

Заказчик
ГУ "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик
ТОО "Стройком+Сервис"

Технадзор
ТОО "КурылысТехнадзорСервис"