Счет-фактура № 37 от 30 июня 2011 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Таха-Хусейна д.15/1кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40),Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от 22.10.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20/11-1 А-Э от 15.04.11г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI", Республика Казахстан, г.Астана, ул. Таха-Хусейна д.15/1кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40) (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, Акционерное общество "Астана-Энергия", г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Астана-Энергия" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ709420122030000051, в банке Эксимбанк Казахстан Филиал АО, БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт оборудования ХЦ ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"	тг.	1	3 941 855,36	3 941 855,36	12%	473 022,64	4 414 878,00	0	
Всего по счету:					**3 941 855,36**		**473 022,64**	**4 414 878,00**		

Руководитель: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получил. Шамбулова

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "Жылу XXI"
Договор №20/11-1 А-Э от 15.04.2011 г.

АКТ
выполненных работ
на ремонт оборудования химцеха ТЭЦ-2
за июнь месяц 2011 года

№	Наименование	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, в тенге, без НДС
	1. Бак-нейтрализатор № 2:					
	1.1. Демонтаж изоляции из м/матов, б=80 и металлической окожушки б=0,55 - 254 м кв. , демонтаж и и монтаж крыши бака-нейтрализатора № 2 (F= 70 м.кв.); изоляция полиуретаном б=50 - 317 м кв. (снаружи, включая поверхность рёбер жёсткости - 63 м.кв.) и вос					
2	То же, установка и снятие **50%**	0803010101.	тн.	0,3	1 798	270
3	Сборка и разборка деревянных лесов, высотой до: 3 м **50%**	2601010101.	м кв	60	12	360
	6 м **50%**	2601010102.	м кв	60	15	450
6	Демонтаж и монтаж крыши (применительно) **50%**	0801010101.	тн	3,3	2149	3 546
7	Изготовление крыши (применительно)	0801020101.	тн	3,3	483	1 594
8	Изготовление м/к массой до 0,02 тн. (рёбра жёсткости, м/к крепления и для установки лесов и подмостей, арматура d 20) **70%**	0803020101.	тн	4	2570	7 196
9	То же, снятие и установка	0803010101.	тн	4	1798	7 192
10	Изготовление лестницы	0802030101.	тн.	0,11	1171	129
11	Монтаж и демонтаж лестницы	0802020101.	тн.	0,11	703	77
12	Настройка такелажа **50%**	0102021101.	шт.	10	244,8	1 224
13	Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхности. Обработка поверхности грунтовкой Уникор.	0201010101.	10 м.кв.	31,7	118,1	3 744
17	Сборка и разборка инвентарных лесов **50%**	2601020101.	тн	4	323	565
	Итого:					**26 347**
	с к=1,14х35,35х1,1х1,1					**1 284 708**
	МАТЕРИАЛЫ					
1	Двутавр № 16	1	тн	1,337	245536	328 282
2	Сталь листовая б=6, Ст.3	1	тн	3,63	156 027	566 378
3	Швеллер № 10	1	тн	0,721	186 373	134 375
4	Сталь угловая 63х63х6, Ст.3	1	тн	0,399	156 900	62 603
5	Сталь угловая 75х75х6, Ст.3	1	тн	0,196	156 900	30 752
6	Арматура 20	1	тн	0,32	160 714	51 428
7	Электроды МР 3 d 4, пр-во Китай	1	кг	98	304	29 792
8	Доска необрезная б=40	8	м куб	0,25	15 000	3 750
9	Кислород	13	м куб	70	119	8 330
10	Пропан	13	кг	35	116	4 060
11	Грунтовка "Уникор" (0,26 кг/м кв)	8	кг	82,42	1 221	100 635
16	Щётка металлическая	9	шт	44	1 080	47 520
17	Песок металлический (5 кг/м кв)	8	кг	1465	596	873 140
	Итого:					**2 241 045**
	3. Защита от коррозии подкрановых путей и кран-балки склада соли - 350 м.кв.:					
2	Ремонт лакокрасочного покрытия из 7 слоёв: (грунтовка ХСО-10 (ХС-068) - 2 слоя, эмаль ХВ- 785 - 3 слоя, лак ХВ-784 - 2 слоя). Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение лакокрасочного покрытия кистью, к=1,2; 1,1; 1,15 (118,1+6х4,10)=142,7, при работе на высоте свыше 4 м. **50%**	0201010101.	10 м.кв.	35,0	142,70	3 791
	Итого:					3 791
	с к=1,14х1,021х35,35х1,1					**171 572**

	МАТЕРИАЛЫ					
1	Щётка металлическая	9	шт	22	1 080	23 760
2	Грунтовка ХСО-10 (0,264 кг./м.кв.) (ХС-068)	8	кг	46,2	737	34 049
3	Растворитель Р-4 (0,110 кг./м.кв.)	8	бут.	38	330	12 540
4	Эмаль ХВ-785 (0,441 кг./м.кв.)	8	кг	77,175	1 339	103 337
5	Растворитель Р-4 (0,177 кг./м.кв.)	8	бут.	62	330	20 460
6	Лак ХВ-784 (0,276 кг./м.кв.)	8	кг	48,3	804	38 833
7	Растворитель Р-4 (0,102 кг./м.кв.)	8	бут.	35	330	11 550
	Итого:					244 530

ТРУДОЗАТРАТЫ: **1 456 280**

МАТЕРИАЛЫ: **2 485 575**

ИТОГО: **3 941 855**

НДС 12% **473 023**

ВСЕГО с НДС 12%: **4 414 878**

ЗАКАЗЧИК
Л.В.Ларичев_____

ПОДРЯДЧИК:
Т.Я.Алелашвили_____