Заказчик : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»
Подрядчик : Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич
Наименование строительства : «Строительство 4-х квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье-2020" в селе Жармыш Мангистауского района»
И его адрес: с.Жармыш, Мангистауский района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№10	19.10.2015				
		№10/1	11.11.2015				
		№10/2	26.02.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12 %	Всего
	С начало года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно – монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не выходящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
«Строительство 4-х квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье-2020" в селе Жармыш Мангистауского района»	15612525,33							9282105,25
Итого выполненных работ за март месяц		8287593,97					994511,28	9282105,25
Удержано 5%	780626,26	414379,69					49725,57	464105,26
Всего к оплате		7873214,28					944785,71	**8817999,99**

Заказчик :

Подрядчик:

НУРБОСИНОВ О.Ш.

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич

Договор №10 от 19.10.2015г.

Дополнительное соглашение №10/1 от 11.11.2015г.

Дополнительное соглашение №10/2 от 26.02.2016г.

Наименование объекта: «Строительство 4-х квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье-2020" в селе Жармыш Мангистауского района»

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2)

За март месяц 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ								
1	Е0101-35-2	-Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м /грунт из выемки в насыпь/ м3	63,5	12,61	12,61	801	801	270	-	-
				-	4,38	-	278	97	0,01	1
2	Е0101-35-5 К=3	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве насыпей до 50 м /грунт из выемки в насыпь/ м3	63,5	15,21	15,21	966	966	325	-	-
				-	5,28	-	335	97	0,02	1
3	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы /недостающий грунт для устройства насыпи/ м3	16,3	32,35	30,77	527	502	154	0,01	-
				1,42	8,34	23	136	97	0,03	-
4	С010333-А5-1	--Подвозка грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км т	26,08	54	-	1408	-	282	0,23	6
				10,8	-	282	-	100	-	-
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы	16,3	3,88	3,24	63	53	25	-	-

	грунтов								
			0,48	1,12	8	18	97	-	-
		м3							
6	Е0101-19-2 -Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины К=10	16,3	18,44	13,7	301	223	81	-	-
			-	5,1	-	83	97	0,02	-
		м3							
7	Е0101-20-2 -Устройство насыпи из привозного грунта	16,3	3,72	3,24	61	53	25	-	-
			0,48	1,12	8	18	97	-	-
		м3							
8	Е0101-131-3-Уплотнение грунта насыпи прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	79,8	18,22	18,22	1454	1454	490	-	-
			-	6,33	-	505	97	0,02	2
		м3							
9	Е0101-131-6-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см до 5-ти проходов К=4	79,8	2,13	2,13	170	170	58	-	-
			-	0,75	-	60	97	-	-
		м3							
10	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	79,8	23,62	12	1885	957	338	0,01	1
			1,62	2,75	129	219	97	0,01	1
		м3							
11	Е0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	354	0,28	0,28	100	100	31	-	-
			-	0,09	-	32	97	-	-
		м2							
12	Е0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) окончательная планировка по нивелировочным отметкам т.ч. п-1.11 п-3.73 К=1,34	354	0,38	0,38	133	133	42	-	-
			-	0,12	-	43	97	-	-
		м2							

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-7 -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м т.ч. п-3.37 К=1,2	618	22,22	21	13729	12980	3896	0,01	5
			1,21	5,29	749	3268	97	0,02	11
		м3							
2	Е0101-164-1-Доработка грунта 1 группы	32,5	200,88	-	6529	-	7377	1,42	46

	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	вручную после разработки их механизированным способом м3		200,88	-	6529	-	113	-	-
3	Е0101-164-1-	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под крыльца и пандусы/ м3	4,1	167,4	-	686	-	776	1,18	5
				167,4	-	686	-	113	-	-
4	Е0101-138-1-	Уплотнение грунта под основание здания тяжелыми трамбовками, диаметр трамбовки1,3 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 м2	433,6	63,01	52,6	27323	22809	10527	0,05	22
				7,11	17,92	3083	7770	97	0,07	28
5	Е0127-14-2	-Устройство подушки под фундаменты из песчано-гравийной смеси толщ.0,6 м м3	162,03	419,33	73,75	67945	11950	7122	0,14	23
				21,38	11,67	3464	1891	133	0,04	7
6	Е0101-27-2	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	329,8	6,48	6,48	2137	2137	673	-	-
				-	2,1	-	694	97	0,01	3
7	Е0101-27-8	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	329,8	3,2	3,2	1055	1055	332	-	-
				-	1,04	-	343	97	-	1
8	Е0101-27-2	-Подсыпка по полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	74,2	6,48	6,48	481	481	151	-	-
				-	2,1	-	156	97	0,01	1
9	Е0101-27-8	-Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	74,2	3,2	3,2	237	237	75	-	-
				-	1,04	-	77	97	-	-

	добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3							
10	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке и подсыпке под полы	404	21,55	4,52	8705	1824	6674	0,11	44
				17,03	-	6880	-	97	-	-
		м3								
11	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке и подсыпке под полы	404	23,62	12	9541	4847	1711	0,01	5
				1,62	2,75	654	1109	97	0,01	5
		м3								
12	E0101-166-1-	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, подсыпка под полы в грунтах 2 группы	21,3	122,18	-	2602	-	2941	0,89	19
				122,18	-	2602	-	113	-	-
		м3								
13	E0101-24-2 -	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	229,3	9,24	9,24	2120	2120	668	-	-
				-	3	-	688	97	0,01	3
		м3								
14	E0101-24-10- К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	229,3	31,64	31,64	7255	7255	2285	-	-
				-	10,27	-	2356	97	0,04	9
		м3								

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

15	E0111-13-3 -	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	165,34	790,75	24,55	130743	4059	9971	0,26	43
				39,83	9,2	6585	1521	123	0,04	7
		м2								
16	E0106-1-22 -	Устройство ж/бетонной монолитной подушки Пм1 при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4, F50	19,9	7487,75	353,46	149006	7034	15013	3,6	72
				585	133,52	11642	2657	105	0,65	13
		м3								
18	C143001-54 -	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,1985	183	-	3696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

30	E0108-23-3 -Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50	105,4	1843,36	321,26	194290	33861	89828	4,1	432
	м3		603	119,25	63556	12569	118	0,59	62
31	E0108-23-3 -Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50	45,26	1843,36	321,26	83430	14540	38573	4,1	186
	м3		603	119,25	27292	5397	118	0,59	27
32	E0108-23-3 -Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок толщ.190 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50	47	1843,36	321,26	86638	15099	40056	4,1	193
	м3		603	119,25	28341	5605	118	0,59	28
34	E0108-12-1 -Армирование кладки перегородок толщ.190 мм	0,24	8679,65	422,15	2083	101	2383	56,4	14
	т		8257,5	157,5	1982	38	118	0,77	-

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ

37	E0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т на растворе марки М100	66	113,36	66,43	7482	4385	4407	0,15	10
	шт		23,85	23,85	1574	1574	140	0,11	7

РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ

ГЛАВНЫЕ СОСТАВНЫЕ БАЛКИ НА ОТМ.2,800

39	E0110-11-4 -Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок с антисептированием, обертыванием концов балок толем	334,4	304,8	30,89	101925	10330	72856	1,09	364
	м2		169,88	11,68	56808	3906	120	0,06	19
48	E0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций	20,4	573,75	28,11	11704	573	3288	0,78	16
	м3		123,75	10,58	2525	216	120	0,05	1
49	E0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из цементно-песчаного раствора	305,28	254,99	15,94	77844	4866	14753	0,24	74
			34,65	5,96	10578	1819	119	0,03	9

	М100								
	м2								
50	Е0112-17-2 К=15	-Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.30 мм	305,28	144,97	2,1	44256	641	872	0,01	4
				1,65	0,75	504	229	119	-	1
	м2									
51	Е0106-11-10	-Армирование цементно-песчаной стяжки	0,428	5239,08	327,33	2242	140	905	11,6	5
				1890	123,75	809	53	105	0,6	-
	1т									
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
53	Е0110-14-1	-Установка деревянных конструкций кровли с антисептированием, установкй прокладок из толя	7,58	21304,82	334,28	161491	2534	32050	22,1	168
				3397,5	126	25753	955	120	0,62	5
	м3									
54	Е0110-3-4	-Устройство лобовой доски	10	774,6	8,67	7746	87	1295	0,68	7
				104,63	3,26	1046	33	120	0,02	-
	м2									
55	Е0110-3-5	-Устройство карнизной доски	29	504,96	7,54	14644	219	7569	1,43	41
				214,65	2,86	6225	83	120	0,01	-
	м2									
56	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами лобовой доски и карнизной доски	39	186,45	0,8	7272	31	448	0,06	2
				9,25	0,32	361	12	120	-	-
	м2									
57	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций кровли	8,36	573,75	28,11	4797	235	1348	0,78	7
				123,75	10,58	1035	88	120	0,05	-
	м3									
58	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, с устройством конькового элемента, с установкой противоветрового элемента, с учетом покрытия слухового окна	405,1	489,58	8,2	198328	3322	34135	0,42	172
				67,73	3,08	27437	1248	119	0,02	6
	м2									
59	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0296	67180	-	1989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

				6,48	0,2	171	5	120	-	
		м2								
	ОКНО СЛУХОВОЕ /2 шт./									
70	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		963	31,5	1926	63	120	0,15	-
71	С11021-68	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина до 150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,052	10200	-	530	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
72	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина до 180 мм, толщина 40 мм, III сорта	0,038	10600	-	403	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
73	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина50 мм, толщина 50 мм, III сорта	0,01	10900	-	109	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
74	С12065-68 примен.	-Дверной блок, окрашенный	1,21	9060	-	10963	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
75	С11011-819 примен.	-Петля	4	40	-	160	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	С11011-813	-Шпингалет	2	142	-	284	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
77	Е0110-7-1	-Устройство обшивки из доски	4,96	887,43	4,64	4402	23	356	0,36	2
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		58,05	1,76	288	9	120	0,01	-
78	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций слухового окна	0,264	573,75	28,11	151	7	43	0,78	-
				---	---	---	---	---	---	---
				123,75	10,58	33	3	120	0,05	-
		м3								
79	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами деревянных конструкций слухового окна	9,4	186,45	0,8	1753	8	108	0,06	1
				---	---	---	---	---	---	---
				9,25	0,32	87	3	120	-	-
		м2								
80	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных конструкций слухового окна	5,68	165,65	1,61	941	9	532	0,53	3
				---	---	---	---	---	---	---
				88,65	0,61	504	3	105	-	-
		м2								
	ЛЕСТНИЦА ДЕРЕВЯННАЯ ДЛс-1 /2 шт./									
81	Е0110-5-1	-Установка деревянных лестниц	0,21	22541,72	316,57	4734	66	909	22,5	5

	с антисептированием		---	---	---	---	---	---	---
			3487,5	119,25	732	25	120	0,58	-
	м3								
82	Е0110-51-1 -Огнезащита деревянных конструкций лестницы	0,21	573,75	28,11	120	6	34	0,78	-
			---	---	---	---	---	---	---
			123,75	10,58	26	2	120	0,05	-
	м3								

РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ

==========

	ТИП 1								
111	Е0111-13-3 -Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	258,2	790,75	24,55	204173	6339	15571	0,26	68
			---	---	---	---	---	---	---
			39,83	9,2	10284	2375	123	0,04	12
	м2								
112	Е0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.60 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе с добавкой керамзитового гравия	15,492	10058,08	-	155820	-	10804	3,66	57
			---	---	---	---	---	---	---
			567	-	8784	-	123	-	-
	м3								
113	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,80184	183	-	2892	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	ТИП 2								
117	Е0111-13-3 -Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	11,12	790,75	24,55	8793	273	671	0,26	3
			---	---	---	---	---	---	---
			39,83	9,2	443	102	123	0,04	-
	м2								
118	Е0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.60 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе с добавкой керамзитового гравия	0,6672	10058,08	-	6711	-	465	3,66	2
			---	---	---	---	---	---	---
			567	-	378	-	123	-	-
	м3								
126	Е0115-61-1 -Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	700,96	297,22	3,39	208336	2373	86643	0,65	456
			---	---	---	---	---	---	---
			117	0,72	82012	505	105	0,05	35
	м2								
127	Е0115-61-1 -Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен /бойлерная/	64,9	311,12	3,39	20192	220	8022	0,65	42
			---	---	---	---	---	---	---
			117	0,72	7593	47	105	0,05	3
	м2								

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2624085	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	725664,50	-	-
Наклодные расходы -	Тенге	157445,10		
Итого по смете	Тенге	3507194,60		
-Временные здания и сооружения - 1,1%	Тенге	38579,14		
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	3545773,74		
Дополнительные затраты:				
-зимнее время - 0,336%	Тенге	11913,80		
-выслуга лет - 1%	Тенге	35457,74		
-доп. отпуска - 0,4%	Тенге	14183,09		
итого с допзатратами	**Тенге**	**3607328,37**		
итого в ценах 2001года.	**Тенге**	**3607328,37**		
итого в ценах 2014 г. К~2,26671 (100%)	Тенге	8176767,29		
-налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	110826,68		
итого с налогами	Тенге	8287593,97		
-НДС - 12%	Тенге	994511,28		
Итог с НДС	Тенге	9282105,25		
Итоги стоимость выполненных работ за декабрь месяц 2015 года	**Тенге**	**9282105,25**		
удержано 5%	**Тенге**	**464105,26**		
Всего к оплате	**Тенге**	**8817999,99**		

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Мангистауской районный отдел строительства»

Жанбуршиев Н.К.

ПОДРЯДЧИК: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич

Нурбосинов О.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: